CONTRATANTE: AEROCIVIL

CONTRATO: 23001094 H4 DE 2023

OBJETO: MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE RIONEGRO.

ACTIVIDADES REALIZADAS ACTA DE PAGO Nº 3.

A continuación, se realiza una breve descripción de las actividades ejecutadas en cuanto al área técnica y de salud ocupacional, realizadas por el personal de obra, tanto por el Ingeniero civil, como por la tecnóloga en salud ocupacional con que cuenta el proyecto.

1. ACTIVIDADES TECNICAS.

1.1 IMPERMEABILIZACION TERRAZA.

Se realiza el lavado de piso de la terraza, con el fin de retirar residuos de polvo, grasa y basura que se encuentran en la superficie. Se aplican dos manos de impermeabilizante con el tiempo de secado recomendado, para dar una superficie adecuada y garantizar la estabilidad de la impermeabilización. Igualmente se realiza aplicación de pintura para protección impermeabilización.

1.2 DIVISIONES EN VIDRIO.

Se realiza la instalación de divisiones en vidrio superiores en oficinas de la Aerocivil

1.3 PINTURA DE MUROS.

Se realiza la pintura de muros en áreas de oficinas de la Aerocivil, realizando el respectivo resane.

1.4 MANTENIMIENTO DE APARATOS SANITARIOS.

Se realiza el mantenimiento y revisión de los aparatos sanitarios de toda el área de oficinas de Aerocivil, realizando también el cambio de baterías de sensores de agua.

1.5 MANTENIMIENTO DE CANOAS EN ZONA ALMACEN LADO AIRE.

Se realiza el lavado y mantenimiento de canoas en área de almacén Aerocivil en lado aire del Aeropuerto.

1 ACTIVIDADES AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL.

1.3 AFILIACION DEL PERSONAL.

Se verificó que todo el personal que labora en la obra esté afiliado al sistema de seguridad social.

1.4 INDUCCION AEROCIVIL.

Se realizó la inducción de la Aerocivil a todo el personal que labora en la obra.

1.5 DOTACION DEL PERSONAL.

Se entregó la dotación requerida para los trabajos a ejecutar, así como los elementos de protección personal para minimizar los riesgos por accidentes de trabajo.

1.6 SEÑALIZACION DE OBRA.

Se realizó la señalización de la obra, con cinta, para lograr un espacio adecuado y seguro de trabajo, en los espacios que presentan riesgo para el personal.

1.7 CAPACITACIONES AL PERSONAL.

Se realiza diferentes charlas al personal en temas relacionados con:

- Manejo de residuos sólidos.
- Utilización de elementos de protección personal.
- Manejo de herramientas de trabajo.
- Trabajo seguro en obra.

1.8 REVISION DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Se verifico que tanto el equipo, vehículos y herramienta cumpliera con los requisitos técnicos y de seguridad. En cuanto a vehículos que se cuente con los documentos como SOAT, revisión técnico mecánica vigente, y en cuanto a herramienta que estén adecuadas para laborar, realizándole el debido mantenimiento.

2 SEGUIMIENTO PROGRAMACION.

Se lleva control adecuado del programa de obra presentado.

Ricardo Amaya.

RICARDO AMAYA M.
RL CONSTRURAM SAS

REGISTRO FOTOGRAFICO

IMPERMEABILIZACION TERRAZA









IMPERMEABILIZACION EN ZONA DE PISTA



MANTENIMIENTO APARATOS SANITARIOS



DIVISIONES EN VIDRIO PARA OFICINAS



PINTURA MUROS



MANTENIMIENTO CANOAS LADO AIRE ZONA ALMACEN



AERONÁUTICA CIVIL Unidad Administrativa Especial	**CONSTRURAM SAS**	FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA	IMAGEN O PLANO

MEMORIAS ACTA DE OBRA N° 03

CONTRATO No. 23001094 H4 DE 2023	FECHA INICIO: 26/10/2023	SUPERVISOR: ALVARO HERNAN RESTREPO G.
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE RIONEGRO	PLAZO : DOS MESES	VALOR : $ 453,478,222

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	Suministro, transporte e instalación de divisiones de vidrio, en perfil metalico y pisa vidrio plastico, vidrio de 6mm, incluye accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación,referencia lineas y diseño o similar	M2

UBICACIÓN		DIMENSIONES			TOTAL
		LARGO	ANCHO		
	OFICINA JURIDICA				
	LATERAL IZQUIERDO	6,42	0,56		3,60
	LATERAL DERECHO	6,42	0,56		3,60
					7,19



Ricardo Amaya.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

AERONÁUTICA CIVIL Unidad Administrativa Especial	**CONSTRURAM SAS**	FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA	IMAGEN O PLANO

MEMORIAS ACTA DE OBRA N° 03

CONTRATO No. 23001094 H4 DE 2023	FECHA INICIO: 26/10/2023	SUPERVISOR: ALVARO HERNAN RESTREPO G.
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE RIONEGRO	PLAZO : DOS MESES	VALOR : $ 453,478,222

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	Suministro y aplicación de pintura vinilo de primera calidad, sobre columnas, muro o vigas y/o pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie.	M2

UBICACIÓN		DIMENSIONES			TOTAL
		LARGO	ANCHO		
	ARCHIVO	6,10	2,84		17,32
FRONTAL	COCINETA	3,60	2,80		10,08
LATERAL	COCINETA	1,44	2,80		4,03
FAJA CUARTO POCETA	COCINETA	0,20	2,80		0,56
	muros zona conductores				18,00
					50,00



Ricardo Amaya.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

AERONÁUTICA CIVIL Unidad Administrativa Especial	**CONSTRURAM SAS**	FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA	IMAGEN O PLANO

MEMORIAS ACTA DE OBRA N° 03

CONTRATO No. 23001094 H4 DE 2023	FECHA INICIO: 26/10/2023	SUPERVISOR: ALVARO HERNAN RESTREPO G.
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE RIONEGRO	PLAZO : DOS MESES	VALOR : $ 453,478,222

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
3	Mantenimiento puntos hidrosanitarios, fugas menores hidraulicas, fugas en sifones, fugas en niples, no incluye accesorios de griferia.	UNIDAD

UBICACIÓN		DIMENSIONES			TOTAL
		LARGO	ANCHO		
	BAÑOS HOMRES COSTADO DERECHO				
	ORINALES	3,00			3,00
	SANIATRIOS	2,00			2,00
	BAÑOS MUJERES COSTADO DERECHO				
	SANITARIOS	4,00			4,00
	BAÑOS HOMRES COSTADO IZQUIERDO				
	ORINALES	3,00			3,00
	SANIATRIOS	2,00			2,00
	BAÑOS MUJERES COSTADO IZQUIERDO				
	SANITARIOS	4,00			4,00
					18,00



Ricardo Amaya.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

AERONÁUTICA CIVIL Unidad Administrativa Especial	**CONSTRURAM SAS**	FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA	IMAGEN O PLANO

MEMORIAS ACTA DE OBRA N° 03		
CONTRATO No. 23001094 H4 DE 2023	FECHA INICIO: 26/10/2023	SUPERVISOR: ALVARO HERNAN RESTREPO G.
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE RIONEGRO	PLAZO : DOS MESES	VALOR : $ 453,478,222

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
4	Mantenimiento y limpieza de canoas, almacen lado aire.	ML

UBICACIÓN		DIMENSIONES			TOTAL
		LARGO	ANCHO		
	SOBRE CUBIERTA DE ALMACEN LADO AIRE				30,00
					30,00



Ricardo Anaya.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

CONSTRURAM SAS

IMAGEN O PLANO

MEMORIAS ACTA DE OBRA N° 03

CONTRATO No. 23001094 H4 DE 2023	FECHA INICIO: 26/10/2023	SUPERVISOR: ALVARO HERNAN RESTREPO G.
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE RIONEGRO	PLAZO : DOS MESES	VALOR : $ 453,478,222

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	Suministro e instalación de impermeabilización con Restrucreto MIP o similar y pintura Supercryl larga vida o similar.	M2

UBICACIÓN		DIMENSIONES				TOTAL
		LARGO	ANCHO	AREA	# UND	
	MODULOS ENTRE COLUMNAS	6,78	12,85	87,12	21,00	1829,58
	DESCUENTO ZONA TECHADA	-3,00	5,00	-15,00	1,00	-15,00
	RUANAS SECCION 3 MODULOS	0,90	12,50	11,25	6,00	67,50
2 LATERALES Y 6 RUANAS*2 LADOS	MEDIA CAÑA SECCION 3 MODULOS BAJO RUANA	0,25	12,50	3,13	14,00	43,75
DESARROLLO=0,45-0,20-0,30-0,37-0,28=1,60	CANOAS FRENTE PARQUEADEROS	1,60	5,65	9,04	21,00	189,84
SON DOS MUERTOS-PARTE SUPERIOR	MUERTOS CONCRETO PARA TORRES	0,32	1,80	0,58	6,00	3,46
SON DOS MUERTOS-PARTE FRONTAL	MUERTOS CONCRETO PARA TORRES	0,32	0,68	0,22	6,00	1,31
SON DOS MUERTOS-LATERALES(2 POR LADO)	MUERTOS CONCRETO PARA TORRES	1,80	0,68	1,22	12,00	14,69
PARTE SUPERIOR	MUERTO CONCRETO LATERAL IZQUIERDO ACCESO TERRAZA	0,75	0,80	0,60	1,00	0,60
LATERAL SON 2	MUERTO CONCRETO LATERAL IZQUIERDO ACCESO TERRAZA	0,75	0,55	0,41	2,00	0,83
LATERAL SON 2	MUERTO CONCRETO LATERAL IZQUIERDO ACCESO TERRAZA	0,80	0,55	0,44	2,00	0,89
PARTE SUPERIOR SON 4	MUERTOS CONCRETO FRONTAL ACCESO TERRAZA	0,10	2,40	0,24	4,00	0,96
PARTE FRONTAL SON 4 DOS CARAS	MUERTOS CONCRETO FRONTAL ACCESO TERRAZA	0,10	0,85	0,09	8,00	0,68
PARTE LATERAL SON 4 DOS CARAS	MUERTOS CONCRETO FRONTAL ACCESO TERRAZA	0,85	2,40	2,04	8,00	16,32
LADO AIRE	CABECERA PISTA	5,40	9,00	48,60	1,00	48,60
						2.204,00





Ricardo Amaya.

CONTRATISTA