Ingeniero
JESUS EDUARDO RINCON SILVA
DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**ATENCION SITIOS CRITICOS MEDIANTE CONSTRUCCION DE PUENTE QUEBRADA PIEDRAS NEGRAS MUNICIPIO SALADO BLANCO CARRETERA 8 CABAÑA MORELIA CODIGO 19787 (PRODUCTO SITIO CRITICO DE LA RED TERCIARIA ESTABILIZADA).**

LONGITUD DEL CORREDOR: 14.30 Km

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2077-2019		
CONTRATISTA:	UCING LIMITADA	NIT:	830.092.902-3
CONFORMACIÓN:	Rep. Legal HAROLD ALEXIS URREA URREA		
Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINSITRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, ATENCION SITIOS CRITICOS MEDIANTE CONSTRUCCION DE PUENTE QUEBRADA PIEDRAS NEGRAS MUNICIPIO SALADO BLANCO CARRETERA 8 CABAÑA MORELIA CODIGO 19787 (PRODUCTO SITIO CRITICO DE LA RED TERCIARIA ESTABILIZADA). **RUTA CARRETERA 8 CABAÑA MORELIA CODIGO 19787.**		
Fecha de Inicio:	03/12/2019	No. de Oficio:	**DT -HUI 51385 del 03/12/2019**
Valor Inicial:	$ 85.399.136,00		
Valor Adiciones:	$ 0,00		
Adición 1:	$ 0,00		
Valor Actual:	$ 85.399.136,00		
Anticipo Entregado:	$0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	Hasta el 31/12/2019		
Modificación 1:	2 meses. Hasta el 29 de febrero de 2020		
Suspensión 1:	3 de febrero de 2020, Hasta 4 de marzo de 2020.		
Total Prórrogas:	5		
Prórroga 1:	3 de marzo de 2020, 20 días, Hasta el 23 de marzo de 2020.		
Prórroga 2:	24 de marzo de 2020, 21 días, Hasta el 14 de abril de 2020.		
Prórroga 3:	13 de abril de 2020, 30 días, Hasta el 14 de mayo de 2020.		
Prórroga 4:	1 de Mayo de 2020, 2 meses, Hasta el 14 de Julio de 2020.		
Prórroga 5:	15 de Julio de 2020, 12 días, Hasta el 27 de Julio de 2020.		

Fecha de Fin:	23 de Agosto de 2020

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1134619	10	C-2402-0600-11-0-2402096-02	$ 85.399.136,00	$ 0,00	$ 85.399.136,00

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	N.A.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	N.A.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
Acta de Adición 1	Comité 1	Adición 2 meses de Plazo	Aprobada

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS LIBERTY SEGUROS SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No. 2**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 8.539.914,00	3105645	13/11/2019	29/08/2020
Buen Manejo Anticipo	$ 7.716.398,00	3105645	13/11/2019	29/08/2020
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 17.079.828,00	3105645	13/11/2019	01/03/2023
Calidad del Servicio	$ 25.619.741,00	3105645	Cinco años contados a partir del acta de recibo a satisfacción	

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Uc-2077-030	10/07/20	Jesús Eduardo Rincón Silva	Actualización de profesionales de la Interventoría

DT-HUI 2527	14/07/20	Harold Alexis Urrea	Oficio de salida Aprobación Residente y ambiental 17 jul 20
Uc-2077-032	27/07/20	Santiago Andrés Ramírez Baron	Reinicio Contrato 2078 de 2019 27/07/20
Uc-2077-033	27/07/20	Santiago Andrés Ramírez Baron	tramite de análisis de precios unitarios no previstos.
Uc-2077-035	27/07/20	Santiago Andrés Ramírez Baron	Aprobación Ing Residente Carlos Sánchez Prieto Cto 2078 de 2019 27 07 20
Uc-2077-036	27/07/20	Santiago Andrés Ramírez Baron	Cumplimiento resolución CAM Contrato 2078 de 2019 27 07 20
DT-HUI 27968	31/07/20	Harold Alexis Urrea	Aprobación HV Geotecnista

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.
Se definieron los diseños definitivos por parte del Contratista de Obra-Contrato 2078 de 2019.

No se ha reiniciado la obra debido a que está pendiente el permiso de ocupación del cauce por parte de la CAM.

ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se Reinicia la obra el día 28 de Julio de 2020.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
No se han realizado comisiones.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO GESTOR DE PROYECTO.

Se realizó la visita y se espera el trámite de Ocupación de cauce por parte de la Corporación autónoma regional del alto magdalena CAM para poder dar inicio a las obras.

Cordialmente,

DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES
Profesional Universitario
Dirección Territorial Huila
Teléfono Directo: 8756914
Correo electrónico: doquintero@invias.gov.co