FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**25/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa/biblioteca
Piso	2
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Edison Giovanni Garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	E2 TAB2		Tensión de tablero	240/110		
Tipo de tablero	LUMINEX TRIFASICO		Número de circuitos	18		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 8 AWG		Neutro: 8 AWG	Tierra: 10 AWG		
DPS?	SI		NO	X		
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	212	Tensión R-N	123	CORRIENTE R	01.8	
Tensión R-T	212	Tensión S-N	122	CORRIENTE S	01.2	
Tensión S-T	211	Tensión T-N	121	CORRIENTE T	04.2	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA

No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	LIBRE			N/A	N/A	NO REGISTRA
2	LIBRE			N/A	10	NO REGISTRA
3		LIBRE		N/A	N/A	NO REGISTRA
4		LIBRE		N/A	10	NO REGISTRA
5			LIBRE	N/A	N/A	NO REGISTRA
6			LIBRE	N/A	10	NO REGISTRA
7	0.03			1X20	10	SALA DE PC
8	LIBRE			N/A	10	NO REGISTRA
9		000.2		1X20	10	SALA DE PC
10		LIBRE		N/A	N/A	NO REGISTRA
11			04.1	1X20	10	SALA DE LECTURA
12			LIBRE	N/A	N/A	NO REGISTRA
13	00.8			1X20	10	GRUPO FUNCIONAL
14	LIBRE			N/A	N/A	NO REGISTRA
15		00.9		1X20	10	COOPDISAS
16		LIBRE		N/A	N/A	NO REGISTRA
17			LIBRE	N/A	10	NO REGISTRA
18			LIBRE	N/A	N/A	NO REGISTRA
TERMOGRAFÍA	**20.5**	NOTA:				

OBSERVACIONES
E2 TAB2 TABLERO ALUMBRADO BIBLIOTECA

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**25/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa/biblioteca
Piso	2
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Edison Giovanni Garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	F2 TAA2		Tensión de tablero	240/120		
Tipo de tablero	LUMINEX TRIFASICO		Número de circuitos	12		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 10 AWG		Neutro: 10 AWG	Tierra: 12 AWG		
DPS?	SI		NO	X	NO APLICA EL FRENTE MUERTO EN ESTE TIPO DE TABLEROS	
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	209	Tensión R-N	121	CORRIENTE R	02.5	
Tensión R-T	207	Tensión S-N	120	CORRIENTE S	03.0	
Tensión S-T	208	Tensión T-N	120	CORRIENTE T	00.1	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	00.4			1X20	10	NO REGISTRA
2	LIBRE			N/A	N/A	NO REGISTRA
3		LIBRE		N/A	N/A	NO REGISTRA
4		LIBRE		N/A	N/A	NO REGISTRA
5			00.2	1X20	10	NO REGISTRA
6			00.2	1X20	10	NO REGISTRA
7	LIBRE			N/A	N/A	NO REGISTRA
8	LIBRE			N/A	N/A	NO REGISTRA
9		LIBRE		N/A	N/A	NO REGISTRA
10		LIBRE		N/A	N/A	NO REGISTRA
11			LIBRE	N/A	N/A	NO REGISTRA
12			LIBRE	N/A	N/A	NO REGISTRA
TOTAL						
TERMOGRAFÍA		NOTA:				

OBSERVACIONES
F2 TAA2 TABLERO DE ALUMBRADO BIBLIOTECA, NO SE EVIDENCIA DESCRIPCION DE CIRCUITOS

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**18/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa/CAFETERIA/COCINETA
Piso	2
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Edison Giovanni Garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	TABLERO COCINETA ALUMBRADO		Tensión de tablero	240/110		
Tipo de tablero	LUMINEX TRIFASICO		Número de circuitos	18		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 8 AWG		Neutro: 8 AWG	Tierra: 10 AWG		
DPS?	SI		NO	X		
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	209	Tensión R-N	120	CORRIENTE R	05.6	
Tensión R-T	207	Tensión S-N	121	CORRIENTE S	03.2	
Tensión S-T	208	Tensión T-N	119	CORRIENTE T	03.1	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	LIBRE			N/A	N/A	NO REGISTRA
2	0.12			1X20	10	NO REGISTRA
3		LIBRE		N/A	N/A	NO REGISTRA
4		00.8		1X20	10	NO REGISTRA
5			LIBRE	N/A	N/A	NO REGISTRA
6			01.8	1X20	10	NO REGISTRA
7	0.03			1X20	10	NO REGISTRA
8	0.05			1X20	10	NO REGISTRA
9		02.2		1X20	10	NO REGISTRA
10		LIBRE		N/A	N/A	NO REGISTRA
11			01.7	1X20	10	NO REGISTRA
12			LIBRE	N/A	N/A	NO REGISTRA
13	00.8			1X20	10	NO REGISTRA
14	LIBRE			N/A	N/A	NO REGISTRA
15		04.1		1X20	10	NO REGISTRA
16		LIBRE		N/A	N/A	NO REGISTRA
17			00.5	1X20	10	NO REGISTRA
18			LIBRE	N/A	N/A	NO REGISTRA
TERMOGRAFÍA		NOTA:				

OBSERVACIONES
TABLERO COCINETA ALUMBRADO, NO SE EVIDENCIA DECSCRIPCION DE CIRCUITOS

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**18/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa/CAFETERIA/COCINETA
Piso	2
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Edison Giovanni Garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	TABLERO NORMAL COCINETA		Tensión de tablero	240/120		
Tipo de tablero	LUMINEX TRIFASICO		Número de circuitos	12		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 10 AWG		Neutro: 10 AWG	Tierra: 12 AWG		
DPS?	SI		NO	X	NO APLICA EL FRENTE MUERTO EN ESTE TIPO DE TABLEROS	
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	210	Tensión R-N	120	CORRIENTE R	00.9	
Tensión R-T	211	Tensión S-N	120	CORRIENTE S	00.8	
Tensión S-T	210	Tensión T-N	121	CORRIENTE T	00.4	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	LIBRE			N/A	N/A	NO REGISTRA
2	00.4			1X20	10	NO REGISTRA
3		LIBRE		N/A	N/A	NO REGISTRA
4		00.6		1X20	10	NO REGISTRA
5			LIBRE	N/A	N/A	NO REGISTRA
6			00.2	1X20	N/A	NO REGISTRA
7	LIBRE			N/A	N/A	NO REGISTRA
8	00.2			1X20	10	NO REGISTRA
9		LIBRE		N/A	N/A	NO REGISTRA
10		00.4		1X20	10	NO REGISTRA
11			LIBRE	N/A	N/A	NO REGISTRA
12			LIBRE	N/A	N/A	NO REGISTRA
TOTAL						
TERMOGRAFÍA		NOTA:				

OBSERVACIONES
TABLERO NORMAL COCINETA, UBICADA EN EL AREA DE LA COCINA, NO SE EVIDENCIA DESCRIPCION DE CIRCUITOS

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**18/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa
Piso	2
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Edison Giovanni Garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	TABLERO CORRIENTE REGULADA		Tensión de tablero	240/110		
Tipo de tablero	LUMINEX TRIFASICO		Número de circuitos	18		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 8 AWG		Neutro: 8 AWG	Tierra: 8 AWG		
DPS?	SI		NO	X	NO APLICA EL FRENTE MUERTO EN ESTE TIPO DE TABLEROS	
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	211	Tensión R-N	129	CORRIENTE R	00.9	
Tensión R-T	212	Tensión S-N	121	CORRIENTE S	00.7	
Tensión S-T	212	Tensión T-N	122	CORRIENTE T	00.9	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	LIBRE			N/A	N/A	N/A
2	0.12			1X20	10	TOMAS CAFETERIA
3		00.1		N/A	N/A	TOMAS CAFETERIA
4		0.09		1X20	10	TOMAS CAFETERIA
5			00.1	N/A	N/A	TOMAS CAFETERIA
6			0.02	1X20	10	TOMAS CAFETERIA
7	0.03			1X20	10	TOMAS CAFETERIA
8	0.05			1X20	10	TOMAS CAFETERIA
9		0.05		1X20	10	TOMAS CAFETERIA
10		LIBRE		1X20	10	N/A
11			LIBRE	1X20	10	N/A
12			LIBRE	N/A	N/A	N/A
13	LIBRE			1X20	10	N/A
14	LIBRE			1X20	10	N/A
15		LIBRE		N/A	N/A	N/A
16		LIBRE		1X20	10	N/A
17			LIBRE	N/A	N/A	N/A
18			LIBRE	1X20	10	N/A
TERMOGRAFÍA	**20.0**	NOTA:				

OBSERVACIONES
TABLERO CORRIENTE REGULADA UBICADA EN EL AREA DE CAFETERIA

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**18/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa
Piso	2
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Edison Giovanni Garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	ABLERO REGULADO CAFETERI		Tensión de tablero	240/110		
Tipo de tablero	BLERO HIBRIDO DE DISTRIBUCION NORM		Número de circuitos	15		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 6 AWG		Neutro: 6 AWG	Tierra: 8 AWG		
DPS?	SI		NO	X	NO APLICA EL FRENTE MUERTO EN ESTE TIPO DE TABLEROS	
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	210	Tensión R-N	121	CORRIENTE R	0.010	
Tensión R-T	209	Tensión S-N	122	CORRIENTE S	0.004	
Tensión S-T	209	Tensión T-N	120	CORRIENTE T	0.006	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	0.01			1X20	10	NO SE EVIDENCIA
2	0.02			1X20	10	NO SE EVIDENCIA
3		0.01		N/A	10	NO SE EVIDENCIA
4		0.01		1X20	10	NO SE EVIDENCIA
5			0.01	1X20	10	NO SE EVIDENCIA
6			0.03	1X20	10	NO SE EVIDENCIA
7	0.09			1X20	10	NO SE EVIDENCIA
8	0.02			1X20	10	NO SE EVIDENCIA
9		0.03		1X20	10	NO SE EVIDENCIA
10		0.03		1X20	10	NO SE EVIDENCIA
11			0.15	1X20	10	NO SE EVIDENCIA
12			LIBRE	N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
13	LIBRE			N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
14	LIBRE			N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
15		LIBRE		N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
TERMOGRAFÍA	**18.9**	NOTA:				

OBSERVACIONES
TABLERO ELECTRICO REGULADO TIPO CAJON HIBRIDO UBICADO EN LA CAFETERIA DEL PISO 2, NO SE EVIENCIA DESCRPCION DE LOS CIRCUITOS

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**18/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa
Piso	2
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Edison Giovanni Garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	TABLERO ELECTRICO NORMA		Tensión de tablero	240/110		
Tipo de tablero	TABLERO NORMAL CAFETERIA		Número de circuitos	18		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 8 AWG		Neutro: 8 AWG	Tierra: 10 AWG		
DPS?	SI		NO	X	NO APLICA EL FRENTE MUERTO EN ESTE TIPO DE TABLEROS	
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	208	Tensión R-N	121	CORRIENTE R	0.29	
Tensión R-T	208	Tensión S-N	121	CORRIENTE S	0.16	
Tensión S-T	206	Tensión T-N	121	CORRIENTE T	0.09	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	LIBRE			N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
2	0.07			1X20	10	NO SE EVIDENCIA
3		0.04		N/A	10	NO SE EVIDENCIA
4		0.04		1X20	10	NO SE EVIDENCIA
5			0.01	N/A	10	NO SE EVIDENCIA
6			0.05	1X20	10	NO SE EVIDENCIA
7	0.05			1X20	10	NO SE EVIDENCIA
8	0.07			1X20	10	NO SE EVIDENCIA
9		0.01		1X20	10	NO SE EVIDENCIA
10		0.02		1X20	10	NO SE EVIDENCIA
11			0.01	1X20	10	NO SE EVIDENCIA
12			0.02	1X20	10	NO SE EVIDENCIA
13	0.01			1X20	10	NO SE EVIDENCIA
14	0.06			1X20	10	NO SE EVIDENCIA
15		0.02		1X20	10	NO SE EVIDENCIA
16		LIBRE		N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
17			LIBRE	N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
18			LIBRE	N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
TOTAL						
TERMOGRAFÍA	**18.0**	NOTA:				

OBSERVACIONES
TABLERO ELECTRICO NORMAL TIPO CAJON HIBRIDO UBICADO EN LA CAFETERIA DEL PISO 2, NO SE EVIENCIA DESCRPCION DE LOS CIRCUITOS

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**18/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa
Piso	2
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Edison Giovanni Garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	TABLERO GENERAL		Tensión de tablero	220 V		
Tipo de tablero	TABLECEL TRIFASICO		Número de circuitos	N/A		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 3/0 AWG		Neutro: 3/0 AWG	Tierra: 2/0 AWG		
DPS?	SI		NO	X		
FRENTE MUERTO?	SI	X	NO			
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI	X	NO			
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	211	Tensión R-N	120	CORRIENTE R	0.18	
Tensión R-T	210	Tensión S-N	120	CORRIENTE S	0.22	
Tensión S-T	209	Tensión T-N	120	CORRIENTE T	0.08	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	0.12	00.5	00.3	3X63	8	ILU HALL ASCENSORES
2	00.2	00.2	00.2	3X63	8	ILU CAF P2
3	00.1	00.2	00.2	3X63	8	ILU BIBLIOTECA
4	00.1	00.1	00.1	3X63	8	ILU AUDIOV
5	00.3	00.3	00.2	3X63	8	ILU GIANAS
6	00.1	00.1	00.2	3X63	8	TOMAS P2
7	01.1	00.9	01.3	3X63	8	NML TB AUXILIAR
8	00.2	00.1	00.1	3X63	8	TOMAS P2 A
9	00.5	00.5	00.2	3X60	8	ILU PAZ AUDIO
10	00.2	00.5	00.6	NO VISIBLE	8	NO VISIBLE
11	00.4	00.2	00.5	NO VISIBLE	6	NO VISIBLE
TOTAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TERMOGRAFÍA	**19.8**	NOTA:				

OBSERVACIONES
TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION PISO 2 SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**18/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa
Piso	2
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Edison Giovanni Garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	G2 TAD2		Tensión de tablero	240/110		
Tipo de tablero	LUMINEX TRIFASICO		Número de circuitos	12		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 6 AWG		Neutro: 6 AWG	Tierra: 8 AWG		
DPS?	SI		NO	X	NO APLICA EL FRENTE MUERTO EN ESTE TIPO DE TABLEROS	
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	211	Tensión R-N	120	CORRIENTE R	00.9	
Tensión R-T	212	Tensión S-N	121	CORRIENTE S	00.7	
Tensión S-T	212	Tensión T-N	122	CORRIENTE T	00.9	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	LIBRE			N/A	N/A	AUDITORIO
2	0.12			1X20	10	SALA DE ESPERA
3		LIBRE		N/A	N/A	AUDITORIO
4		0.09		1X20	10	HALL ESCALERAS
5			LIBRE	N/A	N/A	HALL CAFETERIA
6			0.02	1X20	10	HALL ESCALERAS
7	0.03			1X20	10	HALL CAFETERIA
8	0.05			1X20	10	ILUMINACION
9		0.05		1X20	10	HALL CAFETERIA
10		0.03		1X20	10	ILUMINACION
11			0.01	1X20	10	HALL CAFETERIA
12			LIBRE	N/A	N/A	N/A
TERMOGRAFÍA	**19.5**	NOTA:				

OBSERVACIONES
G2 TAD2 TABLERO ALUMBRADO HALL ASCENSORES

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**18/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa
Piso	2
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Edison Giovanni Garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	N2 TAZC2		Tensión de tablero	240/120		
Tipo de tablero	LUMINEX TRIFASICO		Número de circuitos	24		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 6 AWG		Neutro: 6 AWG	Tierra: 8 AWG		
DPS?	SI		NO	X	NO APLICA EL FRENTE MUERTO EN ESTE TIPO DE TABLEROS	
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	205	Tensión R-N	119	CORRIENTE R	0.016	
Tensión R-T	207	Tensión S-N	118	CORRIENTE S	0.005	
Tensión S-T	206	Tensión T-N	121	CORRIENTE T	0.006	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	LIBRE			N/A	N/A	N/A
2	0.23			CAPACIDAD BREAK	10	TATALIZADOR CONT
3		LIBRE		N/A	N/A	N/A
4		0.01		1X20	10	TATALIZADOR CONT
5			LIBRE	N/A	N/A	N/A
6			0.05	1X20	10	TATALIZADOR CONT
7	0.02			1X20	10	ILUMINACION AUD
8	0.02			1X20	10	ILIMINACION
9		0.03		1X20	10	ILUMINACION FOTOCOPIAS
10		LIBRE		N/A	N/A	N/A
11			0.07	1X20	10	TOMAS 2DO PISO
12			LIBRE	N/A	N/A	N/A
13	0.07			1X20	10	ILUMINACION
14	0.02			1X20	10	ILUMINACION DUES
15		LIBRE		N/A	N/A	N/A
16		0.02		1X20	10	ILU ESCALERAS DE EMER
17			LIBRE	N/A	N/A	N/A
18			0.02	1X20	10	ILUMINACION DUES
19	0.06			1X20	10	CAJERO CITY
20	0.07			1X20	10	ILUMINACION HEMO
21		0.02		1X20	10	CAJERO DAVIVIENDA
22		0.02		1X20	10	ILUMINACION HEMO
23			LIBRE	N/A	N/A	N/A
24			0.04	1X20	10	ILUMINACION HEMO
TOTAL						
TERMOGRAFÍA	**19.0**	NOTA:				

OBSERVACIONES
N2 TAZC2 TABLERO ALUMBRADO ZONAS COMUNES

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**18/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa
Piso	2
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Edison Giovanni Garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	D2 TRB2		Tensión de tablero	240/110		
Tipo de tablero	LUMINEX TRIFASICO		Número de circuitos	18		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 6 AWG		Neutro: 6 AWG	Tierra: 8 AWG		
DPS?	SI		NO	X	NO APLICA EL FRENTE MUERTO EN ESTE TIPO DE TABLEROS	
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	208	Tensión R-N	121	CORRIENTE R	0.006	
Tensión R-T	209	Tensión S-N	121	CORRIENTE S	0.005	
Tensión S-T	209	Tensión T-N	120	CORRIENTE T	0.006	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	LIBRE			N/A	N/A	N/A
2	0.04			1X20	10	FOTOCOPIAS
3		LIBRE		N/A	N/A	N/A
4		0.01		1X20	10	PUNTO DIGITAL
5			LIBRE	N/A	N/A	N/A
6			0.03	1X20	10	SALA DE LECTURA
7	0.01			1X20	10	COOP
8	0.02			1X20	10	TOMAS BIBLIOTECA
9		0.03		1X20	10	HORNO
10		0.03		1X20	10	CAPACITACION
11			0.15	1X20	10	CAJERO DAVICIENDA
12			0.02	1X20	10	RED DE COMUNICACIONES
13	0.01			1X20	10	TOMAS BIBLIOTECA
14	LIBRE			N/A	N/A	N/A
15		0.19		1X20	10	CAJERO BANCOLOMBIA
16		LIBRE		N/A	N/A	N/A
17			0.02	1X20	10	TOMAS BIBLIOTECA
18			LIBRE	N/A	N/A	N/A
TERMOGRAFÍA	**19.6**	NOTA:				

OBSERVACIONES
D2 TRB2 TABLERO REGULADO BIBLIOTECA

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**18/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa
Piso	2
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Edison Giovanni Garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	C2 TNB2		Tensión de tablero	240/110		
Tipo de tablero	LUMINEX TRIFASICO		Número de circuitos	24		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 6 AWG		Neutro: 6 AWG	Tierra: 8 AWG		
DPS?	SI		NO	X	NO APLICA EL FRENTE MUERTO EN ESTE TIPO DE TABLEROS	
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	209	Tensión R-N	121	CORRIENTE R	0.20	
Tensión R-T	208	Tensión S-N	120	CORRIENTE S	01.5	
Tensión S-T	209	Tensión T-N	121	CORRIENTE T	0.08	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	LIBRE			N/A	N/A	N/A
2	0.07			1X20	10	SALA DE INTERNET
3		LIBRE		N/A	N/A	N/A
4		0.04		1X20	10	TOMAS INTERNET
5			LIBRE	N/A	N/A	N/A
6			0.05	1X20	10	TOMAS HAALL
7	0.05			1X20	10	REQUISITOS
8	0.07			1X20	10	TOMAS MURO DE ASCENSOR
9		0.01		1X20	10	REQUISITOS
10		0.02		1X20	10	TOMAS HALL SALA
11			0.01	1X20	10	RESERVA EQUIPADA
12			0.02	1X20	10	RESERVA EQUIPADA
13	0.01			1X20	10	ACCESO A BIBLIOTECA
14	0.06			1X20	10	SALA DE CONDUCTORES
15		0.02		1X20	10	RESERVA EQUIPADA
16		0.02		1X20	10	ESCALERAS SALIDA
17			0.01	1X20	10	SALA DE CONDUCTORES
18			0.04	1X20	10	TOMAS HALL DE ESCALERAS
19	0.03			1X20	10	TOMAS DIRECCION
20	0.02			1X20	10	RESERVA EQUIPADA
21		0.08		1X20	10	TOMAS FOTOCOPIAS
22		0.02		N/A	N/A	NO REGISTRA
23			0.01	1X20	10	TOMAS FOTOCOPIAS
24			LIBRE	N/A	N/A	N/A
TOTAL						
TERMOGRAFÍA	**18.0**	NOTA:				

OBSERVACIONES
C2 TNB2 TABLERO NORMAIL TOMAS PISO 2

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**19/11/2024**
Sede/Ubicación	TORRE HEMOCENTRO
Piso	3
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Eddinson Giovanny Garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	TABLERO GENERAL		Tensión de tablero	220 V		
Tipo de tablero	TABLECEL TRIFASICO		Número de circuitos	10		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 3/0 AWG		Neutro: 3/0 AWG	Tierra: 2/0 AWG		
DPS?	SI		NO	X		
FRENTE MUERTO?	SI	X	NO			
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI	X	NO			
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	212	Tensión R-N	121	CORRIENTE R	01.2	
Tensión R-T	211	Tensión S-N	121	CORRIENTE S	04.1	
Tensión S-T	211	Tensión T-N	120	CORRIENTE T	00.7	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	01.8	00.7	01.4	3X50	8	NO REGISTRA
2	02.1	01.8	00.8	3X50	8	NO REGISTRA
3	00.3	00.1	00.2	3X51	8	NO REGISTRA
4	00.4	00.2	00.1	3X52	8	NO REGISTRA
5	00.1	00.8	01.2	3X53	8	NO REGISTRA
6	01.8	00.2	00.7	3X54	8	NO REGISTRA
7	02.3	02.1	02.2	3X60	8	NO REGISTRA
8	00.6	00.4	00.8	3X50	8	NO REGISTRA
TOTAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TERMOGRAFÍA		NOTA:				

OBSERVACIONES
TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION PISO 3 SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO. NO SE EVIDENCIA DESCRIPCION DE CIRCUITOS

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**19/11/2024**
Sede/Ubicación	TORRE HEMOCENTRO
Piso	3
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Eddinson Giovanny Garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	B3 TNR3		Tensión de tablero	240/110		
Tipo de tablero	LUMINEZ TRIFASICO		Número de circuitos	30		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 6 AWG		Neutro: 6 AWG	Tierra: 8 AWG		
DPS?	SI		NO	X	NO APLICA EL FRENTE MUERTO EN ESTE TIPO DE TABLEROS	
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	208	Tensión R-N	119	CORRIENTE R	12.3	
Tensión R-T	208	Tensión S-N	117	CORRIENTE S	06.2	
Tensión S-T	202	Tensión T-N	120	CORRIENTE T	10.9	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	0.03			N/A	N/A	N/A
2	0.05			1X20	10	DIRECION TALENTO
3		0.03		N/A	N/A	N/A
4		0.03		1X20	10	SSY
5			0.01	N/A	N/A	N/A
6			0.01	1X20	10	SALA DE ESPERA
7	0.07			1X20	10	OFICINA DIRECTOR
8	0.02			1X20	10	RECEPCION
9		0.05		1X20	10	TALENTO HUMANO
10		0.01		1X20	10	HALL BAÑOS
11			0.02	1X20	10	VIGILANCIA Y CONTROL
12			0.02	1X20	10	HALL ASCENSORES
13	0.01			1X20	10	HALL
14	0.05			1X20	10	BAÑO DAMAS
15		0.01		N/A	N/A	N/A
16		0.03		1X20	10	BAÑO DAMAS
17			0.01	1X20	10	HALL
18			0.02	1X20	10	BAÑO CABALLEROS
19	0.01			1X20	10	DIRECCION DE GESTION
20	0.03			1X20	10	RESERVA EQUIPADA
21		0.01		N/A	N/A	N/A
22		0.03		1X20	10	RESERVA EQUIPADA
23			0.03	N/A	N/A	N/A
24			0.03	N/A	N/A	N/A
25	0.01			1X20	10	DIRECCION DE GESTION
26	0.03			1X20	10	RESERVA EQUIPADA
27		0.02		N/A	N/A	N/A
28	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE
29			0.02	N/A	N/A	N/A
30	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE
TOTAL						
TERMOGRAFÍA		NOTA:				

OBSERVACIONES
B3 TNR3 TABLERO REGULADO NORTE, NO SE EVIDENCIA DESCRIPCIOIN DE CIRCUITOS

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**19/11/2024**
Sede/Ubicación	TORRE HEMOCENTRO
Piso	3
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Eddinson Giovanny Garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	E3 TNS3		Tensión de tablero	240/120		
Tipo de tablero	LUMINEX TRIFASICO		Número de circuitos	30		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 8 AWG		Neutro: 8 AWG	Tierra: 10 AWG		
DPS?	SI		NO	X	NO APLICA EL FRENTE MUERTO EN ESTE TIPO DE TABLEROS	
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	208	Tensión R-N	119	CORRIENTE R	01.6	
Tensión R-T	208	Tensión S-N	120	CORRIENTE S	00.3	
Tensión S-T	209	Tensión T-N	120	CORRIENTE T	01.5	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	0.04			1X30	10	N/A
2	0.02			1X20	10	N/A
3		0.04		1X30	10	N/A
4		0.01		1X20	10	N/A
5			0.01	1X30	10	N/A
6			0.02	1X20	10	N/A
7	0.04			1X20	10	N/A
8	0.04			1X20	10	N/A
9		0.01		1X20	10	N/A
10		0.01		1X20	10	N/A
11			0.02	1X20	10	N/A
12			0.04	1X20	10	N/A
13	0.01			1X20	10	N/A
14	0.04			1X20	10	N/A
15		0.01		1X20	10	N/A
16		0.02		1X20	10	N/A
17			0.06	1X20	10	N/A
18			0.04	1X30	10	N/A
19	0.01			1X20	10	N/A
20	0.07			1X20	10	N/A
21		0.02		1X20	10	N/A
22		0.02		1X20	10	N/A
23			0.03	1X20	10	N/A
24			0.04	1X20	10	N/A
25	0.03			1X20	10	N/A
26	0.01			1X20	10	N/A
27		0.02		1X20	10	N/A
28		0.01		1X20	10	N/A
29			0.02	1X20	10	N/A
30			0.01	1X30	10	N/A
TOTAL						
TERMOGRAFÍA		NOTA:				

OBSERVACIONES
E3 TNS3 TABLERO NORMAL SUR, DESCRIPCION DE CIRCUITOS DESACTUALIZADA

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**19/11/2024**
Sede/Ubicación	TORRE HEMOCENTRO
Piso	3
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Eddinson Giovanny Garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	D3 TRS3		Tensión de tablero	240/110		
Tipo de tablero	LUMINEX TRIFASICO		Número de circuitos	24		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 6 AWG		Neutro: 6 AWG	Tierra: 8 AWG		
DPS?	SI		NO	X	NO APLICA EL FRENTE MUERTO EN ESTE TIPO DE TABLEROS	
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	208	Tensión R-N	118	CORRIENTE R	02.1	
Tensión R-T	208	Tensión S-N	116	CORRIENTE S	02.4	
Tensión S-T	204	Tensión T-N	117	CORRIENTE T	06.2	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	0.03			N/A	10	N/A
2	0.02			1X20	10	HALL ESCALERA
3		0.03		1X20	10	N/A
4		0.02		1X20	10	HALL ESCALERA
5			0.03	1X20	10	N/A
6			0.04	1X20	10	HALL ASCENSOR
7	0.03			1X20	10	SEC EJECUTIVA
8	0.04			1X20	10	TOMAS RECEPCION
9		0.01		1X20	10	DESPACHO
10		0.02		1X20	10	TOMAS RECEPCION
11			0.02	1X20	10	RESERVA EQUIPADA
12			0.04	1X20	10	TALENTO HUMANO
13	0.03			1X20	10	SALA DE JUNTAS
14	0.04			1X20	10	N/A
15		0.04		1X20	10	RESERVA EQUIPADA
16		0.02		1X20	10	BAÑO MUJERES
17			0.02	1X20	10	CAFETERIA DESPACHO
18			0.02	1X20	10	RESERVA EQUIPADA
19	0.06			1X20	10	CAFETERIA DESPACHO
20	0.02			1X20	10	N/A
21		0.03		1X20	10	SUBSECRETARIA
22		0.02		1X20	10	N/A
23			0.04	1X20	10	RADICADORES
24			0.04	1X20	10	
TOTAL						
TERMOGRAFÍA		NOTA:				

OBSERVACIONES
D3 TRS3 TABLERO REGULADO, DESCRIPCION DE CIRCUITOS DESACTUALIZADA

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**19/11/2024**
Sede/Ubicación	TORRE HEMOCENTRO
Piso	3
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Eddinson Giovanny Garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	A3 TAG3		Tensión de tablero	240/110		
Tipo de tablero	LUMINEX TRIFASICO		Número de circuitos	42		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 8 AWG		Neutro: 8 AWG	Tierra: 10 AWG		
DPS?	SI		NO	X	NO APLICA EL FRENTE MUERTO EN ESTE TIPO DE TABLEROS	
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	209	Tensión R-N	121	CORRIENTE R	01.5	
Tensión R-T	209	Tensión S-N	121	CORRIENTE S	01.2	
Tensión S-T	210	Tensión T-N	120	CORRIENTE T	01.3	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	10	NO REGISTRA
2	0.01			1X20	10	NO REGISTRA
3		LIBRE	LIBRE	LIBRE	10	NO REGISTRA
4		0.02		1X20	10	NO REGISTRA
5		LIBRE	LIBRE	LIBRE	10	NO REGISTRA
6			0.01	1X20	10	NO REGISTRA
7	0.03			1X20	10	NO REGISTRA
8	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	10	NO REGISTRA
9		0.04		1X20	10	NO REGISTRA
10		0.08		1X20	10	NO REGISTRA
11			0.06	1X30	10	NO REGISTRA
12			0.00	1X30	10	NO REGISTRA
13	0.02			1X20	10	NO REGISTRA
14	0.01			1X20	10	NO REGISTRA
15		0.04		1X20	10	NO REGISTRA
16		0.01		1X20	10	NO REGISTRA
17			0.02	1X20	10	NO REGISTRA
18			0.01	1X20	10	NO REGISTRA
19	0.01			1X20	10	NO REGISTRA
20	0.04			1X20	10	NO REGISTRA
21		0.02		1X20	10	NO REGISTRA
22		0.02		1X20	10	NO REGISTRA
23			0.01	1X20	10	NO REGISTRA
24			0.01	1X20	10	NO REGISTRA
25	0.03			1X20	10	NO REGISTRA
26	0.06			1X20	10	NO REGISTRA
27		0.04		1X20	10	NO REGISTRA
28		0.08		1X20	10	NO REGISTRA
29			0.06	1X20	10	NO REGISTRA
30			0.02	1X20	10	NO REGISTRA
31	0.02			1X20	10	NO REGISTRA
32	0.01			1X20	10	NO REGISTRA
33		0.04		1X20	10	NO REGISTRA
34		0.03		1X20	10	NO REGISTRA
35			0.01	1X20	10	NO REGISTRA
36			0.03	1X20	10	NO REGISTRA
37	0.01			1X20	10	NO REGISTRA
38	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	10	NO REGISTRA
39		0.01		1X20	10	NO REGISTRA
40		LIBRE	LIBRE	LIBRE	10	NO REGISTRA
41			0.03	1X20	10	NO REGISTRA
42		LIBRE	LIBRE	LIBRE	10	NO REGISTRA
TOTAL						
TERMOGRAFÍA		NOTA:				

OBSERVACIONES
A3 TAG3 TABLERO ALUMBRADO GENERAL, DESCRIPCION DE CIRCUITOS SE ENCUENTRA DESACTUALIZADA

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**19/11/2024**
Sede/Ubicación	TORRE HEMOCENTRO
Piso	3
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Eddinson Giovanny Garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	C3 TNN3		Tensión de tablero	240/110		
Tipo de tablero	LUMINEX TRIFASICO		Número de circuitos	30		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 8 AWG		Neutro: 8 AWG	Tierra: 8 AWG		
DPS?	SI		NO	X		
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X	NO APLICA EL FRENTE MUERTO EN ESTE TIPO DE TABLEROS	
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	211	Tensión R-N	121	CORRIENTE R	0.09	
Tensión R-T	210	Tensión S-N	122	CORRIENTE S	0.05	
Tensión S-T	211	Tensión T-N	121	CORRIENTE T	0,08	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	NO REGISTRA
2	0.09			1X20	10	NO REGISTRA
3		0.01		1X20	10	NO REGISTRA
4		0.02		1X20	10	NO REGISTRA
5			0.01	1X20	10	NO REGISTRA
6			0.04	1X20	10	NO REGISTRA
7	0.01			1X20	10	NO REGISTRA
8	0.06			1X20	10	NO REGISTRA
9		0.02		1X20	10	NO REGISTRA
10		0.04		1X20	10	NO REGISTRA
11			0.06	1X20	10	NO REGISTRA
12			0.03	1X20	10	NO REGISTRA
13	0.04			1X20	10	NO REGISTRA
14	0.06			1X20	10	NO REGISTRA
15		0.04		1X20	10	NO REGISTRA
16		0.03		1X20	10	NO REGISTRA
17			0.10	1X20	10	NO REGISTRA
18			0.05	1X20	10	NO REGISTRA
19	0.06			1X20	10	NO REGISTRA
20	0.04			1X20	10	NO REGISTRA
21		0.06		1X20	10	NO REGISTRA
22		0.02		1X20	10	NO REGISTRA
23			0.04	1X20	10	NO REGISTRA
24			0.01	1X20	10	NO REGISTRA
25	0.06			1X20	10	NO REGISTRA
26	0.02			1X20	10	NO REGISTRA
27		0.07		1X20	10	NO REGISTRA
28		0.01		1X20	10	NO REGISTRA
29			0.04	1X20	10	NO REGISTRA
30			0.04	1X20	10	NO REGISTRA
TERMOGRAFÍA		NOTA:				

OBSERVACIONES
C3 TNN3 TABLERO NORMAL NORTE, DESCRIPCION DE CIRCUITOS DESACTUALIZADA

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**18/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa
Piso	3
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Edinson Giovanny Garcia Camelo

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	TABLERO GENERAL		Tensión de tablero	220 V		
Tipo de tablero	TABLECEL TRIFASICO		Número de circuitos	N/A		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 3/0 AWG		Neutro: 3/0 AWG	Tierra: 2/0 AWG		
DPS?	SI		NO	X		
FRENTE MUERTO?	SI	X	NO			
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI	X	NO			
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	211	Tensión R-N	121	CORRIENTE R	0.14	
Tensión R-T	211	Tensión S-N	120	CORRIENTE S	0.09	
Tensión S-T	210	Tensión T-N	120	CORRIENTE T	0.18	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	00.7	00.1	00.9	3X63	8	ILU ORIENTAL
2	00.3	00.2	00.5	3X63	8	ILU OCCIDENTAL
3	00.2	00.1	00.7	3X60	6	TOMAS NOR ORIENTA
4	00.3	00.3	00.2	3X60	6	TOMAS NOR OCCIDEN
5	00.4	00.4	00.2	3X60	8	C COMP
6	00.2	00.2	00.5	3X63	8	TOM REG OCC
7	00.5	00.2	00.9	3X63	N/A	TOM REG ORIENTAL
TERMOGRAFÍA	**16.5**	NOTA:				

OBSERVACIONES
TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION PISO 3 SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**18/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa
Piso	3
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Edinson Giovanny Garcia Camelo

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	B3 TAB3		Tensión de tablero	240/110		
Tipo de tablero	LUMINEX TRIFASICO		Número de circuitos	30		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 8 AWG		Neutro: 8 AWG	Tierra: 10 AWG		
DPS?	SI		NO	X	NO APLICA EL FRENTE MUERTO EN ESTE TIPO DE TABLEROS	
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	209	Tensión R-N	120	CORRIENTE R	00.5	
Tensión R-T	208	Tensión S-N	121	CORRIENTE S	00.7	
Tensión S-T	209	Tensión T-N	120	CORRIENTE T	00.2	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	LIBRE			N/A	N/A	NO REGISTRA
2	0.01			1X20	10	NO REGISTRA
3		LIBRE		N/A	N/A	NO REGISTRA
4		0.02		1X20	10	NO REGISTRA
5			LIBRE	N/A	N/A	NO REGISTRA
6			0.01	1X20	10	NO REGISTRA
7	0.02			1X20	10	NO REGISTRA
8	00.1			1X20	10	NO REGISTRA
9		0.01		1X20	10	NO REGISTRA
10		0.02		1X20	10	NO REGISTRA
11			0.01	1X20	10	NO REGISTRA
12			0.01	1X20	10	NO REGISTRA
13	0.02			1X20	10	NO REGISTRA
14	0.05			1X20	10	NO REGISTRA
15		00.1		1X20	10	NO REGISTRA
16		0.02		1X20	10	NO REGISTRA
17			0.02	1X20	10	NO REGISTRA
18			0.01	1X20	10	NO REGISTRA
19	LIBRE			1X20	10	NO REGISTRA
20	LIBRE			N/A	N/A	NO REGISTRA
21		LIBRE		N/A	N/A	NO REGISTRA
22		LIBRE		N/A	N/A	NO REGISTRA
23			00.1	1X20	10	NO REGISTRA
24			LIBRE	N/A	N/A	NO REGISTRA
TOTAL						
TERMOGRAFÍA	**16.8**	NOTA:				

OBSERVACIONES
B4 TAB4 TABLERO ALUMBRADO COSTADO B OCCIDENTAL

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**18/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa
Piso	3
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Edinson Giovanny Garcia Camelo

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	E3 TRA3		Tensión de tablero	240/120		
Tipo de tablero	LUMINEX TRIFASICO		Número de circuitos	30		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 8 AWG		Neutro: 8 AWG	Tierra: 10 AWG		
DPS?	SI		NO	X	NO APLICA EL FRENTE MUERTO EN ESTE TIPO DE TABLEROS	
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	210	Tensión R-N	121	CORRIENTE R	0.13	
Tensión R-T	210	Tensión S-N	120	CORRIENTE S	0.07	
Tensión S-T	210	Tensión T-N	121	CORRIENTE T	0.04	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	LIBRE			N/A	N/A	RESERVA
2	0.04			1X20	10	ING SOFTWARE
3		LIBRE		N/A	N/A	RESERVA
4		0.03		1X20	10	SISTEMAS DE INFORMA
5			LIBRE	N/A	N/A	RESERVA
6			0.01	1X20	10	ING SOFTWARE
7	0.01			1X20	10	DIRECCION TIC
8	0.04			1X20	10	SUBDIRECION
9		0.01		1X20	10	DIRECCION TIC
10		0.01		1X20	10	SUBDIRECION
11			0.02	1X20	10	DIRECCION TIC
12			0.06	1X20	10	DIRECCION TIC
13	0.02			1X20	10	RED SOROCCIDENTE
14	0.03			1X20	10	SUBDIRECCION DE RES
15		0.04		1X20	10	RED SOROCCIDENTE
16		0.03		1X20	10	DIRECCION SOCIAL
17			0.04	1X20	10	PARTICIPACION SOCIA
18			0.03	1X20	10	SALA DE REUNION
19	0.03			1X20	10	DIRECCION DE PARTICI
20	0.04			1X20	10	DIRECCION DE PARTICI
21		0.02		1X20	10	DIRECCION TIC
22		0.02		1X20	10	DIRECCION DE PARTICI
23			0.03	1X20	10	DIRECCION TIC
24			0.04	1X20	10	QPST
25	0.03			1X20	10	INFRAESTRUCTURA
26	0.04			1X20	10	INGENIERIA
27		0.02		1X20	10	RED NORTE
28		LIBRE		N/A	N/A	N/A
29			0.02	1X20	10	RED NORTE
30			LIBRE	N/A	N/A	NO REGISTRA
TOTAL						
TERMOGRAFÍA	**17.1**	NOTA:				

OBSERVACIONES
E4 TRA4 TABLERO REGULADO COSTADO A ORIENTAL

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**18/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa
Piso	3
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Edinson Giovanny Garcia Camelo

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	D3 TNB3		Tensión de tablero	240/110		
Tipo de tablero	LUMINEX TRIFASICO		Número de circuitos	36		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 8 AWG		Neutro: 8 AWG	Tierra: 6 AWG		
DPS?	SI		NO	X	NO APLICA EL FRENTE MUERTO EN ESTE TIPO DE TABLEROS	
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	209	Tensión R-N	121	CORRIENTE R	0.21	
Tensión R-T	210	Tensión S-N	121	CORRIENTE S	0.11	
Tensión S-T	209	Tensión T-N	120	CORRIENTE T	0.06	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	LIBRE			N/A	N/A	
2	0.01			1X20	10	
3		LIBRE		N/A	N/A	
4		0.02		1X20	10	
5			LIBRE	N/A	N/A	
6			0.01	1X20	10	
7	0.01			1X20	10	
8	0.02			1X20	10	
9		0.03		1X20	10	
10		0.01		1X20	10	
11			0.01	1X20	10	
12			0.08	N/A	N/A	
13	0.5			1X20	10	
14	LIBRE			N/A	N/A	
15		0.02		1X20	10	
16		LIBRE		N/A	N/A	
17			0.03	1X20	10	
18			LIBRE	N/A	N/A	
19	0.01			1X20	10	
20	0.02			N/A	10	
21		0.01		1X20	10	
22		0.01		N/A	10	
23			0.02	1X20	10	
24			0.02	1X20	10	
25	0.01			1X20	10	
26	0.05			1X20	10	
27		0.01		1X20	10	
28		0.01		N/A	N/A	
29			0.03	1X20	10	
30			LIBRE	N/A	N/A	
31	0.03			1X20	10	
32	LIBRE			N/A	N/A	
33		0.05		1X20	10	
34		LIBRE		N/A	N/A	
35			0.11	1X20	10	
36			LIBRE	N/A	N/A	
TOTAL						
TERMOGRAFÍA	**16.2**	NOTA:				

OBSERVACIONES
D4 TNB4 TABLERO NORMAL COSTADO B OCCIDENTAL

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**18/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa
Piso	3
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Edinson Giovanny Garcia Camelo

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	F3 TRB3		Tensión de tablero	240/110		
Tipo de tablero	LUMINEX TRIFASICO		Número de circuitos	24		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 8 AWG		Neutro: 8 AWG	Tierra: 10 AWG		
DPS?	SI		NO	X	NO APLICA EL FRENTE MUERTO EN ESTE TIPO DE TABLEROS	
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	209	Tensión R-N	119	CORRIENTE R	0.19	
Tensión R-T	211	Tensión S-N	120	CORRIENTE S	0.11	
Tensión S-T	209	Tensión T-N	120	CORRIENTE T	0.08	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	LIBRE			N/A	N/A	RESERVA
2	0.07			1X20	10	PROCESO DE SEGUIMIENTO
3		LIBRE		N/A	N/A	RESERVA
4		0.04		1X20	10	SALA DE JUNTAS
5			LIBRE	N/A	N/A	RESERVA
6			0.01	1X20	10	PROCESO DE SEGUIMIENTO
7	0.03			1X20	10	PROCESO DE SEGUIMIENTO
8	0.05			1X20	10	PROCESO DE SEGUIMIENTO
9		0.06		1X20	10	ARCHIVOS PROCESOS
10		0.04		1X20	10	SUBDIRECION DE GESTION
11			0.03	1X20	10	GRUPO SEGUIMIENTO
12			0.05	1X20	10	DIRECCION DE EVALUACION
13	0.06			1X20	10	GRUPO SEGUIMIENTO
14	0.04			N/A	10	SALA NOTIFICACIONES
15		0.06		1X20	10	PROCESOS LEGALES
16		0.01		N/A	10	SALA NOTIFICACIONES
17			0.01	1X20	10	PROCESOS LEGALES SEGUIMIENTO
18			0.02	N/A	10	SALA NOTIFICACIONES
19	0.01			1X20	10	PROCESOS LEGALES SEGUIMIENTO
20	0.02			N/A	10	SALA NOTIFICACIONES
21		0.05		1X20	10	PROCESOS LEGALES SEGUIMIENTO
22		0.05		N/A	10	VIGILANCIA
23			0.01	1X20	10	PROCESOS LEGALES SEGUIMIENTO
24			LIBRE	N/A	N/A	RESERVA
TOTAL						
TERMOGRAFÍA	**16.1**	NOTA:				

OBSERVACIONES
F4 TRB4 TABLERO REGULADO COSTADO B OCCIDENTAL

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**18/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa
Piso	3
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Edinson Giovanny Garcia Camelo


VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	A3 TAA3		Tensión de tablero	240/110		
Tipo de tablero	LUMINEX TRIFASICO		Número de circuitos	24		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 6 AWG		Neutro: 6 AWG	Tierra: 8 AWG		
DPS?	SI		NO	X	NO APLICA EL FRENTE MUERTO EN ESTE TIPO DE TABLEROS	
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	211	Tensión R-N	120	CORRIENTE R	0.07	
Tensión R-T	211	Tensión S-N	119	CORRIENTE S	0.05	
Tensión S-T	209	Tensión T-N	119	CORRIENTE T	0.02	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	LIBRE			N/A	N/A	NO REGISTRA
2	00.2			1X20	10	NO REGISTRA
3		LIBRE		N/A	N/A	NO REGISTRA
4		0.01		1X20	10	NO REGISTRA
5			LIBRE	N/A	N/A	NO REGISTRA
6			LIBRE	N/A	N/A	NO REGISTRA
7	0.01			1X20	10	NO REGISTRA
8	LIBRE			N/A	N/A	NO REGISTRA
9		0.01		1X20	10	NO REGISTRA
10		0.03		1X20	10	NO REGISTRA
11			0.01	1X20	10	NO REGISTRA
12			00.1	1X20	10	NO REGISTRA
13	0.02			1X20	10	NO REGISTRA
14	00.3			1X20	10	NO REGISTRA
15		0.07		1X20	10	NO REGISTRA
16		00-2		1X20	10	NO REGISTRA
17			0.01	1X20	10	NO REGISTRA
18			LIBRE	N/A	N/A	NO REGISTRA
19	00-5			1X20	10	NO REGISTRA
20	LIBRE			N/A	N/A	NO REGISTRA
21		LIBRE		N/A	N/A	NO REGISTRA
22		LIBRE		N/A	N/A	NO REGISTRA
23			LIBRE	N/A	N/A	NO REGISTRA
24			LIBRE	N/A	N/A	NO REGISTRA
TOTAL						
TERMOGRAFÍA	**16.3**	NOTA:				

OBSERVACIONES
A4 TAA4 TABLERO ALUMBRADO COSTADO A ORIENTAL

FIRMAS

		
TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**18/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa
Piso	3
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Edinson Giovanny Garcia Camelo

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	C3 TNA3		Tensión de tablero	240/110		
Tipo de tablero	LUMINEX TRIFASICO		Número de circuitos	36		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 8 AWG		Neutro: 8 AWG	Tierra: 10 AWG		
DPS?	SI		NO	X	NO APLICA EL FRENTE MUERTO EN ESTE TIPO DE TABLEROS	
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	211	Tensión R-N	129	CORRIENTE R	0.11	
Tensión R-T	210	Tensión S-N	119	CORRIENTE S	0.09	
Tensión S-T	211	Tensión T-N	121	CORRIENTE T	0.04	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	LIBRE			N/A	N/A	NO REGISTRA
2	0.04			1X20	10	NO REGISTRA
3		LIBRE		N/A	N/A	NO REGISTRA
4		0.02		1X20	10	NO REGISTRA
5			LIBRE	N/A	N/A	NO REGISTRA
6			0.01	1X20	10	NO REGISTRA
7	00.3			1X20	10	NO REGISTRA
8	0.01			1X20	10	NO REGISTRA
9		0.04		1X20	10	NO REGISTRA
10		0.02		1X20	10	NO REGISTRA
11			0.03	1X20	10	NO REGISTRA
12			0.03	1X20	10	NO REGISTRA
13	0.02			1X20	10	NO REGISTRA
14	0.04			1X20	10	NO REGISTRA
15		0.02		1X20	10	NO REGISTRA
16		00.3		1X20	10	NO REGISTRA
17			0.02	1X20	10	NO REGISTRA
18			0.01	1X20	10	NO REGISTRA
19	0.01			1X20	10	NO REGISTRA
20	00.2			1X20	10	NO REGISTRA
21		0.04		1X20	10	NO REGISTRA
22		LIBRE		N/A	N/A	NO REGISTRA
23			0.01	1X20	10	NO REGISTRA
24			LIBRE	N/A	N/A	NO REGISTRA
25	0.01			1X20	10	NO REGISTRA
26	LIBRE			N/A	N/A	NO REGISTRA
27		0.01		1X20	10	NO REGISTRA
28		LIBRE		N/A	N/A	NO REGISTRA
29			0.02	1X20	10	NO REGISTRA
30			LIBRE	N/A	N/A	NO REGISTRA
31	0.04			1X20	10	NO REGISTRA
32	LIBRE			N/A	N/A	NO REGISTRA
33		0,01		1X20	10	NO REGISTRA
34		LIBRE		N/A	N/A	NO REGISTRA
35			0.01	1X20	10	NO REGISTRA
36			00.1	N/A	N/A	NO REGISTRA
TOTAL						
TERMOGRAFÍA	**16.1**	NOTA:				

OBSERVACIONES
C4 TNA4 TABLERO NORMAL COSTADO A ORIENTAL

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**18/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa
Piso	4
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Edinson Giovanny Garcia Camelo

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	TABLERO GENERAL		Tensión de tablero	220 V		
Tipo de tablero	TABLECEL TRIFASICO		Número de circuitos	N/A		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 3/0 AWG		Neutro: 3/0 AWG	Tierra: 2/0 AWG		
DPS?	SI		NO	X		
FRENTE MUERTO?	SI	X	NO			
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI	X	NO			
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	211	Tensión R-N	121	CORRIENTE R	0.14	
Tensión R-T	211	Tensión S-N	120	CORRIENTE S	0.09	
Tensión S-T	210	Tensión T-N	120	CORRIENTE T	0.18	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	00.4	00.2	00.9	3X50	10	ILU ORIENT
2	00.2	00.5	00.1	3X50	10	ILU OCCI
3	00.2	00.2	00.4	3X60	10	TOM ORIEN
4	00.4	00.4	00.4	3X60	10	TOM OCCI
5	00.3	00.2	00.5	3X63	10	TOM REG ORIENT
6	00.2	00.3	00.2	3X63	10	TOM REG OCCID
TOTAL						
TERMOGRAFÍA	**17.1**	NOTA:				

OBSERVACIONES
TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION PISO 4 SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.

FIRMAS



TECNICO ELECTRICISTA

Edison Giovanny Garcia
MTE 1029759445-121277
CONSORCIO OBAS DICO



INGENIERO ELECTRICO

Fabio Alberto Rodriguez
M.P. CN-205-139716
CONIMASTER SDS



SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

Estefania Alzate
Apoyo a la supervisión
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**18/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa
Piso	4
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Edinson Giovanny Garcia Camelo

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	B4 TAB4		Tensión de tablero	240/110		
Tipo de tablero	LUMINEX TRIFASICO		Número de circuitos	30		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 8 AWG		Neutro: 8 AWG	Tierra: 10 AWG		
DPS?	SI		NO	X	NO APLICA EL FRENTE MUERTO EN ESTE TIPO DE TABLEROS	
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	210	Tensión R-N	119	CORRIENTE R	00.8	
Tensión R-T	212	Tensión S-N	121	CORRIENTE S	00.4	
Tensión S-T	211	Tensión T-N	120	CORRIENTE T	00.2	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	LIBRE			N/A	N/A	NO REGISTRA
2	0.01			1X20	10	NO REGISTRA
3		LIBRE		N/A	N/A	NO REGISTRA
4		0.02		1X20	10	NO REGISTRA
5			LIBRE	N/A	N/A	NO REGISTRA
6			0.01	1X20	10	NO REGISTRA
7	0.02			1X20	10	NO REGISTRA
8	00.1			1X20	10	NO REGISTRA
9		0.01		1X20	10	NO REGISTRA
10		0.02		1X20	10	NO REGISTRA
11			0.01	1X20	10	NO REGISTRA
12			0.01	1X20	10	NO REGISTRA
13	0.02			1X20	10	NO REGISTRA
14	0.05			1X20	10	NO REGISTRA
15		00.1		1X20	10	NO REGISTRA
16		0.02		1X20	10	NO REGISTRA
17			0.02	1X20	10	NO REGISTRA
18			0.01	1X20	10	NO REGISTRA
19	LIBRE			1X20	10	NO REGISTRA
20	LIBRE			N/A	N/A	NO REGISTRA
21		LIBRE		N/A	N/A	NO REGISTRA
22		LIBRE		N/A	N/A	NO REGISTRA
23			00.1	1X20	10	NO REGISTRA
24			LIBRE	N/A	N/A	NO REGISTRA
TOTAL						
TERMOGRAFÍA	**16.1**	NOTA:				

OBSERVACIONES
B4 TAB4 TABLERO ALUMBRADO COSTADO B OCCIDENTAL

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**18/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa
Piso	4
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Edinson Giovanny Garcia Camelo

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	E4 TRA4		Tensión de tablero	240/120		
Tipo de tablero	LUMINEX TRIFASICO		Número de circuitos	30		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 8 AWG		Neutro: 8 AWG	Tierra: 10 AWG		
DPS?	SI		NO	X	NO APLICA EL FRENTE MUERTO EN ESTE TIPO DE TABLEROS	
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	210	Tensión R-N	121	CORRIENTE R	0.13	
Tensión R-T	210	Tensión S-N	120	CORRIENTE S	0.07	
Tensión S-T	210	Tensión T-N	121	CORRIENTE T	0.04	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	LIBRE			N/A	N/A	RESERVA
2	0.04			1X20	10	ING SOFTWARE
3		LIBRE		N/A	N/A	RESERVA
4		0.03		1X20	10	SISTEMAS DE INFORMA
5			LIBRE	N/A	N/A	RESERVA
6			0.01	1X20	10	ING SOFTWARE
7	0.01			1X20	10	DIRECCION TIC
8	0.04			1X20	10	SUBDIRECION
9		0.01		1X20	10	DIRECCION TIC
10		0.01		1X20	10	SUBDIRECION
11			0.02	1X20	10	DIRECCION TIC
12			0.06	1X20	10	DIRECCION TIC
13	0.02			1X20	10	RED SOROCCIDENTE
14	0.03			1X20	10	SUBDIRECCION DE RES
15		0.04		1X20	10	RED SOROCCIDENTE
16		0.03		1X20	10	DIRECCION SOCIAL
17			0.04	1X20	10	PARTICIPACION SOCIA
18			0.03	1X20	10	SALA DE REUNION
19	0.03			1X20	10	DIRECCION DE PARTICI
20	0.04			1X20	10	DIRECCION DE PARTICI
21		0.02		1X20	10	DIRECCION TIC
22		0.02		1X20	10	DIRECCION DE PARTICI
23			0.03	1X20	10	DIRECCION TIC
24			0.04	1X20	10	QPST
25	0.03			1X20	10	INFRAESTRUCTURA
26	0.04			1X20	10	INGENIERIA
27		0.02		1X20	10	RED NORTE
28		LIBRE		N/A	N/A	N/A
29			0.02	1X20	10	RED NORTE
30			LIBRE	N/A	N/A	NO REGISTRA
TOTAL						
TERMOGRAFÍA	**16.3**	NOTA:				

OBSERVACIONES
E4 TRA4 TABLERO REGULADO COSTADO A ORIENTAL

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**18/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa
Piso	4
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Edinson Giovanny Garcia Camelo

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	D4 TNB4		Tensión de tablero	240/110		
Tipo de tablero	LUMINEX TRIFASICO		Número de circuitos	36		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 8 AWG		Neutro: 8 AWG	Tierra: 6 AWG		
DPS?	SI		NO	X	NO APLICA EL FRENTE MUERTO EN ESTE TIPO DE TABLEROS	
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	209	Tensión R-N	121	CORRIENTE R	0.21	
Tensión R-T	210	Tensión S-N	121	CORRIENTE S	0.11	
Tensión S-T	209	Tensión T-N	120	CORRIENTE T	0.06	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	LIBRE			N/A	N/A	
2	0.01			1X20	10	
3		LIBRE		N/A	N/A	
4		0.02		1X20	10	
5			LIBRE	N/A	N/A	
6			0.01	1X20	10	
7	0.01			1X20	10	
8	0.02			1X20	10	
9		0.03		1X20	10	
10		0.01		1X20	10	
11			0.01	1X20	10	
12			LIBRE	N/A	N/A	
13	0.11			1X20	10	
14	LIBRE			N/A	N/A	
15		0.02		1X20	10	
16		LIBRE		N/A	N/A	
17			0.03	1X20	10	
18			LIBRE	N/A	N/A	
19	0.01			1X20	10	
20	0.02			N/A	10	
21		0.01		1X20	10	
22		0.01		N/A	10	
23			0.02	1X20	10	
24			0.02	1X20	10	
25	0.01			1X20	10	
26	0.05			1X20	10	
27		0.01		1X20	10	
28		0.01		N/A	N/A	
29			0.03	1X20	10	
30			LIBRE	N/A	N/A	
31	0.03			1X20	10	
32	LIBRE			N/A	N/A	
33		0.05		1X20	10	
34		LIBRE		N/A	N/A	
35			0.11	1X20	10	
36			LIBRE	N/A	N/A	
TOTAL						
TERMOGRAFÍA	**16.1**	NOTA:				

OBSERVACIONES
D4 TNB4 TABLERO NORMAL COSTADO B OCCIDENTAL

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**18/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa
Piso	4
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Edinson Giovanny Garcia Camelo

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	F4 TRB4		Tensión de tablero	240/110		
Tipo de tablero	LUMINEX TRIFASICO		Número de circuitos	24		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 8 AWG		Neutro: 8 AWG	Tierra: 10 AWG		
DPS?	SI		NO	X	NO APLICA EL FRENTE MUERTO EN ESTE TIPO DE TABLEROS	
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	209	Tensión R-N	119	CORRIENTE R	0.19	
Tensión R-T	211	Tensión S-N	120	CORRIENTE S	0.11	
Tensión S-T	209	Tensión T-N	120	CORRIENTE T	0.08	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	LIBRE			N/A	N/A	RESERVA
2	0.07			1X20	10	PROCESO DE SEGUIMIENTO
3		LIBRE		N/A	N/A	RESERVA
4		0.04		1X20	10	SALA DE JUNTAS
5			LIBRE	N/A	N/A	RESERVA
6			0.01	1X20	10	PROCESO DE SEGUIMIENTO
7	0.03			1X20	10	PROCESO DE SEGUIMIENTO
8	0.05			1X20	10	PROCESO DE SEGUIMIENTO
9		0.06		1X20	10	ARCHIVOS PROCESOS
10		0.04		1X20	10	SUBDIRECION DE GESTION
11			0.03	1X20	10	GRUPO SEGUIMIENTO
12			0.05	1X20	10	DIRECCION DE EVALUACION
13	0.06			1X20	10	GRUPO SEGUIMIENTO
14	0.04			N/A	10	SALA NOTIFICACIONES
15		0.06		1X20	10	PROCESOS LEGALES
16		0.01		N/A	10	SALA NOTIFICACIONES
17			0.01	1X20	10	PROCESOS LEGALES SEGUIMIENTO
18			0.02	N/A	10	SALA NOTIFICACIONES
19	0.01			1X20	10	PROCESOS LEGALES SEGUIMIENTO
20	0.02			N/A	10	SALA NOTIFICACIONES
21		0.05		1X20	10	PROCESOS LEGALES SEGUIMIENTO
22		0.001		N/A	10	VIGILANCIA
23			0.01	1X20	10	PROCESOS LEGALES SEGUIMIENTO
24			LIBRE	N/A	N/A	RESERVA
TOTAL						
TERMOGRAFÍA	**17.2**	NOTA:				

OBSERVACIONES
F4 TRB4 TABLERO REGULADO COSTADO B OCCIDENTAL

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**18/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa
Piso	4
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Edinson Giovanny Garcia Camelo

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	A4 TAA4		Tensión de tablero	240/110		
Tipo de tablero	LUMINEX TRIFASICO		Número de circuitos	24		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 6 AWG		Neutro: 6 AWG	Tierra: 8 AWG		
DPS?	SI		NO	X	NO APLICA EL FRENTE MUERTO EN ESTE TIPO DE TABLEROS	
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	211	Tensión R-N	120	CORRIENTE R	0.07	
Tensión R-T	211	Tensión S-N	119	CORRIENTE S	0.05	
Tensión S-T	209	Tensión T-N	119	CORRIENTE T	0.02	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	LIBRE			N/A	N/A	NO REGISTRA
2	00.2			1X20	10	NO REGISTRA
3		LIBRE		N/A	N/A	NO REGISTRA
4		0.01		1X20	10	NO REGISTRA
5			LIBRE	N/A	N/A	NO REGISTRA
6			LIBRE	N/A	N/A	NO REGISTRA
7	0.01			1X20	10	NO REGISTRA
8	LIBRE			N/A	N/A	NO REGISTRA
9		0.01		1X20	10	NO REGISTRA
10		0.03		1X20	10	NO REGISTRA
11			0.01	1X20	10	NO REGISTRA
12			00.1	1X20	10	NO REGISTRA
13	0.02			1X20	10	NO REGISTRA
14	00.3			1X20	10	NO REGISTRA
15		0.07		1X20	10	NO REGISTRA
16		00-2		1X20	10	NO REGISTRA
17			0.01	1X20	10	NO REGISTRA
18			LIBRE	N/A	N/A	NO REGISTRA
19	00-5			1X20	10	NO REGISTRA
20	LIBRE			N/A	N/A	NO REGISTRA
21		LIBRE		N/A	N/A	NO REGISTRA
22		LIBRE		N/A	N/A	NO REGISTRA
23			LIBRE	N/A	N/A	NO REGISTRA
24			LIBRE	N/A	N/A	NO REGISTRA
TOTAL						
TERMOGRAFÍA	**15.7**	NOTA:				

OBSERVACIONES
A4 TAA4 TABLERO ALUMBRADO COSTADO A ORIENTAL

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**18/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa
Piso	4
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Edinson Giovanny Garcia Camelo

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	C4 TNA4		Tensión de tablero	240/110		
Tipo de tablero	LUMINEX TRIFASICO		Número de circuitos	36		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 8 AWG		Neutro: 8 AWG	Tierra: 10 AWG		
DPS?	SI		NO	X	NO APLICA EL FRENTE MUERTO EN ESTE TIPO DE TABLEROS	
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	211	Tensión R-N	129	CORRIENTE R	0.11	
Tensión R-T	210	Tensión S-N	119	CORRIENTE S	0.09	
Tensión S-T	211	Tensión T-N	121	CORRIENTE T	0.04	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	LIBRE			N/A	N/A	NO REGISTRA
2	0.04			1X20	10	NO REGISTRA
3		LIBRE		N/A	N/A	NO REGISTRA
4		0.02		1X20	10	NO REGISTRA
5			LIBRE	N/A	N/A	NO REGISTRA
6			0.01	1X20	10	NO REGISTRA
7	00.3			1X20	10	NO REGISTRA
8	0.01			1X20	10	NO REGISTRA
9		0.04		1X20	10	NO REGISTRA
10		0.02		1X20	10	NO REGISTRA
11			0.03	1X20	10	NO REGISTRA
12			0.03	1X20	10	NO REGISTRA
13	0.02			1X20	10	NO REGISTRA
14	0.04			1X20	10	NO REGISTRA
15		0.02		1X20	10	NO REGISTRA
16		00.3		1X20	10	NO REGISTRA
17			0.02	1X20	10	NO REGISTRA
18			0.01	1X20	10	NO REGISTRA
19	0.01			1X20	10	NO REGISTRA
20	00.2			1X20	10	NO REGISTRA
21		0.04		1X20	10	NO REGISTRA
22		LIBRE		N/A	N/A	NO REGISTRA
23			0.01	1X20	10	NO REGISTRA
24			LIBRE	N/A	N/A	NO REGISTRA
25	0.01			1X20	10	NO REGISTRA
26	LIBRE			N/A	N/A	NO REGISTRA
27		0.01		1X20	10	NO REGISTRA
28		LIBRE		N/A	N/A	NO REGISTRA
29			0.02	1X20	10	NO REGISTRA
30			LIBRE	N/A	N/A	NO REGISTRA
31	0.04			1X20	10	NO REGISTRA
32	LIBRE			N/A	N/A	NO REGISTRA
33		0,01		1X20	10	NO REGISTRA
34		LIBRE		N/A	N/A	NO REGISTRA
35			0.01	1X20	10	NO REGISTRA
36			00.1	N/A	N/A	NO REGISTRA
TOTAL						
TERMOGRAFÍA	**16.1**	NOTA:				

OBSERVACIONES
C4 TNA4 TABLERO NORMAL COSTADO A ORIENTAL

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**18/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre HEMOCENTRO
Piso	4
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Edinson Giovanny Garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	TABLERO GENERAL		Tensión de tablero	220 V		
Tipo de tablero	TABLECEL TRIFASICO		Número de circuitos	N/A		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 3/0 AWG		Neutro: 3/0 AWG	Tierra: 2/0 AWG		
DPS?	SI		NO	X		
FRENTE MUERTO?	SI	X	NO			
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI	X	NO			
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	211	Tensión R-N	121	CORRIENTE R	0.14	
Tensión R-T	211	Tensión S-N	120	CORRIENTE S	0.09	
Tensión S-T	210	Tensión T-N	120	CORRIENTE T	0.18	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
22	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
23	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
27	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
28	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
32	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
33	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
34	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
35	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
36	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
37	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
38	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
39	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
40	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
41	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
42	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TERMOGRAFÍA		NOTA:				

OBSERVACIONES
TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION PISO 4 SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO. NO SE EVIDENCIA DESCRIPCION DE CIRCUITOS

FIRMAS



TECNICO ELECTRICISTA
Edison Giovanny Garcia
MTE 1029759445-121277
CONSORCIO OBAS DICO



INGENIERO ELECTRICO
Fabio Alberto Rodriguez
M.P. CN-205-139716
CONIMASTER SDS



SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Estefania Alzate
Apoyo a la supervisión
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**18/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre HEMOCENTRO
Piso	4
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Edinson Giovanny Garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	C4 TRN4		Tensión de tablero	240/110		
Tipo de tablero	LUMINEX TRIFASICO		Número de circuitos	18		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 8 AWG		Neutro: 8 AWG	Tierra: 10 AWG		
DPS?	SI		NO	X	NO APLICA EL FRENTE MUERTO EN ESTE TIPO DE TABLEROS	
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	210	Tensión R-N	119	CORRIENTE R	00.8	
Tensión R-T	212	Tensión S-N	121	CORRIENTE S	00.4	
Tensión S-T	211	Tensión T-N	120	CORRIENTE T	00.2	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	01.8			1X20	10	NO REGISTRA
2	0.01			1X20	10	NO REGISTRA
3		01.2		1X20	10	NO REGISTRA
4		0.02		1X20	10	NO REGISTRA
5			00.4	1X20	10	NO REGISTRA
6			0.01	1X20	10	NO REGISTRA
7	0.02			1X20	10	NO REGISTRA
8	00.1			1X20	10	NO REGISTRA
9		0.01		1X20	10	NO REGISTRA
10		0.02		1X20	10	NO REGISTRA
11			0.01	1X20	10	NO REGISTRA
12			0.01	1X20	10	NO REGISTRA
13	0.02			1X20	10	NO REGISTRA
14	0.05			1X20	10	NO REGISTRA
15		00.1		1X20	10	NO REGISTRA
16		0.02		1X20	10	NO REGISTRA
17			0.02	1X20	10	NO REGISTRA
18			0.01	1X20	10	NO REGISTRA
TOTAL						
TERMOGRAFÍA		NOTA:				

OBSERVACIONES
C4 TRN4 TABLERO REGULADO, DESCRIPCION DE CIRCUITOS DESACTUALIZADA

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**18/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre HEMOCENTRO
Piso	1
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Edinson Giovanny Garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	B4 TNN4		Tensión de tablero	240/120		
Tipo de tablero	LUMINEX TRIFASICO		Número de circuitos	36		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 8 AWG		Neutro: 8 AWG	Tierra: 10 AWG		
DPS?	SI		NO	X	NO APLICA EL FRENTE MUERTO EN ESTE TIPO DE TABLEROS	
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	210	Tensión R-N	121	CORRIENTE R	0.29	
Tensión R-T	209	Tensión S-N	119	CORRIENTE S	0.06	
Tensión S-T	210	Tensión T-N	121	CORRIENTE T	0.04	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	0.04			N/A	N/A	RESERVA
2	0.04			1X20	10	ING SOFTWARE
3		0.01		1X20	N/A	RESERVA
4		0.03		1X20	10	SISTEMAS DE INFORM.
5			0.01	1X20	N/A	RESERVA
6			0.01	1X20	10	ING SOFTWARE
7	0.01			1X30	10	DIRECCION TIC
8	0.04			1X20	10	SUBDIRECION
9		0.01		1X20	10	DIRECCION TIC
10		0.01		1X20	10	SUBDIRECION
11			0.02	1X20	10	DIRECCION TIC
12			0.06	1X20	10	DIRECCION TIC
13	0.02			1X20	10	RED SOROCCIDENTE
14	0.03			1X20	10	SUBDIRECCION DE RES
15		0.04		1X20	10	RED SOROCCIDENTE
16		0.03		1X20	10	DIRECCION SOCIAL
17			0.04	1X20	10	PARTICIPACION SOCIA
18			0.03	1X20	10	SALA DE REUNION
19	0.03			1X20	10	DIRECCION DE PARTIC
20	0.04			1X20	10	DIRECCION DE PARTIC
21		0.02		1X20	10	DIRECCION TIC
22		0.02		1X20	10	DIRECCION DE PARTIC
23			0.03	1X20	10	DIRECCION TIC
24			0.04	1X20	10	QPST
25	0.03			1X20	10	INFRAESTRUCTURA
26	0.04			1X20	10	INGENIERIA
27		0.02		1X30	10	RED NORTE
28	LIBRE	LIBRE	LIBRE	1X20	LIBRE	LIBRE
29			0.02	1X20	10	RED NORTE
30			0.02	1X20	N/A	NO REGISTRA
31	0.03			1X20	10	INFRAESTRUCTURA
32	0.04			1X30	10	INGENIERIA
33		0.02		1X20	10	RED NORTE
34		0.02		1X30	N/A	N/A
35			0.02	1X20	10	RED NORTE
36			0.04	1X20	N/A	NO REGISTRA
TOTAL						
TERMOGRAFÍA		NOTA:				

OBSERVACIONES
B4 TNN4 TABLERO NORMAL COSTADO A ORIENTAL, DESCRIPCION DE CIRCUITOS DESACTUALIZADA

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**18/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre HEMOCENTRO
Piso	1
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Edinson Giovanny Garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	A4 TNA4		Tensión de tablero	240/110		
Tipo de tablero	LUMINEX TRIFASICO		Número de circuitos	36		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 8 AWG		Neutro: 8 AWG	Tierra: 6 AWG		
DPS?	SI		NO	X	NO APLICA EL FRENTE MUERTO EN ESTE TIPO DE TABLEROS	
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	209	Tensión R-N	121	CORRIENTE R	0.21	
Tensión R-T	210	Tensión S-N	121	CORRIENTE S	0.11	
Tensión S-T	209	Tensión T-N	120	CORRIENTE T	0.06	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE
2	0.01			1X20	10	NO REGISTRA
3	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE
4		0.02		1X20	10	NO REGISTRA
5	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE
6	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE
7	0.01			1X20	10	NO REGISTRA
8	0.02			1X20	10	NO REGISTRA
9		0.03		1X20	10	NO REGISTRA
10		0.01		1X20	10	NO REGISTRA
11			0.01	1X20	10	NO REGISTRA
12			0.01	1X20	10	NO REGISTRA
13	0.11			1X20	10	NO REGISTRA
14	0.06			1X20	10	NO REGISTRA
15		0.02		1X20	10	NO REGISTRA
16		0.02		1X20	10	NO REGISTRA
17			0.03	1X20	10	NO REGISTRA
18			0.02	1X20	10	NO REGISTRA
19	0.01			1X20	10	NO REGISTRA
20	0.02			1X20	10	NO REGISTRA
21		0.01		1X20	10	NO REGISTRA
22		0.01		1X20	10	NO REGISTRA
23			0.02	1X20	10	NO REGISTRA
24			0.02	1X20	10	NO REGISTRA
25	0.01			1X20	10	NO REGISTRA
26	0.05			1X20	10	NO REGISTRA
27		0.01		1X20	10	NO REGISTRA
28	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE
29			0.03	1X20	10	NO REGISTRA
30	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE
31	0.03			1X20	10	NO REGISTRA
32	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE
33		0.05		1X20	10	NO REGISTRA
34	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE
35			0.11	1X20	10	NO REGISTRA
36	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE
TOTAL						
TERMOGRAFÍA		NOTA:				

OBSERVACIONES
D4 TNB4 TABLERO NORMAL COSTADO B OCCIDENTAL., DESCRIPCION DE CIRCUITOS DESACTUALIZADA

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**18/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa
Piso	5
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Giovanny garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	TABLERO GENERAL		Tensión de tablero	220 V		
Tipo de tablero	TABLECEL TRIFASICO		Número de circuitos	7		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 3/0 AWG		Neutro: 3/0 AWG	Tierra: 2/0 AWG		
DPS?	SI		NO	X		
FRENTE MUERTO?	SI	X	NO			
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI	X	NO			
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	215	Tensión R-N	121	CORRIENTE R	0.14	
Tensión R-T	214	Tensión S-N	121	CORRIENTE S	0.09	
Tensión S-T	214	Tensión T-N	120	CORRIENTE T	0.18	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	01.2	00.9	00.4	N/A	N/A	ILU ORIENT
2	00.1	00.4	00.4	N/A	N/A	ILU OCC
3	00.3	00.3	00.2	N/A	N/A	NOR ORIENT
4	00.5	00.1	00.3	N/A	N/A	NOR OCC
5	00.4	00.3	00.2	N/A	N/A	RACK VOZ
6	00.1	00.2	00.6	N/A	N/A	REG ORIE
7	00.2	00.4	00.3	N/A	N/A	REG OCC
TOTAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TERMOGRAFÍA	**18.7**	NOTA:				

OBSERVACIONES
TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION PISO 5 SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**18/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa
Piso	5
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Giovanny garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	B5 TAB5		Tensión de tablero	240/110		
Tipo de tablero	LUMINEX TRIFASICO		Número de circuitos	30		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 6 AWG		Neutro: 6 AWG	Tierra: 8 AWG		
DPS?	SI		NO	X	NO APLICA EL FRENTE MUERTO EN ESTE TIPO DE TABLEROS	
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	211	Tensión R-N	122	CORRIENTE R	00.4	
Tensión R-T	212	Tensión S-N	121	CORRIENTE S	00.1	
Tensión S-T	211	Tensión T-N	120	CORRIENTE T	00.5	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	LIBRE			N/A	N/A	N/A
2	0.05			1X20	10	ANALISIS POLITICA
3		LIBRE		N/A	N/A	N/A
4		0.07		1X20	10	SUBSECRETARIA
5			LIBRE	N/A	N/A	N/A
6			0.01	1X20	10	BAÑO HOMBRES
7	0.05			1X20	10	SUBSECRETARIA
8	00.1			1X20	10	SALA DE ESPERA
9		0.01		1X20	10	ANALISIS POLITICA
10		0.02		1X20	10	RECEPCION
11			0.06	1X20	10	OFICINAS COSTADO SUR
12			0.02	1X20	10	HALL ASCENSORES
13	0.01			1X20	10	SALA DE JUNTAS
14	0.05			1X20	10	HALL BAÑOS
15		00.1		1X20	10	HALL CENTRAL
16		0.01		1X20	10	POCETA
17			0.02	1X20	10	HALL CENTRAL
18			0.06	1X20	10	COCINETA
19	0.01			1X20	10	RESERVA EQUIPADA
20	LIBRE			N/A	N/A	N/A
21		LIBRE		N/A	N/A	N/A
22		LIBRE		N/A	N/A	N/A
23			00.4	1X20	10	RED DE TRANSPLANTES
24			LIBRE	N/A	N/A	N/A
TOTAL						
TERMOGRAFÍA	**17.1**	NOTA:				

OBSERVACIONES
B5 TAB5 TABLERO ALUMBRADO COSTADO B OCCIDENTAL

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**18/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa
Piso	5
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Giovanny garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	E5 TRA5		Tensión de tablero	240/120		
Tipo de tablero	LUMINEX TRIFASICO		Número de circuitos	30		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 6 AWG		Neutro: 6 AWG	Tierra: 8 AWG		
DPS?	SI		NO	X	NO APLICA EL FRENTE MUERTO EN ESTE TIPO DE TABLEROS	
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	210	Tensión R-N	121	CORRIENTE R	0.11	
Tensión R-T	209	Tensión S-N	119	CORRIENTE S	0.09	
Tensión S-T	210	Tensión T-N	121	CORRIENTE T	0.04	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	LIBRE			N/A	N/A	NO REGISTRA
2	0.04			CAPACIDAD BREAK	10	NO REGISTRA
3		LIBRE		N/A	N/A	NO REGISTRA
4		0.03		1X20	10	NO REGISTRA
5			LIBRE	N/A	N/A	NO REGISTRA
6			0.01	1X20	10	NO REGISTRA
7	0.01			1X20	10	NO REGISTRA
8	0.04			1X20	10	NO REGISTRA
9		0.01		1X20	10	NO REGISTRA
10		0.01		1X20	10	NO REGISTRA
11			0.02	1X20	10	NO REGISTRA
12			0.06	1X20	10	NO REGISTRA
13	0.02			1X20	10	NO REGISTRA
14	0.03			1X20	10	NO REGISTRA
15		0.04		1X20	10	NO REGISTRA
16		0.03		1X20	10	NO REGISTRA
17			0.04	1X20	10	NO REGISTRA
18			0.03	1X20	10	NO REGISTRA
19	0.03			1X20	10	NO REGISTRA
20	0.04			1X20	10	NO REGISTRA
21		0.02		1X20	10	NO REGISTRA
22		0.02		1X20	10	NO REGISTRA
23			0.03	1X20	10	NO REGISTRA
24			0.04	1X20	10	NO REGISTRA
25	0.03			1X20	10	NO REGISTRA
26	0.04			N/A	10	NO REGISTRA
27		0.02		1X20	10	NO REGISTRA
28		LIBRE		N/A	N/A	NO REGISTRA
29			0.02	1X20	10	NO REGISTRA
30			LIBRE	N/A	N/A	NO REGISTRA
TOTAL						
TERMOGRAFÍA	**16.8**	NOTA:				

OBSERVACIONES
E6 TRA5 TABLERO REGULADO COSTADO A ORIENTAL

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**18/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa
Piso	5
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Giovanny garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	D5 TNB5		Tensión de tablero	240/110		
Tipo de tablero	LUMINEX TRIFASICO		Número de circuitos	36		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 6 AWG		Neutro: 6 AWG	Tierra: 8 AWG		
DPS?	SI		NO	X	NO APLICA EL FRENTE MUERTO EN ESTE TIPO DE TABLEROS	
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	206	Tensión R-N	122	CORRIENTE R	0.31	
Tensión R-T	206	Tensión S-N	121	CORRIENTE S	0.13	
Tensión S-T	207	Tensión T-N	120	CORRIENTE T	0.09	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	LIBRE			N/A	N/A	NO REGISTRA
2	0.06			1X20	10	NO REGISTRA
3		LIBRE		N/A	N/A	NO REGISTRA
4		0.01		1X20	10	NO REGISTRA
5			LIBRE	N/A	N/A	NO REGISTRA
6			0.04	1X20	10	NO REGISTRA
7	0.03			1X20	10	NO REGISTRA
8	0.06			1X20	10	NO REGISTRA
9		0.03		1X20	10	NO REGISTRA
10		0.03		1X20	10	NO REGISTRA
11			0.01	1X20	10	NO REGISTRA
12			LIBRE	N/A	N/A	NO REGISTRA
13	0.01			1X20	10	NO REGISTRA
14	LIBRE			N/A	N/A	NO REGISTRA
15		0.01		1X20	10	NO REGISTRA
16		LIBRE		N/A	N/A	NO REGISTRA
17			0.02	1X20	10	NO REGISTRA
18			LIBRE	N/A	N/A	NO REGISTRA
19	0.06			1X20	10	NO REGISTRA
20	0.02			N/A	10	NO REGISTRA
21		0.04		1X20	10	NO REGISTRA
22		0.01		N/A	10	NO REGISTRA
23			0.04	1X20	10	NO REGISTRA
24			0.02	1X20	10	NO REGISTRA
25	0.01			1X20	10	NO REGISTRA
26	0.05			1X20	10	NO REGISTRA
27		0.04		1X20	10	NO REGISTRA
28		LIBRE		N/A	N/A	NO REGISTRA
29			0.03	1X20	10	NO REGISTRA
30			LIBRE	N/A	N/A	NO REGISTRA
31	0.03			1X20	10	NO REGISTRA
32	LIBRE			N/A	N/A	NO REGISTRA
33		0.05		1X20	10	NO REGISTRA
34		LIBRE		N/A	N/A	NO REGISTRA
35			0.11	1X20	10	NO REGISTRA
36			LIBRE	N/A	N/A	NO REGISTRA
TOTAL						
TERMOGRAFÍA	**19.0**	NOTA:				

OBSERVACIONES
D5 TNB5 TABLERO NORMAL COSTADO B OCCIDENTAL

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**18/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa
Piso	5
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Giovanny garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	F5 TRB5		Tensión de tablero	240/110		
Tipo de tablero	LUMINEX TRIFASICO		Número de circuitos	30		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 6 AWG		Neutro: 6 AWG	Tierra: 8 AWG		
DPS?	SI		NO	X	NO APLICA EL FRENTE MUERTO EN ESTE TIPO DE TABLEROS	
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	210	Tensión R-N	120	CORRIENTE R	0.15	
Tensión R-T	210	Tensión S-N	121	CORRIENTE S	0.03	
Tensión S-T	209	Tensión T-N	121	CORRIENTE T	0.02	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	LIBRE			N/A	N/A	SIN REGISTRO
2	0.07			1X20	10	SIN REGISTRO
3	LIBRE	LIBRE		N/A	N/A	SIN REGISTRO
4		0.04		1X20	10	SIN REGISTRO
5			0.05	N/A	N/A	SIN REGISTRO
6			0.01	1X20	10	SIN REGISTRO
7	0.03			1X20	10	SIN REGISTRO
8	0.05			1X20	10	SIN REGISTRO
9		0.06		1X20	10	SIN REGISTRO
10		0.04		1X20	10	SIN REGISTRO
11			0.03	1X20	10	SIN REGISTRO
12			0.06	1X20	10	SIN REGISTRO
13	0.02			1X20	10	SIN REGISTRO
14	LIBRE			N/A	N/A	SIN REGISTRO
15		0.06		1X20	10	SIN REGISTRO
16		LIBRE		N/A	N/A	SIN REGISTRO
17			0.01	1X20	10	SIN REGISTRO
18			LIBRE	N/A	N/A	SIN REGISTRO
19	0.01			1X20	10	SIN REGISTRO
20	LIBRE			N/A	N/A	SIN REGISTRO
21		0.05		1X20	10	SIN REGISTRO
22		LIBRE		N/A	N/A	SIN REGISTRO
23			0.07	1X20	10	SIN REGISTRO
24			LIBRE	N/A	N/A	SIN REGISTRO
TOTAL						
TERMOGRAFÍA	**17.0**	NOTA:				

OBSERVACIONES
F5 TRB5 TABLERO REGULADO COSTADO B OCCIDENTAL

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**18/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa
Piso	5
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Giovanny garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	A5 TAA5		Tensión de tablero	240/110		
Tipo de tablero	LUMINEX TRIFASICO		Número de circuitos	24		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 6 AWG		Neutro: 6 AWG	Tierra: 8 AWG		
DPS?	SI		NO	X	NO APLICA EL FRENTE MUERTO EN ESTE TIPO DE TABLEROS	
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	212	Tensión R-N	120	CORRIENTE R	0.25	
Tensión R-T	210	Tensión S-N	120	CORRIENTE S	0.12	
Tensión S-T	209	Tensión T-N	120	CORRIENTE T	0.02	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	LIBRE			N/A	N/A	NO REGISTRA
2	LIBRE			1X20	10	NO REGISTRA
3		LIBRE		N/A	N/A	NO REGISTRA
4		0.04		1X20	10	NO REGISTRA
5			LIBRE	N/A	N/A	NO REGISTRA
6			LIBRE	N/A	N/A	NO REGISTRA
7	0.01			1X20	10	NO REGISTRA
8	0.01			N/A	N/A	NO REGISTRA
9		0.01		1X20	10	NO REGISTRA
10		0.02		1X20	10	NO REGISTRA
11			0.04	1X20	10	NO REGISTRA
12			0.6	1X20	10	NO REGISTRA
13	0.03			1X20	10	NO REGISTRA
14	LIBRE			1X20	10	NO REGISTRA
15		0.07		1X20	10	NO REGISTRA
16		LIBRE		1X20	10	NO REGISTRA
17			0.01	1X20	10	NO REGISTRA
18			LIBRE	N/A	N/A	NO REGISTRA
19	LIBRE			1X20	10	NO REGISTRA
20	LIBRE			N/A	N/A	NO REGISTRA
21		LIBRE		N/A	N/A	NO REGISTRA
22		LIBRE		N/A	N/A	NO REGISTRA
23			LIBRE	N/A	N/A	NO REGISTRA
24			LIBRE	N/A	N/A	NO REGISTRA
TOTAL						
TERMOGRAFÍA	**16.7**	NOTA:				

OBSERVACIONES
A5 TAA5 TABLERO ALUMBRADO COSTADO A ORIENTAL

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**18/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa
Piso	5
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Giovanny garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	C5 TNA5		Tensión de tablero	240/110		
Tipo de tablero	LUMINEX TRIFASICO		Número de circuitos	36		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 6 AWG		Neutro: 6 AWG	Tierra: 8 AWG		
DPS?	SI		NO	X	NO APLICA EL FRENTE MUERTO EN ESTE TIPO DE TABLEROS	
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	210	Tensión R-N	121	CORRIENTE R	0.23	
Tensión R-T	210	Tensión S-N	119	CORRIENTE S	0.18	
Tensión S-T	210	Tensión T-N	121	CORRIENTE T	0.01	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	LIBRE			N/A	N/A	N/A
2	0.04			1X20	10	SIV
3		LIBRE		N/A	N/A	N
4		0.02		1X20	10	SIV
5			LIBRE	N/A	N/A	N/A
6			0.04	1X20	10	RECEPCION
7	0.09			1X20	10	PASIILO HALL
8	0.01			1X20	10	RECEPCION
9		0.07		1X20	10	SUBDIRECCION
10		0.02		1X20	10	SIV
11			0.01	1X20	10	VIC
12			0.04	1X20	10	SIV
13	0.01			1X20	10	VIC
14	0.06			1X20	10	SUBDIRECCION
15		0.02		1X20	10	HALL
16		0.06		1X20	10	RESERVA EQUIPADA
17			0.07	1X20	10	NO REGISTRA
18			0.04	1X20	10	SUBDIRECCION
19	0.01			1X20	10	HALL
20	0.03			1X20	10	RESERVA EQUIPADA
21		0.03		1X20	10	VIC
22		LIBRE		N/A	N/A	N/A
23			0.01	1X20	10	VIC
24			LIBRE	N/A	N/A	N/A
25	0.01			1X20	10	SUBDIRECCION
26	LIBRE			N/A	N/A	N/A
27		0.05		1X20	10	VIGILANCIA
28		LIBRE		N/A	N/A	N/A
29			0.04	1X20	10	VIC
30			LIBRE	N/A	N/A	N/A
31	0.04			1X20	10	VIC
32	LIBRE			N/A	N/A	N/A
33		0,02		1X20	10	HALL
34		LIBRE		N/A	N/A	N/A
35			0.03	1X20	10	VIC
36			N/A	N/A	N/A	RESERVA EQUIPADA
TOTAL						
TERMOGRAFÍA	**17.8**	NOTA:				

OBSERVACIONES
C5 TNA5 TABLERO NORMAL COSTADO A ORIENTAL

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**18/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa
Piso	6
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	giovanny garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	TABLERO GENERAL		Tensión de tablero	220 V		
Tipo de tablero	TABLECEL TRIFASICO		Número de circuitos	7		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 3/0 AWG		Neutro: 3/0 AWG	Tierra: 2/0 AWG		
DPS?	SI		NO	X		
FRENTE MUERTO?	SI	X	NO			
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI	X	NO			
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	209	Tensión R-N	120	CORRIENTE R	001.5	
Tensión R-T	210	Tensión S-N	121	CORRIENTE S	000.5	
Tensión S-T	209	Tensión T-N	120	CORRIENTE T	001.2	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	01.8	02.1	00.7	3X20	8	ILUM ORIENTAL
2	00.9	00.6	00.4	3X20	8	ILUM OCC
3	00.3	00.3	00.2	3X60	8	TOMAS NORMAL ORIE
4	00.5	00.1	00.3	3X60	8	TOMAS NORM OCC
5	01.4	00.9	00.6	3X30	8	RACK VOZ DATOS
6	00.1	00.2	00.6	3X20	8	TOM REG
7	00.7	00.9	00.3	3X20	8	TOM REG
TOTAL						
TERMOGRAFÍA	**18.0**	NOTA:				

OBSERVACIONES
TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION PISO 6 SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.

FIRMAS



TECNICO ELECTRICISTA
Edison Giovanny Garcia

MTE 1029759445-121277
CONSORCIO OBAS DICO



INGENIERO ELECTRICO
Fabio Alberto Rodriguez

M.P. CN-205-139716
CONIMASTER SDS



SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Estefania Alzate

Apoyo a la supervisión
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**18/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa
Piso	6
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	giovanny garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	B6 TAB6		Tensión de tablero	240/110		
Tipo de tablero	LUMINEX TRIFASICO		Número de circuitos	30		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 6 AWG		Neutro: 6 AWG	Tierra: 8 AWG		
DPS?	SI		NO	X	NO APLICA EL FRENTE MUERTO EN ESTE TIPO DE TABLEROS	
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	210	Tensión R-N	121	CORRIENTE R	00.9	
Tensión R-T	212	Tensión S-N	121	CORRIENTE S	00.2	
Tensión S-T	215	Tensión T-N	121	CORRIENTE T	00.2	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	LIBRE			N/A	N/A	N/A
2	0.05			1X20	10	SALA DE ESPERA
3		LIBRE		N/A	N/A	N/A
4		0.03		1X20	10	RECEPCION
5			LIBRE	N/A	N/A	N/A
6			0.01	1X20	10	SALA DE ESPERA
7	0.07			1X20	10	SALA DE JUNTAS
8	0.02			1X20	10	HALL ASCENSORES
9		0.05		1X20	10	OFC RADICADORES
10		0.01		1X20	10	HALL BAÑOS
11			0.02	1X20	10	RESERVA EQUIPADA
12			0.02	1X20	10	BAÑOS HOMBRES
13	0.01			1X20	10	RESERVA EQUIPADA
14	0.05			1X20	10	PUESTOS DE TRABAJO
15		00.1		1X20	10	HALL
16		0.03		1X20	10	SALIDA CRISIS
17			0.01	1X20	10	HALL
18			LIBRE	N/A	N/A	N/A
19	0.01			1X20	10	RESERVA EQUIPADA
20	LIBRE			N/A	N/A	N/A
21		LIBRE		N/A	N/A	N/A
22		LIBRE		N/A	N/A	N/A
23			00.4	1X20	10	SECRETARIA CORP
24			LIBRE	N/A	N/A	N/A
TOTAL						
TERMOGRAFÍA	**18.4**	NOTA:				

OBSERVACIONES
B6 TAB6 TABLERO ALUMBRADO COSTADO B OCCIDENTAL

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**18/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa
Piso	6
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	giovanny garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	E6 TRA6		Tensión de tablero	240/120		
Tipo de tablero	LUMINEX TRIFASICO		Número de circuitos	30		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 6 AWG		Neutro: 6 AWG	Tierra: 8 AWG		
DPS?	SI		NO	X	NO APLICA EL FRENTE MUERTO EN ESTE TIPO DE TABLEROS	
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	210	Tensión R-N	119	CORRIENTE R	0.011	
Tensión R-T	208	Tensión S-N	119	CORRIENTE S	0.009	
Tensión S-T	210	Tensión T-N	121	CORRIENTE T	0.006	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	LIBRE			N/A	N/A	N/A
2	0.02			CAPACIDAD BREAK	10	OFICINA SECRETARIO
3		LIBRE		N/A	N/A	N/A
4		0.01		1X20	10	SALA DE JUNTAS
5			LIBRE	N/A	N/A	N/A
6			0.02	1X20	10	CONTROL INTERNO
7	0.07			1X20	10	RESERVA EQUIPADA
8	0.04			1X20	10	ASESORIA JURIDICA
9		0.01		1X20	10	ASESORIA COMUNICACIONES
10		0.01		1X20	10	OFICINA SECRETARIO
11			0.02	1X20	10	COMUNICACIONES
12			0.04	1X20	10	DEFENSA JUDICIAL
13	0.08			1X20	10	RESERVA EQUIPADA
14	0.05			1X20	10	RESERVA EQUIPADA
15		0.01		1X20	10	OFICINA JURIDICA
16		0.05		1X20	10	RESERVA EQUIPADA
17			0.08	1X20	10	RESERVA EQUIPADA
18			0.08	1X20	10	RESERVA EQUIPADA
19	0.01			1X20	10	COMUNICACIONES ASESORIA
20	0.07			1X20	10	RECEPCION
21		0.02		1X20	10	GESTION CONTROL
22		0.02		1X20	10	TOMAS RADICACION
23			N/A	1X20	10	CONTROL INTERNO
24			0.04	1X20	10	OFICINA SECRETARIO
25	0.03			1X20	10	DEFENSA JUDICIAL
26	0.05			N/A	10	RESERVA EQUIPADA
27		0.07		1X20	10	RESERVA EQUIPADA
28		LIBRE		N/A	N/A	N/A

29			0.02	1X20	10	DEFENSA JUDICIAL
30			LIBRE	N/A	N/A	N/A
TOTAL						
TERMOGRAFÍA	**17.1**	NOTA:				

OBSERVACIONES
E6 TRA6 TABLERO REGULADO COSTADO A ORIENTAL

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**18/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa
Piso	6
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	giovanny garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	D6 TNB6		Tensión de tablero	240/110		
Tipo de tablero	LUMINEX TRIFASICO		Número de circuitos	36		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 6 AWG		Neutro: 6 AWG	Tierra: 8 AWG		
DPS?	SI		NO	X	NO APLICA EL FRENTE MUERTO EN ESTE TIPO DE TABLEROS	
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	208	Tensión R-N	121	CORRIENTE R	0.006	
Tensión R-T	209	Tensión S-N	121	CORRIENTE S	0.005	
Tensión S-T	209	Tensión T-N	120	CORRIENTE T	0.006	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	LIBRE			N/A	N/A	NO REGISTRA
2	0.05			1X20	10	NO REGISTRA
3		LIBRE		N/A	N/A	NO REGISTRA
4		0.02		1X20	10	NO REGISTRA
5			LIBRE	N/A	N/A	NO REGISTRA
6			0.04	1X20	10	NO REGISTRA
7	0.03			1X20	10	NO REGISTRA
8	0.06			1X20	10	NO REGISTRA
9		0.03		1X20	10	NO REGISTRA
10		0.03		1X20	10	NO REGISTRA
11			0.01	1X20	10	NO REGISTRA
12			0.02	1X20	10	NO REGISTRA
13	0.01			1X20	10	NO REGISTRA
14	0.02			N/A	10	NO REGISTRA
15		0.01		1X20	10	NO REGISTRA
16		LIBRE		N/A	N/A	NO REGISTRA
17			0.02	1X20	10	NO REGISTRA
18			LIBRE	N/A	N/A	NO REGISTRA
19	0.06			1X20	10	NO REGISTRA
20	0.02			N/A	10	NO REGISTRA
21		0.04		1X20	10	NO REGISTRA
22		0.01		N/A	10	NO REGISTRA
23			0.04	1X20	10	NO REGISTRA
24			0.03	1X20	10	NO REGISTRA
25	0.01			1X20	10	NO REGISTRA
26	0.05			1X20	10	NO REGISTRA
27		0.01		1X20	10	NO REGISTRA
28		LIBRE		N/A	N/A	NO REGISTRA
29			0.04	1X20	10	NO REGISTRA
30			0.06	1X20	10	NO REGISTRA
31	0.04			1X20	10	NO REGISTRA
32	0.06			1X20	10	NO REGISTRA
33		0.02		1X20	10	NO REGISTRA
34		LIBRE		N/A	N/A	NO REGISTRA
35			0.01	1X20	10	NO REGISTRA
36			0.03	1X20	10	NO REGISTRA
TOTAL						
TERMOGRAFÍA	**17.0**	NOTA:				

OBSERVACIONES
D6TNB6 TABLERO NORMAL COSTADO B OCCIDENTAL

FIRMAS



TECNICO ELECTRICISTA

Edison Giovanny Garcia
MTE 1029759445-121277
CONSORCIO OBAS DICO



INGENIERO ELECTRICO

Fabio Alberto Rodriguez
M.P. CN-205-139716
CONIMASTER SDS



SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

Estefania Alzate
Apoyo a la supervisión
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**18/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa
Piso	6
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	giovanny garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	F6 TRB6		Tensión de tablero	240/110		
Tipo de tablero	LUMINEX TRIFASICO		Número de circuitos	30		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 6 AWG		Neutro: 6 AWG	Tierra: 8 AWG		
DPS?	SI		NO	X	NO APLICA EL FRENTE MUERTO EN ESTE TIPO DE TABLEROS	
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	208	Tensión R-N	120	CORRIENTE R	0.11	
Tensión R-T	210	Tensión S-N	120	CORRIENTE S	0.07	
Tensión S-T	109	Tensión T-N	121	CORRIENTE T	0.02	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	LIBRE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	0.01	N/A	N/A	1X20	10	ASESORES DESPACHO
3		LIBRE		N/A	N/A	N/A
4		0.04		1X20	10	RESERVA EQUIPADA
5			LIBRE	N/A	N/A	N/A
6			0.02	1X20	10	GRUPO FUNCIONAL
7	0.01			1X20	10	SECRETARIA
8	LIBRE			N/A	N/A	N/A
9		0.06		1X20	10	SECRETARIA CORPO
10		LIBRE		N/A	N/A	N/A
11			0.03	1X20	10	RESERVA EQUIPADA
12			0.06	1X20	10	PANTALLA INFORMATIVA
13	0.04			1X20	10	SALA DE JUNTAS
14	0.03			1X20	10	RESERVA EQUIPADA
15		0.09		1X20	10	RESERVA EQUIPADA
16		0.04		1X20	10	RESERVA EQUIPADA
17			0.07	1X20	10	ASESORES DESPACHO
18			LIBRE	N/A	N/A	N/A
19	0.01			1X20	10	CORPORATIVO
20	LIBRE			N/A	N/A	N/A
21		0.01		1X20	10	DESPACHO
22		LIBRE		N/A	N/A	N/A
23			0.07	1X20	10	RADICADORES
24			LIBRE	N/A	N/A	N/A
25	0.07			1X20	10	GRUPO FUNCIONAL
26	LIBRE			N/A	N/A	N/A
27		0.01		1X20	10	DESPACHO
28		LIBRE		N/A	N/A	N/A
29			0.01	1X20	10	SALA DE JUNTAS
30			LIBRE	N/A	N/A	N/A
TOTAL						
TERMOGRAFÍA	**17.0**	NOTA:				

OBSERVACIONES
F6 TRB6 TABLERO REGULADO COSTADO B OCCIDENTAL

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD