Fecha		
28	8	2020
DD	MM	AA

CONTRATISTA: PROSPECTIVA INGENIEROS SAS

ADELANTAR LAS OBRAS DE MEJORAS DE REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS Y PINTURA TOTAL DE LA SEDE DE LA RESERVA NACIONAL NATURAL PUINAWAI EN EL MUNICIPIO DE PUERTO INIRIDA - GUAINIA

CONTRATANTE: PARQUES NACIONALES NATURALES

CONTRATO No. DTAM NACIÓN-CO 002-2020

INFORME DE OBRA

PERIODO 1 **DEL** 03/08/20 **Al** 16/08/20

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO Nº 2 **de** 2020

CONTRATISTA PROSPECTIVA INGENIEROS SAS

INTERVENTOR N/A **Cto. No.**

SUPERVISOR RICARDO TOVAR DUARTE

OBJETO DEL CONTRATO

ADELANTAR LAS OBRAS DE MEJORAS DE REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS Y PINTURA TOTAL DE LA SEDE DE LA RESERVA NACIONAL NATURAL PUINAWAI EN EL MUNICIPIO DE PUERTO INIRIDA - GUAINIA

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista	PROSPECTIVA INGENIEROS SAS	Interventor	N/A
Contrato Nº.	002-2020	Contrato Nº.	N.A
Valor Inicial	$ 12.030.981,00	Valor Inicial	N.A
Valor Actualizado	$ 12.030.981,00	Valor Actualizado	N.A
Plazo Inicial	8 SEMANAS	Plazo Inicial	N.A
Fecha de Iniciación	03 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	N.A
Fecha de terminacion	02 DE OCTUBRE DE 2020		
		Fecha de Terminación	N.A

B. ESTADO FINANCIERO (en miles de pesos)

		CONTRATISTA	
Valor contrato	$ 12.030.981,00	Inversión Acumulada anterior	
Valor contrato modificado Nº01	NA	Inversión presente Periodo	
Valor final contrato	$ 12.030.981,00	Inversion Financiera	
Valor Anticipo 30%	NA		
Pago parcial Nº01	NA	Inversion progr. acumulada	
Pago parcial Nº02	NA	Inversion desfase/avance	
Pago parcial Nº03	NA	Desfase	
Total pagos	$ -		

C. AVANCE DE OBRA (en miles de pesos)

Porcentaje físico Programado	100,00%	Porcentaje físico Ejecutado	100,00%
Valor Inver.Programada Periodo.		Valor Inversion ejecutada periodo	-
Valor Inversion Programada acumulada	-	Valor Inv. Ejecutada acum	-
Porcentaje acum. inversion programado	0,00%	Porcentaje acum. Inv. ejecutado	100,00%

Frente de obra (labores representativas)	UND	CANT	VR UNT	VR TOTAL	Ejecutado	Acumulado	% avance	Observ.
PRELIMINARES								
DEMOLICIÓN DE MURO EN BLOQUE	M2	9,5	$ 5.350,00	$ 50.825	100,00	0,00	100,00%	
DESMONTE DE PUERTA CON MARCO EN MADERA	UND	1	$ 27.000,00	$ 27.000	100,00	0,00	100,00%	
PISOS								
BOCA PUERTA EN GRAVILLA LAVADA	ML	4	$ 57.529,00	$ 230.116	100,00	0,00	100,00%	
MUROS								
MURO EN BLOQUE DE ARCILLA #3	M2	13,68	$ 42.000,00	$ 574.560	100,00	0,00	100,00%	
PAÑETE LISO	M2	29,31	$ 17.700,00	$ 518.787	100,00	0,00	100,00%	
FILOS Y DILATACIONES DE PAÑETE	ML	29	$ 3.100,00	$ 89.900,00	100%	0,00	100,00%	
ESTRUCTURA								
DINTELES EN CONCRETO DE 25 CMS DE ALTURA	ML	4,5	$ 58.300,00	$ 262.350	100,00	0,00	100,00%	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS								
REUBICACIÓN DE SALIDAS DE LUZ INCLUYENDO SU INTERRUPTOR	UND	4,00	$ 48.667,00	$ 194.668	100,00	0,00	100,00%	
REUBICACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS - TOMA	UND	5	$ 48.667,00	$ 243.335	100,00	0,00	100,00%	
PINTURA TOTAL DE LA CASA								
ESTUCO CON MASILLA PLASTICA EN LOS NUEVOS MUROS Y LOS NUEVOS PAÑETES	M2	58,31	$ 8.800,00	$ 513.128,00	100,00%	0,00	100,00%	
PINTURA DE MUROS INTERNOS CON PINTURA TIPO VINILO EN TRES MANOS	M2	620,2	$ 5.200,00	$ 3.225.040,00	100,00%	0,00	100,00%	
PINTURA DE MUROS EXTERNOS CON PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR	M2	220,91	$ 8.000,00	$ 1.767.280,00	100,00%	0,00	100,00%	
PINTURA DE CARPINTERIA METÁLICA VENTANAS TIPO REJA	M2	51,17	$ 19.500,00	$ 997.815,00	100,00%	0,00	100,00%	
PINTURA DE CARPINTERIA DE MADERA - PUERTAS Y VENTANAS	M2	39,61	$ 18.600,00	$ 736.746,00	100,00%	0,00	100,00%	
OTROS								
ENLONADO Y SACADA DE ESCOMBROS Y ASEO PERMANENTE DE LA OBRA	GLB	1	$ 438.000,00	$ 438.000,00	100,00%	0,00	100,00%	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS

LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONTRATO SE LLEVARON A CABO A ENTERA SATISFACCIÓN, CUMPLIENDO DE ESTA MANERA CON EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS.

E. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

EL CONTRATO SE ENCUENTRA EJECUTADO EN UN 100% TODAS SUS ACTIVIDADES

F. ANEXOS

Nº anexo	Aplica SI	Aplica NO	Nombre Anexo	Nº hojas
1	X		Cuadro de Avance de Obra	1
2	X		Anexo Fotográfico	5
3		X	Seguridad social	2
4	X		Acta de recibo de obra	1
5		X	Cuenta de cobro	1

OBSERVACIONES

R/L PROSPECTIVA INGENIEROS SAS

YERSON CAMILO RODRIGUEZ LONDOÑO
Nombre

Firma