Interior / NASA KIWE	CÓDIGO: F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	**CORPORACION NASA KIWE**							
		PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			**ÁREA : SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO**				
		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS - PREACTA							
CONTRATO N°:	**065 DE 2024**	**OBJETO:**	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.						
CONTRATISTA:	LERA INGENIERÍA S.A.S	**ACTA # :**	**6**	**DESDE:**	2025-05-08	**HASTA:**	2025-06-06		
ITEM Nº:	1,03	**Descripción: Excavación manual en material común.**						**UND**	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO	**UBICACION/DESCRIPCION**	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**Longitud/Area/Volúmen**	**TOTAL (--)**
		Longitud	**Ancho**	**Altura**			
	**ACTA 6**						
	EXCAVACIONES ANDENES, CUNETA, CAJAS						
	Cuneta Eje 1	20,00	0,45	0,30	1,00	2,70	2,70
	Cuneta Eje A	16,55	0,45	0,45	1,00	3,35	3,35
	Cuneta Eje 6	8,40	0,45	0,15	1,00	0,57	0,57
	Cuneta Eje F	10,00	0,45	0,40	1,00	1,80	1,80
	Caja electrica	0,80	0,80	0,70	1,00	0,45	0,45
	Caja Datos	0,60	0,60	0,70	1,00	0,25	0,25
	Caja Sanitaria	0,90	1,10	1,00	1,00	0,99	0,99
	Descuento Demolicion Placa Eje A	6,00	0,48	0,12	-1,00	-0,35	-0,35
	Descuento Demolicion Placa Eje F	10,00	0,45	0,12	-1,00	-0,54	-0,54
	Anden	75,30		0,10	1,00	7,53	7,53
						EJECUTADO ACTA 6	16,75
						CANTIDAD POR PAGAR ACTA 2	34,36
						TOTAL A PAGAR ACTA 6	**43,81**
						PENDIENTE POR PAGAR ACTA 6	**7,31**

Elaboró:

Supervisor de Obra (Residente)

Revisó/ Aprobó

Profesional de Apoyo a la Supervisión

	CÓDIGO: F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	**CORPORACION NASA KIWE**							
		PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			**ÁREA : SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO**				
		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS - PREACTA							
CONTRATO N°:	**065 DE 2024**	**OBJETO:**	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.						
CONTRATISTA:	LERA INGENIERÍA S.A.S	**ACTA # :**	**6**	**DESDE:**	2025-05-08	**HASTA:**	2025-06-06		
ITEM Nº:	1,08	**Descripción: Demolición de estructuras existentes en concreto: placa de piso e<= 15 cm, Sin retiro**						**UND**	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO	**UBICACION/DESCRIPCION**	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**Longitud/Area/Volúmen**	**TOTAL (--)**
		Longitud	**Ancho**	**Altura**			
	DEMOLICIONES REALIZADAS						
	Placa Eje A (Cuneta)	6,00	0,48		1,00	2,88	2,88
	Placa Eje F (Cuneta)	10,00	0,45		1,00	4,50	4,50
	Caja Electrica	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00
	Caja Datos	1,10	1,10		1,00	1,21	1,21
	Zanja acometida electrica	10,00	0,30		1,00	3,00	3,00
	Bajante aguas lluvias	3,00	0,15		1,00	0,45	0,45
	Anden eje F para desague 2"	1,00	0,10		1,00	0,10	0,10
	Zanja Acometida de Agua	3,30	0,40		1,00	1,32	1,32
						PAGAR ACTA 6	**14,46**

Elaboró:

Supervisor de Obra (Residente)

Revisó/ Aprobó

Profesional de Apoyo a la Supervisión

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO: F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	**CORPORACION NASA KIWE**							
		PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			**ÁREA : SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO**				
		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS - PREACTA							
CONTRATO N°:	**065 DE 2024**	**OBJETO:**	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.						
CONTRATISTA:	LERA INGENIERÍA S.A.S	**ACTA # :**	**6**	**DESDE:**	2025-05-08	**HASTA:**	2025-06-06		
ITEM Nº:	2,01	**Suministro e Instalación de tubería PVC-P 1 1/4" RDE 21. Incluye accesorios, limpiador y soldadura.**						**UND**	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO	**UBICACION/DESCRIPCION**	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**Longitud/Area/ Volúmen**	**TOTAL (--)**
		Longitud	**Ancho**	**Altura**			
	Rebose tanques de almacenamiento	3,28			2,00	6,56	6,56
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						TOTAL	**6,56**

Elaboró:	Revisó/ Aprobó	
Supervisor de Obra (Residente)	**Profesional de Apoyo a la Supervisión**	

#¡VALOR!	CÓDIGO: F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	**CORPORACION NASA KIWE**							
		PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			**ÁREA : SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO**				
		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS - PREACTA							
CONTRATO N°:	**065 DE 2024**	**OBJETO:**	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.						
CONTRATISTA:	LERA INGENIERÍA S.A.S	**ACTA # :**	**6**	**DESDE:**	2025-05-08	**HASTA:**	2025-06-06		
ITEM Nº:	2,02	**Suministro e Instalación de tubería PVC-P 1" RDE 21. Incluye accesorios, limpiador y soldadura.**						**UND**	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO	UBICACION/DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	Longitud/Area/Volúmen	TOTAL (--)
		Longitud	Ancho	Altura			
							
	Alimentacion vertical desde baño muestras	3,08			1,00	3,08	3,08
	Red alimentación Tanque almacenamiento N°1	5,93			1,00	5,93	5,93
	Red alimentación Tanque almacenamiento N°2	7,70			1,00	7,70	7,70
						TOTAL A PAGAR	**16,71**

Elaboró:

Supervisor de Obra (Residente)

Revisó/ Aprobó

Profesional de Apoyo a la Supervisión

#¡VALOR!	CÓDIGO: F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	CORPORACION NASA KIWE	
		PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	ÁREA : SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO
		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS - PREACTA	

CONTRATO N°:	065 DE 2024	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

CONTRATISTA:	LERA INGENIERÍA S.A.S	ACTA # :	6	DESDE:	2025-05-08	HASTA:	2025-06-06

ITEM Nº:	2,06	Suministro e Instalación de llave de paso PVC-P 1" . Incluye limpiador y soldadura.	UND	UND

REGISTRO FOTOGRAFICO	UBICACION/DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	Longitud/Area/Volúmen	TOTAL (--)
		Longitud	Ancho	Altura			
	ACOMETIDA PRINCIPAL				1,00		1,00
						PAGAR ACTA 6	1,00

Elaboró:	Revisó/ Aprobó	
Supervisor de Obra (Residente)	Profesional de Apoyo a la Supervisión	

#¡VALOR!	CÓDIGO: F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	**CORPORACION NASA KIWE**							
		PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			**ÁREA : SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO**				
		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS - PREACTA							
CONTRATO N°:	**065 DE 2024**	**OBJETO:**	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.						
CONTRATISTA:	LERA INGENIERÍA S.A.S	**ACTA # :**	**6**	**DESDE:**	2025-05-08	**HASTA:**	2025-06-06		
ITEM Nº:	2,08	**Suministro e instalación de llave de valvula de 1 1/4" . Incluye limpiador y soldadura.**						**UND**	UND

REGISTRO FOTOGRAFICO	**UBICACION/DESCRIPCION**	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**Longitud/Area/Volúmen**	**TOTAL (--)**
		Longitud	**Ancho**	**Altura**			
	LAVADO TANQUES ALMACENAMIENTO				2,00		2,00
						PAGAR ACTA 6	**2,00**

Elaboró:	Revisó/ Aprobó	
Supervisor de Obra (Residente)	**Profesional de Apoyo a la Supervisión**	

	CÓDIGO: F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	CORPORACION NASA KIWE	
		PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	ÁREA : SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO
		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS - PREACTA	

CONTRATO N°:	065 DE 2024	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

CONTRATISTA:	LERA INGENIERÍA S.A.S	ACTA # :	6	DESDE:	2025-05-08	HASTA:	2025-06-06

	2,16	Suministro e instalación de tubería PVC-S 4" tipo pesado para bajantes. Incluye accesorios	UND	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO	UBICACION/DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	Longitud/Area/Volúmen	TOTAL (--)
		Longitud	Ancho	Altura			
							
	BALL N°2 (VERTICAL)			3,20	1		3,20
	BALL N°3 (VERTICAL)			3,20	1		3,20
	BALL N°4 (VERTICAL)			3,20	1		3,20
	BALL N°8 (VERTICAL)			3,20	1		3,20
	BALL N°9 (VERTICAL)			3,20	1		3,20
	BALL N°10 (VERTICAL)			3,20	1		3,20
	BALL N°5 (VERTICAL)			1,00	1		1,00
							
	BALL N°0 (HORIZONTAL)			3,52	1		3,52
	BALL N°1 (HORIZONTAL)			1,00	1		1,00
	BALL N°2 (HORIZONTAL)			2,88	1		2,88
	BALL N°3 (HORIZONTAL)			1,09	1		1,09
	BALL N°4 (HORIZONTAL)			2,17	1		2,17
	BALL N°5 (HORIZONTAL)			1,00	1		1,00
	BALL N°7 (HORIZONTAL)			3,28	1		3,28
	BALL N°8 (HORIZONTAL)			1,00	1		1,00
	BALL N°9 (HORIZONTAL)			1,00	1		1,00
	BALL N°10 (HORIZONTAL)			2,60	1		2,60
	BALL N°11 (HORIZONTAL)			0,75	1		0,75
						TOTAL ACTA 6	40,49

Elaboró:	Revisó/ Aprobó	
Supervisor de Obra (Residente)	Profesional de Apoyo a la Supervisión	

	CÓDIGO: F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	CORPORACION NASA KIWE	
		PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	ÁREA : SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO
		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS - PREACTA	

CONTRATO N°:	**065 DE 2024**	**OBJETO:**	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.					
CONTRATISTA:	LERA INGENIERÍA S.A.S	**ACTA # :**	**6**	**DESDE:**	2025-05-08	**HASTA:**	2025-06-06	
	2,17	**Suministro e instalacion codos PVC -S 4"x90 para Bajante aguas lluvias**				**UND**	UND	

REGISTRO FOTOGRAFICO	UBICACION/DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	Longitud/Area/Volúmen	TOTAL (--)
		Longitud	Ancho	Altura			
							
	BALL N°0 (HORIZONTAL)				3		3,00
	BALL N°1 (HORIZONTAL)				3		3,00
	BALL N°2 (HORIZONTAL)				5		5,00
	BALL N°3 (HORIZONTAL)				3		3,00
	BALL N°4 (HORIZONTAL)				3		3,00
	BALL N°5 (HORIZONTAL)				5		5,00
	BALL N°7 (HORIZONTAL)				2		2,00
	BALL N°8 (HORIZONTAL)				3		3,00
	BALL N°9 (HORIZONTAL)				5		5,00
	BALL N°10 (HORIZONTAL)				4		4,00
	BALL N°10a (HORIZONTAL)				4		4,00
	BALL N°11 (HORIZONTAL)				4		4,00
						TOTAL ACTA 6	**44,00**


Elaboró:

Supervisor de Obra (Residente)

Revisó/ Aprobó

Profesional de Apoyo a la Supervisión

	CÓDIGO: F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	**CORPORACION NASA KIWE**						
		PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			**ÁREA : SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO**			
		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS - PREACTA						
CONTRATO N°:	**065 DE 2024**	**OBJETO:**	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.					
CONTRATISTA:	LERA INGENIERÍA S.A.S	**ACTA # :**	**6**	**DESDE:**	2025-05-08	**HASTA:**	2025-06-06	
	2,18	**Suministro e instalacion Tee PVC -S 4" para Bajante aguas lluvias**					**UND**	UND

REGISTRO FOTOGRAFICO	UBICACION/DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	Longitud/Area/Volúmen	TOTAL (--)
		Longitud	Ancho	Altura			
 							
	BALL N°5				2		2,00
	BALL N°8				1		1,00
						TOTAL ACTA 6	**3,00**

Elaboró:	Revisó/ Aprobó	
Supervisor de Obra (Residente)	**Profesional de Apoyo a la Supervisión**	

	CÓDIGO: F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	**CORPORACION NASA KIWE**							
		PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			**ÁREA : SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO**				
		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS - PREACTA							
CONTRATO N°:	**065 DE 2024**	**OBJETO:**	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.						
CONTRATISTA:	LERA INGENIERÍA S.A.S	**ACTA # :**	**6**	**DESDE:**	2025-05-08	**HASTA:**	2025-06-06		
ITEM Nº:	2,32	**Suministro e instalación de tanque de almacenamiento de agua prefabricado de 1000L. Incluye flotador, tubería y accesorios para su instalación según diseño. Ver detalle.**						**UND**	UND

REGISTRO FOTOGRAFICO	**UBICACION/DESCRIPCION**	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**Longitud/Area/ Volúmen**	**TOTAL (--)**
		Longitud	**Ancho**	**Altura**			
	PLACA TANQUES EJE 6				2,00		2,00
						TOTAL	**2,00**

Elaboró:	Revisó/ Aprobó	
Supervisor de Obra (Residente)	**Profesional de Apoyo a la Supervisión**	

	CÓDIGO: F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	CORPORACION NASA KIWE						
		PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		ÁREA : SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO				
		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS - PREACTA						
CONTRATO N°:	**065 DE 2024**	**OBJETO:**	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.					
CONTRATISTA:	LERA INGENIERÍA S.A.S	**ACTA # :**	**6**	**DESDE:**	2025-05-08	**HASTA:**	2025-06-06	
ITEM Nº:	3,16	**Alfajias en concreto de 21 Mpa de 25x15 cm. Mezclado y vibrado mecanico. Incluye formaleta, andamios y elementos de seguridad para el personal.**				**UND**	ML	

REGISTRO FOTOGRAFICO	UBICACION/DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	Longitud/Area/ Volúmen	TOTAL (--)
		Longitud	Ancho	Altura			
	EJE 1 ENTRE EJE B Y EJE D	8,41			1,00	8,41	8,41
	EJE D ENTRE EJE 1 Y EJE 2	5,15			1,00	5,15	5,15
	EJE 2 ENTRE EJE D Y EJE E	3,06			1,00	3,06	3,06
	EJE E ENTRE EJE 2 Y EJE 1'	2,96			1,00	2,96	2,96
	EJE 1' ENTRE EJE E Y EJE F	3,24			1,00	3,24	3,24
	EJE F ENTRE EJE 1' Y EJE 4	7,11			1,00	7,11	7,11
	EJE 4 ENTRE EJE F Y EJE E	3,15			1,00	3,15	3,15
	EJE E ENTRE EJE 4 Y EJE 5	1,5			1,00	1,50	1,50
	EJE 5 ENTRE EJE E Y EJE F	3,40			1,00	3,40	3,40
	EJE F ENTRE EJE 5 Y EJE 6	4,15			1,00	4,15	4,15
	EJE 6 ENTRE EJE F Y EJE D	6,05			1,00	6,05	6,05
	ZONA TANQUES ALMACENAMIENTO	23,29			1,00	23,29	23,29
	EJE 6 ENTRE EJE C Y EJE A	6,30			1,00	6,30	6,30
	EJE A ENTRE EJE 6 Y EJE 5	4,15			1,00	4,15	4,15
	EJE 5 ENTRE EJE A Y EJE B	1,96			2,00	3,92	3,92
	EJE A' ENTRE EJE 4 Y EJE 5	1,8			1,00	1,80	1,80
	EJE A ENTRE EJE 3 Y EJE 4	3,02			1,00	3,02	3,02
	EJE 3 ENTRE EJE A Y EJE B	3,06			1,00	3,06	3,06
	EJE B ENTRE EJE 3 Y EJE 1	6,03			1,00	6,03	6,03
	ZONA TEJA POLICARBONATO	18,90			1,00	18,90	18,90
						TOTAL	**118,65**

Elaboró:

Supervisor de Obra (Residente)

Revisó/ Aprobó

Profesional de Apoyo a la Supervisión

	CÓDIGO: F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	CORPORACION NASA KIWE	
		PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	ÁREA : SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO
		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS - PREACTA	

CONTRATO N°:	**065 DE 2024**	**OBJETO:**	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.						
CONTRATISTA:	LERA INGENIERÍA S.A.S	**ACTA # :**	**6**	**DESDE:**	2025-05-08	**HASTA:**	2025-06-06		
ITEM Nº:	3,18	**Descripción: Suministro e instalación de Acero de refuerzo PDR-60. Flejado, armado y colocación. Suministrar alambre negro Cal. 18.**						**UND**	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO	UBICACION/DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	Longitud TOTAL	Cantidad TOTAL (KG)
		Número de barra	Longitud	Peso			
	**Alfajia**						
	Acero longitudinal	3,00	118,65	0,56	3	355,95	199,33
	Acero Transversal	2,00	0,30	0,25	791	237,30	59,33
	Traslapos	3,00	0,55	0,56	59	32,63	18,27
	TOTAL						**276,93**

REGISTRO FOTOGRAFICO	UBICACION/DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	Longitud TOTAL	Cantidad TOTAL (KG)
		Número de barra	Longitud	Peso			
	**CUNETA EJE 1**						
	Transversal	3,00	0,74	0,56	101	74,74	41,85
	Longitudinal	3,00	20,00	0,56	7	140,00	78,40
	Traslapos	3,00	0,40	0,56	23	9,20	5,15
	CUNETA EJE F (ENTRE EJE 1 Y 5)						
	Transversal	3,00	0,92	0,56	58	53,59	30,01
	Longitudinal	3,00	11,45	0,56	7	80,15	44,88
	Traslapos	3,00	0,40	0,56	13	5,20	2,91
	**CUNETA EJE F (ENTRE EJE 5 Y 6)**						
	Transversal	3,00	1,00	0,56	24	23,75	13,30
	Longitudinal	3,00	4,55	0,56	7	31,85	17,84
	Traslapos	3,00	0,40	0,56	5	2,00	1,12
	CUNETA EJE A						
	Transversal	3,00	0,90	0,56	84	75,38	42,21
	Longitudinal	3,00	16,55	0,56	7	115,85	64,88
	Traslapos	3,00	0,40	0,56	19	7,60	4,26
	TOTAL						**346,81**

Elaboró:

Supervisor de Obra (Residente)

Revisó/ Aprobó

Profesional de Apoyo a la Supervisión

TOTAL ACTA PARCIAL 6	**623,74**

	CÓDIGO: F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	**CORPORACION NASA KIWE**							
		PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			**ÁREA : SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO**				
		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS - PREACTA							
CONTRATO N°:	**065 DE 2024**	**OBJETO:**	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.						
CONTRATISTA:	LERA INGENIERÍA S.A.S	**ACTA # :**	**6**	**DESDE:**	2025-05-08	**HASTA:**	2025-06-06		
ITEM N°:	4,01	**Andén en concreto 1:2:4 , e=0.08m, acolillado y escobillado. Mezclado mecánico.**					**UND**	M2	

REGISTRO FOTOGRAFICO	**UBICACION/DESCRIPCION**	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**Longitud/Area/Volúmen**	**TOTAL (--)**
		Longitud	**Ancho**	**Altura**			
							
	PLACA EJE A ENTRE EJE 1 Y EJE 3	6,53	4,06		1,00	26,51	26,51
	EJE 6 ENTRE EJE C Y EJE D	5,02	0,50		1,00	2,51	2,51
	EJE 6 ENTRE EJE D Y EJE F	7,30	0,50		1,00	3,65	3,65
	EJE F ENTRE EJE 6 YEJE 5	3,30	1,00		1,00	3,30	3,30
						TOTAL ACTA PARCIAL 6	**35,97**

Elaboró:	Revisó/ Aprobó	
Supervisor de Obra (Residente)	**Profesional de Apoyo a la Supervisión**	

	CÓDIGO: F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	CORPORACION NASA KIWE						
		PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		ÁREA : SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO				
		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS - PREACTA						
CONTRATO N°:	**065 DE 2024**	**OBJETO:**	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.					
CONTRATISTA:	LERA INGENIERÍA S.A.S	**ACTA # :**	**6**	**DESDE:**	2025-05-08	**HASTA:**	2025-06-06	
ITEM Nº:	4,07	**Cartera en lamina superboard e=8mm de 0.46 - 0.75m de longitud de desarrollo, para recubrimiento de BALL, dinteles y marcos de ventanas en fachadas,. Incluye estructura, cintas, esquineros,tratamiento de juntas y elementos de fijacion.**				**UND**	ML	

REGISTRO FOTOGRAFICO	UBICACION/DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	Longitud/Area/ Volúmen	TOTAL (--)
		Longitud	Ancho	Altura			
	**Dinteles Puertas**						
	Sala de Talleres	1,60			1,00	1,60	1,60
	Odontologia	0,95			1,00	0,95	0,95
	Recepción	0,95			1,00	0,95	0,95
	Vacunación	0,95			1,00	0,95	0,95
	Acceso Principal	1,60			1,00	1,60	1,60
	Curaciones Menores	0,80			1,00	0,80	0,80
	Curaciones Menores	1,60			1,00	1,60	1,60
	Medicina General	0,95			1,00	0,95	0,95
	Salida de Emergencia	1,60			1,00	1,60	1,60
	Promocion y Prevencion	0,95			1,00	0,95	0,95
	Toma de muestras	0,95			1,00	0,95	0,95
	Toma de muestras	0,95			1,00	0,95	0,95
	Baño General	0,80			1,00	0,80	0,80
	Depósito	0,95			1,00	0,95	0,95
	Baño PMR	0,95			1,00	0,95	0,95
	Esterelización	0,95			3,00	2,85	2,85
	Zona de Ropas	0,95			1,00	0,95	0,95
	Cocina	0,95			1,00	0,95	0,95
	U.T.B.	0,95			1,00	0,95	0,95
	U.T.B.	1,5			1,00	1,50	1,50
	Cuarto Electrico	2,73			1,00	2,73	2,73
	**Dinteles Ventanas**						
	Sala de Talleres	1,60			3,00	4,80	4,80
	Odontologia	0,80			1,00	0,80	0,80
	Recepción	2,25			1,00	2,25	2,25
	Vacunación	1,60			2,00	3,20	3,20
	Sala de Espera	2,91			1,00	2,91	2,91
	Curaciones Menores	1,68			1,00	1,68	1,68
	Curaciones Menores	0,80			1,00	0,80	0,80
	Medicina General	1,60			1,00	1,60	1,60
	Promocion y Prevencion	1,60			1,00	1,60	1,60
	Toma de muestras	1,60			1,00	1,60	1,60
	Ventana Baño Mujeres	1,80			1,00	1,80	1,80
	Ventana Baño Hombres	1,80			1,00	1,80	1,80
	Esterelización	0,95			1,00	0,95	0,95
	Zona de Ropas	1,6			1,00	1,60	1,60
	U.T.B.	1,27			1,00	1,27	1,27

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO: F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	**CORPORACION NASA KIWE**							
		PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		**ÁREA : SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO**					
		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS - PREACTA							
CONTRATO N°:	**065 DE 2024**	**OBJETO:**	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.						
CONTRATISTA:	LERA INGENIERÍA S.A.S	**ACTA # :**	**6**	**DESDE:**	2025-05-08	**HASTA:**	2025-06-06		
ITEM Nº:	4,07	**Cartera en lamina superboard e=8mm de 0.46 - 0.75m de longitud de desarrollo, para recubrimiento de BALL, dinteles y marcos de ventanas en fachadas,. Incluye estructura, cintas, esquineros,tratamiento de juntas y elementos de fijacion.**						**UND**	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO	UBICACION/DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	Longitud/Area/ Volúmen	TOTAL (--)
		Longitud	Ancho	Altura			
	**Ball (Bajantes)**						
	BALL N°0	0,71			1,00	0,71	0,71
	BALL N°1	3,17			1,00	3,17	3,17
	BALL N°2	3,17			1,00	3,17	3,17
	BALL N°3	3,20			1,00	3,20	3,20
	BALL N°4	3,77			1,00	3,77	3,77
	BALL N°8	0,47			1,00	0,47	0,47
	BALL N°9	3,17			1,00	3,17	3,17
	BALL N°10	0,92			1,00	0,92	0,92
	BALL N°11	0,63			1,00	0,63	0,63
							
	Ventanas Fachada						
	Sala de Talleres	8,60			3,00	25,80	25,80
	Vacunación	8,60			2,00	17,20	17,20
	Curaciones Menores	4,36			1,00	4,36	4,36
	Medicina General	8,60			1,00	8,60	8,60
	Promocion y Prevencion	9,80			1,00	9,80	9,80
	Toma de muestras	6,49			1,00	6,49	6,49
						TOTAL	**146,60**

Elaboró:

Supervisor de Obra (Residente)

Revisó/ Aprobó

Profesional de Apoyo a la Supervisión

	CÓDIGO: F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	**CORPORACION NASA KIWE**							
		PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			**ÁREA : SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO**				
		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS - PREACTA							
CONTRATO Nº:	**065 DE 2024**	**OBJETO:**	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.						
CONTRATISTA:	LERA INGENIERÍA S.A.S	**ACTA # :**	**6**	**DESDE:**	2025-05-08	**HASTA:**	2025-06-06		
ITEM Nº:	4,08	**Mesón en concreto de 21MPa e=0.08m, ancho=0.6m granito pulido y dilataciones en bronce. Incluye formaleta y acero de refuerzo, 1#3 a 0.15m en ambos sentidos.**						**UND**	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO	**UBICACION/DESCRIPCION**	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**Longitud/Area/ Volúmen**	**TOTAL (--)**
		Longitud	**Ancho**	**Altura**			
							
	Odontologia	3,14			1,00	3,14	3,14
	Vacunación	1,40			1,00	1,40	1,40
	Vacunación	1,23			1,00	1,23	1,23
	Recepcion	2,27			1,00	2,27	2,27
	Curaciones Menores	1,84			1,00	1,84	1,84
	Promocion y Prevencion	1,95			1,00	1,95	1,95
	Baño Mujeres	1,78			1,00	1,78	1,78
	Baño Hombres	1,78			1,00	1,78	1,78
	Recepcion Material (Esteri)	1,94			1,00	1,94	1,94
	Cocina	2,00			1,00	2,00	2,00
						TOTAL	**19,33**

Elaboró:

Supervisor de Obra (Residente)

Revisó/ Aprobó

Profesional de Apoyo a la Supervisión

Interior / NASA KIWE	CÓDIGO: F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	**CORPORACION NASA KIWE**							
		PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			**ÁREA : SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO**				
		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS - PREACTA							
CONTRATO Nº:	**065 DE 2024**	**OBJETO:**	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.						
CONTRATISTA:	LERA INGENIERÍA S.A.S	**ACTA # :**	**6**	**DESDE:**	2025-05-08	**HASTA:**	2025-06-06		
ITEM Nº:	4,09	**Mesón en concreto de 21MPa e=0.08m, ancho=0.3m granito pulido y dilataciones en bronce. Incluye formaleta y acero de refuerzo, 1#3 a 0.15m en ambos sentidos.**						**UND**	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO	**UBICACION/DESCRIPCION**	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**Longitud/Area/ Volúmen**	**TOTAL (--)**
		Longitud	**Ancho**	**Altura**			
	Recepción	2,25			1,00	2,25	2,25
	Esterilización	0,98			2,00	1,96	1,96
						TOTAL	**4,21**

Elaboró:

Supervisor de Obra (Residente)

Revisó/ Aprobó

Profesional de Apoyo a la Supervisión

Interior / NASA KIWE	CÓDIGO: F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	**CORPORACION NASA KIWE**							
		PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			**ÁREA : SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO**				
		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS - PREACTA							
CONTRATO N°:	**065 DE 2024**	**OBJETO:**	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.						
CONTRATISTA:	LERA INGENIERÍA S.A.S	**ACTA # :**	**6**	**DESDE:**	2025-05-08	**HASTA:**	2025-06-06		
ITEM Nº:	4,10	**Poyo en concreto simple de 17.5 Mpa e=0,08m, bajo mesones y para espacio closets. Mezclado mecánico.**					**UND**	ML	

REGISTRO FOTOGRAFICO	**UBICACION/DESCRIPCION**	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**Longitud/Area/ Volúmen**	**TOTAL (--)**
		Longitud	**Ancho**	**Altura**			
	POYO MESON ODONTOLOGIA	3,02			1,00	3,02	3,02
	POYO MESON C. MENORES	1,84			1,00	1,84	1,84
	POYO MESON PROM. Y P	1,82			1,00	1,82	1,82
	POYO MESON ESTERILIZACION	1,81			1,00	1,81	1,81
	POYO MESON COCINA	1,88			1,00	1,88	1,88
	POYO MESON VACUNACION	2,51			1,00	2,51	2,51
	POYO TOMA DE MUESTRAS	0,97			1,00	0,97	0,97
						TOTAL	**13,85**

Elaboró:

Supervisor de Obra (Residente)

Revisó/ Aprobó

Profesional de Apoyo a la Supervisión

	CÓDIGO: F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	**CORPORACION NASA KIWE**						
		PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			**ÁREA : SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO**			
		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS - PREACTA						
CONTRATO N°:	**065 DE 2024**	**OBJETO:**	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.					
CONTRATISTA:	LERA INGENIERÍA S.A.S	**ACTA # :**	**6**	**DESDE:**	2025-05-08	**HASTA:**	2025-06-06	
ITEM N°:	4,11	**Muro en superboard de 8mm doble cara. Incluye estructura y tratamiento de juntas.**					**UND**	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO	**UBICACION/DESCRIPCION**	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**Longitud/Area/ Volúmen**	**TOTAL (--)**
		Longitud	**Ancho**	**Altura**			
							
	CONSULTORIO VACUNACION	0,79		2,63	1,00	2,08	2,08
	CONSULTORIO VACUNACION	1,21		2,63	1,00	3,18	3,18
	CURACIONES MENORES	0,60		2,63	1,00	1,58	1,58
	CURACIONES MENORES	1,27		2,63	1,00	3,34	3,34
	ESTERILIZACION	0,61		2,63	1,00	1,60	1,60
	ESTERILIZACION	0,24		1,57	1,00	0,38	0,38
	ESTERILIZACION	0,1		1,06	1,00	0,11	0,11
						TOTAL	**12,27**

Elaboró:

Supervisor de Obra (Residente)

Revisó/ Aprobó

Profesional de Apoyo a la Supervisión

	CÓDIGO: F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	**CORPORACION NASA KIWE**							
		PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			**ÁREA : SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO**				
		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS - PREACTA							
CONTRATO N°:	**065 DE 2024**	**OBJETO:**	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.						
CONTRATISTA:	LERA INGENIERÍA S.A.S	**ACTA # :**	**6**	**DESDE:**	2025-05-08	**HASTA:**	2025-06-06		
ITEM Nº:	5,04	**Construcción de Piso en granito pulido blanco. Incluye dilataciones en bronce, mortero de nivelacion, destronque y brillado.**						**UND**	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO	**UBICACION/DESCRIPCION**	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**Longitud/Area/ Volúmen**	**TOTAL (--)**
		Longitud	**Ancho**	**Altura**			
							
	PISO U.T.B.	1,45	2,91		1,00	4,22	4,22
						TOTAL	**4,22**

Elaboró:	Revisó/ Aprobó	
Supervisor de Obra (Residente)	**Profesional de Apoyo a la Supervisión**	

	CÓDIGO: F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	**CORPORACION NASA KIWE**						
		PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			**ÁREA : SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO**			
		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS - PREACTA						
CONTRATO N°:	**065 DE 2024**	**OBJETO:**	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.					
CONTRATISTA:	LERA INGENIERÍA S.A.S	**ACTA # :**	**6**	**DESDE:**	2025-05-08	**HASTA:**	2025-06-06	
ITEM Nº:	5,06	**Guardaescoba Media caña en granito pulido blanco h=10 cm. Incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalacion.**				**UND**	ML	

REGISTRO FOTOGRAFICO	**UBICACION/DESCRIPCION**	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**Longitud/Area/ Volúmen**	**TOTAL (--)**
		Longitud	**Ancho**	**Altura**			
							
	Odontologia	4,14			1,00	4,14	4,14
	Vacunación	1,40			1,00	1,40	1,40
	Vacunación	2,23			1,00	2,23	2,23
	Curaciones Menores	2,84			1,00	2,84	2,84
	Promocion y Prevencion	2,45			1,00	2,45	2,45
	Recepcion Material (Esteri)	2,94			1,00	2,94	2,94
	Cocina	2,50			1,00	2,50	2,50
	U.T.B (Parcial)	2,56			1,00	2,56	2,56
						TOTAL	**21,06**

Elaboró:

Supervisor de Obra (Residente)

Revisó/ Aprobó

Profesional de Apoyo a la Supervisión

	CÓDIGO: F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	CORPORACION NASA KIWE						
		PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		ÁREA : SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO				
		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS - PREACTA						
CONTRATO N°:	**065 DE 2024**	**OBJETO:**	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.					
CONTRATISTA:	LERA INGENIERÍA S.A.S	**ACTA # :**	**6**	**DESDE:**	2025-05-08	**HASTA:**	2025-06-06	
ITEM Nº:	5,10	**Suministro e Instalación de Enchape para muros en cerámica formato y tipo según diseño. Incluye mortero de nivelacion, material de pega, fragua y bordes en piragua metalica donde se requiera.**				**UND**	M2	

REGISTRO FOTOGRAFICO	UBICACION/DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	Longitud/Area/ Volúmen	TOTAL (--)
		Longitud	Ancho	Altura			
							
	BAÑO MUJERES	8,93		1,5	1,00	13,40	13,40
	BAÑO HOMBRES	10,45		1,5	1,00	15,68	15,68
						TOTAL	**29,08**

Elaboró:	Revisó/ Aprobó	
Supervisor de Obra (Residente)	**Profesional de Apoyo a la Supervisión**	

	CÓDIGO: F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	CORPORACION NASA KIWE						
		PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		ÁREA : SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO				
		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS - PREACTA						
CONTRATO Nº:	**065 DE 2024**	**OBJETO:**	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.					
CONTRATISTA:	LERA INGENIERÍA S.A.S	**ACTA # :**	**6**	**DESDE:**	2025-05-08	**HASTA:**	2025-06-06	
ITEM Nº:	4,06	**Aplicación de Graniplast para muros externos, Incluye carteras, filos y dilataciones.**				**UND**	M2	

REGISTRO FOTOGRAFICO	UBICACION/DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	Longitud/Area/Volúmen	TOTAL (--)
		Longitud	Ancho	Altura			
	**FACHADAS**						
	EJE 1 ENTRE EJE B Y EJE D	8,72		4,53	1,00	39,50	39,50
	DESCUENTO VENTANA TALLERES	1,6		2,04	-1,00	-3,26	-3,26
	DESCUENTO VENTANA VACUNACION	1,6		2,04	-1,00	-3,26	-3,26
	EJE B ENTRE EJE 1 Y EJE 3	6,1		4,53	1,00	27,63	27,63
	DESCUENTO VENTANA TALLERES	1,6		2,03	-2,00	-6,50	-6,50
	DESCUENTO VENTANA ODONTOLOGIA	0,81		2,03	-1,00	-1,64	-1,64
	EJE 3 ENTRE EJE A Y EJE B	3,06		4,53	1,00	13,86	13,86
	DESCUENTO PUERTA CUARTO ELECTRICO	2,72		2,75	-1,00	-7,48	-7,48
	EJE A ENTRE EJE 3 Y EJE 6	13,2		4,53	1,00	59,80	59,80
	DESCUENTOS VENTANA U.T.B.	1,27		2,04	-1,00	-2,59	-2,59
	DESCUENTO PUERTA CORTINA U.T.B.	1,48		2,75	-1,00	-4,07	-4,07
	DESCUENTO VENTANA PASILLO COCINA	1,58		2,03	-1,00	-3,21	-3,21
	DESCUENTO VENTANA COCINA	1,49		2,03	-1,00	-3,02	-3,02
	DESCUENTO VENTANA ZONA ROPAS	1,63		2,03	-1,00	-3,31	-3,31
	EJE 6 ENTRE EJE A Y EJE C	6,35		4,6	1,00	29,21	29,21
	DESCUENTO VENTANA ESTERILIZACION	0,96		2,03	-1,00	-1,95	-1,95
	EJE C ENTRE EJE 6 Y EJE 6' '	1,7		4,6	1,00	7,82	7,82
	EJE 6'' ENTRE EJE C Y EJE C(3)	2,1		4,6	1,00	9,66	9,66
	DESCUENTO VENTANA BAÑO HOMBRES	1,81		0,9	-1,00	-1,63	-1,63
	EJE C(3) ENTRE EJE 6'' Y EJE 6	1,4		4,6	1,00	6,44	6,44
	EJE C(4) ENTRE EJE 6 Y EJE 6' '	1,4		4,6	1,00	6,44	6,44
	EJE 6'' ENTRE EJE C(4) Y EJE D	2,1		4,6	1,00	9,66	9,66
	DESCUENTO VENTANA BAÑO MUJERES	1,81		0,9	-1,00	-1,63	-1,63
	EJE D ENTRE EJE 6 Y EJE 6' '	1,7		4,6	1,00	7,82	7,82
	ANTEPECHO VENTANA PASILLO BAÑOS	1,24		0,5	2,00	1,24	1,24
	EJE 6 ENTRE EJE D Y EJE F	6,3		6,1	1,00	38,43	38,43
	DESCUENTO VENTANA TOMA MUESTRAS	1,6		2,04	-1,00	-3,26	-3,26
	DESCUENTO VENTANA PROMOCION Y PREV.	1,6		2,04	-1,00	-3,26	-3,26
	EJE 1' ENTRE EJE E Y EJE F	3,42		4,53	1,00	15,49	15,49
	EJE E ENTRE EJE 1' Y EJE 2	2,96		4,53	1,00	13,41	13,41
	DESCUENTO VENTANA CURACIONES MENORES	1,68		0,85	-1,00	-1,43	-1,43
	EJE 2 ENTRE EJE D Y EJE E	2,91		4,53	1,00	13,18	13,18
	DESCUENTO VENTANA SALA DE ESPERA	2,87		2,03	-1,00	-5,83	-5,83
	EJE D ENTRE EJE 1 Y EJE 2	4,9		4,53	1,00	22,20	22,20
	DESCUENTO PUERTA ACCESO PRINCIPAL	1,6		2,53	-1,00	-4,05	-4,05
	DESCUENTO VENTANA VACUNACION	1,6		2,04	-1,00	-3,26	-3,26
	DESCUENTO MARCOS VENTANAS EN SUPERBOARD (GRIS)						
	VENTANA 1 VACUNACION	2,45		0,50	-1,00	-1,23	-1,23
	VENTANA 1 VACUNACION	0,86		2,04	-1,00	-1,74	-1,74
	VENTANA 1 VACUNACION	2,45		0,15	-1,00	-0,37	-0,37
	VENTANA 2 VACUNACION	2,25		0,50	-1,00	-1,13	-1,13
	VENTANA 2 VACUNACION	0,65		2,04	-1,00	-1,33	-1,33
	VENTANA 2 VACUNACION	2,25		0,15	-1,00	-0,34	-0,34
	VENTANA 3 S. TALLERES	1,920		0,50	-1,00	-0,96	-0,96
	VENTANA 3 S. TALLERES	0,30		2,04	-1,00	-0,61	-0,61
	VENTANA 3 S. TALLERES	1,92		0,15	-1,00	-0,29	-0,29
	VENTANA 4 S. TALLERES	2,10		0,52	-1,00	-1,09	-1,09
	VENTANA 4 S. TALLERES	0,50		2,03	-1,00	-1,02	-1,02
	VENTANA 4 S. TALLERES	2,10		0,15	-1,00	-0,32	-0,32
	VENTANA 4 S. TALLERES	0,35		0,63	-1,00	-0,22	-0,22

	CÓDIGO: F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	CORPORACION NASA KIWE						
		PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		ÁREA : SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO				
		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS - PREACTA						
CONTRATO N°:	**065 DE 2024**	**OBJETO:**	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.					
CONTRATISTA:	LERA INGENIERÍA S.A.S	**ACTA # :**	**6**	**DESDE:**	2025-05-08	**HASTA:**	2025-06-06	
ITEM Nº:	4,06	**Aplicación de Graniplast para muros externos, Incluye carteras, filos y dilataciones.**					**UND**	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO	UBICACION/DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	Longitud/Area/Volúmen	TOTAL (--)
		Longitud	Ancho	Altura			
	VENTANA 5 S. TALLERES	2,08		0,50	-1,00	-1,04	-1,04
	VENTANA 5 S. TALLERES	0,49		2,03	-1,00	-0,99	-0,99
	VENTANA 5 S. TALLERES	2,08		0,15	-1,00	-0,31	-0,31
	VENTANA 5 S. TALLERES	0,50		0,71	-1,00	-0,36	-0,36
	VENTANA 6 S. U. T. B.	1,59		0,50	-1,00	-0,80	-0,80
	VENTANA 6 S. U. T. B.	0,32		2,04	-1,00	-0,65	-0,65
	VENTANA 6 S. U. T. B.	1,59		0,15	-1,00	-0,24	-0,24
	VENTANA 7 P. COCINA	1,60		0,50	-1,00	-0,80	-0,80
	VENTANA 7 P. COCINA	1,60		0,15	-1,00	-0,24	-0,24
	VENTANA 8 S. C. ROPAS	1,95		0,50	-1,00	-0,98	-0,98
	VENTANA 8 S. C. ROPAS	0,31		2,03	-1,00	-0,63	-0,63
	VENTANA 8 S. C. ROPAS	1,95		0,16	-1,00	-0,31	-0,31
	VENTANA 9 S. ESTERIL.	1,25		0,50	-1,00	-0,63	-0,63
	VENTANA 9 S. ESTERIL.	0,30		2,03	-1,00	-0,61	-0,61
	VENTANA 9 S. ESTERIL.	1,25		0,15	-1,00	-0,19	-0,19
	VENTANA 10 P. WCS	1,25		0,50	-1,00	-0,63	-0,63
	VENTANA 10 P. WCS	1,25		0,15	-1,00	-0,19	-0,19
	VENTANA 11 S. PROM. Y P. Y TOMA DE MUESTRAS	3,81		1,12	-1,00	-4,27	-4,27
	VENTANA 11 S. PROM. Y P. Y TOMA DE MUESTRAS	0,64		2,04	-1,00	-1,31	-1,31
	VENTANA 11 S. PROM. Y P. Y TOMA DE MUESTRAS	3,81		0,15	-1,00	-0,57	-0,57
	DESCUENTO FACHALETA EN CERAMICA SOCALO						
	FACHADA POSTERIOR EJE 6	17,72		0,7	-1,00	-12,40	-12,40
	FACHADA LATERAL EJE A	5,62		0,7	-1,00	-3,93	-3,93
	FACHADA FRONTAL EJE 1	9,90		0,7	-1,00	-6,93	-6,93
						TOTAL ACUMU	**207,54**

Elaboró:

Supervisor de Obra (Residente)

Revisó/ Aprobó

Profesional de Apoyo a la Supervisión

	CÓDIGO: F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	CORPORACION NASA KIWE						
		PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		ÁREA : SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO				
		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS - PREACTA						
CONTRATO N°:	**065 DE 2024**	**OBJETO:**	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.					
CONTRATISTA:	LERA INGENIERÍA S.A.S	**ACTA # :**	**6**	**DESDE:**	2025-05-08	**HASTA:**	2025-06-06	
ITEM Nº:	7,04	**Aplicación de pintura color gris basalto para alfajías y vanos de ventanas.**				**UND**	ML	

REGISTRO FOTOGRAFICO	UBICACION/DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	Longitud/Area/ Volúmen	TOTAL (--)
		Longitud	Ancho	Altura			
	EJE 1 ENTRE EJE B Y EJE D	8,41			1,00	8,41	8,41
	EJE D ENTRE EJE 1 Y EJE 2	5,15			1,00	5,15	5,15
	EJE 2 ENTRE EJE D Y EJE E	3,06			1,00	3,06	3,06
	EJE E ENTRE EJE 2 Y EJE 1'	2,96			1,00	2,96	2,96
	EJE 1' ENTRE EJE E Y EJE F	3,24			1,00	3,24	3,24
	ZONA TANQUES ALMACENAMIENTO	23,29			1,00	23,29	23,29
	EJE 6 ENTRE EJE C Y EJE A	6,30			1,00	6,30	6,30
	EJE A ENTRE EJE 6 Y EJE 5	4,15			1,00	4,15	4,15
	EJE 5 ENTRE EJE A Y EJE B	1,96			2,00	3,92	3,92
	EJE A' ENTRE EJE 4 Y EJE 5	1,8			1,00	1,80	1,80
	EJE A ENTRE EJE 3 Y EJE 4	3,02			1,00	3,02	3,02
	EJE 3 ENTRE EJE A Y EJE B	3,06			1,00	3,06	3,06
	EJE B ENTRE EJE 3 Y EJE 1	6,03			1,00	6,03	6,03
	ZONA TEJA POLICARBONATO	7,75			1,00	7,75	7,75
						TOTAL	**82,14**

Elaboró:

Supervisor de Obra (Residente)

Revisó/ Aprobó

Profesional de Apoyo a la Supervisión

	CÓDIGO: F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	**CORPORACION NASA KIWE**						
		PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			**ÁREA : SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO**			
		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS - PREACTA						
CONTRATO N°:	**065 DE 2024**	**OBJETO:**	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.					
CONTRATISTA:	LERA INGENIERÍA S.A.S	**ACTA # :**	**6**	**DESDE:**	2025-05-08	**HASTA:**	2025-06-06	
ITEM Nº:	10,04	**Construcción caja de inspección de concreto de 40x40x60 cm para acometida de comunicaciones**				**UND**	UND	

REGISTRO FOTOGRAFICO	UBICACION/DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	Longitud/Area/ Volúmen	TOTAL (--)
		Longitud	Ancho	Altura			
	EJE A - UTB				1,00	1,00	1,00
						TOTAL	**1,00**

Elaboró:

Supervisor de Obra (Residente)

Revisó/ Aprobó

Profesional de Apoyo a la Supervisión

	CÓDIGO: F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	CORPORACION NASA KIWE						
		PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		ÁREA : SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO				
		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS - PREACTA						
CONTRATO N°:	**065 DE 2024**	**OBJETO:**	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.					
CONTRATISTA:	LERA INGENIERÍA S.A.S	**ACTA # :**	**6**	**DESDE:**	2025-05-08	**HASTA:**	2025-06-06	
ITEM Nº:	10,05	**Construcción caja de inspección de concreto de 60x60x100 cm para acometida electrica. incluye marcacion de nodo según norma ceo**				**UND**	UND	

REGISTRO FOTOGRAFICO	UBICACION/DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	Longitud/Area/ Volúmen	TOTAL (--)
		Longitud	Ancho	Altura			
	EJE A - CUARTO ELECTRICO				1,00	1,00	1,00
						TOTAL	1,00

Elaboró:

Supervisor de Obra (Residente)

Revisó/ Aprobó

Profesional de Apoyo a la Supervisión

	CÓDIGO: F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	CORPORACION NASA KIWE						
		PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		ÁREA : SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO				
		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS - PREACTA						
CONTRATO N°:	**065 DE 2024**	**OBJETO:**	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.					
CONTRATISTA:	LERA INGENIERÍA S.A.S	**ACTA # :**	**6**	**DESDE:**	2025-05-08	**HASTA:**	2025-06-06	
ITEM Nº:	10,29	**Suministro e intalación de acometida de bt 2f#6 + 1n#6 desde poste de bt hasta transferencia manual, en cobre awg ls-thhn, incluye terminal de pala, marcacion de alimentador en cajas de paso y demás accesorios para su instalación.**				**ML**	ML	

REGISTRO FOTOGRAFICO	UBICACION/DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	Longitud/Area/ Volúmen	TOTAL (--)
		Longitud	Ancho	Altura			
 	DESDE POSTE, CAJA A TRANSF.	15,00			1,00	15,00	15,00
						TOTAL	**15,00**

Elaboró:	Revisó/ Aprobó	
Supervisor de Obra (Residente)	**Profesional de Apoyo a la Supervisión**	

	CÓDIGO: F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	**CORPORACION NASA KIWE**						
		PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			**ÁREA : SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO**			
		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS - PREACTA						
CONTRATO N°:	**065 DE 2024**	**OBJETO:**	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.					
CONTRATISTA:	LERA INGENIERÍA S.A.S	**ACTA # :**	**6**	**DESDE:**	2025-05-08	**HASTA:**	2025-06-06	
ITEM Nº:	10,33	**Suministro e instalación de varilla de cobre 5/8"x2, en caja inspeccionable de 30x30cm, con una dosis de favigel (25kg). incluye soldadura exotérmica.**				**UND**	UND	

REGISTRO FOTOGRAFICO	**UBICACION/DESCRIPCION**	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**Longitud/Area/ Volúmen**	**TOTAL (--)**
		Longitud	**Ancho**	**Altura**			
  	EN POSTE ACOMETIDA				2,00		2,00
	ANDEN CUARTO ELECTRICO				2,00		2,00
						TOTAL	**4,00**

Elaboró:

Supervisor de Obra (Residente)

Revisó/ Aprobó

Profesional de Apoyo a la Supervisión

	CÓDIGO: F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	**CORPORACION NASA KIWE**						
		PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			**ÁREA : SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO**			
		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS - PREACTA						
CONTRATO N°:	**065 DE 2024**	**OBJETO:**	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.					
CONTRATISTA:	LERA INGENIERÍA S.A.S	**ACTA # :**	**6**	**DESDE:**	2025-05-08	**HASTA:**	2025-06-06	
ITEM Nº:	10,34	**Cable desnudo de cobre #2/0awg, incluye excavación y relleno**					**ML**	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO	**UBICACION/DESCRIPCION**	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**Longitud/Area/ Volúmen**	**TOTAL (--)**
		Longitud	**Ancho**	**Altura**			
 	EN SISTEMA A TIERRA EN POSTE	3,00			1,00	3,00	3,00
	EN SISTEMA A TIERRA C. ELEC.	3,00			1,00	3,00	3,00
						TOTAL	**6,00**

Elaboró:

Supervisor de Obra (Residente)

Revisó/ Aprobó

Profesional de Apoyo a la Supervisión

	CÓDIGO: F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	CORPORACION NASA KIWE						
		PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		ÁREA : SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO				
		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS - PREACTA						
CONTRATO N°:	**065 DE 2024**	**OBJETO:**	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.					
CONTRATISTA:	LERA INGENIERÍA S.A.S	**ACTA # :**	**6**	**DESDE:**	2025-05-08	**HASTA:**	2025-06-06	
ITEM Nº:	10,49	**Suministro e instalación de sistema bajante en tubo imc de 1"x6mts. incluye capacete y curva pvc**				**UND**	UND	

REGISTRO FOTOGRAFICO	UBICACION/DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	Longitud/Area/ Volúmen	TOTAL (--)
		Longitud	Ancho	Altura			
	EN POSTE				1,00		1,00
						TOTAL	**1,00**

Elaboró:

Supervisor de Obra (Residente)

Revisó/ Aprobó

Profesional de Apoyo a la Supervisión

	CÓDIGO: F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	CORPORACION NASA KIWE						
		PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		ÁREA : SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO				
		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS - PREACTA						
CONTRATO N°:	**065 DE 2024**	**OBJETO:**	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.					
CONTRATISTA:	LERA INGENIERÍA S.A.S	**ACTA # :**	**6**	**DESDE:**	2025-05-08	**HASTA:**	2025-06-06	
ITEM Nº:	10,50	**Suministro e instalación de sistema bajante en tubo imc de 11/4"x6mts para comunicaciones. incluye capacete y curva pvc**				**UND**	UND	

REGISTRO FOTOGRAFICO	UBICACION/DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	Longitud/Area/ Volúmen	TOTAL (--)
		Longitud	Ancho	Altura			
	EN POSTE				1,00		1,00
						TOTAL	1,00

Elaboró:	Revisó/ Aprobó	
Supervisor de Obra (Residente)	**Profesional de Apoyo a la Supervisión**	

Interior / NASA KIWE	CÓDIGO: F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	**CORPORACION NASA KIWE**							
		PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			**ÁREA : SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO**				
		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS - PREACTA							
CONTRATO N°:	**065 DE 2024**	**OBJETO:**	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.						
CONTRATISTA:	LERA INGENIERÍA S.A.S	**ACTA # :**	**6**	**DESDE:**	2025-05-08	**HASTA:**	2025-06-06		
ITEM Nº:	NP5	**Suministro e instalación de valvula de cheque de 1¨ . Incluye limpiador y soldadura.**						**UND**	UND

REGISTRO FOTOGRAFICO	**UBICACION/DESCRIPCION**	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**Longitud/Area/ Volúmen**	**TOTAL (--)**
		Longitud	**Ancho**	**Altura**			
							
	ENTRADA RED ACUED.					1,00	1,00
						TOTAL	**1,00**

Elaboró:

Supervisor de Obra (Residente)

Revisó/ Aprobó

Profesional de Apoyo a la Supervisión

Interior / NASA KIWE	CÓDIGO: F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	**CORPORACION NASA KIWE**							
		PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			**ÁREA : SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO**				
		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS - PREACTA							
CONTRATO N°:	**065 DE 2024**	**OBJETO:**	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.						
CONTRATISTA:	LERA INGENIERÍA S.A.S	**ACTA # :**	**6**	**DESDE:**	2025-05-08	**HASTA:**	2025-06-06		
ITEM Nº:	NP6	**Suministro e instalación de Marco metálico en lámina Cal. 18 de 1.50 a 1.60 x 2.53m +/- 5 cm, sin luceta para puertas de: acceso principal, curaciones y salida de emergencia Incluye anticorrosivo y esmalte. Ver detalle.**					**UND**	UND	

REGISTRO FOTOGRAFICO	**UBICACION/DESCRIPCION**	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**Longitud/Area/ Volúmen**	**TOTAL (--)**
		Longitud	**Ancho**	**Altura**			
							
	ACCESO CURACIONES					1,00	1,00
	SALIDA DE EMERGENCIA					1,00	1,00
						TOTAL	**2,00**

Elaboró:

Supervisor de Obra (Residente)

Revisó/ Aprobó

Profesional de Apoyo a la Supervisión

	CÓDIGO: F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	CORPORACION NASA KIWE						
		PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		ÁREA : SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO				
		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS - PREACTA						
CONTRATO N°:	**065 DE 2024**	**OBJETO:**	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.					
CONTRATISTA:	LERA INGENIERÍA S.A.S	**ACTA # :**	**6**	**DESDE:**	2025-05-08	**HASTA:**	2025-06-06	
ITEM Nº:	NP7	**Suministro e instalación de Marco metálico en lámina Cal. 20 de 0.95 x 2.53m+/- 5 cm, sin luceta. Incluye anticorrosivo y esmalte. Ver detalle.**				**UND**	UND	

REGISTRO FOTOGRAFICO	UBICACION/DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	Longitud/Area/ Volúmen	TOTAL (--)
		Longitud	Ancho	Altura			
							
	ZONA U.T.B.					1,00	1,00
						TOTAL	**1,00**

Elaboró:

Supervisor de Obra (Residente)

Revisó/ Aprobó

Profesional de Apoyo a la Supervisión

	CÓDIGO: F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	**CORPORACION NASA KIWE**						
		PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			**ÁREA : SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO**			
		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS - PREACTA						
CONTRATO N°:	**065 DE 2024**	**OBJETO:**	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.					
CONTRATISTA:	LERA INGENIERÍA S.A.S	**ACTA # :**	**6**	**DESDE:**	2025-05-08	**HASTA:**	2025-06-06	
ITEM Nº:	NP8	**Suministro e instalación de Marco metálico en lámina Cal. 20 de 1,60 x 2.53m , con luceta superior y vidrio de 4 mm. Incluye anticorrosivo y esmalte. Ver detalle.**				**UND**	UND	

REGISTRO FOTOGRAFICO	**UBICACION/DESCRIPCION**	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**Longitud/Area/ Volúmen**	**TOTAL (--)**
		Longitud	**Ancho**	**Altura**			
							
	SALA DE TALLERES					1,00	1,00
						TOTAL	**1,00**

Elaboró:

Supervisor de Obra (Residente)

Revisó/ Aprobó

Profesional de Apoyo a la Supervisión

	CÓDIGO: F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	**CORPORACION NASA KIWE**						
		PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			**ÁREA : SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO**			
		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS - PREACTA						
CONTRATO N°:	**065 DE 2024**	**OBJETO:**	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.					
CONTRATISTA:	LERA INGENIERÍA S.A.S	**ACTA # :**	**6**	**DESDE:**	2025-05-08	**HASTA:**	2025-06-06	
ITEM Nº:	NP14	**Anclaje con angulo metalico 2" x 3/16" con perno de anclaje estructural 3/8" sobre viga cinta de concreto para fijación de estructura metalica de cubierta.**				**UND**	UND	

REGISTRO FOTOGRAFICO	**UBICACION/DESCRIPCION**	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**Longitud/Area/ Volúmen**	**TOTAL (--)**
		Longitud	**Ancho**	**Altura**			
	ENTRE EJE A Y EJE B				12,00	12,00	12,00
	ENTRE EJE B Y EJE C				15,00	15,00	15,00
	ENTRE EJE C Y EJE D				20,00	20,00	20,00
	ENTRE EJE D Y EJE E				21,00	21,00	21,00
	ENTRE EJE E Y EJE F				22,00	22,00	22,00
	ENTRE EJE F Y EJE F'				5,00	5,00	5,00
						TOTAL	**95,00**

Elaboró:	Revisó/ Aprobó	
Supervisor de Obra (Residente)	**Profesional de Apoyo a la Supervisión**	

	CÓDIGO: F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	**CORPORACION NASA KIWE**							
		PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			**ÁREA : SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO**				
		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS - PREACTA							
CONTRATO N°:	**065 DE 2024**	**OBJETO:**	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.						
CONTRATISTA:	LERA INGENIERÍA S.A.S	**ACTA # :**	**6**	**DESDE:**	2025-05-08	**HASTA:**	2025-06-06		
ITEM Nº:	NP15	**Filos y carteras con Mortero 1:3. para columnas y vigas áereas en zona exterior,con anchos de cara desde 0,12 m hasta 0,33 m**						**UND**	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO	**UBICACION/DESCRIPCION**	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**Longitud/Area/ Volúmen**	**TOTAL (--)**
		Longitud	**Ancho**	**Altura**			
	SALA DE TALLERES	2,7			2,00	5,40	5,40
	ODONTOLOGIA	2,7			9,00	24,30	24,30
	VACUNACIÓN	2,7			4,00	10,80	10,80
	CURACIONES MENORES	2,7			7,00	18,90	18,90
	SALA DE ESPERA	2,7			3,00	8,10	8,10
	MEDICINA GENERAL	2,7			5,00	13,50	13,50
	CONSULT. PREVENCIÓN	2,7			7,00	18,90	18,90
	TOMA DE MUESTRAS	2,70			6,00	16,20	16,20
	BAÑO MUJERES	2,7			3,00	8,10	8,10
	BAÑO HOMBRES	2,7			3,00	8,10	8,10
	BAÑO PMR	2,7			2,00	5,40	5,40
	ESTERILIZACION	2,7			4,00	10,80	10,80
	ZONA ROPAS	2,7			2,00	5,40	5,40
	COCINA	2,7			5,00	13,50	13,50
	ZONA U.T.B.	2,7			5,00	13,50	13,50
	CUARTO ELECTRICO	2,7			2,00	5,40	5,40
	**ZONA ESTRUCTURA EXT**						
	VIGAS AEREAS ENTRE EJE F Y EJE F'	0,8			13,00	10,40	10,40
	VIGA AEREA EJE F ENTRE EJE 1 Y EJE 1'	1,69			4,00	6,76	6,76
	VIGA AEREA EJE E ENTRE EJE 1 Y EJE 1'	1,69			4,00	6,76	6,76
	VIGA AEREA EJE 1 ENTRE EJE D Y EJE F	5,7			4,00	22,80	22,80
	COLUMNAS EJE 1 ENTRE EJE E Y EJE F	2,7			8,00	21,60	21,60
						TOTAL	**254,62**

Elaboró:

Supervisor de Obra (Residente)

Revisó/ Aprobó

Profesional de Apoyo a la Supervisión