NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA**
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: **MARIA CELENY OCAMPO ARIAS**
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

| | |
|---|---|
| **Asunto:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO. INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR No. 04 - CONTRATO No. 2695 DE 2023 |
| **Periodo:** | Del 01 al 31 del mes de diciembre del 2023 |
| **No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor** | No. 071 del 14/08/2023 |

Respetados(as) director(a) subdirector(a) y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**
**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:** N/A

## 1. CONTRATO DE SERVICIO DE MANTEMIENTO RUTINARIO (N.A)

### 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | N/A | | |
| **CONTRATISTA:** | | NIT: | |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | | | |
| **OBJETO:** | | | |
| **FECHA DE INICIO:** | | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): | |
| **VALOR INICIAL:** | | | |
| **VALOR ADICIONES:** | | | |
| **ADICIÓN 1:** | | | |
| **ADICIÓN NN:** | | | |
| **VALOR ACTUAL:** | | | |
| **ANTICIPO** | | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | | | |

| | |
|---|---|
| **PLAZO INICIAL:** | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | |
| **PRÓRROGA 1:** | |
| **PRÓRROGA N:** | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | |

### 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | |

### 1.3. ACTAS DE RECIBO PARCIAL Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| N/A | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

### 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría (Supervisión) XXXX , para el periodo del XXXX del mes de agosto de XXXX, se reporta un avance para el contrato, relacionado a continuación:

#### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | N/A | |
| INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA | | |
| INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA | | |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | | |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | | |

### 1.4.2. ANTICIPO (N.A)

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ |
| **Amortizado** | $ |
| **Saldo** | $ |

### 1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %:
Meta física ejecutada %:

### 1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | … | |

### 1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | … |

### 1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | … | … |

### 1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | … | … | … | .. |

### 1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | | | |

## 1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: ORDEN DE INCIO
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:**
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento<br>NOMBRE: Seguros del Estado S.A.<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | N/A | | | |
| Buen Manejo Anticipo | | | | |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | | | | |
| Estabilidad de la Obra | | | | |
| Calidad | | | | |

**Garantía de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | N/A | | | |
| Contratistas y Subcontratistas | | | | |
| Vehículos Propios y no propios | | | | |

**1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBR**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

**1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO (N/A)**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| … | | | |

**1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO (N/A)**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

## 2. CONTRATO DE CONSULTORIA

### 2.1. INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE CONSULTORIA NO.** | 2695 DE 2023 | | |
| **CONSULTOR:** | CONSORCIO SUPERVISION VIAL A5 | NIT: | 901734171 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):** | Integrado por ANA ISABEL HENDE CARREÑO identificado con Cedula número 52.581.772, con un porcentaje de participación del 50% y ACINCO INGENIERIA S.A.S –BIC con NIT. 901.230.477-4, con un porcentaje de participación del 50% | | |
| **OBJETO:** | ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA GRUPO AMV 2 LOTE 10 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 28/08/2023 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): | CO1.PCCNTR.5214973: 12/07/2023 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 283,776,853.00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | $ 75.673.827.00. | | |
| **ADICIÓN N:** | $ 74,205,952.00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 433,656,632.00 | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO EN FIDUCIA:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | CUATRO (4) MESES 28 DE DICIEMBRE DEL 2023 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | CUATRO (4) | | |
| **PRÓRROGA 1:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | | |
| **PRÓRROGA 2:** | HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE 2024 | | |
| **PRÓRROGA 3:** | HASTA EL QUINCE (15) DE MARZO DE 2024. | | |
| **PRÓRROGA 4:** | HASTA EL DIEZ (10) DE MAYO DE 2024. | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 10/05/2024 | | |

### 2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 937123 | 2023 | 21 (PROPIOS) | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | $ 283,776,853.00 | $217,385,991.00 | $ 66,390,862.00 |
| 937123 | 2023 | 11 (PROPIOS) | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | $ 75,673,827.00 | $ 0.00 | $ 75,673,827.00 |
| 937123 | 2023 | 20 (PROPIOS) | C-2401-0600-103-51102d-2401054-02 | $ 74,205,952.00 | $ 0.00 | $ 74,205,952.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 433,656,632.00** | **$217,385,991.00** | **$ 216,270,641.00** |

### 2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO (N/A)

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Costos de Interventoría No. 01 Periodo Agosto 28 a septiembre 30/2023 | $ 42,999,548.00 | $ 8,169,914.00 | N/A | $ 51,169,462.00 |
| Acta de Costos de Interventoría No. 02 Periodo 01 a 31 de octubre 2023 | $ 49,518,940.00 | $ 9,408,599.00 | N/A | $58,927,539.00 |
| Acta de Costos de Interventoría No. 03 Periodo 01 a 30 de noviembre 2023 | $ 46,902,398.00 | $ 8,911,456.00 | N/A | $ 55,813,854.00 |
| Acta de Costos de Interventoría No. 04 Periodo 01 a 31 de diciembre 2023 | $ 43,256,417.00 | $ 8,218,719.00 | N/A | $ 51,475,136.00 |

### 2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del supervisor No. 04 de fecha 05/01/2024 para el período del 1 al 31 del mes de diciembre de 2023 el contrato reporta un avance de 50.13%.

### 2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: 50.13%
Total, inversión ejecutada: 50.13%

**2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO (N/A)**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | … |

**2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO (N/A)**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | .. |

**2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO (N/A)**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| … | … | … | … |

**2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| CONTROL DE GARANTIAS<br>TIPO DE GARANTÍA Cumplimiento<br>NOMBRE: Seguros del Estado S.A.<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $28,377,685.30 | **11-44-101205943**<br>Anexo No. 4 | 28/08/2023 | 01/07/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $56,755,370.60 | **11-44-101205943**<br>Anexo No. 4 | 28/08/2023 | 31/12/2026 |
| Calidad del Servicio | $85,133,055.90 | **11-44-101205943**<br>Anexo No. 4 | 28/12/2023 | 28/06/2026 |

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: ORDEN DE INICIO
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 2023I-VBOG-028811 del **2023-11-22**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 26/12/2023
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI

## 2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO (N/A)

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | | | | |

## 2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO (N/A)

| Radicado Invias No. | No.Radicado Interno | Fecha | Asunto Oficio |
|---|---|---|---|
| Correo | Correo | 01/12/2023 | Tramite actas de costos 3 CTO 2695-202. La presentación de actas de costos debe venir completoel paquete con todos los formatos debidamente diligencias. |
| 2023E-VUVRAZ-033576 | Correo | 01/12/2023 | Ha sido radicada la solicitudque usted ha generado. Informe semana 14 consorciosupervisión vial a5. |
| 2023E-VUVRAZ-033964 | Correo | 01/12/2023 | Ha sido radicada la solicitudque usted ha generado.Informe mensual no. 02. Parasu revisión y tramite |
| Correo | Correo | 02/12/2023 | Acta 1 cooperativas. Acta No 1. CTO 3077-20 y autorizacióndel anticipo. |
| Correo | Correo | 04/12/2023 | Borrador plegable AMV g1 folleto |
| 2023E-VUVRAZ-034815 | Correo | 05/12/2023 | Ha sido radicada la solicitud que usted ha generado por INVIAS. Acta comuneros mes de noviembre. |
| Correo | Correo | 05/12/2023 | Pablo Andres Ramírez acuñaha compartido la carpeta "contrato 3227-2023" contigo. |
| 2023E-VUVRAZ- | | | Ha sido radicada la solicitud que |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 034973 | Correo | 05/12/2023 | usted ha generado por INVIAS. Radicado acta Altagracia noviembre. |
| 2023E-VUVRAZ-034983 | Correo | 05/12/2023 | Ha sido radicada la solicitud que usted hagenerado por INVIAS.Radicado acta centro noviembre. |
| 2023E-VUVRAZ-035805 | Correo | 07/12/2023 | Ha sido radicada la solicitud que usted ha generado por INVIAS. Acta no. 01 del contrato de montoagotable CTO 3074-23. |
| 2023E-VUVRAZ-035809 | Correo | 07/12/2023 | Ha sido radicada la solicitud que usted ha generado por INVIAS. Acta no. 01 del contrato de monto agotable CTO 3074-23. |
| 2023E-VUVRAZ-035811 | Correo | 07/12/2023 | Ha sido radicada la solicitud que usted ha generado por INVIAS. Acta no. 01 del contrato de monto agotable CTO 3074-23. |
| Al contestar cite este radicado: 2023S-VMAG-026856 n radicado SAL-23-018177 | Correo | 07/12/2023 | Solicitud de información derecursos restantes. Por instrucciones del ingeniero Fabián Arango me permito adjuntar oficio 2023s-vmag-026856 para los fines pertinentes. |
| radicado 2023E-VUVR-034702 RV Aprobacion documento SAL 23 018164 | Correo | 11/12/2023 | La solicitud que hizo en el sistema de servicio al ciudadano de INVIAS ya hasido resuelta. |
| Radicado 2023S-VANT-027424 | Correo | 11/12/2023 | Radicado 2023s-vant-027424 - la solicitud que hizo en el sistema de servicio al ciudadano de INVIAS ya hasido resuelta. |
| 2023E-VUVRAZ-036916 | Correo | 12/12/2023 | Ha sido radicada la solicitud que usted hagenerado por INVIAS. Radicado acta 03 diciembre Altagracia. |
| 2023E-VUVRAZ-036926 | SAL-23-018442 | 12/12/2023 | Ha sido radicada la solicitud que usted ha generado relacionado conla viabilidad de solicitud de prórroga del CTO. 3077-23 comuneros. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2023E-VUVRAZ-036936 | SAL-23-018443 | 12/12/2023 | Ha sido radicada la solicitud que usted ha generado relacionado conla viabilidad de solicitud de prórroga del CTO. 3150-23 elcentro. |
| 2023E-VUVRAZ-036941 | SAL-23-018444 | 12/12/2023 | Ha sido radicada la solicitud que usted ha generado relacionado conla viabilidad de solicitud de prórroga del CTO. 3149-23 Altagracia. |
| 2023E-VUVRAZ-036994 | Correo | 12/12/2023 | Ha sido radicada la solicitud que usted hagenerado por INVIAS. Radicado acta 03 diciembre el centro. |
| 2023E-VUVRAZ-037006 | Correo | 12/12/2023 | Ha sido radicada la solicitud que usted hagenerado por INVIAS. Radicado acta 03 diciembre comuneros. |
| Correo | SAL-23-018055 | 01/12/2023 | Adjunto informe mensual No. 02. Para su revisión y trámite. |
| Correo | Correo | 05/12/2023 | ACTA COMUNEROS MES DE NOVIEMBRE. |
| Correo | Correo | 05/12/2023 | ACTA ALTAGRACA NOVIEMBRE FIRMADA. |
| Correo | Correo | 05/12/2023 | ACTA CENTRO NOVIEMBRE FIRMADA. |
| Correo | Correo | 07/12/2023 | Acta No. 01 del contrato de monto agotable Cto 3074-23. Planilla ADMON SEPTIEMBRE. |
| Correo | Correo | 07/12/2023 | Acta No. 01 del contrato de monto agotable Cto 3074-23. Planilla ADMON OCTUBRE. |
| Correo | Correo | 07/12/2023 | Acta No. 03 del contrato de monto agotable Cto. 3074-23. |
| Correo | Correo | 11/12/2023 | ACTA 03 DICIEMBRE ALTAGRACIA |
| Correo | SAL-23-018442 | 11/12/2023 | Solicitud de prórroga del Cto. 3077-23 comuneros. |
| Correo | SAL-23-018443 | 11/12/2023 | Solicitud de prórroga del Cto. 3150-23 El Centro. |
| Correo | SAL-23-018444 | 11/12/2023 | Solicitud de prórroga del Cto. 3149-23 Altagracia. |
| Correo | Correo | 11/12/2023 | ACTA 03 DICIEMBRE ELCENTRO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Correo | Correo | 11/12/2023 | ACTA 03 DICIEMBRE COMUNEROS |
| Correo | Correo | 13/12/2023 | acta de recibió definitivo contrato 3227-2023 TRATO: "CONSTRUCCIÓN OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS EN LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA" |
| 2023E-VUVRAZ-037630 | Correo | 13/12/2023 | Ha sido radicada la solicitud que usted ha generado por INVIAS. ACTA DE COSTOS 04 CONTRATO 3074-2023 |
| Correo | Correo | 14/12/2023 | Solicitud de prórroga Contrato 3074-2023.<br><br>ContratosCIVILCOL |
| 2023E-VUVR-034700 | SAL 23 018155 | 16/12/2023 | |
| Correo | Correo | 18/12/2023 | Adjunto el radicado SICOR 38452, dando alcance al traslado de la Alcaldía de Dosquebradas sobre la Solicitud de apoyo para poda de árboles en puntos de cámaras de seguridad CCTV - MEPER de la Policía Nacional |
| Correo | Correo | 18/12/2023 | Adjunto el radicado 40905 de Sicor del 25 de abril de 2023 en el que el administrador vial del contrato 2455-2019 menciona que se requiere intervenir la zona en el PR47+0800 RUTA 2507 VÍA CERRITOS -CAUYA, debido a las condiciones de la carpeta asfáltica |
| Correo | Correo | 18/12/2023 | |
| Correo | Correo | 18/12/2023 | |
| Correo | Correo | 18/12/2023 | Respuesta de corpocaldas a solicitud de visita técnica para revisión de árboles en riesgo en las vías 2507 y 5003 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2023E-VUVR-034900 | SAL 23 018168 | 18/12/2023 | Respuesta PQRS 2023e-vuvr-034900, solicitud certificación contrato no. 3277 de 2008 |
| 2023S-VBOG-029544 | Correo | 18/12/2023 | Radicado 2023s-vbog-029544 - la solicitud que hizoen el sistema de servicio al ciudadano de INVIAS ya ha sido resuelta. |
| 2023S-VRIS-029682 | | 18/12/2023 | Reunión técnica inicial del Contrato No. 4161 de 2023. Formato MEPI-MN1-IN-1- FR-3 |
| 2023S-VRIS-029685 | | 18/12/2023 | Reunión técnica inicial del Contrato No. 4107 de 2023. Formato MEPI-MN1-IN-1- FR-3 |
| 2023E-VUVRAZ-039660 | SAL-23-018749 | 19/12/2023 | Solitud de adición al contrato 2695-2023, junto con los formatos de acuerdo con el manual Invias para dicho trámite. |

**2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO (N/A)**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | | | |

## 3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

### 3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

**Puente La Víbora (Ruta 2902 PR 71+0805):** Persiste la acumulación de material de arrastre en el cauce debido a obstrucciones en el canal de concreto. Esta situación compromete el flujo de agua y aumenta el riesgo de inundaciones.

**Puente Mocatán (Ruta 50RS01 PR 31+0200):** Se mantiene el colapso parcial del muro de contención en la margen izquierda, lo que ha generado una acumulación de desechos y obstrucciones en el pilón central del puente, dificultando el flujo adecuado.

### 3.2 ASPECTOS JURIDICOS:

Se requiere la aprobación de Bogotá para ciertas intervenciones de emergencia en infraestructura crítica, lo cual ha causado retrasos en la ejecución de trabajos de mantenimiento y seguridad vial.

### 3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS:

El valor acumulado del contrato asciende a $217,385,991.00 con un 50.13% de la inversión programada. Se llevaron a cabo reuniones de coordinación y control con INVIAS y cooperativas

encargadas de labores de mantenimiento. Estas reuniones permitieron una planificación efectiva y la continuidad de las actividades.

**3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD:**

Se identificaron problemas de invasión en varias franjas de derecho de vía. Los sitios específicos afectados incluyen:

**Ruta 50RS01 (Apía - La Virginia):** Reporte de ocupación ilegal en la franja de vía, lo cual genera dificultades para la ejecución de obras de mantenimiento y presenta riesgos de seguridad para los usuarios.

**Ruta 25RSA (Paso Nacional por La Virginia) y Ruta 29RSB (Variante Galicia):** Se han identificado invasiones que afectan el uso libre de la vía y requieren intervención legal y técnica para su desalojo.

## 4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

**Comité CTA**
**Fecha:** 04/12/2023
**Participantes:** Territorial Risaralda
**Tema:** Administración vial

**Comité INVIAS**
**Fecha:** 11/12/2023
**Participantes:** Territorial Risaralda
**Tema:** Administración vial

**Comité Monto Agotable**
**Fecha:** 11/12/2023
**Participantes:** Contratista 3074 e Interventoría CSV A5
**Tema:** Administración vial

**Comité INVIAS**
**Fecha:** 18/12/2023
**Participantes:** Territorial Risaralda
**Tema:** Administración vial

**Consejo Territorial de Seguridad Vial**
**Fecha:** 19/12/2023
**Participantes:** Gobernación de Risaralda
**Tema:** Consejo Territorial de Seguridad Vial

## 5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

N/A

## 6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

N/A

Cordialmente,



**NOMBRE FUNCIONARIO: HECTOR IVAN GUTIERREZ SALAZAR**
IDENTIFICACION: Matricula profesional No.: 63202-212361 QND
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-17 (e)
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS