NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA**
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: **MARIA CELENY OCAMPO ARIAS**
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

| | |
|---|---|
| **Asunto:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO. INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR No. 08 - CONTRATO No. 2695 DE 2023 |
| **Periodo:** | Del 01 al 30 del mes de abril del 2024 |
| **No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor** | No. 071 del 14/08/2023 |

Respetados(as) director(a) subdirector(a) y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**
**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:** N/A

## 1. CONTRATO DE SERVICIO DE MANTEMIENTO RUTINARIO (N.A)

### 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | | | |
| **CONTRATISTA:** | | NIT: | |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | | | |
| **OBJETO:** | | | |
| **FECHA DE INICIO:** | | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): | |
| **VALOR INICIAL:** | | | |
| **VALOR ADICIONES:** | | | |
| **ADICIÓN 1:** | | | |
| **ADICIÓN NN:** | | | |
| **VALOR ACTUAL:** | | | |
| **ANTICIPO** | | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | | | |

| | |
|---|---|
| **PLAZO INICIAL:** | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | |
| **PRÓRROGA 1:** | |
| **PRÓRROGA N:** | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | |

### 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | |

### 1.3. ACTAS DE RECIBO PARCIAL Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| N/A | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

### 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría (Supervisión) XXXX , para el periodo del XXXX del mes de agosto de XXXX, se reporta un avance para el contrato, relacionado a continuación:

#### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | N/A | |
| INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA | | |
| INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA | | |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | | |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | | |

**1.4.2. ANTICIPO (N.A)**

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ |
| **Amortizado** | $ |
| **Saldo** | $ |

**1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %:
Meta física ejecutada %:

**1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | … | |

**1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | … |

**1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | … | … |

**1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | … | … | … | .. |

**1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | | | |

## 1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: ORDEN DE INCIO
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:**
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento<br>NOMBRE: Seguros del Estado S.A.<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | | | | |
| Buen Manejo Anticipo | | | | |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | | | | |
| Estabilidad de la Obra | | | | |
| Calidad | | | | |

**Garantía de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | | | | |
| Contratistas y Subcontratistas | | | | |
| Vehículos Propios y no propios | | | | |

**1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

**1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO (N/A)**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| … | | | |

**1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO (N/A)**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

## 2. CONTRATO DE CONSULTORIA

### 2.1. INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE CONSULTORIA NO.** | 2695 DE 2023 | | |
| **CONSULTOR:** | CONSORCIO SUPERVISION VIAL A5 | NIT: | 901734171 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):** | Integrado por ANA ISABEL HENDE CARREÑO identificado con Cedula número 52.581.772, con un porcentaje de participación del 50% y ACINCO INGENIERIA S.A.S –BIC con NIT. 901.230.477-4, con un porcentaje de participación del 50% | | |
| **OBJETO:** | ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA GRUPO AMV 2 LOTE 10 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 28/08/2023 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): | CO1.PCCNTR.5214973: 12/07/2023 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 283,776,853.00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | $ 75.673.827.00. | | |
| **ADICIÓN 2:** | $ 74,205,952.00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 433,656,632.00 | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO EN FIDUCIA:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | CUATRO (4) MESES 28 DE DICIEMBRE DEL 2023 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | CUATRO (4) | | |
| **PRÓRROGA 1:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | | |
| **PRÓRROGA 2:** | HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE 2024 | | |
| **PRÓRROGA 3:** | HASTA EL QUINCE (15) DE MARZO DE 2024. | | |
| **PRÓRROGA 4:** | HASTA EL DIEZ (10) DE MAYO DE 2024. | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 10/05/2024 | | |

### 2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | DEL REGISTRO | | | | UTILIZADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 937123 | 2023 | 21 (PROPIOS) | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | $ 283,776,853.00 | $283,776,852.00 | $ 1.00 |
| 937123 | 2023 | 11 (PROPIOS) | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | $ 75,673,827.00 | $ 75,673,826.00 | $ 1.00 |
| 937123 | 2024 | 20 (PROPIOS) | C-2401-0600-103-51102d-2401054-02 | $ 74,205,952.00 | $ 53,957,715.00 | $ 20,248,237.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 433,656,632.00** | **$413,408,393.00** | **$ 20,248,239.00** |

### 2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO (N/A)

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Costos de Interventoría No. 01 Periodo Agosto 28 a septiembre 30/2023 | $ 42,999,548.00 | $ 8,169,914.00 | N/A | $ 51,169,462.00 |
| Acta de Costos de Interventoría No. 02 Periodo 01 a 31 de octubre 2023 | $ 49,518,940.00 | $ 9,408,599.00 | N/A | $58,927,539.00 |
| Acta de Costos de Interventoría No. 03 Periodo 01 a 30 de noviembre 2023 | $ 46,902,398.00 | $ 8,911,456.00 | N/A | $ 55,813,854.00 |
| Acta de Costos de Interventoría No. 04 Periodo 01 a 31 de diciembre 2023 | $ 43,256,417.00 | $ 8,218,719.00 | N/A | $ 51,475,136.00 |
| Acta de Costos de Interventoría No. 05 Periodo 01 a 31 de enero 2024 | $ 49,015,557.00 | $ 9,312,956.00 | N/A | $ 58,328,513.00 |
| Acta de Costos de Interventoría No. 06 Periodo 01 a 29 de febrero 2024 | $ 38,855,346.00 | $ 7,382,516.00 | N/A | $ 58,328,513.00 |
| Acta de Costos de | | | N/A | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Interventoría No. 07 Periodo 01 a 31 de marzo 2024 | $ 37,662,811.00 | $ 7,155,934.00 | | $ 44,818,745.00 |
| Acta de Costos de Interventoría No. 08 Periodo 01 a 30 de abril 2024 | $ 39,190,993.00 | $ 7,446,289.00 | N/A | $ 46,637,282.00 |

### 2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del supervisor No. 08 de fecha 03/05/2024 para el período del 1 al 30 de abril de 2024 el contrato reporta un avance de 95.33%.

### 2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: 95.33%
Total, inversión ejecutada: 95.33%

**2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO (N/A)**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | … |

**2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO (N/A)**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | .. |

**2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO (N/A)**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| … | … | … | … |

**2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| CONTROL DE GARANTIAS<br>TIPO DE GARANTÍA Cumplimiento<br>NOMBRE: Seguros del Estado S.A.<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $43,365,663.20 | **11-44-101205943**<br>Anexo No. 11 | 28/08/2023 | 10/11/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $86,731,326.40 | **11-44-101205943**<br>Anexo No. 11 | 28/08/2023 | 10/05/2027 |
| Calidad del Servicio | $130,096,989.60 | **11-44-101205943**<br>Anexo No. 11 | 28/12/2023 | 28/06/2026 |

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: **ADICIÓN NRO. 02 Y PRÓRROGA NRO. 04 AL CONTRATO NRO. 2695 DE 2023**
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SAL-24-003446** DEL 13/03/2024
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 18/03/2024
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI

## 2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO (N/A)

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | | | | |

## 2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO (N/A)

| Radicado Invias No. | No. Radicado Interno | Fecha | Asunto Oficio |
|---|---|---|---|
| Correo | Correo | 02/04/2024 | OBLIGACION SUPERVISON VIAL |
| Correo | 85753 | 04/04/2024 | Altagracia |
| Correo | RP 228024 | 04/04/2024 | Centro |
| Correo | RP 227524 | 04/04/2024 | Comuneros |
| Correo | Correo | 05/04/2024 | Centro |
| Correo | Correo | 08/04/2024 | PLANO RECORD UTP |
| Correo | Correo | 12/04/2024 | COTIZACIÓN PARA ESCANEO DE PLANOS |
| Correo | Correo | 15/04/2024 | Visita informe especial policía vía 2507 |
| 2024E-VUVRAZ-033025 | Correo | 15/04/2024 | Resultado Radicación de Solicitud |
| Correo | Correo | 16/04/2024 | tema facturas |
| 2024I-VBOG-016134 | Correo | 24/04/2024 | ENVIO INFORME FINAL CONTRATOS DE ADMINISTRACION VIAL SEP-2023 A LA FECHA FINAL 2024 - RISARALDA |
| 2024E-VUBR-035893 | Correo | 29/04/2024 | Tema visita |
| Correo | 2024E-VUVRAZ-027748 | 01/04/2024 | Documentos reinicio cooperativas Resultado Radicación de Solicitud |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Correo | 2024S-VRIS-018050 | 02/04/2024 | Radicado 2024S-VRIS-018050 - Comunicado de Salida |
| correo | 2024E-VUVRAZ-029666 | 05/04/2024 | Resultado Radicación de Solicitud |
| Correo | 2024E-VUVRAZ-031174 | 10/04/2024 | Resultado Radicación de Solicitud |
| Correo | 2024E-VUVRAZ-031267 | 10/04/2024 | Resultado Radicación de Solicitud |
| Correo | 2024E-VUVRAZ-031268 | 10/04/2024 | Resultado Radicación de Solicitud |
| correo | 2024E-VUVRAZ-031418 | 10/04/2024 | Resultado Radicación de Solicitud |
| correo | 2024E-VUVRAZ-031896 | 11/04/2024 | Resultado Radicación de Solicitud |
| correo | 2024E-VUVRAZ-031973 | 11/04/2024 | Resultado Radicación deSolicitud |
| Correo | 2024E-VUVRAZ-033025 | 15/04/2024 | Resultado Radicación de Solicitud |
| Correo | Correo | 22/04/2024 | W44; Acta no. 8 Marzo 2024; Consorcio Supervisión Vial A5 |
| correo | 2024E-VUVRAZ-034330 | 18/04/2024 | Resultado Radicación de Solicitud |
| | 2024E- VUVRAZ-034330 | 18/04/2024 | Resultado Radicación de Solicitud |
| correo | 2024E- VUVRAZ-034330 | 18/04/2024 | Resultado Radicación deSolicitud |
| | 2024E- VUVRAZ-035899 | 23/04/2024 | Resultado Radicación deSolicitud |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Correo | 2024E-VUVRAZ-036845 | 25/04/2024 | Resultado Radicación deSolicitud |

**2.12DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO (N/A)**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | | | |

## 3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

### 3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Se reportan retrasos en actividades de encofrado y vaciado de cunetas en la Ruta 5003 (Viterbo-Apía), debido a interrupciones en las jornadas laborales. Las condiciones climáticas adversas (lluvias) han afectado las labores topográficas, causando demoras. Además, el flujo vehicular incrementado por desvíos ha dificultado la logística de señalización.

### 3.2 ASPECTOS JURIDICOS:

Se observan demoras en la entrega de documentos de seguridad social y parafiscal por parte de algunas cooperativas subcontratadas, lo cual podría ocasionar sanciones. Las prórrogas contractuales han implicado trámites adicionales que afectaron el avance de las obras.

**3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS:** El valor acumulado del contrato asciende a $413, 408,393.00 con un 95.33% de la inversión programada. Se llevaron a cabo reuniones de coordinación y control con INVIAS y cooperativas encargadas de labores de mantenimiento.

### 3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD:

Restricciones ambientales en la disposición de residuos y falta de adquisición de predios limitan las actividades en ciertas zonas. Además, se han presentado bloqueos temporales de comunidades locales, como productores cafetaleros, afectando la continuidad del proyecto.

## 4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

**Comité CTA**
**Fecha:** 1 de abril de 2024
**Rutas:** 50RS01, 29RSA, 29RSB
**Tema:** Revisión de actividades de mantenimiento en rutas y actualización de avances en señalización y despeje de vías.

**Comité INVIAS**
**Fecha:** 8 de abril de 2024
**Rutas:** 29RSA, 2902, 50RS01
**Tema:** Análisis de estado de vías y planificación de trabajos en zonas afectadas por alto flujo vehicular.

**Comité CTA**
**Fecha:** 15 de abril de 2024
**Rutas:** 25RSA, 2507, 5003
**Tema:** Seguimiento a labores de limpieza de cunetas y retiro de escombros en zonas críticas.

**Comité INVIAS**
**Fecha:** 22 de abril de 2024
**Rutas:** 2902, 50RS01, 29RSA
**Tema:** Coordinación de actividades topográficas y ajustes en señalización para rutas de alta circulación.

**Comité INVIAS**
**Fecha:** 29 de abril de 2024
**Rutas:** 29RSB, 2507, 29RSA
**Tema:** Evaluación de la continuidad de trabajos de mantenimiento y revisión de avances conforme al cronograma.

## 5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

N/A

## 6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

N/A

Cordialmente,

**NOMBRE FUNCIONARIO: HECTOR IVAN GUTIERREZ SALAZAR**
IDENTIFICACION: Matricula profesional No.: 63202-212361 QND
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-17 (e)
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS