NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA**
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: **MARIA CELENY OCAMPO ARIAS**
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO. INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR No. 09 - CONTRATO No. 2695 DE 2023
Periodo:	Del 01 al 10 del mes de mayo del 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	No. 071 del 14/08/2023

Respetados(as) director(a) subdirector(a) y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: N/A

1. CONTRATO DE SERVICIO DE MANTEMIENTO RUTINARIO (N.A)

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.			
CONTRATISTA:		NIT:	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:			
FECHA DE INICIO:		No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	
VALOR INICIAL:			
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:			
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			

PLAZO INICIAL:	
TOTAL PRÓRROGAS:	
PRÓRROGA 1:	
PRÓRROGA N:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
N/A						
TOTAL						

1.3. ACTAS DE RECIBO PARCIAL Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría (Supervisión) XXXX , para el periodo del XXXX del mes de agosto de XXXX, se reporta un avance para el contrato, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONTRATO	N/A	
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA		

1.4.2. ANTICIPO (N.A)

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %:
Meta física ejecutada %:

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	…

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	…	…

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento				
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.				
Estabilidad de la Obra				
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones				
Contratistas y Subcontratistas				
Vehículos Propios y no propios				

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO (N/A)

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO (N/A)

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE CONSULTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE CONSULTORIA NO.	2695 DE 2023		
CONSULTOR:	CONSORCIO SUPERVISION VIAL A5	NIT:	901734171
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	Integrado por ANA ISABEL HENDE CARREÑO identificado con Cedula número 52.581.772, con un porcentaje de participación del 50% y ACINCO INGENIERIA S.A.S –BIC con NIT. 901.230.477-4, con un porcentaje de participación del 50%		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA GRUPO AMV 2 LOTE 10		
FECHA DE INICIO:	28/08/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	CO1.PCCNTR.5214973: 12/07/2023
VALOR INICIAL:	$ 283,776,853.00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	$ 75.673.827.00.		
ADICIÓN N:	$ 74,205,952.00		
VALOR ACTUAL:	$ 433,656,632.00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES 28 DE DICIEMBRE DEL 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	CUATRO (4)		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
PRÓRROGA 2:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE 2024		
PRÓRROGA 3:	HASTA EL QUINCE (15) DE MARZO DE 2024.		
PRÓRROGA 4:	HASTA EL DIEZ (10) DE MAYO DE 2024.		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	10/05/2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
937123	2023	21 (PROPIOS)	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$ 283,776,853.00	$283,776,852.00	$ 1.00
937123	2023	11 (PROPIOS)	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$ 75,673,827.00	$ 75,673,826.00	$ 1.00
937123	2023	20 (PROPIOS)	C-2401-0600-103-51102d-2401054-02	$ 74,205,952.00	$ 68,619,033.00	$ 5,586,919.00
TOTAL				**$ 433,656,632.00**	**$428,069,711.00**	**$ 5,586,921.00**

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO (N/A)

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de Costos de Interventoría No. 01 Periodo Agosto 28 a septiembre 30/2023	$ 42,999,548.00	$ 8,169,914.00	N/A	$ 51,169,462.00
Acta de Costos de Interventoría No. 02 Periodo 01 a 31 de octubre 2023	$ 49,518,940.00	$ 9,408,599.00	N/A	$58,927,539.00
Acta de Costos de Interventoría No. 03 Periodo 01 a 30 de noviembre 2023	$ 46,902,398.00	$ 8,911,456.00	N/A	$ 55,813,854.00
Acta de Costos de Interventoría No. 04 Periodo 01 a 31 de diciembre 2023	$ 43,256,417.00	$ 8,218,719.00	N/A	$ 51,475,136.00
Acta de Costos de Interventoría No. 05 Periodo 01 a 31 de enero 2024	$ 49,015,557.00	$ 9,312,956.00	N/A	$ 58,328,513.00

Acta de Costos de Interventoría No. 06 Periodo 01 a 29 de febrero 2024	$ 38,855,346.00	$ 7,382,516.00	N/A	$ 46.237.862.00
Acta de Costos de Interventoría No. 07 Periodo 01 a 31 de marzo 2024	$ 37,662,811.00	$ 7,155,934.00	N/A	$ 44,818,745.00
Acta de Costos de Interventoría No. 08 Periodo 01 a 30 de abril 2024	$ 39,190,993.00	$ 7,446,289.00	N/A	$ 46,637,282.00
Acta de Costos de Interventoría No. 09 Periodo 01 a 10 de mayo 2024	$ 12,320,436.00	$ 2,340,882.00	N/A	$ 14,661,318.00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del supervisor No. 09 de fecha 05/06/2024 para el período del 1 al 10 de mayo de 2024 el contrato reporta un avance de 100%.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: 98.71%
Total, inversión ejecutada: 98.71%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO (N/A)

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO (N/A)

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO (N/A)

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA Cumplimiento NOMBRE: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$43,365,663.20	**11-44-101205943** Anexo No. 11	28/08/2023	10/11/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$86,731,326.40	**11-44-101205943** Anexo No. 11	28/08/2023	10/05/2027
Calidad del Servicio	$130,096,989.60	**11-44-101205943** Anexo No. 11	28/12/2023	28/06/2026

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: **ADICIÓN NRO. 02 Y PRÓRROGA NRO. 04 AL CONTRATO NRO. 2695 DE 2023**
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SAL-24-003446 DEL 13/03/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 18/03/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO (N/A)

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO (N/A)

Radicado Invias No.	No.Radicado Interno	Fecha	Asunto Oficio

2.12DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO (N/A)

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Continúan las condiciones climáticas adversas (lluvias) han afectado las labores topográficas, causando demoras. Además, el flujo vehicular incrementado por desvíos ha dificultado la logística de señalización.
Se registra el 100% de la ejecución de las labores programadas.

3.2 ASPECTOS JURIDICOS:

Las prórrogas contractuales han implicado trámites adicionales que afectaron el avance de las obras finalizando así el 10/05/2024.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS: El valor acumulado del contrato asciende a $428,069,711.00 con un 98.71% de la inversión programada. Se llevaron a cabo reuniones de coordinación y control con INVIAS y cooperativas encargadas de labores de mantenimiento. Estas reuniones permitieron una planificación efectiva y la continuidad de las actividades para el 100% del avance del contrato.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD:
Restricciones ambientales en la disposición de residuos y falta de adquisición de predios limitaron las actividades en ciertas zonas.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

N/A

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

N/A

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

N/A

Cordialmente,



NOMBRE FUNCIONARIO: HECTOR IVAN GUTIERREZ SALAZAR
IDENTIFICACION: Matricula profesional No.: 63202-212361 QND
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-17 (e)
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS