	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		VIGENCIA:

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 006

Entidad Contratante: **INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES** | Semana del **03/03/2025** al **09/03/2025** | Fecha **09/03/2025**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS AREA DE ANTROPOLOGIA Y OTRAS AREAS DE LA SEDE REGIONAL NORTE – BARRANQUILLA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO **DEPARTAMENTO** ATLANTICO **MUNICIPIO** BARRANQUILLA

SUPERVISOR JULY ALEXANDRA DAZA RODRIGUEZ

ESTADO DEL PROYECTO EJECUCION

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	192-SG-2024	
Contratista	CONSTRUCTORA GT INGENIEROS SAS	
Valor inicial	$	974.087.468,00
Fecha de Inicio	29/01/2025	
Plazo inicial (Días)	90	
Plazo actual (Días)	90 Días	100,00%
Variación en plazo	Días	
Fecha Contractual de terminación	29/04/2025	
Tiempo Transcurrido (días)	39	43,33%
Días remanentes del Contrato	51	56,67%
Acumulado a última acta pagada		
Estimado ejecutado por llevar a acta	$	-

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.	198-SG-2024	
Interventor	A&G PLUS SAS BIC	
Valor inicial	$	118.430.186,00
Fecha de Inicio	29/01/2025	
Plazo inicial	120 Días	
Plazo actual	120 Días	100,00%
Variación en plazo	Días	
Fecha Contractual de terminación	29/05/2025	
Ejecución del Contrato	39	43,33%
Días remanentes del Contrato	81	90,00%
Acumulado a última acta pagada		
Estimado ejecutado por llevar a acta		

3. ESTADO DEL PROYECTO

INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total del Proyecto (BAC) $ **974.087.468,00**

	Programado (PV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 29.668.741,72	3,05%
Durante el Periodo	$ 12.705.604,367	1,30%
Acumulado a la Fecha	**$ 42.374.346,09**	**4,35%**

	Ejecutado (EV) Inversión	%
	$ 34.643.679,50	0,00%
	$ 11.465.857,51	1,18%
	$ 46.109.537,01	**4,73%**

	Desviación (SV) Inversión	%
	$ 4.974.937,78	0,00%
	$ -1.239.746,66	-0,13%
	$ 3.735.190,92	**0,38%**


0,38%

Desviación en días

,35 Días

Para el informe **(semanal No.06)** comprendida entre el 03 de marzo de 2025 al 09 de marzo de 2025. La obra a partir de la fecha presenta un porcentaje de ejecución del **(4,73%)** y una programación de **(4,35%)**, para un avance del **(0,38%)** para un tiempo faltante de ejecución de **(51)** días hasta el día **29/04/2025**.
En el periodo se ejecutaron actividades en los diferentes frentes de trabajo.
PATIO DE MANIOBRAS: No se realizaron actividades.
ACCESO A MORGUE: No se realizaron actividades.
SALA DE PERITOS: No se realizaron actividades.
ANTROPOLOGÍA: Demolición de muros en zona húmeda y transcripción, levante de muros en mampostería, excavación manual para instalación de tuberías hidrosanitarias en zona húmeda, escarificación de muros para aplicación de pañete impermeabilizado, fundida de placa de contrapiso en zona seca, demolición de andén para instalación de tubería 4" para desagüe de aguas lluvias


Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)



4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	3,05%	0,00%	0,00%	0,38%
Durante el Periodo	1,30%	1,18%	-0,13%	
Acumulado a la Fecha	**4,35%**	**4,73%**	**0,38%**	




AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 974.087.468,00	$ 974.087.468,00	$ -	$ 309.356.877,20	$ -	$ 309.356.877,20

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
0	$ -		0	$ -			$ -









AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 118.430.186,00	$ -	-$ 118.430.186,00			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
0	$ -						







NOTA:

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		VIGENCIA:	

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 006

Entidad Contratante: **INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES** Semana del **03/03/2025** al **09/03/2025** Fecha **09/03/2025**

5. OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	AVANCE SEMANAL	OBSERVACIONES
PATIO DE MANIOBRAS: No se realizaron actividades.		NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES
ACCESO A MORGUE: No se realizaron actividades.		NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES
ANTROPOLOGÍA - Demolición de muros en zona húmeda y transcripción. - Levante de muros en mampostería - Excavación manual para instalación de tuberías hidrosanitarias en zona húmeda - Escarificación de muros para aplicación de pañete impermeabilizado - Desinstalación de aire acondicionado en zona seca - Fundida de placa de contrapiso en zona seca - Demolición de andén para instalación de tubería 4" para desagüe de aguas lluvias		
SALA DE PERITOS No se realizaron actividades		NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES

ACTIVIDADES EJECUTADAS

CODIGO	ACTIVIDAD	CODIGO	ACTIVIDAD	CODIGO	ACTIVIDAD
1,7	Excavacion y retiro de material base existente, incluye retiro hasta botadero existente	2,2	Muro en Bloque N° 5		
1,9	Demolición de muro en mamposteria ladrillo y/o bloque gres o de concreto, incluye retiro de escombros hasta botadero autorizado	6,6	Suministro e instalación de placa de contrapiso en concreto de 3,000 psi., incluye malla de refuerzo M-84 y todos los elementos requeridos para su perfecta instalación		
1,11	Demolición de anden exterior, incluye retiro de escombros hasta lugar autorizado				

6. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



FOTO No. 1 Demolición de muro – Zona húmeda antropología




FOTO No. 2 Demolición de muro – Zona húmeda antropología



FOTO No. 3 Demolición de muro – Zona húmeda antropología



FOTO No. 4 Levante de muros en mampostería– Zona seca de antropología



FOTO No. 5 Levante de muros en mampostería– Zona seca de antropología



FOTO No. 6 Excavación manual instalación tuberías hidrosanitarias – Zona húmeda Antropología

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 006

Entidad Contratante: **INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES** Semana del **03/03/2025** al **09/03/2025** Fecha **09/03/2025**



FOTO No. 7 Excavación manual instalación tuberías hidrosanitarias – Zona húmeda Antropología



FOTO No. 8 Excavación manual instalación tuberías hidrosanitarias – Zona húmeda Antropología



FOTO No. 9 Escarificación de muros para pañetes zona seca antropología



FOTO No. 10 Escarificación de muros para pañetes zona seca antropología



FOTO No. 11 Demolición de andén – antropología




FOTO No. 12 Demolición de andén – antropología



FOTO No. 13 Fundida de placa de contrapiso - zona seca antropología



FOTO No. 14 Fundida de placa de contrapiso - zona seca antropología



FOTO No. 15 Fundida de placa de contrapiso - zona seca antropología

8. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

El presente informe corresponde a la semana (S-06) que da inicio el día 03 de marzo hasta el 09 de marzo de 2025, a la fecha, se tiene un adelanto de 0,38%

Nombre		Nombre	
Director de Interventoría o Representante legal	ANGÉLICA PERDOMO PACHÓN	Supervisor	ING. JULY DAZA RODRÍGUEZ