TERRITORIAL NARIÑO
INGENIERA MARIA DEL PILAR CERÓN BENAVIDES
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

| | |
|---|---|
| **Asunto:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO. |
| **Periodo:** | Del 1 al 31 de mayo de 2025 (Informe No. 11) |
| **No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor** | Resolución No. 062 de 16/07/2024 (vigente a partir del 30/07/2024) |

Respetada Ingeniera:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a usted el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**
RUTA 2502, VÍA PASTO – MOJARRAS (EL TABLON) PR.36+0000 – PR.63+0000
RUTA 2502, VÍA PASTO – MOJARRAS (EL TABLON) PR.63+0000 – PR.93+0000
RUTA 2502, VÍA PASTO – MOJARRAS (EL REMOLINO MOJARRAS) PR.93+0000 – PR.124+0599
RUTA 25NRD VÍA VARIANTE ORIENTAL PASTO Y 25 NRE PAR VIAL ALTO DE DAZA PR.0+0440 – PR.21+0500 PR.0+0000 – PR.6+0000
RUTA 2502, VÍA PASTO – 25NR04 ACESSO AEROPUERTO PR.5+0440 – PR.36+0000 PR.0+0000 – PR.0+8000
RUTA 2501B, VÍA CEBADAL – SANDONA-SANTA BARBARA PR.60+0000 – PR.91+0000

# 1. CONTRATO 3714-2024:

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATOS DE OBRA O CONVENIO NO.** | CONTRATO 3714-2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GUARDIANES DE LA VIA TABLON PANAMERICANA | NIT: | 891.224.320 -7 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | | | |
| **OBJETO:** | **“SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO EN LOS SECTORES 2502 PASTO - MOJARRAS, PR63+0000 (EL TABLÓN) - PR 93+0000 (EL REMOLINO))” LOTE 6.** | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 04/10/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2024S-VNAR-072375 de 04/10/2024 |
| **VALOR INICIAL:** | 1.336.755.053,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | | | |
| **ADICIÓN 1:** | | | |
| **ADICIÓN 2:** | | | |
| **VALOR ACTUAL:** | 1.336.755.053,00 | | |
| **ANTICIPO** | | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31/07/2026 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | | | |
| **PRÓRROGA 1:** | | | |
| **PRÓRROGA 2:** | | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 31/07/2026 | | |

## 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 936424 de 22/09/2024 | 2024 | 20 | C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 | 214.812.180,00 | 48.332.740,50 | 166.479.439,50 |
| | | | | | 53.703.045,00 | 112.776.394,50 |
| | | | | | 53.703.045,00 | 59.073.349,50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 57.462.402,75 | 1.610.946,75 |
| | | | | | 1.610.946,75 | 0.00 |
| | | | | | 214.812.180,00 | 0,00 |
| 132425 | 2025 | 20 | C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 | **689.548.833,00** | 55.851.456,00 | 633.697.377,00 |
| | | | | | **57.462.402,75** | 576.234.974,25 |
| | | | | | **57.462.402,75** | 518.772.571,50 |
| | | | | | **57.462.402,75** | 461.310.168,75 |
| TOTAL | | | | **904.361.013,00** | **443.050.844,25** | **461.310.168,75** |

## 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS HASTA EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 Oct. 24 | **47.512.077,35** | **820.663,15** | | **48.332.740,50** |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2 Nov.24 | **52.791.195,05** | **911.847,97** | | **53.703.045,00** |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3 Dic.24 | **52.791.195,05** | **911.847,97** | | **53.703.045,00** |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4 Ene.25 | **56.486.722,99** | **975.679,76** | | **57.462.402,75** |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 Feb.25 | **56.486.722,99** | **975.679,76** | | **57.462.402,75** |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6 Mar.25 | **56.486.722,99** | **975.679,76** | | **57.462.402,75** |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7 Abril 25 | **56.486.722,99** | **975.679,76** | | **57.462.402,75** |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8 Mayo 25 | **56.486.722,99** | **975.679,76** | | **57.462.402,75** |
| Acta de Ajuste ___ No. | | | | |

## 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de la AMV No. 11 para el periodo de mayo de 2025, se reporta un avance para el contrato de mantenimiento rutinario, relacionado a continuación:

### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO DE OBRA | **1.336.755.053,00** | 100,00 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | **443.050.844,25** | 33,14 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | **443.050.844,25** | 33,14 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | | |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | **443.050.844,25** | 33,14 |

### 1.4.2. ANTICIPO N/A

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ |
| **Amortizado** | $ |
| **Saldo** | $ |

### 1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 33,14
Meta física ejecutada %: 33,14

## 1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO N/A

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| … | … | |

## 1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|

| | |
|---|---|
| ... | ... |

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO N/A**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| ... | ... | ... |

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... | .. |

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| NA | | | |

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: Contrato 3714-2024

**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 4 de Septiembre 2024

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**

**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/2022**

**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO _

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA:<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.<br>Póliza de Cumplimiento |
|---|

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | 133.675.505,30 | 41-44-101286297 Anexo 0 | 16-09-2024 | 15-02-2027 |
| Buen Manejo Anticipo | | | | |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 267.351.010,60 | 41-44-101286297 Anexo 0 | 16-09-2024 | 15-08-2029 |
| Estabilidad de la Obra | | | | |
| Calidad | 57.836.685,00 | 41-44-101286297 Anexo 0 | 15-08-2026 | 15-02-2027 |

**Garantía de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | 260.000.000,00 | 41-40-101053562 Anexo 0 | 16-09-2024 | 15-08-2026 |

## 1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| ... | | | | | ... |

## 1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ... | | | |

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ... | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

## 2. CONTRATO 3719-2024:

### 2.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATOS DE OBRA O CONVENIO NO.** | CONTRATO 3719-2023 | | |
| **CONTRATISTA:** | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GENOY | NIT: | 800.013.975-4 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | | | |
| **OBJETO:** | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO SECTORES 2501B CEBADAL - SANDONÁ - PASTO, PR60+0000 (SANTA BARBARA) - PR91+0000 (PASTO) - LOTE 5. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 07-10-2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): | 2024S-VNAR-072474 del 04/10/2024 |
| **VALOR INICIAL:** | $1.140.957.563,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | | | |
| **ADICIÓN 1:** | | | |
| **ADICIÓN 2:** | | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $1.140.957.563,00 | | |
| **ANTICIPO** | | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | | | |

| | |
|---|---|
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | |
| **PLAZO INICIAL:** | 23 Meses |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | |
| **PRÓRROGA 1:** | |
| **PRÓRROGA 2:** | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 31/07/2026 |

## 2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 937324 de 22/09/2023 | 2024 | 20 | C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 | 183.622.972,00 | 36.724.594,39 | 146.898.377,61 |
| | | | | | 45.905.743,00 | 100.992.634,61 |
| | | | | | 45.905.743,00 | 55.086.891,61 |
| | | | | | 49.119.240,50 | 5.967.651,11 |
| | | | | | 5.967.651,11 | 0,00 |
| 132125 | 2025 | 20 | C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 | 589.430.886,00 | 43.151.589,39 | 546.279.296,61 |
| | | | | | 49.119.240,50 | 497.160.056,11 |
| | | | | | 49.119.240,50 | 448.040.815,61 |
| | | | | | 49.119.240,50 | 398.921.575,11 |
| TOTAL | | | | **773.053.858,00** | **374.132,282,89** | **398.921.575,11** |

## 2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS HASTA EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 Octubre 2024 | 36.101.031,13 | 623.563,26 | | 36.724.594,39 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2 Nov. 2024 | 45.126.288,92 | 779.454,08 | | 45.905.743,00 |
| Acta de Recibo Parcial de | 45.126.288,92 | 779.454,08 | | 45.905.743,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Obra No. 3 Dic. 2024 | | | | |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4 Ene. 2025 | 48.285.223,01 | 834.017,49 | | 49.119.240,50 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 Feb. 2025 | 48.285.223,01 | 834.017,49 | | 49.119.240,50 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6 Mar. 2025 | 48.285.223,01 | 834.017,49 | | 49.119.240,50 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7 Abril 2025 | 48.285.223,01 | 834.017,49 | | 49.119.240,50 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8 Mayo 2025 | 48.285.223,01 | 834.017,49 | | 49.119.240,50 |
| Acta de Ajuste ___ No. | | | | |

## 2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 11 para el periodo de mayo de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

### 2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO DE OBRA | 1.140.957.563,00 | 100,00 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | **374.132,282,89** | 32,79 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | **374.132,282,89** | 32,79 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | | |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | **374.132,282,89** | 32,79 |

### 2.4.2. ANTICIPO N/A

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ |
| **Amortizado** | $ |
| **Saldo** | $ |

### 2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 32,79
Meta física ejecutada %: 32,79

**2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO N/A**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| ... | ... | |

**2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| ... | ... |

**2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| ... | ... | ... |

**2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... | .. |

**2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| NA | | | |

## 2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: Suscripción contrato 3719-2024

**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:**

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**

**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/2023**

**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO _

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA:<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 114.095.756,30 | 41-44-101286301 Anexo 0 | 16-09-2024 | 15-02-2027 |
| Buen Manejo Anticipo | | | | |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 32.959.459,00 | 41-44-101274525 Anexo 0 | 16-09-2024 | 15-08-2029 |
| Estabilidad de la Obra | | | | |
| Calidad | 49.439.188,50 | 41-44-101274525 Anexo 0 | 15-08-2026 | 15-02-2027 |

**Garantía de RCE**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Predios, Labores y Operaciones | 260.000.000,00 | 41-40-101053568 Anexo 0 | 16-09-2024 | 15-08-2026 |

## 2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No | CAUSAL | No. MEMORANDO | ESTADO | FECHA | OBSERVACIONE |
|---|---|---|---|---|---|

| . | INTERPUESTA | ENVIADO A JURÍDICA | ACTUAL | AUDIENCIA | S |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |

### 2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ... | | | |

### 2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ... | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

## 3. CONTRATO 3721-2024:

### 3.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATOS DE OBRA O CONVENIO NO.** | CONTRATO 3721-2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO BRISAS DEL LAGO | NIT: | 814.006.587-1. |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | | | |
| **OBJETO:** | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO LOS SECTORES 25NRD VARIANTE ORIENTAL P.R. 0+0440 P.R. 21+0150/PAR VIAL ALTO DE DAZA PR0+0000 - PR 5+0845. LOTE 11. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 07/10/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2024S-VNAR-072476 de 04/10/2024 |
| **VALOR INICIAL:** | $1.236.073.620,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | | | |
| **ADICIÓN 1:** | | | |
| **ADICIÓN 2:** | | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $1.236.073.620,00 | | |
| **ANTICIPO** | | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | | | |
| **PLAZO INICIAL:** | 23 MESES | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | | | |
| **PRÓRROGA 1:** | | | |
| **PRÓRROGA 2:** | | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 31/07/2026 | | |

### 3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 936024 de 22/09/2024 | 2024 | 20 | C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 | 198.289.103,00 | 39,657,820.60 | 158.631.282,40 |
| | | | | | 49.572.275,75 | 109.059.006,65 |
| | | | | | 49.572.275,75 | 59.486.730,90 |
| | | | | | 53.374.925,66 | 6.111.805,24 |
| | | | | | 6.111.805,24 | 0,00 |
| 132925 | 2025 | 20 | C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 | 640.499.108,00 | 47.263.120,42 | 593.235.987,58 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 53.374.925,66 | 539.861.061,92 |
| | | | | | 53.374.925,66 | 486.486.136,26 |
| | | | | | 53.374.925,66 | 433.111.210,60 |
| **TOTAL** | | | | **838.788.211,00** | **405.677.000,40** | **433.111.210,60** |

### 3.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 Octubre 2024 | 38,984,452.78 | 673,367.82 | | 39,657,820.60 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2 Nov. 2024 | 48.730.565,97 | 841.709,78 | | 49.572.275,75 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3 Dic. 2024 | 48.730.565,97 | 841.709,78 | | 49.572.275,75 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4 Ene. 2025 | 52.468.649,00 | 906.276,66 | | 53.374.925,66 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 Feb. 2025 | 52.468.649,00 | 906.276,66 | | 53.374.925,66 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6 Marz.2025 | 52.468.649,00 | 906.276,66 | | 53.374.925,66 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7 Abril 2025 | 52.468.649,00 | 906.276,66 | | 53.374.925,66 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8 Mayo 2025 | 52.468.649,00 | 906.276,66 | | 53.374.925,66 |

### 3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 11 para el periodo de maro de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

#### 3.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | 1.236.073.620.00 | 100,00 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | **405.677.000,40** | 32,82 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | **405.677.000,40** | 32,82 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | | |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | **405.677.000,40** | 32,82 |

### 3.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ |
| **Amortizado** | $ |
| **Saldo** | $ |

### 3.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 32,82
Meta física ejecutada %: 32,82

## 3.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO N/A

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| ... | ... | |

## 3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| ... | ... |

## 3.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| ... | ... | ... |

## 3.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... | .. |

## 3.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| NA | | | |

## 3.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: Suscripción contrato 3721-2024

**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:**

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**

**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/2022**

**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO _

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA:<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 123.607.362,00 | 41-44-101286306 Anexo 0 | 16-09-2024 | 15-02-2027 |
| Buen Manejo Anticipo | | | | |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 247.214.724,00 | 41-44-101286306 Anexo 0 | 16-09-2024 | 15-08-2029 |
| Estabilidad de la Obra | | | | |
| Calidad | 370.822.086,00 | 41-44-101286306 Anexo 0 | 15-08-2026 | 15-02-2027 |

**Garantía de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | 260.000.000,00 | 41-40-101053571 Anexo 0 | 16-09-2024 | 15-08-2026 |

## 3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| ... | | | | | ... |

## 3.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ... | | | |

## 3.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ... | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

## 4. CONTRATO 3722-2024

### 4.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATOS DE OBRA O CONVENIO NO.** | CONTRATO 3722-2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | COOPERATIVA DE TRABAJO UNIDOS REMOLINO | NIT: | 891.224.322 -1 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | | | |
| **OBJETO:** | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO EN LOS SECTORES 2502 PASTO - MOJARRAS, PR93+0000 (EL REMOLINO) - PR 124+0599 (MOJARRAS), LOTE 5. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 04/10/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2024S-VNAR-072366 de 04/10/2024 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 1.419.803.043,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | | | |
| **ADICIÓN 1:** | | | |
| **ADICIÓN 2:** | | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 1.419.803.043,00 | | |
| **ANTICIPO** | | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | | | |
| **PLAZO INICIAL:** | 23 MESES | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | | | |
| **PRÓRROGA 1:** | | | |
| **PRÓRROGA 2:** | | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 31/07/2026 | | |

### 4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCI | RECURS | RUBRO | VALOR | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | A DEL REGISTRO | O | | REGISTRO | UTILIZADO | REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 936524 | 2024 | 20 | C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 | 227.373.126,00 | 51.158.953,35 | 176.214.172,65 |
| | | | | | 56.843.281,50 | 119.370.891,15 |
| | | | | | 56.843.281,50 | 62.527.609,65 |
| | | | | | 61.405.759,75 | 1.121.849,90 |
| | | | | | 1.121.849,90 | 0,00 |
| 134325 | 2025 | 20 | C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 | 736.869.117,00 | 60.283.909,85 | 676.585.207,15 |
| | | | | | 61.405.759,75 | 615.179.447,40 |
| | | | | | 61.405.759,75 | 553.773.687,80 |
| | | | | | 61.405.759,75 | 492.367.928,05 |
| TOTAL | | | | **964.242.243,00** | **471.874.314,95** | **492.367.928,05** |

## 4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 Octubre 2024 | 50,290,302.67 | 868,650.68 | | 51.158.953,35 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2 Nov. 2024 | 55.878.114,07 | 965.167,43 | | 56.843.281,50 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3 Dic. 2024 | 55.878.114,07 | 965.167,43 | | 56.843.281,50 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4 Ene. 2025 | 60.363.123,97 | 1.042.635,78 | | 61.405.759,75 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 Feb. 2025 | 60.363.123,97 | 1.042.635,78 | | 61.405.759,75 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6 Marzo. 2025 | 60.363.123,97 | 1.042.635,78 | | 61.405.759,75 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7 Abril 2025 | 60.363.123,97 | 1.042.635,78 | | 61.405.759,75 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8 Mayo 2025 | 60.363.123,97 | 1.042.635,78 | | 61.405.759,75 |
| Acta de Ajuste ___ No. | | | | |

### 4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 11 para el periodo de mayo de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

#### 4.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO DE OBRA | 1.419.803.043,00 | 100,00 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | **471.874.314,95** | 33,24 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | **471.874.314,95** | 33,24 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | | |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | **471.874.314,95** | 33,24 |

#### 4.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ |
| **Amortizado** | $ |
| **Saldo** | $ |

#### 4.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 33,24
Meta física ejecutada %: 33,24

### 4.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| ... | ... | |

### 4.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| ... | ... |

### 4.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| … | … | … |

### 4.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | .. |

### 4.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| NA | | | |

### 4.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: Suscripción Contrato 3722-2024

**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** Septiembre 2024

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**

**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/2023**

**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO _

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA:<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | 141.980.304,30 | 41-44- | 16-09-2024 | 15-02-2027 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 101286292<br>Anexo 0 | | |
| Buen Manejo Anticipo | | | | |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 283.960.608,60 | 41-44-101286292<br>Anexo 0 | 16-09-2024 | 15-08-2029 |
| Estabilidad de la Obra | | | | |
| Calidad | 425.940.912,90 | 41-44-101286292<br>Anexo 0 | 18-08-2026 | 15-02-2027 |

**Garantía de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | 260.000.000,00 | 41-40-101053564<br>Anexo 0 | 16-09-2024 | 15/08/2026 |

## 4.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |

## 4.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ... | | | |

## 4.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ... | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

## 5. CONTRATO 3725-2024:

### 5.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATOS DE OBRA O CONVENIO NO.** | CONTRATO 3725-2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | COOPERATIVA DE TRABAJO LA INDEPENDENCIA | NIT: | 817.003.287-4. |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | | | |
| **OBJETO:** | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO Á LOS SECTORES 2502 PASTO-MOJARRAS P.R. 5+0000-P.R.36+0000/25NR04 ACCESOS AEROPUERTO P.R. 0+0000-P.R. +0600. (LOTE 10) | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 16/10/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2024S-VNAR-075305 de 15/10/2024 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 1.196.613.393 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | | | |
| **ADICIÓN 1:** | | | |
| **ADICIÓN 2:** | | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 1.196.613.393 | | |
| **ANTICIPO** | | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | | | |
| **PLAZO INICIAL:** | 23 MESES | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | | | |

| | |
|---|---|
| **PRÓRROGA 1:** | |
| **PRÓRROGA 2:** | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 31/07/2026 |

## 5.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **936124** | 2024 | 20 | C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 | 192.580.323,00 | 24.072.540,39 | 168.507.782,61 |
| | | | | | 48.145.080,75 | 120.362.701,86 |
| | | | | | 48.145.080,75 | 72.217.621,11 |
| | | | | | 51.515.238,17 | 20.702.382,94 |
| | | | | | 20.702.382,94 | 0,00 |
| 134625 | 2025 | 20 | C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 | 618.182.858,00 | 30.812.855,23 | 587.370.002,77 |
| | | | | | 51.515.238,17 | 535.854.764,60 |
| | | | | | 51.515.238,17 | 484.339.526,43 |
| | | | | | 51.515.238,17 | 432.824.288,26 |
| **TOTAL** | | | | **810.763.101,00** | **377.938.812,74** | **432.824.288,26** |

## 5.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No.1 Oct.2024 | 23.663.801,99 | 408.738,40 | | 24.072.540,39 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2 Nov. 2024 | 47.327.603,95 | 817.476,80 | | 48.145.080,75 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3 Dic. 2024 | 47.327.603,95 | 817.476,80 | | 48.145.080,75 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4 Ene. 2025 | 50.640.537,97 | 874.700,20 | | 51.515.238,17 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 Feb. 2025 | 50.640.537,97 | 874.700,20 | | 51.515.238,17 |
| Acta de Recibo Parcial de | 50.640.537,97 | 874.700,20 | | 51.515.238,17 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Obra No. 6 Marzo 2025 | | | | |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7 Abril 2025 | 50.640.537,97 | 874.700,20 | | 51.515.238,17 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8 Mayo 2025 | 50.640.537,97 | 874.700,20 | | 51.515.238,17 |
| Acta de Ajuste ___ No. | | | | |

### 5.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 11 para el periodo de mayo de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

#### 5.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | 1.196.613.393,00 | 100,00 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | **377.938.812,74** | 31,58 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | **377.938.812,74** | 31,58 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | | |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | **377.938.812,74** | 31,58 |

#### 5.4.2. ANTICIPO N/A

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ |
| **Amortizado** | $ |
| **Saldo** | $ |

#### 5.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 31,58
Meta física ejecutada %: 31,58

### 5.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|

| ACTA | | ÍTEM |
|---|---|---|

**5.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| ... | ... |

**5.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| ... | ... | ... |

**5.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... | .. |

**5.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| NA | | | |

**5.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: Suscripción Contrato 3725-2024

**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** Septiembre 2024

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**

**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/2022**

**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO _

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA:<br>NOMBRE: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20.406.206,10 | 435-47-994000057840 Anexo 0 | 16-09-2024 | 31-01-2027 |
| Buen Manejo Anticipo | | | | |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 40.812.412,20 | 435-47-994000057840 Anexo 0 | 16-09-2024 | 31-07-2029 |
| Estabilidad de la Obra | | | | |
| Calidad | 61.218.618,30 | 435-47-994000057840 Anexo 0 | 31-07-2026 | 31-01-2027 |

**Garantía de RCE**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Predios, Labores y Operaciones | 260.000.000,00 | 435-74-99400014542 Anexo 0 | 16-09-2024 | 31-07-2026 |

## 5.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| **No.** | **CAUSAL INTERPUESTA** | **No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA** | **ESTADO ACTUAL** | **FECHA AUDIENCIA** | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| ... | | | | | ... |

## 5.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

### 5.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique).*

## 6. CONTRATO 3779-2024:

### 6.1 INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATOS DE OBRA O CONVENIO NO.** | CONTRATO 3779-2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVOS HORIZONTES | NIT: | 814.003.420-7 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | | | |
| **OBJETO:** | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO SECTORES 2502 PASTO - MOJARRAS, PR36+0000 (ACCESO AEROPUERTO) - PR 63+0000 (EL TABLÓN) (LOTE 2) | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 03/10/202 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución | 2024S- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4 | plataforma SECOP (el que aplique: | VNAR-071902 de 03/10/2024 |
| **VALOR INICIAL:** | 1.191.060.026,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | | | |
| **ADICIÓN 1:** | | | |
| **ADICIÓN 2:** | | | |
| **VALOR ACTUAL:** | 1.191.060.026,00 | | |
| **ANTICIPO** | | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | | | |
| **PLAZO INICIAL:** | Hasta el 31/07/2026 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | | | |
| **PRÓRROGA 1:** | | | |
| **PRÓRROGA 2:** | | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 31/07/2026 | | |

### 6.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 963424 de 26/09/2024 | 2024 | 20 | C-2401-0600-103-0-2401023-02 | 191.362.880,00 | 44.651.338,67 | 146.711.541,33 |
| | | | | | 47.840.720,00 | 98.870.821,33 |
| | | | | | 47.840.720,00 | 51.030.101,33 |
| | | | | | 51.030.101,33 | 0.00 |
| 129725 del 07/03/2025 | 2025 | 20 | C-2401-0600-103-0-2401023-02 | 615.513.348,00 | 262.677,67 | 615.250.670,33 |
| | | | | | 51.292.779,00 | 563.957.891,33 |
| | | | | | 51.292.779,00 | 512.665.112,33 |
| | | | | | 51.292.779,00 | 461.372.333,33 |
| | | | | | 51.292.779,00 | 410.079.554,33 |
| **TOTAL** | | | | **806.876.228,00** | **396.796.673,67** | **410.079.554,33** |

### 6.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1, Octubre 2024 | 43.893.183,68 | 758.154,99 | | 44.651.338,67 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2, Nov. 2024 | 47.028.411,08 | 812.308,92 | | 47.840.720,00 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3, Dic. 2024 | 47.028.411,08 | 812.308,92 | | 47.840.720,00 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4, Ene. 2025 | 50.421.856,03 | 870.922,97 | | 51.292.779,00 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5, Feb. 2025 | 50.421.856,03 | 870.922,97 | | 51.292.779,00 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6, Marzo 2025 | 50.421.856,03 | 870.922,97 | | 51.292.779,00 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7, Abril 2025 | 50.421.856,03 | 870.922,97 | | 51.292.779,00 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8, Mayo 2025 | 50.421.856,03 | 870.922,97 | | 51.292.779,00 |
| Acta de Ajuste ___ No. | | | | |

### 6.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 11 para el periodo de mayo de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

#### 6.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO DE OBRA | 1.191.060.026,00 | 100,00 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | **396.796.673,67** | 33,31 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | **396.796.673,67** | 33,31 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | | |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | **396.796.673,67** | 33,31 |

#### 6.4.2 ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ |
| **Amortizado** | $ |

| | |
|---|---|
| **Saldo** | $ |

### 6.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 33,31
Meta física ejecutada %: 33,31

## 6.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| … | … | |

## 6.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | … |

## 6.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| … | … | … |

## 6.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | .. |

## 6.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | **rechazado)** |
| NA | | | |

## 6.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: Suscripción del Contrato

**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** Septiembre 2024

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**

**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/2022**

**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO _

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA:<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 119.106.002,60 | 41-44-101286378 Anexo 0 | 16-09-2024 | 15-02-2027 |
| Buen Manejo Anticipo | | | | |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 238.212.005,20 | 41-44-101286378 Anexo 0 | 16-09-2024 | 15-08-2029 |
| Estabilidad de la Obra | | | | |
| Calidad | 357.318.007,80 | 41-44-101286378 Anexo 0 | 15-08-2026 | 15-02-2027 |

**Garantía de RCE**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Predios, Labores y Operaciones | 260.000.000,00 | 41-40-101053600 Anexo 0 | 16-09-2024 | 15-08-2026 |

## 6.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| … | | | | | … |

## 6.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

## 6.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# 7. CONTRATO DE CONSULTORÍA

## 7.1 INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.** | 1983-2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO ID ADMINISTRACIÓN 138 | NIT: | 901839224-3 |
| **INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):** | INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. – INTERDISEÑOS 20%<br>INTERDISEÑOS CONSULTORES S.A.S. 40%<br>GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S. 40% | | |
| **OBJETO:** | **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 4 LOTE 1** | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 22-07-2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2024S-VNAR-048513 de 22-07-2024 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 4.050.164.704,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | | | |
| **ADICIÓN 1:** | | | |
| **ADICIÓN 2:** | | | |
| **ADICIÓN 3:** | | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 4.050.164.704,00 | | |
| **ANTICIPO** | NA | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | | | |
| **ANTICIPO EN FIDUCIA:** | | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | | | |
| **PLAZO INICIAL:** | 29 MESES | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | | | |
| **PRÓRROGA 1:** | | | |
| **PRÓRROGA 2:** | | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 31 de julio de 2026 | | |

## 7.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 564024 | 24 | 20 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | 1.405.277.188,00 | 24.487.523,00 | 1.380.789.665,00 |
| | | | | | 70.110.338,00 | 1.310.679.327,00 |
| | | | | | 77.726.933,00 | 1.232.952.394,00 |
| | | | | | 82.888.581,00 | 1.150.063.813,00 |
| | | | | | 83.681.693,00 | 1.066.382.120,00 |
| | | | | | 84.294.543,00 | 982.087.577,00 |
| | | | | | 94.447.576,00 | 887.640.001,00 |
| | | | | | 96.882.958,00 | 790.757.043,00 |
| | | | | | 91.774.252,00 | 698.982.791,00 |
| | | | | | 90.273.733,00 | 608.709.058,00 |
| | | | | | 90.063.151,00 | 518.645.907,00 |
| **TOTAL** | | | | **1.405.277.188,00** | **886.631.281,00** | **518.645.907,00** |

## 7.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS HASTA EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Costos No. 1, Julio 2024 | 20.577.750,00 | 3.909.773,00 | | 24.487.523,00 |
| Acta de Costos No. 2, Agt. 2024 | 58.916.250,00 | 11.194.088,00 | | 70.110.338,00 |
| Acta de Costos No. 3, Spt. 2024 | 65.316.750,00 | 12.410.183,00 | | 77.726.933,00 |
| Acta de Costos No. 4, Oct. 2024 | 69.654.270,00 | 13.234.311,00 | | 82.888.581,00 |
| Acta de Costos No. 5, Nov. 2024 | 70.320.750,00 | 13.360.943,00 | | 83.681.693,00 |
| Acta de Costos No. 6, Dic. 2024 | 70.835.750,00 | 13.458.793,00 | | 84.294.543,00 |
| Acta de Costos No. 7, Ene. 2025 | 79.367.711,00 | 15.079.865,00 | | 94.447.576,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Costos No. 8, Feb. 2025 | 81.414.250,00 | 15.468.708,00 | | 96.882.958,00 |
| Acta de Costos No. 9, Marzo 2025 | 77.121.220,00 | 14.653.032,00 | | 91.774.252,00 |
| Acta de Costos No. 10, Abril 2025 | 75.860.279,83 | 14.413.453,17 | | 90.273.733,00 |
| Acta de Costos No. 11, Mayo 2025 | 75.683.320,00 | 14.379.831,00 | | 90.063.151,00 |

## 7.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el acta de costos No. 11 para el período mayo de 2025 el contrato reporta un avance financiero de 21,89 %.

## 7.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: **21,89 %**
Total inversión ejecutada: **21,89 %**

## 7.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| | |

## 7.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | .. |

## 7.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| NA | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 7.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| CONTROL DE GARANTIAS<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 405.016.470,40 | 11-44-101227900 Anexo 0 | 13-06-2024 | 31-01-2027 |
| Buen Manejo Anticipo | | | | |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 810.032.940,80 | 11-44-101227900 Anexo 0 | 13-06-2024 | 31-07-2029 |
| Calidad del Servicio | 1.215.049.411,20 | 11-44-101227900 Anexo 0 | 31-07-2026 | 31-01-2029 |

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**. Suscripción del contrato

**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**

**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/2023**

**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO _

## 7.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |

## 7.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 2025S-VNAR-029181 | 9/05/2025 | MARTIN MORILLO SANTACRUZ | Respuesta a 2025E-VUVRAZ-044249 Actividad tapahuecos. |
| 2025S-VNAR-030345 | 14/05/2025 | MARTIN MORILLO SANTACRUZ | Actividades ejecución contrato 1982-2024 Permiso uso de via Alcanos. |
| 2025S-VNAR-033507 | 23/05/2025 | MARTIN MORILLO SANTACRUZ | Respuesta a radicado 2025E-VUVRAZ- 054712, solicitud presupuesto de consultoría, PR1+0900 ruta 25NRE |
| 2025S-VNAR-035218 | 28/05/2025 | MARTIN MORILLO SANTACRUZ | Respuesta a oficio NARINO06-0255-25 Tramite PQRSD 78487 Alcanos PR5 ruta 2502 |
| 2025S-VNAR-035467 | 29/05/2025 | MARTIN MORILLO SANTACRUZ | Respuesta a 2025E-VUVRAZ-056911 Remisión necesidades de parcheo a interventoria mantenimiento ruta 25NRD |

## 7.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 8. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

**8.1 ASPECTOS TÉCNICOS. Ninguno**

**8.2 ASPECTOS JURÍDICOS. Ninguno**

**8.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. Continúa la demora en la presentación de actas y trámites de respuesta a peticiones.**

8.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD: Ninguno**

## 9. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- 15 de mayo de 2025, recorrido ruta 2502 Pasto – Mojarras

**10. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

1. Revisión y trámite de documentos proyectados por la AMV
2. Revisión y trámite actas de AMV y de las cooperativas mes de mayo de 2025
3. Trámite de solicitudes relacionadas con inconvenientes presentados en las vias a cargo
4. Trámite de derechos de petición presentados y que se relacionan con las vías a cargo
5. Elaboración de informes solicitados por planta central.
6. Revisión de la programación semanal.
7. Revisión de informe mensual de AMV y Cooperativas

**11. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO:**

- Se insiste a la AMV para que realice los recorridos con mayor frecuencia para mirar en campo las invasiones de la via, el trabajo de los microempresarios, y en general el estado de las vías a cargo. Ratificado en visita del 15 de mayo a la ruta 2502.
- Se reitera a la Administración Vial hacer un mayor seguimiento al trabajo de los microempresarios, ya que en los diferentes recorridos de funcionarios de la territorial y de la Directora, se observa que en algunos sectores no se hace la limpieza total de la calzada, falta rocería y los microempresarios se retiran temprano de la zona de trabajo. Aspecto que se ha requerido en varias oportunidades.

  En visita del 15 de mayo se pudo observar que se necesita mayor seguimiento a las CTAs, debido a que se observa mucho material de desecho en la via y derrumbes menores no retirados.

Cordialmente,

Ana. I. Jurado S.

_____

**ANA ISABEL JURADO SANTACRUZ**
MAT. 19202-01728 CAU
Profesional Especializado