1. INFORMACION GENERAL

NUMERO DE INFORME:	2
FECHA:	26 DE MAYO DE 2025
CONTRATO Nº	0496 DE 2024
OBJETO:	**INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y LAS ESTRUCTURAS HIDRAULICAS DEL PROYECTO DE REGULACION Y MANEJO INTEGRAL DEL SISTEMA DE CIENAGAS DE LOS MUNICIPIOS DE SABANAGRANDE SANTO TOMAS Y PALMAR DE VARELA EN CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE RESOLUCION No 293 DEL 2017**
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO
CONTRATISTA:	CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S
CUANTIA INICIAL:	TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHOS PESOS M/L ($377.999.998)
Nº DEL C.D.P Y FECHA DE EXPEDICION:	260 DE 17 DE JULIO DE 2024 00012 VIGENCIA FUTURA EXTRAORDINARIA
Nº DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICION:	139 DE 30 DE ENERO DE 2025 146 DE 30 DE ENERO DE 2025
FECHA DEL CONTRATO:	12 DE MAYO DE 2023
PLAZO DE EJECUCION CONTRATO:	SIETE (7) MESES
FECHA ACTA DE INICIO:	06 DE FEBRERO DE 2025
PERIODO:	ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 02 – MARZO 06 A ABRIL 05 DE 2025
SUPERVISOR:	WLADIMIR OROZCO LOZANO
DEPENDENCIA:	OFICINA ASESORA DE PLANEACION

En caso de adición:

FECHA DE ADICION:	N/A
Nº DE ADICIÓN:	N/A
PLAZO ADICIÓN EJECUCIÓN DE CONTRATO	N/A
VALOR:	N/A
Nº DE C.D.P. Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	N/A
Nº DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO CON ADICIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO CON ADICIÓN:	N/A

2. FORMA DE PAGO

En cuotas mensuales, vencidas e iguales durante el plazo contractual del contrato, según el personal y costos ofertados, afectados por el facto multiplicador.

De acuerdo con lo indicado en los estudios previos y pliegos de condiciones.

3. DESEMBOLSOS REALIZADOS

Con cargo al presente contrato La Corporación ha realizado los siguientes desembolsos.

PERIODO	VALOR AUTORIZADO
ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA no. 01 -FEBRERO 06 A MARZO 05 DE 2025	$54.000.000

4. GARANTIAS DEL CONTRATO

ETAPA 1

ASEGURADORA:	SURA	**ASEGURADO:**	C.R.A.
TOMADOR:	CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S	**Nº DE LA POLIZA:**	**11-44-101245325 ANEXO 0**
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR**

	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato:	27/12/2024	27/01/2026	$37,799,999.80
Pago de salarios, prestaciones sociales leg. e ind. Lab.:	27/12/2024	27/07/2028	$8,899,999.90
Calidad del servicio	27/07/2025	7/07/2026	$75,599,999.60
FECHA DE LA POLIZA:	30 DE DIC DE 2025	**FECHA DE APROBACION:**	14 DE ENE DE 2025

5. AFILIACION Y PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista presenta certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales del segundo semestre de 2023, según articulo 50 Ley 789 de 2002 y aporta las planillas de pago de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2023.

6. IMPUESTOS DEL CONTRATO

No Aplica, suspendido temporalmente.

7. PUBLICACIÓN DEL CONTRATO (En caso de Contratos superiores a los 50 s.m.m.l.v.)

No Aplica

8. ESTADO DEL CONTRATO

- El contratista presentó para su aprobación póliza de cumplimiento No. 11-44-101245325 Anexo 0 expedida el 30 de diciembre de 2024.
- Se suscribió el acta de inicio del presente contrato el día 06 febrero de 2025.
- Mediante correo electrónico el contratista presenta a la supervisión los informes semanales No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
- Mediante radicado ENT-BAQ-002964-2025 de fecha 18 de marzo de 2025 en contratista presenta el Informes mensual No. 1.
- El 10 de marzo de 2025 se firma el Acta de costos. 1 por parte del supervisor del contrato y el representante legal de la interventoría.

- El 21 de marzo, a través del aplicativo web dispuesto para el trámite de cuentas por la CRA (Orfeo), el contratista presentó Acta de Recibo Parcial de Interventoría No. 01 y demás soportes para tramitar el pago del primer desembolso de los aportes económicos por parte de la CRA de acuerdo con lo establecido en el contrato.
- En la plataforma del SECOP se encuentran debidamente publicados los siguientes informes, previamente revisados y aprobados por la supervisión, para el periodo del acta de costos No. 1 (06 de febrero a 05 de marzo de 2025):
    - Informe Semanal No. 1 de fecha 13 febrero de 2025.
    - Informe Semanal No. 2 de fecha 19 de febrero de 2025.
    - Informe Semanal No. 3 de fecha 27 de febrero de 2025.
    - Informe Semanal No. 4 de fecha 06 de marzo de 2025.
    - Informe Semanal No. 5 de fecha 13 de marzo de 2025
    - Informe Semanal No. 6 de fecha 20 de marzo de 2025.
    - Informe Semanal No. 7 de fecha 27 de marzo de 2025.
    - Informe mensual de actividades No. 01 con sus anexos.
- Mediante correo electrónico el contratista presenta a la supervisión los informes semanales No. 8,9,10,11 y 12.
- El 15 de mayo, a través del aplicativo web dispuesto para el trámite de cuentas por la CRA (Orfeo), el contratista presentó Acta de Recibo Parcial de Interventoría No. 02 y demás soportes para tramitar el pago del primer desembolso de los aportes económicos por parte de la CRA de acuerdo con lo establecido en el contrato
- En la plataforma del SECOP se encuentran debidamente publicados los siguientes informes, previamente revisados y aprobados por la supervisión, para el periodo del acta de costos No. 2 (06 de marzo a 05 de abril de 2025):
    - Informe Semanal No. 8 de fecha 03 de abril de 2025.
    - Informe Semanal No. 9 de fecha 10 de abril de 2025.
    - Informe Semanal No. 10 de fecha 17 de abril de 2025.
    - Informe Semanal No. 11 de fecha 24 de abril de 2025.
    - Informe Semanal No. 12 de fecha 01 de mayo de 2025.
    - Informe mensual de actividades No. 02 con sus anexos

9. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS

En el periodo (marzo 06 a abril 05 de 2025).

- Informe Semanal No. 8 de fecha 03 de abril de 2025.
- Informe Semanal No. 9 de fecha 10 de abril de 2025.
- Informe Semanal No. 10 de fecha 17 de abril de 2025.
- Informe Semanal No. 11 de fecha 24 de abril de 2025.
- Informe Semanal No. 12 de fecha 01 de mayo de 2025.
- Informe mensual de actividades No. 02 con sus anexos

10. PORCENTAJE DE EJECUCION

El contrato de interventoría No. 0496 de 2024, presenta un porcentaje de ejecución DEL 28,58%, según consta en el acta de costos interventoría No. 2.

11. OBSERVACIONES

N/A

12. CONCLUSION

Revisados y aprobados los informes presentados por el contratista, se considera técnicamente viable el pago correspondiente al Acta de costos de Interventoría No. 2 en cumplimiento al Contrato No. 0496 de 2024, por un valor de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M.L. ($54.000.000).

13. ANEXOS

- Acta de costos de interventoría No. 2 (1 folio)
- Certificado de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales, planillas de seguridad social meses de septiembre, octubre y noviembre de 2023. (21 folios)
- Factura Electrónica de Venta No. FEV 34 (1 folio)
- Informe Semanal No. 8 de fecha 03 de abril de 2025.
- Informe Semanal No. 9 de fecha 10 de abril de 2025.

- Informe Semanal No. 10 de fecha 17 de abril de 2025.
- Informe Semanal No. 11 de fecha 24 de abril de 2025.
- Informe Semanal No. 12 de fecha 01 de mayo de 2025.
- Informe mensual de actividades No. 02 con sus anexos
- Recibo a Satisfacción (1 folio)

FIRMA DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR



_____

WLADIMIR OROZCO LOZANO
Supervisor