Contrato por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste, las obras de mantenimiento, adecuación y mejoramiento de inmuebles dónde funcionan oficinas de registro de instrumentos públicos a nivel nacional y nivel central.

Contrato de obra N° 2152 - 2024

Contratista: Consorcio ING SAMAR 2024
R.L : Miguel Alexander Cerón Molina.

Interventoria: IVM Ingeniería SAS BIC
R.L : Carlos Arturo Vergara Negrete

Director de obra: Juan Carlos Marín Hernandez.
Director de interventoria: Fabian Rada Segura

Acta de inicio: A los 5 dias del mes del mes de septiembre se Firma el acta de inicio para el contrato de interventoria (2149 - 2024) y el contrato de obra (2152 - 2024).

Oficina de Registros de instrumentos públicos de Plato - Magdalena.

Registro de firmas

Residente de obra
Juan Sebastián Gómez Sanchez.

Residente Interventoria.
Juan Carlos Vergara Macias

Powered by CamScanner

Fecha : 19/09/2024.

Observaciones:

Se inician los recorridos de obra en los frentes a intervenir, el dia de hoy se realiza la visita inicial entre las partes (contratistas, Interventoria, y supervisora de la entidad SNR). en la sede de plato, Magdalena. Durante la visita se evidencia la necesidad de balancear las necesidades contractuales, mediante mayores y menores cantidades. la supervisora autoriza dar prioridad a las actividades con mayor necesidad, entre las que se destaca (cubierta, la red electrica y el almacenamiento de agua en la sede). es de anotar que, los ítems adicionados fueron tomados de otros frentes con el valor ofertado por la firma contratista CONSORCIO ING SAMAR 2024; haciendo prevalecer los valores contractuales y ofertados por el contratista.

Siendo las 11:50 am se socializan con representante de la sede el balance de obra con las actividades que se realizaran en la sede de Plato, Magdalena. Durante la visita se dan como prioridades la cubierta con la cocina y zona de computo, las luminarias, red electrica y tanque de almacenamiento de agua para la sede de Plato, Magdalena, esto es socializado con el representante de la sede, el cual expresa estar de acuerdo con las actividades priorizadas en la visita. Sin mas se da por finalizada la socialización de las actividades a intervenir a las 12:30 pm; como anexo se adjuntara el acta de mayores y menores cantidades con las actividades definitivas.

Powered by CamScanner

Fecha: Lunes 7/10/2024
Jornada de trabajo: 7:30 a.m. - 5:00 P.m.
clima: Parcialmente nublado.
Ubicación: Plato, Magdalena.
Actividad: Demolición de enchape muro, Desmonte aparatos sanitarios, Desmonte de cielorraso
Demolición de pañete muro. (E = 1-3 cm).
Descripción: Se realiza demolición de encha en baño junto al comedor, demolición de pañete del mismo. y se hace desmonte de cielo raso en la cocina.

Herramientas: Pala, taladro, pulidora, sincel, martillo, pinza.

Personal de obra: Maestro de obra (1), oficial (1), Ayudantes (2)

observación: No aplica.

Firmas:

Residente de obra Residente interventoria


• 8/10/2024
Jornada laboral: 7:00 a.m - 5:00 P.m.
clima: Parcialmente nublado.
Ubicación: Plato, Magdalena.
Actividad de obra: Pañete muros 1:3 E:3cm
Alistado de piso 2cm.
Desmonte de cielo raso.
Descripción: Se realiza pañete de muros en el baño junto al comedor, además alistado de piso del mismo. y se hace desmonte de cielo raso en comedor, baños y cuarto de planta electrica.

Herramientas: martillo, pala, sincel, pinzas, palustre, llana.

Powered by CamScanner

Personal de obra: Maestro de obra (1), oficial (1), Ayudantes (2).

observación: no Aplica.

Firmas: 

Residente interventoria Residente obra


. 9 de octubre de 2024.
Jornada laboral: 4:00 A.M. - 5:00 p.m.
Clima: Parcialmente nublado
ubicación: Plato, Magdalena.

Actividad de obra: Demolición de pañete muro (E=1-3 cm).
Desmonte de cielo raso
Pañete muros 1:3 E=3 cm.

Descripción: Se hizo demolición de pañete en la parte exterior de la cocina, y su respectivo pañete. Se realiza desmonte de todas las áreas de la oficina faltantes (salon principal, oficina registrador, oficina de producción, Archivo, sobrante de cubierta) de manera Parcial.

Hervamientas: martillo, Sincel, palustre, pinzas, pulidora.
Personal de obra: Maestro de obra (1), oficial (1), Ayudantes (2).

observación: No aplica

Firmas: 

Residente de obra Residente Interventoria

Powered by CamScanner

10 de octubre de 2024.
jornada laboral: 7:00 a.m - 5:00 P.m.
Clima: Parcialmente nublado
ubicación: Plato, Magdalena.

Actividad de obra: Desmonte de cielo raso
Piso ceramico antideslizante
Ceramica formato 30x60 (utilizado 30x45)
Instalacion de aparatos sanitarios y lavamanos

Descripcion: Se realiza desmonte de cielo raso en oficina registrador, oficina administrativa. Se coloca piso ceramico antideslizante en baño junto al comedor, se hace enchape en cocina y se instala aparatos sanitarios y lavamanos en baño cerca de comedor.

Herramientas: pinzas, Palustre, palastre, mazo de goma.
Personal de obra: Maestro de obra (1), oficial (1), Ayudantes (2)

Observacion: No aplica.

Firmas:

Residente de obra

Residente interventoría.

11 de octubre de 2024.
jornada laboral: 7:00 a.m - 6:30 P.m.
Clima: Parcialmente nublado
ubicación: Plato, Magdalena.



Actividad de obra: Desmonte de cubierta, Desmonte de estructura en madera para cubierta (sección variable, caballete articulado teja Fibrocemento Estructura metalica para teja de Fibrocemento

Powered by CamScanner

Descripción: Se realiza desmonte de cobierta, estructura de madera en el area comprendida por comedor, baños, rack, cocina y cuarto de maquinas, ademais se realiza monte de estructura metalica y tejas en cemento para armar cubierta del area desmontada.

Herramientas: martillo, pinzas, Seguета
Personal de obra: Maestro de obra (1), oficial (1), Ayudantes (2)

Observación: No aplica.

Firmas:  

Residente de obra Residente de interventoría

. 12 de octubre de 2024
Jornada laboral: 7:00 a.m → 5:00 P.M.
clima: Parcialmente nublado.
Ubicación: Plato, Magdalena.

Actividad de obra: Desmonte de cielo raso
Protección de mobiliario durante la obra.
Aseo general de obra (Parcia).
Descripción: Se realiza desmonte de cielo raso en el área de recepción de ORIP, se cubre mobilario de oficina y se realiza un aseo en el área intervenida.

Herramientas: martillo, pintas, cortafrio, pala.
Personal de obra: Maestro de obra (1), oficial (1), ayudantes (2)

observación: No aplica.

Powered by CamScanner

Firmas:

Residente de obra Residente de interventoria.

. 13 de octubre de 2024.
Jornada laboral : 7:00 a.m. - 11:00 a.m.
clima : Nublado
ubicación : Plato, Magdalena

Actividad: Desmonte de cielo raso
clima : Nublado
Descripción: Se realiza desmonte de cielo raso en el area de oficina de producción

Herramientas: Martillo, pinzas, corta frio
personal de obra: Maestro de obra (1), oficial (1), Ayudantes (2).

Observación : No aplica.

Firmas

Residente de obra Residente de interventoria.

. 14 de Octubre de 2024.

No se realizaron actividades

. 15 de octubre de 2024
No se realizaron actividades

. 16 de octubre de 2024
No se realizaron Actividad.

Powered by CamScanner

17 de Octubre de 2024
No se realizaron actividades

18 de octubre de 2024
No se realizaron actividades

19 de octubre de 2024
No se realizaron actividades

20 de octubre de 2024
Jornada laboral: 7:00 a.m - 7:00 P.m.
clima: Nublado
Ubicación: Plato, Magdalena.

Actividad de obra: Desmonte de cubierta
Desmonte estructura en madera para cubierta (sección variable).
Estructura metalica para teja de Fibrocemento.

Descripción: Se realiza desmonte de cubierta en parte del salón principal y oficinas de registrador administrativa.

Herramientas: Martillo, seguta, pulidora, pintas.
personal de obra: Maestro (1), oficial (1), Ayudantes (2)

observación: No aplica

Firmas:

Residente de obra Residente interventoria.

Powered by CamScanner

. 21 de octubre de 2024
Jornada laboral : 7:00 a.m - 5:00 p.m.
clima : Parcialmente nublado.
Ubicacion: Plato, Magdalena.

Actividad de obra: Estructura metalica para teja de fibrocemento.
Teja en cemento en Fibrocemento N°8.
Descripcion : se realiza soldadura y monte de estructura metalica, ademas de suministro e instacion de teja en Fibrocemento. en area del salon principal.

Herramientas: Martido, seguета, electrodos para soldadura.
personal de obra : Maestro (1), oficial (1), Ayudante (2), soldador.

. 22 de octubre de 2024
Jornada laboral : 7:00 a.m - 3:00 p.m
clima : Soleado.
Ubicación: Plato, Magdalena.

Actividad de obra : Teja en cemento en Fibrocemento N°8.
Descripción : Se realiza fijacion de tejas en Fibrocemento con amarres de Alambre.

Herramientas : Martillo, taladro.
personal de obra: Maestro (1), oficial (1), Ayudante (2)

Observacion : No aplica

Firmas:

Residente de obra Residente interventoria.

Powered by CamScanner

23 de octubre de 2024
jornada laboral: 7:00 a.m - 7:30 p.m.
clima: Parcialmente nublado
ubicación: Plato Magdalena

Actividad de obra: Pisa techo impermeabilizado
Desmonte de cubierta
Desmonte estructura en madera para; Estructura metalica para teja cubierta (seccion variable) reja en Fibrocemento PT N:8, Caballete articulado teja de Fibrocemento.
Descripcion: Se realiza demolicion de pisa techo. desmonte de cubierta y estructura en madera en la oficina de produccion y partel del area de archivo. Se realiza suministro e instalacion de teja y caballete articulado en la zona intervenida

Herramientas: Martillo, pinzas, taladro.
Personal de obra: Maestro (1). oficial (1), Ayudante (2)
soldador (1)

Observacion: No aplica.

Firmas:

Residente de obra Residente Interventoria

24 de octubre de 2024.
jornada laboral: 7:00 a.m - 5:00 p.m
Clima: Parcialmente Nublado.
Ubicacion: Plato, Magdalena.

Actividad de obra: PISO TECHO impermeable.
Aseo general de obra
teja en Fibrocemento PT N:8.

Powered by CamScanner

Descripción: Se realiza demolición de piso techo de cubierta existente, ademas de retiro de escombro y polvo del interior de la oficina. Fijación de tejas en Fibrocemento con amarres de alambre.

Herramientas: Martillo, sincel, taladro.
personal de obra: Maestro (1), OFICIAL (1), Ayudantes (2).

observación: No aplica.

Firmas:

Residente de obra

Residente interventoria.



. 25 de octubre de 2024.
jornada laboral: 7:00 a.m - 7:30 P.m
clima: Parcialmente Nublado.
Ubicación: Plato, Magdalena.

Actividad de obra: Desmonte de cubierta
Desmonte estructura en madera para cubierta (seccion variable)
Estructura metálica para teja de Fibrocemento
Caballete articulado teja Fibrocemento.
Descripción: Se realiza desmonte de cubierta y estructura de madera existente en el área de archivo, además se hace suministro e instalacion de estructura metalica y caballete articulado.

Observación: No aplica.

Personal de obra: Maestro (1), OFICIAL (1), Ayudantes (2)
Soldador (1).

Powered by CamScanner

Firmas:  



Residente de obra Residente interventoria

. 26 de octubre de 2024
Jornada laboral: 7:00 a.m - 4:00 p.m.
clima: Parcialmente nublado.
ubicación: Plato, Magdalena.

Actividad de obra: teja Fibrocemento P7 N:8.
Aseo general de obra.
Descripción: se realiza Fijación de teja Fibrocemento con amarres de alambre, ademas de aseo en interior de oficina.

Herramientas: Martillo, pala, taladro.
personal de obra: Maestro (1), oficial (1), Ayudantes (2).

Observación: No aplica.

Firmas:  

Residente de obra Residente interventoria.

. 27 de Octubre de 2024
No se realizaron actividades.

Powered by CamScanner

.28 de octubre de 2024
No se realizaron actividades al recibir flujo de inversion para su revisión y aprobación.

Personal de obra: Director de obra, Subcontratista, Residente interventoria, Residente de obra, Registrador.

Observación: Se presento Filtración de agua en el cuarto de archivos comprometiendo documentos de la oficina por precipitación de la noche anterior y la falta de piso techo.

. 29 de octubre de 2024
No se realizaron actividades al recibir nuevo balance para su revisión y aprobación

Personal de obra: Maestro (1), Ayudante (1), Subcontratista Director de obra, Residente de obra, Registrador.

. 30 de octubre de 2024
jornada laboral: 7:00 a.m - 4:30 p.m.
Clima: Parcialmente Nublado.
Ubicación: Plato, Magdalena.

Actividad: Piso techo impermeabilizado
Descripción: se realiza construcción de piso techo con concreto simple, aun sin impermeabilizar.

Herramientas: Pala, palustre
personal de obra: Maestro (1), Oficial (1), Ayudantes (2)

Powered by CamScanner

observación: No aplica.

Firmas:

Residente de obra Residente interventoría

.31 de Octubre de 2024.
jornada laboral: 7:00 a.m - 5:00 p.m.
clima: Nublado.
Ubicación: Plato, Magdalena.

Actividad de obra: Estructura metalica para teja de Fibrocemento.
Demolición de enchape muro.
Desmonte de aperatos sanitarios y lavamanos.

Descripción: Se realiza pintado de estructura metalica de Forma parcial, ademas de retiro de sanitarios y lavamanos de baños de: oficina registrador y comedor. Con demolición de enchape de los baños mencionados.

Herramientas: Pinzas, martillo, sincel, rodillo, brocha, taladro.
Personal de obra: Maestro (1), oficial (1), Ayudantes (2), vigilante (1)

Observación: No aplica.

Firmas:

Residente de obra Residente de interventoría.

Powered by CamScanner

01 de Noviembre de 2024.
Jornada laboral: 7:00 a.m - 5:00 p.m.
Clima: Lluvias moderadas
Ubicación: Plato, Magdalena.

Actividad de obra: Estructura metálico para teja de Fibrocemento
Tuberia PVCP 1/2"
Piso cerámico antideslizante.
Cerámica Formato 30x60

Descripción: se realiza pintado de estructura metálica e instalación de tuberia de PVCP 1/2" en baños de oficina de registrador y junto al comedor. además se hace enchape de muro de baños antes mensionados e instalación de piso cerámico antideslizante.

Herramientas: Palustre, llana dentada, pala, rodillo, brocha.
personal de obra: Maestro (1), oficial (1), Ayudantes (2). vigilante (1).

Observación: No aplica.

Firmas:

Residente de obra

Residente de interventoria.

02 de noviembre de 2024
Jornada laboral: 7:00 a.m - 5:00 p.m.
Clima: Nublado
Ubicacion: Plato, Magdalena.

Powered by CamScanner

Actividad de obra: cielo raso en tablilla de PVC de 7mm.
: Desmonte lampara y luminaria
Ramal monofásico, Salida luminaria en muro EMT
Salida luminaria en techo EMT
salida Toma corriente en muro EMT
Desmonte de red electrica
Desmonte de salidas de interruptores
toma corrientes, aires acondicionado
Descripción: Se realiza estructura en oficinas de registrador administrativa y salón principal para cielo raso. Se hace desmonte de lamparas y luminarias, desmonte de red electrica y salidas en techo, en muro en tuberia EMT.

Herramientas: Escaleras, pinzas, corta frio, taladro.
Personal en obra: Maestro (1), oficial (1), Ayudantes (2), Electricos (3), subcontratista, vigilante (1).

Observación: No aplica.

Firmas:

Residente de obra Residente interventoria.

. 03 de Noviembre de 2024.
Jornada laboral: 7:00 a.m - 4:00 P.m.
Clima: Nublado.
Ubicación: Plato, magdalena.

Actividad de obra: Ramal Aire Acondicionado.
interruptor enchufable 1x20A.
interruptor enchufable 1x30A.
Descripción: Se realizan estas actividades en el salón de recepción, oficina de registrador y oficina administrativa.

Powered by CamScanner

Herramientas: Pinzas, pulidora, corta Fino.
Personal de obra: electricista (3), subcontratista, vigilante (1).

Observación: No aplica

Firmas:

Residente de obra Residente de interventoria.

. 04 de Noviembre de 2024
Jornada laboral: 8:00 am - 5:00 p.m
Clima: Parcialmente Nublado
ubicación: Plata Magdalena

Actividad de obra: Cielo raso en tablilla de PVC de 7mm.
Desmonte de tablero Electrico.
Ramal monofásico
Desmonte de salidas de interruptores, tomacorrientes, y aires acondicionados.
salida interruptor doble EMT.
Salida interruptor sencillo EMT.
Salida interruptor triple EMT
Suministro e instalación de tablero trifasico de 36 circuitos

Descripción: Se realizar instación de cielo raso en parte del salon de recepcion, oficina de registrador y oficina administrativa, además todas las actividades antes mencionadas de la parte electrica en el área de recepción y las oficinas antes mencionadas

Herramientas: Pinzas, pulidora, taladro.
Personal de obra: Maestro (1), oficial (1), Ayudantes (2)
subcontratista, electricista (3), vigilante (1).

Powered by CamScanner

observación : No aplica.

Firmas:

Residente de obra Residente de interventoría

05 de Noviembre de 2024

Jornada laboral: 7:30 a.m - 5:30 P.m.

clima: Nublado

Ubicación: Plato, Magdalena.

Actividad de obra: Cielo raso en tablilla de PVC de 7mm.
Ramal monofásico
Salida toma corriente doble en muro EMT
Salida interruptor sencillo EMT

Descripción : Se realiza instalación de cielo raso en salon de vecepción por completo, ademas de ramal, salida de tomas e interruptores en el área del comedor de manera parcial.

Herramientas: Pinzas, alicate, taladro

Personal de obra: Maestro (1), oficial (1), Ayudantes (2). electricistas (3), vigilante (1).

observacion: No aplica.

Firmas:

Residente de obra Residente interventoria.

Powered by CamScanner

. 06 de Noviembre de 2024
jornada laboral: 7:00 a.m 6:00 P.m
clima: Parcialmente Nublado.
Ubicación: Plato, Magdalena.

Actividad de obra: Cielo raso en tablilla de PVC de 7mm.
Ramal monofasico
salida toma corriente doble en muro EMT
Salida interruptor sencillo EMT
Flanche en lamina Galvanizada cal 22
Piso techo impermeabilizado.

Descripción: Se realiza estructura para cielo raso en cocina, archivo, oficina de produccion, ademas de realizar salidas electricas en las áreas mencionadas. Se instalo lamina galvanizada para cerras areas abiertas entre la cubierta y muro. Se aplica emulsion asfáltica a pisa techo.

Herramientas: taladro, brocha, pintas, alicate.
Personal de obra: Maestro (1), oficial (1), Ayudantes (2)
subcontratista, electricista (3), vigilante (1).

Observación: No aplica.

Firmas:

Residente de obra Residente de interventoria.

Powered by CamScanner

07 de Noviembre de 2024
jornada laboral : 8:00 a.m - 8:00 p.m
clima Parcialmente Nublado
Ubicación: Plato, Magdalena

Actividad de obra: Ramal aire acondicionado
Ramal monofásico
cielo raso en tablilla de PVC De 7mm.
Salida interruptor doble EMT
Salida interruptor sencillo EMT
Salida toma corriente en muro EMT
Cielo rasa en tablilla de PVC de 7mm.
interruptores enchufable 1x20A
interruptores enchufable 1x30A
Salida Aire acondicionado
Salida toma corriente GFCI en muro EMT.
Piso techo impermeabilizado.

Descripción: Se realiza ramal aire acondicionado en salon de producción, archivo y comedor, ademas de instalación de cielo raso en cocina, archivo e impermeabilización con manto Frio de piso techo. instalación de interruptores y tomas corrientes en diferentes zonas de ORIP

Herramientas: Pinzas, alicate, taladro, cinta metrica
Personas de obra: Maestro(1), oficial(1), Ayudantes (2), vigilante(1 subcontratista, electricista (3).

Observación: No aplica.

Firmas:

Residente de obra Residente de interventoria

. 08 de Noviembre de 2024
Jornada laboral: 7:30 a.m -
Clima: Parcialmente Nublado
ubicación: Plato, Magdalena.

Actividad de obra: Salida luminaria en techo EMT
Cielo raso en tablilla de PVC de 7mm.
Ramal monofásico
Salida toma corriente doble en muro EMT.
Descripción: Se realiza Suministro e instalación de luminaria en archivo. cielo raso en archivo, Ramal monofasico en Rack y cuarto de maquinas. además salida toma corriente en diferentes zonas de la oficina.

Herramientas: Pinzas, alicate, taladro, cinta metrica.
Personas de obra: Maestro (1), oficial(1), Ayudantes (2), vigilante (1) subcontratista, electricista (3)

Observación: No aplica.

Firmas:
Residente de obra Residente interventoria.

. 09 de Noviembre de 2024
Jornada laboral: 8:00 a.m - 5:00 p.m.
Clima: Parcialmente Nublado
Ubicación: Plato, Magdalena.

Actividad de obra: Salida luminaria en techo EMT.
Cielo raso en tablilla de PVC de 7mm.
Salida toma corriente doble en muro EMT
Descripción: Se realiza instalación de cielo raso, luminarios y tomas corrientes en zonas faltantes de oficina. Cerrando en total estas actividades

Powered by CamScanner

Herramientas: Pinzas, alicate, taladro,
Personal de obra: Maestro (1), oficial (1), Ayudantes (2).
Vigilante (1), Subcontratista, electricista (3).

Observacion: No aplica.

Firmas:
Residente de obra Residente interventoria.

. 10 de Noviembre de 2024.
Jornada laboral: 8:00 a.m - 12:30 p.m.
Clima: Parcialmente Nublado.
Ubicación: Plato, Magdalena.

Actividad de obra: Aseo general de obra.
Descripción: Se realiza aseo de forma parcial en la zona trasera (patio) de oficina, retirando escombro y demas residuos solidos de demolición.

Herramientas: Pala, Martillo.
Personal de obra: Ayudantes (2), subcontratista.

Observación: No aplica.

Firmas:
Residente de obra Residente interventoria.

. 11 de Noviembre de 2024
No se realiza actividades.

Powered by CamScanner

. 16 de Noviembre de 2024.
Jornada laboral 8:00 a.m - 2:00 p.m
Clima Soleado
Ubicación: Plato, Magdalena

Actividad de obra: Tierra caja medidor
Contactor de 50 AMP 220V
Descripción: Se realiza el suministro e instalación de tierra caja medidor y contactor en la OBRA

Herramientas: Alicate, pinzas, Martillo
Personal de obra: Electricos (3)

Observación: Se culminan todas las actividades de obra en esta sede.

Firmas:

Residente de obra

Residente interventoria

. 17 de Noviembre de 2024
No se realizan Actividades a espera de visita de inspección.

. 18 de Noviembre de 2024
No se realizan Actividades a espera de visita de inspección.

. 19 de Noviembre de 2024
No se realizan Actividades a espera de visita de entrega Formal.

. 20 de Noviembre de 2024
No se realizan Actividades a espera de visita de entrega Formal.

Powered by CamScanner

21 de Noviembre de 2024
No se realizan actividades a espera de visita para entrega Formal.

22 de Noviembre de 2024
No se realizan actividades a espera de visita para entrega Formal.

- 23 de Noviembre de 2024.
No se realizan actividades a espera de visita para entrega Formal.

- 24 de Noviembre de 2024.
No se realizan actividades. Se está a espera de visita para entrega Formal.

- 25 de Noviembre de 2024.
No se realizan actividades. Se está a espera de visita para entrega Formal.

- 26 de Noviembre de 2024
No se realizan actividades. Se está a espera de visita para entrega Formal.

- 27 de Noviembre de 2024.
No se realizan actividades. Se está a espera de visita para entrega Formal.

- 28 de Noviembre de 2024.
No se realizan actividades. Se está a espera de visita para entrega Formal.

Powered by CamScanner

. 29 de Noviembre de 2024
No se realiza actividades. Se está a espera de visita para entrega Formal.

. 30 de Noviembre de 2024.
No se realiza actividades. Se esta a espera de visita para entrega Formal

Powered by CamScanner