Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	083-2024		
INFORME MENSUAL No.	2	PERIODO:	DEL 1 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente	FECHA DE EXPEDICION	N/A
	No. DE RADICACION	N/A
	VIGENCIA	N/A

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
INTERVENTOR:	2L PROYECTOS SAS			CONTRATISTA:	CONSORCIO RAMA JUDICIAL		
CONTRATO No.:	091/18 JULIO DE 2024			CONTRATO No.:	LP-01-2024		
VALOR INICIAL:	$	333.243.408,00		VALOR INICIAL:	$	7.000.000.000,00	
VALOR ADICIÓN 1:	$	-		VALOR ADICIÓN 1:	$	-	
VALOR ADICIÓN 2:	$	-		VALOR ADICIÓN 2:	$	-	
VALOR ACTUALIZADO:	$	333.243.408,00		VALOR ACTUALIZADO:	$	7.000.000.000,00	
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024			PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
PLAZO ACTUALIZADO:				PLAZO ACTUALIZADO:	N/A		
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.			FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.		
FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A.			FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A.		
FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE AGOSTO DE 2024			FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE AGOSTO DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024			FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
VALOR EJECUTADO:	$	29.050.521,00	4,76%	VALOR EJECUTADO:	$	610.225.563,03	8,72%
VALOR POR EJECUTAR:	$	304.192.887,00	91,28%	VALOR POR EJECUTAR:	$	6.389.774.436,97	91,28%

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	1,57%	1,42%	-0,15%
Durante el periodo	6,78%	7,30%	0,51%
Acumulado Actual	8,35%	8,72%	0,36%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total Contractual	Transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
124	60	64	0

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	COSTO DIRECTO EJECUTADO	% ACUMULADO EJECUTADO
1.1	Localización, ajustes de diseño y replanteo	$ 2.217.843,20	0,03%
1.6	Desmonte de piso laminado (Incluye desmonte piso, polietileno, jumbolon existentes, trasiego y disposición final)	$ 31.229.345,98	0,45%
1.8	Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)	$ 4.881.480,16	0,07%
1.14	Desmonte de rejas metálicas y aluminio (Incluye trasiego y disposición final)	$ 192.038,00	0,00%
1.15	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	$ 2.317.216,00	0,03%
1.21	Desmonte Cable UTP, normal y regulado. Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y disposición final)	$ 2.431.357,60	0,03%
1.23	Desmonte de puntos hidráulicos y desagües (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición final)	$ 1.733.376,00	0,02%
1.24	Desmonte de canales y bajantes (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición final)	$ 1.916.562,15	0,03%
1.45	Desmolición de muro en fibrocemento. (Incluye desmontes, retiro estructura, accesorios, acarreo, transporte y disposición final)	$ 2.057.177,08	0,03%
1.53	Demolición de Placa contrapiso en Concreto e=10 cm. (Incluye trasiego y disposición final)	$ 136.757,94	0,00%
1.63	Perforación pase de tubería/canaleta en muros y placa en concreto. (Incluye demolición, afinado, trasiego y disposición final)	$ 180.740,00	0,00%
3.12	Viga cinta en concreto h =0.10 m, remate muros. (Incluye equipos, formaleta, fundida. No incluye refuerzo)	$ 2.876.405,76	0,04%
3.13	Placa contrapiso en concreto h= 8 cm - 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos, formaleta, fundida, polietileno. No incluye refuerzo)	$ 1.283.825,79	0,02%
4.1	Acero de refuerzo 37.000 PSI. (Suministro e intalaación)	$ 110.645,64	0,00%
4.4	Malla electrosoldada Q-5 o similar. (Suministro e intalación)	$ 124.583,17	0,00%
4.5	Anclaje epóxico 1/2". Profundidad estándar 11cm. (Incluye perforación, epóxico, refuerzo)	$ 495.450,00	0,01%
4.6	Anclaje epóxico 3/8". Profundidad estándar 9cm. (Incluye perforación, epóxico, refuerzo)	$ 950.728,00	0,01%

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	083-2024	PERIODO:	DEL 1 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
INFORME MENSUAL No.	2		

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente	FECHA DE EXPEDICION	N/A
	No. DE RADICACION	N/A
	VIGENCIA	N/A

5.3	Muro en bloque No.4. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	$ 4.612.362,65	0,07%
5.4	Muro en bloque No.4. h<50cm (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	$ 710.272,68	0,01%
5.5	Muro en bloque No.5. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	$ 412.837,12	0,01%
5.10	Dintel en concreto 3000 psi, 15x10 cm. (Incluye fundida, refuerzo)	$ 253.393,36	0,00%
8.14	Regata sobre muro. (Incluye equipos)	$ 3.006.834,60	0,04%
10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	$ 3.016.496,00	0,04%
11.17	Piso laminado 8mm tráfico ac4-32. (Incluye suministro e instalación, polietileno, jumbolón, perfiles, accesorios)	$ 43.133.039,88	0,62%
11.32	Media caña en mortero 1:4. (Suministro e instalación)	$ 127.874,08	0,00%
11.38	Enchape pared cerámica 60x30 cm o similar. (Suministro e instalación. Incluye win)	$ 50.993.430,82	0,73%
16.8	Sistema de descarga de tazas (fluxometro ó válvula), sumin. e inst.	$ 26.414.388,00	0,38%
17.17	Red PVC-P RDE-13,5 Ø=1/2". (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	$ 275.244,76	0,00%
17.18	Red PVC-P RDE-11 Ø=3/4". (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	$ 1.262.923,20	0,02%
17.31	Punto hidráulico 1/2" para sanitario. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	$ 356.040,00	0,01%
17.34	Punto hidráulico 1-1/2" para Sanitario con fluxómetro/válvula antivandálica. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	$ 1.336.280,00	0,02%
17.35	Punto hidráulico 1/2" para lavamanos. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	$ 1.337.328,00	0,02%
17.36	Punto hidráulico 1/2" para lavaplatos. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	$ 45.208,00	0,00%
17.37	Punto hidráulico 1/2" para orinal. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	$ 247.824,00	0,00%
17.38	Punto hidráulico 1/2" para llave terminal manguera. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	$ 279.900,00	0,00%
18.3	Redes PVC Sanitaria 2". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	$ 347.626,20	0,00%
18.4	Redes PVC Sanitaria 3". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	$ 299.596,90	0,00%
18.5	Redes PVC Sanitaria 4". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	$ 169.519,38	0,00%
18.9	Accesorios PVC Sanitario 2". (Suministro e instalación)	$ -	0,00%
18.13	Punto desague PVC Sanitario 2"	$ 1.795.080,00	0,03%
18.15	Punto desague PVC Sanitario 4"	$ 1.052.304,00	0,02%
18.16	Sifón de piso PVC Sanitario 2"	$ 247.016,00	0,00%
18.17	Sifón de piso PVC Sanitario 3"	$ 279.978,00	0,00%
18.23	Tubería PVC Reventilación-Aguas Lluvias 2". (Suministro e instalación)	$ 321.662,52	0,00%
19.60	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	$ 24.979.656,00	0,36%
19.61	Salida sensor control iluminación. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, cableado, terminales, tubería, sensor, accesorios necesarios 3m)	$ -	0,00%
21.9	Bordillo en concreto. (Incluye formaleta, equipos)	$ 487.725,00	0,01%
22.21	Restauración puestos de trabajo de los magistrados sala plena	$ 33.911.168,00	0,48%
22.22	Mantenimiento de enchape en madera de muros incluye desmonte y montaje	$ 18.311.834,20	0,26%
22.23	Mantenimiento de zocalo en madera de muros incluye desmonte y montaje)	$ 9.348.507,12	0,13%
2.1	FACHADA PUERTA VENTANA EN VIDRIO MARCOS EN MADERA. Restauracion de módulo de fachada puerta ventana despachos en madera y vidrio a dos caras (interna y externa). Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate. El metraje incluye marcos en vidrio y puerta marco tipo.	$ 52.529.358,48	0,75%
2.2	BIBLIOTECA EMPOTRADA DESPACHO. Restauracion de biblioteca despacho en madera puertas en marco madera y vidrio. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate. El metraje incluye frontales y parte interna, entrepaños y puertas marco en vidrio. Durante la ejecucion de la actividad se protejeran los demas muebles, muros, piso y vidrios evitando afectaciones al area intervenida.	$ 20.287.381,38	0,29%

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	083-2024	PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	
INFORME MENSUAL No.	2		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente		LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
		FECHA DE EXPEDICION	N/A
		No. DE RADICACION	N/A
		VIGENCIA	N/A

2.3	ANTEPECHO MADERA VENTANA FACHADA. Restauracion de antepecho ventana fachada despacho en madera. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate. el metraje incluye superficie horizontal tipo mesa.	$ 3.406.699,46	0,05%
2.4	CENEFA Y PLAFÓN EN MADERA. Restauracion de cenefa corniza en madera techo pared. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate. el metraje incluye corniza y cenefa. h 8-15cm	$ 23.455.457,74	0,34%
2.5	PUERTA TIPO ACCESO A DESPACHO. Restauracion de puerta y marco en madera acseso a despacho. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate. el metraje incluye superficie horizontal tipo mesa. (1,00 x 2,4 m)	$ 3.302.512,00	0,05%
2.6	PUERTA TIPO BAÑO. Restauracion de puerta y marco en madera acseso a baño. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate. el metraje incluye superficie horizontal tipo mesa. (0,85 x 2,4 m)	$ 2.953.208,00	0,04%
2.7	ENCHAPE MADERA MURO Y PUERTA ARCHIVO. Restauracion de muro enchapado en madera y puertas archivo secretaria acceso a despacho. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate. el metraje incluye superficie horizontal tipo mesa.	$ 306.161,28	0,00%
2.8	MUEBLE BAÑO. Restauracion de puertas mueble baño despacho. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate. el metraje incluye superficie horizontal tipo mesa . (medidas cuando la medida es de menos de 1 m2 se cobra por pieza)	$ 1.440.403,20	0,02%

Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No. **083-2024**
INFORME MENSUAL No. **2**

PERIODO: **DEL 1 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá
D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente


LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
FECHA DE EXPEDICION	N/A
No. DE RADICACION	N/A
VIGENCIA	N/A

4.CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión vs cortes de recibo parcial de obra)

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO (COSTO DIRECTO + AIU + IVA)

MES	ACUMULADO PROGRAMADO FLUJO DE INVERSIÓN ($)	ACUMULADO EJECUTADO RECIBO PARCIAL OBRA ($)	INDICADOR (%)
1	$ 127.993.882	$ 99.241.973	16,97%
2	$ 456.708.787,23	$ 510.983.590	87,39%
	$ -	$ -	
	$ -	$ -	
	$ -	$ -	
	$ -	$ -	
	$ -	$ -	
	$ -	$ -	
	$ -	$ -	
	$ -		
	$ -		
	$ -		
VALOR TOTAL	**$ 584.702.669**	**$ 610.225.563**	**104,37%**

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO



5. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS	SI	NO	OBSERVACIONES
VIGENTES LAS PÓLIZAS	X		
TIENE RECLAMACIONES		X	
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES	X		

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

FERNEY PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
CONTRATISTA

LUIS CARLOS GALVIS
Director de Interventoría
2I PROYECTOS SAS BIC
INTERVENTORÍA