CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	06	2025	10 AM	11 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

COMITÉ DE:

☐Gestión Gerencial	X Ejecución y control de proyectos	☐Gestión de Talento Humano
☐Gestión Estratégica	☐Gestión Jurídica	☐Gestión de Evaluación y Control
☐Gestión de Proyectos	☐Gestión Documental	☐Tecnología de la Información
☐Gestión de Contratación	☐Gestión Financiera	☐ Gestión Logística

Marque el proceso al que corresponde.

TIPO DE CONTRATO: (Si Aplica)

X Obra	☐Convenio Solidario	☐Mínima Cuantía
☐Interventoría	☐Convenio Interadministrativo	☐Urgencia Manifiesta
☐Prestación de Servicios	☐Consultoría	☐Contratación Directa

Marque el contrato al que corresponde.

CONTRATO N°: 774 DE 2022	PROYECTO BPIN. 20211301012240 PROYECTO BPIN. 2021005500296 PROYECTO BPIN. 2021005500294 PROYECTO BPIN. 2021005500293 PROYECTO BPIN. 2021005500298 PROYECTO BPIN. 2021005500302 PROYECTO BPIN. 2021005500308 PROYECTO BPIN. 2021005500303 PROYECTO BPIN. 2021005500304 PROYECTO BPIN. 2021005500297 PROYECTO BPIN. 2021005500309 PROYECTO BPIN. 2021005500299

OBJETO:

OBJETO DEL CONTRATO: No. 774 DE 2022
MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

CONTRATISTA:

CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022

II. CONVOCADOS

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
GINA TATIANA ELAICA NIETO	DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META -AIM

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	06	2025	10 AM	11 AM

II. CONVOCADOS

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
YECID MAURICIO REINA BRAVO	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022
DAVID LEONARDO RODRÍGUEZ BERMÚDEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO INTERVIAL META

III. OBJETIVO

SOLICITUD DE PRORROGA No. 5 AL CONTRATO DE OBRA No. 774 DE 2022, PRORROGA No. 5 PARA LOS PROYECTOS CON BPIN No. 2021005500293; No. 2021005500302; No. 2021005500308 Y No. 2021005500303; PRORROGA No. 6 PARA LOS PROYECTOS CON BPIN No 2021005500296 Y No. 2021005500294; Y PRORROGA No. 7 PARA LOS PROYECTOS CON BPIN No. 20211301012240; No. 2021005500298, AMPLIACION No. 7 A LA SUSPENSION No. 1 AL PROYECTO BPIN No. 2021005500297, AMPLIACION No. 3 A LA SUSPENSION No. 1 PARA LOS PROYECTOS CON BPIN No. 2021005500309 Y No. 2021005500299 QUE HACEN PARTE DEL CONTRATO DE OBRA No. 774 DE 2022.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

N°	TAREAS ANTERIORES	RESPONSABLE	PRODUCTO ENTREGADO /OBSERVACIÓN
1			

V. DESARROLLO DEL COMITÉ

Las condiciones contractuales del contrato de obra No. 774 de 2022 son:

VALOR INICIAL:	$27.816.678.109,00
VALOR ADICIONAL:	$ 9.280.219.314,16
VALOR ACTUALIZADO:	$37.096.897.423,16
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/03/2024
FECHA PRORROGA No.1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No.1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 1:	13/08/2024

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	06	2025	10 AM	11 AM

FECHA PRORROGA No. 2:	19/04/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	23 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 2:	05/09/2024
FECHA PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 3:	05/11/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
TIEMPO DE SUSPENSION N° 1:	2 MESES Y 1 DIA
FECHA DE REINICIO N° 1:	30/12/2024
FECHA PRORROGA N° 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA N° 4:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	06/06/2025
19 meses	23 días

El cual contiene la ejecución de los siguientes proyectos:

- **20211301012240**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DESDE LA CALLE 9, 9A Y 10 ENTRE CRA 5 Y CRA 6A; CRA 5A ENTRE CALLE 9A Y 10, CRA 6 Y 6A ENTRE CALLE 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO, META.
VALOR INICIAL:	$ 1.848.399.132,00
VALOR ADICIONAL:	$ 924.197.905,08
VALOR ACTUALIZADO:	$ 2.772.597.037,08
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/12/2023
PRORROGA NO. 1:	12/12/2023
PLAZO PRORROGA NO. 1	3 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 1	13/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	13/08/2024
PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	13/10/2024
SUSPENSIÓN No. 1:	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	06	2025	10 AM	11 AM

AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DÍAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA N° 4	30/12/2024
PLAZO PRORROGA N° 4:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	30/03/2025
PRORROGA N° 5	17/03/2025
PLAZO PRORROGA N° 5:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 5:	30/05/2025
PRORROGA N° 6	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	7 DIAS
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA PRORROGA No. 6:	6/06/2025
18 Meses	7 Días

- **2021005500296**

OBJETO:	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META.
VALOR INICIAL:	$ 3.334.819.348,00
VALOR ADICIONAL:	$ 1.667.401.171,63
VALOR ACTUALIZADO:	$ 5.002.220.519,63
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/02/2024
PRORROGA NO. 1:	13/02/2024
PLAZO PRORROGA NO. 1	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1	13/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	13/08/2024
PRORROGA NO. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	13/10/2024
SUSPENSION No. 1	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	06	2025	10 AM	11 AM

AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DIAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA NO. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA NO. 4:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4	30/05/2025
PRORROGA NO. 5:	25/03/2025
PLAZO PPRORROGA No. 5:	7 DIAS
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA PRORROGA No. 5:	6/06/2025
18 Meses	7 Días

- **2021005500294**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN LOS BARRIOS 9 DE ABRIL, GAITÁN, EL JARDÍN Y LA LAGUNA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ- META.
VALOR INICIAL:	$ 2.103.209.070,00
VALOR ADICIONAL:	$ 1.051.590.819,39
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.154.799.889,39
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/02/2024
FECHA PRORROGA NO. 1:	13/02/2024
PRORROGA NO. 1	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	13/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	13/08/2024
PRORROGA NO. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	13/10/2024
SUSPENSION No. 1	30/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA NO. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA NO. 4:	4 MESES

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	06	2025	10 AM	11 AM

FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4	13/05/2025
PRORROGA NO. 5:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	24 DIAS
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA PRORROGA No. 5:	6/06/2025
18 Meses	24 Días

- **2021005500293**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE CORRESPONDE A LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 8, CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y COMPLEJO GANADERO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO – META.
VALOR INICIAL:	$ 1.742.434.377,00
VALOR ADICIONAL:	$ 871.212.708,37
VALOR ACTUALIZADO:	$ 2.613.647.085,37
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
TIEMPO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/08/2024
SUSPENSIÓN No. 1:	19/03/2024
TIEMPO SUSPENSIÓN No. 1:	1 MES
REINICIO No. 1:	19/04/2024
FECHA DE TERMINACIÓN REINICIO No. 1:	05/09/2024
PRORROGA NO. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	05/11/2024
SUSPENSIÓN No. 2:	29/10/2024
TIEMPO SUSPENSIÓN No. 2:	2 MESES Y 1 DIA
REINICIO No. 2:	30/12/2024
PRORROGA NO. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	06/05/2025
PRORROGA NO. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	1 MES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	06	2025	10 AM	11 AM

FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA PRORROGA No. 4:	6/06/2025
18 Meses	0 Días

- **2021005500298**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META
VALOR INICIAL:	$ 1.324.308.451,00
VALOR ADICIONAL:	$ 662.153.207,35
VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.986.461.658,35
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/12/2023
PRORROGA NO. 1:	04/12/2023
PLAZO PRORROGA No. 1	3 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	05/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 2:	05/08/2024
PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	05/10/2024
SUSPENSION No. 1	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DIAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 4:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4	22/03/2025
PRORROGA No. 5:	17/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5:	22/05/2025
PRORROGA No. 6:	25/03/2025

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	06	2025	10 AM	11 AM

PLAZO PRORROGA No. 6:	15 DIAS
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA PRORROGA No. 6:	6/06/2025
17 Meses	15 Días

- **2021005500302**

OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CARRERA 7, ENTRE CALLES 10 Y 8, CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 9, CALLE 9 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 Y CARRERA 8 ENTRE CALLES 8 Y 10, UBICADAS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE CUBARRAL DEPARTAMENTO DEL META"
VALOR INICIAL:	$ 3.002.005.616,00
VALOR ADICIONAL:	$ 1.500.995.373,97
VALOR ACTUALIZADO:	$ 4.503.000.989,97
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 1	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 1	05/08/2024
PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 2	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	05/10/2024
SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
REINICIO No. 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	05/05/2025
PRORROGA No. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	1 MES Y 1 DIA
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA PRORROGA No. 4:	6/06/2025
18 Meses	1 Día

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	06	2025	10 AM	11 AM

- **2021005500308**

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y CENTRO UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO- META
VALOR INICIAL:	$ 2.226.873.407,00
VALOR ADICIONAL:	$ 1.113.434.997,73
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.340.308.404,73
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/08/2024
PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	05/10/2024
SUSPENSION No. 1	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DIAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	22/05/2025
PRORROGA No. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	15 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA No. 4:	6/06/2025
17 Meses	15 Días

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	06	2025	10 AM	11 AM

- **2021005500303**

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 1 Y 5A, DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL:	$ 2.294.420.578,00
VALOR ADICIONAL:	$ 1.147.204.526,73
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.441.625.104,73
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
TIEMPO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/08/2024
PRORROGA No. 2:	05/08/2024
TIEMPO PRORROGA No. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	05/10/2024
SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
REINICIO No. 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	05/05/2025
PRORROGA No. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	1 MES Y 1 DIA
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA No. 4:	6/06/2025
18 Meses	1 Día

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	06	2025	10 AM	11 AM

- **2021005500304**

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL:	$ 684.072.727,00
VALOR ADICIONAL:	$ 342.028.603,91
VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.026.101.330,91
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	05/12/2023
PRORROGA No. 1:	04/12/2023
PLAZO PRORROGA No. 1:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/03/2024
PRORROGA No. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	05/10/2024
SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
REINICIO No. 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 4:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	05/03/2025
PRORROGA No. 5:	04/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 5:	05/05/2025
PRORROGA No. 6:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	1 MES Y 1 DIA

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	06	2025	10 AM	11 AM

FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 6:	6/06/2025
SUSPENSION No. 2:	30/05/2025
PLAZO SUSPENSION No. 2:	1 MES
FECHA POSIBLE REINICIO No. 2:	30/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	06/07/2025
18 Meses	1 Día

- **2021005500297**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍA URBANA QUE COMPRENDE LA CARRERA 9 ENTRE CALLE 3 Y 15 EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META
VALOR:	$ 3.880.775.000,00
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/02/2024
FECHA PRORROGA No. 1:	13/02/2024
PLAZO PRORROGA No. 1	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 1:	13/03/2024
FECHA PRORROGA No. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2:	13/08/2024
FECHA SUSPENSION No. 1:	20/03/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	14/06/2024
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	2 MESES
FECHA AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	16/08/2024
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	2 MESES
FECHA AMPLIACION No. 3 SUSPENSION No. 1:	18/10/2024
PLAZO AMPLIACION No. 3 SUSPENSION No. 1:	1 MES
FECHA AMPLIACION No. 4 SUSPENSION No. 1:	29/10/2024
PLAZO AMPLIACION No. 4 SUSPENSION No. 1:	1 MES Y 10 DIAS

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	06	2025	10 AM	11 AM

FECHA AMPLIACION No. 5 SUSPENSION No. 1:	30/12/2024
PLAZO AMPLIACION No. 5 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 6 SUSPENSION No. 1:	26/03/2025
PLAZO AMPLIACION No. 6 SUSPENSION No. 1:	2 MESES Y 7 DIAS
FECHA POSIBLE REINICIO No. 1:	06/06/2025
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	30/10/2025
12 Meses	0 Días

- **2021005500309**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 9 ENTRE CARRERA 2 Y 3, CARRERA 2 ENTRE CALLE 5 Y 7, CARRERA 2 ENTRE CALLE 8 Y 9, CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6, CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6 DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
VALOR:	$ 2.587.091.211,00
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/03/2024
PRORROGA NO. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	13/08/2024
PRORROGA NO. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 2:	13/10/2024
FECHA SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	30/12/2024
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	26/03/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	2 MESES Y 7 DIAS
FECHA POSIBLE REINICIO No. 1:	06/06/2025
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	20/06/2025
14 meses	0 días

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	06	2025	10 AM	11 AM

- **2021005500299**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DE LA CLL 6 ENTRE CRA 7 Y CRA 9, CLL 5 ENTRE CRA 7 Y CRA 4, CLL 4A ENTRE CRA 7 Y CRA 6, CLL 3 ENTRE LA CONCHA ACÚSTICA Y EL COLEGIO, CRA 7 ENTRE CLL 5 Y CLL 3 Y CRA 6 ENTRE CLL 4A Y CLL 3 DEL MUNICIPIO DE EL CALVARIO, META
VALOR:	$ 2.788.269.192,00
FECHA DE INICIO:	19/04/2024
PLAZO INICIAL:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	18/08/2024
PRORROGA NO. 1:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 1:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	18/10/2024
FECHA SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	30/12/2024
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	26/03/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	2 MESES Y 7 DIAS
FECHA POSIBLE REINICIO No. 1:	06/06/2025
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	25/06/2025
6 meses	0 días

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	06	2025	10 AM	11 AM

JUSTIFICACION - PRORROGA

El contratista de obra solicita prorroga a cada uno de los siguientes proyectos que forman parte del contrato de obra No. 774 de 2022 de acuerdo a los siguientes inconvenientes y problemas que se han generado y han ocasionado atrasos en la ejecución:

- **PROYECTO: BPIN. 20211301012240**
  "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DESDE LA CALLE 9, 9A Y 10 ENTRE CRA 5 Y CRA 6A; CRA 5A ENTRE CALLE 9A Y 10, CRA 6 Y 6A ENTRE CALLE 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO, META."

Debido a las fuertes lluvias presentadas durante los meses transcurridos en el presente año, las cuales han generado crecientes y desbordamientos de los ríos del departamento del Meta, se han presentado inundaciones en los municipios aledaños, como es el caso del municipio de Cabuyaro, afectando a cientos de personas de la zona.

Ante esta situación, por medio de la **circular No. 016 del 14 de Marzo de 2025** de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, se establecieron los lineamientos para la preparación y el alistamiento ante la primera temporada de lluvias 2025 en diversas zonas del país, con probables condiciones del fenómeno de la Niña, esto de acuerdo a la Predicción Climática No. 361 del IDEAM para el trimestre marzo-mayo 2025, la cual reveló que se presentarían fuertes lluvias, por lo que se realizaron llamados de alerta a los habitantes de las zonas aledañas a los ríos y en áreas de laderas de montaña, para que estuvieran atentos a posibles deslizamientos o crecientes que se pudieran registrar.

Ahora bien, la Gobernación del Meta mediante el **decreto No. 078 de 2025 del 21 de Marzo de 2025**, declaró la situación de calamidad pública, por variabilidad climática en el departamento, el cual incluye los diferentes fenómenos (crecientes súbitas, movimientos en masa, avenidas torrenciales, vendavales, tormentas eléctricas, niebla, lluvias, inundaciones, erosión fluvial e incendios forestales) que puedan afectar los municipios del Meta; es así que, de los 29 municipios del departamento, 23 se inundaron y 16 se decretaron en alerta máxima, por lo cual, la administración ha desplegado maquinaria de la Gobernación, centrándose en los puntos críticos para mitigar las afectaciones a las familias de dichos municipios.

Parte de las soluciones de contención y mitigación incluyen la construcción de jarillones, reconformación de bordes y descolmatación de cause, medidas que son destinadas para el control del flujo del agua y reducción de los riesgos para la población vulnerable.

De igual forma, el municipio de Cabuyaro – Meta, mediante **decreto No. 023 del 05 de Mayo de 2025**, declaró situación de calamidad pública para el municipio, con el objetivo

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	06	2025	10 AM	11 AM

de tomar de manera oportuna acciones de prevención, en fase de respuesta, estabilización y recuperación de zonas afectadas, adelantando intervenciones de atención a los puntos críticos.

Por todo lo dicho anteriormente, las altas precipitaciones han afectado la ejecución de actividades tales como excavación mecánica para el respectivo cajeo de vías en intervención, extendido y compactación de material granular correspondiente a SUB BASE, afectando directamente los rendimientos de obra y la adquisición de material granular requerido para el proyecto, los cuales son necesarios e indispensables para la ejecución de acuerdo con los procesos constructivos según lo estipulado en la norma INVIAS Art. 320, por consiguiente, se generan atrasos considerables; razón por la cual, es necesario prorrogar el plazo de ejecución, con el fin de poder culminar las actividades faltantes.

- **PROYECTO: BPIN. 2021005500296**
  "ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META."

Debido a las fuertes lluvias presentadas durante los meses transcurridos en el presente año, las cuales han generado crecientes y desbordamientos de los ríos del departamento del Meta, se han presentado inundaciones en los municipios aledaños, como es el caso del municipio de Puerto Lleras, afectando a cientos de personas de la zona.

Ante esta situación, por medio de la **circular No. 016 del 14 de Marzo de 2025** de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, se establecieron los lineamientos para la preparación y el alistamiento ante la primera temporada de lluvias 2025 en diversas zonas del país, con probables condiciones del fenómeno de la Niña, esto de acuerdo a la Predicción Climática No. 361 del IDEAM para el trimestre marzo-mayo 2025, la cual reveló que se presentarían fuertes lluvias, por lo que se realizaron llamados de alerta a los habitantes de las zonas aledañas a los ríos y en áreas de laderas de montaña, para que estuvieran atentos a posibles deslizamientos o crecientes que se pudieran registrar.

Ahora bien, la Gobernación del Meta mediante el **decreto No. 078 de 2025 del 21 de Marzo de 2025**, declaró la situación de calamidad pública, por variabilidad climática en el departamento, el cual incluye los diferentes fenómenos (crecientes súbitas, movimientos en masa, avenidas torrenciales, vendavales, tormentas eléctricas, niebla, lluvias, inundaciones, erosión fluvial e incendios forestales) que puedan afectar los municipios del Meta; es así que, de los 29 municipios del departamento, 23 se inundaron y 16 se decretaron en alerta máxima, por lo cual, la administración ha desplegado maquinaria de la Gobernación, centrándose en los puntos críticos para mitigar las afectaciones a las familias de dichos municipios.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	06	2025	10 AM	11 AM

Parte de las soluciones de contención y mitigación incluyen la construcción de jarillones, reconformación de bordes y descolmatación de cause, medidas que son destinadas para el control del flujo del agua y reducción de los riesgos para la población vulnerable.

De igual forma, el municipio de Puerto Lleras – Meta, mediante **decreto administrativo No. 012 del 06 de Mayo de 2025**, declaró situación de calamidad pública por variabilidad climática para el municipio, con el objetivo de realizar las acciones administrativas y contractuales necesarias para la atención inmediata de la emergencia y de los daños causados durante la ola invernal especialmente durante los días 4 y 5 de mayo de 2025, de igual forma, mitigar los daños causados por el fenómeno natural, tomando las medidas de rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas.

Por todo lo dicho anteriormente, las altas precipitaciones han afectado la ejecución de actividades tales como excavación manual, extendido y compactación de material granular correspondiente a SUB BASE, afectando directamente los rendimientos de obra y la adquisición de material granular requerido para el proyecto, los cuales son necesarios e indispensables para la ejecución de acuerdo a los procesos constructivos, según lo estipulado en la norma INVIAS Art. 320, por consiguiente, genera atrasos considerables; motivo por el cual, es necesario prorrogar el plazo de ejecución, con el fin de poder culminar las actividades faltantes.

- **PROYECTO: BPIN. 2021005500294**
  "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN LOS BARRIOS 9 DE ABRIL, GAITÁN, EL JARDÍN Y LA LAGUNA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ- META."

Debido a las fuertes lluvias presentadas durante los meses transcurridos en el presente año, las cuales han generado crecientes y desbordamientos de los ríos del departamento del Meta, se han presentado afectaciones en el municipio de Puerto López.

Ante esta situación, por medio de la **circular No. 016 del 14 de Marzo de 2025** de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, se establecieron los lineamientos para la preparación y el alistamiento ante la primera temporada de lluvias 2025 en diversas zonas del país, con probables condiciones del fenómeno de la Niña, esto de acuerdo a la Predicción Climática No. 361 del IDEAM para el trimestre marzo-mayo 2025, la cual reveló que se presentarían fuertes lluvias, por lo que se realizaron llamados de alerta a los habitantes de las zonas aledañas a los ríos y en áreas de laderas de montaña, para que estuvieran atentos a posibles deslizamientos o crecientes que se pudieran registrar.

Ahora bien, la Gobernación del Meta mediante el **decreto No. 078 de 2025 del 21 de Marzo de 2025**, declaró la situación de calamidad pública, por variabilidad climática en el

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	06	2025	10 AM	11 AM

departamento, el cual incluye los diferentes fenómenos (crecientes súbitas, movimientos en masa, avenidas torrenciales, vendavales, tormentas eléctricas, niebla, lluvias, inundaciones, erosión fluvial e incendios forestales) que puedan afectar los municipios del Meta; es así que, de los 29 municipios del departamento, 23 se inundaron y 16 se decretaron en alerta máxima, por lo cual, la administración ha desplegado maquinaria de la Gobernación, centrándose en los puntos críticos para mitigar las afectaciones a las familias de dichos municipios.

Parte de las soluciones de contención y mitigación incluyen la construcción de jarillones, reconformación de bordes y descolmatación de cause, medidas que son destinadas para el control del flujo del agua y reducción de los riesgos para la población vulnerable.

Por todo lo dicho anteriormente, las altas precipitaciones han afectado la ejecución de actividades tales como excavación manual, extendido y compactación de material granular correspondiente a BASE, afectando directamente los rendimientos de obra y la adquisición de material granular requerido para el proyecto, los cuales son necesarios e indispensables para la ejecución de acuerdo a los procesos constructivos según lo estipulado en la norma INVIAS Art. 330, por consiguiente, genera atrasos considerables; motivo por el cual, es necesario prorrogar el plazo de ejecución, con el fin de poder culminar las actividades faltantes.

- **PROYECTO BPIN. 2021005500293**

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE CORRESPONDE A LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 8, CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y COMPLEJO GANADERO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO – META.

Debido a las fuertes lluvias presentadas durante los meses transcurridos en el presente año, las cuales han generado crecientes y desbordamientos de los ríos del departamento del Meta, se han presentado afectaciones en el municipio de Restrepo.

Ante esta situación, por medio de la **circular No. 016 del 14 de Marzo de 2025** de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, se establecieron los lineamientos para la preparación y el alistamiento ante la primera temporada de lluvias 2025 en diversas zonas del país, con probables condiciones del fenómeno de la Niña, esto de acuerdo a la Predicción Climática No. 361 del IDEAM para el trimestre marzo-mayo 2025, la cual reveló que se presentarían fuertes lluvias, por lo que se realizaron llamados de alerta a los habitantes de las zonas aledañas a los ríos y en áreas de laderas de montaña, para que estuvieran atentos a posibles deslizamientos o crecientes que se pudieran registrar.

Ahora bien, la Gobernación del Meta mediante el **decreto No. 078 de 2025 del 21 de Marzo de 2025**, declaró la situación de calamidad pública, por variabilidad climática en el

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	06	2025	10 AM	11 AM

departamento, el cual incluye los diferentes fenómenos (crecientes súbitas, movimientos en masa, avenidas torrenciales, vendavales, tormentas eléctricas, niebla, lluvias, inundaciones, erosión fluvial e incendios forestales) que puedan afectar los municipios del Meta; es así que, de los 29 municipios del departamento, 23 se inundaron y 16 se decretaron en alerta máxima, por lo cual, la administración ha desplegado maquinaria de la Gobernación, centrándose en los puntos críticos para mitigar las afectaciones a las familias de dichos municipios.

Parte de las soluciones de contención y mitigación incluyen la construcción de jarillones, reconformación de bordes y descolmatación de cause, medidas que son destinadas para el control del flujo del agua y reducción de los riesgos para la población vulnerable.

Por todo lo dicho anteriormente, las altas precipitaciones han afectado la ejecución de actividades tales como excavación manual, extendido y compactación de material granular correspondiente a SUB BASE, afectando directamente los rendimientos de obra y la adquisición de material granular requerido para el proyecto, los cuales son necesarios e indispensables para la ejecución de acuerdo a los procesos constructivos según lo estipulado en la norma INVIAS Art. 320, por consiguiente, genera atrasos considerables; motivo por el cual, es necesario prorrogar el plazo de ejecución, con el fin de poder culminar las actividades faltantes.

- **PROYECTO BPIN. 2021005500298**

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META

Debido a las fuertes lluvias presentadas durante los meses transcurridos en el presente año, las cuales han generado crecientes y desbordamientos de los ríos del departamento del Meta, se han presentado afectaciones en el municipio de San Juan de Arama.

Ante esta situación, por medio de la **circular No. 016 del 14 de Marzo de 2025** de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, se establecieron los lineamientos para la preparación y el alistamiento ante la primera temporada de lluvias 2025 en diversas zonas del país, con probables condiciones del fenómeno de la Niña, esto de acuerdo a la Predicción Climática No. 361 del IDEAM para el trimestre marzo-mayo 2025, la cual reveló que se presentarían fuertes lluvias, por lo que se realizaron llamados de alerta a los habitantes de las zonas aledañas a los ríos y en áreas de laderas de montaña, para que estuvieran atentos a posibles deslizamientos o crecientes que se pudieran registrar.

Ahora bien, la Gobernación del Meta mediante el **decreto No. 078 de 2025 del 21 de Marzo de 2025**, declaró la situación de calamidad pública, por variabilidad climática en el

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	06	2025	10 AM	11 AM

departamento, el cual incluye los diferentes fenómenos (crecientes súbitas, movimientos en masa, avenidas torrenciales, vendavales, tormentas eléctricas, niebla, lluvias, inundaciones, erosión fluvial e incendios forestales) que puedan afectar los municipios del Meta; es así que, de los 29 municipios del departamento, 23 se inundaron y 16 se decretaron en alerta máxima, por lo cual, la administración ha desplegado maquinaria de la Gobernación, centrándose en los puntos críticos para mitigar las afectaciones a las familias de dichos municipios.

Parte de las soluciones de contención y mitigación incluyen la construcción de jarillones, reconformación de bordes y descolmatación de cause, medidas que son destinadas para el control del flujo del agua y reducción de los riesgos para la población vulnerable.

Por todo lo dicho anteriormente, las altas precipitaciones han afectado la ejecución de actividades tales como excavación manual, extendido y compactación de material granular correspondiente a SUB BASE, afectando directamente los rendimientos de obra y la adquisición de material granular requerido para el proyecto, los cuales son necesarios e indispensables para la ejecución de acuerdo a los procesos constructivos según lo estipulado en la norma INVIAS Art. 320, por consiguiente, genera atrasos considerables; motivo por el cual, es necesario prorrogar el plazo de ejecución, con el fin de poder culminar las actividades faltantes.

- **PROYECTO BPIN. 2021005500302**

MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CARRERA 7, ENTRE CALLES 10 Y 8, CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 9, CALLE 9 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 Y CARRERA 8 ENTRE CALLES 8 Y 10, UBICADAS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE CUBARRAL DEPARTAMENTO DEL META.

Debido a las fuertes lluvias presentadas durante los meses transcurridos en el presente año, las cuales han generado crecientes y desbordamientos de los ríos del departamento del Meta, se han presentado afectaciones en el municipio de San Luis de Cubarral.

Ante esta situación, por medio de la **circular No. 016 del 14 de Marzo de 2025** de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, se establecieron los lineamientos para la preparación y el alistamiento ante la primera temporada de lluvias 2025 en diversas zonas del país, con probables condiciones del fenómeno de la Niña, esto de acuerdo a la Predicción Climática No. 361 del IDEAM para el trimestre marzo-mayo 2025, la cual reveló que se presentarían fuertes lluvias, por lo que se realizaron llamados de alerta a los habitantes de las zonas aledañas a los ríos y en áreas de laderas de montaña, para que estuvieran atentos a posibles deslizamientos o crecientes que se pudieran registrar.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	06	2025	10 AM	11 AM

Ahora bien, la Gobernación del Meta mediante el **decreto No. 078 de 2025 del 21 de Marzo de 2025**, declaró la situación de calamidad pública, por variabilidad climática en el departamento, el cual incluye los diferentes fenómenos (crecientes súbitas, movimientos en masa, avenidas torrenciales, vendavales, tormentas eléctricas, niebla, lluvias, inundaciones, erosión fluvial e incendios forestales) que puedan afectar los municipios del Meta; es así que, de los 29 municipios del departamento, 23 se inundaron y 16 se decretaron en alerta máxima, por lo cual, la administración ha desplegado maquinaria de la Gobernación, centrándose en los puntos críticos para mitigar las afectaciones a las familias de dichos municipios.

Parte de las soluciones de contención y mitigación incluyen la construcción de jarillones, reconformación de bordes y descolmatación de cause, medidas que son destinadas para el control del flujo del agua y reducción de los riesgos para la población vulnerable.

De igual forma, el municipio de San Luis de Cubarral – Meta, mediante **decreto No. 019 del 06 de Marzo de 2025**, declaró situación de calamidad pública por variabilidad climática para el municipio, con el objetivo de resolver la problemática a la mayor brevedad posible, generando las obras de mitigación y contención que sean necesarias para evitar y corregir las afectaciones, declarando al municipio a una condición excepcional producto de fenómenos naturales impredecibles los cuales pueden desencadenar en desastres naturales, problemas de salubridad en general, desabastecimiento alimenticio, uso y goce de los sistemas de transporte publico a nivel municipal al no tomar medidas conducentes a la mitigación del riesgo.

Por todo lo dicho anteriormente, las altas precipitaciones han afectado la ejecución de actividades tales como excavación manual, extendido y compactación de material granular correspondiente a SUB BASE, afectando directamente los rendimientos de obra y la adquisición de material granular requerido para el proyecto, los cuales son necesarios e indispensables para la ejecución de acuerdo a los procesos constructivos según lo estipulado en la norma INVIAS Art. 320, por consiguiente, genera atrasos considerables; motivo por el cual, es necesario prorrogar el plazo de ejecución, con el fin de poder culminar las actividades faltantes.

- **PROYECTO BPIN. 2021005500308**

MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y CENTRO UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO- META

Debido a las fuertes lluvias presentadas durante los meses transcurridos en el presente año, las cuales han generado crecientes y desbordamientos de los ríos del departamento del Meta, se han presentado inundaciones en los municipios aledaños, como es el caso del municipio de El Castillo, afectando a cientos de personas de la zona.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	06	2025	10 AM	11 AM

Ante esta situación, por medio de la **circular No. 016 del 14 de Marzo de 2025** de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, se establecieron los lineamientos para la preparación y el alistamiento ante la primera temporada de lluvias 2025 en diversas zonas del país, con probables condiciones del fenómeno de la Niña, esto de acuerdo a la Predicción Climática No. 361 del IDEAM para el trimestre marzo-mayo 2025, la cual reveló que se presentarían fuertes lluvias, por lo que se realizaron llamados de alerta a los habitantes de las zonas aledañas a los ríos y en áreas de laderas de montaña, para que estuvieran atentos a posibles deslizamientos o crecientes que se pudieran registrar.

Ahora bien, la Gobernación del Meta mediante el **decreto No. 078 de 2025 del 21 de Marzo de 2025**, declaró la situación de calamidad pública, por variabilidad climática en el departamento, el cual incluye los diferentes fenómenos (crecientes súbitas, movimientos en masa, avenidas torrenciales, vendavales, tormentas eléctricas, niebla, lluvias, inundaciones, erosión fluvial e incendios forestales) que puedan afectar los municipios del Meta; es así que, de los 29 municipios del departamento, 23 se inundaron y 16 se decretaron en alerta máxima, por lo cual, la administración ha desplegado maquinaria de la Gobernación, centrándose en los puntos críticos para mitigar las afectaciones a las familias de dichos municipios.

Parte de las soluciones de contención y mitigación incluyen la construcción de jarillones, reconformación de bordes y descolmatación de cause, medidas que son destinadas para el control del flujo del agua y reducción de los riesgos para la población vulnerable.

De igual forma, el municipio de El Castillo – Meta, mediante **decreto No. 015 del 28 de Febrero de 2025**, declaró situación de calamidad pública por las afectaciones causadas por eventos de variabilidad climática para el municipio, debido a los hechos ocurridos el día 22 de Febrero de 2025, toda vez que se presentó una creciente súbita del rio ariari y otros afluentes hídricos y que a la fecha continua su caudal en aumento, afectando un aproximado de 262 familias de las diferentes veredas del municipio; Como resultado de la creciente y el desbordamiento del rio, se vio afectado 65 kilómetros de vía veredales los cuales se encuentran en estado de deterioro e intransitables, afectación de box coulvert veredal y la perdida de la bancada vial por socavación de la vía que comunica el municipio de El Castillo con el municipio de Granada en el sector planchón, entre otras afectaciones presentadas en el municipio.

Por todo lo dicho anteriormente, las altas precipitaciones han afectado la ejecución de actividades tales como excavación manual, extendido y compactación de material granular correspondiente a SUB BASE, afectando directamente los rendimientos de obra y la adquisición de material granular requerido para el proyecto, los cuales son necesarios e indispensables para la ejecución de acuerdo a los procesos constructivos según lo estipulado en la norma INVIAS Art. 320, por consiguiente, genera atrasos considerables;

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	06	2025	10 AM	11 AM

motivo por el cual, es necesario prorrogar el plazo de ejecución, con el fin de poder culminar las actividades faltantes.

- **PROYECTO BPIN. 2021005500303**

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 1 Y 5A, DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META

Debido a las fuertes lluvias presentadas durante los meses transcurridos en el presente año, las cuales han generado crecientes y desbordamientos de los ríos del departamento del Meta, se han presentado afectaciones en el municipio de Puerto Rico.

Ante esta situación, por medio de la **circular No. 016 del 14 de Marzo de 2025** de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, se establecieron los lineamientos para la preparación y el alistamiento ante la primera temporada de lluvias 2025 en diversas zonas del país, con probables condiciones del fenómeno de la Niña, esto de acuerdo a la Predicción Climática No. 361 del IDEAM para el trimestre marzo-mayo 2025, la cual reveló que se presentarían fuertes lluvias, por lo que se realizaron llamados de alerta a los habitantes de las zonas aledañas a los ríos y en áreas de laderas de montaña, para que estuvieran atentos a posibles deslizamientos o crecientes que se pudieran registrar.

Ahora bien, mediante el **decreto No. 078 de 2025 del 21 de Marzo de 2025**, se declaró la situación de calamidad pública, por variabilidad climática en el departamento, el cual incluye los diferentes fenómenos (crecientes súbitas, movimientos en masa, avenidas torrenciales, vendavales, tormentas eléctricas, niebla, lluvias, inundaciones, erosión fluvial e incendios forestales) que puedan afectar los municipios del Meta; es así que, de los 29 municipios del departamento, 23 se inundaron y 16 se decretaron en alerta máxima, por lo cual, la administración ha desplegado maquinaria de la Gobernación, centrándose en los puntos críticos para mitigar las afectaciones a las familias de dichos municipios.

Parte de las soluciones de contención y mitigación incluyen la construcción de jarillones, reconformación de bordes y descolmatación de cause, medidas que son destinadas para el control del flujo del agua y reducción de los riesgos para la población vulnerable.

De igual forma, el municipio de Puerto Rico – Meta, mediante **decreto No. 038 del 05 de Mayo de 2025**, declaró situación de calamidad pública para el municipio, con el objetivo de prevenir y mitigar los impactos por la temporada invernal teniendo en cuenta que los ríos Ariari, Guejar y demás fuentes hídricas presentan niveles freáticos de 5.40m, generando una alerta por lo que este nivel puede causar inundaciones afectando a mas de 900 familias veredales y demás afectaciones en el municipio.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	06	2025	10 AM	11 AM

Por todo lo dicho anteriormente, las altas precipitaciones han afectado la ejecución de actividades tales como excavación manual, extendido y compactación de material granular correspondiente a BASE, afectando directamente los rendimientos de obra y la adquisición de material granular requerido para el proyecto, los cuales son necesarios e indispensables para la ejecución de acuerdo a los procesos constructivos según lo estipulado en la norma INVIAS Art. 330, por consiguiente, genera atrasos considerables; motivo por el cual, es necesario prorrogar el plazo de ejecución, con el fin de poder culminar las actividades faltantes.

JUSTIFICACION – AMPLIACION A LA SUSPENSION

El contratista de obra solicita la ampliación a la suspensión a cada uno de los siguientes proyectos que forman parte del contrato de obra No. 774 de 2022 de acuerdo con los siguientes hechos:

- **PROYECTO BPIN 2021005500297**

MEJORAMIENTO DE VÍA URBANA QUE COMPRENDE LA CARRERA 9 ENTRE CALLE 3 Y 15 EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META

Teniendo en cuenta los inconvenientes que originaron la suscripción de la Suspensión No. 1 del proyecto BPIN No. **2021005500297,** a la fecha de la presente dichos inconvenientes continúan, dado que se encuentra en trámite la suscripción de la modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos, lo cual, generará una adición presupuestal al valor inicial del proyecto, por lo que, ya ha sido radicada la documentación en el Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación, para la aprobación del trámite, motivo por el cual, se solicita la Ampliación No. 7 de la Suspensión No. 1 del proyecto BPIN No. **2021005500297,** por un término de tres (3) meses.

- **PROYECTO BPIN 2021005500309**

MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 9 ENTRE CARRERA 2 Y 3, CARRERA 2 ENTRE CALLE 5 Y 7, CARRERA 2 ENTRE CALLE 8 Y 9, CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6, CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6 DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

Considerando los inconvenientes que originaron la suscripción de la Suspensión No. 1 del proyecto BPIN No. **2021005500309**, a la fecha de la presente dichos inconvenientes continúan, encontrándose en trámite la suscripción de la modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos, los cuales, generaran una adición presupuestal al valor inicial del proyecto, por lo que no han sido subsanados en su

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	06	2025	10 AM	11 AM

totalidad; motivo por el cual, se solicita la Ampliación No. 3 de la Suspensión No. 1 de los proyectos BPIN No. **2021005500309** por un término de tres (3) meses.

- **PROYECTO BPIN 2021005500299**

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DE LA CLL 6 ENTRE CRA 7 Y CRA 9, CLL 5 ENTRE CRA 7 Y CRA 4, CLL 4A ENTRE CRA 7 Y CRA 6, CLL 3 ENTRE LA CONCHA ACÚSTICA Y EL COLEGIO, CRA 7 ENTRE CLL 5 Y CLL 3 Y CRA 6 ENTRE CLL 4A Y CLL 3 DEL MUNICIPIO DE EL CALVARIO, META

Considerando los inconvenientes que originaron la suscripción de la Suspensión No. 1 del proyecto BPIN No. **2021005500299**, a la fecha de la presente dichos inconvenientes continúan, encontrándose en trámite la suscripción de la modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos, los cuales, generaran una adición presupuestal al valor inicial del proyecto, por lo que no han sido subsanados en su totalidad; motivo por el cual, se solicita la Ampliación No. 3 de la Suspensión No. 1 de los proyectos BPIN No. **2021005500299** por un término de tres (3) meses.

- Debido de las problemáticas justificadas de los proyectos BPIN No. **20211301012240, 2021005500296, 2021005500294, 2021005500293, 2021005500298, 2021005500302, 2021005500308, 2021005500303**, hechos que constituyen una demora considerable en los tiempos de ejecución y por ende, en el avance contractual, siendo necesario contar con más tiempo para poder cumplir con el cronograma propuesto, la interventoría aprueba y viabiliza junto con los involucrados la solicitud de prórroga a los proyectos mencionados por un término de cuatro (4) meses.

- Considerando los inconvenientes que originaron la suscripción de la Suspensión No. 1 del proyecto BPIN No. **2021005500297,** a la fecha de la presente dichos inconvenientes continúan, dado que se encuentra en trámite la suscripción de la modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos, lo cual, generará una adición presupuestal al valor inicial del proyecto, por lo que, ya ha sido radicada la documentación en el Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación, para la aprobación del trámite, motivo por el cual, se solicita la Ampliación No. 7 de la Suspensión No. 1 del proyecto BPIN No. **2021005500297,** por un término de tres (3) meses.

- Considerando los inconvenientes que originaron la suscripción de la Suspensión No. 1 de los proyectos BPIN No. **2021005500309 y 2021005500299**, a la fecha de la presente dichos inconvenientes continúan, encontrándose en trámite la suscripción de la modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos, los cuales, generaran una adición presupuestal al valor inicial de los proyectos, por lo que no han sido subsanados en su totalidad; motivo por el

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	06	2025	10 AM	11 AM

cual, se solicita la Ampliación No. 3 de la Suspensión No. 1 de los proyectos BPIN No. **2021005500309 y 2021005500299** por un término de tres (3) meses.

Partiendo de las problemáticas anteriormente mencionadas en cada uno de los proyectos que forman parte del contrato de obra No. 774 de 2022, se solicita la Prorroga No. 5 al contrato por un término de cuatro (4) meses contados desde el siete (7) de junio de 2025 al día seis (6) de octubre de 2025; la cronología del contrato y de cada uno de los proyectos será de la siguiente manera:

Contrato de Obra No. 774 de 2022

VALOR INICIAL:	$27.816.678.109,00
VALOR ADICIONAL:	$ 9.280.219.314,16
VALOR ACTUALIZADO:	$37.096.897.423,16
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/03/2024
FECHA PRORROGA No.1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No.1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 1:	13/08/2024
FECHA PRORROGA No. 2:	19/04/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	23 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 2:	05/09/2024
FECHA PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 3:	05/11/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
TIEMPO DE SUSPENSION N° 1:	2 MESES Y 1 DIA
FECHA DE REINICIO N° 1:	30/12/2024
FECHA PRORROGA N° 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA N° 4:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 4:	06/06/2025
PLAZO PRESENTE PRORROGA:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRESENTE PRORROGA:	06/10/2025
23 meses	23 días

Proyectos:

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	06	2025	10 AM	11 AM

- Proyecto BPIN No. **20211301012240**, prorrogar por un plazo de cuatro (4) meses contados desde el día siete (7) de Junio de 2025 hasta el día Seis (06) de octubre de 2025:

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DESDE LA CALLE 9, 9A Y 10 ENTRE CRA 5 Y CRA 6A; CRA 5A ENTRE CALLE 9A Y 10, CRA 6 Y 6A ENTRE CALLE 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO, META.
VALOR INICIAL:	$ 1.848.399.132,00
VALOR ADICIONAL:	$ 924.197.905,08
VALOR ACTUALIZADO:	$ 2.772.597.037,08
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/12/2023
PRORROGA NO. 1:	12/12/2023
PLAZO PRORROGA NO. 1	3 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 1	13/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	13/08/2024
PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	13/10/2024
SUSPENSIÓN No. 1:	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DÍAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA N° 4	30/12/2024
PLAZO PRORROGA N° 4:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	30/03/2025
PRORROGA N° 5	17/03/2025
PLAZO PRORROGA N° 5:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 5:	30/05/2025
PRORROGA N° 6:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA N° 6:	7 DIAS

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	06	2025	10 AM	11 AM

FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 6:	06/06/2025
PLAZO PRESENTE PRORROGA:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA PRESENTE PRORROGA:	06/10/2025

- Proyecto BPIN No. **2021005500296**, prorrogar por un plazo de cuatro (4) meses contados desde el día siete (7) de Junio de 2025 hasta el día Seis (06) de Octubre de 2025:

OBJETO:	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META.
VALOR INICIAL:	$ 3.334.819.348,00
VALOR ADICIONAL:	$ 1.667.401.171,63
VALOR ACTUALIZADO:	$ 5.002.220.519,63
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/02/2024
PRORROGA NO. 1:	13/02/2024
PLAZO PRORROGA NO. 1	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1	13/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	13/08/2024
PRORROGA NO. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	13/10/2024
SUSPENSION No. 1	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DIAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA NO. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA NO. 4:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4	30/05/2025
PRORROGA N° 5:	25/03/2025

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	06	2025	10 AM	11 AM

PLAZO PRORROGA NO. 5:	7 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5	06/06/2025
PLAZO PRESENTE PRORROGA:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA PRESENTE PRORROGA:	06/10/2025

- Proyecto BPIN No. **2021005500294,** prorrogar por un plazo de cuatro (4) meses contados desde el día siete (7) de Junio de 2025 hasta el día Seis (06) de Octubre de 2025:

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN LOS BARRIOS 9 DE ABRIL, GAITÁN, EL JARDÍN Y LA LAGUNA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ- META.
VALOR INICIAL:	$ 2.103.209.070,00
VALOR ADICIONAL:	$ 1.051.590.819,39
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.154.799.889,39
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/02/2024
FECHA PRORROGA NO. 1:	13/02/2024
PRORROGA NO. 1	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	13/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	13/08/2024
PRORROGA NO. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	13/10/2024
SUSPENSION No. 1	30/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA NO. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 4:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4	13/05/2025
PRORROGA N° 5:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	24 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5	06/06/2025

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	06	2025	10 AM	11 AM

PLAZO PRESENTE PRORROGA:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA PRESENTE PRORROGA:	06/10/2025

- Proyecto BPIN No. **2021005500293,** prorrogar por un plazo de cuatro (4) meses contados desde el día siete (7) de Junio de 2025 hasta el día Seis (06) de Octubre de 2025:

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE CORRESPONDE A LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 8, CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y COMPLEJO GANADERO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO – META.
VALOR INICIAL:	$ 1.742.434.377,00
VALOR ADICIONAL:	$ 871.212.708,37
VALOR ACTUALIZADO:	$ 2.613.647.085,37
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
TIEMPO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/08/2024
SUSPENSIÓN No. 1:	19/03/2024
TIEMPO SUSPENSIÓN No. 1:	1 MES
REINICIO No. 1:	19/04/2024
FECHA DE TERMINACIÓN REINICIO No. 1:	05/09/2024
PRORROGA NO. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	05/11/2024
SUSPENSIÓN No. 2:	29/10/2024
TIEMPO SUSPENSIÓN No. 2:	2 MESES Y 1 DIA
REINICIO No. 2:	30/12/2024
PRORROGA NO. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	06/05/2025
PRORROGA NO. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4	06/06/2025

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	06	2025	10 AM	11 AM

PLAZO PRESENTE PRORROGA:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA PRESENTE PRORROGA:	06/10/2025

- Proyecto BPIN No. **2021005500298,** prorrogar por un plazo de cuatro (4) meses contados desde el día siete (7) de Junio de 2025 hasta el día Seis (06) de Octubre de 2025:

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META
VALOR INICIAL:	$ 1.324.308.451,00
VALOR ADICIONAL:	$ 662.153.207,35
VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.986.461.658,35
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/12/2023
PRORROGA NO. 1:	04/12/2023
PLAZO PRORROGA No. 1	3 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	05/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 2:	05/08/2024
PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	05/10/2024
SUSPENSION No. 1	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DIAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 4:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4	22/03/2025
PRORROGA No. 5:	17/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	2 MESES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	06	2025	10 AM	11 AM

FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5:	22/05/2025
PRORROGA No. 6:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	15 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 6:	06/06/2025
PLAZO PRESENTE PRORROGA:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA PRESENTE PRORROGA:	06/10/2025

- Proyecto BPIN No. **2021005500302,** prorrogar por un plazo de cuatro (4) meses contados desde el día siete (7) de Junio de 2025 hasta el día Seis (06) de Octubre de 2025:

OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CARRERA 7, ENTRE CALLES 10 Y 8, CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 9, CALLE 9 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 Y CARRERA 8 ENTRE CALLES 8 Y 10, UBICADAS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE CUBARRAL DEPARTAMENTO DEL META"
VALOR INICIAL:	$ 3.002.005.616,00
VALOR ADICIONAL:	$ 1.500.995.373,97
VALOR ACTUALIZADO:	$ 4.503.000.989,97
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 1	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 1	05/08/2024
PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 2	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	05/10/2024
SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
REINICIO No. 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	05/05/2025
PRORROGA No. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4	1 MES Y 1 DIA

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	06	2025	10 AM	11 AM

FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4	06/06/2025
PLAZO PRESENTE PRORROGA:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA PRESENTE PRORROGA:	06/10/2025

- Proyecto BPIN No. **2021005500308,** prorrogar por un plazo de cuatro (4) meses contados desde el día siete (7) de Junio de 2025 hasta el día Seis (06) de Octubre de 2025:

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y CENTRO UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO- META
VALOR INICIAL:	$ 2.226.873.407,00
VALOR ADICIONAL:	$ 1.113.434.997,73
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.340.308.404,73
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/08/2024
PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	05/10/2024
SUSPENSION No. 1	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DIAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	22/05/2025
PRORROGA No. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	15 DIAS

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	06	2025	10 AM	11 AM

FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	06/06/2025
PLAZO PRESENTE PRORROGA:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRESENTE PRORROGA:	06/10/2025

- Proyecto BPIN No. **2021005500303** prorrogar por un plazo de cuatro (4) meses contados desde el día siete (7) de Junio de 2025 hasta el día Seis (06) de Octubre de 2025:

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 1 Y 5A, DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR	$ 2.294.420.578,00
VALOR ADICIONAL:	$ 1.147.204.526,73
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.441.625.104,73
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
TIEMPO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/08/2024
PRORROGA No. 2:	05/08/2024
TIEMPO PRORROGA No. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	05/10/2024
SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
REINICIO No. 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	05/05/2025
PRORROGA No. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	1 MES Y 1 DIA

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	06	2025	10 AM	11 AM

FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	06/06/2025
PLAZO PRESENTE PRORROGA:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRESENTE PRORROGA:	06/10/2025

- Proyecto BPIN No. **2021005500297,** Ampliación No. 7 de la Suspensión No. 1 por un plazo de tres (3) meses contados desde el día seis (6) de Junio de 2025 hasta el día Cinco (05) de Septiembre de 2025:

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍA URBANA QUE COMPRENDE LA CARRERA 9 ENTRE CALLE 3 Y 15 EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META
VALOR:	$ 3.880.775.000,00
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/02/2024
FECHA PRORROGA No. 1:	13/02/2024
PLAZO PRORROGA No. 1	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 1:	13/03/2024
FECHA PRORROGA No. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2:	13/08/2024
FECHA SUSPENSION No. 1:	20/03/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	14/06/2024
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	2 MESES
FECHA AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	16/08/2024
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	2 MESES
FECHA AMPLIACION No. 3 SUSPENSION No. 1:	18/10/2024
PLAZO AMPLIACION No. 3 SUSPENSION No. 1:	1 MES
FECHA AMPLIACION No. 4 SUSPENSION No. 1:	29/10/2024
PLAZO AMPLIACION No. 4 SUSPENSION No. 1:	1 MES Y 10 DIAS

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	06	2025	10 AM	11 AM

FECHA AMPLIACION No. 5 SUSPENSION No. 1:	30/12/2024
PLAZO AMPLIACION No. 5 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 6 SUSPENSION No. 1:	26/03/2025
PLAZO AMPLIACION No. 6 SUSPENSION No. 1:	2 MESES Y 7 DIAS
PLAZO PRESENTE AMPLIACION No. 7 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA POSIBLE REINICIO:	06/09/2025
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	30/01/2026

- Proyecto BPIN No. **2021005500309,** Ampliación No. 3 de la Suspensión No. 1 por un plazo de tres (3) meses contados desde el día seis (6) de Junio de 2025 hasta el día Cinco (05) de Septiembre de 2025:

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 9 ENTRE CARRERA 2 Y 3, CARRERA 2 ENTRE CALLE 5 Y 7, CARRERA 2 ENTRE CALLE 8 Y 9, CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6, CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6 DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
VALOR:	$ 2.587.091.211,00
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/03/2024
PRORROGA NO. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	13/08/2024
PRORROGA NO. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 2:	13/10/2024
FECHA SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	30/12/2024
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	26/03/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	2 MESES Y 7 DIAS

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	06	2025	10 AM	11 AM

PLAZO PRESENTE AMPLIACION No. 3 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA POSIBLE REINICIO:	06/09/2025
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	20/09/2025

- Proyecto BPIN No. **2021005500299,** Ampliación No. 3 de la Suspensión No. 1 por un plazo de tres (3) meses contados desde el día seis (6) de Junio de 2025 hasta el día Cinco (05) de Septiembre de 2025:

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DE LA CLL 6 ENTRE CRA 7 Y CRA 9, CLL 5 ENTRE CRA 7 Y CRA 4, CLL 4A ENTRE CRA 7 Y CRA 6, CLL 3 ENTRE LA CONCHA ACÚSTICA Y EL COLEGIO, CRA 7 ENTRE CLL 5 Y CLL 3 Y CRA 6 ENTRE CLL 4A Y CLL 3 DEL MUNICIPIO DE EL CALVARIO, META
VALOR:	$ 2.788.269.192,00
FECHA DE INICIO:	19/04/2024
PLAZO INICIAL:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	18/08/2024
PRORROGA NO. 1:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 1:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	18/10/2024
FECHA SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	30/12/2024
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	26/03/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	2 MESES Y 7 DIAS
PLAZO PRESENTE AMPLIACION No. 3 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA POSIBLE REINICIO No. 1:	06/09/2025
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	25/09/2025

VI. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA			
No.	**COMPROMISOS**	**RESPONSABLE**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
1			

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	06	2025	10 AM	11 AM

VI. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA			
No.	**COMPROMISOS**	**RESPONSABLE**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
2			

VII. PRÓXIMA REUNIÓN
NUEVA REUNIÓN CONVOCADA POR: N/A
FECHA, HORA Y SITIO DE NUEVA REUNÍON: N/A

Las decisiones tomadas y los compromisos aquí pactados no modifican por si solos las condiciones de un contrato suscrito con la AIM.

La presente Acta de Comité es leída y suscrita por los participantes.

VIII. PARTICIPANTES	
NOMBRE	**FIRMA**
GINA TATIANA ELAICA NIETO	
YECID MAURICIO REINA BRAVO	
DAVID LEONARDO RODRÍGUEZ BERMÚDEZ	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co