ACTA DE TERMINACIÓN DE PLAZO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

CONTRATO No. : MC 09 DE 2024 (ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6429243)

MODALIDAD DE SELECCIÓN : MÍNIMA CUANTÍA

PROCESO DE CONTRATACIÓN No: : MC 09 DE 2024

OBJETO : "CONSULTORÍA PARA LA EVALUACION DEL ESTADO ESTRUCTURAL ACTUAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE COLOSÓ, MEJORAMIENTO DE FACHADA Y TODAS LAS ADECUACIONES, REPARACIONES REQUERIDAS O REDISEÑO ESTRUCTURAL; ANALISIS DE VULNERABILIDAD SISMICA, ESTUDIOS DE PATOLOGIA ESTRUCTURAL, GEOTECNICOS, DISEÑO DE LAS INTERVENCIONES DE REFORZAMIENTO Y REHABILITACION ESTRUCTURAL, INCLUYENDO EL TRAMITE DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION Y DEMAS PERMISOS"

LOCALIZACIÓN : MUNICIPIO DE COLOSO, SUCRE.

FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA : 19 DE JUNIO DE 2024

CONTRATISTA : CONSULTORIA Y SUPERVISION DE ESTRUCTURAS CSE SAS

CONSULTOR INTERVENTORÍA : Arq. LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES

SUPERVISOR DEL CONTRATO : Arq. YUSTIN SAMIR VILLA ORDOÑEZ

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL	CINCUENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. **($52.056.550)**
VALOR ADICIÓN 1	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CINCUENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. **($52.056.550)**
FECHA DE INICIO	**DIECINUEVE (19) DE JUNIO DE 2024**
PLAZO INICIAL	**UN (01) MES**
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	**DIECINUEVE (19) DE JULIO DEL 2024**
FECHA DE PRORROGA 1	**DIECINUEVE (19) DE JULIO DEL 2024**
PRÓRROGA 1	**CATORCE (14) DIAS**
FECHA DE PRORROGA 2	**TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DEL 2024**
PRÓRROGA 2	**QUINCE (15) DIAS**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	**DIECISEIS (16) DE AGOSTO DE 2024**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTUAL	**93.8%**
PORCENTAJE DE PENDIENTE POR EJECUCIÓN	**6.2%**

El Representante Legal de CONSULTORIA Y SUPERVISION DE ESTRUCTURAS CSE SAS, **JONATHAN JOSE CALA MONROY** en calidad de CONTRATISTA, **LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES** en calidad de INTERVENTOR y el Supervisor **YUSTIN SAMIR VILLA ORDOÑEZ**, dejan constancia de la suscripción y aprobación de la presente Acta.

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

ESTADO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$52.056.550**
VALOR ADICION 1	**$ 0**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$52.056.550**
VALOR EJECUTADO AL 93.8%	**$48.829.044**
VALOR FALTANTE A PAGAR 6.2%	**$3.227.506**

PÓLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A		
PÓLIZA No.	**39-44-101162563**		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO	16/06/2024	18/01/2025	$10.411.310
PRESTACIONES SOCIALES	13/06/2024	18/07/2027	$5.205.655
CALIDAD DEL SERVICIO	18/07/2024	18/07/2027	$10.411.310
PÓLIZA No.	**39-44-101162563**		
CUMPLIMIENTO	19/06/2024	24/01/2025	$10.411.310
PRESTACIONES SOCIALES	19/06/2024	24/07/2027	$5.205.655
CALIDAD DEL SERVICIO	24/07/2024	24/07/2027	$10.411.310
PÓLIZA No.	**39-44-101162563**		
CUMPLIMIENTO	19/06/2024	07/02/2025	$10.411.310
PRESTACIONES SOCIALES	19/06/2024	07/08/2027	$5.205.655
CALIDAD DEL SERVICIO	24/07/2024	07/08/2027	$10.411.310
PÓLIZA No.	**39-44-101162563**		
CUMPLIMIENTO	19/06/2024	22/02/2025	$10.411.310
PRESTACIONES SOCIALES	19/06/2024	22/08/2027	$5.205.655
CALIDAD DEL SERVICIO	24/07/2024	22/08/2027	$10.411.310

TERMINACIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL

A la fecha de suscripción de la presente acta se deja constancia que se ha terminado el Plazo contractual pactado.

ACTIVIDADES PENDIENTES

La supervisión informa que a la fecha de suscripción de la presente acta se deja constancia que quedan pendiente LICENCIAS Y PERMISOS.

- Licencia de construcción, incluye todos los tramites y gastos del curador e impuestos.
- Licencia o permisos ambientales (de requerirse, incluye todos los tramites y costos para la obtención)

Con un porcentaje de ejecución equivalente al 6.2% restante una vez expedida la licencia de construcción y permisos ambientales.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta el dieciséis (16), del mes de agosto de 2024 por los que en ella intervinieron.

JONATHAN JOSE CALA MONROY
Representante legal
Contratista

LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES
Representante legal
Interventoría

YUSTIN SAMIR VILLA ORDOÑEZ
Supervisor
NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - Dirección seccional de administración judicial de Sincelejo