ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3

FECHA DEL ACTA	**20/08/2024**		
CONTRATO N °	**2407080846**		
INFORME Nº 1	**PERIODO DEL 1 DEL 22/07/2024 AL 21/08/2024**		
OBJETO:	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE.		
FECHA DE INICIO:	22/07/2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	21/10/2024
PLAZO (MESES O DÍAS):	3 MESES		
VALOR:	$ 319.123.705,00	**FORMA DE PAGO:**	ACTAS PARCIALES
CONTRATISTA:	Q&Q INGENIERIA S.A.S		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO		

TIPO DE OBRA

Vías _____ Educación _____ Saneamiento _____ Parques _____ Acción Comunal _____ Estabilidad _____

Otros X Cuales Bienes inmuebles adscritos a la secretaria del interior del municipio de Manizales

Observaciones:

Actividades realizadas a la fecha de corte

Inspección Quinta: Se realiza la reposición de revoques en mal estado, instalando un revoque impermeabilizado en zonas donde estaba afectado, seguidamente se procede con la aplicación de pintura vinilo sobre los muros y bajo la placa de entrepiso, igualmente, se realiza la aplicación de pintura en esmalte sobre los elementos metalicos de la inspección.
En el antejardin de la inspección, se arregla la conducción del sistema de desague de aguas lluvias, realizando la adecuación de una bajante y el sistema de drenaje de una rejilla ubicada en la caseta comunal, las cuales se encontraban taponadas y con un diametro pequeño.

PPL: Se realiza la reposición de cubierta en el patio posterior del edificio, cambiando las tejas de ajover existentes por tejas en eternit. En el resto del edificio, se realiza un recorrido de cubierta cambiando las tejas que se encontraban en mal estado, instalando amarras y sellando con sikaflex.
Se realiza la reposición de la tuberia principal de alcantarillado del edificio, instalando tuberia nueva, consruyendo nuevas cajas de inspección y adecuando las cajas existentes para facilitar futuros mantenimientos del sistema.
Se realiza el cambio de la puerta principal, desmontando la puerta existente que estaba hecha en aluminio por una nueva hecha en estructura metalica, mejorando la seguridad del edificio.

Inspección Segunda: Se realiza el mejoramiento de las paredes con la aplicación de pintura en vinilo sobre muros y bajo la losa de entrepiso de la inspección.

Inspección Cuarta: Se realiza el mejoramiento de las paredes con la aplicación de pintura en vinilo sobre los muros de la inspección.

Comisaria Segunda: Se realiza el mantenimiento de la cubierta, saneando las filtraciones de aguas lluvias que tenia el edificio.
Se realiza el desmonte del cielo raso en superboard existente.

Inspección de precios, pesas y medidas: Se realiza el mantenimiento de la cubierta cubriendo unas filtraciones de aguas lluvias.
Se realiza la reposición del cielo raso, cambiando el existente que se encontraba en superboard modular por cielo raso en PVC, de igual manera, se realizo la adecuación del sistema de iluminación con la reposición de las luminarias, lo que incluye la adecuación de los puntos electricos.
Se realiza el mantenimiento de muros internos con la aplicación de pintura en vinilo y el mantenimiento de la fachada con la aplicación de pintura koraza sobre el muro y pintura en esmalte sobre los elementos metalicos de la inspección.
Se realiza la reposición de un vidrio que se encontraba fracturado.

Comisaria primera: Se realiza el mantenimiento de la cubierta saneando unas filtraciones de aguas lluvias que se presentaban en diferentes puntos del inmueble.
Se realiza la reposición del cielo raso, desmontando el cielo raso en superboard modular existente e instalando un cielo raso en PVC, lo cual contemplo el mejoramiento de la iluminación con el cambio de las lamparas.
Se realizo la aplicación de pintura en vinilo sobre los muros internos y el mantenimiento de la fachada con la aplicación de pintura Koraza en la fachada, de igual manera se aplica pintura en esmalte sobre los elementos metalicos de la fachada, como puertas, rejas y ventanas.

UPV: Se realiza la demolición de un revoque en mal estado en el muro de la fachada lateral del inmueble, se realiza la instalación de revoque impermeabilizado y se realiza la impermeabilización de una canal en concreto ubicada en la parte externa.

CTP: Se realiza el desmonte de una canal en lamina galvanizada que se encontraba en mal estado y presentaba un peligro para los vecinos del sector.


UAV, Las Palmas: Se realiza la aplicación de pintura en vinilo sobre muros y bajo la losa de entrepiso.

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO						
Obligación Nº	**Porcentaje de ejecución fisica**	**Valor de la ejecución (en $)**	**Califique Calidad (1 - 5)**	**Total beneficiados**	**Comuna o Corregimiento**	**Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)**
Anticipo	N/A	N/A	5	195	MUNICIPIO DE MANIZALES	17
Acta Parcial N° 1	44,43%	$ 141.781.742,00				
Acta Parcial N°						
Saldo no ejecutado		$ 177.341.963,00				

¿El contratista entregó material escrito?	**SI X**	**NO**	**Nº de folios 130**
¿El contratista entregó material magnético?	**SI X**	**NO**	**Nº de folios 100**

Observaciones:

Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pacto. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.



FIRMA
NOMBRE: JOSE WILLIAM MARIN OSORIO
C.C. 10.278.579
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

ANEXOS	Nº de Folios
Informe contratista	26
Informe supervisor y/o interventor	10
Registro fotográfico	34

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3

FECHA DEL ACTA	21/11/2024			
CONTRATO N º	2407080846			
INFORME Nº	4	PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		
OBJETO:	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE			
FECHA DE INICIO:	22/07/2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	21/11/2024	
PRORROGA	UN (01) MES			
PLAZO (MESES O DÍAS):	TRES (03) MESES			
VALOR:	$ 319.123.705,00	**FORMA DE PAGO:**	ACTAS PARCIALES	
ADICION	$ 116.972.943,00	**VALOR TOTAL**	$ 436.096.648,00	
CONTRATISTA:	Q&Q INGENIERIA SAS			
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO			

TIPO DE OBRA

Vías _____ Educación _____ Saneamiento _____ Parques _____ Acción Comunal _____ Estabilidad _____

Otros _x_ Cuales Bienes inmuebles propiedad del muncipio de Manizales destinados al uso de la Policia Nacional

Observaciones:

FRENTE 1	**INSPECCION SEGUNDA, CASA DE LA JUSTICIA LA MACARENA**
	Pintura intertior de muros y placa
FRENTE 2	**INSPECCIÓN CUARTA CALLE 12 No. 3B 69 B VILLA PILAR**
	Pintura intertior de muros
FRENTE 3	**INSPECCIÓN QUINTA CALLE 48 CARRERA 28 Bis B . EL CAMPIN**
	Resane sy revoques, Pintura interior de muros y placa y adecuaciones hidrosanitarias
FRENTE 4	**INSPECCIÓN SÉPTIMA CARRERA 11C No. 62 135 BARRIO MINITAS**
	Recorrido de techos, cambio de tejas en mal estado, instalación de flanches, divisiones superboard,
FRENTE 5	**INSPECCIÓN ONCE CARRERA 20 No. 71 - 08 SEDE COMUNAL ALTA SUIZA PISO 2**
	Recorrido de techos, Cambio de tejas en mal estado, instalación de flanches y Pintura de muros interiores
FRENTE 6	**CORREGIMIENTO COLOMBIA Km 41 - SUBESTACIÓN DE POLICÍA Km 41**
	Recorrido de rechos cubierta en teja de barro
FRENTE 7	**CORREGIMIENTO PANORAMA ESTACIÓN DE POLICIA SAN PEREGRINO VEREDA SAN PEREGRINO**
	Cambio de tejas, pintura de celdas con cal carburo, arreglo de cerrojos de ventanas, retiro de escombros
FRENTE 8	**COMISARÍA PRIMERA CALLE 33 No. 20 51 EDIFICIO BOMBEROS – FUNDADORES**
	Pintura de muros interiores y fachada, recorrido de techos, cambio de cielo raso a láminas de PVC, mejoramiento del sistema de iuminación
FRENTE 9	**COMISARÍA SEGUNDA Y CORREGIMIENTO TABLAZO CASA JUSTICIA MACARENA BARRIO EL BOSQUE**
	Pintura de fachada, desmonte de cielo rasos, desmonte de cubierta, estructura metalica para cubierta, cubierta en teja UPV, canales, bajantes, optimización del sistema general de electricidad e iluminación
FRENTE 10	**UPV ESTACIÓN MANIZALES CARRERA 12 No. 25 56 BARRIO SAN JOSÉ**
	Pintura interior de muros y placa, Pintura de fachada, revoques impermeabilizados, adeacuaciones hidrosanitarias, mejoramiento del sistema de iuminación
FRENTE 11	**UNIDAD DE VICTIMAS CARRERA 15 12A 31 BARRIO LAS PALMAS**
	Pintura de muros y placa zona interior, Pintura en esmalte para puertas y ventanas, recorrido de techos.
FRENTE 12	**INSPECCIÓN DE PRECIOS, PESAS Y MEDIDAS - EDIFICIO BOMBEROS – FUNDADORES**
	Pintura de muros interiores y fachada, recorrido de techos, cambio de cielo raso a láminas de PVC, mejoramiento del sistema de iuminación
FRENTE 13	**PPL (Personas Privadas de la Libertad)**
	Recorrido de techos, cambio de cubierta, adecuaciones hidrosanitarias, revoques, optimización del sistema de electricidad
FRENTE 14	**CTP AMERICAS**
	Mantenimiento de unidades sanitarias existentes, instalación de mallas para impedir el paso de aves a las instalaciones, reparación de rejas

RESUMEN DE LA EJECUCION DEL CONTRATO						
Obligación Nº	**Porcentaje de ejecución fisica**	**Valor de la ejecución (en $)**	**Califique Calidad (1 - 5)**	**Total beneficiados**	**Comuna o Corregimiento**	**Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra**
Anticipo			5	154	Zona urbana y rural de Manizales	15
Acta Parcial Nº 1	32,51%	$ 141.781.742,00				
Acta Parcial Nº 2	57,46%	$ 250.582.128,00				
Acta de liquidación Nº 3	10,02%	$ 43.696.979,00				
Saldo no ejecutado		$ 35.799,00				

¿El contratista entregó material escrito?	**SI X**	**NO**	**Nº de folios**
¿El contratista entregó material magnético?	**SI X**	**NO**	**Nº**

Observaciones:

Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pacto. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.

FIRMA
NOMBRE: JOSE WILLIAM MARIN OSORIO
C.C. 10.278.579
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

ANEXOS	Nº de Folios
Informe contratista	135
Informe supervisor y/o interventor	2
Registro fotográfico	35

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3

FECHA DEL ACTA	21/10/2024			
CONTRATO N °	2407080846			
INFORME N°	3	PERIODO DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2024		
OBJETO:	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE			
FECHA DE INICIO:	22/07/2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	21/11/2024	
PLAZO (MESES O DÍAS):	TRES (03) MESES			
PRORROGA	UN (01) MES			
VALOR:	$ 319.123.705,00	**FORMA DE PAGO:**	ACTAS PARCIALES	
ADICION	$ 116.972.943,00	**VALOR TOTAL**	$ 436.096.648,00	
CONTRATISTA:	Q&Q INGENIERIA SAS			
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	JOSE WILLIAM MARIN OSORIO			

TIPO DE OBRA

Vías _____ Educación _____ Saneamiento _____ Parques _____ Acción Comunal _____ Estabilidad _____

Otros x Cuales Bienes inmuebles propiedad del muncipio de Manizales destinados al uso de la Policia Nacional

Observaciones:

FRENTE 1	**INSPECCION SEGUNDA, CASA DE LA JUSTICIA LA MACARENA**
	Pintura intertior de muros y placa
FRENTE 2	**INSPECCIÓN CUARTA CALLE 12 No. 3B 69 B VILLA PILAR**
	Pintura intertior de muros
FRENTE 3	**INSPECCIÓN QUINTA CALLE 48 CARRERA 28 Bis B . EL CAMPIN**
	Resane sy revoques, Pintura interior de muros y placa y adecuaciones hidrosanitarias
FRENTE 4	**INSPECCIÓN SÉPTIMA CARRERA 11C No. 62 135 BARRIO MINITAS**
	Recorrido de techos, cambio de tejas en mal estado, instalación de flanches, divisiones superboard,
FRENTE 5	**INSPECCIÓN ONCE CARRERA 20 No. 71 - 08 SEDE COMUNAL ALTA SUIZA PISO 2**
	Recorrido de techos, Cambio de tejas en mal estado, instalación de flanches y Pintura de muros interiores
FRENTE 6	**CORREGIMIENTO COLOMBIA Km 41 - SUBESTACIÓN DE POLICÍA Km 41**
	Recorrido de rechos cubierta en teja de barro
FRENTE 7	**CORREGIMIENTO PANORAMA ESTACIÓN DE POLICIA SAN PEREGRINO VEREDA SAN PEREGRINO**
	Cambio de tejas, pintura de celdas con cal carburo, arreglo de cerrojos de ventanas, retiro de escombros
FRENTE 8	**COMISARÍA PRIMERA CALLE 33 No. 20 51 EDIFICIO BOMBEROS – FUNDADORES**
	Pintura de muros interiores y fachada, recorrido de techos, cambio de cielo raso a láminas de PVC, mejoramiento del sistema de iuminación
FRENTE 9	**COMISARÍA SEGUNDA Y CORREGIMIENTO TABLAZO CASA JUSTICIA MACARENA BARRIO EL BOSQUE**
	Pintura de fachada, desmonte de cielo rasos, desmonte de cubierta, estructura metalica para cubierta, cubierta en teja UPV, canales, bajantes, optimización del sistema general de electricidad e iluminación
FRENTE 10	**UPV ESTACIÓN MANIZALES CARRERA 12 No. 25 56 BARRIO SAN JOSÉ**
	Pintura interior de muros y placa, Pintura de fachada, revoques impermeabilizados, adeacuaciones hidrosanitarias, mejoramiento del sistema de iuminación
FRENTE 11	**UNIDAD DE VICTIMAS CARRERA 15 12A 31 BARRIO LAS PALMAS**
	Pintura de muros y placa zona interior, Pintura en esmalte para puertas y ventanas, recorrido de techos.
FRENTE 12	**INSPECCIÓN DE PRECIOS, PESAS Y MEDIDAS - EDIFICIO BOMBEROS – FUNDADORES**
	Pintura de muros interiores y fachada, recorrido de techos, cambio de cielo raso a láminas de PVC, mejoramiento del sistema de iuminación
FRENTE 13	**PPL (Personas Privadas de la Libertad)**
	Recorrido de techos, cambio de cubierta, adecuaciones hidrosanitarias, revoques, optimización del sistema de electricidad
FRENTE 14	**CTP AMERICAS**
	Mantenimiento de unidades sanitarias existentes, instalación de mallas para impedir el paso de aves a las instalaciones, reparación de rejas

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO						
Obligación Nº	**Porcentaje de ejecución física**	**Valor de la ejecución (en $)**	**Califique Calidad (1 - 5)**	**Total beneficiados**	**Comuna o Corregimiento**	**Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra**
Anticipo			5	154	Zona urbana y rural de Manizales	15
Acta Parcial Nº	32,51%	$ 141.781.742,00				
Acta Parcial Nº						
Acta Parcial Nº						
Saldo no ejecutado		$ 294.314.906,00				

¿El contratista entregó material escrito?	**SI X**	**NO**	**Nº de folios**
¿El contratista entregó material magnético?	**SI X**	**NO**	**Nº**

Observaciones:

Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pacto. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.

FIRMA
NOMBRE: JOSE WILLIAM MARIN OSORIO
C.C. 10.278.579
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

ANEXOS	Nº de Folios
Informe contratista	70
Informe supervisor y/o interventor	2
Registro fotográfico	25

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3

FECHA DEL ACTA	21/09/2024			
CONTRATO N °	2407080846			
INFORME Nº	2	PERIODO DEL 22 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
OBJETO:	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE			
FECHA DE INICIO:	22/07/2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	21/10/2024	
PLAZO (MESES O DÍAS):	TRES (03) MESES			
VALOR:	$ 319.123.705,00	**FORMA DE PAGO:**	ACTAS PARCIALES	
CONTRATISTA:	Q&Q INGENIERIA SAS			
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	JOSE WILLIAM MARIN OSORIO			

TIPO DE OBRA

Vías _____ Educación _____ Saneamiento _____ Parques _____ Acción Comunal _____ Estabilidad _____

Otros _x_ Cuales Bienes inmuebles propiedad del muncipio de Manizales adscritos a la Secretaria del Interior

Observaciones:

FRENTE 1	**INSPECCION SEGUNDA, CASA DE LA JUSTICIA LA MACARENA**
	Pintura intertior de muros y placa
FRENTE 2	**INSPECCIÓN CUARTA CALLE 12 No. 3B 69 B VILLA PILAR**
	Pintura intertior de muros
FRENTE 3	**INSPECCIÓN QUINTA CALLE 48 CARRERA 28 Bis B . EL CAMPIN**
	Resane sy revoques, Pintura interior de muros y placa y adecuaciones hidrosanitarias
FRENTE 4	**INSPECCIÓN SÉPTIMA CARRERA 11C No. 62 135 BARRIO MINITAS**
	Sin iniciar
FRENTE 5	**INSPECCIÓN ONCE CARRERA 20 No. 71 - 08 SEDE COMUNAL ALTA SUIZA PISO 2**
	Recorrido de techos, Cambio de tejas en mal estado, instalación de flanches y Pintura de muros interiores
FRENTE 6	**CORREGIMIENTO COLOMBIA Km 41 - SUBESTACIÓN DE POLICÍA Km 41**
	Recorrido de rechos cubierta en teja de barro
FRENTE 7	**CORREGIMIENTO PANORAMA ESTACIÓN DE POLICIA SAN PEREGRINO VEREDA SAN PEREGRINO**
	Sin iniciar
FRENTE 8	**COMISARÍA PRIMERA CALLE 33 No. 20 51 EDIFICIO BOMBEROS – FUNDADORES**
	Pintura de muros interiores y fachada, recorrido de techos, cambio de cielo raso a láminas de PVC, mejoramiento del sistema de iuminación
FRENTE 9	**COMISARÍA SEGUNDA Y CORREGIMIENTO TABLAZO CASA JUSTICIA MACARENA BARRIO EL BOSQUE**
	Pintura de fachada
FRENTE 10	**UPV ESTACIÓN MANIZALES CARRERA 12 No. 25 56 BARRIO SAN JOSÉ**
	Pintura interior de muros y placa, Pintura de fachada, revoques impermeabilizados, adeacuaciones hidrosanitarias, mejoramiento del sistema de iuminación
FRENTE 11	**UNIDAD DE VICTIMAS CARRERA 15 12A 31 BARRIO LAS PALMAS**
	Pintura de muros y placa zona interior, Pintura en esmalte para puertas y ventanas, recorrido de techos.
FRENTE 12	**INSPECCIÓN DE PRECIOS, PESAS Y MEDIDAS - EDIFICIO BOMBEROS – FUNDADORES**
	Pintura de muros interiores y fachada, recorrido de techos, cambio de cielo raso a láminas de PVC, mejoramiento del sistema de iuminación
FRENTE 13	**PPL (Personas Privadas de la Libertad)**
	Recorrido de techos, cambio de cubierta, adecuaciones hidrosanitarias, revoques, optimización del sistema de electricidad
FRENTE 14	**CTP AMERICAS**
	Mantenimiento de unidades sanitarias existentes, instalación de mallas para impedir el paso de aves a las instalaciones

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO						
Obligación Nº	**Porcentaje de ejecución fisica**	**Valor de la ejecución (en $)**	**Califique Calidad (1 - 5)**	**Total beneficiados**	**Comuna o Corregimiento**	**Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)**
Anticipo			5	154	Zona urbana y rural de Manizales	15
Acta Parcial N°	44,43%	$ 141.781.742,00				
Acta Parcial N°						
Saldo no ejecutado		$ 177.341.963,00				

¿El contratista entregó material escrito?	**SI X**	**NO**	**Nº de folios**
¿El contratista entregó material magnético?	**SI X**	**NO**	**Nº**

Observaciones:

Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pacto. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.

FIRMA
NOMBRE: JOSE WILLIAM MARIN OSORIO
C.C. 10.278.579
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

ANEXOS	Nº de Folios
Informe contratista	50
Informe supervisor y/o interventor	2
Registro fotográfico	30

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica