Ingeniero
CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO
GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	01 AL 31 DE JUNIO DE 2022

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.**

- **Sector 1:** el cual comprende como punto de inicio la conexión con las obras de la Concesión Mar 1 de la Vía Santafé de Antioquia - Cañas Gordas a cargo de la ANI, Subsector No. 01 de la Unidad Funcional 02, cuyo punto de empalme está localizado en el km 1+300
- **Sector 2:** comprende como punto de inicio las obras terminadas del Túnel 04 del SECTOR 1, hasta el Túnel 10, incluyendo los portales de entrada y salida, y el tramo de vía comprendido entre dicho túnel y el aproche contiguo del Puente No 1 a cargo de la Gobernación de Antioquia según Contrato de Obra Pública N° 4600004806 de 2015.

CONTRATO DE OBRA No.	**958 DE 2021**		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A	NIT:	890.922.447-4
Objeto:	CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.		
Fecha de Inicio:	02/07/2021	No. de Oficio:	DO-GTE 34428
Valor Inicial:	CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($418.252.529.558) M/CTE, INCLUIDO IVA		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Valor Actual:	CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($418.252.529.558) M/CTE, INCLUIDO IVA		
Anticipo Entregado:	TREINTA Y NUEVE MIL VEINTISIETE MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL SESENTA Y UN PESOS ($39.027.129.061)		
Anticipo Amortizado:	DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL VEINTIUN PESOS ($2.555.460.021)		
Saldo por Amortizar:	TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS ($36.471.669.040)		
Plazo Inicial:	37 meses		
Total Prórrogas:	N/A		
Prórroga 1:	N/A		
Fecha de Fin:	01/08/2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA	REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2021	418921	54	C-2401-0600-107-0-2401009-02	$ 18.618.179.979,00	$ 18.618.179.979,00	$ 0,00
2021	418921	54	C-2401-0600-107-0-2401015-02	$ 17.948.835.622,00	$ 17.948.835.622,00	$ 0,00
2021	418921	54	C-2401-0600-107-0-2401017-02	$ 3.685.513.957,00	$ 3.685.513.957,00	$ 0,00
	TOTAL			**$ 40.252.529.558,00**	**$ 40.252.529.558**	**$ 0,00**
2022	176322	11	C-2401-0600-107-0-2401009-02	$ 27.648.398.302,00	$ 11.038.675.554,00	$ 16.609.722.748,00
2022	176322	11	C-2401-0600-107-0-2401015-02	$ 30.536.426.554,00	$ 10.491.253.203,00	$ 20.045.173.351,00
2022	176322	11	C-2401-0600-107-0-2401017-02	$ 8.215.175.144,00	$ 2.651.537.868,00	$ 5.563.637.276,00
	TOTAL			**$ 66.400.000.000,00**	**$ 24.181.466.625,00**	**$ 42.218.533.375,00**
2023			2401-0600-107	$ 192.000.000.000,00		$ 192.000.000.000,00
2024			2401-0600-107	$ 119.600.000.000,00		$ 119.600.000.000,00
	TOTAL			**$ 418.252.529.558,00**	**$ 64.433.996.183,00**	**$ 353.818.533.375,00**

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12	$ 9.293.052.758	$ 109.558.655	$8.476.204.512
Acta de ajustes No 12	$ 160.561.949	$ 1.173.337	$161.735.286

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 6,92 %
% Básico ejecutado acumulado: 6,99 %

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO:

Fecha	ítem	Descripción
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento (10 %)	$ 41.825.252.956,00	65815 Anexo No. 13	10/05/2021	Hasta la liquidación del Contrato.
Buen Manejo Anticipo (100 %)	$ 39.027.129.061,00	65815 Anexo No. 13	10/05/2021	Hasta la liquidación del Contrato.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales (20 %)	$ 83.650.505.912,00	65815 Anexo No. 13	10/05/2021	02/08/2027
Estabilidad de la Obra (30 % de las Obras)	$ 125.267.474.867,47	65815 Anexo No. 13	02/08/2024	Nota de Vigencia: 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.
Calidad de Estudios y Diseños (30 % de EyD)	$ 147.084.000,00	65815 Anexo No. 13	02/08/2024	Nota de Vigencia: 5 años a partir de la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la

				calidad de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL				
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) (5 %)	$ 20.912.626.478,00	50344 Anexo No. 5	10/05/2021	02/08/2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

CONTRATO DE OBRA No.	**983 DE 2021**		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061	NIT:	901.472.786-3
CONFORMACIÓN:	HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S (75%) HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA (25%)		
Objeto:	CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2		
Fecha de Inicio:	02/07/2021	No. de Oficio:	DO-GTE 34427
Valor Inicial:	TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($389.978.471.425) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Valor Actual:	TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($389.978.471.425) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA		
Anticipo Entregado:	DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($17.978.471.425)		
Anticipo Amortizado:	MIL DOSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECINUEVE ($1.201.361.719)		
Saldo por Amortizar:	DIECISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS ($16.777.109.706)		
Plazo Inicial:	37 meses		
Total, Prórrogas:	N/A		
Prórroga 1:	N/A		
Fecha de Fin:	01/08/2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA	REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2021	426021	54	C-2401-0600-107-0-2401009-02	$ 7.981.467.963,50	$ 7.981.467.964	$ 0,00
2021	426021	54	C-2401-0600-107-0-2401015-02	$ 7.456.019.463,50	$ 7.456.019.463,50	$ 0,00
2021	426021	54	C-2401-0600-107-0-2401017-02	$ 3.540.983.998,00	$ 3.540.983.998	$ 0,00
	TOTAL			**$ 18.978.471.425,00**	**$ 18.978.471.425,00**	**$ 0,00**
2022	181622	11	C-2401-0600-107-0-2401015-02	$ 29.892.586.235,00	$ 7.352.969.392,00	$ 22.539.616.843,00
2022	181622	11	C-2401-0600-107-0-2401017-02	$ 8.041.963.619,00	$ 3.662.363.782,00	$ 4.379.599.837,00
2022	181622	11	C-2401-0600-107-0-2401009-02	$ 27.065.450.146,00	$ 12.973.396.659,00	$ 14.092.053.487,00
	TOTAL			**$ 65.000.000.000,00**	**$ 23.988.729.833,00**	**$ 41.011.270.167,00**
2023			2401-0600-109	$ 182.000.000.000,00		$ 182.000.000.000,00
2024			2401-0600-110	$ 124.000.000.000,00		$ 124.000.000.000,00
	TOTAL			**$ 389.978.471.425,00**	**$ 42.967.201.258,00**	**$ 347.011.270.167,00**

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12	$ 7.753.794.612	$ 101.119.638	$7.497.624.578
Acta de Ajustes No 12	$ 200.896.944	$ 1.468.093	$ 202.365.037

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 6,71 %
% Básico ejecutado acumulado: 7,32 %

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A

Fecha	ítem	Descripción
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento (10 %)	$ 38.997.847.142,00	400033586 Anexo No. 5	21/05/2021	Hasta la liquidación del Contrato.
Buen Manejo Anticipo (100 %)	$ 17.978.471.425,00	400033586 Anexo No. 5	21/05/2021	Hasta la liquidación del Contrato.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales (20 %)	$ 77.995.694.285,00	400033586 Anexo No. 5	21/05/2021	02/08/2027
Estabilidad de la Obra (30 % de las Obras)	$ 110.087.848.756,00	400033586 Anexo No. 5	02/08/2024	Nota de Vigencia: 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo

				de Obra.
Calidad de Estudios y Diseños (30 % de EyD)	$ 147.084.000,00	400033586 Anexo No. 5	02/08/2024	Nota de Vigencia: 5 años a partir de la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la calidad de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL				
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) (5 %)	$ 19.498.923.571,00	400033598 Anexo No. 5	21/05/2021	02/08/2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	**967-2021**		
CONTRATISTA:	CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL	NIT:	901.474.996-2
CONFORMACIÓN:	INTERV967ENTORÍAS Y DISEÑOS S.A. -INTERDISEÑOS (50%), CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S. (40%) e INTEGRAL INGENIERÍA DE SUPERVISIÓN S.A.S. (10%)		
Objeto:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
Fecha de Inicio:	02/07/2021	No. de Oficio:	DO-GTE 34426
Valor Inicial:	DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS ($19.999.957.160) M/CTE, INCLUIDO IVA		
Valor Adiciones:	$0,00		
Valor Actual:	$0,00		
Anticipo Entregado:	MIL MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS ($1.000.078.134)		
Anticipo Amortizado:	TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL QUINCE PESOS ($319.560.015)		
Saldo por Amortizar:	SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS ($680.518.119)		
Plazo Inicial:	37 meses		
Total prórrogas:	N/A		
Fecha de Fin:	01/08/2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 12	$470.658.629,00	$89.425.140,00	$513.017.906,00

Nota: El valor facturado es luego de realizada la amortización, y el valor básico e IVA, el correspondiente al acta de costos

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento (10 %)	$ 1.999.995.716,00	NB-100165650 Anexo 6	10/05/2021	La liquidación del contrato
Buen Manejo Anticipo (100 %)	$1.000.078.134,00	NB-100165650 Anexo 6	10/05/2021	La liquidación del contrato
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales (20 %)	$3.999.991.432,00	NB-100165650 Anexo 6	10/05/2021	2/08/2027
Calidad del Servicio (30 %)	$5.999.987.148,00	NB-100165650 Anexo 6	Igual al plazo de la garantía de estabilidad del contrato objeto de la interventoría	Igual al plazo de la garantía de estabilidad del contrato objeto de la interventoría

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
DT-ANT 33814	13/06/2022	CONSORCIO TÚNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL	Observaciones acta costo de interventoría acta N° 11
DT-ANT 34113	14/06/2022	CONSORCIO TÚNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL	observaciones Informe 11
DT-ANT 36637	28/06/2022	CONSORCIO TÚNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL	cambio residente auxiliar
DT-ANT 36652	28/06/2022	CONSORCIO TÚNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL	Autorización inspectores

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS. N/A

ASPECTOS JURÍDICOS. N/A

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. La interventoría no entrega los informes mensuales correctamente desarrollados, los anexos vienen incompletos y luego de realizadas las observaciones al mismo, su tiempo de respuesta supera el determinado por la supervisión, adicional a esto con el tema de las actas de comité, siempre hay inconveniente con entregarlas debidamente firmadas.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No COMISIÓN	FECHA	OBJETO.
332822	03/06/2022	DT-ANT SUPERVISIÓN AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS AL TÚNEL GUILLERMO CON EL DIRECTOR JUAN ROMERO
353622	14/06/2022	DT ANT ASISTIR AL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO DEL AULA A LA OBRA, EN EL MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
360422	16/06/2022	DT ANT ASISTIR AL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO DEL AULA A LA OBRA, EN EL MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

	ACTAS DE COMITÉS / REUNIONES LEVANTADAS		
ACTIVIDAD	**SECTOR**	**FECHA**	**TEMÁTICA GENERAL**
COMITE DE OBRA No 40	De ambos sectores y coordinación	01/06/2022	Información sobre sector en la parte: financiera, administrativa, técnica, ambiental, social, predial, SST y varios
COMITE DE OBRA No 41	De ambos sectores y coordinación	07/06/2022	Información sobre sector en la parte: financiera, administrativa, técnica, ambiental, social, predial, SST y varios
COMITE DE OBRA No 42	De ambos sectores y coordinación	14/06/2022	Información sobre sector en la parte: financiera, administrativa, técnica, ambiental, social, predial, SST y varios
COMITE DE OBRA No 43	De ambos sectores y coordinación	22/06/2022	Información sobre sector en la parte: financiera, administrativa, técnica, ambiental, social, predial, SST y varios
Diferentes reuniones con las partes que componen el convenio marco del proyecto, Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Medellín y ANI, adicionas con EPM, para temas relacionados con la prestación del servicio del mismo en el área de construcción de los contratos aquí relacionados.			

Se hizo verificación del personal del contrato de Interventoría, aprobado por la Territorial Antioquia y la gerencia de grandes proyectos y túneles.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA

_____

MAURICIO HOYOS SIERRA
C.C. 71.778.683
Supervisor de Contrato
Dirección Territorial Antioquia