Ingeniero
CARLOS ABAD RAMIREZ ZULETA
GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES (E)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.**

- **Sector 1:** el cual comprende como punto de inicio la conexión con las obras de la Concesión Mar 1 de la Vía Santafé de Antioquia - Cañas Gordas a cargo de la ANI, Subsector No. 01 de la Unidad Funcional 02, cuyo punto de empalme está localizado en el km 1+300
- **Sector 2:** comprende como punto de inicio las obras terminadas del Túnel 04 del SECTOR 1, hasta el Túnel 10, incluyendo los portales de entrada y salida, y el tramo de vía comprendido entre dicho túnel y el aproche contiguo del Puente No 1 a cargo de la Gobernación de Antioquia según Contrato de Obra Pública N° 4600004806 de 2015.

CONTRATO DE OBRA No.	**958 DE 2021**		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A	NIT:	890.922.447-4
Objeto:	CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.		
Fecha de Inicio:	02/07/2021	No. de Oficio:	DO-GTE 34428
Valor Inicial:	CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($418.252.529.558) M/CTE, INCLUIDO IVA		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Valor Actual:	CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($418.252.529.558) M/CTE, INCLUIDO IVA		
Anticipo Entregado:	TREINTA Y NUEVE MIL VEINTISIETE MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL SESENTA Y UN PESOS ($39.027.129.061)		
Anticipo Amortizado:	DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TREINTA PESOS ($18.252.743.030)		
Saldo por Amortizar:	VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TREINTA Y UN PESOS ($20.774.386.031)		
Plazo Inicial:	37 meses		
Total Prórrogas:	N/A		
Prórroga 1:	N/A		
Fecha de Fin:	01/08/2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA	REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2021	418921	54	C-2401-0600-107-0-2401009-02	$ 18.618.179.979,00	$ 18.618.179.979,00	$ 0,00
2021	418921	54	C-2401-0600-107-0-2401015-02	$ 17.948.835.622,00	$ 17.948.835.622,00	$ 0,00
2021	418921	54	C-2401-0600-107-0-2401017-02	$ 3.685.513.957,00	$ 3.685.513.957,00	$ 0,00
	TOTAL			**$ 40.252.529.558,00**	**$ 40.252.529.558**	**$ 0,00**
2022	176322	11	C-2401-0600-107-0-2401009-02	$ 27.648.398.302,00	$ 27.589.323.229,00	$ 59.075.073,00
2022	176322	11	C-2401-0600-107-0-2401015-02	$ 30.536.426.554,00	$ 30.307.360.519,00	$ 229.066.035,00
2022	176322	11	C-2401-0600-107-0-2401017-02	$ 8.215.175.144,00	$ 8.143.469.916,00	$ 71.705.228,00
	TOTAL			**$ 66.400.000.000,00**	**$ 66.040.153.664,00**	**$ 359.846.336,00**
2023			2401-0600-107	$ 192.000.000.000,00		$ 192.000.000.000,00
2024			2401-0600-107	$ 119.600.000.000,00		$ 119.600.000.000,00
	TOTAL			**$ 418.252.529.558,00**	**$ 106.292.683.222,00**	**$ 311.959.846.336,00**

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de ajustes definitivos No 15	$ 32.031.577,00	$ 234.076,00	$ 32.265.653,00
Acta de ajustes parciales No 16	$ 832.296.708,00	$ 6.082.168,00	$ 838.378.876,00
Acta de obra No 16	$ 15.533.245.773,00	$ 127.230.962,00	$ 9.160.476.735,00

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 19,34 %
% Básico ejecutado acumulado: 20,89 %

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO:

Fecha	ítem	Descripción
20/10/2022	NP-38	Pernos anclados con resina para excavaciones subterráneas
20/10/2022	NP-39	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado) (No incluye Geotextil)
20/10/2022	NP-40	Sellos para juntas de estructuras en concreto - cinta 0-22 o similar
20/10/2022	NP-41	Placa de poliestireno expandido espesor 20 mm
20/10/2022	NP-42	Sellante masilla de poliuretano
20/10/2022	NP-43	Anclaje activo de 45 toneladas (longitud variable)
20/10/2022	NP-44	Instalación de dianas para el control de deformaciones
20/10/2022	NP-45	Malla protección taludes, malla doble torsión tipo MacMat Hs 30 o similar
20/10/2022	NP-46	Sistema protección taludes TECCO
20/10/2022	NP-47	Concreto acelerado f'c = 28 MPa (dados de anclajes)
20/10/2022	NP-48	Excavación subterránea en material tipo II
20/10/2022	NP-49.1	Fibra Sintética (Túneles)
20/10/2022	NP-49.2	Fibra Sintética (Vías cielo abierto)
20/10/2022	NP-50	Mojones para monitoreo de estabilidad de taludes (0.4x0.4x1.0m)
20/10/2022	NP-51	Arco de acero tipo noruego para terreno tipo III

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento (10 %)	$ 41.825.252.956,00	65815 Anexo No. 13	10/05/2021	Hasta la liquidación del Contrato.
Buen Manejo Anticipo (100 %)	$ 39.027.129.061,00	65815 Anexo No. 13	10/05/2021	Hasta la liquidación del Contrato.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales (20 %)	$ 83.650.505.912,00	65815 Anexo No. 13	10/05/2021	02/08/2027
Estabilidad de la Obra (30 % de las Obras)	$ 125.267.474.867,47	65815 Anexo No. 13	02/08/2024	Nota de Vigencia: 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.
Calidad de Estudios y Diseños (30 % de EyD)	$ 147.084.000,00	65815 Anexo No. 13	02/08/2024	Nota de Vigencia: 5 años a partir de la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la calidad de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL				
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) (5 %)	$ 20.912.626.478,00	50344 Anexo No. 5	10/05/2021	02/08/2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

CONTRATO DE OBRA No.	**983 DE 2021**		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061	NIT:	901.472.786-3
CONFORMACIÓN:	HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S (75%) HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA (25%)		
Objeto:	CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2		
Fecha de Inicio:	02/07/2021	No. de Oficio:	DO-GTE 34427
Valor Inicial:	TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($389.978.471.425) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Valor Actual:	TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($389.978.471.425) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA		
Anticipo Entregado:	TREINTA Y NUEVE MIL VEINTISIETE MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL SESENTA Y UN PESOS ($39.027.129.061)		
Anticipo Amortizado:	CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($14.991.250.857)		
Saldo por Amortizar:	CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($14.290.318.578)		
Plazo Inicial:	37 meses		
Total, Prórrogas:	N/A		
Prórroga 1:	N/A		
Fecha de Fin:	01/08/2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA	REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2021	426021	54	C-2401-0600-107-0-2401009-02	$ 7.981.467.963,50	$ 7.981.467.964	$ 0,00
2021	426021	54	C-2401-0600-107-0-2401015-02	$ 7.456.019.463,50	$ 7.456.019.463,50	$ 0,00
2021	426021	54	C-2401-0600-107-0-2401017-02	$ 3.540.983.998,00	$ 3.540.983.998	$ 0,00
	TOTAL			**$ 18.978.471.425,00**	**$ 18.978.471.425,00**	**$ 0,00**
2022	181622	11	C-2401-0600-107-0-2401015-02	$ 29.892.586.235,00	$ 29.645.172.733,00	$ 247.413.502,00
2022	181622	11	C-2401-0600-107-0-2401017-02	$ 8.041.963.619,00	$ 8.041.963.619,00	$ 0,00
2022	181622	11	C-2401-0600-107-0-2401009-02	$ 27.065.450.146,00	$ 27.065.450.146,00	$ 0,00
	TOTAL			**$ 65.000.000.000,00**	**$ 64.752.586.498,00**	**$ 247.413.502,00**
2023			2401-0600-109	$ 182.000.000.000,00		$ 182.000.000.000,00
2024			2401-0600-110	$ 124.000.000.000,00		$ 124.000.000.000,00
	TOTAL			**$ 389.978.471.425,00**	**$ 83.731.057.923,00**	**$ 306.247.413.502,00**

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de ajustes definitivos No 15	$13.256.889,00	$96.877,00	$13.353.766,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 16	$7.265.709.936,00	$69.160.813,00	$2.500.267.358,00
Acta de ajustes No 16	$245.150.784,00	$1.791.486,00	$246.942.270,00

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 17,45 %
% Básico ejecutado acumulado: 18,74 %

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO:

Fecha	ítem	Descripción
21-10-2022	NP-17	REVESTIMIENTO DE CUNETAS DE CORONACIÓN FLEXIBLES
21-10-2022	NP-18	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN
21-10-2022	NP-19	CARGUE DE MATERIAL (No Incluye Transporte)
21-10-2022	NP-20	FIBRA SINTETICA
21-10-2022	NP-21	TRANSPORTEDEMATERIALESPROVENIENTESDELAEXCAVACIONDELA EXPLANACION,CANALESYPRESTAMOS,ENTRE CIEN METROS (100 M) Y MIL METROS (1000 M) DE DISTANCIA
21-10-2022	NP-22	CONCRETO 35 MPA PARA COLUMNA RECTANGULAR HUECA DE PUENTES EN VOLADIZOS
21-10-2022	NP-23	CONCRETO CLASE 14 MPA CICLÓPEO (CONCRETO CLASE 14 MPA 40% Y PIEDRA 60%)
21-10-2022	NP-24	CONCRETO CLASE 14 MPA CICLÓPEO (CONCRETO CLASE 14 MPA 40% Y PIEDRA 60%)

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
21-10-2022	5

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento (10 %)	$ 38.997.847.142,00	400033586 Anexo No. 5	21/05/2021	Hasta la liquidación del Contrato.
Buen Manejo Anticipo (100 %)	$ 17.978.471.425,00	400033586 Anexo No. 5	21/05/2021	Hasta la liquidación del Contrato.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales (20 %)	$ 77.995.694.285,00	400033586 Anexo No. 5	21/05/2021	02/08/2027
Estabilidad de la Obra (30 % de las Obras)	$ 110.087.848.756,00	400033586 Anexo No. 5	02/08/2024	Nota de Vigencia: 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.
Calidad de Estudios y Diseños (30 % de EyD)	$ 147.084.000,00	400033586 Anexo No. 5	02/08/2024	Nota de Vigencia: 5 años a partir de la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la calidad de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL				
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) (5 %)	$ 19.498.923.571,00	400033598 Anexo No. 5	21/05/2021	02/08/2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	**967-2021**		
CONTRATISTA:	CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL	NIT:	901.474.996-2
CONFORMACIÓN:	INTERV967ENTORÍAS Y DISEÑOS S.A. -INTERDISEÑOS (50%), CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S. (40%) e INTEGRAL INGENIERÍA DE SUPERVISIÓN S.A.S. (10%)		
Objeto:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
Fecha de Inicio:	02/07/2021	No. de Oficio:	DO-GTE 34426
Valor Inicial:	DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS ($19.999.957.160) M/CTE, INCLUIDO IVA		
Valor Adiciones:	$0,00		
Valor Actual:	$0,00		
Anticipo Entregado:	MIL MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS ($1.000.078.134)		
Anticipo Amortizado:	QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($559.426.497)		
Saldo por Amortizar:	CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($440.651.637)		
Plazo Inicial:	37 meses		
Total prórrogas:	N/A		
Fecha de Fin:	01/08/2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA	REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2021	417221	54	C-2401-0600-107-0-2401009-02	$ 5.999.957.160,00	$ 5.999.957.160,00	$ 0,00
	TOTAL			**$ 5.999.957.160,00**	$ 5.999.957.160,00	**$ 0,00**
2022	379222	11	C-2401-0600-107-0-2401015-02	$ 3.955.019.102,00	$ 1.097.869.779,00	$ 2.857.149.323,00
2022			2401-0600-108	$ 4.644.980.898,00	$ 0,00	$ 4.644.980.898,00
	TOTAL			**$ 8.600.000.000,00**	$ 1.097.869.779,00	**$ 7.502.130.221,00**
2023			2401-0600-109	$ 4.000.000.000,00		$ 4.000.000.000,00
2024			2401-0600-110	$ 1.400.000.000,00		$ 1.400.000.000,00
	TOTAL			**$ 28.599.957.160,00**	$ 8.195.696.718	**$ 20.404.260.442,00**

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 16	$639.245.928,00	$121.456.726,00	$696.778.061,00

Nota No 1: El valor facturado es luego de realizada la amortización, y el valor básico e IVA, el correspondiente al acta de costos

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
21/10/2022	4

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento (10 %)	$ 1.999.995.716,00	NB-100165650 Anexo 6	10/05/2021	La liquidación del contrato
Buen Manejo Anticipo (100 %)	$1.000.078.134,00	NB-100165650 Anexo 6	10/05/2021	La liquidación del contrato
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales (20 %)	$3.999.991.432,00	NB-100165650 Anexo 6	10/05/2021	2/08/2027
Calidad del Servicio (30 %)	$5.999.987.148,00	NB-100165650 Anexo 6	Igual al plazo de la garantía de estabilidad del contrato objeto de la interventoría	Igual al plazo de la garantía de estabilidad del contrato objeto de la interventoría

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
DT-ANT 63554	14/10/2022	CONSORCIO TÚNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL	observaciones Informe 15
DT-ANT 63785	18/10/2022	CONSORCIO TÚNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL	Autorización ingreso profesional jurídico
DT-ANT 65598	25/10/2022	CONSORCIO TÚNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL	Observaciones acta costo de interventoría acta N° 15

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS. N/A

ASPECTOS JURÍDICOS. N/A

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. N/A

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No COMISIÓN	FECHA	OBJETO.
558022	07/10/22	DT-ANT ASISTIR AL PROGRAMA VÍAS PARA LA EDUCACIÓN, EN LOS ACCESOS AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

	ACTAS DE COMITÉS / REUNIONES LEVANTADAS		
ACTIVIDAD	**SECTOR**	**FECHA**	**TEMÁTICA GENERAL**
COMITE DE OBRA No 57	De ambos sectores y coordinación	06/10/2022	Información sobre sector en la parte: financiera, administrativa, técnica, ambiental, social, predial, SST y varios
COMITE DE OBRA No 58	De ambos sectores y coordinación	20/10/2022	Información sobre sector en la parte: financiera, administrativa, técnica, ambiental, social, predial, SST y varios
Diferentes reuniones con las partes que componen el convenio marco del proyecto, Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Medellín y ANI, adicionas con EPM, para temas relacionados con la prestación del servicio del mismo en el área de construcción de los contratos aquí relacionados.			

Se hizo verificación del personal del contrato de Interventoría, aprobado por la Territorial Antioquia y la gerencia de grandes proyectos y túneles.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA

_____

MAURICIO HOYOS SIERRA
C.C. 71.778.683
Supervisor de Contrato
Dirección Territorial Antioquia