CONTRATO No. 552 DE 2024 (120683)

"*EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES*"

INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 3
Del 22 de marzo al 26 de mayo de 2025


ELABORO:	REVISO:	APROBÓ:
ING. ANDRÉS ECHANDIA	ING. JUAN FELIPE DELGADO	ING. JORGE GOMEZ FALLA
		
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
CARGO: Residente Técnico	CARGO: Director de Obra	CARGO: Director de Interventoría

Tabla de contenido

1. GENERALIDADES 5
2. INFORMACIÓN GENERAL 7
2.1 Contrato 7
3. CONTROL LEGAL 8
3.1 Pólizas 9
4. INFORMACIÓN FINANCIERA 10
4.1 Estado de avance financiero del proyecto 10
5. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 11
6. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 16
6.1 Etapa de diagnóstico 16
6.2 Etapa de Estudios y diseños 17
6.2.1 Dificultades y/o novedades Técnicas 17
6.2.2 solicitud de PMT 19
6.2.3 ESP 19
6.1.5 Comités de obra 20
6.1.6 ACTIVIDADES DE OBRA 20
6.1.51 Nicolas de Federman (13000343) 21
6.1.52 Nicolas de Federman (13000476) 21
6.1.53 Nicolas de Federman (13000864) 22
7. ENSAYOS DE LABORATORIO 23
8. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 23
8.1 Correspondencia enviada 23
8.2 Correspondencia recibida 24
9. CONCLUSIONES 25

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Información de interventoría 7
Tabla 2 Información del contratista 8
Tabla 3 Pólizas 9
Tabla 4 Avance financiero 10
Tabla 5 Listado contractual de segmentos 12
Tabla 6 Segmentos excluidos 15
Tabla 7 Segmentos priorizados 16
Tabla 8 Segmentos adicionales 16
Tabla 9 Comités semanales 20
Tabla 10 Correspondencia enviada 23
Tabla 11 Correspondencia recibida 24

ÍNDICE DE IMÁGENES

Imagen 1-Avance financiero 11
Imagen 2-CIV 13000476 18
Imagen 3-CIV 13000343 21
Imagen 4-CIV 13000476 22
Imagen 5-CIV 13000864 22

ANEXOS

Anexo No. 1-Acta de inicio 9
Anexo No. 2-Pólizas 9
Anexo No. 3- Cronograma 17
Anexo No. 4- Plano red pluvial CIV 13000476 18
Anexo No. 5- Actas de comité 20
Anexo No. 6- Bitácoras 23
Anexo No. 7- Resultados de laboratorio 23
Anexo No. 8- Correspondencia 24

INTRODUCCIÓN

El Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo suscribió con la firma Contratista **CONSORCIO TEUSAVIAL** el contrato No.552 de 2024 (120683) resultado de la Licitación Pública FDLT-LP-385-2024, cuyo objeto es "*EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES*"

En el presente informe se presentan las actividades preliminares ejecutadas por el Contratista en el desarrollo del contrato No.552 de 2024 (120683), en el período comprendido del 22 de marzo al 26 de mayo del 2025.

1. GENERALIDADES

En el ámbito del mejoramiento y construcción de la infraestructura vial de la Ciudad de Bogotá y en atención a la inversión asignada en la localidad de Teusaquillo para la intervención de la malla vial intermedia y local y de acuerdo a la Licitación Pública No. FDLT-LP-385-2024(120683), la Alcaldesa local de Teusaquillo en uso de sus facultades legales y, en especial, de las que le confieren la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007,1474 de 2011, 1882 de2018, el Decreto Ley 019 de 2012, el Decreto 1082 de 2015, y de más normas concordantes y que el artículo 2º de la Constitución Política de Colombia prevé como fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.

Es competencia del jefe de la Entidad o su delegado ordenar la apertura del proceso de selección que se desarrolle a través de licitación, selección abreviada y concurso de méritos. Que el Decreto 101 de 2010, delegó en los alcaldes Locales la realización de procesos que requiera la entidad, comprometer a nombre de la persona jurídica de la que hace parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en su presupuesto.

Para el desarrollo del proyecto se tuvo en cuenta las solicitudes y/o requerimientos por parte de los ciudadanos, con el fin de que se obtuviera un plan integro a lo largo de la localidad de Teusaquillo.

Las actividades diarias y cotidianas que realiza la comunidad se encuentra estrechamente vinculada a la situación de la infraestructura vial y espacio público,

donde se dimensionan oportunidades de desarrollo de la democracia, donde el factor movilidad al interior de la Localidad tiene gran incidencia en cada uno de los intereses comunes y particulares de la población, además el fortalecimiento y mejoramiento de la misma, nos conduce a una transformación social encaminada a fortalecer los vínculos económicos, sociales y productivos, donde los habitantes tendrán una mayor reducción del tiempo promedio que utilizan en sus actividades por facilidad de comunicación vial.

En desarrollo del contrato se ejecutarán los segmentos incluidos en el listado de vías, andenes y ciclo-rutas, los cuales serán objeto de acciones de mantenimiento rehabilitación y reconstrucción según el caso, para garantizar la movilidad y accesibilidad de los segmentos, teniendo en cuenta los recursos asignados, de tal manera que la priorización que se realice, permita obtener un índice significativo de cobertura.

2. INFORMACIÓN GENERAL

2.1 Contrato

INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG
CONTRATO:	CIN-577-2024
OBJETO:	*INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, SST Y AMBIENTAL DEL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES".*
PLAZO	8 meses
FECHA DE INICIO	22 de enero de 2025
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	21 de septiembre de 2025
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 579.973.941,00

Tabla 1 Información de interventoría

CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO:	COP-552-2024(120683)
OBJETO:	*EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"*
PLAZO	8 meses
FECHA DE INICIO	22 de enero de 2025
FECHA TERMINACIÓN	21 de septiembre de 2025
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 5.457.427.612

Tabla 2 Información del contratista

3. CONTROL LEGAL

- Mediante Contrato de obra No. 552 de 2024 (120683), se adjudicó al CONSORCIO TEUSAVIAL; quien cumplió con lo exigido en el pliego de condiciones definitivo, se firmó acta de inicio el veintidós (22) de enero de dos mil veinticinco (2025) y la duración del contrato es de ocho (8) meses.
- Se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 1373 del 27 de noviembre de 2024.

Anexo No. 1-Acta de inicio

En el anexo N°1 se relacionan el acta de inicio del contrato de obra No. 552 de 2024 (120683).

3.1 Pólizas

Mediante comunicación TEUSAVIAL-552-008 del 3 de febrero de 2025, se remitió a la interventoría las pólizas actualizadas con acta de inicio así:

POLIZA		AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
TIPO	No.		Desde	Hasta	
RCE	M-100062000	Predios, Labores y Operaciones	22/01/2025	11/10/2025	$569.400.000,00
		Contratistas y Subcontratistas	22/01/2025	11/10/2025	$569.400.000,00
		Vehículos propios y No propios	22/01/2025	11/10/2025	$569.400.000,00
		Patronal	22/01/2025	11/10/2025	$569.400.000,00
CUMPLIMIENTO	M-100252076	Cumplimiento del contrato	22/01/2025	25/04/2026	$ 1.091.485.522,40
		Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	22/01/2025	11/10/2028	$ 545.742.761,20
		Estabilidad y calidad de la obra	11/10/2025	11/10/2030	$ 1.637.228.283,60

Tabla 3 Pólizas

Anexo No. 2-Pólizas

En el anexo No. 2 se relacionan las garantías que el Contratista constituyó en cumplimiento del Contrato 552 de 2024 (120683).

4. INFORMACIÓN FINANCIERA

4.1 Estado de avance financiero del proyecto

Teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula octava, la entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera:

Pagos mensuales (según actas de corte de obra parciales de acuerdo al avance de obra aprobados por la Interventoría de acuerdo al plan de trabajo presentado en los diagnósticos, y pagado a los precios unitarios ofertados). De cada acta se descontará el cinco por ciento (5%) adicional por retención en garantía, es decir de cada acta se pagará el 95% del valor ejecutado.

De acuerdo con el acta de pago No. 3 a continuación se presenta el avance de financiero del proyecto al corte del 26 de mayo de 2025:

ACTA DE PAGO	TOTAL, A FACTURAR	SALDO	% AVANCE
Acta de pago No. 1	$ 68.822.694	$ 5.388.604.918	1.26%
Acta de pago No. 2	$ 125.110.127	$ 5.263.494.791	2.29%
Acta de pago No. 3	$ 532.006.298	$ 4.731.488.493	9.75%

Tabla 4 Avance financiero




Imagen 1-Avance financiero

5. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Las vías objeto del contrato se ejecutarán dentro de la localidad 13 de Teusaquillo, de acuerdo al siguiente listado de vías a intervenir:


Ítem	Barrio	CIV	PK ID	Localización	Desde	Hasta	Elemento a intervenir
1	TEUSAQUILLO	13002387	180524	KR 24	SE	AC 34	CALZADA
2	SAN LUIS	13000593	180374	KR 18	CL 58B	CL 59	CALZADA Y CICLORUTA
3	SAN LUIS	13000686	180372	KR 18	CL 58	CL 58A	CALZADA Y CICLORUTA
4	SAN LUIS	13000794	180311	KR 16	AC 57	CL 58	CALZADA Y CICLORUTA

5	ALFONSO LOPEZ	13001165	180680	KR 27	CL 50	CL 51	CALZADA
6	LA MAGDALENA	13002083	180923	CL 38	KR17A	KR 17	CALZADA
7	NICOLAS DE FEDERMAN	13000284	181670	KR 47	CL 58A	CL 59	CALZADA
8	NICOLAS DE FEDERMAN	13000343	181669	KR 47	CL 58	CL 58A	CALZADA
9	NICOLAS DE FEDERMAN	13000476	181609	KRA 36A	CL 57A	CL 57B	CALZADA
10	CAMPIN	13000846	180728	TV 28	KR 28	DG61B	CALZADA
11	GALERIAS	13000875	181292	CL 53B	KR 27	TV 27A	CALZADA
12	NICOLAS DE FEDERMAN	13000864	182302	CL 53A	KR 35	KR 36	CALZADA
13	SAN LUIS	13000336	181454	DG 61B	KR 19A	KR 20	CALZADA
14	CHAPINERO OCCIDENTAL	13000826	507256	AC 57	AK14	KR 14A	ANDEN
15	CHAPINERO OCCIDENTAL	13000814	65904	KR14A	AC57	CL58	ANDEN

Tabla 5 Listado contractual de segmentos

En concordancia con lo anterior, se realizaron las respectivas visitas a cada uno de los CIV's con el FDLT, interventoría y contratista, en los diferentes comités se efectuaron análisis de los cuales se generaron la exclusión de los CIV's, relacionados a continuación:

No.	Barrio	CIV	Localización	Desde	Hasta	Observación	Registro fotográfico

1	SAN LUIS	13000593	KR 18	CL 58B	CL 59	En visita con EAAB, este CIV tiene red matriz de 24" y colector en ladrillo, lo que requiere tramitar permisos de intervención ante la entidad, por otra parte, los diagnósticos indica que requiere de mantenimiento periódico ya que tiene intervención por reciente(1año) de mantenimiento.	
2	SAN LUIS	13000686	KR 18	CL 58	CL 58A	En visita con EAAB, este CIV tiene red matriz de 24" y colector en ladrillo, lo que requiere tramitar permisos de intervención ante la entidad, por otra parte, los diagnósticos indica que requiere de mantenimiento periódico ya que tiene intervención por reciente(1año) de mantenimiento. Tiene predios por conservación tipológica, lo que requiere de trámite ante el IDPC; por consiguiente, la duración del Contrato es muy corto y no se alcanza a tener con tiempo este permiso para la ejecución de la obra.	
3	CAMPIN	13000846	TV 28	KR 28	DG61B	Los diagnósticos indican que el CIV requiere de mantenimiento periódico, adicional a esto es necesario realizar coordinación con el Concesionario del Campin para intervención y para PMT desvíos de rutas del SITP, por otra parte, la EAAB se indica que tiene colector de 1m de	

						diámetro con profundidad aprox de 4.40m y red combinada de 12" a 1.50m. Caracterizado por ser bien mueble de patrimonio cultural, requiere trámite ante el IDPC. ; por consiguiente, la duración del Contrato es muy corto y no se alcanza a tener con tiempo este permiso para la ejecución de la obra.	
4	LA MAGDALENA	13002083	CL 38	KRA 17 A	KR 17	Caracterizado por ser bien mueble de patrimonio cultural, requiere trámite ante el IDPC; por consiguiente, la duración del Contrato es muy corto y no se alcanza a tener con tiempo este permiso para la ejecución de la obra.	
5	TEUSAQUILLO	13002387	KRA 24	AC 34	SE	Tiene predios por conservación tipológica, lo que requiere de trámite ante el IDPC; por consiguiente, la duración del Contrato es muy corto y no se alcanza a tener con tiempo este permiso para la ejecución de la obra.	

6	SAN LUIS	13000794	KRA 16	AC 57	CL 58	El tramo vial actualmente cuenta con PMT aprobado para actividades de Demarcación a cargo de Metro Línea 1. Debe realizarse coordinación previa, ya que puede ser ruta de Desvío de la PLMB. Tiene predios por conservación tipológica, lo que requiere de trámite ante el IDPC; por consiguiente, la duración del Contrato es muy corto y no se alcanza a tener con tiempo este permiso para la ejecución de la obra.	

Tabla 6 Segmentos excluidos

La meta física del contrato se definió una vez se realizaron las respectivas visitas a cada uno de los CIV's con el FDLT, interventoría y contratista, una vez cuente con los estudios y diseños y el respectivo presupuesto de todos los segmentos viales priorizados por el FDLT los cuales pueden ser susceptibles a cambios dependiendo si se presentan trabajos adicionales que afecten el presupuesto inicial estimado o la priorización de nuevos segmentos viales, como lo son:

N°	Barrio	CIV	PK ID	Localización	Desde	Hasta	Elemento a intervenir
1	ALFONSO LOPEZ	13001165	180680	KR 27	CL 50	CL 51	CALZADA
2	NICOLAS DE FEDERMAN	13000284	181670	KR 47	CL 58A	CL 59	CALZADA
3	NICOLAS DE FEDERMAN	13002498	472601	KR 47	CL 58A	CL 58A	CALZADA

4	NICOLAS DE FEDERMAN	13000343	181669	KR 47	CL 58	CL 58A	CALZADA
5	NICOLAS DE FEDERMAN	13000476	181609	KRA 36A	CL 57A	CL 57B	CALZADA
6	GALERIAS	13000875	181292	CL 53B	KR 27	TV 27A	CALZADA
7	NICOLAS DE FEDERMAN	13000864	182302	CL 53A	KR 35	KR 36	CALZADA
8	SAN LUIS	13000336	181454	DG 61B	KR 19A	KR 20	CALZADA
9	CHAPINERO OCCIDENTAL	13000826	507256	AC 57	AK14	KR 14A	ANDEN
10	CHAPINERO OCCIDENTAL	13000814	65904	KR14A	AC57	CL58	ANDEN

Tabla 7 Segmentos priorizados

Segmento vial adicionado 13002498 por conectividad vial entre los segmentos 13000343 y 13000284.

N°	Barrio	CIV	PK ID	Localización	Desde	Hasta	Elemento a intervenir
3	NICOLAS DE FEDERMAN	13002498	472601	KR 47	CL 58A	CL 58A	CALZADA

Tabla 8 Segmentos adicionales

6. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

6.1 Etapa de diagnóstico

Se culmino esta etapa con la presentación de los diagnósticos de las vías del listado contractual y acta parcial de los mismos.

6.2 Etapa de Estudios y diseños

Se culmino esta etapa con la presentación de los diseños y presupuesto de las vías del listado contractual y acta parcial de los mismos.

Anexo No. 3- Cronograma

En el anexo No.3, se presenta cronograma de actividades para las actividades de la etapa de ejecución de obra.

6.2.1 Dificultades y/o novedades Técnicas

1. Se presentaron lluvias de alta intensidad para el periodo, lo que provoco demora en el relleno de material granular ya que la subrasante se encontraba saturada, esto en los CIVS de Nicolas de Federman tramo 1(13000343) y tramo 2(13000864) que se encontraba en excavaciones por renovación de tubería. Lo que también afecto para la toma de densidades correspondientes. La verificación del clima se encuentra en las bitácoras en el anexo Nº6.

2. Por otra parte, en el CIV 13000476, se realiza verificación de la red de combinada de 27” en material gres, con el funcionario de EAAB ESP, para separar la red y dejar red nueva pluvial que conecte al colector de 1m ubicado en los entre segmentos 13002832, 13000438 y anden con PK 69630, actualmente la red se encuentra así:




Imagen 2-CIV 13000476

tomado de https://www.acueducto.com.co/wassigue1/VisorBaseEAB/

De acuerdo a lo anterior, las modificaciones para instalar red nueva pluvial requieren la intervención de la zona del CIV 13000438 ya que el pozo del colector se encuentra ubicado en el andén. Se presenta propuesta de diseño según anexo Nº4. También se informa a la interventoría y funcionario de EAAB que la red residual se encuentra un pozo medianero que trabaja a rebose dado que las pendientes actuales no nos permiten generar ninguna modificación dentro del segmento.

Anexo No. 4- Plano red pluvial CIV 13000476

Se adjunta en el plano con la alternativa de diseño de la red pluvial acorde al planteamiento realizado en obra.

6.2.2 solicitud de PMT

Para el presente informe, se presentaron los siguientes PMT ante la SDM:

CIV	BARRIO	LOCALIZACIÒN	DESDE	HASTA
13001165	ALFONSO LOPEZ	KRA 27	CL 50	CL 51

Se recibieron observaciones el día 9 de abril por parte de la SDM, las cuales se encuentran en proceso para subsanar y generar nuevamente la solicitud.

6.2.3 ESP

6.2.3.1 EAAB

A la fecha de corte del presente informe, se generó acta de reunión con funcionario según lo descrito en el numeral 6.2.1 Dificultades y/o novedades Técnicas la cual hace parte del anexo Nº5 actas de comité Nº13

6.2.3.2 ETB

A la fecha de corte del presente informe, no se presentaron solicitudes por parte de la entidad.

6.2.3.3 Vanti

A la fecha de corte del presente informe, no se presentaron solicitudes por parte de la entidad.

6.2.3.4 CODENSA

A la fecha de corte del presente informe, no se presentaron solicitudes por parte de la entidad.

6.1.5 Comités de obra

Durante el periodo se realizaron los siguientes comités semanales en los cuales se revisaron los presupuestos, diseños y se programó la reunión de inicio para Nicolas de Federman.

COMITÉ No.	FECHA
10	26-03-2025
11	02-04-2025
12	9-04-2025
13	16-04-2025
14	23-04-2025

Tabla 9 Comités semanales

Anexo No. 5- Actas de comité

En el anexo No 5. Se adjunta copia de las Actas de Comité.

6.1.6 ACTIVIDADES DE OBRA

Se inicia actividades en el sector de Nicolas de Federman en los tramos relacionados a continuación, se presenta el registro fotográfico:

6.1.51 Nicolas de Federman (13000343)

Ubicación: Carrera 47 entre calle 58 y calle 58A



Imagen 3-CIV 13000343

- Fresado de pavimento asfaltico
- Se realizo excavación mecánica y manual
- Renovación de tubería residual y pluvial
- Construcción de pozos

6.1.52 Nicolas de Federman (13000476)

Ubicación: Carrera 36A entre calle 57A y calle 57B



Imagen 4-CIV 13000476

- Fresado de pavimento asfaltico

6.1.53 Nicolas de Federman (13000864)

Ubicación: Calle 53 A entre carrera 35 y carrera 36



Imagen 5-CIV 13000864

- Fresado de pavimento asfaltico
- Se realizo excavación mecánica y manual
- Renovaciòn de red residual
- Relleno con material granular

Anexo No. 6- Bitácoras

En el anexo No. 6. Se adjunta la copia de las bitácoras de obra del periodo.

7. ENSAYOS DE LABORATORIO

Anexo No. 7- Resultados de laboratorio

En el anexo No. 7. Se evidencian los resultados de ensayos realizados durante el periodo.

8. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

8.1 Correspondencia enviada

N° RADICADO	ASUNTO	ENVIO FÍSICO/DIGITAL
TEUSAVIAL-552-033	Respuesta a oficio CIT_FDLT_577_2024_034 ítems no previstos NP-01 al NP-26	Físico
TEUSAVIAL-552-036	Cronograma de reuniones de inicio	Digital
TEUSAVIAL-552-038	Entrega de presupuesto inicial de segmentos priorizados	Físico
TEUSAVIAL-552-043	Respuesta a oficio CIT_FDLT_577_2024_044 “Solicitud de entrega de cronograma, programación y flujo de caja CIV´s aprobados por diseño y presupuesto”.	Digital
TEUSAVIAL-552-047	Justificación de exclusión de segmentos	
TEUSAVIAL-552-050	Entrega de ítems no previstos NP-01 al NP-31	Digital

Tabla 10 Correspondencia enviada

8.2 Correspondencia recibida

N° RADICADO	ASUNTO	RECIBIDO FÍSICO/DIGITAL
CIT_FDLT_577_2024_034	OBSERVACIONES A LOS NO PREVISTOS CONTRATO DE OBRA 552 - 2024.	Digital
CIT_FDLT_577_2024_036	APROBACIÓN DISEÑOS CIV´s CONTRACTUALES CONTRATO DE OBRA CTO 552- 2024.	Digital
CIT_FDLT_577_2024_044	SOLICITUD ENTREGA DE CRONOGRAMA, PROGRAMACION Y FLUJO DE CAJA CIV´S APROBADOS POR DISEÑO Y PRESUPUESTO.	Digital

Tabla 11 Correspondencia recibida

Anexo No. 8- Correspondencia

En el anexo No. 8 Se evidencia la correspondencia enviada y recibida durante el periodo.

9. CONCLUSIONES

- ✓ Se logra evidenciar los ítems no previstos para complementar las actividades que hacen parte de las actividades de obra necesarias, se realiza la radicación con soportes correspondientes para el respectivo trámite ante el FDLT.
- ✓ Se genera un avance financiero del 13.30% y avance de obra del 10%.
- ✓ Debido a las lluvias presentadas en el periodo no se logró programar las densidades para la sub- base granular B-200 correspondiente al relleno de la tubería.

ANEXO N°1

Acta de inicio

ACTA DE INICIO

Contrato No.:	552-2024 COP (120683)
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE OBRA
Objeto:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES",.
Nombre del Contratista:	CONSORCIO TEUSAVIAL
Identificación del Contratista:	NIT 901.902.101-5,
Representante Legal	JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA CC 79.947.081
Plazo de ejecución:	OCHO (08) MESES
Valor del Contrato:	CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($5.457.427.612),
No. Certificado de Registro Presupuestal:	1604 (O23011604490000002154) del 30/12/2024
No. Póliza:	Garantía Cumplimiento M-100252076 ANEXO 0 DE SEGUROS MUNDIAL – del 9 de enero de 2025 / Responsabilidad Extracontractual 100062000 ANEXO 0 DE SEGUROS MUNDIAL – del 9 de Enero de 2025
Fecha de inicio:	22 de enero de 2025
Fecha prevista de terminación:	21 de septiembre de 2025

Entre los suscritos **MARÍA ANGÉLICA GONZÁLEZ RUSSI**, identificado con cédula de ciudadanía número 52.818.473 de Bogotá en su calidad de alcaldesa Local de Teusaquillo en representación legal del Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo y **JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA** identificado con cedula de ciudadanía No. 79.947.081, en calidad de Representante Legal de **CONSORCIO TEUSAVIAL** identificado con 901.902.101-5 para dar inicio a la ejecución del contrato de obra No. 552-2024 COP (120683). Lo anterior es avalado por **JORGE GÓMEZ FALLA** identificada con cedula de ciudadanía No. 72.007.216 de Barranquilla, en calidad de interventor

La presente se firma por quienes en ella intervinieron, a los veintidós (22) días del mes de enero de dos mil veinticinco (2025).

Por la Alcaldesa Local de Teusaquillo

MARÍA ANGÉLICA GONZÁLEZ RUSSI
ALCALDESA LOCAL DE TEUSAQUILLO

Contratista,

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA
CC 79.947.081 RL CONSORCIO TEUSAVIAL

Interventor,

JORGE GÓMEZ FALLA
C.C. 72.007.216 en calidad de Representante Legal de **CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG**
NIT 901.902.462-9

ANEXO N°2

Pólizas

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.02.05 09:06:45 -05:00

Código de Seguridad: 2+A061CRISjiilR/Fl/MYA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100252076	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	14951632	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	05/02/2025	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	22/01/2025	24:00 Horas Del	11/10/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO TEUSAVIAL	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.902.101-5
DIRECCIÓN	AV CARRERA 9#113-52 OFICINA 906	**TELÉFONO**	6559899
ASEGURADO	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO - BOGOTA DISTRITO CAPITAL	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.061-9
DIRECCIÓN	CALLE 71 NO 73 A - 44	**TELÉFONO**	4432490
BENEFICIARIO	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO - BOGOTA DISTRITO CAPITAL	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.061-9
DIRECCIÓN	CALLE 71 NO 73 A - 44	**TELÉFONO**	4432490

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA LA FECHA DEL ACTA DE INICIO 22 DE ENERO DEL 2025

-LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 552-2024 COP (120683), CUYO OBJETO ES EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 22/01/2025	24:00 Horas Del 25/04/2026	1.091.485.522,40	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 22/01/2025	24:00 Horas Del 11/10/2028	545.742.761,20	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 11/10/2025	24:00 Horas Del 11/10/2030	1.637.228.283,60	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 3.274.456.567,20	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
HOWDEN WACOLDA S.A.CORREDORES DE SEGUROS	CORREDORES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 05/02/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AFF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100252076	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	14951632	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	05/02/2025	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	22/01/2025	24:00 Horas Del	11/10/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA ENTIDAD.

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO TEUSAVIAL CONFORMADO POR:

-INGEVOLCO SAS IDENTIFICADO CON NIT: 900.316.090-5 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:50%
-INVERSIONES HINDEL SAS IDENTIFICADO CON NIT: 901.033.708-6 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:50%

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

FILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **M-100252076** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **CONSORCIO TEUSAVIAL** Asegurado o Beneficiario: **FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO - BOGOTA DISTRITO CAPITAL / FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO - BOGOTA DISTRITO CAPITAL** , expedida por la Compañía en **05/02/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

MEDELLIN a los **05** días del mes **FEBRERO** del año **2025.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.02.05 09:09:56 -05:00

Código de Seguridad: 4RPYNPdOYGdyT+joJ2+ypg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

No. PÓLIZA	M-100062000	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	14951635	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	05/02/2025	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	22/01/2025	24:00 Horas Del	11/10/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO TEUSAVIAL	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.902.101-5
DIRECCIÓN	AV CARRERA 9#113-52 OFICINA 906	**TELÉFONO**	6559899
ASEGURADO	CONSORCIO TEUSAVIAL	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.902.101-5
DIRECCIÓN	AV CARRERA 9#113-52 OFICINA 906	**TELÉFONO**	6559899
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	90.018.722.973-7
DIRECCIÓN	...	**TELÉFONO**	.....

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA LA FECHA DEL ACTA DE INICIO 22 DE ENERO DEL 2025

-LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 552-2024 COP (120683), CUYO OBJETO ES EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES.

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO BOGOTA DISTRITO CAPITAL NIT 899.999.061-9. COMO ASEGURADO

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	0,00
PATRONAL	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 569.400.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
HOWDEN WACOLDA S.A.CORREDORES DE SEGUROS	CORREDORES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 05/02/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	M-100062000	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	14951635	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	05/02/2025	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	22/01/2025	24:00 Horas Del	11/10/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO BOGOTA DISTRITO CAPITAL NIT 899.999.061-9.

BENEFICIARIO ADICIONAL: ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO BOGOTA DISTRITO CAPITAL NIT 899.999.061-9. COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

* LA COMPAÑÍA CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS POR EL TOMADOR DE LA PÓLIZA (CONTRATISTA)CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DESCRITO EN LA CARÁTULA, POR LOS CUALES RESULTE CIVILMENTE RESPONSABLE EL CONTRATANTE.

* TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO TEUSAVIAL CONFORMADO POR:

-INGEVOLCO SAS IDENTIFICADO CON NIT: 900.316.090-5 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:50%
-INVERSIONES HINDEL SAS IDENTIFICADO CON NIT: 901.033.708-6 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:50%

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA


Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

FILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - ADF

ANEXO N°3

CRONOGRAMA


Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**CRONOGRAMA PRELIMINAR COP-552-2024(120683)**	**172 días**	**mié 22/01/25**	**mié 1/10/25**
2		**ETAPA DE DIAGNÓSTICO**	**23 días**	**mié 22/01/25**	**vie 21/02/25**
13		**ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**	**33 días**	**mié 5/02/25**	**vie 21/03/25**
27		**ETAPA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN**	**155 días**	**vie 14/02/25**	**mié 1/10/25**
28		Actas de vecindad	148 días	vie 14/02/25	lun 22/09/25
29		Implementación plan de gestión social	145 días	mié 19/02/25	lun 22/09/25
30		Componente social y SST	122 días	vie 21/03/25	vie 19/09/25
31		Componente ambiental	122 días	vie 21/03/25	vie 19/09/25
32		componente plan de manejo de transito	122 días	vie 21/03/25	vie 19/09/25
33		**Calzada**	**124 días**	**mar 1/04/25**	**mié 1/10/25**
34		CIV 13000343	90 días	mar 1/04/25	mié 13/08/25
35		CIV 13002498	45 días	lun 21/04/25	mié 25/06/25
36		CIV 13000284	75 días	vie 2/05/25	jue 21/08/25
37		CIV 13000864	90 días	jue 10/04/25	lun 25/08/25
38		CIV 13000476	95 días	lun 21/04/25	lun 8/09/25
39		CIV 13001165	95 días	jue 15/05/25	mié 1/10/25
40		CIV 13000875	95 días	mar 6/05/25	lun 22/09/25
41		CIV 13000336	95 días	lun 12/05/25	vie 26/09/25
42		**Andenes**	**75 días**	**mié 14/05/25**	**mar 2/09/25**
43		CIV 13000826	75 días	mié 14/05/25	mar 2/09/25



Proyecto: CRONOGRAMA 552-
Fecha: lun 5/05/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
44		CIV 13000814	50 días	mié 14/05/25	vie 25/07/25




Proyecto: CRONOGRAMA 552-
Fecha: lun 5/05/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso	
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual	
Tarea inactiva	solo el comienzo		
Hito inactivo	solo fin		

ANEXO N°4

Actas ESP

CIV 13000476



ANEXO N°5

Actas de comité

JGF Ingeniería SAS	ACTA DE REUNION	CODIGO	FR-TTH-001	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		1	2/08/2017	

1. TEMA DE LA REUNIÓN			DURACIÓN	Acta No.	
COMITÉ DE SEGUIMIENTO TECNICO CTO 552-2024			1 hora	13	
AREA	**LUGAR**	**RESPONSABLE REUNIÓN**	**FECHA**	**HORA INICIO**	**HORA FIN**
Técnica	Reunión Virtual	Infraestructura	16-04-2025	3:00 pm	4:00 pm

2. LECTURA DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR (Si aplica)

ITEM	No. CONSEC. ACTA	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA	FECHA REAL DE CUMP.
		N.A			

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El supervisor de la alcaldía solicita se presenten todas las justificaciones a la exclusión de los CIV´S priorizados por la no intervención.
Esto con el fin de poder revisar que tramos se pueden intervenir para la ejecución de acciones de movilidad.
El contratista informa que ya en el informe mensual No.1 se cuenta con un cuadro resumen con la observación de estos segmentos para la exclusión de los CIV´s o si se requiere algo adicional para su sustentación.
El Supervisor de la alcaldía aclara que, si se cuenta con alguna observación por parte de una de las ESP para su exclusión y si no es así, dejar muy claro la no intervención de estos segmentos.
La interventoría informa al contratista que este tema se debe tratar en la próxima mesa de trabajo programada, en la cual se debe contar con la información y si se ve la necesidad de ajustar se hará para dejar de manera clara tanto para FDLT, Contratista e interventoría por qué no se intervienen estos segmentos, además, requieren de un mayor presupuesto el cual no está contemplado inicialmente.
La interventoría responde al FDLT que lo solicitado respecto a la entrega de los NP que se requieren será atendido, saliendo del compromiso de atención a las observaciones y ajustes de las facturas, ya que es importante poder contar con flujo de caja para ambos contratos, posterior a este tema se atenderá lo solicitado.

Área Social:
La interventoría informa que a la fecha se ha recibido una PQR la cual se atendió y está cerrada.
La interventoría informa que se han venido dando cumplimiento a las reuniones de inicio de intervención a los diferentes segmentos como fue la del frente No.2 en el barrio Nicolas de Federmann y en el barrio Alfonso López.
La interventoría se encuentra a la espera que el contratista haga entrega de actas de inicio para revisión y aprobación.
La interventoría solicita al FDLT que por parte del área de comunicaciones aun no allegado comunicado de aprobación a las piezas comunicativas ya que es un compromiso adquirido desde el pasado 28 de marzo con el área de comunicaciones del FDLT.
La interventoría solicita al contratista que se encuentra a la espera de la comunicación del aviso PAC para remitir al apoyo de la supervisión para su revisión y aval, y de esta manera dar concepto favorable para que inicie con elaboración del mismo.
La interventoría informa luego de revisado el documento correspondiente al segundo informe mensual Social dio concepto favorable para que sea radicado.
Respecto a la lista de chequeo la interventoría informa que para esta semana la calificación d es del 100%.
Se informa que el contratista cuenta ya con un punto PAC para atención a la comunidad el cual se esta equipando que dando pendiente el aviso informativo.

Área Ambiental y SST
La interventoría informa que el contratista viene cumpliendo la implementación de las medidas establecidas en el MAO, lo que corresponde a la adecuación de campamento con todos los elementos los cuales incluyen los elementos de emergencia, punto ecológico, de igual manera en el frente de obra No.2 de Nicolás de Federmann se realizo la actividad de fresado donde se le recomienda al contratista ser muy cuidadoso respectos las cantidades que reporte ya que estas hacen parte al reporte que debe hacer ala secretaria de ambiente, se evidencia la llegada de material granular proveniente de sitios autorizados y retiro de RCD, además, se evidencia la implementación de la señalización, limpieza de obra, protección de sumideros, donde ala fecha los frentes de obra se encuentran en total orden y aseo.
La interventoría solicita al contratista dejar un buen registro de obra ya que para los próximos días de semana santa estará sin actividad razón por lo cual se requiere dejar evidencia que si se llegara a presentar un incidente este no se generado por el desarrollo de las obras.
Respecto a los documentos de afiliación del personal el contratista viene presentándolos de manera oportuna.
La interventoría comunica que los informes mensuales de las áreas Ambiental y SST tanto contratista como interventoría fueron radicados al FDLT para su revisión y aprobación.
No se presenta accidentes o incidentes durante esta semana.

Área técnica.

La interventoría informa que respecto al
Frente No.1 se tiene las siguientes actividades:
- Instalación 62 ml de tubería sanitaria de 10" con llenos a media altura
- Se requiere demolición de pozos existentes y construcción de los mismos ya que los existentes no cumplen con lo que requiere la nueva normade EAAB.
- Instalación 56 ml de tubería aguas lluvias de 18" con llenos a media altura
- Se requiere la construcción de cárcamos de protección ya que se han evidenciado cruces de redes existentes las cuales corresponden a ESP Movistar y Acueducto
- Se cuenta con la totalidad de la excavación de calzada.

Frente No.2 se tiene las siguientes actividades:
- Se realizo el fresado a toda el área del segmento.
- Se realiza levantamiento topográfico para verificar cotas a la red existente, antes de iniciar la renovación.

PMT.
El PMT correspondiente al frente Alfonso López está en atención de observaciones por parte del Contratista, para radiación de este ante la SDM.
El contratista informa que de igual manera se viene trabajando en el PMT corresponde a la intervención de los andenes en la calle 57 con caracas.

4. NUEVOS COMPROMISOS

ITEM	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA

1	Mesa de trabajo FDLT	Supervisor, Contratista e interventoría	23/04/2025
2			
3			
4			

5. ASISTENCIA A LA REUNIÓN

NOMBRE	FIRMA	CARGO	EMPRESA
Carlos A Durán		Apoyo Tecnico FDLT	Fondo desarrollo Local Teusaquillo
Marcela Arevalo		Ing. Junior	Consorcio TEUSAVIAL
Camilo Durán		Resdente Ambiental	Consorcio TEUSAVIAL
Tatiana Valdelean,		Resdente SST	Consorcio TEUSAVIAL
Andres Echandia		Ing. Residente	Consorcio TEUSAVIAL
Angela Quiroga		Residente Social	Consorcio TEUSAVIAL
Yesica Quineme		Residente SSTA	Consorcio Inter Teusaquilo JG
Luz Escobar		Residente Social	Consorcio Inter Teusaquilo JG
Fredy Perdomo		Ing. Residente	Consorcio Inter Teusaquilo JG

ACTA DILIGENCIADA POR: _____Fredy Perdomo_____ **FECHA DE PROXIMA REUNION: _____23-04-2025_____**

Nota: en caso de requerirse anexar mas casillas para el diligenciamiento se podrá realizar sin problema alguno, siempre y cuando no se modifiquen los espacios de color.

REALIZADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Claudia Garcia	Andrés Flechas	Lina Díaz
CARGO: COORDINADOR DE PROYECTOS	CARGO: PROFESIONAL RUC Y CALIDAD	CARGO: COORDINADOR SSTAC

JGF Ingeniería SAS	ACTA DE REUNION	CODIGO	FR-TTH-001	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		1	2/08/2017	

1. TEMA DE LA REUNIÓN			DURACIÓN	Acta No.	
				10	
AREA	LUGAR	RESPONSABLE REUNIÓN	FECHA	HORA INICIO	HORA FIN
Técnica	ALCALDÍA FDLT	INFRAESTRUCTURA.	2-04-2025	2:30	

2. LECTURA DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR (Si aplica)

ITEM	No. CONSEC. ACTA	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA	FECHA REAL DE CUMP.
	9	REVISIÓN DE VP PARA APROBACIÓN	CONTRATISTA - INTERV.	27-03-2025	28-03-2025
	9	PRESENTACIÓN SOBRESALIENTES DE OBSER.	CONTRATISTA.	27-03-2025	27-03-2025

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

EL INGENIERO CARLOS DURÁN HACE PRESENTACIÓN A LA NUEVA INGENIERA DE LA ALCALDIA. DANIELA BENAVIDES LA CUAL SE ENCARGARA DE REVISAR Y DAR TRAMITE A LAS FACTURAS.

AREA SOCIAL:

Por parte de la funcionaria de alcaldía local de Teusaquillo que para el dia 3 de Abril informara si hay acompañamiento por parte de la alcaldesa para la reunion programada el día 7 de abril de 2025 en el barrio Nicolas de federman

- Se presento una pqr. administradora de un conjunto adyacente a donde se dio inicio a la obra, la cual fue atendida por el contratista indicandole que por el momento no se presentaba ninguna afectación a la entrada y salida de Vehiculos.

AREA AMBIENTAL Y SST COMITÉ

- Se remitio a la Alcaldia el primer reporte PCD correspondiente al mes de marzo con CIT-FDLT-577-2024-041 del 28 de marzo de 2025

- Se dio revision de documentación de ingreso de maquinaria, vehiculos y personal
- No se presento durante la semana no se presenta accidente o incidentes
- se revisa Informe Ambiental y SST por parte de interventoría el cual fue observado y se esta a la espera de la subsanación por parte del contratista
- Se programo recorrido conjunto Contratista e Interventoría el CIU. donde se dio inicio a las actividades de construcción.

AREA TECNICA

- SE INFORMA QUE EL DIA 1 de abril se dio inicio a la intervención de construcción en el CIU 13000343 BARRIO Nicolas de Federmen
- La Interventoría informa que solicito al contratista cronograma, flujo de caja al contratista de manera oficial esta a la espera de la entrega a la solicitud.
- La Interventoría informa que realiza ejercicio en el cual evidencio que la Relación Tiempo Vs facturación es muy diferente ya que por Tiempo se podria finalizar en la fecha de terminación, pero al analisar la facturación ya no estan clara que se llegue a culminar en dicha fecha ya que las primera actividades no son realmente representativas, razón por lo cual solicita al contratista vea dentro de su proyección de intervención simultaneo con varios Frentes
- La Interventoría solicita ante entidad que de manera respetuosa lo informe a la señora alcaldesa que si no le es posible su acompañamiento a las reuniones de inicio a sigue a uno de sus colaboradores, esto para que el contratista no vea afectado su cronograma de los fechas programadas
- La supervisión informa que respecto se realice intervención con acciones inmediatas ya que el contrato cuenta con recursos para esta actividad.

4. NUEVOS COMPROMISOS

ITEM	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA
1	Confirmación Fecha de Reunión social	ALCALDIA	3-04-2025
2	Listado de acciones de Movilidad	Alcaldía	9-04-2025
3	Respuesta Revisión Inf. Social N.2	Alcaldía	3-04-2025
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

5. ASISTENCIA A LA REUNIÓN

NOMBRE	FIRMA	CARGO	EMPRESA
Carlos Eduardo		Ing. Residente	C. Tequendama.
Marcela Arevalo	Marcela A	Ing. Junior	C. Tequendama.
Camilo Duran		R. Amb	C. Tequendama
Luz Escobar	Luz Escobar	Res. Social Interventoría	Inter Tequendama.
Daniela Bernardes	Daniela Bar	Apoyo Supervisión	Alcaldía local Teusaquillo
Angela Arroyo		Res. Social	Cons. Tequendama.
Johana Valdelecia		Residente SST	Consorcio Tequendama
Carlos A. Durán		FDLT	
Jhony Pedroza		Interventoría	Inter Teusaquillo 19

FECHA DE PROXIMA REUNION: 9-04-2025

					REVISADO POR	APROBADO POR
					Andrés Flechas	Lina Díaz
					CARGO: PROFESIONAL RUC Y CALIDAD	CARGO: COORDINADOR SSTAC

JGF Ingeniería SAS	ACTA DE REUNION	CODIGO	FR-TTH-001	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		1	2/08/2017	

1. TEMA DE LA REUNIÓN			DURACIÓN	Acta No.	
COMITÉ TECNICO RECORRIDO FRENTE DE OBRA CTO552/2024			4 horas 30 min.	13.	
AREA	LUGAR	RESPONSABLE REUNIÓN	FECHA	HORA INICIO	HORA FIN
Técnica	BARRIO NICOLAS DE FEDERMAN.	INFRAESTRUCTURA	23-04-2025	8:00	12:30

2. LECTURA DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR (Si aplica)

ITEM	No. CONSEC. ACTA	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA	FECHA REAL DE CUMP.
	12	MESA DE TRABAJO EN FDLT	SUPERVISOR-CONTRATISTA E INTERVENTORIA	25-04-25	

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

ÁREA TÉCNICA.

FRENTE No. 1 CR. 47 CLL 58 HASTA CLL 58A CIU 13000443

Actividades desarrolladas:

Se analizo. la instalación de tubería de 10" red sanitaria incluido sus acometidas, y de igual manera la red de lluvias de 18", además, se encuentra en construcción 2 pozos, se requiere la construcción de cárcamos de protección a cruces de redes agua potable y claro.

Avance físico = 18% y Avance financiero = $ 66.587.366

FRENTE No. 2 CLL 53A ENTRE CR 35A HASTA CR 36 CIU 13000864

Actividades desarrolladas:

Se realizo. la actividad de fresado, se dio inicio. a la instalación de la red sanitaria. 8" con sus domiciliarias en 6", 26 m/l se han renovado., se instala primera capa de lleno a la tubería, y se lleva ejecutado 15 m/l de excavación en vía todo lo ancho.

Avance físico 4.5% y Avance financiero = $ 25.009.438.

FRENTE No. 3 CR 36 ENTRE CLL 57A HASTA CLL 57B CIU 13000476

ESTE FRENTE inicio el 21 de abril de 2025 con la actividad de fresado, cerramiento e inspección de cruces de rede existentes con

Apiques.

Avance. Fisico 3.5% y Avance Financiero $12-078.385

Area Social

se continua con el levantamiento de actas de vecindad tramo Alfonso Lopez.

se realizó radicación de actas de vecindad tramos Nicolas de Federman 1 y 2

no hay PQRSA abiertas.

Se realizo comité Social

Se emitio lista de chequeo Social con calificación 100%

se realizo capacitación mensual

Se emitio propuesta de valla PAC a la interventoría

SE presentara inf. mensual #3 a la interventoría el dia 26 de abril de 2024

se continua con atención PAC.

Área Ambiental

La interventoría informa que se debe anexar las certificaciones correspondiente a la cantidad de material de excavación y escombro mes vencido, por tal razón se solicita al FDLT que este documento no sea motivo de no aprobación del informe por parte de profesional ambiental de FDLT.

La interventoría informa se han llevado residuos de excavación y demolición a botaderos autorizados (maquinas Amarillas y San José Green Group)

Área SST

Durante esta Semana no se presentaron incidente o accidentes.

La interventoría informa que se encuentran 45 personas trabajando en el CTO-557-2024 las cuale 30 corresponde a operarios mano de obra no calificada y 15 que corresponden al área administrativa.

4. NUEVOS COMPROMISOS

ITEM	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA
1			
2			
3			
4			

5. ASISTENCIA A LA REUNIÓN

NOMBRE	FIRMA	CARGO	EMPRESA
Marcela Arevalo	Marcela A	Ing. Junior	Consorcio Teusaval.
Claudia Echavarria		Ing. Res	" "
Isabel C. Agudelo	Isabel C. Agudelo	Profesional A&SST	Consorcio Teusaval
Camilo Duran		R. Amb	Consorcio Teusaval
Tatiana Valdeblanquez		Residente SST	Interteusaquillo. J6
Yesica Quiroga		Resid. SSTA	"
Jorge Gonzalez		Dueño Interventoría	Consorcio Teusaval
Angela Quiroga		Res Social. Apoyo Técnico	
Carlos Duran			

ACTA DILIGENCIADA POR: _____ FECHA DE PROXIMA REUNION: _____

FREDY PERDOMO. Ing. Interventor. CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO J6.

Nota: en caso de requerirse anexar mas casillas para el diligenciamiento se podrá realizar sin problema alguno, siempre y cuando no se modifiquen los espacios de color.

REALIZADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Claudia Garcia	Andrés Flechas	Lina Díaz
CARGO: COORDINADOR DE PROYECTOS	CARGO: PROFESIONAL RUC Y CALIDAD	CARGO: COORDINADOR SSTAC

JGF Ingeniería SAS	ACTA DE REUNION	CODIGO	FR-TTH-001	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		1	2/08/2017	

1. TEMA DE LA REUNIÓN			DURACIÓN	Acta No.	
COMITÉ SEGUIMIENTO DE OBRA			1:30	9	
AREA	LUGAR	RESPONSABLE REUNIÓN	FECHA	HORA INICIO	HORA FIN
Técnica	ALCALDIA FDLT	INFRAESTRUCTURA	26-03-2025	2:30	4:00

2. LECTURA DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR (Si aplica)

ITEM	No. CONSEC. ACTA	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA	FECHA REAL DE CUMP.
NP	8	ENTREGA DE NP	CONTRATISTA	21-03-2025	21-03-2025

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

LA INTERVENTORÍA INFORMA QUE EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS NP FUERON ENTREGADOS Y OBSERVADOS

- EL CONTRATISTA REALIZO ATENCION A LAS OBSERVACIONES LAS CUALES SE REVISARA DE MANERA CONJUNTA CONTRATISTA E INTERVENTORÍA EN MESA DE TRABAJO EL DIA 27 DE MARZO DE 2024.
- SE INFORMA A LA ALCALDIA QUE PARA EL DIA 28 DE MARZO DE 2025. CON OFICIO SE RADICARÍA LOS NP APROBADOS PARA LA REALIZACIÓN DE OTRO SÍ AL CONTRATO.

- EL AREA SOCIAL INFORMA QUE PARA FECHA PARA LA PROXIMA SEMANA DE REUNIÓN PARA LA ASSITENCIA DE LA SEÑORA ALCALDESA.
- LA ALCALDÍA INFORMA QUE SE REQUIEN CAMBIOS EN LA PLANILLA DE VOLANTE, CAMBIO EN LA FUENTE. SE DEBE REVISAR. ESTO PARA LOS NUEVOS VOLANTES., YA LOS ANTERIORES SE QUEDAN IGUAL. POR QUE FUERON APROVADA ANTERIORMENTE.
- LAS VALLA, EL MODELO DE AFICHES Y VALLA MOVIL NO SE REALIZA CAMBIO ALGUNO YA QUE ESTUVO APROVADO LA


SEMANA PASADA

- DE LOS PMT EL CONTRATISTA INFORMA QUE YA TIENE APROBADOS 4 PMT PARA NICOLAS DE FEDERMAN Y EN PROCESO DE PRESENTAR A LA SDM PARA APROBACIÓN.

- EL CONTRATISTA PREGUNTA SI PARA TODAS LA SOCIALIZACIÓN PROYECTADAS SE REQUIERA LA COMPAÑÍA POR PARTE DE LA SEÑORA ALDESA.
- LA ALCALDIA le informa que debe hacer llegar un cronograma con los FECHAS PROYECTADAS para la coordinación del acompañamiento por parte de la señora alcaldesa o funcionario asignado por parte de la alcaldia.

- EL CONTRATISTA INFORMA QUE DURANTE la semana pasada inicio a elaboración de implementación de cerramiento, posteriormente realiza la implementación del campamento dejando aviso a la profesional SST de INTERVENTORIA para la verificación del mismo
- El contratista informa que esta en la subsanación a las observaciones de los documento de maquinaria y personal

- Los NP deben presentar con justificación y AIU por solicitud de la alcaldia para revisión.



4. NUEVOS COMPROMISOS

ITEM	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA
1	REVISION DE NP PARA APROBACION	CONTRATISTA - INTEGRA	27-03-2025
2	PRESENTAR SUBSANACIÓN DE OBSERV.	CONTRATISTA	27-032025
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

5. ASISTENCIA A LA REUNIÓN			
NOMBRE	FIRMA	CARGO	EMPRESA
Diana Carolina Sylva M.		Area Social / Trabajo Social	FDLT / Infraestructura
Jorge Gomez Falla		Director Interventoria	C. Inter Tesoquillo SAS
Luis Fernando R.		Ing Residente	Consorcio Harvima
Marcela Arevalo		Ing. Junior	Consorcio Tesaval.
Camilo Duran		R. Ambiental	C. Tesaval
Angela Quiroga		Res Social / Tesaval	C. Tesaval.
Tatiana Valdeleon		Residente SST	Consorcio Tesaval
Carlos A. Durán		Apoyo tecnico FDH	Alcaldia Tesoquillo
Luz Escobar	Luz Escobar	Res. Social Interventoria	C. Inter Tesoquillo
Freddy Peñaranda		Residente Interv.	

FECHA DE PROXIMA REUNION: 2-04-2025

	REVISADO POR	APROBADO POR
	Andrés Flechas	Lina Diaz
	CARGO: PROFESIONAL RUC Y CALIDAD	CARGO: COORDINADOR SSTAC

JGF Ingeniería SAS	ACTA DE REUNION	CODIGO	FR-TTH-001	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		1	2/08/2017	

1. TEMA DE LA REUNIÓN			DURACIÓN	Acta No.	
RECORRIDO CIV's PRIORIZADOS FDLT CTO 552-2024			1:0 h	12	
AREA	LUGAR	RESPONSABLE REUNIÓN	FECHA	HORA INICIO	HORA FIN
Técnica	FRENTE - NICOLAS TRAMO 1 FDLT	INTERVENTORIA	9/04/2025	4:00	5:00

2. LECTURA DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR (Si aplica)

ITEM	No. CONSEC. ACTA	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA	FECHA REAL DE CUMP.
	11	RECORRIDO ACTIVIDADES DE MOVILIDAD (MESA DE TRABAJO)	ALCALDIA	21/04/2025	

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

AREA SOCIAL

LA INTERVENTORIA INFORMA QUE YA FUE APROBADO EL SEGUNDO INFORME MENSUAL POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL FDLT

- SE INFORMA QUE NO HAY PQR PENDIENTES
- PENDIENTE VALLA INFORMATIVA DEL PUNTO ATENCIÓN CIUDADANA
- PENDIENTE APROBACION DISEÑO POR PARTE DEL FDLT. EL CUAL SE ENCUENTRA EN TRAMITE

AMBIENTAL

- LA FUNCIONARIA DEL FDLT SOLICITA A LA INTERVENTORIA Y CONTRATISTA SE CARGUE FORMATO POR LO QUE SE SUGIERA MESA DE TRABAJO
- LA INTERVENTORIA COMENTA AL INGENIERO DEL CONTRATISTA QUE SE CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACION Y CANTIDADES A CORTE A LOS CORTE PUNTA QUE NO SE PRESENTE INCONVENIENTE

SST.

- LA INTERVENTORIA INFORME QUE EL CONTRATISTA A LA FECHA CUMPLE CON LA DOCUMENTACION TANTO DE PERSONAL DE OBRA MAQUINARIA

No se presenta Acalante a la fecha

TECNICA

- La Interventoria informa que el CIV 13000343 se inicio el 1 de abril y a la fecha a realizado actividades como excavacion mecanica y manual tanto para calzada como la demolicion de redes Humedas (sanitaria y Aguas lluvias).
- El supervisor del FDLT solicita al contratista tener en cuenta que se debe justificar la no intervención de los segmento que no se intervendran.
- La Interventoria informa a la supervisión del FDLT que durante la ejecucion de la obra se han visto que hay nuevas actividad los cuales requiere de la creación de nuevos N.P. para poder cobra en lo futuro ya que futuros cobros a final de la entrega.
- La Supervision Informes al contratista & Interventoria que requiera hacer mesa de trabajo para revision y viabilidad de punto a intervenir con Acciones de movilidad

4. NUEVOS COMPROMISOS

ITEM	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA
1	MESA TRABAJO CONJUTO FDLT-CONT-INT	ALCALDIA	21/04/2025
2			
3			
4			

5. ASISTENCIA A LA REUNIÓN

NOMBRE	FIRMA	CARGO	EMPRESA
Luz Escudero		Residente Social	Inter Tejasquillo.
Angela Quiroga	Angela Quiroga	Residente Social	Consorcio Tejasvial
Marcela Arevalo	Marcela Arevalo	Ingeniera Junior	Consorcio Tejasvial
Yesica Quiroga		Resid. Amb SST	Interteusquillo
Carlos Durán		Ing Civil	
Diana Silva		Area Social/Infraes.	FDLT.
Tatiana Valdelecai		Residente SST	Consorcio Tejasvial
Camilo Duran		R. Amb	C. Tejasvial
FREDY PERDOMO		R. TECNICO INT.	INTERTEJASQUILLO.

ACTA DILIGENCIADA POR: Freddy Perdomo

FECHA DE PROXIMA REUNION: 16/04/2025

Nota: en caso de requerirse anexar mas casillas para el diligenciamiento se podrá realizar sin problema alguno, siempre y cuando no se modifiquen los espacios de color.

REALIZADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Claudia Garcia	Andrés Flechas	Lina Díaz
CARGO: COORDINADOR DE PROYECTOS	CARGO: PROFESIONAL RUC Y CALIDAD	CARGO: COORDINADOR SSTAC

ANEXO N°6

Bitácoras

CIV 13000343 01-04-25

07:00 am - 10:00 am

Personal en obra

Inspector de obra	(1)
Oficial	(1)
Ayudantes	(2)
BOAL	(2)
Trafico	(2)
Topografia	(2)
Operador Fresadora	(1)
Conductor volqueta	(1)

Clima: 10:00 am - 12:00 pm
Lluvias moderadas
12:00 pm - 4:30 pm
nublado

Durante la jornada de trabajo, se realizan actividades de cerramiento, instalación de PMT y abscisado con topografia, asi mismo se da el cargue de la Fresadora con la cual se realiza el Fresado de la capa de rodadura existente, la cual promediaba espesores entre 7 y 9 cm.
se acopia el material de Fresado en un total de 6 viajes de volqueta sencilla.
se recibe la tubería que se va a instalar en el tramo (Puc 18" y Puc 10"), se realizan apiques para identificar la tubería de agua potable que cruza en la calle 98A y en la calle 98.
Durante la jornada no se presentan accidentes ni incidentes laborales

ANDRES ECHANDIA
Residente Tecnical.

RESIDENTE INTERVENTOR

CIV 13000343 02-04-25

Personal en obra

Inspector obra	(1)
Oficial	(1)
Ayudantes	(2)

Clima: 7:00 am - 12:00 pm soleado
12:00 pm - 4:30 pm nublado

CIV 13000343 01-04-25

07:00 am - 10:00 am

Personal en obra
Clima: 10:00 am - 12:00 pm
Llovizas moderadas
12:00 pm - 4:30 pm
nublado

Inspector de obra	(1)
Oficial	(1)
Ayudantes	(2)
EOAL	(2)
Trafiqueros	(2)
Topografía	(2)
Operador Fresadora	(1)
Conductor volqueta	(1)

Durante la jornada de trabajo, se realizan actividades de cerramiento, instalación de SMT y abscisado con topografía, así mismo se da el recibo de la Fresadora con la cual se realiza el Fresado de la capa de rodadura existente, la cual promediaba espesores entre 7 y 9 cm.
Se acopia el material de Fresado en un total de 6 viajes de volqueta sencilla.
Se recibe la tubería que se va a instalar en el tramo (Puc 18" y Puc 10"), se realizan apiques para identificar la tubería de agua potable que cruza en la calle 98A y en la calle 98.
Durante la jornada no se presentan accidentes ni incidentes laborales

ANDRES ECHANDIA
Residente Tecnical.

RESIDENTE INTERVENTOR

CIV 13000343 02-04-25

Personal en obra
Clima: 7:00 am - 12:00 pm soleado
12:00 pm - 4:30 pm nublado

Inspector obra	(1)
Oficial	(1)
Ayudantes	(2)

Operador Retro	(1)
Conductor volqueta	(3)

Durante la jornada de trabajo, se realizan actividades de reconocimiento de cruces de red de agua potable, por lo que se inician las actividades de de excavación de caja para conformación de la estructura de pavimento, lastimosamente, se presenta un daño en la tubería potable, se identifica un carcamo de protección sin embargo la red esta por fuera de la protección del mismo se reporta el daño a la EAAB, los cuales dan solución y arreglo del daño en un aproximado de una hora.
se continuan con excavación y retiro de material excavado, se llega hasta la abscisa con excavación a nivel de subrasante.

Durante la jornada no se presentan accidentes laborales

ANDRES ESTRADA
Residente Terracial.

RESIDENTE INTERVENTORIA

CIV13000343 03-04-24

Personal en obra

Inspector obra	(1)
Oficial	(1)
Ayudante	(1)
Boal	(2)
Trafico	(2)
Topografia	(2)
Operador Retro	(1)

Clima: 7:00 am - 2:30 pm
Soleado
2:30 pm - 4:30 pm
Lluvias

Durante la jornada se realizan actividades de excavaciones para cajeo, retiro de material excavado, demolición de pozos dado que no cumplen con la normativa actual e instalación de tubería sanitaria, de la cual se nivela y se instala cumpliendo con la normativa, en un total de 6 metros lineales.

Durante la jornada no se presentan accidentes ni incidentes.

ANDRES ECHANDIA
Residente Teosavial.

INTERVENTORIA
RESIDENTE

CIU 13000343 04-04-25

Personal en obra		clima: 7:00 am - 11:30 am
Inspector obra	(1)	nublado
Oficial	(1)	11:30 am - 1:00 pm
Ayudante	(1)	lluvias
Boal	(2)	1:00 pm - 2:30 pm
Tractor	(2)	nublado
Topografia	(2)	2:30 pm - 4:00 pm
Operador retro	(1)	lluvias
Conductor volqueta	(3)	

Durante la jornada se realizan actividades de excavacion para tubería de red sanitaria y se logra instalar un tubo de 10", se encuentra conexión de domiciliaria la cual se deja conectada al tubo instalado así mismo, se realiza retiro de material de excavacion.
Durante la jornada no se presentan accidentes ni incidentes.

ANDRES ECHANDIA
Residente Teosavial.

INTERVENTORIA
RESIDENTE

CIV 13000343 05-04-2

Personal en obra
Inspector obra (1)
Oficial (1)
Ayudante (1)
Boal (2)
Tranco (2)
Topografia (2)
Operador Retro (1)

Clima: 7:00am - 10:30 am
soleado

Durante la jornada se realizan excavaciones para red sanitaria, se logran instalar 2 pozos de no", se realiza la colocación de tuberia de y llenos respectivos, se encuentra una conexión de domiciliaria la cual se debe picha para conectar a la red nueva.

Durante la jornada no se presentan accidentes ni incidentes

ANDRES ECHANDIA
Residente Tecnical.

CIV 13000343 07-04-24

Personal en obra
Inspector obra (1)
Oficial (1)
Ayudante (1)
Boal (2)
Tranco (2)
Topografia (2)
operador retro (1)
Conductor volqueta (3)

Clima: 7:00 am - 2:30 pm
nublado
2:30 pm - 4:30 pm
lluvias dispersas

Sacada de material de excavación.
Durante la jornada no se presentan accidentes ni incidentes.

ANDRES ECHANDIA
Residente Terracial.

CIV13000343 08-04-25

Personal en obra		clima: 7:00 am - 8:50 am
Inspector de obra	(1)	lluvias
Oficial	(3)	8:50 am - 10:00 nublado
Ayudantes	(2)	10:00 am - 11:40 lluvias
Boal	(2)	11:40 am - 12:30 pm nublado
Tapico	(2)	12:30 pm - 2:00 pm lluvia
Topografica	(2)	2:00 pm - 4:30 pm nublado
Operador Retro	(1)	
Conductor volqueta	(3)	

Durante la jornada se inicia la instalación de la red de lluvias, se logran instalar dos Tubos de 18" con su respectivo atraque, asimismo se hace el retiro del material de excavación y material de subrasante dañado por las lluvias.

Durante la jornada no se presentan accidentes ni incidentes

ANDRES ECHANDIA
Residente Terracial.

CIV 13000343 09-04-25

Personal en obra		Clima: 7:00 am - 8:30 am
Inspector obra	(1)	nublado
Oficial	(3)	8:30 am - 9:00 lluvia
Ayudantes	(2)	9:00 am - 2:30 pm nublado
Boal	(2)	2:30 pm - 4:30 pm lluvia

conductor volqueta (3)

Durante la jornada se realizan actividades de levantamiento y construcción de pozo costado norte de aguas negras, se instala tubería de 18" de la red de aguas lluvias, así mismo se realiza los llenos para excavación de tubería y compactación del mismo.
Nota: debido a la necesidad del cambio de pozo y demolición de antiguo al no cumplir con la normativa actual, fue necesario excavar al rededor del pozo antiguo y compactar material de soporte para evitar futuras fallas en la estructura de saneamiento, fue excavación adicional fue de 1,70 x 0,70 x 1,60, dicho material fue compactado luego de instalar el geotextil que recubre el pozo.
Durante la jornada no se presentan accidentes ni incidentes.

ANDRES ECHAVARRIA
Residente Tecnical.

Residente SST

CC 1300034 3

10-04-25

Personal en obra
Inspector obra (1)
Oficial (3)
Ayudantes (2)
Boral (2)
Topicos (2)
Topografia (2)
Operador Bend (1)
Conductor volqueta (3)

clima: 7:00 am - 8:00 am nublado
8:00 am - 1:00 pm nublado
1:pm - 2:30 pm lluvias
2:30 pm - 4:30 pm nublado

Durante la jornada se realiza la instalación de tubería de 10" y 18" tanto sanitario como pluvial, se realiza retiro de material de excavación y barro generado por las intensas lluvias.
Durante la jornada no se presentan accidentes ni incidentes.

CIV 13000343 11-04-25

Personal en obra clima: 8:00 am - 4:30 pm nublado

Inspector obra	(1)
Oficial	(3)
Ayudantes	(2)
Boal	(2)
Tapico	(2)
Topografia	(2)
Operador Retro	(1)
conductor volqueta	(3)
Operador Bocatto	(1)

Durante la jornada se continua con excavación de caja y redes de alcantarillado, al momento de excavar la red de sanitaria se derrumba parte de la excavación en dimensiones 1,80 x 0,60 x 1,7 m por lo que toco volver a excavar y retirar el material derrumbado; se instalo Tubería de 12 y de 18 asi como conexión de domiciliaria a la red principal.
Durante la jornada no se presentan accidentes ni incidentes

ANDRES ESTRADA
Residente Tecnical.

Residente Jefe

CIV 13000343 12-04-25

Personal en obra clima: 7:00 am - 10:30 am soleado

Inspector obra	(1)
Oficial	(3)
Ayudantes	(2)
Boal	(2)
Tapico	(2)
Topografia	(2)
operador Retro	(1)
conductor volqueta	(3)
operador Bocatto	(1)

Se realiza el retiro de material de excavación.
Al momento de llegar al extremo sur del CIV en la calle 58, se encuentra un cruce de 3 ductos en asbesto cemento pertenecientes a codensa, ductos superficiales, por lo que se evidencia la necesidad de caicamo, regado a estos ven un cruce de agua potable de 3" incrementando la necesidad de este.
Durante la jornada no se presentan accidentes ni incidentes

ANDRES ECHANDIA
Residente Tecnical.

CIV-13000343 14-04-25

Personal en obra
Inspector Tecnico (1)
Topografia (2)
Boal (2)
Tarico (2)
Oficial (2)
Ayudante (2)
Operador Retro (1)
Operador Bocat (1)
Operador Volqueta (2)

clima: 7:00am - 4:30pm
soleado

Durante la jornada se continua con excavación para instalación de redes de alcantarillado, asi mismo se realiza demolición de pozos tanto lluvias como sanitario del costado sur, dado que no cumplian con la normatividad actual se realiza retiro de material de excavación.
Durante la jornada no se presentan accidentes ni incidentes

ANDRES ECHANDIA
Residente Tecnical.

CIV 13000343 15-04-25

Personal en obra clima: 7:00am - 4:30 pm
Inspector Tecnico (1) soleado
Operador Retro (1)
operador Bocat (1)
Oficial (2)
Ayudante (1)
Topografia (2)
BOAL (2)
Ayudante (2)

Durante la jornada se continua con la instalacion de Tubería de red sanitaria y lluvias, se logra instalar la totalidad de la red de lluvias.
Durante la jornada NO se presentan accidentes ni incidentes.

ANDRES EDUARDO M
Residente Tecnico.

Residente Interventoria

CIV 13000343 16-04-25

Personal en obra clima: 7:00am - 4:30 pm
Inspector Tecnico (1) soleado
Topografia (2)
Oficial (2)
Ayudantes (2)
Tecnico (2)
BOAL (2)
Operador Bocat (1)

Durante la jornada se logra instalar la totalidad de las redes, y se inicia la construccion de los pozos del costado SUR.

CIV 13000343 21-04-25

Personal en obra
Inspector obra (1)
Oficial (1)
Ayudante (1)
Boal (1)
Tarico (2)
Operador Bocat (1)

clima: 7:00am - 1:00pm nublado
1:00pm - 2:30pm lluvia
2:30pm - 4:30pm nublado

Durante la jornada se evacua el agua acumulada por las fuertes lluvias del cajeo de vía realizado, así mismo se inicia la conexión de sumideros a pozo del costado sur. Durante la jornada no se presentan accidentes ni incidentes

ANDRES ECHANDIA
Residente Tesorial.

CIV 13000343 22-04-25

Personal en obra
Inspector en obra (1)
Oficial (1)
Ayudante (1)
Boal (1)
Tarico (2)

clima: 7:00am - 12:00pm lloviznas
12:pm - 3:00pm nublado
3:00pm - 4:30pm lluvia fuerte

Durante la jornada se trata de sacar el exceso de agua por las fuertes lluvias, y se trata de levantar el pozo de lluvias del costado sur, los sumideros de dicho costado quedan conectados a pozo.
Durante la jornada no se presentan accidentes ni incidentes

ANDRES ECHANDIA

CIV 13000343 23-04-25

Personal en obra

Clima: 7:00 am - 3:00 pm nublado
3:00 pm - 4:30 pm lluvia

Inspector obra	(1)
Oficial	(1)
Ayudante	(1)
BOAL	(2)
Tubero	(1)

Durante la jornada se continua con los trabajos de construccion de pozo, y se trata de sacar el exceso de agua del caseo
Durante la jornada no se presentan accidentes ni incidentes

ANDRES ECHEVERRIA
Residente Tesarial.

CIV 13000343. 24-04-25

Personal en obra

Clima: 7:00am - 1:00 pm nublado
1:00 pm - 2:30 pm lluvias
2:30 pm - 4:30 pm nublado

Inspector de obra	(1)
Oficial	(1)
Ayudante	(1)
BOAL	(2)
Tubero	(2)

Durante la jornada se realizan actividades de culminación en la construcción de pozos casando sur y se inicia con el trabajo de construcción de muros dobles para cargamos.
Durante la jornada no se presentan accidentes ni incidentes

ANDRES ECHEVERRIA
Residente Tesarial.

CIV 13000343 29-04-25

Personal en obra
Inspector obra (1)
Oficial (2)
Ayudante (1)
BOAT (2)
TAMPICO (2)

Clima: 7:00am - 10:00am nublado
10:00am - 1:00pm lluvias
1:00pm - 4:30pm nublado

Durante la jornada se continua con las actividades de construcción de cargamos y se trata de desagua el agua recauda en el cuero por los fuertes lluvias.
Durante la jornada no se presentan accidentes ni incidentes

ANDRES ECHAVARIA
Residente Tesorial.

CIV 13000343 26-04-25

Personal en obra
Inspector obra (1)
Oficial (2)
Ayudante (1)
BOAT (2)
TAMPICO (2

Clima: 7am - 10:30am lluvias

Durante la jornada llovio todo el tiempo por lo que no se lograron adelantar actividades.
Durante la jornada no se presentan accidentes ni incidentes

ANDRES ECHAVARIA
Residente Tesorial.

CLV13000343 clima: 7:00 am - 1:00 pm nublado 28-04-25
1:00 pm - 4:30 pm lluvias dispersas

Personal en obra
Inspector (1)
Oficial (2)
Boal (2)
Tráfico (2)
Ayudante (1)

Durante la jornada se realizan actividades de levantamiento de muros para cárcamos y construcción de pozos, los cuales quedan pendiente por encañetar debido a las fuertes lluvias.
No se presentan accidentes ni incidentes.

ANDRES ECHANDIA
Residente Tesorial.

CLV13000343 clima: 7:00 am - 10:00 am lluvia 29-04-25
10:00 am - 4:30 pm nublado

Personal en obra
Inspector obra (1)
Oficial (2)
Boal (2)
Tráfico (2)
Ayudante (1)

Durante la jornada se arman las parrillas para cárcamos, y se inician a pundir las placas, quedan pendientes de fecundar dos placas del costado sur.
No se presentan accidentes ni incidentes.

ANDRES ECHANDIA
Residente Tesorial.

CU 13000343 clima: 7:00am - 4:30pm 30-04-25
nublado

Personal obra
Inspector obra (1)
Oficial (2)
Ayudante (1)
Boat (2)
Tapico (2)
Operador Boat (1)

Durante la jornada se continua con la Rondola de Pilotes de Barcanos y se inicia con la conformación de subrasante en una capa de 15 cm de espesor, buscando el mejorar las condiciones debido a lo lluvias por las mañanas. Durante la jornada no se presentan accidentes.

ANDRES ECHAVIA
Residente Tesoral.

CIV 13000476 clima: 7:00am - 4:30 pm soleado 21-04-25

Personal en obra
Inspector obra (1)
Topografia (2)
BOAL (2)
Tapico (2)
Operador Fresadora (1)
Volqueta (1)

Durante la jornada se realizan actividades de fresado de la capa de rodadura y acopio de material, asi mismo se culminan las actividades de cerramiento.
Nose presentan accidentes ni incidentes.

ANDRES ECHANDIA
Residente Tesorial-

CIV 13000476 clima: 7:am - 2:00 pm nublado 22-04-25
2:00pm - 4:30 pm lluvias

Personal en obra
Inspector obra (1)
Topografia (2)
BOAL (2)
TAPICO (2)

se realizan actividades de levantamiento topografico, a si como nivelaciones iniciales.
Durante la jornada no se presentan accidentes ni incidentes

ANDRES ECHANDIA
Residente Tesorial-

CU 13000476 clima: 7:00am - 11:00am 23-04-25
nublado
Personal en obra 11:00 - 4:30pm lluvias dispersas
Inspector obra (1)
Topografia (2)
Boal (2)
Turbo (2)

se continuan con las actividades de topografia, debido a las lluvias se suspende dicha actividad.
No se presentan accidentes ni incidentes.

ANDRES ~~ECHANDIA~~
Residente Tesoreria.

CU 13000476 clima: 7:00 - 10:00 am lluvias 24-04-25
10:00am - 4:30pm nublado

Personal en obra
Inspector obra (1)
Topografia (2)
Boal (2)
Turbo (2)

se culminan actividades de topografia y se da recibo de tuberia de 48" para los sumideros.
no se presentan accidentes ni incidentes.

ANDRES ~~ECHANDIA~~
Residente Tesoreria.

CU 13000476 clima: 7:00am - 4:30pm 25.04.25
Personal en obra nublado
Inspector obra (1)

Durante la jornada se da recibo de la tubería de 27", del mismo se da revisión en el transcurso de la semana con el encargado de progotas, interventoría, supervisión o encargado, con el fin de definir si se separaban las aguas del pozo en intervención, finalmente se concluye incluir red de aguas lluvias, compuesta por dos pozos y red de 12" red que se deberá interceptar o conectar al colector de aguas lluvias que pasa por el costado norte de la diagonal 30a.
no se presentan accidentes ni incidentes durante la jornada.

ANDRES ECHANDIA
Residente Residencial.

CIV 13000476 clima: 7:00am - 10:30 am 26-04-25
Lluvias Fuertes

Personal en Obra
Inspector obra (1)
SOAL (2)
Trabajos (2)

Debido a las fuertes lluvias, no se pueden realizar actividades

ANDRES ECHANDIA
Residente Residencial.

CIV 13000476 clima: 7:00am - 2:00pm 28-04-25
Lluvias
Personal en obra (2:00pm - 4:30 pm
Inspector obra (1) nublado
Ayudante (1)

Durante la jornada se realizan aforos para encontrar las redes.
Durante la jornada no se presentan accidentes ni incidentes

CIV 13000476 clima: 7:00 am - 1:00 pm nublado 29-04-25
1:00 pm - 3:00 pm lluvias
3:00 pm - 4:30 pm nublado

Personal en obra
Inspector obra (1)
BOAL (2)
TOPO (2)

Durante la jornada se recibe la maquinaria y las laminas pa
entibar, por las fuertes lluvias no es posible iniciar con las tra
de excavación para la tubería de 27".
Durante la jornada no se presentan accidentes ni incidentes.

ANDRES ECHANDIA
Residente Tesorial.

CIV 13000476 30-04-25

Personal en obra clima: 7:00 am - 3:00 pm nublado
Inspector obra (1) 3:00 pm - 4:30 pm lluvias
TOPOGRAFIA (2)
OPERADOR (1)
Ayudante (1)
Operador Retro (1)
conductor Volqueta (2)
BOAL (2)
TOPO (2)

Durante la jornada se inician trabajos de excavación para tubería
de 27", el terreno encontrado es demasiado granular sin cohesión
por lo que las paredes se derrumban al excavar, generando
sobre excavación.
Durante la jornada no se presentan accidentes ni incidentes

ANDRES ECHANDIA
Residente Tesorial.

CIV 13000864 14-04-25

Personal en obra Clima: 7:30 am - 4:30 pm Soleado

Inspector obra	(1)
Operador Fresadora	(1)
Operador Volqueta	(1)
BOAL	(1)
TOPICO	(1)
Ayudante	(1)
OFICIAL	(1)

Durante la jornada se realizan actividades de Fresado y cargue de material, asi mismo se culmina las actividades de cerramiento y montaje de campamento.
Durante la jornada no se presentan accidentes ni incidentes.

ANDRES ECHANDIA
Residente Tecnical

CIV 13000864 15-04-25

Personal en obra Clima: 7:00am - 4:30 pm soleado

Inspector obra	(1)
TOPOGRAFIA	(2)
BOAL	(2)
TOPICO	(1)
OFICIAL	(1)
Ayudante	(1)

Durante la jornada realizan actividades de apiques para reconocimiento de redes, asi mismo topografia realiza amarres y abscisado de puntos para el tramo

CW 13000864 16-04-2

Personal en obra
Inspector obra (1)
Ayudante (1)
Oficial (1)
Operador Retro (1)
Operador Volqueta (1)
Topografia (1)

clima: 7:00am - 4:30 Pm
soleado

Durante la jornada se inician actividades de excavación de caja, y se continuan con apiques para reconocimiento de redes asi mismo, se hace el retiro de material de excavación.
Durante la jornada no se presentan accidentes

ANDRES ECHANDIA
Residente Tecnical

CW 13000864 clima: 7:00am - 1:00 Pm nublado 21-04-25
1:00 Pm - 3:00 Pm lluvia
3:00 Pm - 4:30 Pm lluvias fuertes

Personal en obra
Inspector obra (1)
Topografia (2)
Oficial (2)
Ayudante (1)
Boal (2)
Trafico (2)
Operador Retro (1)
Operador Bocat (1)
Conductor volqueta (3)

Durante la jornada se demole parte del foto de aguas sanitarias en state accidental y se inicia con excavación e instalación de tuberia

Durante la jornada no se presentan accidentes ni incidentes.

ANDRES ECHANDIA
Residente Tesorial.

Personal en obra
Inspector obra (1)
Topografía (2)
Oficial (2)
Ayudante (1)
Boal (2)
Tubero (2)
Operador Retro (1)
Operador Bocat (1)
Conductor Volqueta (3)

Clima: 7:00 am - 11:00 am nublado 22-04-25
11:00 am - 12:30 lloviznas
12:30 pm - 4:30 pm nublado

Durante la jornada se continua con excavación en instalación de red de alcantarillado sanitario; asi mismo se realiza cuseo de via en un total de 22 metros; asi mismo se realiza el retiro de material de excavación.
Durante la jornada no se presentan accidentes ni incidentes

ANDRES ECHANDIA
Residente Tesorial.

Clo 13000864

Clima: 7:00 am - 1:00 pm nublado 23-04-25
1:00 pm - 4:30 pm lloviznas

Personal en obra
Inspector obra (1)
Topografía (2)
Oficial (2)
Ayudante (1)
Boal (2)
Tubero (2)
Operador Retro (1)
Operador Bocat (1)

CLV 13000864

Durante la jornada se continua con excavación para red sanitaria se lleva un total de 6 tubos instalados, asi mismo se realiza el relleno de la excavación.
Durante la jornada no se presentan accidentes

ANDRES ECHANDIA
Residente Tecnical.

Personal en obra

Inspector obra (1)
Topografia (2)
Oficial (2)
Ayudante (1)
Operador Bacat (1)
Operador Retro (1)
Conductor volqueta (3)
Boal (2)
Trabajos (2)

Clima: 7:00am - 2:30pm nublado 24-04-25
2:30pm - 3:50pm lluvia
3:50pm - 4:30pm nublado

Durante la jornada se realizan actividades de excavación para instalación de red sanitaria, se instala tubería y se dejan conectadas los domiciliarios encontrados.
Durante la jornada no se presentan accidentes ni incidentes.

ANDRES ECHANDIA
Residente Tecnical.

CLV 13000864

Personal en obra

Inspector obra (1)
Topografia (3)
Ayudante (1)
Oficial (2)
Boal (2)

Clima: 7:00 am - 10:00 am nublado 25-04-25
10:00 am - 11:30 am lluvia
11:30 am - 3:00 pm nublado
3:00 pm - 4:30 pm lluvia

Durante la jornada continuan actividades de instalación de tuberia de la red sanitaria, así mismo como llenos y compactación de excavaciones se presentan lluvias fuertes lo que a causado el daño de parte del material de lleno, el cual es remplazado y compactado nuevamente. Durante la jornada no se presentan accidentes ni incidentes.

ANDRES ECHANDIA
Residente Tecnical.

13000864 clima: 7:00 am - 10:30 am 26-04-25
lluvias intensas

Personal en obra
Inspector obra (1)
Topografia (3)
Ayudantes (1)
Oficiales (2)
Operador lleno (1)
Operador Bocat (1)
conductor volqueta (3)
Boal (2)
Inspector (2)

Debido a las fuertes lluvias no es posible avanzar en la instalación de la tuberia, se conforman llenos compactados con el fin de sacar el agua empozada.

ANDRES ECHANDIA
Residente Tecnical.

13000864 clima: 7:00 am - 4:30 pm nublado 28-04-25

Personal en obra
Inspector obra (1)
Topografia (3)
Ayudantes (1)
Oficiales (7)

BOAL (2)
Trapero (2)

Durante la jornada se hace el retiro del material de excavación se continua con la instalación de la red de sanitarios y se conectan las domiciliarias contratadas, queda pendiente por instalar tubo y medio para terminar la totalidad de la red. Durante la jornada no se presentan accidentes ni incidentes

ANDRES ECHANDIA
Residente Tesorial.

CUN3000984 Clima; 7:00am - 11:30am nublado 29-04-2
11:30 - 2:00pm lluvias
2:30pm - 4:30pm nublado

Personal en obra
Inspector obra (1)
Topografia (3)
Oficial (7)
Ayudante (1)
BOAL (2)
Trapiros (7)
Operador Retro (1)
Operador Bocat (1)
Conductor Volqueta (3)

Durante la jornada se adelanta la instalación de la red de alcantarillado sanitario, se realizan los respectivos retiros de excavación. Durante la jornada no se presentan accidentes ni incidentes.

ANDRES ECHANDIA
Residente Tesorial.

Personal en obra Clima; 7:00 am - 4:30 pm 30-04-2
Inspector obra (1) nublado
Topografia (2)
Oficial (1)
BOAL (7)

ANEXO N°7

Resultados de laboratorio

PRUEBAS GEOTECNICAS

CLASIFICACIÓN DE AGREGADOS - INFORME

CÓDIGO:	LB-PR-01-FT-17
VERSIÓN:	3
FECHA ELABORACION:	2021-10-02

NORMA DE REFERENCIA	INV E 213:2013, INV E 214:2013, INV E 216:2013

COMPANIA	CONSORCIO TEUSAVIAL	LOCALIZACIÓN	TEUSAQUILLO
DIRECCIÓN	AK 9 # 113 - 52 OF.906	TELÉFONO	6016559899
CONTACTO	JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA	INFORME PG Nº	1702-25
OBRA	Cop 552-2024	FECHA INFORME	21/04/2025

TIPO MATERIAL	GRANULAR - B - 200	PROCEDENCIA	FANNY - TEKIA
CANTERA	TOMADO DE OBRA	FECHA DE TOMA	2/04/2025
OT	546-25	FECHA ENSAYO	14/04/2025


GRADACIÓN Y %PASA TAMIZ Nº 200

INV E 213:2013, INV E 214:2013

CONDICION AMBIENTAL	
TEMPERATURA AMBIENTE	23

Masa seca total de la muestra (g)	25039,0	Masa final	Masa seca después de lavada /Tamiz Nº 200 (g)	19425,0

Tamiz	Tamiz (mm)	Masa retenida en cada tamiz (g)	% Reten.	% Acumulado	% Pasa
2"	50,00	3224,2	12,9	12,9	87,1
1 ½"	37,50	2329,6	9,3	9,3	90,7
1"	25,00	2958,2	11,8	21,1	78,9
3/4"	19,00	929,6	3,7	24,8	75,2
1/2"	12,70	1556,8	6,2	31,0	69,0
3/8"	9,50	750,4	3,0	27,8	72,2
1/4"	6,30	931,0	3,7	31,5	68,5
Nº4	4,75	610,4	2,4	34,0	66,0
Nº8	2,36	1390,2	5,6	39,5	60,5
Nº10	2,00	208,6	0,8	40,4	59,6
Nº16	1,18	597,8	2,4	42,8	57,2
Nº30	0,600	455,0	1,8	44,6	55,4
Nº40	0,425	145,6	0,6	45,2	54,8
Nº50	0,300	105,0	0,4	45,6	54,4
N°100	0,150	1579,2	6,3	51,9	48,1
Nº200	0,075	1605,8	6,4	52,0	48,0
FONDO		0,4			
TOTALES		19377,8			



LÍMITE LÍQUIDO - LL


INV E 125:2013

Determinación Nº	1	2	3
Nº de Golpes	35	25	15
Recipiente Nº	17	34	29
M_1	43,32	44,81	44,72
M_2	37,87	39,11	38,86
M_3	23,18	24,62	24,56
M_W	5,45	5,70	5,86
M_S	14,69	14,49	14,30
W%	37,10	39,34	40,98
MÉTODO	B		

LIMITE PLASTICO - LP

INV E 126:2013

Recipiente Nº	61	43
M_1	33,09	33,23
M_2	31,78	31,92
M_3	23,19	23,42
M_W	1,31	1,31
M_S	8,59	8,50
W%	15,25	15,41
MÉTODO		



HUMEDAD DE AGREGADOS

INV E 216:2013

Recipiente Nº	39-D
M_1 = Masa Recipiente + Suelo Húmedo (g)	663,0
M_2 = Masa Recipiente + Suelo Seco (g)	632,8
M_3 = Masa Recipiente (g)	36,4
Humedad Natural en %	**5,1**

RESULTADOS

Humedad Natural (%)	5,1
Gravas (%)	34,0
Arenas (%)	18,0
Pasa Tamiz Nº 200 (%)	48,0
Límite líquido	39,1
Límite Plástico	15,3
Índice de plasticidad	23,8

EQUIPOS UTILIZADOS	No. INV.
TAMICES	39
BALANZA	1
HORNO	13

OBSERVACIONES	

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS

EL PRESENTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA DIGITAL ORIGINAL

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACIÓN DE PRUEBAS GEOTECNICAS S.A.S. Y EL CLIENTE

REALIZADO POR	APROBADO POR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE COMPLETO	NOMBRE COMPLETO
JOHN MARTINEZ	JUAN RICARDO TRONCOSO RIVERA
CARGO	CARGO
LABORATORISTA	GERENCIA

PRUEBAS GEOTECNICAS	EQUIVALENTE DE ARENA - INFORME	CÓDIGO:	LB-PR-01-FT-25
		VERSIÓN:	3
		FECHA ELABORACIÓN:	2023-10-24

NORMA DE REFERENCIA	NORMA INV E 133:2013

CODIGO CLIENTE	2040	COMPAÑÍA	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTACTO	JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA	DIRECCIÓN	AK 9 # 113 - 52 OF.906
LOCALIZACIÓN	TEUSAQUILLO	INFORME PG Nº	1704-25
OBRA	Cop 552-2024	FECHA INFORME	21/04/2025

TIPO MATERIAL	GRANULAR - B - 200	PROCEDENCIA	FANNY - TEKIA
O.T No.	546-25	FECHA DE TOMA	2/04/2025
No MUESTRA	5	FECHA ENSAYO	14/04/2025

Prueba	1	2	3
Masa del suelo en el recipiente (g)	**152,00**	**152,40**	**152,20**
Temperatura solución (° C)	25,00		
Lectura de arena (mm)	46,00	41,00	47,00
Lectura de arcilla (mm)	380,00	346,00	351,00
Equivalente de arena(%)	13,00	12,00	14,00
Promedio (%)	13		

Especificación: (%) minimo	25

OBSERVACIONES	

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS
EL PRESENTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA DIGITAL ORIGINAL
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE

REALIZADO POR	APROBADO POR
FIRMA	FIRMA
	
NOMBRE COMPLETO	NOMBRE COMPLETO
JOHN MARK MARTINEZ	JUAN RICARDO TRONCOSO RIVERA
CARGO	CARGO
LABORATORISTA	GERENCIA

PRUEBAS GEOTECNICAS

INFORME DE ENSAYO PARA DETERMINAR LAS RELACIONES HUMEDAD – PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS

(ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN / ENSAYO NORMAL DE COMPACTACIÓN)

CÓDIGO:	LB-PR-01-FT-19
VERSIÓN:	3
FECHA ELABORACIÓN:	2021-04-09

NORMA DE REFERENCIA	NORMA INV E 142:2013, INV E 141:2013

COMPAÑÍA	CONSORCIO TEUSAVIAL		
DIRECCIÓN	AK 9 # 113 - 52 OF.906	TELÉFONO	3168701172
CONTACTO	JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA	INFORME PG Nº	1705-25
OBRA	Cop 552-2024	FECHA INFORME	21/04/2025

CANTERA	TOMADO DE OBRA	FECHA DE TOMA	2/04/2025
OT	546-25	FECHA ENSAYO	14/04/2025
DESCRIPCIÓN	GRANULAR ARENO - ARCILLOSO COLOR AMARILLO	LOCALIZACIÓN	TEUSAQUILLO


MÉTODO COMPACTACIÓN	C	MARTILLO	Manual	MÉTODO DE PREPARACIÓN	Via seca

DETERMINACIÓN DE LA GRAVEDAD ESPECÍFICA	
FRACCIÓN FINA	
Masa de la muestra secada al horno (g)	480,4
Masa de la muestra en condicion sss (g)	500,8
Masa de frasco lleno hasta calibración (g)	669,8
Masa de frasco con material lleno hasta calibración (g)	961,4
Gravedad específica bulk	2,30
FRACCIÓN GRUESA	
Masa de la muestra secada al horno (g)	2912,0
Masa de la muestra en condición sss (g)	2981,0
Masa de la muestra sumergida (g)	1733,0
Gravedad específica Bulk	2,47

PORCENTAJES DE LAS FRACCIONES			
FRACCIÓN GRUESA		**FRACCIÓN FINA**	
Masa muestra retenida en el tamiz acorde al método (g)	8536	Masa muestra que pasa en el tamiz acorde al método (g)	300000
Masa del recipiente (g)	41,6	Masa del recipiente (g)	42,6
Masa de la fracción de muestra+ recipiente (g)	557,8	Masa de la fracción de muestra + recipiente (g)	523,8
Masa de fracción seca + recipiente (g)	538,8	Masa de fracción seca + recipiente (g)	504,4
Humedad de la fracción (g)	3,82	Humedad de la fracción (g)	4,20
Masa seca de la fracción (g)	40	Masa seca de la fracción (g)	41
Porcentaje de la fracción gruesa	49,5	Porcentaje de la fracción fina	50,5

Humedad corregida de las fracciones gruesas y finas	**4,01**
Gravedad específica bulk ponderada	**2,382**

PRUEBA No.		1	2	3	4	5
DETERMINACIÓN DE HUMEDAD						
Recipiente No.		35-D	69-D	109-D	98-D	17-D
M1= Masa Recipiente + masa húmeda (g)	(g)	531,4	562,8	509,6	517,2	544,0
M2= Masa Recipiente + masa seca (g)	(g)	511,8	533,0	473,6	472,0	487,4
M3= Masa Recipiente (g)	(g)	45,6	44,2	40,8	41,6	42,4
Humedad	(%)	4,2	6,1	8,3	10,5	12,7
DETERMINACIÓN DE LAS MASAS UNITARIAS						
N° de golpes por capa	#	56	56	56	56	56
Humedad adicional	(%)	NATURAL	2,0	4,0	6,0	8,0
Masa sub muestra húmeda	(kg)	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
Masa sub muestra seca	(kg)	5,997	5,998	5,998	5,998	6,000
Agua adicional	(ml)	NATURAL	120,0	240,0	360,0	480,0
M4= Masa molde + suelo compactado	(kg)	9,393	9,590	9,786	9,767	9,712
M5= Masa del molde	(kg)	5,102	5,102	5,102	5,102	5,102
M6= Masa húmeda compacta	(kg)	4,291	4,488	4,684	4,665	4,610
Humedad de la fracción de ensayo wf (horno)	(%)	4,2	6,1	8,3	10,5	12,7
Humedad del sobretamaño wc (horno)	(%)	4,1	6,0	8,2	10,4	12,6
Humedad corregida	(%)	4,2	6,1	8,3	10,5	12,7
Masa muestra seca	(kg)	4,118	4,230	4,324	4,225	4,093
V=Volumen del molde	(m^3)	0,002112	0,002112	0,002112	0,002112	0,002112
Densidad muestra seca	(kg/m^3)	1949,8	2002,9	2047,5	2000,3	1937,8
Peso unitario seco maximo medido	(kN/m^3)	19,12	19,64	20,08	19,62	19,00
Peso unitario seco máximo corregido	(kN/m^3)	21,34	21,67	21,93	21,65	21,27
Humedad de Saturacion para el P. Unitario Seco Máx. Medido	(%)	7,6	6,3	5,2	6,4	8,0



PESO UNITARIO MÁXIMO DE LABORATORIO	19,49	kN/m^3
DENSIDAD MÁXIMA DE LABORATORIO	1988	Kg/m^3
HUMEDAD ÓPTIMA	8,3	%

OBSERVACIONES	

REALIZADO POR	APROBADO POR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE COMPLETO JOHN MARTINEZ	NOMBRE COMPLETO JUAN RICARDO TRONCOSO RIVERA
CARGO LABORATORISTA	CARGO GERENCIA

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS
EL PRESENTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA DIGITAL ORIGINAL
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACIÓN DE PRUEBAS GEOTECNICAS S.A.S. Y EL CLIENTE

PRUEBAS GEOTECNICAS

INFORME CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO Y SOBRE MUESTRA INALTERADA


CÓDIGO:	LB-PR-01-FT-21.
VERSIÓN:	5
FECHA ELABORACIÓN:	2024-02-26


NORMA DE REFERENCIA	NORMA INV E 148:2013

CODIGO DE CLIENTE	2040	COMPAÑÍA	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTACTO	JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA	DIRECCIÓN	AK 9 # 113 - 52 OF.906
OBRA	Cop 552-2024	LOCALIZACIÓN	TEUSAQUILLO
INFORME PG Nº	1706-25	FECHA INFORME	2025-04-21

DESCRIPCIÓN	GRANULAR - B - 200	PROFUNDIDAD (m)	-
APIQUE No	-	MUESTRA No	5
CANTERA	TOMADO DE OBRA	FECHA DE TOMA	2025-04-02
OT No.	546-25	FECHA ENSAYO	2025-04-11

MÉTODO DE COMPACTACIÓN	ENSAYO MODIFICADO (INV E 142-13)	SOBRECARGA DE SATURACIÓN (Kg)	4,5	% RETENIDO EN TAMIZ 3/4	-
CLASIFICACIÓN AASHTO	-	CLASIFICACIÓN SUCS	-	DÍAS DE CURADO	4





PRUEBA Nº	1		2		3	
No. DE MOLDE	3		5		1	
No. DE GOLPES	56		25		10	
EXPANSIÓN INICIAL	0		0		0	
EXPANSIÓN 24 HORAS	0		0		0	
EXPANSIÓN 48 HORAS	0		0		0	
EXPANSIÓN 72 HORAS	0		0		0	
EXPANSIÓN 96 HORAS	0		0		0	
PESO MOLDE + MUESTRA	11649		11113		10948	
PESO MOLDE	7005		6443		6257	
MASA DE LA MUESTRA g	4644		4670		4691	
HUM. DE COMPACTACION %	8,30		8,30		8,30	
VOLÚMEN MOLDE cm3	2099		2117		2130	
DENSIDAD HUMEDA g/cm^3	2,212		2,206		2,202	
DENSIDAD SECA g/cm^3	2,043		2,037		2,034	
EXPANSIÓN TOTAL %	0,0		0,0		0,0	
PENETRACIÓN mm	CARGA DIAL	ESFUERZO Kg/cm2	CARGA DIAL	ESFUERZO Kg/cm2	CARGA DIAL	ESFUERZO Kg/cm2
0,127	128	0,6	96	0,5	52	0,3
0,635	369	1,9	243	1,2	129	0,6
1,270	571	2,9	395	2,0	202	1,0
1,905	1687	8,5	1131	5,7	558	2,8
2,540	2233	11,2	1502	7,5	751	3,8
3,175	3852	19,3	2586	13,0	1288	6,5
5,080	5214	26,2	3483	17,5	1743	8,7
6,350	7559	37,9	5038	25,3	2526	12,7
7,620	11847	59,4	7912	39,7	3957	19,8
10,160	16625	83,4	11094	55,6	5548	27,8
12,700	24818	124,5	16544	83,0	8284	41,6
HUM. PENETRACIÓN %	8,9		9,7		10,9	
CBR Corregido a 2,54 mm	15,9		10,7		5,4	
CBR Corregido a 5,08 mm	24,8		16,6		8,3	
CUMPLE	☐ SI	☐ NO	SI	NO	SI	☐ NO

OBSERVACIONES	

ALTURA MUESTRA DENTRO DEL MOLDE(inch):	4,58

REALIZADO POR	APROBADO POR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE COMPLETO	NOMBRE COMPLETO
JOHN MARK MARTINEZ	JUAN RICARDO TRONCOSO RIVERA
CARGO	CARGO
LABORATORISTA	GERENCIA

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.

EL PRESENTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA DIGITAL ORIGINAL

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE PRUEBAS GEOTECNICAS S.A.S.

---------- FIN DEL INFORME DE ENSAYO ----------

ANEXO N°8

Correspondencia enviada y recibida

CONSORCIO TEUSAVIAL

Bogotá, 31 de marzo de 2025

TEUSAVIAL-552-036

Señores
CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG
Ing. JORGE GOMEZ FALLA
Director de Interventoría
Bogotá D.C

Ref: CONTRATO DE OBRA No. COP-552-2024 (120683)

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES

Asunto: CRONOGRAMA REUNIONES DE INICIO

Cordial saludo,

Por medio de la presente hacemos llegar la programación de reuniones de inicio de obra en los siguientes segmentos viales, esto con el fin de que el personal que va a asistir a estas pueda agendar con tiempo:
CIV 13000864 Reunión de inicio **viernes 4 de abril de 2025**
CIV 13000476 Reunión de inicio **miércoles 10 de abril de 2025**
CIV 13001165 Reunión de inicio **lunes 21 de abril de 2025**

Sin otro particular, quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente,

JUAN FELIPE DELGADO
Director de obra
CONSORCIO TEUSAVIAL

CONSORCIO TEUSAVIAL

Bogotá, 25 de marzo de 2025

TEUSAVIAL-552-033

Señores
CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG
Ing. JORGE GOMEZ FALLA
Director de Interventoría
Bogotá D.C

CONSORCIOS JGF
Fecha: 28/03/2025 No. RADICADO: Hora 1:40:06 p. m. CON- 2025000012
No. Folios: 84 FOLIOS
Radicador: CONSORCIO TEUSAVIAL
Area Dirigida: CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO, NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Ref: CONTRATO DE OBRA No. COP-552-2024 (120683)

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES

Asunto: Respuesta a oficio **CIT_FDLT_577_2024_034** ítems no previstos NP-01 al NP-26

Por medio de la presente, nos permitimos adjuntar los ítems no previstos para dar alcance a las observaciones del oficio CIT_FDLT_577_2024_034, con sus respectivos soportes así:

- **Justificación**

NP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	JUSTIFICACIÓN
NP-01	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3	ITEM NECESARIO PARA LA CONFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL ANDEN, SIGUIENDO LOS DISEÑOS PRESENTADOS POR EL ESPECIALISTA, DE IGUAL MANERA SE UTILIZA ESTA SUBBASE PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS MINIMOS AMBIENTALES.
NP-02	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibro compactador)	M3	CAPA GRANULAR NECESARIA PARA LA CONFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, SIGUIENDO LOS DISEÑOS PRESENTADOS POR EL ESPECIALISTA, DE IGUAL MANERA SE UTILIZA ESTA SUBBASE PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS MINIMOS AMBIENTALES.
NP-03	PERFORACIONES EN SECO DIAMETRO 3" (Incluye equipo de perforación y accesorios suministro e inyección de cal comercial al 6%).	ML	ITEM NECESARIO PARA ESTABILIZACIÓN CON CAL LA SUBRASANTE, SIGUIENDO LOS DISEÑOS PRESENTADOS POR EL ESPECIALISTA

NP-04	ESTABILIZACION DE BASE GRANULAR AR_ BG_38 CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES + CEMENTO 5% (INCLUYE SUMINISTRO DE BASE, INSTALACION, HUMEDECIEMIENTO, MEZCLADO Y COMPACTACION).	M3	CAPA GRANULAR NECESARIA PARA LA CONFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, SIGUIENDO LOS DISEÑOS PRESENTADOS POR EL ESPECIALISTA.
NP-05	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCh25-A CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA)	M3	CAPA DE ASFALTO NECESARIA PARA LA CONFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, SIGUIENDO LOS DISEÑOS PRESENTADOS POR EL ESPECIALISTA, DE IGUAL MANERA SE UTILIZA ESTA SUBBASE PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS MINIMOS AMBIENTALES.
NP-06	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico CA14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibro compactador y compactador de llantas)	M3	CAPA DE ASFALTO NECESARIA PARA LA CONFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, SIGUIENDO LOS DISEÑOS PRESENTADOS POR EL ESPECIALISTA, DE IGUAL MANERA SE UTILIZA ESTA SUBBASE PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS MINIMOS AMBIENTALES.
NP-07	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibro compactador y compactador de llantas)	M3	CAPA DE ASFALTO NECESARIA PARA LA CONFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, SIGUIENDO LOS DISEÑOS PRESENTADOS POR EL ESPECIALISTA, DE IGUAL MANERA SE UTILIZA ESTA SUBBASE PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS MINIMOS AMBIENTALES.
NP-08	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3	ITEM NECESARIO PARA RELLENO Y CONFINAMIENTO DE LAS TUBERIAS DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS.
NP-09	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	ITEM NECESARIO PARA LA RENOVACIÓN DE RED EXISTENTE.
NP-10	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	ITEM NECESARIO PARA LA RENOVACIÓN DE RED EXISTENTE.
NP-11	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=24" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	ITEM NECESARIO PARA LA RENOVACIÓN DE RED EXISTENTE.
NP-12	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=27" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	ITEM NECESARIO PARA LA RENOVACIÓN DE RED EXISTENTE.
NP-13	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 INCLUYE SUMINISTRO BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO	M2	ITEM NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DEL DISEÑO PRESENTADO POR EL ESPECIALISTA

NP-14	CODO 45 CXE PVC SANITARIO DE 6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	ITEM NECESARIO PARA LA RENOVACIÓN DE RED EXISTENTE.
NP-15	CONEXIONES KIT SILLA Y 200x160 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	ITEM NECESARIO PARA LA RENOVACIÓN DE RED EXISTENTE.
NP-16	CONEXIONES KIT SILLA Y 315x160 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	ITEM NECESARIO PARA LA RENOVACIÓN DE RED EXISTENTE.
NP-17	CAJA DE INSPECCION DE 80x80	UN	ITEM NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION Y NORMALIZACION DE CAJAS DE INSPECCION DE ALTURA VARIABLE.
NP-18	BASE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCION DE 80x80 (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	ITEM NECESARIO PARA LA IMPLMENTACION Y PERFECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS DE INSPECCION.
NP-19	MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCION DE 80X80 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	UN	ITEM NECESARIO PARA LA IMPLMENTACION Y PERFECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS DE INSPECCION.
NP-20	BASE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCION DE 60x60 (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	ITEM NECESARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE CAJA DE INPSECCION, TENIENDO EN CUENTA QUE LA CAÑUELA NO ESTA INLCUIDO EN EL ITEM CONTRACTUAL DE LA CAJA.
NP-21	CONEXIONES KIT SILLA Y 450 a 200	UN	ITEM NECESARIO PARA LA RENOVACIÓN DE RED EXISTENTE.
NP-22	CANUELA PARA POZO DE INSPECCION e=0,37	UN	ITEM NECESARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL POZO DE INPSECCION, TENIENDO EN CUENTA QUE LA CAÑUELA NO ESTA INLCUIDO EN EL ITEM CONTRACTUAL DEL POZO.
NP-23	SUMIDERO PREFABRICADO A 120	UN	ITEM NECESARIO PARA LA RECOLECCION Y DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS Y SUPERFICIALES SOBRE LA VIA, EL CUAL ESTA APROBADO POR EL ACUEDUCTO Y ES DE FACIL IMPLEMTACIÓN AL TIPO DE VIAS PRESENTES EN EL CONTRATO.
NP-24	SARDINEL BAJO TIPO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	ITEM NECESARIO PARA LA ADECUACIÓN DE ACCESO A RAMPAS VEHICULARES, EL CUAL NO SE ENCUENTRA EN LOS ITEMS CONTRACTUALES
NP-25	ACOPIO Y TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE FRESADO EN EL SITIO DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO	HR	ITEM INCLUIDO TENIENDO EN CUENTA LA ACTIVIDAD DE FRESADO PARA DISPONER EN SITIO PROVISIONAL DE ACOPIO; YA QUE ITEM CONTRACTUAL NO CONTEMPLA EL TRANSPORTE DEL FRESADO EN ESTE CASO EL TRASIEGO Y ACOPIO PROVISIONAL.
NP-26	RELLENO PARA REDES EN TRITURADO DE 1 1/2" INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M3	ITEM NECESARIO PARA LA CIMENTACION, CONFINAMIENTO Y FILTRO DE TUBERIAS DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES. ITEM CONTRACTUAL SOLO CONTEMPLA MAETRIAL DE ¾".

- Pantallazos de visor IDU
  - NP-01 SUB BASE GRANULAR PEA

ios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Analisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservacion | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	$ 2.000	No aplica actualización

ios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Analisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservacion | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	5661	VIBROCOMPACTADORA TIPO RANA - VIBRACIONES POR MINUTO DE	DIA	$ 57.341	Actualización 2024-I Fase I

ios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Analisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservacion | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
EQUIPO PESADO	9325	CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA. (VIAJE DE 10 M3)	VIAJE	$ 300.000	Actualización 2024-I Fase I

ios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Analisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservacion | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES	7976	SUBBASE GRANULAR PEA (SBG_PEA)	M3	$ 59.667	Actualización 2024-I Fase I

:ios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	7462	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	$ 1.760	Actualización 2024-I Fase I

:ios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
SUELDOS Y JORNALES	6088	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR	JR	$ 113.763	Actualización 2024-I Fase II - MO 2025

:ios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
SUELDOS Y JORNALES	6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACT	JR	$ 79.411	Actualización 2024-I Fase II - MO 2025

➢ NP-02 AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50)

ios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	$ 2.000	No aplica actualización

cios de Referencia

Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

os

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
EQUIPO PESADO	8298	MINICARGADOR - POTENCIA 53 A 63 KW - INCLUYE OPERARIO Y CO	HR	$ 103.936	Actualización 2024-I Fase I

cios de Referencia

Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

os

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
EQUIPO PESADO	7438	RODILLO VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO - MASA DE 2,5 A	DIA	$ 462.602	Actualización 2024-I Fase I

cios de Referencia

Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

os

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
EQUIPO PESADO	9325	CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA. (VIAJE DE 10 M3)	VIAJE	$ 300.000	Actualización 2024-I Fase I

cios de Referencia

Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

os

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES	11969	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG5	M3	$ 92.716	Actualización 2024-I Fase I

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Analisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservacion | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	7462	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	$ 1.760	Actualización 2024-I Fase I

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Analisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservacion | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
SUELDOS Y JORNALES	6088	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR	JR	$ 113.763	Actualización 2024-I Fase II - MO 2025

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Analisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservacion | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
SUELDOS Y JORNALES	6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACT	JR	$ 79.411	Actualización 2024-I Fase II - MO 2025

➢ NP-03 PERFORACIONES EN SECO DIAMETRO 3" BARRENOS

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Analisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservacion | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	$ 2.000	No aplica actualización

cios de Referencia

Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
EQUIPO PESADO	6298	MINICARGADOR - POTENCIA 53 A 63 KW - INCLUYE OPERARIO Y CO	HR	$ 103.936	Actualización 2024-I Fase I

cios de Referencia

Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/20
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
MATERIALES BÁSICOS	7055	CAL HIDRATADA	KG	$ 1.012	Actualización 2024-I Fase I

cios de Referencia

Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
SUELDOS Y JORNALES	6088	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR	JR	$ 113.763	Actualización 2024-I Fase II - MO 2025

cios de Referencia

Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
SUELDOS Y JORNALES	6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACT	JR	$ 79.411	Actualización 2024-I Fase II - MO 2025

NIT: 901.902.101-5
Cra 9 N° 113-52 oficina 906
TEL. 6559899 correo Consorcioteusavial@gmail.com
Bogotá D.C

- NP-04 ESTABILIZACION DE BASE GRANULAR AR_ BG_38 CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES + CEMENTO 5%

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Analisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservacion | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	$ 2.000	No aplica actualización

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Analisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservacion | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
EQUIPO PESADO	6026	RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTENCIA DE 7	HR	$ 157.602	Actualización 2024-I Fase I

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Analisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
EQUIPO PESADO	6062	VIBROCOMPACTADOR DE CILINDRO LISO - MASA DE 10 A 13 TONELA	HR	$ 184.305	Actualización 2024-I Fase I

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Analisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservacion | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
EQUIPO PESADO	6567	CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA - HORA	HR	$ 107.100	Actualización 2024-I Fase I

cios de Referencia

Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
EQUIPO PESADO	8238	MINICARGADOR - POTENCIA 53 A 63 KW - INCLUYE OPERARIO Y CO	HR	$ 103.936	Actualización 2024-I Fase I

cios de Referencia

Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES	12245	AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG38)	M3	$ 107.701	Actualización 2024-I Fase I

cios de Referencia

Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
MATERIALES BÁSICOS	4675	CEMENTO GRIS TIPO II (Bulto x 50 Kg)	UN	$ 30.990	Actualización 2024-I Fase I

cios de Referencia

Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
MATERIALES BÁSICOS	6038	AGUA	LT	$ 30	Actualización 2024-I Fase I

NIT: 901.902.101-5
Cra 9 N° 113-52 oficina 906
TEL. 6559899 correo Consorcioteusavial@gmail.com
Bogotá D.C

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS	7999	ADITIVO POTENCIALIZADOR DE CEMENTO (AUMENTO DE RESISTENC	KG	$ 7.013	Actualización 2024-I Fase I

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	7462	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	$ 1.760	Actualización 2024-I Fase I

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
SUELDOS Y JORNALES	6088	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR	JR	$ 113.763	Actualización 2024-I Fase II - MO 2025

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
SUELDOS Y JORNALES	6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACT	JR	$ 79.411	Actualización 2024-I Fase II - MO 2025

➢ **NP-05 MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCh25-A CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO**

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Analisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	$ 2.000	No aplica actualización

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Analisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
EQUIPO PESADO	1505	COMPACTADOR DE LLANTAS - MASA SIN LASTRES DE 9 A 11 TONEL	HR	$ 182.521	Actualización 2024-I Fase I

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Analisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
EQUIPO PESADO	6062	VIBROCOMPACTADOR DE CILINDRO LISO - MASA DE 10 A 13 TONELA	HR	$ 184.305	Actualización 2024-I Fase I

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Analisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
EQUIPO PESADO	6507	TERMINADORA DE ASFALTO - ANCHO DE PAVIMENTACIÓN ESTÁNDA	HR	$ 212.704	Actualización 2024-I Fase I

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Analisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

os

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	13251	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCh25-A CON CEMENTO ASFÁL	M3	$ 1.142.561	Actualización 2024-I Fase I

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Analisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

os

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	6878	TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS	M3-KM	$ 1.782	Actualización 2024-I Fase I

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Analisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

os

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
SUELDOS Y JORNALES	6088	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR	JR	$ 113.763	Actualización 2024-I Fase II - MO 2025

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Analisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

os

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
SUELDOS Y JORNALES	6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACT	JR	$ 79.411	Actualización 2024-I Fase II - MO 2025

➢ **NP-06 MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico CA14**

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	6032	HERRAMIENTA MENOR	GLB	$ 2.000	No aplica actualización

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
EQUIPO PESADO	1505	COMPACTADOR DE LLANTAS - MASA SIN LASTRES DE 9 A 11 TONEL	HR	$ 182.521	Actualización 2024-I Fase I

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
EQUIPO PESADO	7438	RODILLO VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO - MASA DE 2,5 /	DIA	$ 462.602	Actualización 2024-I Fase I

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
EQUIPO PESADO	6507	TERMINADORA DE ASFALTO - ANCHO DE PAVIMENTACIÓN ESTÁNDA	HR	$ 212.704	Actualización 2024-I Fase I

cios de Referencia

Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	13249	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁ	M3	$ 776.266	Actualización 2024-I Fase I

cios de Referencia

Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	6878	TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS	M3-KM	$ 1.782	Actualización 2024-I Fase I

cios de Referencia

Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
SUELDOS Y JORNALES	6086	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR	JR	$ 113.763	Actualización 2024-I Fase II - MO 2025

cios de Referencia

Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
SUELDOS Y JORNALES	6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACT	JR	$ 79.411	Actualización 2024-I Fase II - MO 2025

CONSORCIO TEUSAVIAL

➢ NP-07 MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	$ 2.000	No aplica actualización

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
EQUIPO PESADO	1505	COMPACTADOR DE LLANTAS - MASA SIN LASTRES DE 9 A 11 TONEL	HR	$ 182.521	Actualización 2024-I Fase I

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
EQUIPO PESADO	6062	VIBROCOMPACTADOR DE CILINDRO LISO - MASA DE 10 A 13 TONELA	HR	$ 184.305	Actualización 2024-I Fase I

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
EQUIPO PESADO	6507	TERMINADORA DE ASFALTO - ANCHO DE PAVIMENTACIÓN ESTÁNDA	HR	$ 212.704	Actualización 2024-I Fase I

cios de Referencia

Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	13250	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASF	M3	$ 758.679	Actualización 2024-I Fase I

cios de Referencia

Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	6878	TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS	M3-KM	$ 1.782	Actualización 2024-I Fase I

cios de Referencia

Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
SUELDOS Y JORNALES	6088	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR	JR	$ 113.763	Actualización 2024-I Fase II - MO 2025

cios de Referencia

Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
SUELDOS Y JORNALES	6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACT	JR	$ 73.411	Actualización 2024-I Fase II - MO 2025

➢ **NP-08 RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200**

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

IOS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	$ 2.000	No aplica actualización

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	5661	VIBROCOMPACTADORA TIPO RANA - VIBRACIONES POR MINUTO DE	DIA	$ 57.341	Actualización 2024-I Fase I

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES	7005	SUBBASE GRANULAR B-200	M3	$ 19.040	Actualización 2024-I Fase I

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	7462	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	$ 1.760	Actualización 2024-I Fase I

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Analisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
SUELDOS Y JORNALES	6088	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR	JR	$ 113.763	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Analisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
SUELDOS Y JORNALES	6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACT	JR	$ 79.411	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025

➢ **NP-09 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18"**

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Analisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	$ 2.000	No aplica actualización

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Analisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCAN	6132	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 372	ML	$ 355.046	Actualización 2024-I Fase II

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUC	7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	$ 30.983	Actualización 2024-I Fase II

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
SUELDOS Y JORNALES	6088	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR	JR	$ 113.763	Actualización 2024-I Fase II - MO 2025

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
SUELDOS Y JORNALES	6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACT	JR	$ 79.411	Actualización 2024-I Fase II - MO 2025

- NP-10 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20"

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	$ 2.000	No aplica actualización

cios de Referencia

Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCAN	6133	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 372	ML	$ 435.181	Actualización 2024-I Fase II

cios de Referencia

Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUC	7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	$ 30.983	Actualización 2024-I Fase II

cios de Referencia

Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
SUELDOS Y JORNALES	6088	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR	JR	$ 113.763	Actualización 2024-I Fase II - MO 2025

cios de Referencia

Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
SUELDOS Y JORNALES	6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACT	JR	$ 79.411	Actualización 2024-I Fase II - MO 2025

➢ NP-11 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=24"

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	$ 2.000	No aplica actualización

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
EQUIPO PESADO	6026	RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTENCIA DE 1	HR	$ 157.602	Actualización 2024-I Fase I

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCAN	10645	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGAD LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D	ML	$ 607.172	Actualización 2024-I Fase II

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUC	7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	$ 30.983	Actualización 2024-I Fase II

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
SUELDOS Y JORNALES	6088	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR	JR	$ 113.763	Actualización 2024-I Fase II - MO 2025

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
SUELDOS Y JORNALES	6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACT	JR	$ 79.411	Actualización 2024-I Fase II - MO 2025

- **NP-12 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=27" (Incluye Suministro e Instalación)**

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	$ 2.000	No aplica actualización

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
EQUIPO PESADO	6026	RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTENCIA DE 7	HR	$ 157.602	Actualización 2024-I Fase I

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCAN	10646	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGAD LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D	ML	$ 714.030	Actualización 2024-I Fase II

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUC	7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	$ 30.983	Actualización 2024-I Fase II

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
SUELDOS Y JORNALES	6088	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR	JR	$ 113.763	Actualización 2024-I Fase II - MO 2025

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
SUELDOS Y JORNALES	6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACT	JR	$ 79.411	Actualización 2024-I Fase II - MO 2025

CONSORCIO TEUSAVIAL

➢ NP-13 IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 INCLUYE SUMINISTRO BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
EQUIPO PESADO	6567	CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA - HORA	HR	$ 107.100	Actualización 2024-I Fase I

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	6962	EMULSION ASFALTICA CRL-1	LT	$ 2.353	Actualización 2024-I Fase I

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
SUELDOS Y JORNALES	6088	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR	JR	$ 113.763	Actualización 2024-I Fase II - MO 2025

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
SUELDOS Y JORNALES	6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACT	JR	$ 79.411	Actualización 2024-I Fase II - MO 2025

➢ NP-14 CODO 45° CXE PVC SANITARIA D=6"

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

IOS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	$ 2.000	No aplica actualización

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCAN	9963	CODO 45° 1/8 CxE PVC SANITARIA D= 6"	UN	$ 73.062	Actualización 2024-I Fase II

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
SUELDOS Y JORNALES	6088	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR	JR	$ 113.763	Actualización 2024-I Fase II - MO 2025

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

IOS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
SUELDOS Y JORNALES	6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACT	JR	$ 79.411	Actualización 2024-I Fase II - MO 2025

➢ NP-15 CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 x 160 PVC

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Analisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservacion | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCAN	7949	KIT SILLA YEE 200 x 160 PVC	UN	$ 126.528	Actualización 2024-I Fase II

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Analisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservacion | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
SUELDOS Y JORNALES	6088	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR	JR	$ 113.763	Actualización 2024-I Fase II - MO 2025

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Analisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservacion | Novedades BD

IOS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
SUELDOS Y JORNALES	6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACT	JR	$ 79.411	Actualización 2024-I Fase II - MO 2025

➢ NP-16 CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 x 160 PVC

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Analisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservacion | Novedades BD

IOS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
EQUIPO LIMANDY HERRAMIENTAS	6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	$ 2.000	No aplica actualización

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

IOS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCAN	7950	KIT SILLA YEE 315 x 160 PVC	UN	$ 227.467	Actualización 2024-I Fase II

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
SUELDOS Y JORNALES	6088	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR	JR	$ 113.763	Actualización 2024-I Fase II - MO 2025

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

IOS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
SUELDOS Y JORNALES	6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACT	JR	$ 79.411	Actualización 2024-I Fase II - MO 2025

- NP-17 CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS 80X80 H: 1.0 m, NO INCLUYE MARCO, NI TAPA, NI BASE NI CAÑUELA

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

IOS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	$ 2.000	No aplica actualización

cios de Referencia

Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	2273	LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6	UN	$ 367	Actualización 2024-I Fase I

cios de Referencia

Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	366	MORTERO 2000 PSI 14 MPa (140 Kg/cm2)	M3	$ 555.767	Actualización 2024-I Fase I

cios de Referencia

Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
SUELDOS Y JORNALES	6088	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR	JR	$ 113.763	Actualización 2024-I Fase II - MO 2025

cios de Referencia

Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
SUELDOS Y JORNALES	6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACT	JR	$ 79.411	Actualización 2024-I Fase II - MO 2025

NIT: 901.902.101-5
Cra 9 N° 113-52 oficina 906
TEL. 6559899 *correo Consorcioteusavial@gmail.com*
Bogotá D.C

➢ **NP-18 BASE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80.**

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservacion | Novedades BD

IOS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	$ 2.000	No aplica actualización



OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	324	CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2)	M3	$ 559.205	Actualización 2024-I Fase I



OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	6789	ACERO FIGURADO No. 7 (Ø 7/8") Fy=60000 PSI	KG	$ 4.665	Actualización 2024-I Fase I



OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
SUELDOS Y JORNALES	6088	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR	JR	$ 113.763	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

IOS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
SUELDOS Y JORNALES	6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACT	JR	$ 79.411	Actualización 2024-I Fase II - MO 2025

➢ NP-20 BASE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60.

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

IOS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	$ 2.000	No aplica actualización

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	324	CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2)	M3	$ 559.205	Actualización 2024-I Fase I

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	6789	ACERO FIGURADO No. 7 (Ø 7/8") Fy=60000 PSI	KG	$ 4.665	Actualización 2024-I Fase I

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
SUELDOS Y JORNALES	6088	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR	JR	$ 113.763	Actualización 2024-I Fase II - MO 2025

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

IOS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
SUELDOS Y JORNALES	6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACT	JR	$ 79.411	Actualización 2024-I Fase II - MO 2025

- NP-21 CONEXIONES KIT SILLA YEE 450 x 200 PVC

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

IOS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	$ 2.000	No aplica actualización

cios de Referencia

Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

os

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCAN	11148	KIT SILLA YEE 450 x 200 PVC	UN	$ 401.633	Actualización 2024-I Fase II

cios de Referencia

Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

os

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
SOLDADURA Y PEGANTES	7307	SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN)	UN	$ 33.900	Actualización 2024-I Fase I

cios de Referencia

Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservacion | Novedades BD

os

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
SOLDADURA Y PEGANTES	7336	LIMPIADOR (1/4 GLN)	UN	$ 49.900	Actualización 2024-I Fase I

cios de Referencia

Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

os

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
SUELDOS Y JORNALES	6088	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR	JR	$ 113.763	Actualización 2024-I Fase II - MO 2025

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

IOS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
SUELDOS Y JORNALES	6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACT	JR	$ 79.411	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025

➢ NP-22 CAÑUELA PARA POZO DE INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.37m

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

IOS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	$ 2.000	No aplica actualización

os de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

le Precios Unitarios - APU

Nota: Los APUs para cuadrillas con unidad de medida (JR), fueron afectados en los rendimientos de cada uno de los APUs en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del 2021.

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
CONCRETO Y ACERO PARA	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OB	3465	CONCRETO 3000 PSI (HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA DE RÍO Y T	M3	$ 526.200	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
SUELDOS Y JORNALES	6088	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR	JR	$ 113.763	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

IOS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
SUELDOS Y JORNALES	6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACT	JR	$ 79.411	Actualización 2024-I Fase II - MO 2025

➢ NP-24 SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

IOS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	$ 2.000	No aplica actualización

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	366	MORTERO 2000 PSI 14 MPa (140 Kg/cm2)	M3	$ 555.767	Actualización 2024-I Fase I

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
BORDILLOS Y LOSETAS	7141	SARDINEL BAJO A85 - RAMPAS (800x200x350mm)	UN	$ 37.163	Actualización 2024-I Fase I

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
SUELDOS Y JORNALES	6088	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR	JR	$ 113.763	Actualización 2024-I Fase II - MO 2025

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
SUELDOS Y JORNALES	6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACT	JR	$ 79.411	Actualización 2024-I Fase II - MO 2025

- **NP-25 ACOPIO Y TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE FRESADO EN EL SITIO DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO**

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	$ 2.000	No aplica actualización

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
EQUIPO PESADO	6026	RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTENCIA DE 7	HR	$ 157.602	Actualización 2024-I Fase I

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

IOS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
SUELDOS Y JORNALES	6067	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACT	JR	$ 79.411	Actualización 2024-I Fase II - MO 2025

➢ NP-26 RELLENO PARA REDES EN TRITURADO DE 1 1/2"

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

IOS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	$ 2.000	No aplica actualización

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
EQUIPO PESADO	8298	MINICARGADOR - POTENCIA 53 A 63 KW - INCLUYE OPERARIO Y COI	HR	$ 103.936	Actualización 2024-I Fase I

cios de Referencia | Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES	7598	TRITURADO 1-1/2"	M3	$ 84.490	Actualización 2024-I Fase I

cios de Referencia

Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	7462	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	$ 1.760	Actualización 2024-I Fase I

cios de Referencia

Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
SUELDOS Y JORNALES	6086	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR	JR	$ 113.763	Actualización 2024-I Fase II - MO 2025

cios de Referencia

Clic para regresar | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades BD

OS

Fecha de publicación: 22/01/2025
Fecha del último ajuste parcial: 30/01/2025
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
SUELDOS Y JORNALES	6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACT	JR	$ 79.411	Actualización 2024-I Fase II - MO 2025

3. COTIZACIONES

NP-03 BARRENOS

			OPCIÓN 1	OPCIÓN 2	OPCIÓN 3
	PROVEEDOR:		WILLCAM CONSTRUCCIONES	EP INGENIEROS CIVILES	CONSTRUPROYECTOS MP
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	VALOR	VALOR
1	Alquiler de equipo de perforación-minicargador aditamento ahoyador hidráulico-broca diamantada	HORA	$ 405.000,00	$ 435.000,00	$ 438.000,00
2	forma de pago		No refiere	no refiere (stanby de 3 horas al día)	30% anticipo, saldo en cortes quincenales

NP-19 MARCO Y TAPA CAJA 80X80

			OPCIÓN 1	OPCIÓN 2	OPCIÓN 3
	PROVEEDOR:		CONCREFORMAS Y AGREGADOS LTDA	HIERROS Y CONCRETOS	ARKA PREFABRICADOS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	VALOR	VALOR
1	Marco y tapa caja de inspección 80x80	HORA	$ 358.000,00	$ 349.860,00	$ 452.200,00
2	forma de pago		15 días fecha de factura	Crédito 30 días	Anticipado

NP-23 SUMIDERO
PREFABRICADO SL-120

			OPCIÓN 1	OPCIÓN 2	OPCIÓN 3
	PROVEEDOR:		**CONCREFORMAS Y AGREGADOS LTDA**	**HIERROS Y CONCRETOS**	**ARKA PREFABRICADOS**
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	VALOR	VALOR
1	Sumidero prefabricado sl-120(juego 3 piezas)	HORA	$ 3.480.000,00	$ 3.410.064,00	$ 3.395.000,00
2	forma de pago		15 días fecha de factura	Crédito 30 días	Anticipado

Quedamos atentos a su revisión y aprobación.

Sin otro particular, agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

JUAN FELIPE DELGADO
Director de obra
CONSORCIO TEUSAVIAL
Archivo: 29 folios + Excel NP´s (26 folios)

E.P. INGENIEROS CIVILES S.A.S

Bogotá D.C, Marzo 21 de 2025

Señores

CONSORCIO TEUSAVIAL

Atención

Ing. Juan Felipe Delgado

Apreciados Señores

De acuerdo a su amable solicitud les presentamos nuestra mejor oferta económica para el alquiler de los equipos enunciados a continuación, para realizar actividades en la localidad de TEUSAQUILLO

1. OBJETO

Alquiler minicargador con accesorio-AHOYADOR HIDRAULICO FLUJO CONSTANTE-BROCA 4" (incluye broca diamantada transportes, seguridad, combustible y operario)

SUMINISTROS A CARGO DE LA OBRA:

- Libre acceso y localización topográfica de todos y cada uno de los puntos de perforación
- Un sitio dentro del campamento para ser utilizado como bodega

2. COSTOS

- El alquiler de los equipos anteriormente expuestos tendrán un cargo por hora de $435.000 por hora, con un stand by de 3 horas al día.

3.DISPONIBILIDAD

Inmediata

VALIDEZ DE LA OFERTA

La oferta tiene una validez de 30 días a partir de la fecha de la presente

Sin particular para más y en espera de una respuesta positiva nos suscribimos servidores

ANDRES FELIPE ECHANDIA

REPRESENTANTE LEGAL

EP INGENIEROS CIVILES SAS

TEL 3115985716

Bogotá D.C. Marzo 20 de 2025

Señor:
CONSORCIO TEUSAVIAL
Obra:ALQUILER
EQUIPOS LOCALIDAD
TEUSAQUILLO

REF: COTIZACIÓN ALQUILER EQUIPOS

Respetados Señores:

Comedidamente presentamos para su consideración la propuesta técnica y económica para los trabajos referidos, en la ciudad de Bogotá

1.- OBJETO:

Alquiler equipo de perforación-minicargador aditamento ahoyador hidráulico-broca diamantada

COSTO:

El alquiler de los equipos tiene un costo de $438.000 hr (cuatrocientos treinta y ocho mil pesos m/c)

3. - METODOLOGIA

- Se cuenta con personal especializado y de gran experiencia en la ejecución de obras similares, para lo cual se ofrece un supervisor en campo durante el tiempo necesario para el normal desarrollo de la obra.

El valor aquí mostrado incluye todos insumos requeridos para la ejecución de lo propuesto (personal, equipos, herramientas, celaduría, impuestos, parafiscales, etc.

Será por cuenta del contratante la localización topográfica, permisos y servidumbres si fueren requeridos.

5.-FORMA DE PAGO

Se propone anticipo de 30% y saldo en cortes quincenales.

6.-PLAZO

Se estiman los trabajos en 90 días hábiles. Según las necesidades del cliente se revisará este plazo para ajustarse a estas.

7.- DISPONIBILIDAD

Inmediata. Se requiere de cuatro días hábiles para preparación de los equipos.

8.- VALIDEZ DE LA OFERTA

La validez de la presente oferta es de treinta (30) días, a partir de la presentación de la misma.

Atentamente responderé a cualquier aclaración adicional que al respecto sea solicitada reiterándoles nuestro deseo de poder formar parte de su equipo de colaboradores, para lo cual ofrecemos nuestros conocimientos y experiencia de varios años en la ejecución de labores similares.

Quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

JIMMY MICAN
REPRESENTANTE LEGAL
TEL 3017092587

CONCREFORMAS Y AGREGADOS LTDA.

Bogota D.C. Marzo 20 de 2025

SEÑORES
CONSORCIO TEUSAVIAL
OBRA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Ciudad

CO-2304-2025

Cordial Saludo Señores:

Muy atentamente me permito poner a consideracion el precio de los siguientes productos:

PRODUCTO	UND	CANT	V. UNITARIO	TOTAL
SUMIDERO SL-120 JUEGO 3 PIEZAS	UND	1	3,480,000	3,480,000
MARCO Y TAPA EN CONCRETO 80x80	UND	1	358,000	358,000
			TOTAL	3,838,000

ESTOS PRECIOS YA ESTA INCLUIDO I.V.A

CONDICIONES COMERCIALES:

FORMA DE PAGO: 15 DIAS FECHA FACTURA
PLAZO DE ENTREGA: ENTREGAS 10 A 15 DIAS CONFIRMADA ORDEN DE COMPRA
SITIO DE ENTREGA: EN OBRA PERIMETRO URBANO
VIGENCIA: 15 DIAS

Cordialmente,

CAROLINA ROLDAN HERNANDEZ
Asesora Comercial
Cel: 313 319 00 60

Arka
PREFABRICADOS
NIT.: 33'676 447-1

Actividad economica 2395
No somos grandes contribuyentes
No somos autoretenedores
REGISTRO IDU 457-2017
Somos responsables de ICA en Soacha
WWW.ARKAPREFABRICADOS.COM

COTIZACION ARKA M-4917

Fecha: MARZO 20 DE 2025

Cliente: TEUSAVIAL Nit:

Atn: Tel:

Obra: RETIRA DE FABRICA

Gracias por seleccionarnos para cotizar los prefabricados para su obra, esperamos ser la mejor alternativa:

REF	DESCRIPCION	MEDIDAS	UND	CAN	V/UND	TOTAL
MT-80**	MARCO Y TAPA CAJA DE INSPECCION	80*80	UND	1	380.000	380.000
						-

SUB-TOTAL	380.000
IVA 19%**	72.200
RETE 2,5%	
RETE 1%	
TOTAL	452.200

Cuenta Corriente Davivienda No.0560108960000249
Cuenta Ahorros Bancolombia No. 624 2280 7778

CONDICIONES COMERCIALES:

Material Con Iva **.
Tiempo de entrega: 10 Dias.
Forma de pago: Anticipado.
El material sera entregado en Fabrica Arka.
Validez de la oferta comercial: 15 dias.
Somos responsables de ICA en Soacha

Cordialmente

Miriam Franco
Tel: 3188798278 -3156136471
Gerente Comercial

CRA 17A VÍA RINCON PARQUE MINERO INDUSTRIAL EL MOCHUELO
Celular: 310 314 9709 - 305 813 0853
email: ventas@hierrosyconcretos.com

Registro No. 574-2020
Proveedores IDU

www.hierrosyconcretos.com

COTIZACIÓN N° R-196

FECHA: 19/03/2025

FABRICAMOS SOBRE NORMAS TÉCNICAS:

CLIENTE:	**CONSORCIO TEUSA VIAL**
CONTACTO:	ING. LUIS HERNANDEZ
TELÉFONO:	3212052647
EMAIL:	luisferacme@gmail.com

TIEMPO DE ENTREGA:	**A CONVENIR**
TRANSPORTE:	**A CONVENIR**
CONDICIONES DE PAGO:	**CREDITO 30 DIAS**

REF	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	*V/ UNITARIO*	*DESCUENTO APROXIMADO*	*V/FINAL ANTES DE IVA*
SL-120	SUMIDERO JUEGO 3 PIEZAS SL-120	1	2.865.546	0%	2.865.600

** Cualquier cambio en las cantidades modifica la cotización*
** Entregamos certificado de calidad o de conformidad del producto*
** No somos autoretenedores ni grandes contribuyentes*

SUBTOTAL	$	2.865.600
IVA	$	544.464
TOTAL	**$**	**3.410.064**

Atenta a sus comentarios,

Rocio Cruz P
Directora Comercial
Cel. 3103149709

Arka
PREFABRICADOS
NIT.: 33676447-1

Actividad economica 2395
No somos grandes contribuyentes
No somos autoretenedores
REGISTRO IDU 457-2017
Somos responsables de ICA en Soacha
WWW.ARKAPREFABRICADOS.COM

COTIZACION ARKA M-4908

Fecha: MARZO 18 DE 2025

Cliente: TEUSAVIAL Nit: 901,902,101-5

Atn: Tel:

Obra: Retira de Fabrica Arka

Gracias por seleccionarnos para cotizar los prefabricados para su obra, esperamos ser la mejor alternativa:

REF	DESCRIPCION	MEDIDAS	UND	CAN	V/UND	TOTAL
SL-120	SUMIDERO JUEGO 3 PIEZAS	JUEGO	UND	1	2.852.941	2.852.941
						-
						-
						-

SUB-TOTAL	2.852.941
IVA 19%**	542.059
RETE 2,5%	
RETE 1%	
TOTAL	3.395.000

Cuenta Corriente Davivienda No.056010896000249
Cuenta Ahorros Bancolombia No. 624 2280 7778

CONDICIONES COMERCIALES:

Material Con Iva **.
Tiempo de entrega: 10 días.
Forma de pago: El anticipado
El material sera entregado en Fabrica Arka.
Validez de la oferta comercial: 15 dias.
Somos responsables de ICA en Soacha

Cordialmente

Miriam Franco
Tel: 3188798278 - 3156110471
Gerente Comercial

Powered by CamScanner

FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA			
CÓDIGO FO-IC-03	PROCESO INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	VERSIÓN 4.0	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	COP-552-2024 (120683)
OBJETO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES

Responsables	Compañía	Nombre Responsable	Cargo	Firma Responsables
CONTRATISTA	CONSORCIO TEUSAVIAL	JUAN FELIPE DELGADO	DIRECTOR DE OBRA	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG	JORGE GOMEZ FALLA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	

B. DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

PRESUPUESTO		BASE IDU	
CAPÍTULO	NO PREVISTOS	CAPÍTULO	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES
SUBCAPÍTULO	NO PREVISTOS	SUBCAPÍTULO	CAPAS GRANULARES
ITEM	NP-01	CÓDIGO	4907

Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3	1,00	22/01/2024

1. EQUIPO

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	$ 2.000,00	1,00	2.000,00
5661	VIBROCOMPACTADORA TIPO RANA - VARIACIONES POR MINUTO DE 5320 A 5680 - INCLUYE COMBUSTIBLE	DIA	$ 57.341,00	17,02	3.368,27
9325	CARRO TANQUE IRRIGADOR DE AGUA -(VIAJE 10m3)	VIAJE	$ 300.000,00	17,02	17.622,33
				SUBTOTAL	22.990,60

2. MATERIALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valo Unitario
7976	SUBBASE GRANULAR PEA (SBG_PEA)	M3	1,30	59.667,00	77.567,10
				SUBTOTAL	$ 77.567,10

3. TRANSPORTES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor unitario
7462	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	21,0000	1.760,00	36.960,00
				SUBTOTAL	36.960,00

4. MANO DE OBRA

Código Ins. ó Apu	Descripción	Jornal	Prestaciones	Vr. Unitario	Rendimiento	Valor unitario
6088	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-OFICIAL (Incluye factor de prestaciones) (1)	$ 113.763,00	100,00%	$ 113.763,00	17,02	$ 6.683
6087	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-AYUDANTE-(Incluye factor de prestaciones) (2)	$ 79.411,00	100,00%	$ 158.822,00	17,02	$ 9.329
					SUBTOTAL	16.012,00
					TOTAL COSTO DIRECTO	$ 153.530,00

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES

Precios del visor IDU 2024-I fase II + M.O 2025 del 30/01/2025

TOTAL NUMERO DE FOLIOS

NOTA IMPORTANTE !

El Procedimiento vigente "Actualización de la Base de Datos de Precios de Referencia", obliga a los responsables del análisis, sean estos: el funcionario del área interna, el consultor externo, el contratista constructor o el interventor, a proveer a la Dirección Técnica Estratégica todos los documentos que soportan las cantidades de obra, valores unitarios y rendimientos relacionados en el APU. Así mismo el contratista y la interventoría deberán realizar la verificación de que el APU no es un precio contractual.

FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA			
CÓDIGO FO-IC-03	PROCESO INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	VERSIÓN 4.0	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	COP-552-2024 (120683)
OBJETO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES

Responsables	Compañía	Nombre Responsable	Cargo	Firma Responsables
CONTRATISTA	CONSORCIO TEUSAVIAL	JUAN FELIPE DELGADO	DIRECTOR DE OBRA	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG	JORGE GOMEZ FALLA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	

B. DATOS ESPECIFICOS

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRESUPUESTO		BASE IDU	
CAPÍTULO	NO PREVISTOS	CAPÍTULO	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES
SUBCAPÍTULO	NO PREVISTOS	SUBCAPÍTULO	CAPAS GRANULARES
ÍTEM	NP-02	CÓDIGO	8617

Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humodecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	1,00	22/01/2024

1. EQUIPO

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
5002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	2.000,00	0,05	100,00
8296	MINICARGADOR - POTENCIA 53 A 63 KW - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	103.936,00	7,30	14.238,55
7438	RODILLO VIBROCOMPACTADOR TANDEM PEQUEÑO - MASA DE 2,5 A 3 TONELADAS - AMPLITUD DE COMPACTACION DE 0,5 MM - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	DIA	462.602,00	58,40	7.921,68
9325	CARRO TANQUE IRRIGADOR DE AGUA -(VIAJE 10m3)	VIAJE	300.000,00	58,40	5.137,25
				SUBTOTAL	27.397,47

2. MATERIALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Unitario
11969	AGREGADO RECICLADO PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG_50)	M3	1,30	$ 92.716,00	$ 120.530,80
				SUBTOTAL	120.530,80

3. TRANSPORTES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor unitario
7462	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	21,0000	1.760,00	36.960,00
				SUBTOTAL	36.960,00

4. MANO DE OBRA

Código Ins. ó Apu	Descripción	Jornal	Prestaciones	Vr. Unitario	Rendimiento	Valor unitario
6088	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-OFICIAL (Incluye factor de prestaciones) (1)	$ 113.763,00	100,00%	$ 113.763,00	58,40	$ 1.948
6087	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-AYUDANTE-(Incluye factor de prestaciones) (2)	$ 79.411,00	100,00%	$ 158.822,00	58,40	$ 2.720
					SUBTOTAL	4.668,00
					TOTAL COSTO DIRECTO	189.556,00

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES

Precios del visor IDU 2024-I fase II + M.O 2025 del 30/01/2025

TOTAL NÚMERO DE FOLIOS

NOTA IMPORTANTE !

El Procedimiento vigente "Actualización de la Base de Datos de Precios de Referencia", obliga a los responsables del análisis, sean estos: el funcionario del área interna, el consultor externo, el contratista constructor o el interventor, a proveer a la Dirección Técnica Estratégica todos los documentos que soportan las cantidades de obra, valores unitarios y rendimientos relacionados en el APU. Así mismo el contratista y la interventoría deberán realizar la verificación de que el APU no es un precio contractual.

FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA			
CÓDIGO FO-IC-03	PROCESO INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO		VERSIÓN 4.0

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	COP-552-2024 (120683)			
OBJETO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES			
Responsables	Compañía	Nombre Responsable	Cargo	Firma Responsables
CONTRATISTA	CONSORCIO TEUSAVIAL	JUAN FELIPE DELGADO	DIRECTOR DE OBRA	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG	JORGE GOMEZ FALLA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	

B. DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

PRESUPUESTO		BASE IDU	
CAPÍTULO	NO PREVISTOS	CAPÍTULO	N/A
SUBCAPÍTULO	NO PREVISTOS	SUBCAPÍTULO	N/A
ÍTEM	NP-03	CÓDIGO	N/A

Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
PERFORACIONES EN SECO DIAMETRO 3" (Incluye equipo de perforacion y accesorios suministro e inyeccion de cal comercial al 6%)	ML	1,00	22/01/2024

1. EQUIPO

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	2.000,00	1,00	$ 2.000
8298	MINICARGADOR - POTENCIA 53 A 63 KW - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	103.936,00	3,6	$ 28.727
COTIZACIÓN	AHOYADOR HIDRAULICO DE ALTA RESITENCIA Y BROCA PARA CABEZAL DE PERFORACIÓN DE 4"	HR	405.000,00	3,6	$ 111.938
				SUBTOTAL	142.665,00

2. MATERIALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Unitario
7055	CAL HIDRATADA	KG	9,00	1.012,00	$ 9.108,00
				SUBTOTAL	9.108,00

3. TRANSPORTES

Código Ins. ó Apu	Descripción		U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor unitario
					SUBTOTAL	0,00

4. MANO DE OBRA

Código Ins. ó Apu	Descripción	Jornal	Prestaciones	Vr. Unitario	Rendimiento	Valor unitario
6088	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-OFICIAL (Incluye factor de prestaciones) (1)	$ 113.763,00	100,00%	$ 113.763,00	29	$ 3.930
6087	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-AYUDANTE-(Incluye factor de prestaciones) (2)	$ 72.411,00	100,00%	$ 158.822,00	29	$ 5.487
					SUBTOTAL	9.417,00
					TOTAL COSTO DIRECTO	161.190,00

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES

Precios del visor IDU 2024-I fase II + M.O 2025 del 30/01/2025

TOTAL NUMERO DE FOLIOS

NOTA IMPORTANTE !

El Procedimiento vigente "Actualización de la Base de Datos de Precios de Referencia", obliga a los responsables del análisis, sean estos: el funcionario del área interna, el consultor externo, el contratista constructor o el interventor, a proveer a la Dirección Técnica Estratégica todos los documentos que soportan las cantidades de obra, valores unitarios y rendimientos relacionados en el APU. Así mismo el contratista y la interventoría deberán realizar la verificación de que el APU no es un precio contractual.

FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA		
CÓDIGO FO-IC-03	PROCESO INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	VERSIÓN 4.0

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	COP-552-2024 (120683)
OBJETO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES

Responsables	Compañía	Nombre Responsable	Cargo	Firma Responsables
CONTRATISTA	CONSORCIO TEUSAVIAL	JUAN FELIPE DELGADO	DIRECTOR DE OBRA	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG	JORGE GOMEZ FALLA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	

B. DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

PRESUPUESTO		BASE IDU	
CAPÍTULO	NO PREVISTOS	CAPÍTULO	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES
SUBCAPÍTULO	NO PREVISTOS	SUBCAPÍTULO	CAPAS GRANULARES
ÍTEM	NP-04	CÓDIGO	

Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
ESTABILIZACION DE BASE GRANULAR AR_ BG_38 CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES + CEMENTO 5%(INCLUYE SUMINISTRO DE BASE,INSTALACION, HUMEDECIEMIENTO, MEZCLADO Y COMPACTACION)	M3	1.00	22/01/2024

1. EQUIPO

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	2.000,00	1,00	2.000,00
6026	RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TON - POTENCIA 77 A 99 HP - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	157.602,00	2,52	62.577,00
6062	VIBROCOMPACTADOR DE CILINDRO LISO-MASA 10-13 TONELADAS-AMPLITUD DE COMPACTACIÓN MAXIMA-2MM(INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	184.305,00	2,52	73.179,56
6567	CARRO TANQUE IRRIGADOR DE AGUA -HORA	HR	107.100,00	2,52	42.524,79
8296	MINICARGADOR-POTENCIA 53 A 63 KW- INLCUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	103.936,00	2,52	41.268,50
				SUBTOTAL	221.549,85

2. MATERIALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Unitario
12245	AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR BG_38	M3	1,30	$ 107.701,00	$ 140.011,30
4675	CEMENTO GRIS TIPO III (BultoX50Kg)	UN	2,86	$ 30.990,00	$ 88.631,40
6098	AGUA	LT	143,00	$ 30,00	$ 4.290,00
7999	ADITIVO POTENCIALIZADOR DE CEMENTO (AUMENTA RESISTENCIA Y FLEXIBILIDAD)	KG	1,43	$ 7.013,00	$ 10.029,00
				SUBTOTAL	242.961,70

3. TRANSPORTES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor unitario
7462	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	36,40	1.760,00	64.064,00
				SUBTOTAL	64.064,00

4. MANO DE OBRA

Código Ins. ó Apu	Descripción	Jornal	Prestaciones	Vr. Unitario	Rendimiento	Valor unitario
6088	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-OFICIAL (incluye factor de prestaciones) (1)	$ 113.763,00	100,00%	$ 113.763,00	20,15	$ 5.646
6087	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-AYUDANTE-(incluye factor de prestaciones) (2)	$ 79.411,00	100,00%	$ 317.644,00	20,15	$ 15.765
					SUBTOTAL	21.411,00
					TOTAL COSTO DIRECTO	549.987,00

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES

Precios del visor IDU 2024-I fase II + M.O 2025 del 30/01/2025

TOTAL NUMERO DE FOLIOS

NOTA IMPORTANTE !

El Procedimiento vigente "Actualización de la Base de Datos de Precios de Referencia", obliga a los responsables del análisis, sean estos: el funcionario del área interna, el consultor externo, el contratista constructor o el interventor, a proveer a la Dirección Técnica Estratégica todos los documentos que soporten las cantidades de obra, valores unitarios y rendimientos relacionados en el APU. Así mismo el contratista y la interventoría deberán realizar la verificación de que el APU no es un precio contractual.

FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA			
CÓDIGO FO-IC-03	PROCESO INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO		VERSIÓN 4.0

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	COP-552-2024 (120663)
OBJETO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES

Responsables	Compañía	Nombre Responsable	Cargo	Firma Responsables
CONTRATISTA	CONSORCIO TEUSAVIAL	JUAN FELIPE DELGADO	DIRECTOR DE OBRA	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG	JORGE GOMEZ FALLA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	

B. DATOS ESPECIFICOS

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRESUPUESTO		BASE IDU	
CAPÍTULO	NO PREVISTOS	CAPÍTULO	PAVIMENTOS
SUBCAPÍTULO	NO PREVISTOS	SUBCAPÍTULO	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRUALICO
ÍTEM	NP-05	CÓDIGO	9998

Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCh25-A CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA)	M3	1,00	22/01/2024

1. EQUIPO

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	$ 2.000,00	0,20	$ 400,00
1505	COMPACTADOR DE LLANTAS - MASA SIN LASTRES DE 9 A 11 TONELADAS - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	$ 182.521,00	18,78	$ 9.718,87
6062	VIBROCOMPACTOR DE CILINDRO LISO - MASA DE 10 A 13 TONELADAS - AMPLIACION DE COMPACTACION MAXIMA 2mm - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	$ 184.350,00	18,78	$ 9.816,26
6507	TERMINADORA DE ASFALTO - ANCHO DE PAVIMENTACION ESTANDAR DE 6 A 2 mm - VOLUMEN DE TOLVA DE 6 A 8 M3 - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	$ 212.704,00	18,78	$ 11.326,06
				SUBTOTAL	31.261,20

2. MATERIALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Unitario
13251	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCh25-A CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO	M3	1,2500	1.142.561,00	1.428.201,00
				SUBTOTAL	$ 1.428.201,00

3. TRANSPORTES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor unitario
6878	TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS	M3-KM	26,00	1.782,00	46.896,00
				SUBTOTAL	46.896,00

4. MANO DE OBRA

Código Ins. ó Apu	Descripción	Jornal	Prestaciones	Vr. Unitario	Rendimiento	Valor unitario
6088	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-OFICIAL (Incluye factor de prestaciones) (2)	$ 113.763,00	100,00%	$ 113.763,00	150,24	$ 757
6087	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-AYUDANTE-(Incluye factor de prestaciones) (4)	$ 78.411,00	100,00%	$ 397.055,00	150,24	$ 2.643
					SUBTOTAL	3.400,00
					TOTAL COSTO DIRECTO	1.512.758,00

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES

Precios del visor IDU 2024-I fase II + M.O 2025 del 30/01/2025

TOTAL NUMERO DE FOLIOS

NOTA IMPORTANTE !

El Procedimiento vigente "Actualización de la Base de Datos de Precios de Referencia", obliga a los responsables del análisis, sean estos: el funcionario del área interna, el consultor externo, el contratista constructor o el interventor, a proveer a la Dirección Técnica Estratégica todos los documentos que soportan las cantidades de obra, valores unitarios y rendimientos relacionados en el APU. Así mismo el contratista y la interventoría deberán realizar la verificación de que el APU no es un precio contractual.

FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA			
CÓDIGO FO-IC-03	PROCESO INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	VERSIÓN 4.0	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	COP-552-2024 (120683)
OBJETO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES

Responsables	Compañía	Nombre Responsable	Cargo	Firma Responsables
CONTRATISTA	CONSORCIO TEUSAVIAL	JUAN FELIPE DELGADO	DIRECTOR DE OBRA	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG	JORGE GOMEZ FALLA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	

B. DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

PRESUPUESTO		BASE IDU	
CAPÍTULO	NO PREVISTOS	CAPÍTULO	PAVIMENTOS
SUBCAPÍTULO	NO PREVISTOS	SUBCAPÍTULO	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRUALICO
ÍTEM	NP-06	CÓDIGO	5018

Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico CA14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	1,00	22/01/2024

1. EQUIPO

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	$ 2.000,00	0,20	$ 400,00
1505	COMPACTADOR DE LLANTAS - MASA SIN LASTRES DE 9 A 11 TONELADAS - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	$ 182.521,00	12,83	$ 14.229,24
7438	RODILLO VIBROCOMPACTADOR TANDEM PEQUEÑO-MASA DE 2,5 A 3 TON-AMPLITUD DE COMPACTACION DE 0,5mm INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	DIA	$ 462.602,00	102,62	$ 4.506,02
6507	TERMINADORA DE ASFALTO - ANCHO DE PAVIMENTACION ESTANDAR DE 6 A 2 mm - VOLUMEN DE TOLVA DE 6 A 8 M3 - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	$ 212.704,00	12,83	$ 16.582,28
				SUBTOTAL	35.719,54

2. MATERIALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Unitario
13249	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFALTICO CA 14	M3	1,2500	776.266	970.333,00
				SUBTOTAL	$ 970.333,00

3. TRANSPORTES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor unitario
6078	TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS	M3-KM	26,0000	1.762,00	49.896,00
				SUBTOTAL	49.896,00

4. MANO DE OBRA

Código Ins. ó Apu	Descripción	Jornal	Prestaciones	Vr. Unitario	Rendimiento	Valor unitario
5068	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-OFICIAL (Incluye factor de prestaciones) (2)	$ 113.763,00	100,00%	$ 113.763,00	102,62	$ 1,109
5067	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-AYUDANTE-(Incluye factor de prestaciones) (4)	$ 79.411,00	100,00%	$ 397.055,00	102,62	$ 3.869
					SUBTOTAL	4.978,00
					TOTAL COSTO DIRECTO	1.060.927,00

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES

Precios del visor IDU 2024-I fase II + M.O 2025 del 30/01/2025

TOTAL NÚMERO DE FOLIOS

NOTA IMPORTANTE !

El Procedimiento vigente "Actualización de la Base de Datos de Precios de Referencia", obliga a los responsables del análisis, sean estos: el funcionario del área interna, el consultor externo, el contratista constructor o el interventor, a proveer a la Dirección Técnica Estratégica todos los documentos que soportan las cantidades de obra, valores unitarios y rendimientos relacionados en el APU. Así mismo el contratista y la interventoría deberán realizar la verificación de que el APU no es un precio contractual.

FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA			
CÓDIGO FO-IC-03	PROCESO INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	VERSIÓN 4.0	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	COP-552-2024 (120683)
OBJETO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES

Responsables	Compañía	Nombre Responsable	Cargo	Firma Responsables
CONTRATISTA	CONSORCIO TEUSAVIAL	JUAN FELIPE DELGADO	DIRECTOR DE OBRA	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG	JORGE GOMEZ FALLA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	

B. DATOS ESPECÍFICOS

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

PRESUPUESTO		BASE IDU	
CAPÍTULO	NO PREVISTOS	CAPÍTULO	PAVIMENTOS
SUBCAPÍTULO	NO PREVISTOS	SUBCAPÍTULO	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRUALICO
ÍTEM	NP-07	CÓDIGO	8021

Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	1,00	22/01/2024

1. EQUIPO

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
6002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	$ 2.000,00	0,20	$ 400,00
1505	COMPACTADOR DE LLANTAS - MASA SIN LASTRES DE 9 A 11 TONELADAS - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	$ 182.521,00	5,15	$ 35.448,37
6002	VIBROCOMPACTOR DE CILINDRO LISO - MASA DE 10 A 13 TONELADAS - AMPLIACION DE COMPACTACION MAXIMA 2mm - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	$ 184.350,00	5,15	$ 35.803,59
6507	TERMINADORA DE ASFALTO - ANCHO DE PAVIMENTACION ESTANDAR DE 6 A 2 mm - VOLUMEN DE TOLVA DE 6 A 8 M3 - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	$ 212.704,00	5,15	$ 41.310,37
				SUBTOTAL	112.962,33

2. MATERIALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Varlo Unitario
13250	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFALTICO CA 14	M3	1,2500	758.679,00	948.349,00
				SUBTOTAL	$ 948.349,00

3. TRANSPORTES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor unitario
6876	TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS	M3-KM	28,00	1.782,00	49.896,00
				SUBTOTAL	49.896,00

4. MANO DE OBRA

Código Ins. ó Apu	Descripción	Jornal	Prestaciones	Vr. Unitario	Rendimiento	Valor unitario
6088	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-OFICIAL (Incluye factor de prestaciones) (2)	$ 113.763,00	100,00%	$ 113.763,00	41,19	$ 2.762
6087	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-AYUDANTE-(Incluye factor de prestaciones) (4)	$ 79.411,00	100,00%	$ 397.055,00	41,19	$ 9.639
					SUBTOTAL	12.401,00
					TOTAL COSTO DIRECTO	1.123.606,00

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES

Precios del Visor IDU 2024-I fase II + M.O 2025 del 30/01/2025

TOTAL NÚMERO DE FOLIOS

NOTA IMPORTANTE !

El Procedimiento vigente "Actualizacion de la Base de Datos de Precios de Referencia", obliga a los responsables del análisis, sean estos: el funcionario del área interna, el consultor externo, el contratista constructor o el Interventor, a proveer a la Dirección Técnica Estratégica todos los documentos que soportan las cantidades de obra, valores unitarios y rendimientos relacionados en el APU. Así mismo el contratista y la interventoría deberán realizar la verificación de que el APU no es un precio contractual

FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA		
CÓDIGO FO-IC-03	PROCESO INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	VERSIÓN 4.0

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	COP-552-2024 (120683)
OBJETO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES

Responsables	Compañía	Nombre Responsable	Cargo	Firma Responsables
CONTRATISTA	CONSORCIO TEUSAVIAL	JUAN FELIPE DELGADO	DIRECTOR DE OBRA	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG	JORGE GOMEZ FALLA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	

B. DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

PRESUPUESTO		BASE IDU	
CAPÍTULO	NO PREVISTOS	CAPÍTULO	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES
SUBCAPÍTULO	NO PREVISTOS	SUBCAPÍTULO	RELLENO PARA ANDENES Y REDES
ÍTEM	NP-08	CÓDIGO	3052

Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	1,00	17/03/2025

1. EQUIPO

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	2.000,00	1,00	2.000,00
5661	VIBROCOMPACTADORA TIPO RANA -VIBRACIONES PR MINUTO DE 5320 A 5880- INCLUYE COMBUSTIBLE	DIA	57.341,00	17,01	3.371,24
				SUBTOTAL	5.371,24

2. MATERIALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Unitario
7005	SUBBASE GRANULAR B-200	M3	1,30	19.040,00	$ 24.752,00
				SUBTOTAL	$ 24.752,00

3. TRANSPORTES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor unitario
7462	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	36,40	1.760,00	64.064,00
				SUBTOTAL	64.064,00

4. MANO DE OBRA

Código Ins. ó Apu	Descripción	Jornal	Prestaciones	Vr. Unitario	Rendimiento	Valor unitario
6088	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-OFICIAL (Incluye factor de prestaciones) (1)	$ 113.763,00	100,00%	$ 113.763,00	17	$ 6.686
6087	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-AYUDANTE-(Incluye factor de prestaciones) (2)	$ 78.411,00	100,00%	$ 156.822,00	17	$ 9.338
					SUBTOTAL	16.026,00
						$ 110.213,00

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES

Precios del visor IDU 2024-I fase II + M.O 2025 del 30/01/2025

TOTAL NÚMERO DE FOLIOS

NOTA IMPORTANTE !

El Procedimiento vigente "Actualización de la Base de Datos de Precios de Referencia", obliga a los responsables del análisis, sean estos: el funcionario del área interna, el consultor externo, el contratista constructor o el interventor, a proveer a la Dirección Técnica Estratégica todos los documentos que soportan las cantidades de obra, valores unitarios y rendimientos relacionados en el APU. Así mismo el contratista y la interventoría deberán realizar la verificación de que el APU no es un precio contractual.

FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA		
CÓDIGO FO-IC-03	PROCESO INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	VERSIÓN 4.0

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	COP-552-2024 (120663)
OBJETO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES

Responsables	Compañía	Nombre Responsable	Cargo	Firma Responsables
CONTRATISTA	CONSORCIO TEUSAVIAL	JUAN FELIPE DELGADO	DIRECTOR DE OBRA	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG	JORGE GOMEZ FALLA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	

B. DATOS ESPECÍFICOS

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

PRESUPUESTO		BASE IDU	
CAPÍTULO	NO PREVISTOS	CAPÍTULO	REDES ALCANTARILLADO/DRENAJE
SUBCAPÍTULO	NO PREVISTOS	SUBCAPÍTULO	REDES ALCANTARILLADO/DRENAJE
ÍTEM	NP-09	CÓDIGO	3047

Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	1,00	17/03/2025

1. EQUIPO

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	2.000,00	1,00	2.000,00
				SUBTOTAL	2.000,00

2. MATERIALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valo Unitario
6132	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=450MM (18")	ML	1,03	355.046,00	$ 365.697,38
7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	0,13	30.983,00	$ 3.872,88
				SUBTOTAL	$ 369.570,26

3. TRANSPORTES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor unitario
				SUBTOTAL	0,00

4. MANO DE OBRA

Código Ins. ó Apu	Descripción	Jornal	Prestaciones	Vr. Unitario	Rendimiento	Valor unitario
6088	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-OFICIAL (Incluye factor de prestaciones) (1)	$ 113.763,00	100,00%	$ 113.763,00	17	$ 6.529
6087	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-AYUDANTE-(Incluye factor de prestaciones) (1)	$ 79.411,00	100,00%	$ 79.411,00	17	$ 4.557
					SUBTOTAL	11.086,00
						$ 382.656,00

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES

Precios del visor IDU 2024-I fase II + M.O 2025 del 30/01/2025

TOTAL NÚMERO DE FOLIOS

NOTA IMPORTANTE)

El Procedimiento vigente "Actualización de la Base de Datos de Precios de Referencia", obliga a los responsables del análisis, sean estos: el funcionario del área interna, el consultor externo, el contratista constructor o el interventor, a proveer a la Dirección Técnica Estratégica todos los documentos que soportan las cantidades de obra, valores unitarios y rendimientos relacionados en el APU. Así mismo el contratista y la interventoría deberán realizar la verificación de que el APU no es un precio contractual.

FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA			
CÓDIGO FO-IC-03	PROCESO INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO		VERSIÓN 4.0

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	COP-552-2024 (120683)
OBJETO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES

Responsables	Compañía	Nombre Responsable	Cargo	Firma Responsables
CONTRATISTA	CONSORCIO TEUSAVIAL	JUAN FELIPE DELGADO	DIRECTOR DE OBRA	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG	JORGE GOMEZ FALLA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	

B. DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

PRESUPUESTO		BASE IDU	
CAPÍTULO	NO PREVISTOS	CAPÍTULO	REDES ALCANTARILLADO/DRENAJE
SUBCAPÍTULO	NO PREVISTOS	SUBCAPÍTULO	REDES ALCANTARILLADO/DRENAJE
ÍTEM	NP-10	CÓDIGO	3048

Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	1,00	17/03/2025

1. EQUIPO

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	2.000,00	1,00	2.000,00
				SUBTOTAL	2.000,00

2. MATERIALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Vario Unitario
6133	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=500MM (20")	ML	1,03	435.181,00	$ 448.236,43
7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	0,17	30.983,00	$ 5.164,87
				SUBTOTAL	$ 453.401,30

3. TRANSPORTES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor unitario
				SUBTOTAL	0,00

4. MANO DE OBRA

Código Ins. ó Apu	Descripción	Jornal	Prestaciones	Vr. Unitario	Rendimiento	Valor unitario
6086	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-OFICIAL (Incluye factor de prestaciones) (1)	$ 113.763,00	100,00%	$ 113.763,00	17	$ 6.529
6087	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-AYUDANTE-(Incluye factor de prestaciones) (1)	$ 79.411,00	100,00%	$ 79.411,00	17	$ 4.557
					SUBTOTAL	11.086,00
						$ 466.487,00

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES

Precios del visor IDU 2024-I fase II + M.O 2025 del 30/01/2025

TOTAL NÚMERO DE FOLIOS

NOTA IMPORTANTE !

El Procedimiento vigente "Actualización de la Base de Datos de Precios de Referencia", obliga a los responsables del análisis, sean estos: el funcionario del área interna, el consultor externo, el contratista constructor o el interventor, a proveer a la Dirección Técnica Estratégica todos los documentos que soportan las cantidades de obra, valores unitarios y rendimientos relacionados en el APU. Así mismo el contratista y la interventoría deberán realizar la verificación de que el APU no es un precio contractual.

FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA			
CÓDIGO FO-IC-03	PROCESO INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO		VERSIÓN 4.0

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	COP-552-2024 (120683)
OBJETO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES

Responsables	Compañía	Nombre Responsable	Cargo	Firma Responsables
CONTRATISTA	CONSORCIO TEUSAVIAL	JUAN FELIPE DELGADO	DIRECTOR DE OBRA	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG	JORGE GOMEZ FALLA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	

B. DATOS ESPECÍFICOS

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRESUPUESTO		BASE IDU	
CAPÍTULO	NO PREVISTOS	CAPÍTULO	REDES ALCANTARILLADO/DRENAJE
SUBCAPÍTULO	NO PREVISTOS	SUBCAPÍTULO	REDES ALCANTARILLADO/DRENAJE
ÍTEM	NP-11	CÓDIGO	7432

Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=24" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	1,00	17/03/2025

1. EQUIPO

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	2.000,00	1,00	2.000,00
6026	RETROEXCAVADORA -MASA DE 7 A 9 TONELADAS-POTENCIA DE 74 A 99 HP- INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	157.602,00	3,04	51.817,43
				SUBTOTAL	53.817,43

2. MATERIALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Unitario
10645	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGAD LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=24"	ML	1,00	607.172,00	$ 607.172,00
7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	0,10	30.983,00	$ 3.098,30
				SUBTOTAL	$ 610.270,30

3. TRANSPORTES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor unitario
				SUBTOTAL	0,00

4. MANO DE OBRA

Código Ins. ó Apu	Descripción	Jornal	Prestaciones	Vr. Unitario	Rendimiento	Valor unitario
6088	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-OFICIAL (Incluye factor de prestaciones) (1)	$ 113.763,00	100,00%	$ 113.763,00	24	$ 4.675
6087	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-AYUDANTE-(Incluye factor de prestaciones) (2)	$ 79.411,00	100,00%	$ 158.822,00	24	$ 6.527
					SUBTOTAL	11.202,00
						$ 675.290,00

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES

Precios del visor IDU 2024-I fase II + M.O 2025 del 30/01/2025

TOTAL NÚMERO DE FOLIOS

NOTA IMPORTANTE !

El Procedimiento vigente "Actualización de la Base de Datos de Precios de Referencia", obliga a los responsables del análisis, sean estos: el funcionario del área interna, el consultor externo, el contratista constructor o el interventor, a proveer a la Dirección Técnica Estratégica todos los documentos que soportan las cantidades de obra, valores unitarios y rendimientos relacionados en el APU. Así mismo el contratista y la interventoría deberán realizar la verificación de que el APU no es un precio contractual.

FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA			
CÓDIGO FO-IC-03	PROCESO INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO		VERSIÓN 4.0

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	COP-552-2024 (120583)
OBJETO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES

Responsables	Compañía	Nombre Responsable	Cargo	Firma Responsables
CONTRATISTA	CONSORCIO TEUSAVIAL	JUAN FELIPE DELGADO	DIRECTOR DE OBRA	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG	JORGE GOMEZ FALLA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	

B. DATOS ESPECÍFICOS

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

PRESUPUESTO		BASE IDU	
CAPÍTULO	NO PREVISTOS	CAPÍTULO	REDES ALCANTARILLADO/DRENAJE
SUBCAPÍTULO	NO PREVISTOS	SUBCAPÍTULO	REDES ALCANTARILLADO/DRENAJE
ÍTEM	NP-12	CÓDIGO	7433

Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=27" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	1,00	17/03/2025

1. EQUIPO

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	2.000,00	1,00	2.000,00
6026	RETROEXCAVADORA -MASA DE 7 A 9 TONELADAS-POTENCIA DE 74 A 99 HP-INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	157.602,00	3,04	51.817,43
				SUBTOTAL	53.817,43

2. MATERIALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Unitario
10646	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGAD LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=27"	ML	1,00	714.030,00	$ 714.030,00
7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	0,10	30.983,00	$ 3.098,30
				SUBTOTAL	$ 717.128,30

3. TRANSPORTES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor unitario
				SUBTOTAL	0,00

4. MANO DE OBRA

Código Ins. ó Apu	Descripción	Jornal	Prestaciones	Vr. Unitario	Rendimiento	Valor unitario
6086	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-OFICIAL (Incluye factor de prestaciones) (1)	$ 113.763,00	100,00%	$ 113.763,00	24	$ 4.675
6087	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-AYUDANTE-(Incluye factor de prestaciones) (2)	$ 76.411,00	100,00%	$ 156.822,00	24	$ 6.527
					SUBTOTAL	11.202,00
						$ 782.148,00

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES

Precios del visor IDU 2024-I fase II + M.O 2025 del 30/01/2025

TOTAL NUMERO DE FOLIOS

NOTA IMPORTANTE !

El Procedimiento vigente "Actualización de la Base de Datos de Precios de Referencia", obliga a los responsables del análisis, sean estos: el funcionario del área interna, el consultor externo, el contratista constructor o el interventor, a proveer a la Dirección Técnica Estratégica todos los documentos que soportan las cantidades de obra, valores unitarios y rendimientos relacionados en el APU. Así mismo el contratista y la interventoría deberán realizar la verificación de que el APU no es un precio contractual.

FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA			
CÓDIGO FO-IC-03	PROCESO INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO		VERSIÓN 4.0

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	COP-552-2024 (120683)
OBJETO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES

Responsables	Compañía	Nombre Responsable	Cargo	Firma Responsables
CONTRATISTA	CONSORCIO TEUSAVIAL	JUAN FELIPE DELGADO	DIRECTOR DE OBRA	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG	JORGE GOMEZ FALLA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	

B. DATOS ESPECÍFICOS

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

PRESUPUESTO		BASE IDU	
CAPÍTULO	NO PREVISTOS	CAPÍTULO	PAVIMENTOS
SUBCAPÍTULO	NO PREVISTOS	SUBCAPÍTULO	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO
ÍTEM	NP-13	CÓDIGO	4857

Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 INCLUYE SUMINISTRO BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO	M2	1,00	17/03/2025

1. EQUIPO

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	0,00

2. MATERIALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Unitario
6567	CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA - HORA	HR	0,004	$ 107.100	$ 428,40
6862	EMULSION ASFALTICA CRL-1	LT	1,00	$ 2.353	$ 2.353,00
					$ -
				SUBTOTAL	$ 2.781,40

3. TRANSPORTES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor unitario
					0,00
				SUBTOTAL	0,00

4. MANO DE OBRA

Código Ins. ó Apu	Descripción	Jornal	Prestaciones	Vr. Unitario	Rendimiento	Valor unitario
6088	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-OFICIAL (incluye factor de prestaciones) (1)	$ 113.763,00	100,00%	$ 113.763,00	276	$ 412
6087	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-AYUDANTE-(incluye factor de prestaciones) (1)	$ 79.411,00	100,00%	$ 79.411,00	276	$ 288
					SUBTOTAL	700,00
						$ 3.481,00

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES

Precios del visor IDU 2024-I fase II + M.O 2025 del 30/01/2025

TOTAL NUMERO DE FOLIOS

NOTA IMPORTANTE !

El Procedimiento vigente "Actualización de la Base de Datos de Precios de Referencia", obliga a los responsables del análisis, sean estos: el funcionario del área interna, el consultor externo, el contratista constructor o el interventor, a proveer a la Dirección Técnica Estratégica todos los documentos que soportan las cantidades de obra, valores unitarios y rendimientos relacionados en el APU. Así mismo el contratista y la interventoría deberán realizar la verificación de que el APU no es un precio contractual.

FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA			
CÓDIGO FO-IC-03	PROCESO INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO		VERSIÓN 4.0

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	COP-552-2024 (120683)
OBJETO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES

Responsables	Compañía	Nombre Responsable	Cargo	Firma Responsables
CONTRATISTA	CONSORCIO TEUSAVIAL	JUAN FELIPE DELGADO	DIRECTOR DE OBRA	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG	JORGE GOMEZ FALLA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	

B. DATOS ESPECÍFICOS

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

PRESUPUESTO		BASE IDU	
CAPÍTULO	NO PREVISTOS	CAPÍTULO	REDES ALCANTARILLADO/DRENAJE
SUBCAPÍTULO	NO PREVISTOS	SUBCAPÍTULO	REDES ALCANTARILLADO/DRENAJE
ÍTEM	NP-14	CÓDIGO	6542

Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
CODO 45° CXE PVC SANITARIA D=6" (Incluye suministro e instalación).	UN	1,00	17/03/2025

1. EQUIPO

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	2.000,00	1,00	2.000,00
				SUBTOTAL	2.000,00

2. MATERIALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Varlo Unitario
9963	CODO 45° 1/8 CxE PVC SANITARIA D=6"	UN	1,00	73.062,00	$ 73.062,00
				SUBTOTAL	$ 73.062,00

3. TRANSPORTES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor unitario
				SUBTOTAL	0,00

4. MANO DE OBRA

Código Ins. ó Apu	Descripción	Jornal	Prestaciones	Vr. Unitario	Rendimiento	Valor unitario
6088	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-OFICIAL (Incluye factor de prestaciones) (1)	$ 113.763,00	100,00%	$ 113.763,00	51	$ 2.245
6087	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-AYUDANTE-(Incluye factor de prestaciones) (1)	$ 79.411,00	100,00%	$ 79.411,00	51	$ 1.567
					SUBTOTAL	3.812,00
						$ 76.874,00

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES

Precios del visor IDU 2024-I fase II + M.O 2025 del 30/01/2025

TOTAL NUMERO DE FOLIOS

NOTA IMPORTANTE !

El Procedimiento vigente "Actualización de la Base de Datos de Precios de Referencia", obliga a los responsables del análisis, sean estos, el funcionario del área interna, el consultor externo, el contratista constructor o el interventor, a proveer a la Dirección Técnica Estratégica todos los documentos que soportan las cantidades de obra, valores unitarios y rendimientos relacionados en el APU. Así mismo el contratista y la interventoría deberán realizar la verificación de que el APU no es un precio contractual.

FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA			
CÓDIGO FO-IC-03	PROCESO INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	VERSIÓN 4.0	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	COP-552-2024 (120683)
OBJETO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES

Responsables	Compañía	Nombre Responsable	Cargo	Firma Responsables
CONTRATISTA	CONSORCIO TEUSAVIAL	JUAN FELIPE DELGADO	DIRECTOR DE OBRA	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG	JORGE GOMEZ FALLA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	

B. DATOS ESPECÍFICOS

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

PRESUPUESTO		BASE IDU	
CAPÍTULO	NO PREVISTOS	CAPÍTULO	REDES ACUEDUCTO
SUBCAPÍTULO	NO PREVISTOS	SUBCAPÍTULO	REDES ACUEDUCTO
ÍTEM	NP-15	CÓDIGO	4878

Descripcion	U.M.	Cantidad	Fecha
CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 x 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	1,00	17/03/2025

1. EQUIPO

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
					0,00
				SUBTOTAL	0,00

2. MATERIALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valio Unitario
7949	KIT SILLA YEE 200 x 160 PVC	UN	1,00	$ 126.528,00	$ 126.528,00
				SUBTOTAL	$ 126.528,00

3. TRANSPORTES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor unitario
				SUBTOTAL	0,00

4. MANO DE OBRA

Código Ins. ó Apu	Descripción	Jornal	Prestaciones	Vr. Unitario	Rendimiento	Valor unitario
6088	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-OFICIAL (Incluye factor de prestaciones) (1)	$ 113.763,00	100,00%	$ 113.763,00	47	$ 2.422
6087	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-AYUDANTE-(Incluye factor de prestaciones) (1)	$ 79.411,00	100,00%	$ 79.411,00	47	$ 1.691
					SUBTOTAL	4.113,00
						$ 130.641,00

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES

Precios del visor IDU 2024-I fase II + M.O 2025 del 30/01/2025

TOTAL NUMERO DE FOLIOS

NOTA IMPORTANTE !

El Procedimiento vigente "Actualización de la Base de Datos de Precios de Referencia", obliga a los responsables del análisis, sean estos: el funcionario del área interna, el consultor externo, el contratista constructor o el interventor, a proveer a la Dirección Técnica Estratégica todos los documentos que soportan las cantidades de obra, valores unitarios y rendimientos relacionados en el APU. Así mismo el contratista y la interventoría deberán realizar la verificación de que el APU no es un precio contractual.

FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA			
CÓDIGO FO-IC-03	PROCESO INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO		VERSIÓN 4.0

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	COP-552-2024 (120583)
OBJETO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES

Responsables	Compañía	Nombre Responsable	Cargo	Firma Responsables
CONTRATISTA	CONSORCIO TEUSAVIAL	JUAN FELIPE DELGADO	DIRECTOR DE OBRA	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG	JORGE GOMEZ FALLA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	

B. DATOS ESPECÍFICOS

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRESUPUESTO		BASE IDU	
CAPÍTULO	NO PREVISTOS	CAPÍTULO	REDES ACUEDUCTO
SUBCAPÍTULO	NO PREVISTOS	SUBCAPÍTULO	REDES ACUEDUCTO
ÍTEM	NP-15	CÓDIGO	4879

Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 x 160 PVC, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	1,00	17/03/2025

1. EQUIPO

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	2.000,00	0,20	400,00
				SUBTOTAL	400,00

2. MATERIALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Unitario
7950	KIT SILLA YEE 315 x 160 PVC	UN	1,00	$ 227.467,00	$ 227.467,00
				SUBTOTAL	$ 227.467,00

3. TRANSPORTES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor unitario
				SUBTOTAL	0,00

4. MANO DE OBRA

Código Ins. ó Apu	Descripción	Jornal	Prestaciones	Vr. Unitario	Rendimiento	Valor unitario
6088	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-OFICIAL (incluye factor de prestaciones) (1)	$ 113.763,00	100,00%	$ 113.763,00	52	$ 2.187
6087	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-AYUDANTE-(incluye factor de prestaciones) (1)	$ 79.411,00	100,00%	$ 79.411,00	52	$ 1.526
				SUBTOTAL		3.713,00
						$ 231.580,00

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES

Precios del visor IDU 2024-I fase II + M.O 2025 del 30/01/2025

TOTAL NUMERO DE FOLIOS

NOTA IMPORTANTE !

El Procedimiento vigente "Actualización de la Base de Datos de Precios de Referencia", obliga a los responsables del análisis, sean estos: el funcionario del área interna, el consultor externo, el contratista constructor o el interventor, a proveer a la Dirección Técnica Estratégica todos los documentos que soportan las cantidades de obra, valores unitarios y rendimientos relacionados en el APU. Así mismo el contratista y la interventoría deberán realizar la verificación de que el APU no es un precio contractual.

FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA			
CÓDIGO FO-IC-03	PROCESO INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	VERSIÓN 4.0	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	COP-552-2024 (120683)
OBJETO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES

Responsables	Compañía	Nombre Responsable	Cargo	Firma Responsables
CONTRATISTA	CONSORCIO TEUSAVIAL	JUAN FELIPE DELGADO	DIRECTOR DE OBRA	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG	JORGE GOMEZ FALLA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	

B. DATOS ESPECÍFICOS

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

PRESUPUESTO		BASE IDU	
CAPÍTULO	NO PREVISTOS	CAPÍTULO	N/A
SUBCAPÍTULO	NO PREVISTOS	SUBCAPÍTULO	N/A
ÍTEM	NP-17	CÓDIGO	N/A

Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS 80X80 H: 1.0 m, NO INCLUYE MARCO, NI TAPA, NI BASE NI CAÑUELA.	ML	1,00	17/03/2025

1. EQUIPO

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	2.000,00	1,00	2.000,00
				SUBTOTAL	2.000,00

2. MATERIALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Unitario
2273	LADRILLO TOLETE COMUN	UN	225,00	967,00	$ 217.575,00
366	MORTERO 2000PSI (140Kg/m2)	M3	0,27	555.787,00	$ 150.057,09
				SUBTOTAL	$ 367.632,09

3. TRANSPORTES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor unitario
				SUBTOTAL	0,00

4. MANO DE OBRA

Código Ins. ó Apu	Descripción	Jornal	Prestaciones	Vr. Unitario	Rendimiento	Valor unitario
6086	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-OFICIAL (Incluye factor de prestaciones) (1)	$ 113.763,00	100,00%	$ 113.763,00	2	$ 51.392
6087	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-AYUDANTE-(Incluye factor de prestaciones) (1)	$ 79.411,00	100,00%	$ 79.411,00	2	$ 35.874
					SUBTOTAL	87.266,00
						$ 456.898,00

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES:

Precios del visor IDU 2024-I fase II + M.O 2025 del 30/01/2025

TOTAL NUMERO DE FOLIOS

NOTA IMPORTANTE !

El Procedimiento vigente "Actualización de la Base de Datos de Precios de Referencia", obliga a los responsables del análisis, sean estos: el funcionario del área interna, el consultor externo, el contratista constructor o el Interventor, a proveer a la Dirección Técnica Estratégica todos los documentos que soportan las cantidades de obra, valores unitarios y rendimientos relacionados en el APU. Así mismo el contratista y la interventoría deberán realizar la verificación de que el APU no es un precio contractual.

FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA			
CÓDIGO FO-IC-03	PROCESO INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	VERSIÓN 4.0	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	COP-552-2024 (120683)
OBJETO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES

Responsables	Compañía	Nombre Responsable	Cargo	Firma Responsables
CONTRATISTA	CONSORCIO TEUSAVIAL	JUAN FELIPE DELGADO	DIRECTOR DE OBRA	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG	JORGE GOMEZ FALLA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	

B. DATOS ESPECÍFICOS

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

PRESUPUESTO		BASE IDU	
CAPÍTULO	NO PREVISTOS	CAPÍTULO	N/A
SUBCAPÍTULO	NO PREVISTOS	SUBCAPÍTULO	N/A
ÍTEM	NP-18	CÓDIGO	N/A

Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
BASE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80.	UN	1,00	17/03/2025

1. EQUIPO

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	2.000,00	1,00	2.000,00
				SUBTOTAL	2.000,00

2. MATERIALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Unitario
324	CONCRETO ORAVA COMUN 3000 PSI (210Kg/cm2)	M3	0,0640	559.205,00	$ 35.789,12
6789	ACERO FIGURADO No. 7 (D=7/8") Fy 60000PSI	KG	5,54	4.665,00	$ 25.825,77
					$ -
				SUBTOTAL	$ 61.614,89

3. TRANSPORTES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor unitario
				SUBTOTAL	0,00

4. MANO DE OBRA

Código Ins. ó Apu	Descripción	Jornal	Prestaciones	Vr. Unitario	Rendimiento	Valor unitario
6088	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-OFICIAL (Incluye factor de prestaciones) (1)	$ 113.763,00	100,00%	$ 113.763,00	2,00	$ 56.882
6087	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-AYUDANTE-(Incluye factor de prestaciones) (1)	$ 79.411,00	100,00%	$ 79.411,00	2,00	$ 39.706
					SUBTOTAL	96.588,00
						$ 160.203,00

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES

Precios del visor IDU 2024-I fase II + M.O 2025 del 30/01/2025

TOTAL NUMERO DE FOLIOS

NOTA IMPORTANTE !

El Procedimiento vigente "Actualización de la Base de Datos de Precios de Referencia", obliga a los responsables del análisis, sean estos: el funcionario del área interna, el consultor externo, el contratista constructor o el Interventor, a proveer a la Dirección Técnica Estratégica todos los documentos que soportan las cantidades de obra, valores unitarios y rendimientos relacionados en el APU. Así mismo el contratista y la interventoría deberán realizar la verificación de que el APU no es un precio contractual.

FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA			
CÓDIGO FO-IC-03	PROCESO INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	VERSIÓN 4.0	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	COP-552-2024 (120683)
OBJETO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES

Responsables	Compañía	Nombre Responsable	Cargo	Firma Responsables
CONTRATISTA	CONSORCIO TEUSAVIAL	JUAN FELIPE DELGADO	DIRECTOR DE OBRA	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG	JORGE GOMEZ FALLA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	

B. DATOS ESPECÍFICOS

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRESUPUESTO		BASE IDU	
CAPÍTULO	NO PREVISTOS	CAPÍTULO	N/A
SUBCAPÍTULO	NO PREVISTOS	SUBCAPÍTULO	N/A
ÍTEM	NP-19	CÓDIGO	N/A

Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80 (Suministro e instalación)	UN	1,00	17/03/2025

1. EQUIPO

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	0,00

2. MATERIALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Unitario
Cotización	MARCO METÁLICO CAJA DE INSPECCIÓN	UN	1,00	135.660,00	$ 135.660,00
Cotización	TAPA EN CONCRETO PARA CAJA DE INSPECCIÓN	UN	1,00	214.200,00	$ 214.200,00
				SUBTOTAL	$ 349.860,00

3. TRANSPORTES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor unitario
				SUBTOTAL	0,00

4. MANO DE OBRA

Código Ins. ó Apu	Descripción	Jornal	Prestaciones	Vr. Unitario	Rendimiento	Valor unitario
6087	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-AYUDANTE-(Incluye factor de prestaciones) (1)	$ 79.411,00	100,00%	$ 79.411,00	79	$ 1.000
					SUBTOTAL	1.000,00
						$ 350.860,00

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES

Precios del visor IDU 2024-I fase II + M.O 2025 del 30/01/2025

TOTAL NÚMERO DE FOLIOS

NOTA IMPORTANTE I

El Procedimiento vigente "Actualización de la Base de Datos de Precios de Referencia", obliga a los responsables del análisis, sean estos: el funcionario del área interna, el consultor externo, el contratista constructor o el interventor, a proveer a la Dirección Técnica Estratégica todos los documentos que soportan las cantidades de obra, valores unitarios y rendimientos relacionados en el APU. Así mismo el contratista y la interventoría deberán realizar la verificación de que el APU no es un precio contractual.

FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA			
CÓDIGO FO-IC-03	PROCESO INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	VERSIÓN 4.0	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	COP-552-2024 (120683)
OBJETO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES

Responsables	Compañía	Nombre Responsable	Cargo	Firma Responsables
CONTRATISTA	CONSORCIO TEUSAVIAL	JUAN FELIPE DELGADO	DIRECTOR DE OBRA	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG	JORGE GOMEZ FALLA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	

B. DATOS ESPECIFICOS

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRESUPUESTO		BASE IDU	
CAPÍTULO	NO PREVISTOS	CAPÍTULO	N/A
SUBCAPÍTULO	NO PREVISTOS	SUBCAPÍTULO	N/A
ÍTEM	NP-20	CÓDIGO	N/A

Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
BASE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60.	UN	1,00	17/03/2025

1. EQUIPO

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	2.000,00	1,00	2.000,00
				SUBTOTAL	2.000,00

2. MATERIALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Unitario
324	CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI (210Kg/cm2)	M3	0,036	559.205,00	$ 20.131,38
6789	ACERO FIGURADO No. 7 (D=7/8") Fy 60000PSI	KG	3,7	4.685,00	$ 17.390,79
					$ -
				SUBTOTAL	$ 37.522,17

3. TRANSPORTES

Código Ins. ó Apu	Descripción		U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor unitario
					SUBTOTAL	0,00

4. MANO DE OBRA

Código Ins. ó Apu	Descripción	Jornal	Prestaciones	Vr. Unitario	Rendimiento	Valor unitario
6088	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-OFICIAL (Incluye factor de prestaciones) (1)	$ 113.763,00	100,00%	$ 113.763,00	2,00	$ 56.882
6087	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-AYUDANTE-(Incluye factor de prestaciones) (1)	$ 79.411,00	100,00%	$ 79.411,00	2,00	$ 39.706
					SUBTOTAL	95.588,00
						$ 136.110,00

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES

Precios del visor IDU 2024-I fase II + M.O 2025 del 30/01/2025

TOTAL NÚMERO DE FOLIOS

NOTA IMPORTANTE !

El Procedimiento vigente "Actualización de la Base de Datos de Precios de Referencia", obliga a los responsables del análisis, sean estos: el funcionario del área interna, el consultor externo, el contratista constructor o el interventor, a proveer a la Dirección Técnica Estratégica todos los documentos que soportan las cantidades de obra, valores unitarios y rendimientos relacionados en el APU. Así mismo el contratista y la interventoría deberán realizar la verificación de que el APU no es un precio contractual.

FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA			
CÓDIGO FO-IC-03	PROCESO INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO		VERSIÓN 4,0

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	COP-552-2024 (120683)
OBJETO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES

Responsables	Compañía	Nombre Responsable	Cargo	Firma Responsables
CONTRATISTA	CONSORCIO TEUSAVIAL	JUAN FELIPE DELGADO	DIRECTOR DE OBRA	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG	JORGE GOMEZ FALLA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	

B. DATOS ESPECÍFICOS

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

PRESUPUESTO		BASE IDU	
CAPÍTULO	NO PREVISTOS	CAPÍTULO	REDES ACUEDUCTO
SUBCAPÍTULO	NO PREVISTOS	SUBCAPÍTULO	REDES ACUEDUCTO
ÍTEM	NP-21	CÓDIGO	7833

Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
CONEXIONES KIT SILLA YEE 450 x 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	1,00	17/03/2025

1. EQUIPO

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	2.000,00	1,00	2.000,00
				SUBTOTAL	2.000,00

2. MATERIALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Vario Unitario
11146	KIT SILLA YEE 450 x 200 PVC	UN	1,00	$ 401.633,00	$ 401.633,00
7307	SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN)	UN	0,01	$ 99.900,00	$ 999,00
7336	LIMPIADOR (1/4 GLN)	UN	0,01	$ 49.900,00	$ 499,00
				SUBTOTAL	$ 403.131,00

3. TRANSPORTES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor unitario
				SUBTOTAL	0,00

4. MANO DE OBRA

Código Ins. ó Apu	Descripción	Jornal	Prestaciones	Vr. Unitario	Rendimiento	Valor unitario
6088	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-OFICIAL (Incluye factor de prestaciones) (1)	$ 113.763,00	100,00%	$ 113.763,00	7	$ 16.537
6087	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-AYUDANTE-(Incluye factor de prestaciones) (1)	$ 79.411,00	100,00%	$ 79.411,00	7	$ 11.543
					SUBTOTAL	28.080,00
						$ 433.211,00

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES

Precios del visor IDU 2024-I fase II + M.O 2025 del 30/01/2025

TOTAL NUMERO DE FOLIOS

NOTA IMPORTANTE !

El Procedimiento vigente "Actualización de la Base de Datos de Precios de Referencia", obliga a los responsables del análisis, sean estos el funcionario del área interna, el consultor externo, el contratista constructor o el interventor, a proveer a la Dirección Técnica Estratégica todos los documentos que soportan las cantidades de obra, valores unitarios y rendimientos relacionados en el APU. Así mismo el contratista y la interventoría deberán realizar la verificación de que el APU no es un precio contractual.

FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA			
CÓDIGO FO-IC-03	PROCESO INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO		VERSIÓN 4.0

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	COP-552-2024 (120683)
OBJETO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES

Responsables	Compañía	Nombre Responsable	Cargo	Firma Responsables
CONTRATISTA	CONSORCIO TEUSAVIAL	JUAN FELIPE DELGADO	DIRECTOR DE OBRA	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG	JORGE GOMEZ FALLA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	

B. DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

PRESUPUESTO		BASE IDU	
CAPÍTULO	NO PREVISTOS	CAPÍTULO	N/A
SUBCAPÍTULO	NO PREVISTOS	SUBCAPÍTULO	N/A
ÍTEM	NP-22	CÓDIGO	N/A

Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
CAÑUELA PARA POZO DE INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.37m (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	1,00	17/03/2025

1. EQUIPO

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	2.000,00	1,00	2.000,00
				SUBTOTAL	2.000,00

2. MATERIALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valo Unitario
3465	CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA DE RIO Y TRITURADO DE 3/4"	UN	0,21	$ 528.200	$ 110.922,00
				SUBTOTAL	$ 110.922,00

3. TRANSPORTES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor unitario
					0,00
				SUBTOTAL	0,00

4. MANO DE OBRA

Código Ins. ó Apu	Descripción	Jornal	Prestaciones	Vr. Unitario	Rendimiento	Valor unitario
6088	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-OFICIAL (Incluye factor de prestaciones) (1)	$ 113.763,00	100,00%	$ 113.763,00	2	$ 51.392
6087	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-AYUDANTE-(Incluye factor de prestaciones) (1)	$ 79.411,00	100,00%	$ 79.411,00	2	$ 35.874
					SUBTOTAL	87.266,00
						$ 200.188,00

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES

Precios del visor IDU 2024-I fase II + M.O 2025 del 30/01/2025

TOTAL NÚMERO DE FOLIOS

NOTA IMPORTANTE !

El Procedimiento vigente "Actualización de la Base de Datos de Precios de Referencia", obliga a los responsables del análisis, sean estos: el funcionario del área interna, el consultor externo, el contratista constructor o el interventor, a proveer a la Dirección Técnica Estratégica todos los documentos que soportan las cantidades de obra, valores unitarios y rendimientos relacionados en el APU. Así mismo el contratista y la interventoría deberán realizar la verificación de que el APU no es un precio contractual.

FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA			
CÓDIGO FO-IC-03	PROCESO INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO		VERSIÓN 4.0

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	COP-552-2024 (120683)
OBJETO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES

Responsables	Compañía	Nombre Responsable	Cargo	Firma Responsables
CONTRATISTA	CONSORCIO TEUSAVIAL	JUAN FELIPE DELGADO	DIRECTOR DE OBRA	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG	JORGE GOMEZ FALLA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	

B. DATOS ESPECÍFICOS

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

PRESUPUESTO		BASE IDU	
CAPÍTULO	NO PREVISTOS	CAPÍTULO	N/A
SUBCAPÍTULO	NO PREVISTOS	SUBCAPÍTULO	N/A
ÍTEM	NP-23	CÓDIGO	N/A

Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
SUMIDERO PREFABRICADO A 120	UN	1,00	17/03/2025

1. EQUIPO

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	0,00

2. MATERIALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valo Unitario
Cotización	Sumidero prefabricado juego 3 piezas	UN	1,00	$ 3.395.000	$ 3.395.000,00
				SUBTOTAL	$ 3.395.000,00

3. TRANSPORTES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor unitario
					0,00
				SUBTOTAL	0,00

4. MANO DE OBRA

Código Ins. ó Apu	Descripción	Jornal	Prestaciones	Vr. Unitario	Rendimiento	Valor unitario
6088	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-OFICIAL (Incluye factor de prestaciones) (1)	$ 113.763,00	100,00%	$ 113.763,00	4	$ 29.446
6087	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-AYUDANTE-(Incluye factor de prestaciones) (1)	$ 79.411,00	100,00%	$ 79.411,00	4	$ 20.554
					SUBTOTAL	50.000,00
						$ 3.445.000,00

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES

Precios del visor IDU 2024-I fase II + M.O 2025 del 30/01/2025

TOTAL NÚMERO DE FOLIOS

NOTA IMPORTANTE !

El Procedimiento vigente "Actualización de la Base de Datos de Precios de Referencia", obliga a los responsables del análisis, sean estos: el funcionario del área interna, el consultor externo, el contratista constructor o el Interventor, a proveer a la Dirección Técnica Estratégica todos los documentos que soportan las cantidades de obra, valores unitarios y rendimientos relacionados en el APU. Así mismo el contratista y la interventoría deberán realizar la verificación de que el APU no es un precio contractual.

FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA		
CÓDIGO FO-IC-03	PROCESO INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	VERSIÓN 4.0

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	COP-552-2024 (120683)
OBJETO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES

Responsables	Compañía	Nombre Responsable	Cargo	Firma Responsables
CONTRATISTA	CONSORCIO TEUSAVIAL	JUAN FELIPE DELGADO	DIRECTOR DE OBRA	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG	JORGE GOMEZ FALLA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	

B. DATOS ESPECIFICOS

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRESUPUESTO		BASE IDU	
CAPÍTULO	NO PREVISTOS	CAPÍTULO	ANDENES Y SARDINELES
SUBCAPÍTULO	NO PREVISTOS	SUBCAPÍTULO	SARDINELES Y BORDILLO
ÍTEM	NP-24	CÓDIGO	4088

Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	ML	1,00	17/03/2025

1. EQUIPO

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	2.000,00	1,00	2.000,00
				SUBTOTAL	2.000,00

2. MATERIALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Unitario
366	MORTERO 2000 PSI 14 MPa (140 Kg/cm2)	M3	0,01	558.767,00	$ 3.668,00
7141	SARDINEL BAJO A85 - RAMPAS (800x200x350mm)	UN	1,25	37.163,00	$ 46.453,75
				SUBTOTAL	$ 50.121,81

3. TRANSPORTES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor unitario
				SUBTOTAL	0,00

4. MANO DE OBRA

Código Ins. ó Apu	Descripción	Jornal	Prestaciones	Vr. Unitario	Rendimiento	Valor unitario
6088	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-OFICIAL (Incluye factor de prestaciones) (1)	$ 113.763,00	100,00%	$ 113.763,00	21	$ 5.393
6087	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-AYUDANTE-(Incluye factor de prestaciones) (2)	$ 79.411,00	100,00%	$ 158.822,00	21	$ 7.529
					SUBTOTAL	12.922,00
						$ 65.044,00

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES:

Precios del visor IDU 2024-I fase II + M.O 2025 del 30/01/2025

TOTAL NÚMERO DE FOLIOS

NOTA IMPORTANTE I:

El Procedimiento vigente "Actualización de la Base de Datos de Precios de Referencia", obliga a los responsables del análisis, sean estos: el funcionario del área interna, el consultor externo, el contratista constructor o el interventor, a proveer a la Dirección Técnica Estratégica todos los documentos que soportan las cantidades de obra, valores unitarios y rendimientos relacionados en el APU. Así mismo el contratista y la interventoría deberán realizar la verificación de que el APU no es un precio contractual.

FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA			
CÓDIGO FO-IC-03	PROCESO INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	VERSIÓN 4.0	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	COP-552-2024 (120683)
OBJETO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES

Responsables	Compañía	Nombre Responsable	Cargo	Firma Responsables
CONTRATISTA	CONSORCIO TEUSAVIAL	JUAN FELIPE DELGADO	DIRECTOR DE OBRA	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG	JORGE GOMEZ FALLA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	

B. DATOS ESPECÍFICOS

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PRESUPUESTO		BASE IDU	
CAPÍTULO	NO PREVISTOS	CAPÍTULO	PAVIMENTOS
SUBCAPÍTULO	NO PREVISTOS	SUBCAPÍTULO	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO
ÍTEM	NP-25	CÓDIGO	5360

Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
ACOPIO Y TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE FRESADO EN EL SITIO DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO	HR	1,00	17/03/2025

1. EQUIPO

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	2.000,00	1,00	2.000,00
6026	RETROEXCAVADORA MASA DE 7 A 9 TONELADAS-POTENCIA 74 A 99 HP-INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	157.602,00	1,0	157.602,00
				SUBTOTAL	159.602,00

2. MATERIALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Unitario
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	$ -

3. TRANSPORTES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor unitario
				SUBTOTAL	0,00

4. MANO DE OBRA

Código Ins. ó Apu	Descripción	Jornal	Prestaciones	Vr. Unitario	Rendimiento	Valor unitario
6087	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-AYUDANTE-(Incluye factor de prestaciones) (2)	$ 79.411,00	100,00%	$ 158.822,00	18	$ 8.824
					SUBTOTAL	8.824,00
						$ 168.226,00

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES

Precios del visor IDU 2024-I fase II + M.O 2025 del 30/01/2025

TOTAL NÚMERO DE FOLIOS

NOTA IMPORTANTE !

El Procedimiento vigente "Actualización de la Base de Datos de Precios de Referencia", obliga a los responsables del análisis, sean estos: el funcionario del área interna, el consultor externo, el contratista constructor o el interventor, a proveer a la Dirección Técnica Estratégica todos los documentos que soportan las cantidades de obra, valores unitarios y rendimientos relacionados en el APU. Así mismo el contratista y la interventoría deberán realizar la verificación de que el APU no es un precio contractual.

FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA			
CÓDIGO FO-IC-03	PROCESO INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	VERSIÓN 4.0	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	COP-552-2024 (120683)
OBJETO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES

Responsables	Compañía	Nombre Responsable	Cargo	Firma Responsables
CONTRATISTA	CONSORCIO TEUSAVIAL	JUAN FELIPE DELGADO	DIRECTOR DE OBRA	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG	JORGE GOMEZ FALLA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	

B. DATOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

PRESUPUESTO		BASE IDU	
CAPÍTULO	NO PREVISTOS	CAPÍTULO	N/A
SUBCAPÍTULO	NO PREVISTOS	SUBCAPÍTULO	N/A
ÍTEM	NP-26	CÓDIGO	N/A

	U.M.	Cantidad	Fecha
RELLENO PARA REDES EN TRITURADO DE 1 1/2" INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M3	1,00	17/03/2025

1. EQUIPO

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	2.000,00	1,00	2.000,00
8298	MINICARGADOR - POTENCIA 53 A 63 KW - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	103.936,00	10,00	10.393,60
				SUBTOTAL	12.393,60

2. MATERIALES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Unitario
7508	TRITURADO 1-1/2"	M3	1,10	$ 84.490	$ 92.939,00
				SUBTOTAL	$ 92.939,00

3. TRANSPORTES

Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Valor unitario
7462	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	30,80	1.760,00	54.208,00
				SUBTOTAL	54.208,00

4. MANO DE OBRA

Código Ins. ó Apu	Descripción	Jornal	Prestaciones	Vr. Unitario	Rendimiento	Valor unitario
6088	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-OFICIAL (Incluye factor de prestaciones) (1)	$ 102.952,00	100,00%	$ 102.952,00	80	$ 1.287
6087	TARIFA JORNAL-PERSONAL DE OBRA-AYUDANTE-(Incluye factor de prestaciones) (1)	$ 71.580,00	100,00%	$ 71.580,00	80	$ 895
					SUBTOTAL	2.182,00
					TOTAL COSTO DIRECTO	$ 161.723,00

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES

Precios del visor IDU 2024-I fase II + M.O 2025 del 30/01/2025

TOTAL NUMERO DE FOLIOS

NOTA IMPORTANTE !

El Procedimiento vigente "Actualización de la Base de Datos de Precios de Referencia", obliga a los responsables del análisis, sean estos: el funcionario del área interna, el consultor externo, el contratista constructor o el interventor, a proveer a la Dirección Técnica Estratégica todos los documentos que soportan las cantidades de obra, valores unitarios y rendimientos relacionados en el APU. Así mismo el contratista y la interventoría deberán realizar la verificación de que el APU no es un precio contractual.

CONSORCIO TEUSAVIAL

Bogotá, 21 de abril de 2025

TEUSAVIAL-552-047

Señores
CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG
Ing. JORGE GOMEZ FALLA
Director de Interventoría
Bogotá D.C


CONSORCIOS JGF
No. RADICADO: CON- 2025000018
Fecha: 21/04/2025 Hora 2:38:26 p. m.
No. Folios: 3 FOLIOS
Radicador: CONSORCIO TEUSAVIAL
Area Dirigida: CONSORCIO INTER-TEUSAQUILLO JG
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO, NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Ref: CONTRATO DE OBRA No. COP-552-2024 (120683)


EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES




Asunto: Justificación de exclusión de segmentos viales contractuales.

Dando alcance al compromiso adquirido en el comité del 15 de abril de 2025, donde se solicita la justificación de exclusión de segmentos viales contractuales del contrato en la referencia, nos permitimos relacionar en el siguiente cuadro la información adquirida de cada segmento y la razón por la cual no se priorizaron para ejecución:

No.	Barrio	CIV	Localización	Desde	Hasta	Observación	Registro fotográfico
1	SAN LUIS	13000593	KR 18	CL 58B	CL 59	En visita con EAAB, este CIV tiene red matriz de 24" y colector en ladrillo, lo que requiere tramitar permisos de intervención ante la entidad, por otra parte, los diagnósticos indica que requiere de mantenimiento periódico ya que tiene intervención por reciente(1año) de mantenimiento.	

NIT: 901.902.101-5
Cra 9 N° 113-52 oficina 906
TEL. 6559899 *correo Consorcioteusavial@gmail.com*
Bogotá D.C

2	SAN LUIS	13000686	KR 18	CL 58	CL 58A	En visita con EAAB, este CIV tiene red matriz de 24" y colector en ladrillo, lo que requiere tramitar permisos de intervención ante la entidad, por otra parte, los diagnósticos indica que requiere de mantenimiento periódico ya que tiene intervención por reciente(1año) de mantenimiento. Tiene predios por conservación tipológica, lo que requiere de trámite ante el IDPC; por consiguiente, la duración del Contrato es muy corto y no se alcanza a tener con tiempo este permiso para la ejecución de la obra.	
3	CAMPIN	13000846	TV 28	KR 28	DG61B	Los diagnósticos indican que el CIV requiere de mantenimiento periódico, adicional a esto es necesario realizar coordinación con el Concesionario del Campin para intervención y para PMT desvíos de rutas del SITP, por otra parte, la EAAB se indica que tiene colector de 1m de diámetro con profundidad aprox de 4.40m y red combinada de 12" a 1.50m. Caracterizado por ser bien mueble de patrimonio cultural, requiere trámite ante el IDPC. ; por consiguiente, la duración del Contrato es muy corto y no se alcanza a tener con tiempo este permiso para la ejecución de la obra.	

4	LA MAGDALENA	13002083	CL 38	KRA 17 A	KR 17	Caracterizado por ser bien mueble de patrimonio cultural, requiere trámite ante el IDPC; por consiguiente, la duración del Contrato es muy corto y no se alcanza a tener con tiempo este permiso para la ejecución de la obra.	
5	TEUSAQUILLO	13002387	KRA 24	AC 34	SE	Tiene predios por conservación tipológica, lo que requiere de trámite ante el IDPC; por consiguiente, la duración del Contrato es muy corto y no se alcanza a tener con tiempo este permiso para la ejecución de la obra.	
6	SAN LUIS	13000794	KRA 16	AC 57	CL 58	El tramo vial actualmente cuenta con PMT aprobado para actividades de Demarcación a cargo de Metro Línea 1. Debe realizarse coordinación previa, ya que puede ser ruta de Desvío de la PLMB. Tiene predios por conservación tipológica, lo que requiere de trámite ante el IDPC; por consiguiente, la duración del Contrato es muy corto y no se alcanza a tener con tiempo este permiso para la ejecución de la obra.	

Sin otro particular, agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

JUAN FELIPE DELGADO
Director de obra
CONSORCIO TEUSAVIAL

CONSORCIO TEUSAVIAL

Bogotá, 28 de marzo de 2025

TEUSAVIAL-552-038

Señores
CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG
Ing. JORGE GOMEZ FALLA
Director de Interventoría
Bogotá D.C

Ref: CONTRATO DE OBRA No. COP-552-2024 (120683)

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES

Asunto: Entrega de presupuesto inicial de segmentos priorizados

Dando alcance a las obligaciones del contrato en la referencia y finalizando la etapa de estudios y diseños, nos permitimos hacer entrega del presupuesto inicial de las vías priorizadas con los planos de levantamiento topográfico que soportan dichas cantidades estimadas.

Sin otro particular, agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

JUAN FELIPE DELGADO
Director de obra
CONSORCIO TEUSAVIAL
Archivo: 21 folios

CONSORCIOS JGF
No. RADICADO: CON- 2025000013
Fecha: 28/03/2025 Hora 1:42:00 p. m.
No. Folios: 21 FOLIOS
Radicador: CONSORCIO TEUSAVIAL
Area Dirigida: CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO, NO IMPLICA ACEPTACIÓN

21	MARZO	2025	CONSORCIO TEUSAVIAL	CONSORCIO TEUSAVIAL NIT: 901.902.101-5	BOGOTÁ
DD	MM	AA			

CONTRATO 552-2024

PRESUPUESTO VERSION 1
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PÚBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA: CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JO

			PRESENTE MES			ACUMULADO		
ITEM No.	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
1	PRELIMINARES							
1.1	REPLANTEO GENERAL	M2	$ 804	4494,07	$ 3.613.232	0,00	4494,07	$ 3.613.232
1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue)	M3	$ 38.636	646,00	$ 24.960.145	0,00	646,00	$ 24.960.145
1.3	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (incluye cargue)	M3	$ 5.059	3511,00	$ 17.762.149	0,00	3511,00	$ 17.762.149
1.4	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para espesores max. 0.15m	M3	$ 34.123	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0
1.5	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	$ 167.823	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0
1.6	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (60 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	$ 40.443	5442,32	$ 220.103.745	0,00	5442,32	$ 220.103.745
1.7	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 25 Km)	M3	$ 51.778	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0
1.8	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 Km	M3	$ 39.562	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0
2	RELLENOS CAPAS GRANULARES							
2.1	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (Extendido manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	$ 32.739	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0
2.2	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 25 KM).	M3	$ 87.979	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0
2.3	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	$ 1.562	4494,07	$ 7.019.737	0,00	4494,07	$ 7.019.737
2.4	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	$ 137.314	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0
2.5	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	$ 148.774	39,20	$ 5.831.941	0,00	39,20	$ 5.831.941
2.6	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	$ 143.081	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0
2.7	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	$ 165.853	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0
2.8	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	$ 160.258	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0
2.9	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	$ 168.273	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0
2.10	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	$ 148.774	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0
2.11	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	$ 148.774	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0
2.12	SUBBASE GRANULAR CON RECICLADO DE CONCRETO ASFALTICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	$ 157.071	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0
2.13	ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON KAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACION CON EQUIPO MECÁNICO)	M3	$ 133.723	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0
3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS							
3.1	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final)	M3	$ 112.408	541,16	$ 60.830.713	0,00	541,16	$ 60.830.713
3.2	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	$ 2.334	265,25	$ 619.094	0,00	265,25	$ 619.094
3.3	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	$ 2.908	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0
3.4	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	$ 3.228	4286,05	$ 13.874.105	0,00	4286,05	$ 13.874.105
3.5	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	$ 3.337	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0
3.6	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=30 kN/m PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Ins. Sumin. e Instalacion)	M2	$ 8.313	4494,07	$ 37.359.204	0,00	4494,07	$ 37.359.204
3.7	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (Suministro e instalación).	M2	$ 67.499	4494,07	$ 303.345.231	0,00	4494,07	$ 303.345.231
3.8	GEODREN VIAL H= 1.0m o DRENAFLEX PLANAR H= 1.0m, TUBERIA DE 100mm (Incluye colocación base granular clase C, suministro y colocación tapados)	ML	$ 103.255	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0
3.9	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e instalación)	M2	$ 11.995	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0
3.10	GEOTEXTIL REPAV 400 PARA PAVIMENTACION Y REPAVIMENTACION (Incluye Suministro e instalacion)	M2	$ 9.383	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0

21	MARZO	2025	CONSORCIO TEUSAVIAL	BOGOTÁ
DD	MM	AA	NIT: 901.902.101-5	

CONTRATO 552-2024

PRESUPUESTO VERSION 1
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA: CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

			PRESENTE MES			ACUMULADO		
ITEM No.	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
3.11	GEOTEXTIL REPAV 450 PARA PAVIMENTACION Y REPAVIMENTACION (Incluye Suministro e Instalación)	M2	$ 10.781	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0
3.12	GEOMALLA FORTGRID BX-50. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	$ 16.720	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0
3.13	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	$ 955.496	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0
3.14	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	$ 989.312	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0
3.15	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.14m. (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible de e=0.14m, transporte y disposición final de escombros, excavacion y reposicion base granular clase A (BG_A) e=0.20m, base asfaltica MD10)	M2	$ 227.735	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0
3.16	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.14m. (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible de e=0.14m, transporte y disposición final de escombros, imprimación, colocación y compactación MD20 e=10cm y MD12 e=4cm , riego CRR-1, imprima CLR-0)	M2	$ 174.894	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0
3.17	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	$ 12.602	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0
3.18	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.10m CON MD12. (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible de e=0.10m, transporte y disposición final de escombros, imprimación, colocación y compactación base asfáltica MD20, riego CLR-0)	M2	$ 129.098	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0
3.19	SELLO DE GRIETAS	ML	$ 8.849	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0
3.20	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	$ 1.393.503	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0
3.21	SELLO DE FISURAS	ML	$ 7.648	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0
4	ESPACIO PUBLICO				0	0	0	$ 0
4.1	DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (Espesor variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para un espesor de 0,10m	M2	$ 7.184	29,40	$ 211.210	0,00	29,40	$ 211.210
4.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue	M3	$ 36.639	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0
4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (20 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	$ 40.443	32,45	$ 1.312.375	0,00	32,45	$ 1.312.375
4.4	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactacion)	M3	$ 157.566	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0
4.5	ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) PREMEZCLADO e=0.10m (Incluye Suministro, Formaleteo, Fundida y Curado)	M2	$ 79.626	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0
4.6	RAMPA TIPO A S10 Incluye Base en Mortero 1:5. Desarrollo 1m.	UN	$ 671.418	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0
4.7	DEMOLICION MANUAL GARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	ML	$ 5.375	1152,68	$ 6.196.855	0,00	1152,68	$ 6.196.855
4.8	GARDINEL TIPO A10 (Suministro e instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	$ 73.843	884,00	$ 65.100.412	0,00	884,00	$ 65.100.412
4.9	SARDINEL FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (GRAVA COMÚN) E=0.20M H=0,35M (INCLUYE FORMALETA METÁLICA, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE NEGRO)	ML	$ 55.660	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0
4.10	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	$ 139.606	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0
4.11	ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) HECHO EN OBRA e=0.10m (Incluye Mezcla, Formaleteo, Fundida y Curado)	M2	$ 69.995	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0
4.12	PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) GRAVA 1" 28 DIAS ESTAMPADO e=0.10m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS.	M2	$ 262.852	196,02	$ 51.524.249	0,00	196,02	$ 51.524.249
4.13	REMATE RAMPA CONCRETO 3000 PSI (21 MPA) GRAVA COMÚN FUNDIDO EN SITIO, PREMEZCLADO, INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, COLOCACION Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO	ML	$ 90.655	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0
5	CICLORUTA				0	0	0	$ 0
5.1	REHABILITACION DE CICLORUTA, NO INCLUYE REDES	M2	$ 101.520	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0
5.2	DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA PARA CICLORUTAS (INC SUMINISTRO, APLICACIÓN MICROESFERAS) A=10 CM	ML	$ 12.898	110,00	$ 1.418.780	0,00	110,00	$ 1.418.780
5.3	DEMARCACION PICTOGRAMA CICLORUTA EN PINTURA TERMOPLÁSTICA (E=2,35MM INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INCLUYE MICROESFERAS AREA=2M2	UN	$ 257.953	2,00	$ 515.906	0,00	2,00	$ 515.906
6	PUENTES				0	0	0	$ 0
6.1	BARANDA METÁLICA PARA PUENTE PEATONAL (INC DADOS DE CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN DE 0,20 X 0,20, RECUBRIMIENTO BARRERA SPÓXICA, Y ESMALTE URETANO GRIS, INC TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 2" Y 1/2" - 1.9 MM PLATINA METÁLICA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	$ 498.491	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0
6.2	REPARACION DE BARANDAS EXISTENTES, INCLUYE LIMPIEZA MORTERO DE REPARACION INHIBIDOR DE CORROSION, PINTURA ANTICARBONATACION, SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MANEJO DE DESPERDICIOS.	ML	$ 37.812	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0
7	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION				0	0	0	$ 0

21	MARZO	2025	CONSORCIO TEUSAVIAL	CONSORCIO TEUSAVIAL NIT: 901.902.101-5
DD	MM	AA		

CONTRATO 552-2024

PRESUPUESTO VERSION 1
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APENDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

			PRESENTE MES			ACUMULADO		
ITEM No.	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
7.1	PINTURA ACRILICA BASE AGUA A=10CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESPERAS, ESPESOR SECO DE 9MILS Y 60% DE SOLIDOS POR VOLUMEN, EN CALZADA. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	UN	$ 3.227	1484,00	$ 4.788.868	0,00	1484,00	$ 4.788.868
7.2	PINTURA EN PLASTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESPERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES,ACHURADOS, ETC).	M2	$ 103.043	127,20	$ 13.107.324	0,00	127,20	$ 13.107.324
7.3	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA	M2	$ 136.111	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0
7.4	ESTOPEROLES DE 10 CM X 2.5 CM. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	$ 9.845	350,00	$ 3.445.750	0,00	350,00	$ 3.445.750
7.5	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 14.743	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0
8	ADECUACIÓN REDES HÚMEDAS							
8.1	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3	$ 190.396	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0
8.2	PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin, Ferrelet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)	UN	$ 700.494	5,00	$ 3.902.470	0,00	5,00	$ 3.902.470
8.3	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	UN	$ 6.776.686	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0
8.4	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const. Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)	ML	$ 655.672	22,00	$ 14.496.184	0,00	22,00	$ 14.496.184
8.5	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UN	$ 1.726.029	13,00	$ 22.438.377	0,00	13,00	$ 22.438.377
8.6	NIVELACIÓN DE POZO (Hasta resante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0.15m. Incluye Suministro y Construcción)	UN	$ 118.166	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0
8.7	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 48.626	440,00	$ 21.395.440	0,00	440,00	$ 21.395.440
8.8	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 67.400	96,63	$ 6.512.662	0,00	96,63	$ 6.512.662
8.9	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 95.122	201,40	$ 19.157.571	0,00	201,40	$ 19.157.571
8.10	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 133.056	109,57	$ 14.578.946	0,00	109,57	$ 14.578.946
8.11	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 235.773	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0
8.12	PASO ESCALERA DE GATO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ALMA DE ACERO S/NS-07. Suministro e instalación.	UN	$ 124.389	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0
8.13	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposicion Final de Sobrantes)	UN	$ 80.486	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0
8.14	CAJA DE INSPECCIÓN. MEDIDAS INTERNAS DE 0.5MX0.5M-MEDIDAS EXTERNAS 0.60M X 0.60M (H=0.50M). INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA. NO INC. BASE Y CAÑUELA)	UN	$ 304.539	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0
8.15	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela)	UN	$ 467.095	35,00	$ 16.028.825	0,00	35,00	$ 16.028.825
9	VARIOS			0	0	0	0	0
9.1	INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIAMETROS ENTRE 6 Y 36"	ML	$ 12.043	248,93	$ 2.997.864	0,00	248,93	$ 2.997.864
9.2	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 18" DE DIAMETRO Y CON GRADO DE COLMATACION MENOR DEL 30% INC MANO DE OBRA IDONEA, SEÑALIZACION BÁSICA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y AGUA	ML	$ 18.589	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0
9.3	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 19" Y 30" DE DIAMETRO Y CON GRADO DE COLMATACION MENOR DEL 30% INC MANO DE OBRA IDONEA, SEÑALIZACION BASICA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y AGUA	ML	$ 19.985	248,93	$ 4.977.355	0,00	248,93	$ 4.977.355
9.4	TRANSPORTE DE EQUIPO DE UNA TONELADA POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	VJ	$ 192.661	23,00	$ 4.431.203	0,00	23,00	$ 4.431.203
9.5	ESCOLTA - COSTO POR ESCOLTA EN CADA RECORRIDO EN PERÍMETRO URBANO	VJ	$ 48.929	23,00	$ 1.125.367	0,00	23,00	$ 1.125.367
	ITEMS NO PREVISTOS							
NP-01	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3	$ 153.530	35,28	$ 5.416.538		35,28	$ 5.416.538
NP-02	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	$ 189.650	1014,43	$ 192.290.914		1014,43	$ 192.291.293
NP-03	PERFORACIONES EN SECO DIAMETRO 3" (Incluye equipo de perforacion y accesorios suministro e inyeccion de cal comercial al 5%)	ML	$ 161.190	1495,00	$ 240.979.050		1495,00	$ 240.979.050

21	MARZO	2025	CONSORCIO TEUSAVIAL	CONSORCIO TEUSAVIAL	BOGOTÁ
DD	MM	AA		NIT: 901.902.101-5	

CONTRATO 552-2024

PRESUPUESTO VERSION 1
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA: CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

			PRESENTE MES			ACUMULADO		
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
NP-04	ESTABILIZACION DE BASE GRANULAR AR_ BG_35 CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES + CEMENTO 5%(INCLUYE SUMINISTRO DE BASE,INSTALACION, HUMEDECIEMIENTO, MEZCLADO Y COMPACTACION)	M3	$ 549.987	946,42	$ 520.518.697		946,42	$ 520.518.697
NP-05	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCD25-A CON CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO CON CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACIÓN MECÁNICA)	M3	$ 1.512.756	87,04	$ 131.670.456		87,04	$ 131.670.456
NP-06	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfaltico CA14 (Suministro, Extendido, Nivelacion y Compactacion mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 1.066.927	171,03	$ 182.466.179		171,03	$ 182.466.179
NP-07	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelacion y Compactacion mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 1.123.606	226,00	$ 253.935.406		226,00	$ 253.935.406
NP-08	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR SB200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3	$ 110.213	710,78	$ 78.337.196		710,78	$ 78.337.196
NP-09	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 382.636	135,55	$ 51.869.021		135,55	$ 51.869.021
NP-10	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 466.467	62,13	$ 28.982.837		62,13	$ 28.982.837
NP-11	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=24" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 676.290	126,02	$ 85.190.048		126,02	$ 85.190.048
NP-12	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=27" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 782.148	51,26	$ 40.092.006		51,26	$ 40.092.006
NP-13	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 INCLUYE SUMINISTRO BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO	M2	$ 3.481	4286,05	$ 14.881.512		4286,05	$ 14.881.512
NP-14	CODO 45 CXE PVC SANITARIO DE 6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 76.674	63,00	$ 4.160.322		63,00	$ 4.160.322
NP-15	CONEXIONES KIT SILLA Y 200x160 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 130.641	10,00	$ 1.306.410		10,00	$ 1.306.410
NP-16	CONEXIONES KIT SILLA Y 315x160 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 231.560	39,00	$ 9.031.620		39,00	$ 9.031.620
NP-17	CAJA DE INSPECCION DE 80x80	UN	$ 456.898	20,00	$ 9.137.960		20,00	$ 9.137.960
NP-18	BASE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCION DE 80x80 (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 160.203	26,00	$ 4.165.278		26,00	$ 4.165.278
NP-19	MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCION DE 80X80 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	UN	$ 350.860	26,00	$ 9.122.360		26,00	$ 9.122.360
NP-20	BASE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCION DE 60x60 (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 136.110	39,00	$ 5.308.290		39,00	$ 5.308.290
NP-21	CONEXIONES KIT SILLA Y 450 a 200	UN	$ 433.211	44,00	$ 19.061.284		44,00	$ 19.061.284
NP-22	CANUELA PARA POZO DE INSPECCION e=0,37	UN	$ 200.196	9,00	$ 1.801.692		9,00	$ 1.801.692
NP-23	SUMIDERO PREFABRICADO A 120	UN	$ 3.445.000	15,00	$ 51.675.000		15,00	$ 51.675.000
NP-24	BARDINEL BAJO TIPO A65 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación, Incluye 3cm Mortero 1:3)	ML	$ 65.044	176,40	$ 11.473.762		176,40	$ 11.473.762
NP-25	ACOPIO Y TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE FRESADO EN EL SITIO DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO	HR	$ 166.226	93,00	$ 15.645.018		93,00	$ 15.645.018
NP-26	RELLENO PARA REDES EN TRITURADO DE 1- 1/2" INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	M3	$ 161.723	260,37	$ 42.107.618		93,00	$ 15.040.239
					$ 2.883.556.888			$ 2.954.878.434,00
OTROS					VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
	DIAGNÓSTICOS (INC IVA)	GLB	$ 68.822.694	1,00	$ 68.822.694,00	$ 0,00	$ 68.822.694,00	$ 68.822.694,00
	ESTUDIOS Y DISEÑOS (INC IVA)	GLB	$ 183.527.185	1,00	$ 183.527.184,75	$ 0,00	$ 183.527.184,75	$ 183.527.185,00
	COMPONENTE SOCIAL Y SST	GLB	$ 36.556.131	1,00	$ 36.556.131,00	$ 0,00	$ 36.556.131,00	$ 36.556.131,00
	COMPONENTE AMBIENTAL	GLB	$ 77.112.263	1,00	$ 77.112.263,00	$ 0,00	$ 77.112.263,00	$ 77.112.263,00
	COMPONENTE PLAN MANEJO DE TRANSITO	GLB	$ 77.112.263	1,00	$ 77.112.263,00	$ 0,00	$ 77.112.263,00	$ 77.112.263,00
	ACTIVIDADES ESPECIALES (ACCIONES DE MOVILIDAD)	GLB	$ 1.191.564.810	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL OTROS				$ 445.130.536,00			$ 445.130.536,00

21	MARZO	2025
DD	MM	AA

CONSORCIO TEUSAVIAL
NIT: 901.902.101-5

BOGOTÁ

CONTRATO 552-2024

PRESUPUESTO VERSION 1
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA: CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

ITEM No.	DESCRIPCION	UND.	PRESENTE MES			ACUMULADO		
			VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
	ADMINISTRACION	24,81%			$ 734.746.037	$ 0,00	$ 734.746.037,00	$ 727.195.563,00
	IMPREVISTO	1,00%			$ 29.855.589	$ 0,00	$ 29.855.589,00	$ 29.548.784,00
	UTILIDAD	6,00%			$ 149.277.943	$ 0,00	$ 149.277.943,00	$ 147.743.922,00
	SUBTOTAL AIU	31,81%			$ 913.879.569,00			$ 904.488.269,00
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS-OTROS-AIU CD				$ 4.344.568.973,11			$ 4.304.497.261,00
	TOTAL A FACTURAR				$ 4.344.568.973,11			
	TOTAL A GIRAR EN EL PRESENTE CORTE				$ 4.344.568.973,11			

BALANCE DEL CONTRATO				%EJECUTADO RESPECTO AL TOTAL	%EJECUTADO RESPECTO AL VALOR INICIAL	
VALOR DEL CONTRATO	$ 5.457.427.612,00					
VALOR EJECUTADO ACTA 1			$ 4.344.568.973,11	79,61%		
VALOR EJECUTADO ACTA 2				0,00%		
VALOR EJECUTADO ACTA 3				0,00%		
VALOR EJECUTADO ACTA 4				0,00%		
VALOR EJECUTADO ACTA 5				0,00%		
VALOR EJECUTADO ACTA 6				0,00%		
VALOR EJECUTADO ACTA 7				0,00%		
VALOR EJECUTADO ACTA 8				0,00%		
VALOR POR EJECUTAR		$ 1.112.858.638,89	$ 4.344.568.973,11	79,61%	20,39%	

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de

VALOR TOTAL: CUATRO MIL CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE.

VEINTIUNO (21) días del mes de MARZO de 2025

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta)

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA
DIRECTOR CONTRATISTA
CONSORCIO TEUSAVIAL

JORGE GOMEZ FALLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

21	MARZO	2025	CONSORCIO TEUSAVIAL	CONSORCIO TEUSAVIAL	BOGOTÁ
DD	MM	AA		NIT: 901.902.101-5	

CONTRATO 552-2024

CIV 13001165
RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

AREA 825,48 m2

			PRESENTE MES			ACUMULADO		
ITEM No.	DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
1	PRELIMINARES							$ 0
1.1	REPLANTEO GENERAL	M2	$ 804	825,48	$ 663.686	0,00	825,48	$ 663.686
1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN (Incluye cargue)	M3	$ 38.638	114,00	$ 4.404.732	0,00	114,00	$ 4.404.732
1.3	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (incluye cargue)	M3	$ 5.059	626,92	$ 3.171.588	0,00	626,92	$ 3.171.588
1.5	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (20 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	$ 40.443	963,20	$ 38.954.698	0,00	963,20	$ 38.954.698
2	RELLENOS CAPAS GRANULARES							
2.3	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	$ 1.562	825,48	$ 1.289.400	0,00	825,48	$ 1.289.400
3	PAVIMENTOS							
3.1	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposicion final)	M2	$ 112.408	107,31	$ 12.062.502	0,00	107,31	$ 12.062.502
3.2	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	$ 2.334	24,90	$ 58.117	0,00	24,90	$ 58.117
3.4	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	$ 3.228	825,48	$ 2.664.649	0,00	825,48	$ 2.664.649
3.6	GEOTEXTIL T. RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=30 kN/m PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Sumin. e Instalación)	M2	$ 8.313	825,48	$ 8.862.215	0,00	825,48	$ 8.862.215
3.7	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (Suministro e Instalación).	M2	$ 67.499	825,48	$ 55.719.075	0,00	825,48	$ 55.719.075
4.7	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	ML	$ 9.575	212,00	$ 1.139.500	0,00	212,00	$ 1.139.500
4.8	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:3)	ML	$ 73.643	135,55	$ 9.982.309	0,00	135,55	$ 9.982.309
7.1	PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA A=10CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS, ESPESOR SECO DE 8MILS Y 60% DE SOLIDOS POR VOLUMEN, EN CALZADA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	UN	$ 3.227	119,00	$ 384.013	0,00	119,00	$ 384.013
8.1	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3	$ 190.598		$ 0	0,00	29,58	$ 5.637.689
8.7	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 48.826	190,00	$ 9.236.940	0,00	190,00	$ 9.236.940
8.10	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 133.050	109,57	$ 14.578.946	0,00	109,57	$ 14.578.946
8.16	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.9m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela)	UN	$ 457.995	19,00	$ 8.701.905	0,00	19,00	$ 8.701.905
9.4	TRANSPORTE DE EQUIPO DE UNA TONELADA POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	VJ	$ 192.661	3,00	$ 577.983	0,00	3,00	$ 577.983
9.8	ESCOLTA - COSTO POR ESCOLTA EN CADA RECORRIDO EN PERÍMETRO URBANO	VJ	$ 48.929	3,00	$ 146.787	0,00	3,00	$ 146.787
	ITEMS NO PREVISTOS							
NP-02	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBGS0) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	$ 189.536	206,37	$ 39.118.672		206,37	$ 39.118.672
NP-04	ESTABILIZACION DE BASE GRANULAR AR_ SG_35 CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES + CEMENTO 5%(INCLUYE SUMINISTRO DE BASE,INSTALACION, HUMEDECIEMIENTO, MEZCLADO Y COMPACTACION)	M3	$ 546.987	206,37	$ 113.500.817		206,37	$ 113.500.817
NP-05	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC25-A CON CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO CON CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	$ 1.512.758	57,78	$ 87.407.157		57,78	$ 87.407.157
NP-06	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD10 con Cemento Asfaltico CA14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 1.060.977	33,02	$ 35.031.810		33,02	$ 35.031.810
NP-08	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR 0200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3	$ 110.213	85,46	$ 9.418.803		85,46	$ 9.418.803
NP-13	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 INCLUYE SUMINISTRO BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO	M2	$ 3.481	825,48	$ 2.873.496		825,48	$ 2.873.496
NP-14	CODO 45 CXE PVC SANITARIO DE 6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 76.874	19,00	$ 1.460.606		19,00	$ 1.460.606
NP-16	CONEXIONES KIT SILLA Y 315x160 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 231.580	12,00	$ 2.778.960		12,00	$ 2.778.960

21	MARZO	2025	CONSORCIO TEUSAVIAL	BOGOTÁ
DD	MM	AA	NIT: 901.902.101-5	

CONTRATO 552-2024

CIV 13001185
RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

AREA 625,40 m2

			PRESENTE MES			ACUMULADO		
ITEM No	DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
NP-20	BASE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCION DE 60x60 (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 136.110	19,00	$ 2.586.090		19,00	$ 2.586.090
NP-21	CONEXIONES KIT GILLA Y 450 a 200	UN	$ 433.211	19,00	$ 8.231.009		19,00	$ 8.231.009
NP-22	CANUELA PARA POZO DE INSPECCION e=0,07	un	$ 200.188	1,00	$ 200.188		1,00	$ 200.188
NP-23	SUMIDERO PREFABRICADO A 120	UN	$ 3.445.000	3,00	$ 10.335.000		3,00	$ 10.335.000
NP-24	SARDINEL BAJO TIPO ABS PARA RAMPAS (Suministro e Instalación, Incluye 3cm Mortero 1:3)	ML	$ 65.944	76,45	$ 4.972.614		76,45	$ 4.972.614
NP-25	ACOPIO Y TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE FRESADO EN EL SITIO DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO	HR	$ 168.226	18,00	$ 3.028.068		18,00	$ 3.028.068
NP-26	RELLENO PARA REDES EN TRITURADO DE 1- 1/2" INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	M3	$ 161.723	29,58	$ 4.783.766		29,58	$ 4.783.766
					$ 496.396.191			$ 502.003.980,00
OTROS					VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
	SUBTOTAL OTROS				$ 0,00	-	-	-
	ADMINISTRACION	24,61%			$ 122.155.697	$ 0,00	$ 122.155.697,00	$ 123.541.182,00
	IMPREVISTO	1,00%			$ 4.963.661	$ 0,00	$ 4.963.661,00	$ 5.020.040,00
	UTILIDAD	6,00%			$ 24.818.305	$ 0,00	$ 24.818.305,00	$ 25.100.200,00
	SUBTOTAL AIU	30,61%			$ 151.937.663,00			$ 153.663.422,00
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS-OTROS-AIU CD				$ 648.303.764,00			$ 655.667.412,00
	TOTAL A FACTURAR				$ 648.303.764,00			
	TOTAL A OBRA EN EL PRESENTE CORTE				$ 648.303.764,00			

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo

VALOR TOTAL A CANCELAR: SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

VEINTIUNO (21) día del mes de MARZO de 2025
(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta)

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA
DIRECTOR CONTRATISTA
CONSORCIO TEUSAVIAL

JORGE GOMEZ FALLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

21	MARZO	2025	CONSORCIO TEUSAVIAL	CONSORCIO TEUSAVIAL NIT: 901.902.101-5	BOGOTÁ
DD	MM	AA			

CONTRATO 552-2024

CIV 13000294
RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JO

AREA 888,98 M2

			PRESENTE MES			ACUMULADO		
ITEM No.	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
1	PRELIMINARES							
1.1	REPLANTEO GENERAL	M2	$ 804	888,98	$ 697.093	0,00	888,98	$ 697.092
1.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue)	M3	$ 38.638	225,00	$ 8.693.550	0,00	225,00	$ 8.693.550
1.3	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (incluye cargue)	M3	$ 5.059	714,74	$ 3.615.870	0,00	714,74	$ 3.615.870
1.6	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (60 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	$ 49.445	1221,66	$ 49.407.365	0,00	1221,66	$ 49.407.365
2	RELLENOS CAPAS GRANULARES							
2.3	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	M2	$ 1.362	888,98	$ 1.354.323	0,00	888,98	$ 1.354.323
3	PAVIMENTOS							
3.1	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposicion final)	M3	$ 112.408	112,71	$ 12.668.506	0,00	112,71	$ 12.668.506
3.2	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 200 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	$ 2.334	67,60	$ 157.778	0,00	67,60	$ 157.774
3.4	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	$ 3.226	888,98	$ 2.868.611	0,00	888,98	$ 2.796.611
3.6	GEOTEXTIL T. RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)>30 kN/m PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Sumin. e Instalacion)	M2	$ 8.113	888,98	$ 7.207.209	0,00	888,98	$ 7.207.209
3.7	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 10 CM (Suministro e instalacion).	M2	$ 67.490	888,98	$ 59.970.293	0,00	888,98	$ 59.970.293
4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (60 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	$ 49.445	23,01	$ 930.593	0,00	23,01	$ 930.593
4.7	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposicion final de sobrantes.	ML	$ 5.375	287,60	$ 1.546.150	0,00	287,60	$ 1.546.150
4.8	SARDINEL TIPO A1D (Suministro e instalacion. Incluye 3cm Mortero 1:3)	ML	$ 73.643	208,80	$ 15.229.372	0,00	208,80	$ 15.229.372
7.1	PINTURA ACRILICA BASE AGUA A=10CM PARA LINEAS DE DEMARCACION, CON MICROESFERAS, ESPESOR SECO DE 8MILS Y 60% DE SOLIDOS POR VOLUMEN, EN CALZADA, SUMINISTRO Y APLICACION.	UN	$ 9.227	386,00	$ 3.245.622	0,00	386,00	$ 3.245.622
7.2	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGUN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACION. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES,CEBRADOS, ETC)	M2	$ 101.045	19,00	$ 1.879.129	0,00	29,00	$ 1.879.129
7.4	ESTOPEROLES DE 10 CM X 2.5 CM. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	$ 9.845	100,00	$ 984.500	0,00	100,00	$ 984.500
8.1	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACION)	M3	$ 190.398		$ 0	0,00	75,60	$ 14.409.209
8.4	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.20m (Inc. Sumin. y Cimi. Acero para Escalones, Concreto y Pañete Impermeab.)	ML	$ 656.872	4,00	$ 2.635.488	0,00	4,00	$ 2.635.488
8.5	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalacion. Incluye Tapa)	UN	$ 1.726.029	4,00	$ 6.904.116	0,00	4,00	$ 6.904.116
8.7	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADOANT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (Incluye Suministro e Instalacion)	ML	$ 48.826	90,00	$ 4.376.340	0,00	90,00	$ 4.376.340
8.9	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADOANT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (Incluye Suministro e Instalacion)	ML	$ 93.132	142,19	$ 13.525.397	0,00	142,19	$ 13.525.397
9.1	INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIAMETROS ENTRE 8 Y 30"	ML	$ 12.043	70,57	$ 849.875	0,00	70,57	$ 849.875
9.3	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 16" Y 36" DE DIAMETRO Y CON GRADO DE OBSTRUCCION MENOR DEL 30% INC MANO DE OBRA (DOMICA, SEÑALIZACION BASICA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y AGUA	ML	$ 39.998	70,57	$ 1.411.047	0,00	70,57	$ 1.411.047
9.4	TRANSPORTE DE EQUIPO DE UNA TONELADA POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	VJ	$ 192.661	5,00	$ 963.305	0,00	5,00	$ 963.305
9.6	ESCOLTA - COSTO POR ESCOLTA EN CADA RECORRIDO EN PERIMETRO URBANO	VJ	$ 48.929	5,00	$ 244.645	0,00	5,00	$ 244.645
	ITEMS NO PREVISTOS							
NP-02	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG30) (Suministro, Extendido, Nivelacion, Humedecimiento y Compactacion con vibrocompactador)	M3	$ 189.316	208,06	$ 39.402.812		208,06	$ 39.402.812
NP-03	PERFORACIONES EN SECO DIAMETRO 3" (Incluye equipo de perforacion y accesorios suministro e instalacion de cal comercial al 6%)	ML	$ 181.190	339,00	$ 83.657.610		339,00	$ 83.657.610
NP-04	ESTABILIZACION DE BASE GRANULAR AR_ BG_36 CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES + CIEMENTO 6%(INCLUYE SUMINISTRO DE BASE,INSTALACION, HUMEDECIMIENTO, MEZCLADO Y COMPACTACION)	M3	$ 549.987	173,40	$ 95.367.746		173,40	$ 95.367.746
NP-06	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico CA14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánico con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 1.068.927	34,68	$ 36.792.948		34,68	$ 36.792.948
NP-07	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánico con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 1.123.606	60,89	$ 68.421.770		60,89	$ 68.421.770

21	MARZO	2025
DD	MM	AA

CONSORCIO TEUSAVIAL
NIT: 901.902.101-5

BOGOTÁ

CONTRATO 552-2024

CIV 13000294
RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO Y APENDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

AREA 888.98 M2

			PRESENTE MES			ACUMULADO		
ITEM No.	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
NP-08	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3	$ 110.213	202,44	$ 22.311.320		202,44	$ 22.311.320
NP-09	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" (Incluye Suministro e Instalacion)	ML	$ 382.656	71,21	$ 27.248.934		71,21	$ 27.248.934
NP-11	TUBERIA PVC U M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=24" (Incluye Suministro e Instalacion)	ML	$ 475.290	70,98	$ 47.932.084		70,98	$ 47.932.084
NP-13	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 INCLUYE SUMINISTRO BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO	M2	$ 3.481	888,98	$ 3.017.957		888,98	$ 3.017.957
NP-14	CODO 45 CXR PVC SANITARIO DE 6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 79.874	13,00	$ 1.183.110		13,00	$ 1.183.110
NP-16	CONEXIONES KIT DILLA Y 316x160 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 231.380	13,00	$ 3.473.700		13,00	$ 3.473.700
NP-17	CAJA DE INSPECCION DE 60x60	UN	$ 484.598	13,00	$ 6.653.470		13,00	$ 6.653.470
NP-18	DADE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCION DE 60x60 (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 160.203	15,00	$ 2.403.045		15,00	$ 2.403.045
NP-19	MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCION DE 60X60 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	UN	$ 280.860	19,00	$ 5.383.900		19,00	$ 5.383.900
NP-22	CANUELA PARA POZO DE INSPECCION a=0,37	un	$ 200.188	3,00	$ 600.378		3,00	$ 600.378
NP-23	SUMIDERO PREFABRICADO A 120	UN	$ 2.440.000	4,00	$ 13.760.000		4,00	$ 13.760.000
NP-24	BARDINEL BAJO TIPO A65 PARA RAMPAS (Suministro e Instalacion, Incluye 3cm Mortero 1:6)	ML	$ 65.844	84,75	$ 5.621.335		84,75	$ 5.621.335
NP-25	ACOPIO Y TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE FRESADO EN EL SITIO DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO	HR	$ 168.220	20,00	$ 3.364.520		20,00	$ 3.364.520
NP-26	RELLENO PARA REDES EN TRITURADO DE 1- 1/2" INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M3	$ 161.723	79,60	$ 12.236.359		79,60	$ 12.236.359
					$ 873.774.474			$ 659.683.633,68
OTROS					VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
	SUB TOTAL OTROS				$ 0,00			
	ADMINISTRACION	24,61%			$ 166.183.340	$ 0,00	$ 166.183.340,00	$ 166.731.547,00
	IMPREVISTO	1,00%			$ 6.792.765	$ 0,00	$ 6.792.765,00	$ 6.896.857,00
	UTILIDAD	5,00%			$ 33.763.824	$ 0,00	$ 33.763.824,00	$ 34.484.284,00
	SUBTOTAL AIU	30,61%			$ 206.740.129,00			$ 211.112.788,00
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS+OTROS+AIU CD				$ 881.670.603,00			$ 868.796.471,68
	TOTAL A FACTURAR				$ 881.670.603,00			
	TOTAL A GIRAR EN EL PRESENTE CORTE				$ 881.670.603,00			

El recibo por parte de la interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo

VALOR TOTAL A CANCELAR: SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

VEINTIUNO (21) dias del mes de MARZO de 2025
(Dia en letras) (Dia en numeros) (Mes en que se firma el acta)

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA
DIRECTOR CONTRATISTA
CONSORCIO TEUSAVIAL

JORGE GOMEZ FALLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

21	MARZO	2026	CONSORCIO TEUSAVIAL	BOGOTÁ
DD	MM	AA	NIT; 901.902.101-5	

CONTRATO 552-2024

CIV 13000343
RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO Y APENDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JCI

AREA 348,16 M2

				PRESENTE MES		ACUMULADO		
ITEM No.	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
1	PRELIMINARES							$ 0
1.1	REPLANTEO GENERAL	M2	$ 804	388,16	$ 312.081	0,00	388,16	$ 312.081
1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue)	M3	$ 38.638	75,00	$ 2.897.850	0,00	75,00	$ 2.897.850
1.3	EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN (incluye cargue)	M3	$ 5.059	342,47	$ 1.732.556	0,00	342,47	$ 1.732.556
1.6	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	$ 40.445	542,71	$ 21.946.821	0,00	542,71	$ 21.946.821
2	RELLENOS CAPAS GRANULARES							
2.5	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	$ 1.562	388,16	$ 606.306	0,00	388,16	$ 606.306
3	PAVIMENTOS							
3.1	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposicion final)	M3	$ 112.408	46,58	$ 5.235.985	0,00	46,58	$ 5.235.985
3.2	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 m/m, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	$ 2.334	7,20	$ 16.805	0,00	7,20	$ 16.805
3.4	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	$ 3.329	388,16	$ 1.292.980	0,00	388,16	$ 1.292.980
3.6	GEOTEXTIL T, REDIST, ULTIMA (TIRA ANCHA)=30 kN/m PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Sumin. e Instalación)	M2	$ 8.513	388,16	$ 3.326.774	0,00	388,16	$ 3.326.774
3.7	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (Suministro e Instalación).	M2	$ 67.498	388,16	$ 26.200.412	0,00	388,16	$ 26.200.412
4.7	DEMOLICION MANUAL BARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	ML	$ 5.375	123,00	$ 661.125	0,00	123,00	$ 661.125
4.8	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación Incluye 3cm Mortero 1:3)	ML	$ 73.643	66,60	$ 4.904.624	0,00	66,60	$ 4.904.624
7.1	PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA A=10CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN. CON MICROESFERAS, ESPESOR SECO DE 0MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN, EN CALZADA. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	UN	$ 3.227	198,00	$ 638.946	0,00	198,00	$ 638.946
7.2	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO MSTILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES,ACHURADOS, ETC).	M2	$ 103.045	20,00	$ 2.060.900	0,00	20,00	$ 2.060.900
7.4	ESTOPEROLES DE 10 CM X 2.5 CM. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	$ 9.845	150,00	$ 1.476.750	0,00	150,00	$ 1.476.750
8	ADECUACIÓN REDES HÚMEDAS							
8.1	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACION)	M3	$ 180.898		$ 0	0,00	25,95	$ 4.946.018
8.4	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0,25m (Inc. Sumin. y Cons. Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete impermeab.)	ML	$ 658.872	4,00	$ 2.635.488	0,00	4,00	$ 2.635.488
8.5	PLACA CUBIERTA D=1,70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UN	$ 1.726.029	4,00	$ 6.904.116	0,00	4,00	$ 6.904.116
8.7	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 48.826	60,00	$ 2.917.560	0,00	60,00	$ 2.917.560
8.9	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 95.122	59,21	$ 5.632.174	0,00	59,21	$ 5.632.174
8.1	INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIAMETROS ENTRE 8 Y 36"	ML	$ 12.840	63,40	$ 763.536	0,00	63,40	$ 763.536
8.3	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 10" Y 36" DE DIAMETRO Y CON GRADO DE COLMATACION MENOR DEL 30% INC MANO DE OBRA IDONEA, SEÑALIZACION BÁSICA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y AGUA	ML	$ 19.998	63,40	$ 1.267.683	0,00	63,40	$ 1.267.683
	ITEMS NO PREVISTOS					0		0
NP-02	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBGS0) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	$ 189.336	93,16	$ 17.639.037		93,16	$ 17.639.037
NP-03	PERFORACIONES EN DECO DIAMETRO 3" (incluye equipo de perforacion y accesorios, suministro e inyeccion de cal semencol al 6%)	ML	$ 161.190	243,00	$ 39.169.170		243,00	$ 39.169.170
NP-04	ESTABILIZACION DE BASE GRANULAR AR_ BG_36 CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES + CEMENTO 5%(INCLUYE SUMINISTRO DE BASE,INSTALACION, HUMEDECIEMIENTO, MEZCLADO Y COMPACTACION)	M3	$ 549.987	77,63	$ 42.693.491		77,63	$ 42.693.491
NP-06	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfalico CA14 (Suministro, Extendido, Nivelacion y Compactacion mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 1.060.927	15,53	$ 16.476.196		15,53	$ 16.476.196
NP-07	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFALTICO (Suministro, Extendido, Nivelacion y Compactacion mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 1.123.908	31,05	$ 34.888.028		31,05	$ 34.888.028
NP-08	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR BG30 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3	$ 110.210	76,81	$ 8.465.461		76,81	$ 8.465.461

21	MARZO	2026
DD	MM	AA

CONSORCIO TEUSAVIAL
NIT: 901.902.101-5

BOGOTÁ

CONTRATO 552-2024

CIV 13000343
RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA: CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

AREA: 388,16 M2

				PRESENTE MES		ACUMULADO		
ITEM No.	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
NP-09	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADOAINT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (Incluye Suministro e Instalacion)	ML	$ 382.656	64,34	$ 24.620.087		64,34	$ 24.620.087
NP-13	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 INCLUYE SUMINISTRO BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO	M2	$ 3 481	388,16	$ 1.351.185		388,16	$ 1.351.185
NP-18	CONEXIONES KIT SILLA Y 310x180 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 231.580	6,00	$ 1.389.480		6,00	$ 1.389.480
NP-18	BASE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCION DE 60x60 (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 160.203	6,00	$ 961.218		6,00	$ 961.218
NP-19	MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCION DE 60X60 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	UN	$ 350.860	6,00	$ 2.105.160		6,00	$ 2.105.160
NP-20	BASE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCION DE 60x60 (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 136.110	1,00	$ 136.110		1,00	$ 136.110
NP-21	CONEXIONES KIT SILLA Y 460 a 200	UN	$ 433.211	6,00	$ 2.599.266		6,00	$ 2.599.266
NP-23	SUMIDERO PREFABRICADO A 120	UN	$ 3 445.000	2,00	$ 6.890.000		2,00	$ 6.890.000
NP-25	ACOPIO Y TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE PREDADO EN EL SITIO DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO	HR	$ 168.229	8,00	$ 1.345.808		8,00	$ 1.345.808
NP-26	RELLENO PARA REDES EN TRITURADO DE 1- 1/2" INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	M3	$ 161 722	25,85	$ 4.180.712		25,85	$ 4.180.712
					$ 298.241.651			$ 302.787.869,00
OTROS					VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
	SUBTOTAL OTROS				$ 0,00			$ -
	ADMINISTRACION	24,81%			$ 73.397.320	$ 0,00	$ 73.397.320,00	$ 74.814.533,00
	IMPREVISTO	1,00%			$ 2.982.419	$ 0,00	$ 2.982.419,00	$ 3.031.879,00
	UTILIDAD	5,00%			$ 14.912.093	$ 0,00	$ 14.912.093,00	$ 15.159.393,00
	SUBTOTAL AIU	30,81%			$ 91.291.832,00			$ 93.005.807,00
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS+OTROS+AIU CD				$ 389.533.483,00			$ 395.793.676,00
	TOTAL A FACTURAR				$ 389.533.483,00			
	TOTAL A GIRAR EN EL PRESENTE CORTE				$ 389.533.483,00			

El recibo por parte de la interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo

VALOR TOTAL A CANCELAR: SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

VEINTIUNO (21) dias del mes de MARZO de 2026
(Dia en letras) (Dia en numeros) (Mes en que se firma el acta)

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA
DIRECTOR CONTRATISTA
CONSORCIO TEUSAVIAL

JORGE GOMEZ FALLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

21	MARZO	2025
DD	MM	AA

CONSORCIO TEUSAVIAL
NIT: 901.902.101-5

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ

CONTRATO 552-2024

CIV 13002498
RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

AREA 95,92 M2

			PRESENTE MES			ACUMULADO		
ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
1	PRELIMINARES							$ 0
1.1	REPLANTEO GENERAL	M2	$ 804	95,92	$ 77.120	0,00	95,92	$ 77.120
1.3	EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN (incluye cargue)	M3	$ 5.059	62,35	$ 315.429	0,00	62,35	$ 315.429
1.6	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	$ 40.443	81,06	$ 3.278.310	0,00	81,06	$ 3.278.310
2	RELLENOS CAPAS GRANULARES							$ 0
2.3	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	$ 1.562	95,92	$ 149.827	0,00	95,92	$ 149.827
3	PAVIMENTOS							$ 0
3.1	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final)	M3	$ 112.408	11,51	$ 1.293.816	0,00	11,51	$ 1.293.816
3.2	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	$ 2.334	20,00	$ 46.680	0,00	20,00	$ 46.680
3.4	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	$ 3.228	95,92	$ 309.630	0,00	95,92	$ 309.630
3.6	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=30 kN/m PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Sumin. e Instalación)	M2	$ 8.313	95,92	$ 797.383	0,00	95,92	$ 797.383
3.7	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (Suministro e instalación).	M2	$ 67.499	95,92	$ 6.474.504	0,00	95,92	$ 6.474.504
7.2	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES,ACHURADOS, ETC)	M2	$ 103.045	2,20	$ 226.699	0,00	2,20	$ 226.699
	ITEMS NO PREVISTOS							
NP-02	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	$ 189.556	23,02	$ 4.363.579		23,02	$ 4.363.579
NP-03	PERFORACIONES EN SECO DIAMETRO 3" (incluye equipo de perforacion y accesorios suministro e inyeccion de cal comercial al 6%)	ML	$ 161.190	58,00	$ 9.349.020		58,00	$ 9.349.020
NP-04	ESTABILIZACION DE BASE GRANULAR AR_ BG_36 CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES + CEMENTO 5%(INCLUYE SUMINISTRO DE BASE,INSTALACION, HUMEDECIEMIENTO, MEZCLADO Y COMPACTACION)	M3	$ 549.987	19,18	$ 10.548.751		19,18	$ 10.548.751
NP-06	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico CA14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 1.060.927	3,84	$ 4.073.960		3,84	$ 4.073.960
NP-07	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 1.123.600	6,71	$ 7.539.410		6,71	$ 7.539.410
NP-10	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 INCLUYE SUMINISTRO BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO	M2	$ 3.481	95,92	$ 333.898		95,92	$ 333.898
NP-25	ACOPIO Y TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE FRESADO EN EL SITIO DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO	HR	$ 168.226	5,00	$ 841.130		5,00	$ 841.130
NP-26	RELLENO PARA REDES EN TRITURADO DE 1- 1/2" INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M3	$ 161.723		$ 0		0,00	$ 0
					$ 50.019.146			$ 50.019.146,00

21	MARZO	2025
DD	MM	AA

CONSORCIO TEUSAVIAL
NIT: 901.902.101-5

BOGOTÁ

CONTRATO 552-2024

CIV 13002498
RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

AREA 05,02 M2

			PRESENTE MES			ACUMULADO		
ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
OTROS					VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
	SUBTOTAL OTROS				$ 0,00			$
	ADMINISTRACION	24,61%			$ 12.309.712	$ 0,00	$ 12.309.712,00	$ 12.309.712,00
	IMPREVISTO	1,00%			$ 500.191	$ 0,00	$ 500.191,00	$ 500.191,00
	UTILIDAD	5,00%			$ 2.500.957	$ 0,00	$ 2.500.957,00	$ 2.500.957,00
	SUBTOTAL AIU	30,61%			$ 15.310.860,00			$ 15.310.860,00
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS-OTROS-AIU CD				$ 65.330.006,00			$ 65.330.006,00
	TOTAL A FACTURAR				$ 65.330.006,00			
	TOTAL A GIRAR EN EL PRESENTE CORTE				$ 65.330.006,00			

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de

VALOR TOTAL A CANCELAR: SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

VEINTIUNO (Día en letras) (21) (Día en números) días del mes de MARZO de 2025 (Mes en que se firma el acta)

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA
DIRECTOR CONTRATISTA
CONSORCIO TEUSAVIAL

JORGE GOMEZ FALLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

21	MARZO	2025	CONSORCIO TEUSAVIAL	BOGOTÁ
DD	MM	AA	NIT: 901.902.101-5	

CONTRATO 552-2024

CIV 13999475
RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

AREA 444,68 M2

			PRESENTE MES			ACUMULADO		
ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
1	PRELIMINARES							$ 0
1.1	REPLANTEO GENERAL	M2	$ 804	444,68	$ 357.523	0,00	444,68	$ 357.523
1.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue)	M3	$ 38.636	18,00	$ 695.484	0,00	18,00	$ 695.484
1.3	EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN (incluye cargue)	M3	$ 5.059	339,78	$ 1.718.947	0,00	339,78	$ 1.718.947
1.6	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	$ 40.443	465,11	$ 18.810.444	0,00	465,11	$ 18.810.444
2	RELLENOS CAPAS GRANULARES							$ 0
2.3	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	$ 1.502	444,68	$ 684.590	0,00	444,68	$ 684.590
3	PAVIMENTOS							$ 0
3.1	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (incluye Cargue agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposicion final)	M3	$ 112.408	53,36	$ 5.998.091	0,00	53,36	$ 5.998.091
3.2	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	$ 2.334	46,50	$ 108.531	0,00	46,50	$ 108.531
3.4	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	$ 3.228	444,68	$ 1.435.427	0,00	444,68	$ 1.435.427
3.6	GEOTEXTIL T. RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=30 kN/m PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES2 (Inc. Sumin. e Instalación)	M2	$ 6.313	444,68	$ 2.806.625	0,00	444,68	$ 2.806.625
3.7	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (Suministro e instalación).	M2	$ 67.499	444,68	$ 30.015.455	0,00	444,68	$ 30.015.455
4.7	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	ML	$ 5.375	90,00	$ 483.750	0,00	90,00	$ 483.750
4.8	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	$ 73.643	61,75	$ 4.547.459	0,00	61,75	$ 4.547.459
7.1	PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA A=10CM PARA LINEAS DE DEMARCACION, CON MICROESFERAS, ESPESOR SECO DE 0MILS Y 50% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN, EN CALZADA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	UN	$ 3.227	176,00	$ 574.606	0,00	176,00	$ 574.606
7.2	PINTURA EN PLASTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES ACHURADOS, ETC).	M2	$ 103.045	10,00	$ 1.030.450	0,00	10,00	$ 1.030.450
8.1	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3	$ 190.998		$ 0	0,00	30,70	$ 5.862.784
8.2	PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin, Formalet, Ref, inst. incl. Concreto 2000 PSI de base)	UN	$ 780.494	3,00	$ 2.341.482	0,00	3,00	$ 2.341.482
8.4	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const, Acero para Escalones, Geotextil y Pañete impermeab.)	ML	$ 636.872	10,00	$ 6.368.720	0,00	10,00	$ 6.368.720
8.5	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e instalación. Incluye Tapa)	UN	$ 1.726.029	3,00	$ 5.178.087	0,00	3,00	$ 5.178.087
8.7	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADOINT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (Incluye Suministro e instalación)	ML	$ 48.628	50,00	$ 2.431.300	0,00	50,00	$ 2.431.300
9.4	TRANSPORTE DE EQUIPO DE UNA TONELADA POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	VJ	$ 192.661	3,00	$ 577.983	0,00	3,00	$ 577.983
9.6	ESCOLTA - COSTO POR ESCOLTA EN CADA RECORRIDO EN PERIMETRO URBANO	VJ	$ 48.929	3,00	$ 146.787	0,00	3,00	$ 146.787
	ITEMS NO PREVISTOS							
NP-02	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG30) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	$ 189.556	88,94	$ 16.859.111		88,94	$ 16.859.111
NP-04	ESTABILIZACION DE BASE GRANULAR AR_ BG_38 CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES + CEMENTO 5%(INCLUYE SUMINISTRO DE BASE,INSTALACION, HUMEDECIMIENTO, MEZCLADO Y COMPACTACION)	M3	$ 549.987	102,28	$ 56.252.670		102,28	$ 56.252.670
NP-06	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfalto CA14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 1.060.927	17,79	$ 18.873.891		17,79	$ 18.873.891
NP-07	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFALTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 1.123.608	31,13	$ 34.977.917		31,13	$ 34.977.917
NP-05	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR D200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3	$ 110.213	73,81	$ 8.134.822		73,81	$ 8.134.822
NP-12	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADOINT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=27" (Incluye Suministro e instalación)	ML	$ 792.145	51,26	$ 40.092.906		51,26	$ 40.092.906
NP-13	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 INCLUYE SUMINISTRO BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO	M2	$ 3.401	444,68	$ 1.547.931		444,68	$ 1.547.931

21	MARZO	2025
DD	MM	AA

CONSORCIO TEUSAVIAL
NIT: 901.902.101-5

BOGOTÁ

CONTRATO 552-2024

CIV 13000476
RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA: CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

AREA: 444,08 M2

			PRESENTE MES			ACUMULADO		
ITEM No.	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
NP-17	CAJA DE INSPECCION DE 80x80	UN	$ 456.898	5,00	$ 2.284.490		5,00	$ 2.284.490
NP-18	BASE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCION DE 80x80 (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 160.203	5,00	$ 801.015		5,00	$ 801.015
NP-19	MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCION DE 80X80 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	UN	$ 350.860	5,00	$ 1.754.300		5,00	$ 1.754.300
NP-22	CANUELA PARA POZO DE INSPECCION e=0,37	un	$ 200.186	1,00	$ 200.186		1,00	$ 200.186
NP-23	SUMIDERO PREFABRICADO A 120	UN	$ 3.445.000	3,00	$ 10.335.000		3,00	$ 10.335.000
NP-24	SARDINEL BAJO TIPO A80 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:3)	ML	$ 65.044	14,50	$ 943.138		14,50	$ 943.138
NP-25	ACOPIO Y TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE EXCAVADO EN EL SITIO DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO	HR	$ 166.226	5,00	$ 841.130		5,00	$ 841.130
NP-26	RELLENO PARA REDES EN TRITURADO DE 1- 1/2" INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	M3	$ 161.722	30,76	$ 4.974.599		30,76	$ 4.974.599
					$ 292.204.845			$ 292.167.439,48
OTROS					VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
	SUBTOTAL OTROS				$ 0,00			$ -
	ADMINISTRACION	24,01%			$ 70.459.573	$ 0,00	$ 70.459.573,00	$ 71.902.407,00
	IMPREVISTO	1,00%			$ 2.863.048	$ 0,00	$ 2.863.048,00	$ 2.921.674,00
	UTILIDAD	5,00%			$ 14.315.232	$ 0,00	$ 14.315.232,00	$ 14.608.372,00
	SUBTOTAL AIU	30,01%			$ 87.637.851,00			$ 89.432.453,80
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS+OTROS+AIU CD				$ 373.842.496,48			$ 381.599.892,48
	TOTAL A FACTURAR				$ 373.842.496,48			
	TOTAL A GIRAR EN EL PRESENTE CORTE				$ 373.842.496,48			

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta

VALOR TOTAL A CANCELAR: SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

VEINTIUNO (21) días del mes de MARZO de 2025
(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta)

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA
DIRECTOR CONTRATISTA
CONSORCIO TEUSAVIAL

JORGE GOMEZ FALLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

21	MARZO	2025	CONSORCIO TEUSAVIAL	CONSORCIO TEUSAVIAL
DD	MM	AA		NIT: 901.902.101-5

CONTRATO 552-2024

CIV 13000875
RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

AREA 463,84 M2

			PRESENTE MES			ACUMULADO		
ITEM No.	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
1	PRELIMINARES							$ 0
1.1	REPLANTEO GENERAL	M2	$ 804	463,84	$ 372.927	0,00	463,84	$ 372.927
1.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue)	M3	$ 38.638	54,00	$ 2.086.452	0,00	54,00	$ 2.086.452
1.3	EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMÚN (incluye cargue)	M3	$ 5.058	332,21	$ 1.680.050	0,00	332,21	$ 1.680.050
1.6	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	$ 40.442	502,07	$ 20.305.217	0,00	502,07	$ 20.305.217
2	RELLENOS CAPAS GRANULARES							$ 0
2.3	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	$ 1.562	463,84	$ 724.518	0,00	463,84	$ 724.518
3	PAVIMENTOS							$ 0
3.1	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposicion final)	M3	$ 112.408	55,66	$ 6.256.629	0,00	55,66	$ 6.256.629
3.2	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE, INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	$ 2.334	25,00	$ 58.350	0,00	25,00	$ 58.350
3.4	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	$ 3.228	463,84	$ 1.497.276	0,00	463,84	$ 1.497.276
3.6	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=30 kN/m PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Barrido e Instalación)	M2	$ 8.313	463,84	$ 3.855.902	0,00	463,84	$ 3.855.902
3.7	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (Suministro e Instalación)	M2	$ 67.499	463,84	$ 31.308.736	0,00	463,84	$ 31.308.736
4.7	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	ML	$ 5.375	104,20	$ 560.075	0,00	104,20	$ 560.075
4.8	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e instalación. Incluye 3cm Mortero 1:3)	ML	$ 73.643	91,50	$ 6.736.335	0,00	91,50	$ 6.736.335
5.2	DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA PARA CICLORUTAS (INC SUMINISTRO, APLICACIÓN MICROESFERAS) A=10 CM.	ML	$ 12.808	110,00	$ 1.408.780	0,00	110,00	$ 1.408.780
5.3	DEMARCACION PICTOGRAMA CICLORUTA EN PINTURA TERMOPLASTICA (E=2,35MM INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INCLUYE MICROESFERAS AREA=2M2	UN	$ 257.953	2,00	$ 515.906	0,00	2,00	$ 515.906
7.1	PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA A=10CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS, ESPESOR SECO DE 9MILS Y 60% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN, EN CALZADA. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	UN	$ 3.227	300,00	$ 968.100	0,00	300,00	$ 968.300
7.2	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES ACHURADOS, ETC)	M2	$ 103.045	15,00	$ 1.545.675	0,00	15,00	$ 1.545.675
8.1	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3	$ 190.598		$ 0	0,00	27,24	$ 5.191.890
8.15	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No inc. Base y Cañuela)	UN	$ 457.995	6,00	$ 2.747.970	0,00	6,00	$ 2.747.970
9.1	INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIAMETROS ENTRE 8 Y 36"	ML	$ 12.043	54,34	$ 654.417	0,00	54,34	$ 654.417
9.3	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 18" Y 36" DE DIAMETRO Y CON GRADO DE COLMATACION MENOR DEL 30% INC MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACION BÁSICA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y AGUA	ML	$ 19.995	54,34	$ 1.086.528	0,00	54,34	$ 1.086.528
9.4	TRANSPORTE DE EQUIPO DE UNA TONELADA POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	VJ	$ 192.661	3,00	$ 577.983	0,00	3,00	$ 577.983
9.5	ESCOLTA - COSTO POR ESCOLTA EN CADA RECORRIDO EN PERÍMETRO URBANO	VJ	$ 48.929	3,00	$ 146.787	0,00	3,00	$ 146.787
	ITEMS NO PREVISTOS							
NP-02	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	$ 189.556	92,77	$ 17.584.731		92,77	$ 17.585.110
NP-04	ESTABILIZACION DE BASE GRANULAR AR_ BG_38 CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES + CEMENTO 5%(INCLUYE SUMINISTRO DE BASE,INSTALACION, HUMEDECIEMIENTO, MEZCLADO Y COMPACTACION)	M3	$ 549.987	106,68	$ 58.672.613		106,68	$ 58.672.613
NP-06	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD10 con Cemento Asfáltico CA14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánico con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 1.060.927	18,55	$ 19.680.196		18,55	$ 19.680.196
NP-07	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánico con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 1.123.608	37,12	$ 41.697.093		37,11	$ 41.697.093

			PRESENTE MES			ACUMULADO		
NP-08	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3	$ 110.213	81,73	$ 9.007.708		81,73	$ 9.007.708
NP-11	TUBERÍA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=24" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 675.290	55,04	$ 37.167.962		55,04	$ 37.167.962
NP-13	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 INCLUYE SUMINISTRO BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO	M2	$ 3.491	463,84	$ 1.614.627		463,84	$ 1.614.627
NP-14	CODO 45 CXE PVC SANITARIO DE 6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 78.674	6,00	$ 473.244		6,00	$ 473.244
NP-18	CONEXIONES KIT GILLA Y 315x160 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 231.580	6,00	$ 1.389.480		6,00	$ 1.389.480
NP-20	BASE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCION DE 60x60 (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 136.110	6,00	$ 816.660		6,00	$ 816.660
NP-21	CONEXIONES KIT GILLA Y 450 a 200	UN	$ 433.211	6,00	$ 2.599.266		6,00	$ 2.599.266
NP-22	CANUELA PARA POZO DE INSPECCION e=0,37	un	$ 200.188	3,00	$ 600.564		3,00	$ 600.564
NP-24	SARDINEL BAJO TIPO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:3)	ML	$ 65.044	12,70	$ 826.059		12,70	$ 826.059
NP-25	ACOPIO Y TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE FRESADO EN EL SITIO DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO	HR	$ 168.226	12,00	$ 2.018.712		12,00	$ 2.018.712
NP-26	RELLENO PARA REDES EN TRITURADO DE 1- 1/2" INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	M3	$ 161.723	27,24	$ 4.405.335		27,24	$ 4.405.335
					$ 283.841.462			$ 288.853.731,27
OTROS					VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
	SUBTOTAL OTROS				$ 0,00			$ -
	ADMINISTRACION	24,61%			$ 69.809.086	$ 0,00	$ 69.809.086,00	$ 71.086.903,00
	IMPREVISTO	1,00%			$ 2.836.615	$ 0,00	$ 2.836.615,00	$ 2.888.537,00
	UTILIDAD	5,00%			$ 14.183.073	$ 0,00	$ 14.183.073,00	$ 14.442.687,00
	SUBTOTAL AIU	30,61%			$ 86.828.774,00			$ 88.418.127,00
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS-OTROS-AIU CD				$ 370.490.236,32			$ 377.271.858,32
	TOTAL A FACTURAR				$ 370.490.236,32			
	TOTAL A GIRAR EN EL PRESENTE CORTE				$ 370.490.236,32			

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo

VALOR TOTAL A CANCELAR: SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

VEINTIUNO (21) días del mes de MARZO de 2025

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta)

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA
DIRECTOR CONTRATISTA
CONSORCIO TEUSAVIAL

JORGE GOMEZ FALLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

21	MARZO	2025	CONSORCIO TEUSAVIAL	CONSORCIO TEUSAVIAL NIT: 901.902.101-5	BOGOTÁ
DD	MM	AA			

CONTRATO 552-2024

CIV 13000854
RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

AREA 847,22 M2

			PRESENTE MES			ACUMULADO		
ITEM No.	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
1	PRELIMINARES							$ 0
1.1	REPLANTEO GENERAL	M2	$ 809	847,22	$ 681.165	0,00	847,22	$ 681.165
1.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue)	M3	$ 38.638	17,50	$ 676.165	0,00	17,50	$ 676.165
1.3	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (incluye cargue)	M3	$ 5.059	608,67	$ 3.079.262	0,00	608,67	$ 3.079.262
1.6	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (20 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	$ 40.443	814,02	$ 32.921.411	0,00	814,02	$ 32.921.411
2	RELLENOS CAPA II GRANULARES							$ 0
2.3	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	$ 1.562	847,22	$ 1.323.358	0,00	847,22	$ 1.323.358
3	PAVIMENTOS							$ 0
3.1	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposicion final)	M3	$ 112.468	110,14	$ 12.380.617	0,00	110,14	$ 12.380.617
3.2	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	$ 2.334	54,05	$ 126.153	0,00	54,05	$ 126.153
3.4	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	$ 3.228	847,22	$ 2.734.826	0,00	847,22	$ 2.734.826
3.6	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=30 kN/m PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Sumin. e Instalación)	M2	$ 8.313	847,22	$ 7.042.940	0,00	847,22	$ 7.042.940
3.7	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 10 CM (Suministro e Instalacion)	M2	$ 67.490	847,21	$ 57.186.503	0,00	847,22	$ 57.186.503
4.7	DEMOLICION MANUAL BARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue). No Incluye transporte y disposición final de sobrantes.	ML	$ 5.375	158,20	$ 850.325	0,00	158,20	$ 850.325
4.8	BARDINEL TIPO A10 (Suministro e instalacion. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	$ 73.643	158,20	$ 11.650.323	0,00	158,20	$ 11.650.323
7.1	PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA A=10CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS, ESPESOR SECO DE 9MILS Y 60% DE SOLIDOS POR VOLUMEN, EN CALZADA. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	UN	$ 3.227	98,00	$ 316.246	0,00	98,00	$ 316.246
7.2	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LÍNEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES ACHURADOS, ETC).	M2	$ 103.045	30,00	$ 3.091.350	0,00	30,00	$ 3.091.350
7.4	ESTOPEROLES DE 10 CM X 2,5 CM. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	$ 9.845	100,00	$ 984.500	0,00	100,00	$ 984.500
8.1	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3	$ 190.598		$ 0	0,00	11,60	$ 2.210.937
8.2	PLACA FONDO D=1,70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin. Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)	UN	$ 780.494	2,00	$ 1.560.988	0,00	2,00	$ 1.560.988
8.4	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0,25m (Inc. Sumin. y Const, Acero para Escalera, Geotextil y Pañete Impermeab.)	ML	$ 658.872	4,00	$ 2.635.488	0,00	4,00	$ 2.635.488
8.5	PLACA CUBIERTA D=1,70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UN	$ 1.726.029	2,00	$ 3.452.058	0,00	2,00	$ 3.452.058
8.7	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (Incluye Suministro e Instalacion)	ML	$ 48.626	50,00	$ 2.431.300	0,00	50,00	$ 2.431.300
8.8	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (Incluye Suministro e Instalacion)	ML	$ 67.400	96,63	$ 6.512.862	0,00	96,63	$ 6.512.862
8.15	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construccion. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela)	UN	$ 457.995	10,00	$ 4.579.950	0,00	10,00	$ 4.579.950
9.4	TRANSPORTE DE EQUIPO DE UNA TONELADA POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	VJ	$ 192.661	3,00	$ 577.983	0,00	3,00	$ 577.983
9.5	ESCOLTA - COSTO POR ESCOLTA EN CADA RECORRIDO EN PERÍMETRO URBANO	VJ	$ 48.929	3,00	$ 146.787	0,00	3,00	$ 146.787
	ITEMS NO PREVISTOS							
NP-02	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	$ 189.556	203,33	$ 38.542.421		203,33	$ 38.542.421
NP-04	ESTABILIZACION DE BASE GRANULAR AR_ BG_36 CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES + CEMENTO 5%(INCLUYE SUMINISTRO DE BASE,INSTALACION, HUMEDECIMIENTO, MEZCLADO Y COMPACTACION)	M3	$ 549.987	169,44	$ 93.189.797		169,44	$ 93.189.797
NP-06	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfaltico CA14 (Suministro, Extendido, Nivelacion y Compactacion mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 1.060.927	33,69	$ 35.954.816		33,69	$ 35.954.816
NP-07	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFALTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 1.123.008	59,31	$ 66.641.190		59,31	$ 66.641.190
NP-08	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3	$ 110.213	11,60	$ 1.278.471		11,60	$ 1.278.471
NP-13	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 INCLUYE SUMINISTRO BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO	M2	53.481	847,22	$ 2.949.173		847,22	$ 2.949.173

21	MARZO	2025
DD	MM	AA

CONSORCIO TEUSAVIAL
NIT: 901.902.101-5

BOGOTÁ

CONTRATO 552-2024

CIV 13000804
RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA: CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

AREA: 847,22 M2

NP-14	CODO 45 CKE PVC SANITARIO DE 6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 78.874	10,00	$ 788.740		10,00	$ 788.740
NP-15	CONEXIONES KIT SILLA Y 200x160 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 130.641	10,00	$ 1.306.410		10,00	$ 1.306.410
NP-20	BASE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCION DE 60x60 (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 136.110	10,00	$ 1.361.100		10,00	$ 1.361.100
NP-21	CONEXIONES KIT SILLA Y 450 a 200	UN	$ 433.211	10,00	$ 4.332.110		10,00	$ 4.332.110
NP-22	CANUELA PARA POZO DE INSPECCION e=0,37	en	$ 200.188	1,00	$ 200.188		1,00	$ 200.188
NP-23	SUMIDERO PREFABRICADO A 120	UN	$ 3.445.000	2,00	$ 6.890.000		2,00	$ 6.890.000
NP-26	ACOPIO Y TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE FRESADO EN EL SITIO DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO	HR	$ 168.226	10,00	$ 1.682.260		10,00	$ 1.682.260
NP-20	RELLENO PARA REDES EN TRITURADO DE 1- 1/2" INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M3	$ 161.723	11,60	$ 1.875.987		11,60	$ 1.875.987
					$ 413.935.223			$ 416.146.188,00
OTROS					VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
	SUBTOTAL OTROS				$ 0,00			$ -
	ADMINISTRACION	24,61%			$ 101.869.458	$ 0,00	$ 101.869.458,00	$ 102.413.570,00
	IMPREVISTO	1,00%			$ 4.139.352	$ 0,00	$ 4.139.352,00	$ 4.161.462,00
	UTILIDAD	5,00%			$ 20.696.761	$ 0,00	$ 20.696.761,00	$ 20.807.308,00
	SUBTOTAL AIU	30,61%			$ 126.705.571,00			$ 127.382.340,00
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS-OTROS-AIU CD				$ 540.640.794,00			$ 543.528.588,00
	TOTAL A FACTURAR				$ 540.640.794,00			
	TOTAL A GIRAR EN EL PRESENTE CORTE				$ 540.640.794,00			

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo

VALOR TOTAL A CANCELAR: SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

VEINTIUNO (Día en letras) (21) (Día en números) días del mes de MARZO de 2025 (Mes en que se firma el acta)

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA
DIRECTOR CONTRATISTA
CONSORCIO TEUSAVIAL

JORGE GOMEZ FALLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

21	MARZO	2025	CONSORCIO TEUSAVIAL	CONSORCIO TEUSAVIAL NIT: 901.902.101-5	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ
DD	MM	AA			

CONTRATO 552-2024

CIV 13000336
RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PÚBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

AREA 365,77 m2

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UND.	PRESENTE MES			ACUMULADO		
			VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
1	PRELIMINARES							$ 0
1.1	REPLANTEO GENERAL	M2	$ 808	365,77	$ 296.079	0,00	365,77	$ 296.079
1.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue)	M3	$ 38.638	142,50	$ 5.505.915	0,00	142,50	$ 5.505.915
1.3	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (incluye cargue)	M3	$ 5.059	409,37	$ 2.071.003	0,00	409,37	$ 2.071.003
1.6	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (00 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	$ 40.443	717,43	$ 29.015.021	0,00	717,43	$ 29.015.021
2	RELLENOS CAPAS GRANULARES							$ 0
2.3	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	$ 1.562	365,77	$ 571.333	0,00	365,77	$ 571.333
3	PAVIMENTOS							$ 0
3.1	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (incluye Cargue agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposicion final)	M3	$ 112.408	43,89	$ 4.933.587	0,00	43,89	$ 4.933.587
3.2	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	$ 2.334	20,00	$ 46.680	0,00	20,00	$ 46.680
3.4	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	$ 3.228	365,77	$ 1.180.706	0,00	365,77	$ 1.180.706
3.6	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=30 kN/m PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Sumin. e Instalacion)	M2	$ 8.313	365,77	$ 3.040.646	0,00	365,77	$ 3.040.646
3.7	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (Suministro e Instalación)	M2	$ 67.429	365,77	$ 24.659.109	0,00	365,77	$ 24.659.109
4.7	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	ML	$ 5.375	105,00	$ 564.375	0,00	105,00	$ 564.375
4.8	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e instalacion, incluye 3cm Mortero 1:3)	ML	$ 73.643	91,00	$ 6.701.513	0,00	91,00	$ 6.701.513
7.1	PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA A=10CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS, ESPESOR SECO DE 9MILS Y 60% DE SOLIDOS POR VOLUMEN, EN CALZADA. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	UN	$ 3.227	205,00	$ 661.535	0,00	205,00	$ 661.535
7.2	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES,ACHURADOS, ETC).	M2	$ 103.045	25,00	$ 2.576.125	0,00	25,00	$ 2.576.125
8.1	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACION)	M3	$ 190.598	$ 0		0,00	59,64	$ 11.367.265
9.1	INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIAMETROS ENTRE 8 Y 36"	ML	$ 12.043	60,62	$ 730.047	0,00	60,62	$ 730.047
9.3	LAVADO Y BONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 16" Y 36" DE DIAMETRO Y CON GRADO DE COLMATACION MENOR DEL 30% INC MANO DE OBRA IDONEA, SEÑALIZACION BASICA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y AGUA	ML	$ 19.995	60,62	$ 1.212.097	0,00	60,62	$ 1.212.097
9.4	TRANSPORTE DE EQUIPO DE UNA TONELADA POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	VJ	$ 192.661	3,00	$ 577.983	0,00	3,00	$ 577.983
9.5	ESCOLTA - COSTO POR ESCOLTA EN CADA RECORRIDO EN PERÍMETRO URBANO	VJ	$ 48.929	3,00	$ 146.787	0,00	3,00	$ 146.787
	ITEMS NO PREVISTOS							
NP-02	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG30) (Suministro, Extendido, Nivelacion, Humedecimiento y Compactacion con vibrocompactador)	M3	$ 189.556	98,76	$ 18.720.551		98,76	$ 18.720.551
NP-03	PERFORACIONES EN SECO DIAMETRO 3" (Incluye equipo de perforacion y accesorios suministro e inyeccion de cal comercial al 6%)	ML	$ 161.190	675,00	$ 108.803.250		675,00	$ 108.803.250
NP-04	ESTABILIZACION DE BASE GRANULAR AR_BG_38 CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES + CEMENTO 5%(INCLUYE SUMINISTRO DE BASE,INSTALACION, HUMEDECIMIENTO, MEZCLADO Y COMPACTACION)	M3	$ 569.587	91,44	$ 50.290.811		91,44	$ 50.290.811
NP-05	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC/25-A CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA)	M3	$ 1.532.758	29,26	$ 44.263.299		29,26	$ 44.263.299
NP-06	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD10 con Cemento Asfáltico CA14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 1.066.927	14,63	$ 15.521.362		14,63	$ 15.521.362
NP-08	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3	$ 110.213	178,83	$ 19.720.412		178,83	$ 19.720.412
NP-10	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20" (Incluye Suministro e Instalacion)	ML	$ 400.487	62,13	$ 28.562.837		62,13	$ 28.562.837
NP-13	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 INCLUYE SUMINISTRO BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO	M2	$ 3.481	365,77	$ 1.273.245		365,77	$ 1.273.245

21	MARZO	2025
DD	MM	AA

CONSORCIO TEUSAVIAL
NIT: 901.902.101-5

BOGOTÁ

CONTRATO 552-2024

CIV 13000335
RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

AREA 383,77 m2

NP-14	CODO 45 CXE PVC SANITARIO DE 6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 78.374	3,00	$ 235.622		3,00	$ 230.622
NP-20	BASE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCION DE 60x60 (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 136.110	3,00	$ 408.330		3,00	$ 408.330
NP-21	CONEXIONES KIT SILLA Y 450 a 200	UN	$ 433.211	3,00	$ 1.299.633		3,00	$ 1.299.633
NP-22	CANUELA PARA POZO DE INSPECCION e=0,37	m	$ 200.188	1,00	$ 200.188		1,00	$ 200.188
NP-23	SUMIDERO PREFABRICADO A 120	UN	$ 3.445.000	1,00	$ 3.445.000		1,00	$ 3.445.000
NP-24	BARDINEL BAJO TIPO A65 PARA RAMPAS (Suministro e instalación, incluye 3cm Mortero 1:3)	ML	$ 65.044	14,00	$ 910.616		14,00	$ 910.616
NP-25	ACOPIO Y TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE FRESADO EN EL SITIO DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO	HR	$ 168.226	15,00	$ 2.523.390		15,00	$ 2.523.390
NP-26	RELLENO PARA REDES EN TRITURADO DE 1- 1/2" INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M3	$ 161.723	59,64	$ 9.645.160		59,64	$ 9.645.160
					$ 399.763.247			$ 402.130.512,00
OTROS					VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
	SUBTOTAL OTROS				$ 0,00			$
	ADMINISTRACION	24,81%			$ 99.166.835	$ 0,00	$ 99.166.835,00	$ 98.964.319,00
	IMPREVISTO	1,00%			$ 3.997.632	$ 0,00	$ 3.997.632,00	$ 4.021.305,00
	UTILIDAD	5,00%			$ 19.538.162	$ 0,00	$ 19.538.162,00	$ 20.106.528,00
	SUBTOTAL AIU	30,81%			$ 119.812.629,00			$ 123.092.152,00
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS-OTROS-AIU CD				$ 519.575.875,72			$ 525.222.662,00
	TOTAL A FACTURAR				$ 519.575.875,72			
	TOTAL A GIRAR EN EL PRESENTE CORTE				$ 519.575.875,72			

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de

VALOR TOTAL A CANCELAR: SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

VEINTIUNO (Día en letras) (21) (Día en números) días del mes de MARZO de 2025 (Mes en que se firma el acta)

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA
DIRECTOR CONTRATISTA
CONSORCIO TEUSAVIAL

JORGE GOMEZ FALLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

21	MARZO	2025	CONSORCIO TEUSAVIAL	CONSORCIO TEUSAVIAL
DD	MM	AA		NIT: 901.902.101-5

CONTRATO 552-2024

CIV 13000826
RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

AREA 196,02 M2

			PRESENTE MES			ACUMULADO		
ITEM No.	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
1	PRELIMINARES							$ 0
1.1	REPLANTEO GENERAL	M2	$ 804	196,02	$ 157.600	0,00	196,02	$ 157.600
1.3	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (incluye cargue)	M3	$ 5.059	74,49	$ 376.845	0,00	74,49	$ 376.845
1.6	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (00 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	$ 40.443	135,06	$ 5.462.232	0,00	135,06	$ 5.462.232
2	RELLENOS CAPAS GRANULARES							$ 0
2.3	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	$ 1.562	196,02	$ 306.183	0,00	196,02	$ 306.183
2.5	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	$ 148.774	39,20	$ 5.831.941	0,00	39,20	$ 5.831.941
3	PAVIMENTOS							$ 0
3.6	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=30 kN/m PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Sumin. e Instalación)	M2	$ 8.313	196,02	$ 1.629.514	0,00	196,02	$ 1.629.514
3.7	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (Suministro e Instalación).	M2	$ 67.499	196,02	$ 13.231.154	0,00	196,02	$ 13.231.154
4.1	DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (Espesor variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para un espesor de 0.10m	M2	$ 7.184	29,40	$ 211.210	0,00	29,40	$ 211.210
4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (00 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	$ 40.443	9,44	$ 381.782	0,00	9,44	$ 381.782
4.7	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	ML	$ 5.375	72,60	$ 390.225	0,00	72,60	$ 390.225
4.8	SARDINEL TIPO A1D (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	$ 73.643	72,60	$ 5.346.482	0,00	72,60	$ 5.346.482
4.12	PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) GRAVA 1" 28 DIAS ESTAMPADO e=0.10m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS.	M2	$ 262.852	196,02	$ 51.524.249	0,00	196,02	$ 51.524.249
0,4	TRANSPORTE DE EQUIPO DE UNA TONELADA POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	VJ	$ 192.861	3,00	$ 577.983	0,00	3,00	$ 577.983
0,5	ESCOLTA - COSTO POR ESCOLTA EN CADA RECORRIDO EN PERÍMETRO URBANO	VJ	$ 48.929	3,00	$ 146.787	0,00	3,00	$ 146.787
	ITEMS NO PREVISTOS							

21	MARZO	2025
DD	MM	AA

CONSORCIO TEUSAVIAL
NIT: 901.902.101-5

CONTRATO 552-2024

CIV 13000825
RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

AREA 196,02 M2

NP-01	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3	$ 153.530	35,28	$ 5.416.536		35,28	$ 5.416.536
					$ 90.990.725			$ 90.990.725,00
OTROS					VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
	SUBTOTAL OTROS				$ 0,00			$
	ADMINISTRACION	24,61%			$ 22.392.817	$ 0,00	$ 22.392.817,00	$ 22.392.817,00
	IMPREVISTO	1,00%			$ 909.907	$ 0,00	$ 909.907,00	$ 909.907,00
	UTILIDAD	5,00%			$ 4.549.536	$ 0,00	$ 4.549.536,00	$ 4.549.536,00
	SUBTOTAL AIU	30,61%			$ 27.852.260,00			$ 27.852.260,00
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS-OTROS-AIU CD				$ 118.842.985,00			$ 118.842.985,00
	TOTAL A FACTURAR				$ 118.842.985,00			
	TOTAL A GIRAR EN EL PRESENTE CORTE				$ 118.842.985,00			

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo


VALOR TOTAL A CANCELAR: SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

VEINTIUNO (21) días del mes de MARZO de 2025
(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta)

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA
DIRECTOR CONTRATISTA
CONSORCIO TEUSAVIAL

JORGE GOMEZ FALLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

CIV 13000284



AREA INTERVENCION SIN BAHIA : 866.98M2

SUMIDEROS : 4 UD

CORTE EN ASFALTO : 67.6ML


DOMICILIARIAS COSTADO OCCIDENTAL 10UD LONGITUD PROMEDIO 10MTS


DOMICILIARIAS COSTADO ORIENTAL 6UD LONGITUD PROMEDIO 2 AL NORTE 10MTS 3 AL SUR 15MTS APROX.

A–85 : 58.75ML

A–10 : 206.80ML

TOTAL BARRENOS= 519UD





AREA INTERVENCION: 388.16M2

SUMIDEROS : 2 UD

CORTE EN ASFALTO : 7.2ML

DOMICILIARIAS COSTADO OCCIDENTAL 5UD LONGITUD PROMEDIO 10MTS


DOMICILIARIAS COSTADO ORIENTAL 1UD LONGITUD PROMEDIO 10MTS

A–85 42.40ML

A–10 66.6ML

TOTAL BARRENOS= 243UD

CIV 13000476



AREA INTERVENCION: 444.68M2


SUMIDEROS : 3 UD

CORTE EN ASFALTO : 46.5ML

DOMICILIARIAS COSTADO OCCIDENTAL 5UD LONGITUD PROMEDIO 10MTS

A-85 : 14.50ML

A-10 : 61.75ML



AREA INTERVENCION: 847.22M2

SUMIDEROS : 2 UD


CORTE EN ASFALTO : 64.06ML

DOMICILIARIAS COSTADO OCCIDENTAL 5UD LONGITUD PROMEDIO 10MTS

DOMICILIARIAS COSTADO ORIENTAL 5UD LONGITUD PROMEDIO 10MTS

A–86 38.46ML

A–10 119.76ML



AREA INTERVENCION: 463.84M2

SUMIDEROS : 2 UD DOBLES


CORTE EN ASFALTO : 25.10ML

DOMICILIARIAS COSTADO NORTE 3UD LONGITUD PROMEDIO 14MTS

DOMICILIARIAS COSTADO SUR 3UD LONGITUD PROMEDIO 10MTS

A-85 12.70ML

A-10 91.50ML



AREA INTERVENCION : 825.48M2

LONGITUD SARDINEL= 212 ML

SUMIDEROS : 3 UD

CORTE EN ASFALTO : 24.9ML


DOMICILIARIAS COSTADO OCCIDENTAL 10UD LONGITUD PROMEDIO 10MTS

DOMICILIARIAS COSTADO ORIENTAL 9UD LONGITUD PROMEDIO 10MTS

A–86 76.45ML

A–10 136.55ML

CIV 13000336



AREA= 365.77M2


SUMIDEROS : 1 UD

CORTE EN ASFALTO : 19.9ML


DOMICILIARIAS COSTADO ORIENTAL 3UD LONGITUD PROMEDIO 3MTS

A-86 : 14.00ML

A-10 : 91ML




LOCALIZACIÓN ESCALA 1=2500



ESTRUCTURA ANDEN ESCALA 1=25

ESPACIO DESTINADO PARA FIRMA DEL IDIC



ESCALA 1=150

CUADRO DE ÁREAS	
LARGO (M2)	72.69
ANCHO SIN SARDINEL (M2)	2.70
ANCHO CON SARDINEL (M2)	2.90
ÁREA TOTAL DE INTERVENCION (M2)	213.60

NOTA : en cumplimiento a los Normas y Especificaciones Técnicas de la EAAB-ESP, se debe realizar renovación de las tapas de los sumideros de acuerdo a las especificaciones técnicas vigentes.

CONTRATO N° 552 de 2024

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PÚBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE SUBA/USAQUÉN, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y ANEXOS"

Indicados

No Aplica

JUAN FELIPE DELGADO

JORGE GÓMEZ FALLA

FEBRERO DE 2025

TS-01

CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG
901.902.462-9

CIT_FDLT_577_2024_044

Bogotá, 1 de abril de 2025

Señores
CONSORCIO TEUSAVIAL
Ing. JUAN FELIPE DELGADO
Director de Obra
Ciudad

REF: **REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL SST Y AMBIENTAL DEL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA DE OBRA CUYO OBJETO ES "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES.**

ASUNTO: **SOLICITUD ENTREGA DE CRONOGRAMA, PROGRAMACION Y FLUJO DE CAJA CIV´S APROBADOS POR DISEÑO Y PRESUPUESTO.**

Cordial saludo,

En cumplimiento de sus obligaciones, esta interventoría, solicita al contratista Consorcio TEUSAVIAL de manera prioritaria la entrega de manera física y digital (Project, Excel) del cronograma ajustado a las actividades de cada CIV a intervenir con su respectivo flujo de caja para el seguimiento financiero. Lo anterior, con la finalidad de no generar información que no se ajuste con la realidad de cada actividad la cual debe ser reportar de manera semanal, dirigida a la alcaldía para su conocimiento y fines pertinentes.

Lo anterior información se solicita en un plazo no mayor a un día de la radicación de este comunicado.

Gracias por su atención. Cualquier duda y/o inquietud comuníquese con nosotros.

Atentamente,
CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

JORGE GÓMEZ FALLA
Representante

Elaboro: FPR
Reviso: AVDZ
Aprobó: JGF

CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG
901.902.462-9

CIT_FDLT_577_2024_034

Bogotá, marzo 25 de 2025

Señores:
CONSORCIO TEUSAVIAL
Ing. JUAN FELIPE DELGADO
Director de Obra
Ciudad

REF: **REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL SST Y AMBIENTAL DEL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA DE OBRA CUYO OBJETO ES "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES.**

ASUNTO: **OBSERVACIONES A LOS NO PREVISTOS CONTRATO DE OBRA 552 - 2024.**

Cordial saludo,

Acorde a las obligaciones contractuales, esta interventoría, solicita al contratista **Consorcio TEUSAVIAL** se atiendan las observaciones a los No Previstos:

1. Se solicita que a cada uno de los NP se adjunte pantallazo de cada uno de los ítems o códigos de los precios de referencia del Visor IDU año 2025 y cuadro con cotización si así lo requiere.
2. Memoria de cálculo de cada NP, con el fin de presentar la justificación a la entidad contratante.
3. Justificación del porqué de la generación de este nuevo precio.
4. El NP-25 ACOPIO Y TRASIEGOMATERIAL no es viable debido a las condiciones contractuales.

Nota: Las casillas resaltadas en color amarillo se deben corregir y las de color verde corresponde a la verificación al visor IDU año 2025.

CIT_FDLT_577_2024_034

De acuerdo a lo anterior, esta interventoría solicita se atienda las observaciones mencionadas y se requiere reunión para revisión conjunta en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles de recibida la presente comunicación y si es necesario coordinar una reunión para definir revisar las observaciones de esta Interventoría.

Gracias por su atención. Cualquier duda y/o inquietud comuníquese con nosotros

Atentamente,

CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

JORGE GÓMEZ FALLA
Representante Legal

Se anexa: Un Archivo en EXEL (1)
Elaboro: FPR
Reviso: AVD
Aprobó: JGF

Bogotá, 3 de abril de 2025

TEUSAVIAL-552-043

Señores
CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG
Ing. JORGE GOMEZ FALLA
Director de Interventoría
Bogotá D.C

Ref: CONTRATO DE OBRA No. COP-552-2024 (120683)

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES

Asunto: Respuesta a oficio CIT_FDLT_577_2024_044 “Solicitud de entrega de cronograma, programación y flujo de caja CIV´s aprobados por diseño y presupuesto”.

Dando alcance al oficio CIT_FDLT_577_2024_044 donde se solicita la entrega del cronograma, programación y flujo de caja del contrato en la referencia, nos permitimos realizar entrega del cronograma actualizado con valor correspondiente al presupuesto y fechas estimadas de inicio de cada segmento vial priorizado y su respectivo flujo de caja mensual.

Sin otro particular, agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

JUAN FELIPE DELGADO
Director de obra
CONSORCIO TEUSAVIAL
Archivo: 2 folios digital (Project+Excel)

CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG
901.902.462-9

CIT_FDLT_577_2024_036

Bogotá, marzo 26 de 2025

Señores:
CONSORCIO TEUSAVIAL
Ing. JUAN FELIPE DELGADO
Director de Obra
Ciudad

REF: **REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL SST Y AMBIENTAL DEL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA DE OBRA CUYO OBJETO ES "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES.**

ASUNTO: **APROBACIÓN DISEÑOS CIV´s CONTRACTUALES CONTRATO DE OBRA CTO 552- 2024.**

Cordial saludo,

Acorde a las obligaciones contractuales una vez revisado los diseños segmentos viales CIV´s 13000826,13000284,13002498,13000343,13000864,13000476,13000875, 13001165 y 13000336 de la Localidad de Teusaquillo contrato de obra No 552-2024 según la ***"ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN, PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ESPACIO PÚBLICO, PARA BOGOTÁ D.C.", versión 2018."*** Se aprueban por parte de esta interventoría.

Atentamente,

CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

JORGE GÓMEZ FALLA
Representante Legal

Se anexa: Cuatro (4) informes firmados.

Elaboro: FPR
Reviso: AVD
Aprobó: JGF
Copia

Bogotá, 25 de abril de 2025

TEUSAVIAL-552-050

Señores
CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG
Ing. JORGE GOMEZ FALLA
Director de Interventoría
Bogotá D.C

Ref: CONTRATO DE OBRA No. COP-552-2024 (120683)

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES

Asunto: Entrega de ítems no previstos NP-01 al NP-31

Por medio de la presente, nos permitimos hacer entrega de los ítems no previstos para dar alcance a las obligaciones específicas del componente técnico del contrato en la referencia, con sus respectivos soportes así:

1. Ítems no previstos del Nº1 al Nº31, archivo con análisis de precios unitarios de acuerdo con los precios del visor IDU 2024-I fase II + M.O 2025 del 30/01/2025.

2. Pantallazos de los ítems con referencia de precios del visor IDU 2024-I fase II + M.O 2025 del 30/01/2025.

3. Cotizaciones correspondientes a los ítems que no tienen precio precios del visor IDU 2024-I fase II + M.O 2025(3 cotizaciones c/u).

4. Acta de fijación de precios unitarios con su respectiva justificación de la inclusión.

Quedamos atentos a su revisión y aprobación.

Sin otro particular, agradezco la atención prestada.

Cordialmente,



JUAN FELIPE DELGADO
Director de obra
CONSORCIO TEUSAVIAL
Archivo: Digital al correo coordinacion.interteusaquillojg@gmail.com