Ingeniero
LUIS JAIME DIAZ PEREZ
GRUPO NORTE
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.**

- **Sector 1:** el cual comprende como punto de inicio la conexión con las obras de la Concesión Mar 1 de la Vía Santafé de Antioquia - Cañas Gordas a cargo de la ANI, Subsector No. 01 de la Unidad Funcional 02, cuyo punto de empalme está localizado en el km 1+300
- **Sector 2:** comprende como punto de inicio las obras terminadas del Túnel 04 del SECTOR 1, hasta el Túnel 10, incluyendo los portales de entrada y salida, y el tramo de vía comprendido entre dicho túnel y el aproche contiguo del Puente No 1 a cargo de la Gobernación de Antioquia según Contrato de Obra Pública N° 4600004806 de 2015.

CONTRATO DE OBRA No.	**958 DE 2021**		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A	NIT:	890.922.447-4
Objeto:	CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.		
Fecha de Inicio:	02/07/2021	No. de Oficio:	DO-GTE 34428
Valor Inicial:	CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($418.252.529.558) M/CTE, INCLUIDO IVA		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Valor Actual:	CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($418.252.529.558) M/CTE, INCLUIDO IVA		
Anticipo Entregado:	SETENTA Y NUEVE MIL VEINTISIETE MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL SESENTA Y UN PESOS ($79.027.129.061)		
Anticipo Amortizado:	SETENTA Y NUEVE MIL VEINTISIETE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($79.027.127.857)		
Saldo por Amortizar:	MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS ($1.204)		
Plazo Inicial:	37 meses		
Total, Prórrogas:	N/A		
Prórroga 1:	N/A		
Fecha de Fin:	01/08/2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA	REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2021	418921	54	C-2401-0600-107-0-2401009-02	$ 18.618.179.979,00	$ 18.618.179.979,00	$ 0,00
2021	418921	54	C-2401-0600-107-0-2401015-02	$ 17.948.835.622,00	$ 17.948.835.622,00	$ 0,00
2021	418921	54	C-2401-0600-107-0-2401017-02	$ 3.685.513.957,00	$ 3.685.513.957,00	$ 0,00
	TOTAL			**$ 40.252.529.558,00**	**$ 40.252.529.558**	**$ 0,00**
2022	176322	11	C-2401-0600-107-0-2401009-02	$ 27.648.398.302,00	$ 27.648.398.302,00	$ 0,00
2022	176322	11	C-2401-0600-107-0-2401015-02	$ 30.536.426.554,00	$ 30.536.426.554,00	$ 0,00
2022	176322	11	C-2401-0600-107-0-2401017-02	$ 8.215.175.144,00	$ 8.215.175.144,00	$ 0,00
	TOTAL			**$ 66.400.000.000,00**	**$ 66.400.000.000,00**	**$ 0,00**
2023	97423	11	C-2401-0600-107-0-2401009-02	$ 57.504.408.515,00	$ 57.504.408.515,00	$ 0,00
2023	97423	11	C-2401-0600-107-0-2401015-02	$ 120.695.099.449,00	$ 120.695.099.449,00	$ 0,00
2023	97423	11	C-2401-0600-107-0-2401017-02	$ 13.800.492.036,00	$ 13.800.492.036,00	$ 0,00
	TOTAL			**$ 192.000.000.000,00**	**$ 192.000.000.000,00**	**$ 0,00**
2024			2401-0600-107	$ 119.600.000.000,00		$ 119.600.000.000,00
	TOTAL			**$ 418.252.529.558,00**	**$ 298.652.529.558,00**	**$ 119.600.000.000,00**

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de obra No 30	$12.056.612.135,00	$ 100.239.839,00	$ 5.837.281.922,00
Acta de ajustes parcial No 30	$ 1.060.940.236,00	$ 7.723.025,00	$ 1.068.693.261,00

Nota: Actas que se encuentran en trámite, por lo tanto, sus valores están sujetos a modificación.

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 73.18 %
% Básico ejecutado acumulado: 76.32 %

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO:

Fecha	ítem	Descripción
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento (10 %)	$ 41.825.252.956,00	65815 Anexo No. 22	10/05/2021	Hasta la liquidación del Contrato.
Buen Manejo Anticipo (100 %)	$ 79.027.129.061,00	65815 Anexo No. 22	10/05/2021	Hasta la liquidación del Contrato.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales (20 %)	$ 83.650.505.912,00	65815 Anexo No. 22	10/05/2021	02/08/2027

Estabilidad de la Obra (30 % de las Obras)	$ 125.267.474.867,47	65815 Anexo No. 22	02/08/2024	Nota de Vigencia: 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.
Calidad de Estudios y Diseños (30 % de EyD)	$ 147.084.000,00	65815 Anexo No. 22	02/08/2024	Nota de Vigencia: 5 años a partir de la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la calidad de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL				
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) (5 %)	$ 20.912.626.478,00	50344 Anexo No. 7	10/05/2021	02/08/2024

NOTA: en este momento se adelantan por parte la unidad ejecutora la aprobación de las pólizas luego de la modificación No 2.

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

CONTRATO DE OBRA No.	**983 DE 2021**		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061	NIT:	901.472.786-3
CONFORMACIÓN:	HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S (75%) HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA (25%)		
Objeto:	CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2		
Fecha de Inicio:	02/07/2021	No. de Oficio:	DO-GTE 34427
Valor Inicial:	TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($389.978.471.425) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Valor Actual:	TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($389.978.471.425) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA		
Anticipo Entregado:	SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($69.281.569.425)		
Anticipo Amortizado:	CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS ($55.811.744.185)		
Saldo por Amortizar:	TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ($13.469.825.240)		
Plazo Inicial:	37 meses		
Total, Prórrogas:	N/A		
Prórroga 1:	N/A		
Fecha de Fin:	01/08/2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA	REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2021	426021	54	C-2401-0600-107-0-2401009-02	$ 7.981.467.963,50	$ 7.981.467.964	$ 0,00
2021	426021	54	C-2401-0600-107-0-2401015-02	$ 7.456.019.463,50	$ 7.456.019.463,50	$ 0,00
2021	426021	54	C-2401-0600-107-0-2401017-02	$ 3.540.983.998,00	$ 3.540.983.998	$ 0,00
	TOTAL			**$ 18.978.471.425,00**	**$ 18.978.471.425,00**	**$ 0,00**
2022	181622	11	C-2401-0600-107-0-2401015-02	$ 29.892.586.235,00	$ 29.892.586.235,00	$ 0,00
2022	181622	11	C-2401-0600-107-0-2401017-02	$ 8.041.963.619,00	$ 8.041.963.619,00	$ 0,00
2022	181622	11	C-2401-0600-107-0-2401009-02	$ 27.065.450.146,00	$ 27.065.450.146,00	$ 0,00
	TOTAL			**$ 65.000.000.000,00**	**$ 65.000.000.000,00**	**$ 0,00**
2023	96623	11	C-2401-0600-107-0-2401015-02	$ 114.408.896.354,00	$ 114.408.896.354,00	$ 0,00
2023	96623	11	C-2401-0600-107-0-2401017-02	$ 13.081.716.407,00	$ 13.081.716.407,00	$ 0,00
2023	96623	11	C-2401-0600-107-0-2401009-02	$ 54.509.387.239,00	$ 54.509.387.239,00	$ 0,00
	TOTAL			**$ 182.000.000.000,00**	**$ 182.000.000.000,00**	**$ 0,00**
2024			2401-0600-110	$ 124.000.000.000,00		$ 124.000.000.000,00
	TOTAL			**$ 389.978.471.425,00**	**$ 265.978.471.425,00**	**$ 124.000.000.000,00**

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de obra No 30	$11.266.044.996,00	$ 99.388.614,00	$4.680.539.332,00
Acta de ajustes parciales No 30	$912.539.248,00	$6.668.556,00	$ 919.207.804,00

Nota: Actas que se encuentran en trámite, por lo tanto, sus valores están sujetos a modificación.

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 69.74 %
% Básico ejecutado acumulado: 69.76 %

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO:

Fecha	ítem	Descripción
05/12/2023	NP-39	MICROFIBRA SINTÉTICA PARA CONTROL CONTRA INCENDIOS
05/12/2023	NP-40	MACROFIBRA METÁLICA DE REVESTIMIENTO
05/12/2023	NP-41	SUMINISTRO E INSTALACION DE APOYO SLIDE FLON (700X700X150)MM CON LÁMINA SUPERIOR DE (910X730X20)MM CON ANCLAJES
05/12/2023	NP-42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA - T-100 O SIMILAR
05/12/2023	NP-43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA - T-250 O SIMILAR
05/12/2023	NP-44	SELLOS PARA JUNTAS DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO - CINTA 0-22 O SIMILAR
05/12/2023	NP-45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SACO SUELO
05/12/2023	NP-46	ANCLAJE ACTIVO DE 60 TONELADAS (ORUGADO)
05/12/2023	NP-47	ANCLAJE ACTIVO DE 60 TONELADAS (COLGADO)

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
05/12/2023	13

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento (10 %)	$ 38.997.847.142,00	400033586 Anexo No. 9	21/05/2021	Hasta la liquidación del Contrato.
Buen Manejo Anticipo (100 %)	$ 69.281.589.425,00	400033586 Anexo No. 9	21/05/2021	Hasta la liquidación del Contrato.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales (20 %)	$ 77.995.694.285,00	400033586 Anexo No. 9	21/05/2021	02/08/2027
Estabilidad de la Obra (30 % de las Obras)	$ 110.087.848.756,00	400033586 Anexo No. 9	02/08/2024	Nota de Vigencia: 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.
Calidad de Estudios y Diseños (30 % de EyD)	$ 147.084.000,00	400033586 Anexo No. 9	02/08/2024	Nota de Vigencia: 5 años a partir de la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la calidad de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL				
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) (5 %)	$ 19.498.923.571,00	400033598 Anexo No. 7	21/05/2021	02/08/2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	**967-2021**		
CONTRATISTA:	CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL	NIT:	901.474.996-2
CONFORMACIÓN:	INTERV967ENTORÍAS Y DISEÑOS S.A. -INTERDISEÑOS (50%), CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S. (40%) e INTEGRAL INGENIERÍA DE SUPERVISIÓN S.A.S. (10%)		
Objeto:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
Fecha de Inicio:	02/07/2021	No. de Oficio:	DO-GTE 34426
Valor Inicial:	DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS ($19.999.957.160) M/CTE, INCLUIDO IVA		
Valor Adiciones:	$0,00		
Valor Actual:	$0,00		
Anticipo Entregado:	MIL MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS ($1.000.078.134)		
Anticipo Amortizado:	MIL MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS ($1.000.078.134)		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	37 meses		
Total prórrogas:	N/A		
Fecha de Fin:	01/08/2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA	REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2021	417221	54	C-2401-0600-107-0-2401009-02	$ 5.999.957.160,00	$ 5.999.957.160,00	$ 0,00
	TOTAL			**$ 5.999.957.160,00**	$ 5.999.957.160,00	**$ 0,00**
2022	379222	11	C-2401-0600-107-0-2401015-02	$ 3.955.019.102,00	$ 3.955.019.102,00	$ 0,00
2022	379222	11	C-2401-0600-107-0-2401017-02	$ 1.064.013.648,00	$ 1.064.013.648,00	$ 0,00
2022	379222	11	C-2401-0600-107	$ 3.580.967.250,00	$ 3.580.967.250,00	$ 0,00
	TOTAL			**$ 8.600.000.000,00**	$ 8.600.000.000,00	**$ 0,00**
2023	98023	11	2401-0600-109	$ 1.198.008.511,00	$ 1.198.008.511,00	$ 0,00
2023	98023	11	2401-0600-109	$ 2.514.481.237,00	$ 1.369.434.568,00	$ 1.145.046.669,00
2023	98023	11	2401-0600-109	$ 287.510.252,00	$ 0,00	$ 287.510.252,00
	TOTAL			**$ 4.000.000.000,00**	$ 2.567.443.079,00	**$ 1.432.556.921,00**
2024			2401-0600-110	$ 1.400.000.000,00		$ 1.400.000.000,00
	TOTAL			**$ 17.197.965.671,00**	$ 14.599.957.160,00	**$ 2.832.556.921,00**

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 30	$475.878.556,00	$90.416.926,00	$566.295.482,00

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento (10 %)	$ 1.999.995.716,00	NB-100165650 Anexo 6	10/05/2021	La liquidación del contrato
Buen Manejo Anticipo (100 %)	$1.000.078.134,00	NB-100165650 Anexo 6	10/05/2021	La liquidación del contrato
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales (20 %)	$3.999.991.432,00	NB-100165650 Anexo 6	10/05/2021	2/08/2027
Calidad del Servicio (30 %)	$5.999.987.148,00	NB-100165650 Anexo 6	Igual al plazo de la garantía de estabilidad del contrato objeto de la interventoría	Igual al plazo de la garantía de estabilidad del contrato objeto de la interventoría

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS. N/A

ASPECTOS JURÍDICOS. N/A

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. Se aclara que tras varios requerimientos no se anexaron las firmas de las actas por parte de los diferentes funcionarios del INVIAS, se le informo a la interventoría que es deber de la misma, mantener todas estas firmas al día, caso que pasa con las actas de los comités ambientales.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No COMISIÓN	FECHA	OBJETO.
N/A	N/A	N/A

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

	ACTAS DE COMITÉS / REUNIONES LEVANTADAS		
ACTIVIDAD	**SECTOR**	**FECHA**	**TEMÁTICA GENERAL**
COMITE DE OBRA No 102	De ambos sectores	05/12/2023	Información sobre sector en la parte: financiera, administrativa, técnica, ambiental, social, predial, SST y varios
COMITE DE OBRA No 103	De ambos sectores	19/12/2023	Información sobre sector en la parte: financiera, administrativa, técnica, ambiental, social, predial, SST y varios
Diferentes reuniones con las partes que componen el convenio marco del proyecto, Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Medellín y ANI, adicionas con EPM, para temas relacionados con la prestación del servicio de este en el área de construcción de los contratos aquí relacionados.			

Se hizo verificación del personal del contrato de Interventoría, aprobado por la Territorial Antioquia y la gerencia de grandes proyectos y túneles.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

_____

MAURICIO HOYOS SIERRA
C.C. 71.778.683
Supervisor de Contrato
Dirección Territorial Antioquia