Consorcio HDC

033-24

Puerto Carreño, 25 de abril de 2025

Señores
CONSORCIO SAN RAFAEL
Atn.: Javier Francisco Sabogal
Interventor
Ciudad

REFERENCIA: Entrega informe parcial de obra No. 7 - Contrato HDSJDD-CP-2374-2023

Objeto:
REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS – SEDE CUMARIBO.

Cordial Saludo

Por medio de la presente, el Consorcio HDC desea hacer entrega del acta parcial n°7 correspondiente al contrato de obra HDSJDD-CP-2374-2023.

Quedamos a la espera de su pronta respuesta.

Cordialmente,

JUAN SEBASTIÁN SERNA ARIAS
CC.: 86.072.395 de Villavicencio
Representante Legal
CONSORCIO HDC

Recibido Consorcio San Rafael
25/04/2025

consorciohdc23@gmail.com
Calle 23 No. 6 – 35 – Cel.: 313 420 66 05
Puerto Carreño - Vichada

CONSORCIO HDC

NIT 901783555-3
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764069134294
Fecha 17/04/2024 - 17/04/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FEHD1 al FEHD100
Email: contabilidadconsorciohdc@gmail.com
Teléfono: 322 3088617

Departamento	Fecha		
Vichada	29	04	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEHD9

Razón Social:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. DE PUERTO CARREÑO	**NIT:**	842000004	**Fecha de firmado:**	29/04/2025 14:44:41
Dirección:	Calle 18 No. 10-43	**Departamento:**	Vichada	**Teléfono:**	6085654009
Email:	alvarocardozoc@gmail.com	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	del	**Hora emisión:**	14:44:37-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas:	1				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	ACT7	1,00	ACTA PARCIAL No.7 Contrato de Obra Pública No. HDSJDD-CP-2374-2023 Cuyo Objeto es OBRA CIVIL	WSD				$537.301.176,00	$537.301.176,00

Notas:

SON: (quinientos treinta y siete millones trescientos un mil ciento setenta y seis pesos)
CUFE: 5778e1b41c5a9256eecc7259186b3b979f09b6ce40462281e0faf520fcb56cf26f8e1d012a176540185890b134687884

Subtotal:	$537.301.176,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$537.301.176,00

Firma Digital: VDB6w1MqXkLIA8/hVMMiqLDDcHj3kqW8xydNSiAxlUcU/1JUV8T/xXG0P0/8/R2g
+32ge39mnPF6D57B9svgScTmVzZAf4xz1WsctN1RirolU88NAT
l1QvrON0eKiSco qMPTXj0hmBJ1G0UktRmio5pLrBJF8+dfAELODy9grFeFK4D6ufEt8xnmSKyHoglJ 3awESb7NDDuLNlI+K18A/vGWqjBMmtZfZK8
6g5LMvx2HjeW5cqNjQwjUJc74twNF I03nkH8m0NbT+ECx+aCfnPmpT0xNDpN1HiPvsd3yxC+556F7z6nioBx9mcaleyHf s2UYnwg2Zk35W9OoB0le
Yg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Certificación Bancaria

Bancolombia

Puerto Carreño, 13 de Agosto de 2024.

Señores

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO HDC identificado(a) con NIT No. 901783555 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	52200002505	2024/01/22	A ACTIVA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

INFORME PARCIAL OBRA N° 7

CONTRATO DE OBRA HDSJDD-CP-2374-2023

OBJETO:
REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO

CONTRATISTA:

CONSORCIO HDC

R/L: ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS



INTERVENTORIA: CONSORCIO SAN RAFAEL

R/L JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS

CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO CARREÑO

PERIODO: 1 DE MARZO DE 2025 – 25 DE ABRIL DE 2025

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3
OBJETO DEL INFORME 4
1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA HDSJDD-CP-2374-2023 5
1.1. FICHA TECNICA DEL CONTRATO DE OBRA HDSJDD-CP-2374-2023 5
1.2. GARANTIA UNICA (VIGENCIAS) 6
1.2.1. INICIAL 6
1.2.2. AJUSTE 6
1.2.3. ACTA DE INICIO 7
1.2.4. PRORROGA N°1 7
1.3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 8
2. EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA HDSJDD-CP-2374-2023 11
2.1. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 11
2.2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO: 12
2.2.1. EJECUCION DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES PARA ACTA PARCIAL No. 6 12
2.3. CUADRO DE AVANCE 19
2.4. CALIDAD DE LOS MATERIALES 20
2.5. ENSAYOS DE LABORATORIO 20
2.6. CLIMATOLOGIA 21
2.7. COMPROMISOS LABORALES 22
2.8. PERSONAL 22
2.8.1. REGISTRO DE PERSONAL PROFESIONAL 23
2.8.2. REGISTRO DE PERSONAL OPERATIVO 23
2.9. AFILIACION DE PERSONAL PROFESIONAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. 24
2.10. AFILIACION DE PERSONAL OPERATIVO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. 25
2.11. MAQUINARIA 26
3. FINANCIERO 27
3.1. CONTROL DE INVERSION DEL ANTICIPO 27
3.2. AVANCE FINANCIERO 32
3.3. CONTROL PRESUPUESTAL 33
4. INFORMACION LEGAL 34
4.1. CONTROL DE LICENCIAS, PERMISOS Y LEGALIZACION DE PREDIOS 34
5. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE EL PERIODO. 34
6. CONCLUSIONES 35
7. ANEXOS 36

INTRODUCCIÓN

El presente informe comprende el periodo del **1 DE MARZO DE 2025 – 25 DE ABRIL DE 2025** del contrato de obra **HDSJDD-CP-2374-2023** con fecha de firma el 28 de diciembre de 2023, acta de inicio el día 16 de enero de 2024 y licencia de construcción **SPIM-05-2023** de fecha 11 de diciembre de 2023 la cual fue prorrogada el 5 de diciembre de 2024 mediante resolución No 013 expedida por la Secretaria de Planeación e Infraestructura del municipio de Cumaribo - Vichada, celebrado entre **E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO CARREÑO Y CONSORCIO HDC** identificado con **NIT. 901.783.555-3** el cual se encuentra representada legalmente por **JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS,** cuyo objeto es. "**REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO"** Por la suma de **VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS VEINTI CUATRO PESOS M/CTE ($20,856,846,224.00).** El presente informe contine la descripción de las labores llevadas a cabo durante el periodo en mención.

OBJETO DEL INFORME

El objeto del presente informe es dar a conocer el desarrollo de las diferentes actividades técnicas, administrativas, ambientales y financieras desarrolladas en el periodo del **1 DE MARZO DE 2025 – 25 DE ABRIL DE 2025** del contrato de obra **HDSJDD-CP-2374-2023.**

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA HDSJDD-CP-2374-2023

1.1. FICHA TECNICA DEL CONTRATO DE OBRA HDSJDD-CP-2374-2023

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
Entidad Contratante:	E.S.E. Hospital Departamental San Juan De Dios de Puerto Carreño
Interventor:	Consorcio San Rafael
Objeto del Contrato:	Reposición De La Infraestructura Del Hospital Departamental San Juan De Dios, E.S.E. Sede Cumaribo
Contrato No:	HDSJDD-CP-2374-2023
Contratista:	Consorcio HDC
Representante Legal:	Ing. Juan Sebastián Serna Arias
Valor del Contrato:	$ 20,856,846,224.00
Valor del Anticipo (50%):	$ 10,428,423,112.00
Fecha desembolso anticipo:	13/02/2023
Plazo de ejecución:	Quince (15) Meses
Fecha de inicio:	16 de enero de 2024
Fecha de terminación inicial:	15 de abril de 2025
Prorroga N°1:	Ocho (8) meses
Fecha de terminación prorroga N°1:	15 de diciembre de 2025
INFORMACION FINANCIERA PAGOS PARCIALES	
Presente Acta parcial:	$ 537.301.176,00
Acumulado:	$ 6.636.542.987,00
Amortización Acta parcial:	$ 268.650.588,00
Pendiente por amortizar:	$ 7.110.151.618,50

1.2. GARANTIA UNICA (VIGENCIAS)

1.2.1. INICIAL

CONDICIONES INICIALES (ANEXO 0)				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.				
GARANTIAS	**No POLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SGPL-126634013-1	28-12-2023	28-07-2025	$10.428.423.112,00
CUMPLIMIENTO	SGPL-126634013-1	28-12-2023	28-07-2025	$2.085.684.622,40
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SGPL-126634013-1	28-12-2023	28-03-2028	$1.042.842.311,20
ESTABILIDAD Y CÁLIDAD DE LA OBRA	SGPL-126634013-1	28-03-2023	28-03-2030	$2.085.684.622,40
RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCERO	LBCO-126670761-1	28-12-2023	28-03-2025	$1.042.842.311,00

1.2.2. AJUSTE

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE INICIO (ANEXO 1)				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.				
GARANTIAS	**No POLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SGPL-126634013-1	28-12-2023	28-07-2025	$10.428.423.112,00
CUMPLIMIENTO	SGPL-126634013-1	28-12-2023	28-09-2025	$2.085.684.622,40
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SGPL-126634013-1	28-12-2023	28-03-2028	$1.042.842.311,20

ESTABILIDAD Y CÁLIDAD DE LA OBRA	SGPL-126634013-1	28-03-2023	28-03-2030	$2.085.684.622,40
RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCERO	LBCO-126670761-1	28-12-2023	28-06-2025	$1.042.842.311,00

1.2.3. ACTA DE INICIO

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE INICIO (ANEXO 2)				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.				
GARANTIAS	**No POLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SGPL-126634013-1	16-01-2024	15-08-2025	$10.428.423.112,00
CUMPLIMIENTO	SGPL-126634013-1	16-01-2024	15-10-2025	$2.085.684.622,40
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SGPL-126634013-1	16-01-2024	15-04-2028	$1.042.842.311,20
ESTABILIDAD Y CÁLIDAD DE LA OBRA	SGPL-126634013-1	15-04-2024	15-04-2030	$2.085.684.622,40
RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCERO	LBCO-126670761-1	16-01-2024	15-07-2025	$1.042.842.311,00

1.2.4. PRORROGA N°1

CONDICIONES SEGÚN PRORROGA N°1 (ANEXO 3)				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.				
GARANTIAS	**No POLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SGPL-126634013-1	16-01-2024	15-04-2026	$10.428.423.112,00

CUMPLIMIENTO	SGPL-126634013-1	16-01-2024	15-06-2026	$2.085.684.622,40
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SGPL-126634013-1	16-01-2024	15-12-2028	$1.042.842.311,20
ESTABILIDAD Y CÁLIDAD DE LA OBRA	SGPL-126634013-1	15-12-2025	15-12-2030	$2.085.684.622,40
RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCERO	LBCO-126670761-1	07-04-2025	15-03-2026	$1.042.842.311,00

1.3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO

La E.S.E Hospital San Juan de Dios, es una entidad descentralizada del Orden Departamental; se encuentra ubicada en el municipio de Puerto Carreño del departamento del Vichada y sedes ubicadas en centros urbanos que, en el marco de la organización de red del departamento, prestan los servicios de baja y mediana complejidad para la población vichadense.

La división del territorio para la prestación de los servicios de salud, se realiza por subregiones y microrregiones que se definen a partir de la agrupación de municipios según la ubicación geográfica, las comunidades indígenas y la dispersión de la población, para organizarla de forma funcional y operativa, facilitando la articulación, gestión e integralidad de la misma, según la capacidad instalada de las IPS, las vías de acceso que facilitan en el tiempo de invierno el transporte fluvial, (ríos Meta, Vichada y Guaviare) y en verano las vías terrestres que cruzan de igual forma cada subregión.

La función primordial de la E.S.E. radica en la atención de salud, en cumplimiento de principios constitucionales que orientan la prestación del servicio público de salud, tales como eficiencia, eficacia, universalidad y solidaridad, entre otros, bajo la premisa de la garantía de la calidad del servicio y de su efectiva prestación, para lo cual debe contar con una infraestructura apropiada y dotación acorde con el nivel de servicios ofertados.

La demanda de servicios de salud de la E.S.E. proviene de la zona urbana y rural, debido a que el mercado actual está dado en su mayor parte por las EPS del Régimen Subsidiado, seguida de las EPS de Régimen Contributivo y por último régimen especial y particular Se ha presentado un incremento en la población perteneciente al régimen subsidiado en razón a la población desplazada que llega de otros municipios, desde Venezuela y al crecimiento propio poblacional.

La E.S.E ha realizado una distribución de sus servicios en las diferentes sedes de tal forma que se garantiza una adecuada, optima y oportuna atención a dichos usuarios, con base a los principios de calidad y eficiencia, que le permita ser autosuficiente y sostenible en el tiempo como Empresa Social del Estado para cumplir con los requerimientos que le exige el Ministerio de salud y protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud.

Sin embargo, a pesar de los diferentes esfuerzos efectuados por la entidad, en donde se ha dotado de equipos biomédicos de última generación, ampliado el personal especializado para la atención de pacientes y una progresiva ampliación de servicios, es evidente que la infraestructura física de la entidad resulta insuficiente y vetusta de cara a la normatividad constructiva y hospitalaria, generando consigo riesgos frente a la atención de usuarios y trabajadores de la entidad.

Ha de recordarse que la ESE Departamental Hospital San Juan de Dios de Puerto Carreño, Vichada, fue creada como Empresa Social del Estado a través de la Ordenanza 048 del 22 d noviembre de 1994. Previo a su nacimiento, la institución hospitalaria prestaba sus servicios a cargo de la dirección seccional de salud en el Departamento del Vichada, en la misma infraestructura física.

Revisando el archivo histórico de la entidad, se colige que la infraestructura física data de alrededor de 40 años de construcción y en la actualidad no cumple con las normas de sismo resistencia, NSR 10, ni de habilitación hospitalaria, pese a que se han efectuado adecuaciones para tratar de acompasar la edificación frente a las modificaciones normativas.

CAUSAS QUE GENERAN EL PROBLEMA

Causas directas: infraestructura hospitalaria mayor a 40 años de construcción, la cual no cumple con las normas de sismo resistencia, NSR 10 y de habilitación hospitalaria, Resolución 3100 de 2019.

Causas indirectas: Deficiente prestación de los Servicios de Salud a la población, en la ESE Hospital San Juan de Dios de Puerto Carreño y sus sedes.

EFECTOS QUE GENERA EL PROBLEMA

Efectos directos: Riesgo en la prestación del servicio de salud e incremento de los usuarios y baja calidad en la prestación de los servicios de salud.

Efectos indirectos: Disminución de la calidad del Servicio de Salud en el Departamento del Vichada.

Por esta razón y bajo el entendiendo que parte esencial de la calidad de la prestación del servicio de salud es la infraestructura física hospitalaria, desde la gerencia de la ESE Departamental Hospital San Juan de Dios, junto con el acompañamiento de la Secretaría Departamental de Salud, se presentó un proyecto de modernización de la infraestructura física ante el Ministerio de Salud Protección Social.

Por lo anterior, la ESE Departamental Hospital San juan de Dios de Puerto Carreño, junto con la Administración Departamental presento ante el Ministerio de Salud y Protección Social la iniciativa para la **" REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO"** para lo cual el Ministerio de Salud y Protección Social dio concepto de viabilidad técnica al proyecto (Resolución No. 1353 de 2023), a efectos de lograr la financiación de los recursos necesarios para sufragar los costos del proyecto.

En respuesta a las diferentes gestiones administrativas, mediante documento del 31 de agosto de 2023, el Ministerio de Salud comunica viabilidad técnica, financiera del proyecto, determinando una financiación de la entidad nacional por valor de $22.164.988.792,00.

Resultado de lo anterior, y acorde con el Plan de Desarrollo **"TRABAJO PARA TODO VICHADA 2020- 2023"** , línea Estratégica 2. Desarrollo Social Integral Para Vida Digna, Programa 5. Salud y protección social para el Vichada; 4.3.1.3 Subprograma 7. Prestación de servicios de salud OBJETIVO 8. Garantizar el cumplimiento de la política de universalización del aseguramiento y prestación de los servicios médicos en condiciones de equidad y protección financiera de la población afiliada.

Por tal razón, **LA E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**, contemplo llevar a cabo el proceso de selección de un contratista que cumpla con los requerimientos legales, técnicos y financieros, necesarios para la **REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO**.

2. EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA HDSJDD-CP-2374-2023

2.1. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

La ubicación de la ejecución de la obra física es Cumaribo – Vichada



El proyecto se ubica en un lote esquinero entre la calle 6 y la carrera 15 de Cumaribo Vichada, comprende la construcción Hospital San Juan de Dios Sede Cumaribo. El propósito es mejorar la calidad de la atención de la E.S.E departamental a las personas.

2.2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO:

2.2.1. EJECUCION DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES PARA ACTA PARCIAL No. 6

ITEM 3.5. Columna en concreto de resistencia 3000 psi 6-9 m.

En el proceso de reposición del Hospital Departamental San Juan de Dios, sede Cumaribo, se llevó a cabo el vertido de concreto con una resistencia de 3000 psi para la conformación de las columnas del proyecto. En total, se construyeron 24 columnas: 16 columnas de 0.50 x 0.60 m, 8 columnas de 0.50 x 0.50 m. Para la ejecución de esta tarea, se emplearon cemento, arena, una mezcladora, palas, palustre, boquillera, nivel, carretillas, bomba de concreto y baldes.



Las cantidades de ejecución del período comprendido entre el 1 de marzo de 2025 – 25 de abril de 2025 se encuentran consignadas en el acta parcial de obra anexada al presente informe de acta parcial No 7 de obra.

ITEM 3.14. Columna concreto de resistencia 3000 psi (0.20 x 0.12 x 1).

En el proceso de reposición del Hospital Departamental San Juan de Dios, sede Cumaribo, se llevó a cabo el vertido de concreto con una resistencia de 3000 psi para la conformación de las columnas o columnetas que confinan los elementos no estructurales como la mampostería. Para la ejecución de esta tarea, se emplearon cemento, arena, una mezcladora, palas, palustre, boquillera, nivel, carretillas y baldes.



Las cantidades de ejecución del período comprendido entre el 1 de marzo de 2025 – 25 de abril de 2025 se encuentran consignadas en el acta parcial de obra anexada al presente informe de acta parcial No 7 de obra.

ITEM 3.15. Viga cinta de 0.12 x 0.20 m en concreto de resistencia 3000 Psi.

Dentro del proceso de reposición del Hospital Departamental San Juan de Dios, sede Cumaribo, se llevó a cabo el vertido de concreto con una resistencia de 3000 psi para la conformación de la viga cinta la cual confina los elementos no estructurales como la mampostería. Para la ejecución de esta tarea, se emplearon cemento, arena, una mezcladora, palas, palustre, boquillera, nivel, carretillas y baldes.



Las cantidades de ejecución del período comprendido entre el 1 de marzo de 2025 – 25 de abril de 2025 se encuentran consignadas en el acta parcial de obra anexada al presente informe de acta parcial No 7 de obra.

ITEM 3.20. Losa maciza elevada para entrepiso.

Dentro del proceso de reposición del Hospital Departamental San Juan de Dios, sede Cumaribo, se llevó a cabo la actividad de verter concreto para losa maciza elevada para entrepiso con una resistencia de 3000 psi. Para esta tarea se emplearon cemento, arena, una mezcladora, palas, palustre, boquillera, nivel, carretillas, baldes, bomba de concreto pluma y vibrador para concreto.



Las cantidades de ejecución del período comprendido entre el 1 de marzo de 2025 – 25 de abril de 2025 se encuentran consignadas en el acta parcial de obra anexada al presente informe de acta parcial No 7 de obra.

ITEM 4.4. Estructura metálica en Acero ASTM-500 C para estructura de cubierta (Incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje).

Se realizó, como parte del proceso de reposición del Hospital Departamental San Juan de Dios, sede Cumaribo, el suministro y preparación de correas metálicas en acero ASTM – 500 para cubierta. Para esta actividad se emplearon equipo de soldadura, pulidora con disco de pulir y corte, pintura antioxidante.



Las cantidades de ejecución del período comprendido entre el 1 de marzo de 2025 – 25 de abril de 2025 se encuentran consignadas en el acta parcial de obra anexada al presente informe de acta parcial No 7 de obra.

ITEM 5.1. Muro en bloque No. 4 de 0.10 m con andamio.

Se realizó, como parte del proceso de reposición del Hospital Departamental San Juan de Dios, sede Cumaribo, el suministro, replanteo e instalación de muro en bloque No. 4. Para esta actividad se emplearon bloque no 4, arena de peña, cemento, pulidora con disco de corte, nivel y cimbra con mineral rojo.



Las cantidades de ejecución del período comprendido entre el 1 de marzo de 2025 – 25 de abril de 2025 se encuentran consignadas en el acta parcial de obra anexada al presente informe de acta parcial No 7 de obra.

6.1. Alistado impermeabilizado de pisos e= 0.04.


Dentro del proceso de reposición del Hospital Departamental San Juan de Dios, sede Cumaribo, se ejecutó la actividad de nivelación para la placa de concreto del primer piso. Esta labor se realizó utilizando mortero impermeabilizado de nivelación. Para el desarrollo de la actividad se emplearon materiales y herramientas como cemento, arena, mezcladora, palas, palustre, boquillera, nivel, carretillas y baldes.



Las cantidades de ejecución del período comprendido entre el 1 de marzo de 2025 – 25 de abril de 2025 se encuentran consignadas en el acta parcial de obra anexada al presente informe de acta parcial No 7 de obra.

2.3. CUADRO DE AVANCE

AVANCE FISICO				
INFORME N°	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO PERIODO	EJECUTADO ACUMULADO
1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3	0.97%	0.97%	0.00%	0.00%
4	3.27%	4.24%	4.31%	4.31%
5	1.96%	6.20%	2.28%	6.59%
6	1.53%	7.73%	1.16%	7.75%
7	1.51%	9.24%	3.10%	10.85%
8	1.81%	11.05%	4.79%	15.64%
9	2.50%	13.55%	0.36%	16.00%
10	4.50%	18.05%	2.06%	18.06%
11	0.86%	18.91%	6.29%	24.35%
12	0.87%	19.78%	0.71%	25.06%
13	1.55%	21.33%	2.98%	28.04%
14	7.95%	29.28%	1.24%	29.28%
15	0.92%	30.19%	0.91%	30.19%
PRESENTE ACTA PARCIAL	0.84%	31.03%	1.63%	31.82%
16	1.12%	31.31%		
17	1.12%	32.43%		
18	1.12%	33.55%		
19	1.12%	34.67%		
20	2.22%	36.89%		
21	8.93%	45.81%		
22	13.21%	59.02%		
23	17.97%	76.99%		
24	23.01%	100.00%		



Nota: el avance de obra plasmado en la anterior tabla corresponde a lo registrado en la sabana de control de avance del presente informe, la aritmética de la tabla se puede alterar debido a decimales ocultos por el formato anteriormente mencionado.

Los porcentajes presentados en el avance físico programado y programado acumulado van de acuerdo al quinto ajuste a la programación de obra aprobada por interventoría el 7 de abril de 2025 correspondiente a la prórroga solicitada.

2.4. CALIDAD DE LOS MATERIALES

Para el presente periodo se utilizaron los siguientes materiales en los cuales se adjunta el correspondiente certificado de calidad:

- Cemento hidráulico tipo UG marca Fortecem.
- Bloque No.4
- Acero ASTM-500

2.5. ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante el periodo actual, se llevaron a cabo actividades de construcción que involucraron el uso de concreto. Como parte del control de calidad, se extrajeron cilindros de laboratorio de los elementos fundidos hasta la fecha. Estos cilindros serán enviados al laboratorio Ingegar Ingeniería S.A.S. para realizar las pruebas de compresión correspondientes. Posteriormente, el laboratorio nos enviará un informe con los resultados.



En las siguientes tablas se relacionarán las tomas de muestra que se llevaran al laboratorio para su respectivo ensayo, los cuales se entregaran en los siguientes informes.

TOMA DE MUESTRAS DE CILINDROS EN CONCRETO DE 3000 Psi PARA COLUMNA			
ITEM: 3,5 Columna en concreto de resistencia 3000 psi 6-9 m			
FECHA	**FECHA DE FALLO**	**COLUMNA TIPO**	**EJE DE LOCALIZACIÓN**
7/04/2025	05/05/2025	C-1	D-13
14/04/2025	12/05/2025	C-5	E-9

TOMA DE MUESTRAS DE CILINDROS EN CONCRETO DE 3000 Psi DE LOSA MACIZA ELEVADA PARA ENTREPISO			
ITEM: 3,20 Losa maciza elevada para entrepiso			
FECHA	**FECHA DE FALLO**	**UBICACION**	**EJE DE LOCALIZACIÓN**
3/03/2025	31/03/2025	PLACA N +4.03	D-E / 1-4
7/03/2025	04/04/2025	PLACA N +4.03	I-J / 1-4

2.6. CLIMATOLOGIA

A partir del periodo comprendido entre el 1 DE MARZO DE 2025 – 25 DE ABRIL DE 2025 el estado del clima fue el siguiente:

ESTADO GENERAL DEL CLIMA MES DE MARZO 2025

1	2	3	4	5	6
Soleado		Soleado	Soleado	Soleado	Soleado

7	8	9	10	11	12
Soleado	Soleado		Soleado	Soleado	Soleado
13	14	15	16	17	18
Soleado-Lluvioso	Soleado-Lluvioso	Soleado		Soleado	Soleado
19	20	21	22	23	24
Soleado	Soleado	Soleado-Lluvioso	Soleado		Soleado
25	26	27	28	29	30
Soleado	Soleado-Lluvioso	Soleado	Soleado	Soleado-Lluvioso	
31					
Soleado-Lluvioso					

ESTADO GENERAL DEL CLIMA MES DE ABRIL 2025

1	2	3	4	5	6
Soleado-Lluvioso	Soleado-Lluvioso	Nublado-Lluvioso	Nublado-Lluvioso	Soleado-Lluvioso	
7	8	9	10	11	12
Nublado-Lluvioso	Soleado	Soleado	Nublado-Soleado	Nublado-Soleado	Soleado-Lluvioso
13	14	15	16	17	18
	Soleado	Soleado-Lluvioso	Soleado		
19	20	21	22	23	24
		Soleado-Lluvioso	Soleado-Lluvioso	Nublado-Soleado	Soleado-Lluvioso
25	26	27	28	29	30
Soleado-Lluvioso					
31					

2.7. COMPROMISOS LABORALES

Durante el periodo no se generaron compromisos laborales por parte de la entidad contratante hacia el contratista de obra.

2.8. PERSONAL

Para el presente periodo se contó con la siguiente relación de personal profesional y operativo.

2.8.1. REGISTRO DE PERSONAL PROFESIONAL

MARZO DE 2025

NOMBRE	CARGO DESEMPEÑADO
JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	DIRECTOR DE OBRA
WILSON ANDRES LEAL DIAZ	RESIDENTE DE OBRA
JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	ASESOR ESTRUCTURAL
KAREN ASTRITH DIAZ CASTRO	ASESOR EN INGENIERIA AMBIENTAL
EDITH YOLANDA HERNANDEZ SABOGAL	COORDINADOR DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO
DAVID ALEJANDRO VASQUEZ PEÑA	ARQUITECTO
ANDREA DEL PILAR BALLEN	COORDINADORA DE LOGISTICA

2.8.2. REGISTRO DE PERSONAL OPERATIVO

MARZO DE 2025

NOMBRE	CARGO DESEMPEÑADO
YESID CAMILO CESPEDES MORA	CONDUCTOR
ARISTIDEZ HERNAN LARROSA GONZALEZ	AYUDANTE DE OBRA
JOSE ENRIQUE PONARE	AYUDANTE DE OBRA
CIRO JAIR ARANGO CASTILLO	AYUDANTE DE OBRA
LUIS EMMIRO PONARE PONARE	AYUDANTE DE OBRA
ORLANDO FONSECA GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA
RAFAEL ARCANGEL MENDEZ RIVAS	AYUDANTE DE OBRA
NESTOR JHAIR ALGARRA PEREZ	AYUDANTE DE OBRA
LEIDY CATHERINE SALCEDO RODRIGUEZ	ALMACENISTA
COSTMETH DAMIAN ZULUAGA BONILLA	AYUDANTE DE OBRA
JAIRO GAITAN GALINDO	AYUDANTE DE OBRA
ALFREDO RODRIGUEZ GUEVARA	AYUDANTE DE OBRA
NOELLY GALVIZ BENJUMEA	AUXILIAR SST
BILCEN REINA GALINDO	AYUDANTE DE OBRA
CHARLES BRAYAN REINA CAPA	AYUDANTE DE OBRA
HECTOR CIPRIANO SANCHEZ ERRENUMA	AYUDANTE DE OBRA
FELIX LUIS SANCHEZ GONDELLEZ	AYUDANTE DE OBRA
LUIS GERARDO ALGARRA ALFONSO	CELADOR
JHON JAIRO GRISALES RINCON	SOLDADOR

ALEX CONSOLACION RODRIGUEZ	MAESTRO DE OBRA
HERNEY ANTONIO RUIZ CHIPIAJE	AYUDANTE DE OBRA
ARIES GERMAN AGUDELO BONILLA	AYUDANTE DE OBRA
HOSMAN CARDONA RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA
JHON FREDY CARIBAN DIAZ	AYUDANTE DE OBRA
SANTIAGO AMAYA GAITAN	AYUDANTE DE OBRA
GUILLERMO RIOS GAITAN	AYUDANTE DE OBRA
DIOMEDEZ SILVA PEREZ	AYUDANTE DE OBRA
ENRRIQUE CARIBAN RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA
JULIO CESAR PONARE GAITAN	AYUDANTE DE OBRA
RAMON ARTURO PONARE CHIPIAJE	AYUDANTE DE OBRA
CESAR AUGUSTO BARRERA MANCIPE	AYUDANTE DE OBRA
JOSE ANTONIO DASILVA FORERO	AYUDANTE DE OBRA
JAIRO HUMBERTO GOMEZ GAITAN	AYUDANTE DE OBRA
YORMAN SOSA GAITAN	AYUDANTE DE OBRA
JHORMAN SAMUEL PONARE PONARE	AYUDANTE DE OBRA
WILSON PONARE PONARE	AYUDANTE DE OBRA
FAIBER YESID PONARE GONZALES	AYUDANTE DE OBRA
YEINER IVAN PONARE RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA
DEBRAY ERMINZUL GONZALEZ PEREZ	AYUDANTE DE OBRA
AGUILERA SERRANO DAVID FERNEY	AYUDANTE DE OBRA
ELBER RODRIGUEZ CHIPIAJE	AYUDANTE DE OBRA
DARWIN LAMEC SALCEDO CHIPIAJE	AYUDANTE DE OBRA
JAIME NOE PONARE PONARE	AYUDANTE DE OBRA
WILSON ANDRES PIÑA GALLARDO	AYUDANTE DE OBRA

2.9. AFILIACION DE PERSONAL PROFESIONAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.

MARZO DE 2025

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	EPS	ARL	AFP	CAJA DE COMPENSACION	No PLANILLA
JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	86.072.395	DIRECTOR DE OBRA	SANITAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9484649016
WILSON ANDRES LEAL DIAZ	86.062.674	RESIDENTE DE OBRA	SANITAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9484649016

JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	86.072.395	ASESOR ESTRUCTURAL	SANITAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9484649016
KAREN ASTRITH DIAZ CASTRO	1.121.958.635	ASESOR EN INGENIERIA AMBIENTAL	FAMISANAR	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9484649016
EDITH YOLANDA HERNANDEZ SABOGAL	1.122.118.138	COORDINADOR DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO	SANITAS	POSITIVA	COLFONDOS	COMCAJA	9484558236 9483779031
DAVID ALEJANDRO VASQUEZ PEÑA	1.020.761.432	ARQUITECTO	SANITAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9484649016
ANDREA DEL PILAR BALLEN	32.264.916	COORDINADORA DE LOGISTICA	SANITAS	POSITIVA	PROTECCION	COMCAJA	9484649016

2.10. AFILIACION DE PERSONAL OPERATIVO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.

MARZO DE 2025

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	EPS	ARL	AFP	CAJA DE COMPENSACION	No PLANILLA
YESID CAMILO CESPEDES MORA	1.121.870.352	CONDUCTOR	CAPITAL SALUD	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA	9484649016
ARISTIDEZ HERNAN LARROSA GONZALEZ	1.125.010.065	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA	9484649016
JOSE ENRIQUE PONARE	5.722.870	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA	9484649016
CIRO JAIR ARANGO CASTILLO	1.124.993.310	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA	9484649016
LUIS EMMIRO PONARE PONARE	1.124.998.948	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9484649016
ORLANDO FONSECA GOMEZ	1.127.382.860	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9484649016
RAFAEL ARCANGEL MENDEZ RIVAS	1.124.991.167	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9484649016
NESTOR JHAIR ALGARRA PEREZ	1.124.993.341	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9484649016
LEIDY CATHERINE SALCEDO RODRIGUEZ	1.192.772.735	ALMACENISTA	MALLAMAS	POSITIVA	PROTECCION	COMCAJA	9484649016
COSTMETH DAMIAN ZULUAGA BONILLA	1.125.002.345	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9484649016
JAIRO GAITAN GALINDO	1.006.950.328	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9484649016
ALFREDO RODRIGUEZ GUEVARA	1.124.990.520	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9484649016
NOELLY GALVIZ BENJUMEA	1.124.997.772	AUXILIAR SST	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9484649016
BILCEN REINA GALINDO	6.848.517	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9484649016
CHARLES BRAYAN REINA CAPA	1.124.990.631	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9484649016
HECTOR CIPRIANO SANCHEZ ERRENUMA	1.006.951.188	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9484649016
FELIX LUIS SANCHEZ GONDELLEZ	8.190.705	AYUDANTE DE OBRA	CAJA COPI	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA	9484649016


LUIS GERARDO ALGARRA ALFONSO	11.280.464	CELADOR	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA	9484649016
JHON JAIRO GRISALES RINCON	17.588.928	SOLDADOR	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9484649016
ALEX CONSOLACION RODRIGUEZ	1.127.923.922	MAESTRO DE OBRA	NUEVA EPS	POSITIVA	PROTECCION	COMCAJA	9484649016
HERNEY ANTONIO RUIZ CHIPIAJE	1.121.944.520	AYUDANTE DE OBRA	SALUD TOTAL	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA	9484649016
ARIES GERMAN AGUDELO BONILLA	1.125.004.538	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9484649016
HOSMAN CARDONA RODRIGUEZ	1.124.994.614	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9484649016
JHON FREDY CARIBAN DIAZ	1.124.991.490	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA	9484649016
SANTIAGO AMAYA GAITAN	1.124.991.155	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PROTECCION	COMCAJA	9484649016
GUILLERMO RIOS GAITAN	17.316.132	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA	9484649016
DIOMEDEZ SILVA PEREZ	1.125.001.121	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9484649016
ENRRIQUE CARIBAN RODRIGUEZ	18.262.093	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9484649016
JULIO CESAR PONARE GAITAN	6.848.141	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9484649016
RAMON ARTURO PONARE CHIPIAJE	6.848.740	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA	9484649016
CESAR AUGUSTO BARRERA MANCIPE	1.124.989.245	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9484649016
JOSE ANTONIO DASILVA FORERO	1.119.890.549	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9484649016
JAIRO HUMBERTO GOMEZ GAITAN	7.243.305	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA	9484649016
YORMAN SOSA GAITAN	1.136.278.055	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA	9484649016
JHORMAN SAMUEL PONARE PONARE	1.124.990.027	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA	9484649016
WILSON PONARE PONARE	1.124.996.599	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9484649016
FAIBER YESID PONARE GONZALES	1.124.992.631	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9484649016
YEINER IVAN PONARE RODRIGUEZ	1.124.989.222	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9484649016
DEBRAY ERMINZUL GONZALEZ PEREZ	1.124.990.492	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9484649016
AGUILERA SERRANO DAVID FERNEY	1.121.850.548	OPERADOR MAQUINARIA	SANITAS	POSITIVA	PROTECCION	COMCAJA	9484649016
ELBER RODRIGUEZ CHIPIAJE	1,124,990,559	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9484649016
DARWIN LAMEC SALCEDO CHIPIAJE	1,124,994,854	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9484649016
JAIME NOE PONARE PONARE	6,848,155	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9484649016
JOSE ALVARO GARZON PEREZ	80,795,043	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9484649016
WILSON ANDRES PIÑA GALLARDO	1,125,007,842	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9484649016

2.11. MAQUINARIA

Para el presente periodo se utilizó mezcladora para concreto de bulto y medio de cemento y bomba de concreto para fundir placa de entrepiso y columnas en concreto de 3000 psi, retroexcavadora y camión doble troque para suministro de agregados necesarios para el concreto.

3. FINANCIERO

En el presente periodo el Consorcio HDC cuenta con Diez Mil Cuatrocientos Veintiocho Millones Cuatrocientos Veintitrés Mil Ciento Doce pesos M/CTE ($10,428,423,112.00) entregados por la entidad contratante Hospital Departamental San Juan De Dios E.S.E. Sede Puerto Carreño por concepto de anticipo del cual se ha amortizado Tres mil cuarenta y nueve millones seiscientos veinte mil novecientos cinco pesos con cincuenta M/CTE ($ 3,049,620,905.50) para un valor pendiente por amortizar de Siete mil trescientos setenta y ocho millones ochocientos dos mil doscientos seis pesos con cincuenta M/CTE ($ 7,378,802,206.50).



El Consorcio HDC hasta el momento del presente informe a tramitado ante la entidad seis (6) actas parciales por un valor Seis mil noventa y nueve millones doscientos cuarenta y un mil ochocientos once pesos M/CTE. ($ 6,099,241,811.00) las cuales serán discriminadas a continuación:

Acta parcial N°1: $ 1,202,976,129.00
Acta parcial N°2: $ 842,463,948.00
Acta parcial N°3: $ 1,160,249,543.00
Acta parcial N°4: $ 1,644,084,729.00
Acta parcial N°5: $ 713,207,603.00
Acta parcial N°6: $ 536,259,859.00

3.1. CONTROL DE INVERSION DEL ANTICIPO

Para el presente periodo se elaboraron órdenes de pago los cuales fueron invertidos de acuerdo a los rubros relacionados en el plan de inversión del anticipo

previamente presentado, a continuación, se relacionan las ordenes de pagos emitidas a la fecha:

Orden	1. Pago de personal	2. Compra de equipos y repuestos	3. Transporte y alquiler de maquinaria	4. Compra de materiales y accesorios.	Estado
N° 1	$ 500,000,000.00				APROBADA
N° 2			$ 1,169,965.00		**ANULADA**
N° 3			$ 110,240,000.00		APROBADA
N° 4				$ 99,000,000.00	APROBADA
N° 5				$ 78,750,000.00	APROBADA
N° 6			$ 560,000,000.00		APROBADA
N° 7			$ 99,840,000.00		APROBADA
N° 8	$ 350,000,000.00				APROBADA
N° 9			$ 33,636,482.00		APROBADA
N° 10				$ 5,375,000.00	**ANULADA**
N° 11				$ 24,434,807.02	APROBADA
N° 12				$ 98,736,000.00	APROBADA
N° 13				$ 219,768,800.00	APROBADA
N° 14		$ 37,115,000.00			APROBADA
N° 15				$ 209,625,000.00	APROBADA
N° 16				$ 952,756,550.00	APROBADA
N° 17				$ 30,870,000.00	APROBADA
N° 18				$ 129,121,600.00	APROBADA
N° 19				$ 8,000,000.00	APROBADA
N° 20				$ 219,163,200.00	APROBADA
N° 21	$ 683,246,500.00				APROBADA
N° 22					**ANULADA**
N° 23				$ 137,500,000.00	APROBADA
N° 24				$ 15,040,000.00	APROBADA
N° 25				$ 39,481,373.00	APROBADA
N° 26				$ 36,745,470.00	APROBADA
N° 27				$ 284,722,200.00	APROBADA
N° 28				$ 1,120,500.00	APROBADA
N° 29				$ 270,000,000.00	APROBADA
N° 30			$ 16,320,000.00		APROBADA
N° 31			$ 13,320,000.00		APROBADA
N° 32			$ 47,521,408.00		APROBADA
N° 33			$ 40,000,000.00		APROBADA
N° 34			$ 294,367,000.00		APROBADA
N° 35				$ 439,270,000.00	APROBADA
N° 36				$ 25,683,000.00	APROBADA
N° 37				$ 6,500,504.00	APROBADA
N° 38			$ 10,320,000.00		APROBADA
N° 39			$ 16,320,000.00		APROBADA
N° 40			$ 4,680,000.00		APROBADA
N° 41		$ 4,500,000.00			APROBADA
N° 42				$ 15,249,850.00	APROBADA
N° 43			$ 20,706,000.00		APROBADA
N° 44			$ 4,680,000.00		APROBADA
N° 45			$ 12,920,000.00		APROBADA
N° 46				$ 12,750,000.00	APROBADA
N° 47		$ 5,500,000.00			APROBADA
N° 48				$ 14,400,500.00	APROBADA
N° 49					**ANULADA**
N° 50			$ 14,574,000.00		APROBADA
N° 51			$ 4,560,000.00		APROBADA
N° 52				$ 1,040,000.00	APROBADA
N° 53				$ 3,022,147.00	APROBADA
N° 54					**ANULADA**
N° 55			$ 23,300,000.00		APROBADA
N° 56			$ 19,700,000.00		APROBADA
N° 57					**ANULADA**

N° 58				$ 5,000,000.00	APROBADA
N° 59			$ 20,400,000.00		APROBADA
N° 60					**ANULADA**
N° 61				$ 406,050.00	APROBADA
N° 62				$ 183,427,000.00	APROBADA
N° 63				$ 1,402,500.00	APROBADA
N° 64				$ 2,511,140.00	APROBADA
N° 65			$ 10,353,000.00		APROBADA
N° 66				$ 870,000.00	APROBADA
N° 67			$ 9,720,000.00		APROBADA
N° 68				$ 1,311,868.00	APROBADA
N° 69				$ 6,320,650.00	APROBADA
N° 70				$ 4,313,900.00	APROBADA
N° 71			$ 12,920,000.00		APROBADA
N° 72			$ 3,045,000.00		APROBADA
N° 73			$ 26,227,600.00		APROBADA
N° 74				$ 25,201,300.00	APROBADA
N° 75			$ 1,134,000.00		APROBADA
N° 76				$ 3,618,901.00	APROBADA
N° 77				$ 19,611,300.00	APROBADA
N° 78				$ 11,502,500.00	APROBADA
N° 79				$ 11,281,720.00	APROBADA
N° 80			$ 39,951,500.00		APROBADA
N° 81			$ 22,664,000.00		APROBADA
N° 82			$ 13,113,800.00		APROBADA
N° 83				$ 175,430,235.00	APROBADA
N° 84				$ 4,976,180.00	APROBADA
N° 85			$ 3,600,000.00		APROBADA
N° 86			$ 75,832,000.00		APROBADA
N° 87	$ 1,700,000.00				APROBADA
N° 88					**ANULADA**
N° 89				$ 692,548.00	APROBADA
N° 90			$ 17,000,000.00		APROBADA
N° 91				$ 1,251,548.50	APROBADA
N° 92	$ 32,859,000.00				APROBADA
N° 93				$ 1,121,600.00	APROBADA
N° 94				$ 2,004,000.00	APROBADA
N° 95			$ 41,250,000.00		APROBADA
N° 96					**ANULADA**
N° 97				$ 2,523,100.00	APROBADA
N° 98				$ 5,304,000.00	APROBADA
N° 99				$ 23,500,000.00	APROBADA
N° 100			$ 3,030,000.00		APROBADA
N° 101			$ 4,860,000.00		APROBADA
N° 102	$ 2,600,000.00				APROBADA
N° 103				$ 3,150,000.00	APROBADA
N° 104			$ 16,821,600.00		APROBADA
N° 105			$ 20,682,000.00		APROBADA
N° 106			$ 8,500,000.00		APROBADA
N° 107				$ 4,092,140.00	APROBADA
N° 108				$ 100,000,000.30	APROBADA
N° 109	$ 368,950,000.00				APROBADA
N° 110			$ 32,130,000.00		APROBADA
N° 111				$ 1,547,000.00	APROBADA
N° 112				$ 24,077,700.00	APROBADA
N° 113					**ANULADA**
N° 114			$ 1,884,500.00		APROBADA
N° 115					**ANULADA**
N° 116			$ 18,650,000.00		APROBADA
N° 117				$ 1,280,000.00	APROBADA
N° 118				$ 8,384,550.00	APROBADA
N° 119			$ 12,789,000.00		APROBADA
N° 120				$ 5,000,000.00	APROBADA
N° 121			$ 25,996,000.00		APROBADA
N° 122				$ 103,200,000.00	APROBADA

N° 123				$ 1,474,100.00	APROBADA
N° 124				$ 928,000.00	APROBADA
N° 125			$ 4,594,800.00		APROBADA
N° 126				$ 193,256,000.00	APROBADA
N° 127		$ 144,900,000.00			APROBADA
N° 128	$ 213,800,000.00				APROBADA
N° 129			$ 11,907,000.00		APROBADA
N° 130				$ 560,500.00	APROBADA
N° 131				$ 573,000.00	APROBADA
N° 132			$ 15,000,000.00		APROBADA
N° 133				$ 5,000,000.00	APROBADA
N° 134				$ 26,553,541.00	APROBADA
N° 135	$ 3,299,870.00				APROBADA
N° 136				$ 6,200,000.00	APROBADA
N° 137				$ 61,706,115.00	APROBADA
N° 138				$ 6,255,950.00	APROBADA
N° 139				$ 3,161,700.00	APROBADA
N° 140			$ 5,372,000.00		APROBADA
N° 141			$ 7,480,000.00		APROBADA
N° 142				$ 8,759,000.00	APROBADA
N° 143				$ 8,358,188.50	APROBADA
N° 144			$ 44,730,000.00		APROBADA
N° 145			$ 8,640,000.00		APROBADA
N° 146				$ 3,952,200.00	APROBADA
N° 147	$ 62,200,000.00				APROBADA
N° 148				$ 58,754,723.00	APROBADA
N° 149				$ 920,000.00	APROBADA
N° 150	$ 4,500,000.00				APROBADA
N° 151	$ 201,847,000.00				APROBADA
N° 152				$ 10,000,000.00	APROBADA
N° 153				$ 1,952,900.00	APROBADA
N° 154				$ 4,308,225.00	APROBADA
N° 155			$ 5,420,000.00		APROBADA
N° 156			$ 11,900,000.00		APROBADA
N° 157			$ 6,300,000.00		APROBADA
N° 158			$ 2,646,000.00		APROBADA
N° 159	$ 1,000,000.00				APROBADA
N° 160				$ 4,999,990.00	APROBADA
N° 161	$ 3,000,000.00				APROBADA
N° 162			$ 30,980,000.00		APROBADA
N° 163				$ 7,900,300.00	APROBADA
N° 164	$ 20,000,000.00				APROBADA
N° 165				$ 3,541,600.00	APROBADA
N° 166			$ 13,090,000.00		APROBADA
N° 167	$ 700,000.00				APROBADA
N° 168		$ 3,175,000.00			APROBADA
N° 169	$ 16,000,000.00				APROBADA
N° 170			$ 26,180,000.00		APROBADA
N° 171				$ 6,044,997.00	APROBADA
N° 172				$ 7,665,600.00	APROBADA
N° 173				$ 3,990,988.37	APROBADA
N° 174	$ 6,000,000.00				APROBADA
N° 175			$ 9,990,000.00		APROBADA
N° 176			$ 44,000,000.00		APROBADA
N° 177				$ 63,874,585.00	APROBADA
N° 178				$ 10,079,750.00	APROBADA
N° 179	$ 415,393,000.00				APROBADA
N° 180				$ 5,000,000.00	APROBADA
N° 181		$ 49,600,000.00			APROBADA
N° 182			$ 25,000,000.00		APROBADA
N° 183		$ 4,206,000.00			APROBADA
N° 184			$ 8,493,000.00		APROBADA
N° 185			$ 13,683,000.00		APROBADA
N° 186			$ 14,245,000.00		APROBADA
N° 187			$ 2,100,000.00		APROBADA

N° 188				$ 7,336,800.00	APROBADA
N° 189				$ 4,134,000.00	APROBADA
N° 190			$ 51,860,000.00		APROBADA
N° 191				$ 4,574,200.00	APROBADA
N° 192				$ 25,000,000.00	APROBADA
N° 193	$ 113,200,000.00			$ 48,960,000.00	APROBADA
N° 194				$ 5,000,000.00	APROBADA
N° 195				$ 5,000,000.00	APROBADA
N° 196				$ 20,012,757.00	APROBADA
N° 197				$ 25,129,474.00	APROBADA
N° 198	$ 119,400,000.00				APROBADA
N° 199			$ 41,280,000.00		APROBADA
N° 200			$ 7,500,000.00		APROBADA
N° 201			$ 5,000,000.00		APROBADA
N° 202			$ 5,000,000.00		APROBADA
N° 203				$ 2,452,000.00	APROBADA
N° 204				$ 1,050,000.00	APROBADA
N° 205	$ 2,600,000.00				APROBADA
N° 206			$ 28,958,000.00		APROBADA
N° 207			$ 16,435,000.00		APROBADA
SUB-TOTAL	$ 3,122,295,370.00	$ 248,996,000.00	$ 2,258,512,655.00	$ 4,786,861,115.69	
VALOR X RUBRO	$ 3,127,256,572.31	$ 248,996,000.00	$ 2,263,958,655.00	$ 4,788,211,884.69	
SALDO X RUBRO	$ 4,961,202.31	$ -	$ 5,446,000.00	$ 1,350,769.00	
SALDO				$ 11,757,971.31	

Es importante destacar que el 17 de octubre de 2024 se realizó un ajuste en los valores del plan de inversión del anticipo, modificando los montos por rubro presentados inicialmente por el Consorcio HDC. Los nuevos valores y porcentajes se detallan en la siguiente tabla:

No.	DESCRIPCION	VALOR	PORCENTAJE
1	Pago de salarios y jornales	$ 3,127,256,572.31	29.99%
2	Compra de equipos y repuestos	$ 248,996,000.00	2.39%
3	Transporte y alquiler de maquinaria	$ 2,263,958,655.00	21.71%
4	Compra de materiales y accesorios	$ 4,788,211,884.69	45.92%
	TOTALES	$ 10,428,423,112.00	100.00%

A continuación, se relacionan los saldos por rubro de acuerdo al plan de inversión del anticipo presentado:

No.	DESCRIPCION	VALOR	PORCENTAJE
1	Pago de salarios y jornales	$ 4,961,202.31	0.05%
2	Compra de equipos y repuestos	$ -	0.00%
3	Transporte y alquiler de maquinaria	$ 5,446,000.00	0.05%
4	Compra de materiales y accesorios	$ 1,350,769.00	0.01%
	TOTALES	$ 11,757,971.31	0.11%

3.2. AVANCE FINANCIERO

A continuación, se relaciona el cuadro de control presupuestal del contrato de obra HDSJDD-CP-2374-2023 firmado con el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. de Puerto Carreño.

CONCEPTO	VALOR	FECHA	PORCENTAJE	
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 20.856.846.224,00	28/12/2023		
VALOR GIRADO ANTICIPO	$ 10,428,423,112.00	13/02/2024		50%
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1	$ 1,202,976,129.00	29/05/2024	5.77%	
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1	$ 601,488,064.50	29/05/2024		
VALOR NETO PAGADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1	$ 601,488,064.50		2.88%	
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2	$ 842,463,948.00	06/08/2024	4.04%	
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2	$ 421,231,974.00	06/08/2024		
VALOR NETO PAGADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2	$ 421,231,974.00		2.02%	
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3	$ 1,160,249,543.00	05/09/2024	5.56%	
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3	$ 580,124,771.50	05/09/2024		
VALOR NETO PAGADO ACTA	$ 580,124,771.50		2.78%	

PARCIAL DE OBRA No. 3				
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4	$ 1,644,084,729.00	22/11/2024	7.88%	
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4	$ 822,042,364.50	22/11/2024		
VALOR NETO PAGADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4	$ 822,042,364.50		3.94%	
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5	$ 713,207,603.00	31/01/2025	3.42%	
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5	$ 356,603,801.50	31/01/2025		
VALOR NETO PAGADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5	$ 356,603,801.50		1.71%	
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 6	$ 536,259,859.00	12/03/2025	2.57%	
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 6	$ 268,129,929.50			
VALOR NETO PAGADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 6	$ 268,129,929.50		1.29%	
TOTAL, AVANCE FINANCIERO	$ 13,478,044,017.50			64.62%

3.3. CONTROL PRESUPUESTAL

A la fecha se han generado los siguientes cobros de actas parciales de obra.

ACTA No	% EJECU	FECHA	EGRESO	VALOR ACTA PAGO MENSUAL	VALOR NETO PAGO
1	5.77%	29/05/2024	EOB 26508	$ 1,202,976,129.00	$ 601,488,064.50
2	4.04%	06/08/2024	EOB 28615	$ 842,463,948.00	$ 421,231,974.00
3	5.56%	05/09/2024	EOB 29563	$ 1,160,249,543.00	$ 580,124,771.50
4	7.88%	22/11/2024	EOB 31864	$ 1,644,084,729.00	$ 822,042,364.50
5	3.42%	31/01/2025	EOB	$ 713,207,603.00	$ 356,603,801.50
6	2.57%	12/03/2025	EOB	$ 536,259,859.00	$ 268,129,929.50
			TOTALES	$ 6,099,241,811.00	$ 3,049,620,905.50

4. INFORMACION LEGAL

4.1. CONTROL DE LICENCIAS, PERMISOS Y LEGALIZACION DE PREDIOS

El contrato de obra HDSJDD-CP-2374-2023 cuenta con la licencia de construcción SPIM-05-2023, emitida el 11 de diciembre de 2023. Dicha licencia recibió una prórroga en tiempo hasta el 11 de diciembre de 2025, la cual fue otorgada el 5 de diciembre de 2024. La información correspondiente a esta licencia, junto con la prórroga, está debidamente expuesta en la valla informativa instalada por el consorcio HDC, en cumplimiento con las normativas vigentes. Asimismo, en la sección de anexos, se incluye el documento oficial que acredita la concesión de la prórroga.

5. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE EL PERIODO.

Durante el desarrollo de las actividades de obra, se presentaron inconvenientes asociados al inicio de la temporada de lluvias, lo que generó retrasos en el vaciado de concreto y otras actividades programadas. Las precipitaciones frecuentes afectaron el acceso al casco urbano del municipio de Cumaribo, ya que la carretera de ingreso, al ser destapada, presenta condiciones de alta inaccesibilidad debido al ablandamiento y deterioro de la vía, dificultando el transporte de materiales y el cumplimiento del cronograma. Como medidas de mitigación, se realizaron ajustes en la programación de actividades, se priorizaron labores que pudieran ejecutarse en condiciones climáticas adversas y se implementaron jornadas laborales extendidas para recuperar los tiempos afectados.

6. CONCLUSIONES

- Los trabajos se efectuaron siguiendo las especificaciones técnicas según los diseños y planos estructurales, según sus dimensiones, cuantías, así como las recomendaciones registradas en los estudios parte del proyecto.

- Se realizo la afiliación pertinente del personal operativo al sistema de seguridad social.

- En el presente periodo se presentan dificultades en el envió de materiales, por parte de las constantes lluvias, que agravan el mal estado de la vía hacia Cumaribo – Vichada.

- Para la presente acta parcial de obra No 7, se solicita el pago de obra ejecutada del 2.58%, correspondiente a un valor de quinientos treinta y siete millones trescientos un mil ciento setenta y seis pesos moneda corriente ($ 537.301.176,00).

- En la presente acta, el valor acumulado asciende al 31.82%, lo que equivale a seis mil seiscientos treinta y seis millones quinientos cuarenta y dos mil novecientos ochenta y siete pesos moneda corriente ($ 6.636.542.987,00).

- En el presente periodo, el avance de ejecución alcanzó el 31.82%, en comparación con el avance programado acumulado del 31.03%, lo que representa un avance del 0.79%.

- En este período entró en vigencia la prórroga número 1, mediante la cual se amplió el plazo del contrato por ocho (8) meses a partir de la fecha de terminación inicial, estableciendo como nueva fecha de finalización el 15 de diciembre de 2025.

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
Representante Legal
Consorcio HDC

7. ANEXOS

ACTA PARCIAL DE OBRA

Consorcio HDC

ACTA PARCIAL DE OBRA

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 1 DEL 16/JULIO/2024							ACTIVIDADES COBRADAS EN ACTAS PARCIALES ANTERIORES		ACTIVIDADES COBRADAS EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDADES COBRADAS ACUMULADAS EN ACTAS PARCIALES		% ITEM-PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	CANT. ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO MES ACTUAL.	VR. TOTAL ACUMULADO MES ACTUAL.	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO		
1	DEMOLICIONES Y DESMONTE													
1,1	Desmonte Marcos y puertas con transporte.	m2	186.70	$ 11,075.00	$ 2,067,702.50		186.70	$ 2,067,702.50		$ 0.00	186.70	$ 2,067,702.50	0.01%	0.01%
1,2	Desmonte de Ventanas, con transporte.	m2	199.25	$ 7,666.00	$ 1,527,450.50		199.25	$ 1,527,450.50		$ 0.00	199.25	$ 1,527,450.50	0.01%	0.01%
1,3	Desmonte Aparatos Sanitarios	und	50.00	$ 16,522.00	$ 826,100.00		50.00	$ 826,100.00		$ 0.00	50.00	$ 826,100.00	0.00%	0.00%
1,4	Desmonte de Cielo Raso con retiro.	m2	1,675.92	$ 12,411.00	$ 20,799,843.12		1675.92	$ 20,799,843.12		$ 0.00	1675.92	$ 20,799,843.12	0.10%	0.10%
1,5	Desmonte de Luminarias,con retiro.	und	102.00	$ 20,711.00	$ 2,112,522.00		102.00	$ 2,112,522.00		$ 0.00	102.00	$ 2,112,522.00	0.01%	0.01%
1,6	Demolicion a mano de tableta piso, espesor 0,5cm con retiro.	m2	1,189.70	$ 13,434.00	$ 15,982,429.80		1189.70	$ 15,982,429.80		$ 0.00	1189.70	$ 15,982,429.80	0.08%	0.08%
1,7	Desmonte Cubierta, con correas y transporte.	m2	1,493.37	$ 13,688.00	$ 20,441,248.56	2.42%	1493.37	$ 20,441,248.56		$ 0.00	1493.37	$ 20,441,248.56	0.10%	0.10%
1,8	Demolición Mecánica de Edificaciones con Equipo Pesado.(Inc. Vigas columnas,muros,cimentación con Retro excavadora con martillos hidráulico,cargue mecánico y retiro de escombros hasta 6km).	m3	1,346.12	$ 328,158.00	$ 441,740,046.96		1346.12	$ 441,740,046.96		$ 0.00	1346.12	$ 441,740,046.96	2.12%	2.12%
TOTAL CAPITULO					$ 505,497,343.44		TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	$ 505,497,343.44	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO	$ 0.00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 505,497,343.44	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	2.42%
2	PRELIMINARES													
2,1	Cerramiento en teja de Zinc	ml	156.00	$ 55,862.00	$ 8,714,472.00		156.00	$ 8,714,472.00		$ 0.00	156.00	$ 8,714,472.00	0.04%	0.04%
2,2	Replanteo y localizacion para arquitectura, sobre terreno	m2	3,142.13	$ 5,734.00	$ 18,016,973.42		3142.13	$ 18,016,973.42		$ 0.00	3,142.13	$ 18,016,973.42	0.09%	0.09%
2,3	Excavacion manual en conglomerado	m3	257.40	$ 54,147.00	$ 13,937,437.80		257.40	$ 13,937,437.80		$ 0.00	257.40	$ 13,937,437.80	0.07%	0.07%
2,4	Excavacion mecanica en material comun 0 - 2 m (area restringida)	m3	685.78	$ 20,081.00	$ 13,771,148.18		685.78	$ 13,771,148.18		$ 0.00	685.78	$ 13,771,148.18	0.07%	0.07%
2,5	Relleno en tierra negra abonada	m3	28.463	$ 93,409.00	$ 2,658,700.37	0.92%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
2,6	Relleno con material sub base triturada tamaño maximo 2", compactado para áreas pequeñas de cimentación.	m3	1,018.06	$ 133,049.00	$ 135,451,864.94		1018.06	$ 135,451,864.94		$ 0.00	1018.06	$ 135,451,864.94	0.65%	0.65%
TOTAL CAPITULO					$ 192,550,596.71		TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	$ 189,891,896.34	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO	$ 0.00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 189,891,896.34	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	0.91%
3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA													
3,1	Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 -2500 psi	m3	43.90	$ 1,253,553.00	$ 55,030,976.70		43.9	$ 55,030,976.70		$ 0.00	43.90	$ 55,030,976.70	0.26%	0.26%
3,2	Zapata en concreto para cimentacion de resistencia 3000 Psi	m3	159.31	$ 1,424,598.00	$ 226,952,707.38		159.31	$ 226,952,707.38		$ 0.00	159.31	$ 226,952,707.38	1.09%	1.09%
3,3	Viga de amarre para cimentacion en concreto de 3000 Psi	m3	124.33	$ 1,398,866.00	$ 173,921,009.78		124.33	$ 173,921,009.78		$ 0.00	124.33	$ 173,921,009.78	0.83%	0.83%
3,4	Columna en concreto de resistencia 3000 psi 3-6 m	m3	66.95	$ 1,600,704.00	$ 107,167,132.80		66.95	$ 107,167,132.80		$ 0.00	66.95	$ 107,167,132.80	0.51%	0.51%
3,5	Columna en concreto de resistencia 3000 psi 6-9 m	m3	47.87	$ 1,778,552.00	$ 85,139,284.24			$ 0.00	23.94	$ 42,578,534.88	23.94	$ 42,578,534.88	0.41%	0.20%
3,6	Columna de 0.15 x 0.25 en concreto de 3000 Psi 9-12 m	ml	23.00	$ 189,936.00	$ 4,368,528.00			$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.02%	0.00%
3,7	Muro en concreto de 3000 psi impermeabilizado de resistencia 210 kg/cm². 0-3 m, TANQUE SUBTERRANEO	m3	17.50	$ 1,721,705.00	$ 30,129,837.50		11.94	$ 20,557,157.70		$ 0.00	11.94	$ 20,557,157.70	0.14%	0.10%
3,8	Viga aerea en concreto de resistencia 3000 psi 3-6m	m3	181.0518	$ 1,830,947.00	$ 331,496,250.05		174.53	$ 319,555,179.91		$ 0.00	174.53	$ 319,555,179.91	1.59%	1.53%
3,9	Viga aerea en concreto de resistencia 3000 psi 6-9m	m3	134.4717	$ 1,870,473.00	$ 251,525,684.11			$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.21%	0.00%
3,10	Viga aerea de 0.25 x 0.60 en concreto de 3000 Psi	ml	355.85	$ 247,718.00	$ 88,150,450.30		353.85	$ 87,655,014.30		$ 0.00	353.85	$ 87,655,014.30	0.42%	0.42%
3,11	Viga aerea de 0.30 x 0.60 en concreto de 3000 Psi	ml	172.30	$ 315,229.00	$ 54,313,956.70		171.3	$ 53,998,727.70		$ 0.00	171.30	$ 53,998,727.70	0.26%	0.26%
3,12	Viga aerea de 0.25 x 0.60 en concreto de 3000 Psii 6-9 m	ml	64.84	$ 259,088.00	$ 16,799,265.92			$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.08%	0.00%

Consorcio HDC

ACTA PARCIAL DE OBRA

3,13	Viga aerea de 0.30 x 0.60 en concreto de 3000 Psi 6-9 m	ml	5.90	$ 319,663.00	$ 1,886,011.70			$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.01%	0.00%
3,14	Columna concreto de resistencia 3000 psi (0.20 x 0.12 x 1)	ml	2,889.432	$ 40,167.00	$ 116,059,815.14			$ 0.00	1,107.20	$ 44,472,902.40	1107.20	$ 44,472,902.40	0.56%	0.21%
3,15	Viga cinta de 0.12 x 0.20 m en concreto de resistencia 3000 Psi	ml	2,154.55	$ 41,783.00	$ 90,023,562.65	21.05%		$ 0.00	572.00	$ 23,899,876.00	572.00	$ 23,899,876.00	0.43%	0.11%
3,16	Viga canal concreto impermeabilizado de resistencia 3000 Psi	ml	78.40	$ 637,576.00	$ 49,985,958.40			$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.24%	0.00%
3,17	Formaleta entrepiso (incluye: parales, cerchas y cruzetas)	m2	2,057.58	$ 26,457.00	$ 54,437,394.06		1724.07	$ 45,613,719.99		$ 0.00	1724.07	$ 45,613,719.99	0.26%	0.22%
3,18	Acero de Refuerzo Grado 60	Kg	116,394.28	$ 11,144.00	$ 1,297,097,856.32		115804.60	$ 1,290,526,462.40		$ 0.00	115804.60	$ 1,290,526,462.40	6.22%	6.19%
3,19	Malla electrosoldada	Kg	10,559.103427896	$ 10,215.00	$ 107,861,241.52		9387.9	$ 95,897,398.50		$ 0.00	9387.90	$ 95,897,398.50	0.52%	0.46%
3,20	Losa maciza elevada para entrepiso	m2	2,057.58	$ 128,715.00	$ 264,841,409.70		1118.4	$ 143,954,856.00	559.20	$ 71,977,428.00	1677.60	$ 215,932,284.00	1.27%	1.04%
3,21	Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m	m2	2,176.07	$ 142,638.00	$ 310,390,272.66		2143.37	$ 305,726,010.06		$ 0.00	2143.37	$ 305,726,010.06	1.49%	1.47%
3,22	Dintel en concreto de 3000 psi 12 x 15 reforzado	ml	229.80	$ 65,910.00	$ 15,146,118.00			$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.07%	0.00%
3,23	Mesones en concreto de 3000 psi 0.10 m, A = 0.60 m	m2	92.0265	$ 312,479.00	$ 28,756,348.69			$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.14%	0.00%
3,24	Granito pulido travertino peruano No 2, para enchape mesón A=0.50 a 0.60 m	m2	92.0265	$ 75,479.00	$ 6,946,068.19			$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.03%	0.00%
3,25	concreto viga de cimentacion cerramiento no incluye refuerzo	m3	45.55564	$ 1,495,710.00	$ 68,138,026.30		35.89	$ 53,681,031.90		$ 0.00	35.89	$ 53,681,031.90	0.33%	0.26%
3,26	Concreto para escalera	m3	27.961726	$ 1,910,522.00	$ 53,421,492.68			$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.26%	0.00%
3,27	Concreto de 3000 Psi para losas para tanque subterraneo	m3	18.50	$ 1,721,705.00	$ 31,851,542.50		8.82	$ 15,185,438.10		$ 0.00	8.82	$ 15,185,438.10	0.15%	0.07%
3,28	Concreto de 3000 Psi para muro pantalla	m3	40.01	$ 1,910,526.00	$ 76,440,145.26		22.76	$ 43,483,571.76		$ 0.00	22.76	$ 43,483,571.76	0.37%	0.21%
3,29	Losa para rampa en concreto de 3000 Psi	m3	21.821184	$ 1,910,526.00	$ 41,689,939.38			$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.20%	0.00%
3,30	Lamina metaldeck 2" Cal. 22 Suministro e Instal.	m2	2,611.284	$ 134,441.00	$ 351,063,632.24		1677.60	$ 225,538,221.60		$ 0.00	1677.60	$ 225,538,221.60	1.68%	1.08%
TOTAL CAPITULO					**$ 4,391,031,918.90**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 3,264,444,616.58**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 182,928,741.28**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 3,447,373,357.86**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**16.53%**
4	**CUBIERTA Y CIELORASO**													
4,1	suministro e instalación cubierta en teja panel metálico de aluzinc - aluzinc cal 26 tipo sandwich, con icopor, acabado en pintura poliester horneada en ambas caras. espesor de 2``.	m2	1,405.74	$ 254,888.00	$ 358,306,257.12			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	1.72%	0.00%
4,2	tapas protectoras de remates para teja flanching y cumbrera calibre 26	ml	338.66	$ 80,901.00	$ 27,397,932.66			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.13%	0.00%
4,3	Cielo raso en lamina PVC 9 mm, incluye estructura	m2	3,218.4025	$ 131,627.00	$ 423,628,665.87			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	2.03%	0.00%
4,4	Estructura metalica en Acero ASTM-500 C para estructura de cubierta (Incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	kg	14,225.8684	$ 25,829.00	$ 367,439,954.90	6.80%	7112.9342	$ 183,719,977.45	3,000.00	$ 77,487,000.00	10112.9342	$ 261,206,977.45	1.76%	1.25%
4,5	acero estructural t astm a36 (incluye suministro montaje y pintura)	kg	135.00	$ 25,101.00	$ 3,388,635.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
4,6	suministro e instalacion de tubo 2" galvanizado L=3m; incluye platina de 4"x1/4" anticorrosivo y pintura	und	1,143.23529411765	$ 208,821.00	$ 238,731,537.35		888	$ 185,433,048.00		$ 0.00	888	$ 185,433,048.00	1.14%	0.89%
TOTAL CAPITULO					**$ 1,418,892,982.90**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 369,153,025.45**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 77,487,000.00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 446,640,025.45**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**2.14%**
5	**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**													
5,1	Muro en bloque No. 4 de 0.10 m con andamio	m2	7,711.6275	$ 82,304.00	$ 634,697,789.76			$ 0.00	1,423.75	$ 117,180,320.00	1423.75	$ 117,180,320.00	3.04%	0.56%
5,2	Pañete liso impermeabilizado muros 1:4	m2	14,827.345	$ 36,808.00	$ 545,764,914.76			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	2.62%	0.00%
5,3	Filos y dilataciones 1:4	ml	7,097.60	$ 12,396.00	$ 87,981,849.60	6.08%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.42%	0.00%
TOTAL CAPITULO					**$ 1,268,444,554.12**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 117,180,320.00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 117,180,320.00**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**0.56%**
6	**PISOS Y ENCHAPES**													

Consorcio HDC

ACTA PARCIAL DE OBRA

6,1	Alistado impermeabilizado de pisos e= 0.04	m2	3,263.6275	$ 36,852.00	$ 120,271,200.63			$ 0.00	969.08	$ 35,712,536.16	969.08	$ 35,712,536.16	0.58%	0.17%
6,2	Baldosa grano de marmol 30*30 / 33x33 cm blanco incluye destronque, pulida y brillado a todo costo	m2	2,720.9607	$ 172,550.00	$ 469,501,768.79			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	2.25%	0.00%
6,3	Guardaescoba mediacaña en granito	ml	2,905.78	$ 38,562.00	$ 112,052,688.36			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.54%	0.00%
6,4	Mediacaña mortero imp 1:3 0.12*0.12m	ml	2,905.78	$ 24,797.00	$ 72,054,626.66			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.35%	0.00%
6,5	Dilatacion palstica para mediacaña	ml	2,905.78	$ 4,160.00	$ 12,088,044.80			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%
6,6	Enchape pared cerámica rectificada 30x60 cm brllante de 1a calidad instalada	m2	1,332.1053	$ 64,486.00	$ 85,902,142.38			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.41%	0.00%
6,7	Win media luna plastico	ml	370.70	$ 4,160.00	$ 1,542,112.00	5.16%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
6,8	Enchape de piso en ceramica antideslizante 45 x 45	m2	269.3446	$ 41,535.00	$ 11,187,227.96			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.05%	0.00%
6,9	Piso en concreto estampado. Suministro e instal.	m2	826.29	$ 201,270.00	$ 166,307,388.30			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.80%	0.00%
6,10	sardinel h=0.40 m, e=0.15 m concreto 3,000 psi (fundido en sitio, mezcla en obra. incluye suministro, formaleta y construcción)	ml	153.55	$ 164,298.00	$ 25,227,957.90			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.12%	0.00%
TOTAL CAPITULO					**$ 1,076,135,157.77**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 35,712,536.16**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 35,712,536.16**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**0.17%**
7	**ESTUCO Y PINTURA**													
7,1	Estuco plástico muros. Suministro e instal.	m2	11,794.5637	$ 27,240.00	$ 321,283,915.19			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	1.54%	0.00%
7,2	Estuco en filos y dilataciones	ml	7,097.60	$ 10,690.00	$ 75,873,344.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.36%	0.00%
7,3	Pintura exterior tipo koraza o similar 3 manos sobre muros	m2	1,700.676	$ 29,611.00	$ 50,358,717.04			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.24%	0.00%
7,4	Pintura Antibacterial 1 mano o similar	m2	11,794.5637	$ 19,555.00	$ 230,642,693.15	3.25%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	1.11%	0.00%
7,5	Lineas de trafico de ancho 0.10 m, demarcacion	ml	59.44	$ 7,078.00	$ 420,716.32			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
TOTAL CAPITULO					**$ 678,579,385.70**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 0.00**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**0.00%**
8	**CARPINTERIA METALICA - MADERA**													
8,1	Ventana aluminio, con vidrio 4 mm. Suministro e instal.	m2	521.4117	$ 462,017.00	$ 240,901,069.40			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	1.16%	0.00%
8,2	Puerta en RH incluye marco y chapa	m2	436.32	$ 767,518.00	$ 334,883,453.76			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	1.61%	0.00%
8,3	Puerta doble en RH con batiente incluye protector de acero y manija de seguridad	m2	115.20	$ 986,466.00	$ 113,640,883.20			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.54%	0.00%
8,4	Puerta en vidrio templado 10 mm, con zocalo, chapa e Instalada	m2	10.80	$ 1,967,605.00	$ 21,250,134.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.10%	0.00%
8,5	zocalo de proteccion	ml	649.88	$ 55,564.00	$ 36,109,932.32			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.17%	0.00%
8,6	Puerta en aluminio con marco y chapa	m2	4.32	$ 462,350.00	$ 1,997,352.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
8,7	Puerta doble en aluminio con marco y chapa	m2	3.60	$ 924,700.00	$ 3,328,920.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
8,8	Puerta Antipanico incluye accesorios	m2	13.20	$ 1,235,450.00	$ 16,307,940.00	4.71%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.08%	0.00%
8,9	Ventana aluminio tipo celosia o similar, con vidrio 4 mm. Suministro e instal.	m2	127.21	$ 468,520.00	$ 59,600,429.20			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.29%	0.00%
8,10	Baranda en acero inoxidable 2" con anclajes	ml	79.161794614264	$ 796,520.00	$ 63,053,952.65			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.30%	0.00%
8,11	Suministro e instalación de lamina en acero inoxidable pintada para fachada incluye accerios de anclaje	m2	319.059506543125	$ 283,480.00	$ 90,446,988.91			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.43%	0.00%
TOTAL CAPITULO					**$ 981,521,055.44**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 0.00**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**0.00%**
9	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**													
9,1	Sanitario discapacitados incluye griferia antivandalica	und	29.00	$ 1,654,305.00	$ 47,974,845.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.23%	0.00%
9,2	Lavamanos pedestal con griferia cromada	und	57.00	$ 299,325.00	$ 17,061,525.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.08%	0.00%
9,3	lavamanos de empotrar	und	26.00	$ 566,382.00	$ 14,725,932.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.07%	0.00%
9,4	Sanitario ecoclean instalado	und	28.00	$ 485,767.00	$ 13,601,476.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.07%	0.00%

Consorcio HDC

ACTA PARCIAL DE OBRA

9,5	Ducha prysma conjunto individual (tipo cromada) con registro o valvula	und	25.00	$ 115,483.00	$ 2,887,075.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
9,6	Lavaplatos acero inoxidable 100 x 50 de sobreponer con escurridero y grifería mezclador 8". Suministro e instal.	und	19.00	$ 260,685.00	$ 4,953,015.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
9,7	Lavaplatos acero inoxidable de sobreponer doble grifería mezclador 8". Suministro e instal.	und	10.00	$ 260,678.00	$ 2,606,780.00	0.62%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
9,8	Suministro e instalacion de pasamanos para discapacitados en acero inoxidable L=1.5 mts	und	58.00	$ 273,940.00	$ 15,888,520.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.08%	0.00%
9,9	pasamanos en acero inoxidable cal.18 2" incluye soportes	und	25.00	$ 204,701.00	$ 5,117,525.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
9,10	Espejo 5 mm. Suministro e instal.	m2	75.60	$ 58,733.00	$ 4,440,214.80			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
TOTAL CAPITULO					**$ 129,256,907.80**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 0.00**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**0.00%**
10	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**													
10,1	Tubo presión RDE 21 PVC 1/2"	ml	309.00	$ 15,303.00	$ 4,728,627.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
10,2	Tubo presión RDE 21 PVC 3/4"	ml	139.00	$ 22,354.00	$ 3,107,206.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
10,3	Tubo presión RDE 21 PVC 1"	ml	299.00	$ 23,736.00	$ 7,097,064.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
10,4	Tubo presión RDE 21 PVC 1 1/4"	ml	159.00	$ 25,126.00	$ 3,995,034.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
10,5	Tubo presión RDE 21 PVC 1 1/2"	ml	109.20	$ 28,226.00	$ 3,082,279.20			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
10,6	Tubo presión RDE 21 PVC 2"	ml	42.00	$ 35,103.00	$ 1,474,326.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
10,7	Tubo presión RDE 21 PVC 2 1/2"	ml	25.00	$ 49,267.00	$ 1,231,675.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
10,8	Tubo presión RDE 21 PVC 3"	ml	47.00	$ 38,624.00	$ 1,815,328.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
10,9	Válvula de bola PVC 3/4" roscada	und	29.00	$ 22,081.00	$ 640,349.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
10,10	Válvula de bola PVC 1" roscada	und	62.00	$ 37,963.00	$ 2,353,706.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
10,11	Válvula de bola PVC 1 1/4" roscada	und	5.00	$ 42,686.00	$ 213,430.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
10,12	Válvula de bola PVC 3" roscada	und	3.00	$ 54,332.00	$ 162,996.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
10,13	suministro e instalacion de llave terminal (cuartos aseo)	und	45.00	$ 26,773.00	$ 1,204,785.00	0.20%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
10,14	suministro e instalacion de llave de paso	und	26.00	$ 22,737.00	$ 591,162.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
10,15	Camara de registro para medidor, diametro 1 1/2" (incluye caja en concreto, tapa metalica, registro de bola, filtro, medidor y acoples)	und	1.00	$ 536,449.00	$ 536,449.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
10,16	Punto hidráulico	und	285.00	$ 36,722.00	$ 10,465,770.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.05%	0.00%
TOTAL CAPITULO					**$ 42,700,186.20**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 0.00**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**0.00%**
11	**REDES DE DRENAJE - AGUAS LLUVIAS**													
11,1	aguas lluvias 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ml	300.50	$ 65,105.00	$ 19,564,052.50			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.09%	0.00%
11,2	aguas lluvias 6" (INCLUYE ACCESORIOS)	ml	16.00	$ 96,814.00	$ 1,549,024.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
11,3	aguas lluvias 8" (INCLUYE ACCESORIOS)	ml	16.00	$ 120,816.00	$ 1,933,056.00	0.11%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
TOTAL CAPITULO					**$ 23,046,132.50**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 0.00**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**0.00%**
12	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**													
AGUAS RESIDUALES CONVENCIONALES														
12,1	Tuberia 2" A.N. (Incluye accesorios y punto sanitario)	ml	262.15	$ 30,792.00	$ 8,072,122.80		106.33	$ 3,274,113.36		$ 0.00	106.33	$ 3,274,113.36	0.04%	0.02%
12,2	Tuberia 3" A.N. (Incluye accesorios y punto sanitario)	ml	11.00	$ 50,310.00	$ 553,410.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
12,3	Tuberia 4" A.N. (Incluye accesorios y punto sanitario)	ml	532.50	$ 77,689.00	$ 41,369,392.50		327.82	$ 25,468,007.98		$ 0.00	327.82	$ 25,468,007.98	0.20%	0.12%
12,4	Tuberia 6" A.N. (Incluye accesorios)	ml	49.50	$ 83,088.00	$ 4,112,856.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
12,5	sifon Sanitario PVC 2" 180° Suministro e Instal.	und	82.00	$ 28,103.00	$ 2,304,446.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
12,6	sifon Sanitario PVC 3" 180° Suministro e Instal.	und	6.00	$ 32,697.00	$ 196,182.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%

Consorcio HDC

ACTA PARCIAL DE OBRA

12,7	Caja de inspeccion 0,60 x 0,60 sanitaria	und	6.00	$ 584,753.00	$ 3,508,518.00		6	$ 3,508,518.00		$ 0.00	6	$ 3,508,518.00	0.02%	0.02%
12,8	Caja de inspeccion 0.80 x 0.80 sanitaria	und	3.00	$ 669,407.00	$ 2,008,221.00		3	$ 2,008,221.00		$ 0.00	3	$ 2,008,221.00	0.01%	0.01%
12,9	Caja de inspeccion 1,00 x 1,00 sanitaria	und	1.00	$ 809,267.00	$ 809,267.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
12,10	Rejilla sifon	und	82.00	$ 24,127.00	$ 1,978,414.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
	AGUAS RESIDUALES HOSPITALARIAS													
12,11	Tuberia 2" A.N. (Incluye accesorios y punto sanitario)	ml	148.00	$ 30,792.00	$ 4,557,216.00	0.47%	109.32	$ 3,366,181.44		$ 0.00	109.32	$ 3,366,181.44	0.02%	0.02%
12,12	Tuberia 3" A.N. (Incluye accesorios y punto sanitario)	ml	150.00	$ 50,310.00	$ 7,546,500.00		113.96	$ 5,733,327.60		$ 0.00	113.96	$ 5,733,327.60	0.04%	0.03%
12,13	Tuberia 4" A.N. (Incluye accesorios y punto sanitario)	ml	56.50	$ 77,689.00	$ 4,389,428.50		53.39	$ 4,147,815.71		$ 0.00	53.39	$ 4,147,815.71	0.02%	0.02%
12,14	sifon Sanitario PVC 2" 180° Suministro e Instal.	und	11.00	$ 28,103.00	$ 309,133.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
12,15	Caja de inspeccion 0,60 x 0,60 sanitaria	und	6.00	$ 584,752.00	$ 3,508,512.00		3	$ 1,754,256.00		$ 0.00	3	$ 1,754,256.00	0.02%	0.01%
12,16	Caja de inspeccion 0.80 x 0.80 sanitaria	und	3.00	$ 669,412.00	$ 2,008,236.00		1	$ 669,412.00		$ 0.00	1	$ 669,412.00	0.01%	0.00%
12,17	Caja de inspeccion 1,00 x 1,00 sanitaria	und	1.00	$ 809,272.00	$ 809,272.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
12,18	Rejilla sifon	und	11.00	$ 24,127.00	$ 265,397.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
12,19	tuberia ventilacion d=2"	ml	177.50	$ 39,790.00	$ 7,062,725.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
12,20	tuberia ventilacion d=3"	ml	42.00	$ 49,360.00	$ 2,073,120.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
	TOTAL CAPITULO				**$ 97,442,368.80**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 49,929,853.09**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 49,929,853.09**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**0.24%**
13	**INSTALACIONES ELECTRICAS**													
	RED DE MEDIA TENSION													
13,1	POSTE DE CONCRETO LÍNEA DE 12 M X 510 KG.	und	1.00	$ 3,080,269.00	$ 3,080,269.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,2	Estructura de paso NC510	und	1.00	$ 679,537.00	$ 679,537.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
13,3	Estructura NC 730	und	1.00	$ 2,532,145.00	$ 2,532,145.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,4	Bajante de media Tension en Tubo IMC de 4"	und	1.00	$ 2,538,279.00	$ 2,538,279.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,5	Caja de paso CS 275	und	3.00	$ 1,789,897.00	$ 5,369,691.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
13,6	Canalizacion Subterranea de 2x4"; incluye excavacion	ml	19.00	$ 237,485.00	$ 4,512,215.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
13,7	CTS518-2 Celda para transformador tipo seco (Nivel 2) de 225 KVA	und	1.00	$ 7,794,891.00	$ 7,794,891.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
13,8	Instalacion transformador de 225 KVA tipo seco, 13.200/220-120V; incluye 3 DPS polimericos; termostato	und	1.00	$ 8,965,230.00	$ 8,965,230.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
13,9	ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN EN CABLE XLPE-15KV 3 x 2 AWG COBRE	ml	45.00	$ 403,588.00	$ 18,161,460.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.09%	0.00%
13,10	TERMINALES PREFORMADOS TIPO EXTERIOR 15 KV 2-3/0 AWG NORMA CODENSA CS-333, JUEGO DE 3 UND.	Jgo	1.00	$ 1,335,101.00	$ 1,335,101.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,11	TERMINALES PREFORMADOS TIPO INTERIOR 15 KV 2-3/0 AWG NORMA CODENSA CS-332, JUEGO DE 3 UND.	Jgo	1.00	$ 753,826.00	$ 753,826.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
13,12	Malla de puesta a tierra de la subestaciòn conformada por 8 varillas de cobre de 2.44m; 50m de cable desnudo 2/0, Soldadura exotermina y caja de inspeccion para SPT	und	1.00	$ 7,553,032.00	$ 7,553,032.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
	TABLEROS DE DISTRIBUCION													
13,13	Tablero General de medida semidirecta en Baja Tension según Norma AE 319, con totalizador de 630A, 3 transformadores de corriente tipo barra pasante de 600/5 A, Calibrados y homologados, Bloque de pruebas y Medidor trifasico electronico de 220V; 10A.	und	1.00	$ 12,522,824.00	$ 12,522,824.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%

Consorcio HDC

ACTA PARCIAL DE OBRA

13,14	Tablero de Distribucion General del Sistema Normal. Compuesto por cofre de 1200x2100x400 con pintura electroestarica Rall 7032 con Barraje 3F+N+T de 800Amp, totallizador de 630Amp. Protecciones según diagrama unifilar. DPS calse I, II Elementos de Medida.	und	1.00	$ 31,239,059.00	$ 31,239,059.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.15%	0.00%
13,15	instalacion planta electrica de 200 kW Insonora; 220Vac	und	1.00	$ 24,560,229.00	$ 24,560,229.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.12%	0.00%
13,16	Tablero de Distribucion General del Sistema Emergenca Compuesto por cofre de 1200x2100x400 con pintura electroestarica Rall 7032 con barraje 3F+N+ T de 800Amp , totallizador de 600Amp. E interruptores según diagrama unifilar	und	1.00	$ 21,476,059.00	$ 21,476,059.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.10%	0.00%
13,17	Transferencia automatica motorizada de 600A-220 Vac	und	1.00	$ 23,637,686.00	$ 23,637,686.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.11%	0.00%
13,18	Transferencia automatica motorizada de 200A-220 Vac	und	1.00	$ 10,704,140.00	$ 10,704,140.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.05%	0.00%
13,19	Transferencia automatica motorizada de 100A-220 Vac	und	2.00	$ 4,967,946.00	$ 9,935,892.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.05%	0.00%
13,20	Tablero de Distribucion General Sistema Normal con suplencia Compuesto por cofre de 1200x2100x400 con pintura electroestarica Rall 7032 con barraje 3F+N+ T de 800Amp , totallizador de 600Amp. E interruptores según diagrama unifilar	und	1.00	$ 23,629,289.00	$ 23,629,289.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.11%	0.00%
13,21	Tablero de Distribucion del Sistema Vital que contiene Totalizador de 3x100A y protecciones de acuerdo con diagrama unifilar	und	2.00	$ 7,667,146.00	$ 15,334,292.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.07%	0.00%
13,22	Tablero de Distribucion del Sistema Critico que contiene Totalizador de 3x80A y protecciones de acuerdo con diagrama unifilar.	und	2.00	$ 7,989,135.00	$ 15,978,270.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.08%	0.00%
13,23	Tablero de Distribucion del Sistema Regulado que contiene Totalizador de 3x50A y protecciones de acuerdo con diagrama unifilar	und	1.00	$ 4,668,036.00	$ 4,668,036.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
13,24	Tablero de Aire Acondicionado Central con totalizador de 500A; 2 protecciones de 260A, 2 de 63A y 4 de 32A	und	1.00	$ 24,046,534.00	$ 24,046,534.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.12%	0.00%
13,25	Tablero de Aire Acondicionado TAA1 y TAA2 ycompresores TCMP con totalizador de 3x32 y 8 de 1x10A	und	3.00	$ 5,315,900.00	$ 15,947,700.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.08%	0.00%
13,26	Tablero de Ascensores 1 con Totalizador de 100A, 2 de 3x63A y 3x10A	und	1.00	$ 3,276,271.00	$ 3,276,271.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
13,27	Tablero de Ascensores 2 con 1 taco de 3x63A y 3x10A	und	1.00	$ 1,516,287.00	$ 1,516,287.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,28	Caja de By-Pass para UPS de 12 KVA trifasica de 50A	und	1.00	$ 1,749,894.00	$ 1,749,894.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,29	Instalacion UPS de 10 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	2.00	$ 2,772,480.00	$ 5,544,960.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
13,30	instalacion UPS de 7.5 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	2.00	$ 1,122,481.00	$ 2,244,962.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,31	Instalacion UPS de 5 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	3.00	$ 682,481.00	$ 2,047,443.00	7.91%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,32	instalacion UPS de 3 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	2.00	$ 554,496.00	$ 1,108,992.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,33	instalacion tablero Transformador de Aislamiento 1:1; 3 KVA, 220 Vac	und	2.00	$ 654,896.00	$ 1,309,792.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
ACOMETIDAS DE BAJA TENSION Y TABLEROS DE CIRCUITOS														
13,34	Caja de paso CS 275	und	1.00	$ 1,789,897.00	$ 1,789,897.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,35	Caja de Inspeccion CS 274	und	4.00	$ 1,633,489.00	$ 6,533,956.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%

Consorcio HDC

ACTA PARCIAL DE OBRA

13,36	Canalizacion Subterranea de 1ø4"+20ø2"; incluye excavacion	ml	20.00	$ 906,938.00	$ 18,138,760.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.09%	0.00%
13,37	Canalizacion Subterranea de 1ø4"+12ø2"; incluye excavacion	ml	3.15	$ 635,105.00	$ 2,000,580.75		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,38	Canalizacion Subterranea de 1ø4"+5ø2"; incluye excavacion	ml	5.50	$ 444,519.00	$ 2,444,854.50		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,39	Canalizacion Subterranea de 4x2"; incluye excavacion	ml	10.30	$ 280,256.00	$ 2,886,636.80		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,40	Canalizacion Subterranea de 2x4"8x2"; incluye excavacion	ml	20.53	$ 520,829.00	$ 10,692,619.37		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.05%	0.00%
13,41	Canalizacion Subterranea de 1x1"; incluye excavacion	ml	89.42	$ 39,719.00	$ 3,551,672.98		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
13,42	Canalizacion Subterranea de 1x2"; incluye excavacion	ml	44.16	$ 58,669.00	$ 2,590,823.04		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,43	Acometida Parcial en 2(3X250+1X250N)+2/0T AWG-THHN; Libre de Halogenos Para TAAC	ml	167.35	$ 2,026,175.00	$ 339,080,386.25		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	1.63%	0.00%
13,44	Acometida Parcial en 3X250+1X250N+2/0T AWG-THHN; Libre de Halogenos Para Banco de reactiva	ml	12.00	$ 1,039,597.00	$ 12,475,164.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%
13,45	Acometida Parcial en 3X2+1X1/0N+4T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	246.04	$ 337,699.00	$ 83,087,461.96		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.40%	0.00%
13,46	Acometida Parcial en 2X2+1X1/0N+4T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	111.68	$ 273,916.00	$ 30,590,938.88		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.15%	0.00%
13,47	Acometida Parcial en 3X4+1X4N+8T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	110.84	$ 201,526.00	$ 22,337,141.84		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.11%	0.00%
13,48	Acometida Parcial en 2X4+1X4N+8T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	170.61	$ 132,156.00	$ 22,547,135.16		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.11%	0.00%
13,49	Acometida Parcial en 2X6+1X4N+8T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	184.35	$ 121,579.00	$ 22,413,088.65		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.11%	0.00%
13,50	Acometida Parcial en 2X8+1X8N+10T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	203.15	$ 64,403.00	$ 13,083,469.45		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%
13,51	Acometida Parcial en 3X8+1X8N+10T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	232.94	$ 88,000.00	$ 20,498,720.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.10%	0.00%
13,52	Tablero de 18 Circuitos trifasico con espacio para totalizador	und	4.00	$ 1,085,293.00	$ 4,341,172.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
13,53	Tablero de 18 Circuitos bifasico	und	2.00	$ 743,874.00	$ 1,487,748.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,54	Tablero de 12 Circuitos trifasico con espacio para totalizador	und	1.00	$ 879,174.00	$ 879,174.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
13,55	Tablero de 12 Circuitos Bifasico con chapa y puerta	und	2.00	$ 571,515.00	$ 1,143,030.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,56	Tablero de 8 Circuitos Bifasico con chapa y puerta	und	11.00	$ 330,878.00	$ 3,639,658.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
13,57	Interruptor Industrial 3x100A	und	5.00	$ 224,196.00	$ 1,120,980.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,58	Interruptor Industrial 3x80A	und	4.00	$ 224,196.00	$ 896,784.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
13,59	Interruptor enchufable 1x15A	und	90.00	$ 28,982.00	$ 2,608,380.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,60	Interruptor enchufable 1x20A	und	92.00	$ 28,982.00	$ 2,666,344.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
	INSTALACIONES INTERNAS												
13,61	Salidas iluminación interior a 110v en tuberia PVC SCH40	und	482.00	$ 257,078.00	$ 123,911,596.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.59%	0.00%
13,62	Salidas iluminación de evacuacion y emergencia a 110v en tuberia PVC SCH40	und	140.00	$ 369,215.00	$ 51,690,100.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.25%	0.00%
13,63	Lámpara 60x60 tipo led de 53 W Mx-120Vac	und	172.00	$ 212,048.00	$ 36,472,256.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.17%	0.00%
13,64	Lámpara redonda de 8" tipo led de 24 W Mx- 120Vac	und	276.00	$ 110,073.00	$ 30,380,148.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.15%	0.00%
13,65	Lámpara aplique en pared tipo tortuga con bombillo LED de 12W- 120Vac	und	6.00	$ 116,673.00	$ 700,038.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
13,66	Lámpara de Evacuación Rectangular "SALIDA" Verde 120-130V	und	21.00	$ 230,523.00	$ 4,840,983.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
13,67	Lámpara de Emergencia R1LED 2x1,6W Unv.	und	87.00	$ 209,073.00	$ 18,189,351.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.09%	0.00%
13,68	Lámpara Rectangular Led 50W hermetica	und	27.00	$ 309,997.00	$ 8,369,919.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
13,69	Salida toma 120 V normal	und	565.00	$ 229,131.00	$ 129,459,015.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.62%	0.00%
13,70	Salida toma 120 V normal grado hospitalario	und	58.00	$ 230,781.00	$ 13,385,298.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%

Consorcio HDC

ACTA PARCIAL DE OBRA

13,71	Salida toma 120 V normal Naranja grado hospitalario	und	160.00	$ 256,356.00	$ 41,016,960.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.20%	0.00%
13,72	Salida toma 220 V A.A.	und	36.00	$ 382,438.00	$ 13,767,768.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.07%	0.00%
13,73	Salida de TV en Tuberia EMT de 3/4" y Cable Coaxial	und	16.00	$ 368,274.00	$ 5,892,384.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
13,74	Lámpara Highby de 100W	und	11.00	$ 426,646.00	$ 4,693,106.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
13,75	lampara wall pack LED de 100W	und	15.00	$ 443,247.00	$ 6,648,705.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION CONTRATRAYOS (SIPRA)												
13,76	Cable de cobre desnudo 2/0	und	215.26	$ 94,814.00	$ 20,409,661.64		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.10%	0.00%
13,77	Caja de inspeccion AP280	und	4.00	$ 244,226.00	$ 976,904.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
13,78	Varilla de cobre 2.44mx5/8"	und	4.00	$ 381,178.00	$ 1,524,712.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,79	Punto de soldadura exotermica	und	8.00	$ 155,428.00	$ 1,243,424.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,80	Alambron de aluminio de 8mm con accesorios de unio	ml	352.00	$ 66,690.00	$ 23,474,880.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.11%	0.00%
13,81	Punta captadora de 1.2m con base	und	42.00	$ 297,860.00	$ 12,510,120.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%
13,82	Trancision Alambron- cable de cobre	und	4.00	$ 1,866,119.00	$ 7,464,476.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
	SISTEMA DE VOZ Y DATOS												
13,83	Rack de telecomunicaciones, equipado	und	1.00	$ 28,965,499.00	$ 28,965,499.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.14%	0.00%
13,84	Salida de voz y datos aparateada categoria 6	und	37.00	$ 1,399,278.00	$ 51,773,286.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.25%	0.00%
13,85	Salida de datos aparateada categoria 6	und	23.00	$ 1,332,768.00	$ 30,653,664.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.15%	0.00%
13,86	Cable UTP categoria 6	ml	3,127.00	$ 9,711.00	$ 30,366,297.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.15%	0.00%
	TOTAL CAPITULO				**$ 1,650,061,414.27**	**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 0.00**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**0.00%**
14	**INSTALACIONES ESPECIALES**												
	INSTALACIONES DE GAS Y GASES MEDICINALES												
14,1	Tubería de Cobre tipo L. Díam: 1/2" (incluye soportes, uniones, codos, tees, soldadura)	ml	350.00	$ 78,890.00	$ 27,611,500.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.13%	0.00%
14,2	Tubería de Cobre tipo L. Díam: 3/4" (incluye soportes, uniones, codos, tees, soldadura)	ml	420.00	$ 90,903.00	$ 38,179,260.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.18%	0.00%
14,3	Tubería de Cobre tipo L. Díam: 1" (incluye soportes, uniones, codos, tees, soldadura)	ml	120.00	$ 176,295.00	$ 21,155,400.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.10%	0.00%
14,4	Tubería de Cobre tipo L. Díam: 1-1/4" (incluye soportes, uniones, codos, tees, soldadura)	ml	90.00	$ 196,286.00	$ 17,665,740.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.08%	0.00%
14,5	Toma Tipo Amico, Chemetrón, Gentec ó similar, Quick Connect para Oxígeno	ml	53.00	$ 539,969.00	$ 28,618,357.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.14%	0.00%
14,6	Válvula de corte en Acero Inoxidable tipo 4 tornillos 1000 WOG. Díam: 1/2". Incluye Adaptadores de Bronce. Todo costo	und	12.00	$ 183,713.00	$ 2,204,556.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
14,7	Válvula de corte en Acero Inoxidable tipo 4 tornillos 1000 WOG. Díam: 3/4". Incluye Adaptadores de Bronce. Todo costo	und	3.00	$ 111,510.00	$ 334,530.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
14,8	Caja de Válvulas con válvula en SS tipo 4 tornillos 600 WOG. Díam: 1/2"x3/4". Fabricación Nacional.(Incluye cajas, marco, válvulas, manometro e instalación)	und	5.00	$ 2,514,455.00	$ 12,572,275.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%
14,9	Caja de Válvulas con válvula en SS tipo 4 tornillos 600 WOG. Díam: 1/2"x1". Fabricación Nacional.(Incluye cajas, marco, válvulas, manometro e instalación)	und	1.00	$ 2,322,489.00	$ 2,322,489.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%

Consorcio HDC

ACTA PARCIAL DE OBRA

14,10	PANEL DE CABECERA TROQUELADO COMPARTIMENTO INDEPENDIENTE, PINTURA CERTIFICADA, TOMA TIPO MEDICO PUNTO ELECTRICO REGULADO, NORMAL Y EMERGENCIA, DE 1,9MTS, CON TOMA DE OXIGENO Y VACIO, ATRIL SE SERVICIOS INTEGRADO DESLIZANTE EN ACERO INOXIDABLE, CANASTA DE ACCESORIOS TROQUELADA CUMPLE CON NORMA NFPA 99. CERTIFICACION UL, IEC 60601, ISO9001.	und	27.00	$ 7,899,998.00	$ 213,299,946.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	1.02%	0.00%
14,11	COLUMNA DE SERVICIOS PISO TECHO, INCLUYE SEIS TOMASDE OXIGENO,2DE VACIO 2 DE AIRE TIPO CHEMETRON, 6 TOMAS ELECTRICAS, DOS DE ELLAS REGULADAS, CUMPLE CON NORMA NFPA 99. CERTIFICACION UL, IEC 60601, ISO9001.	und	2.00	$ 29,899,997.00	$ 59,799,994.00	3.25%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.29%	0.00%
14,12	Alarma de Área para DOS señales Marca Amico, Chemetron ó similar, para Oxigeno con Sensor Remoto y valvula de bola de 1/4", Incluye instalación de la caja, el panel y el sensor, interconexión de modulos, configuración y pruebas de funcionamiento.	und	3.00	$ 8,899,998.00	$ 26,699,994.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.13%	0.00%
14,13	Central para Oxigeno, Control Automatico Amico o similar microcontrolado, Estructura para Manifold 3x3 con soportes,ángulos, colectores, válvulas de corte de alta presión por cilindro y Mangueras importadas.	und	1.00	$ 53,400,000.00	$ 53,400,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.26%	0.00%
14,14	Alarma de Maestra para central de Gases de 10 señales Marca Amico, Chemetron ó similar, para Oxigeno con Sensor Remoto y valvula de bola de 1/4", Incluye instalación de la caja, el panel y el sensor, interconexión de modulos, configuración y pruebas de funcionamiento.	und	1.00	$ 4,565,801.00	$ 4,565,801.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
14,15	Sistema de Vacio Duplex de 3 hp según cumplimiento de Norma NFPA 99, este sistema cuenta con Dos Bombas de Anillo liquido de 3 HP, con un Tanque Acomulador de 100 Galones, Tablero Electrico con selectores de Bomba Luminosos, Tanque Alimentacion Anillo, Acople Flexible a la Unidad de Vacio y Drenaje Tanque Acumulador	und	1.00	$ 116,299,997.00	$ 116,299,997.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.56%	0.00%
LLAMADO DE ENFERMERIA														
14,16	CONSOLA de llamado de enfermeria, incluye display a bajo voltaje, comunicación bidireccional, incluye unidad master de control y receptor de meson	und	2.00	$ 12,999,998.00	$ 25,999,996.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.12%	0.00%
14,17	pulsador para llamado de enfermeria con altavoz, senaluminosa y a bajo voltaje	und	24.00	$ 320,000.00	$ 7,680,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
14,18	DISPLAY DOBLE SENTIDOS VISUALIZADOR TIPO LED	und	2.00	$ 4,799,998.00	$ 9,599,996.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.05%	0.00%
14,19	TABLERO PARA USO EN BAÑOS	und	21.00	$ 179,999.00	$ 3,779,979.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
14,20	Cable UTP categoria 6. Suministro e instalación.	ml	647.00	$ 9,042.00	$ 5,850,174.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%

Consorcio HDC

ACTA PARCIAL DE OBRA

	TOTAL CAPITULO				$ 677,639,984.00		TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	$ 0.00	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO	$ 0.00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 0.00	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	0.00%
15	RED CONTRAINCENDIOS												
15,1	TUBERIA AC SCH 40 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ml	565.04	$ 87,539.00	$ 49,463,036.56			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.24%	0.00%
15,2	TUBERIA AC SCH 40 1 1/2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ml	212.97	$ 113,768.00	$ 24,229,170.96			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.12%	0.00%
15,3	TUBERIA AC SCH 40 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ml	58.28	$ 151,691.00	$ 8,840,551.48			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
15,4	TUBERIA AC SCH 40 2 1/2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ml	82.46	$ 189,614.00	$ 15,635,570.44			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.07%	0.00%
15,5	TUBERIA AC SCH 40 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ml	207.17	$ 227,542.00	$ 47,139,876.14			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.23%	0.00%
15,6	TUBERIA AC SCH 40 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ml	101.52	$ 262,847.00	$ 26,684,227.44			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.13%	0.00%
15,7	SOPORTE TIPO PERA 1"	und	141.00	$ 36,026.00	$ 5,079,666.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
15,8	SOPORTE TIPO PERA 1 1/2"	und	46.00	$ 38,540.00	$ 1,772,840.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
15,9	SOPORTE TIPO PERA 2"	und	13.00	$ 41,520.00	$ 539,760.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
15,10	SOPORTE TIPO PERA 2 1/2"	und	18.00	$ 45,650.00	$ 821,700.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
15,11	SOPORTE TIPO PERA 3"	und	45.00	$ 48,752.00	$ 2,193,840.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
15,12	SOPORTE TIPO PERA 4"	und	22.00	$ 54,560.00	$ 1,200,320.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
15,13	STRAP 1"x1/2"	und	120.00	$ 92,731.00	$ 11,127,720.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.05%	0.00%
15,14	STRAP 1 1/2"x1/2"	und	170.00	$ 77,666.00	$ 13,203,220.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%
15,15	ROCIADOR PENDENT - ACCION SUMINISTRO E INSTALACION DE	und	290.00	$ 289,021.00	$ 83,816,090.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.40%	0.00%
15,16	SOTACISTRO E CONTROL PARA RED	und	2.00	$ 4,683,605.00	$ 9,367,210.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
15,17	EXTINTOR CLASE BC SEGUN INTC	und	26.00	$ 186,940.00	$ 4,860,440.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
15,18		und	12.00	$ 165,840.00	$ 1,990,080.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
15,19	SIAMESA 4" x 2,1/2" x 2,1/2"	und	1.00	$ 1,425,620.00	$ 1,425,620.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
15,20	CUARTO DE BOMBAS RED INCENDIO ESTACION DE CONTROL TUBERIAS (	und	1.00	$ 6,545,230.00	$ 6,545,230.00	1.89%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
15,21	VALVULA DE CONTROL INDICADORA	und	1.00	$ 5,489,056.00	$ 5,489,056.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
	DETECCIÓN DE INCENDIOS													
15,22	Detector o sensor de humo certificado UL/FM. Suministro e Instal. O similar	und	86.00	$ 346,501.00	$ 29,799,086.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.14%	0.00%
15,23	Estacion o pulsador manual de incendios de doble accion, incluye stopper o cubierta transparente para estación con espaciador y sirena 95 db. Suministro e Instal.	und	11.00	$ 1,186,000.00	$ 13,046,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%
15,24	Cableado de incendios (3x22 awg-3x16 awg) para dispositivos de entrada o salida . Incluye tuberia conduit EMT Ø 1" y caja de paso 5800. Suministro e Instal.	ml	845.00	$ 26,109.00	$ 22,062,105.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.11%	0.00%
15,25	Alarma automatica visual y sonora	und	19.00	$ 430,738.00	$ 8,184,022.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
	TOTAL CAPITULO				$ 394,516,438.02		TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	$ 0.00	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO	$ 0.00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 0.00	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	0.00%
16	RED DE VENTILACION MECANICA													
	CONDUCTOS PARA TRANSPORTE DE AIRE, DIFUSORES Y REJILLAS													
16,1	Conductos INTERIORES en Polisocianurato sin pintura (Incluye soportes, cinta, insumos, mano de obra de instalación, transporte, fabricacion) 20 mm	m2	754.00	$ 220,000.00	$ 165,880,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.80%	0.00%
16,2	Conductos EXTERIORES en Polisocianurato sin pintura (Incluye soportes, cinta, insumos, mano de obra de instalación, transporte, fabricacion)30 mm	m2	120.00	$ 280,000.00	$ 33,600,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.16%	0.00%
16,3	Conductos metalicos en lamina galvanizada calibre 24 (Incluye soportes, cinta, insumos, mano de obra de instalación, transporte, fabricacion)	m2	280.00	$ 150,000.00	$ 42,000,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.20%	0.00%
16,4	Difusor de suministro de aire multiireccional de 4 vias con damper 6"x6"	und	11.00	$ 125,000.00	$ 1,375,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,5	Difusor de suministro de aire multiireccional de 4 vias con damper 9"x9"	und	9.00	$ 186,000.00	$ 1,674,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,6	Difusor de suministro de aire multiireccional de 4 vias con damper 12"x12"	und	22.00	$ 284,000.00	$ 6,248,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%

Consorcio HDC

ACTA PARCIAL DE OBRA

16,7	Difusor de suministro de aire multiirreccional de 4 vias con damper 15"x12"	und	5.00	$ 340,000.00	$ 1,700,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,8	Difusor de suministro de aire multiirreccional de 3 vias con damper 15"x9"	und	2.00	$ 270,000.00	$ 540,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,9	Difusor de suministro de aire multiirreccional de 3 vias con damper 12"x9"	und	2.00	$ 230,000.00	$ 460,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,10	Difusor de suministro de aire multiirreccional de 3 vias con damper 9"x6"	und	1.00	$ 145,000.00	$ 145,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,11	Rejilla de retorno tipo persiana con damper de 16"x16"	und	3.00	$ 420,000.00	$ 1,260,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,12	Rejilla de retorno tipo persiana con damper de 22"x22"	und	1.00	$ 740,000.00	$ 740,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,13	Rejilla de retorno tipo persiana con damper de 14"x14"	und	5.00	$ 340,000.00	$ 1,700,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,14	Rejilla de retorno tipo persiana con damper de 8"x8"	und	3.00	$ 150,000.00	$ 450,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,15	Rejilla de extraccion tipo persiana con damper de 6"x6"	und	48.00	$ 110,000.00	$ 5,280,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
16,16	Rejilla de extraccion tipo persiana con damper de 8"x8"	und	1.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,17	Rejilla de extraccion tipo persiana con damper de 12"x12"	und	7.00	$ 260,000.00	$ 1,820,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,18	Rejilla de extraccion tipo persiana con damper de 14"x12"	und	2.00	$ 300,000.00	$ 600,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,19	Rejilla tipo louver con damper de 16"X12"	und	2.00	$ 380,000.00	$ 760,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,20	Rejilla tipo louver con damper de 12"X12"	und	1.00	$ 320,000.00	$ 320,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,21	Rejilla tipo louver con damper de 26"X18"	und	1.00	$ 890,000.00	$ 890,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,22	Rejilla tipo louver con damper de 20"X10"	und	1.00	$ 420,000.00	$ 420,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,23	Rejilla tipo louver con damper de 20"X16"	und	1.00	$ 480,000.00	$ 480,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,24	Rejilla tipo louver con damper de 20"X20"	und	1.00	$ 780,000.00	$ 780,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,25	Rejilla tipo louver con damper de 30"X24"	und	1.00	$ 1,350,000.00	$ 1,350,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
	TUBERIAS, ACCESORIOS CONDUCCION DE AGUA												
16,26	Tuberias hidronica aislada termicamente de 4" de diametro	ml	14.00	$ 580,000.00	$ 8,120,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
16,27	Tuberias hidronica aislada termicamente de 3" de diametro	ml	55.00	$ 470,000.00	$ 25,850,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.12%	0.00%
16,28	Tuberias hidronica aislada termicamente de 2,5" de diametro	ml	60.00	$ 432,000.00	$ 25,920,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.12%	0.00%
16,29	Tuberias hidronica aislada termicamente de 2" de diametro	ml	95.00	$ 370,000.00	$ 35,150,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.17%	0.00%
16,30	Tuberias hidronica aislada termicamente de 1,5" de diametro	ml	120.00	$ 205,000.00	$ 24,600,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.12%	0.00%
16,31	Tuberias hidronica aislada termicamente de 1,25" de diametro	ml	82.00	$ 180,000.00	$ 14,760,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.07%	0.00%
16,32	Tuberias hidronica aislada termicamente de 1" de diametro	ml	170.00	$ 135,000.00	$ 22,950,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.11%	0.00%
16,33	Tuberias hidronica aislada termicamente de 0,75" de diametro	ml	230.00	$ 118,000.00	$ 27,140,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.13%	0.00%
16,34	Tuberias hidronica aislada termicamente de 0,5" de diametro	ml	40.00	$ 105,000.00	$ 4,200,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
16,35	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 4"	und	3.00	$ 495,000.00	$ 1,485,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,36	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 3"	und	7.00	$ 250,000.00	$ 1,750,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,37	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 2,5"	und	10.00	$ 180,000.00	$ 1,800,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,38	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 2"	und	6.00	$ 138,000.00	$ 828,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%

Consorcio HDC

ACTA PARCIAL DE OBRA

16,39	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 1,5"	und	16.00	$ 95,000.00	$ 1,520,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,40	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 1,25"	und	18.00	$ 67,000.00	$ 1,206,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,41	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 1"	und	18.00	$ 54,000.00	$ 972,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,42	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 4"	und	2.00	$ 420,000.00	$ 840,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,43	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 3"	und	12.00	$ 210,000.00	$ 2,520,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,44	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 2,5"	und	8.00	$ 200,000.00	$ 1,600,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,45	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 2"	und	18.00	$ 158,000.00	$ 2,844,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,46	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 1,5"	und	12.00	$ 83,000.00	$ 996,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,47	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 1"	und	40.00	$ 47,000.00	$ 1,880,000.00	3.90%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,48	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 0,75"	und	94.00	$ 38,000.00	$ 3,572,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
16,49	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 0,5"	und	16.00	$ 34,000.00	$ 544,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,50	Tuberia hidronica BRIDA aislado termicamente de 4"	und	2.00	$ 694,000.00	$ 1,388,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,51	Tuberia hidronica BRIDA aislado termicamente de 3"	und	6.00	$ 540,000.00	$ 3,240,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
16,52	Tuberia hidronica Eliminador de vibracion de 3"	und	6.00	$ 1,250,000.00	$ 7,500,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
16,53	Valvula triple servcio de 3" marca Grundfos aislada en espuma elastomerica denominacion R de armaflex	und	2.00	$ 4,560,000.00	$ 9,120,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
16,54	Codo difusor con filtro de 3" marca Grundfos aislada en espuma elastomerica denominacion R de armaflex	und	2.00	$ 2,850,000.00	$ 5,700,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
16,55	Tanque Separador de aire tangencial de 3" marca Grundfos aislada en espuma elastomerica denominacion R de armaflex	und	1.00	$ 8,500,000.00	$ 8,500,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
16,56	Vaso de expansion cerrado grundfos tipo diafragma de 48 galones	und	1.00	$ 4,950,000.00	$ 4,950,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
16,57	Valvula en bronce tipo bola de 2 " aislada	und	6.00	$ 380,000.00	$ 2,280,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,58	Valvula en bronce tipo bola de 1,5 " aislada	und	2.00	$ 235,000.00	$ 470,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,59	Valvula en bronce tipo bola de 1 " aislada aislada	und	18.00	$ 120,000.00	$ 2,160,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,60	Valvula en bronce tipo bola de 0,75" aislada aislada	und	46.00	$ 72,000.00	$ 3,312,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
16,61	Valvula en bronce tipo bola de 0,5" aislada aislada	und	8.00	$ 60,000.00	$ 480,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,62	Valvula tipo mariposa metalica de 2,5 "	und	2.00	$ 250,000.00	$ 500,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,63	Valvula tipo mariposa metalica de 3 "	und	6.00	$ 290,000.00	$ 1,740,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,64	Valvula tipo mariposa metalica de 4 "	und	2.00	$ 425,000.00	$ 850,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,65	Termometros bimetalico caratula de 3" con accesorios en polipropileno (UMA-01-02-03-04-05)	und	10.00	$ 250,000.00	$ 2,500,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,66	Termometros de mercurio tipo columna con accesorios en polipropileno para chiller	und	4.00	$ 350,000.00	$ 1,400,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,67	Manometros tipo bourdon en gliserina con accesorios	und	15.00	$ 120,000.00	$ 1,800,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,68	Valvulas de 2 vias con actuador modulante de 0,5 de diametro	und	4.00	$ 1,350,000.00	$ 5,400,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
16,69	Valvulas de 2 vias con actuador modulante de 0,75 de diametro	und	23.00	$ 1,450,000.00	$ 33,350,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.16%	0.00%
16,70	Valvulas de 2 vias con actuador modulante de 1" de diametro	und	9.00	$ 1,650,000.00	$ 14,850,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.07%	0.00%

Consorcio HDC

ACTA PARCIAL DE OBRA

16,71	Valvulas de 2 vias con actuador modulante de 1,5" de diametro	und	1.00	$ 1,950,000.00	$ 1,950,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,72	Valvulas de 2 vias con actuador modulante de 2" de diametro	und	3.00	$ 2,680,000.00	$ 8,040,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
16,73	Valvulas de 2 vias con actuador modulante de 2,5" de diametro	und	1.00	$ 3,270,000.00	$ 3,270,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
16,74	Termostato tipo ambiente digital	und	5.00	$ 420,000.00	$ 2,100,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
TABLERO ELECTRICO													
16,75	Tablero electrico de potencia y control (Incluye cofre, Breiker totalizadores para chiller y unidades manejadoras y extractoras de aire, arrancadores con bimetalico ajustable y muletillas de aranque y parada.	und	1.00	$ 13,500,000.00	$ 13,500,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%
MONTAJE DE EQUIPOS													
16,76	Montaje arranque y pruebas de operación de enfriadores de agua	und	2.00	$ 12,500,000.00	$ 25,000,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.12%	0.00%
16,77	Montaje arranque y pruebas de operación de Unidades manejadoras de aire	und	5.00	$ 4,500,000.00	$ 22,500,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.11%	0.00%
16,78	Montaje arranque y pruebas de operación de Unidades interiores tipo cassete y fancoil	und	36.00	$ 550,000.00	$ 19,800,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.09%	0.00%
16,79	Montaje arranque y pruebas de operación de Unidades extractoras de aire	und	5.00	$ 450,000.00	$ 2,250,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,80	Montaje arranque y pruebas de operación de Unidades extractora de aire tipo plafon	und	47.00	$ 90,000.00	$ 4,230,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
16,81	Balanceo distribucion de aire (130 difusores y rejillas)	und	1.00	$ 6,500,000.00	$ 6,500,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
16,82	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (compacta)	und	1.00	$ 65,000,000.00	$ 65,000,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.31%	0.00%
16,83	Instalacion ascensor ocho (8) personas 2 paradas	und	1.00	$ 16,452,630.00	$ 16,452,630.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.08%	0.00%
16,84	Instalacion ascensor camillero 2 paradas	und	1.00	$ 21,546,200.00	$ 21,546,200.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.10%	0.00%
16,85	INSTALACION BOMBA BARNES LINEA ALTA PRESION HE 2-75 POTENCIA 7.5 HP VOLTAJE 220/240 o similar	und	1.00	$ 986,520.00	$ 986,520.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,86	Instalacion de equipo hidroneumático BARNES Modelo APT2-HE 2-75-501 Referencia 1J6008 (Cantidad Tanque 1, Tanque Litros 500) o similar (inc. Accesorios, tablero, sistematizacion).	und	1.00	$ 2,145,620.00	$ 2,145,620.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,87	Instalacion Bomba vertical tipo "turbina" listada RCI (jockey). Potencia 7.5 HP, 12 gpm, altura dinamica 74 m.c.a. o Similar.	und	1.00	$ 1,654,890.00	$ 1,654,890.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,88	Instalacion Bomba vertical tipo "turbina" listada RCI. Potencia 30 HP, 232 a 350 gpm, altura dinamica 67 m.c.a. o Similar.	und	1.00	$ 2,054,200.00	$ 2,054,200.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%

Consorcio HDC

ACTA PARCIAL DE OBRA

TOTAL CAPITULO			**$ 814,139,060.00**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 0.00**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**0.00%**		
TOTAL COSTOS DIRECTOS			**$ 14,341,455,487.00**	**68.76%**	**TOTAL COSTOS DIRECTOS ACUMULADOS PERIODO ANTERIOR**	**$ 4,378,916,735.00**	**TOTAL COSTOS DIRECTOS EJECUTADOS EN EL PERIODO**	**$ 413,308,597.00**	**TOTAL COSTOS DIRECTOS EJECUTADOS ACUMULADOS**	**$ 4,792,225,332.00**	**%TOTAL EJECUTADO COSTOS DIRECTOS**	**22.98%**		
A,I,U,					**A.I.U.**		**A.I.U.**		**A.I.U.**		**A.I.U.**			
ADMINISTRACION		**23%**	$ 3,298,534,762.00	15.82%	**ADMINISTRACION ACUMULADA PERIODO ANTERIOR**	$ 1,007,150,849.00	**ADMINISTRACION EJECUTADA EN EL PERIODO**	$ 95,060,977.00	**ADMINISTRACION EJECUTADA ACUMULADA**	$ 1,102,211,826.00	**%TOTAL EJECUTADO ADMINISTRACION**	5.28%		
IMPREVISTOS		**2%**	$ 286,829,110.00	1.38%	**IMPREVISTOS ACUMULADA PERIODO ANTERIOR**	$ 87,578,335.00	**IMPREVISTOS EJECUTADOS EN EL PERIODO**	$ 8,266,172.00	**IMPREVISTOS EJECUTADOS ACUMULADOS**	$ 95,844,507.00	**%TOTAL EJECUTADO IMPREVISTOS**	0.46%		
UTILIDAD		**5%**	$ 717,072,774.00	3.44%	**UTILIDAD ACUMULADA PERIODO ANTERIOR**	$ 218,945,837.00	**UTILIDAD EJECUTADA PERIODO**	$ 20,665,430.00	**UTILIDAD EJECUTADA ACUMULADA**	$ 239,611,267.00	**%TOTAL EJECUTADO UTILIDAD**	1.15%		
TOTAL OBRA CIVIL			**$ 18,643,892,133.00**	**89.39%**	**TOTAL OBRA CIVIL ACUMULADA PERIODO ANTERIOR**	**$ 5,692,591,756.00**	**TOTAL OBRA CIVIL EJECUTADA PERIODO**	**$ 537,301,176.00**	**TOTAL OBRA CIVIL EJECUTADA ACUMULADA**	**$ 6,229,892,932.00**	**%TOTAL EJECUTADO OBRA CIVIL**	**29.87%**		
17	**EQUIPOS ESPECIALES**													
17,1	Ascensor ocho (8) personas 2 paradas	und	1.00	$ 135,000,000.00	$ 135,000,000.00		1	$ 135,000,000.00		$ 0.00	1	$ 135,000,000.00	0.65%	0.65%
17,2	Ascensor camillero 2 paradas	und	1.00	$ 167,409,500.00	$ 167,409,500.00		1	$ 167,409,500.00		$ 0.00	1	$ 167,409,500.00	0.80%	0.80%
17,3	BOMBA BARNES LINEA ALTA PRESION HE 2-75 POTENCIA 7.5 HP VOLTAJE 220/240 o similar	und	2.00	$ 4,356,200.00	$ 8,712,400.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
17,4	Equipo hidroneumático BARNES Modelo APT2-HE 2-75-501 Referencia 1J6008 (Cantidad Tanque 1, Tanque Litros 500) o similar (inc. Accesorios, tablero, sistematizacion).	und	1.00	$ 17,176,471.00	$ 17,176,471.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.08%	0.00%
17,5	Bomba vertical tipo "turbina" listada RCI (jockey). Potencia 7.5 HP, 12 gpm, altura dinamica 74 m.c.a. o Similar.	und	1.00	$ 12,373,000.00	$ 12,373,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%
17,6	Bomba vertical tipo "turbina" listada RCI. Potencia 30 HP, 232 a 350 gpm, altura dinamica 67 m.c.a. o Similar.	und	1.00	$ 18,611,000.00	$ 18,611,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.09%	0.00%
17,7	Tansformador de 225 KVA tipo seco, 13.200/220-120V; incluye 3 DPS polimericos; termostato	und	1.00	$ 44,210,951.00	$ 44,210,951.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.21%	0.00%
17,8	Planta electrica de 200 kW Insonora; 220Vac	und	1.00	$ 246,934,782.00	$ 246,934,782.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	1.18%	0.00%
17,9	UPS de 10 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	2.00	$ 10,204,381.00	$ 20,408,762.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.10%	0.00%
17,10	UPS de 7.5 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	2.00	$ 6,204,381.00	$ 12,408,762.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%
17,11	UPS de 5 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	3.00	$ 3,887,946.00	$ 11,663,838.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%
17,12	UPS de 3 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	2.00	$ 5,953,600.00	$ 11,907,200.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%
17,13	Transformador de Aislamiento 1:1; 3 KVA, 220 Vac	und	2.00	$ 9,031,200.00	$ 18,062,400.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.09%	0.00%

Consorcio HDC

ACTA PARCIAL DE OBRA

17,14	Enfriador de agua tipo chiller de descarga vertical de 60 TR refrigerante R-410a 220 VAC trifasico, 220 vac PH-3 R-410a.	und	2.00	$ 198,000,000.00	$ 396,000,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	1.90%	0.00%
17,15	Electrobomba tipo dual vertical en linea caudal 175 GPM cabeza 15 Pies.	und	2.00	$ 35,000,000.00	$ 70,000,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.34%	0.00%
17,16	Unidad manejadora de aire tipo hospitalaria doble pared con kid de filtracion (Merv4/Merv 13) Calor total 286,000 Btu/h caudal 5330 cfm con plenum de mezcla	und	1.00	$ 56,000,000.00	$ 56,000,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.27%	0.00%
17,17	Unidad manejadora de aire tipo hospitalaria doble pared con kid de filtracion (Merv4/Merv 13) Calor total 167,000 Btu/h caudal 2850 cfm con plenum de mezcla	und	1.00	$ 41,500,000.00	$ 41,500,000.00	7.80%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.20%	0.00%
17,18	Unidad manejadora de aire tipo hospitalaria doble pared con kid de filtracion (Merv4/Merv 13) Calor total 220,000 Btu/h caudal 3440 cfm con plenum de mezcla	und	1.00	$ 46,800,000.00	$ 46,800,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.22%	0.00%
17,19	Unidad manejadora de aire tipo hospitalaria doble pared con kid de filtracion (Merv4/Merv 13) Calor total 149,000 Btu/h caudal 3780 cfm con plenum de mezcla	und	1.00	$ 44,600,000.00	$ 44,600,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.21%	0.00%
17,20	Unidad manejadora de aire tipo hospitalaria doble pared con kid de filtracion (Merv4/Merv 13) Calor total 92,000 Btu/h caudal 1980 cfm con plenum de mezcla	und	1.00	$ 28,500,000.00	$ 28,500,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.14%	0.00%
17,21	Unidad interior tipo cassete de 4 vias hidronica de 8000 Btu/hr	und	4.00	$ 4,500,000.00	$ 18,000,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.09%	0.00%
17,22	Unidad interior tipo cassete de 4 vias hidronica de 15000 Btu/hr	und	15.00	$ 5,200,000.00	$ 78,000,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.37%	0.00%
17,23	Unidad interior tipo cassete de 4 vias hidronica de 20000 Btu/hr	und	6.00	$ 6,200,000.00	$ 37,200,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.18%	0.00%
17,24	Unidad interior tipo cassete de 4 vias hidronica de 26000 Btu/hr	und	2.00	$ 6,500,000.00	$ 13,000,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%
17,25	Unidad interior tipo fancoil hidronica de 30000 Btu/hr	und	1.00	$ 5,500,000.00	$ 5,500,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
17,26	Unidad interior tipo fancoil hidronica de 15000 Btu/hr	und	8.00	$ 4,800,000.00	$ 38,400,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.18%	0.00%
17,27	Unidad de extraccion centrifuga de aire 1260 cfm, SP 0,6 in.c.a	und	1.00	$ 3,250,000.00	$ 3,250,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
17,28	Unidad de extraccion centrifuga de aire 2120 cfm, SP 0,5 in.c.a	und	1.00	$ 3,500,000.00	$ 3,500,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
17,29	Unidad de extraccion centrifuga de aire 1450 cfm, SP 0,5 in.c.a	und	1.00	$ 3,250,000.00	$ 3,250,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
17,30	Unidad de extraccion centrifuga de aire 850 cfm, SP 0,4 in.c.a	und	1.00	$ 2,700,000.00	$ 2,700,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
17,31	Unidad de extraccion centrifuga de aire 400 cfm, SP 0,3 in.c.a	und	1.00	$ 2,300,000.00	$ 2,300,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
17,32	Unidad de extraccion centrifuga de aire tipo plafon 160 cfm	und	5.00	$ 450,000.00	$ 2,250,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
17,33	Unidad de extraccion centrifuga de aire tipo plafon 80 cfm	und	34.00	$ 290,000.00	$ 9,860,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.05%	0.00%
17,34	Unidad de extraccion centrifuga de aire tipo plafon 60 cfm	und	8.00	$ 190,000.00	$ 1,520,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
TOTAL CAPITULO					**$ 1,627,009,066.00**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 302,409,500.00**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 302,409,500.00**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**1.45%**	
18	**RETIE Y RETILAP**														
18,1	Certificacion RETIE de la Red de Media Tensio; Transformador, Subestacion y Uso Final	und	1.00	$ 15,890,000.00	$ 15,890,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.08%	0.00%
18,2	Certificacion de RETILAP	und	615.00	$ 15,000.00	$ 9,225,000.00	0.12%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%

ACTA PARCIAL DE OBRA

TOTAL CAPITULO			**$ 25,115,000.00**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 0.00**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**0.00%**
	ADMINISTRACION	**13%**	$ 211,511,178.58	1.01%	**ADMINISTRACION ACUMULADA PERIODO ANTERIOR**	$ 39,313,235.00	**ADMINISTRACION EJECUTADA EN EL PERIODO**	$ 0.00	**ADMINISTRACION EJECUTADA ACUMULADA**	$ 39,313,235.00	**%TOTAL EJECUTADO ADMINISTRACION**	0.19%
	IVA 19% EQUIPOS + ADMON	**19%**	$ 349,318,846.00	1.67%	**IVA ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	$ 64,927,319.65	**IVA EJECUTADO EN EL PERIODO**	$ 0.00	**IVA EJECUTADO ACUMULADO**	$ 64,927,319.65	**%TOTAL EJECUTADO TOTAL EQUIPOS + ADMON + I.V.A.**	0.31%
	TOTAL EQUIPOS + ADMON + I.V.A.		**$ 2,187,839,090.58**	**10.49%**	**TOTAL EQUIPOS + ADMON + I.V.A. ACUMULADO EN EL PERIODO ANTERIOR**	**$ 406,650,055.00**	**TOTAL EQUIPOS + ADMON + I.V.A. EJECUTADO EN EL PERIODO**	**$ 0.00**	**TOTAL EQUIPOS + ADMON + I.V.A. EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 406,650,055.00**	**%TOTAL EJECUTADO + I.V.A.**	**1.95%**
VALOR DEL CONTRATO + RETIE Y RETILAP			**$ 20,856,846,224.00**	**100.00%**	**VALOR DEL CONTRATO ACUMULADO EN EL PERIODO ANTERIOR**	**$ 6,099,241,811.00**	**VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EN EL PERIODO**	**$ 537,301,176.00**	**VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 6,636,542,987.00**	**%TOTAL EJECUTADO VALOR DEL CONTRATO**	**31.82%**

PORCENTAJE ACUMULADO EN PERIODO ANTERIOR	29.24%
PORCENTAJE EJECUTADO EN EL PERIODO	2.58%
PORCENTAJE ACUMULADO PROXIMO PERIODO	31.82%

VALOR PRESENTE ACTA	$ 537,301,176.00
VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA	$ 268,650,588.00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 14,220,303,237.00
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR	$ 7,110,151,618.50
VALOR COBRADO ACUMULADO	$ 6,636,542,987.00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 268,650,588.00**

VALOR NETO A PAGAR:	DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE

Se firma la presente acta los veinticinco (25) dias del mes de abril de 2025

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
Representante Legal
Consorcio HDC

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
Representante Legal
Consorcio San Rafael

CONVENCIONES	
	Items a cobrar en la presente acta parcial.

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO	PAGINA:	1 1
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2025	DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL	FECHA:	25 de abril de 2025

CAPÍTULO:	3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	ITEM:	3,5	Columna en concreto de resistencia 3000 psi 6-9 m	UNIDAD:	m3

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Peso	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
A-1 - C1	0.60	0.50	3.53		1.00	1.06
A-4 - C1	0.60	0.50	3.53		1.00	1.06
A-6 - C4	0.50	0.50	3.53		1.00	0.88
A-9 - C4	0.50	0.50	3.53		1.00	0.88
A-11 - C1	0.60	0.50	3.53		1.00	1.06
A-13 - C1	0.60	0.50	3.53		1.00	1.06
B-1 - C1	0.60	0.50	3.53		1.00	1.06
B-4 - C6	0.60	0.50	3.53		1.00	1.06
B-6 - C5	0.50	0.50	3.53		1.00	0.88
B-9 - C5	0.50	0.50	3.53		1.00	0.88
B-11 - C2	0.60	0.50	3.53		1.00	1.06
B-13 - C1	0.60	0.50	3.53		1.00	1.06
D-1 - C1	0.60	0.50	3.53		1.00	1.06
D-4 - C6	0.60	0.50	3.53		1.00	1.06
D-6 - C5	0.50	0.50	3.53		1.00	0.88
D-9 - C5	0.50	0.50	3.53		1.00	0.88
D-11 - C3	0.60	0.50	3.53		1.00	1.06
D-13 - C1	0.60	0.50	3.53		1.00	1.06
E-1 - C1	0.60	0.50	3.53		1.00	1.06
E-4 - C6	0.60	0.50	3.53		1.00	1.06
E-6 - C5	0.50	0.50	3.53		1.00	0.88
E-9 - C5	0.50	0.50	3.53		1.00	0.88
E-11 - C3	0.60	0.50	3.53		1.00	1.06
E-13 - C1	0.60	0.50	3.30		1.00	0.99

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	23.94
TOTAL ÍTEM	23.94
CANTIDAD DE OBRA	23.94

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO	PAGINA:	1 3
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2025	DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL	FECHA:	25 de abril de 2025

CAPÍTULO:	3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	ITEM:	3.14	Columna concreto de resistencia 3000 psi (0.20 x 0.12 x 1)	UNIDAD:	ml

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Area	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	3.20				9	28.80
0.02 Unidad Sanitaria del eje B al eje C entre el eje 1 y 2	3.20				6	19.20
0.04 Citas del eje B al eje C entre el eje 2 y 3	3.20				1	3.20
0.05 Traductor del eje C al eje D entre el eje 3 y 4	3.20				3	9.60
0.06 Triage eje B al eje D entre el eje 3 y 5	3.20				9	28.80
0.07 W.C Hombres eje B al eje D entre el eje 4 y 7	3.20				9	28.80
0.08 W.C Mujeres eje B al eje D entre el eje 8 y 11	3.20				12	38.40
0.09 Counter eje B al eje C entre el eje 10 y 12	3.20				5	16.00
0.10 Facturación eje B al eje C entre el eje 11 y 12	3.20				3	9.60
0.11 Citas eje B al eje C entre el eje 12 y 13	3.20				1	3.20
0.12 Traductor eje B al eje C entre el eje 12 y 13	3.20				3	9.60
0.13 Unidad sanitaria eje B al eje C entre el eje 12 y 13	3.20				2	6.40
0.14 Cordianción eje C al eje D entre el eje 1 y 3	3.20				6	19.20
0.15 Sala de espera post triage eje C al eje D entre el eje	3.20				2	6.40
0.16 Trabajo limpio eje C al eje E entre el eje 3 y 5	3.20				4	12.80
0.17 Depósito eje C al eje E entre el eje 4 y 5	3.20				1	3.20
0.18 Antecamra eje C al eje E entre el eje 4 y 6	3.20				3	9.60
0.19 Aislado eje C al eje E entre el eje 5 y 6	3.20				9	28.80
0.21 Microbiología eje C al eje D entre el eje 9 y 11	3.20				4	12.80
0.22 Depósito eje C al eje D entre el eje 9 y 11	3.20				2	6.40
0.23 Toma de muestras eje C al eje E entre el eje 10 y 12	3.20				5	16.00
0.24 Vacunación eje C al eje D entre el eje 11 y 12	3.20				3	9.60
0.25 Cordianción eje C al eje D entre el eje 12 y 13	3.20				3	9.60
0.26 Consultorios eje D al eje E entre el eje 1 y 4	3.20				17	54.40
0.28 W.C ERA eje D al eje E entre el eje 1 y 4	3.20				1	3.20
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	3.20				28	89.60
0.30 W.C PMR Observación eje D al eje E entre el eje 5 y	3.20				1	3.20

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	486.40
PASAN A PAGINA 2	486.40

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO	PAGINA:	2 3
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2025	DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL	FECHA:	25 de abril de 2025

CAPÍTULO:	3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	ITEM:	3.14	Columna concreto de resistencia 3000 psi (0.20 x 0.12 x 1)	UNIDAD:	ml

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Area	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
0.31 Patio de servicio eje D al eje E entre el eje 6 y 9	3.20				11	35.20
0.32 Laboratorio cliníco eje D al eje H entre el eje 8 y 12	3.20				19	60.80
0.33 Toma de muestras eje D al eje E entre el eje 10 y 12	3.20				4	12.80
4 W.C Toma de muestras ERA eje D al eje E entre el eje 10	3.20				2	6.40
0.35 Inyectología eje D al eje E entre el eje 11 y 13	3.20				9	28.80
0.36 Lavado Inyectologia eje D al eje E entre el eje 11 y 13	3.20				4	12.80
0.38 Consultorios eje D al eje E entre el eje 11 y 13	3.20				21	67.20
0.40 EDA eje E al eje G entre el eje 1 y 4	3.20				7	22.40
0.41 Pasillo eje E al eje G entre el eje 3 y 4	3.20				3	9.60
0.42 Trabajo sucio lavapatos eje E al eje G entre el eje 3 y 5	3.20				2	6.40
43 PMR mujeres Observación eje E al eje F entre el eje 5 y	3.20				1	3.20
0.45 W.C Vestier eje E al eje F entre el eje 10 y 12	3.20				1	3.20
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	3.20				36	115.20
0.49 lavado paciente eje F al eje H entre el eje 1 y 4	3.20				6	19.20
0.50 Radio eje F al eje G entre el eje 2 y 4	3.20				1	3.20
0.51 D.T.R eje F al eje H entre el eje 2 y 4	3.20				2	6.40
0.52 D.T.R eje F al eje H entre el eje 3 y 5	3.20				4	12.80
0.55 Aseo vestier eje F al eje G entre el eje 10 y 12	3.20				4	12.80
0.56 D.T.R eje F al eje H entre el eje 10 y 12	3.20				3	9.60
0.57 Pasillo eje G al eje H entre el eje 10 y 12	3.20				2	6.40
0.57 Reanimación eje G al eje I entre el eje 1 y 3	3.20				6	19.20
0.58 Procedimientos eje G al eje I entre el eje 2 y 4	3.20				8	25.60
0.59 W.C Vestier preparación eje G al eje I entre el eje 3 y 5	3.20				4	12.80
0.60 Área intercultural eje G al eje I entre el eje 5 y 6	3.20				9	28.80
0.61 Partos eje G al eje I entre el eje 6 y 8	3.20				5	16.00
62 Trabajo limpio recuperación eje G al eje I entre el eje 7	3.20				1	3.20
0.63 W.C Recuperación eje G al eje I entre el eje 7 y 9	3.20				2	6.40

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	566.40
VIENE PAGINA 1	486.40
PASAN PAGINA 3	1,052.80

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**OBJETO:**	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO			**PAGINA:**	3 3
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de diciembre de 2025	**DIRECCIÓN:**	CALLE 6 # 14 - 72		
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC		**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO SAN RAFAEL		**FECHA:**	25 de abril de 2025

CAPÍTULO:	3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	**ITEM:**	3.14	Columna concreto de resistencia 3000 psi (0.20 x 0.12 x 1)	**UNIDAD:**	ml

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Area	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
0.64 D.T.R Recuperación eje G al eje I entre el eje 9 y 11	3.20				3	9.60
0.65 Deposito R.X Portatil eje G al eje I entre el eje 10 y	3.20				6	19.20
0.66 Planta eléctrica eje H al eje I entre el eje 1 y 3	3.20				6	19.20
0.67 Sala de yeso eje H al eje I entre el eje 2 y 4	1.28				5	6.40

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	54.40
VIENE PAGINA 2	1,052.80
TOTAL ÍTEM	**1,107.20**
CANTIDAD DE OBRA	**1,107.20**

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO	PAGINA:	1 17
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2025	DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL	FECHA:	25 de abril de 2025

CAPÍTULO:	3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	ITEM:	3.15	Viga cinta de 0.12 x 0.20 m en concreto de resistencia 3000 Psi	UNIDAD:	ML

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Vano	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	4.31					4.31
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.12					0.12
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.30					0.30
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.22					0.22
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.22					0.22
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.35					0.35
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.12					0.12
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.35					0.35
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.88					0.88
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.12					0.12
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.30					0.30
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	1.50					1.50
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.30					0.30
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.78					0.78
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.22					0.22
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.08					0.08
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.08					0.08
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.88					0.88
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.30					0.30
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.12					0.12
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.30					0.30
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	8.08					8.08
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	7.35					7.35
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	1.50					1.50
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	8.08					8.08
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	4.31					4.31
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.22					0.22
SUB TOTAL						41.37
PASAN A PAGINA 2						41.37

OBSERVACIONES:

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ	ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO			PAGINA:	2 17
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2025		DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72	
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC		INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL		FECHA:	25 de abril de 2025

CAPÍTULO:	3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	ITEM:	3.15	Viga cinta de 0.12 x 0.20 m en concreto de resistencia 3000 Psi	UNIDAD:	ML

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Vano	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.22					0.22
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.30					0.30
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	7.35					7.35
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.35					0.35
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.12					0.12
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.35					0.35
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.08					0.08
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.08					0.08
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.88					0.88
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.12					0.12
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.12					0.12
0.02 Unidad Sanitaria del eje B al eje C entre el eje 1 y 2	1.30					1.30
0.02 Unidad Sanitaria del eje B al eje C entre el eje 1 y 2	0.92					0.92
0.02 Unidad Sanitaria del eje B al eje C entre el eje 1 y 2	1.00					1.00
0.02 Unidad Sanitaria del eje B al eje C entre el eje 1 y 2	2.07					2.07
0.02 Unidad Sanitaria del eje B al eje C entre el eje 1 y 2	1.52					1.52
0.03 Facutacion del eje B al eje C entre el eje 1 y 3	1.00					1.00
0.04 Citas del eje B al eje C entre el eje 2 y 3	1.61					1.61
0.05 Traductor del eje C al eje D entre el eje 3 y 4	1.50					1.50
0.05 Traductor del eje C al eje D entre el eje 3 y 4	1.00					1.00
0.05 Traductor del eje C al eje D entre el eje 3 y 4	1.61					1.61
0.06 Triage eje B al eje D entre el eje 3 y 5	0.90					0.90
0.06 Triage eje B al eje D entre el eje 3 y 5	2.95					2.95
0.06 Triage eje B al eje D entre el eje 3 y 5	0.90					0.90
0.06 Triage eje B al eje D entre el eje 3 y 5	1.40					1.40
0.06 Triage eje B al eje D entre el eje 3 y 5	1.25					1.25
0.06 Triage eje B al eje D entre el eje 3 y 5	0.69					0.69

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	31.58
VIENE PAGINA 1	41.37
PASAN PAGINA 3	72.95

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ	ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO	PAGINA:	3 17
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2025	DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL	FECHA:	25 de abril de 2025

CAPÍTULO:	3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	ITEM:	3.15	Viga cinta de 0.12 x 0.20 m en concreto de resistencia 3000 Psi	UNIDAD:	ML

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Vano	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
0.06 Triage eje B al eje D entre el eje 3 y 5	1.75					1.75
0.06 Triage eje B al eje D entre el eje 3 y 5	1.75					1.75
0.06 Triage eje B al eje D entre el eje 3 y 5	1.20					1.20
0.07 W.C Hombres eje B al eje D entre el eje 4 y 7	1.70					1.70
0.07 W.C Hombres eje B al eje D entre el eje 4 y 7	1.60					1.60
0.07 W.C Hombres eje B al eje D entre el eje 4 y 7	1.40					1.40
0.07 W.C Hombres eje B al eje D entre el eje 4 y 7	1.30					1.30
0.07 W.C Hombres eje B al eje D entre el eje 4 y 7	0.90					0.90
0.07 W.C Hombres eje B al eje D entre el eje 4 y 7	3.15					3.15
0.07 W.C Hombres eje B al eje D entre el eje 4 y 7	1.86					1.86
0.07 W.C Hombres eje B al eje D entre el eje 4 y 7	1.49					1.49
0.07 W.C Hombres eje B al eje D entre el eje 4 y 7	1.60					1.60
0.07 W.C Hombres eje B al eje D entre el eje 4 y 7	0.20					0.20
0.08 W.C Mujeres eje B al eje D entre el eje 8 y 11	1.47					1.47
0.08 W.C Mujeres eje B al eje D entre el eje 8 y 11	0.20					0.20
0.08 W.C Mujeres eje B al eje D entre el eje 8 y 11	1.05					1.05
0.08 W.C Mujeres eje B al eje D entre el eje 8 y 11	1.30					1.30
0.08 W.C Mujeres eje B al eje D entre el eje 8 y 11	1.53					1.53
0.08 W.C Mujeres eje B al eje D entre el eje 8 y 11	1.46					1.46
0.08 W.C Mujeres eje B al eje D entre el eje 8 y 11	1.40					1.40
0.08 W.C Mujeres eje B al eje D entre el eje 8 y 11	1.68					1.68
0.08 W.C Mujeres eje B al eje D entre el eje 8 y 11	1.62					1.62
0.08 W.C Mujeres eje B al eje D entre el eje 8 y 11	1.63					1.63
0.08 W.C Mujeres eje B al eje D entre el eje 8 y 11	1.87					1.87
0.08 W.C Mujeres eje B al eje D entre el eje 8 y 11	2.05					2.05
0.08 W.C Mujeres eje B al eje D entre el eje 8 y 11	1.44					1.44
0.09 Counter eje B al eje C entre el eje 10 y 12	1.28					1.28

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	39.87
VIENE PAGINA 2	72.95
PASAN PAGINA 4	112.82

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO	PAGINA:	4 17
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2025	DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL	FECHA:	25 de abril de 2025

CAPÍTULO:	3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	ITEM:	3.15	Viga cinta de 0.12 x 0.20 m en concreto de resistencia 3000 Psi	UNIDAD:	ML

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Vano	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
0.09 Counter eje B al eje C entre el eje 10 y 12	1.16					1.16
0.09 Counter eje B al eje C entre el eje 10 y 12	1.32					1.32
0.09 Counter eje B al eje C entre el eje 10 y 12	1.00					1.00
0.09 Counter eje B al eje C entre el eje 10 y 12	0.99					0.99
0.09 Counter eje B al eje C entre el eje 10 y 12	0.30					0.30
0.10 Facturación eje B al eje C entre el eje 11 y 12	1.59					1.59
0.10 Facturación eje B al eje C entre el eje 11 y 12	1.00					1.00
0.10 Facturación eje B al eje C entre el eje 11 y 12	1.50					1.50
0.11 Citas eje B al eje C entre el eje 12 y 13	1.63					1.63
0.12 Traductor eje B al eje C entre el eje 12 y 13	0.92					0.92
0.12 Traductor eje B al eje C entre el eje 12 y 13	1.01					1.01
0.12 Traductor eje B al eje C entre el eje 12 y 13	1.00					1.00
0.13 Unidad sanitaria eje B al eje C entre el eje 12 y 13	2.07					2.07
0.13 Unidad sanitaria eje B al eje C entre el eje 12 y 13	1.30					1.30
0.13 Unidad sanitaria eje B al eje C entre el eje 12 y 13	1.53					1.53
0.14 Cordiánción eje C al eje D entre el eje 1 y 3	1.00					1.00
0.14 Cordiánción eje C al eje D entre el eje 1 y 3	1.18					1.18
0.14 Cordiánción eje C al eje D entre el eje 1 y 3	1.25					1.25
0.14 Cordiánción eje C al eje D entre el eje 1 y 3	1.25					1.25
0.14 Cordiánción eje C al eje D entre el eje 1 y 3	2.08					2.08
0.15 Sala de espera post triage eje C al eje D entre el eje 2 y 4	1.60					1.60
0.15 Sala de espera post triage eje C al eje D entre el eje 2 y 4	1.61					1.61
0.16 Trabajo limpio eje C al eje E entre el eje 3 y 5	2.05					2.05
0.16 Trabajo limpio eje C al eje E entre el eje 3 y 5	0.80					0.80
0.16 Trabajo limpio eje C al eje E entre el eje 3 y 5	0.45					0.45
0.16 Trabajo limpio eje C al eje E entre el eje 3 y 5	0.92					0.92
0.16 Trabajo limpio eje C al eje E entre el eje 3 y 5	0.48					0.48

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	32.99
VIENE PAGINA 3	112.82
PASAN PAGINA 5	145.81

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA


ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO	PAGINA:	5 17
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2025	DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL	FECHA:	25 de abril de 2025

CAPÍTULO:	3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	ITEM:	3.15	Viga cinta de 0.12 x 0.20 m en concreto de resistencia 3000 Psi	UNIDAD:	ML

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Vano	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
0.17 Depósito eje C al eje E entre el eje 4 y 5	1.20					1.20
0.17 Depósito eje C al eje E entre el eje 4 y 5	2.06					2.06
0.18 Antecamra eje C al eje E entre el eje 4 y 6	0.85					0.85
0.18 Antecamra eje C al eje E entre el eje 4 y 6	1.50					1.50
0.18 Antecamra eje C al eje E entre el eje 4 y 6	0.25					0.25
0.18 Antecamra eje C al eje E entre el eje 4 y 6	1.60					1.60
0.19 Aislado eje C al eje E entre el eje 5 y 6	1.32					1.32
0.19 Aislado eje C al eje E entre el eje 5 y 6	1.32					1.32
0.19 Aislado eje C al eje E entre el eje 5 y 6	1.28					1.28
0.19 Aislado eje C al eje E entre el eje 5 y 6	1.28					1.28
0.19 Aislado eje C al eje E entre el eje 5 y 6	0.55					0.55
0.19 Aislado eje C al eje E entre el eje 5 y 6	1.10					1.10
0.19 Aislado eje C al eje E entre el eje 5 y 6	0.90					0.90
0.19 Aislado eje C al eje E entre el eje 5 y 6	0.50					0.50
0.19 Aislado eje C al eje E entre el eje 5 y 6	0.36					0.36
0.20 Tecnicos eje C al eje D entre el eje 7 y 8	2.88					2.88
0.20 Tecnicos eje C al eje D entre el eje 7 y 8	1.03					1.03
0.21 Microbiología eje C al eje D entre el eje 9 y 11	1.78					1.78
0.21 Microbiología eje C al eje D entre el eje 9 y 11	1.00					1.00
0.21 Microbiología eje C al eje D entre el eje 9 y 11	0.30					0.30
0.21 Microbiología eje C al eje D entre el eje 9 y 11	1.55					1.55
0.21 Microbiología eje C al eje D entre el eje 9 y 11	1.33					1.33
0.22 Depósito eje C al eje D entre el eje 9 y 11	1.78					1.78
0.22 Depósito eje C al eje D entre el eje 9 y 11	1.00					1.00
0.22 Depósito eje C al eje D entre el eje 9 y 11	0.90					0.90
0.23 Toma de muestras eje C al eje E entre el eje 10 y 12	1.30					1.30
0.23 Toma de muestras eje C al eje E entre el eje 10 y 12	1.30					1.30

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	32.20
VIENE PAGINA 4	145.81
PASAN PAGINA 6	178.01

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ	ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO	PAGINA:	6 17
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2025	DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL	FECHA:	25 de abril de 2025

CAPÍTULO:	3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	ITEM:	3.15	Viga cinta de 0.12 x 0.20 m en concreto de resistencia 3000 Psi	UNIDAD:	ML

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Vano	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
0.23 Toma de muestras eje C al eje E entre el eje 10 y 12	1.00					1.00
0.23 Toma de muestras eje C al eje E entre el eje 10 y 12	1.01					1.01
0.23 Toma de muestras eje C al eje E entre el eje 10 y 12	1.17					1.17
0.23 Toma de muestras eje C al eje E entre el eje 10 y 12	0.95					0.95
0.23 Toma de muestras eje C al eje E entre el eje 10 y 12	0.30					0.30
0.23 Toma de muestras eje C al eje E entre el eje 10 y 12	0.34					0.34
0.24 Vacunación eje C al eje D entre el eje 11 y 12	2.22					2.22
0.24 Vacunación eje C al eje D entre el eje 11 y 12	2.53					2.53
0.24 Vacunación eje C al eje D entre el eje 11 y 12	1.27					1.27
0.24 Vacunación eje C al eje D entre el eje 11 y 12	1.10					1.10
0.25 Cordianción eje C al eje D entre el eje 12 y 13	1.00					1.00
0.25 Cordianción eje C al eje D entre el eje 12 y 13	1.17					1.17
0.25 Cordianción eje C al eje D entre el eje 12 y 13	2.08					2.08
0.26 Baños Consultorios eje D al eje E entre el eje 1 y 4	1.50					1.50
0.26 Consultorios eje D al eje E entre el eje 1 y 4	0.68					0.68
0.26 Consultorios eje D al eje E entre el eje 1 y 4	0.50					0.50
0.26 Consultorios eje D al eje E entre el eje 1 y 4	1.00					1.00
0.26 Consultorios eje D al eje E entre el eje 1 y 4	1.00					1.00
0.26 Consultorios eje D al eje E entre el eje 1 y 4	0.67					0.67
0.26 Consultorios eje D al eje E entre el eje 1 y 4	2.32					2.32
0.26 Consultorios eje D al eje E entre el eje 1 y 4	1.30					1.30
0.26 Consultorios eje D al eje E entre el eje 1 y 4	1.30					1.30
0.26 Consultorios eje D al eje E entre el eje 1 y 4	1.50					1.50
0.26 Consultorios eje D al eje E entre el eje 1 y 4	1.30					1.30
0.26 Consultorios eje D al eje E entre el eje 1 y 4	1.30					1.30
0.26 Consultorios eje D al eje E entre el eje 1 y 4	1.99					1.99
0.26 Consultorios eje D al eje E entre el eje 1 y 4	1.92					1.92

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	34.41
VIENE PAGINA 5	178.01
PASAN PAGINA 7	212.42

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO	PAGINA:	7 17
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2025	DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL	FECHA:	25 de abril de 2025

CAPÍTULO:	3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	ITEM:	3.15	Viga cinta de 0.12 x 0.20 m en concreto de resistencia 3000 Psi	UNIDAD:	ML

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Vano	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
0.26 Consultorios eje D al eje E entre el eje 1 y 4	1.10					1.10
0.26 Consultorios eje D al eje E entre el eje 1 y 4	1.40					1.40
0.26 Consultorios eje D al eje E entre el eje 1 y 4	1.40					1.40
0.26 Consultorios eje D al eje E entre el eje 1 y 4	2.20					2.20
0.26 Consultorios eje D al eje E entre el eje 1 y 4	1.10					1.10
0.26 Consultorios eje D al eje E entre el eje 1 y 4	1.99					1.99
0.26 Consultorios eje D al eje E entre el eje 1 y 4	0.68					0.68
0.26 Consultorios eje D al eje E entre el eje 1 y 4	1.50					1.50
0.27 ERA eje D al eje E entre el eje 1 y 4	1.45					1.45
0.27 ERA eje D al eje E entre el eje 1 y 4	1.15					1.15
0.27 ERA eje D al eje E entre el eje 1 y 4	1.18					1.18
0.27 ERA eje D al eje E entre el eje 1 y 4	0.60					0.60
0.27 ERA eje D al eje E entre el eje 1 y 4	1.45					1.45
0.27 ERA eje D al eje E entre el eje 1 y 4	1.80					1.80
0.27 ERA eje D al eje E entre el eje 1 y 4	1.00					1.00
0.27 ERA eje D al eje E entre el eje 1 y 4	0.35					0.35
0.27 ERA eje D al eje E entre el eje 1 y 4	0.48					0.48
0.27 ERA eje D al eje E entre el eje 1 y 4	1.00					1.00
0.28 W.C ERA eje D al eje E entre el eje 1 y 4	1.92					1.92
0.28 W.C ERA eje D al eje E entre el eje 1 y 4	1.50					1.50
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	1.50					1.50
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	0.15					0.15
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	0.80					0.80
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	1.20					1.20
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	0.90					0.90
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	1.30					1.30
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	0.60					0.60

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	31.69
VIENE PAGINA 6	212.42
PASAN PAGINA 8	244.11

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO	PAGINA:	8 17
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2025	DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL	FECHA:	25 de abril de 2025

CAPÍTULO:	3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	ITEM:	3.15	Viga cinta de 0.12 x 0.20 m en concreto de resistencia 3000 Psi	UNIDAD:	ML

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Vano	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	0.23					0.23
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	0.80					0.80
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	0.60					0.60
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	0.90					0.90
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	1.23					1.23
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	1.24					1.24
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	1.24					1.24
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	0.90					0.90
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	0.80					0.80
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	0.80					0.80
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	0.90					0.90
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	0.45					0.45
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	1.23					1.23
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	1.50					1.50
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	1.65					1.65
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	0.94					0.94
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	1.10					1.10
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	0.55					0.55
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	2.85					2.85
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	2.00					2.00
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	0.55					0.55
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	2.85					2.85
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	2.23					2.23
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	0.60					0.60
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	1.75					1.75
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	1.80					1.80
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	1.10					1.10
SUB TOTAL						32.79
VIENE PAGINA 7						244.11
PASAN PAGINA 9						276.90

OBSERVACIONES:

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO	PAGINA:	9 17
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2025	DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL	FECHA:	25 de abril de 2025

CAPÍTULO:	3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	ITEM:	3.15	Viga cinta de 0.12 x 0.20 m en concreto de resistencia 3000 Psi	UNIDAD:	ML

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Vano	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
0.30 W.C PMR Observación eje D al eje E entre el eje 5 y 6	0.45					0.45
0.30 W.C PMR Observación eje D al eje E entre el eje 5 y 6	1.45					1.45
0.30 W.C PMR Observación eje D al eje E entre el eje 5 y 6	1.89					1.89
0.31 Patio de servicio eje D al eje E entre el eje 6 y 9	1.99					1.99
0.31 Patio de servicio eje D al eje E entre el eje 6 y 9	1.84					1.84
0.31 Patio de servicio eje D al eje E entre el eje 6 y 9	1.84					1.84
0.31 Patio de servicio eje D al eje E entre el eje 6 y 9	0.90					0.90
0.31 Patio de servicio eje D al eje E entre el eje 6 y 9	1.78					1.78
0.31 Patio de servicio eje D al eje E entre el eje 6 y 9	1.78					1.78
0.31 Patio de servicio eje D al eje E entre el eje 6 y 9	0.90					0.90
0.31 Patio de servicio eje D al eje E entre el eje 6 y 9	1.78					1.78
0.31 Patio de servicio eje D al eje E entre el eje 6 y 9	1.78					1.78
0.31 Patio de servicio eje D al eje E entre el eje 6 y 9	1.63					1.63
0.31 Patio de servicio eje D al eje E entre el eje 6 y 9	1.78					1.78
0.32 Laboratorio cliníco eje D al eje H entre el eje 8 y 12	1.48					1.48
0.32 Laboratorio cliníco eje D al eje H entre el eje 8 y 12	0.55					0.55
0.32 Laboratorio cliníco eje D al eje H entre el eje 8 y 12	1.68					1.68
0.32 Laboratorio cliníco eje D al eje H entre el eje 8 y 12	0.20					0.20
0.32 Laboratorio cliníco eje D al eje H entre el eje 8 y 12	0.35					0.35
0.32 Laboratorio cliníco eje D al eje H entre el eje 8 y 12	0.20					0.20
0.32 Laboratorio cliníco eje D al eje H entre el eje 8 y 12	2.48					2.48
0.32 Laboratorio cliníco eje D al eje H entre el eje 8 y 12	2.49					2.49
0.32 Laboratorio cliníco eje D al eje H entre el eje 8 y 12	1.65					1.65
0.32 Laboratorio cliníco eje D al eje H entre el eje 8 y 12	1.65					1.65
0.32 Laboratorio cliníco eje D al eje H entre el eje 8 y 12	1.21					1.21
0.32 Laboratorio cliníco eje D al eje H entre el eje 8 y 12	1.24					1.24
0.32 Laboratorio cliníco eje D al eje H entre el eje 8 y 12	0.85					0.85

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	37.84
VIENE PAGINA 8	276.90
PASAN PAGINA 10	314.74

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ	ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO	PAGINA:	10 17
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2025	DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL	FECHA:	25 de abril de 2025

CAPÍTULO:	3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	ITEM:	3.15	Viga cinta de 0.12 x 0.20 m en concreto de resistencia 3000 Psi	UNIDAD:	ML

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Vano	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
0.32 Laboratorio cliníco eje D al eje H entre el eje 8 y 12	1.69					1.69
0.32 Laboratorio cliníco eje D al eje H entre el eje 8 y 12	0.60					0.60
0.32 Laboratorio cliníco eje D al eje H entre el eje 8 y 12	1.53					1.53
0.32 Laboratorio cliníco eje D al eje H entre el eje 8 y 12	0.60					0.60
0.32 Laboratorio cliníco eje D al eje H entre el eje 8 y 12	2.01					2.01
0.32 Laboratorio cliníco eje D al eje H entre el eje 8 y 12	1.98					1.98
0.32 Laboratorio cliníco eje D al eje H entre el eje 8 y 12	1.00					1.00
0.32 Laboratorio cliníco eje D al eje H entre el eje 8 y 12	1.65					1.65
0.33 Toma de muestras eje D al eje E entre el eje 10 y 12	0.95					0.95
0.33 Toma de muestras eje D al eje E entre el eje 10 y 12	1.00					1.00
0.33 Toma de muestras eje D al eje E entre el eje 10 y 12	0.90					0.90
0.33 Toma de muestras eje D al eje E entre el eje 10 y 12	2.04					2.04
0.33 Toma de muestras eje D al eje E entre el eje 10 y 12	1.95					1.95
0.34 W.C Toma de muestras ERA eje D al eje E entre el eje 10 y 12	1.21					1.21
0.34 W.C Toma de muestras ERA eje D al eje E entre el eje 10 y 12	1.40					1.40
0.35 Inyectología eje D al eje E entre el eje 11 y 13	1.13					1.13
0.35 Inyectología eje D al eje E entre el eje 11 y 13	1.54					1.54
0.35 Inyectología eje D al eje E entre el eje 11 y 13	1.68					1.68
0.35 Inyectología eje D al eje E entre el eje 11 y 13	2.78					2.78
0.36 Lavado Inyectologia eje D al eje E entre el eje 11 y 13	1.23					1.23
0.36 Lavado Inyectologia eje D al eje E entre el eje 11 y 13	1.30					1.30
0.36 Lavado Inyectologia eje D al eje E entre el eje 11 y 13	1.20					1.20
0.36 Lavado Inyectologia eje D al eje E entre el eje 11 y 13	1.50					1.50
0.37 Inyectología depósito ERA eje D al eje E entre el eje 11 y 13	1.13					1.13
0.37 Inyectología depósito ERA eje D al eje E entre el eje 11 y 13	1.23					1.23
0.37 Inyectología depósito ERA eje D al eje E entre el eje 11 y 13	1.30					1.30
0.38 Consultorios eje D al eje E entre el eje 11 y 13	1.30					1.30

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	37.82
VIENE PAGINA 9	314.74
PASAN PAGINA 11	352.56

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO	PAGINA:	11	17
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2025	DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72	
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL	FECHA:	25 de abril de 2025	

CAPÍTULO:	3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	ITEM:	3.15	Viga cinta de 0.12 x 0.20 m en concreto de resistencia 3000 Psi	UNIDAD:	ML

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Vano	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
0.38 Consultorios eje D al eje E entre el eje 11 y 13	1.40					1.40
0.38 Consultorios eje D al eje E entre el eje 11 y 13	1.40					1.40
0.38 Consultorios eje D al eje E entre el eje 11 y 13	1.10					1.10
0.38 Consultorios eje D al eje E entre el eje 11 y 13	2.20					2.20
0.38 Consultorios eje D al eje E entre el eje 11 y 13	1.30					1.30
0.38 Consultorios eje D al eje E entre el eje 11 y 13	1.30					1.30
0.38 Consultorios eje D al eje E entre el eje 11 y 13	1.50					1.50
0.38 Consultorios eje D al eje E entre el eje 11 y 13	1.30					1.30
0.38 Consultorios eje D al eje E entre el eje 11 y 13	1.10					1.10
0.38 Consultorios eje D al eje E entre el eje 11 y 13	1.77					1.77
0.38 Consultorios eje D al eje E entre el eje 11 y 13	1.77					1.77
0.38 Consultorios eje D al eje E entre el eje 11 y 13	1.77					1.77
0.38 Consultorios eje D al eje E entre el eje 11 y 13	0.50					0.50
0.38 Consultorios eje D al eje E entre el eje 11 y 13	1.00					1.00
0.38 Consultorios eje D al eje E entre el eje 11 y 13	0.67					0.67
0.38 Consultorios eje D al eje E entre el eje 11 y 13	0.68					0.68
0.38 Consultorios eje D al eje E entre el eje 11 y 13	2.20					2.20
0.38 Consultorios eje D al eje E entre el eje 11 y 13	1.00					1.00
0.38 Consultorios eje D al eje E entre el eje 11 y 13	0.67					0.67
0.38 Consultorios eje D al eje E entre el eje 11 y 13	1.50					1.50
0.39 Unidad sanitaria consultorio eje D al eje E entre el eje 11 y 13	1.50					1.50
0.40 EDA eje E al eje G entre el eje 1 y 4	1.18					1.18
0.40 EDA eje E al eje G entre el eje 1 y 4	1.15					1.15
0.40 EDA eje E al eje G entre el eje 1 y 4	1.50					1.50
0.40 EDA eje E al eje G entre el eje 1 y 4	0.60					0.60
0.40 EDA eje E al eje G entre el eje 1 y 4	1.00					1.00
0.40 EDA eje E al eje G entre el eje 1 y 4	1.77					1.77

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	34.80
VIENE PAGINA 10	352.56
PASAN PAGINA 12	387.36

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ	ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO	PAGINA:	12 17
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2025	DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL	FECHA:	25 de abril de 2025

CAPÍTULO:	3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	ITEM:	3.15	Viga cinta de 0.12 x 0.20 m en concreto de resistencia 3000 Psi	UNIDAD:	ML

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Vano	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
0.40 EDA eje E al eje G entre el eje 1 y 4	1.25					1.25
0.40 EDA eje E al eje G entre el eje 1 y 4	2.16					2.16
0.40 EDA eje E al eje G entre el eje 1 y 4	2.07					2.07
0.41 Pasillo eje E al eje G entre el eje 3 y 4	1.50					1.50
0.41 Pasillo eje E al eje G entre el eje 3 y 4	1.00					1.00
0.41 Pasillo eje E al eje G entre el eje 3 y 4	1.25					1.25
0.41 Pasillo eje E al eje G entre el eje 3 y 4	1.50					1.50
0.41 Pasillo eje E al eje G entre el eje 3 y 4	1.40					1.40
0.41 Pasillo eje E al eje G entre el eje 3 y 4	0.38					0.38
0.41 Pasillo eje E al eje G entre el eje 3 y 4	0.36					0.36
0.41 Pasillo eje E al eje G entre el eje 3 y 4	2.33					2.33
0.42 Trabajo sicio lavapatos eje E al eje G entre el eje 3 y 5	1.30					1.30
0.42 Trabajo sicio lavapatos eje E al eje G entre el eje 3 y 5	1.23					1.23
0.42 Trabajo sicio lavapatos eje E al eje G entre el eje 3 y 5	1.65					1.65
0.42 Trabajo sicio lavapatos eje E al eje G entre el eje 3 y 5	0.35					0.35
0.42 Trabajo sicio lavapatos eje E al eje G entre el eje 3 y 5	1.30					1.30
0.43 PMR mujeres Observación eje E al eje F entre el eje 5 y 6	1.17					1.17
0.43 PMR mujeres Observación eje E al eje F entre el eje 5 y 6	0.13					0.13
0.43 PMR mujeres Observación eje E al eje F entre el eje 5 y 6	2.85					2.85
0.44 Vestier eje E al eje F entre el eje 10 y 12	1.30					1.30
0.44 Vestier eje E al eje F entre el eje 10 y 12	1.70					1.70
0.45 W.C Vestier eje E al eje F entre el eje 10 y 12	1.30					1.30
0.45 W.C Vestier eje E al eje F entre el eje 10 y 12	1.37					1.37
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.50					1.50
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.77					1.77
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.77					1.77
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	2.20					2.20

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	38.06
VIENE PAGINA 11	387.36
PASAN PAGINA 13	425.42

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO	PAGINA:	13 17
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2025	DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL	FECHA:	25 de abril de 2025

CAPÍTULO:	3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	ITEM:	3.15	Viga cinta de 0.12 x 0.20 m en concreto de resistencia 3000 Psi	UNIDAD:	ML

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Vano	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.30					1.30
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.30					1.30
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.50					1.50
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.30					1.30
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.50					1.50
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.10					1.10
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.30					1.30
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.10					1.10
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.40					1.40
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.10					1.10
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.30					1.30
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.40					1.40
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.40					1.40
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.10					1.10
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.30					1.30
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	2.20					2.20
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.40					1.40
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.30					1.30
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	0.68					0.68
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.00					1.00
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	2.20					2.20
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	0.68					0.68
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.00					1.00
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	0.50					0.50
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	2.37					2.37
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	0.67					0.67
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.00					1.00

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	34.39
VIENE PAGINA 12	425.42
PASAN PAGINA 14	459.81

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO	PAGINA:	14 17
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2025	DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL	FECHA:	25 de abril de 2025

CAPÍTULO:	3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	ITEM:	3.15	Viga cinta de 0.12 x 0.20 m en concreto de resistencia 3000 Psi	UNIDAD:	ML

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Vano	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	0.68					0.68
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.60					1.60
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	0.55					0.55
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.30					1.30
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.77					1.77
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.77					1.77
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.50					1.50
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	2.37					2.37
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	0.68					0.68
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.00					1.00
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	0.45					0.45
0.47 Unidad sanitaria consultorio eje F al eje G entre el eje 10 y 13	1.50					1.50
0.47 Unidad sanitaria consultorio eje F al eje G entre el eje 10 y 13	1.50					1.50
0.49 lavado paciente eje F al eje H entre el eje 1 y 4	0.90					0.90
0.49 lavado paciente eje F al eje H entre el eje 1 y 4	0.71					0.71
0.49 lavado paciente eje F al eje H entre el eje 1 y 4	1.18					1.18
0.49 lavado paciente eje F al eje H entre el eje 1 y 4	1.33					1.33
0.49 lavado paciente eje F al eje H entre el eje 1 y 4	0.36					0.36
0.49 lavado paciente eje F al eje H entre el eje 1 y 4	1.50					1.50
0.49 lavado paciente eje F al eje H entre el eje 1 y 4	3.16					3.16
0.50 Radio eje F al eje G entre el eje 2 y 4	1.25					1.25
0.50 Radio eje F al eje G entre el eje 2 y 4	1.25					1.25
0.51 D.T.R eje F al eje H entre el eje 2 y 4	1.25					1.25
0.51 D.T.R eje F al eje H entre el eje 2 y 4	2.06					2.06
0.51 D.T.R eje F al eje H entre el eje 2 y 4	2.06					2.06
0.52 D.T.R eje F al eje H entre el eje 3 y 5	1.23					1.23
0.52 D.T.R eje F al eje H entre el eje 3 y 5	1.22					1.22

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	36.11
VIENE PAGINA 13	459.81
PASAN PAGINA 15	495.92

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ	ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO	PAGINA:	15 17
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2025	DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL	FECHA:	25 de abril de 2025

CAPÍTULO:	3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	ITEM:	3.15	Viga cinta de 0.12 x 0.20 m en concreto de resistencia 3000 Psi	UNIDAD:	ML

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Vano	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
0.52 D.T.R eje F al eje H entre el eje 3 y 5	1.10					1.10
0.52 D.T.R eje F al eje H entre el eje 3 y 5	1.21					1.21
0.52 D.T.R eje F al eje H entre el eje 3 y 5	1.24					1.24
0.53 P.M.R eje F al eje G entre el eje 6 y 7	1.80					1.80
0.54 Tecnicos eje F al eje G entre el eje 7 y 8	0.90					0.90
0.54 Tecnicos eje F al eje G entre el eje 7 y 8	2.91					2.91
0.55 Aseo vestier eje F al eje G entre el eje 10 y 12	1.30					1.30
0.55 Aseo vestier eje F al eje G entre el eje 10 y 12	1.43					1.43
0.55 Aseo vestier eje F al eje G entre el eje 10 y 12	1.43					1.43
0.56 D.T.R eje F al eje H entre el eje 10 y 12	0.80					0.80
0.56 D.T.R eje F al eje H entre el eje 10 y 12	1.07					1.07
0.56 D.T.R eje F al eje H entre el eje 10 y 12	2.03					2.03
0.56 D.T.R eje F al eje H entre el eje 10 y 12	1.30					1.30
0.57 Pasillo eje G al eje H entre el eje 10 y 12	0.36					0.36
0.57 Pasillo eje G al eje H entre el eje 10 y 12	1.50					1.50
0.57 Pasillo eje G al eje H entre el eje 10 y 12	0.36					0.36
0.57 Pasillo eje G al eje H entre el eje 10 y 12	1.29					1.29
0.57 Reanimación eje G al eje I entre el eje 1 y 3	1.51					1.51
0.57 Reanimación eje G al eje I entre el eje 1 y 3	1.52					1.52
0.57 Reanimación eje G al eje I entre el eje 1 y 3	0.57					0.57
0.57 Reanimación eje G al eje I entre el eje 1 y 3	1.50					1.50
0.57 Reanimación eje G al eje I entre el eje 1 y 3	0.46					0.46
0.57 Reanimación eje G al eje I entre el eje 1 y 3	1.10					1.10
0.57 Reanimación eje G al eje I entre el eje 1 y 3	2.25					2.25
0.58 Procedimientos eje G al eje I entre el eje 2 y 4	1.62					1.62
0.58 Procedimientos eje G al eje I entre el eje 2 y 4	0.53					0.53
0.58 Procedimientos eje G al eje I entre el eje 2 y 4	1.62					1.62

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	34.72
VIENE PAGINA 14	495.92
PASAN PAGINA 16	530.64

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO	PAGINA:	16 17
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2025	DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL	FECHA:	25 de abril de 2025

CAPÍTULO:	3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	ITEM:	3.15	Viga cinta de 0.12 x 0.20 m en concreto de resistencia 3000 Psi	UNIDAD:	ML

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Vano	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
0.58 Procedimientos eje G al eje I entre el eje 2 y 4	1.50					1.50
0.58 Procedimientos eje G al eje I entre el eje 2 y 4	1.36					1.36
0.58 Procedimientos eje G al eje I entre el eje 2 y 4	1.62					1.62
0.58 Procedimientos eje G al eje I entre el eje 2 y 4	1.62					1.62
0.58 Procedimientos eje G al eje I entre el eje 2 y 4	1.36					1.36
0.58 Procedimientos eje G al eje I entre el eje 2 y 4	0.57					0.57
0.59 W.C Vestier preparación eje G al eje I entre el eje 3 y 5	1.57					1.57
0.59 W.C Vestier preparación eje G al eje I entre el eje 3 y 5	0.12					0.12
0.59 W.C Vestier preparación eje G al eje I entre el eje 3 y 5	0.45					0.45
0.59 W.C Vestier preparación eje G al eje I entre el eje 3 y 5	1.07					1.07
0.59 W.C Vestier preparación eje G al eje I entre el eje 3 y 5	0.90					0.90
0.59 W.C Vestier preparación eje G al eje I entre el eje 3 y 5	1.12					1.12
0.59 W.C Vestier preparación eje G al eje I entre el eje 3 y 5	1.57					1.57
0.60 Área intercultural eje G al eje I entre el eje 5 y 6	1.68					1.68
0.60 Área intercultural eje G al eje I entre el eje 5 y 6	1.67					1.67
0.60 Área intercultural eje G al eje I entre el eje 5 y 6	1.30					1.30
0.60 Área intercultural eje G al eje I entre el eje 5 y 6	1.32					1.32
0.60 Área intercultural eje G al eje I entre el eje 5 y 6	1.43					1.43
0.60 Área intercultural eje G al eje I entre el eje 5 y 6	1.43					1.43
0.60 Área intercultural eje G al eje I entre el eje 5 y 6	1.60					1.60
0.60 Área intercultural eje G al eje I entre el eje 5 y 6	1.31					1.31
0.61 Partos eje G al eje I entre el eje 6 y 8	1.60					1.60
0.61 Partos eje G al eje I entre el eje 6 y 8	1.31					1.31
0.61 Partos eje G al eje I entre el eje 6 y 8	1.31					1.31
0.61 Partos eje G al eje I entre el eje 6 y 8	1.31					1.31
0.61 Partos eje G al eje I entre el eje 6 y 8	2.37					2.37
0.62 Trabajo limpio recuperación eje G al eje I entre el eje 7 y 9	1.50					1.50

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	35.96
VIENE PAGINA 15	530.64
PASAN PAGINA 17	566.60

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ	ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**OBJETO:**	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO			**PAGINA:**	17 17
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de diciembre de 2025		**DIRECCIÓN:**	CALLE 6 # 14 - 72	
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC		**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO SAN RAFAEL		**FECHA:**	25 de abril de 2025

CAPÍTULO:	3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	**ITEM:**	3.15	Viga cinta de 0.12 x 0.20 m en concreto de resistencia 3000 Psi	**UNIDAD:** ML

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Vano	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
0.62 Trabajo limpio recuperación eje G al eje I entre el eje 7 y 9	2.02					2.02
0.62 Trabajo limpio recuperación eje G al eje I entre el eje 7 y 9	1.50					1.50
0.63 W.C Recuperación eje G al eje I entre el eje 7 y 9	0.25					0.25
0.63 W.C Recuperación eje G al eje I entre el eje 7 y 9	1.63					1.63

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	5.40
VIENE PAGINA 16	566.60
TOTAL ÍTEM	**572.00**
CANTIDAD DE OBRA	**572.00**

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**OBJETO:**	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO	**PAGINA:**	1 1
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de diciembre de 2025	**DIRECCIÓN:**	CALLE 6 # 14 - 72
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO SAN RAFAEL	**FECHA:**	25 de abril de 2025

CAPÍTULO:	3	PRELIMINARES	**ITEM:**	3,20	Losa maciza elevada para entrepiso	**UNIDAD:**	m3

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Area	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
J1,K1-J4,K4 Nivel 2	9.20	4.83				44.39
J4,K4-J6,K6 Nivel 2	7.89	2.93				23.08
J6,K6-J9,K9 Nivel 2	7.19	2.93				21.04
J9,K9-J11,K11 Nivel 2	7.90	2.93				23.11
J11,K11-J13,K13 Nivel 2	9.20	2.93				26.91
K2,L2-K3,L3 Nivel 2	1.80	2.75				4.95
K3,L3-K4,L4 Nivel 2	3.70	2.55				9.44
B6,D6-B9,D9 Nivel 2	2.80	1.50				4.20
E6,H6-E9,H9 Nivel 2	2.80	1.03				2.87
H11,I11-H13,I13 Nivel 2	6.20	8.30				51.45
I1,J1-I4,J4 Nivel 2	9.20	8.40				77.28
I4,J4-I6,J6 Nivel 2	7.90	8.40				66.36
I6,J6-I9,J9 Nivel 2	7.20	8.40				60.47
I9,J9-I11,J11 Nivel 2	7.90	8.40				66.36
I11,J11-I13,J13 Nivel 2	9.20	8.40				77.28

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	559.20
TOTAL ÍTEM	**559.20**
CANTIDAD DE OBRA	**559.20**

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**OBJETO:**	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO			**PAGINA:**	1 1
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de diciembre de 2025	**DIRECCIÓN:**	CALLE 6 # 14 - 72		
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC		**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO SAN RAFAEL		**FECHA:**	25 de abril de 2025

CAPÍTULO:	4	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	**ITEM:**	4.4	Estructura metalica en Acero ASTM-500 C para estructura de cubierta (Incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	**UNIDAD:**	KG

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Peso Ml	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
PHR (160) del eje B al eje J, entre el eje 11 y 10	39.1096			13.48	5.69	3,000

SUB TOTAL	3,000
TOTAL ÍTEM	**3,000**
CANTIDAD DE OBRA	**3,000**

OBSERVACIONES:

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO			PAGINA:	1 17
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2025		DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72	
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC		INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL		FECHA:	25 de abril de 2025

CAPÍTULO:	5	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	ITEM:	5.1	Muro en bloque No. 4 de 0.10 m con andamio	UNIDAD:	m2

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Vano	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	4.31		0.2	0		0.86
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.12		3	0		0.36
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.30		3	0		0.90
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.22		3	0		0.66
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.22		3	0		0.66
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.35		3	0		1.05
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.12		3	0		0.36
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.35		3	0		1.05
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.88		3	0		2.63
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.12		3	0		0.36
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.30		3	0		0.90
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	1.50		3	3.75		0.75
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.30		3	0		0.90
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.78		3	0		2.33
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.22		3	0		0.66
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.08		3	0		0.23
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.08		3.23	0		0.25
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.88		3	0		2.63
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.30		3	0		0.89
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.12		3	0		0.36
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.30		3	0		0.90
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	8.08		0.2	0		1.62
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	7.35		0.2	0		1.47
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	1.50		3	3.75		0.75
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	8.08		0.2	0		1.62
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	4.31		0.2	0		0.86
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.22		3	0		0.66

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	26.65
PASAN A PAGINA 2	**26.65**

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO	PAGINA:	2 17
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2025	DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL	FECHA:	25 de abril de 2025

CAPÍTULO:	5	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	ITEM:	5.1	Muro en bloque No. 4 de 0.10 m con andamio	UNIDAD:	m2

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Vano	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.22		3	0		0.66
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.30		3	0		0.90
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	7.35		0.2	0		1.47
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.35		3	0		1.05
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.12		3	0		0.36
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.35		3	0		1.05
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.08		3.23	0		0.25
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.08		3	0		0.23
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.88		3	0		2.63
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.12		3	0		0.36
0.01 Sala de esperadel eje A al eje C entre el eje 1 y 13	0.12		3	0		0.36
0.02 Unidad Sanitaria del eje B al eje C entre el eje 1 y 2	1.30		3	0		3.90
0.02 Unidad Sanitaria del eje B al eje C entre el eje 1 y 2	0.92		3	0		2.77
0.02 Unidad Sanitaria del eje B al eje C entre el eje 1 y 2	1.00		3	2.25		0.75
0.02 Unidad Sanitaria del eje B al eje C entre el eje 1 y 2	2.07		3.23	0.69		6.00
0.02 Unidad Sanitaria del eje B al eje C entre el eje 1 y 2	1.52		3	0		4.55
0.03 Facutacion del eje B al eje C entre el eje 1 y 3	1.00		3	2.25		0.75
0.04 Citas del eje B al eje C entre el eje 2 y 3	1.61		3	0		4.83
0.05 Traductor del eje C al eje D entre el eje 3 y 4	1.50		3	0		4.50
0.05 Traductor del eje C al eje D entre el eje 3 y 4	1.00		3	0		3.00
0.05 Traductor del eje C al eje D entre el eje 3 y 4	1.61		3	0		4.84
0.06 Triage eje B al eje D entre el eje 3 y 5	0.90		3	2.25		0.45
0.06 Triage eje B al eje D entre el eje 3 y 5	2.95		3	0		8.84
0.06 Triage eje B al eje D entre el eje 3 y 5	0.90		3	2.25		0.45
0.06 Triage eje B al eje D entre el eje 3 y 5	1.40		3	0		4.20
0.06 Triage eje B al eje D entre el eje 3 y 5	1.25		3	0		3.75
0.06 Triage eje B al eje D entre el eje 3 y 5	0.69		3	0		2.08

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	64.97
VIENE PAGINA 1	26.65
PASAN PAGINA 3	91.62

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO	PAGINA:	3 17
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2025	DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL	FECHA:	25 de abril de 2025

CAPÍTULO:	5	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	ITEM:	5.1	Muro en bloque No. 4 de 0.10 m con andamio	UNIDAD:	m2

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Vano	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
0.06 Triage eje B al eje D entre el eje 3 y 5	1.75		3	0		5.24
0.06 Triage eje B al eje D entre el eje 3 y 5	1.75		3	0		5.24
0.06 Triage eje B al eje D entre el eje 3 y 5	1.20		3	0		3.59
0.07 W.C Hombres eje B al eje D entre el eje 4 y 7	1.70		3	0		5.09
0.07 W.C Hombres eje B al eje D entre el eje 4 y 7	1.60		3	0		4.81
0.07 W.C Hombres eje B al eje D entre el eje 4 y 7	1.40		3	0		4.20
0.07 W.C Hombres eje B al eje D entre el eje 4 y 7	1.30		3	2.5		1.40
0.07 W.C Hombres eje B al eje D entre el eje 4 y 7	0.90		3	0		2.70
0.07 W.C Hombres eje B al eje D entre el eje 4 y 7	3.15		3	0		9.46
0.07 W.C Hombres eje B al eje D entre el eje 4 y 7	1.86		3	0		5.57
0.07 W.C Hombres eje B al eje D entre el eje 4 y 7	1.49		3	0		4.48
0.07 W.C Hombres eje B al eje D entre el eje 4 y 7	1.60		3	0		4.80
0.07 W.C Hombres eje B al eje D entre el eje 4 y 7	0.20		3	0		0.60
0.08 W.C Mujeres eje B al eje D entre el eje 8 y 11	1.47		3	0		4.41
0.08 W.C Mujeres eje B al eje D entre el eje 8 y 11	0.20		3	0		0.60
0.08 W.C Mujeres eje B al eje D entre el eje 8 y 11	1.05		3	0		3.15
0.08 W.C Mujeres eje B al eje D entre el eje 8 y 11	1.30		3	2.5		1.40
0.08 W.C Mujeres eje B al eje D entre el eje 8 y 11	1.53		3	0		4.59
0.08 W.C Mujeres eje B al eje D entre el eje 8 y 11	1.46		3	0		4.37
0.08 W.C Mujeres eje B al eje D entre el eje 8 y 11	1.40		3	0		4.20
0.08 W.C Mujeres eje B al eje D entre el eje 8 y 11	1.68		3	0		5.03
0.08 W.C Mujeres eje B al eje D entre el eje 8 y 11	1.62		3	0		4.87
0.08 W.C Mujeres eje B al eje D entre el eje 8 y 11	1.63		3	0		4.89
0.08 W.C Mujeres eje B al eje D entre el eje 8 y 11	1.87		3	0		5.60
0.08 W.C Mujeres eje B al eje D entre el eje 8 y 11	2.05		3	0		6.15
0.08 W.C Mujeres eje B al eje D entre el eje 8 y 11	1.44		3	0		4.33
0.09 Counter eje B al eje C entre el eje 10 y 12	1.28		3	0		3.85

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	114.62
VIENE PAGINA 2	91.62
PASAN PAGINA 4	206.24

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO	PAGINA:	4 17
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2025	DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL	FECHA:	25 de abril de 2025

CAPÍTULO:	5	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	ITEM:	5.1	Muro en bloque No. 4 de 0.10 m con andamio	UNIDAD:	m2

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Vano	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
0.09 Counter eje B al eje C entre el eje 10 y 12	1.16		3	0		3.49
0.09 Counter eje B al eje C entre el eje 10 y 12	1.32		3	0		3.95
0.09 Counter eje B al eje C entre el eje 10 y 12	1.00		3	0		3.00
0.09 Counter eje B al eje C entre el eje 10 y 12	0.99		3	2.25		0.73
0.09 Counter eje B al eje C entre el eje 10 y 12	0.30		3	0		0.90
0.10 Facturación eje B al eje C entre el eje 11 y 12	1.59		3	0		4.78
0.10 Facturación eje B al eje C entre el eje 11 y 12	1.00		3	2.25		0.74
0.10 Facturación eje B al eje C entre el eje 11 y 12	1.50		3	0		4.50
0.11 Citas eje B al eje C entre el eje 12 y 13	1.63		3	0		4.89
0.12 Traductor eje B al eje C entre el eje 12 y 13	0.92		3	0		2.75
0.12 Traductor eje B al eje C entre el eje 12 y 13	1.01		3	2.25		0.77
0.12 Traductor eje B al eje C entre el eje 12 y 13	1.00		3	2.25		0.75
0.13 Unidad sanitaria eje B al eje C entre el eje 12 y 13	2.07		3.23	0.46		6.23
0.13 Unidad sanitaria eje B al eje C entre el eje 12 y 13	1.30		3	0		3.90
0.13 Unidad sanitaria eje B al eje C entre el eje 12 y 13	1.53		3	0		4.58
0.14 Cordiánción eje C al eje D entre el eje 1 y 3	1.00		3.23	0.69		2.54
0.14 Cordiánción eje C al eje D entre el eje 1 y 3	1.18		3.23	0		3.80
0.14 Cordiánción eje C al eje D entre el eje 1 y 3	1.25		3	0		3.75
0.14 Cordiánción eje C al eje D entre el eje 1 y 3	1.25		3	0		3.75
0.14 Cordiánción eje C al eje D entre el eje 1 y 3	2.08		3	0		6.23
0.15 Sala de espera post triage eje C al eje D entre el eje 2 y 4	1.60		3	0		4.81
0.15 Sala de espera post triage eje C al eje D entre el eje 2 y 4	1.61		3	0		4.83
0.16 Trabajo limpio eje C al eje E entre el eje 3 y 5	2.05		3	0		6.16
0.16 Trabajo limpio eje C al eje E entre el eje 3 y 5	0.80		3	0.2		2.20
0.16 Trabajo limpio eje C al eje E entre el eje 3 y 5	0.45		3	0		1.35
0.16 Trabajo limpio eje C al eje E entre el eje 3 y 5	0.92		3	0		2.77
0.16 Trabajo limpio eje C al eje E entre el eje 3 y 5	0.48		3	0		1.44

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	89.59
VIENE PAGINA 3	206.24
PASAN PAGINA 5	295.83

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO			PAGINA:	5 17
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2025		DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72	
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC		INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL		FECHA:	25 de abril de 2025

CAPÍTULO:	5	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	ITEM:	5.1	Muro en bloque No. 4 de 0.10 m con andamio	UNIDAD:	m2

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Vano	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
0.17 Depósito eje C al eje E entre el eje 4 y 5	1.20		3	0.2		3.40
0.17 Depósito eje C al eje E entre el eje 4 y 5	2.06		3	0		6.17
0.18 Antecamra eje C al eje E entre el eje 4 y 6	0.85		3	0		2.54
0.18 Antecamra eje C al eje E entre el eje 4 y 6	1.50		3	3.75		0.75
0.18 Antecamra eje C al eje E entre el eje 4 y 6	0.25		3	0		0.75
0.18 Antecamra eje C al eje E entre el eje 4 y 6	1.60		3	3.75		1.05
0.19 Aislado eje C al eje E entre el eje 5 y 6	1.32		3	0		3.96
0.19 Aislado eje C al eje E entre el eje 5 y 6	1.32		3	0		3.95
0.19 Aislado eje C al eje E entre el eje 5 y 6	1.28		3	0		3.84
0.19 Aislado eje C al eje E entre el eje 5 y 6	1.28		3	0		3.85
0.19 Aislado eje C al eje E entre el eje 5 y 6	0.55		3	0		1.64
0.19 Aislado eje C al eje E entre el eje 5 y 6	1.10		3	2.5		0.80
0.19 Aislado eje C al eje E entre el eje 5 y 6	0.90		3	0		2.70
0.19 Aislado eje C al eje E entre el eje 5 y 6	0.50		3	0		1.50
0.19 Aislado eje C al eje E entre el eje 5 y 6	0.36		3	0		1.07
0.20 Tecnicos eje C al eje D entre el eje 7 y 8	2.88		3	0		8.63
0.20 Tecnicos eje C al eje D entre el eje 7 y 8	1.03		3	2.25		0.84
0.21 Microbiología eje C al eje D entre el eje 9 y 11	1.78		3	0		5.33
0.21 Microbiología eje C al eje D entre el eje 9 y 11	1.00		3	2.25		0.75
0.21 Microbiología eje C al eje D entre el eje 9 y 11	0.30		3	0		0.90
0.21 Microbiología eje C al eje D entre el eje 9 y 11	1.55		3	0		4.65
0.21 Microbiología eje C al eje D entre el eje 9 y 11	1.33		3	0		3.98
0.22 Depósito eje C al eje D entre el eje 9 y 11	1.78		3	0		5.34
0.22 Depósito eje C al eje D entre el eje 9 y 11	1.00		3	2.25		0.75
0.22 Depósito eje C al eje D entre el eje 9 y 11	0.90		3	0		2.70
0.23 Toma de muestras eje C al eje E entre el eje 10 y 12	1.30		3	0		3.90
0.23 Toma de muestras eje C al eje E entre el eje 10 y 12	1.30		3	0		3.90

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	79.64
VIENE PAGINA 4	295.83
PASAN PAGINA 6	375.47

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO			PAGINA:	6 17
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2025		DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72	
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC		INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL		FECHA:	25 de abril de 2025

CAPÍTULO:	5	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	ITEM:	5.1	Muro en bloque No. 4 de 0.10 m con andamio	UNIDAD:	m2

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Vano	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
0.23 Toma de muestras eje C al eje E entre el eje 10 y 12	1.00		3	2.25		0.75
0.23 Toma de muestras eje C al eje E entre el eje 10 y 12	1.01		3	2.25		0.77
0.23 Toma de muestras eje C al eje E entre el eje 10 y 12	1.17		3	0		3.51
0.23 Toma de muestras eje C al eje E entre el eje 10 y 12	0.95		3	0		2.85
0.23 Toma de muestras eje C al eje E entre el eje 10 y 12	0.30		3	0		0.90
0.23 Toma de muestras eje C al eje E entre el eje 10 y 12	0.34		3	0		1.02
0.24 Vacunación eje C al eje D entre el eje 11 y 12	2.22		3	0		6.66
0.24 Vacunación eje C al eje D entre el eje 11 y 12	2.53		3	0		7.58
0.24 Vacunación eje C al eje D entre el eje 11 y 12	1.27		3	0		3.82
0.24 Vacunación eje C al eje D entre el eje 11 y 12	1.10		3	2.5		0.81
0.25 Cordiánción eje C al eje D entre el eje 12 y 13	1.00		3.23	2.5		0.73
0.25 Cordiánción eje C al eje D entre el eje 12 y 13	1.17		3.23	0		3.79
0.25 Cordiánción eje C al eje D entre el eje 12 y 13	2.08		3	0		6.23
0.26 Baños Consultorios eje D al eje E entre el eje 1 y 4	1.50		3	0		4.50
0.26 Consultorios eje D al eje E entre el eje 1 y 4	0.68		3.23	0		2.18
0.26 Consultorios eje D al eje E entre el eje 1 y 4	0.50		3.23	0		1.62
0.26 Consultorios eje D al eje E entre el eje 1 y 4	1.00		3.23	0.69		2.54
0.26 Consultorios eje D al eje E entre el eje 1 y 4	1.00		3.23	0.69		2.54
0.26 Consultorios eje D al eje E entre el eje 1 y 4	0.67		3.23	0		2.18
0.26 Consultorios eje D al eje E entre el eje 1 y 4	2.32		3	0		6.96
0.26 Consultorios eje D al eje E entre el eje 1 y 4	1.30		3	0		3.90
0.26 Consultorios eje D al eje E entre el eje 1 y 4	1.30		3	0		3.90
0.26 Consultorios eje D al eje E entre el eje 1 y 4	1.50		3	2.25		2.25
0.26 Consultorios eje D al eje E entre el eje 1 y 4	1.30		3	0		3.90
0.26 Consultorios eje D al eje E entre el eje 1 y 4	1.30		3	0		3.90
0.26 Consultorios eje D al eje E entre el eje 1 y 4	1.99		3	0		5.98
0.26 Consultorios eje D al eje E entre el eje 1 y 4	1.92		3	0		5.75

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	91.49
VIENE PAGINA 5	375.47
PASAN PAGINA 7	466.96

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO	PAGINA:	7 17
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2025	DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL	FECHA:	25 de abril de 2025

CAPÍTULO:	5	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	ITEM:	5.1	Muro en bloque No. 4 de 0.10 m con andamio	UNIDAD:	m2

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Vano	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
0.26 Consultorios eje D al eje E entre el eje 1 y 4	1.10		3	2.5		0.80
0.26 Consultorios eje D al eje E entre el eje 1 y 4	1.40		3	0		4.20
0.26 Consultorios eje D al eje E entre el eje 1 y 4	1.40		3	0		4.20
0.26 Consultorios eje D al eje E entre el eje 1 y 4	2.20		3	0		6.60
0.26 Consultorios eje D al eje E entre el eje 1 y 4	1.10		3	2.5		0.80
0.26 Consultorios eje D al eje E entre el eje 1 y 4	1.99		3	0		5.98
0.26 Consultorios eje D al eje E entre el eje 1 y 4	0.68		3.23	0		2.18
0.26 Consultorios eje D al eje E entre el eje 1 y 4	1.50		3	2.25		2.25
0.27 ERA eje D al eje E entre el eje 1 y 4	1.45		3	0		4.35
0.27 ERA eje D al eje E entre el eje 1 y 4	1.15		3.23	0		3.72
0.27 ERA eje D al eje E entre el eje 1 y 4	1.18		3.23	0.69		3.11
0.27 ERA eje D al eje E entre el eje 1 y 4	0.60		3	0		1.80
0.27 ERA eje D al eje E entre el eje 1 y 4	1.45		3	0		4.35
0.27 ERA eje D al eje E entre el eje 1 y 4	1.80		3	0		5.40
0.27 ERA eje D al eje E entre el eje 1 y 4	1.00		3	2.5		0.50
0.27 ERA eje D al eje E entre el eje 1 y 4	0.35		3	0		1.04
0.27 ERA eje D al eje E entre el eje 1 y 4	0.48		3	0		1.44
0.27 ERA eje D al eje E entre el eje 1 y 4	1.00		3	2.5		0.50
0.28 W.C ERA eje D al eje E entre el eje 1 y 4	1.92		3	0		5.76
0.28 W.C ERA eje D al eje E entre el eje 1 y 4	1.50		3	0		4.50
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	1.50		3	3.75		0.75
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	0.15		3	0		0.45
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	0.80		3	0.2		2.20
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	1.20		3	0		3.60
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	0.90		3	0.2		2.50
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	1.30		3	0		3.90
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	0.60		3	0		1.80

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	78.67
VIENE PAGINA 6	466.96
PASAN PAGINA 8	545.63

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO	PAGINA:	8 17
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2025	DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL	FECHA:	25 de abril de 2025

CAPÍTULO:	5	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	ITEM:	5.1	Muro en bloque No. 4 de 0.10 m con andamio	UNIDAD:	m2

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Vano	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	0.23		3	0		0.68
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	0.80		3	0		2.40
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	0.60		3	0		1.80
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	0.90		3	2.25		0.45
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	1.23		3	0		3.70
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	1.24		3	0		3.73
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	1.24		3	0		3.72
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	0.90		3	2.25		0.45
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	0.80		3	0.2		2.20
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	0.80		3	0.2		2.20
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	0.90		3	0		2.70
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	0.45		3	0		1.35
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	1.23		3	0		3.69
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	1.50		3	0		4.50
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	1.65		3	0		4.95
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	0.94		3	0		2.83
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	1.10		3	2.5		0.80
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	0.55		3	0		1.65
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	2.85		3	0		8.55
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	2.00		3	0		6.00
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	0.55		3	0		1.64
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	2.85		3	0		8.54
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	2.23		3.23	0.69		6.50
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	0.60		3	0		1.80
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	1.75		3.23	0.69		4.97
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	1.80		3	0		5.40
0.29 Observación eje D al eje H entre el eje 3 y 6	1.10		3	2.5		0.81
				SUB TOTAL		88.00
				VIENE PAGINA 7		545.63
				PASAN PAGINA 9		633.63

OBSERVACIONES:

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO	PAGINA:	9 17
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2025	DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL	FECHA:	25 de abril de 2025

CAPÍTULO:	5	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	ITEM:	5.1	Muro en bloque No. 4 de 0.10 m con andamio	UNIDAD:	m2

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Vano	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
0.30 W.C PMR Observación eje D al eje E entre el eje 5 y 6	0.45		3.23	0		1.44
0.30 W.C PMR Observación eje D al eje E entre el eje 5 y 6	1.45		3.23	0		4.68
0.30 W.C PMR Observación eje D al eje E entre el eje 5 y 6	1.89		3.23	0		6.11
0.31 Patio de servicio eje D al eje E entre el eje 6 y 9	1.99		3.23	0.69		5.73
0.31 Patio de servicio eje D al eje E entre el eje 6 y 9	1.84		3.23	0.69		5.27
0.31 Patio de servicio eje D al eje E entre el eje 6 y 9	1.84		3.23	0.69		5.25
0.31 Patio de servicio eje D al eje E entre el eje 6 y 9	0.90		3.23	2.25		0.66
0.31 Patio de servicio eje D al eje E entre el eje 6 y 9	1.78		3.23	0		5.76
0.31 Patio de servicio eje D al eje E entre el eje 6 y 9	1.78		3.23	0		5.76
0.31 Patio de servicio eje D al eje E entre el eje 6 y 9	0.90		3.23	0		2.91
0.31 Patio de servicio eje D al eje E entre el eje 6 y 9	1.78		3.23	0		5.76
0.31 Patio de servicio eje D al eje E entre el eje 6 y 9	1.78		3.23	0		5.76
0.31 Patio de servicio eje D al eje E entre el eje 6 y 9	1.63		3.23	0		5.27
0.31 Patio de servicio eje D al eje E entre el eje 6 y 9	1.78		3.23	0		5.76
0.32 Laboratorio cliníco eje D al eje H entre el eje 8 y 12	1.48		3	0		4.43
0.32 Laboratorio cliníco eje D al eje H entre el eje 8 y 12	0.55		3	0		1.65
0.32 Laboratorio cliníco eje D al eje H entre el eje 8 y 12	1.68		3	0		5.03
0.32 Laboratorio cliníco eje D al eje H entre el eje 8 y 12	0.20		3	0		0.60
0.32 Laboratorio cliníco eje D al eje H entre el eje 8 y 12	0.35		3	0		1.05
0.32 Laboratorio cliníco eje D al eje H entre el eje 8 y 12	0.20		3	0		0.60
0.32 Laboratorio cliníco eje D al eje H entre el eje 8 y 12	2.48		3	0		7.45
0.32 Laboratorio cliníco eje D al eje H entre el eje 8 y 12	2.49		3	0		7.47
0.32 Laboratorio cliníco eje D al eje H entre el eje 8 y 12	1.65		3	0		4.95
0.32 Laboratorio cliníco eje D al eje H entre el eje 8 y 12	1.65		3	0		4.95
0.32 Laboratorio cliníco eje D al eje H entre el eje 8 y 12	1.21		3	0		3.64
0.32 Laboratorio cliníco eje D al eje H entre el eje 8 y 12	1.24		3	0		3.71
0.32 Laboratorio cliníco eje D al eje H entre el eje 8 y 12	0.85		3	0		2.55

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	114.21
VIENE PAGINA 8	633.63
PASAN PAGINA 10	747.84

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO	PAGINA:	10 17
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2025	DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL	FECHA:	25 de abril de 2025

CAPÍTULO:	5	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	ITEM:	5.1	Muro en bloque No. 4 de 0.10 m con andamio	UNIDAD:	m2

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Vano	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
0.32 Laboratorio cliníco eje D al eje H entre el eje 8 y 12	1.69		3	0		5.07
0.32 Laboratorio cliníco eje D al eje H entre el eje 8 y 12	0.60		3	0		1.79
0.32 Laboratorio cliníco eje D al eje H entre el eje 8 y 12	1.53		3	0		4.60
0.32 Laboratorio cliníco eje D al eje H entre el eje 8 y 12	0.60		3	0		1.80
0.32 Laboratorio cliníco eje D al eje H entre el eje 8 y 12	2.01		3	0		6.03
0.32 Laboratorio cliníco eje D al eje H entre el eje 8 y 12	1.98		3	0		5.94
0.32 Laboratorio cliníco eje D al eje H entre el eje 8 y 12	1.00		3	2.5		0.50
0.32 Laboratorio cliníco eje D al eje H entre el eje 8 y 12	1.65		3	0		4.95
0.33 Toma de muestras eje D al eje E entre el eje 10 y 12	0.95		3	0		2.84
0.33 Toma de muestras eje D al eje E entre el eje 10 y 12	1.00		3	2.5		0.50
0.33 Toma de muestras eje D al eje E entre el eje 10 y 12	0.90		3	2.25		0.46
0.33 Toma de muestras eje D al eje E entre el eje 10 y 12	2.04		3	0		6.11
0.33 Toma de muestras eje D al eje E entre el eje 10 y 12	1.95		3	0		5.85
0.34 W.C Toma de muestras ERA eje D al eje E entre el eje 10 y 12	1.21		3	0		3.63
0.34 W.C Toma de muestras ERA eje D al eje E entre el eje 10 y 12	1.40		3	0		4.20
0.35 Inyectología eje D al eje E entre el eje 11 y 13	1.13		3	2.25		1.13
0.35 Inyectología eje D al eje E entre el eje 11 y 13	1.54		3	0		4.63
0.35 Inyectología eje D al eje E entre el eje 11 y 13	1.68		3	0		5.04
0.35 Inyectología eje D al eje E entre el eje 11 y 13	2.78		3	0		8.34
0.36 Lavado Inyectologia eje D al eje E entre el eje 11 y 13	1.23		3	0		3.69
0.36 Lavado Inyectologia eje D al eje E entre el eje 11 y 13	1.30		3	0		3.89
0.36 Lavado Inyectologia eje D al eje E entre el eje 11 y 13	1.20		3.23	0.46		3.42
0.36 Lavado Inyectologia eje D al eje E entre el eje 11 y 13	1.50		3	2.25		2.25
0.37 Inyectología depósito ERA eje D al eje E entre el eje 11 y 13	1.13		3.23	0		3.63
0.37 Inyectología depósito ERA eje D al eje E entre el eje 11 y 13	1.23		3	0		3.69
0.37 Inyectología depósito ERA eje D al eje E entre el eje 11 y 13	1.30		3	0		3.89
0.38 Consultorios eje D al eje E entre el eje 11 y 13	1.30		3	0		3.90

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	101.77
VIENE PAGINA 9	747.84
PASAN PAGINA 11	849.61

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO	PAGINA:	11 17
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2025	DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL	FECHA:	25 de abril de 2025

CAPÍTULO:	5	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	ITEM:	5.1	Muro en bloque No. 4 de 0.10 m con andamio	UNIDAD:	m2

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Vano	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
0.38 Consultorios eje D al eje E entre el eje 11 y 13	1.40		3	0		4.20
0.38 Consultorios eje D al eje E entre el eje 11 y 13	1.40		3	0		4.19
0.38 Consultorios eje D al eje E entre el eje 11 y 13	1.10		3	2.5		0.81
0.38 Consultorios eje D al eje E entre el eje 11 y 13	2.20		3	0		6.60
0.38 Consultorios eje D al eje E entre el eje 11 y 13	1.30		3	0		3.89
0.38 Consultorios eje D al eje E entre el eje 11 y 13	1.30		3	0		3.90
0.38 Consultorios eje D al eje E entre el eje 11 y 13	1.50		3	2.25		2.24
0.38 Consultorios eje D al eje E entre el eje 11 y 13	1.30		3	0		3.90
0.38 Consultorios eje D al eje E entre el eje 11 y 13	1.10		3	2.5		0.79
0.38 Consultorios eje D al eje E entre el eje 11 y 13	1.77		3	0		5.30
0.38 Consultorios eje D al eje E entre el eje 11 y 13	1.77		3	0		5.30
0.38 Consultorios eje D al eje E entre el eje 11 y 13	1.77		3	0		5.30
0.38 Consultorios eje D al eje E entre el eje 11 y 13	0.50		3.23	0		1.62
0.38 Consultorios eje D al eje E entre el eje 11 y 13	1.00		3.23	2.5		0.73
0.38 Consultorios eje D al eje E entre el eje 11 y 13	0.67		3.23	0		2.17
0.38 Consultorios eje D al eje E entre el eje 11 y 13	0.68		3.23	0		2.18
0.38 Consultorios eje D al eje E entre el eje 11 y 13	2.20		3	0		6.60
0.38 Consultorios eje D al eje E entre el eje 11 y 13	1.00		3.23	2.5		0.74
0.38 Consultorios eje D al eje E entre el eje 11 y 13	0.67		3.23	0		2.17
0.38 Consultorios eje D al eje E entre el eje 11 y 13	1.50		3	2.25		2.25
0.39 Unidad sanitaria consultorio eje D al eje E entre el eje 11 y 13	1.50		3	0		4.50
0.40 EDA eje E al eje G entre el eje 1 y 4	1.18		3.23	0.46		3.34
0.40 EDA eje E al eje G entre el eje 1 y 4	1.15		3.23	0		3.71
0.40 EDA eje E al eje G entre el eje 1 y 4	1.50		3	0		4.50
0.40 EDA eje E al eje G entre el eje 1 y 4	0.60		3	0		1.80
0.40 EDA eje E al eje G entre el eje 1 y 4	1.00		3	2.5		0.50
0.40 EDA eje E al eje G entre el eje 1 y 4	1.77		3	0		5.30

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	88.52
VIENE PAGINA 10	849.61
PASAN PAGINA 12	**938.13**

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO	PAGINA:	12 17
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2025	DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL	FECHA:	25 de abril de 2025

CAPÍTULO:	5	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	ITEM:	5.1	Muro en bloque No. 4 de 0.10 m con andamio	UNIDAD:	m2

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Vano	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
0.40 EDA eje E al eje G entre el eje 1 y 4	1.25		3	0		3.75
0.40 EDA eje E al eje G entre el eje 1 y 4	2.16		3	0		6.48
0.40 EDA eje E al eje G entre el eje 1 y 4	2.07		3	0		6.20
0.41 Pasillo eje E al eje G entre el eje 3 y 4	1.50		3	0		4.50
0.41 Pasillo eje E al eje G entre el eje 3 y 4	1.00		3	2.5		0.50
0.41 Pasillo eje E al eje G entre el eje 3 y 4	1.25		3	2.25		1.50
0.41 Pasillo eje E al eje G entre el eje 3 y 4	1.50		3	3.75		0.75
0.41 Pasillo eje E al eje G entre el eje 3 y 4	1.40		3	0		4.20
0.41 Pasillo eje E al eje G entre el eje 3 y 4	0.38		3	0		1.13
0.41 Pasillo eje E al eje G entre el eje 3 y 4	0.36		3	0		1.07
0.41 Pasillo eje E al eje G entre el eje 3 y 4	2.33		3	0		6.98
0.42 Trabajo sicio lavapatos eje E al eje G entre el eje 3 y 5	1.30		3	0		3.89
0.42 Trabajo sicio lavapatos eje E al eje G entre el eje 3 y 5	1.23		3	0		3.68
0.42 Trabajo sicio lavapatos eje E al eje G entre el eje 3 y 5	1.65		3	0		4.95
0.42 Trabajo sicio lavapatos eje E al eje G entre el eje 3 y 5	0.35		3	0		1.05
0.42 Trabajo sicio lavapatos eje E al eje G entre el eje 3 y 5	1.30		3	0		3.90
0.43 PMR mujeres Observación eje E al eje F entre el eje 5 y 6	1.17		3	0		3.52
0.43 PMR mujeres Observación eje E al eje F entre el eje 5 y 6	0.13		3	0		0.38
0.43 PMR mujeres Observación eje E al eje F entre el eje 5 y 6	2.85		3	0		8.55
0.44 Vestier eje E al eje F entre el eje 10 y 12	1.30		3	0		3.90
0.44 Vestier eje E al eje F entre el eje 10 y 12	1.70		3	2.25		2.84
0.45 W.C Vestier eje E al eje F entre el eje 10 y 12	1.30		3	0		3.90
0.45 W.C Vestier eje E al eje F entre el eje 10 y 12	1.37		3	0		4.11
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.50		3	2.25		2.25
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.77		3	0		5.30
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.77		3	0		5.30
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	2.20		3	0		6.60

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	101.18
VIENE PAGINA 11	938.13
PASAN PAGINA 13	1,039.31

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO	PAGINA:	13 17
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2025	DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL	FECHA:	25 de abril de 2025

CAPÍTULO:	5	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	ITEM:	5.1	Muro en bloque No. 4 de 0.10 m con andamio	UNIDAD:	m2

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Vano	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.30		3	0		3.89
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.30		3	0		3.90
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.50		3	2.25		2.25
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.30		3	0		3.90
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.50		3	2.25		2.25
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.10		3	2.5		0.81
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.30		3	0		3.90
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.10		3	2.5		0.80
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.40		3	0		4.19
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.10		3	2.5		0.80
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.30		3	0		3.89
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.40		3	0		4.20
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.40		3	0		4.19
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.10		3	0		3.30
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.30		3	0		3.90
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	2.20		3	0		6.60
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.40		3	0		4.21
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.30		3	0		3.90
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	0.68		3.23	0		2.18
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.00		3.23	2.5		0.73
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	2.20		3	0		6.60
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	0.68		3.23	0		2.18
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.00		3.23	2.5		0.73
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	0.50		3.23	0		1.60
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	2.37		3	0		7.11
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	0.67		3.23	0		2.18
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.00		3.23	2.5		0.73

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	84.93
VIENE PAGINA 12	1,039.31
PASAN PAGINA 14	**1,124.24**

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO			PAGINA:	14 17
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2025		DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72	
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC		INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL		FECHA:	25 de abril de 2025

CAPÍTULO:	5	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	ITEM:	5.1	Muro en bloque No. 4 de 0.10 m con andamio	UNIDAD:	m2

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Vano	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	0.68		3.23	0		2.18
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.60		3	0		4.79
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	0.55		3.23	0		1.78
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.30		3	0		3.90
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.77		3	0		5.30
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.77		3	0		5.30
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.50		3	2.25		2.25
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	2.37		3	0		7.11
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	0.68		3.23	0		2.18
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	1.00		3.23	2.5		0.74
0.46 Consultorio eje E al eje I entre el eje 10 y 13	0.45		3.23	0		1.44
0.47 Unidad sanitaria consultorio eje F al eje G entre el eje 10 y 13	1.50		3	0		4.50
0.47 Unidad sanitaria consultorio eje F al eje G entre el eje 10 y 13	1.50		3	0		4.50
0.49 lavado paciente eje F al eje H entre el eje 1 y 4	0.90		3	2.25		0.45
0.49 lavado paciente eje F al eje H entre el eje 1 y 4	0.71		3	0		2.14
0.49 lavado paciente eje F al eje H entre el eje 1 y 4	1.18		3	0		3.53
0.49 lavado paciente eje F al eje H entre el eje 1 y 4	1.33		3	0		3.98
0.49 lavado paciente eje F al eje H entre el eje 1 y 4	0.36		3.23	0		1.17
0.49 lavado paciente eje F al eje H entre el eje 1 y 4	1.50		3.23	3.75		1.10
0.49 lavado paciente eje F al eje H entre el eje 1 y 4	3.16		3.23	0.69		9.52
0.50 Radio eje F al eje G entre el eje 2 y 4	1.25		3	0		3.75
0.50 Radio eje F al eje G entre el eje 2 y 4	1.25		3	0		3.75
0.51 D.T.R eje F al eje H entre el eje 2 y 4	1.25		3	2.25		1.50
0.51 D.T.R eje F al eje H entre el eje 2 y 4	2.06		3	0		6.19
0.51 D.T.R eje F al eje H entre el eje 2 y 4	2.06		3	0		6.19
0.52 D.T.R eje F al eje H entre el eje 3 y 5	1.23		3	0		3.68
0.52 D.T.R eje F al eje H entre el eje 3 y 5	1.22		3	0		3.67

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	96.57
VIENE PAGINA 13	1,124.24
PASAN PAGINA 15	1,220.81

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO			PAGINA:	15 17
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2025		DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72	
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC		INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL		FECHA:	25 de abril de 2025

CAPÍTULO:	5	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	ITEM:	5.1	Muro en bloque No. 4 de 0.10 m con andamio	UNIDAD:	m2

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Vano	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
0.52 D.T.R eje F al eje H entre el eje 3 y 5	1.10		3	0		3.30
0.52 D.T.R eje F al eje H entre el eje 3 y 5	1.21		3	0		3.62
0.52 D.T.R eje F al eje H entre el eje 3 y 5	1.24		3	0		3.73
0.53 P.M.R eje F al eje G entre el eje 6 y 7	1.80		3	0		5.39
0.54 Tecnicos eje F al eje G entre el eje 7 y 8	0.90		3	2.25		0.46
0.54 Tecnicos eje F al eje G entre el eje 7 y 8	2.91		3	0		8.74
0.55 Aseo vestier eje F al eje G entre el eje 10 y 12	1.30		3	0		3.90
0.55 Aseo vestier eje F al eje G entre el eje 10 y 12	1.43		3	0		4.29
0.55 Aseo vestier eje F al eje G entre el eje 10 y 12	1.43		3	0.2		4.09
0.56 D.T.R eje F al eje H entre el eje 10 y 12	0.80		3	0		2.41
0.56 D.T.R eje F al eje H entre el eje 10 y 12	1.07		3	0		3.22
0.56 D.T.R eje F al eje H entre el eje 10 y 12	2.03		3	0		6.08
0.56 D.T.R eje F al eje H entre el eje 10 y 12	1.30		3	0		3.90
0.57 Pasillo eje G al eje H entre el eje 10 y 12	0.36		3	0		1.09
0.57 Pasillo eje G al eje H entre el eje 10 y 12	1.50		3	3.75		0.75
0.57 Pasillo eje G al eje H entre el eje 10 y 12	0.36		3	0		1.09
0.57 Pasillo eje G al eje H entre el eje 10 y 12	1.29		3	2.25		1.63
0.57 Reanimación eje G al eje I entre el eje 1 y 3	1.51		3	0		4.53
0.57 Reanimación eje G al eje I entre el eje 1 y 3	1.52		3	0		4.55
0.57 Reanimación eje G al eje I entre el eje 1 y 3	0.57		3	0		1.72
0.57 Reanimación eje G al eje I entre el eje 1 y 3	1.50		3	3.75		0.75
0.57 Reanimación eje G al eje I entre el eje 1 y 3	0.46		3	0		1.38
0.57 Reanimación eje G al eje I entre el eje 1 y 3	1.10		3.23	0		3.55
0.57 Reanimación eje G al eje I entre el eje 1 y 3	2.25		3.23	0.69		6.57
0.58 Procedimientos eje G al eje I entre el eje 2 y 4	1.62		3	0		4.86
0.58 Procedimientos eje G al eje I entre el eje 2 y 4	0.53		3	0		1.60
0.58 Procedimientos eje G al eje I entre el eje 2 y 4	1.62		3	0		4.86

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	92.05
VIENE PAGINA 14	1,220.81
PASAN PAGINA 16	**1,312.86**

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO			PAGINA:	16 17
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2025		DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72	
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC		INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL		FECHA:	25 de abril de 2025

CAPÍTULO:	5	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	ITEM:	5.1	Muro en bloque No. 4 de 0.10 m con andamio	UNIDAD:	m2

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Vano	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
0.58 Procedimientos eje G al eje I entre el eje 2 y 4	1.50		3	3.75		0.75
0.58 Procedimientos eje G al eje I entre el eje 2 y 4	1.36		3	0		4.08
0.58 Procedimientos eje G al eje I entre el eje 2 y 4	1.62		3	0		4.86
0.58 Procedimientos eje G al eje I entre el eje 2 y 4	1.62		3	0		4.86
0.58 Procedimientos eje G al eje I entre el eje 2 y 4	1.36		3	0		4.08
0.58 Procedimientos eje G al eje I entre el eje 2 y 4	0.57		3	0		1.72
0.59 W.C Vestier preparación eje G al eje I entre el eje 3 y 5	1.57		3	0		4.72
0.59 W.C Vestier preparación eje G al eje I entre el eje 3 y 5	0.12		3	0		0.36
0.59 W.C Vestier preparación eje G al eje I entre el eje 3 y 5	0.45		3	0		1.35
0.59 W.C Vestier preparación eje G al eje I entre el eje 3 y 5	1.07		3	0		3.22
0.59 W.C Vestier preparación eje G al eje I entre el eje 3 y 5	0.90		3	2.25		0.45
0.59 W.C Vestier preparación eje G al eje I entre el eje 3 y 5	1.12		3	0		3.36
0.59 W.C Vestier preparación eje G al eje I entre el eje 3 y 5	1.57		3	0		4.71
0.60 Área intercultural eje G al eje I entre el eje 5 y 6	1.68		3	0		5.03
0.60 Área intercultural eje G al eje I entre el eje 5 y 6	1.67		3	0		5.02
0.60 Área intercultural eje G al eje I entre el eje 5 y 6	1.30		3	0		3.91
0.60 Área intercultural eje G al eje I entre el eje 5 y 6	1.32		3	0		3.95
0.60 Área intercultural eje G al eje I entre el eje 5 y 6	1.43		3	0		4.28
0.60 Área intercultural eje G al eje I entre el eje 5 y 6	1.43		3	0		4.28
0.60 Área intercultural eje G al eje I entre el eje 5 y 6	1.60		3	3.75		1.04
0.60 Área intercultural eje G al eje I entre el eje 5 y 6	1.31		3	0		3.94
0.61 Partos eje G al eje I entre el eje 6 y 8	1.60		3	3.75		1.05
0.61 Partos eje G al eje I entre el eje 6 y 8	1.31		3	0		3.92
0.61 Partos eje G al eje I entre el eje 6 y 8	1.31		3	0		3.92
0.61 Partos eje G al eje I entre el eje 6 y 8	1.31		3	0		3.92
0.61 Partos eje G al eje I entre el eje 6 y 8	2.37		3	0		7.11
0.62 Trabajo limpio recuperación eje G al eje I entre el eje 7 y 9	1.50		3	0		4.50

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	94.39
VIENE PAGINA 15	1,312.86
PASAN PAGINA 17	1,407.25

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO	PAGINA:	17 17
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2025	DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL	FECHA:	25 de abril de 2025

CAPÍTULO:	5	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	ITEM:	5.1	Muro en bloque No. 4 de 0.10 m con andamio	UNIDAD:	m2

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN Lugar /Elemento	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	Vano	Cantidad	TOTAL
0.62 Trabajo limpio recuperación eje G al eje I entre el eje 7 y 9	2.02		3	0		6.07
0.62 Trabajo limpio recuperación eje G al eje I entre el eje 7 y 9	1.50		3	0		4.50
0.63 W.C Recuperación eje G al eje I entre el eje 7 y 9	0.25		3	0		0.75
0.63 W.C Recuperación eje G al eje I entre el eje 7 y 9	1.65		3	0		4.95
0.63 W.C Recuperación eje G al eje I entre el eje 7 y 9	0.83		3	2.25		0.23

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	16.50
VIENE PAGINA 16	1,407.25
TOTAL ÍTEM	1,423.75
CANTIDAD DE OBRA	1,423.75

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**OBJETO:**	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO			**PAGINA:**	1 1
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de diciembre de 2025	**DIRECCIÓN:**	CALLE 6 # 14 - 72		
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC		**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO SAN RAFAEL		**FECHA:**	25 de abril de 2025

CAPÍTULO:	6	PISOS Y ENCHAPES	**ITEM:**	6,1	Alistado impermeabilizado de pisos e= 0.04	**UNIDAD:**	m3

PLANO Y/O ESQUEMA



CALCULO DE CANTIDADES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Area	Cantidad	TOTAL
Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto			
A1,B1-A4,B4 Nivel 1	9.20	5.06				46.58
A4,B4-A6,B6 Nivel 1	7.90	5.06				40.00
A6,B6-A9,B9 Nivel 1	7.20	5.06				36.45
A9,B9-A11,B11 Nivel 1	7.90	5.06				40.00
A11,B11-A13,B13 Nivel 1	9.20	5.06				46.58
B1,D1-B4,D4 Nivel 1	9.20	5.425				49.91
B4,D4-B6,D6 Nivel 1	7.90	5.425				42.86
B6,D6-B9,D9 Nivel 1	7.20	2.90				20.88
B9,D9-B11,D11 Nivel 1	7.90	5.425				42.86
B11,D11-B13,D13 Nivel 1	9.20	5.425				49.91
D1,E1-D4,E4 Nivel 1	9.20	8.40				77.28
D4,E4-D6,E6 Nivel 1	7.90	8.40				66.36
D6,E6-D9,E9 Nivel 1	7.20	8.03				57.78
D9,E9-D11,E11 Nivel 1	7.90	8.40				66.36
D11,E11-D13,E13 Nivel 1	9.20	8.40				77.28
E1,H1-E4,H4 Nivel 1	9.20	8.45				77.74
E4,H4-E6,H6 Nivel 1	7.90	8.45				66.76
E6,H6-E9,H9 Nivel 1	7.20	3.75				27.00
E9,H9-E11,H11 Nivel 1	4.32	8.45				36.52

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	969.08
VIENE	0.00
TOTAL ÍTEM	**969.08**
CANTIDAD DE OBRA	**969.08**

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
RESISDENTE DE INTERVENTORIA

CERTIFICADOS DE CALIDAD



FICHA TÉCNICA CEMENTOS

USO GENERAL TIPO UG

FORTECEM
Buenas Obras

PARÁMETROS FÍSICOS	MÉTODO DE ENSAYO	NTC 121:2014 TIPO UG	FORTECEM TIPO UG
Superficie específica Blaine (cm^2/g)	NTC 33:2018	N/A	**4700 - 5200**
Autoclave Expansión (%)	NTC 107:2017	Máx. 0.8	**Máx. 0.2**
Fraguado inicial (min.)	NTC 118:2017	Mín. 45-Máx. 420	**220 - 250**
Fraguado final (min.)	NTC 118:2017	N/A	**300 - 380**
Expansión en barras de mortero a 14 días (%)	NTC 4927:2018	Máx. 0.02	**Máx. 0.015**
Contenido de Aire en Mortero (%)	NTC 224:2017	Máx. 12	**Máx. 8**
Peso específico (g/cm^3)	NTC 221:2017	N/A	**2.85 - 2.95**
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	**MÉTODO DE ENSAYO**	**NTC 121:2014 TIPO UG**	**FORTECEM TIPO UG**
1 Día (MPa)	NTC 220:2017	N/A	**4-6**
3 Días (MPa)	NTC 220:2017	Mín. 8	**12-14**
7 Días (MPa)	NTC 220:2017	Mín. 15	**16-18**
28 Días (MPa)	NTC 220:2017	Mín. 24	**28-32**

Última actualización: 19-03-2019

USOS

- Estructuras de concreto: placas, columnas, escaleras y cimentaciones
- Morteros para pega de Mampostería estructural y no estructural
- Pañetes
- Grouting de relleno de celdas
- Afinado de pisos
- Andenes y pavimentos
- Prefabricados

Presentaciones: ■ 50 kg ■ 42,5 kg



Línea corporativa: (57-1) 869 7700 | Servicio al cliente: 01 8000 180 113
servicioalcliente@fortecem.net | @fortecem | www.fortecem.net

FORTECEM	CONTROL DE CALIDAD	FECHA: 18/02/2019
	CERTIFICADO DE ANÁLISIS	VERSIÓN: 03
		Página **1** de **1**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN	22/07/2024
PRODUCTO	**Cemento Hidráulico Tipo UG**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El cemento ***Fortecem*** es un producto pulverizado, químicamente compuesto por óxidos de: calcio, sílice, alúmina y hierro, que en presencia de una cantidad apropiada de agua, genera propiedades físicas de adhesión, con el cual se realizan obras estructurales, de mampostería y construcción en general.

NORMA TÉCNICA APLICABLE

Fortecem certifica que el cemento al que hace referencia este documento cumple con la norma técnica NTC 121:2023(Colombia).

MÉTODOS DE ANÁLISIS UTILIZADOS

METODO	DESCRIPCIÓN
NTC 33:2024	Método para determinar finura del cemento hidráulico por medio del aparato Blaine
NTC 221:2019	Método de ensayo para determinar la densidad del cemento hidráulico
NTC 107:2019	Método de ensayo para determinar la expansión en autoclave del cemento portland
NTC 118:2022	Método para determinar el tiempo de fraguado mediante aparato de Vicat
NTC 220:2022	Determinación de la resistencia a la compresión de morteros de cemento hidráulico
NTC 224:2020	Método de ensayo para determinar el contenido de Aire en Mortero
NTC 4927:2020	Método para determinar la expansión en barras de mortero

REQUISITOS NORMATIVOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

PARÁMETROS FÍSICOS	METODO	NTC 121:2021 TIPO UG	FORTECEM TIPO UG
Superficie específica Blaine (cm^2/g)	NTC 33:2024	N/A	5342,00
Densidad (g/cm^3)	NTC 221:2019	N/A	2,85
Expansión en Autoclave (%)	NTC 107:2019	Máx 0.8	0,030
Fraguado inicial (min)	NTC 118:2022	Mín. 45 Máx. 420	245
Fraguado final (min)	NTC 118:2022	N/A	321
Expansión en barras de mortero a 14 días (%)	NTC 4927:2020	Máx. 0.02	0,010
Contenido de Aire en Mortero (%)	NTC 224:2020	Máx. 12	5,12
Relación Agua/Cemento	NTC 220:2022	N/A	0,504
Resistencia 1 Día (MPa)	NTC 220:2022	N/A	6,66
Resistencia 3 Días (MPa)	NTC 220:2022	Mín. 8	13,90
Resistencia 7 Días (MPa)	NTC 220:2022	Mín. 15	18,77
Resistencia 28 Días (MPa)	NTC 220:2022	Mín. 24	28,76

Esta información corresponde al promedio de los datos del cemento tipo UG despachado durante el mes de Junio de 2024
Los resultados de calidad de cementos individuales puede variar respecto a este valor.

Jesu Andres Londoño Silva
Lider de Control de Calidad
Molienda de la Sabana S.A.S
Km 1.5 via Briceño - Zipaquira

la campana	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO - PERLIN EN C		24/01/2018
	F-PC-001	VERSION 001	Página 1 de 1

INFORMACIÓN GENERAL					
Producto:	PERLIN EN C	**Espesor:**	1,90mm	**Dimensión Exterior:**	160x60
Metodo de Fabricación:	Rolado	**Cantidad:**	20	**No. de Certificado:**	P001072
Codigo de Producto:	PEH1.90UP160.60	**Peso Teorico:**	27,29Kg	**Longitud:**	6.000mm
Norma Materia Prima:	ASTM A36	**No. Bobina:**	1707441	**Numero de colada**	1891

Descripción: Elemento estructural abierto con sección geométrica en forma de "C" con pestañas, fabricado con lámina de acero calidad estructural 250MPa.

Norma: NTC 5685, perfiles estructurales de acero conformados en frío.

Composición Química:

C (Max)	Si (Min)	Mn (Max)	P (Max)	S (Max)
0,18%	0,03%	0,60%	0,035%	0,035%

Propiedades mecanicas:

Resistencia a la Tracción (Min)	Elongación (Min)	Resistencia a la Fluencia (Min)
400MPa (58000psi)	23%	250MPa (36000psi)

ENSAYOS FISICOS (C = Conforme / NC = No Conforme)

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO	C	NC	MÉTODO
Inspección (Visual Directa)	Estado superficial del material libre de corrosioón, ralladuras, poros o golpes.	Las muestras inspeccionadas cumplen con las condiciones superficiales.	X		ASME sección V articulo 9
Dimensional (Variaciones permitidas)	Longitud: +10mm Espesor: + o - 5% Lados Externos: + o - 3mm	6000mm 1,90mm 160x60	X		NTC 7

Instrumentos empleados durante los ensayos dimensionales:
Calibrador pie de rey/ Marca: Stainless Hardened/ Rango: 6”/0-150mm/ Resolución estándar
Escuadra/ Marca: Stanley 46-536
Cinta métrica/ Marca: Lufkin/ Rango: 26/ 8m*1
Calibrador de puntas planas/ Marca: Igaging/ Rango: 0 – 1”/ Resolución: 0.00005” -0.001 mm

CONCEPTO					
Producto Terminado es:	APROBADO		RECHAZADO		HOJAS ANEXAS

Observaciones: Certificamos que el producto aquí descrito cumple con las especificaciones técnicas mencionadas y fue fabricado e inspeccionado de acuerdo a las normas descritas.

Fecha de Aprobación o Rechazo: **22/08/2024**

Realizado por:

Andres Tauta - Coordinador de Calidad

CENTRO DE SERVICIOS: Autopista Medellín Km 2.5 Vía Siberia - Bogotá, Parque Industrial los Nogales.
PBX: 601 - 8773700

www.lacampana.co

la campana	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO - PERLIN EN C		24/01/2018
	F-PC-001	VERSION 001	Página 1 de 1

INFORMACIÓN GENERAL					
Producto:	PERLIN EN C	**Espesor:**	1,90mm	**Dimensión Exterior:**	203x67
Metodo de Fabricación:	Rolado	**Cantidad:**	155	**No. de Certificado:**	P001074
Codigo de Producto:	PEH1.90UP203.67	**Peso Teorico:**	32,21Kg	**Longitud:**	8050mm
Norma Materia Prima:	ASTM A36	**No. Bobina:**	E03602	**Numero de colada**	1891

Descripción: Elemento estructural abierto con sección geométrica en forma de "C" con pestañas, fabricado con lámina de acero calidad estructural 250MPa.

Norma: NTC 5685, perfiles estructurales de acero conformados en frío.

Composición Química:

C (Max)	Si (Min)	Mn (Max)	P (Max)	S (Max)
0,18%	0,03%	0,60%	0,035%	0,035%

Propiedades mecanicas:

Resistencia a la Tracción (Min)	Elongación (Min)	Resistencia a la Fluencia (Min)
400MPa (58000psi)	23%	250MPa (36000psi)

ENSAYOS FISICOS (C = Conforme / NC = No Conforme)

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO	C	NC	MÉTODO
Inspección (Visual Directa)	Estado superficial del material libre de corrosioón, ralladuras, poros o golpes.	Las muestras inspeccionadas cumplen con las condiciones superficiales.	X		ASME sección V articulo 9
Dimensional (Variaciones permitidas)	Longitud: +10mm Espesor: + o - 5% Lados Externos: + o - 3mm	6000mm 1,90mm 203x67	X		NTC 7

Instrumentos empleados durante los ensayos dimensionales:
Calibrador pie de rey/ Marca: Stainless Hardened/ Rango: 6”/0-150mm/ Resolución estándar
Escuadra/ Marca: Stanley 46-536
Cinta métrica/ Marca: Lufkin/ Rango: 26/ 8m*1
Calibrador de puntas planas/ Marca: Igaging/ Rango: 0 – 1”/ Resolución: 0.00005” -0.001 mm

CONCEPTO					
Producto Terminado es:	APROBADO		RECHAZADO		HOJAS ANEXAS

Observaciones: Certificamos que el producto aquí descrito cumple con las especificaciones técnicas mencionadas y fue fabricado e inspeccionado de acuerdo a las normas descritas.

Fecha de Aprobación o Rechazo: 8/08/2024

Realizado por:

Andres Tauta - Coordinador de Calidad

CENTRO DE SERVICIOS: Autopista Medellín Km 2.5 Vía Siberia - Bogotá, Parque Industrial los Nogales.
PBX: 601 - 8773700

www.lacampana.co

Villavicencio, 25 de Enero de 2023 **LAB-023-0093**

Señor(es):
LADRILLERA DEL META SA
Ciudad.

PROYECTO: Muestras Para Pruebas de Calidad

CONTENIDO: Ensayo de Compresión y Absorción

Cordial saludo:

A continuación, adjuntamos los resultados de las pruebas de los bloques de arcilla enviados al laboratorio Para sus posteriores ensayos de resistencia a la compresión y absorción, las muestras se determinaron como Mampostería perforación horizontal.

Anexamos formato de laboratorio, especificando el elemento, días de curado, fecha de ensayo, valor de resistencia del espécimen.

En cuanto a la absorción, el promedio de 5, la norma establece que no debe exceder el 13% por lo que las muestras cumplen.

Estos ensayos se han realizado con la Norma Técnica ICONTEC NTC 4017 - 4024 - 4026 – 4076y corresponden exclusivamente a las muestras analizadas en Laboratorio.

En espera de sus comentarios y dispuestos en aclarar cualquier duda se suscribe de Uds.,

Atentamente,

GINA LILIANA CUERO RODRIGUEZ
DIRECTOR TÉCNICO

"Calidad técnica y humana"
Calle 11 N. 12 - 148 Barrio Estero Tel: 660 7570/ Cel: 311 566 2616 - 315 618 9833
csa-ingenieria@hotmail.com

CSA INGENIERIA LTDA	**UNIDADES (BLOQUES Y LADRILLOS) DE CONCRETO Y ARCILLA, PARA MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL**	Codigo:PML-F79 Fecha:01.11.2015 Version 1

CLIENTE:	Ladrillera del Meta S.A
PROYECTO:	Muestras Para Pruebas de Calidad
UBICACIÓN:	Municipio de Villavicencio en el Departamento del Meta
OBSERVACIONES:	FRABRICANTE : Ladrillera del Meta S.A
NORMA TECNICA:	NTC 4017 - 4024 - 4026 - 4076

Descripcion	Nº de Ladrillos	Fecha Fundida	Dias de Curado	Fecha de Rotura	Peso muestra llegada (grs)	Peso Saturado (grs)	Peso Inmersion (grs)	Peso muestra seca (grs)	Absorcio Aa Kg/m3	Absorcio Aa %	Cont de Hum %	Densidad Kg/m3	Altura promedio cms	Area neta cm2	Carga Aplicada	Resistencia Kg/cm2	Resistencia PSI	Resistencia Mpa
BLOQUE N°5 TRADICIONAL	1		7	23-ene	5500	6016	3005	5489	175,15	9,6	2,1	1822,9	23,00	130,92	7227	55,2	788,6	5,5
	2		7	23-ene	5435	5928	2997	5419	173,66	9,4	3,1	1848,9	23,00	127,43	6964	54,6	780,7	5,5
	3		7	23-ene	5577	6102	3079	5563	178,30	9,7	2,6	1840,2	23,00	131,43	6846	52,1	744,1	5,2
	4		7	23-ene	5396	5876	2913	5382	166,72	9,2	2,8	1816,4	23,00	128,83	7082	55,0	785,3	5,5
	5		7	23-ene	5492	5991	2985	5482	169,33	9,3	2,0	1823,7	23,00	130,70	6948	53,2	759,5	5,3
							PROMEDIO			9,4		1830,4				54,0	771,6	5
BLOQUE N°5 ESTANDAR	1		7	23-ene	3970	4447	2265	3961	222,62	12,3	1,9	1815,9	20,00	109,07	5264	48,3	689,5	4,8
	2		7	23-ene	3855	4275	2210	3842	209,69	11,3	3,0	1860,5	20,00	103,25	5318	51,5	735,8	5,2
	3		7	23-ene	3926	4395	2140	3911	214,63	12,4	3,1	1734,4	20,00	112,75	5374	47,7	680,9	4,8
	4		7	23-ene	3892	4302	2065	3883	187,30	10,8	2,1	1735,8	20,00	111,85	5298	47,4	676,7	4,7
	5		7	23-ene	3999	4465	2281	3990	217,49	11,9	1,9	1826,9	20,00	109,20	5329	48,8	697,1	4,9
							PROMEDIO			11,7		1794,7				48,7	696,0	5

Laboratorista
Yoban Bermudez U.

Director Técnico
Gina Liliana Cuero Rodriguez

"Calidad técnica y humana"
Calle 11 N. 12 - 148 Barrio Estero Tel: 660 7570/ Cel: 311 566 2616 - 315 618 9833
csa-ingenieria@hotmail.com

CSA INGENIERIA LTDA

UNIDADES (BLOQUES Y LADRILLOS) DE CONCRETO Y ARCILLA, PARA MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL

Codigo:PML-F79
Fecha:01.11.2015
Version 1

CLIENTE:	Ladrillera del Meta S.A
PROYECTO:	Muestras Para Pruebas de Calidad
UBICACIÓN:	Municipio de Villavicencio en el Departamento del Meta
OBSERVACIONES:	FRABRICANTE : Ladrillera del Meta S.A
NORMA TECNICA:	NTC 4017 - 4024 - 4026 - 4076

Descripcion	Nº de Ladrillos	Fecha Fundida	Dias de Curado	Fecha de Rotura	Peso muestra llegada (grs)	Peso Saturado (grs)	Peso Inmersion (grs)	Peso muestra seca (grs)	Absorcio Aa Kg/m3	Absorcio Aa %	Cont de Hum %	Densidad Kg/m3	Altura promedio cms	Area neta cm2	Carga Aplicada	Resistencia Kg/cm2	Resistencia PSI	Resistencia Mpa
BLOQUE N°4 ESTANDAR	1		7	23-ene	3955	4413	2236	3943	216,02	11,9	2,6	1810,7	20,00	108,88	4922	45,2	645,8	4,5
	2		7	23-ene	4013	4432	2259	4001	198,34	10,8	2,8	1841,2	20,00	108,65	4821	44,4	633,9	4,4
	3		7	23-ene	3971	4433	2267	3958	219,30	12,0	2,7	1827,3	20,00	108,30	4638	42,8	611,8	4,3
	4		7	23-ene	4035	4491	2280	4026	210,31	11,5	1,9	1820,9	20,00	110,55	4829	43,7	624,0	4,4
	5		7	23-ene	3923	4391	2205	3912	219,12	12,2	2,3	1789,6	20,00	109,30	4836	44,2	632,1	4,4
							PROMEDIO			11,7		1817,9				44,1	629,5	4
BLOQUE N° TRADICIONAL	1		7	23-ene	4285	4786	2422	4263	221,16	12,3	4,2	1803,1	22,00	107,47	5982	55,7	795,2	5,6
	2		7	23-ene	4231	4715	2390	4221	212,47	11,7	2,0	1815,5	22,00	105,68	5769	54,6	779,8	5,5
	3		7	23-ene	4194	4702	2374	4182	223,37	12,4	2,3	1796,4	22,00	105,82	5822	55,0	786,0	5,5
	4		7	23-ene	4311	4780	2411	4297	203,88	11,2	2,9	1813,8	22,00	107,68	5847	54,3	775,7	5,4
	5		7	23-ene	4356	4866	2510	4345	221,14	12,0	2,1	1844,2	22,00	107,09	5822	54,4	776,6	5,4
							PROMEDIO			11,9		1814,6				54,8	782,7	5

Laboratorista
Yoban Bermudez U.

Director Técnico
Gina Liliana Cuero Rodriguez

"Calidad técnica y humana"
Calle 11 N. 12 - 148 Barrio Estero Tel: 660 7570/ Cel: 311 566 2616 - 315 618 9833
csa-ingenieria@hotmail.com

CSA INGENIERIA LTDA

UNIDADES (BLOQUES Y LADRILLOS) DE CONCRETO Y ARCILLA, PARA MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL

Codigo:PML-F79
Fecha:01.11.2015
Version 1

CLIENTE:	Ladrillera del Meta S.A
PROYECTO:	Muestras Para Pruebas de Calidad
UBICACIÓN:	Municipio de Villavicencio en el Departamento del Meta
OBSERVACIONES:	FRABRICANTE : Ladrillera del Meta S.A
NORMA TECNICA:	NTC 4017 - 4024 - 4026 - 4076

Descripcion	N° de Ladrillos	Fecha Fundida	Dias de Curado	Fecha de Rotura	Peso muestra llegada (grs)	Peso Saturado (grs)	Peso Inmersion (grs)	Peso muestra seca (grs)	Absorcio Aa Kg/m3	Absorcio Aa %	Cont de Hum %	Densidad Kg/m3	Altura promedio cms	Area neta cm2	Carga Aplicada	Resistencia Kg/cm2	Resistencia PSI	Resistencia Mpa
BLOQUE N°4 LLANERITO	1		7	23-ene	3580	4017	2126	3563	240,18	12,8	3,7	1883,7	20,00	94,58	4582	48,4	692,1	4,8
	2		7	23-ene	3622	4041	2148	3611	227,15	11,9	2,6	1907,6	20,00	94,65	4611	48,7	695,9	4,9
	3		7	23-ene	3563	3982	2066	3553	223,90	12,1	2,3	1854,4	20,00	95,80	4836	50,5	721,1	5,0
	4		7	23-ene	3515	3825	2035	3500	181,56	9,3	4,6	1955,3	20,00	89,50	4854	54,2	774,8	5,4
	5		7	23-ene	3664	4095	2176	3639	237,62	12,5	5,5	1896,3	20,00	95,95	4877	50,8	726,1	5,1
							PROMEDIO			11,7		1899,4				50,5	722,0	5
BLOQUE N°4B	1		7	23-ene	4015	4505	2155	3997	216,15	12,7	3,5	1701,0	22,00	106,81	6125	57,3	819,2	5,7
	2		7	23-ene	4265	4689	2450	4251	195,62	10,3	3,2	1898,6	22,00	101,77	6237	61,3	875,5	6,1
	3		7	23-ene	4125	4569	2213	4116	192,28	11,0	2,0	1747,0	22,00	107,09	6214	58,0	828,9	5,8
	4		7	23-ene	4059	4533	2182	4046	207,15	12,0	2,7	1721,0	22,00	106,86	6289	58,9	840,7	5,9
	5		7	23-ene	3985	4466	2106	3971	209,75	12,5	2,8	1682,6	22,00	107,27	6315	58,9	841,0	5,9
							PROMEDIO			11,7		1750,0				58,9	841,1	6

Laboratorista
Yoban Bermudez U.

Director Técnico
Gina Liliana Cuero Rodriguez

POLIZAS
(PRORROGA 1)

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (DECRETO 1082 DE 2015)
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nit. 860002534-0

ZURICH

v1.3

COMPAÑÍA 1309 | COD SUC CO0011001 | SUCURSAL Bogotá 1 | PRODUCTO Garantía Única

PÓLIZA No SGPL-126634013-1 | CERTIFICADO No 3 | AÑO 2023 | DOCUMENTO DE Modificación con prima adicional

DATOS DEL CLIENTE

TOMADOR	CONSORCIO HDC		TIPO DOC	NIT	901783555 3
DIRECCIÓN	Calle 23 6 35	CIUDAD Puerto Carreño	TELÉFONO		
ASEGURADO	ESE DEPARTAMENTAL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO CARREÑO		TIPO DOC	NIT	842000004 4
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
BENEFICIARIO	ESE DEPARTAMENTAL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO CARREÑO		TIPO DOC	NIT	842000004 4
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		

VIGENCIA DEL SEGURO

DESDE	A LAS	HASTA	A LAS
28/12/2023 DD/MM/AAAA	00:00 HORAS	15/12/2030 DD/MM/AAAA	24:00 HORAS

PERIODO QUE CUBRE ESTE CERTIFICADO

DESDE	A LAS	HASTA	A LAS
07/04/2025 DD/MM/AAAA	00:00 HORAS	15/12/2030 DD/MM/AAAA	24:00 HORAS

INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE INTERMEDIARIO	% PART.
1281	DCSEGUROSYFINANZASLTDA	100

COASEGURO CEDIDO ACEPTADO

CÓDIGO	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	PRIMA

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: VER OBJETO EN LA SIGUIENTE PAGINA.

VALOR ASEGURADO ANTERIOR 15.642.634.668,00

VALOR ASEGURADO ACTUAL 15.642.634.668,00

MONEDA COP FECHA

VALOR TRM

PARTICIPANTES CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	%PART.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE - HASTA	VALOR ASEGURADO ANTERIOR	VALOR ASEGURADO ACTUAL	PRIMA
Cumplimiento del contrato	16/01/2024 - 15/06/2026	2.085.684.622,40	2.085.684.622,40	4.026.799,87
Buen manejo y correcta inversion del anticipo	16/01/2024 - 15/04/2026	10.428.423.112,00	10.428.423.112,00	20.133.999,36
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	16/01/2024 - 15/12/2028	1.042.842.311,20	1.042.842.311,20	2.021.685,53
Estabilidad y calidad de las obras	15/12/2025 - 15/12/2030	2.085.684.622,40	2.085.684.622,40	0,00

OBSERVACIONES

OBJETO DE MODIFICACION: DE CONFORMIDAD CON EL ACTO CONTRACTUAL No. 01, CLAUSULA MODIFICATORIA DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2025 SE AMPLÍA EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO EN (8) MESES, POR LO ANTERIOR SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS. NUEVO FECHA DE TERMINACION 15 DE DICIEMBRE DE 2025. LOS DEMÁS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

El presente contrato se integra por: La solicitud de seguro, la carátula, las condiciones generales y particulares, el anexo de cláusulas adicionales, los anexos de amparos adicionales y las cláusulas relacionadas en la carátula, contenidas en el condicionado general, las cuales han sido recibidas por el tomador, y los anexos y los certificados que se expidan en aplicación a ella. La mora en el pago de la prima del contrato de seguro o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ello, no producirá la terminación automática del contrato, sin perjuicio del derecho, en cabeza de la aseguradora, de exigir el pago de la prima y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato, todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 7 de la ley 1150 de 2007 y en la sección 3 del decreto 1082 de 2015.

PARA NOSOTROS ES MUY IMPORTANTE TU TRANQUILIDAD; POR ESO, TE RECORDAMOS QUE PUEDES VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE TU PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.ZURICHSEGUROS.COM.CO/LINEAS-CORPORATIVAS/CUMPLIMIENTO, HAZ CLIC EN VERIFICA TU PÓLIZA Y ESCANEAS EL CÓDIGO QR O COMPLETAS LOS DATOS QUE TE SOLICITA. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 800 0112723.

FORMA DE PAGO

TRANSF.BANCARIA A 20 DIAS

LIQUIDACIÓN DE PRIMAS

PRIMA	COP 26.182.484,76
IVA	COP 4.974.672,10
TOTAL	COP 31.157.156,86

La compañía expide el presente contrato en la ciudad de Bogotá, D.C. a los 09 días del mes de ABRIL de 2025

FIRMA ASEGURADOR

JORGE RIASCOS REPRESENTANTE LEGAL C.C. 94.426.721

Bogotá, D.C.

Calle 116 # 7-15 Interior 2, Piso 12, Oficina 1201

FIRMA TOMADOR

21/04/2023-1309-NT-P-05-PCES-00000000003

21/04/2023-1309-P-05-PCES-00000000003-D00I

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Defensor del consumidor financiero Alberto Enrique Osuna Ibarra y/o Maria Cecilia Arango Ospina. Dirección: Calle 28 # 13A -24 Ofc. 410 Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (571) 4929423 • Celular: 3102531509 / 3102314100. Correo: alberto.osuna@osunayarango.com / mariac.arango@osunayarango.com. Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES (DECRETO No. 7029 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 996) - AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA (LEY 223/95 Y ACUERDO DISTRITAL 028/95) CODIGOICA 6601 - 6602

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (DECRETO 1082 DE 2015)
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nit. 860002534-0

ZURICH

PÓLIZA SGPL-126634013-1 CERTIFICADO No 3

CLAUSULAS ADICIONALES

OBJETO:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. HDSJDD-CP-2374-2023, CUYO OBJETO ES: REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO.

NO OBSTANTE, LO INDICADO EN LA SECCION AMPAROS LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA SERA DE CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA.

TOMADOR/AFIANZADO
CONSORCIO HDC CONFORMADO POR:
SERCOIN INGENIERIA SAS NIT 900.802.539-4 PARTICIPACIÓN 40%
INGEARSE SAS NIT 901.202.749-3 PARTICIPACIÓN 20%
JMP INGENIERIA SAS NIT 901.411.806-1 PARTICIPACIÓN 40%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Defensor del consumidor financiero Alberto Enrique Osuna ibarra y/o Maria Cecilia Arango Ospina. Dirección: Calle 28 # 13A -24 Ofc. 410 Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (57) 4929423 • celular: 3102531509 / 3102314100. Correo: alberto.osuna@osunayarango.com / mariac.arango@osunayarango.com. Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES (DECRETO No. 7029 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 996) - AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA (LEY 223/95 Y ACUERDO DISTRITAL 028/95) CODIGOICA 6601 - 6602

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA CUMPLIMIENTO
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nit. 860002534-0

ZURICH

v1.3

COMPAÑÍA	1309	COD SUC	CO0011001	SUCURSAL	Bogotá 1	PRODUCTO	Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada de Cumplimiento
PÓLIZA	LBCO-126670761-1	CERTIFICADO No	3	AÑO	2023	DOCUMENTO DE	Modificación con prima adicional

DATOS DEL CLIENTE

TOMADOR	CONSORCIO HDC	TIPO DOC	NIT	901783555	3
ASEGURADO	CONSORCIO HDC	TIPO DOC	NIT	901783555	3
DIRECCIÓN	Calle 23 6 35	CIUDAD	Puerto Carreño	TELÉFONO	
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS				

VIGENCIA DEL SEGURO

DESDE	A LAS	HASTA	A LAS
28/12/2023 DD/MM/AAAA	00:00 HORAS	15/03/2026 DD/MM/AAAA	24:00 HORAS

PERIODO QUE CUBRE ESTE CERTIFICADO

DESDE	A LAS	HASTA	A LAS
07/04/2025 DD/MM/AAAA	00:00 HORAS	15/03/2026 DD/MM/AAAA	24:00 HORAS

INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE INTERMEDIARIO	% PART.
1281062	DCSEGUROSYFINANZASLTDA	100

COASEGURO CEDIDO ACEPTADO

CÓDIGO	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	PRIMA

DATOS TÉCNICOS

SECTOR	Residencial	MONEDA	COP	FECHA TRM		VALOR TRM	

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: null

ÁMBITO GEOGRÁFICO	Colombia
MODALIDAD TEMPORAL	Ocurrencia
VALOR ASEGURADO ANTERIOR	1.042.842.311,20
VALOR ASEGURADO ACTUAL	1.042.842.311,20

PARTICIPANTES CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	%PART.

AMPAROS	DEDUCIBLES	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA
1-Predios, Labores y Operaciones	10 % del Valor de la Pérdida 5 SMMLV	1.042.842.311,20	1.042.842.311,20
2-Daño Moral	10 % del Valor de la Pérdida 5 SMMLV	1.042.842.311,20	1.042.842.311,20
3-Lucro Cesante	10 % del Valor de la Pérdida 5 SMMLV	1.042.842.311,20	1.042.842.311,20
4-RC Contratistas y subcontratistas independientes	10 % del Valor de la Pérdida 5 SMMLV	1.042.842.311,20	1.042.842.311,20
5-RC Patronal	10 % del Valor de la Pérdida 5 SMMLV	1.042.842.311,20	1.042.842.311,20

OBSERVACIONES

OBJETO DE MODIFICACION: DE CONFORMIDAD CON EL ACTO CONTRACTUAL No. 01, CLAUSULA MODIFICATORIA DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2025 SE AMPLÍA EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO EN (8) MESES, POR LO ANTERIOR SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS. NUEVO FECHA DE TERMINACION 15 DE DICIEMBRE DE 2025. LOS DEMÁS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

El presente contrato se integra por: la solicitud de seguro, la carátula, las condiciones generales y particulares, el anexo de cláusulas adicionales, los anexos de amparos adicionales, con o sin sublímite, y las cláusulas relacionadas en la carátula, contenidas en el Condicionado General, las cuales han sido recibidas por el Tomador, y los anexos y los certificados que se expidan en aplicación a ella. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL MISMO, (ARTÍCULO 1068 C. DE C.) ESTE TÉRMINO LEGAL NO APLICARÁ PARA LOS CONVENIOS DE PAGO ESTABLECIDOS.
PARA NOSOTROS ES MUY IMPORTANTE TU TRANQUILIDAD; POR ESO, TE RECORDAMOS QUE PUEDES VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE TU PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.ZURICHSEGUROS.COM.CO/LINEAS-CORPORATIVAS/CUMPLIMIENTO, HAZ CLIC EN VERIFICA TU PÓLIZA Y ESCANEAS EL CÓDIGO QR O COMPLETAS LOS DATOS QUE TE SOLICITA. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 800 0112723.

LIQUIDACIÓN DE PRIMAS

PRIMA	COP 2.013.399,94
IVA	COP 382.545,99
TOTAL	COP 2.395.945,93

La compañía expide el presente contrato en la ciudad de Bogotá, D.C. a los 09 días del mes de Abril de 2025

FIRMA ASEGURADOR

JORGE RIASCOS REPRESENTANTE LEGAL C.C. 94.426.721

Bogotá, D.C.
Calle 116 # 7-15 Interior 2, Piso 12, Oficina 1201

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Defensor del consumidor financiero Alberto Enrique Osuna Ibarra y/o María Cecilia Arango Ospina. Dirección: Calle 28 # 13A -24 Ofc. 410 Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (571) 4929423 • celular: 3102531509 / 3102314100. Correo: alberto.osuna@osunayarango.com / mariac.arango@osunayarango.com. Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 500 p.m.

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES (DECRETO No. 7029 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 996) - AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA (LEY 223/95 Y ACUERDO DISTRITAL 028/95) CODIGOICA 6601 - 6602

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nit. 860002534-0

ZURICH

COMPAÑÍA 1309 | COD SUC CO0011001 | SUCURSAL Bogotá 1 | PRODUCTO Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada de Cumplimiento

PÓLIZA LBCO-126670761-1 | CERTIFICADO No 3 | AÑO 2023 | DOCUMENTO DE Modificación con prima adicional

DATOS DEL CLIENTE

TOMADOR	CONSORCIO HDC	TIPO DOC	NIT	901783555	3
ASEGURADO	CONSORCIO HDC	TIPO DOC	NIT	901783555	3
DIRECCIÓN	Calle 23 6 35	CIUDAD	Puerto Carreño	TELÉFONO	
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS				

VIGENCIA DEL SEGURO

DESDE	A LAS		HASTA	A LAS	
28/12/2023 DD/MM/AAAA	00:00	HORAS	15/03/2026 DD/MM/AAAA	24:00	HORAS

PERIODO QUE CUBRE ESTE CERTIFICADO

DESDE	A LAS		HASTA	A LAS	
07/04/2025 DD/MM/AAAA	00:00	HORAS	15/03/2026 DD/MM/AAAA	24:00	HORAS

AMPAROS	DEDUCIBLES	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA
6-RC Vehículos propios y no propios	10 % del Valor de la Pérdida 5 SMMLV	1.042.842.311,20	1.042.842.311,20

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Defensor del consumidor financiero Alberto Enrique Osuna ibarra y/o Maria Cecilia Arango Ospina. Dirección: Calle 28 # 13A -24 Ofc. 410 Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (571) 4929423 • celular: 3102531509 / 3102314100. Correo: alberto.osuna@osunayarango.com / mariac.arango@osunayarango.com. Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES (DECRETO No. 7029 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 996) - AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA (LEY 223/95 Y ACUERDO DISTRITAL 028/95) CODIGOICA 6601 - 6602

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nit. 860002534-0

ZURICH

PÓLIZA LBCO-126670761-1 **CERTIFICADO No** 3

OBJETO:
AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN LA QUE INCURRA Y LE SEA IMPUTABLE AL ASEGURADO FRENTE A TERCEROS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA NO. HDSJDD-CP-2374-2023, CUYO OBJETO ES: REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO.

TOMADOR: CONSORCIO HDC CONFORMADO POR:
SERCOIN INGENIERIA SAS NIT 900.802.539-4 PARTICIPACIÓN 40%
INGEARSE SAS NIT 901.202.749-3 PARTICIPACIÓN 20%
JMP INGENIERIA SAS NIT 901.411.806-1 PARTICIPACIÓN 40%

CONSORCIO HDC TENDRA A LA ESE DEPARTAMENTAL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO CARREÑO COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONSORCIO HDC EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE LA ESE DEPARTAMENTAL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO CARREÑO
BENEFICIARIO:TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA A LA ESE DEPARTAMENTAL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO CARREÑO COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.
ESTÁ PÓLIZA NO SE CONSIDERA PRIORIDAD, NI DEDUCIBLE NI TAMPOCO PODRÁ SER UTILIZADA COMO EXCESO DE NINGUNA OTRA PÓLIZA, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE SE HAYA ESTABLECIDO LO CONTRARIO. LA COBERTURA DE LA PÓLIZA ESTA LIMITADA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LOS DAÑOS QUE SE CAUSEN DURANTE LAEJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A CARGO DEL ASEGURADO Y SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL DESARROLLO DEL OBJETO PREVISTO EN LA PÓLIZA.

LA EMISIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA SE OTORGA SOBRE LA BASE QUE EL ASEGURADO NO CONOCE NI HA DEBIDO CONOCER EVENTO ALGUNO QUE AFECTE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA MISMA LOS VALORES ASEGURADOS ESTABLECIDOS COMO LIMITE POR EVENTO Y LIMITE POR VIGENCIA PARA LOS AMPAROS ADICIONALES OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA (SI LOS HUBIERE) FORMAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECIDO PARA EL AMPARO BÁSICO (PLO) QUE SE CONSIDERA EL LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADOS ADICIONALES.

Clausula ocurrencia

Bajo la presente póliza se ampara la Responsabilidad Civil Extracontractual del asegurado por los daños causados a terceros durante la vigencia de la póliza.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Defensor del consumidor financiero Alberto Enrique Osuna ibarra y/o Maria Cecilia Arango Ospina. Dirección: Calle 28 # 13A -24 Ofc. 410 Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (57) 4929423 • Celular: 3102531509 / 3102314100. Correo: alberto.osuna@osunayarango.com / mariac.arango@osunayarango.com. Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES (DECRETO No. 7029 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 996) - AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA (LEY 223/95 Y ACUERDO DISTRITAL 028/95) CODIGOICA 6601 - 6602

SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901783555	3	CONSORCIO HDC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIOHDC	CL 23 N6 35	PUERTO CARREÑO-VICHADA	3134206605	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1410098016	9484649016	E	2025/04/11	2025/04/14	BANCOLOMBIA	3	$23,083,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1125004538	AGUDELO BONILLA ARIES GERMAN																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
2	CC	1121850548	AGUILERA SERRANO DAVID FERNEY																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
3	CC	11280464	ALGARRA ALFONSO LUIS GERARDO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
4	CC	1124993341	ALGARRA PEREZ NESTOR JHAIR																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
5	CC	1124991155	AMAYA GAITAN SANTIAGO																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
6	CC	1124993310	ARANGO CASTILLO CIRO JAIR																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
7	CC	35264916	BALLEN PARRADO ANDREA DEL PILAR																		230201	30	$3,900,000	$624,000	EPS005	30	$3,900,000	$156,000	CCF68	30	$3,900,000	$156,000	14-23	30	$3,900,000	$271,500	30	$0	$0	Si	$1,207,500
8	CC	1124989245	BARRERA MANCIPE CESAR AUGUSTO		X																230301	14	$664,300	$106,300	EPSIC5	14	$664,300	$26,600	CCF68	14	$664,300	$26,600	14-23	14	$664,300	$46,300	14	$0	$0	Si	$205,800
9	CC	1124994614	CARDONA RODRIGUEZ HOSMAN																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
10	CC	18262093	CARIBAN RODRIGUEZ ENRRIQUE																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
11	CC	1124991490	CARIBAN DIAZ JHON FREDY																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
12	CC	1121870352	CESPEDES MORA YESID CAMILO																		230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS002	30	$2,200,000	$88,000	CCF68	30	$2,200,000	$88,000	14-23	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0	Si	$681,200
13	CC	1127390922	CONSOLACION RODRIGUEZ ALEX																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
14	CC	1119890549	DASILVA FORERO JOSE ANTONIO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
15	CC	1121958635	DIAZ CASTRO KAREN ASTRITH																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$80,000	CCF68	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
16	CC	1127382860	FONSECA GOMEZ ORLANDO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
17	CC	1006950328	GAITAN GALINDO JAIRO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
18	CC	1124997772	GALVIZ BENJUMEA NOELLY																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
19	CC	80795043	GARZON PEREZ JOSE ALVARO	X																	230301	13	$616,850	$98,700	EPSIC5	13	$616,850	$24,700	CCF68	13	$616,850	$24,700	14-23	13	$616,850	$43,000	13	$0	$0	Si	$191,100
20	PT	7243305	GOMEZ GAITAN JAIRO HUMBERTO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
21	CC	17588928	GRISALES RINCON JOHN JAIRO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
22	CC	1125010065	LARROSA GONZALEZ ARISTIDEZ HERNAN																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
23	CC	86062674	LEAL DIAZ WILSON ANDRES																		230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF68	30	$3,500,000	$140,000	14-23	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
24	CC	1124991167	MENDEZ RIVAS RAFAEL ARCANGEL																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
25	CC	40386963	PEÑA OLARTE JANETH																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
26	CC	1125007842	PIÑA GALLARDO WILSON ANDRES	X																	230301	13	$616,850	$98,700	EPSIC5	13	$616,850	$24,700	CCF68	13	$616,850	$24,700	14-23	13	$616,850	$43,000	13	$0	$0	Si	$191,100
27	CC	6848155	PONARE PONARE JAIME NOE	X																	230301	13	$616,850	$98,700	EPSIC5	13	$616,850	$24,700	CCF68	13	$616,850	$24,700	14-23	13	$616,850	$43,000	13	$0	$0	Si	$191,100
28	CC	1124990027	PONARE PONARE JHORMAN SAMUEL																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
29	PT	5722870	PONARE JOSE ENRIQUE																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
30	CC	1124998948	PONARE PONARE LUIS EMIRO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901783555	3	CONSORCIO HDC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIOHDC	CL 23 N6 35	PUERTO CARREÑO-VICHADA	3134206605	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1410098016	9484649016	E	2025/04/11	2025/04/14	BANCOLOMBIA	3	$23,083,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				47	$11,809,700	$23,100	$0	$11,832,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$2,604,500	$5,100	$0	$2,609,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	30	$7,657,800	$15,000	$0	$7,672,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,547,400	$3,000	$0	$1,550,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				48	$5,222,600	$10,200	$0	$5,232,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	48	$5,222,600	$10,200	$0	$5,232,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				48	$3,002,800	$5,900	$0	$3,008,700
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	48	$3,002,800	$5,900	$0	$3,008,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				48	$3,002,800	$6,100	$0	$3,008,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$137,000	$300	$0	$137,300
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	32	$1,674,400	$3,300	$0	$1,677,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$220,400	$500	$0	$220,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$114,000	$300	$0	$114,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$145,000	$300	$0	$145,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$712,000	$1,400	$0	$713,400
TOTAL				**48**	**$23,037,900**	**$45,300**	**$0**	**$23,083,200**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1122118138		HERNANDEZ SABOGAL EDITH YOLANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 13A 32 41 BRR NUTIBARA	ACACIAS-META	3112454198	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1410129572	9483779031	I	2025/04/09	2025/04/14	BANCOLOMBIA	5	$743,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1122118138	HERNANDEZ SABOGAL EDITH YOLANDA																		231001	30	$2,600,000	$416,000	EPS005	30	$2,600,000	$325,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$741,000
Total	**Afiliados(1)**																						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$741,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1122118138		HERNANDEZ SABOGAL EDITH YOLANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 13A 32 41 BRR NUTIBARA	ACACIAS-META	3112454198	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1410129572	9483779031	I	2025/04/09	2025/04/14	BANCOLOMBIA	5	$743,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$416,000	$1,400	$0	$417,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$416,000	$1,400	$0	$417,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$325,000	$1,100	$0	$326,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$325,000	$1,100	$0	$326,100
TOTAL				**1**	**$741,000**	**$2,500**	**$0**	**$743,500**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901783555	3	CONSORCIO HDC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIOHDC	CL 23 N6 35	PUERTO CARREÑO-VICHADA	3134206605	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1410119070	9484558236	Y	2025/04/11	2025/04/14	BANCOLOMBIA	3	$99,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1122118138	HERNANDEZ SABOGAL EDITH YOLANDA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
Total	**Afiliados(1)**																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0		$99,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901783555	3	CONSORCIO HDC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIOHDC	CL 23 N6 35	PUERTO CARREÑO-VICHADA	3134206605	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1410119070	9484558236	Y	2025/04/11	2025/04/14	BANCOLOMBIA	3	$99,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$200	$0	$99,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,100	$200	$0	$99,300
TOTAL				1	$99,100	$200	$0	$99,300

BITACORA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**1**	**3**	**2025**
X					

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
34	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la fundida de placa para nivel +4.03

Se instala malla electrosoldada para la placa en nivel +4.03 faltante.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**3**	**3**	**2025**
X					

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
34	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la fundida de placa para nivel +4.03

Se instala malla electrosoldada para la placa en nivel +4.03 faltante.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**4**	**3**	**2025**
X					

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
34	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la fundida de placa para nivel +4.03

Se instala malla electrosoldada para la placa en nivel +4.03 faltante.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**5**	**3**	**2025**
X					

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	**PERSONAL EN OBRA**	**MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO**	**TIEMPO - HORAS**	**CANTIDAD**
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
34	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la fundida de placa para nivel +4.03

Se instala malla electrosoldada para la placa en nivel +4.03 faltante.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**6**	**3**	**2025**
X					

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	**PERSONAL EN OBRA**	**MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO**	**TIEMPO - HORAS**	**CANTIDAD**
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
32	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la fundida de placa para nivel +4.03

Se instala malla electrosoldada para la placa en nivel +4.03 faltante.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**7**	**3**	**2025**
X					

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
32	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la fundida de placa para nivel +4.03

Se instala malla electrosoldada para la placa en nivel +4.03 faltante.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**8**	**3**	**2025**
X					

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
32	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la fundida de placa para nivel +4.03

Se instala malla electrosoldada para la placa en nivel +4.03 faltante.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**10**	**3**	**2025**
X					

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	**PERSONAL EN OBRA**	**MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO**	**TIEMPO - HORAS**	**CANTIDAD**
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
32	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la fundida de placa para nivel +4.03

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**11**	**3**	**2025**
X					

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
32	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la fundida de placa para nivel +4.03

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**12**	**3**	**2025**
X					

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
32	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la fundida de placa para nivel +4.03

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**13**	**3**	**2025**
X		**X**			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	**PERSONAL EN OBRA**	**MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO**	**TIEMPO - HORAS**	**CANTIDAD**
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
31	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la fundida de placa para nivel +4.03


Se detienen actividades por 1 hora por motivo de lluvia en las horas de la mañana.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.



WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA



JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**14**	**3**	**2025**
X		**X**			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
31	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la fundida de placa para nivel +4.03

Se detienen actividades por 2 horas por motivo de lluvia en las horas de la mañana.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**15**	**3**	**2025**
X					

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	**PERSONAL EN OBRA**	**MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO**	**TIEMPO - HORAS**	**CANTIDAD**
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
31	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se termina la fundida de placa para nivel +4.03

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**17**	**3**	**2025**
X					

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
30	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se inicia el amarrado de acero para columnas y muros de ascensores de segundo piso.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**18**	**3**	**2025**
X					

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	**PERSONAL EN OBRA**	**MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO**	**TIEMPO - HORAS**	**CANTIDAD**
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
34	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua el amarrado de acero para columnas y muros de ascensores de segundo piso.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**19**	**3**	**2025**
X					

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
34	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua el amarrado de acero para columnas y muros de ascensores de segundo piso.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**20**	**3**	**2025**
X					

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
35	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua el amarrado de acero para columnas y muros de ascensores de segundo piso.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**21**	**3**	**2025**
X		**X**			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
35	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua el amarrado de acero para columnas y muros de ascensores de segundo piso.

Se detienen actividades por 2 horas por motivo de lluvia en las horas de la tarde.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**22**	**3**	**2025**
X					

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
35	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua el amarrado de acero para columnas y muros de ascensores de segundo piso.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**24**	**3**	**2025**
X					

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	**PERSONAL EN OBRA**	**MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO**	**TIEMPO - HORAS**	**CANTIDAD**
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
35	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua el amarrado de acero para columnas y muros de ascensores de segundo piso.

Se inicia el amarrado de acero de refuerzo para escaleras y rampa.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**25**	**3**	**2025**
X					

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
35	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua el amarrado de acero para columnas y muros de ascensores de segundo piso.

Se continua el amarrado de acero de refuerzo para escaleras y rampa.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**26**	**3**	**2025**
X		**X**			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
35	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua el amarrado de acero para columnas y muros de ascensores de segundo piso.

Se continua el amarrado de acero de refuerzo para escaleras y rampa.


Se detienen actividades por 1 hora por motivo de lluvia en las horas de la mañana.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.



WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA



JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**27**	**3**	**2025**
X					

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
35	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua el amarrado de acero para columnas y muros de ascensores de segundo piso.

Se continua el amarrado de acero de refuerzo para escaleras y rampa.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**28**	**3**	**2025**
X					

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
35	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua el amarrado de acero para columnas y muros de ascensores de segundo piso.

Se continua el amarrado de acero de refuerzo para escaleras y rampa.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**29**	**3**	**2025**
X		**X**			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
35	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua el amarrado de acero para columnas y muros de ascensores de segundo piso.

Se continua el amarrado de acero de refuerzo para escaleras y rampa.

Se detienen actividades por 2 horas por motivo de lluvia en las horas de la mañana.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**31**	**3**	**2025**
X		**X**			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
35	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua el amarrado de acero para columnas y muros de ascensores de segundo piso.

Se continua el amarrado de acero de refuerzo para escaleras y rampa.

Se detienen actividades por 2 horas por motivo de lluvia en las horas de la mañana.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**1**	**4**	**2025**
X		**X**			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA			
35	AYUDANTE DE OBRA			
1	AUXILIAR SST			

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua el amarrado de acero para columnas y muros de ascensores de segundo piso.

Se continua el amarrado de acero de refuerzo para escaleras y rampa.

Se detienen actividades por 2 horas por motivo de lluvia en las horas de la mañana.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**2**	**4**	**2025**
X		**X**			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA			
35	AYUDANTE DE OBRA			
1	AUXILIAR SST			

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua el amarrado de acero para columnas y muros de ascensores de segundo piso.

Se continua el amarrado de acero de refuerzo para escaleras y rampa.

Se detienen actividades por 2 horas por motivo de lluvia en las horas de la tarde.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**3**	**4**	**2025**
	X	X			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA			
35	AYUDANTE DE OBRA			
1	AUXILIAR SST			

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua el amarrado de acero para columnas y muros de ascensores de segundo piso.

Se continua el amarrado de acero de refuerzo para escaleras y rampa.


Se detienen actividades por 1 hora por motivo de lluvia en las horas de la tarde.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.



WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA



JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**4**	**4**	**2025**
	X	**X**			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA			
35	AYUDANTE DE OBRA			
1	AUXILIAR SST			

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua el amarrado de acero para columnas y muros de ascensores de segundo piso.

Se continua el amarrado de acero de refuerzo para escaleras y rampa.

Se detienen actividades por 2 horas por motivo de lluvia en las horas de la mañana.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**5**	**4**	**2025**
X		**X**			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA			
35	AYUDANTE DE OBRA			
1	AUXILIAR SST			

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua el amarrado de acero para columnas y muros de ascensores de segundo piso.

Se continua el amarrado de acero de refuerzo para escaleras y rampa.

Se detienen actividades por 2 horas por motivo de lluvia en las horas de la tarde.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**7**	**4**	**2025**
	X	**X**			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	**PERSONAL EN OBRA**	**MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO**	**TIEMPO - HORAS**	**CANTIDAD**
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA			
35	AYUDANTE DE OBRA			
1	AUXILIAR SST			

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se inicia encofrado de columnas de segundo piso para posteriormente fundir columnas del eje 13

Se continua el amarrado de acero para columnas y muros de ascensores de segundo piso.

Se continua el amarrado de acero de refuerzo para escaleras y rampa.

Se detienen actividades por 1 horas por motivo de lluvia en las horas de la mañana.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**8**	**4**	**2025**
X					

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA			
35	AYUDANTE DE OBRA			
1	AUXILIAR SST			

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua encofrado de columnas de segundo piso para posteriormente fundir columnas del eje 13

Se continua el amarrado de acero para columnas y muros de ascensores de segundo piso.

Se continua el amarrado de acero de refuerzo para escaleras y rampa.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**9**	**4**	**2025**
X					

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA			
35	AYUDANTE DE OBRA			
1	AUXILIAR SST			

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua encofrado de columnas de segundo piso para posteriormente fundir columnas del eje 13

Se continua el amarrado de acero para columnas y muros de ascensores de segundo piso.

Se continua el amarrado de acero de refuerzo para escaleras y rampa.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**10**	**4**	**2025**
X	**X**				

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA			
35	AYUDANTE DE OBRA			
1	AUXILIAR SST			

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua encofrado de columnas de segundo piso para posteriormente fundir columnas del eje 13

Se continua el amarrado de acero para columnas y muros de ascensores de segundo piso.

Se continua el amarrado de acero de refuerzo para escaleras y rampa.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**11**	**4**	**2025**
X	**X**				

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
35	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se inicia el vaciado de concreto de columnas de segundo piso, del eje 13

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**12**	**4**	**2025**
X		**X**			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	**PERSONAL EN OBRA**	**MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO**	**TIEMPO - HORAS**	**CANTIDAD**
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
35	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua el vaciado de concreto de columnas de segundo piso, del eje 11

Se detienen actividades por 1 horas por motivo de lluvia en las horas de la mañana.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**14**	**4**	**2025**
X					

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
35	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se inicia pega de bloque No4 para comformar mamposteria en el area de primer piso, enter los ejes 13 y 6

Se continua el vaciado de concreto de columnas de segundo piso, del eje 9

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**15**	**4**	**2025**
X		**X**			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA			
35	AYUDANTE DE OBRA			
1	AUXILIAR SST			

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua pega de bloque No4 para comformar mamposteria en el area de primer piso, enter los ejes 13 y 6

Se continua el amarrado de acero para columnas y muros de ascensores de segundo piso.

Se continua el amarrado de acero de refuerzo para escaleras y rampa.

Se detienen actividades por 2 horas por motivo de lluvia en las horas de la mañana.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**16**	**4**	**2025**
X					

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA			
35	AYUDANTE DE OBRA			
1	AUXILIAR SST			

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua pega de bloque No4 para comformar mamposteria en el area de primer piso, enter los ejes 13 y 6

Se continua el amarrado de acero para columnas y muros de ascensores de segundo piso.

Se continua el amarrado de acero de refuerzo para rampa.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**21**	**4**	**2025**
X		**X**			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA			
35	AYUDANTE DE OBRA			
1	AUXILIAR SST			

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua pega de bloque No4 para comformar mamposteria en el area de primer piso, enter los ejes 13 y 6

Se continua el amarrado de acero para columnas y muros de ascensores de segundo piso.

Se continua el amarrado de acero de refuerzo para rampa.

Se funden columnetas para confinar los muros de bloque no4 ya pegados.

Se detienen actividades por 2 horas por motivo de lluvia en las horas de la tarde.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**22**	**4**	**2025**
X		**X**			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
35	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua pega de bloque No4 para comformar mamposteria en el area de primer piso, enter los ejes 13 y 6

Se continua el amarrado de acero para columnas y muros de ascensores de segundo piso.

Se continua el amarrado de acero de refuerzo para rampa.

Se funden columnetas para confinar los muros de bloque no4 ya pegados.

Se funde alistado de nivelacion en los espacios donde ya se termino mamposteria

Se detienen actividades por 1 hora por motivo de lluvia en las horas de la mañana.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**23**	**4**	**2025**
X	**X**				

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
35	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua pega de bloque No4 para comformar mamposteria en el area de primer piso, enter los ejes 13 y 6

Se continua el amarrado de acero para columnas y muros de ascensores de segundo piso.

Se continua el amarrado de acero de refuerzo para rampa.

Se funden columnetas para confinar los muros de bloque no4 ya pegados.

Se funde alistado de nivelacion en los espacios donde ya se termino mamposteria

Se funden vigacintas para confinar los muros de bloque no4 ya pegados.

Se detienen actividades por 1 hora por motivo de lluvia en las horas de la mañana.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**24**	**4**	**2025**
X		**X**			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
35	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua pega de bloque No4 para comformar mamposteria en el area de primer piso, enter los ejes 13 y 6

Se continua el amarrado de acero para columnas y muros de ascensores de segundo piso.

Se continua el amarrado de acero de refuerzo para rampa.

Se funden columnetas para confinar los muros de bloque no4 ya pegados.

Se funde alistado de nivelacion en los espacios donde ya se termino mamposteria

Se funden vigacintas para confinar los muros de bloque no4 ya pegados.

Se detienen actividades por 1 hora por motivo de lluvia en las horas de la tarde.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**25**	**4**	**2025**
X		**X**			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	BARRA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	NIVEL DE MANO		
1	MAESTRO GENERAL	NYLON		
2	OFICIAL DE OBRA	MEZCLADORA		
35	AYUDANTE DE OBRA	CARRETILLAS		
1	AUXILIAR SST	VALDES		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua pega de bloque No4 para comformar mamposteria en el area de primer piso, enter los ejes 13 y 6

Se continua el amarrado de acero para columnas y muros de ascensores de segundo piso.

Se continua el amarrado de acero de refuerzo para rampa.

Se funden columnetas para confinar los muros de bloque no4 ya pegados.

Se funde alistado de nivelacion en los espacios donde ya se termino mamposteria

Se funden vigacintas para confinar los muros de bloque no4 ya pegados.

Se detienen actividades por 1 hora por motivo de lluvia en las horas de la tarde.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CERTIFICADO DE PAGO DE PARAFISCALES

Asesorías Contables

El suscrito **CONTADOR PÚBLICO**

CERTIFICA

Que el **CONSORCO HDC** identificado con Nit. 901.783.555-3, a la fecha ha cumplido con los requisitos y las condiciones establecidas en la ley, que le obligan el cumplimiento de las normas y reglamentaciones relacionadas con los aportes y obligaciones a los sistemas de salud, pensión, ARP y obligaciones parafiscales, señaladas en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, por lo cual a la fecha se encontraba a Paz y Salvo por estos conceptos.

La presente certificación se expide en Villavicencio a los 29 días del mes de abril del año 2025.

Cordialmente,

Asesorías Contables

_____

HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
T.P. 189521-T
CONTADOR PÚBLICO

CALLE 21 No 43C - 24 BARRIO BUQUE
LANCHEROS_CANTY@HOTMAIL.COM
VILLAVICENCIO – META
CEL. 3157967886

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

DA76702858E93E2A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121884207 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 189521-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

DISCRIMINACION DE NOMINAS

1 - 15 DE MARZO DE 2025			
#	CEDULA	NOMBRE	VALOR A PAGAR
1	1,125,010,065	ARISTIDEZ LARROSA	$ 754,810.00
2	5,005,722,870	JOSE PONARE	$ 804,810.00
3	1,124,993,310	CIRO ARANGO	$ 754,810.00
4	1,124,998,948	EMIRO PONARE	$ 754,810.00
5	1,127,382,860	ORLANDO FONSECA	$ 754,810.00
6	1,124,991,167	ARCANGEL MENDEZ	$ 754,810.00
7	1,124,993,341	NESTOR ALGARRA	$ 1,075,810.00
8	1,124,997,772	NOELLY GALVIS	$ 754,810.00
9	1,124,990,520	ALFREDO RODRIGUEZ	$ 754,810.00
10	1,006,951,188	HECTOR SANCHEZ	$ 754,810.00
11	11,280,464	LUIS ALGARRA	$ 754,810.00
12	1,125,002,345	COSTMETH ZULUAGA	$ 754,810.00
13	8,190,705	FELIX SANCHEZ	$ 942,810.00
14	6,848,517	BILCEN REINA	$ 754,810.00
15	1,006,950,328	JAIRO GAITAN	$ 754,810.00
16	1,124,990,631	CHARLES REINA	$ 754,810.00
17	1,192,772,735	LEIDY SALCEDO	$ 846,810.00
18	17,588,928	JHON GRISALES	$ 1,948,000.00
19	1,127,390,922	ALEX CONSOLACION	$ 1,023,810.00
20	1,121,944,520	HERNEY RUIZ	$ 754,810.00
21	1,125,004,538	ARIES AGUDELO	$ 754,810.00
22	1,124,994,614	HOSMAN CARDONA	$ 754,810.00
23	1,124,991,490	JHON CARIBAN	$ 754,810.00
24	1,124,991,155	SANTIAGO AMAYA	$ 754,810.00
25	17,316,132	GUILLERMO RIOS	$ 754,810.00
26	1,125,001,121	DIOMEDEZ SILVA	$ 754,810.00
27	18,262,093	ENRRIQUE CARIBAN	$ 754,810.00
28	6,848,740	RAMON PONARE	$ 603,848.00
29	1,124,989,245	CESAR BARRERA	$ 754,810.00
30	1,119,890,549	JOSE DASILVA	$ 754,810.00
31	7,243,305	JAIRO GOMEZ	$ 754,810.00
32	1,136,278,055	YORMAN SOSA	$ 754,810.00
33	1,124,990,027	JHORMAN PONARE	$ 754,810.00
34	1,124,996,599	WILSON PONARE	$ 754,810.00
35	1,124,992,631	FAIBER PONARE	$ 798,479.00
36	1,124,989,222	YEINER PONARE	$ 754,810.00
37	1,124,990,492	DEBRAY GONZALEZ	$ 711,812.00
38	1,121,850,548	DAVID AGUILERA	$ 766,414.62

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	00000485052076981	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ARISTIDEZ LARROSA	Documento:	000001125010065
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	17 de Marzo de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	84400005631	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JOSE PONARE	Documento:	000005005722870
Valor:	804.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	17 de Marzo de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	00000003203873781	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	CIRO ARANGO	Documento:	000001124993310
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	17 de Marzo de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	03232381902	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	EMIRO PONARE	Documento:	000001124998948
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	17 de Marzo de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	03118754584	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ORLANDO FONSECA	Documento:	000001127382860
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	17 de Marzo de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	03249761171	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ARCANGEL MENDEZ	Documento:	000001124991167
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	17 de Marzo de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	03223801851	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	R
Nombre de beneficiario:	NESTOR ALGARRA	Documento:	000001124993341
Valor:	1.075.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	CUENTA NO AUTORIZADA PARA ACREDITAR		
Fecha de aplicación:	17 de Marzo de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	00000003118383555	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	NOELLY GALVIS	Documento:	000001124997772
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	17 de Marzo de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	03042032313	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ALFREDO RODRIGUEZ	Documento:	000001124990520
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	17 de Marzo de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	00000003224056223	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	HECTOR SANCHEZ	Documento:	000001006951188
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	17 de Marzo de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	03202024917	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LUIS ALGARRA	Documento:	000000011280464
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	17 de Marzo de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	28900007113	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	COSTMETH ZULUAGA	Documento:	000001125002345
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	17 de Marzo de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	00000485052076963	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	FELIX SANCHEZ	Documento:	000000008190705
Valor:	942.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	17 de Marzo de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	03503276308	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	BILCEN REINA	Documento:	000000006848517
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	17 de Marzo de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	03009829827	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JAIRO GAITAN	Documento:	000001006950328
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	17 de Marzo de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	00000485052077005	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	CHARLES REINA	Documento:	000001124990631
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	17 de Marzo de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	00000003227107144	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LEIDY SALCEDO	Documento:	000001192772735
Valor:	846.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	17 de Marzo de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	00000485053001932	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JHON GRISALES	Documento:	000000017588928
Valor:	1.948.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	17 de Marzo de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	52244036163	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ALEX CONSOLACION	Documento:	000001127390922
Valor:	1.023.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	17 de Marzo de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	36400001934	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	HERNEY RUIZ	Documento:	000001121944520
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	17 de Marzo de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	00000485052075584	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ARIES AGUDELO	Documento:	000001125004538
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	17 de Marzo de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	03112419831	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	HOSMAN CARDONA	Documento:	000001124994614
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	17 de Marzo de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	03043087575	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JHON CARIBAN	Documento:	000001124991490
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	17 de Marzo de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	00000003222921409	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	SANTIAGO AMAYA	Documento:	000001124991155
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	17 de Marzo de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	03203867679	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	GUILLERMO RIOS	Documento:	000000017316132
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	17 de Marzo de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	00000485052038743	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	DIOMEDEZ SILVA	Documento:	000001125001121
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	17 de Marzo de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	03203617203	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ENRRIQUE CARIBAN	Documento:	000000018262093
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	17 de Marzo de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	03012488637	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	RAMON PONARE	Documento:	000000006848740
Valor:	603.848,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	17 de Marzo de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	28900000856	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	CESAR BARRERA	Documento:	000001124989245
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	17 de Marzo de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	00000485052053572	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JOSE DASILVA	Documento:	000001119890549
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	17 de Marzo de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	00000485052077617	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JAIRO GOMEZ	Documento:	000000007243305
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	17 de Marzo de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	03248577148	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	YORMAN SOSA	Documento:	000001136278055
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	17 de Marzo de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	03223032422	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JHORMAN PONARE	Documento:	000001124990027
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	17 de Marzo de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	03212924679	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	WILSON PONARE	Documento:	000001124996599
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	17 de Marzo de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	28954775757	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	FAIBER PONARE	Documento:	000001124992631
Valor:	798.479,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	17 de Marzo de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	03222323228	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	YEINER PONARE	Documento:	000001124989222
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	17 de Marzo de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	00000485052073654	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	DEBRAY GONZALEZ	Documento:	000001124990492
Valor:	711.812,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	17 de Marzo de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	00000003203868681	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	DAVID AGUILERA	Documento:	000001121850548
Valor:	766.414,62	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	17 de Marzo de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	03232378170	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LEIDY PAOLA	Documento:	000001192893913
Valor:	711.750,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	17 de Marzo de 2025		

16 - 31 DE MARZO DE 2025

#	CEDULA	NOMBRE	VALOR A PAGAR
1	1,125,010,065	ARISTIDEZ LARROSA	$ 754,810.00
2	5,005,722,870	JOSE PONARE	$ 804,810.00
3	1,124,993,310	CIRO ARANGO	$ 754,810.00
4	1,124,998,948	EMIRO PONARE	$ 754,810.00
5	1,127,382,860	ORLANDO FONSECA	$ 754,810.00
6	1,124,991,167	ARCANGEL MENDEZ	$ 754,810.00
7	1,124,993,341	NESTOR ALGARRA	$ 1,075,810.00
8	1,124,997,772	NOELLY GALVIS	$ 754,810.00
9	1,124,990,520	ALFREDO RODRIGUEZ	$ 754,810.00
10	1,006,951,188	HECTOR SANCHEZ	$ 754,810.00
11	11,280,464	LUIS ALGARRA	$ 754,810.00
12	1,125,002,345	COSTMETH ZULUAGA	$ 754,810.00
13	8,190,705	FELIX SANCHEZ	$ 942,810.00
14	6,848,517	BILCEN REINA	$ 754,810.00
15	1,006,950,328	JAIRO GAITAN	$ 754,810.00
16	1,124,990,631	CHARLES REINA	$ 754,810.00
17	1,192,772,735	LEIDY SALCEDO	$ 846,810.00
18	17,588,928	JHON GRISALES	$ 1,948,000.00
19	1,127,390,922	ALEX CONSOLACION	$ 1,023,810.00
20	1,121,944,520	HERNEY RUIZ	$ 754,810.00
21	1,125,004,538	ARIES AGUDELO	$ 754,810.00
22	1,124,994,614	HOSMAN CARDONA	$ 754,810.00
23	1,124,991,490	JHON CARIBAN	$ 754,810.00
24	1,124,991,155	SANTIAGO AMAYA	$ 754,810.00
25	17,316,132	GUILLERMO RIOS	$ 754,810.00
26	1,125,001,121	DIOMEDEZ SILVA	$ 754,810.00
27	18,262,093	ENRRIQUE CARIBAN	$ 754,810.00
28	6,848,740	RAMON PONARE	$ 1,028,067.00
29	1,124,989,245	CESAR BARRERA	$ 957,133.00
30	1,119,890,549	JOSE DASILVA	$ 754,810.00
31	7,243,305	JAIRO GOMEZ	$ 754,810.00
32	1,136,278,055	YORMAN SOSA	$ 754,810.00
33	1,124,990,027	JHORMAN PONARE	$ 754,810.00
34	1,124,996,599	WILSON PONARE	$ 754,810.00
35	1,124,989,222	YEINER PONARE	$ 754,810.00
36	1,121,850,548	DAVID AGUILERA	$ 839,910.54
37	1,124,990,559	ELBER RODRIGUEZ	$ 704,489.33
38	1,124,994,854	DARWIN SALCEDO	$ 704,489.33
39	6,848,155	NOE PONARE	$ 704,489.33
40	80,795,043	JOSE GARZON	$ 704,489.33
41	1,125,007,842	WILSON PIÑA	$ 603,848.00

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	00000485052076981	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ARISTIDEZ LARROSA	Documento:	000001125010065
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	01 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	84400005631	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JOSE PONARE	Documento:	000005005722870
Valor:	804.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	01 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	00000003203873781	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	CIRO ARANGO	Documento:	000001124993310
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	01 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	00000003232381902	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	EMIRO PONARE	Documento:	000001124998948
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	01 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	03118754584	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ORLANDO FONSECA	Documento:	000001127382860
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	01 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	03249761171	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ARCANGEL MENDEZ	Documento:	000001124991167
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	01 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	00000485052029620	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	NESTOR ALGARRA	Documento:	000001124993341
Valor:	1.075.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	01 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	00000003118383555	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	NOELLY GALVIS	Documento:	000001124997772
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	01 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	03042032313	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ALFREDO RODRIGUEZ	Documento:	000001124990520
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	01 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	00000003224056223	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	HECTOR SANCHEZ	Documento:	000001006951188
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	01 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	03202024917	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LUIS ALGARRA	Documento:	000000011280464
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	01 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	28900007113	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	COSTMETH ZULUAGA	Documento:	000001125002345
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	01 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	00000485052076963	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	FELIX SANCHEZ	Documento:	000000008190705
Valor:	942.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	01 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	03503276308	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	BILCEN REINA	Documento:	000000006848517
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	01 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	03009829827	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JAIRO GAITAN	Documento:	000001006950328
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	01 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	00000485052077005	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	CHARLES REINA	Documento:	000001124990631
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	01 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	00000000176002141	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO BBVA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LEIDY SALCEDO	Documento:	000001192772735
Valor:	846.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	01 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	00000485053001932	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JHON GRISALES	Documento:	000000017588928
Valor:	1.948.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	01 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	52244036163	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ALEX CONSOLACION	Documento:	000001127390922
Valor:	1.023.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	01 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	36400001934	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	HERNEY RUIZ	Documento:	000001121944520
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	01 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	00000485052075584	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ARIES AGUDELO	Documento:	000001125004538
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	01 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	03112419831	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	HOSMAN CARDONA	Documento:	000001124994614
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	01 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	03043087575	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JHON CARIBAN	Documento:	000001124991490
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	01 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	00000003222921409	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	SANTIAGO AMAYA	Documento:	000001124991155
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	01 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	00000485052077218	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	GUILLERMO RIOS	Documento:	000000017316132
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	01 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	00000485052038743	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	DIOMEDEZ SILVA	Documento:	000001125001121
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	01 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	00000485052081169	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	R
Nombre de beneficiario:	ENRRIQUE CARIBAN	Documento:	000000018262093
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS		
Fecha de aplicación:	01 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	03012488637	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	RAMON PONARE	Documento:	000000006848740
Valor:	1.028.067,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	01 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	28900000856	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	CESAR BARRERA	Documento:	000001124989245
Valor:	957.133,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	01 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	00000485052053572	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JOSE DASILVA	Documento:	000001119890549
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	01 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	00000485052077617	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JAIRO GOMEZ	Documento:	000000007243305
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	01 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	00000003248577148	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	YORMAN SOSA	Documento:	000001136278055
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	01 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	00000003223032422	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JHORMAN PONARE	Documento:	000001124990027
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	01 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	00000003212924679	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	WILSON PONARE	Documento:	000001124996599
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	01 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	03222323228	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	R
Nombre de beneficiario:	YEINER PONARE	Documento:	000001124989222
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	CUENTA NO AUTORIZADA PARA ACREDITAR		
Fecha de aplicación:	01 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	00000003203868681	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	DAVID AGUILERA	Documento:	000001121850548
Valor:	839.910,54	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	01 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	28900008515	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	R
Nombre de beneficiario:	ELBER RODRIGUEZ	Documento:	000001124990559
Valor:	704.489,33	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS		
Fecha de aplicación:	01 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	28900009306	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	R
Nombre de beneficiario:	DARWIN SALCEDO	Documento:	000001124994854
Valor:	704.489,33	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS		
Fecha de aplicación:	01 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	00000003112068447	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	R
Nombre de beneficiario:	NOE PONARE	Documento:	000000006848155
Valor:	704.489,33	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS		
Fecha de aplicación:	01 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	00000485052075495	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	R
Nombre de beneficiario:	JOSE GARZON	Documento:	000000080795043
Valor:	704.489,33	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS		
Fecha de aplicación:	01 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	00000485052081045	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	R
Nombre de beneficiario:	WILSON PI A	Documento:	000001125007842
Valor:	603.848,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS		
Fecha de aplicación:	01 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	00000003232378170	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LEIDY PAOLA	Documento:	000001192893913
Valor:	759.200,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	01 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	00000485052081169	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ENRRIQUE CARIBAN	Documento:	000000018262093
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	03 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	00000003244279947	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	YEINER PONARE	Documento:	000001124989222
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	03 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	28900008515	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ELBER RODRIGUEZ	Documento:	000001124990559
Valor:	704.489,33	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	03 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	28900009306	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	DARWIN SALCEDO	Documento:	000001124994854
Valor:	704.489,33	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	03 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	00000003112068447	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	NOE PONARE	Documento:	000000006848155
Valor:	704.489,33	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	03 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	00000485052075495	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JOSE GARZON	Documento:	000000080795043
Valor:	704.489,33	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	03 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:26 AM

Número de cuenta:	00000485052081045	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	WILSON PI A	Documento:	000001125007842
Valor:	603.848,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	03 de Abril de 2025		

1 - 15 DE ABRIL DE 2025			
#	CEDULA	NOMBRE	VALOR A PAGAR
1	1,125,010,065	ARISTIDEZ LARROSA	$ 860,798.86
2	5,005,722,870	JOSE PONARE	$ 910,798.86
3	1,124,993,310	CIRO ARANGO	$ 860,798.86
4	1,124,998,948	EMIRO PONARE	$ 947,446.68
5	1,127,382,860	ORLANDO FONSECA	$ 860,798.86
6	1,124,991,167	ARCANGEL MENDEZ	$ 860,798.86
7	1,124,993,341	NESTOR ALGARRA	$ 2,033,183.86
8	1,124,997,772	NOELLY GALVIS	$ 887,876.30
9	1,124,990,520	ALFREDO RODRIGUEZ	$ 860,798.86
10	1,006,951,188	HECTOR SANCHEZ	$ 860,798.86
11	11,280,464	LUIS ALGARRA	$ 802,260.00
12	1,125,002,345	COSTMETH ZULUAGA	$ 860,798.86
13	8,190,705	FELIX SANCHEZ	$ 1,119,973.86
14	6,848,517	BILCEN REINA	$ 860,798.86
15	1,006,950,328	JAIRO GAITAN	$ 860,798.86
16	1,124,990,631	CHARLES REINA	$ 813,348.86
17	1,192,772,735	LEIDY SALCEDO	$ 979,876.30
18	17,588,928	JHON GRISALES	$ 2,053,988.86
19	1,127,390,922	ALEX CONSOLACION	$ 1,200,973.86
20	1,121,944,520	HERNEY RUIZ	$ 860,798.86
21	1,125,004,538	ARIES AGUDELO	$ 765,898.86
22	1,124,994,614	HOSMAN CARDONA	$ 778,019.24
23	1,124,991,490	JHON CARIBAN	$ 860,798.86
24	1,124,991,155	SANTIAGO AMAYA	$ 860,798.86
25	17,316,132	GUILLERMO RIOS	$ 860,798.86
26	1,125,001,121	DIOMEDEZ SILVA	$ 860,798.86
27	18,262,093	ENRRIQUE CARIBAN	$ 860,798.86
28	1,119,890,549	JOSE DASILVA	$ 860,798.86
29	7,243,305	JAIRO GOMEZ	$ 860,798.86
30	1,136,278,055	YORMAN SOSA	$ 860,798.86
31	1,124,990,027	JHORMAN PONARE	$ 860,798.86
32	1,124,996,599	WILSON PONARE	$ 860,798.86
33	1,124,989,222	YEINER PONARE	$ 860,798.86
34	1,121,850,548	DAVID AGUILERA	$ 872,403.48
35	1,124,990,559	ELBER RODRIGUEZ	$ 860,798.86
36	1,124,994,854	DARWIN SALCEDO	$ 860,798.86
37	6,848,155	NOE PONARE	$ 876,271.68
38	80,795,043	JOSE GARZON	$ 860,798.86
39	1,125,007,842	WILSON PIÑA	$ 860,798.86

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:27 AM

Número de cuenta:	00000485052076981	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ARISTIDEZ LARROSA	Documento:	000001125010065
Valor:	860.798,86	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	16 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:27 AM

Número de cuenta:	84400005631	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JOSE PONARE	Documento:	000005005722870
Valor:	910.798,86	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:27 AM

Número de cuenta:	00000003203873781	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	CIRO ARANGO	Documento:	000001124993310
Valor:	860.798,86	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:27 AM

Número de cuenta:	00000003232381902	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	EMIRO PONARE	Documento:	000001124998948
Valor:	947.446,68	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:27 AM

Número de cuenta:	03118754584	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ORLANDO FONSECA	Documento:	000001127382860
Valor:	860.798,86	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:27 AM

Número de cuenta:	03249761171	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ARCANGEL MENDEZ	Documento:	000001124991167
Valor:	860.798,86	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:27 AM

Número de cuenta:	00000485052029620	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	NESTOR ALGARRA	Documento:	000001124993341
Valor:	2.033.183,86	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	16 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:27 AM

Número de cuenta:	00000003118383555	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	NOELLY GALVIS	Documento:	000001124997772
Valor:	887.876,30	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:27 AM

Número de cuenta:	03042032313	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ALFREDO RODRIGUEZ	Documento:	000001124990520
Valor:	860.798,86	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:27 AM

Número de cuenta:	00000003224056223	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	HECTOR SANCHEZ	Documento:	000001006951188
Valor:	860.798,86	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:27 AM

Número de cuenta:	03202024917	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LUIS ALGARRA	Documento:	000000011280464
Valor:	802.260,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:27 AM

Número de cuenta:	28900007113	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	COSTMETH ZULUAGA	Documento:	000001125002345
Valor:	860.798,86	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:27 AM

Número de cuenta:	00000485052076963	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	FELIX SANCHEZ	Documento:	000000008190705
Valor:	1.119.973,86	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	16 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:27 AM

Número de cuenta:	03503276308	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	BILCEN REINA	Documento:	000000006848517
Valor:	860.798,86	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:27 AM

Número de cuenta:	03009829827	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JAIRO GAITAN	Documento:	000001006950328
Valor:	860.798,86	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:27 AM

Número de cuenta:	00000485052077005	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	CHARLES REINA	Documento:	000001124990631
Valor:	813.348,86	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	16 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:27 AM

Número de cuenta:	00000000176002141	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO BBVA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LEIDY SALCEDO	Documento:	000001192772735
Valor:	979.876,30	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	16 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:27 AM

Número de cuenta:	00000003227066773	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JHON GRISALES	Documento:	000000017588928
Valor:	2.053.988,86	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:27 AM

Número de cuenta:	52244036163	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ALEX CONSOLACION	Documento:	000001127390922
Valor:	1.200.973,86	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:27 AM

Número de cuenta:	36400001934	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	HERNEY RUIZ	Documento:	000001121944520
Valor:	860.798,86	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:27 AM

Número de cuenta:	00000485052075584	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ARIES AGUDELO	Documento:	000001125004538
Valor:	765.898,86	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	16 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:27 AM

Número de cuenta:	03112419831	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	HOSMAN CARDONA	Documento:	000001124994614
Valor:	778.019,24	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:27 AM

Número de cuenta:	03043087575	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JHON CARIBAN	Documento:	000001124991490
Valor:	860.798,86	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:27 AM

Número de cuenta:	00000003222921409	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	SANTIAGO AMAYA	Documento:	000001124991155
Valor:	860.798,86	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:27 AM

Número de cuenta:	00000485052077218	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	GUILLERMO RIOS	Documento:	000000017316132
Valor:	860.798,86	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	16 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:27 AM

Número de cuenta:	00000485052038743	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	DIOMEDEZ SILVA	Documento:	000001125001121
Valor:	860.798,86	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	16 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:27 AM

Número de cuenta:	00000485052081169	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ENRRIQUE CARIBAN	Documento:	000000018262093
Valor:	860.798,86	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	16 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:27 AM

Número de cuenta:	00000485052053572	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JOSE DASILVA	Documento:	000001119890549
Valor:	860.798,86	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	16 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:27 AM

Número de cuenta:	00000485052077617	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JAIRO GOMEZ	Documento:	000000007243305
Valor:	860.798,86	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	16 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:27 AM

Número de cuenta:	00000003248577148	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	YORMAN SOSA	Documento:	000001136278055
Valor:	860.798,86	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:27 AM

Número de cuenta:	00000003223032422	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JHORMAN PONARE	Documento:	000001124990027
Valor:	860.798,86	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:27 AM

Número de cuenta:	00000003212924679	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	WILSON PONARE	Documento:	000001124996599
Valor:	860.798,86	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:27 AM

Número de cuenta:	00000003244279947	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	YEINER PONARE	Documento:	000001124989222
Valor:	860.798,86	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:27 AM

Número de cuenta:	00000003203868681	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	DAVID AGUILERA	Documento:	000001121850548
Valor:	872.403,48	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:27 AM

Número de cuenta:	28900008515	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ELBER RODRIGUEZ	Documento:	000001124990559
Valor:	860.798,86	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:27 AM

Número de cuenta:	28900009306	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	DARWIN SALCEDO	Documento:	000001124994854
Valor:	860.798,86	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:27 AM

Número de cuenta:	00000003112068447	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	NOE PONARE	Documento:	000000006848155
Valor:	876.271,68	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:27 AM

Número de cuenta:	00000485052075495	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JOSE GARZON	Documento:	000000080795043
Valor:	860.798,86	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	16 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:27 AM

Número de cuenta:	00000485052081045	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	WILSON PI A	Documento:	000001125007842
Valor:	860.798,86	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	16 de Abril de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
NIT Compañía: 0901783555
Fecha Actual: Martes, 29 de abril de 2025 - 09:27 AM

Número de cuenta:	00000003232378170	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LEIDY PAOLA	Documento:	000001192893913
Valor:	711.750,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	16 de Abril de 2025		