Ingeniero
LUIS JAIME DIAZ PEREZ
GERENTE GRUPO NORTE
KAROL ROCA PACHECO
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO DEL PROYECTO OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
Periodo:	Del 01 del mes de junio al 30 del mes de junio de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	1393 del 28 de Mayo de 2021

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

- Sector 1: el cual comprende como punto de inicio la conexión con las obras de la Concesión Mar 1 de la Vía Santafé de Antioquia - Cañas Gordas a cargo de la ANI, Subsector No. 01 de la Unidad Funcional 02, cuyo punto de empalme está localizado en el km 1+300
- Sector 2: comprende como punto de inicio las obras terminadas del Túnel 04 del SECTOR 1, hasta el Túnel 10, incluyendo los portales de entrada y salida, y el tramo de vía comprendido entre dicho túnel y el aproche contiguo del Puente No 1 a cargo de la Gobernación de Antioquia según Contrato de Obra Pública N° 4600004806 de 2015.

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1.INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	**958 DE 2021**		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A	NIT:	890.922.447-4
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1		
FECHA DE INICIO:	02/07/2021	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DO-GTE 34428
VALOR INICIAL:	CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($418.252.529.558) M/CTE, INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICIÓN 1:	$0,00		
VALOR ACTUAL:	CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($418.252.529.558) M/CTE, INCLUIDO IVA		
ANTICIPO	CUENTA DE AHORROS No 408-89391+5 FIDUCIA 317159 BANCO DE OCCIDENTE		
ANTICIPO OTORGADO:	SETENTA Y NUEVE MIL VEINTISIETE MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL SESENTA Y UN PESOS ($79.027.129.061)		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00		
PLAZO INICIAL:	37 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	01/08/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA	REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2021	**TOTAL**			**$ 40.252.529.558,00**	**$ 40.252.529.558**	**$ 0,00**
2022	**TOTAL**			**$ 66.400.000.000,00**	**$ 66.400.000.000,00**	**$ 0,00**
2023	**TOTAL**			**$ 192.000.000.000,00**	**$ 192.000.000.000,00**	**$ 0,00**
2024	199724	10	2401-0600-107-51102D-2401009-02	$ 40.285.666.596,00	$ 23.019.031.900,00	$ 17.266.634.696,00
2024	199724	11	2401-0600-107-51102D-2401015-02	$ 9.885.891.062,00	$ 9.885.891.062,00	$ 0,00
2024	199724	10	2401-0600-107-51102D-2401015-02	$ 61.208.201.065,00	$ 30.463.827.936,00	$ 30.744.373.129,00
2024	199724	11	2401-0600-107-51102D-2401017-02	$ 6.072.296.651,00	$ 2.680.204.016,00	$ 3.392.092.635,00
2024	199724	10	2401-0600-107-51102D-2401017-02	$ 2.147.944.626,00	$ 2.033.115.646,00	$ 114.828.980,00
	TOTAL			**$ 119.600.000.000,00**	**$ 68.082.070.560,00**	**$ 51.517.929.440,00**
	TOTAL			**$ 418.252.529.558,00**	**$ 366.734.600.118,00**	**$ 51.517.929.440,00**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.36	$7.850.247.018	$73.404.160	$0,00	$7.923.651.178
Acta de Ajuste Definitivo No. 36	$1.774.439.147	$12.967.055	$0,00	$1.787.406.202

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 36 de fecha 08/07/2024, para el periodo JUNIO 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$346.290.050.514	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$329.396.230.894	95.12%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$315.691.510.967	91.16%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$46.239.955.944	64.26%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$361.931.466.911	

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$79.027.129.061
Amortizado	$79.027.129.061
Saldo	$ 0

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 96.98%
Meta física ejecutada %: 91.50%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
08/06/2024	13	Tramite

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN No 2

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/08/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 11/10/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRATO DE SEGURO NOMBRE: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$41.825.252.956	65815 Anexo No 22	10/05/2021	Hasta liquidación
Buen Manejo Anticipo	$79.027.129.061	65815 Anexo No 22	10/05/2021	Hasta liquidación
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$83.650.505.912	65815 Anexo No 22	10/05/2021	02/08/2027
Estabilidad de la Obra	$125.324.406.248	65815 Anexo No 22	02/08/2024	02/08/2029
Calidad	$147.084.000	65815 Anexo No 22	02/08/2024	02/08/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$20.912.626.478	50334 Anexo No 7	10/05/2021	02/08/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	**983 DE 2021**		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061	NIT:	901.472.786-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S (75%) HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA (25%)		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2		
FECHA DE INICIO:	02/07/2021	No. de Oficio:	DO-GTE 34427
VALOR INICIAL:	TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($389.978.471.425) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICIÓN 1:	$0,00		
VALOR ACTUAL:	TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($389.978.471.425) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA		
ANTICIPO	CUENTA DE AHORROS No 219-86368-5 FIDUCIA 31-7128 BANCO DE OCCIDENTE		
ANTICIPO OTORGADO:	SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($69.281.569.425)		
ANTICIPO AMORTIZADO:	SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($62.375.361.196)		
SALDO POR AMORTIZAR:	SEIS MIL NOVECIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE NUEVE PESOS ($6.906.208.229)		
PLAZO INICIAL:	37 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	01/08/2024		

VIGENCIA	REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2021	TOTAL			$ 18.978.471.425,00	$ 18.978.471.425,00	$ 0,00

2022	**TOTAL**			**$ 65.000.000.000,00**	**$ 65.000.000.000,00**	**$ 0,00**
2023	**TOTAL**			**$ 182.000.000.000,00**	**$ 182.000.000.000,00**	**$ 0,00**
2024	207524	10	2401-0600-107-51102D-2401009-02	$ 7.214.333.404,00	$ 3.608.533.672,00	$ 3.605.799.732,00
2024	207524	11	2401-0600-107-51102D-2401009-02	$ 34.553.414.572,00	$ 17.280.040.109,00	$ 17.273.374.463,00
2024	207524	10	2401-0600-107-51102D-2401015-02	$ 73.709.593.843,00	$ 36.854.165.196,00	$ 36.855.428.647,00
2024	207524	11	2401-0600-107-51102D-2401017-02	$ 8.522.658.181,00	$ 4.259.557.788,00	$ 4.263.100.393,00
	TOTAL			**$ 124.000.000.000,00**	**$ 62.002.296.765,00**	**$ 61.997.703.235,00**
	TOTAL			**$ 389.978.471.425,00**	**$ 327.980.768.190,00**	**$ 61.997.703.235,00**

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste Definitivo No. 35	$7.985.231	$58.354		$8.043.585
Acta de Recibo Parcial de Obra No.36	$6.373.502.763	$46.575.597	$701.085.304	$5.718.993.056
Acta de Ajuste Parcial No. 36	$1.317.259.810	$9.626.129		$1.326.885.939

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 36 de fecha 08/07/2024, para el periodo JUNIO 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR	%

	(MILLONES)	
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$314.748.558.996	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$272.261.718.461	86.50%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$273.182.131.781	86.79%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$40.151.784.586	53.37%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$313.333.916.367	

2.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$69.281.569.425
Amortizado	$62.375.361.196
Saldo	$6.906.208.229

2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 88.52%
Meta física ejecutada %: 85.08%

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
14/05/2024	15	Tramite

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE	FECHA DE REANUDACION

		No.	– HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN No 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 21/11/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 04/12/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRATO DE SEGURO NOMBRE: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$38.997.847.142,5	400033586 Anexo No 9	21/05/2021	Hasta liquidación
Buen Manejo Anticipo	$69.281.569.425	400033586 Anexo No 9	21/05/2021	Hasta liquidación
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones .	$77.995.694.285	400033586 Anexo No 9	21/05/2021	02/08/2027
Estabilidad de la Obra	$110.178.354.164.1	400033586 Anexo No 9	02/08/2024	02/08/2029
Calidad	$147.084.000	400033586 Anexo No 9	02/08/2024	02/08/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia

		Anexo No.	Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$19.498.923.571	400033598 Anexo No 7	21/05/2021	02/08/2024

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

3. CONTRATO DE INTERVENTORIA

3.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	967-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL	NIT:	901.474.996-2
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INTERV967ENTORÍAS Y DISEÑOS S.A. -INTERDISEÑOS (50%), CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S. (40%) e INTEGRAL INGENIERÍA DE SUPERVISIÓN S.A.S. (10%)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
FECHA DE INICIO:	02/07/2021	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DO-GTE 34426
VALOR INICIAL:	DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS ($19.999.957.160) M/CTE, INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICIÓN 1:	$0,00		
VALOR ACTUAL:	DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS ($19.999.957.160) M/CTE, INCLUIDO IVA		
ANTICIPO	CUENTA AHORROS 602-000007-97 BANCOLOMBIA		
ANTICIPO OTORGADO:	MIL MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS ($1.000.078.134)		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	MIL MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS ($1.000.078.134)		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00		
PLAZO INICIAL:	37 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	01/08/2024		

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA	REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2021	**TOTAL**			**$ 5.999.957.160,00**	$ 5.999.957.160,00	**$ 0,00**

2022	**TOTAL**			**$ 8.600.000.000,00**	$ 8.600.000.000,00	**$ 0,00**
2023	**TOTAL**			**$ 4.000.000.000,00**	$ 4.000.000.000,00	**$ 0,00**
2024	202324	10	2401-0600-109	$ 832.205.092,00	$ 832.205.092,00	$ 0,00
2024	202324	11	2401-0600-109	$ 96.223.560,00	$ 96.223.560,00	$ 0,00
2024	202324	11	2401-0600-109	$ 471.571.348,00	$ 318.913.052,00	$ 152.658.296,00
	TOTAL			$ 1.400.000.000,00	$ 1.247.341.704,00	$ 152.658.296,00
	TOTAL			**$ 19.999.957.160,00**	**$ 19.847.298.864,00**	**$ 152.658.296,00**

3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 36	$174.947.857	$33.240.093	$0	$208.187.950

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 36 De fecha 08/07/2024 para el período JUNIO - 2024 el contrato reporta un avance.

3.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 99.30%
Total inversión ejecutada: $ 99.59%

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

3.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE	FECHA DE REANUDACION

		No.	- HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

3.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Contrato de Seguro NOMBRE: Cumplimiento Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 1.999.995.716,00	NB-100165650 Anexo 6	10/05/2021	La liquidación del contrato
Buen Manejo Anticipo	$1.000.078.134,00	NB-100165650 Anexo 6	10/05/2021	La liquidación del contrato
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$3.999.991.432,00	NB-100165650 Anexo 6	10/05/2021	2/08/2027
Calidad del Servicio	$5.999.987.148,00	NB-100165650 Anexo 6	Igual al plazo de la garantía de estabilidad del contrato objeto de la interventoría	Igual al plazo de la garantía de estabilidad del contrato objeto de la interventoría

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:02/07/2021
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/08/2021
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

3.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VANT-040973	24/06/2024	CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL	Observaciones Informe No 35 - Mayo

3.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

4. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

4.1. ASPECTOS TÉCNICOS. N/A

4.2. ASPECTOS JURÍDICOS. N/A

4.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. Se deja la alerta de la poca disponibilidad de Recursos por parte de la interventoría

4.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD. N/A

5. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO N/A

6. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. N/A

Asistencia a Diferentes reuniones con las partes que componen el convenio marco del proyecto, Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Medellín y ANI, adicionas con EPM, para temas relacionados con la prestación del servicio de este en el área de construcción de los contratos aquí relacionados, junto con los comités de obra realizados en este periodo

Cordialmente,



Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA

_____

MAURICIO HOYOS SIERRA
C.C. 71.778.683
Supervisor de Contrato
Dirección Territorial Antioquia