Ingeniero
LUIS JAIME DIAZ PEREZ
GERENTE GRUPO NORTE
KAROL ROCA PACHECO
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

| | |
|---|---|
| Asunto: | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO DEL PROYECTO OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. |
| Periodo: | Del 01 del mes de julio al 31 del mes de julio de 2024. |
| No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor | 1393 del 28 de Mayo de 2021 |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

## TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

- Sector 1: el cual comprende como punto de inicio la conexión con las obras de la Concesión Mar 1 de la Vía Santafé de Antioquia - Cañas Gordas a cargo de la ANI, Subsector No. 01 de la Unidad Funcional 02, cuyo punto de empalme está localizado en el km 1+300
- Sector 2: comprende como punto de inicio las obras terminadas del Túnel 04 del SECTOR 1, hasta el Túnel 10, incluyendo los portales de entrada y salida, y el tramo de vía comprendido entre dicho túnel y el aproche contiguo del Puente No 1 a cargo de la Gobernación de Antioquia según Contrato de Obra Pública N° 4600004806 de 2015.

# 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | **958 DE 2021** | | |
| CONTRATISTA: | CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A | NIT: | 890.922.447-4 |
| OBJETO: | CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1 | | |
| FECHA DE INICIO: | 02/07/2021 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | DO-GTE 34428 |
| VALOR INICIAL: | CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($418.252.529.558) M/CTE, INCLUIDO IVA | | |
| VALOR ADICIONES: | $0,00 | | |
| ADICIÓN 1: | $0,00 | | |
| VALOR ACTUAL: | CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($418.252.529.558) M/CTE, INCLUIDO IVA | | |
| ANTICIPO | CUENTA DE AHORROS No 408-89391+5 FIDUCIA 317159 BANCO DE OCCIDENTE | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | SETENTA Y NUEVE MIL VEINTISIETE MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL SESENTA Y UN PESOS ($79.027.129.061) | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $0,00 | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $0,00 | | |
| PLAZO INICIAL: | 37 meses | | |
| TOTAL CON PRÓRROGAS: | 38 meses | | |
| PRÓRROGA 1: | 1 mes | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 31/08/2024 | | |

## 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| VIGENCIA | REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2021** | **TOTAL** | | | **$ 40.252.529.558,00** | **$ 40.252.529.558** | **$ 0,00** |
| **2022** | **TOTAL** | | | **$ 66.400.000.000,00** | **$ 66.400.000.000,00** | **$ 0,00** |
| **2023** | **TOTAL** | | | **$ 192.000.000.000,00** | **$ 192.000.000.000,00** | **$ 0,00** |
| 2024 | 199724 | 10 | 2401-0600-107-51102D-2401009-02 | $ 40.285.666.596,00 | $ 25.261.831.665,00 | $ 15.023.834.931,00 |
| 2024 | 199724 | 11 | 2401-0600-107-51102D-2401015-02 | $ 9.885.891.062,00 | $ 9.885.891.062,00 | $ 0,00 |
| 2024 | 199724 | 10 | 2401-0600-107-51102D-2401015-02 | $ 61.208.201.065,00 | $ 34.457.255.772,00 | $ 26.750.945.293,00 |
| 2024 | 199724 | 11 | 2401-0600-107-51102D-2401017-02 | $ 6.072.296.651,00 | $ 3.120.763.971,00 | $ 2.951.532.680,00 |
| 2024 | 199724 | 10 | 2401-0600-107-51102D-2401017-02 | $ 2.147.944.626,00 | $ 2.047.991.390,00 | $ 99.953.236,00 |
| | **TOTAL** | | | **$ 119.600.000.000,00** | **$ 74.773.733.860,00** | **$ 44.826.266.140,00** |
| | **TOTAL** | | | **$ 418.252.529.558,00** | **$ 373.426.263.418,00** | **$ 44.826.266.140,00** |

## 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No.37 | $5.392.584.700 | $80.830.929 | $0,00 | $5.473.415.629 |
| Acta de Ajuste Definitivo No. 37 | $1.209.409.677 | $8.837.994 | $0,00 | $1.218.247.671 |

## 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 37 de fecha 09/08/2024, para el periodo JULIO 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $346.290.050.514 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $342.475.317.051 | 98.90% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $317.771.321.170 | 91.76% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $46.239.955.944 | 64.26% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $364.011.277.114 | |

### 1.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| Otorgado | $79.027.129.061 |
| Amortizado | $79.027.129.061 |
| Saldo | $ 0 |

### 1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 99.93%
Meta física ejecutada %: 91.61%

### 1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

### 1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 14 | 11/07/2024 |

## 1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| 30/07/2024 | 14 | Tramite |

## 1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | | Prorroga | Aprobado |

## 1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN No 2

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/08/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 11/10/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CONTRATO DE SEGURO<br>NOMBRE: CUMPLIMIENTO<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $41.825.252.956 | 65815 Anexo No 22 | 10/05/2021 | Hasta liquidación |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Buen Manejo Anticipo | $79.027.129.061 | 65815 Anexo No 22 | 10/05/2021 | Hasta liquidación |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $83.650.505.912 | 65815 Anexo No 22 | 10/05/2021 | 02/08/2027 |
| Estabilidad de la Obra | $125.324.406.248 | 65815 Anexo No 22 | 02/08/2024 | 02/08/2029 |
| Calidad | $147.084.000 | 65815 Anexo No 22 | 02/08/2024 | 02/08/2029 |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $20.912.626.478 | 50334 Anexo No 7 | 10/05/2021 | 02/08/2024 |

## 1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.*

# 2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 2.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | **983 DE 2021** | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 | NIT: | 901.472.786-3 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S (75%)<br>HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA (25%) | | |
| OBJETO: | CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2 | | |
| FECHA DE INICIO: | 02/07/2021 | No. de Oficio: | DO-GTE 34427 |
| VALOR INICIAL: | TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($389.978.471.425) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA | | |
| VALOR ADICIONES: | $0,00 | | |
| ADICIÓN 1: | $0,00 | | |
| VALOR ACTUAL: | TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($389.978.471.425) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA | | |
| ANTICIPO | CUENTA DE AHORROS No 219-86368-5 FIDUCIA 31-7128 BANCO DE OCCIDENTE | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($69.281.569.425) | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIDÓS PESOS ($63.299.453.122) | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS TRES PESOS ($5.982.116.303) | | |
| PLAZO INICIAL: | 37 meses | | |
| TOTAL PRÓRROGAS: | 38 meses | | |
| PRÓRROGA 1: | 1 mes | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 31/08/2024 | | |

## 2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| VIGENCIA | REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2021** | **TOTAL** | | | **$ 18.978.471.425,00** | **$ 18.978.471.425,00** | **$ 0,00** |
| **2022** | **TOTAL** | | | **$ 65.000.000.000,00** | **$ 65.000.000.000,00** | **$ 0,00** |
| **2023** | **TOTAL** | | | **$ 182.000.000.000,00** | **$ 182.000.000.000,00** | **$ 0,00** |
| 2024 | 207524 | 10 | 2401-0600-107-51102D-2401009-02 | $ 7.214.333.404,00 | $ 4.141.831.922,00 | $ 3.072.501.482,00 |
| 2024 | 207524 | 11 | 2401-0600-107-51102D-2401009-02 | $ 34.553.414.572,00 | $ 19.833.823.997,00 | $ 14.719.590.575,00 |
| 2024 | 207524 | 10 | 2401-0600-107-51102D-2401015-02 | $ 73.709.593.843,00 | $ 42.300.771.379,00 | $ 31.408.822.464,00 |
| 2024 | 207524 | 11 | 2401-0600-107-51102D-2401017-02 | $ 8.522.658.181,00 | $ 4.889.069.640,00 | $ 3.633.588.541,00 |
| | **TOTAL** | | | **$ 124.000.000.000,00** | **$ 71.165.496.938,00** | **$ 52.834.503.062,00** |
| | **TOTAL** | | | **$ 389.978.471.425,00** | **$ 337.143.968.363,00** | **$ 52.834.503.062,00** |

## 2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Ajuste Definitivo No. 36 | $28.244.997 | $206.405 | | $28.451.402 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No.37 | $8.400.835.689 | $171.485.287 | $924.091.926 | $7.648.229.050 |
| Acta de Ajuste Parcial No. 37 | $1.532.225.493 | $11.197.032 | | $1.543.422.525 |

## 2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 37 de fecha 09/08/2024, para el periodo JULIO 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

### 2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $314.748.558.996 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $302.002.506.951 | 95.95% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $278.520.447.190 | 88.49% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $40.151.784.586 | 53.37% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $318.672.231.776 | |

### 2.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| Otorgado | $69.281.569.425 |
| Amortizado | $63.299.453.122 |
| Saldo | $5.982.116.303 |

### 2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 95.89%
Meta física ejecutada %: 88.49%

### 2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

### 2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 11/07/2024 | 16 |

### 2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| 30/07/2024 | 17 | Tramite |

## 2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | | Prorroga | Aprobado |

## 2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN No 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 21/11/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 04/12/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CONTRATO DE SEGURO<br>NOMBRE: CUMPLIMIENTO<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $38.997.847.142,5 | 400033586 Anexo No 9 | 21/05/2021 | Hasta liquidación |
| Buen Manejo Anticipo | $69.281.569.425 | 400033586 Anexo No 9 | 21/05/2021 | Hasta liquidación |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $77.995.694.285 | 400033586 Anexo No 9 | 21/05/2021 | 02/08/2027 |
| Estabilidad de la Obra | $110.178.354.164.1 | 400033586 Anexo No 9 | 02/08/2024 | 02/08/2029 |
| Calidad | $147.084.000 | 400033586 Anexo | 02/08/2024 | 02/08/2029 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | No 9 | | |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $19.498.923.571 | 400033598<br>Anexo No 7 | 21/05/2021 | 02/08/2024 |

## 2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)*

# 3. CONTRATO DE INTERVENTORIA

## 3.1. INFORMACION GENERAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. | 967-2021 | | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL | NIT: | 901.474.996-2 | |
| INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL): | INTERV967ENTORÍAS Y DISEÑOS S.A. -INTERDISEÑOS (50%), CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S. (40%) e INTEGRAL INGENIERÍA DE SUPERVISIÓN S.A.S. (10%) | | | |
| OBJETO: | INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | | | |
| FECHA DE INICIO: | 02/07/2021 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | DO-GTE 34426 | |
| VALOR INICIAL: | DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS ($19.999.957.160) M/CTE, INCLUIDO IVA | | | |
| VALOR ADICIONES: | $0,00 | | | |
| ADICIÓN 1: | $0,00 | | | |
| VALOR ACTUAL: | DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS ($19.999.957.160) M/CTE, INCLUIDO IVA | | | |
| ANTICIPO | CUENTA AHORROS 602-000007-97 BANCOLOMBIA | | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | MIL MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS ($1.000.078.134) | | | |
| ANTICIPO EN FIDUCIA: | $0,00 | | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | MIL MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS ($1.000.078.134) | | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $0,00 | | | |
| PLAZO INICIAL: | 37 meses | | | |
| TOTAL PRÓRROGAS: | 38 meses | | | |
| PRÓRROGA 1: | 1 mes | | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 31/08/2024 | | | |

## 3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| VIGENCIA | REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2021** | **TOTAL** | | | **$ 5.999.957.160,00** | $ 5.999.957.160,00 | **$ 0,00** |
| **2022** | **TOTAL** | | | **$ 8.600.000.000,00** | $ 8.600.000.000,00 | **$ 0,00** |
| **2023** | **TOTAL** | | | **$ 4.000.000.000,00** | $ 4.000.000.000,00 | **$ 0,00** |
| 2024 | 202324 | 10 | 2401-0600-109 | $ 832.205.092,00 | $ 832.205.092,00 | $ 0,00 |
| 2024 | 202324 | 11 | 2401-0600-109 | $ 96.223.560,00 | $ 96.223.560,00 | $ 0,00 |
| 2024 | 202324 | 11 | 2401-0600-109 | $ 471.571.348,00 | $ 405.781.751,00 | $ 65.789.597,00 |
| | **TOTAL** | | | $ 1.400.000.000,00 | $ 1.334.210.403,00 | $ 65.789.597,00 |
| | **TOTAL** | | | **$ 19.999.957.160,00** | **$ 19.934.167.563,00** | **$ 65.789.597,00** |

## 3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta Mensual de Costos No. 37A | $5.197.910 | $987.603 | $0 | $6.185.513 |
| Acta Mensual de Costos No. 37B | $67.800.997 | $12.882.189 | $0 | $80.683.186 |

## 3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 37 De fecha 09/08/2024 para el período JULIO - 2024 el contrato reporta un avance.

## 3.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 99.84%
Total inversión ejecutada: $ 99.81%

## 3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

## 3.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 3.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | | Prorroga | Aprobado |

## 3.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| CONTROL DE GARANTIAS<br>TIPO DE GARANTÍA: Contrato de Seguro<br>NOMBRE: Cumplimiento<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 1.999.995.716,00 | NB-100165650<br>Anexo 6 | 10/05/2021 | La liquidación del contrato |
| Buen Manejo Anticipo | $1.000.078.134,00 | NB-100165650<br>Anexo 6 | 10/05/2021 | La liquidación del contrato |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $3.999.991.432,00 | NB-100165650<br>Anexo 6 | 10/05/2021 | 2/08/2027 |
| Calidad del Servicio | $5.999.987.148,00 | NB-100165650<br>Anexo 6 | Igual al plazo de la garantía de estabilidad del contrato objeto de la interventoría | Igual al plazo de la garantía de estabilidad del contrato objeto de la interventoría |

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:02/07/2021
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/08/2021
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

3.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

3.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

3.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

4. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

4.1. ASPECTOS TÉCNICOS. N/A

4.2. ASPECTOS JURÍDICOS. N/A

4.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. Se deja la alerta de la poca disponibilidad de Recursos por parte de la interventoría

4.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD. N/A

5. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO N/A

6. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. N/A

Asistencia a Diferentes reuniones con las partes que componen el convenio marco del proyecto, Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Medellín y ANI, adicionas con EPM, para temas relacionados con la prestación del servicio de este en el área de construcción de los contratos aquí relacionados, junto con los comités de obra realizados en este periodo

Cordialmente,



Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA

_____

MAURICIO HOYOS SIERRA
C.C. 71.778.683
Supervisor de Contrato
Dirección Territorial Antioquia