	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código: GP-F093 Versión: 3 Fecha: 31/07/2018

FECHA	5/12/2023	**PERIODO No.**	1	DEL	**27/11/2023**	AL	**4/12/2023**

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.:	EPD-PDA-I-501-2023
OBJETO DEL CONTRATO:	"INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, CARROTANQUES, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
LOCALIZACIÓN:	CUNDINAMARCA
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUE DE MAQUINARIA
INTERVENTORIA:	CONSORCIO JUNIN

CONTRATO DE OBRA				**VIGENCIA DE LAS POLIZAS**		
PLAZO INICIAL:	NUEVE (9) MESES			**AMPARO**	**DESDE**	**HASTA**
FECHA DE INICIACIÓN:	27/11/2023			CUMPLIMIENTO	27/11/2023	27/12/2024
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A			SALARIOS Y PRESTACIONES	27/11/2023	27/08/2027
*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A			ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	5 AÑOS	
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/08/2024			BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	NO APLICA	
PLAZO ACTUALIZADO:	273			RESPONSABILIDAD CIVIL	27/11/2023	27/08/2024
PLAZO TRANSCURRIDO:	7	EQUIVALE AL	2,56%	**AVANCE DEL CONTRATO**		
VALOR INICIAL :	$		3.045.916.515,00	**AVANCE**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
VALOR ADICION(ES):	N/A			**TIEMPO %**	2,56%	2,56%
VALOR FINAL:	$		3.045.916.515,00	**OBRA FISICA %**	2,63%	2,63%
VALOR PAGADO:	N/A					
VALOR POR PAGAR:	$		3.045.916.515,00	**FINANCIERO%**	2,63%	2,63%

No.	**Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)**	**Programado**			**Real Ejecutado**			**Días desfase al inicio de la actividad**	**Días desfase al final de la actividad**
		Fecha Inicial programada por actividad	**Fecha Final programada por actividad**	**Días**	****Fecha Inicial por actividad**	****Fecha Final por actividad**	**Días**		
1	ATENCIÓN CON EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN POR COLMATACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS SIGUEINTES MUNICIPIOS: FOSCA, ANOLAIMA,NEMOCON QUEBRADANEGRA, LA MESA, GRANADA, SOACHA, SAN FRANCISCO Y SAN ANTONIO.	29/11/2023	4/12/2023	6	29/11/2023	4/12/2023	6	0	0
Plazo del proyecto en días									

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

No.	**INDICADORES**	**VALORES**	**PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO**
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente.	$ 80.116.687,24	2,63%	0,00%
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.	$ 80.116.687,24	2,63%	

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA REPORTADA

No.	**Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)**	**DESCRIPCION**	**Programado a la fecha(%)**	**Ejecutado acumulo anterior (%)**	**Ejecutado Actual (%)**	**Ejecucion total actual(%)**
1	ATENCIÓN CON EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN	Se da atención con equipos de succión presión por colmatación de las redes de alcantarillado en los municipios de: Fosca, Anolaima, Quebradanegra, Soacha, La mesa, Granada, Soacha, San Francisco y San Antonio	**2,63%**		**2,63%**	**2,63%**

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda crear la programacion con confirmación de disponibilidad previa por parte del municipio en las fechas estipuladas en la programación inicial,esto con el fin de no generar modificaciones en los cronogramas.Por otra parte, se informa que se ha logrado un cumplimiento total de todas las metas y objetivos establecidos en la programación. A pesar del cumplimiento satisfactorio, se sugiere una revisión continua de los procesos para identificar posibles eficiencias adicionales.

REGISTRO FOTOGRAFICO





Municipio: San Francisco

Fotografía Nº 1	**Fotografía Nº 2**





Municipio: Soacha

Fotografía Nº 1	**Fotografía Nº 2**






Municipio: Granada

Fotografía Nº1	**Fotografía Nº2**






Municipio: Nemocón

Fotografía Nº 1	**Fotografía Nº2**

	
Municipio: Quebrada Negra	
Fotografía Nº1	**Fotografía Nº2**

	
Municipio: La mesa	
Fotografía Nº1	**Fotografía Nº2**

	
Municipio: San Antonio	
Fotografía Nº1	**Fotografía Nº2**

	
Municipio: Anolaima	
Fotografía Nº1	**Fotografía Nº2**

	
Municipio: Fosca	
Fotografía Nº1	**Fotografía Nº2**

Reviso:

RAMON LIZARAZO
Director de interventoria