	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código: GP-F093 Versión: 3 Fecha: 31/07/2018

FECHA	13/12/2023	**PERIODO No.**	2	DEL	**5/12/2023**	AL	**12/12/2023**

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.:	EPD-PDA-I-501-2023
OBJETO DEL CONTRATO:	"INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, CARROTANQUES, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
LOCALIZACIÓN:	CUNDINAMARCA
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUE DE MAQUINARIA
INTERVENTORIA:	CONSORCIO JUNIN

CONTRATO DE OBRA				**VIGENCIA DE LAS POLIZAS**		
PLAZO INICIAL:	NUEVE (9) MESES			**AMPARO**	**DESDE**	**HASTA**
FECHA DE INICIACIÓN:	27/11/2023			CUMPLIMIENTO	27/11/2023	27/12/2024
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A			SALARIOS Y PRESTACIONES	27/11/2023	27/08/2027
*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A			ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	5 AÑOS	
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/08/2024			BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	NO APLICA	
PLAZO ACTUALIZADO:	273			RESPONSABILIDAD CIVIL	27/11/2023	27/08/2024
PLAZO TRANSCURRIDO:	15	EQUIVALE AL	5,49%	**AVANCE DEL CONTRATO**		
				AVANCE	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
VALOR INICIAL :	$		3.045.916.515,00	**TIEMPO %**	5,49%	5,49%
VALOR ADICION(ES):	N/A					
VALOR FINAL:	$		3.045.916.515,00	**OBRA FISICA %**	2,63%	2,63%
VALOR PAGADO:	N/A					
VALOR POR PAGAR:	$		3.045.916.515,00	**FINANCIERO%**	2,63%	2,63%

No.	**Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)**	**Programado**			**Real Ejecutado**			**Días desfase al inicio de la actividad**	**Días desfase al final de la actividad**
		Fecha Inicial programada por actividad	**Fecha Final programada por actividad**	**Días**	****Fecha Inicial por actividad**	****Fecha Final por actividad**	**Días**		
1	ATENCIÓN CON EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN POR COLMATACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS SIGUEINTES MUNICIPIOS: FOSCA, ANOLAIMA,NEMOCON QUEBRADANEGRA, LA MESA, GRANADA, SOACHA, SAN FRANCISCO Y SAN ANTONIO.	29/11/2023	4/12/2023	6	29/11/2023	4/12/2023	6	0	0
2	EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05 AL 12 DE DICIEMBRE NO SE REALIZAN SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN POR PARTE DE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA (EPC) , POR LO TANTO DURANTE ESTE PERIODO NO SE REGISTRA AVANCE DE OBRA FISICA Y FINANCIERA								
Plazo del proyecto en días									

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

No.	**INDICADORES**	**VALORES**	**PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO**
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente.	$ 80.116.687,24	2,63%	0,00%
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.	$ 80.116.687,24	2,63%	

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA REPORTADA

No.	**Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)**	**DESCRIPCION**	**Programado a la fecha(%)**	**Ejecutado acumulo anterior (%)**	**Ejecutado Actual (%)**	**Ejecucion total actual(%)**
1	EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05 AL 12 DE DICIEMBRE NO SE REALIZAN SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN POR PARTE DE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA (EPC) , POR LO TANTO DURANTE ESTE PERIODO NO SE PRESENTA AVANCE DE OBRA FISICA Y FINANCIERA					

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO

No se presenta registro fotografico teniendo en cuenta que en el periodo comprendido entre el 05 al 12 de diciembre no se realizan solicitudes de intervención por parte de EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA

Reviso:

RAMON LIZARAZO
Director de interventoria