	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código: GP-F093 Versión: 3 Fecha: 31/07/2018

FECHA	21/12/2023	**PERIODO No.**	3	DEL	**13/12/2023**	AL	**20/12/2023**

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.:	EPD-PDA-I-501-2023
OBJETO DEL CONTRATO:	"INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, CARROTANQUES, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
LOCALIZACIÓN:	CUNDINAMARCA
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUE DE MAQUINARIA
INTERVENTORIA:	CONSORCIO JUNIN

CONTRATO DE OBRA				**VIGENCIA DE LAS POLIZAS**		
PLAZO INICIAL:	NUEVE (9) MESES			**AMPARO**	**DESDE**	**HASTA**
FECHA DE INICIACIÓN:	27/11/2023			CUMPLIMIENTO	27/11/2023	27/12/2024
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A			SALARIOS Y PRESTACIONES	27/11/2023	27/08/2027
*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A			ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	5 AÑOS	
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/08/2024			BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	NO APLICA	
PLAZO ACTUALIZADO:	273			RESPONSABILIDAD CIVIL	27/11/2023	27/08/2024
PLAZO TRANSCURRIDO:	23	EQUIVALE AL	8,42%	**AVANCE DEL CONTRATO**		
				AVANCE	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
VALOR INICIAL :	$		3.045.916.515,00	**TIEMPO %**	8,42%	8,42%
VALOR ADICION(ES):		N/A				
VALOR FINAL:	$		3.045.916.515,00	**OBRA FISICA %**	2,88%	2,88%
VALOR PAGADO:		N/A				
VALOR POR PAGAR:	$		3.045.916.515,00	**FINANCIERO%**	2,88%	2,88%

No.	**Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)**	**Programado**			**Real Ejecutado**			**Días desfase al inicio de la actividad**	**Días desfase al final de la actividad**
		Fecha Inicial programada por actividad	**Fecha Final programada por actividad**	**Días**	****Fecha Inicial por actividad**	****Fecha Final por actividad**	**Días**		
1	ATENCIÓN CON EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN POR COLMATACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS SIGUEINTES MUNICIPIOS: FOSCA, ANOLAIMA,NEMOCÓN QUEBRADANEGRA, LA MESA, GRANADA, SOACHA, SAN FRANCISCO Y SAN ANTONIO.	29/11/2023	4/12/2023	6	29/11/2023	4/12/2023	6	0	0
2	EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05 AL 12 DE DICIEMBRE NO SE REALIZAN SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN POR PARTE DE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA (EPC) , POR LO TANTO DURANTE ESTE PERIODO NO SE REGISTRA AVANCE DE OBRA FISICA Y FINANCIERA								
3	ATENCION CON EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN POR COLMATACIÓN DE LAS REDE DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE NIMAIMA	18/12/2023	19/12/2023	2	19/12/2023	20/12/2023	2	-1	-1
Plazo del proyecto en días									

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

No.	**INDICADORES**	**VALORES**	**PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO**
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente.	$ 87.829.702,55	2,88%	0,00%
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.	$ 87.829.702,55	2,88%	


3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA REPORTADA


No.	**Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)**	**DESCRIPCION**	**Programado a la fecha(%)**	**Ejecutado acumulo anterior (%)**	**Ejecutado Actual (%)**	**Ejecucion total actual(%)**
	ATENCIÓN CON EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN	Se da atención con equipos de succión presión por colmatación de las redes de alcantarillado en el municipio de Nimaima	**0,25%**	**2,63%**	**0,25%**	**2,88%**

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda crear la programacion con confirmación de disponibilidad previa por parte del municipio en las fechas estipuladas en la programación inicial, asi mismo garantizar el correcto funcionamiento del vehiculo, esto con el fin de evitar desfases en el cronograma. Por otra parte, se informa que se ha logrado un cumplimiento total de todas las metas y objetivos establecidos en la programación. A pesar del cumplimiento satisfactorio, se sugiere una revisión continua de los procesos para identificar posibles eficiencias adicionales.

REGISTRO FOTOGRAFICO





Municipio: Nimaima

Fotografía Nº 1	**Fotografía Nº 2**

Reviso:

RAMON LIZARAZO
Director de interventoria