| | | |
|---|---|---|
| EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. | **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** | Código: GP-F093<br>Versión: 3<br>Fecha: 31/07/2018 |

| FECHA | 6/01/2024 | **PERIODO No.** | 5 | DEL | **29/12/2023** | AL | **5/01/2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

| | |
|---|---|
| CONTRATO No.: | EPD-PDA-I-501-2023 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, CARROTANQUES, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA." |
| LOCALIZACIÓN: | CUNDINAMARCA |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO PARQUE DE MAQUINARIA |
| INTERVENTORIA: | CONSORCIO JUNIN |

| **CONTRATO DE OBRA** | | **VIGENCIA DE LAS POLIZAS** | | |
|---|---|---|---|---|
| PLAZO INICIAL: | NUEVE (9) MESES | **AMPARO** | **DESDE** | **HASTA** |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 27/11/2023 | CUMPLIMIENTO | 27/11/2023 | 27/12/2024 |
| *FECHA DE SUSPENSIÓN: | N/A | SALARIOS Y PRESTACIONES | 27/11/2023 | 27/08/2027 |
| *FECHA DE REINICIACIÓN: | N/A | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA | 5 AÑOS | |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 26/08/2024 | BUEN MANEJO DEL ANTICIPO | NO APLICA | |
| PLAZO ACTUALIZADO: | 273 | RESPONSABILIDAD CIVIL | 27/11/2023 | 27/08/2024 |
| PLAZO TRANSCURRIDO: | 39 EQUIVALE AL 14,29% | **AVANCE DEL CONTRATO** | | |
| | | **AVANCE** | **PROGRAMADO** | **EJECUTADO** |
| VALOR INICIAL : | $ 3.045.916.515,00 | **TIEMPO %** | 14,29% | 14,29% |
| VALOR ADICION(ES): | N/A | | | |
| VALOR FINAL: | $ 3.045.916.515,00 | **OBRA FISICA %** | 3,27% | 3,27% |
| VALOR PAGADO: | N/A | | | |
| VALOR POR PAGAR: | $ 3.045.916.515,00 | **FINANCIERO%** | 3,27% | 3,27% |

| **No.** | **Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)** | **Programado** | | | **Real Ejecutado** | | | **Días desfase al inicio de la actividad** | **Días desfase al final de la actividad** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Fecha Inicial programada por actividad** | **Fecha Final programada por actividad** | **Días** | ****Fecha Inicial por actividad** | ****Fecha Final por actividad** | **Días** | | |
| 1 | ATENCIÓN CON EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN POR COLMATACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS SIGUEINTES MUNICIPIOS: FOSCA, ANOLAIMA,NEMOCON QUEBRADANEGRA, LA MESA, GRANADA, SOACHA, SAN FRANCISCO Y SAN ANTONIO. | 29/11/2023 | 4/12/2023 | 6 | 29/11/2023 | 4/12/2023 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05 AL 12 DE DICIEMBRE NO SE REALIZAN SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN POR PARTE DE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA (EPC) , POR LO TANTO DURANTE ESTE PERIODO NO SE REGISTRA AVANCE DE OBRA FISICA Y FINANCIERA | | | | | | | | |
| 3 | ATENCION CON EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN POR COLMATACIÓN DE LAS REDE DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE NIMAIMA | 18/12/2023 | 19/12/2023 | 2 | 19/12/2023 | 20/12/2023 | 2 | -1 | -1 |
| 4 | ATENCION CON EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN POR COLMATACIÓN DE LAS REDE DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MACHETA Y NOCAIMA | 20/12/2023 | 21/12/2023 | 2 | 21/12/2023 | 22/12/2023 | 2 | -1 | -1 |
| 5 | EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29 AL 05 DE ENERO NO SE REALIZAN SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN POR PARTE DE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA (EPC) , POR LO TANTO DURANTE ESTE PERIODO NO SE REGISTRA AVANCE DE OBRA FISICA Y FINANCIERA | | | | | | | | |
| Plazo del proyecto en días | | | | | | | | | |

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

| **No.** | **INDICADORES** | **VALORES** | **PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente. | $ 99.753.712,67 | 3,27% | 0,00% |
| 2 | Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría. | $ 99.753.712,67 | 3,27% | |

**3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA REPORTADA**

| **No.** | **Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)** | **DESCRIPCION** | **Programado a la fecha(%)** | **Ejecutado acumulo anterior (%)** | **Ejecutado Actual (%)** | **Ejecucion total actual(%)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29 AL 05 DE ENERO NO SE REALIZAN SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN POR PARTE DE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA (EPC) , POR LO TANTO DURANTE ESTE PERIODO NO SE PRESENTA AVANCE DE OBRA FISICA Y FINANCIERA | | | | | |
| | | | | | | |

**4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

No se presenta registro fotografico teniendo en cuenta que en el periodo comprendido entre el 29 al 05 de enero no se realizan solicitudes de intervención por parte de EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA

**Reviso:**

**RAMON LIZARAZO**
Director de interventoria