	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código: GP-F093
		Versión: 3
		Fecha: 31/07/2018

FECHA	1/4/2024	PERIODO No.	17	DEL	25/3/2024	AL	31/3/2024

1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO No.:	EPC-PDA-I-501-2023
OBJETO DEL CONTRATO:	"INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, CARROTANQUES, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
LOCALIZACIÓN:	CUNDINAMARCA
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUE DE MAQUINARIA
INTERVENTORIA:	CONSORCIO JUNIN

CONTRATO DE OBRA			
PLAZO INICIAL:	NUEVE (9) MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	27/11/2023		
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A		
*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/8/2024		
PLAZO ACTUALIZADO:	273		
PLAZO TRANSCURRIDO:	125	EQUIVALE AL	45.79%
VALOR INICIAL :	$		3,045,916,515.00
VALOR ADICION(ES):	N/A		
VALOR FINAL:	$		3,045,916,515.00
VALOR PAGADO:	N/A		
VALOR POR PAGAR:	$		3,045,916,515.00

VIGENCIA DE LAS POLIZAS		
AMPARO	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	27/11/2023	27/12/2024
SALARIOS Y PRESTACIONES	27/11/2023	27/8/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	5 AÑOS	
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	NO APLICA	
RESPONSABILIDAD CIVIL	27/11/2023	27/8/2024

AVANCE DEL CONTRATO		
AVANCE	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
TIEMPO %	45.79%	45.79%
OBRA FISICA %	11.28%	11.28%
FINANCIERO%	11.28%	11.28%

No.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VEHÍCULO CARRO TANQUE DE 10 M3 EN EL MUNICIPIO DE NEMOCON	29/3/2024	31/3/2024	3	29/3/2024	31/3/2024	3	0	0
	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VEHÍCULO CARRO TANQUE DE 10 M3 EN EL MUNICIPIO DE PACHO	29/3/2024	31/3/2024	3	29/3/2024	31/3/2024	3	0	0
	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VEHÍCULO CARRO TANQUE DE 10 M3 EN EL MUNICIPIO DE VILLETA	28/3/2024	31/3/2024	4	28/3/2024	31/3/2024	4	0	0
4	VEHICULO RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE QUETAME	31/3/2024	31/3/2024	1	31/3/2024	31/3/2024	1	0	0
Plazo del proyecto en días		**148**							

.

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente.	$ 343,711,125.16	11.28%	0.00%
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.	$ 343,711,125.16	11.28%	

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA REPORTADA

No.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	DESCRIPCION	Programado a la fecha(%)	Ejecutado acumulo anterior (%)	Ejecutado Actual (%)	Ejecucion total actual(%)
1	ATENCIÓN CON EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN	No se presenta atención con equipos de succión presión	**0.00%**	**7.56%**	**0.00%**	**7.56%**
2	ATENCION CON EQUIPO CARRO TANQUE DE 10 M³	Prestación de servicio de vehículo carro tanque de 10 m3 en los municipios de Villeta, Pacho y Nemocon	**0.80%**	**2.35%**	**0.80%**	**3.16%**
3	VISITA TECNICA POR PARTE DE INGENIERO	No se realizaron visitas a municipios	**0.00%**	**0.13%**	**0.00%**	**0.13%**
4	VEHICULO RECOLECTOR DE BASURA	Recoleccion de basuras en el municipio de Quetame	**0.11%**	**0.32%**	**0.11%**	**0.43%**

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se ha logrado un cumplimiento total de todas las metas y objetivos establecidos en la programación. Se agradece el apoyo de todo el equipo por la atencion presentada en esta semana, logrando atender las emergencias por desabastecimiento en los municipios de Pacho, Nemocon y Villeta. Esta interventoria esta atenta a la recepcion de las propuestas pendientes por parte del contratista para la atencion de las emergencias en los municipios de La Vega, Cachipay, El Colegio y Puli las cuales es de nuestro conocimiento que se estan elaborando.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Municipio: Nemocon

Fotografía Nº 1	**Fotografía Nº 2**



Municipio: Pacho

Fotografía Nº 1	**Fotografía Nº 2**



Municipio: Villeta

Fotografía Nº 1	**Fotografía Nº 2**



Municipio: Quetame

Fotografía Nº 1	**Fotografía Nº 2**

Elaboro:

MARIO LOMBO
Director de interventoria