	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código: GP-F093 Versión: 3 Fecha: 31/07/2018

FECHA	15/4/2024	**PERIODO No.**	19	DEL	**8/4/2024**	AL	**14/4/2024**

1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO No.:	EPC-PDA-I-501-2023
OBJETO DEL CONTRATO:	"INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, CARROTANQUES, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
LOCALIZACIÓN:	CUNDINAMARCA
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUE DE MAQUINARIA
INTERVENTORIA:	CONSORCIO JUNIN

CONTRATO DE OBRA				**VIGENCIA DE LAS POLIZAS**		
PLAZO INICIAL:	NUEVE (9) MESES			**AMPARO**	**DESDE**	**HASTA**
FECHA DE INICIACIÓN:	27/11/2023			CUMPLIMIENTO	27/11/2023	27/12/2024
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A			SALARIOS Y PRESTACIONES	27/11/2023	27/8/2027
*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A			ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	5 AÑOS	
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/8/2024			BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	NO APLICA	
PLAZO ACTUALIZADO:	273			RESPONSABILIDAD CIVIL	27/11/2023	27/8/2024
PLAZO TRANSCURRIDO:	139	EQUIVALE AL	50.92%	**AVANCE DEL CONTRATO**		
				AVANCE	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
VALOR INICIAL :	$		3,045,916,515.00	**TIEMPO %**	50.92%	50.92%
VALOR ADICION(ES):	N/A					
VALOR FINAL:	$		3,045,916,515.00	**OBRA FISICA %**	11.87%	11.87%
VALOR PAGADO:	N/A					
VALOR POR PAGAR:	$		3,045,916,515.00	**FINANCIERO%**	11.87%	11.87%

No.	**Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)**	**Programado**			**Real Ejecutado**			**Días desfase al inicio de la actividad**	**Días desfase al final de la actividad**
		Fecha Inicial programada por actividad	**Fecha Final programada por actividad**	**Días**	****Fecha Inicial por actividad**	****Fecha Final por actividad**	**Días**		
1	ATENCIÓN CON EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN POR COLMATACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE FOMEQUE	11/4/2024	12/4/2024	2	11/4/2024	12/4/2024	2	0	0
1	ATENCIÓN CON EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN POR COLMATACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE FOSCA	13/4/2024	14/4/2024	2	13/4/2024	14/4/2024	2	0	0
Plazo del proyecto en días			**134**						

.

No.	**INDICADORES**	**VALORES**	**PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO**
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente.	$ 361,645,486.93	11.87%	0.00%
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.	$ 361,645,486.93	11.87%	

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA REPORTADA

No.	**Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)**	**DESCRIPCION**	**Programado a la fecha(%)**	**Ejecutado acumulo anterior (%)**	**Ejecutado Actual (%)**	**Ejecucion total actual(%)**
1	ATENCIÓN CON EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN	Atención con equipos de succión presión en los municipios de Fomeque y Fosca	**0.59%**	**7.56%**	**0.59%**	**8.15%**
2	ATENCION CON EQUIPO CARRO TANQUE DE 10 M³	No se presento servicio de vehículo carro tanque de 10 m3	**0.00%**	**3.16%**	**0.00%**	**3.16%**
3	VISITA TECNICA POR PARTE DE INGENIERO	No se realizaron visitas a municipios	**0.00%**	**0.13%**	**0.00%**	**0.13%**
4	VEHICULO RECOLECTOR DE BASURA	Recoleccion de basuras en el municipio de Quetame	**0.00%**	**0.43%**	**0.00%**	**0.43%**

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se ha logrado un cumplimiento total de todas las metas y objetivos establecidos en la programación. El grupo de trabajo presente en el contrato de emergencias se prepara para el racionamiento que se llevara a cabo en Bogota y municipios aledaños, debido al estado critico de los embalses.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Municipio: Fomeque

Fotografía Nº 1



Fotografía Nº 2



Municipio: Fosca

Fotografía Nº 1



Fotografía Nº 2

Elaboro:

MARIO LOMBO

Director de interventoria