	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código: GP-F093
		Versión: 3
		Fecha: 31/07/2018

FECHA	29/4/2024	PERIODO No.	21	DEL	22/4/2024	AL	28/4/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.:	EPC-PDA-I-501-2023
OBJETO DEL CONTRATO:	"INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, CARROTANQUES, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
LOCALIZACIÓN:	CUNDINAMARCA
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUE DE MAQUINARIA
INTERVENTORIA:	CONSORCIO JUNIN

CONTRATO DE OBRA				VIGENCIA DE LAS POLIZAS		
PLAZO INICIAL:	NUEVE (9) MESES			AMPARO	DESDE	HASTA
FECHA DE INICIACIÓN:	27/11/2023			CUMPLIMIENTO	27/11/2023	27/12/2024
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A			SALARIOS Y PRESTACIONES	27/11/2023	27/8/2027
*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A			ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	5 AÑOS	
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/8/2024			BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	NO APLICA	
PLAZO ACTUALIZADO:	273			RESPONSABILIDAD CIVIL	27/11/2023	27/8/2024
PLAZO TRANSCURRIDO:	153	EQUIVALE AL	56.04%	AVANCE DEL CONTRATO		
				AVANCE	PROGRAMADO	EJECUTADO
VALOR INICIAL :	$		3,045,916,515.00	TIEMPO %	56.04%	56.04%
VALOR ADICION(ES):	N/A					
VALOR FINAL:	$		3,045,916,515.00	OBRA FISICA %	12.97%	12.97%
VALOR PAGADO:	N/A					
VALOR POR PAGAR:	$		3,045,916,515.00	FINANCIERO%	12.97%	12.97%

No.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	ATENCION CON EQUIPOS DE SUCCION PRESION POR COLMATACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE	22/4/2024	22/4/2024	1	22/4/2024	22/4/2024	1	0	0
2	ATENCION CON EQUIPOS DE SUCCION PRESION POR COLMATACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SUESCA	22/4/2024	23/4/2024	2	22/4/2024	23/4/2024	2	0	0
Plazo del proyecto en días		120							

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente.	$ 395,046,424.00	12.97%	0.00%
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.	$ 395,046,424.00	12.97%	

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA REPORTADA

No.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	DESCRIPCION	Programado a la fecha(%)	Ejecutado acumulo anterior (%)	Ejecutado Actual (%)	Ejecucion total actual(%)
1	ATENCIÓN CON EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN	Atención con equipos de succión presión en los municipios de Fomeque y Fosca	0.00%	8.80%	0.00%	8.80%
2	ATENCION CON EQUIPO CARRO TANQUE DE 10 M³	No se presento servicio de vehículo carro tanque de 10 m3	0.45%	3.16%	0.45%	3.60%
3	VISITA TECNICA POR PARTE DE INGENIERO	No se realizaron visitas a municipios	0.00%	0.13%	0.00%	0.13%
4	VEHICULO RECOLECTOR DE BASURA	Recoleccion de basuras en el municipio de Quetame	0.00%	0.43%	0.00%	0.43%

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se ha logrado un cumplimiento total de todas las metas y objetivos establecidos en la programación. El grupo de trabajo presente en el contrato de emergencias apoya el racionamiento que se lleva a cabo en Bogota y municipios aledaños, debido al estado critico de los embalses.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Municipio: Subachoque

Fotografía Nº 1	Fotografía Nº 2



Municipio: Suesca

Fotografía Nº 1	Fotografía Nº 2

Elaboro:

MARIO LOMBO
Director de interventoria