	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código: GP-F093
		Versión: 3
		Fecha: 31/07/2018

FECHA	24/6/2024	PERIODO No.	29	DEL	17/6/2024	AL	23/6/2024

1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO No.:	EPC-PDA-I-501-2023
OBJETO DEL CONTRATO:	"INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, CARROTANQUES, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
LOCALIZACIÓN:	CUNDINAMARCA
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUE DE MAQUINARIA
INTERVENTORIA:	CONSORCIO JUNIN

CONTRATO DE OBRA			
PLAZO INICIAL:	NUEVE (9) MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	27/11/2023		
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A		
*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/8/2024		
PLAZO ACTUALIZADO:	273		
PLAZO TRANSCURRIDO:	209	EQUIVALE AL	76.56%
VALOR INICIAL :	$		3,045,916,515.00
VALOR ADICION(ES):	N/A		
VALOR FINAL:	$		3,045,916,515.00
VALOR PAGADO:	N/A		
VALOR POR PAGAR:	$		3,045,916,515.00

VIGENCIA DE LAS POLIZAS		
AMPARO	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	27/11/2023	27/12/2024
SALARIOS Y PRESTACIONES	27/11/2023	27/8/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	5 AÑOS	
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	NO APLICA	
RESPONSABILIDAD CIVIL	27/11/2023	27/8/2024

AVANCE DEL CONTRATO		
AVANCE	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
TIEMPO %	76.56%	76.56%
OBRA FISICA %	26.92%	26.32%
FINANCIERO%	26.92%	26.32%

No.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	ATENCION CON EQUIPOS DE SUCCION PRESION POR COLMATACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE BOJACÁ	19/6/2024	20/6/2024	2	19/6/2024	20/6/2024	2	0	0
2	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VEHÍCULO CARRO TANQUE DE 10 M3 EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVA	17/6/2024	21/6/2024	5	17/6/2024	21/6/2024	5	0	0
3	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VEHÍCULO CARRO TANQUE DE 10 M3 EN EL MUNICIPIO DE FOMEQUE	18/6/2024	18/6/2024	1	18/6/2024	18/6/2024	1	0	0
	OBRA LA VEGA - BOCATOMA								
1	Localización, trazado y replanteo de redes	18/6/2024	18/6/2024	1	18/6/2024		ejecución	0	ejecución
2	Desviación de cauce entre 1 a 3 metros de ancho	18/6/2024	22/6/2024	5	18/6/2024		ejecución	0	ejecución
3	demolición de estructuras (incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 5km)	20/6/2024	23/6/2024	4	20/6/2024		ejecución	0	ejecución
4	excavaciones varias en roca bajo agua (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km	24/6/2024	27/6/2024	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado
5	Enrocado de protección (piedra y concreto de 17.2 Mpa (2500 psi))	11/7/2024	17/7/2024	7			no iniciado	no iniciado	no iniciado
6	Acero figurado 60000 psi (MURO Y DIQUE)	30/6/2024	7/7/2024	8			no iniciado	no iniciado	no iniciado
7	Acero figurado 60000 psi (REJILLA)	3/7/2024	9/7/2024	7			no iniciado	no iniciado	no iniciado
8	Anclajes 5/8" L=0,70 m	27/6/2024	2/7/2024	6			no iniciado	no iniciado	no iniciado
9	CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (placas)	5/7/2024	14/7/2024	10			no iniciado	no iniciado	no iniciado
10	Pañete impermeabilizado muros 1:3, E=1.5 cm	13/7/2024	16/7/2024	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado
11	Transporte Mular (Transporte de 320 Kg en distancias entre 1 - 5	18/6/2024	28/6/2024	11	18/6/2024		ejecución	0	ejecución
Plazo del proyecto en días			64						

.

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente.	$ 819,870,845.66	26.92%	-0.60%
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.	$ 801,717,706.46	26.32%	

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA REPORTADA

No.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	DESCRIPCION	Programado a la fecha(%)	Ejecutado acumulo anterior (%)	Ejecutado Actual (%)	Ejecucion total actual(%)
1	ATENCIÓN CON EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN	Atención con equipos de succión presión en el municipio de Bojacá	**0.28%**	**10.98%**	**0.28%**	**11.27%**
2	ATENCION CON EQUIPO CARRO TANQUE DE 10 M³	Atención con equipo carrotanque en los municipios de Facatativa y Fomeque	**0.46%**	**3.81%**	**0.46%**	**4.27%**
3	VISITA TECNICA POR PARTE DE INGENIERO	Visita realizada en el municipio de Tocaima	**0.03%**	**0.36%**	**0.03%**	**0.40%**

OBRA BOCATOMA - LA VEGA						
1	Localización, trazado y replanteo de redes	localización, trazado y replanteo de redes	**100.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**
2	Desviación de cauce entre 1 a 3 metros de ancho	desviación de cauce entre 1 a 3 metros de ancho	**100.00%**	**0.00%**	**70.00%**	**70.00%**
3	demolición de estructuras (incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 5km)	demolición de estructuras (incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 5km)	**100.00%**	**0.00%**	**82.00%**	**82.00%**
4	excavaciones varias en roca bajo agua (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km	excavaciones varias en roca bajo agua (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**
5	Enrocado de protección (piedra y concreto de 17.2 Mpa (2500 psi))	enrocado de protección (piedra y concreto de 17.2 mpa (2500 psi))	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**
6	Acero figurado 60000 psi (MURO Y DIQUE)	acero figurado 60000 psi (muro y dique)	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**
7	Acero figurado 60000 psi (REJILLA)	acero figurado 60000 psi (rejilla)	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**
8	Anclajes 5/8" L=0,70 m	anclajes 5/8" l=0,70 m	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**
9	CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (placas)	concretos clase c, f´c =4000 psi (placas)	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**
10	Pañete impermeabilizado muros 1:3, E=1.5 cm	pañete impermeabilizado muros 1:3, e=1.5 cm	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**
11	Transporte Mular (Transporte de 320 Kg en distancias entre 1 - 5	transporte mular (transporte de 320 kg en	**54.55%**	**0.00%**	**36.00%**	**36.00%**

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se ha logrado un cumplimiento total de todas las metas y objetivos establecidos en la programación. Se hace la solicitud por parte de la interventoria a dar inicio a las obras aprobadas. Asi como la pronta entrega a las propuestas de atención de las emergencias presentadas en los municipios. Se da inicio a la obra en el municipio de La Vega luego de comité adelantado con el gerente de servicios públicos del municipio.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Municipio: Facatativa - Carrotanque

Fotografía Nº 1	**Fotografía Nº 2**



Municipio: Fomeque - Carrotanque

Fotografía Nº 1	**Fotografía Nº 2**



Municipio: Bocatoma - La Vega

Fotografía Nº 1	**Fotografía Nº 2**



Municipio: Bojacá - Presión succión

Fotografía Nº 1	**Fotografía Nº 2**



Municipio: Visita - Tocaima

Fotografía Nº 1	**Fotografía Nº 2**

Elaboro:

DIANA MALAGÓN
Directora de interventoria