	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código: GP-F093 Versión: 3 Fecha: 31/07/2018

FECHA	1/7/2024	**PERIODO No.**	30	DEL	**24/6/2024**	AL	**30/6/2024**

1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO No.:	EPC-PDA-I-501-2023
OBJETO DEL CONTRATO:	"INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, CARROTANQUES, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
LOCALIZACIÓN:	CUNDINAMARCA
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUE DE MAQUINARIA
INTERVENTORIA:	CONSORCIO JUNIN

CONTRATO DE OBRA				**VIGENCIA DE LAS POLIZAS**		
PLAZO INICIAL:	NUEVE (9) MESES			**AMPARO**	**DESDE**	**HASTA**
FECHA DE INICIACIÓN:	27/11/2023			CUMPLIMIENTO	27/11/2023	27/12/2024
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A			SALARIOS Y PRESTACIONES	27/11/2023	27/8/2027
*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A			ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	5 AÑOS	
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/8/2024			BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	NO APLICA	
PLAZO ACTUALIZADO:	273			RESPONSABILIDAD CIVIL	27/11/2023	27/8/2024
PLAZO TRANSCURRIDO:	216	EQUIVALE AL	79.12%	**AVANCE DEL CONTRATO**		
				AVANCE	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
VALOR INICIAL :	$		3,045,916,515.00	**TIEMPO %**	79.12%	79.12%
VALOR ADICION(ES):	N/A					
VALOR FINAL:	$		3,045,916,515.00	**OBRA FISICA %**	27.11%	26.49%
VALOR PAGADO:	N/A					
VALOR POR PAGAR:	$		3,045,916,515.00	**FINANCIERO%**	27.11%	26.49%

No.	**Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)**	**Programado**			**Real Ejecutado**			**Días desfase al inicio de la actividad**	**Días desfase al final de la actividad**
		Fecha Inicial programada por actividad	**Fecha Final programada por actividad**	**Días**	****Fecha Inicial por actividad**	****Fecha Final por actividad**	**Días**		
1	VISITA TECNICA POR PARTE DE INGENIERO EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS	28/6/2024	28/6/2024	1	28/6/2024	28/6/2024	1	0	0
	OBRA LA VEGA - BOCATOMA								
1	Localización, trazado y replanteo de redes	18/6/2024	18/6/2024	1	18/6/2024	18/6/2024	1	0	0
2	Desviación de cauce entre 1 a 3 metros de ancho	18/6/2024	22/6/2024	5	18/6/2024	28/6/2024	11	0	-6
3	demolición de estructuras (incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 5km)	20/6/2024	23/6/2024	4	20/6/2024	27/6/2024	8	0	-4
4	excavaciones varias en roca bajo agua (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km	24/6/2024	27/6/2024	4	25/6/2024		ejecución	-1	ejecución
5	Enrocado de protección (piedra y concreto de 17.2 Mpa (2500 psi))	11/7/2024	17/7/2024	7			no iniciado	no iniciado	no iniciado
6	Acero figurado 60000 psi (MURO Y DIQUE)	30/6/2024	7/7/2024	8	25/6/2024		ejecución	5	ejecución
7	Acero figurado 60000 psi (REJILLA)	3/7/2024	9/7/2024	7			no iniciado	no iniciado	no iniciado
8	Anclajes 5/8" L=0,70 m	27/6/2024	2/7/2024	6	26/6/2024		ejecución	1	ejecución
9	CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (placas)	5/7/2024	14/7/2024	10			no iniciado	no iniciado	no iniciado
10	Pañete impermeabilizado muros 1:3, E=1.5 cm	13/7/2024	16/7/2024	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado
11	Transporte Mular (Transporte de 320 Kg en distancias entre 1 - 5	18/6/2024	28/6/2024	11	18/6/2024		ejecución	0	ejecución
Plazo del proyecto en días		**57**							

.

No.	**INDICADORES**	**VALORES**	**PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO**
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente.	$ 825,632,004.66	27.11%	-0.62%
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.	$ 806,825,118.16	26.49%	

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA REPORTADA

No.	**Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)**	**DESCRIPCION**	**Programado a la fecha(%)**	**Ejecutado acumulo anterior (%)**	**Ejecutado Actual (%)**	**Ejecucion total actual(%)**
1	ATENCIÓN CON EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN	No se presento atención con equipos de succión presión en los municipios	**0.00%**	**11.27%**	**0.00%**	**11.27%**
2	ATENCION CON EQUIPO CARRO TANQUE DE 10 M³	No se presento tención con equipo carrotanque en los municipios	**0.00%**	**4.27%**	**0.00%**	**4.27%**
3	VISITA TECNICA POR PARTE DE INGENIERO	Visita realizada en el municipio de Agua de Dios	**0.03%**	**0.40%**	**0.03%**	**0.43%**

OBRA BOCATOMA - LA VEGA						
1	Localización, trazado y replanteo de redes	localización, trazado y replanteo de redes	**100.00%**	**100.00%**	**0.00%**	**100.00%**
2	Desviación de cauce entre 1 a 3 metros de ancho	desviación de cauce entre 1 a 3 metros de ancho	**100.00%**	**70.00%**	**30.00%**	**100.00%**
3	demolición de estructuras (incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 5km)	demolición de estructuras (incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 5km)	**100.00%**	**82.00%**	**18.00%**	**100.00%**
4	excavaciones varias en roca bajo agua (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km	excavaciones varias en roca bajo agua (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km	**100.00%**	**0.00%**	**76.00%**	**76.00%**
5	Enrocado de protección (piedra y concreto de 17.2 Mpa (2500 psi))	enrocado de protección (piedra y concreto de 17.2 mpa (2500 psi))	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**
6	Acero figurado 60000 psi (MURO Y DIQUE)	acero figurado 60000 psi (muro y dique)	**12.50%**	**0.00%**	**10.12%**	**10.12%**
7	Acero figurado 60000 psi (REJILLA)	acero figurado 60000 psi (rejilla)	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**
8	Anclajes 5/8" L=0,70 m	anclajes 5/8" l=0,70 m	**66.67%**	**0.00%**	**49.50%**	**49.50%**
9	CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (placas)	concretos clase c, f´c =4000 psi (placas)	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**
10	Pañete impermeabilizado muros 1:3, E=1.5 cm	pañete impermeabilizado muros 1:3, e=1.5 cm	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**
11	Transporte Mular (Transporte de 320 Kg en distancias entre 1 - 5 Km)	transporte mular (transporte de 320 kg en distancias entre 1 - 5 km)	**100.00%**	**36.00%**	**48.00%**	**84.00%**

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se ha logrado un cumplimiento total de todas las metas y objetivos establecidos en la programación. Se hace la solicitud por parte de la interventoria a dar inicio a las obras aprobadas. Asi como la pronta entrega a las propuestas de atención de las emergencias presentadas en los municipios. Se evidencia un mejor avance en la bocatoma de la vega, y se realiza visita técnica en el municipio de Agua de Dios Cundinamarca para verificación de alcantarillado.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Municipio: Bocatoma - La Vega

Fotografía Nº 1	**Fotografía Nº 2**



Municipio: Visita - Agua de Dios

Fotografía Nº 1	**Fotografía Nº 2**

Elaboro:

DIANA MALAGÓN
Directora de interventoria