INFORME PARCIAL

CONTRATO DE OBRA No. 261 DE 2025



OBJETO:

“REHABILITACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES PLUVIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA.”

CONTRATISTA
CONSORCIO VG & JJ

SUPERVISOR
FRANK ALEXANDER CASTILLA CABRALES

CONTRATANTE
MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA.

FECHA DE INFORME AVANCE DE OBRA
20/05/2025 Hasta 11/06/2025

VGJJSOLUCIONESINTEGRALES@GMAIL.COM
320 437 7061
Carrera 2 No. 9 -42
Riohacha - Guajira

CONTENIDO

1. INTRODUCCION 7
2. DESCRIPCION GENERAL DEL CONTRATO 8
2.1. LOCALIZACION GENERAL DEL CONTRATO 8
2.2 LOCALIZACION ESPECIFICA DEL CONTRATO 10
2.3 OBJETIVO GENERAL DEL CONTRATO 12
2.4 OBJETIVO GENERAL DEL CONTRATO 12
2.5 IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD 13
2.6 JUSTIFICACIÓN 16
3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO 17
3.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO 17
3.2 GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 18
3.3. FORMA DE PAGO 20
4. RECURSOS HUMANOS 21
5. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 21
5.1. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (CONTRATO DE OBRA) 21
6. CARACTERISTICAS GENERALES DEL COMPONENTE TÉCNICO DEL CONTRATO 22
7. ACTIVIDADES CONTRATADAS 23
8. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 26
8.1. LIMPIEZA DE CANALES DE CONCRETO 27
8.1.01 – Limpieza de Canales Subterráneos de 0,80 m de ancho 27
8.1.02 – Limpieza De Canales Abiertos De 4,00 M De Ancho 27
8.1.03 – Limpieza de Canal Abierto de 2,00 m de ancho 27
8.1.04 – Limpieza de Sumideros y Vigas de Canales Abiertos en Vías 28
8.1.05 – Limpieza de Sumideros en Plaza Colombia 28
8.2. LIMPIEZA DE CAUCES Y ARROYO 28
8.2.01 – Recolección Manual de Residuos en Arroyos Grandes 28

VGJJSOLUCIONESINTEGRALES@GMAIL.COM
320 437 7061
Carrera 2 No. 9 -42
Riohacha - Guajira

8.2.02 – Corte de Maleza en Arroyos con Guadañadora y Machete 29
8.2.03 – Corte de Maleza en Cauces Pequeños 29
8.2.04 – Movimiento de Lodos con Maquinaria 29
8.2.05 – Limpieza de Cauce de Arroyo con Maquinaria y Conformación de Talud 30
8.3 – MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE REJILLAS Y SUMIDEROS 30
8.3.01 – Mantenimiento a Rejillas en Vías (0.80 x 14.00 m) 30
8.3.02 – Mantenimiento a Rejillas de Canales Subterráneos (0.65 x 1.35 m) 30
8.3.03 – Mantenimiento a Rejillas en Pasos Peatonales (0.80 x 0.80 m) 31
8.3.04 – Mantenimiento a Rejillas en Vías (3.00 x 0.60 m) 31
8.3.05 – Mantenimiento a Rejillas en Vías (0.30 x 2.50 m) 31
8.3.06 – Fabricación de Rejillas Nuevas para Vías (3.00 x 0.60 m) 32
8.3.07 – Fabricación de Rejillas para Pasos Peatonales (0.80 x 0.80 m) 32
8.4. – DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS 32
8.4.01 – Botada de Residuos Sólidos 32
8.4.02 – Botada de Lodos y Sedimentos 33
9. RESUMEN DEL AVANCE TOTAL DEL CONTRATO 34
10. INCONVENIENTES PRESENTADOS 35
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 36
11.1 CONCLUSIONES 36
11.2 RECOMEDACIONES 37
12. RESPONSABILIDAD DEL INFORME 38
13. REGISTRO FOTOGRAFICO 39
13.1 LIMPIEZA DE CANALES DE CONCRETO 39
13.1.01 - LIMPIEZA DE CANALES SUBTERRANEOS DE 0,80 CM DE ANCHO, INCLUYE: lavado con agua no tratada para desprendimientos de lodos. (MANUALMENTE) 39
13.1.02 - LIMPIEZA DE CANALES ABIERTOS DE 4,00 MTRS DE ANCHO, INCLUYE: lavado con agua no tratada para desprendimientos de lodos. (MANUALMENTE) 40
13.1.03 - LIMPIEZA DE CANAL PEQUEÑO ABIERTO DE 2,00 MTRS DE ANCHO, INCLUYE: lavado con agua no tratada para desprendimientos de lodos. (MANUALMENTE) 41

13.1.04 - LIMPIEZA DE SUMIDEROS Y VIGAS CANALES DE CONCRETOS ABIERTOS QUE SOPORTAN LAS REJILLAS EN LAS VIAS, INCLUYE: lavado con agua no tratada para desprendimientos de lodos. (MANUALMENTE) 42

13.1.05 LIMPIEZA DE SUMIDEROS Y VIGAS CANALES DE CONCRETOS ABIERTOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA PLAZA COLOMBIA: lavado con agua no tratada para desprendimientos de lodos de las tuberías. (MANUALMENTE) 43

13.2 LIMPIEZA DE CAUSES Y ARROYOS 44

13.2.01 - RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DE FORMA MANUAL EN ARROYOS GRANDES. 44

13.2.02 - CORTE DE MALEZA EN ARROYOS CON GUADAÑADORA Y MACHETE. INCLUYE: DISPOSICION FINAL CON VOLQUETAS A SITIOS PERMITIDOS 45

13.2.03 - CORTE DE MALEZA EN CAUCES PEQUEÑOS CON GUADAÑADORA Y MACHETE. INCLUYE: DISPOSICION FINAL CON VOLQUETAS A SITIOS PERMITIDOS 46

13.2.04 - MOVIMIENTO DE LODOS CON MAQUINA, PARA LIMPIEZA DE CANAL EN CONCRETO, INCLUYE BOTADA DEL MATERIAL CON VOLQUETAS EN SITIOS PERMITIDOS 47

13.2.05 - LIMPIEZA DE CAUCE DE ARROYO CON MAQUINARIA AMARILLA Y CONFORMACION DE TALUD 48

13.3 SUMIDEROS, CANALES Y REJILLAS 49

13.3.01 Mantenimiento A Rejillas De Sumideros De Aguas Localizadas En Las Vias D= 0.80 Cm X 14.00 Mtrs. Incluye: Enderezar, Reparacion Con Soldadura, Alineacion, Retiro De Oxido Con Pulidora Y Grata, Aplicación De Pintura Anticorrosiva, Aplicación De Pintura Negro Mate. 49

13.3.02 Mantenimiento A Rejillas De Sumideros De Aguas Localizadas En Los Canales Subterraneos D= 0.65 Cm X 1,35 Cm. Incluye: Desmontar, Enderezar, Reparacion Con Soldadura, Alineacion, Retiro De Oxido Con Pulidora Y Grata, Aplicación De Pintura Anticorrosiva, Aplicación De Pintura Negra Mate. 49

13.3.03 Mantenimiento A Rejillas De Sumideros De Aguas Localizadas En Los Pasos Peatoanes De La Superficie De Canales Subterraneos D= 0.80 Cm X 0,80 Cm. Incluye: Enderezar, Reparacion Con Soldadura, Alineacion, Retiro De Oxido Con Pulidora Y Grata, Aplicación De Pintura Anticorrosiva, Aplicación De Pintura Negra Mate. 50

13.3.04 Mantenimiento A Rejillas De Sumideros De Aguas Localizadas En Las Vias,D= 3.00 Mts X 0,60 Cm. Incluye: Enderezar, Reparacion Con Soldadura, Alineacion, Retiro De Oxido

Con Pulidora Y Grata, Aplicación De Pintura Anticorrosiva, Aplicación De Pintura Negro Mate. 50

13.3.05 Mantenimiento A Rejillas De Sumideros De Aguas Localizadas En Las Vias, D= 0.30 Cm X 2,50 Mts. Incluye: Enderezar, Reparacion Con Soldadura, Alineacion, Retiro De Oxido Con Pulidora Y Grata, Aplicación De Pintura Anticorrosiva, Aplicación De Pintura Negro Mate. 51

13.3.06 Elaboracion De Rejillas En Angulos De 2" 1/4 Y Platina De 1" 1/2 X 1/2 D= 3.00 Mts Largo X 0.60cm Ancho, Para Las Vias. 51

13.3.07 Elaboracion De Rejillas Para Sumideros De Aguas Lluvias Localizadas En Los Pasos Peatoanes De La Superficie De Canales Subterraneos D= 0.80 Cm X 0,80 Cm. Incluye: Enderezar, Reparacion Con Soldadura, Alineacion, Retiro De Oxido Con Pulidora Y Grata, Aplicación De Pintura Anticorrosiva, Aplicación De Pintura Negra Mate. 52

13.4 BOTADA DE DESECHOS PRODUCTO DE LAS LIMPIEZAS 53

13.4.01 Botada De Residuos Solidos (Basuras) En Sitios Permitidos 53

13.4.02 Botada De Lodos Y Sedimentos Resultado De Las Limpiezas En Sitios Abiertos Y Permitidos 54

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Información General Del Contrato 17
Tabla 2. Garantías De Cumplimiento Según Contrato 18
Tabla 3. Garantías De R. C. Según Contrato 18
Tabla 4. Garantías De Cumplimiento Según Acta De Inicio 19
Tabla 5. Garantías De R. C. Según Acta De Inicio 19
Tabla 6. Resumen Del Recurso Humano 21
Tabla 7. Actividad Contratadas 25

LISTA DE LUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización General Del Contrato 8
Ilustración 2. Localización Especifica – Canal No 1. 10
Ilustración 3. Localización Especifica – Canal No 2. 10
Ilustración 4. Localización Especifica – Canal No 3. 11
Ilustración 5. Localización Especifica – Canal grande abierto San José y Patio Bonito..... 11
Ilustración 6. Localización Especifica – Canal pequeño abierto barrio AIPIAMANA. 12
Ilustración 7. Canales Con Residuos Solidos 14

LISTA DE GRAFICAS

Grafica 1. Actividades Del Componente Técnico 22
Grafica 2. Avance Del Contrato No. 261 Del 2025. 26

1. INTRODUCCION

En cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el marco del contrato de obra pública cuyo objeto es la "***Rehabilitación, limpieza y mantenimiento de canales pluviales del municipio de Uribia"***, y atendiendo al cronograma aprobado por la Supervisión, se presenta el presente informe de avance parcial.

El proyecto tiene como propósito principal mejorar la eficiencia del sistema de drenaje pluvial del casco urbano de Uribia, mediante la ejecución de actividades de limpieza, retiro de sedimentos, mantenimiento de canales, optimización de sumideros y reposición de rejillas. Estas acciones responden a una necesidad urgente identificada por la administración municipal, derivada de las problemáticas recurrentes de obstrucción, desbordamiento e insalubridad ocasionadas por la acumulación de residuos sólidos y el deterioro de la infraestructura pluvial.

Este informe recoge las actividades ejecutadas durante el periodo evaluado, en concordancia con lo estipulado en el contrato, incluyendo el reporte técnico de las intervenciones, registro fotográfico, dificultades encontradas, medidas correctivas adoptadas y cumplimiento del cronograma establecido. Asimismo, se deja constancia del avance físico y financiero logrado hasta la fecha, como soporte para la correspondiente acta parcial de obra.

El desarrollo de este proyecto representa una contribución significativa al bienestar de la población que habita en la zona urbana del municipio de Uribia, al reducir el riesgo de inundaciones, mejorar las condiciones sanitarias y fortalecer la infraestructura de drenaje como parte esencial del desarrollo urbano sostenible del municipio.

2. DESCRIPCION GENERAL DEL CONTRATO

2.1. LOCALIZACION GENERAL DEL CONTRATO



Ilustración 1. Localización General Del Contrato

Uribia es un municipio colombiano perteneciente al departamento de la guajira, es conocido como la capital indígena de Colombia, debido a que la mayoría de su población hace parte del pueblo indígena, que habita este territorio desde hace muchos años atrás y es reconocido como propietario colectivo del gran resguardo indígena de la alta y media guajira, que se extiende por el área rural.

- **Geografía.**

Sector Rural de Uribia.

El clima de Uribia, en el departamento de la guajira, se caracteriza por ser ardido y semiárido, típico de las regiones desérticas y semidesérticas. Este clima se debe en gran parte a la influencia de los vientos alisios. La temperatura en Uribia suele ser altas durante todo el año, la media anual oscila entre los 27° C y 30° C; Durante el día, las temperaturas puedes superar los 35° C, especialmente en los meses mas calurosos, mientras que por la noche suelen descender ligeramente. La mayoría de las lluvias se concentran en dos

periodos del año: de mayo a junio y de septiembre a noviembre, estos periodos son conocido localmente como “invierno”, y la temporada seca o “verano”, es predominante y puede durar varios meses, especialmente entre diciembre y abril, donde las lluvias son inexistentes.

Por otro lado, el municipio es en el departamento de La Guajira el territorio de mayor superficie de los quince que lo integran, al abarcar más de la tercera parte de su área. En la línea costera se destacan varios accidentes notables, entre ellos las bahías de Portete, Honda, Hondita, Tukakas y Cocinetas; las puntas de Castilletes, Carrizal, Coco, Cañón, Soldado, Aguja, Gallinas, Taroa, Chichibacoa, Espada, Gorda del Norte, Arenas, el Cabo de la Vela y Cabo Falso. Entre los accidentes geográficos se destacan las serranías de Macuira, Jarara, Carpintero y Cocinas, los cerros de Parashi y el Cerro de La Teta.

- **Limites**
  - ✓ Norte y Oriente: con el mar Caribe.
  - ✓ Sur: con Venezuela (Alta guajira y estado Zulia).
  - ✓ Suroccidente: Con el municipio de Maicao.
  - ✓ Occidente: Con el municipio de Manaure.

2.2 LOCALIZACION ESPECIFICA DEL CONTRATO

Las actividades se llevarán a cabo en el casco urbano del municipio de Uribia, específicamente en las siguientes zonas:

- **Canal cerrado No. 1:**



Ilustración 2. Localización Especifica – Canal No 1.

- **Canal cerrado No. 2:**



Ilustración 3. Localización Especifica – Canal No 2.

- **Canal cerrado No. 3:**



Ilustración 4. Localización Especifica – Canal No 3.

- **Canal Canal grande abierto San José y Patio Bonito:**



Ilustración 5. Localización Especifica – Canal grande abierto San José y Patio Bonito

VGJJSOLUCIONESINTEGRALES@GMAIL.COM
320 437 7061
Carrera 2 No. 9 -42
Riohacha - Guajira

- **Canal pequeño abierto barrio AIPIAMANA:**



Ilustración 6. Localización Especifica – Canal pequeño abierto barrio AIPIAMANA.

2.3 OBJETIVO GENERAL DEL CONTRATO

- Rehabilitación, Limpieza Y Mantenimiento De Canales Pluviales Del Municipio De Uribia.

2.4 OBJETIVO GENERAL DEL CONTRATO

- Ejecutar actividades de limpieza y retiro de residuos sólidos, sedimentos y malezas en canales pluviales de concreto, cauces y arroyos del área urbana de Uribia.
- Intervenir sumideros, rejillas y canales internos, realizando reparaciones necesarias para optimizar su funcionamiento hidráulico.
- Evitar la obstrucción y el represamiento de las aguas lluvias, reduciendo los malos olores, la proliferación de vectores y el riesgo de enfermedades infectocontagiosas.
- Contribuir a la seguridad y movilidad urbana, mediante la reparación o reposición de rejillas y estructuras deterioradas que representan un peligro para los transeúntes y la comunidad.

2.5 IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD

El Municipio de Uribia es una entidad territorial dotada de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargado de prestar los servicios públicos, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo territorial dentro del ámbito de su jurisdicción, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la constitución y las leyes.

El municipio de Uribia, enfrenta una problemática significativa relacionada con la baja eficiencia de su sistema de drenaje pluvial debido a que se han presentado inundaciones de forma recurrente en los últimos años con ocasión a las lluvias intensas y fenómenos climáticos como El Niño y La Niña. Una de las principales causas de esta ineficiencia es la obstrucción de los canales y sumideros pluviales por la acumulación de residuos sólidos y sedimentos, así como falta de un sistema de drenaje adecuado y el manejo ineficiente de los residuos sólidos, situaciones que han contribuido a la obstrucción de los canales, impidiendo la evacuación eficiente de las aguas lluvias y aumentando el riesgo de inundaciones.

En consecuencia, en el Casco Urbano del municipio de Uribía presenta sumideros de aguas y canales subterráneos pluviales. Los cuales están presentando acumulación de lodos, basuras, sedimentaciones y deterioros en su estructura. La sedimentación y taponamiento de los canales ocasiona incomodidades a los barrios que atraviesan por el represamiento de las aguas que conlleva a desbordamientos y malos olores.

En ese sentido, contribuye a lo comentado el mantenimiento espaciado a las rejillas que sirven de elementos de protección a los canales pluviales. En general, presentan rotura por el cumplimiento de su vida útil y requieren de reposiciones preventivas.

Las siguientes imágenes evidencia lo expuesto precedentemente:



Ilustración 7. Canales Con Residuos Solidos

Por otra parte, miembros de algunos barrios han manifestado su inconformidad y quejas porque en su momento, se han presentado accidentes en diferentes sectores, por deterioro de las mismas, accidentes que han puesto en peligro la vida de los transeúntes.

Además de ello, la sedimentación y taponamiento de los canales ocasiona incomodidades a los barrios que atraviesan por el represamiento de las aguas que conlleva a desbordamientos y malos olores.

En razón a lo anterior, la administración Municipal, se ve en la obligación de iniciar los trámites contractuales pertinentes, para la selección de la persona natural jurídica individual, unidos en Consorcio o Unión Temporal que se encargue de realizar las obras requeridos por la entidad.

En ese orden de ideas, la obra requerida está prevista en el proyecto 202500000016098, denominado **REHABILITACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES PLUVIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA,** por lo que se e recomienda así aceptar el presente Estudio de Oportunidad y Conveniencia en los términos y condiciones planteados, ya que están en concordancia con los principios de Economía, Transparencia, Eficiencia y Eficacia.

VGJJSOLUCIONESINTEGRALES@GMAIL.COM
320 437 7061
Carrera 2 No. 9 -42
Riohacha - Guajira

2.6 JUSTIFICACIÓN

Este proyecto tiene como objetivo principal garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas de drenaje mediante la ejecución de actividades de limpieza y retiro de desechos y mantenimiento. Su implementación contribuirá a mitigar los impactos de las lluvias, evitando la acumulación de agua en zonas urbanas, reduciendo la frecuencia y gravedad de las inundaciones y minimizando los riesgos sanitarios asociados.

En otras palabras, se pretende despejar los canales de residuos sólidos y sumideros pluviales en el casco urbano del municipio de Uribia con el propósito esencial de mejorar la eficiencia del sistema de drenaje pluvial del casco urbano del municipio y evitar inundaciones en los barrios, así como que estos se conviertan en una fuente de enfermedades infectocontagiosas o refugio de roedores, debido a la acumulación de residuos sólidos, así como a la presencia de agua contaminada estancada y a la cantidad de maleza que permanece en los sistemas de drenajes.

En ese orden de ideas, el proyecto generará un impacto positivo al reducir costos asociados a la reparación de infraestructura dañada por las inundaciones y al prevenir enfermedades relacionadas con el agua estancada, disminuyendo la carga sobre los servicios de salud pública.

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO

3.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO

En la siguiente tabla se describen las características principales del contrato de obra.

CONTRATO No.:	261 DEL 16 DE MAYO DE 2025.
PROCESO DE SELECCIÓN:	SELECCIÓN ABREVIADA No. 004 DEL 2025.
OBJETO:	REHABILITACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES PLUVIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA.
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA.**
	NIT.: 892.115.155 - 4
	REP. LEGAL: JAIME LUIS BUITRAGO GARCÍA.
	C. C. No.: 17.825.552 expedida en Uribia – La Guajira.
	DIRECCIÓN: CALLE 12 No. 8 – 61, Uribia – La Guajira.
	TELÉFONO: 7177255
	EMAIL: despacho_alcaldia@uribia-laguajira.gov.co
CONTRATISTA:	**CONSORCIO VG & JJ**
	NIT.: 901.946.297 - 9
	REP. LEGAL: JOSÉ JAVIER JULIO ARPUSHANA.
	C. C. No.: 1.118.871.983 de Riohacha – La Guajira.
	DIRECCIÓN: Calle 12a No. 10-74, Riohacha – La Guajira.
	CELULAR: 301 7304248
	EMAIL: yezviclicitaciones@gmail.com
CÓDIGO BPIN:	202500000016098
SECTOR:	Transporte.
VALOR:	QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($ 599.767.231,00) M/
DURACIÓN:	DOS (02) MESES.
CERT. DISP. PRESUPESTAL No.:	318004 del 18 de marzo del 2025.
REGISTRO PRESUPUESTAL No.:	516001 del 16 de mayo del 2025.
FECHA DE INICIO:	20 DE MAYO DE 2025.
FECHA DE FINALIZACIÓN:	19 DE JULIO DE 2025.

Tabla 1. Información General Del Contrato

3.2 GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

En este capítulo se relacionan las pólizas contractuales y sus respectivos vencimientos del contrato de obra.

POLIZA SEGÚN CONTRATO				
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL				
AMPARO	VALOR	VIGENCIA		PÓLIZA NO.
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$59,976,723.10	16/05/2025	16/01/2026	21-44-101470141
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$29,988,361.55	16/05/2025	16/07/2028	21-44-101470141
CALIDAD DEL SERVICIO	$59,976,723.10	16/05/2025	16/01/2026	21-44-101470141

Tabla 2. Garantías De Cumplimiento Según Contrato

POLIZA SEGÚN CONTRATO				
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO				
AMPARO	VALOR	VIGENCIA		PÓLIZA NO.
		DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$284,700,000.00	16/05/2025	16/07/2025	21-40-101255032
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	$284,700,000.00	16/05/2025	16/07/2025	21-40-101255032
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	$284,700,000.00	16/05/2025	16/07/2025	21-40-101255032

Tabla 3. Garantías De R. C. Según Contrato

POLIZA SEGÚN ACTA DE INICIO				
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL				
AMPARO	VALOR	VIGENCIA		PÓLIZA NO.
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$59,976,723.10	20/05/2025	20/01/2026	21-44-101470141
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$29,988,361.55	20/05/2025	20/07/2028	21-44-101470141
CALIDAD DEL SERVICIO	$59,976,723.10	20/05/2025	20/01/2026	21-44-101470141

Tabla 4. Garantías De Cumplimiento Según Acta De Inicio

POLIZA SEGÚN ACTA DE INICIO				
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO				
AMPARO	VALOR	VIGENCIA		PÓLIZA NO.
		DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$284,700,000.00	20/05/2025	20/07/2025	21-40-101255032
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	$284,700,000.00	20/05/2025	20/07/2025	21-40-101255032
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	$284,700,000.00	20/05/2025	20/07/2025	21-40-101255032

Tabla 5. Garantías De R. C. Según Acta De Inicio

3.3. FORMA DE PAGO

CLÁUSULA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO: A través de actas parciales, por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajustes, previo el cumplimiento de los requisitos legales, sumado al informe de obra del Contratista, el correspondiente informe de la supervisión, hasta el 95%. Las actas de obra deberán ser aprobadas por la supervisión designada. La primera acta no podrá ser inferior al 40% de avance de obra. El pago correspondiente a la última acta de obra se efectuará previa presentación del acta de recibo final de obra debidamente firmada por las partes y el pago de los correspondientes aportes parafiscales, salud pensión y riesgos.

4. RECURSOS HUMANOS

A continuación, se lista el personal del contratista utilizando en el proyecto:

CARGO	PROFESIONAL	DEDICACION
Representante Legal	Jose Javier Julio	50%
Residente De Obra	Jorge Augusto Mejía Rojas	100%
Profesional SISO	Adriana Recuerdo Narváez	30%
Obrero No. 1	Javier Urariyu Urariyu	100%
Obrero No. 2	Carlos Adolfo Urariryu	100%
Obrero No. 3	Aquile José Epinayu	100%

Tabla 6. Resumen Del Recurso Humano

5. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

5.1. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (CONTRATO DE OBRA)

Los aportes y parafiscales realizados por el contratista se adjuntan en los anexos del presente informe.

6. CARACTERISTICAS GENERALES DEL COMPONENTE TÉCNICO DEL CONTRATO

El objeto general del CONTRATO DE OBRA No. 261 DEL 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE URIBIA Y EL CONSORCIO VG & JJ, es realizar el **"REHABILITACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES PLUVIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA."**, a continuación, se resumen las actividades realizadas por el contratista:



Grafica 1. Actividades Del Componente Técnico

7. ACTIVIDADES CONTRATADAS

A continuación, se adjunta el presupuesto que ha sido formalmente acordado y contratado:

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR
1.0	**LIMPIEZAS DE CANALES DE CONCRETOS**				
1.01	LIMPIEZA DE CANALES SUBTERRANEOS DE 0,80 CM DE ANCHO, INCLUYE: lavado con agua no tratada para desprendimientos de lodos. (MANUALMENTE)	M2	785.60	$ 14,925.00	$ 11,725,080.00
1.02	LIMPIEZA DE CANALES ABIERTOS DE 4,00 MTRS DE ANCHO, INCLUYE: lavado con agua no tratada para desprendimientos de lodos. (MANUALMENTE)	M2	1680.00	$ 11,940.00	$ 20,059,200.00
1.03	LIMPIEZA DE CANAL PEQUEÑO ABIERTO DE 2,00 MTRS DE ANCHO, INCLUYE: lavado con agua no tratada para desprendimientos de lodos. (MANUALMENTE)	M2	100.00	$ 11,940.00	$ 1,194,000.00
1.04	LIMPIEZA DE SUMIDEROS Y VIGAS CANALES DE CONCRETOS ABIERTOS QUE SOPORTAN LAS REJILLAS EN LAS VIAS, INCLUYE: lavado con agua no tratada para desprendimientos de lodos. (MANUALMENTE)	ML	173.40	$ 7,960.00	$ 1,380,264.00
1.05	LIMPIEZA DE SUMIDEROS Y VIGAS CANALES DE CONCRETOS ABIERTOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA PLAZA COLOMBIA: lavado con agua no tratada para desprendimientos de lodos de las tuberías. (MANUALMENTE)	UN	1.00	$ 1,273,187.00	$ 1,273,187.00
2.0	**LIMPIEZAS DE CAUCES Y ARROYOS**				
2.01	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DE FORMA MANUAL EN ARROYOS GRANDES	M2	34575.00	$ 1,000.00	$ 34,575,000.00
2.02	CORTE DE MALEZA EN ARROYOS CON GUADAÑADORA Y MACHETE. INCLUYE: DISPOSICION FINAL CON VOLQUETAS A SITIOS PERMITIDOS	M2	80996.79	$ 3,000.00	$ 242,990,370.00
2.03	CORTE DE MALEZA EN CAUCES PEQUEÑOS CON GUADAÑADORA Y MACHETE. INCLUYE: DISPOSICION FINAL CON VOLQUETAS A SITIOS PERMITIDOS	M2	3674.25	$ 3,000.00	$ 11,022,750.00
2.04	MOVIMIENTO DE LODOS CON MAQUINA, PARA LIMPIEZA DE CANAL EN CONCRETO, INCLUYE BOTADA DEL MATERIAL CON VOLQUETAS EN CITIOS PERMITIDOS	M3	360.00	$ 60,000.00	$ 21,600,000.00
2.05	LIMPIEZA DE CAUCE DE ARROYO CON MAQUINARIA AMARILLA Y CONFORMACION DE TALUD	M3	1250.76	$ 26,766.00	$ 33,477,842.00
3.0	**SUMIDEROS, CANALES Y REJILLAS**				
3.01	MANTENIMIENTO A REJILLAS DE SUMIDEROS DE AGUAS LOCALIZADAS EN LAS VIAS D= 0.80 CM X 14.00 MTRS. INCLUYE: ENDEREZAR, REPARACION CON SOLDADURA, ALINEACION, RETIRO DE OXIDO CON PULIDORA Y GRATA,	ML	28.00	$ 150,000.00	$ 4,200,000.00

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR
	APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, APLICACIÓN DE PINTURA NEGRO MATE.				
3.02	MANTENIMIENTO A REJILLAS DE SUMIDEROS DE AGUAS LOCALIZADAS EN LOS CANALES SUBTERRANEOS D= 0.65 CM X 1,35 CM. INCLUYE: DESMONTAR, ENDEREZAR, REPARACION CON SOLDADURA, ALINEACION, RETIRO DE OXIDO CON PULIDORA Y GRATA, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, APLICACIÓN DE PINTURA NEGRA MATE.	UND	4.00	$ 180,000.00	$ 720,000.00
3.03	MANTENIMIENTO A REJILLAS DE SUMIDEROS DE AGUAS LOCALIZADAS EN LOS PASOS PEATOANES DE LA SUPERFICIE DE CANALES SUBTERRANEOS D= 0.80 CM X 0,80 CM. INCLUYE: ENDEREZAR, REPARACION CON SOLDADURA, ALINEACION, RETIRO DE OXIDO CON PULIDORA Y GRATA, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, APLICACIÓN DE PINTURA NEGRA MATE.	UND	16.00	$ 140,000.00	$ 2,240,000.00
3.04	MANTENIMIENTO A REJILLAS DE SUMIDEROS DE AGUAS LOCALIZADAS EN LAS VIAS, D= 3.00 MTS X 0,60 CM. INCLUYE: ENDEREZAR, REPARACION CON SOLDADURA, ALINEACION, RETIRO DE OXIDO CON PULIDORA Y GRATA, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, APLICACIÓN DE PINTURA NEGRO MATE.	UND	44.00	$ 450,000.00	$ 19,800,000.00
3.05	MANTENIMIENTO A REJILLAS DE SUMIDEROS DE AGUAS LOCALIZADAS EN LAS VIAS, D= 0.30 CM X 2,50 MTS. INCLUYE: ENDEREZAR, REPARACION CON SOLDADURA, ALINEACION, RETIRO DE OXIDO CON PULIDORA Y GRATA, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, APLICACIÓN DE PINTURA NEGRO MATE.	UND	6.00	$ 140,000.00	$ 840,000.00
3.06	ELABORACION DE REJILLAS EN ANGULOS DE 2" 1/4 Y PLATINA DE 1" 1/2 X 1/2 D= 3.00 MTS LARGO X 0.60CM ANCHO, PARA LAS VIAS	UND	12.00	$ 1,400,000.00	$ 16,800,000.00
3.07	ELABORACION DE REJILLAS PARA SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS LOCALIZADAS EN LOS PASOS PEATOANES DE LA SUPERFICIE DE CANALES SUBTERRANEOS D= 0.80 CM X 0,80 CM. INCLUYE: ENDEREZAR, REPARACION CON SOLDADURA, ALINEACION, RETIRO DE OXIDO CON PULIDORA Y GRATA, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, APLICACIÓN DE PINTURA NEGRA MATE.	UND	5.00	$ 700,000.00	$ 3,500,000.00
4.0	**BOTADA DE DESECHOS PRODUCTO DE LAS LIMPIEZAS**				
4.01	BOTADA DE RESIDUOS SOLIDOS (BASURAS) EN SITIOS PERMITIDOS	M3	345.96	$ 32,000.00	$ 11,070,861.00
4.02	BOTADA DE LODOS Y SEDIMENTOS RESULTADO DE LAS LIMPIEZAS EN SITIOS ABIERTOS Y PERMITIDOS	M3	214.66	$ 35,000.00	$ 7,513,100.00

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR
	COSTOS DIRECTOS - OBRA CIVIL				**$ 445,981,654.00**
	ADMINISTRACION	24.00%			$ 107,035,597.00
	IMPREVISTOS	1.00%			$ 4,459,817.00
	UTILIDAD	4.20%			$ 18,731,229.00
	IVA SOBRE UTILIDAD	19.00%			$ 3,558,934.00
	COSTOS INDIRECTOS - OBRA CIVIL				**$ 133,785,577.00**
	COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS				**$ 579,767,231.00**
	PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRAS (PGIO)				**$ 20,000,000.00**
	VALOR TOTAL LIMPIEZA, REPARACION Y MANTENIMIENTO				**$ 599,767,231.00**


Tabla 7. Actividad Contratadas

VGJJSOLUCIONESINTEGRALES@GMAIL.COM
320 437 7061
Carrera 2 No. 9 -42
Riohacha - Guajira

8. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante la ejecución del contrato de **OBRA No.261 DEL 2025,** se realizaron las siguientes actividades cumpliendo a cabalidad con el cronograma de actividades presentado por el contratista.

Hasta la fecha del presente informe se han desarrollado las siguientes actividades con su respectivo porcentaje de avance:



Grafica 2. Avance Del Contrato No. 261 Del 2025.

VGJJSOLUCIONESINTEGRALES@GMAIL.COM
320 437 7061
Carrera 2 No. 9 -42
Riohacha - Guajira

8.1. LIMPIEZA DE CANALES DE CONCRETO

8.1.01 – Limpieza de Canales Subterráneos de 0,80 m de ancho

- **Unidad:** m²
- **Cantidad Ejecutada:** 510,64 m²
- **Descripción:** Esta actividad consistió en la limpieza manual de canales pluviales subterráneos construidos en concreto con un ancho de 0,80 metros. Se ejecutó mediante el lavado con agua no tratada, dirigida a la remoción de lodos, sólidos orgánicos e inorgánicos adheridos a las paredes y fondo del canal. Esta intervención permite restituir la capacidad hidráulica del sistema, previniendo represamientos e incrementando la eficiencia del drenaje en épocas de lluvia. Además, reduce focos de proliferación de vectores y minimiza riesgos sanitarios en zonas residenciales..

8.1.02 – Limpieza De Canales Abiertos De 4,00 M De Ancho

- **Unidad:** m²
- **Cantidad Ejecutada:** 1.092,00 m²
- **Descripción:** Se ejecutaron trabajos de limpieza manual intensiva en canales abiertos de gran dimensión, con 4,00 metros de ancho, utilizando agua no tratada para el desprendimiento de lodos y sedimentos acumulados. El proceso incluyó la recolección de residuos sólidos como botellas, bolsas, escombros y material vegetal arrastrado. Esta actividad es esencial para el buen desempeño del sistema pluvial, pues evita taponamientos que pueden ocasionar inundaciones severas en sectores urbanos críticos.

8.1.03 – Limpieza de Canal Abierto de 2,00 m de ancho

- **Unidad:** m²
- **Cantidad Ejecutada:** 60,00 m²
- **Descripción**: Se realizó la limpieza de un canal abierto de menor sección (2 metros de ancho), donde se eliminaron manualmente los sedimentos y elementos obstructivos con ayuda de agua no tratada. Esta tarea es importante para mantener el funcionamiento adecuado del drenaje en

sectores barriales, donde los canales suelen colapsar por acumulación de basura doméstica, arena y maleza.

8.1.04 – Limpieza de Sumideros y Vigas de Canales Abiertos en Vías

- **Unidad:** ml
- **Cantidad Ejecutada:** 95,37 ml
- **Descripción**: Se intervino el sistema de sumideros y vigas soporte de rejillas en las vías públicas del municipio, realizando limpieza manual con agua no tratada. La actividad consistió en remover lodos compactados, residuos orgánicos y sólidos acumulados en el interior de los canales. Esta labor permite liberar las entradas del sistema de drenaje, mejorando la recolección de aguas lluvias y evitando reboses que afectan la movilidad vehicular y peatonal.

8.1.05 – Limpieza de Sumideros en Plaza Colombia

- **Unidad:** unidad
- **Cantidad Ejecutada:** 1 unidad
- **Descripción**: Se realizó la limpieza integral del sumidero ubicado en la Plaza Colombia, empleando técnicas manuales y uso de agua no tratada para el desprendimiento de lodos y residuos sólidos. Esta intervención fue priorizada por encontrarse en un sitio de alta concurrencia pública. La acción asegura la continuidad hidráulica del sistema pluvial y contribuye al embellecimiento y salubridad del entorno.

8.2. LIMPIEZA DE CAUCES Y ARROYO

8.2.01 – Recolección Manual de Residuos en Arroyos Grandes

- **Unidad:** m²
- **Cantidad Ejecutada:** 19.016,25 m²
- **Descripción:** La actividad comprendió la recolección manual de residuos sólidos domésticos, agrícolas y urbanos acumulados en los cauces de

arroyos de gran envergadura. Este trabajo incluyó clasificación, embolsado y cargue en volquetas para su disposición en lugares autorizados. La acción tiene impacto directo sobre la prevención de taponamientos, mejora de las condiciones sanitarias y mitigación de riesgos ambientales en zonas urbanas vulnerables.

8.2.02 – Corte de Maleza en Arroyos con Guadañadora y Machete

- **Unidad:** m²
- **Cantidad Ejecutada:** 56.697,75 m²
- **Descripción:** Se llevó a cabo la remoción de cobertura vegetal que invadía cauces de arroyos, utilizando guadañadora y machete. La vegetación fue recolectada y transportada en volquetas hasta su disposición final en sitios permitidos. Esta actividad fue clave para restablecer la sección hidráulica de los cauces y garantizar el flujo eficiente de aguas lluvias, evitando erosiones y estancamientos.

8.2.03 – Corte de Maleza en Cauces Pequeños

- **Unidad:** m²
- **Cantidad Ejecutada:** 2.498,49 m²
- **Descripción:** En este ítem se ejecutó el corte y limpieza de maleza en cauces de menor tamaño. Se usaron herramientas manuales debido a la complejidad del terreno y la cercanía a viviendas. Estas intervenciones son de alta prioridad, pues estos cauces suelen colapsar con facilidad ante la acumulación vegetal, afectando gravemente a las comunidades colindantes.

8.2.04 – Movimiento de Lodos con Maquinaria

- **Unidad:** m³
- **Cantidad Ejecutada:** 180,00 m³
- **Descripción**: Con apoyo de maquinaria amarilla (retroexcavadoras) y volquetas, se removieron lodos sedimentados en el fondo de canales de concreto. Esta operación permitió restaurar el canal a su sección original y

mejorar su capacidad de evacuación. El material fue transportado y dispuesto conforme a las normas ambientales del municipio.

8.2.05 – Limpieza de Cauce de Arroyo con Maquinaria y Conformación de Talud

- **Unidad:** m³
- **Cantidad Ejecutada:** 656,26 m³
- **Descripción:** La intervención consistió en la limpieza del cauce de un arroyo mediante maquinaria pesada y la posterior conformación de taludes para estabilizar las márgenes del canal. Esta medida reduce la erosión lateral, mejora la capacidad de conducción de agua y protege las zonas aledañas de desbordamientos en temporada de lluvias intensas.

8.3 – MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE REJILLAS Y SUMIDEROS

8.3.01 – Mantenimiento a Rejillas en Vías (0.80 x 14.00 m)

- **Unidad:** ml
- **Cantidad Ejecutada:** 28,00 ml
- **Descripción:** Se llevó a cabo el mantenimiento de rejillas metálicas instaladas en vías vehiculares, con dimensiones aproximadas de 0.80 m de ancho por 14.00 m de longitud. La intervención consistió en enderezar, soldar y alinear las estructuras deterioradas, retirar óxido mediante pulidora con grata, aplicar pintura anticorrosiva y recubrir con pintura negra mate para prolongar su vida útil. Estas acciones fueron necesarias para garantizar la seguridad vial y asegurar la operatividad de los sumideros conectados a las rejillas.

8.3.02 – Mantenimiento a Rejillas de Canales Subterráneos (0.65 x 1.35 m)

- **Unidad:** unidad
- **Cantidad Ejecutada:** 4 unidades

- **Descripción:** Se realizó el desmontaje, recuperación estructural, y tratamiento preventivo de cuatro (4) rejillas metálicas instaladas en la superficie de canales subterráneos. Las labores incluyeron soldadura, eliminación de corrosión, y aplicación de pintura protectora. Estas estructuras forman parte del sistema de captación pluvial en zonas estratégicas del municipio, por lo que su buen estado es clave para el funcionamiento general del drenaje urbano.

8.3.03 – Mantenimiento a Rejillas en Pasos Peatonales (0.80 x 0.80 m)

- **Unidad:** unidad
- **Cantidad Ejecutada:** 8 unidades
- **Descripción:** Se realizó mantenimiento correctivo a las rejillas metálicas ubicadas en pasos peatonales que cubren accesos a canales subterráneos. Se procedió a su enderezado, soldadura, limpieza profunda con herramientas mecánicas y aplicación de pintura anticorrosiva. Estas acciones mejoran la seguridad del peatón y evitan obstrucciones en la red pluvial.

8.3.04 – Mantenimiento a Rejillas en Vías (3.00 x 0.60 m)

- **Unidad:** unidad
- **Cantidad Ejecutada:** 20 unidades
- **Descripción**: Intervención de rejillas metálicas de gran tamaño utilizadas para drenaje en vías principales. Se recuperó su funcionalidad estructural mediante soldadura de partes fracturadas, retiro de corrosión y aplicación de doble capa de protección (anticorrosiva y acabado negro). Esta labor aporta a la conservación del sistema vial y la eficiencia del sistema de captación de aguas lluvias.

8.3.05 – Mantenimiento a Rejillas en Vías (0.30 x 2.50 m)

- **Unidad:** unidad
- **Cantidad Ejecutada:** 6 unidades
- **Descripción:** Las rejillas en zonas residenciales fueron objeto de reparación estructural y mejora superficial. La actividad técnica incluyó enderezado de

perfiles, tratamiento de óxidos con herramientas mecánicas, aplicación de pintura anticorrosiva y de acabado. Estas estructuras cumplen una función clave en la recolección pluvial en puntos de menor tráfico, pero igualmente vulnerables a encharcamientos.

8.3.06 – Fabricación de Rejillas Nuevas para Vías (3.00 x 0.60 m)

- **Unidad:** unidad
- **Cantidad Ejecutada:** 6 unidades
- **Descripción:** Se fabricaron rejillas metálicas nuevas, elaboradas con ángulos de 2 ¼" y platinas de 1 ½" x ½", con dimensiones de 3.00 m de largo por 0.60 m de ancho. El proceso incluyó soldadura estructural, limpieza de las piezas, aplicación de anticorrosivo y pintura de acabado en negro mate. Estas rejillas se instalarán en puntos donde las existentes no se pueden recuperar, fortaleciendo el sistema pluvial y la seguridad urbana.

8.3.07 – Fabricación de Rejillas para Pasos Peatonales (0.80 x 0.80 m)

- **Unidad:** unidad
- **Cantidad Ejecutada:** 3 unidades
- **Descripción:** Construcción de rejillas metálicas diseñadas específicamente para cubrir canales subterráneos en zonas peatonales. Se elaboraron con elementos de alta resistencia y recubrimiento anticorrosivo para garantizar durabilidad. Su instalación responde a la necesidad de reemplazar rejillas deterioradas que comprometen la seguridad ciudadana y afectan el flujo del agua.

8.4. – DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS

8.4.01 – Botada de Residuos Sólidos

- **Unidad:** m^3
- **Cantidad Ejecutada:** 207,58 m^3
- **Descripción:** Consistió en la recolección, cargue, transporte y disposición final de residuos sólidos (plásticos, ramas, basura doméstica, etc.) en sitios

debidamente autorizados. Esta actividad es fundamental para evitar la reincorporación de desechos a los canales recién limpiados y garantizar un entorno urbano más salubre.

8.4.02 – Botada de Lodos y Sedimentos

- **Unidad:** m³
- **Cantidad Ejecutada:** 128,80 m³
- **Descripción:** Incluyó la disposición final de lodos y sedimentos extraídos durante la limpieza de canales y cauces. Estos materiales fueron acopiados y transportados en volquetas a sitios abiertos aprobados por la autoridad ambiental municipal. Esta gestión es clave para el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad ambiental y control de impactos del proyecto.

9. RESUMEN DEL AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

En el marco del contrato **No. 261 de 2025,** cuyo objeto es la **"REHABILITACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES PLUVIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA",** se presenta el siguiente balance general de avance a la fecha, correspondiente a la **Acta Parcial No. 001.**

A la fecha de corte, se ha logrado una ejecución física y financiera equivalente al 62% del valor total del contrato, lo cual representa un cumplimiento significativo dentro del cronograma establecido.

Este porcentaje corresponde a la ejecución parcial de las actividades mencionadas en el apartado anterior.

El valor económico ejecutado a la fecha asciende a **$ 371.676.534,** de un valor total contractual de **$ 599.767.231,** lo que refleja un desarrollo conforme al cronograma pactado. Todas las actividades han sido ejecutadas con observancia de las normas técnicas y ambientales, y bajo la supervisión permanente de la entidad contratante.

Con este avance, se garantiza que el proyecto cumple con los objetivos técnicos de limpieza y rehabilitación de la infraestructura pluvial urbana del municipio de Uribia, mitigando el riesgo de inundaciones, mejorando la capacidad hidráulica y fortaleciendo el saneamiento urbano.

10. INCONVENIENTES PRESENTADOS

Durante la ejecución de las actividades contempladas en el contrato **No. 261 de 2025,** se presentaron algunos inconvenientes menores propios del desarrollo de obras en entornos urbanos, tales como:

- Presencia de vehículos estacionados en zonas de intervención que generaron demoras momentáneas en el ingreso del personal y maquinaria.
- Afectaciones puntuales por lluvias que obligaron a reprogramar algunas jornadas de limpieza en canales abiertos y arroyos.
- Acumulación de residuos domésticos por parte de terceros, posterior a la limpieza de sectores ya intervenidos.

No obstante, estos inconvenientes fueron superados de manera oportuna y sin generar retrasos significativos en el cronograma de ejecución, gracias a la articulación efectiva con la comunidad y la supervisión técnica.

Cabe resaltar que la comunidad ha expresado su aprobación y satisfacción con las labores realizadas, reconociendo el impacto positivo del proyecto en la prevención de inundaciones, mejora del entorno urbano y salubridad del municipio. La población beneficiaria ha mostrado disposición para colaborar y mantener las condiciones de limpieza, lo cual evidencia el nivel de aceptación social y compromiso colectivo con el proyecto.

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

11.1 CONCLUSIONES

- A la fecha del presente informe, se ha alcanzado un avance físico y financiero del 62% del valor total del contrato, reflejando una ejecución satisfactoria y conforme a los objetivos establecidos.

- Las actividades desarrolladas —limpieza de canales, mantenimiento de sumideros, intervención de arroyos, corte de maleza, disposición de residuos y rehabilitación de rejillas— se han ejecutado bajo criterios técnicos adecuados, contribuyendo de manera significativa a mejorar la capacidad de evacuación pluvial del municipio de Uribia.

- La intervención ha sido bien recibida por la comunidad, quienes han manifestado su satisfacción con los resultados, reconociendo el impacto positivo de las obras en la reducción de riesgos por inundación y en la mejora del entorno urbano.

- Los pequeños inconvenientes operativos presentados fueron atendidos de forma oportuna y no comprometieron el desarrollo del cronograma de actividades, lo que evidencia una adecuada capacidad de respuesta por parte del contratista.

11.2 RECOMEDACIONES

- Continuar con el seguimiento riguroso del cronograma de obra para asegurar el cumplimiento del 100% del objeto contractual dentro del plazo establecido.

- Mantener la articulación con líderes comunitarios y habitantes del sector para fortalecer los procesos de apropiación social de la obra y promover el cuidado de la infraestructura intervenida.

- Realizar campañas informativas sencillas, en colaboración con la administración municipal, que sensibilicen a la población sobre la importancia de no arrojar residuos sólidos a los canales pluviales.

- Documentar con registro fotográfico cada fase restante de la obra para asegurar trazabilidad técnica, soporte en futuras auditorías y consolidación del historial del proyecto.

12. RESPONSABILIDAD DEL INFORME

El responsable de la formulación y presentación del presente informe es: El contratista.

Atentamente,



JOSE JAVIER JULIO ARPUSHANA
CC. 1.118.871.983 DE RIOHACHA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VG & JJ
CONTRATISTA

13. REGISTRO FOTOGRAFICO

13.1 LIMPIEZA DE CANALES DE CONCRETO

13.1.01 - LIMPIEZA DE CANALES SUBTERRANEOS DE 0,80 CM DE ANCHO, INCLUYE: lavado con agua no tratada para desprendimientos de lodos. (MANUALMENTE)









VGJJSOLUCIONESINTEGRALES@GMAIL.COM
320 437 7061
Carrera 2 No. 9 -42
Riohacha - Guajira

13.1.02 - LIMPIEZA DE CANALES ABIERTOS DE 4,00 MTRS DE ANCHO, INCLUYE: lavado con agua no tratada para desprendimientos de lodos. (MANUALMENTE)









VGJJSOLUCIONESINTEGRALES@GMAIL.COM


320 437 7061
Carrera 2 No. 9 -42


Riohacha - Guajira

13.1.03 - LIMPIEZA DE CANAL PEQUEÑO ABIERTO DE 2,00 MTRS DE ANCHO, INCLUYE: lavado con agua no tratada para desprendimientos de lodos. (MANUALMENTE)









VGJJSOLUCIONESINTEGRALES@GMAIL.COM

320 437 7061
Carrera 2 No. 9 -42

Riohacha - Guajira

13.1.04 - LIMPIEZA DE SUMIDEROS Y VIGAS CANALES DE CONCRETOS ABIERTOS QUE SOPORTAN LAS REJILLAS EN LAS VIAS, INCLUYE: lavado con agua no tratada para desprendimientos de lodos. (MANUALMENTE)









VGJJSOLUCIONESINTEGRALES@GMAIL.COM

320 437 7061
Carrera 2 No. 9 -42

Riohacha - Guajira

13.1.05 LIMPIEZA DE SUMIDEROS Y VIGAS CANALES DE CONCRETOS ABIERTOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA PLAZA COLOMBIA: lavado con agua no tratada para desprendimientos de lodos de las tuberías. (MANUALMENTE)









VGJJSOLUCIONESINTEGRALES@GMAIL.COM
320 437 7061
Carrera 2 No. 9 -42
Riohacha - Guajira

13.2 LIMPIEZA DE CAUSES Y ARROYOS

13.2.01 - RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DE FORMA MANUAL EN ARROYOS GRANDES.









VGJJSOLUCIONESINTEGRALES@GMAIL.COM

320 437 7061
Carrera 2 No. 9 -42

Riohacha - Guajira

13.2.02 - CORTE DE MALEZA EN ARROYOS CON GUADAÑADORA Y MACHETE. INCLUYE: DISPOSICION FINAL CON VOLQUETAS A SITIOS PERMITIDOS.









VGJJSOLUCIONESINTEGRALES@GMAIL.COM

320 437 7061
Carrera 2 No. 9 -42

Riohacha - Guajira

13.2.03 - CORTE DE MALEZA EN CAUCES PEQUEÑOS CON GUADAÑADORA Y MACHETE. INCLUYE: DISPOSICION FINAL CON VOLQUETAS A SITIOS PERMITIDOS











VGJJSOLUCIONESINTEGRALES@GMAIL.COM

320 437 7061
Carrera 2 No. 9 -42

Riohacha - Guajira

13.2.04 - MOVIMIENTO DE LODOS CON MAQUINA, PARA LIMPIEZA DE CANAL EN CONCRETO, INCLUYE BOTADA DEL MATERIAL CON VOLQUETAS EN SITIOS PERMITIDOS









VGJJSOLUCIONESINTEGRALES@GMAIL.COM

320 437 7061
Carrera 2 No. 9 -42

Riohacha - Guajira

13.2.05 - LIMPIEZA DE CAUCE DE ARROYO CON MAQUINARIA AMARILLA Y CONFORMACION DE TALUD	
	
	

VGJJSOLUCIONESINTEGRALES@GMAIL.COM

320 437 7061
Carrera 2 No. 9 -42

Riohacha - Guajira


13.3 SUMIDEROS, CANALES Y REJILLAS

13.3.01 Mantenimiento A Rejillas De Sumideros De Aguas Localizadas En Las Vias D= 0.80 Cm X 14.00 Mtrs. Incluye: Enderezar, Reparacion Con Soldadura, Alineacion, Retiro De Oxido Con Pulidora Y Grata, Aplicación De Pintura Anticorrosiva, Aplicación De Pintura Negro Mate.





13.3.02 Mantenimiento A Rejillas De Sumideros De Aguas Localizadas En Los Canales Subterraneos D= 0.65 Cm X 1,35 Cm. Incluye: Desmontar, Enderezar, Reparacion Con Soldadura, Alineacion, Retiro De Oxido Con Pulidora Y Grata, Aplicación De Pintura Anticorrosiva, Aplicación De Pintura Negra Mate.





VGJJSOLUCIONESINTEGRALES@GMAIL.COM

320 437 7061
Carrera 2 No. 9 -42

Riohacha - Guajira

13.3.03 Mantenimiento A Rejillas De Sumideros De Aguas Localizadas En Los Pasos Peatoanes De La Superficie De Canales Subterraneos D= 0.80 Cm X 0,80 Cm. Incluye: Enderezar, Reparacion Con Soldadura, Alineacion, Retiro De Oxido Con Pulidora Y Grata, Aplicación De Pintura Anticorrosiva, Aplicación De Pintura Negra Mate.
 
13.3.04 Mantenimiento A Rejillas De Sumideros De Aguas Localizadas En Las Vias,D= 3.00 Mts X 0,60 Cm. Incluye: Enderezar, Reparacion Con Soldadura, Alineacion, Retiro De Oxido Con Pulidora Y Grata, Aplicación De Pintura Anticorrosiva, Aplicación De Pintura Negro Mate.
 

VGJJSOLUCIONESINTEGRALES@GMAIL.COM

320 437 7061
Carrera 2 No. 9 -42

Riohacha - Guajira

13.3.05 Mantenimiento A Rejillas De Sumideros De Aguas Localizadas En Las Vias, D= 0.30 Cm X 2,50 Mts. Incluye: Enderezar, Reparacion Con Soldadura, Alineacion, Retiro De Oxido Con Pulidora Y Grata, Aplicación De Pintura Anticorrosiva, Aplicación De Pintura Negro Mate.
 
13.3.06 Elaboracion De Rejillas En Angulos De 2" 1/4 Y Platina De 1" 1/2 X 1/2 D= 3.00 Mts Largo X 0.60cm Ancho, Para Las Vias.
 

VGJJSOLUCIONESINTEGRALES@GMAIL.COM

320 437 7061
Carrera 2 No. 9 -42

Riohacha - Guajira

13.3.07 Elaboracion De Rejillas Para Sumideros De Aguas Lluvias Localizadas En Los Pasos Peatoanes De La Superficie De Canales Subterraneos D= 0.80 Cm X 0,80 Cm. Incluye: Enderezar, Reparacion Con Soldadura, Alineacion, Retiro De Oxido Con Pulidora Y Grata, Aplicación De Pintura Anticorrosiva, Aplicación De Pintura Negra Mate.	
	

VGJJSOLUCIONESINTEGRALES@GMAIL.COM

320 437 7061
Carrera 2 No. 9 -42

Riohacha - Guajira

13.4 BOTADA DE DESECHOS PRODUCTO DE LAS LIMPIEZAS

13.4.01 Botada De Residuos Solidos (Basuras) En Sitios Permitidos









VGJJSOLUCIONESINTEGRALES@GMAIL.COM

320 437 7061
Carrera 2 No. 9 -42

Riohacha - Guajira

13.4.02 Botada De Lodos Y Sedimentos Resultado De Las Limpiezas En Sitios Abiertos Y Permitidos	
	
	

VGJJSOLUCIONESINTEGRALES@GMAIL.COM

320 437 7061
Carrera 2 No. 9 -42

Riohacha - Guajira