OBRA: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y DEMAS BIENES Y/O ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL - SEDE: FLORIDABLANCA

CONTRATISTA: CONSORCIO VENTORA

INTERVENTOR: SOLIUN S.A.S

SUPERVISOR: ARQ. CAROLINA OLAYA

RESIDENTE CONTRATISTA: HUGO MEJIA

RESIDENTE INTERVENTORIA:

SEP 5/2022 LUNES. INICIO de obra con registro fotografico de toda el area y coordinacion con el ingeniero Edgar Peraza para el retiro provisional de fontaneria en la oficina a intervenir. se va a empezar por la oficina de la direccion regional.
jego tl.t.;.

SEP 06/22 MARTES se ingresa personal por parte del consorcio ventura (6 personas) se inicia con el desmonte del techo en la zona de la direccion y el traslado del mobiliario de la zona de la direccion.
jego tl.t.;

sep 07/22 MIERCOLES Se continua con el desmonte del techo por la parte frontal del modulo de oficinas del ministerio de transportes. se continua con el desmonte de ventanas en la zona de la direccion y se inicia la pesturado asfaltico de espesor 3.2 mm. Clima nublado
jego tl.t.;.

Sep 8/22 JUEVES se continuan actividades con 3 oficiales y 3 ayudantes. clima nublado. se inicia con el resane de muros en la oficina de la direccion y la mompostaria para tapar el vano de la ventana que da contra la estacion de policia de carreteras. En el techo se continua con la pesturado asfaltico en la oficina de la direccion.
jego tl.t.;.

Sep 9/22 VIERNES Con personal de obra de 3 ayudantes y 3 oficiales, clima soleado. Se inicia con la instalacion de la teja previamente el hilo de la

	pendiente, se asienta sobre mezcla de mortero de desificación 1:4. Se limpian y se impermeabilizan los canales de la dirección y la oficina de la secretaria. Se inicia el resane de muros en los pasillos de la sede. Jugo tl. tl.
Sep 10/22 sabado	Con personal en obra de 3 ayudantes y 3 oficiales, clima soleado. Se continua con la instalación de la teja y la postura del techo en la parte frontal del modulo de oficinas de la sede del ministerio de transportes de floridablanca. Se continua con el resane de muros en estuco en la zona del pasillo. Jugo tl. tl.
Sep 12/22 LUNES	Con personal de obra de 3 ayudantes y 3 oficiales, clima parcialmente

	nublado. Se inicia con el desmonte de vidrios en toda oficina de la dirección, el friso del muro tapado en la oficina de la dirección por ambas caras. En la cara contigua a la estación de policía se socializo con el comandante y convino en dejarla liso. Continuación de resane de muros en zonas de pasillo. Jugo tl. tl.
Sep 13/22 martes	Con personal de obra de 3 oficiales y 3 ayudantes clima parcialmente nublado. Se inicia el desmonte de techo en la parte posterior. Se termina la postura del techo en la zona de oficinas de la dirección recepción y cafetería. Se inicia la pintura de primera mano en vinilo tipo 1 de la oficina de la dirección. Jugo tl.

sep 14/22 miercoles

Con personal de obra de 3 oficiales y 3 ayudantes, clima nublado. Continuación de postura de techo por la parte frontal, estuco del muro en la oficina de la administración pintura de primera mano en la zona de los pasillos. Instalación de ventanas en la oficina de la dirección

Jorge Luis

sep 15/2022 jueves

Con personal de obra de 3 oficiales y 3 ayudantes, clima nublado. Continuación de postura de techo en la parte frontal de las oficinas. Retiro de teja del techo por la parte posterior, segunda mano de pintura en la oficina de la direccion. se inicia la postura de manto por la parte posterior del techo de las oficinas. se continua con la segunda mano de

pintura de los pasillos. J L.

sep 16/22 viernes

Con personal de obra de 3 oficiales y 3 ayudantes clima nublado con lluvias. Continuación y retiro de tejas en el techo posterior, colocación de manto parte posterior. CONTINUACIÓN de la pintura por la parte interna en la zona de los pasillos y tercera mano de pintura en la oficina de la direccion.

Jorge Luis.

sep 17/22 sabado

Con personal de obra de 3 oficiales y 3 ayudantes. clima calido Aseo y limpieza de la oficina de la dirección. continuacion de pintura en zona de pasillos. en la zona de techo frontal se sigue con la pega de la teja y por la parte posterior se sigue con la pega de manto asfaltico

Jorge Luis.

sep 19/22 lunes

Con personal de obra de 3 oficiales y 3 ayudantes clima calido. Se inicia con el retiro del firro de la zona de la calata ericatel que da contra la pericia de carreteros. Se entrega la oficio de la direccion para traslado de trabajadores. Se inicia el resane de muros en la zona de recepcion de la direccion y en la oficina de la funcionaria Arelis.

Jorge Luis.

sep 20/22 martes

Con personal de obra de 3 oficiales y 3 ayudantes. clima parcialmente nublado. Inicio de intervencion en la zona de cocina, baños y cafeteria con el resane de muros. Continuacion de postura de techo en la parte frontal del modulo de oficinas y colocacion de manto en el techo de la parte posterior. Continuacion

de pintura con la segunda mano en la zona de pasillos.

Jorge Luis

sep 21/22 miercoles

Con personal de obra de 3 oficiales y 3 ayudantes. clima lluvioso. Se instalaron las vecetas de la zona oeste. se continua con el inicio de resanes en la zona externa de recepcion. Se continua con la postura de techo en la parte frontal y la instalacion del manto en la zona del techo posterior

Jorge Luis.

sep 22/22 jueves

Con personal de obra de 3 oficiales y 3 ayudantes. clima nublado. Continuación del resane en la zona de baños y en la zona de radiacion y correspondencia. Se continua con la postura del techo en la parte frontal

yca la parte posterior con la instalación del manto asfaltico se termino de instalar la ventanería en la zona sur y se inicio la demolición para la colocación de los bajantes
Jyo Hlt's

sep 23/22 VIERNES
con personal de obra de 3 oficiales y 3 ayudantes clima lluvioso a momentos. Terminación del techo en la parte frontal y comienzo de postura de teja con la parte posterior. continuación de la pintura en la zona de cocina y baños con la primera mano de pintura. continuación de la demolición parcial de la viga canal para la construcción de los bajantes.
Jyo Hlt's.

sep 24/22 sabado
Con personal de obra de 3 oficiales y 3 ayudantes. Clima nublado. Se continua la postura del techo en la parte posterior continuación de la primera mano de pintura en la zona de baños y cafeteria Terminación del frise impermeabilizado en la colata oriental. Continuación de la demolición para la postura de los bajantes.

sep 26/22 lunes
Con personal de obra de 3 oficiales y 3 ayudantes, clima nublado se inicia con las actividades de prolongación de muro seco en la oficina de la recepcionista Arelis. Continuación de la pintura en las zonas de recepción, radicación, cafeteria y baños. Continuación de la postura de techo en la zona posterior y continuación de la demolición de viga y anclas para los bajantes de la viga canal de fachada. Terminación de

	la postura de manto en la zona del techo posterior. Luego [illegible], ir.
Sep 27/22 martes	Con personal de obra de 3 ayudantes y 3 oficiales clima nublado en la mañana y lluvia en la tarde. Continuación de segunda mano de pintura en la zona de recepción. Continuación de la construcción del muro seco en la oficina de Arelis continuación de la demolición para la instalación de los bajantes Luego [illegible]
Sep 28/22 miercoles	Se aumenta el personal de obra a 4 Ayudantes y 4 oficiales clima nublado. Llegan 130 metros cuadrados de loza para hacer reposición de techo. Continuación de la construcción del muro y techo de la oficina de Arelis. Continuación de la pintura

	en la zona de dedicación y correspondencia continuación de la pintura en la zona de baños y cafetería. Continuación de la postura de techo en la parte posterior continuación de la demolición para la postura de los bajantes Luego [illegible]
Sep 29/22 jueves	Con personal de obra de 4 oficiales y 4 ayudantes clima nublado Se continua con la postura del techo en la parte posterior. se inicia la instalación de bajantes en la zona frontal del modulo de oficinas. Pintura del techo de la oficina de Arelis. continuación de la segunda mano de pintura en la zona de cafetería Luego [illegible]
Sep 30/ viernes	Con personal de obra de 4 oficiales y 4 ayudantes y clima despejado.

Se continua con la postura de l techo en la parte posterior. Aplicacion de la segunda mano en la zona de baños, cafeteria. Terminacion de la pintura en la zona de radicación y correspondencia. continuacion de la instalacion de los bajantes en la zona frontal continuacion de la pintura en la oficina de Arcles.
Juan Luis.

Oct 01/22 sabado
con personal de obra de 4 ayudantes y 4 oficiales clima calido
continuacion de postura de techo en la zona posterior. Terminacion de los bajantes en la zona frontal continuacion pintura en la zona de baños y cafeteria
Juan Luis

03 de Octubre de 2022

Clima: Parcialmente nuboso

Personal: 1 oficial, 1 ayudante

Continúan los trabajos de aplicación de vinilo en muros interiores en el módulo 1(oficinas), se inician actividades de suministro e instalación de muro en bloque oficina del director y oficina de seguridad vial, para cerramiento de ventana desmontada y hueco de condensadora de aire. Se aplica pañete liso sobre la mampostería.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

04 de Octubre de 2022

Clima: Cielo despejado, soleado

Personal: 1 oficial, 1 ayudante

Se inician actividades de desmonte de aparatos sanitarios y las actividades de demolición de enchapes cerámicos en pisos de los baños de la oficina de archivo, oficina jurídica, oficina de seguridad vial.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

05 de Octubre de 2022

Clima: Sol, parcialmente nuboso

Personal: 1 oficial, 1 ayudante

Continúan las actividades de demolición enchapes cerámicos en pisos de los baños. Se realizan actividades de aplicación de pintura en esmalte mate negro en guardaescoba del módulo 1.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

06 de Octubre de 2022

Clima: Lluvia ligera

Personal: 1 oficial, 1 ayudante

Continua la aplicación de pintura en esmalte mate negro en guardaescoba del módulo 1. Se inician actividades de demolición de placa maciza en los baños de la oficina de archivo, oficina jurídica, oficina de seguridad vial. Además, se inician las actividades de suministro e instalación de red hidráulica y sanitaria sobre dichos baños.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

07 de Octubre de 2022

Clima: Parcialmente nuboso

Personal: 1 oficial, 1 ayudante

Continúan las actividades de demolición de placa maciza para conexión de red sanitaria se desarrolla sobre el andén de la fachada frontal del módulo 1 (oficinas).

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

08 de Octubre de 2022

Clima: Ligeras precipitaciones

Personal: 1 oficial, 1 ayudante, 1 plomero

Continúan las actividades de demolición de placa maciza para conexión de red sanitaria se desarrolla sobre el andén de la fachada principal del módulo 1. Se realiza excavación manual en tierra y se procede a colocar la red sanitaria.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

10 de Octubre de 2022

Clima: Cielo despejado

Personal: 1 oficial, 1 ayudante, 1 plomero

Se culminan los trabajos hidráulicos y sanitarios en baños y se procede a realizar el suministro e instalación de afinado de piso en los baños de la oficina de archivo, oficina jurídica, oficina de seguridad vial.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

11 de Octubre de 2022

Clima: Ligeras precipitaciones

Personal: 1 oficial, 1 ayudante

Se realiza el suministro e instalación de enchape cerámico sobre los pisos de baños.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

12 de Octubre de 2022

Clima: Parcialmente nuboso

Personal: 1 eléctrico, 1 oficial, 1 ayudante

Continúan los trabajos de instalación de enchapes cerámicos en pisos de baño, se realiza el suministro e instalación de aparatos sanitarios en los baños.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

13 de Octubre de 2022

Clima: Ligeras precipitaciones

Personal: 1 eléctrico, 1 oficial, 1 ayudante

Continua la aplicación de pintura en esmalte mate negro en guardaescoba del módulo 1. Se inician las actividades de desmonte de lámparas en el módulo 1 (oficinas).

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

14 de Octubre de 2022

Clima: Cálido

Personal: 1 eléctrico, 1 oficial, 1 ayudante

Se realizan las actividades de suministro e instalación de lámparas led 120x30, continúan los trabajos de aplicación de vinilo en muros interiores.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

15 de Octubre de 2022

Clima: Soleado

Personal: 1 oficial, 1 ayudante

Se detienen las actividades de obra desde la fecha 15 de octubre de 2022 hasta el 31 de octubre de 2022.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

01 de Noviembre de 2022

Clima: Lluvias torrenciales

Personal: 1 eléctrico, 1 oficial, 1 ayudante

Se reinician las actividades de obra, se procede a realizar trabajos eléctricos, Se instala la acometida de la caseta de vigilancia y se instala 1 lampara led de sobreponer de 18W. Se suministra e instalan aparatos sanitarios de baño del director.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

02 de Noviembre de 2022

Clima: Soleado

Personal: 1 eléctrico, 1 oficial, 1 ayudante

En el módulo de archivo se revisa cableado ya que, estaba pasando corriente en el techo en el momento de instalación del manto. Se cambian puntos eléctricos.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

03 de Noviembre de 2022

Clima: Lluvias torrenciales

Personal: 1 eléctrico, 1 oficial, 1 ayudante

Continúan los trabajos eléctricos, se revisa cableado y se arregla 2 puntos en la cocina que no funcionan. Se modifica un punto de 220V a 110V para la cafetera.

Se realiza mantenimiento a las cajas de distribución.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

04 de Noviembre de 2022

Clima: Lluvia moderada a intervalos

Personal: 1 oficial, 1 ayudante

Se inician actividades de escarificación de pañetes en zócalo de la fachada lateral del módulo 1 (oficinas)

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

05 de Noviembre de 2022

Clima: Lluvia moderada a intervalos

Personal: 1 oficial, 1 ayudante

Continúan las actividades de escarificación de pañetes en zócalo de la fachada lateral del módulo 1 (oficinas). Se realizan actividades de demolición de enchape de pared en baño de oficina seguridad vial.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

07 de Noviembre de 2022

Clima: Cielo cubierto de nubes

Personal: 1 oficial, 1 ayudante

Se realizan actividades de suministro e instalación de enchape cerámico en muro de baño oficina seguridad vial. Se realiza el desmonte de puertas metálicas deterioradas de los baños. Se instala pañete liso sobre zócalos previamente escarificados

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

08 de Noviembre de 2022

Clima: Soleado

Personal: 1 oficial, 1 ayudante, 1 ornamentador

Se culminan las actividades de suministro e instalación de enchape cerámico en muro de baño oficina seguridad vial. Se inician actividades de reconstrucción de puertas metálicas de baños deterioradas.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

09 de Noviembre de 2022

Clima: Ligeras precipitaciones

Personal: 1 oficial, 1 ayudante, 1 ornamentador

Continúan las actividades de reconstrucción de puertas metálicas de baños deterioradas, continúan las actividades de desmonte, suministro e instalación de ventanas del módulo 1.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

10 de Noviembre de 2022

Clima: Lluvias torrenciales

Personal: 1 oficial, 1 ayudante, 1 ornamentador

Sobre la fachada posterior del módulo 1 se desmontan ventanas en mal estado y se realiza demolición de mampostería. Continúan las actividades de reconstrucción de puertas metálicas de baños deterioradas.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

11 de Noviembre de 2022

Clima: Lluvias torrenciales

Personal: 1 oficial, 1 ayudante, 1 ornamentador

Sobre la fachada posterior del módulo 1 se realizan actividades de instalación de alfajías para ventanas. Continúan las actividades de reconstrucción de puertas metálicas de baños deterioradas.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

12 de Noviembre de 2022

Clima: Lluvias torrenciales

Personal: 1 oficial, 1 ayudante, 1 ornamentador

Sobre la fachada posterior del módulo 1 se instalan ventanas. Además, se instalan puertas metálicas reconstruidas y debidamente pintadas en baños. Se realiza el suministro e instalación de cielorraso en cuarto de rack.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

14 de Noviembre de 2022

Clima: Lluvias torrenciales

Personal: 1 oficial, 1 ayudante, 1 técnico en mantenimiento de aires

Se realizan actividades de arreglo y ajuste de puertas en madera (archivo, baño jurídica, baño de seguridad vial), se suministran e instalan chapas en puertas. Continúan los trabajos de suministro e instalación de ventanas. Se inician trabajos de mantenimiento de aires acondicionados.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

15 de Noviembre de 2022

Clima: Ligeras precipitaciones

Personal: 1 oficial, 1 ayudante, 1 técnico en mantenimiento de aires

Continúan los trabajos de mantenimiento de aires acondicionados, se realizan actividades de impermeabilización de zócalos en fachada del módulo 2.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

16 de Noviembre de 2022

Clima: Soleado

Personal: 1 oficial, 1 ayudante, 1 técnico en mantenimiento de aires

Se realizan actividades de desmonte de teja en el módulo 2. Continúan los trabajos de mantenimiento de aires acondicionados.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

17 de Noviembre de 2022

Clima: Soleado

Personal: 1 oficial, 1 ayudante

Se inician actividades de limpieza e impermeabilización de canal en el módulo 2, se aplica sika.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

18 de Noviembre de 2022

Clima: Lluvia moderada a intervalos

Personal: 1 oficial, 1 ayudante

Continúan actividades de impermeabilización de canal en el módulo 2, se inicia la instalación de mortero impermeabilizado, manto asfaltico y teja sobre cubierta del módulo 2.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

19 de Noviembre de 2022

Clima: Ligeras precipitaciones

Personal: 1 oficial, 1 ayudante

Se culminan las actividades de impermeabilización de cubierta e instalación de teja en el módulo 2.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

21 de Noviembre de 2022

Clima: Soleado

Personal: 1 oficial, 1 ayudante

Se culminan los trabajos de aplicación de vinilo en muros interiores del módulo 1 y se culminan los trabajos de aplicación de pintura en esmalte negro mate sobre guardaescoba. Además, se inician las actividades de suministro e instalación de persianas en oficinas del módulo 1.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

22 de Noviembre de 2022

Clima: Ligeras precipitaciones

Personal: 1 oficial, 1 ayudante

Continúan los trabajos de instalación de persianas en el módulo 1, se inician actividades de limpieza y aplicación de estuco impermeabilizado en zócalos de muros interiores del módulo 2 los cuales presentan gran humedad.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

23 de Noviembre de 2022

Clima: Ligeras precipitaciones

Personal: 1 oficial, 1 ayudante

Continúan los trabajos de aplicación de estuco impermeabilizado en zócalos de muros interiores del módulo 2 y zonas afectadas por la humedad.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

24 de Noviembre de 2022

Clima: Cielo cubierto de nubes

Personal: 1 oficial, 1 ayudante

Continúan los trabajos de aplicación de estuco impermeabilizado en el módulo 2. Se inician las actividades de aplicación de pintura koraza en fachadas.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

25 de Noviembre de 2022

Clima: Parcialmente nublado

Personal: 1 oficial, 1 ayudante

Se culminan los trabajos de suministro e instalación de bajantes de aguas de lluvia con rotura de piso instalando 3 adicionales (faltantes) sobre la fachada posterior del módulo 1. Continuan las actividades de aplicación de pintura koraza en fachadas.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

26 de Noviembre de 2022

Clima: Soleado

Personal: 1 oficial, 1 ayudante

Continúan las actividades de aplicación de pintura koraza en fachadas, Se inician trabajos de aplicación de vinilo en muros interiores del módulo 2.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

28 de Noviembre de 2022

Clima: Lluvias fuertes o moderadas

Personal: 1 oficial, 1 ayudante

Continúan los trabajos de aplicación de vinilo en muros interiores del módulo 2.
Se aplica pintura en esmalte mate negro en guardaescoba del modulo 2.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

29 de Noviembre de 2022

Clima: Ligeras precipitaciones

Personal: 1 oficial, 1 ayudante

Continúan los trabajos de aplicación de vinilo en muros interiores del módulo 2.
Se aplica pintura en esmalte mate negro en guardaescoba del modulo 2.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

30 de Noviembre de 2022

Clima: Ligeras precipitaciones

Personal: 1 oficial, 1 ayudante

Continúan los trabajos de aplicación de vinilo en muros interiores del módulo 2.
Se realiza el suministro e instalación de persianas en el modulo 2.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

01 de Diciembre de 2022

Clima: Cielo despejado

Personal: 1 oficial, 1 ayudante

Se realizan actividades de rotura de placa maciza para la total conexión de red sanitaria. (Salidas sanitarias, cárcamos, cuneta). Se inician los trabajos de fabricación de rejilla para cárcamo.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

02 de Diciembre de 2022

Clima: Cielo despejado

Personal: 1 oficial, 1 ayudante

Continúan las actividades de rotura de placa maciza para la total conexión de red sanitaria.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

03 de Diciembre de 2022

Clima: Lluvia ligera

Personal: 1 oficial, 1 ayudante, 1plomero

Continúan las actividades de rotura de placa maciza para la total conexión de red sanitaria, se inician actividades de excavación manual en tierra. Se ubica el punto para la construcción de caja de inspección.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

05 de Diciembre de 2022

Clima: Cielo despejado

Personal: 1 oficial, 1 ayudante

Continúan las actividades de excavación manual en tierra para conexión sanitaria. Se inicia la construcción de caja de inspección. Se reconstruye con concreto de 3000 psi peldaño de escalera, además se reconstruye anden lateral del módulo 1 con concreto.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

07 de Diciembre de 2022

Clima: Soleado

Personal: 1 oficial, 1 ayudante, 1plomero

Se realizan actividades de conexión de red sanitaria en el exterior de la sede, se suministra e instala tubería. Se realiza el suministro e instalación de malla de angeo sobre ventanas superiores del módulo 1. Se culminan los trabajos de instalación de persianas en el modulo 2.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

08 de Diciembre de 2022

Clima: Lluvia moderada a intervalos

Personal: 1 oficial, 1 ayudante, 1plomero

Continúan las actividades de conexión de red sanitaria, se culmina la construcción de la caja de inspección, se realizan actividades de suministro e instalación de recebo b200 sobre la excavación donde se construirá el cárcamo.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

09 de Diciembre de 2022

Clima: Parcialmente nublado

Personal: 1 oficial, 1 ayudante

Se realizan actividades de suministro e instalación de placa de concreto de 3000psi para zonas con actividades previas de demolición para conexión sanitaria.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

10 de Diciembre de 2022

Clima: Soleado

Personal: 1 oficial, 1 ayudante

Continúan las actividades de instalación de placa de concreto de 3000psi para construcción de cuneta y cárcamos.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

12 de Diciembre de 2022

Clima: Cielo despejado

Personal: 1 oficial, 1 ayudante, 1plomero

Continúan las actividades de instalación de placa de concreto de 3000psi para construcción de cuneta y cárcamos. Continúan las actividades de conexión de red sanitaria.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

13 de Diciembre de 2022

Clima: Cielo despejado

Personal: 1 oficial, 1 ayudante, 1plomero

Se suministran e instalan rejillas metálicas sobre cárcamos, continúan las actividades de conexión de red sanitaria. Se aplica mortero en piso para generar pendiente hacia el cárcamo de acceso principal.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

14 de Diciembre de 2022

Clima: Lluvia ligera y sol

Personal: 1 oficial, 1 ayudante

Se construye media caña en mortero 1:5 bordeando el módulo 2.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

15 de Diciembre de 2022

Clima: Soleado

Personal: 1 oficial, 1 ayudante

Se inician las actividades de aplicación de hidrofugo sika sobre fachadas.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

16 de Diciembre de 2022

Clima: Parcialmente nublado

Personal: 1 oficial, 1 ayudante

Continúan las actividades de aplicación de hidrofugo sika sobre fachadas, se realiza las ultimas actividades de retiro de escombros y aseo general de obra.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra