MINISTERIO DE TRANSPORTE

# BITÁCORA DE OBRA

**CONTRATO DE OBRA NO. 634 DE 2022**

**OBJETO:** "Contratar el servicio de mano de obra, suministro de materiales, equipos y demás bienes y/o actividades requeridas para el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles del Ministerio de Transporte a nivel nacional."

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 629 DE 2022**

**OBJETO:** "Realizar la interventoría, técnica, administrativa, financiera, jurídica y contable del contrato de obra pública que celebre la nación – Ministerio de Transporte para el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles del ministerio de transporte a nivel nacional."

## ACTIVIDADES A REALIZAR

**CONTRATISTA:** CONSORCIO VENTURA

**INTERVENTORÍA:** SOLIUN SAS

**SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:** ARQUITECTA CAROLINA OLAYA COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.

**LUGAR DE EJECUCIÓN:** Los servicios de mano de obra, suministro de materiales, equipos y demás bienes y/o actividades requeridas deberán ser entregados e instalados en las 26 sedes mencionadas en el contrato.

El número de sedes a intervenir puede aumentar o disminuir de acuerdo a las necesidades y requerimientos del Ministerio de Transporte.

Escaneado con CamScanner

Firmas autorizadas en la presente Bitácora

Contratista

R. de Obra

Técnico electricista y cableado estructurado

Técnico en aires acondicionados y/o refrigeración

Interventoría

Director de interventoría

Residente de interventoría

Ingeniero electrico y cableado estructurado

Escaneado con CamScanner

# SEDE : DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA

01 de Noviembre de 2022

Clima: Lluvias fuertes o moderadas

Personal: 1 oficial, 1 ayudante

Se realiza el recorrido por la sede, se hace entrega elementos de seguridad y protección al personal de obra.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

02 de Noviembre de 2022

Clima: Ligeras precipitaciones

Personal: 1 oficial, 1 ayudante

Se inician actividades de limpieza de muros afectados por humedad. Se realiza el desmonte de divisiones modulares en oficinas.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

03 de Noviembre de 2022

Clima: Ligeras precipitaciones

Personal: 1 oficial, 1 ayudante

Continúan las actividades de limpieza de muros afectados por humedad, se aplica estuco impermeabilizado sobre dichas áreas.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

04 de Noviembre de 2022

Clima: Soleado

Personal: 1 oficial, 1 ayudante

Continúan las actividades de limpieza de muros afectados por humedad, se aplica estuco impermeabilizado sobre dichas áreas.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

05 de Noviembre de 2022

Clima: Lluvia moderada a intervalos

Personal: 1 oficial, 1 ayudante

Se realiza escarificación de pañetes en muro bajo ventana de oficina (eje 2) deteriorado.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

07 de Noviembre de 2022

Clima: Soleado

Personal: 1 oficial, 1 ayudante

Se desmontan condensadoras de aire y continua la escarificación de pañetes en muros.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

08 de Noviembre de 2022

Clima: Soleado

Personal: 1 oficial, 1 ayudante

Se realiza el suministro e instalación de muro en bloque en la zona donde se desmontaron las condensadoras de aire, se aplica pañete liso sobre los muros instalados.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

09 de Noviembre de 2022

Clima: Ligeras precipitaciones

Personal: 1 oficial, 1 ayudante

Se realiza limpieza de cubierta y se inicia el desmonte de tejas deterioradas.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

10 de Noviembre de 2022

Clima: Ligeras precipitaciones

Personal: 1 oficial, 1 ayudante

Continua el desmonte de tejas deterioradas, inicia el suministro e instalación de teja ondulada tipo Eternit.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

11 de Noviembre de 2022

Clima: Ligeras precipitaciones

Personal: 1 oficial, 1 ayudante

Continúan las actividades de suministro e instalación de teja ondulada tipo Eternit. Se instalan flanches de lámina galvanizada.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

12 de Noviembre de 2022

Clima: Ligeras precipitaciones

Personal: 1 oficial, 1 ayudante

Se culminan las actividades de instalación de tejas, flanches y limpieza de cubierta.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

14 de Noviembre de 2022

Clima: Cielo cubierto de nubes

Personal: 1 oficial, 1 ayudante

Se realiza el desmonte de cielorraso en drywall especificamente en las zonas donde se encuentra deteriorado.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

15 de Noviembre de 2022

Clima: Lluvias fuertes o moderadas

Personal: 1 oficial, 1 ayudante

Se realiza la instalación de cielorraso en drywall en las zonas previamente desmontadas. Se inicia el ajuste y resanes de cielorraso en general.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

16 de Noviembre de 2022

Clima: Soleado

Personal: 1 oficial, 1 ayudante

Continúan las actividades de ajuste y resanes de cielorraso en general, continua la aplicación de estuco impermeabilizante en zona afectada por la humedad.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

17 de Noviembre de 2022

Clima: Soleado

Personal: 1 oficial, 1 ayudante, 1 eléctrico

Se inician las actividades eléctricas, con el suministro e instalación de tubería emt, cable encauchetado y cableado #10 para instalación de aires acondicionados. Se desmontan lámparas.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

18 de Noviembre de 2022

Clima: Lluvia moderada a intervalos

Personal: 1 oficial, 1 ayudante, 1 eléctrico

Continúan las actividades eléctricas, de suministro e instalación de tubería emt, cable encauchetado y cableado #10 para instalación de aires acondicionados. Continua el desmonte de lámparas en la Sede. Se inicia la instalación de lámparas led circular.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

19 de Noviembre de 2022

Clima: Ligeras precipitaciones

Personal: 1 oficial, 1 ayudante, 1 eléctrico

Continúan las actividades eléctricas, de suministro e instalación de tubería emt, cable encauchetado y cableado #10 para instalación de aires acondicionados. Se instalan tomacorrientes dobles. Continua la instalación de lámparas led circular. Se inician actividades de aplicación de pintura cielorraso en drywall.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

21 de Noviembre de 2022

Clima: Ligeras precipitaciones

Personal: 1 oficial, 1 ayudante, 1 eléctrico

Se realiza el suministro e instalación de canalización aérea, se cambia interruptor deteriorado (quemado). Se inicia la instalación de lámparas led 120 x 30. Continúan las actividades de aplicación de pintura cielorraso en drywall.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

22 de Noviembre de 2022

Clima: Ligeras precipitaciones

Personal: 1 oficial, 1 ayudante, 1 eléctrico

Se realiza el suministro e instalación de breakers, se culmina la instalación de tomacorrientes dobles y continua la instalación de lámparas led 120 x 30. Continúan las actividades de aplicación de pintura cielorraso en drywall.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

23 de Noviembre de 2022

Clima: Ligeras precipitaciones

Personal: 1 oficial, 1 ayudante, 1 plomero

Se realizan actividades de desmonte de sanitario deteriorado, suministro e instalación de sanitario nuevo en el baño del director. Se desmonta tanque de almacenamiento de agua potable elevado. Se inician actividades de aplicación de vinilo en muros internos de la Sede.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

24 de Noviembre de 2022

Clima: Ligeras precipitaciones

Personal: 1 oficial, 1 ayudante, 1 plomero

Se realizan actividades de desmonte de sanitario deteriorado y suministro e instalación de sanitario nuevo en el baño del director. Se cambia árbol sanitario y acoples en el baño de damas. Se desmonta tanque de almacenamiento de agua potable elevado. Continua la aplicación de vinilo en muros internos de la Sede.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

25 de Noviembre de 2022

Clima: Ligeras precipitaciones

Personal: 1 oficial, 1 ayudante, 1 plomero

Se inician actividades de suministro e instalación de conexión completa a tanque elevado en pvc, se suministra tanque de agua potable nuevo. Continúan las actividades de aplicación de vinilo en muros internos.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

25 de Noviembre de 2022

Clima: Ligeras precipitaciones

Personal: 1 oficial, 1 ayudante, 1 plomero

Continúan las actividades de suministro e instalación de conexión completa a tanque elevado en pvc. Se inician actividades de limpieza de canales en cubierta.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

26 de Noviembre de 2022

Clima: Ligeras precipitaciones

Personal: 1 oficial, 1 ayudante, 1 plomero

Se realiza la impermeabilización de canal en cubierta con sika.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

28 de Noviembre de 2022

Clima: Parcialmente nublado

Personal: 1 oficial, 1 ayudante, 1 plomero

Continúan las actividades de aplicación de vinilo en muros internos y la impermeabilización de canal en cubierta con sika.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

29 de Noviembre de 2022

Clima: Parcialmente nublado

Personal: 1 oficial, 1 ayudante, 1 plomero

Continúan las actividades de aplicación de vinilo en muros internos.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra

30 de Noviembre de 2022

Clima: Soleado

Personal: 1 oficial, 1 ayudante, 1 plomero

Se culminan las actividades de aplicación de vinilo en muros internos, se realiza aseo general de la Sede.

Firma: Firma:

R. de Interventoría R. de Obra