INFORME MENSUAL TECNICO No. 3
PERIODO 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2025
ANEXO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Contrato de Obra: FDLUSA COP 709 DE 2024
Objeto: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
Contratista de obra: CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025
Nit. 901898607-2

Contrato de Interventoría: FDLUSA-CIN-734-2024
Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN"

Registro de Calidad Consorcio Usaquén Vial 2025		
Nombre Documento	**Informe No. 3 Técnico FDLUSA COP 709 de 2024**	
Realizó:	**Chequeo:**	**Aprobó:**
Residente Técnico **Henry Alejandro Cusguen**	**Ing. Andrés Echandía R**	**Ing. Andrés Echandía R**
Firma 	**Firma:** 	**Firma:** 

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 4
2.1 DATOS GENERALES 4
2.1.1 DATOS CONTRACTUALES 4
3. ASPECTOS FINANCIEROS 7
3.1 PLAN ANUAL DE CAJA (PAC) 7
3.2 BALANCE FINANCIERO 8
4. METAS FISICAS A EJECUTAR 8
4.1 EXCLUSION DE CIV 33 Y 34 DEL LISTADO CONTRACTUAL 11
4.1.1 Registro fotográfico intervención EAAB 11
5. ACTIVIDADES EJECUTADAS ETAPA PREVIA 12
5.1 PERSONAL CONTRACTUAL DEL CONTRATO 14
5.2 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y DESGLOCE DEL A.I.U 15
5.3 PLAN CALIDAD 33
5.4 CRONOGRAMA OBRA 33
5.4.1 ANALISIS DE DESEMPEÑO RUTA CRITICA 50
5.4.2 DESCRIPCIÓN DE LOS ATRASOS O ADELANTOS DE OBRA CONFORME AL CRONOGRAMA. 56
5.5 ESTADO DEL TIEMPO 57
5.6 REPORTE DE DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS 57
5.7 PLANES CONTINGENCIA ELABORADOS POR EL CONTRATISTA Y APROBADOS POR LA INTERVENTORÍA 57
5.8 DIAGNOSTICO Y DISEÑOS 57
5.8.1 Diseño de pavimentos. 57
5.8.2 Inspección visual de redes húmedas 58
5.8.3 Levantamientos topográficos 59
5.9 SOLICITUD DE PMT 59
5.10 ENTREGA DISEÑOS GEOMETRICOS 60
5.11 MONITOREO Y SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES. 60
5.12 RELACION DE CORRESPONDENCIA GENERADA 61
5.12.1 CORRESPONDENCIA RECIBIDA 61
5.14.2 CORRESPONDENCIA ENVIADA 62
5.15 COMITES TECNICOS 64
6. ACTIVIDADES DE OBRA 64
6.1 **UNICERROS (1006801)** 64
6.2 UNICERROS (1006800) 66
6.2 UNICERROS (1007251) 70
6.4 VERBENAL (1006766) 71
6.5 LIJACA (1000423) 74
Ubicación : Calle 188 entre Carrera 8 Bis y Carrera 8 A 74
6.6 SAN BARBARA (1004732) 77
6.7 SAN BARBARA (1004684) 78
Ubicación : Carrera 11 D entre Calle 123 y Calle 124 78

ANEXOS

Anexo 1 Acta de inicio 4
Anexo 2 Pólizas 7
Anexo 3 CDP 7
Anexo 4 Certificados de calidad material, calibración de equipos y ensayos de laboratorio. 33
Anexos 5 Cuadro de lluvias 57
Anexos 6 Matriz de riesgos 60
Anexos 7 Correspondencia enviada y recibida 64
Anexos 8 Actas de comité 64
Anexos 9 Bitácoras de obra 81

1. INTRODUCCIÓN

El proyecto consiste en “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”; por el esquema de precio fijos unitarios sin formula de reajuste.

El presente informe mensual hace parte de las obligaciones de información encontrada en los términos de referencia del contrato FDLUSA COP 709 DE 2024, siendo este el informe resumen del actual avance en las actividades correspondientes al proyecto, mencionando que la fecha de iniciación de actividades de acuerdo con el acta de inicio, es el pasado 22 de enero del 2025 y con plazo estipulado hasta el próximo 21 de enero del año 2026 para la culminación de este.

Anexo 1 Acta de inicio

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

2.1 DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025
OBJETO DEL CONTRATO	“CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”
SUPERVISOR	JORGE EDUARDO MEDINA GUIO
PLAZO DEL CONTRATO	365 días

2.1.1 DATOS CONTRACTUALES

No DE CONTRATO	FDLUSA COP 709 DE 2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 20.496.577.313 (VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS MTE)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 de diciembre de 2024
FECHA DE INICIO	22 de enero de 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	365 de días
FECHA DE VENCIMIENTO	21 de enero de 2026
PRORROGA No. 1	N/A
ADICIÓN No. 1	N/A
MODIFICATORIOS	N/A

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CONSORCIO GIS USAQUEN VIAL
NIT	901.899.680-5
REPRESENTANTE LEGAL	LUISA FERNANDA BARRETO PARRA
DIRECCIÓN	Calle 26 No. 69D - 91 oficina 605 Torre Peatonal
TELÉFONO	312 6988976

2.2 RELACIÓN DE PÓLIZAS DEL CONTRATO

2.2.1 ACTUALIZADAS A CONTRATO

PÓLIZA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES NO. 400061052 DE 10 DE ENERO DE 2025 – ANEXO 0 (PÓLIZA ACTUALIZADA SEGÚN CONTRATO) – NACIONAL DE SEGUROS							
AMPAROS	VIGENCIA						VALOR
	DESDE			HASTA			
	D	M	A	D	M	A	
CUMPLIMIENTO	27	12	2024	27	06	2026	$ 6´148,973,193.90
ESTABILIDAD DE LA OBRA	27	12	2024	27	12	2030	$ 6´148,973,193.90
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	27	12	2024	27	12	2028	$ 1´024,828,865.65

CALIDAD DEL SERVICIO	27	12	2024	27	12	2030	$ 6´148,973,193.90

PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL NO. 400061044 DE 10 DE ENERO DE 2025 – ANEXO 0 (PÓLIZA ACTUALIZADA SEGÚN CONTRATO) – NACIONAL DE SEGUROS							
AMPAROS	VIGENCIA						VALOR
	DESDE			HASTA			
	D	M	A	D	M	A	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	27	12	2024	27	12	2025	$ 1´024,828,8650 0.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	27	12	2024	27	12	2025	$ 307,448,660.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	27	12	2024	27	12	2025	$ 307,448,660.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	27	12	2024	27	12	2025	$ 307,448,660.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	27	12	2024	27	12	2025	$ 307,448,660.00

2.3 PÓLIZAS ACTUALIZADAS AL ACTA DE INICIO

PÓLIZA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES NO. 400061052 DE 29 DE ENERO DE 2025 – ANEXO 2 (PÓLIZA ACTUALIZADA SEGÚN ACTA DE INICIO) – NACIONAL DE SEGUROS							
AMPAROS	VIGENCIA						VALOR
	DESDE			HASTA			
	D	M	A	D	M	A	
CUMPLIMIENTO	22	01	2025	23	07	2026	$ 6´148,973,193.90
ESTABILIDAD DE LA OBRA	22	01	2025	22	01	2031	$ 6´148,973,193.90
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	22	01	2025	22	01	2029	$ 1´024,828,865.65
CALIDAD DEL SERVICIO	22	01	2025	22	01	2031	$ 6´148,973,193.90

PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL NO. 400061044 DE 28 DE ENERO DE 2025 – ANEXO 2 (PÓLIZA ACTUALIZADA SEGÚN CONTRATO) – NACIONAL DE SEGUROS							
AMPAROS	VIGENCIA						VALOR
	DESDE			HASTA			
	D	M	A	D	M	A	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	22	01	2025	22	01	2026	$ 1´024,828,86600.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	22	01	2025	22	01	2026	$ 307,448,660.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	22	01	2025	22	01	2026	$ 307,448,660.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	22	01	2025	22	01	2026	$ 307,448,660.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	22	01	2025	22	01	2026	$ 307,448,660.00

Anexo 2 Pólizas

3. ASPECTOS FINANCIEROS

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA	
RUBRO	O23011604490000001954
DESCRIPCION DEL RUBRO	Movilidad sostenible local
NUMERO	1466
VALOR RUBRO	$ 20.496.577.313
VALOR ACTA 1	$ 493.604.345

Anexo 3 CDP

3.1 PLAN ANUAL DE CAJA (PAC)

Se presento a la interventoría el plan anual de caja (PAC) el cual fue revisado y aprobado. Pero se debe tener en cuenta que este no es el definitivo y que está supeditado actualizaciones.

3.2 BALANCE FINANCIERO

Dentro del presupuesto de obra aprobado por la interventoría, se presentó un balance de mayores y menores cantidades, en el que se puede observar el detalle de las variaciones entre el presupuesto preliminar presentado por el FDLUSA y el presupuesto detallado elaborado por el Consorcio Usaquén Vial, dentro de este documento se pueden observar algunas diferencias grandes en algunos ítems, sin embargo, en el valor global del contrato no se tiene gran diferencia.

En el presente mes se presenta acta de pago N°1, por lo tanto, el avance financiero del proyecto así.

ACTA DE PAGO	TOTAL, A FACTURAR PRESENTE CORTE	VALOR POR EJECUTAR	% AVANCE
Acta de pago No. 1	$ 583.844.146	$ 19.912.733.167	2.85%

4. METAS FISICAS A EJECUTAR

Las vías objeto del contrato se ejecutarán dentro de la localidad de Usaquén, a continuación, se relaciona el listado de vías contractual:

Malla Vial							
No	CIV	ID Calzada	Eje Vial	Desde	Hasta	Área	Tipo de Elemento
1	1000996	138626	Carrera 7 A	Calle 182 A	Calle 183	751,44	Calzada
2	1001048	3001	Carrera 7 A	Calle 182	Calle 182 A	377,60	Calzada
3	1003749	137286	Carrera 7 A	Calle 146	Calle 147	944,66	Calzada
4	1004732	136896	Carrera 11 D	Calle 122	Calle 123	441,48	Calzada
5	1004684	136897	Carrera 11 D	Calle 123	Calle 124	533,36	Calzada
6	1004613	136856	Carrera 11 B Bis	Calle 125	Calle 126	854,31	Calzada

7	1001754	140530	Calle 161 A	Carrera 21	Carrera 22	859,17	Calzada
8	1006766	20011207	Carrera 12	Cerrada	Calle 188	377,15	Calzada
9	1007251	91019658	Carrera 1 A	Calle 127 B Bis C	Calle 127 C	81,06	Calzada
10	1006801	534144	Carrera 1 A	Calle 127B Bis B	Calle 127 C	143,36	Calzada
11	1006800	534316	Carrera 1 A	Calle 127 B Bis A	Calle 127 B Bis B	383,63	Calzada
12	1001546	138327	Carrera 19	Calle 164	Calle 166	1249,36	Calzada
13	1000423	141421	Calle 188	Carrera 8 Bis	Carrera 8A	189,95	Calzada
14	1006953	91019252	Calle 188	Carrera 7B	Carrera 8	111,61	Calzada
15	1004176	138079	Carrera 20	Calle 128 D	Calle 128 B	927,49	Calzada
16	1008367	91010850	Carrera 20	Calle 128 D	Calle 131	302,17	Calzada
17	1004128	138080	Carrera 20	Calle 131	Calle 131 A	702,43	Calzada
18	1008318	91010746	Carrera 7B Bis	Calle 156	Calle 158 B	670,14	Calzada
19	1008317	91010747	Carrera 7B Bis	Calle 156 B	Calle 158	260,49	Calzada
20	1002104	137517	Carrera 7 D	Calle 163 A	Calle 164	255,19	Calzada
21	1000628	141349	Calle 186	Carrera 18	Carrera 18 A	66,26	Calzada
22	1000613	141350	Calle 186	Carrera 18A	Carrera 18 B	83,33	Calzada
23	1000608	141351	Calle 186	Carrera 18 B	Carrera 18 C	96,74	Calzada
24	1000604	141352	Calle 186	Carrera 18 C	Carrera 19	70,54	Calzada
25	1005794	138858	Calle 101 A	Cerrada	Carrera 12	712,54	Calzada
26	1008129	91011077	Calle 106	Carrera 19	Carrera 19 A	651,9	Calzada
27	1003589	137297	Carrera 7 F	Calle 147	Calle 148	562,66	Calzada
28	1003934	139713	Calle 135 C	Cerrada	Carrera 13	1029,55	Calzada
29	1004519	139370	Calle 124	Carrera 19 A	Carrera 20	604,32	Calzada
30	1002008	140731	Calle 164 B	Carrera 4	Carrera 5A	812,26	Calzada
31	1007078	91019591	Calle 164 B	Carrera 5A	Cerrada	156,39	Calzada
32	1005528	136690	Carrera 8B	Calle 108	Diagonal 108 A	292,89	Calzada

Espacio Público							
No	**CIV**	**PK_ID Andén**	**Eje Vial**	**Desde**	**Hasta**	**Área**	**Tipo de Elemento**
1	1005518	3558	Diagonal 108 A	Carrera 8 A	Carrera 8 B	213,94	Andén Sur
2	1001668	92052678	Carrera 21	Calle 162	Calle 163	216,44	Andén Oriental
3	1001936	20001482	Carrera 8 F Bis	Calle 163 B	Calle 164	235,11	Vía Peatonal
4	1001863	20004189	Carrera 8F Bis	Parque	Calle 164A	70,61	Vía Peatonal
5	1004613	562	Carrera 11 B Bis	Calle 125	Calle 126	256,23	Andén Occidental
6	1004176	2182	Carrera 20	Calle 128 D	Calle 128 B	432,14	Andén Occidental
7	1004519	4161	Calle 124	Carrera 19 A	Carrera 20	136,56	Andén Norte
8	1005254	136971	Carrera 14B	Calle 110	Calle 111	156,16	Andén Oriental
9	1007204	92073992	Carrera 20	Calle 124	Pasillo	90,59	Andén Oriental
10	1001344	2671	Carrera 20 A	Calle 170	Calle 171	231,74	Andén Oriental
11	1001332	2673	Carrera 20 A	Calle 171	Calle 172	207,09	Andén Oriental
12	1001322	92053536	Carrera 20 A	Calle 172	Entrada	86,09	Andén Oriental
13	1008216	92053552 92053551	Calle 168	Carrera 8F	Carrera 8G	635,09	Andenes (dos)
14	1005619	20002471	Calle 102	Carrera 19	Carrera 19 A	588,54	Vía Peatonal
15	1005611	138870	Calle 102	Carrera 19 A	Carrera 20	591,3	Vía Peatonal
16	1003722	137867	Carrera 11	Calle 144	Calle 145	323,13	Andén Oriental
17	1003794	1881	Carrera 11	Calle 142	Calle 144	383,87	Andén Oriental
18	1007982	92053219	Calle 112	Carrera 15A	Carrera 15B	93,216	Andén Norte
Cicloinfraestructura							
No	**CIV**	**PK_ID Cicloinfraestructura**	**Eje Vial**	**Desde**	**Hasta**	**Longitud**	**Tipo de Elemento**
1	1008129	91011077	Calle 106	Carrera 19	Carrera 19 A	109,2	Calzada

4.1 EXCLUSION DE CIV 33 Y 34 DEL LISTADO CONTRACTUAL

No	CIV	ID Calzada	Eje Vial	Desde	Hasta	Área	Tipo de Elemento
33	1000646	138653	Carrera 7 A	Calle 186 Bis	Calle 187 A	264,51	Calzada
34	1006971	91019248	Carrera 7 A	Calle 186	Calle 186 Bis	213,73	Calzada

Para los CIV´s 33 y 34 del listado contractual se excluyen por intervenciones de la EAAB sobre las calzadas de estos dos segmentos viales. La solicitud inicial de esta exclusión se generó en el comité de obra del día 10 de febrero de 2025, en comité del día 17 de febrero de 2025 la interventoría ratifica que estos dos CIV´s deben ser retirados del alcance contractual, a lo que la entidad manifestó que se deben reemplazar por otro dos CIV´s para cumplir con la meta física del proyecto.

De acuerdo con lo anterior se considera que lo prudente es determinar el presupuesto total y detallado de cada CIV que se va a intervenir, en consecuencia, de la elaboración de los diagnósticos y diseños de pavimentos pertinentes, con el fin de evaluar la disponibilidad del recurso para los CIV a incluirse.
Por medio del oficio CGUV-734-0074-2025 radicado por le interventoría se realizó la solicitud “Solicitud Confirmación Exclusión de los CIV 1000646 y CIV 1006971 de la meta física del contrato COP 709 de 2024”**.**

4.1.1 Registro fotográfico intervención EAAB







5. ACTIVIDADES EJECUTADAS ETAPA PREVIA

Hasta la fecha del presente informe el Consorcio Usaquén Vial 2025 termina la etapa preliminar cumpliendo con la documentación exigida contractualmente y las observaciones a estos subsanadas ante la interventoría y demás entidades relacionadas en el contrato.

5.1.1. Empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá D.C

Con la EAAB se realizó a la fecha del corte 1 comité en los cuales, en acompañamiento de la interventoría y los supervisores del fondo de desarrollo local de Usaquén, se socializo los CIV próximos a intervenir y las metas físicas a ejecutar, de igual forma se recibieron recomendación por parte del acueducto sobre el remplazo y renovación de redes. Se relacionan las fechas de los comités con EAAB.

3/04/2025	Mesa trabajo acueducto

5.1.2. Vanti

Con Vanti se realizó una visita de campo con el contratista a los CIV´s No. 4 1004732, No. 5 1004684, No. 13 1000423 y No. 14 1006953 los días 14, 21 y 24 de abril del 2025, con el fin de ubicar redes para no tener afectaciones al momento de la intervención.

Se realiza normalización red de vanti por sugerencia del mismo en campo CIV No. 11 1006800 en los diámetros ¾ y ½. Fecha de solicitud 15/04/2025, fecha de la actividad 28/04/2025.

Anexos 1 Informe de actividad

5.1.3. Etb

- ✓ El cuarto recorrido se realizó el día 5 de abril del 2025 y se visitaron los siguientes CIV´s 1006800, 1006801, 1007251, 1003722, 1003794, 1004176, 1004128, 1008367, 1004128, 1003934, 1004684, 1004732 y 1004613.
- ✓ El quinto recorrido se realizó el día 08 de abril del 2025 y se visitaron los siguientes CIV´s 1004519, 1007204, 1007982, 1005254 y 1008129.
- ✓ El sexto recorrido se realizó el día 12 de abril del 2025 CIV´s 1005611, 1005619, 1005794, 1005518 y 1005528.

A la fecha se han realizado 6 recorridos en total. En el mes de abril 3 recorridos los días 05, 08 y 12. En acompañamiento del delegado de ETB, la interventoría y el contratista se han ubicado y echo verificación actual de las redes existentes.

Las intervenciones que sean pertinentes a las redes de ETB, serán evaluadas por el delegado, el contratista y la interventoría al momento de las excavaciones, y las decisiones tomadas en campo serán plasmadas en los informes mensuales del componente técnico.

Relación de CIV visitados con la empresa pública ETB:

No	CIV	ID Calzada	Eje Vial	Desde	Hasta
4	1004732	136896	Carrera 11 D	Calle 122	Calle 123
5	1004684	136897	Carrera 11 D	Calle 123	Calle 124
9	1007251	91019658	Carrera 1 A	Calle 127 B Bis C	Calle 127 C
10	1006801	534144	Carrera 1 A	Calle 127 B Bis B	Calle 127 C

11	1006800	534316	Carrera 1 A	Calle 127 B Bis A	Calle 127 B Bis B
16	1008367	91010850	Carrera 20	Calle 128 D	Calle 131
17	1004128	138080	Carrera 20	Calle 131	Calle 131 A
25	1005794	138858	Calle 101 A	Cerrada	Carrera 12
26	1008129	91011077	Calle 106	Carrera 19	Carrera 19 A
28	1003934	139713	Calle 135 C	Cerrada	Carrera 13
29	1004519	139370	Calle 124	Carrera 19 A	Carrera 20
32	1005528	136690	Carrera 8 B	Calle 108	Diagonal 108 A
ANDEN					
No	**CIV**	**PK_ID Andén**	**Eje Vial**	**Desde**	**Hasta**
1	1005518	3558	Diagonal 108 A	Carrera 8 A	Carrera 8 A
5	1004613	562	Carrera 11 B Bis	Calle 125	Calle 126
6	1004176	2182	Carrera 20	Calle 128 D	Calle 128 B
8	1005254	136971	Carrera 14 B	Calle 110	Calle 111
9	1007204	92073992	Carrera 20	Calle 124	Pasillo
14	1005619	20002471	Calle 102	Carrera 19	Carrera 19 A
15	1005611	138870	Calle 102	Carrera 19 A	Carrera 20
16	1003722	137867	Carrera 11	Calle 144	Calle 145
17	1003794	1881	Carrera 11	Calle 142	Calle 144
18	1007982	92053219	Calle 112	Carrera 15 A	Carrera 15 B

5.1.4. CONVENIOS CON LAS ESP

Durante el presente periodo, no se realizaron convenios con las empresas de servicios públicos, en relación con las actividades de obra del alcance contractual, ya que por el momento solo se está desarrollando la etapa preliminar.

5.1 PERSONAL CONTRACTUAL DEL CONTRATO

Se relación el personal contractual del contrato de obra 709 del 2024.

RELACION PERSONAL ADMINISTRATIVO		CORREO DE CONTACTO	TEFELONO DE CONTACTO
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	consorciousaquen2025@gmail.com	
JUAN FELIPE DELGADO	DIRECTOR DE OBRA		
HENRY CUSGUEN	RESIDENTE DE OBRA		3112455753
ANDRES ECHANDIA	RESIDENTE DE OBRA		3115985716
MARCELA AREVALO	RESIDENTE DE TRANSITO		
VICTOR GUZMAN	INSPECTOR DE OBRA		
ANGELA MARIA QUIROGA	RESIDENTE SOCIAL		
TATIANA VALDELEON	PROFESIONAL SST		
CAMILO DURAN	PROFESIONAL AMBIENTAL		
OSCAR LOPEZ	PROFESIONAL ACTAS DE VECINDAD		
SANDRA LILIANA GALINDO	PROFESIONAL TRANSITO Y TRANSPORTE		
OSCAR ENRIQUE CASAS CAMARGO	PROFESIONAL FORESTAL		
JUAN RICARDO TRONCOSO	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS		
LISANDRO NUÑEZ GALEANO	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA		
RELACIÓN PERSONAL OPERATIVO			
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**		
ANDRES VALDERRAMA	TOPOGRÁFO		
MARIA ALEJANDRA BEDOYA	TOPOGRÁFO		
ALEXANDER GOMEZ	TOPOGRAFO		
JOSE NICOLAS RINCON	TOPOGRAFO		
SEBASTIAN DURAN	CADENERO		
JOSE LUIS ROJAS	CADENERO		
MANUELA LONDOÑO	CADENERO		
JONATHAN OSWALDO AVELLANEDA	CADENERO		
JUAN DAVID QUIROGA	AUXILIAR DE INGENIERIA		3125197931
MARTHA CORAL	AUXILIAR SOCIAL		
KAREN VIVIANA NAVARRO LEGUIA	AUXILIAR SOCIAL		

5.2 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y DESGLOCE DEL A.I.U

Para la fecha del presente informe se recibieron observaciones por parte de la interventoría de los A.P.U contractuales por medio del oficio CGUV-734-0065-2025, a lo cual el contratista propuso una mesa de trabajo el 18 de marzo del 2025, donde

se atendieron observaciones y demás, para después ser radicados con las respectivas correcciones por medio del oficio CUV-LP002-102.

Al momento se no ha recibido aprobación u observaciones de lo ítem contractual de la ultima entrega realiza.

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.
CAPITULO 1: PAVIMENTOS		
SUB-CAPITULO 1.1: PRELIMINARES Y EXCAVACIONES		
3007	REPLANTEO GENERAL	M2
3710	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3
SUB-CAPITULO 1.2: DEMOLICIONES		
3010	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3
3011	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML
3486	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3
SUB-CAPITULO 1.3: TRANSPORTE Y ACARREOS		
4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3
5380	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 KM.	M3
7967	TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU.	M3
SUB-CAPITULO 1.4: GEOTEXTILES		

4034	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA) =90 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INSTALACIÓN)	M2
5843	GEOMALLAS CON FIBRAS CONTINUAS DE MULTIFILAMENTOS DE POLIESTER DE ALTA TENACIDAD (IDU ET SECCION 342-11 TRAFICO T4 - T5, RESISTENCIA ULTIMA > 100KN/M). SUMINISTRO E INSTALACION.	M2
7900	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	M2
8622	GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	M2
COP-ALU-327-23-NP-05	GEOMALLA MULTIAXIAL, RESISTENCIA A LA FLUENCIA DE 300 KN/M, RIGIDEZ COMPUESTA SUELO - GEOSINTETICO (KSGC) > 20 KN/M	M2
SUB-CAPITULO 1.5: REDES TELEFONICAS		
4300	CARCAMO 2 A 4 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	ML
4301	CARCAMO 6 A 9 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	ML
SUB-CAPITULO 1.6: RELLENOS Y CAPAS GRANULARES		
3800	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2
4157	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3
4159	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3
4488	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3
4489	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3
4747	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3

5355	RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 5% DE EMULSION ASFALTICA, INCLUYE 1.5% DE CEMENTO PORTLAND. TRANSPORTE PETREOS 23 KM.	M3
6016	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO)	M3
COP-ALU-327-23-NP-02	ESTABILIZACIÓN DE BASE GRANULAR CON ADITIVO POTENCIALIZADOR FLEXIBILIZANTE + CEMENTO 5%	M3
COP-ALU-327-23-NP-03	PERFORACIONES EN SECO DE 3". Incluye Equipo de Perforación y Accesorios, Suministro e Instalación de Cal Comercial al 6%.	ML
8617	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibro compactador)	M3
SUB-CAPITULO 1.7: AUXILIARES		
4758	SELLO DE FISURAS	ML
4784	PROCESO DE INSTALACION DE RECICLADO DE MATERIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION)	M3
6053	CAPA DE SUELO DE SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CAL HIDRATADA TIPO N, IN SITU AL 4%. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION).	M3
SUB-CAPITULO 1.8: CONCRETOS Y MEZCLAS		
3204	LOSA DE CONCRETO MR43 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3
7785	LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA.	M3
7898	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DÍAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO Y JUNTAS).	M3

10275	PISO EN CONCRETO MR45 (315 Kg/Cm2) GRAVA COMÚN ACELERADO A 7 DÍAS, ESTAMPADO PARA POMPEYANOS Y VIAS A DESNIVEL, COLOR OCRE (Incluye suministro y colocación de concreto, juego de moldes, desmoldante en polvo, curador para concreto, corte y sellado de juntas).	M2
3806	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)	M2
3811	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	ML
3841	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MD20 ASFALTO 80-100 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3
3837	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML
3866	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2
4203	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO 80-100 (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS, FACTOR DE COMPACTACIÓN Y TRANSPORTE DE ATERIAL A 21KMS)	M3
4239	CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	ML
4485	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO 80-100. (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE, FACTOR DE COMPACTACION Y TRANSPORTE DE MATERIAL A 21 KMS)	M3
4525	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	ML

4567	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO 80-100. (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE, FACTOR DE COMPACTACIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIAL A 21 KMS).	M3
4712	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3
4857	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO).	M2
5360	ACOPIO Y TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE FRESADO EN EL SITIO DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO.	HR
10269	PISO EN CONCRETO MR43 (315 KG/CM2) GRAVA COMÚN ACELERADO A 7 DÍAS, ESTAMPADO PARA POMPEYANOS, e=0.23m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS.	M2
6313	MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)	M3
7751	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).	M3
7800	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	M3
7972	INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO. (EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR).	M3
8613	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	M3
8614	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL, COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	M3

8618	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico CA14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibro compactador y compactador de llantas)	M3
8619	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	M3
8620	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibro compactador y compactador de llantas)	M3
9998	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCh25-A CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA)	M3
8621	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibro compactador y compactador de llantas)	M3
SUB-CAPITULO 1.9: ACERO DE REFUERZO		
3708	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG
4959	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG
5404	CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN)	KG
7713	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/2" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG
7714	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG

SUB-CAPITULO 1.10: SARDINELES		
3027	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	ML
3207	SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	UN
3426	SARDINEL H=0.40M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INC. SUMIN, FORMALET. Y CONST.)	ML
4049	CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML
4088	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML
SUB-CAPITULO 1.11: ARBOLES Y GRAMAS		
6219	TRATAMIENTO SILVICULTURAL PODA DE RAÍCES (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, CORTE, CICATRIZACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A 28 KILÓMETROS)	UN
SUB-CAPITULO 1.12: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIAS		
4491	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.12M	M2
4667	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.20M (NO INCLUYE SARDINEL)	M2
6311	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.24M PARA TRONCAL	M2
7953	REDUCTOR DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PARABOLICO DE 4 METROS DE ANCHO. EN CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSI (280 Kg/cm2) GRAVA COMÚN. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE FORMALETA, REFUERZO, CURADO Y PINTURA).	ML
CAPITULO 2: ESPACIO PUBLICO – ANDENES		
SUB-CAPITULO 2.1: DEMOLICIONES		
3012	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2

5050	DEMOLICIÓN MANUAL DE CAMARA DE PASO DOBLE ETB (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE)	UN
SUB-CAPITULO 2.2: EXCAVACIONES		
3464	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3
SUB-CAPITULO 2.3: GEOTEXTILES		
4021	GEOTEXTIL NT 4000 PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2
SUB-CAPITULO 2.4: RELLENOS Y CAPAS GRANULARES		
4907	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3
SUB-CAPITULO 2.5: CONCRETOS Y ADOQUINES		
3394	LOSA DE CONCRETO MR41 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3
4593	ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 Y ARENA DE SELLO)	M2
6137	PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) GRAVA 1" 28 DIAS ESTAMPADO e=0.10m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS.	M2
8471	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M, D= 8,5 MM, 8,5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG
3465	CONCRETO 3000 PSI (HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA DE RÍO Y TRITURADO DE 3/4")	M3
3639	VIGA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3500 PSI (24 Mpa) GRAVA COMUN (Incluye Sumin., bombeo con autobomba, Formaleteo en madera, Colocación y Curado. No incl. Refuerzo)	M3
3729	CONCRETO 1500 PSI GRAVA COMÚN PARA SOLADOS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	M3
4047	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 1:5)	ML
4751	FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM	ML

6099	ESTAMPADO PARA CONCRETO MR DE POMPEYANOS, ACCESOS VEHICULARES A PREDIOS Y VÍAS (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA. INCLUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR, SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE).	M2
8169	CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA A57 TÁCTIL ALERTA (20X20X6) CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO)	M2
SUB-CAPITULO 2.6: MOBILIARIO URBANO		
3548	BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, HECHO EN OBRA)	UN
3549	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, PREMEZCLADO)	UN
3396	BANCA EN CONCRETO TIPO M30 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE MATERIAL DE BASE)	UN
4689	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 3000 PSI, HECHO EN OBRA)	UN
4699	BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO)	UN
5952	BARANDA METÁLICA M81 (INSTALADO Y PINTADO)	ML
SUB-CAPITULO 2.7: INDICES		
4576	CONSTRUCCIÓN DE ANDEN EN LOSA DE CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA. NO INCLUYE BORDILLO. NO INCLUYE REDES.	M2
4582	REHABILITACIÓN DE ANDEN EN LOSA DE CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA. NO INCLUYE BORDILLO. NO INCLUYE REDES.	M2
4589	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN INCLUYE SELLO DE JUNTAS, BARRIDO, Y RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL	M2

CAPITULO 3: REDES HIDROSANITARIAS		
SUB-CAPITULO 3.1: DEMOLICIONES		
4848	DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).	ML
7512	DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	UN
3155	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UN
SUB-CAPITULO 3.2: EXCAVACIONES		
3009	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3
4262	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE)	M3
4266	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 2M - 3.50M (INCLUYE CARGUE)	M3
5890	ENTIBADO TIPO ED2, DISCONTINUO EN MADERA, CON PERFILES METALICOS Y PARALES TELESCOPICOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2
6015	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2
SUB-CAPITULO 3.3: REDES DE ALCANTARILLADO/DRENAJE		
3041	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML
3042	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML
3043	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML
3044	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML
3045	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML

3046	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML
6538	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML
3048	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML
3779	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M (H=0.6M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA. NO INC. BASE Y CAÑUELA)	UN
3471	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	ML
3722	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	UN
3723	LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN
3724	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN
3878	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	UN
3879	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.)	UN
3888	SUMIDERO LATERAL SL-250, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y CONSTR. INCL. TAPA)	UN
3895	SUMIDERO LATERAL SL-250A, H=1.7M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y CONSTR. INCL. TAPA)	UN
3899	SUMIDERO LATERAL SL-250, H=0.85M (PREFABRICADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SOBRETAPA Y TAPA)	UN
4558	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	UN
4786	CONSTRUCCIÓN CANALETA DE AGUAS LLUVIAS DE 0.4 X 0.4 MT EN CONCRETO DE 3000 PSI GRAVA COMÚN INCLUYE REJILLA PREFABRICADA.	ML
7432	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML
7434	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=30" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML

7865	MARCO REJILLA SUMIDERO LATERAL 100 X 65 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN
8001	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 8". ESPESOR 3,00 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML
8002	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 10". ESPESOR 3,00 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML
8003	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 12". ESPESOR 3,00 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML
8007	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 20". ESPESOR 4.90 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML

8726	CAJA PARA CONEXIÓN DE DRENAJE EN MAMPOSTERÍA (Dimensiones internas: (0.6x0.6) m, H=0.77 m) (Incluye muros, impermeabilización interna y externa, relleno en recebo e=0.10 m, placa de base e=0.20 m, cañuela, placa de cubierta e=0,20 m y tapa en concreto tipo vehicular. Suministro y construcción).	UN
SUB-CAPITULO 3.4: ACUEDUCTO		
4291	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 8" NORMA EAAB NS-090. 3V.2	ML
4292	CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 10" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2	ML
4294	CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 16" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2	ML
4295	CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 18" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2	ML
4296	CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 20" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2	ML
4878	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN
4879	CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN
5186	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4" X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO DE 6.5M, INCLUYE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR)	UN
7341	CARCAMO AGUAS LLUVIAS 0.45 X 0.60 M. (INCLUYE REJILLA) SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML
8970	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	UN
4788	GEODREN PLANAR H=1.0 M. SUMINISTRO E INSTALACION.	ML
5728	GEODREN VIAL DE 200MM X 1.0M. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE EXCAVACION MANUAL (ANCHO = 30CM) Y RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION.	ML
4668	GEOTEXTIL NT 1600 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2

4028	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=60 KN/M PARA SUBDRENES/FILTROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2
3024	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3
3052	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3
5412	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3
3202	CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA REDES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	M3
CAPITULO 4: SEÑALIZACIÓN		
3433	TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN
4240	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM, TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML
4241	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=2.3MM, TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERA	ML
4244	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=2.3MM, TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.51M2	UN
4245	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (E=2.3MM, TERMOPLÁSTICA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC. MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 2.18M2	UN
4246	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM, TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN
4248	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM, TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2
4569	ESTOPEROLES DE 10 CM X 2.5 CM. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN

4960	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA IZQUIERDA" (E=2.3MM, TERMOPLÁSTICA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC. MICROESFERAS).	UN
5189	HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN
5220	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML
5225	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML
5227	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2
5241	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN
5729	DEMARCACION PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR EN PINTURA TERMOPLASTICA. E=2,3 MM. (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS).	UN
5852	FLECHA DIRECCIONAL "FRENTE, DERECHA E IZQUIERDA" (E= 2.3 MILS. TERMOPLASTICA. AREA: 3.2095 M2 SEGUN EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	UN
5860	DEMARCACION DE LINEA DE PARE. AREA: 0.60 M2. (E= 2.3 MILS, TERMOPLASTICA. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	M2
5862	DEMARCACION DE LINEA SENDERO PEATONAL. AREA: 0.30 M2. (E= 2.3 MILS, TERMOPLASTICA. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	ML
5864	DEMARCACION ZONA ANTIBLOQUEO. AREA: 0.30 M2. (E= 2.3 MILS, TERMOPLASTICA. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	ML
6034	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE INFORMATIVAS TIPO RECTANGULO (60CM X 75CM). INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	UN
6029	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS TIPO CUADRADO (75CM X 75CM). INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	UN

6564	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 3CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA	M2
10257	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, SIN MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	M2
6779	PICTOGRAMA PEATONAL AMARILLO/NEGRO. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN
6856	DEMARCACION TEXTO VEL MAX 30 KM/H AREA: 4.80 M2. (E=2.3 MM, TERMOPLASTICA INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS).	UN
7501	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO (D= 60CM). INCLUYE POSTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN
10263	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA.	M2
7881	ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN
10262	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 5CM DE ALTURA POR 10CM DE ANCHO, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA	ML
7959	DEMARCACIÓN LINEA CONTINUA BLANCA O AMARILLA A=0.12 M (E=2.3 MM, TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS)	ML
7964	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA SP-47B TIPO PENTÁGONO CON FLECHA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	UN

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.
CAPITULO 5: DIAGNÓSTICOS DE REDES Y ENSAYOS DE SUELO PARA DIAGNÓSTICO DE PAVIMENTO		

5.1 ENSAYOS DE PAVIMENTOS		
10996	APIQUE MANUAL HASTA 2 M DE 1.5 M X 1.5 M - RELLENO Y ADECUACIÓN DEL SITIO - INCLUYE TRANSPORTE	UN
7488	DETERMINACIÓN EN EL LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE MUESTRAS DE SUELO, ROCA Y MEZCLAS DE SUELO - AGREGADO. Norma técnica: INV E 122-13 NTC-1495-13 ASTM D2216 - 19.	UN
7496	DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE CONTRACCIÓN DE LOS SUELOS. Norma técnica: INV E 127-13 NTC-1503-01 ASTM D427 - 04.	UN
7737	ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. Norma técnica: INV E 213-13 NTC 77-18	UN
8012	CBR SOBRE MUESTRA INALTERADA (METODO II). Norma técnica: INV E 148-13 NTC-2122-13 ASTM D1883 - 21	UN
10019	DETERMINACIÓN LÍMITE LÍQUIDO DE LOS SUELOS - LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS. Norma técnica: INV E 125-13 e INV E 126-13 NTC-4630-99 ASTM D4318 - 17 e 1 (18).	UN
10024	DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL DE CAMBIO VOLUMÉTRICO DE UN SUELO EMPLEANDO EL APARATO DE LAMBE. Norma técnica: INV E 120-13.	UN
7511	CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO (METODO I). Norma técnica: INVE-148-13 NTC-2122-13 ASTM D1883-21.	UN
5.3 SONDEO E INSPECCIÓN DE REDES SANITARIAS		
8001	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA CCTV PARA DIÁMETROS MAYORES A 36". INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, INFORME ESCRITO DE DIAGNÓSTICO Y DVD CON VIDEO. INCL IVA	ML
8000	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" Y 36". INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, INFORME ESCRITO DE DIAGNÓSTICO Y DVD CON VIDEO. INCL IVA	ML
8002	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 18" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL. IVA	ML

8003	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 16" Y 36" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL IVA	ML
7892	EQUIPO VACTOR - SONDEO - LIMPIEZA - RECOLECCIÓN DE LODOS NO PELIGROSOS (No incluye agua).	HR
9434	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS NO PELIGROSOS PROVENIENTES DE ALCANTARILLADO	KG

5.3 PLAN CALIDAD

A la fecha del corte del informe mensual No. 3 se recibieron observaciones por parte de la interventoría por medio del oficio CGUV-734-0068-2025 el 17 de marzo del 2025, se atendieron observaciones las cuales fueron radicadas por medio del oficio CUV-LP002-112 del 28 de marzo del 2025.

Anexo 4 Certificados de calidad material, calibración de equipos y ensayos de laboratorio.

5.4 CRONOGRAMA OBRA

Se realizo el cronograma de obra para el proyecto, el cual incluye las actividades a desarrollar y donde se plasma el tiempo para la ejecución de las obras.
Se adjunta el cuadro de seguimiento del cronograma realizado por la interventoría y conciliado con el contratista a la fecha del 30 de abril del 2025.

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% programado	% ejecutado	Difrencia%
CRONOGRAMA COP-709-2024	**350,63 días**	**mié 22/01/25**	**mar 20/01/26**	**10%**	**8%**	**-2%**
ACTIVIDADES ESPECIALES (REPARACIONES PUNTUALES, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS)	14 días	jue 1/01/26	jue 15/01/26	0%	0%	0%
COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS	284 días	mar 1/04/25	mar 20/01/26	11%	11%	0%

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS O ADICIONALES	14 días	jue 1/01/26	jue 15/01/26	0%	0%	0%
DISEÑO PARA RECONSTRUCCION DE VIAS - PAV. FLEXIBLE/RIGIDO	15 días	mié 22/01/25	vie 7/03/25	100%	100%	0%
SEÑALIZACION Y DEMARCACION	255 días	jue 1/05/25	mar 20/01/26	1%	1%	0%
Ensayos de laboratorio	43 días	mié 22/01/25	vie 7/03/25	100%	100%	0%
Lavado, sondeo y vactor de redes de alcantarillado.	43 días	mié 22/01/25	vie 7/03/25	100%	100%	0%
Carrotanque agua	43 días	mié 22/01/25	vie 7/03/25	100%	100%	0%
Inspeccion con camara CCTV de redes	43 días	mié 22/01/25	vie 7/03/25	100%	100%	0%
Levantamiento de actas de vencidad	250 días	vie 7/03/25	vie 21/11/25	22%	22%	0%
Reuniones con ESP para determinaciones de intervenciones.	250 días	vie 7/03/25	vie 21/11/25	22%	22%	0%
ETAPA PRELIMINAR	**43 días**	**mié 22/01/25**	**vie 7/03/25**	**100%**	**100%**	**0%**
ETAPA DE CONSTRUCCION	**301,75 días**	**lun 24/02/25**	**vie 2/01/26**	**7%**	**5%**	**-2%**
Plan de manejo de trafico-PMT	**150 días**	**lun 24/02/25**	**mar 29/07/25**	**45%**	**45%**	**0%**
Construccion Calzada CIV	**256,13 días**	**mar 1/04/25**	**lun 22/12/25**	**9%**	**5%**	**-4%**
No. 9. 1007251	**100 días**	**mar 1/04/25**	**sáb 12/07/25**	**49%**	**26%**	**-23%**
A.I.U Y COMPONENTES	**100 días**	**mar 1/04/25**	**sáb 12/07/25**	**33%**	**33%**	**0%**
PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	**20 días**	**mar 1/04/25**	**lun 21/04/25**	**100%**	**84%**	**-16%**
REPLANTEO GENERAL	5 días	mar 1/04/25	sáb 5/04/25	100%	100%	0%
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN	20 días	mar 1/04/25	lun 21/04/25	100%	80%	-20%
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO	2 días	mar 1/04/25	mié 2/04/25	100%	80%	-20%
TRANSPORTE Y ACARREOS	**20 días**	**mar 1/04/25**	**lun 21/04/25**	**100%**	**100%**	**0%**
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	**80 días**	**lun 21/04/25**	**sáb 12/07/25**	**34%**	**0%**	**-34%**
NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	3 días	lun 21/04/25	jue 24/04/25	100%	0%	-100%
GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=90 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES	1 día	mar 22/04/25	mié 23/04/25	100%	0%	-100%
GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM	20 días	mié 23/04/25	mié 14/05/25	53%	0%	-53%
ESTABILIZACIÓN DE BASE GRANULAR CON ADITIVO POTENCIALIZADOR FLEXIBILIZANTE + CEMENTO 5%	10 días	lun 19/05/25	mié 28/05/25	0%	0%	0%
AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50)	20 días	mar 22/04/25	mar 13/05/25	58%	0%	-58%

LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DÍAS	15 días	mié 25/06/25	jue 10/07/25	0%	0%	0%
CANASTILLAS PASA JUNTAS	1 día	mié 25/06/25	mié 25/06/25	0%	0%	0%
(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1"	1 día	mié 25/06/25	mié 25/06/25	0%	0%	0%
CURADO DE LOSAS DE CONCRETO	3 días	jue 10/07/25	sáb 12/07/25	0%	0%	0%
SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	1 día	mié 25/06/25	mié 25/06/25	0%	0%	0%
CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	1 día	mié 25/06/25	mié 25/06/25	0%	0%	0%
ACERO DE REFUERZO	1 día	mar 24/06/25	mar 24/06/25	0%	0%	0%
TUBERIAS Y PREFABRICADOS	**71 días**	**mar 1/04/25**	**vie 13/06/25**	**92%**	**0%**	**-92%**
SARDINEL TIPO A10	15 días	mié 28/05/25	vie 13/06/25	0%	0%	0%
DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M	5 días	mar 1/04/25	sáb 5/04/25	100%	0%	-100%
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	20 días	mar 1/04/25	lun 21/04/25	100%	0%	-100%
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8"	20 días	mar 1/04/25	lun 21/04/25	100%	0%	-100%
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6"	20 días	mar 1/04/25	lun 21/04/25	100%	0%	-100%
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M	20 días	mar 1/04/25	lun 21/04/25	100%	0%	-100%
CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC.	20 días	mar 1/04/25	lun 21/04/25	100%	0%	-100%
CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M	15 días	mié 2/04/25	vie 18/04/25	100%	0%	-100%
PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC.	8 días	mar 1/04/25	mié 9/04/25	100%	0%	-100%
PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC	8 días	mar 1/04/25	mié 9/04/25	100%	0%	-100%
RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200	20 días	mar 1/04/25	lun 21/04/25	100%	0%	-100%
RELLENO EN TRITURADO DE 3/4``	20 días	mar 1/04/25	lun 21/04/25	100%	0%	-100%
No. 10. 1006801	**100 días**	**mar 1/04/25**	**sáb 12/07/25**	**48%**	**31%**	**-17%**
A.I.U Y COMPONENTES	**100 días**	**mar 1/04/25**	**sáb 12/07/25**	**33%**	**33%**	**0%**
PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	**20 días**	**mar 1/04/25**	**lun 21/04/25**	**100%**	**85%**	**-15%**
REPLANTEO GENERAL	5 días	mar 1/04/25	sáb 5/04/25	100%	100%	0%

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN	20 días	mar 1/04/25	lun 21/04/25	100%	80%	-20%
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO	2 días	mar 1/04/25	mié 2/04/25	100%	100%	0%
TRANSPORTE Y ACARREOS	**20 días**	**mar 1/04/25**	**lun 21/04/25**	**100%**	**80%**	**-20%**
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	20 días	mar 1/04/25	lun 21/04/25	100%	80%	-20%
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	**83 días**	**vie 18/04/25**	**sáb 12/07/25**	**45%**	**0%**	**-45%**
NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	3 días	vie 18/04/25	lun 21/04/25	100%	0%	-100%
GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=90 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES	1 día	sáb 19/04/25	sáb 19/04/25	100%	0%	-100%
GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM	15 días	lun 21/04/25	mié 7/05/25	83%	0%	-83%
ESTABILIZACIÓN DE BASE GRANULAR CON ADITIVO POTENCIALIZADOR FLEXIBILIZANTE + CEMENTO 5%	10 días	sáb 10/05/25	mié 21/05/25	0%	0%	0%
AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50)	15 días	lun 21/04/25	mar 6/05/25	90%	0%	-90%
LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DÍAS	15 días	vie 27/06/25	sáb 12/07/25	0%	0%	0%
CANASTILLAS PASA JUNTAS	1 día	vie 27/06/25	sáb 28/06/25	0%	0%	0%
(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1"	1 día	vie 27/06/25	sáb 28/06/25	0%	0%	0%
CURADO DE LOSAS DE CONCRETO	3 días	vie 27/06/25	mar 1/07/25	0%	0%	0%
SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	1 día	mié 11/06/25	jue 12/06/25	0%	0%	0%
CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	1 día	mié 11/06/25	jue 12/06/25	0%	0%	0%
ACERO DE REFUERZO	1 día	mié 11/06/25	jue 12/06/25	0%	0%	0%
TUBERIAS Y PREFABRICADOS	**69 días**	**mar 1/04/25**	**mié 11/06/25**	**85%**	**25%**	**-60%**
SARDINEL TIPO A10	15 días	mar 27/05/25	mié 11/06/25	0%	0%	0%
SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS	15 días	mar 27/05/25	mié 11/06/25	0%	0%	0%
DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M	5 días	mar 1/04/25	sáb 5/04/25	100%	70%	-30%
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	15 días	mar 1/04/25	mié 16/04/25	100%	50%	-50%

ENTIBADO TIPO ED2, DISCONTINUO EN MADERA, CON PERFILES METALICOS Y PARALES TELESCOPICOS	15 días	mié 2/04/25	jue 17/04/25	100%	0%	-100%
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8"	15 días	mié 2/04/25	vie 18/04/25	100%	60%	-40%
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14"	15 días	mié 2/04/25	vie 18/04/25	100%	0%	-100%
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6"	15 días	mié 2/04/25	vie 18/04/25	100%	40%	-60%
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M	15 días	mié 2/04/25	vie 18/04/25	100%	0%	-100%
CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC.	15 días	mar 1/04/25	mié 16/04/25	100%	40%	-60%
CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M	15 días	mié 2/04/25	vie 18/04/25	100%	0%	-100%
PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC.	8 días	vie 4/04/25	sáb 12/04/25	100%	0%	-100%
PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC	8 días	jue 3/04/25	vie 11/04/25	100%	50%	-50%
RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200	15 días	mié 2/04/25	vie 18/04/25	100%	50%	-50%
RELLENO EN TRITURADO DE 3/4``	15 días	mié 2/04/25	vie 18/04/25	100%	50%	-50%
No. 11. 1006800	**108 días**	**mar 1/04/25**	**mar 22/07/25**	**52%**	**45%**	**-7%**
A.I.U Y COMPONENTES	**90 días**	**mar 1/04/25**	**jue 3/07/25**	**36%**	**36%**	**0%**
PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	**20 días**	**mar 1/04/25**	**lun 21/04/25**	**100%**	**96%**	**-4%**
REPLANTEO GENERAL	5 días	mar 1/04/25	sáb 5/04/25	100%	100%	0%
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN	20 días	mar 1/04/25	lun 21/04/25	100%	95%	-5%
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO	2 días	mar 1/04/25	mié 2/04/25	100%	100%	0%
TRANSPORTE Y ACARREOS	**20 días**	**mar 1/04/25**	**lun 21/04/25**	**100%**	**95%**	**-5%**
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	20 días	mar 1/04/25	lun 21/04/25	100%	95%	-5%
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	**87 días**	**mar 22/04/25**	**mar 22/07/25**	**25%**	**0%**	**-25%**
NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	3 días	mar 22/04/25	vie 25/04/25	100%	0%	-100%
GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=90 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES	1 día	vie 25/04/25	sáb 26/04/25	100%	0%	-100%
GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM	20 días	sáb 26/04/25	sáb 17/05/25	38%	0%	-38%

ESTABILIZACIÓN DE BASE GRANULAR CON ADITIVO POTENCIALIZADOR FLEXIBILIZANTE + CEMENTO 5%	10 días	jue 22/05/25	lun 2/06/25	0%	0%	0%
AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50)	20 días	sáb 26/04/25	sáb 17/05/25	38%	0%	-38%
LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DÍAS	15 días	sáb 5/07/25	mar 22/07/25	0%	0%	0%
CANASTILLAS PASA JUNTAS	1 día	sáb 5/07/25	lun 7/07/25	0%	0%	0%
(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1"	1 día	sáb 5/07/25	lun 7/07/25	0%	0%	0%
CURADO DE LOSAS DE CONCRETO	3 días	sáb 5/07/25	mié 9/07/25	0%	0%	0%
SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	1 día	mié 18/06/25	jue 19/06/25	0%	0%	0%
CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	1 día	jue 19/06/25	vie 20/06/25	0%	0%	0%
ACERO DE REFUERZO	1 día	mar 17/06/25	mié 18/06/25	0%	0%	0%
TUBERIAS Y PREFABRICADOS	**75 días**	**mar 1/04/25**	**mar 17/06/25**	**88%**	**68%**	**-20%**
SARDINEL TIPO A10	15 días	lun 2/06/25	mar 17/06/25	0%	0%	0%
SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS	15 días	lun 2/06/25	mar 17/06/25	0%	0%	0%
DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M	5 días	mar 1/04/25	sáb 5/04/25	100%	100%	0%
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	20 días	mar 1/04/25	lun 21/04/25	100%	100%	0%
ENTIBADO TIPO ED2, DISCONTINUO EN MADERA, CON PERFILES METALICOS Y PARALES TELESCOPICOS	20 días	mar 1/04/25	lun 21/04/25	100%	0%	-100%
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8"	20 días	mié 2/04/25	mar 22/04/25	100%	100%	0%
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14"	20 días	mié 2/04/25	mar 22/04/25	100%	100%	0%
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6"	20 días	mié 2/04/25	mar 22/04/25	100%	100%	0%
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M	20 días	mié 2/04/25	mar 22/04/25	100%	0%	-100%
CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC	20 días	mié 2/04/25	mar 22/04/25	100%	100%	0%
CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M	15 días	jue 3/04/25	sáb 19/04/25	100%	100%	0%

PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC.	8 días	jue 3/04/25	vie 11/04/25	100%	0%	-100%
PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC	8 días	jue 3/04/25	vie 11/04/25	100%	100%	0%
SUMIDERO LATERAL SL-120 PREFABRICADO	1 día	lun 7/04/25	mar 8/04/25	100%	0%	-100%
RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200	20 días	mié 2/04/25	mar 22/04/25	100%	100%	0%
RELLENO EN TRITURADO DE 3/4``	20 días	mié 2/04/25	mar 22/04/25	100%	100%	0%
No. 8. 1006766	**100 días**	**lun 21/04/25**	**vie 1/08/25**	**27%**	**17%**	**-10%**
A.I.U Y COMPONENTES	**100 días**	**lun 21/04/25**	**vie 1/08/25**	**13%**	**13%**	**0%**
PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	**20 días**	**lun 21/04/25**	**sáb 10/05/25**	**75%**	**63%**	**-12%**
REPLANTEO GENERAL	5 días	lun 21/04/25	vie 25/04/25	100%	100%	0%
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN	20 días	lun 21/04/25	sáb 10/05/25	67%	50%	-17%
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO	2 días	lun 21/04/25	mar 22/04/25	100%	100%	0%
TRANSPORTE Y ACARREOS	**20 días**	**lun 21/04/25**	**sáb 10/05/25**	**67%**	**50%**	**-17%**
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	20 días	lun 21/04/25	sáb 10/05/25	67%	50%	-17%
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	**78 días**	**mar 13/05/25**	**vie 1/08/25**	**0%**	**0%**	**0%**
NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	5 días	mar 13/05/25	lun 19/05/25	0%	0%	0%
GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=90 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES	1 día	mar 13/05/25	mié 14/05/25	0%	0%	0%
GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM	20 días	jue 15/05/25	jue 5/06/25	0%	0%	0%
ESTABILIZACIÓN DE BASE GRANULAR CON ADITIVO POTENCIALIZADOR FLEXIBILIZANTE + CEMENTO 5%	15 días	mar 10/06/25	mié 25/06/25	0%	0%	0%
AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50)	20 días	jue 15/05/25	jue 5/06/25	0%	0%	0%
LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DÍAS	10 días	mié 23/07/25	vie 1/08/25	0%	0%	0%
CANASTILLAS PASA JUNTAS	1 día	mié 23/07/25	mié 23/07/25	0%	0%	0%
(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1"	1 día	mié 23/07/25	mié 23/07/25	0%	0%	0%
CURADO DE LOSAS DE CONCRETO	3 días	mié 23/07/25	vie 25/07/25	0%	0%	0%
SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	1 día	mié 23/07/25	mié 23/07/25	0%	0%	0%

CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	1 día	mié 23/07/25	mié 23/07/25	0%	0%	0%
ACERO DE REFUERZO	1 día	mar 22/07/25	mié 23/07/25	0%	0%	0%
TUBERIAS Y PREFABRICADOS	**90 días**	**lun 21/04/25**	**mié 23/07/25**	**63%**	**23%**	**-40%**
SARDINEL TIPO A10	16 días	sáb 5/07/25	mié 23/07/25	0%	0%	0%
DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M	5 días	lun 21/04/25	vie 25/04/25	100%	100%	0%
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE	5 días	lun 21/04/25	vie 25/04/25	100%	0%	-100%
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	20 días	lun 21/04/25	sáb 10/05/25	67%	30%	-37%
ENTIBADO TIPO ED2, DISCONTINUO EN MADERA, CON PERFILES METALICOS Y PARALES TELESCOPICOS	20 días	lun 21/04/25	sáb 10/05/25	67%	30%	-37%
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8"	20 días	mar 22/04/25	lun 12/05/25	62%	30%	-32%
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6"	20 días	mar 22/04/25	lun 12/05/25	62%	30%	-32%
TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21	4 días	mar 6/05/25	vie 9/05/25	0%	0%	0%
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M	20 días	mar 22/04/25	lun 12/05/25	62%	0%	-62%
CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC	20 días	mar 22/04/25	lun 12/05/25	62%	30%	-32%
CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M	15 días	mar 22/04/25	mié 7/05/25	83%	20%	-63%
PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC.	8 días	mar 22/04/25	mié 30/04/25	100%	0%	-100%
PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC	8 días	mar 22/04/25	mié 30/04/25	100%	100%	0%
SUMIDERO LATERAL SL-120 PREFABRICADO	2 días	lun 21/04/25	mar 22/04/25	100%	0%	-100%
RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA	1 día	mar 6/05/25	mié 7/05/25	0%	0%	0%
RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200	20 días	mar 22/04/25	lun 12/05/25	62%	15%	-47%
RELLENO EN TRITURADO DE 1 1/2"``	20 días	mar 22/04/25	lun 12/05/25	62%	15%	-47%
No. 4. 1004732	**90 días**	**lun 21/04/25**	**mié 23/07/25**	**27%**	**10%**	**-17%**
A.I.U Y COMPONENTES	**90 días**	**lun 21/04/25**	**mié 23/07/25**	**15%**	**15%**	**0%**
PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	**20 días**	**lun 21/04/25**	**sáb 10/05/25**	**75%**	**27%**	**-48%**
REPLANTEO GENERAL	5 días	lun 21/04/25	vie 25/04/25	100%	100%	0%

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN	20 días	lun 21/04/25	sáb 10/05/25	67%	10%	-57%
DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL	2 días	lun 21/04/25	mar 22/04/25	100%	10%	-90%
TRANSPORTE Y ACARREOS	**20 días**	**lun 21/04/25**	**sáb 10/05/25**	**67%**	**10%**	**-57%**
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	20 días	lun 21/04/25	sáb 10/05/25	67%	10%	-57%
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	**61 días**	**lun 19/05/25**	**lun 21/07/25**	**0%**	**0%**	**0%**
NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	3 días	lun 19/05/25	mié 21/05/25	0%	0%	0%
GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=90 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES	1 día	mié 21/05/25	jue 22/05/25	0%	0%	0%
GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM	20 días	mié 21/05/25	mié 11/06/25	0%	0%	0%
BASE GRANULAR CLASE B (BG_B)	10 días	vie 13/06/25	mar 24/06/25	0%	0%	0%
ESTABILIZACIÓN DE BASE GRANULAR CON ADITIVO POTENCIALIZADOR FLEXIBILIZANTE + CEMENTO 5%	10 días	vie 13/06/25	mar 24/06/25	0%	0%	0%
AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50)	20 días	mié 21/05/25	mié 11/06/25	0%	0%	0%
MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico CA14	1 día	sáb 19/07/25	lun 21/07/25	0%	0%	0%
IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	1 día	sáb 19/07/25	lun 21/07/25	0%	0%	0%
TUBERIAS Y PREFABRICADOS	**87 días**	**lun 21/04/25**	**sáb 19/07/25**	**59%**	**0%**	**-59%**
SARDINEL TIPO A10	15 días	vie 4/07/25	sáb 19/07/25	0%	0%	0%
SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS	15 días	vie 4/07/25	sáb 19/07/25	0%	0%	0%
DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M	5 días	lun 21/04/25	vie 25/04/25	100%	0%	-100%
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE	5 días	lun 21/04/25	vie 25/04/25	100%	0%	-100%
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	20 días	lun 21/04/25	sáb 10/05/25	67%	0%	-67%
ENTIBADO TIPO ED2, DISCONTINUO EN MADERA, CON PERFILES METALICOS Y PARALES TELESCOPICOS	20 días	lun 21/04/25	sáb 10/05/25	67%	0%	-67%
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8"	20 días	mar 22/04/25	lun 12/05/25	62%	0%	-62%

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6"	20 días	mar 22/04/25	lun 12/05/25	62%	0%	-62%
CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC	20 días	mar 22/04/25	lun 12/05/25	62%	0%	-62%
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	15 días	mar 22/04/25	mié 7/05/25	83%	0%	-83%
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M	8 días	mar 22/04/25	mié 30/04/25	100%	0%	-100%
SUMIDERO LATERAL SL-120 PREFABRICADO	3 días	jue 24/04/25	lun 28/04/25	100%	0%	-100%
RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200	20 días	mar 22/04/25	lun 12/05/25	62%	0%	-62%
RELLENO EN TRITURADO DE 3/4``	20 días	mar 22/04/25	lun 12/05/25	62%	0%	-62%
No. 5 1004684	**90 días**	**lun 21/04/25**	**mié 23/07/25**	**26%**	**16%**	**-10%**
A.I.U Y COMPONENTES	**90 días**	**lun 21/04/25**	**mié 23/07/25**	**15%**	**15%**	**0%**
PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	**20 días**	**lun 21/04/25**	**sáb 10/05/25**	**75%**	**67%**	**-8%**
REPLANTEO GENERAL	5 días	lun 21/04/25	vie 25/04/25	100%	100%	0%
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN	20 días	lun 21/04/25	sáb 10/05/25	67%	60%	-7%
DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL	2 días	lun 21/04/25	mar 22/04/25	100%	60%	-40%
TRANSPORTE Y ACARREOS	**20 días**	**lun 21/04/25**	**sáb 10/05/25**	**67%**	**60%**	**-7%**
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	20 días	lun 21/04/25	sáb 10/05/25	67%	60%	-7%
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	**64 días**	**sáb 17/05/25**	**mié 23/07/25**	**0%**	**0%**	**0%**
NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	3 días	sáb 17/05/25	mar 20/05/25	0%	0%	0%
GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=90 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES	1 día	mar 20/05/25	mié 21/05/25	0%	0%	0%
GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM	20 días	mié 21/05/25	mié 11/06/25	0%	0%	0%
BASE GRANULAR CLASE B (BG_B)	20 días	vie 13/06/25	vie 4/07/25	0%	0%	0%
ESTABILIZACIÓN DE BASE GRANULAR CON ADITIVO POTENCIALIZADOR FLEXIBILIZANTE + CEMENTO 5%	10 días	vie 13/06/25	mar 24/06/25	0%	0%	0%
AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50)	20 días	mar 20/05/25	mar 10/06/25	0%	0%	0%

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico CA14	3 días	sáb 19/07/25	mié 23/07/25	0%	0%	0%
IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	1 día	sáb 19/07/25	lun 21/07/25	0%	0%	0%
TUBERIAS Y PREFABRICADOS	**87 días**	**lun 21/04/25**	**sáb 19/07/25**	**57%**	**12%**	**-45%**
SARDINEL TIPO A10	15 días	vie 4/07/25	sáb 19/07/25	0%	0%	0%
SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS	15 días	vie 4/07/25	sáb 19/07/25	0%	0%	0%
DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M	5 días	lun 21/04/25	vie 25/04/25	100%	0%	-100%
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE	5 días	lun 21/04/25	vie 25/04/25	100%	0%	-100%
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	20 días	lun 21/04/25	sáb 10/05/25	67%	20%	-47%
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6"	20 días	lun 21/04/25	sáb 10/05/25	67%	20%	-47%
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8"	20 días	mar 22/04/25	lun 12/05/25	62%	20%	-42%
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20"	20 días	mar 22/04/25	lun 12/05/25	62%	0%	-62%
CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC	20 días	mar 22/04/25	lun 12/05/25	62%	20%	-42%
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M	15 días	mar 22/04/25	mié 7/05/25	83%	0%	-83%
SUMIDERO LATERAL SL-120 PREFABRICADO	2 días	jue 24/04/25	sáb 26/04/25	100%	0%	-100%
RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200	20 días	mar 22/04/25	lun 12/05/25	62%	20%	-42%
RELLENO EN TRITURADO DE 3/4``	20 días	mar 22/04/25	lun 12/05/25	62%	20%	-42%
No. 7. 1001754	**115 días**	**lun 21/04/25**	**lun 18/08/25**	**25%**	**0%**	**-25%**
A.I.U Y COMPONENTES	**115 días**	**lun 21/04/25**	**lun 18/08/25**	**12%**	**0%**	**-12%**
PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	**20 días**	**lun 21/04/25**	**sáb 10/05/25**	**75%**	**0%**	**-75%**
REPLANTEO GENERAL	5 días	lun 21/04/25	vie 25/04/25	100%	0%	-100%
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN	20 días	lun 21/04/25	sáb 10/05/25	67%	0%	-67%
DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL	2 días	lun 21/04/25	mar 22/04/25	100%	0%	-100%
TRANSPORTE Y ACARREOS	**20 días**	**lun 21/04/25**	**sáb 10/05/25**	**67%**	**0%**	**-67%**
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	20 días	lun 21/04/25	sáb 10/05/25	67%	0%	-67%

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	**95 días**	**sáb 10/05/25**	**lun 18/08/25**	**0%**	**0%**	**0%**
NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	3 días	sáb 10/05/25	mié 14/05/25	0%	0%	0%
GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=90 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES	1 día	sáb 10/05/25	lun 12/05/25	0%	0%	0%
GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM	20 días	sáb 10/05/25	sáb 31/05/25	0%	0%	0%
ESTABILIZACIÓN DE BASE GRANULAR CON ADITIVO POTENCIALIZADOR FLEXIBILIZANTE + CEMENTO 5%	10 días	sáb 31/05/25	mié 11/06/25	0%	0%	0%
AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50)	20 días	sáb 10/05/25	sáb 31/05/25	0%	0%	0%
LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DÍAS	33 días	mar 15/07/25	lun 18/08/25	0%	0%	0%
CANASTILLAS PASA JUNTAS	1 día	mar 15/07/25	mar 15/07/25	0%	0%	0%
(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1"	1 día	mar 15/07/25	mar 15/07/25	0%	0%	0%
SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	1 día	mar 15/07/25	mié 16/07/25	0%	0%	0%
CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	1 día	mar 15/07/25	mié 16/07/25	0%	0%	0%
ACERO DE REFUERZO	1 día	lun 14/07/25	lun 14/07/25	0%	0%	0%
TUBERIAS Y PREFABRICADOS	**67 días**	**lun 21/04/25**	**sáb 28/06/25**	**64%**	**0%**	**-64%**
SARDINEL TIPO A10	15 días	vie 13/06/25	sáb 28/06/25	0%	0%	0%
SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS	15 días	vie 13/06/25	sáb 28/06/25	0%	0%	0%
DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M	5 días	lun 21/04/25	vie 25/04/25	100%	0%	-100%
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE	5 días	lun 21/04/25	vie 25/04/25	100%	0%	-100%
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	20 días	lun 21/04/25	sáb 10/05/25	67%	0%	-67%
ENTIBADO TIPO ED2, DISCONTINUO EN MADERA, CON PERFILES METALICOS Y PARALES TELESCOPICOS	20 días	lun 21/04/25	sáb 10/05/25	67%	0%	-67%
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8"	20 días	lun 21/04/25	sáb 10/05/25	67%	0%	-67%
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6"	20 días	lun 21/04/25	sáb 10/05/25	67%	0%	-67%

CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M	20 días	lun 21/04/25	sáb 10/05/25	67%	0%	-67%
CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC.	20 días	lun 21/04/25	sáb 10/05/25	67%	0%	-67%
CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M	15 días	lun 21/04/25	mar 6/05/25	89%	0%	-89%
PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC.	8 días	lun 21/04/25	mar 29/04/25	100%	0%	-100%
PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC	8 días	lun 21/04/25	mar 29/04/25	100%	0%	-100%
SUMIDERO LATERAL SL-120 PREFABRICADO	2 días	jue 24/04/25	sáb 26/04/25	100%	0%	-100%
RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200	20 días	lun 21/04/25	sáb 10/05/25	67%	0%	-67%
RELLENO EN TRITURADO DE 3/4``	20 días	lun 21/04/25	sáb 10/05/25	67%	0%	-67%
No. 13. 1000423	**100 días**	**mar 29/04/25**	**sáb 9/08/25**	**12%**	**16%**	**4%**
A.I.U Y COMPONENTES	**100 días**	**mar 29/04/25**	**sáb 9/08/25**	**6%**	**6%**	**0%**
PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	**20 días**	**mar 29/04/25**	**lun 19/05/25**	**46%**	**96%**	**50%**
REPLANTEO GENERAL	5 días	mar 29/04/25	sáb 3/05/25	100%	100%	0%
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN	20 días	mar 29/04/25	lun 19/05/25	28%	95%	67%
DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL	2 días	mar 29/04/25	mié 30/04/25	100%	95%	-5%
TRANSPORTE Y ACARREOS	**20 días**	**mar 29/04/25**	**lun 19/05/25**	**28%**	**95%**	**67%**
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	20 días	mar 29/04/25	lun 19/05/25	28%	95%	67%
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	**79 días**	**mar 20/05/25**	**sáb 9/08/25**	**0%**	**0%**	**0%**
NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	3 días	mar 20/05/25	vie 23/05/25	0%	0%	0%
GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=90 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES	1 día	mié 21/05/25	jue 22/05/25	0%	0%	0%
GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM	15 días	mié 21/05/25	jue 5/06/25	0%	0%	0%
ESTABILIZACIÓN DE BASE GRANULAR CON ADITIVO POTENCIALIZADOR FLEXIBILIZANTE + CEMENTO 5%	15 días	vie 6/06/25	sáb 21/06/25	0%	0%	0%
AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50)	15 días	mié 21/05/25	jue 5/06/25	0%	0%	0%
LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DÍAS	15 días	vie 25/07/25	sáb 9/08/25	0%	0%	0%
CANASTILLAS PASA JUNTAS	1 día	vie 25/07/25	sáb 26/07/25	0%	0%	0%

(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1"	1 día	vie 25/07/25	sáb 26/07/25	0%	0%	0%
CURADO DE LOSAS DE CONCRETO	1 día	vie 25/07/25	sáb 26/07/25	0%	0%	0%
SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	1 día	jue 24/07/25	vie 25/07/25	0%	0%	0%
CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	1 día	jue 24/07/25	vie 25/07/25	0%	0%	0%
ACERO DE REFUERZO	1 día	vie 25/07/25	sáb 26/07/25	0%	0%	0%
TUBERIAS Y PREFABRICADOS	**70 días**	**mar 29/04/25**	**jue 10/07/25**	**27%**	**36%**	**9%**
SARDINEL TIPO A10	15 días	mié 25/06/25	jue 10/07/25	0%	0%	0%
DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M	5 días	mar 29/04/25	sáb 3/05/25	100%	0%	-100%
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	20 días	mar 29/04/25	lun 19/05/25	28%	40%	12%
ENTIBADO TIPO ED2, DISCONTINUO EN MADERA, CON PERFILES METALICOS Y PARALES TELESCOPICOS	20 días	mar 29/04/25	lun 19/05/25	28%	40%	12%
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8"	20 días	mié 30/04/25	mar 20/05/25	23%	90%	67%
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6"	20 días	mié 30/04/25	mar 20/05/25	23%	50%	27%
CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC	20 días	mié 30/04/25	mar 20/05/25	23%	50%	27%
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M	15 días	mié 30/04/25	jue 15/05/25	30%	0%	-30%
CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC	15 días	mié 30/04/25	jue 15/05/25	30%	50%	20%
PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC.	8 días	mié 30/04/25	jue 8/05/25	56%	0%	-56%
PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC	8 días	mié 30/04/25	jue 8/05/25	56%	0%	-56%
RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200	20 días	mié 30/04/25	mar 20/05/25	23%	40%	17%
RELLENO EN TRITURADO DE 3/4``	20 días	mié 30/04/25	mar 20/05/25	23%	23%	0%
No. 14. 1006953	**100 días**	**jue 1/05/25**	**mar 12/08/25**	**8%**	**0%**	**-8%**
A.I.U Y COMPONENTES	100 días	jue 1/05/25	mar 12/08/25	3%	0%	
ADMINISTRACION	100 días	jue 1/05/25	mar 12/08/25	3%	0%	
IMPREVISTOS	100 días	jue 1/05/25	mar 12/08/25	3%	0%	
UTILIDAD	100 días	jue 1/05/25	mar 12/08/25	3%	0%	

COMPONENTE AMBIENTAL Y SST	100 días	jue 1/05/25	mar 12/08/25	3%	0%	
COMPONENTE SOCIAL	100 días	jue 1/05/25	mar 12/08/25	3%	0%	
COMPONENTE TRANSITO	100 días	jue 1/05/25	mar 12/08/25	3%	0%	
PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	20 días	jue 1/05/25	mié 21/05/25	31%	0%	
REPLANTEO GENERAL	5 días	jue 1/05/25	mar 6/05/25	65%	0%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN	20 días	jue 1/05/25	mié 21/05/25	16%	0%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO	2 días	jue 1/05/25	vie 2/05/25	100%	0%	
TRANSPORTE Y ACARREOS	20 días	jue 1/05/25	mié 21/05/25	16%	0%	
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	20 días	jue 1/05/25	mié 21/05/25	16%	0%	
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	80 días	mié 21/05/25	mar 12/08/25	0%	0%	
NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	3 días	mié 21/05/25	sáb 24/05/25	0%	0%	
GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=90 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES	1 día	mié 21/05/25	jue 22/05/25	0%	0%	
GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM	20 días	mié 21/05/25	mié 11/06/25	0%	0%	
ESTABILIZACIÓN DE BASE GRANULAR CON ADITIVO POTENCIALIZADOR FLEXIBILIZANTE + CEMENTO 5%	20 días	mié 11/06/25	mié 2/07/25	0%	0%	
AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50)	20 días	mié 21/05/25	mié 11/06/25	0%	0%	
LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DÍAS	15 días	lun 28/07/25	mar 12/08/25	0%	0%	
CANASTILLAS PASA JUNTAS	1 día	lun 28/07/25	mar 29/07/25	0%	0%	
(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1"	1 día	lun 28/07/25	mar 29/07/25	0%	0%	
CURADO DE LOSAS DE CONCRETO	3 días	lun 28/07/25	jue 31/07/25	0%	0%	
SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	1 día	mar 29/07/25	mié 30/07/25	0%	0%	
CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	1 día	mar 29/07/25	mié 30/07/25	0%	0%	
ACERO DE REFUERZO	1 día	sáb 26/07/25	lun 28/07/25	0%	0%	
TUBERIAS Y PREFABRICADOS	75 días	jue 1/05/25	jue 17/07/25	20%	0%	
SARDINEL TIPO A10	15 días	mié 2/07/25	jue 17/07/25	0%	0%	
DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M	5 días	jue 1/05/25	mar 6/05/25	65%	0%	

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	20 días	jue 1/05/25	mié 21/05/25	16%	0%	
ENTIBADO TIPO ED2, DISCONTINUO EN MADERA, CON PERFILES METALICOS Y PARALES TELESCOPICOS	20 días	jue 1/05/25	mié 21/05/25	16%	0%	
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6"	20 días	jue 1/05/25	mié 21/05/25	16%	0%	
CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC	20 días	jue 1/05/25	mié 21/05/25	16%	0%	
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8"	20 días	jue 1/05/25	mié 21/05/25	16%	0%	
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20"	15 días	jue 1/05/25	vie 16/05/25	22%	0%	
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M	15 días	jue 1/05/25	vie 16/05/25	22%	0%	
PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC.	8 días	jue 1/05/25	vie 9/05/25	41%	0%	
PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC	8 días	jue 1/05/25	vie 9/05/25	41%	0%	
SUMIDERO LATERAL SL-120 PREFABRICADO	2 días	jue 1/05/25	vie 2/05/25	100%	0%	
RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200	20 días	jue 1/05/25	mié 21/05/25	16%	0%	
RELLENO EN TRITURADO DE 3/4``	20 días	jue 1/05/25	mié 21/05/25	16%	0%	
No. 18. 1008318	**100 días**	**jue 15/05/25**	**mar 26/08/25**	**0%**	**0%**	**0%**
No. 19. 1008317	**200 días**	**jue 15/05/25**	**lun 8/12/25**	**0%**	**0%**	**0%**
No. 1. 1000996	**100 días**	**vie 6/06/25**	**mié 17/09/25**	**0%**	**0%**	**0%**
No. 2. 1001048	**100 días**	**vie 6/06/25**	**mié 17/09/25**	**0%**	**0%**	**0%**
No. 6. 1004613	**110 días**	**lun 30/06/25**	**mar 21/10/25**	**0%**	**0%**	**0%**
No. 12. 1001546	**118 días**	**lun 30/06/25**	**mié 29/10/25**	**0%**	**0%**	**0%**
No. 3. 1003749	**100 días**	**mié 13/08/25**	**lun 24/11/25**	**0%**	**0%**	**0%**
No. 15. 1004176	**100 días**	**mar 19/08/25**	**sáb 29/11/25**	**0%**	**0%**	**0%**
No. 16. 1008367	**100 días**	**mié 20/08/25**	**lun 1/12/25**	**0%**	**0%**	**0%**
No. 17. 1004128	**100 días**	**mié 20/08/25**	**lun 1/12/25**	**0%**	**0%**	**0%**
No. 20. 1002104	**100 días**	**lun 25/08/25**	**vie 5/12/25**	**0%**	**0%**	**0%**
No. 26. 1008129	**32 días**	**lun 25/08/25**	**vie 26/09/25**	**0%**	**0%**	**0%**
No. 25. 1005794	**90 días**	**lun 25/08/25**	**mié 26/11/25**	**0%**	**0%**	**0%**
No. 27. 1003589	**100 días**	**lun 25/08/25**	**vie 5/12/25**	**0%**	**0%**	**0%**
No. 29. 1004519	**90 días**	**lun 1/09/25**	**mié 3/12/25**	**0%**	**0%**	**0%**

No. 32. 1005528	**100 días**	**lun 1/09/25**	**vie 12/12/25**	**0%**	**0%**	**0%**
No. 30. 1002008	**100 días**	**lun 1/09/25**	**vie 12/12/25**	**0%**	**0%**	**0%**
No. 31. 1007078	**100 días**	**lun 1/09/25**	**vie 12/12/25**	**0%**	**0%**	**0%**
No. 21. 1000628	**85 días**	**mar 16/09/25**	**vie 12/12/25**	**0%**	**0%**	**0%**
No. 22. 1000613	**85 días**	**mar 16/09/25**	**vie 12/12/25**	**0%**	**0%**	**0%**
No. 23. 1000608	**89 días**	**mar 16/09/25**	**mié 17/12/25**	**0%**	**0%**	**0%**
No. 24. 1000604	**90 días**	**mar 16/09/25**	**jue 18/12/25**	**0%**	**0%**	**0%**
No. 28. 1003934	**93 días**	**mié 17/09/25**	**lun 22/12/25**	**0%**	**0%**	**0%**
Espacio publico	**247,75 días**	**lun 21/04/25**	**vie 2/01/26**	**1%**	**1%**	**0%**
CIV No. 13 1008216	**60 días**	**lun 21/04/25**	**sáb 21/06/25**	**24%**	**17%**	**-7%**
A.I.U Y COMPONENTES	**60 días**	**lun 21/04/25**	**sáb 21/06/25**	**22%**	**22%**	**0%**
PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	**20 días**	**lun 21/04/25**	**sáb 10/05/25**	**78%**	**0%**	**-78%**
REPLANTEO GENERAL	2 días	lun 21/04/25	mar 22/04/25	100%	0%	-100%
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	20 días	lun 21/04/25	sáb 10/05/25	67%	0%	-67%
DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO	8 días	lun 21/04/25	mar 29/04/25	100%	0%	-100%
TRANSPORTE Y ACARREOS	**20 días**	**lun 21/04/25**	**sáb 10/05/25**	**67%**	**0%**	**-67%**
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	20 días	lun 21/04/25	sáb 10/05/25	67%	0%	-67%
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	**47 días**	**sáb 3/05/25**	**sáb 21/06/25**	**1%**	**0%**	**-1%**
GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=60 KN/M PARA SUBDRENES/FILTROS	1 día	sáb 3/05/25	lun 5/05/25	38%	0%	-38%
SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA.	15 días	mar 6/05/25	mié 21/05/25	0%	0%	0%
ESTABILIZACIÓN DE BASE GRANULAR CON ADITIVO POTENCIALIZADOR FLEXIBILIZANTE + CEMENTO 5%	15 días	mar 6/05/25	mié 21/05/25	0%	0%	0%
PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) GRAVA 1" 28 DIAS ESTAMPADO e=0.10m	5 días	mar 17/06/25	sáb 21/06/25	0%	0%	0%
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M, D= 8,5 MM, 8,5 MM	5 días	mar 17/06/25	sáb 21/06/25	0%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE ANDEN EN LOSA DE CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA	5 días	mar 17/06/25	sáb 21/06/25	0%	0%	0%
PREFABRICADO	**15 días**	**mar 27/05/25**	**mié 11/06/25**	**0%**	**0%**	**0%**

SARDINEL TIPO A10	15 días	mar 27/05/25	mié 11/06/25	0%	0%	0%
BORDILLO PREFABRICADO A80	15 días	mar 27/05/25	mié 11/06/25	0%	0%	0%

5.4.1 ANALISIS DE DESEMPEÑO RUTA CRITICA

A la fecha del corte del presente informe todas las tareas contempladas en el cronograma inicial, se encuentran en cumplidas o desarrollo siguiendo con los tiempos establecidos en el mismo.








	(DOWELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1"	1 día	mié 25/06/25	mié 25/06/25	88CC		
	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO	3 días	jue 10/07/25	sáb 12/07/25	87		
	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	1 día	mié 25/06/25	mié 25/06/25	87CC	92CC	
	CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	1 día	mié 25/06/25	mié 25/06/25	91CC		
	ACERO DE REFUERZO	1 día	mar 24/06/25	mar 24/06/25	87CC-1 día		
	TUBERIAS Y PREFABRICADOS	**71 días**	**mar 1/04/25**	**vie 13/06/25**			
	SARDINEL TIPO A10	15 días	mié 28/05/25	vie 13/06/25	85	97FC+	
	DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M	5 días	mar 1/04/25	sáb 5/04/25	77CC		
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	20 días	mar 1/04/25	lun 21/04/25	77CC		
	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8"	20 días	mar 1/04/25	lun 21/04/25	77CC	103CC, días 3	
	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6"	20 días	mar 1/04/25	lun 21/04/25	88CC	101CC	
	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.600 MM	20 días	mar 1/04/25	lun 21/04/25	88CC		
	CONDICIONES KIT SILLA YEE 200 X 150 PVC	20 días	mar 1/04/25	lun 21/04/25	88CC		
	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M	15 días	mié 2/04/25	vie 18/04/25	88CC+2 días		
	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC	8 días	mar 1/04/25	mié 9/04/25	88CC	104CC	
	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC	8 días	mar 1/04/25	mié 9/04/25	103CC		
	RELLENO PARA REDEO EN SUBBASE GRANULAR B-200	20 días	mar 1/04/25	lun 21/04/25	88CC	108CC	
	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4"	20 días	mar 1/04/25	lun 21/04/25	88CC		



RELLENO EN TRITURADO DE 1/4"	20 días	mar 1/04/25	lun 21/04/25	116CC		
No. 13. 100631	**100 días**	**mar 1/04/25**	**sáb 12/07/25**	**87CC**	**158CC**	
A.I.U Y COMPONENTES	**100 días**	**mar 1/04/25**	**sáb 12/07/25**			
ADMINISTRACION	100 días	mar 1/04/25	sáb 12/07/25	156CC	110CC	
IMPREVISTOS	100 días	mar 1/04/25	sáb 12/07/25	139CC	111CC	
UTILIDAD	100 días	mar 1/04/25	sáb 12/07/25	150CC	112CC	
COMPONENTE AMBIENTAL Y SST	100 días	mar 1/04/25	sáb 12/07/25	111CC	113CC	
COMPONENTE SOCIAL	100 días	mar 1/04/25	sáb 12/07/25	112CC	114CC	
COMPONENTE TRANSITO	100 días	mar 1/04/25	sáb 12/07/25	113CC	115CC	
PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	**20 días**	**mar 1/04/25**	**lun 21/04/25**			
REPLANTEO GENERAL	5 días	mar 1/04/25	sáb 5/04/25		117CC	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMUN	20 días	mar 1/04/25	lun 21/04/25	116CC	118CC	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO	2 días	mar 1/04/25	mié 2/04/25	117CC	111CC	
TRANSPORTE Y ACARREOS	**20 días**	**mar 1/04/25**	**lun 21/04/25**			
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	20 días	mar 1/04/25	lun 21/04/25	117CC		
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	**80 días**	**vie 18/04/25**	**sáb 12/07/25**			
NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	3 días	vie 18/04/25	lun 21/04/25	140	123CC	
GEOTEXTIL T. RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=60 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES	1 día	sáb 19/04/25	sáb 19/04/25	122CC+1 día	125CC	
GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM	15 días	lun 21/04/25	mié 7/05/25	126CC+1 día		
ESTABILIZACIÓN DE BASE GRANULAR CON ADITIVO POTENCIALIZADOR FLEXIBILIZANTE + CEMENTO 5%	10 días	sáb 10/05/25	mié 21/05/25	126FC+5 días	135FC	
AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR	15 días	lun 21/04/25	mar 6/05/25	122CC+1 día	124CC	




Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
LOSA DE CONCRETO MR48 ACELERADO A 3 DIAS	16 días	vie 27/06/25	sáb 12/07/25	132FC+15 días	126CC
CANASTILLAS PASA JUNTAS	1 día	vie 27/06/25	sáb 28/06/25	127CC	130CC
(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1"	1 día	vie 27/06/25	sáb 28/06/25	128CC	
CURADO DE LOSAS DE CONCRETO	3 días	vie 27/06/25	mar 1/07/25	128CC	
SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	1 día	mié 11/06/25	jue 12/06/25	133CC	132CC
CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	1 día	mié 11/06/25	jue 12/06/25	131CC	127FC
ACERO DE REFUERZO	1 día	mié 11/06/25	jue 12/06/25	135	131CC
TUBERIAS Y PREFABRICADOS	**63 días**	**mar 1/04/25**	**mié 11/06/25**		
SARDINEL TIPO A10	15 días	mar 27/05/25	mié 11/06/25	125FC+5 días	136CC
SARDINEL BAJO AEE PARA RAMPAS	15 días	mar 27/05/25	mié 11/06/25	135CC	
DEMOLICION DE POZO. DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.58M	5 días	mar 1/04/25	sáb 5/04/25	117CC	
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	15 días	mar 1/04/25	mié 16/04/25	117CC	
ENTIBADO TIPO ED2. DISCONTINUO EN MADERA, CON PERFILES METALICOS Y PARALES TELESCOPICOS	15 días	mié 2/04/25	jue 17/04/25	117CC+1 día	140CC
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8"	15 días	mié 2/04/25	vie 18/04/25	139CC+1 día	146CC, 8fax,1
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14"	15 días	mié 2/04/25	vie 18/04/25	140CC	
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8"	15 días	mié 2/04/25	vie 18/04/25	140CC	143CC
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60X.60	15 días	mié 2/04/25	vie 18/04/25	142CC	



Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
No. 11. 100/830	**108 días**	**mar 1/04/25**	**mar 22/07/25**	**187CC**	
A.I.U Y COMPONENTES	**90 días**	**mar 1/04/25**	**jue 3/07/25**		
ADMINISTRACION	90 días	mar 1/04/25	jue 3/07/25	159CC	153CC
IMPREVISTOS	90 días	mar 1/04/25	jue 3/07/25	152CC	154CC
UTILIDAD	90 días	mar 1/04/25	jue 3/07/25	153CC	155CC
COMPONENTE AMBIENTAL Y SST	90 días	mar 1/04/25	jue 3/07/25	154CC	156CC
COMPONENTE SOCIAL	90 días	mar 1/04/25	jue 3/07/25	155CC	157CC
COMPONENTE TRANSITO	90 días	mar 1/04/25	jue 3/07/25	156CC	
PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	**20 días**	**mar 1/04/25**	**lun 21/04/25**		
REPLANTEO GENERAL	5 días	mar 1/04/25	sáb 5/04/25		160CC
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMUN	20 días	mar 1/04/25	lun 21/04/25	159CC	161CC
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO	2 días	mar 1/04/25	mié 2/04/25	160CC	
TRANSPORTE Y ACARREOS	**20 días**	**mar 1/04/25**	**lun 21/04/25**		
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	20 días	mar 1/04/25	lun 21/04/25	160CC	
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	**87 días**	**mar 22/04/25**	**mar 22/07/25**		
NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	3 días	mar 22/04/25	vie 25/04/25	163	165
GEOTEXTIL T. REBBT. ULTIMA (TIRA ANCHA)+80 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES	1 día	vie 25/04/25	sáb 26/04/25	165	169
GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM	20 días	sáb 26/04/25	sáb 17/05/25	169CC	
ESTABILIZACIÓN DE BASE GRANULAR CON ADITIVO POTENCIALIZADOR FLEXIBILIZANTE + CEMENTO 5%	10 días	jue 22/05/25	lun 2/06/25	159FC+5 días	178
AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50)	20 días	sáb 26/04/25	sáb 17/05/25	165	167CC



	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
	CANASTILLAS PASA JUNTAS	1 día	sáb 5/07/25	lun 7/07/25	170CC	172CC
	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS De 1"	1 día	sáb 5/07/25	lun 7/07/25	171CC	
	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO	3 días	sáb 5/07/25	mié 9/07/25	171CC	
	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	1 día	mié 18/06/25	jue 19/06/25	175	175
	CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	1 día	jue 19/06/25	vie 20/06/25	174	170FC
	ACERO DE REFUERZO	1 día	mar 17/06/25	mié 18/06/25	178	174
	▲ TUBERIAS Y PREFABRICADOS	75 días	mar 1/04/25	mar 17/06/25		
	SARDINEL TIPO A10	15 días	lun 2/06/25	mar 17/06/25	168	179CC
	SARDINEL BAJO A95 PARA RAMPAS	15 días	lun 2/06/25	mar 17/06/25	178CC	
	DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.28M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.78M, H=1.50M	5 días	mar 1/04/25	sáb 5/04/25	156CC	
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	20 días	mar 1/04/25	lun 21/04/25		
	ENTIBADO TIPO ED2, DISCONTINUO EN MADERA, CON PERFILES METALICOS Y PARALES TELESCOPICOS	20 días	mar 1/04/25	lun 21/04/25	156CC	183CC
	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8"	20 días	mié 2/04/25	mar 22/04/25	182CC+1 día	189CC 194L?
	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14"	20 días	mié 2/04/25	mar 22/04/25	183CC	
	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8"	20 días	mié 2/04/25	mar 22/04/25	183CC	187CC
	CAJA DE INSPECCIÓN DE 3.6X0.6M	20 días	mié 2/04/25	mar 22/04/25	185CC	
	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC	20 días	mié 2/04/25	mar 22/04/25	186CC	



	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
	▲ No. 8. 1000788	100 días	lun 21/04/25	vie 1/08/25		
	▲ A.I.U Y COMPONENTES	100 días	lun 21/04/25	vie 1/08/25		
	ADMINISTRACION	100 días	lun 21/04/25	vie 1/08/25	203CC	197CC
	IMPREVISTOS	100 días	lun 21/04/25	vie 1/08/25	196CC	198CC
	UTILIDAD	100 días	lun 21/04/25	vie 1/08/25	197CC	199CC
	COMPONENTE AMBIENTAL Y SST	100 días	lun 21/04/25	vie 1/08/25	198CC	200CC
	COMPONENTE SOCIAL	100 días	lun 21/04/25	vie 1/08/25	199CC	201CC
	COMPONENTE TRANSITO	100 días	lun 21/04/25	vie 1/08/25	200CC	
	▲ PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	20 días	lun 21/04/25	sáb 10/05/25		
	REPLANTEO GENERAL	5 días	lun 21/04/25	vie 25/04/25		204CC
	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	20 días	lun 21/04/25	sáb 10/05/25	203CC	205CC
	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO	2 días	lun 21/04/25	mar 22/04/25	204CC	
	▲ TRANSPORTE Y ACARREOS	20 días	lun 21/04/25	sáb 10/05/25		
	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	20 días	lun 21/04/25	sáb 10/05/25	204CC	
	▲ ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	78 días	mar 13/05/25	vie 1/08/25		
	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	5 días	mar 13/05/25	lun 19/05/25	227FC+1 día	210CC
	GEOTEXTIL T. RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=60KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES	1 día	mar 13/05/25	mié 14/05/25	209CC	213CC
	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM	20 días	jue 15/05/25	jue 5/06/25	213CC	
	ESTABILIZACIÓN DE BASE GRANULAR CON ADITIVO POTENCIALIZADOR FLEXIBILIZANTE + CEMENTO 5%	15 días	mar 10/06/25	mié 25/06/25	213FC+5 días	222FC
	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG25)	20 días	jue 15/05/25	jue 5/06/25	213CC+2 días	211CC



Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
	CANASTILLAS PASA JUNTAS	1 día	mié 23/07/25	mié 23/07/25	214CC	217CC
	(D)NIVELAS (ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1"	1 día	mié 23/07/25	mié 23/07/25	215CC	
	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO	3 días	mié 23/07/25	vie 25/07/25	215CC	
	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	1 día	mié 23/07/25	mié 23/07/25	214CC	219CC
	CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	1 día	mié 23/07/25	mié 23/07/25	219CC	
	ACERO DE REFUERZO	1 día	mar 22/07/25	mié 23/07/25	216CC+1 día	
	TUBERIAS Y PREFABRICADOS	**90 días**	**lun 21/04/25**	**mié 23/07/25**		
	SARDINEL TIPO A10	10 días	sáb 5/07/25	mié 23/07/25	210FC+10 días	214
	DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIMETRO EXTERIOR D=1.78M, H=1.50M	5 días	lun 21/04/25	vie 25/04/25	209CC	224CC
	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE	5 días	lun 21/04/25	vie 25/04/25	223CC	235CC
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	20 días	lun 21/04/25	sáb 19/05/25	209CC	
	ENTIBADO TIPO D2, DISCONTINUO EN MADERA, CON PERFILES METALICOS Y PANALES TELESCOPICOS	20 días	lun 21/04/25	sáb 19/05/25	209CC	227CC
	TUBERIA PVC Uni. EST CORRUGADO INT LISO U.III NORMA NTC 3722-1 D=6"	20 días	mar 22/04/25	lun 12/05/25	229CC+1 día	233CC día 22
	TUBERIA PVC Uni. EST CORRUGADO INT LISO U.III NORMA NTC 3722-1 D=8"	20 días	mar 22/04/25	lun 12/05/25	227CC	231CC
	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.III. RDE 21	4 días	mar 6/05/25	vie 9/05/25	209CC+15 días	236CC
	CAJA DE INSPECCION DE 0.600.6M	20 días	mar 22/04/25	lun 12/05/25	229CC	
	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC	20 días	mar 22/04/25	lun 12/05/25	229CC	
	CILINDRO POZO INSP. (D) (H)IPOSTERIA D=0.25M	15 días	mar 22/04/25	mié 7/05/25	227CC	



Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
	No. 4. 1004732.	**90 días**	**lun 21/04/25**	**mié 23/07/25**		**227CC**
	A.I.U Y COMPONENTES	**90 días**	**lun 21/04/25**	**mié 23/07/25**		
	ADMINISTRACION	90 días	lun 21/04/25	mié 23/07/25	249CC	240CC
	IMPREVISTOS	90 días	lun 21/04/25	mié 23/07/25	241CC	243CC
	UTILIDAD	90 días	lun 21/04/25	mié 23/07/25	242CC	244CC
	COMPONENTE AMBIENTAL Y SST	90 días	lun 21/04/25	mié 23/07/25	243CC	245CC
	COMPONENTE SOCIAL	90 días	lun 21/04/25	mié 23/07/25	244CC	246CC
	COMPONENTE TRANSITO	90 días	lun 21/04/25	mié 23/07/25	245CC	
	PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	**20 días**	**lun 21/04/25**	**sáb 10/05/25**		
	REPLANTEO GENERAL	5 días	lun 21/04/25	vie 25/04/25		248CC
	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN	20 días	lun 21/04/25	sáb 19/05/25	248CC	250CC
	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL	2 días	lun 21/04/25	mar 22/04/25	249CC	
	TRANSPORTE Y ACARREOS	**20 días**	**lun 21/04/25**	**sáb 10/05/25**		
	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	20 días	lun 21/04/25	sáb 19/05/25	249CC	
	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	**61 días**	**lun 5/05/25**	**lun 21/07/25**		
	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	3 días	lun 5/05/25	mié 21/05/25	259FC+5 días	259
	GEOTEXTIL T. RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)>=26 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES	1 día	mié 21/05/25	jue 22/05/25	254	259CC
	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM	20 días	mié 21/05/25	mié 11/06/25	258CC	259FC
	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B)	10 días	vie 13/06/25	mar 24/06/25	259CC	
	ESTABILIZACIÓN DE BASE GRANULAR CON ADITIVO POTENCIALIZADOR FLEXIBILIZANTE + CEMENTO 5%	10 días	vie 13/06/25	mar 24/06/25	259FC+2 días	263FC
	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR	20 días	mié 21/05/25	mié 11/06/25	258CC	259CC



Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
BASE GRANULAR CLASE B (BG_B)	10 días	vie 13/6/25	mar 24/6/25	256CC	
ESTABILIZACIÓN DE BASE GRANULAR CON ADITIVO POTENCIALIZADOR FLEXIBILIZANTE + CEMENTO 5%	10 días	vie 13/6/25	mar 24/6/25	256FC+2 días	263FC
AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBGS)	20 días	mié 21/5/25	mié 11/6/25	255CC	256CC
MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico CA14	1 día	sáb 19/7/25	lun 21/7/25	251CC	
IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DR_1	1 día	sáb 19/7/25	lun 21/7/25	253	260CC
TUBERIAS Y PREFABRICADOS	**67 días**	**lun 21/4/25**	**sáb 19/7/25**		
SARDINEL TIPO A18	15 días	vie 4/6/25	sáb 19/7/25	258FC+10 días	264CC
SARDINEL BAJO ABS PARA RAMPAS	15 días	vie 4/6/25	sáb 19/7/25	263CC	
DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.5M	5 días	lun 21/4/25	vie 25/4/25	249CC	266CC
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE	5 días	lun 21/4/25	vie 25/4/25	265CC	274CC
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	20 días	lun 21/4/25	sáb 10/5/25	249CC	
ENTIBADO TIPO EDZ, DISCONTINUO EN MADERA, CON PERFILES METALICOS Y PARALES TELESCOPICOS	20 días	lun 21/4/25	sáb 10/5/25	249CC	269CC
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8"	20 días	mar 22/4/25	lun 12/5/25	269CC+1 día	273CC; días 2
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6"	20 días	mar 22/4/25	lun 12/5/25	269CC	271CC
CONEXIONES KIT SILLA TEE 200 X 160 PVC	20 días	mar 22/4/25	lun 12/5/25	270CC	
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20" INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	15 días	mar 22/4/25	mié 7/5/25	269CC	
CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.60X1.5M	9 días	mar 22/4/25	mié 30/4/25	269CC	



No. 5 108484	**90 días**	**lun 21/04/25**	**mié 23/07/25**	**239CC**	**314CC**
AIU Y COMPONENTES	**90 días**	**lun 21/04/25**	**mié 23/07/25**		
ADMINISTRACION	90 días	lun 21/04/25	mié 23/07/25	268CC	288CC
IMPREVISTOS	90 días	lun 21/04/25	mié 23/07/25	273CC	281CC
UTILIDAD	90 días	lun 21/04/25	mié 23/07/25	280CC	292CC
COMPONENTE AMBIENTAL Y SST	90 días	lun 21/04/25	mié 23/07/25	281CC	293CC
COMPONENTE SOCIAL	90 días	lun 21/04/25	mié 23/07/25	282CC	294CC
COMPONENTE TRANSITO	90 días	lun 21/04/25	mié 23/07/25	283CC	
PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	**20 días**	**lun 21/04/25**	**sáb 10/5/25**		
REPLANTEO GENERAL	1 día	lun 21/04/25	vie 25/04/25		287CC
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN	20 días	lun 21/04/25	sáb 10/5/25	285CC	288CC
DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL	2 días	lun 21/04/25	mar 22/04/25	287CC	
TRANSPORTE Y ACARREOS	**20 días**	**lun 21/04/25**	**sáb 10/5/25**		
TRANSPORTE Y DISPOSICIONFINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	20 días	lun 21/04/25	sáb 10/5/25	287CC	
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	**64 días**	**sáb 17/05/25**	**mié 23/07/25**		
NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	3 días	sáb 17/05/25	mar 20/05/25	307FC+5 días	293
GEOTEXTIL T. RESIST. ULTIMA TRA ANCHA>=30 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES	1 día	mar 20/05/25	mié 21/05/25	292	297CC
GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM	20 días	mié 21/05/25	mié 11/06/25	297CC+1 día	298FC
BASE GRANULAR CLASE B (BG_B)	20 días	vie 13/06/25	vie 4/07/25	299CC	
ESTABILIZACIÓN DE BASE GRANULAR CON ADITIVO POTENCIALIZADOR FLEXIBILIZANTE + CEMENTO 5%	10 días	vie 13/06/25	mar 24/06/25	294FC+2 días	301FC
AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR	20 días	mar 20/05/25	mar 10/06/25	283CC	294CC



de	Nombre de tarea	Duración	Comienza	Fin	Predecesoras	Sucesoras
	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B)	20 días	vie 13/06/25	vie 4/07/25	289CC	
	ESTABILIZACIÓN DE BASE GRANULAR CON ADITIVO POTENCIALIZADOR FLEXIBILIZANTE + CEMENTO 5%	10 días	vie 13/06/25	mar 24/06/25	284FC+2 días	331FC
	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG 50)	20 días	mar 20/05/25	mar 10/06/25	253CC	334CC
	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 (Cemento Asfáltico CA14	2 días	sáb 19/07/25	mié 23/07/25	289CC	
	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	1 día	sáb 19/07/25	lun 21/07/25	301	339CC
	▲ TUBERIAS Y PREFABRICADOS	87 días	lun 21/04/25	sáb 19/07/25		
	SARDINEL TIPO A10	15 días	vie 4/07/25	sáb 19/07/25	289FC+10 días	332CC
	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS	15 días	vie 4/07/25	sáb 19/07/25	301CC	
	DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M	5 días	lun 21/04/25	vie 25/04/25	287CC	334CC
	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE	5 días	lun 21/04/25	vie 25/04/25	303CC	311CC
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	20 días	lun 21/04/25	sáb 10/05/25	287CC	336CC
	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO INT LISO UNI NORMA NTC 3722-1 D=6"	20 días	lun 21/04/25	sáb 10/05/25	305CC	337CC
	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO INT LISO UNI NORMA NTC 3722-1 D=8"	20 días	mar 22/04/25	lun 12/05/25	305CC+1 día	310CC días 3
	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO INT LISO UNI NORMA NTC 3722-1 D=12"	20 días	mar 22/04/25	lun 12/05/25	307CC	339CC
	CONEXIONES H/T SILLA YEE 200 X 160 PVC	20 días	mar 22/04/25	lun 12/05/25	308CC	
	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M	15 días	mar 22/04/25	mié 7/05/25	307CC	
	SUMIDERO LATERAL SL-120 PREFABRICADO	2 días	jue 24/04/25	sáb 26/04/25	304CC+4 días	
	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR IS-200	20 días	mar 22/04/25	lun 12/05/25	307CC	

5.4.2 DESCRIPCIÓN DE LOS ATRASOS O ADELANTOS DE OBRA CONFORME AL CRONOGRAMA.

Al corte del presente informe se tiene un programado del 10% contra un ejecutado del 8%. Este atraso que se evidencia a la fecha de corte del presente informe se debe a varios inconvenientes con la comunidad en los tramos de ejecución.

El CIV 7 No. 1001754 se tenía previsto el inicio de las obras el 21 de abril del 2025, pero a petición de la comunidad y por aprobación del FDLUSA se trasladó la fecha de inicio al 5 de mayo del 2025, lo que impactado negativamente el avance del proyecto.

De igual forma se han tenido dificultades en el sector de Unicerros CIV No. 9, 10 y 11 (1007256, 1006801 y1006800), la comunidad manifestó inconformidad por la entrada de volquetas doblotroques declarando que tendrías afectaciones en las vías de acceso, por esta situación se llevó a cabo una reunión entre el FDLUSA, interventor, contratista y comunidad, donde se llegó al acuerdo de reducir el tamaño de las volquetas, se hace aclaración que por este motivo se ha reducido el rendimiento de la intervención de la obra.

5.5 ESTADO DEL TIEMPO

A la fecha del presente informe se relaciona cuadro de lluvias presentadas el mes de abril con el fin de llevar un control y seguimiento de los tramos o CIV´s intervenidos hasta momento.

Anexos 5 Cuadro de lluvias

5.6 REPORTE DE DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Hasta el momento se reporta 2 afectaciones en el tramo UNICERRO, CIV 1006801 y 1006800 en la red de Vanti, material propileno, diámetro de 3/4 el día 15 y 26 de abril.

5.7 PLANES CONTINGENCIA ELABORADOS POR EL CONTRATISTA Y APROBADOS POR LA INTERVENTORÍA

A la fecha del presente informe no se ha presentado planes de contingencia.

5.8 DIAGNOSTICO Y DISEÑOS

Se realizo los diagnósticos de pavimentos de los CIV´s de listado contractual de vías entregadas por el fondo de desarrollo local de Usaquén.

La metodología de las mediciones, el procesamiento de cada uno de los parámetros medidos y los resultados obtenidos para brindar un diagnóstico de las estructuras de pavimento existentes en los segmentos viales de estudio.

5.8.1 Diseño de pavimentos.

Durante el periodo del presente informe, se trabajó en el procesamiento de los datos obtenidos de la exploración geotécnica de los suelos que componen las subrasantes

de los diferentes CIV´s, generando los datos necesarios para la elaboración de los diseños de las estructuras de pavimento.

Para el presente informe se atendieron observaciones de los diseños por medio del CUV-LP002-144 a las observaciones emitidas por la interventoría por medio del comunicado **CGUV-734-0105-2025.**

De igual forma por medio del oficio CGUV-734-0090-2025 se dio visto bueno por parte de la interventoría para la estructura de pavimento de los siguientes CIV:

No	CIV	ID Calzada	Eje Vial	Desde	Hasta	TIPO DE PAVIMENTO EXISTENTE	TIPO DE PAVIMENTO A REALIZAR	CONCEPTO DE ESPECIALISTA DE INTERVENTORÍA A COM. CUV.LP002-115
1	1000996	138626	Carrera 7A	Calle 182 A	Calle 183	Rígido	Rígido	Visto Bueno
2	1001048	138625	Carrera 7A	Calle 182	Calle 182 A	Rígido	Rígido	Visto Bueno
7	1001754	140530	Calle 161 A	Carrera 21	Carrera 22	Rígido	Rígido	Visto Bueno
9	1007251	91019658	Carrera 1 A	Calle 127 B Bis C	Calle 127 C	Flexible	Rígido	Visto Bueno
10	1006801	534144	Carrera 1 A	Calle 127B Bis B	Calle 127 C			
11	1006800	534316	Carrera 1 A	Calle 127 B Bis A	Calle 127 B Bis B			
12	1001546	138327	Carrera 19	Calle 164	Calle 166	Mixto Rg. Y Flex.	Rígido	Visto Bueno
13	1000423	141421	Calle 188	Carrera 8 Bis	Carrera 8A	Rígido	Rígido	Visto Bueno
15	1004176	138079	Carrera 20	Calle 128 D	Calle 128 B	Flexible	Flexible	Visto Bueno
16	1008367	91010850	Carrera 20	Calle 128 D	Calle 131			Visto Bueno
17	1004128	138080	Carrera 20	Calle 131	Calle 131 A			Visto Bueno
20	1002104	137517	Carrera 7 D	Calle 163 A	Calle 164	Flexible	Rígido	Visto Bueno

Se atienden correcciones solicitadas a diseños de espacio público por la interventoría por medio del oficio CGUV-734-0123-2025, dando respuesta por medio del comunicado CUV-LP002-175.

5.8.2 Inspección visual de redes húmedas

Para el presente se realiza la entrega de informe ejecutivo de inspección visual de redes húmedas a traces del oficio CUV-LP002-161 con lo solicitado por la interventoría mediante el oficio **CGUV-734-0088-2025.**

5.8.3 Levantamientos topográficos

Hasta la fecha del presente informe no se presentan levantamientos topográficos.

5.9 SOLICITUD DE PMT

Hasta la fecha del corte del informe mensual No. 3 se ha trabajo en 6 PMT´s entre el especialista de la interventoría y el contratista, los cuales se relacionan a continuación:

Malla Vial											
No	CIV	ID Calzada	Eje Vial	Desde	Hasta	Area	Tipo de Elemento	PMT	ESTADO DE PMT	APROBADO	COI
1	1000996	138626	Carrera 7 A	Calle 182 A	Calle 183	751,44	Calzada	SOLICITUD PMT No. 2	Radicado a SDM-Rad 202561200504282	SI	11
2	1001048	3001	Carrera 7 A	Calle 182	Calle 182 A	377,60	Calzada	SOLICITUD PMT No. 2	Radicado a SDM-Rad 202561200504282	SI	11
3	1003749	137286	Carrera 7 A	Calle 146	Calle 147	944,66	Calzada	SOLICITUD PMT No. 4	Contratista atendiendo observaciones de la interventoría		
4	1004732	136896	Carrera 11 D	Calle 122	Calle 123	441,48	Calzada	SOLICITUD PMT No. 3	Radicado a SDM-Rad 202561200688782	SI	11
5	1004684	136897	Carrera 11 D	Calle 123	Calle 124	533,36	Calzada	SOLICITUD PMT No. 3	Radicado a SDM-Rad 202561200688782	SI	11
6	1004613	136856	Carrera 11 B Bis	Calle 125	Calle 126	854,31	Calzada	SOLICITUD PMT No. 3	Radicado a SDM-Rad 202561200688782	SI	11
7	1001754	140530	Calle 161 A	Carrera 21	Carrera 22	859,17	Calzada	SOLICITUD PMT No. 1	Radicado a SDM-Rad 202561200414282	SI	10
8	1006766	20011207	Carrera 12	Cerrada	Calle 188	377,15	Calzada	SOLICITUD PMT No. 2	Radicado a SDM-Rad 202561200504282	SI	11
9	1007251	91019658	Carrera 1 A	Calle 127 B Bis C	Calle 127 C	81,06	Calzada	SOLICITUD PMT No. 3	Radicado a SDM-Rad 202561200688782	SI	11
10	1006801	534144	Carrera 1 A	Calle 127B Bis B	Calle 127 C	143,36	Calzada	SOLICITUD PMT No. 3	Radicado a SDM-Rad 202561200688782	SI	11
11	1006800	534316	Carrera 1 A	Calle 127 B Bis A	Calle 127 B Bis B	383,63	Calzada	SOLICITUD PMT No. 3	Radicado a SDM-Rad 202561200688782	SI	11
12	1001546	138327	Carrera 19	Calle 164	Calle 166	1249,36	Calzada	SOLICITUD PMT No. 6	202561200873052,00	SI	14
13	1000423	141421	Calle 188	Carrera 8 Bis	Carrera 8A	189,95	Calzada	SOLICITUD PMT No. 1	Radicado a SDM-Rad 202561200414282	SI	10
14	1006953	91019252	Calle 188	Carrera 7B	Carrera 8	111,61	Calzada	SOLICITUD PMT No. 1	Radicado a SDM-Rad 202561200414282	SI	10
18	1008318	91010746	Carrera 7B Bis	Calle 156	Calle 158 B	670,14	Calzada	SOLICITUD PMT No. 2	Radicado a SDM-Rad 202561200504282	SI	11

19	1008317	91010747	Carrera 7B Bis	Calle 156 B	Calle 158	260,49	Calzada	SOLICITUD PMT No. 2	Radicado a SDM-Rad 202561200504282	SI	11
Espacio Público											
No	**CIV**	**PK_ID Andén**	**Eje Vial**	**Desde**	**Hasta**	**Area**					
13	1008216	92053552 92053551	Calle 168	Carrera 8F	Carrera 8G	635,09	Andenes (dos)	SOLICITUD PMT No. 5	Radicado a SDM-Rad 202561200689182	SI	12

5.10 ENTREGA DISEÑOS GEOMETRICOS

Para la fecha del presente informe se entregaron los diseños geométricos de las vías y andenes por medio de los oficios CUV-LP002-104, CUV-LP002-109 y CUV-LP002-119, y se están atendieron las observaciones presentadas por le interventoría por medio de los comunicados CGUV-734-0084-2025 y CGUV-734-0089-2025. Realizando entregas parciales por medio de los oficios CUV-LP002-121 para el CIV 1006766, CUV-LP002-138 para el CIV 1004732 y CIV 1004684, CUV-LP002-154 para el CIV 1000423 y CIV 1004176, CUV-LP002-172 para el CIV 1000996 y CIV 1001048.

5.11 MONITOREO Y SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES.

Se relaciona el seguimiento y/o actualización de la matriz de riesgos contractuales del presente contracto.

Anexos 6 Matriz de riesgos

5.12 RELACION DE CORRESPONDENCIA GENERADA

5.12.1 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CONSECUTIVO	ASUNTO	FECHA DE ENVIO	DESTINATARIO
CGUV-734-0088-2025	Respuesta comunicación CUV-LP002-114 alcance al oficio CUV-LP002-053 en respuesta al oficio CGUV 734- 0041-2025 Inspección visual redes húmedas	1/04/2025	CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025
CGUV-734-0089-2025	Respuesta comunicación CUV-LP002-119 Entrega No. 3 - diseños geométricos viales.	2/04/2025	CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025
CGUV-734-0090-2025	Respuesta COM.CUV-LP002-115 Diseños de pavimento y espacio público	2/04/2025	CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025
CGUV-734-0092-2025	Respuesta COM. CUV-LP002-117 Presupuesto de obra V.2	3/04/2025	CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025
CGUV-734-0094-2025	Respuesta COM.CUV-LP002-118 Cronograma para ejecución de obra V.2	3/04/2025	CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025
CGUV-734-0107-2025	Respuesta COM. CUV-LP002-147 Cronograma para ejecución de obra	15/04/2025	CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025
CGUV-734-0109-2025	Su comunicado CUV-LP002-145. Atención observaciones TPD entrega No. 1	15/04/2025	CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025
CGUV-734-0110-2025	Su comunicado CUV-LP002-153. Informe para determinación de TPD entrega No. 4	15/04/2025	CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025
CGUV-734-0112-2025	Su comunicado CUV-LP002-145. Atención observaciones TPD entrega No. 1. Alcance comunicado CGUV-734-0109-2025.	15/04/2025	CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025
CGUV-734-0115-2025	Respuesta COM.CUV-LP002-151 Alcance al oficio CUV-LP002-136 Presupuesto de obra	16/04/2025	CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025
CGUV-734-0118-2025	Requerimiento técnico para cumplimiento de calidad de materiales y el PIME	22/04/2025	CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025
CGUV-734-0119-2025	Solicitud entrega de información de análisis TPD	22/04/2025	CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025
CGUV-734-0120-2025	Su comunicado CUV-LP002-157. Aprobación hoja de vida profesional forestal del contrato COP-709	22/04/2025	CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025
CGUV-734-0123-2025	Respuesta COM.CUV-LP002-144 Diseños de pavimento y espacio público.	23/04/2025	CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025
CGUV-734-0124-2025	Respuesta comunicada CUV-LP002-164 – Observaciones APU-NP	24/04/2025	CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025
CGUV-734-0126-2025	Estado CIV programados al 25 de abril del 2025.	25/04/2025	CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025

CGUV-734-0128-2025	Respuesta COM.CUV-LP002-175 Diseños de espacio público.	29/04/2025	CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025
CGUV-734-0129-2025	Su comunicado CUV-LP002-173. Informe para determinación de TPD entrega No. 5	28/04/2025	CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025
CGUV-734-0130-2025	Su comunicado CUV-LP002-174. RESPUESTA COMUNICADO CGUV-734-0119-2025	29/04/2025	CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025
CGUV-734-0131-2025	Su comunicado CUV-LP002-176. Informe TPD - Cto FDLU-709-2024	29/04/2025	CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025
CGUV-734-0135-2025	Respuesta comunicados CUV-LP002-159 y 160 – Aclaraciones varios diseños y programación	28/04/2025	CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025
CGUV-734-0136-2025	Su comunicado CUV-LP002-179, Informe TPD Tramo 4. Carrera 7A entre Calle 182 y Calle 183.	29/04/2025	CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025

5.14.2 CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO	ASUNTO	FECHA DE ENVIO	DESTINATARIO
CUV-LP002-120	Respuesta oficio cguv-734-0073-2025 observaciones plan de inspección, muestreos y ensayos	1/04/2025	CONSORCIO GIS USAQUÉN VIAL
CUV-LP002-121	Entrega de documentos de inicio CIV 1006766	2/04/2025	CONSORCIO GIS USAQUÉN VIAL
CUV-LP002-126	Respuesta a los oficios CGUV-734-0085-2025 85 y CGUV-734-0085-2025	4/04/2025	CONSORCIO GIS USAQUÉN VIAL
CUV-LP002-127	Informe mensual Técnico No. 2	4/04/2025	CONSORCIO GIS USAQUÉN VIAL
CUV-LP002-133	Informe para determinación de TPD entrega No. 2	7/04/2025	CONSORCIO GIS USAQUÉN VIAL
CUV-LP002-136	Respuesta a su oficio CGUV-734-0092-2025 presupuesto de obra	8/04/2025	CONSORCIO GIS USAQUÉN VIAL
CUV-LP002-137	RESPUESTA A OFICIO CGUV-734-0094-2025 CRONOGRAMA	8/04/2025	CONSORCIO GIS USAQUÉN VIAL
CUV-LP002-138	Entrega de documento de inicio de los CIV 1004732 y 1004684	9/04/2025	CONSORCIO GIS USAQUÉN VIAL
CUV-LP002-139	Informe para determinación de TPD entrega No. 3	9/04/2025	CONSORCIO GIS USAQUÉN VIAL

CUV-LP002-142	CONCEPTO HIDRAULICO CIV-1006800 y CIV-1006801	10/04/2025	CONSORCIO GIS USAQUÉN VIAL
CUV-LP002-144	Respuesta a su oficio **CGUV-734-0105-2025** Diseños de pavimento y espacio público.	11/04/2025	CONSORCIO GIS USAQUÉN VIAL
CUV-LP002-145	RESPUESTA OFICIO CGUV-734-0093-2025	11/04/2025	CONSORCIO GIS USAQUÉN VIAL
CUV-LP002-146	Acta de pago No. 1	11/04/2025	CONSORCIO GIS USAQUÉN VIAL
CUV-LP002-147	RESPUESTA A OFICIO CGUV-734-0094-2025 CRONOGRAMA v5	14/04/2025	CONSORCIO GIS USAQUÉN VIAL
CUV-LP002-151	Alcance al oficio CUV-LP002-136 Presupuesto de obra	14/04/2025	CONSORCIO GIS USAQUÉN VIAL
CUV-LP002-152	Entrega memorando técnico #4, Recomendación estructura para tuberías	14/04/2025	CONSORCIO GIS USAQUÉN VIAL
CUV-LP002-153	Informe para determinación de TPD entrega No. 4	15/04/2025	CONSORCIO GIS USAQUÉN VIAL
CUV-LP002-154	Entrega de documento de inicio de los CIV 1000423 y 1006953	15/04/2025	CONSORCIO GIS USAQUÉN VIAL
CUV-LP002-156	Entrega de plan de inversión y cuadro de seguimiento financiero.	22/04/2025	CONSORCIO GIS USAQUÉN VIAL
CUV-LP002-157	Cambio de hoja de vida profesional forestal	22/04/2025	CONSORCIO GIS USAQUÉN VIAL
CUV-LP002-159	Respuesta al oficio CGUV-734-0077-2025	22/04/2025	CONSORCIO GIS USAQUÉN VIAL
CUV-LP002-160	Respuesta al oficio CGUV-734-0080-2025	22/04/2025	CONSORCIO GIS USAQUÉN VIAL
CUV-LP002-161	Respuesta al oficio CGUV-734-0088-2025	22/04/2025	CONSORCIO GIS USAQUÉN VIAL
CUV-LP002-164	: RESPUESTA OFICIO CGUV-734-0115-2025	23/04/2025	CONSORCIO GIS USAQUÉN VIAL
CUV-LP002-165	Atrasos cronograma de obra, flujo de caja y avance físico, CIV 1001754	23/04/2025	CONSORCIO GIS USAQUÉN VIAL
CUV-LP002-166	Atrasos segmentos viales 1007251-1006801-1006800	23/04/2025	CONSORCIO GIS USAQUÉN VIAL
CUV-LP002-167	Respuesta oficio CGUV-734-0118-2025. Cimentación de las redes hidráulicas, diseño de concretos hidráulicos.	23/04/2025	CONSORCIO GIS USAQUÉN VIAL
CUV-LP002-168	Inicio de actividades de obra	23/04/2025	CODENSA-GRUPO ENEL
CUV-LP002-169	Inicio de actividades de obra	23/04/2025	CLARO SOLUCIONES
CUV-LP002-170	Respuesta al oficio CGUV-734-0097-2025	23/04/2025	CONSORCIO GIS USAQUÉN VIAL
CUV-LP002-173	Informe para determinación de TPD entrega No. 5	28/04/2025	CONSORCIO GIS USAQUÉN VIAL

CUV-LP002-174	RESPUESTA AL OFICIO CGUV-734-0119-2025	28/04/2025	CONSORCIO GIS USAQUÉN VIAL
CUV-LP002-175	RESPUESTA AL OFICIO CGUV-734-0123-2025	28/04/2025	CONSORCIO GIS USAQUÉN VIAL
CUV-LP002-176	Informe TPD - Cto FDLU-709-2024	28/04/2025	CONSORCIO GIS USAQUÉN VIAL
CUV-LP002-177	RESPUESTA OFICIO CGUV-734-0124-2025 OBSERVACIONES APU-NP	28/04/2025	CONSORCIO GIS USAQUÉN VIAL
CUV-LP002-179	RESPUESTA OFICIO RESPUESTA AL OFICIO CGUV-734-0130-2025	29/04/2025	CONSORCIO GIS USAQUÉN VIAL
CUV-LP002-180	Informe TPD - Cto FDLU-709-2024	30/04/2025	CONSORCIO GIS USAQUÉN VIAL

Anexos 7 Correspondencia enviada y recibida

5.15 COMITES TECNICOS

Durante el periodo comprendido entre el 1 de abril del 2025 y el 30 de abril del 2025, se llevó a cabo 4 comités técnico de seguimiento, los cuales se relacionan a continuación:

COMITÉ No.	FECHA
10	7/04/2025
11	14/04/2025
12	21/04/2025
13	28/04/2025

Anexos 8 Actas de comité

6. ACTIVIDADES DE OBRA

6.1 UNICERROS (1006801)

Ubicación : Carrera 1 A Entre Calle 127 B Bis B y Calle 127 C





- ✓ Excavación mecánica caja vía





- ✓ Excavación mecánica para tubería
- ✓ Cargue de material de las excavaciones

6.2 UNICERROS (1006800)

Ubicación : Carrera 1 A Entre Calle 127 B Bis A y Calle 127 B Bis B






- ✓ Excavación mecánica caja vía
- ✓ Excavación mecánica para tubería





- ✓ Cargue de material de las excavaciones





- ✓ Instalación de triturado (cama para tubería)
- ✓ Adecuación e instalación de tubería





- ✓ Tapa tubería con material en capas

- ✓ Excavación manual para domiciliarias





- ✓ Instalación accesorio para conexión domiciliaria
- ✓ Instalación de triturado (cama para tubería)
- ✓ Adecuación e instalación de tubo para domiciliaria





- ✓ Demolición de pozo existente

- ✓ Excavación mecánica para pozo





- ✓ Adecuación e instalación de placa fondo
- ✓ Levanta pozo en mampostería





- ✓ Adecuación de accesorio domiciliaria (semicodo)

✓ Tapa tubería con material en capas





✓ Realiza toma de densidades para capa tubería

6.2 UNICERROS (1007251)

Ubicación: Carrera 1 A Entre Calle 127 B Bis C y Calle 127 C





- ✓ Excavación mecánica de caja vía

6.4 VERBENAL (1006766)

Ubicación: Carrera 12 Entre Calle 188 a cerrada





- ✓ Retiro de carpeta de rodadura
- ✓ Excavación mecánica de caja vía





- ✓ Cargue de material de las excavaciones





- ✓ Excavación mecánica para tubería
- ✓ Instalación de triturado (cama para tubería)
- ✓ Adecuación e instalación de tubería





- ✓ Demolición de pozo existente
- ✓ Excavación mecánica para pozo

- ✓ Adecuación e instalación de placa fondo





- ✓ Construcción pozo en mampostería
- ✓ Excavación manual para domiciliarias





- ✓ Instalación accesorio para conexión domiciliaria
- ✓ Instalación de triturado (cama para tubería)
- ✓ Adecuación e instalación de tubo para domiciliaria

✓ Tapa tubería con material en capas

6.5 LIJACA (1000423)

Ubicación : Calle 188 entre Carrera 8 Bis y Carrera 8 A

✓ Demolición de losas en concreto





✓ Cargue de material de las excavaciones





✓ Excavación mecánica de caja vía
✓ Excavación mecánica para tubería
✓ Instalación de triturado (cama para tubería)

- ✓ Adecuación e instalación de tubería





- ✓ Tapa tubería con material en capas
- ✓ Excavación manual para domiciliarias





- ✓ Instalación accesorio para conexión domiciliaria, Instalación de triturado (cama para tubería), Adecuación e instalación de tubo para domiciliaria
- ✓ Adecuación de accesorio domiciliaria (semicodo)

6.6 SAN BARBARA (1004732)

Ubicación : Carrera 11 D entre Calle 122 y Calle 123





- ✓ Retiro de carpeta de rodadura






- ✓ Excavación mecánica de caja vía
- ✓ Excavación mecánica para tubería





- ✓ Instalación de triturado (cama para tubería)
- ✓ Adecuación e instalación de tubería
- ✓ Tapa tubería con material en capas





- ✓ Cargue de material de las excavaciones

6.7 SAN BARBARA (1004684)

Ubicación : Carrera 11 D entre Calle 123 y Calle 124





- ✓ Retiro de carpeta de rodadura
- ✓ Excavación mecánica de caja vía
- ✓ Cargue de material de las excavaciones





- ✓ Instalación de triturado (cama para tubería)
- ✓ Adecuación e instalación de tubería
- ✓ Tapa tubería con material en capas





- ✓ Excavación manual para domiciliarias
- ✓ Instalación accesorio para conexión domiciliaria
- ✓ Instalación de triturado (cama para tubería)
- ✓ Adecuación e instalación de tubo para domiciliaria





- ✓ Adecuación de accesorio domiciliaria (semicodo)
- ✓ Tapa tubería con material en capas

Anexos 9 Bitácoras de obra

Consorcio Usaquén vial 2025

CONTRATO FDLUSA COP 709 DE 2024

OBJETO:
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL No. 3

VERSIÓN No. 2

BOGOTÁ D.C. ABRIL 2025

DESCRIPCIÓN DE LA VERSIÓN:

VERSIÓN	FECHA MODIFICACIÓN	NUMERAL MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
0	06/05/2025	CUV-LP002-186	Versión 0 Original
1	12/05/2025	CUV-LP002-201	Versión 1 observaciones corregidas
2	20/05/2025	CUV-LP002-221	Versión 2 observaciones corregidas
3			

VERSIÓN 0:



	ELABORÓ	REVISÓ
NOMBRE:	HENRY CAMILO DURAN MÁRQUEZ	JUDITH GARCÍA BERMÚDEZ
CARGO:	RESIDENTE AMBIENTAL CONTRATISTA	RESIDENTE AMBIENTAL INTERVENTORÍA
FECHA:	ABRIL 2025	ABRIL 2025
FIRMA:		

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVOS 6
1.1. Objetivo General 6
1.2. Objetivos Específicos 6
2. GENERALIDADES 6
2.1. Descripción General del Proyecto 6
2.2. Localización del Proyecto 7
2.3. Objeto del Contrato 10
2.3.1. Contrato de Obra 10
2.3.2 Contrato de Interventoría 11
2.4. Resumen de las Actividades Ejecutadas 12
2.5. Procedimiento Constructivo Empleado 12
2.6. Organización Empresarial 14
2.7. Cronograma Proyectado y Ejecutado 14
3. SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DEL MANEJO AMBIENTAL DE OBRA 16
3.1. Demanda Ambiental 16
3.2. COMPONENTE A: Cumplimiento a Obligaciones Ambientales y SST Contractuales 18
3.2.1 Control Documental 20
3.2.2 Informes Mensuales 20
3.2.3 Capacitaciones 21
3.3. COMPONENTE B Manejo Ambiental en la Ejecución de Actividades Constructivas. 22
3.3.1 COMPONENTE B1 – Manejo Ambiental de Campamentos Fijos y/o Temporales y Centros de Acopio 22
3.3.2 COMPONENTE B2 – Manejo de Materiales de Construcción 23
3.3.3 COMPONENTE B3 – Manejo Integral de Residuos Sólidos 26
3.3.4 COMPONENTE B4 - Control de Emisiones Atmosféricas 28
3.3.5 COMPONENTE B5 - Manejo Integral de Cuerpos de Agua y Sumideros 28

3.4 COMPONENTE C: Manejo de la Vegetación y el Paisaje 30
4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 30
4.1 COMPONENTE A: 30
4.2 COMPONENTE B: 32
4.2.1 Indicadores correspondientes al componente B1 a B5. 32
4.3 COMPONENTE C: 34
4.3.1 Indicadores sobre el Manejo de la vegetación y paisajismo. 34
5 **RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES** 34
5.1 Recomendaciones 34
5.2 Conclusiones 35

LISTADO TABLAS

Tabla 1 Listado CIV´S 7
Tabla 2 Datos Contractuales del Proyecto 11
Tabla 3 Datos Generales Interventoría 12
Tabla 4 Actividades Ambientales y Técnicas por frente de obra. 13
Tabla 5 Cronograma de actividades del periodo actual 14
Tabla 6 Demanda de materiales en obra 16
Tabla 7 Ítems y requerimientos Ambientales por componentes 17
Tabla 8 Personal SST y AMBIENTAL Contratista 18
Tabla 9 Personal brigada orden aseo y limpieza (BOAL) 19
Tabla 10 Comunicaciones Recibidas por parte de interventoría 20
Tabla 11 Comunicaciones Enviadas a interventoría 20
Tabla 12 Informes Mensuales 21
Tabla 13 Cronograma de Capacitaciones 21
Tabla 14 Capacitaciones realizadas en el periodo 21
Tabla 15 Campamentos y Unidades Sanitarias 22
Tabla 16 Cantidades consolidadas por Contratista 23
Tabla 17 Demanda de madera 25
Tabla 18 Valores de aprovechamiento de RCD 25
Tabla 19 Consolidado de material RCD y reciclado 26
Tabla 20 Cantidades de RCD por tramo 26

Tabla 21 Listado de volquetas aprobadas 27
Tabla 22 Relación de sumideros por frente de obra 29
Tabla 23 Individuos Arbóreos protegidos por frente de obra 30
Tabla 24 Indicadores de gestión componente A 30
Tabla 25 Indicadores de Cumplimiento Componente A 31
Tabla 26 Indicadores de Cubrimiento de Personal Componente A 31
Tabla 27 indicadores de cumplimiento componente B 32
Tabla 28 Indicadores de cumplimiento componente C. 34

LISTADO ANEXOS

Anexo 1 Organigrama del contratista 14
Anexo 2 Cronograma de Actividades Ambientales 14
Anexo 3 Correspondencia Enviada y recibida 20
Anexo 4 Capacitaciones realizadas. 22
Anexo 5 Soportes de mantenimiento USM 23
Anexo 6 Pre acta de pago 23
Anexo 7 FOAC-53 Control de materiales. 24
Anexo 8 Vales Consolidados de material Abril. 24
Anexo 9 Certificación Deposito de maderas avenida tercera Ltda. 24
Anexo 10 Vales consolidados RCD mes de abril. 26
Anexo 11 FOAC 55 Control de RCD. 27
Anexo 12 FOAC 50 Manejo de cuerpos de agua y sumideros 29
Anexo 13 Certificación de vertimiento de residuos líquidos producto USM. 29
Anexo 14 Registro Fotográfico 34

INTRODUCCIÓN

En el presente informe se relacionan las actividades de Gestión Ambiental que se implementaron durante el periodo comprendido entre el 01 de Abril del 2025 al 30 de Abril del 2025, para el proyecto que se encarga de "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN", Conforme a lo establecido en los pliegos de condiciones, contrato de obra (Anexo Técnico – Condiciones y Requerimientos Técnicos) y Guía de Manejo Ambiental.

1. OBJETIVOS

1.1. Objetivo General

Desarrollar labores de inspección, control y seguimiento sobre la ejecución del contrato, con relación a todos los temas contractuales y legales en materia Ambiental. Teniendo en cuenta que se cumplan en las condiciones de modo, tiempo y lugar pactados.

1.2. Objetivos Específicos

- Presentar el resumen de las actividades ambientales realizadas en cada uno de los componentes por el Contratista y el control y seguimiento desarrollado por la Interventoría.
- Soportar mediante formatos y certificaciones el cumplimiento del MAO y de las normas ambientales durante la ejecución del contrato.
- Realizar un resumen de las actividades técnicas realizadas durante el proyecto.

2. GENERALIDADES

2.1. Descripción General del Proyecto

En el presente informe se describen las actividades Ambientales, realizado por el Contratista e Interventoría, en la etapa previa del proyecto durante el periodo comprendido entre **01 de abril del 2025 al 30 de abril de 2025**, de acuerdo a los lineamientos ambientales, SST y maquinaria, equipos y vehículos establecidos para el contrato de obra No COP-709-2024, cuyo objeto es "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y

CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN".

El documento está basado en la verificación del cumplimiento de los lineamientos establecidos en las estructuras principales evaluadas por el IDU, como lo son Manual Único de Control y Seguimiento Ambiental y SST vigente, la legislación colombiana, los términos de referencia de la licitación y asignación del contrato, el manual de la interventoría vigente y las fichas de seguimiento de labores ambientales y SST para evaluación porcentual del cumplimiento de los requisitos del SG-SST y SGA.

Componente A: Cumplimiento a Obligaciones Ambientales y SST Contractuales
Componente B: Manejo Ambiental en la Ejecución de Actividades Constructivas
Componente C: Manejo de la Vegetación y del Paisajismo

2.2. Localización del Proyecto

En pro de generar una intervención con impacto positivo en la Localidad se definieron los tramos y CIV a ejecutar mediante estrategias de priorización.

La elección, definición y priorización de los 34 segmentos viales, 18 elementos de espacio público y 1 segmento de ciclo infraestructura en la localidad de Usaquén responde a un análisis integral que considera tanto la demanda comunitaria como la necesidad de una distribución equitativa de las intervenciones.

En resumen, la definición de los segmentos viales y elementos de espacio público seleccionados responde a la alta demanda ciudadana, la priorización técnica y la necesidad de una distribución justa y equilibrada de los recursos y trabajos.

A continuación, se desglosa el listado y la localización de los tramos y CIV priorizados para el presente proceso licitatorio:

Tabla 1 Listado CIV´S

N°	CIV	ID CALZADA	EJE VIAL	DESDE	HASTA	ÁREA	TIPO DE ELEMENTO
1	1000996	138626	Carrera 7 A	Calle 182 A	Calle 183	751,44	Calzada
2	1001048	3001	Carrera 7 A	Calle 182	Calle 182 A	377,60	Calzada
3	1003749	137286	Carrera 7 A	Calle 146	Calle 147	944,66	Calzada

N°	CIV	ID CALZADA	EJE VIAL	DESDE	HASTA	ÁREA	TIPO DE ELEMENTO
4	1004732	136896	Carrera 11 D	Calle 122	Calle 123	441,48	Calzada
5	1004684	136897	Carrera 11 D	Calle 123	Calle 124	533,36	Calzada
6	1004613	136856	Carrera 11 B Bis	Calle 125	Calle 126	854,31	Calzada
7	1001754	140530	Calle 161 A	Carrera 21	Carrera 22	859,17	Calzada
8	1006766	20011207	Carrera 12	Cerrada	Calle 188	377,15	Calzada
9	1007251	91019658	Carrera 1 A	Calle 127 B Bis C	Calle 127 C	81,06	Calzada
10	1006801	534144	Carrera 1 A	Calle 127B Bis B	Calle 127 C	143,36	Calzada
11	1006800	534316	Carrera 1 A	Calle 127 B Bis A	Calle 127 B Bis B	383,63	Calzada
12	1001546	138327	Carrera 19	Calle 164	Calle 166	1249,36	Calzada
13	1000423	141421	Calle 188	Carrera 8 Bis	Carrera 8A	189,95	Calzada
14	1006953	91019252	Calle 188	Carrera 7B	Carrera 8	111,61	Calzada
15	1004176	138079	Carrera 20	Calle 128 D	Calle 128 B	927,49	Calzada
16	1008367	91010850	Carrera 20	Calle 128 D	Calle 131	302,17	Calzada
17	1004128	138080	Carrera 20	Calle 131	Calle 131 A	702,43	Calzada
18	1008318	91010746	Carrera 7B Bis	Calle 156	Calle 158 B	670,14	Calzada
19	1008317	91010747	Carrera 7B Bis	Calle 156 B	Calle 158	260,49	Calzada
20	1002104	137517	Carrera 7 D	Calle 163 A	Calle 164	255,19	Calzada
21	1000628	141349	Calle 186	Carrera 18	Carrera 18 A	66,26	Calzada
22	1000613	141350	Calle 186	Carrera 18A	Carrera 18 B	83,33	Calzada
23	1000608	141351	Calle 186	Carrera 18 B	Carrera 18 C	96,74	Calzada
24	1000604	141352	Calle 186	Carrera 18 C	Carrera 19	70,54	Calzada
25	1005794	138858	Calle 101 A	Cerrada	Carrera 12	712,54	Calzada

N°	CIV	ID CALZADA	EJE VIAL	DESDE	HASTA	ÁREA	TIPO DE ELEMENTO
26	1008129	91011077	Calle 106	Carrera 19	Carrera 19 A	651,9	Calzada
27	1003589	137297	Carrera 7 F	Calle 147	Calle 148	562,66	Calzada
28	1003934	139713	Calle 135 C	Cerrada	Carrera 13	1029,55	Calzada
29	1004519	139370	Calle 124	Carrera 19 A	Carrera 20	604,32	Calzada
30	1002008	140731	Calle 164 B	Carrera 4	Carrera 5A	812,26	Calzada
31	1007078	91019591	Calle 164 B	Carrera 5A	Cerrada	156,39	Calzada
32	1005528	136690	Carrera 8B	Calle 108	Diagonal 108 A	292,89	Calzada
N°	**CIV**	**PK ID ANDEN**	**EJE VIAL**	**DESDE**	**HASTA**	**ÁREA**	**TIPO DE ELEMENTO**
1	1005518	3558	Diagonal 108 A	Carrera 8 A	Carrera 8 B	213,94	Andén Sur
2	1001668	92052678	Carrera 21	Calle 162	Calle 163	216,44	Andén Oriental
3	1001936	20001482	Carrera 8 F Bis	Calle 163 B	Calle 164	235,11	Vía Peatonal
4	1001863	20004189	Carrera 8F Bis	Parque	Calle 164A	70,61	Vía Peatonal
5	1004613	562	Carrera 11 B Bis	Calle 125	Calle 126	256,23	Andén Occidental
6	1004176	2182	Carrera 20	Calle 128 D	Calle 128 B	432,14	Andén Occidental
7	1004519	4161	Calle 124	Carrera 19 A	Carrera 20	136,56	Andén Norte
8	1005254	136971	Carrera 14B	Calle 110	Calle 111	156,16	Andén Oriental
9	1007204	92073992	Carrera 20	Calle 124	Pasillo	90,59	AndénOriental
10	1001344	2671	Carrera 20 A	Calle 170	Calle 171	231,74	Andén Oriental
11	1001332	2673	Carrera 20 A	Calle 171	Calle 172	207,09	Andén Oriental

N°	CIV	ID CALZADA	EJE VIAL	DESDE	HASTA	ÁREA	TIPO DE ELEMENTO
12	1001322	92053536	Carrera 20 A	Calle 172	Entrada	86,09	Andén Oriental
13	1008216	92053552 92053551	Calle 168	Carrera 8F	Carrera 8G	635,09	Andenes (dos)
14	1005619	20002471	Calle 102	Carrera 19	Carrera 19 A	588,54	Vía Peatonal
15	1005611	138870	Calle 102	Carrera 19 A	Carrera 20	591,3	Vía Peatonal
16	1003722	137867	Carrera 11	Calle 144	Calle 145	323,13	Andén Oriental
17	1003794	1881	Carrera 11	Calle 142	Calle 144	383,87	Andén Oriental
18	1007982	92053219	Calle 112	Carrera 15A	Carrera 15B	93,216	Andén Norte
CICLOINFRAESTRUCTURA							
N°	**CIV**	**PK ID CICLOINFRAESTRUCTURA**	**EJE VIAL**	**DESDE**	**HASTA**	**LONGITUD**	**TIPO DE ELEMENTO**
1	1008129	91011077	Calle 106	Carrera 19	Carrera 19 A	109,2	Calzada

FUENTE: Propia

2.3. Objeto del Contrato

2.3.1. Contrato de Obra

Contrato: COP-709-2024
Contratista de obra: CONSORCIO USAQUÉN VIAL 2025.
Objeto: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN.

Tabla 2 Datos Contractuales del Proyecto

Descripción	OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL
Contrato de obra	FDLUSA COP 709 2024
Objeto	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN
Nombre o Razón Social	Consorcio Usaquén Vial 2025
Dirección	Carrera 16 N° 160 - 23
Nit.	901.898.607-2
Nombre del Representante	Andrés Felipe Echandía Roldan
Correo electrónico	ambvialusa@gmail.com
Fecha de inicio	22 de Enero de 2025
Fecha de Terminación	21 de Enero de 2026
Plazo de Ejecución	12 meses
Valor del Contrato	$ 20.496.577.313

FUENTE: Propia

2.3.2 Contrato de Interventoría

Contrato: FDLUSA-CIN-734-2024.
Contratista de obra: CONSORCIO GIS USAQUÉN VIAL
Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN.

Tabla 3 Datos Generales Interventoría

Nombre o Razón Social	Consorcio Gis Usaquén Vial
Contrato de obra	FDLUSA-CIN-734-2024
Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN
Dirección	Calle 26 N°69D 91 Oficina 605 Torre Peatonal
Nit.	901.899.680-5
Nombre del Representante	Luisa Fernanda Barreto Parra
Correo electrónico	ambusaquen@grupogiscolombia.com
Fecha de inicio	22 enero del 2025
Plazo de Ejecución	12 Meses
Valor del Contrato	$ 2.311.664.987,00

FUENTE: Propia

2.4. Resumen de las Actividades Ejecutadas

- Radicación de comunicaciones entre las partes, así como la respuesta de estas.
- Asistencia a las reuniones y comités de seguimiento coordinados por la Interventoría.
- Mesas virtuales de trabajo aplicación fichas de calificación sst-amb.
- Reuniones de inicio en diferentes tramos a intervenir.
- Capacitación ambiental mensual.
- Inicio de actividades en CIV Verbenal, Lijaca, Santa Barbara.

2.5. Procedimiento Constructivo Empleado

Durante el periodo comprendido del **01 de abril del 2025 al 30 de abril del 2025** ya se adelantaron actividades del proceso constructivo en diferentes CIV, a continuación, se describen las actividades ambientales y técnicas por tramos.

Tabla 4 Actividades Ambientales y Técnicas por frente de obra.

N° TRAMO	FRENTE DE OBRA	CIV	ACTIVIDADADES AMBIENTALES	ACTIVIDADADES TÉCNICAS
9-10-11	Unicerros	1006800-1007251	- Instalación de PMT. - Adecuación para cerramiento perimetral de obra. - Mantenimientos de cobertura individuos arbóreos. - Mantenimiento y limpieza de sumideros. - Instalación de señalización de kit de emergencia y kit antiderrames.	- Trabajos de adecuación del terreno, mediante excavación mecánica para cajeo. - Excavación e instalación de tubería pluvial y sanitaria - Demolición de pozos existentes y construcción de nuevos pozos
8	Verbenal	1006766	- Instalación de PMT. - Adecuación para cerramiento perimetral de obra. - Cobertura de sumideros y limpieza. - Instalación de campamento móvil junto con respectiva señalización, kit de emergencia y kit antiderrames. - Instalación de baño móvil.	- Levantamiento de carpeta asfáltica - Excavación mecánica previa para cajeo. - Excavación e instalación de tubería
13-14	Lijaca	1000423-1006953	- Instalación de PMT. - Adecuación para cerramiento perimetral de obra. - Cobertura de sumideros y limpieza. - Instalación de campamento móvil junto con respectiva señalización, kit de emergencia y kit antiderrames. - Instalación de baño móvil.	- Demolición de capa de concreto - Excavación mecánica para cajeo. - Excavación e instalación de tubería.
4-5	Santa Barbara	1004732-1004684	- Instalación de PMT.	- Levantamiento de carpeta asfáltica

			- Adecuación para cerramiento perimetral de obra. - Cobertura de individuos arbóreos. - Cobertura de sumideros y limpieza. - Instalación de campamento móvil junto con respectiva señalización, kit de emergencia y kit antiderrames. - Instalación de baño móvil.	- Apiques para localización de redes - Excavación mecánica para cajeo. - Excavación e instalación de tubería.

FUENTE: Propia

2.6. Organización Empresarial

Anexo 1 Organigrama del contratista

En el **Anexo 1**, se presenta el organigrama actualizado a la fecha.

2.7. Cronograma Proyectado y Ejecutado

El cronograma describe las actividades que se llevarán a cabo por el Contratista y en el cual se le dará control y seguimiento por parte de la interventoría a los componentes descritos en la guía de manejo ambiental y pliego de condiciones, el mismo se entrega con el ajuste del tiempo de verificación de cumplimiento.

Anexo 2 Cronograma de Actividades Ambientales

Del periodo se desarrollaron las actividades programadas por el contratista, no se presentaron alteraciones al mismo ni reprogramaciones de actividades.

Tabla 5 Cronograma de actividades del periodo actual

RELACIÓN ACTIVIDADES AMBIENTALES		RESPONSABLE	ESTADO	MES 3: ABRIL			
				1	2	3	4
COMPONENTE A. CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST							
1	Seguimiento y control al MAO	Profesional contratista Profesional interventoría	P				
			E				

2	control de documentación en campamento	Profesional contratista Profesional interventoría	P				
			E				
3	Comité Ambiental	Contratista	P				
			E				
4	Informes mensuales	Contratista	P				
			E				
5	Inducción al personal a los trabajadores y operadores	Contratista	P				
			E				
COMPONENTE B1. MANEJO AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES Y CENTROS DE ACOPIO							
6	Manejo de escombros, recolección y acopio de material reciclable	Contratista	P				
			E				
7	Orden, aseo y limpieza en los campamentos y centros de acopio	Contratista	P				
			E				
COMPONENTE B2. MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION							
8	Almacenamiento adecuado de material de obra	Contratista	P				
			E				
9	Solicitud de Certificación de materiales	Contratista	P				
			E				
10	Señalización y demarcación de acopios de materiales	Contratista	P				
			E				
11	Consolidado de ingreso de materiales en obra	Contratista	P				
			E				
COMPONENTE B3. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS							
12	Verificación y cumplimiento programa de reciclaje	Contratista	P				
			E				
13	Verificación y control de cargue y retiro de RCD	Contratista	P				
			E				
14	Verificación y control de acopio temporal de RCD en obra	Contratista	P				
			E				
15	consolidado y diligenciamiento de Formatos de RCD	Contratista	P				
			E				
16	Orden, Aseo y Limpieza en Frentes de Obra, vías de acceso y salida de volquetas	Contratista	P				
			E				
COMPONENTE B4. CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS							
17	Control de ruido en actividades de obra (demoliciones, maquinaria y equipos)	Contratista	P				
			E				
18	Cubrimiento de materiales y escombros	Contratista	P				

			E				
COMPONENTE B5. MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUAS							
19	Seguimiento y control a los sumideros en obra, procedimiento de limpieza de llantas y de vías	Contratista	P				
			E				
20	Limpieza de baños	Contratista	P				
			E				
21	Manejo de residuos líquidos, combustibles y aceites	Contratista	P				
			E				
COMPONENTE E. PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGUIRIDAD							
22	Verificación de señalización en el campamento y obra.	Contratista	P				
			E				

Fuente: Propia

3. SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DEL MANEJO AMBIENTAL DE OBRA

Para el adecuado cumplimiento al manejo ambiental del proyecto se realiza la identificación de actividades que causan los impactos para establecer la proyección de las medidas de manejo que compensen, mitiguen, corrijan y prevengan la afectación.

3.1. Demanda Ambiental

Durante el periodo evaluado se adelantaron actividades del proceso constructivo en los diferentes CIV mencionados en la Tabla 6, se utilizaron materiales de construcción enunciados a continuación:

Tabla 6 Demanda de materiales en obra

No.	MATERIAL
1	Tela azul traslucida (100m)
2	Tela verde con estampado(peligro) (100m)
3	Bolsas para punto ecológico (paquete x3)
4	Repisas y/o Durmiente 3m
5	Varas (rollizos) 3m
6	Alambre

7	Puntilla 2 ½ “
8	Cinta señalización 500mx4” peligro
9	Plástico negro calibre 6 (100m)

Fuente: Propia

Tabla 7 Ítems y requerimientos Ambientales por componentes

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
A 1,4	Personal de brigada, orden, aseo y limpieza.	H/M	6	Según necesidad del avance del proyecto
B1 1,1	Puntos ecológicos conforme a la normativa ambiental	UN	4	Un punto ecológico por cada campamento
B3 3,1 3,2 3,3	Punto de acopio de materiales	M2	60	Plástico negro Calibre 6
		UN	10	Señalización tubular (colombina plástica).
		UN	37	Repisa (durmientes) 3m
		ROLLO	4	Cinta para señalización de 500m x 4" peligro calibre 3.5
B5 5,1 5,2	Protección de sumideros	ML	115	Tela/malla sombra azul 35% 1x100m
		UN	2	Plafonado de pozos (Incluye suministro y colocación de puntilla, tabla burra de 2.90 x0.28x0.025m, cinta de señalización cal 4 rollo 500mx0.10m y señalización vara 3m).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
C1 1,1 1,2	Protección de arbolado (barrera de aislamiento)	Ml	72	Tela/malla sombra azul 35% 1x100m
	Soporte malla	UN	30	Repisa(durmientes) 3m
C2 2,1 2,2	Señales de alerta para protección de fauna silvestre	ML	N/A	Cinta de Demarcación Cal. 3 (ROLLO 500mx0.10m)
		UN	N/A	Vara de corredor 3.0 m

Fuente: Propia

A continuación, se describen las acciones que el contratista implemento en el periodo para la ejecución del contrato con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales en los diferentes componentes:

3.2. COMPONENTE A: Cumplimiento a Obligaciones Ambientales y SST Contractuales

Para el desarrollo de las actividades Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Contratista contó en el periodo evaluado con la participación de 3 profesionales que conforman el grupo Ambiental y SST y 2 inspectores SST – MA.

La siguiente tabla permite evidenciar el personal empleado:

Tabla 8 Personal SST y AMBIENTAL Contratista

CARGO	NOMBRE	OFICIO DE APROBACIÓN
RESIDENTE SST	Tatiana Andrea Valdeleón Manrique	CGUV-734-0011-2025
RESIDENTE AMBIENTAL	Henry Camilo Duran Márquez	CGUV-734-0011-2025
RESIDENTE FORESTAL	Oscar Enrrique Casas Camargo	CGUV-734-0120-2025
INSPECTOR SST-MA	Leonel Eduardo Cortés Guzmán	N/A
INSPECTOR SST-MA	Andrea Paola Orjuela Galeano	N/A

Fuente: Propia

El contratista para este periodo evaluado contó con personal de brigada de orden y aseo (BOAL), el cual se distribuyó de la siguiente manera:

Tabla 9 Personal brigada orden aseo y limpieza (BOAL)

TRABAJADOR	FRENTE DE OBRA
Diego Fernando Toquica Suesca	Unicerros
Ángel Rafael Pérez González	
Johan Camilo Morales Gutiérrez	Verbenal
Michael Steven Zaque Pérez	
Jeferson David Beltrán barrios	Lijaca
Henry José Guardiola Yépez	
Jhon Jairo Susa Gaitán	Santa Barbara
German Obando Gutiérrez	

Fuente: Propia

Durante el periodo comprendido entre 01 de abril de 2025 y el 30 de abril de 2025 se desarrollaron las siguientes actividades:

- La Interventoría y el Contratista asistieron a 3 reuniones de inicio el día 28 de abril, junto con la comunidad de los tramos denominados San Antonio (1-2), Barrancas (18-19) y Danubio (13) con el fin de contextualizar la intervención a realizar en los segmentos.
- Se realizo mesa de trabajo el día 25 de abril junto con interventoría para aclarar aspectos que se incluirán en el informe mensual N°3.
- El FDLUSA, la Interventoría y el Contratista asistieron a 4 comités de seguimiento a las actividades desarrolladas durante el mes.
- Se adelantaron actividades para la instalación del plan de manejo de tránsito (PMT) en el tramo Verbenal, Lijaca y Santa Barbara.
- Se realizó adecuación para cerramiento perimetral de obra en los tramos Verbenal, Lijaca y en Santa Barbara.
- Se hizo protección de individuos arbóreos en el tramo Santa Barbara.
- Se hizo mantenimiento y limpieza a los sumideros de todos los tramos intervenidos durante el periodo del informe.
- Mantenimiento de senderos peatonales quedando libres y aseados. Teniendo en cuenta las actividades planteadas en el cronograma de actividades.
- Separación y disposición de residuos de acuerdo a sus características.
- Orden y aseo en campamentos y los alrededores de los mismos.

- Se realizó la respectiva inducción SST al personal que ha venido ingresando al proyecto, estas inducciones se encuentran en el Informe mensual SST.
- Se realizó la capacitación ambiental programada para el periodo de abril.

3.2.1 Control Documental

Tabla 10 Comunicaciones Recibidas por parte de interventoría

COMUNICACIONES RECIBIDAS	FECHA	ASUNTO
CGUV-734-0095-2025	04/04/2025	Observaciones Informe de Gestión Ambiental No. 2 del Contrato FDLUSA N° 709 2024, Versión 0.
CGUV-734-0096-2025	08/04/2025	Aprobación Informe de Gestión Ambiental No. 2 del Contrato FDLUSA N° 709 2024, Versión 1
CGUV-734-0121-2025	22/04/2025	Recomendaciones a tener en cuenta en apertura de frentes de obra nuevos del Contrato FDLUSA N° 709 2024

Fuente: Propia

Tabla 11 Comunicaciones Enviadas a interventoría

COMUNICACIONES ENVIADAS	FECHA	ASUNTO
CUV-LP002-124	03/04/2025	Informe Gestión Ambiental N°2
CUV-LP002-131	07/04/2025	Subsanación de observaciones del informe de Gestión Ambiental N°2

Fuente: Propia

Anexo 3 Correspondencia Enviada y recibida

3.2.2 Informes Mensuales

Durante el periodo el contratista remitió un informe mensual, donde se registraban las actividades ambientales realizadas.

Tabla 12 Informes Mensuales

INFORMES MENSUALES	PERIODO	OFICIO DE APROBACIÓN
Informe Mensual Ambiental No. 1	22 de enero al 28 de febrero del 2025	CGUV-734-0059-2025
Informe Mensual Ambiental No. 2	01 de marzo al 31 de marzo del 2025	CGUV-734-0096-2025
Informe Mensual Ambiental No. 3	01 abril al 30 de abril del 2025	Pendiente por aprobación de informe

Fuente: Propia

3.2.3 Capacitaciones

De acuerdo con el cronograma presentado inicialmente se evidencia el cumplimiento de las capacitaciones programadas.

Tabla 13 Cronograma de Capacitaciones

RELACIÓN ACTIVIDADES AMBIENTALES		RESPONSABLE	ESTADO	MES 3: ABRIL			
				1	2	3	4
TEMA PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES AMBIENTALES EN LOS FRENTES DE OBRA							
1	Capacitación en manejo de residuos de demolición y construcción (RCD)	Contratista	P				
			E				

Fuente: Propia

De acuerdo con el cronograma de capacitaciones ambientales presentado por el Contratista en el periodo se realizaron 1 capacitación con un total de 19 trabajadores capacitados:

Tabla 14 Capacitaciones realizadas en el periodo

FECHA	TEMA DE CAPACITACIÓN O CHARLA	No. DE PERSONAS CAPACITADAS	TRAMO
30/04/2025	Capacitación en manejo de residuos de demolición y construcción (RCD)	**19**	Unicerros
			Verbenal
			Lijaca
			Santa Barbara

Fuente: Propia

El soporte de la capacitación realizada se encuentra en el siguiente anexo:

Anexo 4 Capacitaciones realizadas.

3.3. COMPONENTE B Manejo Ambiental en la Ejecución de Actividades Constructivas.

En este componente se presentan las actividades desarrolladas por el contratista para prevenir, mitigar, corregir y compensar los posibles impactos y riesgos generados por las actividades constructivas y/o de conservación.

3.3.1 COMPONENTE B1 – Manejo Ambiental de Campamentos Fijos y/o Temporales y Centros de Acopio

El contratista cuenta con un campamento principal ubicado en el Barrio Villas del Mediterráneo ubicado en la Carrera 16 N° 160-23 en la Localidad de Usaquén, las instalaciones cuentan con dos plantas en donde se encuentran distribuidas las diferentes áreas que conforman el proyecto cuenta con 4 baños fijos, se tiene la adecuación del Punto PAC para la atención a la comunidad.

Se cuenta con un campamento fijo, presente en el tramo Verbenal, el cual está dotado con su respectivo baño móvil, kit de primeros auxilios, kit de derrames, camilla, punto ecológico y su respectiva señalización, adicionalmente se cuenta con tres campamentos móviles ubicados en los tramos Unicerros, Lijaca y Santa Barbara respectivamente, debidamente dotados con baño móvil, kit de primeros auxilios, kit de derrames, camilla, punto ecológico y su respectiva señalización.

Tabla 15 Campamentos y Unidades Sanitarias

FRENTE DE OBRA	CAMPAMENTOS MÓVILES	CAMPAMENTOS FIJOS	BAÑOS PORTÁTILES		BAÑOS FIJOS
			Hombre	Mujer	
Punto PAC	0	1	0	0	4
Unicerros	1	0	1	0	0
Verbenal	0	1	1	0	0

FRENTE DE OBRA	CAMPAMENTOS MÓVILES	CAMPAMENTOS FIJOS	BAÑOS PORTÁTILES		BAÑOS FIJOS
			Hombre	Mujer	
Lijaca	1	0	1	1	0
Santa Barbara	1	0	1	1	0
TOTAL	**3**	**2**	**4**	**2**	**4**

FUENTE: Propia

En el periodo se contó con 6 Unidades sanitarias móviles (USM), de las cuales se tiene soporte de los servicios de limpieza realizados, que se pueden verificar en el Anexo N° 5 Soportes de mantenimiento USM, adicionalmente se cuenta con el certificado de vertimientos de residuos líquidos el cual se puede consultar en el anexo N° 13.

Anexo 5 Soportes de mantenimiento USM

3.3.2 COMPONENTE B2 – Manejo de Materiales de Construcción

Durante este periodo se consolidaron los siguientes materiales de construcción para actividades de obra, los cuales se relacionan en la tabla:

Anexo 6 Pre acta de pago

Cantidades Material
01 ABRIL al 30 ABRIL 2025

Tabla 16 Cantidades consolidadas por Contratista

PROVEEDOR	CONTRATISTA	MATERIAL	UND	CANTIDAD
- Proyecto monte olivo - Constriturar SAS - Tequia González Fanny Isabel	CONSTRUPROYECTOS MP	B200	M3	132
		Triturado	M3	6

- Proyecto monte olivo - Constriturar SAS - Tequia González Fanny Isabel	WILCAM CONSTRUCCIONES	B200	M3	35
- Agencia nacional de la recuperación y el reciclaje S.A.S	JMG Ing	B200	M3	22
		Triturado	M3	7
TOTAL			M3	**202**

FUENTE: Propia

De lo anterior se concluye que el total de material instalado en el periodo es de 202 M3.

Adicionalmente se presentan cantidades entregadas por los contratistas mediante vales (anexo 8), las cuales se relacionan en el FO AC-53 anexo 7.

Anexo 7 FOAC-53 Control de materiales.

Anexo 8 Vales Consolidados de material Abril.

Los soportes de las certificaciones de materiales ingresados se presentarán en el siguiente periodo ya que se encuentran en trámite.

Durante el desarrollo de las actividades en este periodo, se vio la necesidad de utilizar madera, la cual fue adquirida del proveedor Depósito De maderas Avenida Tercera Ltda., el cual cuenta con permisos ambientales vigentes, se adjunta la relación de la cantidad de madera adquirida y las respectivas certificaciones en el siguiente anexo:

Anexo 9 Certificación Deposito de maderas avenida tercera Ltda.

Tabla 17 Demanda de madera

PROVEEDOR	MATERIAL	CANTIDAD
Depósito De maderas Avenida Tercera Ltda. NIT 830.006.217-1	Varas corredor (Rollizos) 3m	90
	Tabla burra 30x3m	39
	Durmientes (repisas) 3m	67

FUENTE: propia

3.3.2.1 CUMPLIMIENTO AL PLAN DE RCD:

- Meta de Aprovechamiento

Se contempla según el Decreto 507 de 2023 una meta de aprovechamiento del 50% y se calcula de la siguiente manera:

$$\text{Aprovechamiento} = \frac{\text{Total de RCD aprovechado}}{\text{Total RCD generado}} x100\%$$

$$\text{Aprovechamiento} = \frac{0}{1199m3} x100\% = 0\%$$

Para este periodo no se hizo aprovechamiento de material ni se reutilizo material in situ.

Tabla 18 Valores de aprovechamiento de RCD

VOLUMEN M3 REUTILIZADO A LA FECHA		% DE CUMPLI. A LA FECHA
ABRIL	0 m3	**0.0%**

Fuente: propia

Con respecto al material dispuesto a la fecha el % de cumplimiento es de 0%.

- Meta de circularidad

Teniendo en cuenta el Decreto 507 de 2023, se proyecta una meta de cumplimiento del 23% y se calcula de la siguiente manera:

$$\text{Circularidad} = \frac{\text{Peso total de materiales provenientes de la valorización de RCD}}{\text{Peso total de materiales de construcción}} x100\%$$

Para la ejecución del proyecto se tiene autorizado el PIN 26909 mediante radicado 20255120163361 emitido por la Alcaldía Local de Usaquén el 21/03/2025.

3.3.3 COMPONENTE B3 – Manejo Integral de Residuos Sólidos

3.3.3.1 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

Tabla 19 Consolidado de material RCD y reciclado

Reporte y manejo de RCD en obras públicas y privadas – decreto 507 de 2023.		
PIN:	26909	
PERIODO	RCD NO APROVECHABLES (*m3)*	RCD APROVECHABLES (*m3)*
ABRIL 2025	1199	0

Fuente: Propia

Durante este periodo el contratista generó 1199 m3 de RCD, entre escombros, excavación y fresado contaminado, a continuación, se pueden ver las cantidades generadas por cada tramo en intervención.

Tabla 20 Cantidades de RCD por tramo

CANTIDADES DE RCD POR TRAMO (ABRIL 2025)			
CIV	FRENTE DE OBRA	RCD NO APROVECHABLES (*m3)*	RCD APROVECHABLES (*m3)*
1006800-1007251	Unicerros	923	0
1006766	Verbenal	126	0
1000423-1006953	Lijaca	150	0
TOTAL		**1199**	**0**

Fuente: propia

Adicional, se presentan los vales de RCD entregados por los subcontratistas, en el anexo 10 y el FOAC 55 planilla de control de material de construcción y demolición en el anexo 11, este se presenta por cada sitio de disposición final como indica el formato.

Anexo 10 Vales consolidados RCD mes de abril.

Anexo 11 FOAC 55 Control de RCD.

3.3.3.2 RESIDUOS APROVECHABLES Y RESPEL

Se instaló un punto ecológico en al campamento fijo de obra (PUNTO PAC), el cual cuenta con 4 canecas de diferentes colores (negra, verde, roja y blanca) para la clasificación de los residuos de acuerdo con la Resolución 2184 de 2019 del Ministerio de Medio Ambiente.

Se instalaron 3 puntos ecológicos en los campamentos de los tramos Unicerros, Verbenal, Lijaca y Santa bárbara, los cuales cuentan con 3 canecas con el respectivo código de colores (negra, verde y blanca), atendiendo la normativa vigente.

Residuos Ordinarios y Orgánicos: Embalados en las bolsas de color negro y verde respectivamente su disposición se realiza con la empresa prestadora del servició LIME S.A E.S.P. Los horarios de recolección son los martes, jueves y sábados.

Aprovechables: Se tiene un acopio temporal en el campamento fijo en donde se tiene adecuado un punto de acopio, en el periodo No se generaron Residuos Aprovechables.

Residuos
RESPEL: En el periodo no se presentaron derrames.

No se generan residuos peligrosos para el presente periodo.

- **REPORTE DE RESIDUOS DE RCD PARA LA SDA:**

Teniendo en cuenta la resolución 507 de 2023, se presentarán los reportes de cantidades de RCD mes vencido para respectiva verificación y aprobación por parte de interventoría, para que sea entregada la información revisada a la PIGA para que se realice el respectivo registro de la información en el aplicativo de la SDA.

A continuación, se presenta la información de las volquetas que se encuentran aprobadas para transportar material, con su respectivo PIN ambiental.

Tabla 21 Listado de volquetas aprobadas

N°	TIPO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y/O VEHÍCULOS	PLACAS	FV SOAT	FV TECNO MECÁNICA	PIN AMBIENTAL
1	VOLQUETA INTERNATIONAL	SRN400	20/02/2026	12/06/2025	4413
2	VOLQUETA INTERNATIONAL	SWL435	12/01/2026	02/01/2026	4041

N°	TIPO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y/O VEHÍCULOS	PLACAS	FV SOAT	FV TECNO MECÁNICA	PIN AMBIENTAL
3	VOLQUETA INTERNATIONAL	SZO699	25/03/2026	25/03/26	5231
4	VOLQUETA MERCURY	WYJ234	28/02/2026	03/03/2026	21051
5	VOLQUETA VOLKSWAGEN	TLX743	31/01/2026	06/09/2025	21147
6	VOLQUETA FOTON	SNR981	22/09/2025	06/09/2025	22291
7	VOLQUETA INTERNATIONAL	TNC047	25/11/2025	02/12/2025	22388
8	VOLQUETA DODGE	XKA154	10/01/2026	14/01/2026	675
9	VOLQUETA INTERNATIONAL	XKD205	27/02/2026	04/10/2025	1497
10	VOLQUETA INTERNATIONAL	SOP192	04/07/2025	03/07/2025	13319
11	VOLQUETA INTERNATIONAL	WFH923	23/06/2025	09/11/2025	26631

Fuente: propia

Realizada la verificación de las 11 volquetas que se encuentran aprobadas por parte de interventoría y revisando la base Excel de la SDA se evidencia que la totalidad de las volquetas se encuentran dentro del listado otorgado por la SDA con su respectivo PIN ambiental.

3.3.4 COMPONENTE B4 - Control de Emisiones Atmosféricas

Para este periodo el contratista dio inicio a actividades de construcción, para ello se implementaron las acciones planteadas en el manejo de obra ambiental, para mitigar los impactos por material particulado que se pudiese generar, dentro de estas acciones se contempla para el caso de transporte de RCD y material de obra la protección del volcó, con su respectiva carpa y/o lona cubriendo el material tanto en la parte superior como en los laterales, reduciendo la circulación de material particulado y posible caída de material durante el trayecto a sitio de disposición final, también se tomaron medidas como la humectación de vías de acceso y salida de las volquetas, durante las actividades de aseo y limpieza, con el propósito de reducir el levantamiento de material particulado.

Como medida adicional de control de las emisiones atmosféricas se hizo la verificación de las revisiones técnico-mecánicas de todos los vehículos autorizados para la ejecución de la obra incluyendo volquetas para el transporte de material y las camionetas utilizadas para el transporte del personal.

3.3.5 COMPONENTE B5 - Manejo Integral de Cuerpos de Agua y Sumideros.

Las actividades realizadas por el contratista de protección a sumideros, es la limpieza y protección de sumideros como parte de las actividades de mantenimiento rutinario. Durante el periodo en mención no se realiza protección a cuerpos de agua, para el presente periodo se evidenciaron 23 sumideros

de los cuales 18 se cubrieron con tela azul tipo poli malla y los 5 restantes fueron demolidos durante el avance constructivo.

A continuación, se relacionan los sumideros que fueron objeto de labores de protección de acuerdo con las actividades desarrolladas en el periodo del presente informe.

Tabla 22 Relación de sumideros por frente de obra

FRENTE DE OBRA	CIV	CANTIDAD DE SUMIDEROS	MEDIDA DE MANEJO
Unicerros	1006800-1007251	5	Protección y limpieza
Verbenal	1006766	3	Se demolieron durante el avance constructivo
Lijaca	1000423-1006953	8	Protección y limpieza
Santa bárbara	1004732-1004684	7	Protección y limpieza (2 sumideros fueron demolidos durante el avance constructivo)
TOTAL		**23**	

Fuente: Propia

Anexo 12 FOAC 50 Manejo de cuerpos de agua y sumideros

Residuos Líquidos

En las obras los residuos líquidos son producto de las actividades diarias de limpieza y las descargas de los baños portátiles (móviles) los cuales se les realiza mantenimiento dos (2) veces por semana, será recogida por la empresa COLOMBIANA DE INGENIERIA, quienes suministraran el servicio del Baño Móvil.
Para este periodo se dio una disposición total de 2564 M3, a continuación, se anexa la certificación de vertimientos de las unidades sanitarias móviles presentes hasta el momento.

Anexo 13 Certificación de vertimiento de residuos líquidos producto USM.

3.4 COMPONENTE C: Manejo de la Vegetación y el Paisaje

En este componente el contratista abordará aspectos relacionados con los beneficios ambientales que representan la conservación e incremento de las zonas verdes y arbolado urbano.

Durante este periodo se hizo protección y cobertura a individuos arbóreos, con repisas de madera y tela azul tipo poli malla.

Para el periodo no se realizaron actividades silviculturales, como podas, talas o actividades para control de crecimiento.

Tabla 23 Individuos Arbóreos protegidos por frente de obra

FRENTES DE OBRA	No. DE INDIVÍDUOS ARBÓREOS PROTEGIDOS
Unicerros	4
Santa bárbara	14
TOTAL	**18**

Fuente: Propia

4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

Se presentan los indicadores que permiten identificar la gestión desarrollada por el contratista durante la ejecución del periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2025:

4.1 COMPONENTE A:

Tabla 24 Indicadores de gestión componente A

INDICADORES DE GESTIÓN				
INDICADOR	VARIABLES	PORCENTAJES	VALORES	CUMPLIMIENTO
Diligenciamiento y actualización de formatos	(Formatos revisados y aprobados / Formatos entregados) *100	100%	2 2	100%
Seguimiento a permisos y licencias - trámites ambientales (solicitud de permisos, lineamientos o autorizaciones)	(No. tramites aprobados / No. De tramites solicitados) *100	100%	N/A N/A	N/A
Bitácoras actualizadas en los campamentos		100%	4	100%

INDICADORES DE GESTIÓN				
INDICADOR	VARIABLES	PORCENTAJES	VALORES	CUMPLIMIENTO
	(No. bitácoras actualizadas / No. bitácoras requeridas) *100		4	

Fuente: Propia

Tabla 25 Indicadores de Cumplimiento Componente A

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO				
ACTIVIDADES	VARIABLES	PORCENTAJES	VALORES	CUMPLIMIENTO
Calificación de listas de chequeo	Calificación mensual obtenida en las listas de chequeo/ Total índice de ponderación)	100%	383.75 400	95,94%
Cumplimiento capacitaciones	(No capacitaciones ejecutadas/ No capacitaciones programadas) *100	100%	1 1	100%
Cumplimiento actividades (cronograma)	(No actividades ejecutadas/ No actividades programadas) *100	100%	22 22	100%

Fuente: Propia

Tabla 26 Indicadores de Cubrimiento de Personal Componente A

INDICADORES DE CUBRIMIENTO O COBERTURA				
INDICADOR	INDICADORES/PERIODO DE MEDICIÓN	PORCENTAJES	VALORES	CUMPLIMIENTO
Personal ambiental requerido contractual	(No Personal ambiental contratado/ No personal ambiental mínimo requerido) *100	100%	3 3	100%

Fuente: Propia

4.2 COMPONENTE B:

4.2.1 Indicadores correspondientes al componente B1 a B5.

A continuación, se presentan los indicadores de los componentes B1, B2, B3, B4 Y B5 respecto al Manejo ambiental de campamentos fijos y/o temporales, manejo de materiales de construcción, manejo de residuos, manejo de emisiones atmosféricas y manejo integral de cuerpos de agua y sumideros.

Tabla 27 indicadores de cumplimiento componente B

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO				
INDICADOR	**VARIABLES**	**PORCENTAJES**	**VALORES**	**CUMPLIMIENTO**
B.1 MANEJO AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES Y CENTROS DE ACOPIO				
Disponibilidad de Baños	(No. de baños instalados / No. De baños requeridos) *100	100%	7 7	100%.
Campamentos	(No. Campamentos instalados / No. campamentos requeridos) *100	100%	5 5	100%
Puntos ecológicos	(No. Puntos ecológicos Instalados / No. puntos ecológicos requeridos) *100	100%	5 5	100%
Inspecciones	(No. inspecciones programadas/ No. inspecciones realizadas) *100	100%	5 5	100%
B.2 MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				
Certificaciones	(No. de certificaciones entregadas / No. de certificaciones requeridas) *100	100%	N/A N/A	100%
Acopios Materiales	(No. Acopios adecuados / No. Acopios instalados) *100	100%	4 4	100%
Proveedores Autorizados	(No. de proveedores utilizados en el periodo / No. de proveedores autorizados y aprobados) *100	100%	7 15	46,6%

B.3 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS				
Certificaciones	(No. de certificaciones entregadas / No. de certificaciones requeridas) *100	100%	N/A N/A	100%
Acopios RCD	(No. Acopios adecuados y cubiertos / No. Acopios instalados) *100	100%	4 4	100%
Sitios de Disposición Final Autorizados	(No. de proveedores utilizados en el periodo / No. de proveedores autorizados y aprobados) *100	100%	5 15	33.33%
B.4 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS				
Acopios Protegidos	(No. de acopios protegidos / No. de acopios instalados) *100	100%	4 4	100%
Volquetas	(No. de Volquetas utilizadas en la obra con certificado de emisión de gases vigente / No. total, de Volquetas utilizadas en la obra en el periodo) *100	100%	11 11	100%
B.5 MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y SUMIDEROS				
Sumideros	(No. sumideros protegidos en el periodo / No. sumideros que requieren protección) *100	100%	18 18	100%
Derrames	(No. de Derrames controlados / No. de derrames presentados) *100	100%	0 0	N/A
Simulacros	(Simulacro de derrames de hidrocarburos ejecutados / Simulacro de derrame de hidrocarburos programado) *100	100%	0 0	N/A

Fuente: Propia

NOTA: La certificación de vertimientos de residuos líquidos producto del baño se encuentra en el anexo 13.

4.3 COMPONENTE C:

4.3.1 Indicadores sobre el Manejo de la vegetación y paisajismo.

Tabla 28 Indicadores de cumplimiento componente C.

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO				
Indicador	Indicadores/periodo de medición	Porcentajes	Valores	Cumplimiento
Individuos arbóreos	(N° de árboles protegidos/ N° de árboles que requieren protección) *100	100%	18	100%
			18	
	(No. arboles podados / No. arboles presentes en la zona) *100	100%	N/A	N/A
			N/A	
Zonas verdes	(zonas verdes afectadas/ zonas verdes iniciales) *100	100%	N/A	N/A
			N/A	
	(Área recuperada / Área Afectada) *100	100%	N/A	N/A
			N/A	

Fuente: Propia

Anexo 14 Registro Fotográfico

5 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

5.1 Recomendaciones

- De acuerdo con los lineamientos del Sistema de Gestión Ambiental es necesario que el contratista cumpla con cada una de las medidas en el manejo ambiental de las obras, de lo contrario se afectara la calificación.

- Es importante contar con la interrelación de las partes involucradas para el desarrollo del contrato como el FDLUSA, Interventoría y contratista para lograr el análisis efectivo de la temática Ambiental y SST.

5.2 Conclusiones

- Se dio cumplimiento a las actividades establecidas en el cronograma Ambiental establecido en el MAO, cumpliendo con las obligaciones contractuales ambientales, realizando las capacitaciones, inspeccionando los campamentos, verificando cumplimiento en el manejo adecuado de residuos sólidos.

- Cumpliendo con los diferentes componentes, se protegieron y limpiaron los sumideros presentes en obra, adicional se protegieron los diferentes individuos arbóreos que se encuentran en la zona aledaña de intervención.

- La Gestión Ambiental del contratista en el periodo evaluado fue bueno por su proactividad y determinación a las decisiones inmediatas para acciones requeridas durante el inicio de actividades constructivas.

- La dedicación del residente ambiental para el periodo evaluado fue la correspondiente a la solicitada para el personal mínimo requerido para el profesional dando cumplimiento con los requisitos contractuales.

- Se realizaron comités de seguimiento, y mesas de trabajo para aclaración o revisión de documentos, así como aclaración de temas puntuales para la presentación del informe mensual correspondiente.

- El equipo conformado por BOAL y auxiliares de tráfico, realizaron las actividades para previas a la instalación del cerramiento de los tramos intervenidos hasta el momento, aseo y limpieza de material y limpieza en senderos peatonales, así como el respectivo manejo de tránsito aprobado en el COI, incluyendo instalación de PMT.

Consorcio Usaquén vial 2025

CONTRATO FDLUSA COP 709 DE 2024

OBJETO:
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL No. 4

VERSIÓN No. 1

BOGOTÁ D.C. MAYO 2025

DESCRIPCIÓN DE LA VERSIÓN:

VERSIÓN	FECHA MODIFICACIÓN	NUMERAL MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
0	06/06/2025	CUV-LP002-242	Versión 0 Original
1	10/06/2025	CUV-LP002-250	Versión 1 Observaciones corregidas
2			
3			

VERSIÓN 0:


	ELABORÓ	REVISÓ
NOMBRE:	HENRY CAMILO DURAN MÁRQUEZ	JUDITH GARCÍA BERMÚDEZ
CARGO:	RESIDENTE AMBIENTAL CONTRATISTA	RESIDENTE AMBIENTAL INTERVENTORÍA
FECHA:	MAYO 2025	MAYO 2025
FIRMA:		

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVOS 6
1.1. Objetivo General 6
1.2. Objetivos Específicos 6
2. GENERALIDADES 6
2.1. Descripción General del Proyecto 6
2.2. Localización del Proyecto 7
2.3. Objeto del Contrato 10
2.3.1. Contrato de Obra 10
2.3.2 Contrato de Interventoría 11
2.4. Resumen de las Actividades Ejecutadas 12
2.5. Procedimiento Constructivo Empleado 13
2.6. Organización Empresarial 15
2.7. Cronograma Proyectado y Ejecutado 15
3. SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DEL MANEJO AMBIENTAL DE OBRA 17
3.1. Demanda Ambiental 17
3.2. COMPONENTE A: Cumplimiento a Obligaciones Ambientales y SST Contractuales 19
3.2.1 Control Documental 21
3.2.2 Informes Mensuales 22
3.2.3 Capacitaciones 23
3.3. COMPONENTE B Manejo Ambiental en la Ejecución de Actividades Constructivas. 24
3.3.1 COMPONENTE B1 – Manejo Ambiental de Campamentos Fijos y/o Temporales y Centros de Acopio 24
3.3.2 COMPONENTE B2 – Manejo de Materiales de Construcción 25
3.3.3 COMPONENTE B3 – Manejo Integral de Residuos Sólidos 29
3.3.4 COMPONENTE B4 - Control de Emisiones Atmosféricas 32
3.3.5 COMPONENTE B5 - Manejo Integral de Cuerpos de Agua y Sumideros 32

3.4 COMPONENTE C: Manejo de la Vegetación y el Paisaje 34
4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 34
4.1 COMPONENTE A: 35
4.2 COMPONENTE B: 36
4.2.1 Indicadores correspondientes al componente B1 a B5. 36
4.3 COMPONENTE C: 38
4.3.1 Indicadores sobre el Manejo de la vegetación y paisajismo. 38
5 **RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES** 39
5.1 Recomendaciones 39
5.2 Conclusiones 39

LISTADO TABLAS

Tabla 1 Listado CIV´S 7
Tabla 2 Datos Contractuales del Proyecto 11
Tabla 3 Datos Generales Interventoría 12
Tabla 4 Actividades Ambientales y Técnicas por frente de obra. 13
Tabla 5 Cronograma de actividades del periodo actual 15
Tabla 6 Demanda de materiales en obra 18
Tabla 7 Ítems y requerimientos Ambientales por componentes 18
Tabla 8 Personal SST y AMBIENTAL Contratista 20
Tabla 9 Personal brigada orden aseo y limpieza (BOAL) 20
Tabla 10 Comunicaciones Recibidas por parte de interventoría 21
Tabla 11 Comunicaciones Enviadas a interventoría 22
Tabla 12 Informes Mensuales 22
Tabla 13 Cronograma de Capacitaciones 23
Tabla 14 Capacitaciones realizadas en el periodo 23
Tabla 15 Campamentos y Unidades Sanitarias 24
Tabla 16 Cantidades consolidadas por Contratista 25
Tabla 17 Demanda de madera 27
Tabla 18 Valores de aprovechamiento de RCD 28
Tabla 19 Consolidado de material RCD y reciclado 29
Tabla 20 Cantidades de RCD por Sub contratistas 29

Tabla 21 Listado de volquetas aprobadas 31
Tabla 22 Relación de sumideros por frente de obra 33
Tabla 23 Individuos Arbóreos protegidos por frente de obra 34
Tabla 24 Indicadores de gestión componente A 35
Tabla 25 Indicadores de Cumplimiento Componente A 35
Tabla 26 Indicadores de Cubrimiento de Personal Componente A 36
Tabla 27 indicadores de cumplimiento componente B 36
Tabla 28 Indicadores de cumplimiento componente C. 38

LISTADO ANEXOS

Anexo 1 Organigrama del contratista 15
Anexo 2 Cronograma de Actividades Ambientales 15
Anexo 3 Correspondencia Enviada y recibida 22
Anexo 4 Capacitaciones realizadas. 24
Anexo 5 Soportes de mantenimiento USM 25
Anexo 6 Pre acta de pago 25
Anexo 7 FOAC-53 Control de materiales. 27
Anexo 8 Vales Consolidados de material Mayo. 27
Anexo 9 Certificación Deposito de maderas avenida tercera Ltda. 27
Anexo 10 Vales consolidados RCD mes de abril. 30
Anexo 11 FOAC 55 Control de RCD. 30
Anexo 12 Formato Anexo 1 reporte cantidades RCD 31
Anexo 13 Certificaciones de RCD abril 31
Anexo 14 Anexo VI constancia materiales pétreos y no pétreos 31
Anexo 15 Formato aprovechamiento in situ 31
Anexo 16 FOAC 50 Manejo de cuerpos de agua y sumideros 33
Anexo 17 Certificación de vertimiento de residuos líquidos producto USM. 34
Anexo 18 Registro Fotográfico 38

INTRODUCCIÓN

En el presente informe se relacionan las actividades de Gestión Ambiental que se implementaron durante el periodo comprendido entre el 01 de mayo del 2025 al 31 de mayo del 2025, para el proyecto que se encarga de "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN", Conforme a lo establecido en los pliegos de condiciones, contrato de obra (Anexo Técnico – Condiciones y Requerimientos Técnicos) y Guía de Manejo Ambiental.

1. OBJETIVOS

1.1. Objetivo General

Desarrollar labores de inspección, control y seguimiento sobre la ejecución del contrato, con relación a todos los temas contractuales y legales en materia Ambiental. Teniendo en cuenta que se cumplan en las condiciones de modo, tiempo y lugar pactados.

1.2. Objetivos Específicos

- Presentar el resumen de las actividades ambientales realizadas en cada uno de los componentes por el Contratista y el control y seguimiento desarrollado por la Interventoría.
- Soportar mediante formatos y certificaciones el cumplimiento del MAO y de las normas ambientales durante la ejecución del contrato.
- Realizar un resumen de las actividades técnicas realizadas durante el proyecto.

2. GENERALIDADES

2.1. Descripción General del Proyecto

En el presente informe se describen las actividades Ambientales, realizado por el Contratista e Interventoría, en la etapa previa del proyecto durante el periodo comprendido entre **01 de mayo del 2025 al 31 de mayo de 2025**, de acuerdo a los lineamientos ambientales, SST y maquinaria, equipos y vehículos establecidos para el contrato de obra No COP-709-2024, cuyo objeto es "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y

CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN".

El documento está basado en la verificación del cumplimiento de los lineamientos establecidos en las estructuras principales evaluadas por el IDU, como lo son Manual Único de Control y Seguimiento Ambiental y SST vigente, la legislación colombiana, los términos de referencia de la licitación y asignación del contrato, el manual de la interventoría vigente y las fichas de seguimiento de labores ambientales y SST para evaluación porcentual del cumplimiento de los requisitos del SG-SST y SGA.

Componente A: Cumplimiento a Obligaciones Ambientales y SST Contractuales
Componente B: Manejo Ambiental en la Ejecución de Actividades Constructivas
Componente C: Manejo de la Vegetación y del Paisajismo

2.2. Localización del Proyecto

En pro de generar una intervención con impacto positivo en la Localidad se definieron los tramos y CIV a ejecutar mediante estrategias de priorización.

La elección, definición y priorización de los 34 segmentos viales, 18 elementos de espacio público y 1 segmento de ciclo infraestructura en la localidad de Usaquén responde a un análisis integral que considera tanto la demanda comunitaria como la necesidad de una distribución equitativa de las intervenciones.

En resumen, la definición de los segmentos viales y elementos de espacio público seleccionados responde a la alta demanda ciudadana, la priorización técnica y la necesidad de una distribución justa y equilibrada de los recursos y trabajos.

A continuación, se desglosa el listado y la localización de los tramos y CIV priorizados para el presente proceso licitatorio:

Tabla 1 Listado CIV´S

N°	CIV	ID CALZADA	EJE VIAL	DESDE	HASTA	ÁREA	TIPO DE ELEMENTO
1	1000996	138626	Carrera 7 A	Calle 182 A	Calle 183	751,44	Calzada
2	1001048	3001	Carrera 7 A	Calle 182	Calle 182 A	377,60	Calzada
3	1003749	137286	Carrera 7 A	Calle 146	Calle 147	944,66	Calzada

N°	CIV	ID CALZADA	EJE VIAL	DESDE	HASTA	ÁREA	TIPO DE ELEMENTO
4	1004732	136896	Carrera 11 D	Calle 122	Calle 123	441,48	Calzada
5	1004684	136897	Carrera 11 D	Calle 123	Calle 124	533,36	Calzada
6	1004613	136856	Carrera 11 B Bis	Calle 125	Calle 126	854,31	Calzada
7	1001754	140530	Calle 161 A	Carrera 21	Carrera 22	859,17	Calzada
8	1006766	20011207	Carrera 12	Cerrada	Calle 188	377,15	Calzada
9	1007251	91019658	Carrera 1 A	Calle 127 B Bis C	Calle 127 C	81,06	Calzada
10	1006801	534144	Carrera 1 A	Calle 127B Bis B	Calle 127 C	143,36	Calzada
11	1006800	534316	Carrera 1 A	Calle 127 B Bis A	Calle 127 B Bis B	383,63	Calzada
12	1001546	138327	Carrera 19	Calle 164	Calle 166	1249,36	Calzada
13	1000423	141421	Calle 188	Carrera 8 Bis	Carrera 8A	189,95	Calzada
14	1006953	91019252	Calle 188	Carrera 7B	Carrera 8	111,61	Calzada
15	1004176	138079	Carrera 20	Calle 128 D	Calle 128 B	927,49	Calzada
16	1008367	91010850	Carrera 20	Calle 128 D	Calle 131	302,17	Calzada
17	1004128	138080	Carrera 20	Calle 131	Calle 131 A	702,43	Calzada
18	1008318	91010746	Carrera 7B Bis	Calle 156	Calle 158 B	670,14	Calzada
19	1008317	91010747	Carrera 7B Bis	Calle 156 B	Calle 158	260,49	Calzada
20	1002104	137517	Carrera 7 D	Calle 163 A	Calle 164	255,19	Calzada
21	1000628	141349	Calle 186	Carrera 18	Carrera 18 A	66,26	Calzada
22	1000613	141350	Calle 186	Carrera 18A	Carrera 18 B	83,33	Calzada
23	1000608	141351	Calle 186	Carrera 18 B	Carrera 18 C	96,74	Calzada
24	1000604	141352	Calle 186	Carrera 18 C	Carrera 19	70,54	Calzada
25	1005794	138858	Calle 101 A	Cerrada	Carrera 12	712,54	Calzada

N°	CIV	ID CALZADA	EJE VIAL	DESDE	HASTA	ÁREA	TIPO DE ELEMENTO
26	1008129	91011077	Calle 106	Carrera 19	Carrera 19 A	651,9	Calzada
27	1003589	137297	Carrera 7 F	Calle 147	Calle 148	562,66	Calzada
28	1003934	139713	Calle 135 C	Cerrada	Carrera 13	1029,55	Calzada
29	1004519	139370	Calle 124	Carrera 19 A	Carrera 20	604,32	Calzada
30	1002008	140731	Calle 164 B	Carrera 4	Carrera 5A	812,26	Calzada
31	1007078	91019591	Calle 164 B	Carrera 5A	Cerrada	156,39	Calzada
32	1005528	136690	Carrera 8B	Calle 108	Diagonal 108 A	292,89	Calzada
N°	**CIV**	**PK ID ANDEN**	**EJE VIAL**	**DESDE**	**HASTA**	**ÁREA**	**TIPO DE ELEMENTO**
1	1005518	3558	Diagonal 108 A	Carrera 8 A	Carrera 8 B	213,94	Andén Sur
2	1001668	92052678	Carrera 21	Calle 162	Calle 163	216,44	Andén Oriental
3	1001936	20001482	Carrera 8 F Bis	Calle 163 B	Calle 164	235,11	Vía Peatonal
4	1001863	20004189	Carrera 8F Bis	Parque	Calle 164A	70,61	Vía Peatonal
5	1004613	562	Carrera 11 B Bis	Calle 125	Calle 126	256,23	Andén Occidental
6	1004176	2182	Carrera 20	Calle 128 D	Calle 128 B	432,14	Andén Occidental
7	1004519	4161	Calle 124	Carrera 19 A	Carrera 20	136,56	Andén Norte
8	1005254	136971	Carrera 14B	Calle 110	Calle 111	156,16	Andén Oriental
9	1007204	92073992	Carrera 20	Calle 124	Pasillo	90,59	AndénOriental
10	1001344	2671	Carrera 20 A	Calle 170	Calle 171	231,74	Andén Oriental
11	1001332	2673	Carrera 20 A	Calle 171	Calle 172	207,09	Andén Oriental

N°	CIV	ID CALZADA	EJE VIAL	DESDE	HASTA	ÁREA	TIPO DE ELEMENTO
12	1001322	92053536	Carrera 20 A	Calle 172	Entrada	86,09	Andén Oriental
13	1008216	92053552 92053551	Calle 168	Carrera 8F	Carrera 8G	635,09	Andenes (dos)
14	1005619	20002471	Calle 102	Carrera 19	Carrera 19 A	588,54	Vía Peatonal
15	1005611	138870	Calle 102	Carrera 19 A	Carrera 20	591,3	Vía Peatonal
16	1003722	137867	Carrera 11	Calle 144	Calle 145	323,13	Andén Oriental
17	1003794	1881	Carrera 11	Calle 142	Calle 144	383,87	Andén Oriental
18	1007982	92053219	Calle 112	Carrera 15A	Carrera 15B	93,216	Andén Norte
CICLOINFRAESTRUCTURA							
N°	**CIV**	**PK ID CICLOINFRAESTRUCTURA**	**EJE VIAL**	**DESDE**	**HASTA**	**LONGITUD**	**TIPO DE ELEMENTO**
1	1008129	91011077	Calle 106	Carrera 19	Carrera 19 A	109,2	Calzada

FUENTE: Propia

2.3. Objeto del Contrato

2.3.1. Contrato de Obra

Contrato: COP-709-2024
Contratista de obra: CONSORCIO USAQUÉN VIAL 2025.
Objeto: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN.

Tabla 2 Datos Contractuales del Proyecto

Descripción	OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL
Contrato de obra	FDLUSA COP 709 2024
Objeto	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN
Nombre o Razón Social	Consorcio Usaquén Vial 2025
Dirección	Carrera 16 N° 160 - 23
Nit.	901.898.607-2
Nombre del Representante	Andrés Felipe Echandía Roldan
Correo electrónico	ambvialusa@gmail.com
Fecha de inicio	22 de Enero de 2025
Fecha de Terminación	21 de Enero de 2026
Plazo de Ejecución	12 meses
Valor del Contrato	$ 20.496.577.313

FUENTE: Propia

2.3.2 Contrato de Interventoría

Contrato: FDLUSA-CIN-734-2024.
Contratista de obra: CONSORCIO GIS USAQUÉN VIAL
Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN.

Tabla 3 Datos Generales Interventoría

Nombre o Razón Social	Consorcio Gis Usaquén Vial
Contrato de obra	FDLUSA-CIN-734-2024
Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN
Dirección	Calle 26 N°69D 91 Oficina 605 Torre Peatonal
Nit.	901.899.680-5
Nombre del Representante	Luisa Fernanda Barreto Parra
Correo electrónico	ambusaquen@grupogiscolombia.com
Fecha de inicio	22 enero del 2025
Plazo de Ejecución	12 Meses
Valor del Contrato	$ 2.311.664.987,00

FUENTE: Propia

2.4. Resumen de las Actividades Ejecutadas

- Radicación de comunicaciones entre las partes, así como la respuesta de estas.
- Asistencia a las reuniones y comités de seguimiento coordinados por la Interventoría.
- Mesa virtual de trabajo para coordinar aspectos de informe ambiental.
- Consolidado de cantidades RCD para presentar a SDA.
- Reuniones de inicio en tramos a intervenir.
- Capacitación ambiental mensual.
- Inicio de actividades en CIV San Antonio, Orquídeas, Barrancas y Danubio.

2.5. Procedimiento Constructivo Empleado

Durante el periodo comprendido del **01 de mayo del 2025 al 31 de mayo del 2025** ya se adelantaron actividades del proceso constructivo en diferentes CIV, a continuación, se describen las actividades ambientales y técnicas por tramos.

Tabla 4 Actividades Ambientales y Técnicas por frente de obra.

N° TRAMO	FRENTE DE OBRA	CIV	ACTIVIDADADES AMBIENTALES	ACTIVIDADADES TÉCNICAS
9-10-11	Unicerros	1006800-1007251	- Mantenimiento de PMT. - Mantenimiento del cerramiento perimetral de obra. - Mantenimientos de cobertura individuos arbóreos. - Mantenimiento y limpieza de sumideros.	- Trabajos de adecuación del terreno, mediante excavación mecánica para cajeo. - Excavación e instalación de tubería pluvial y sanitaria - Instalación Geo celda
8	Verbenal	1006766	- Mantenimiento del cerramiento perimetral de obra. - Mantenimiento de sumideros y limpieza. - Reemplazo de USM.	- Levantamiento de carpeta asfáltica - Excavación mecánica previa para cajeo. - Excavación e instalación de tubería. - Demolición y levantamiento de pozos. - Instalación de redes domiciliarias.
13-14	Lijaca	1000423-1006953	- Mantenimiento del cerramiento perimetral de obra. - Cobertura de sumideros y limpieza. - Recolección y limpieza de material pétreo fuera de obra.	- Excavación mecánica para cajeo. - Excavación e instalación de tubería. - Instalación de Geo celda. - Actividades de instalación red de acueducto.
4-5	Santa Barbara	1004732-1004684	- Extensión del cerramiento perimetral de obra. - Cobertura de individuos arbóreos. - Cobertura de sumideros y limpieza.	- Levantamiento de carpeta asfáltica - Excavación mecánica para cajeo. - Excavación e instalación de tubería.

N° TRAMO	FRENTE DE OBRA	CIV	ACTIVIDADADES AMBIENTALES	ACTIVIDADADES TÉCNICAS
7	Orquídeas	1001754	- Instalación de PMT. - Adecuación para cerramiento perimetral de obra. - Cobertura de sumideros y limpieza. - Instalación de campamento móvil junto con respectiva señalización, kit de emergencia y kit antiderrames. - Instalación de Unidades sanitarias móviles.	- Levantamiento de carpeta asfáltica - Excavación mecánica para cajeo. - Excavación e instalación de tubería.
13 (Espacio público)	Danubio	1008216	- Instalación de PMT. - Adecuación para cerramiento perimetral de obra. - Protección de individuos arbóreos. - Cobertura de sumideros y limpieza. - Instalación de campamento móvil junto con respectiva señalización, kit de emergencia y kit antiderrames. - Instalación de Unidades sanitarias móviles.	- Levantamiento de material pétreo del espacio público. - Excavación mecánica para estructura. - Adecuación de redes de acueducto.
1 - 2	San Antonio	1000996-1001048	- Instalación de PMT. - Adecuación para cerramiento perimetral de obra. - Cobertura de sumideros y limpieza. - Instalación de campamento móvil junto con respectiva señalización, kit de emergencia y kit antiderrames. - Instalación de Unidades sanitarias móviles.	- Levantamiento de carpeta asfáltica - Excavación mecánica para estructura. - Excavación e instalación de tubería. - Demolición y levantamiento de pozos.
18-19	Barrancas	1008318-1008317	- Instalación de PMT. - Adecuación para cerramiento perimetral de obra.	- Levantamiento de capa de concreto. - Excavación mecánica para estructura.

N° TRAMO	FRENTE DE OBRA	CIV	ACTIVIDADADES AMBIENTALES	ACTIVIDADADES TÉCNICAS
			- Cobertura de sumideros y limpieza. - Instalación de campamento móvil junto con respectiva señalización, kit de emergencia y kit antiderrames. - Instalación de Unidades sanitarias móviles.	- Excavación e instalación de tubería. - Demolición y levantamiento de pozos. -

FUENTE: Propia

2.6. Organización Empresarial

Anexo 1 Organigrama del contratista

En el Anexo 1, se presenta el organigrama actualizado para este periodo.

2.7. Cronograma Proyectado y Ejecutado

El cronograma describe las actividades que se llevarán a cabo por el Contratista y en el cual se le dará control y seguimiento por parte de la interventoría a los componentes descritos en la guía de manejo ambiental y pliego de condiciones, el mismo se entrega con el ajuste del tiempo de verificación de cumplimiento.

Anexo 2 Cronograma de Actividades Ambientales

Del periodo se desarrollaron las actividades programadas por el contratista, no se presentaron alteraciones al mismo ni reprogramaciones de actividades.

Tabla 5 Cronograma de actividades del periodo actual

RELACIÓN ACTIVIDADES AMBIENTALES		RESPONSABLE	ESTADO	MES 4: MAYO			
				1	2	3	4
COMPONENTE A. CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST							
1	Seguimiento y control al MAO	Profesional contratista Profesional interventoría	P				
			E				
2	control de documentación en campamento	Profesional contratista	P				

RELACIÓN ACTIVIDADES AMBIENTALES		RESPONSABLE	ESTADO	MES 4: MAYO			
				1	2	3	4
COMPONENTE A. CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST							
		Profesional interventoría	E				
3	Comité Ambiental	Contratista	P				
			E				
4	Informes mensuales	Contratista	P				
			E				
5	Inducción al personal a los trabajadores y operadores	Contratista	P				
			E				
COMPONENTE B1. MANEJO AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES Y CENTROS DE ACOPIO							
6	Manejo de escombros, recolección y acopio de material reciclable	Contratista	P				
			E				
7	Orden, aseo y limpieza en los campamentos y centros de acopio	Contratista	P				
			E				
COMPONENTE B2. MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION							
8	Almacenamiento adecuado de material de obra	Contratista	P				
			E				
9	Solicitud de Certificación de materiales	Contratista	P				
			E				
10	Señalización y demarcación de acopios de materiales	Contratista	P				
			E				
11	Consolidado de ingreso de materiales en obra	Contratista	P				
			E				
COMPONENTE B3. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS							
12	Verificación y cumplimiento programa de reciclaje	Contratista	P				
			E				
13	Verificación y control de cargue y retiro de RCD	Contratista	P				
			E				
14	Verificación y control de acopio temporal de RCD en obra	Contratista	P				
			E				
15	consolidado y diligenciamiento de Formatos de RCD	Contratista	P				
			E				
16	Orden, Aseo y Limpieza en Frentes de Obra, vías de acceso y salida de volquetas	Contratista	P				
			E				

RELACIÓN ACTIVIDADES AMBIENTALES		RESPONSABLE	ESTADO	MES 4: MAYO			
				1	2	3	4
COMPONENTE A. CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST							
COMPONENTE B4. CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS							
17	Control de ruido en actividades de obra (demoliciones, maquinaria y equipos)	Contratista	P				
			E				
18	Cubrimiento de materiales y escombros	Contratista	P				
			E				
COMPONENTE B5. MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUAS							
19	Seguimiento y control a los sumideros en obra, procedimiento de limpieza de llantas y de vías	Contratista	P				
			E				
20	Limpieza de baños	Contratista	P				
			E				
21	Manejo de residuos líquidos, combustibles y aceites	Contratista	P				
			E				
COMPONENTE E. PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGUIRIDAD							
22	Verificación de señalización en el campamento y obra.	Contratista	P				
			E				

Fuente: Propia

3. SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DEL MANEJO AMBIENTAL DE OBRA

Para el adecuado cumplimiento al manejo ambiental del proyecto se realiza la identificación de actividades que causan los impactos para establecer la proyección de las medidas de manejo que compensen, mitiguen, corrijan y prevengan la afectación.

3.1. Demanda Ambiental

Durante el periodo evaluado se adelantaron actividades del proceso constructivo en los diferentes CIV mencionados en la Tabla 6, se utilizaron materiales de construcción enunciados a continuación:

Tabla 6 Demanda de materiales en obra

No.	MATERIAL
1	Tela azul traslucida (100m)
2	Tela verde con estampado(peligro) (100m)
3	Bolsas para punto ecológico (paquete x3)
4	Repisas y/o Durmiente 3m
5	Varas (rollizos) 3m
6	Alambre
7	Puntilla 2 ½ “
8	Cinta señalización 500mx4” peligro
9	Plástico negro calibre 6 (100m)

Fuente: Propia

Tabla 7 Ítems y requerimientos Ambientales por componentes

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
A 1,4	Personal de brigada, orden, aseo y limpieza.	H/M	16	Según necesidad del avance del proyecto
B1 1,1	Puntos ecológicos conforme a la normativa ambiental	UN	8	Un punto ecológico por cada campamento
B3 3,1 3,2 3,3	Punto de acopio de materiales	M2	130	Plástico negro Calibre 6
		UN	20	Señalización tubular (colombina plástica).
		UN	55	Repisa (durmientes) 3m
		ROLLO	10	Cinta para señalización de 500m x 4" peligro calibre 3.5
B5 5,1	Protección de sumideros	ML	190	Tela/malla sombra azul 35% 1x100m

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
5,2		UN	4	Plafonado de pozos (Incluye suministro y colocación de puntilla, tabla burra de 2.90 x0.28x0.025m, cinta de señalización cal 4 rollo 500mx0.10m y señalización vara 3m).
C1 1,1 1,2	Protección de arbolado (barrera de aislamiento)	Ml	70	Tela/malla sombra azul 35% 1x100m
	Soporte malla	UN	30	Repisa(durmientes) 3m
C2 2,1 2,2	Señales de alerta para protección de fauna silvestre	ML	N/A	Cinta de Demarcación Cal. 3 (ROLLO 500mx0.10m)
		UN	N/A	Vara de corredor 3.0 m

Fuente: Propia

A continuación, se describen las acciones que el contratista implemento en el periodo para la ejecución del contrato con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales en los diferentes componentes:

3.2. COMPONENTE A: Cumplimiento a Obligaciones Ambientales y SST Contractuales

Para el desarrollo de las actividades Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Contratista contó en el periodo evaluado con la participación de 3 profesionales que conforman el grupo Ambiental y SST y 3 inspectores SST – MA.

La siguiente tabla permite evidenciar el personal empleado:

Tabla 8 Personal SST y AMBIENTAL Contratista

CARGO	NOMBRE	OFICIO DE APROBACIÓN
RESIDENTE SST	Tatiana Andrea Valdeleón Manrique	CGUV-734-0011-2025
RESIDENTE AMBIENTAL	Henry Camilo Duran Márquez	CGUV-734-0011-2025
RESIDENTE FORESTAL	Juan David Castañeda Pineda	CGUV-734-0171-2025
INSPECTOR SST-MA	Leonel Eduardo Cortés Guzmán	N/A
INSPECTOR SST-MA	Andrea Paola Orjuela Galeano	N/A
INSPECTOR SST-MA	Anderson Orlando Ortiz Sierra	N/A

Fuente: Propia

El contratista para este periodo evaluado contó con personal de brigada de orden y aseo (BOAL), el cual se distribuyó de la siguiente manera:

Tabla 9 Personal brigada orden aseo y limpieza (BOAL)

TRABAJADOR	FRENTE DE OBRA
• Diego Fernando Toquica Suesca • Ángel Rafael Pérez González	Unicerros
• Johan Camilo Morales Gutiérrez • Michael Steven Zaque Pérez	Verbenal
• Jeferson David Beltrán barrios • Henry José Guardiola Yépez	Lijaca
• Jhon Jairo Susa Gaitán • German Obando Gutiérrez	Santa Barbara
• Jackson Aponte • Juan Carlos Monterrosa	Danubio
• Ronal Yesid Contreras • Jeison Javier Muñoz	Orquídeas
• William Santiago Cañon Charry • José David Ordoñez Pineda	San Antonio
• Ronal Yesid Contreras • Edwin Sariego	Barrancas

Fuente: Propia

Durante el periodo comprendido entre 01 de mayo de 2025 y el 31 de mayo de 2025 se desarrollaron las siguientes actividades:

- La Interventoría y el Contratista asistieron a 3 reuniones de inicio durante mayo, junto con la comunidad de los tramos denominados Cedritos (3), Toberín (3) y Santa Barbara Central (6) con el fin de contextualizar la intervención a realizar en los segmentos.

- El FDLUSA, la Interventoría y el Contratista asistieron a 4 comités de seguimiento a las actividades desarrolladas durante el mes.
- Se adelantaron actividades para la instalación del plan de manejo de tránsito (PMT) en el tramo Orquídeas, Barrancas, San Antonio y Danubio.
- Se realizó adecuación para cerramiento perimetral de obra en los tramos Orquídeas, Barrancas, San Antonio y Danubio.
- Instalación de Unidades Sanitarias Móviles en tramos nuevos y mantenimiento a USM existentes en los tramos.
- Se hizo protección de los individuos arbóreos del tramo Danubio.
- Se hizo mantenimiento a la protección de individuos arbóreos en el tramo Santa Barbara.
- Se hizo mantenimiento y limpieza a los sumideros de todos los tramos intervenidos durante el periodo del informe.
- Jornada de limpieza de vías de acceso durante la jornada laboral y al finalizarla, en los diferentes frentes de obra en intervención.
- Mantenimiento de senderos peatonales quedando libres y aseados. Teniendo en cuenta las actividades planteadas en el cronograma de actividades.
- Separación y disposición de residuos de acuerdo a sus características.
- Orden y aseo en campamentos y los alrededores de los mismos.
- Se realizó la respectiva inducción SST al personal que ha venido ingresando al proyecto, estas inducciones se encuentran en el Informe mensual SST.
- Se realizó la capacitación ambiental programada para el periodo de mayo.

3.2.1 Control Documental

Tabla 10 Comunicaciones Recibidas por parte de interventoría

COMUNICACIONES RECIBIDAS	FECHA	ASUNTO
CGUV-734-0146-2025	08/05/2025	Observaciones Informe de Gestión Ambiental No. 3 del Contrato FDLUSA N° 709 2024, Versión 0.
CGUV-734-0148-2025	09/05/2025	Solicitud desde el Componente Forestal
CGUV-734-0155-2025	13/05/2025	Observaciones Informe de Gestión Ambiental No. 3 del Contrato FDLUSA N° 709 2024, Versión 1.
CGUV-734-0158-2025	14/05/2025	Solicitud Información del CIV 1008216 – Componente Forestal
CGUV-734-0159-2025	14/05/2025	Solicitud Información del CIV 1004613 – Componente Forestal
CGUV-734-0166-2025	20/05/2025	Aprobación Informe de Gestión Ambiental No. 3 del Contrato FDLUSA N° 709 2024, Versión 2.

COMUNICACIONES RECIBIDAS	FECHA	ASUNTO
CGUV-734-0188-2025	30/05/2025	Respuesta Comunicado CUV-LP002-231 del 29 mayo – cantidades RCD

Fuente: Propia

Tabla 11 Comunicaciones Enviadas a interventoría

COMUNICACIONES ENVIADAS	FECHA	ASUNTO
CUV-LP002-186	06/05/2025	Informe Gestión Ambiental N°3 V0
CUV-LP002-201	12/05/2025	Subsanación de observaciones del informe de Gestión Ambiental N°3 V1
CUV-LP002-221	20/05/2025	Subsanación de observaciones del informe de Gestión Ambiental N°3 V2
CUV-LP002-231	29/05/2025	cantidades RCD/MATERIAL Abril 2025
CUV-LP002-234	31/05/2025	Correcciones Cantidades de RCD y Material para reporte a SDA

Fuente: Propia

Anexo 3 Correspondencia Enviada y recibida

3.2.2 Informes Mensuales

Durante el periodo el contratista remitió un informe mensual, donde se registraban las actividades ambientales realizadas.

Tabla 12 Informes Mensuales

INFORMES MENSUALES	PERIODO	OFICIO DE APROBACIÓN
Informe Mensual Ambiental No. 1	22 de enero al 28 de febrero del 2025	CGUV-734-0059-2025
Informe Mensual Ambiental No. 2	01 de marzo al 31 de marzo del 2025	CGUV-734-0096-2025
Informe Mensual Ambiental No. 3	01 abril al 30 de abril del 2025	CGUV-734-0166-2025

INFORMES MENSUALES	PERIODO	OFICIO DE APROBACIÓN
Informe Mensual Ambiental No. 4	01 mayo al 31 mayo del 2025	Pendiente por aprobación de informe

Fuente: Propia

3.2.3 Capacitaciones

De acuerdo con el cronograma presentado inicialmente se evidencia el cumplimiento de las capacitaciones programadas.

Tabla 13 Cronograma de Capacitaciones

RELACIÓN ACTIVIDADES AMBIENTALES		RESPONSABLE	ESTADO	MES 4: MAYO			
				1	2	3	4
TEMA PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES AMBIENTALES EN LOS FRENTES DE OBRA							
1	Capacitación gestión de residuos sólidos y peligrosos en obra	Contratista	P				
			E				

Fuente: Propia

De acuerdo con el cronograma de capacitaciones ambientales presentado por el Contratista en el periodo se realizaron 1 capacitación con un total de 55 trabajadores capacitados:

Tabla 14 Capacitaciones realizadas en el periodo

FECHA	TEMA DE CAPACITACIÓN O CHARLA	No. DE PERSONAS CAPACITADAS	TRAMO
29/05/2025	Capacitación gestión de residuos sólidos y peligrosos en obra	**55**	Unicerros
			Verbenal
			Lijaca
			Santa Barbara
			Danubio
			San Antonio
			Orquídeas
			Barrancas

Fuente: Propia

El soporte de la capacitación realizada se encuentra en el siguiente anexo:

Anexo 4 Capacitaciones realizadas.

3.3. COMPONENTE B Manejo Ambiental en la Ejecución de Actividades Constructivas.

En este componente se presentan las actividades desarrolladas por el contratista para prevenir, mitigar, corregir y compensar los posibles impactos y riesgos generados por las actividades constructivas y/o de conservación.

3.3.1 COMPONENTE B1 – Manejo Ambiental de Campamentos Fijos y/o Temporales y Centros de Acopio

El contratista cuenta con un campamento principal ubicado en el Barrio Villas del Mediterráneo ubicado en la Carrera 16 N° 160-23 en la Localidad de Usaquén, las instalaciones cuentan con dos plantas en donde se encuentran distribuidas las diferentes áreas que conforman el proyecto cuenta con 4 baños fijos, se tiene la adecuación del Punto PAC para la atención a la comunidad.

Se cuenta con un campamento fijo, presente en el tramo Verbenal, el cual está dotado con su respectivo baño móvil, kit de primeros auxilios, kit de derrames, camilla, punto ecológico y su respectiva señalización, adicionalmente se cuenta con siete campamentos móviles ubicados en los tramos Unicerros, Lijaca, Santa Barbara, Danubio, Orquídeas, San Antonio y Barrancas respectivamente, debidamente dotados con baño móvil, kit de primeros auxilios, kit de derrames, camilla, punto ecológico y su respectiva señalización.

Tabla 15 Campamentos y Unidades Sanitarias

FRENTE DE OBRA	CAMPAMENTOS MÓVILES	CAMPAMENTOS FIJOS	BAÑOS PORTÁTILES		BAÑOS FIJOS
			Hombre	Mujer	
Punto PAC	0	1	0	0	4
Unicerros	1	0	1	0	0
Verbenal	0	1	1	0	0
Lijaca	1	0	1	1	0
Santa Barbara	1	0	1	1	0
Danubio	1	0	1	1	0
Orquídeas	1	0	1	1	0

FRENTE DE OBRA	CAMPAMENTOS MÓVILES	CAMPAMENTOS FIJOS	BAÑOS PORTÁTILES		BAÑOS FIJOS
			Hombre	Mujer	
San Antonio	1	0	1	1	0
Barrancas	1	0	1	1	0
TOTAL	**7**	**2**	**8**	**6**	**4**

FUENTE: Propia

En el periodo se contó con 14 Unidades sanitarias móviles (USM), de las cuales se tiene soporte de los servicios de limpieza realizados, que se pueden verificar en el Anexo N° 5 Soportes de mantenimiento USM, adicionalmente se cuenta con el certificado de vertimientos de residuos líquidos el cual se puede consultar en el anexo N° 18.

Anexo 5 Soportes de mantenimiento USM

3.3.2 COMPONENTE B2 – Manejo de Materiales de Construcción

Durante este periodo se consolidaron los siguientes materiales de construcción para actividades de obra, los cuales se relacionan en la tabla:

Anexo 6 Pre acta de pago

Cantidades Material
01 MAYO al 31 MAYO 2025

Tabla 16 Cantidades consolidadas por Contratista

PROVEEDOR	CONTRATISTA	MATERIAL	UND	CANTIDAD
- Cantera Villa Paula - Greco SAS - Tequia González Fanny Isabel - Constriturar SAS	CONSTRUPROYECTOS MP	B200	M3	298
		B400	M3	90
		B600	M3	6

PROVEEDOR	CONTRATISTA	MATERIAL	UND	CANTIDAD
		Triturado	M3	18
		SUB BASE RECICLADA	M3	395
- Constriturar SAS - Miner group SAS - Tequia González Fanny Isabel	WILCAM CONSTRUCCIONES	B200	M3	21
		B400	M3	182
		TRITURADO	M3	21
- Agencia nacional de la recuperación y el reciclaje S.A.S - GRECO SAS - Tequia González Fanny Isabel	JMG Ing	B400	M3	37
		Triturado	M3	28
		Sub Base Reciclada	M3	312
- Tequia González Fanny Isabel - Secam JR - Molinos JN - Greco SAS	EP INGENIEROS	B400	M3	156
		B200	M3	45
		Triturado	M3	30

PROVEEDOR	CONTRATISTA	MATERIAL	UND	CANTIDAD
		Sub Base Reciclada	M3	360
TOTAL			M3	**1999**

FUENTE: Propia

De lo anterior se concluye que el total de material ingresado en el periodo es de 1999 M3.

Adicionalmente se presentan cantidades entregadas por los contratistas mediante vales (anexo 8), las cuales se relacionan en el FO AC-53 anexo 7.

Anexo 7 FOAC-53 Control de materiales.

Anexo 8 Vales Consolidados de material Mayo.

Durante el desarrollo de las actividades en este periodo, se vio la necesidad de utilizar madera, la cual fue adquirida del proveedor Depósito De maderas Avenida Tercera Ltda., el cual cuenta con permisos ambientales vigentes, se adjunta la relación de la cantidad de madera adquirida y las respectivas certificaciones en el siguiente anexo:

Anexo 9 Certificación Deposito de maderas avenida tercera Ltda.

Tabla 17 Demanda de madera

PROVEEDOR	MATERIAL	CANTIDAD
Depósito De maderas Avenida Tercera Ltda. NIT 830.006.217-1	Varas corredor (Rollizos) 3m	300
	Tabla burra 30x3m	60
	Durmientes (repisas) 3m	60

FUENTE: propia

3.3.2.1 CUMPLIMIENTO AL PLAN DE RCD:

- Meta de Aprovechamiento

Se contempla según el Decreto 507 de 2023 una meta de aprovechamiento del 50% y se calcula de la siguiente manera:

$$\text{Aprovechamiento} = \frac{\text{Total de RCD aprovechado}}{\text{Total RCD generado}} x100\%$$

$$\text{Aprovechamiento} = \frac{45m3}{1199m3} x100\% = 3.75\%$$

Para este periodo no se hizo aprovechamiento de material ni se reutilizo material in situ.

En la siguiente tabla, se presenta los valores de aprovechamiento del periodo de ABRIL (45 m3), los cuales fueron enviados y reportados a interventoría y posteriormente a la referente ambiental PIGA, estos valores de aprovechamiento son correspondientes a las certificaciones de RCD en las cuales se relaciona el valor de RCD aprovechable:

- Maquinas amarillas: 15m3 (24.73 Ton)
- Agencia Nacional de la recuperación del reciclaje: 30m3 (44.94 Ton)

Las certificaciones se encuentran adjuntas en el anexo N° 13.

Tabla 18 Valores de aprovechamiento de RCD

VOLUMEN M3 REUTILIZADO A LA FECHA		% DE CUMPLI. A LA FECHA	% ACUMULADO
ABRIL	45 m3	**3.75%**	**3.75%**
MAYO	0 m3	0%	

Fuente: propia

Con respecto al material dispuesto a la fecha el % de cumplimiento es de 3.75%.

- Meta de circularidad

Teniendo en cuenta el Decreto 507 de 2023, se proyecta una meta de cumplimiento del 23% y se calcula de la siguiente manera:

$$\text{Circularidad} = \frac{\text{Peso total de materiales provenientes de la valorización de RCD}}{\text{Peso total de materiales de construcción}} x100\%$$

Para la ejecución del proyecto se tiene autorizado el PIN 26909 mediante radicado 20255120163361 emitido por la Alcaldía Local de Usaquén el 21/03/2025.

3.3.3 COMPONENTE B3 – Manejo Integral de Residuos Sólidos

3.3.3.1 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

Tabla 19 Consolidado de material RCD y reciclado

Reporte y manejo de RCD en obras públicas y privadas – decreto 507 de 2023.		
PIN:	26909	
PERIODO	RCD NO APROVECHABLES (*m3)*	RCD APROVECHABLES (*m3)*
ABRIL 2025	1199	45
MAYO 2025	4010	0

Fuente: Propia

Durante este periodo el contratista generó 4010 m3 de RCD, entre escombros, excavación y fresado contaminado, a continuación, se pueden ver las cantidades generadas por cada tramo en intervención.

Tabla 20 Cantidades de RCD por Sub contratistas

CANTIDADES DE RCD POR SUBCONTRATISTA-/RAMO (MAYO 2025)			
CIV	FRENTE DE OBRA	SUB CONTRATISTA	RCD NO APROVECHABLES (*m3)*
1006800-1007251	Unicerros	CONSTRUPROYECTOS MP	1210
1004732-1004684	Santa Barbara		
1006766	Verbenal	WILCAM CONSTRUCCIONES	593
1000996-1001048	San Antonio		
1000423-1006953 1008318-1008317	Lijaca Barrancas	JMG ING	1220
1008216	Danubio (espacio público)	EP INGENIEROS	987
1001754	Orquídeas		

TOTAL	4010

Fuente: propia

Adicional, se presentan los vales de RCD entregados por los subcontratistas, en el anexo 11 y el FOAC 55 planilla de control de material de construcción y demolición en el anexo 12, este se presenta por cada sitio de disposición final como indica el formato.

Anexo 10 Vales consolidados RCD mes de abril.

Anexo 11 FOAC 55 Control de RCD.

3.3.3.2 RESIDUOS APROVECHABLES Y RESPEL

Se instaló un punto ecológico en al campamento fijo de obra (PUNTO PAC), el cual cuenta con 4 canecas de diferentes colores (negra, verde, roja y blanca) para la clasificación de los residuos de acuerdo con la Resolución 2184 de 2019 del Ministerio de Medio Ambiente.

Se instalaron 4 puntos ecológicos en los campamentos de los tramos Danubio, Orquídeas, San Antonio y Barrancas, los cuales cuentan con 3 canecas con el respectivo código de colores (negra, verde y blanca), atendiendo la normativa vigente.

Residuos Ordinarios y Orgánicos: Embalados en las bolsas de color negro y verde respectivamente su disposición se realiza con la empresa prestadora del servició LIME S.A E.S.P. Los horarios de recolección son los martes, jueves y sábados.

Aprovechables: Se tiene un acopio temporal en el campamento fijo en donde se tiene adecuado un punto de acopio, en el periodo No se generaron Residuos Aprovechables.

Residuos
RESPEL: En el periodo no se presentaron derrames.

No se generan residuos peligrosos para el presente periodo.

- **REPORTE DE RESIDUOS DE RCD PARA LA SDA:**

Teniendo en cuenta la resolución 507 de 2023, se presentarán los reportes de cantidades de RCD mes vencido para respectiva verificación y aprobación por parte de interventoría, para que sea entregada la información revisada a la PIGA para que se realice el respectivo registro de la información en el aplicativo de la SDA.

Para este periodo se presentan las certificaciones y documentos del mes de ABRIL 2025, con los cuales se consolidaron las cantidades a interventoría para transmitir a la referente PIGA con el fin de realizar el respectivo cargue en el aplicativo SDA.

Anexo 12 Formato Anexo 1 reporte cantidades RCD

Anexo 13 Certificaciones de RCD abril

Anexo 14 Anexo VI constancia materiales pétreos y no pétreos

Anexo 15 Formato aprovechamiento in situ

Adicional se adjuntan anexos del PG-RCD, para el seguimiento de la información reportada a SDA, entre estos anexos se incluyen: Anexo N°3 Informe de aprovechamiento in Situ y Anexo N°4 Estimación de costos.

Anexo 16 Anexos 3 y 4 del plan de gestión de residuos de construcción y demolición.

A continuación, se presenta la información de las volquetas que se encuentran aprobadas para transportar material, con su respectivo PIN ambiental.

Tabla 21 Listado de volquetas aprobadas

N°	TIPO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y/O VEHÍCULOS	PLACAS	FV SOAT	FV TECNO MECÁNICA	PIN AMBIENTAL
1	VOLQUETA INTERNATIONAL	SRN400	20/02/2026	12/06/2025	4413
2	VOLQUETA INTERNATIONAL	SWL435	12/01/2026	02/01/2026	4041
3	VOLQUETA INTERNATIONAL	SZO699	25/03/2026	25/03/26	5231
4	VOLQUETA MERCURY	WYJ234	28/02/2026	03/03/2026	21051
5	VOLQUETA VOLKSWAGEN	TLX743	31/01/2026	06/09/2025	21147
6	VOLQUETA FOTON	SNR981	22/09/2025	06/09/2025	22291
7	VOLQUETA INTERNATIONAL	TNC047	25/11/2025	02/12/2025	22388
8	VOLQUETA DODGE	XKA154	10/01/2026	14/01/2026	675
9	VOLQUETA INTERNATIONAL	XKD205	27/02/2026	04/10/2025	1497
10	VOLQUETA INTERNATIONAL	SOP192	04/07/2025	03/07/2025	13319
11	VOLQUETA INTERNATIONAL	WFH923	23/06/2025	09/11/2025	26631
12	VOLQUETA INTERNATIONAL	SRN400	20/02/2026	16/06/2026	4413
13	VOLQUETA INTERNATIONAL	SWL435	12/01/2026	02/01/2026	4041
14	VOLQUETA KAMAZ	TBO095	25/06/2025	07/07/2025	2843
15	VOLQUETA RENAULT	ZOG718	24/10/2025	31/08/2025	18630

N°	TIPO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y/O VEHÍCULOS	PLACAS	FV SOAT	FV TECNO MECÁNICA	PIN AMBIENTAL
16	VOLQUETA FORD	SCE674	14/09/2025	07/08/2025	1124
17	VOLQUETA CHREVOLET	USB947	13/08/2025	14/08/2025	20377
18	VOLQUETA INTERNATIONAL	SRM369	18/07/2025	26/08/2026	4905

Fuente: propia

Realizada la verificación de las 18 volquetas que se encuentran aprobadas por parte de interventoría y revisando la base Excel de la SDA se evidencia que la totalidad de las volquetas se encuentran dentro del listado otorgado por la SDA con su respectivo PIN ambiental.

3.3.4 COMPONENTE B4 - Control de Emisiones Atmosféricas

Para este periodo el contratista se encuentra en etapa constructiva, para ello se implementaron las acciones planteadas en el manejo de obra ambiental, para mitigar los impactos por material particulado que se pudiese generar, dentro de estas acciones se contempla para el caso de transporte de RCD y material de obra la protección del volcó, con su respectiva carpa y/o lona cubriendo el material tanto en la parte superior como en los laterales, reduciendo la circulación de material particulado y posible caída de material durante el trayecto a sitio de disposición final, también se tomaron medidas como la humectación de vías de acceso y salida de las volquetas, durante las actividades de aseo y limpieza, con el propósito de reducir el levantamiento de material particulado.

Como medida adicional de control de las emisiones atmosféricas se hizo la verificación de las revisiones técnico-mecánicas de todos los vehículos autorizados para la ejecución de la obra incluyendo volquetas para el transporte de material y las camionetas utilizadas para el transporte del personal.

3.3.5 COMPONENTE B5 - Manejo Integral de Cuerpos de Agua y Sumideros.

Las actividades realizadas por el contratista de protección a sumideros, es la limpieza y protección de sumideros como parte de las actividades de mantenimiento rutinario. Durante el periodo en mención no se realiza protección a cuerpos de agua, para el presente periodo se evidenciaron 52 sumideros de los cuales 37 se cubrieron con tela azul tipo poli malla y los 15 restantes fueron demolidos durante el avance constructivo.

A continuación, se relacionan los sumideros que fueron objeto de labores de protección de acuerdo con las actividades desarrolladas en el periodo del presente informe.

Tabla 22 Relación de sumideros por frente de obra

FRENTE DE OBRA	CIV	CANTIDAD DE SUMIDEROS	MEDIDA DE MANEJO
Unicerros	1006800-1007251	4	Protección y limpieza periódica
Verbenal	1006766	3	Se demolieron durante el avance constructivo
Lijaca	1000423-1006953	8	Protección y limpieza periódica
Santa bárbara	1004732-1004684	7	Protección y limpieza (5 sumideros fueron demolidos durante el avance constructivo)
Danubio	1008216 (Espacio Público)	2	Protección y limpieza periódica
Orquídeas	1001754	13	Protección y limpieza periódica (se demolieron 4 durante el avance constructivo)
San Antonio	1000996-1001048	3	Protección y limpieza periódica (1 sumidero se demolió durante el proceso constructivo)
Barrancas	1008318-1008317	12	Protección y limpieza periódica (se demolieron 2 sumideros durante el avance constructivo)
TOTAL		**52**	

Fuente: Propia

Anexo 17 FOAC 50 Manejo de cuerpos de agua y sumideros

Residuos Líquidos

En las obras los residuos líquidos son producto de las actividades diarias de limpieza y las descargas de los baños portátiles (móviles) los cuales se les realiza mantenimiento dos (2) veces por semana, será recogida por la empresa Colombiana de ingeniería y Global Ambiental Services SAS, quienes suministraran el servicio de mantenimiento a las unidades sanitarias móviles.

Para este periodo se dio una disposición total de 13332.8 Litros, a continuación, se anexa la certificación de vertimientos de las unidades sanitarias móviles presentes hasta el momento.

Anexo 18 Certificación de vertimiento de residuos líquidos producto USM.

3.4 COMPONENTE C: Manejo de la Vegetación y el Paisaje

En este componente el contratista abordará aspectos relacionados con los beneficios ambientales que representan la conservación e incremento de las zonas verdes y arbolado urbano.

Durante este periodo se hizo protección y cobertura a individuos arbóreos, con repisas de madera y tela azul tipo poli malla.

Para el periodo no se realizaron actividades silviculturales, como podas, talas o actividades para control de crecimiento.

Tabla 23 Individuos Arbóreos protegidos por frente de obra

FRENTES DE OBRA	No. DE INDIVÍDUOS ARBÓREOS PROTEGIDOS
Unicerros	4
Santa bárbara	14
Danubio (EP)	10
Orquídeas	2
TOTAL	**30**

Fuente: Propia

4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

Se presentan los indicadores que permiten identificar la gestión desarrollada por el contratista durante la ejecución del periodo comprendido entre el 1 al 31 de mayo de 2025:

4.1 COMPONENTE A:

Tabla 24 Indicadores de gestión componente A

INDICADORES DE GESTIÓN				
INDICADOR	VARIABLES	PORCENTAJES	VALORES	CUMPLIMIENTO
Diligenciamiento y actualización de formatos	(Formatos revisados y aprobados / Formatos entregados) *100	100%	4 4	100%
Seguimiento a permisos y licencias - trámites ambientales (solicitud de permisos, lineamientos o autorizaciones)	(No. tramites aprobados / No. De tramites solicitados) *100	100%	N/A N/A	N/A
Bitácoras actualizadas en los campamentos	(No. bitácoras actualizadas / No. bitácoras requeridas) *100	100%	8 8	100%

Fuente: Propia

Tabla 25 Indicadores de Cumplimiento Componente A

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO				
ACTIVIDADES	VARIABLES	PORCENTAJES	VALORES	CUMPLIMIENTO
Calificación de listas de chequeo	Calificación mensual obtenida en las listas de chequeo/ Total índice de ponderación)	100%	377.64 400	94,41%
Cumplimiento capacitaciones	(No capacitaciones ejecutadas/ No capacitaciones programadas) *100	100%	1 1	100%
Cumplimiento actividades (cronograma)	(No actividades ejecutadas/ No actividades programadas) *100	100%	22 22	100%

Fuente: Propia

Tabla 26 Indicadores de Cubrimiento de Personal Componente A

INDICADORES DE CUBRIMIENTO O COBERTURA				
INDICADOR	INDICADORES/PERIODO DE MEDICIÓN	PORCENTAJES	VALORES	CUMPLIMIENTO
Personal ambiental requerido contractual	(No Personal ambiental contratado/ No personal ambiental mínimo requerido) *100	100%	3 3	100%

Fuente: Propia

4.2 COMPONENTE B:

4.2.1 Indicadores correspondientes al componente B1 a B5.

A continuación, se presentan los indicadores de los componentes B1, B2, B3, B4 Y B5 respecto al Manejo ambiental de campamentos fijos y/o temporales, manejo de materiales de construcción, manejo de residuos, manejo de emisiones atmosféricas y manejo integral de cuerpos de agua y sumideros.

Tabla 27 indicadores de cumplimiento componente B

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO				
INDICADOR	**VARIABLES**	**PORCENTAJES**	**VALORES**	**CUMPLIMIENTO**
B.1 MANEJO AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES Y CENTROS DE ACOPIO				
Disponibilidad de Baños	(No. de baños instalados / No. De baños requeridos) *100	100%	18 18	100%.
Campamentos	(No. Campamentos instalados / No. campamentos requeridos) *100	100%	9 9	100%
Puntos ecológicos	(No. Puntos ecológicos Instalados / No. puntos ecológicos requeridos) *100	100%	9 9	100%
Inspecciones	(No. inspecciones programadas/ No. inspecciones realizadas) *100	100%	9 9	100%
B.2 MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO				
INDICADOR	**VARIABLES**	**PORCENTAJES**	**VALORES**	**CUMPLIMIENTO**
Certificaciones	(No. de certificaciones entregadas / No. de certificaciones requeridas) *100	100%	N/A N/A	100%
Acopios Materiales	(No. Acopios adecuados / No. Acopios instalados) *100	100%	8 8	100%
Proveedores Autorizados	(No. de proveedores utilizados en el periodo / No. de proveedores autorizados y aprobados) *100	100%	10 15	66.6%
B.3 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS				
Certificaciones	(No. de certificaciones entregadas / No. de certificaciones requeridas) *100	100%	6 6	100%
Acopios RCD	(No. Acopios adecuados y cubiertos / No. Acopios instalados) *100	100%	8 8	100%
Sitios de Disposición Final Autorizados	(No. de proveedores utilizados en el periodo / No. de proveedores autorizados y aprobados) *100	100%	9 15	60%
B.4 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS				
Acopios Protegidos	(No. de acopios protegidos / No. de acopios instalados) *100	100%	8 8	100%
Volquetas	(No. de Volquetas utilizadas en la obra con certificado de emisión de gases vigente / No. total, de Volquetas utilizadas en la obra en el periodo) *100	100%	18 18	100%
B.5 MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y SUMIDEROS				
Sumideros	(No. sumideros protegidos en el periodo / No. sumideros que requieren protección) *100	100%	37 37	100%
Derrames	(No. de Derrames controlados / No. de derrames presentados) *100	100%	0 0	N/A
Simulacros		100%	0	

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO				
INDICADOR	**VARIABLES**	**PORCENTAJES**	**VALORES**	**CUMPLIMIENTO**
	(Simulacro de derrames de hidrocarburos ejecutados / Simulacro de derrame de hidrocarburos programado) *100		0	N/A

Fuente: Propia

NOTA: La certificación de vertimientos de residuos líquidos producto del baño se encuentra en el anexo 18.

4.3 COMPONENTE C:

4.3.1 Indicadores sobre el Manejo de la vegetación y paisajismo.

Tabla 28 Indicadores de cumplimiento componente C.

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO				
Indicador	Indicadores/periodo de medición	Porcentajes	Valores	Cumplimiento
Individuos arbóreos	(N° de árboles protegidos/ N° de árboles que requieren protección) *100	100%	30	100%
			30	
	(No. arboles podados / No. arboles presentes en la zona) *100	100%	N/A	N/A
			N/A	
Zonas verdes	(zonas verdes afectadas/ zonas verdes iniciales) *100	100%	N/A	N/A
			N/A	
	(Área recuperada / Área Afectada) *100	100%	N/A	N/A
			N/A	

Fuente: Propia

Anexo 19 Registro Fotográfico

5 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

5.1 Recomendaciones

- De acuerdo con los lineamientos del Sistema de Gestión Ambiental es necesario que el contratista cumpla con cada una de las medidas en el manejo ambiental de las obras, de lo contrario se afectara la calificación.

- Es importante contar con la interrelación de las partes involucradas para el desarrollo del contrato como el FDLUSA, Interventoría y contratista para lograr el análisis efectivo de la temática Ambiental y SST.

5.2 Conclusiones

- Se dio cumplimiento a las actividades establecidas en el cronograma Ambiental establecido en el MAO, cumpliendo con las obligaciones contractuales ambientales, realizando las capacitaciones, inspeccionando los campamentos, verificando cumplimiento en el manejo adecuado de residuos sólidos.

- Cumpliendo con los diferentes componentes, se protegieron y limpiaron los sumideros presentes en obra, adicional se protegieron los diferentes individuos arbóreos que se encuentran en la zona aledaña de intervención.

- La Gestión Ambiental del contratista en el periodo evaluado fue bueno por su proactividad y determinación a las decisiones inmediatas para acciones requeridas durante el avance de actividades constructivas.

- La dedicación del residente ambiental para el periodo evaluado fue la correspondiente a la solicitada para el personal mínimo requerido para el profesional dando cumplimiento con los requisitos contractuales.

- Se realizaron comités de seguimiento, y mesas de trabajo para aclaración o revisión de documentos, así como aclaración de temas puntuales para la presentación del informe mensual correspondiente.

- Se consolidó junto con interventoría las cantidades generadas mes vencido, para ser revisadas y presentadas a la referente PIGA, para su respectivo cargue.

- El equipo conformado por BOAL y auxiliares de tráfico, realizaron las actividades para previas a la instalación del cerramiento de los tramos intervenidos hasta el momento, aseo y limpieza de material y limpieza en senderos peatonales, así como el respectivo manejo de tránsito aprobado en el COI, incluyendo instalación de PMT.

Consorcio Usaquén Vial 2025

CONTRATO FDLUSA COP 709 DE 2024

OBJETO:

“CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN.”



Informe de Gestión de Social No. 3

Contrato FDLUSA COP 709 del 2024
Periodo del 01 de abril al 30 de abril de 2025

Registro de Calidad Consorcio Usaquén Vial 2025		
Nombre Documento	**Informe No. 3 de Gestión Social del Contrato FDLUSA COP 709 de 2024 Versión No. 1**	
Realizó:	**Chequeo:**	**Aprobó:**
Residente Social **Angela María Quiroga Galvis**	**Ing. Andrés Echandía R**	**Ing. Andrés Echandía R**
Firma 	**Firma:** 	**Firma:** 
Interventoría Consorcio Gis Usaquén Vial		
Revisó **Residente Social**	**Claudia Marcela Castellanos**	**Firma** 
Aprobó **Residente Social**	**Claudia Marcela Castellanos**	**Firma** 

Contenido

1. Introducción 8
2. Justificación 9
3. Generalidades del contrato 9
4. Talento humano área social 11
5. Gestión Social - Línea estratégica de Dialogo Ciudadano 11
Objetivo General 12
Objetivos específicos 12
6. Programas del Componente Social 12
6.1. Programa de servicio a la ciudadanía 12
6.2. Objetivo 13
6.3. Punto PAC 13
6.4. PQRSD 14
6.5. Recorridos Urbanos 17
6.6. Recorridos urbanos Periodo No. 3 17
6.7. Atención a veedurías ciudadanas Periodo No. 3 18
7. Programa de Diálogo y Participación Ciudadana 18
7.1. Reuniones Participativas 18
7.2. Reunión de inicio 18
7.3. Reunión de Finalización 20
7.4. Reuniones Extraordinarias 20
7.5. Conformación de Comité ciudadano 21
7.4. Realización de Comités ciudadanos 22
8. Programa acompañamiento a actividades técnicas 23
8.1. Actas de vecindad en el Periodo. 23
8.2. Levantamiento de Registros fílmicos y fotográficos a nivel de fachada tramos (mantenimientos) 25
8.3. Acta de vecindad de cierre 26
8.4. Actas de compromiso 26
8.5. Levantamiento de registro fílmico y/o fotográfico de las vías que serán empleadas como desvíos. 26

9. Programa de cultura ciudadana 27
9.1. Talleres de formación de cultura ciudadana comunidad educativa o comités de veeduría... 28
9.2. Capacitaciones a trabajadores de obra..... 28
10. Programa de Gobernanza para la Movilidad..... 29
11. Programa de Desarrollo Económico 29
11.1. Vinculación de Mano de Obra No calificada periodo No. 3..... 30
Vinculación de mujeres periodo No. 3 32
12. Línea Estratégica: Comunicación Estratégica..... 34
12.1. Afiches Informativos 35
12.2. Puntos Satélites de Información 36
12.3. Volantes de inicio de obra..... 37
12.4. Volante notificación inicio actas de vecindad 37
12.5. Volante notificación segunda visita actas de vecindad..... 39
12.6. Volante notificación última visita actas de vecindad..... 40
12.7. Volante de convocatoria a reunión de inicio..... 41
12.8. Volante información del Plan de Manejo de Tráfico – PMT..... 42
12.9. Volante informativo Punto PAC..... 43
12.10. Volante de convocatoria MONC..... 44
12.11. Volante notificación cierre actas de vecindad (primera, segunda y tercera visita) 45
12.12. Volante recomendaciones para adecuación de canales y bajantes de aguas lluvias ... 45
12.13. Volante de finalización 45
12.14. Volante – Plegable de Sostenibilidad..... 45
12.15. Conteo total de piezas informativas distribuidas en el periodo 46
12.16. Valla Móvil 47
13. Parámetros para la Evaluación de actividades 47
13.1. Comités de Gestión Social..... 47
14. Reportes..... 47
Objetivo General..... 47
14.1. Reporte semanal. 48
14.2. Informe Mensual. 48
14.3. Informe final. 48

Lista de Tablas

Tabla 1. Personal social mínimo requerido. 11
Tabla 2 Indicador Punto PAC 14
Tabla 3 Consolidado PQRSD 14
Tabla 4 Indicador PQRSD 17
Tabla 5 consolidado de recorridos urbanos realizados en el periodo 17
Tabla 6 Indicador recorridos urbanos 17
Tabla 7 Realización reuniones de inicio en el periodo 19
Tabla 8 indicador realización de reuniones de inicio de obra 19
Tabla 9 indicador realización de reuniones de finalización 20
Tabla 10 Consolidado realización de reuniones extraordinarias en el periodo 20
Tabla 11 indicador realización de reuniones extraordinarias 21
Tabla 12 Consolidado conformación comités ciudadanos en el periodo 21
Tabla 13 indicador conformación de comité de veeduría 22
Tabla 14 Consolidado realización de comités ciudadanos 23
Tabla 15 Indicador realización comités de veeduría en el periodo 23
Tabla 16 Consolidado entrega de copias actas de vecindad en el periodo 23
Tabla 17 Consolidado levantamiento actas de vecindad en el periodo 24
Tabla 18 Indicador levantamiento actas de vecindad 25
Tabla 19 Indicador levantamiento de registros fílmicos y fotográficos intervenciones de mantenimientos 25
Tabla 20 Indicador cierre actas de vecindad 26
Tabla 21 Indicador actas de compromiso 26
Tabla 22 Consolidado RFF desvíos PMT en el periodo 27
Tabla 23 levantamiento de RFF zonas de desvíos PMT 27
Tabla 24 indicador talleres de formación ciudadana 28
Tabla 25 Consolidado capacitación mensual 28
Tabla 26 Indicador capacitación mensual a trabajadores en el periodo 29
Tabla 27 Consolidado MONC en el periodo y porcentajes 30
Tabla 28 Generación de empleo MONC en el periodo 30
Tabla 29 Indicador vinculación MONC Local 32
Tabla 30 Indicador vinculación mano de obra no calificada femenina local 32
Tabla 31 Indicador mano de obra población vulnerable 32
Tabla 32 Vinculación mano de obra femenina durante el periodo decreto 332 de 2020 33
Tabla 33 Generación de empleo de mujeres en el contrato 34
Tabla 34 Consolidado instalación afiches informativos 35
Tabla 35 Indicador instalación de afiches 36
Tabla 36 PSI Vigentes en el periodo 36
Tabla 37 Consolidado distribución volante informativo inicio de obra 37
Tabla 38 Consolidado distribución de volantes de notificación primera visita inicio actas de vecindad 38
Tabla 39 Indicador distribución de volantes levantamiento actas de vecindad primera visita en el periodo 38

Tabla 40 Consolidado distribución de volantes de notificación segunda visita inicio actas de vecindad39
Tabla 41 Indicador distribución de volantes levantamiento actas de vecindad segunda visita en el periodo 40
Tabla 42 Consolidado distribución de volantes de notificación tercera visita levantamiento actas de vecindad 40
Tabla 43 Consolidado distribución de volantes de convocatoria a reunión de inicio 41
Tabla 44 Indicador distribución volantes invitación y/o convocatoria a reunión de inicio 41
Tabla 45 Formato control entrega de piezas de divulgación volante de convocatoria a reunión extraordinaria y registro fotográfico tramo Unicerros 42
Tabla 46 Consolidado distribución de volantes convocatoria a reunión extraordinaria en el periodo 42
Tabla 47 Relación socialización actas especificas PMT SDM 43
Tabla 48 Consolidado de publicación volante informativo Punto PAC en el periodo 43
Tabla 49 Indicador volante PAC 43
Tabla 50 Distribución de volante MONC en el periodo 44
Tabla 51 Indicador volante MONC 44
Tabla 52 Indicador distribución plegables de sostenibilidad 45
Tabla 53 Consolidado general de distribución de piezas informativas en el periodo 46
Tabla 54 Indicador Distribución total de piezas informativas en el periodo 46
Tabla 55 Indicador diseño valla móvil 47

Lista de Anexos

Anexo 1 Formato de PQRSD No. 1 a la 4. 14
Anexo 2 Registro de asistencia y fotográfico recorrido Urbano No. 1tramo Unicerros. 17
Anexo 3 Actas de reunión de inicio, formatos de asistencia y registros fotográficos tramos Santa Barbara Central tramo 1, Orquídeas, Verbenal, Lijacá, San Antonio, Danubio y Barrancas 19
Anexo 4 Actas de reunión extraordinaria No. 1 al 3 tramo Unicerros, Orquídeas y Santa Barbara Central 1, registros de asistencia y fotográficos 20
Anexo 5 Formato conformación de comités ciudadanos tramos: Santa Barbara Central tramo 1, Orquídeas, Verbenal, Lijacá, San Antonio, Danubio y Barrancas. 21
Anexo 6 Acta de comité ciudadano No. 1 tramo Unicerros, registro de asistencia y fotográfico. 23
Anexo 7 Formato control entrega de piezas de divulgación copias actas de vecindad tramo Unicerros.23
Anexo 8 oficio CV-LP002-122/155 de radicación No. 2 actas de vecindad Verbenal, Orquídeas y Danubio Norte y oficio CGUV-734-0117-2025 de aprobación actas de vecindad Verbenal. 24
Anexo 9 Formato de asistencia a capacitación No.3 trabajadores y registro fotográfico 28
Anexo 10 Soportes (recibos públicos) de habitabilidad en la localidad de Usaquén 30
Anexo 11 Certificación representante legal Consorcio Usaquén Vial 2025, vinculación mano de obra femenina al proyecto 32
Anexo 12 Copia de PSI con evidencia de instalación de afiches. 35
Anexo 13 Formatos de instalación y actualización o mantenimiento PSI vigentes en el periodo 36

Anexo 14 Formato control entrega de piezas de divulgación volante informativo inicio de obra y registro fotográfico tramos Santa Barbara, Lijacá, Verbenal, Orquídeas, Lijacá, Toberín, San Antonio, Danubio Norte (andenes) y Barrancas. 37
Anexo 15 Formato control entrega de piezas de divulgación volantes de notificación primera visita levantamiento actas de vecindad y registro fotográfico tramos Lijacá, Toberín, San Antonio, Danubio, Barrancas, Cedritos y Santa Barbara Central tramo 2. 38
Anexo 16 Formato control entrega de piezas de divulgación volante de notificación segunda visita levantamiento actas de vecindad y registro fotográfico tramos Orquídeas, Toberín, San Antonio, Danubio, Santa Barbara Central tramo 1 y Barrancas 39
Anexo 17 Formato control entrega de piezas de divulgación volante de notificación tercera visita levantamiento actas de vecindad y registro fotográfico tramos Orquídeas, Lijacá, Santa Barbara Central tramo 1, Barrancas y San Antonio. 40
Anexo 18 Formato control entrega de piezas de divulgación volante de convocatoria a reuniones de inicio y registros fotográficos tramos Santa Barbara Central tramo 1, Verbenal, Lijacá, Orquídeas, San Antonio, Danubio (andenes) y Barrancas. 41
Anexo 19 Formato control entrega de piezas de divulgación volante de convocatoria a reunión extraordinaria y registro fotográfico tramo Unicerros 42
Anexo 20 Acta de socialización PMT Cedritos 43
Anexo 21 Formatos PSI con publicación de volantes PAC. 43
Anexo 22 Formato control entrega de piezas de divulgación volante MONC y copias de publicaciones en PSI 44
Anexo 23 Formato registro fotográfico instalación de vallas móviles tramos Unicerros, Santa Barbara Central tramo 1, Verbenal y Lijacá. 47
Anexo 24 Informes semanales 48
Anexo 25 Copia bitácora social periodo No. 3 48

1. Introducción

El presente informe tiene como objetivo presentar los resultados y avances de la Gestión Social del contrato **FDLUSA CTO-709-2024, en el periodo No. 3,** obra ejecutada por el **Consorcio Usaquén Vial 2025,** cuyo objeto es: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN.". Este documento permite establecer las líneas de acción desde el componente social, en marco del contrato anteriormente mencionado.

Cabe señalar que, en los contratos de obra pública, el área social, es esencial para garantizar la participación activa de la comunidad y la mitigación de impactos sociales durante la ejecución de proyectos de infraestructura. En el contexto de la intervención de vías en la localidad de Usaquén **FDLUSA CTO-709-2024**, se busca promover un enfoque inclusivo y participativo que permita a los habitantes de las zonas de influencia directa de los tramos a intervenir, estar informados y ser parte del proceso de transformación de su entorno.

Dentro de los fines y objetivos del presente informe, se plantea describir las acciones realizadas desde la parte social del contratista en la etapa preliminar del contrato FDLUSA COP 709 de 2024, mediante este informe se entregará un resumen de la gestión realizada en el **periodo No. 3, del 01 al 30 de abril de 2025**, a partir de los siguientes programas:

- Programa de Servicio a la Ciudadanía.
- Programa de Diálogo y Participación Ciudadana.
- Programa de acompañamiento a las actividades técnicas.
- Programa de Cultura Ciudadana.
- Programa de gobernanza para la movilidad.
- Programa de desarrollo económico.
- Programa de información para el desarrollo del proyecto.

2. Justificación

Con ocasión de la ejecución del contrato FDLUSA COP 709-2024, cuyo objeto es **"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN"** y teniendo en cuenta que el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén es una entidad de carácter público, la cual es responsable de la contratación de múltiples obras de infraestructura junto con el espacio público, es importante ejecutar obras que den alcance y respuesta a las necesidades de las comunidades.

Por lo anterior la ejecución de obras en los diferentes segmentos viales de la localidad de Usaquén, se convierte en acciones de carácter misional que cumple el FDLUSA, mediante la intervención de obras de infraestructura vial y del espacio público que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la localidad.

Por lo tanto, se plantean estrategias y actividades que mitiguen los impactos generados debido a la ejecución de las obras a través de la implementación del Plan de Gestión Social y sus respectivos programas.

3. Generalidades del contrato

A continuación, se presenta tabla con los datos generales del contrato:

Tabla 1 Datos Generales del Contrato

Contratista	**Consorcio Usaquén Vial 2025**
Objeto	**"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."**
No. del contrato	**COP FDLUSA 709 de 2024**
Valor del contrato	**$ 20.496.577.313**

Plazo de ejecución	**12 meses.**
Fecha de inicio	**22 de enero de 2025**
Fecha de terminación	**21 de enero de 2026**
Representante legal	**Ing. Andrés Felipe Echandía**

Tabla 2 Datos Generales de la Interventoría

Interventoría	**Consorcio GIS Usaquén Vial**
Objeto	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN.**
No. del contrato	**FDLUSA-CIN-734-2024**
Valor del contrato	**S2.311.664.987,00.**
Plazo de ejecución	**12 meses.**
Fecha de inicio	**22 de enero de 2025**
Fecha de terminación	**21 de enero de 2026**
Representante legal	**Arq. Luisa Fernanda Barreto Parra**

4. Talento humano área social

Para la ejecución e implantación del Plan de Gestión Social, el contratista Consorcio Usaquén Vial 2025, cuenta con los siguientes profesionales, los cuales se encuentran dentro del marco del pliego de condiciones para el contrato FDLUSA 709 de 2024 y son los responsables de la ejecución de cada uno los programas estipulados del presente documento.

Tabla 1. Personal social mínimo requerido.

Personal	Perfil	Experiencia	Nombre	Dedicación
Profesional Social	social: Trabajador social, sociólogo, antropólogo, comunicación social, psicología, geografía, con matrícula o tarjeta profesional vigente (en caso de aplicar)	General: experiencia profesional no menor a tres (3) años. Específica no menor de dos (2) años trabajo social en proyectos de infraestructura vial o de transporte	Angela María Quiroga Galvis.	100%
Asistente Social Actas de Vecindad	Sociología, antropología, psicología social comunitaria, trabajo social, gestión y desarrollo urbano arquitectura, comunicación social, ciencias políticas y economía	Experiencia profesional no menor a un (1) año.	Kelly Lorena Cruz (Trabajadora Social) Oscar Fernando López (arquitecto)	100%

De igual manera el componente social contará con más auxiliares sociales para la ejecución de alguna de las actividades inmersas en el contrato, esto será determinado de manera conjunta entre el director del proyecto y la residente social del contrato, el aspecto determinante para la disponibilidad del recurso humano será el volumen de actividades en ejecución. El personal adicional será asumido económicamente por el contratista.

5. Gestión Social - Línea estratégica de Dialogo Ciudadano

El equipo del área social del Consorcio Usaquén Vial 2025, articulará los programas y acciones de diálogo, conversación y relacionamiento con la comunidad para potenciar los efectos positivos del proyecto a través de mecanismos y acciones que complementan la transformación física y espacial de los territorios, con cambios sociales y culturales en torno al desarrollo urbano e infraestructura pública.

Objetivo General

Describir las acciones y actividades adelantas por el área de Gestión Social, de acuerdo a cada uno de los programas que hacen parte de este componente; garantizando a la comunidad del área de influencia directa del proyecto una información clara, veraz y oportuna que les permitan participar y apropiarse por las obras ejecutadas

Objetivos específicos

- Fomentar canales de comunicación que permitan al contratista brindar información clara, veraz y oportuna, a las comunidades del área de influencia del proyecto.
- Generar escenarios de participación comunitaria que faciliten la interacción entre la ciudadanía, el contratista y el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén.
- Brindar por medio de estrategias, una atención al ciudadano oportuna y eficaz, dando alcance a sus solicitudes, inquietudes, sugerencias quejas y/o reclamos que surjan con la ejecución de las obras.
- Mitigar los impactos sociales causados por la ejecución de las obras contempladas dentro del proyecto.

6. Programas del Componente Social

A continuación, se describen las actividades que adelantó el contratista desde el componente social en el **tercer periodo**, en pro de dar cumplimiento a las obligaciones de gestión social, las cuales están encaminadas a garantizar que los usuarios beneficiarios de los diferentes frentes de obra o CIV del proyecto y/u otros actores representantes de organizaciones sociales, socioeconómicas y ambientales, se mantengan informados sobre las obras a través de los programas establecidos para este fin los cuales son :

6.1. Programa de servicio a la ciudadanía

A través de este programa el área social del Consorcio Usaquén Vial 2025, realizará todas las actividades necesarias para la atención eficiente y eficaz a la ciudadanía, igualmente sus acciones estarán dispuestas a atender y dar trámite a las consultas ciudadanas que emerjan por la ejecución del contrato.

6.2. Objetivo

Atender, gestionar y tramitar las PQRS que surjan en este contrato, de manera eficaz, veraz y oportuna para generar confianza en la ciudadanía, brindando servicios de calidad.

6.3. Punto PAC

El Consorcio Usaquén Vial 2025, instaló el Punto de Atención al Ciudadano, denominado Punto PAC, el cual cuenta con las siguientes condiciones:

- Accesibilidad universal.
- Accesibilidad a redes tecnológicas necesarias para la gestión social.
- El punto PAC está ubicado de forma estratégica de tal manera que cumple con su función en relación con la atención óptima de la ciudadanía.

Para su correcto funcionamiento el Punto PAC, cuenta con los siguientes canales de atención: escrito, línea celular, línea fija, presencial y virtual desde la etapa inicial del proyecto, lo cual está disponible para brindar información y atención a la comunidad que lo requiera. El Punto de Atención tendrá un aviso de identificación de acuerdo a los parámetros de divulgación establecidos por el FDLUSA, en un lugar visible, e incluirá el horario de atención. El horario de atención del punto PAC de manera presencial tendrá un horario semanal no menos a 30 horas, esta atención se realizará en cualquiera de las modalidades: presencial, virtual y/o telefónica.

La dirección donde se ubica el punto PAC es carrera 16 No. 160 - 23, el número celular es 3103362419, el número fijo es 601 4675633 y el correo electrónico es socialusaquenvial2025@gmail.com, canales dispuestos para la atención al ciudadano, esta información ha sido remitida a la interventoría, para su validación, posterior a aval de interventoría, la información descrita será incluida en el material de divulgación, que se distribuya a lo largo de la ejecución del contrato. La oficina Punto PAC, cuenta con la siguiente dotación:

- ✓ Baño personal para quien atiende la oficina Punto PAC.
- ✓ Línea celular y fija exclusiva del punto PAC con red, minutos y datos disponibles.
- ✓ Computador (con unidad de DVD, pantalla LCD de 21” con filtro y con los programas de office instalados (Word, Excel, Power point), programa de manejo de fotografías, puerto USB para transporte.
- ✓ Una vez se levanten las actas de vecindad, actas de compromiso y demás archivos de soporte de las actividades desarrolladas por el contratista, reposarán en el Punto PAC.
- ✓ Impresora.
- ✓ Silla ergonómica y escritorio para la persona encargada de la atención.
- ✓ Espacio para reunión y disponibles sillas para la atención.

- ✓ Cascos blancos disponibles para recorridos según el manual de identidad visual FDLUSA.
- ✓ Piezas de información, planos, afiches y demás información pertinente para el proyecto.

A continuación, se presenta el cuadro resumen de las especificaciones en relación al Punto de Atención a la Comunidad.

Tabla 4. Datos punto de atención PAC.

Punto de atención a la comunidad – PAC	
Nombre del profesional social y asistente social	Angela María Quiroga Galvis Kelly Lorena Cruz
Horario de atención	Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 01:00 p.m.
Dirección	Carrera 16 # 160 -23
Teléfono celular	3103362419
Teléfono Fijo	601 4675633
Correo electrónico	Socialusaquenvial2025@gmail.com

Tabla 2 Indicador Punto PAC

Programa	**Formula**	**Meta**
Servicio a la ciudadanía	1 de Punto PAC instalado / 1 punto PAC proyectado * 100	Se cumplió con la instalación de (1) punto PAC durante la etapa preliminar del contrato

6.4. PQRSD

Para el **periodo No. 3,** se recibieron tres (3) PQRSD, correspondientes a la No. 2 a la 4, las cuales fueron instauradas por personas de la comunidad de los tramos Unicerros (PQRSD No. 2), Verbenal (PQRSD No. 3) y del tramo 1 Santa Barbara Central (PQRSD No. 4), las anteriores por temas asociados a la obra, también se dio trámite y cierre a la PQRSD No. 1, la cual tuvo apertura en el periodo No. 2. A continuación se presenta tabla de consolidado de PQRSD y su trazabilidad.

Anexo 1 Formato de PQRSD No. 1 a la 4.

Tabla 3 Consolidado PQRSD

PQRSD PQRSD #	Fecha de apertura	Fecha de cierre	Peticionario	Tramo	Solicitud	Trazabilidad	Abierto en informe No.	Cerrado en informe No.
1	20/03/2025	05/04/2025	Andrés Cañón	Unicerros	Contratos del contratista y de la interventoría. Plan de Manejo de Tránsito (PMT) a realizar y diseño vial. Presentación expuesta en la reunión inicio Unicerros.	22/03/2025, se reenvía correo a la interventoría, para validación y suministro de información de la misma según solicitud del ciudadano. 27/03/2025, se recibe información correspondiente a la interventoría. 29 al 31/03/2025, se envía a interventoría la proyección de respuesta a ciudadano.	2	3
2	10/04/2025	12/04/2025	Andrés Cañón	Unicerros	Copias de los registros fotográficos y fílmicos de las actas de vecindad de espacio público y del salón comunal del barrio Unicerros. De igual manera se solicita el cronograma de actividades de la obra.	10/04/2025, se recibe mediante correo electrónico la solicitud del señor Andrés Cañón de las copias de los registros fílmicos y fotográficos de las vías de desvíos y salón comunal Unicerros. 12/04/2024, el área social del contratista realiza contacto telefónico con el ciudadano en donde se coordina la entrega de los registros. 12/04/2025, se realiza entrega de siete (7) carpetas de espacio público y una (1) carpeta del salón comunal en medio físico y digital CD. Frente al tema del cronograma se informa al ciudadano que puede solicitar esta información al FDLUSA. El ciudadano firma el acta de PQRSD a satisfacción.	3	3
3	23/04/2025	30/04/2025	Ana Ubarne	Verbenal	La señora propietaria del inmueble solicita que se realice arreglo por parte del contratista al muro divisorio en madera entre la cocina y la habitación principal en el primer nivel en el predio Carrera 12 # 187- 48, refiere que por actividades de	23/04/2025, se recibe llamada telefónica por parte de la señora Ana Ubarne la cual informa una afectación a causa de la obra en el muro divisorio el cual se desplomó y se cayó la puerta de acceso a la habitación. Se realiza una visita al predio el área técnica y social del contratista, se determinó que se realizará la instalación del muro y la puerta por parte del personal de la obra. 24/04/2025, el contratista realiza llamada telefónica a la propietaria y se acuerda la	3	3

PQRSD PQRSD #	Fecha de apertura	Fecha de cierre	Peticionario	Tramo	Solicitud	Trazabilidad	Abierto en informe No.	Cerrado en informe No.
4	26/04/2025	26/04/2025	Gloria Perini	Santa Barbara Central tramo 1	la obra se generó la afectación. Solicitud de levantamiento de acta de vecindad de zona de cuarto eléctrico.	realización de los arreglos para el día 29/04/2025. 29/04/2025 y 30/04/2025 se realizan trabajos de anclaje del muro divisorio y de la puerta reportada con afectación a causa de la obra, estos trabajos son recibidos a conformidad por la señora propietaria quien firma a satisfacción el cierre del acta de PQRS. 26/04/2025, se realiza visita del área social y técnica de la interventoría y contratista al conjunto Manzana 1 del barrio Santa Barbara Central en donde se evidencia afectación la estructura del cuarto eléctrico a lo que se llega al compromiso de realizar control de asentamiento, mediante verificación con niveles de topografía, cada 15 días también se tomará el registro fílmico y fotográfico de la zona interna del cuarto eléctrico. Se firma PQRSD a satisfacción de la señora peticionaria	3	3

Tabla 4 Indicador PQRSD

Programa	Formula	Meta	% de cumplimiento
Servicio a la ciudadanía	4 PQRSD cerradas / 4 PQRSD generadas * 100	Atender y tramitar el 100% de las PQRSD que surjan en el desarrollo del contrato	100%

6.5. Recorridos Urbanos

Los recorridos urbanos son una herramienta clave para garantizar que el proyecto se ejecute de manera eficiente, respetuosa con el entorno y en sintonía con las necesidades y expectativas de la comunidad. Los recorridos urbanos tienen como propósito desarrollar actividades informativas y de diálogo con la ciudadanía para generar espacios de conversación en territorio que permitan trasladar la atención del proyecto en los espacios del área de influencia directa.

6.6. Recorridos urbanos Periodo No. 3

El Contratista Consorcio Usaquén Vial 2025 para el presente periodo realizó (1) recorrido urbano correspondiente a verificación del avance de obra en el tramo Unicerros, en dicho recorrido se escuchó a algunas personas de la comunidad que pertenecen al comité ciudadano de este tramo, sus manifestaciones fueron positivas y asertivas con relación a la ejecución de actividades de la obra.

Anexo 2 Registro de asistencia y fotográfico recorrido Urbano No. 1tramo Unicerros.

Tabla 5 consolidado de recorridos urbanos realizados en el periodo

Recorridos urbanos periodo No. 3			
Fecha	**Tramo**	**CIV**	**# de asistentes de la comunidad**
26/04/2025	Unicerros	1006800, 1006801 y 1007251	5
Total			5

Tabla 6 Indicador recorridos urbanos

Programa	Formula	Meta	Cumplimiento
Servicio a la ciudadanía	1 de recorrido realizados en el mes / 1 de recorrido programados * 100	Realizar mínimo un recorrido urbano al mes en tramos de obra	100%

6.7. Atención a veedurías ciudadanas Periodo No. 3

El Contratista Consorcio Usaquén Vial 2025, para el presente periodo se permite indicar que no se presentaron solicitudes para atención de requerimientos por parte de veedurías ciudadanas, por tanto, este ítem no aplica para este informe.

7. Programa de Diálogo y Participación Ciudadana

El Programa de Diálogo y Participación Ciudadana es una iniciativa fundamental para garantizar la inclusión y la participación activa de la comunidad en los proyectos de infraestructura vial en la localidad de Usaquén. Para ello el contratista realizará reuniones de inicio de obra y finalización por cada tramo donde se realicen intervenciones.

7.1. Reuniones Participativas

El área social del contratista en el **periodo No. 3,** se continua con la implementación del Programa de Diálogo y Participación Ciudadana, con la realización de (7) reuniones de inicio de obra para los tramos: Santa Barbara Central tramo 1, Orquídeas, Verbenal, Lijacá, San Antonio, Danubio y Barrancas, los cuales se describirán en el siguiente ítem.

7.2. Reunión de inicio

El área social del contratista, para el **periodo No. 3,** se realizó (7) reuniones de inicio para los tramos: Santa Barbara Central tramo 1, Orquídeas, Verbenal, Lijacá, San Antonio, Danubio y Barrancas, se informó a la comunidad los aspectos técnicos, sociales, SST y ambientes que contemplan las diferentes intervenciones; así como la inversión realizada por el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, tiempo de ejecución general del contrato y tiempo por tramo, se realizaron recomendaciones que contribuyan a que las obras se ejecuten dentro de un ambiente de confianza y satisfacción para la comunidad. La reunión contó con el acompañamiento y el aval de la interventoría, y la supervisión del contrato. Dentro de los aspectos de mayor relevancia tratados fueron:

- Presentación de los profesionales del FDLUSA, Interventoría y Constructor.
- Localización del proyecto.
- Lineamientos básicos de seguridad.
- Plan de Gestión Social.

- Informe sobre el punto PAC, puntos satélites de información y demás actividades de gestión social.
- Procedimiento para el levantamiento de actas de vecindad
- Plan de manejo ambiental y SST.
- Tiempo de ejecución.
- Localización de los segmentos viales a intervenir.
- Accesos vehiculares a predios.
- Respuesta a inquietudes de la comunidad.

Se dio atención a la comunidad, se despejaron sus inquietudes y dudas frente a la intervención vial, la información suministrada a la comunidad estuvo a cargo de la supervisión FDLUSA, la interventoría y el contratista.

Anexo 3 Actas de reunión de inicio, formatos de asistencia y registros fotográficos tramos Santa Barbara Central tramo 1, Orquídeas, Verbenal, Lijacá, San Antonio, Danubio y Barrancas

Tabla 7 Realización reuniones de inicio en el periodo

Periodo No. 3				
Fecha	**Barrio**	**CIV**	**# de asistentes de la comunidad**	**# de asistentes de la interventoría/ contratista y otros**
10/04/2025	Santa Barbara Central tramo 1	1004732	17	8
		1004684		
11/04/2025	Orquídeas	1001754	14	7
	Verbenal	1006766	18	7
	Lijacá	1000423	18	6
		1006953		
28/04/2025	San Antonio	1000996	20	7
		1001048		
	Barrancas	1008318	15	7
		1008317		
	Danubio Norte	1008216 andenes	5	7
Total			107	49

Tabla 8 indicador realización de reuniones de inicio de obra

Programa	Formula	Meta	Cumplimiento

Diálogo y participación ciudadana	7 de reuniones de inicio realizadas en el mes / 7 reuniones de inicio programadas en el mes * 100	100% de las reuniones de inicio programadas	100%

7.3. Reunión de Finalización

Una vez se culminen los trabajos técnicos de cada tramo, el área social del contratista realizará las reuniones de finalización, se hace salvedad que el proyecto se encuentra en etapa inicial, por tanto, no aplica para este periodo.

Tabla 9 indicador realización de reuniones de finalización

Programa	Formula	Meta
Diálogo y participación ciudadana	0 de reuniones de finalización realizadas en el mes / 0 de reuniones de finalización programadas en el mes * 100	No aplica en este periodo, la realización de reuniones de finalización

7.4. Reuniones Extraordinarias

Para el **periodo No. 3,** desde el área social del contratista se gestionaron (3) reuniones extraordinarias, las cuales se efectuaron por las dinámicas que la obra genera en las comunidades, dicha reuniones se llevaron a cabo en los tramos: Unicerros, Orquídeas y Santa Barbara Central tramo 1, en estos espacios se escuchó a la comunidad, se llegaron a acuerdos mutuos entre los mismos y el contratista en pro de dar continuidad a la ejecución de las obras, en los tramos señalados anteriormente.

Anexo 4 Actas de reunión extraordinaria No. 1 al 3 tramo Unicerros, Orquídeas y Santa Barbara Central 1, registros de asistencia y fotográficos

Tabla 10 Consolidado realización de reuniones extraordinarias en el periodo

Periodo No. 3				
Fecha	**Barrio**	**CIV**	**# de asistentes de la comunidad**	**# de asistentes de la interventoría/contratista y otros**

14/04/2025	Unicerros	1007251 1006801 1006800	17	7
	Orquídeas	1001754	6	9
21/04/2025	Santa Barbara Central tramo 1	1004732 1004684	5	4

Tabla 11 indicador realización de reuniones extraordinarias

Programa	Formula	Meta	Cumplimiento
Diálogo y participación ciudadana	3 reuniones extraordinarias realizadas en el mes / 3 reuniones extraordinarias programadas en el mes * 100	Realizar reuniones extraordinarias cuando la dinámica del proyecto lo amerite	100%

7.5. Conformación de Comité ciudadano

Para el periodo No. 3, desde el área social del contratista Consorcio Usaquén Vial 2025, realizó la conformación de (7) comités ciudadanos en el marco de las reuniones de inicio de los tramo: Santa Barbara Central tramo 1, Orquídeas, Verbenal, Lijacá, San Antonio, Danubio y Barrancas, en donde se inscribieron (23) miembros de la comunidad, en estos espacios de reunión se abrió la convocatoria y se socializó los deberes y responsabilidades de los integrantes del comité ciudadano y su compromiso frente al control social, donde hay inversión de recursos públicos.

Anexo 5 Formato conformación de comités ciudadanos tramos: Santa Barbara Central tramo 1, Orquídeas, Verbenal, Lijacá, San Antonio, Danubio y Barrancas.

Tabla 12 Consolidado conformación comités ciudadanos en el periodo

Periodo No. 3					
Fecha conformación comité veeduría	**Barrio**	**Nombres y apellidos**	**# de cédula**	**Teléfono**	**# de comités conformados**
10/04/2025	Santa Barbara	Robinson Pedraza	3792795	3114828127	1
		Eduardo Davalos	19254905	3003256170	
		Arturo Jalube	19311637	3153473762	
11/04/2025	Verbenal	Ramiro Forero	19176420	3143817163	1
		Mercedes Diaz	52253167	3132594314	
		Miriam Aguirre	29202228	3185780165	
	Lijacá	Ángel Segura	79796681	3107510168	1
		Gustavo Saavedra	3227742	3005506449	

Periodo No. 3					
Fecha conformación comité veeduría	**Barrio**	**Nombres y apellidos**	**# de cédula**	**Teléfono**	**# de comités conformados**
	Orquídeas	Mauricio Tirado	793944857	3115294508	1
		Teodoro Sánchez	5892777	3123592870	
		Jorge Zarta	79115927	3188216788	
		Mauricio Atuesta	19270338	3125870906	
28/04/2025	Barrancas	Isaac Cubillos	80421964	3103372469	1
	Danubio Norte	Amparo Calderón	51778900	3202210685	1
		Sor Miriam Sánchez	30002759	3219184558	
		Sor Jenny Téllez	52951539	3144435742	
		Sor Nancy Venegas	35504012	3208591197	
		Mauricio Orejarena	79353548	3176721537	
	San Antonio	Carlos Quintero	79782176	3005508199	1
		Gustavo Alfonso	19414977	3143816098	
		Elizabeth Velasco	35466995	3156047335	
		Gloria Acevedo	51781915	3118331104	
		Argemiro Quintero	19150870	3152014485	

Tabla 13 indicador conformación de comité de veeduría

Programa	Formula	Meta	Cumplimiento
Diálogo y participación ciudadana	7 de comités ciudadanos conformados en el mes / 7 de comités ciudadanos programados para conformación en el mes * 100	Conformación de un (1) comité de veeduría por tramo	100%

7.4. Realización de Comités ciudadanos

Periodo No. 3, para el presente periodo se reporta la realización de (1) comité ciudadano, el cual se realizó en el tramo Unicerros, esto en concordancia a los tramos vigentes y su avance de obra, el área técnica y social del contratista emitieron informe del avance de la obra a la fecha, también se dio información del alcance dado por el contratista a los requerimientos de la comunidad luego de la realización de la reunión extraordinaria. Los integrantes del comité ciudadano expresaron satisfacción por el avance de la obra, así mismo generaron sugerencias y observaciones, las cuales serán tenidas en cuenta para un armónico desarrollo de la obra.

Este espacio de comité ciudadano fue avalado y acompañado por la parte social de la interventoría.

Anexo 6 Acta de comité ciudadano No. 1 tramo Unicerros, registro de asistencia y fotográfico.

Tabla 14 Consolidado realización de comités ciudadanos

Periodo No. 3			
Fecha	**Barrio**	**CIV**	**# de asistentes de la comunidad**
26/04/2025	Unicerros	1007251 1006801 1006800	5

Tabla 15 Indicador realización comités de veeduría en el periodo

Programa	Formula	Meta	Cumplimiento
Diálogo y participación ciudadana	1 de comité ciudadano realizado en el mes / 1 de comité ciudadano programado en el mes * 100	Realizar un (1) comité de veeduría mensual por tramo	100%

8. Programa acompañamiento a actividades técnicas

Para la realización de estas actividades se deberá contar con un profesional del área técnica y uno del área social. El personal de plantilla mínima de estas actividades deberá estar aprobado por la interventoría para el desarrollo de dichas labores, el contratista podrá ampliar el número de equipos de levantamiento de actas de vecindad, quienes de acuerdo a criterio del contratista estarán calificados para realizar estas actividades, lo cual será implementado para dar alcance al cronograma y programación general de obra.

8.1. Entrega de copias actas de vecindad periodo No. 3

Desde el componente social del contratista Consorcio Usaquén Vial 2025, para el **periodo No. 3,** se realizó entrega de copias de actas de vecindad para los predios donde se realizó la actividad tramo Unicerros, las cuales cuentan con la aprobación de la interventoría, a continuación, se presenta tabla de consolidado.

Anexo 7 Formato control entrega de piezas de divulgación copias actas de vecindad tramo Unicerros.

Tabla 16 Consolidado entrega de copias actas de vecindad en el periodo

Periodo No. 3			
Fecha	**Barrio**	**CIV**	**# copias de actas entregadas**
12/04/2025	Unicerros	1007251 1006801 1006800	15
21/04/2025			8
Total			23

8.2. Actas de vecindad en el Periodo.

Desde el componente social del contratista Consorcio Usaquén Vial 2025, para el **periodo No. 3,** se continua con el proceso de levantamiento actas de vecindad, para los tramos Santa Barbara Central tramo 1, Orquídeas, Lijacá, Danubio, San Antonio y Barrancas. El personal social y técnico del contratista realizó la toma de información detallada de manera fílmica, fotográfica y escrita del estado físico estructural de los predios de zonas de influencia directa de los tramos referenciados, en cumplimiento a la metodología aprobada para tal fin, por parte de la interventoría.

Se hace claridad que las actas de vecindad de los tramos Verbenal, Orquídeas y Danubio Norte, fueron radicadas a la interventoria mediante oficios CV-LP002-122/155. La interventoría revisó y aprobó las actas del tramo Verbenal con oficio CGUV-734-0117-2025.

Anexo 8 oficio CV-LP002-122/155 de radicación No. 2 actas de vecindad Verbenal, Orquídeas y Danubio Norte y oficio CGUV-734-0117-2025 de aprobación actas de vecindad Verbenal.

Las actas de vecindad reposarán en la oficina del contratista, hasta la liquidación del contrato, donde serán remitidas al FDLUSA. A continuación, se presenta tabla de consolidado de levantamiento de actas de vecindad durante este periodo.

Tabla 17 Consolidado levantamiento actas de vecindad en el periodo

Periodo No. 3						
Barrio	**CIV**	**No. De actas internas**	**# de actas de (parques - lotes y otros)**	**# de actas de fachada zona influencia directa con tres visitas**	**# de actas de fachada de prevención y/o con autorización solo para fachada**	**# total, de actas**
San Antonio	1000996	9	0	1	0	10
	1001048	11	0	0	0	11

Lijacá	1000423	4	0	2	2	8
	1006953	11	0	2	4	17
Santa Barbara	1004732	15	0	2	5	22
	1004684	16	0	0	2	18
Orquídeas	1001754	21	0	0	6	27
Danubio Norte (Andenes)	1008216	1	0	0	5	6
Barrancas	1008318	15	0	2	5	22
	1008317	6	0	0	3	9
Total		109	0	9	32	150

Tabla 18 Indicador levantamiento actas de vecindad

Programa	Formula	Meta	% de cumplimiento
Acompañamiento a actividades técnicas	150 actas de vecindad realizadas _____ 150 actas de vecindad programadas * 100	Levantar el 100% de actas de vecindad de predios existes en zonas de influencia directa por tramo a intervenir	100%

8.2. Levantamiento de Registros fílmicos y fotográficos a nivel de fachada tramos (mantenimientos)

Para el **periodo No. 3,** desde el componente social del contratista Consorcio Usaquén Vial 2025, no se reporta levantamiento de RFF a nivel de fachadas, dado que no se tuvo intervenciones de mantenimientos, por lo cual, no aplica para este informe.

Tabla 19 Indicador levantamiento de registros fílmicos y fotográficos intervenciones de mantenimientos

Programa	Formula	Meta
Acompañamiento a actividades técnicas	0 de RFF[1] de fachada realizadas _____ 0 de RFF de fachadas programadas * 100	No aplica para este periodo

[1] Hace referencia a registros fílmicos y fotográficos

8.3. Acta de vecindad de cierre

Para el presente periodo no se realizaron actas de cierre dado que el proyecto se encuentra en etapa inicial, estas se verán reflejadas y reportadas cuando los procesos constructivos se encuentren finalizados.

Tabla 20 Indicador cierre actas de vecindad

Programa	Formula	Meta
Acompañamiento a actividades técnicas	# de paz y salvo - cierre de actas de vecindad realizadas _____ # de paz y salvo - cierre de actas de vecindad programadas * 100	Cerrar 100% de las actas de vecindad levantadas inicialmente en cada tramo.

8.4. Actas de compromiso

Para el presente periodo no surgieron situaciones que ameritaran el levantamiento de actas de compromiso, dado que el contrato se encuentra en etapa preliminar, por tal motivo no hay reporte referente a este tema, no aplica para este informe.

Tabla 21 Indicador actas de compromiso

Programa	Formula	Meta
Acompañamiento a actividades técnicas	0 de actas de compromiso realizadas _____ 0 actas de compromiso programadas * 100	No aplica, para este informe

8.5. Levantamiento de registro fílmico y/o fotográfico de las vías que serán empleadas como desvíos.

Para el **periodo No. 3,** desde el componente social del contratista Consorcio Usaquén Vial 2025, se reporta realización de RFF, de vías de desvíos PMT, para los tramos San Antonio, Lijacá, Danubio Norte, Barrancas, Orquídeas y Santa Barbara tramo 1, en cumplimento a la metodología

aprobada para tal fin, se tomaron registros fílmicos y fotográficos en detalle del estado de las vías y andenes de las zonas de desvío de PMT.

Tabla 22 Consolidado RFF desvíos PMT en el periodo

Periodo No. 3		
Barrio	**CIV**	**No. De actas de PMT**
San Antonio	1000996 1001048	3
Lijacá	1000423 y 1006953	7
Danubio Norte	1008216	3
Barrancas	1008318 y 1008317	5
Orquídeas	1001754	4
Santa Barbara tramo 1	1004732 y 1004684	4
Total		26

Tabla 23 levantamiento de RFF zonas de desvíos PMT

Programa	Formula	Meta	% de cumplimiento
Acompañamiento a actividades técnicas	26 RFF desvíos PMT realizadas _____ 26 RFF desvíos PMT programadas * 100	100% de desvíos PMT (solo en caso de requerirse)	100%

9. Programa de cultura ciudadana

La ejecución de obras en infraestructura vial en la localidad Usaquén no solo implica la mejora de las vías y la optimización de la movilidad, sino también la promoción de una cultura ciudadana que fortalezca la convivencia, el respeto y el uso adecuado del espacio público. El Programa de Cultura

Ciudadana asociado a este proyecto tiene como objetivo sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de su participación activa y responsable en la transformación de su entorno urbano. El contratista a través del área social, implementará procesos pedagógicos a través de diversas actividades educativas con trabajadores, colegios y comités de veeduría, se pretende fomentar valores como el respeto a las normas de tránsito, la protección del medio ambiente y el cuidado de la infraestructura vial, lo cual debe contribuir a la sostenibilidad de las obras y recursos invertidos.

9.1. Talleres de formación de cultura ciudadana comunidad educativa o comités de veeduría

Para **el periodo No. 3,** el Contratista Consorcio Usaquén Vial 2025, no reporta realización de talleres de formación, puesto que el contrato se encuentra en etapa inicial, por lo tanto, este ítem no aplica para este informe.

Tabla 24 indicador talleres de formación ciudadana

Programa	Formula	Meta
Cultura ciudadana	0 de talleres realizados _____ 0 de talleres programados * 100	Realizar (4) talleres de formación ciudadana en la vigencia del contrato

9.2. Capacitaciones a trabajadores de obra

Para el **periodo No. 3,** el Contratista Consorcio Usaquén Vial 2025, a través del equipo social realizó la capacitación mensual **No. 3**, a los trabajadores administrativos y operativos activos en el proyecto, se abordó el tema: mecanismos de participación parte 1, la actividad se realizó en los tramos Unicerros, Santa Barbara Central 1, Verbenal y Lijacá, se contó con el aval y acompañamiento de la interventoría, el número de asistentes fue de (43) trabajadores, este espacio permitió la construcción de conocimiento colectivo, se aplicó metodología participativa.

Anexo 9 Formato de asistencia a capacitación No.3 trabajadores y registro fotográfico

Tabla 25 Consolidado capacitación mensual

Periodo No. 3			
Fecha	**Capacitación No**	**Tema**	**No. De asistentes**

30/04/2024	3	Mecanismos de participación ciudadana parte 1	43

Tabla 26 Indicador capacitación mensual a trabajadores en el periodo

Ítems/programa	Formula	Meta	% de cumplimiento
Programa de cultura ciudadana.	43 trabajadores asistentes a la capacitación Mensual No. 3 / 43 trabajadores convocados a la capacitación * 100	Realización de una capacitación mensual.	100%

10. Programa de Gobernanza para la Movilidad

Con el desarrollo de este programa, se busca generar acciones de coordinación interinstitucional, en pro de dar alcance a situaciones que ameriten el abordaje entre diferentes instituciones y que sean de especial manejo para cumplir con el objeto contractual del proyecto, desde el área social del contratista se abrirán espacios para el dialogo y la concertación con diferentes instituciones en el momento de requerirse, se proyecta de manera inicial gestionar espacios con colegios de las zonas de influencia directa de algunos tramos, para implementar el programa de formación de cultura ciudadana y también si se llega a requerir, se puede realizar con instituciones de salud igualmente que se ubiquen en zonas cercanas a las áreas de influencia directa donde se desarrollen las obras.

En el marco del **periodo No. 3,** desde el componente social del Consorcio Usaquén Vial 2025, se informa que no se realizaron actividades de coordinación institucional, dado que no surgieron situaciones que dieran lugar a realizar este tipo de actividades, por tanto, no aplica para este informe.

11. Programa de Desarrollo Económico

Programa de Desarrollo Económico, una iniciativa dedicada a fomentar la vinculación de mano de obra al contrato FDLUSA COP 709 de 2024. A través de este programa, se busca generar oportunidades económicas, promover la formalización laboral y fortalecer las capacidades de los trabajadores adscritos a este proyecto.

11.1. Vinculación de Mano de Obra No calificada periodo No. 3

Dando alcance a los requerimientos de la minuta del contrato FDLUSA COP 709 de 2024, se realizó vinculación al contrato, de personal de mano de obra no calificada que habitan en la localidad de Usaquén, para la realización de actividades como:

- Ayudantes de obra -Boal
- Servicios generales
- Cadenero II

En este periodo se culminó la etapa previa del contrato y se dio inicio a la etapa constructiva, se cumple con la generación de empleo local, con la contratación de (13) personas de la localidad de Usaquén, a continuación, se discrimina los porcentajes teniendo en cuenta que por términos de obligatoriedad el contratista deberá mantener mínimo la vinculación de trabajadores de acuerdo a los siguientes porcentajes: 30% MONC local de los cuales 5% deben ser mujeres y 5% pertenecer a población vulnerable, a continuación, se presenta tabla que permite verificar cuantitativamente los porcentajes alcanzados del ítem MONC.

Tabla 27 Consolidado MONC en el periodo y porcentajes

Periodo No. 3						
Total, MONC	**Total, MONC Local**	**Total, MONC local (mujeres)**	**# Trabajadores población vulnerable**	**Porcentaje cumplimiento MONC Local**	**Porcentaje cumplimiento MONC local (mujeres)**	**Porcentaje cumplimiento población vulnerable**
20	13	2	7	65%	10%	35%

La anterior tabla permite establecer que el contratista cumplió con los porcentajes requeridos, en generación de empleo local, incluyendo mano de obra femenina y población vulnerable, para esta última de acuerdo a nivel de Sisbén y estratificación de acuerdo a soporte de recibo público.

Anexo 10 Soportes (recibos públicos) de habitabilidad en la localidad de Usaquén

Tabla 28 Generación de empleo MONC en el periodo

No.	**Nombre Del Trabajador**	**Cedula**	**Localidad De Residencia**	**Cargo**	**Soporte**	**Pertenece a población vulnerable/**

						Pobreza (si-no)
1	Johan Camilo Morales Gutiérrez	1024592062	Ciudad Bolívar	Ayudante De Obra - Boal	No aplica	No
2	German Obando Gutiérrez	80751869	Ciudad Bolívar	Ayudante De Obra Boal	No aplica	Si
3	Rafael Antonio Ocampo Vega	1019123297	Ciudad Bolívar	Ayudante De Obra - Boal	No aplica	No
4	Alejandra Galeano Medina	1003569265	Usaquén	Ayudante De Obra - BOAL	Recibo público	Si
5	Jhon Jairo Susa	1110462788	Ciudad Bolívar	Ayudante De Obra	No aplica	No
6	Yeferson David Beltrán	1007315641	Usaquén	Ayudante De Obra - Boal	En proceso recibo público	Si
7	Henry José Guardiola Yepes	1003261867	Usaquén	Ayudante De Obra -Boal	En proceso recibo público	Si
8	Juan Carlos Monterrosa	73555996	Usaquén	Ayudante De Obra -Boal	En proceso recibo público	No
9	Janer Javier Serpa	1122405907	Usaquén	Ayudante De Obra -Boal	En proceso recibo público	No
10	Luis Alberto Madera	92544649	Suba	Ayudante De Obra -Boal	No aplica	No
11	Yorman Espinoza	25171254	Usaquén	Ayudante De Obra	En proceso recibo público	No
12	José Del Carmen Cruz	74320788	Usaquén	Ayudante De Obra	En proceso recibo público	No
13	Michael Steven Zaque Pérez	1193566235	Usaquén	Ayudante De Obra	En proceso recibo público	Si
14	Diego Fernando Toquica	1022946713	Ciudad Bolívar	Ayudante De Obra	No aplica	No
15	Ángel Rafael Pérez González	PPT 1790249	Usaquén	Ayudante De Obra	Recibo público	No
16	Dina Eliceth Triana Tovar	52266887	Usaquén	Servicios Generales	Recibo público	No
17	Héctor Andrés Sánchez Cuervo	1069402099	Usaquén	Ayudante De Obra	Recibo público	Si
18	Manuel Gregorio Campo Rodríguez	73243569	Usaquén	Ayudante De Obra	Recibo público	No
19	Cesar Miquilena (se retira)	3496600	Usaquén	Ayudante De Obra	No aplica	No
20	Nilson Fabian Anzola Camacho	1022948249	Ciudad Bolívar	Cadenero II	No aplica	Si

Tabla 29 Indicador vinculación MONC Local

Programa	Formula	Meta	% de cumplimiento
Generación de Empleo	13 trabajadores MONC de Usaquén _____ 20 de trabajadores MONC * 100	Cada periodo contar con mínimo 30% de MONC local	65%

Tabla 30 Indicador vinculación mano de obra no calificada femenina local

Programa	Formula	Meta	% de cumplimiento
Generación de Empleo	2 trabajadoras MONC de Usaquén _____ 20 de trabajadores MONC * 100	Cada periodo contar con mínimo 5% de MONC femenina local	10%

Tabla 31 Indicador mano de obra población vulnerable

Programa	Formula	Meta	% de cumplimiento
Generación de Empleo	7 trabajadores MONC población vulnerable _____ 20 de trabajadores MONC * 100	Cada periodo contar con mínimo 5% de MONC vulnerable	35%

Vinculación de mujeres periodo No. 3


Con el fin de contribuir al cierre de brechas desigualdad en términos de género y en cumplimiento a las obligaciones y responsabilidades contractuales del proyecto y acatando lineamientos del Decreto 332 de 2020, que promueve la igualdad de género y la inclusión social en la ejecución de obras públicas; en el marco del contrato FDLUSA COP 709 de 2024, el Consorcio Usaquén Vial 2025, continua con la generación de empleo de mano de obra femenina la cual en este periodo fue del 21**%,** con la vinculación de (17) mujeres al proyecto, partiendo de un total de generación de empleo de 81 puestos de trabajo.

Anexo 11 Certificación representante legal Consorcio Usaquén Vial 2025, vinculación mano de obra femenina al proyecto

Desde el área social del Consorcio Usaquén Vial 2025, desde el periodo No. 1, se hizo inscripción a la página Bogotá Trabaja, en el **periodo No. 3,** realizó ingreso a dicha página para actualizar el

listado de vinculación femenina, sin embargo, se generó un anuncio “el registro de su empresa está bajo revisión”. A continuación, se evidencia lo referenciado mediante pantallazo tomado.

Foto 1 Pantallazo plataforma Bogotá Trabaja



Es importante señalar que, se da alcance y las obligaciones y responsabilidades del contratista, de acuerdo, al decreto 332 de 2020, lo cual garantiza que las mujeres tengan acceso equitativo a oportunidades laborales en el sector de la construcción, esta información puede ser validada con los soportes que presenta el área SST, de afiliaciones y planillas de pago de la seguridad social.

Tabla 32 Vinculación mano de obra femenina durante el periodo decreto 332 de 2020

Nombres y apellidos	Cedula o documento de identificación	Celular o teléfono de contracto	Correo	Condición
Angie Arcos Rojas	1020790412	No suministra	No suministra	No aplica
Alejandra Galeano Medina	1003569265	No suministra	No suministra	No aplica
Claudia Pacheco	1057590500	3143369937	No suministra	No aplica
Andrea Paola Orjuela	1032367967	3133150888	No suministra	No aplica
Nicole Basabe	1000272103	3043740477	nicolb@gmail.com	No aplica
Karen Viviana Navarro	1002421346	3042581155	kavianfs@gmail.com	No aplica
Andrea Cristina Estupiñán Fernández	1057592647	310-723-2143	andrea.c.estupinan22@gmail.com	No aplica
Angela María Quiroga Galvis	52753727	3144283686	socialusaquenvial2025@gmailcom	Víctima conflicto interno armado

Tatiana Andrea Valdeleón Manrique	1014240890	320 367585	sstconsorciousaquenvial@gmail.com	No aplica
Kelly Lorena Cruz Suarez	1026594228	314 668772	kellylorenacruz24@gmail.com	No aplica
María Alejandra Bedoya Ramírez	1013659189	3112547288	mabr190595@gmail.com	No aplica
Ligia María Zapata Sánchez	38363763	6014675633	No suministra	No aplica
Manuela Londoño Duran	1020815692	313 730707	manuelalondonoduran@gmail.com	No aplica
Sandra Liliana Galindo Sánchez	52381164	322 002514	gsgingenieria.info@gmail.com	No aplica
Yohana Arévalo	1032380392	314 243821	marcemvep18@gmail.com	No aplica
Dina Eliceth Triana Tovar	52266887	321 788572	trianatovardinaeliceth@yhoo.com	Vulnerable
Adriana María Villanueva Mendoza	65709163	3214772628	No suministra	No aplica

Tabla 33 Generación de empleo de mujeres en el contrato

Ítems/programa	Formula	Meta	Porcentaje de cumplimiento
Soporte para la Generación de Empleo	17 mujeres vinculadas al proyecto _____ 81 personas total vinculadas al proyecto * 100	Garantizar cada periodo contratación femenina mínimo con el 13.8%	21%

12. Línea Estratégica: Comunicación Estratégica

El área social del Consorcio Usaquén Vial 2025, a través de una comunicación estratégica efectiva, busca mantener informados a todos los actores sociales, incluyendo a las comunidades de las áreas de influencia directa, las autoridades locales FDLUSA, y la interventoria entre otros. Esto se logrará mediante la implementación de canales de comunicación transparentes y participativos, que permitan la difusión y divulgación de información clave del proyecto, y la participación activa de la comunidad en la ejecución de las obras. Además, la comunicación estratégica, en este contrato permitirá garantizar la coherencia y claridad en el contenido de cada una de las piezas de divulgación con mensajes claros y propicios, promoviendo una narrativa positiva que refleje los beneficios y avances del proyecto, por lo cual se implementarán diferentes piezas informativas (volante y afiches) entre otros.

Para el **periodo No. 3**, el contratista Consorcio Usaquén Vial 2025, implementó diferentes piezas comunicativas (volantes) con información correspondiente a levantamientos de actas de vecindad de primera, segunda y tercera visita, informativo Punto PAC, MONC, informativo inicio de obra y

convocatoria a reunión de inicio, también se publicaron afiches informativos los cuales serán descritos en los siguientes ítems.

12.1. Afiches Informativos

Para el **periodo No. 3**, el contratista Consorcio Usaquén Vial 2025, realizó instalación de afiches informativos, en los tramos Unicerros, Orquídeas, Verbenal, Lijacá, Barrancas, San Antonio, Toberín y Danubio Norte. Estas piezas informativas hacen parte de la estrategia de comunicación, la cual muestra beneficios e impactos positivas de las obras. A continuación, se detalla este ítem mediante tabla de consolidado. En este periodo se instalaron (22) afiches.

Anexo 12 Copia de PSI con evidencia de instalación de afiches.

Tabla 34 Consolidado instalación afiches informativos

Periodo No. 3			
Fecha	**Barrio**	**CIV**	**# afiches Distribuidos**
1/04/2025	Instalación en la Calle 161A entre las carreras 21 y 22 Tramo Orquídeas	1001754	10
2/04/2025	Instalado en PSI Calle 188 # 7B - 05 barrio Lijacá	1000423 1006953	1
8/04/2025	Instalado en PSI Salón Comunal Unicerros	1007251 1006801 1006800	1
9/04/2025	Instalación en la Calle 188 entre las carreras 7B y 8 Bis Tramo Lijacá	1000423 1006953	4
9/04/2025	Instalado en PSI Carrera 7B Bis # 156 - 47 barrio Barrancas	1008318 1008317	1
9/04/2025	Instalado en PSI Calle 188 # 11A - 35 barrio Verbenal	1006766	1
10/04/2025	Instalado en PSI Colegio Unión Colombia sede A Tramo San Antonio	1000996 1001048	1
23/04/2025	Instalado en PSI Carrera 19 # 164- 52 barrio Toberín	1001546	1
25/04/2025	Instalado en PSI Colegio Unión Colombia sede A Tramo San Antonio	1000996 1001048	1
25/04/2025	Instalado en PSI Colegio María Auxiliadora Norte (Andenes) Tramo Danubio Norte	1008216	1
Total			22

Tabla 35 Indicador instalación de afiches

Programa	Formula	Meta	Cumplimiento
Línea Estratégica: Comunicación Estratégica	22 de afiches instalados en el periodo _____ 20 de afiches proyectado en el periodo * 100	Instalar 20 afiches en cada periodo de ejecución de obra	110%

12.2. Puntos Satélites de Información

Los puntos satélites de información son equipamientos urbanos o puntos de encuentro ciudadano, para este proyecto tiene como función difundir por medio de publicación de piezas de divulgación, la información del contrato FDLUSA COP 709 de 2024 a la comunidad de los diferentes barrios de la localidad de Usaquén, que son beneficiarios de este proyecto.

Para el **periodo No. 3,** se realizó la instalación de (6) PSI y actualización de (9) PSI, en los barrios Lijacá, Verbenal, Unicerros, Orquídeas, Santa Barbara, Barrancas, San Antonio, Toberín y Danubio, se publicaron piezas informativas como el inicio de actas de vecindad y la invitación a reunión de inicio de obra, información Punto PAC, y convocatoria a empleo.

Anexo 13 Formatos de instalación y actualización o mantenimiento PSI vigentes en el periodo

Tabla 36 PSI Vigentes en el periodo

Periodo No. 3								
CIV	**Barrio/tramo**	**Dirección**	**Instalación**		**Mantenimiento/ actualización**		**Desinstalación**	
			Fecha	**#**	**Fecha**	**#**	**Fecha**	**#**
1000423 1008317	Lijacá	Calle 188 # 7B - 05 Tienda DAP	2/04/2025	1	9/04/2025 11/04/2025	2	N.A.	0
1006801 1006800 1007251	Unicerros	Carrera 1A # 127B - 56	N.A.	0	8/04/2025 12/04/2025	2	N.A.	0
1006766	Verbenal	Calle 188 # 11A - 35	N.A.	0	9/04/2025	1	N.A.	0
1001754	Orquídeas	Carrera 21 # 161A - 07	N.A.	0	10/04/2025	1	N.A.	0
1004732 1004684	Santa Barbara	Carrera 11C # 123A - 00 CAI	N.A.	0	8/04/2025 10/04/2025 29/04/2025	3	N.A.	0
1008318 1008317	Barrancas	Carrera 7B Bis # 156 - 47	9/04/2025	1	N.A.	0	N.A.	0

1000996 1001048	San Antonio	Carrera 7 # 182A - 07	10/04/2025 25/04/2025	2	N.A.	0	N.A.	0
1001546	Toberín	Carrera 19 # 164 - 52	23/04/2025	1	N.A.	0	N.A.	0
1008216	Danubio Norte	Carrera 8G # 166 - 70	25/04/2025	1	N.A.	0	N.A.	0
Total			N.A.	6	N.A.	9	N.A.	N.A.

12.3. Volantes de inicio de obra

Para el **periodo No. 3**, el contratista Consorcio Usaquén Vial 2025, efectúo la distribución del volante informativo de inicio de obra, en los tramos Santa Barbara, Lijacá, Verbenal, Orquídeas Lijacá, Toberín, San Antonio, Danubio Norte (andenes) y Barrancas, se realizó visita predio a predio en la zona de influencia directa de la vía a intervenir, de manera personalizada el equipo del área social, explicó a la comunidad particularidades de la obra, esta pieza informativa fue enviada previamente a la interventoría quien dio aprobación, así mismo realizó acompañamiento a la realización de la actividad.

Anexo 14 Formato control entrega de piezas de divulgación volante informativo inicio de obra y registro fotográfico tramos Santa Barbara, Lijacá, Verbenal, Orquídeas, Lijacá, Toberín, San Antonio, Danubio Norte (andenes) y Barrancas.

Tabla 37 Consolidado distribución volante informativo inicio de obra

Periodo No. 3			
Fecha	**Barrio/tramo**	**CIV**	**# volantes Distribuidos**
10/04/2025	Santa Barbara	1004732 1004684	40
11/04/2025	Lijacá	1000423 1006953	20
	Verbenal	1006766	20
	Orquídeas	1001754	20
14/04/2025	Lijacá	1000423 1006953	27
16/04/2025	Toberín	1001546	25
23/04/2025	PSI Marisol Carrera 29 # 164 - 52	1001546	1
28/04/2025	San Antonio	1000996 1001048	30
	Danubio Norte (andenes)	1008216	15
	Barrancas	1008318 1008317	20
Total			218

12.4. Volante notificación inicio actas de vecindad

Para el **periodo No. 3,** desde el área social se realizó la distribución de volantes inicio actas de vecindad de primera visita tramos Lijacá, Toberín, San Antonio, Danubio, Barrancas, Cedritos y

Santa Barbara Central tramo 2. Estas piezas informativas se entregaron predio a predio, de manera personalizada se explicó a la comunidad beneficiada por la obra, la importancia de realizar el levantamiento de actas de vecindad.

El respectivo volante en su debido momento, fue presentado a la interventoría, contó con su aprobación para impresión y distribución, se aplicó la metodología aprobada. A continuación, se presentan tablas de consolidados de distribución de volantes de primera visita durante el periodo, es importante señalar que no se dio la necesidad de implementar el volante de tercera visita.

Anexo 15 Formato control entrega de piezas de divulgación volantes de notificación primera visita levantamiento actas de vecindad y registro fotográfico tramos Lijacá, Toberín, San Antonio, Danubio, Barrancas, Cedritos y Santa Barbara Central tramo 2.

Tabla 38 Consolidado distribución de volantes de notificación primera visita inicio actas de vecindad

Periodo No. 3			
Fecha	**Barrio**	**CIV**	**# volantes Distribuidos**
2/04/2025	Socialización Lijacá	1000423 1006953	25
2/04/2025	Instalado en PSI Calle 188 # 7B - 05 Lijacá		1
4/04/2025	Socialización Danubio Norte	1008216	5
9/04/2025	Instalado en PSI Carrera 7B Bis # 156 - 47 Barrancas	1008318 1008317	1
9/04/2025	Socialización Barrancas		35
10/04/2025	Socialización San Antonio	1000996 1001048	21
10/04/2025	Instalado en PSI Colegio Unión Colombia sede A San Antonio		1
16/04/2025	Socialización Toberín	1001546	25
23/04/2025	Instalación en PSI Carrera 19 # 164 - 52 Toberín		1
29/04/2025	Socialización Santa Barbara Central tramo 2	1004613	29
29/04/2025	Socialización Cedritos	1003749	34
29/04/2025	Instalación PSI Carrera 11C # 123A - 00 CAI Santa Barbara Central tramo 2	1004613	1
Total			**179**

Tabla 39 Indicador distribución de volantes levantamiento actas de vecindad primera visita en el periodo

Programa	Formula	Meta	% de cumplimiento
Línea Estratégica: Comunicación Estratégica	179 volantes de primera visita actas de vecindad distribuidos _____ 179 volantes de primera visita actas de vecindad requeridos * 100	Distribuir un volante de primera visita por pedio en zona de influencia directa de cada tramo a intervenir	100%

12.5. Volante notificación segunda visita actas de vecindad

Para el **periodo No. 3**, desde el área social se realizó la distribución de (69) volantes de segunda visita, en los tramos Orquídeas, Toberín, San Antonio, Danubio, Santa Barbara Central tramo 1 y Barrancas estas piezas informativas se entregaron en los predios donde no hubo atención de la primera visita. El volante en su debido momento, fue presentado a la interventoría, contó con su aprobación para impresión y distribución, se aplicó la metodología aprobada. A continuación, se presentan tabla de consolidado de distribución de volante de segunda visita durante el periodo.

Anexo 16 Formato control entrega de piezas de divulgación volante de notificación segunda visita levantamiento actas de vecindad y registro fotográfico tramos Orquídeas, Toberín, San Antonio, Danubio, Santa Barbara Central tramo 1 y Barrancas

Tabla 40 Consolidado distribución de volantes de notificación segunda visita inicio actas de vecindad

Periodo No. 3			
Fecha	**Barrio**	**CIV**	**# volantes Distribuidos**
2/04/2025	Socialización Orquídeas	1001754	3
3/04/2025	Socialización Lijacá	1000423 1006953	1
3/04/2025	Socialización Santa Barbara Central tramo 1	1004732 1004684	2
7/04/2025	Socialización Lijacá	1000423 1006953	17
8/04/2025	Socialización Danubio Norte	1008216	3
14/04/2025	Socialización San Antonio	1000996 1001048	2
15/04/2025	Socialización Barrancas	1008318 1008317	2
16/04/2025	Socialización San Antonio	1000996 1001048	1
21/04/2025	Socialización Barrancas	1008318 1008317	10
18/04/2025	Socialización San Antonio	1000996 1001048	2
24/04/2025	Socialización San Antonio	1000996 1001048	3
25/04/2025	Socialización Toberín	1001546	23
Total			**69**

Tabla 41 Indicador distribución de volantes levantamiento actas de vecindad segunda visita en el periodo

Programa	Formula	Meta	% de cumplimiento
Línea Estratégica: Comunicación Estratégica	69 volantes de segunda visita actas de vecindad distribuidos _____ 69 volantes de segunda visita actas de vecindad requeridos * 100	Distribuir un volante de segunda visita actas de vecindad, en predios donde no se reciba atención en primera visita	100%

12.6. Volante notificación última visita actas de vecindad

Para el **periodo No. 3**, desde el área social se realizó la distribución de (25) volantes de tercera y/o última visita, en los tramos Orquídeas, Lijacá, Santa Barbara Central tramo 1, Barrancas y San Antonio y. Estas estas piezas informativas se entregaron en los predios donde no hubo atención de la primera visita y segunda vista. El volante en su debido momento, fue presentado a la interventoría, contó con su aprobación para impresión y distribución, se aplicó la metodología aprobada. A continuación, se presentan tabla de consolidado de distribución de volante de segunda visita durante el periodo.

Anexo 17 Formato control entrega de piezas de divulgación volante de notificación tercera visita levantamiento actas de vecindad y registro fotográfico tramos Orquídeas, Lijacá, Santa Barbara Central tramo 1, Barrancas y San Antonio.

Tabla 42 Consolidado distribución de volantes de notificación tercera visita levantamiento actas de vecindad

Periodo No. 3			
Fecha	**Barrio**	**CIV**	**# volantes Distribuidos**
3/04/2025	Socialización Orquídeas	1001754	3
4/04/2025	Socialización Lijacá	1000423 1006953	1
4/04/2025	Socialización Santa Barbara	1004732 1004684	2
11/04/2025	Socialización Lijacá	1000423 1006953	6
16/04/2025	Socialización Barrancas	1008318 1008317	4
23/04/2025	Socialización Barrancas	1008318 1008317	4
25/04/2025	Socialización San Antonio	1000996 1001048	5
Total			**25**

12.7. Volante de convocatoria a reunión de inicio

Para el **periodo No. 3**, desde el área social se realizó la distribución de (226) volantes de convocatoria a reunión de inicio para los tramos Santa Barbara Central tramo 1, Verbenal, Lijacá, Orquídeas, San Antonio, Danubio (andenes) y Barrancas, estas piezas informativas se entregaron predio a predio invitando a la comunidad a participar de la reunión de socialización para el inicio de actividades de obra. Los volantes en su debido momento, fueron presentados a la interventoría, contó con su aprobación para impresión y distribución, se aplicó la metodología aprobada. A continuación, se presentan tabla de consolidado de distribución de este volante. Adicionalmente se publicó el volante en el PSI y se radicó una invitación a esta reunión a la alcaldía local de Usaquén, por medio del CDI.

Anexo 18 Formato control entrega de piezas de divulgación volante de convocatoria a reuniones de inicio y registros fotográficos tramos Santa Barbara Central tramo 1, Verbenal, Lijacá, Orquídeas, San Antonio, Danubio (andenes) y Barrancas.

Tabla 43 Consolidado distribución de volantes de convocatoria a reunión de inicio

Periodo No. 3			
Fecha	**Barrio**	**CIV**	**# volantes Distribuidos**
8/04/2025	Socialización Santa Barbara Central 1	1004732 1004684	75
8/04/2025	Socialización Alcaldía Local Usaquén	1001754, 1004732, 1004684, 1000423, 1006953 y 1006766	4
9/04/2025	Socialización Verbenal	1006766	16
9/04/2025	Socialización Lijacá	1000423 1006953	25
9/04/2025	PSI Calle 188 # 11A - 35 Verbenal	1006766	1
10/04/2025	Socialización Orquídeas	1001754	27
25/04/2025	PSI Colegio Unión Colombia sede A	1000996 1001048	1
25/04/2025	Socialización San Antonio		23
25/04/2025	Socialización Barrancas	1004128 1008317	47
25/04/2025	Socialización Danubio Norte	1008216	6
25/04/2025	Socialización Colegio María Auxiliadora Norte		1
Total			**226**

Tabla 44 Indicador distribución volantes invitación y/o convocatoria a reunión de inicio

Programa	Formula	Meta	% de cumplimiento
Línea Estratégica: Comunicación Estratégica	226 volantes de Punto PAC distribuidos _____ 226 volantes de Punto PAC requeridos * 100	Distribuir y publicar un volante de convocatoria a reunión de inicio por tramo de obra a intervenir	100%

12.8. Volante de invitación a reunión extraordinaria

Para el **periodo No. 3**, desde el área social se realizó la distribución de (27) volantes de convocatoria a reunión extraordinaria tramo Unicerros, estas piezas informativas se entregaron predio a predio invitando a la comunidad a participar de la reunión donde se tratarían temas importantes para el avance de la obra y que involucraban a la comunidad. Los volantes en su debido momento, fueron presentados a la interventoría, contó con su aprobación para impresión y distribución, se aplicó la metodología aprobada. A continuación, se presentan tabla de consolidado de distribución de este volante. Adicionalmente se publicó el volante en el PSI.

Anexo 19 Formato control entrega de piezas de divulgación volante de convocatoria a reunión extraordinaria y registro fotográfico tramo Unicerros

Tabla 45 Consolidado distribución de volantes convocatoria a reunión extraordinaria en el periodo

Periodo No. 3			
Fecha	**Barrio**	**CIV**	**# volantes Distribuidos**
12/04/2025	Socialización Unicerros	1006800 1006801 1007251	26
	Instalado en PSI Salón Comunal Unicerros		1
Total			**27**

12.9. Volante información del Plan de Manejo de Tráfico – PMT

Para el **periodo No. 3**, el contratista Consorcio Usaquén Vial 2025, no realizó distribución de este tipo de volante, sin embargo, desde el componente social se realizó acercamiento en con La administración de un edificio del tramo Cedritos, para dar alcance, a requerimientos generados por gestiones ante la SDM, para permiso para PMT. Se firmó acta de socialización donde el

representante del edificio Origami referenció estar de acuerdo con las intervenciones y las implicaciones en desvíos y tiempos de cierres de las vías intervenir.

Anexo 20 Acta de socialización PMT Cedritos

Tabla 46 Relación socialización actas especificas PMT SDM

Periodo No. 3		
Barrio	**CIV**	**No. De actas de PMT**
Cedritos	1003749	1
Total		1

12.10. Volante informativo Punto PAC

Para el **periodo No. 3**, el contratista Consorcio Usaquén Vial 2025, por medio del área social, realizó la publicación de esta pieza informativa en los PSI de los tramos Lijacá, Barrancas, San Antonio y Danubio. Dichos volantes contaron con el aval de la interventoría para su publicación.

Anexo 21 Formatos PSI con publicación de volantes PAC.

Tabla 47 Consolidado de publicación volante informativo Punto PAC en el periodo

Periodo No. 3			
Fecha	**Barrio**	**CIV**	**# volantes Distribuidos**
2/04/2025	Instalación PSI Calle 188 # 7B - 05 Lijacá	1000423 1006953	1
9/04/2025	Instalado en PSI Carrera 7B Bis # 156 - 47 Barrancas	1004128 1008317	1
10/04/2025	Instalado PSI Colegio Unión Colombia sede A	1000996 1001048	1
23/04/2025	Instalado PSI Carrera 19 # 164 - 52 Toberín	1001546	1
25/04/2025	Instalado en PSI Colegio María Auxiliadora Norte	1008216	1
25/04/2025	Instalado PSI Colegio Unión Colombia sede A	1000996 1001048	1
Total			**6**

Tabla 48 Indicador volante PAC

Programa	Formula	Meta	% de cumplimiento
Línea Estratégica: Comunicación Estratégica	6 volantes de Punto PAC publicados / 6 volantes de Punto PAC requeridos * 100	Distribuir o publicar un volante de Punto PAC, por tramo de obra	100%

12.11. Volante de convocatoria MONC

Para el **periodo No. 3**, el contratista Consorcio Usaquén Vial 2025, el área social del Consorcio Usaquén Vial 2025, realizó la distribución de esta informativa en el tramo Lijacá en el marco de la reunión de inicio de obra, en este espacio de reunión se indicó a la comunidad que a través de los medios de atención del área social, pueden postular las hojas de vida para perfiles como: Boales y ayudantes de obra; igualmente en los tramos Lijacá, Barrancas, Toberín, Danubio Norte, se publicó este volante en los respectivos PSI.

Anexo 22 Formato control entrega de piezas de divulgación volante MONC y copias de publicaciones en PSI

Tabla 49 Distribución de volante MONC en el periodo

Fecha	Barrio	CIV	# volantes Distribuidos
2/04/2025	Instalación PSI Calle 188 # 7B - 05 Lijacá	1000423 1006953	1
9/04/2025	Instalado en PSI Carrera 7B Bis # 156 - 47 Barrancas	1004128 1008317	1
10/04/2025	Instalado PSI Colegio Unión Colombia sede A	1000996 1001048	1
11/04/2025	Socialización Lijacá	1000423 1006953	20
23/04/2025	Instalado PSI Carrera 19 # 164 - 52 Toberín	1001546	1
25/04/2025	Instalado en PSI Colegio María Auxiliadora Norte	1008216	1
25/04/2025	Instalado PSI Colegio Unión Colombia sede A	1000996 1001048	1
Total			**26**

Tabla 50 Indicador volante MONC

Programa	Formula	Meta	% de cumplimiento
Línea Estratégica: Comunicación Estratégica	26 volantes MONC distribuidos _____ 26 volantes MONC requeridos * 100	Distribuir o publicar un volante MONC, en los primeros (4) tramos de obra	100%

12.12. Volante notificación cierre actas de vecindad (primera, segunda y tercera visita)

Para el **periodo No. 3**, el contratista Consorcio Usaquén Vial 2025, no realizó distribución de este tipo de volante, dado que el contrato está en etapa inicial, sin embargo, este volante se implementará cuando la terminación de los trabajos técnicos supere un avance del 95%. Para este periodo este ítem no aplica.

12.13. Volante recomendaciones para adecuación de canales y bajantes de aguas lluvias

Para el **periodo No. 3**, el contratista Consorcio Usaquén Vial 2025, no realizó distribución de este tipo de volante, dado que a la fecha de cierre de este informe no se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto, no se identificaron predios donde deba implementarse dicho volante, este ítem no aplica para este informe.

12.14. Volante de finalización

Para el **periodo No. 3**, el contratista Consorcio Usaquén Vial 2025, no realizó distribución de este tipo de volante, dado que esta pieza informativa se implementará cuando la terminación de las intervenciones en los diferentes segmentos viales supere un avance del 95%, por lo cual no aplica para este informe.

12.15. Volante – Plegable de Sostenibilidad

Para el **periodo No. 3**, el contratista Consorcio Usaquén Vial 2025, no realizó distribución de este tipo de volante, dado que el contrato está en etapa inicial, sin embargo, este plegable se implementará cuando la terminación de los tramos supere un avance del 95%.

Tabla 51 Indicador distribución plegables de sostenibilidad

Programa	Formula	Meta
Línea Estratégica: Comunicación Estratégica	0 de plegables distribuidos en el periodo _____ 0 de plegables proyectados en el periodo* 100	No aplica para este informe

12.16. Conteo total de piezas informativas distribuidas en el periodo

En el presente apartado se presenta el conteo total de piezas informativas entregadas durante el período **No.3**. A través de este análisis, se busca proporcionar una visión clara y detallada de la distribución y alcance de los materiales informativos distribuidos a las comunidades, permitiendo evaluar la eficacia en la línea estratégica de comunicación. Se sobrepaso el indicador de distribución de piezas informativas, el cual quedó en 388%.

Tabla 52 Consolidado general de distribución de piezas informativas en el periodo

Informe No. 3		
No. de volante	**Volante**	**Cantidad distribuida**
1	Levantamiento actas de vecindad - Primera visita	179
2	Levantamiento actas de vecindad - Segunda visita	69
3	Levantamiento actas de vecindad - Ultima visita	25
4	Informativo inicio de obra	218
5	Invitación a reunión de inicio	226
6	MONC	26
7	Informativo Punto PAC	6
8	Invitación a reunión Extraordinaria	27
Total		**776**

Tabla 53 Indicador Distribución total de piezas informativas en el periodo

Programa	Formula	Meta	% de cumplimiento
Línea Estratégica: Comunicación Estratégica	776 volantes distribuidos en el periodo _____ 200 volantes informativos requeridos * 100	Distribuir mensualmente 200 volantes	388%

12.17. Valla Móvil

Desde el área social y técnica del contratista Consorcio Usaquén Vial 2025, de conformidad a lineamientos emitidos por la interventoría, realizó la instalación de las vallas móviles para los tramos Unicerros, Santa Barbara Central tramo 1, Verbenal y Lijacá.

Anexo 23 Formato registro fotográfico instalación de vallas móviles tramos Unicerros, Santa Barbara Central tramo 1, Verbenal y Lijacá.

Tabla 54 Indicador diseño valla móvil

Programa	Formula	Meta	% de cumplimiento
Línea Estratégica: Comunicación Estratégica	4 vallas móviles instaladas _____ 4 vallas móviles programadas* 100	No aplica para este periodo	100%

13. Parámetros para la Evaluación de actividades

El contratista, se ceñirá a la evaluación según los criterios establecidos en la minuta del contrato FDLUSA COP 709-2023, donde a través de las listas de chequeo de los programas del plan de gestión social, la interventoría verificará el cumplimiento de los mismos, igualmente se acatarán los lineamientos que este considere necesarios para el efectivo cumplimiento del contrato. La interventoría realizará calificación mensual.

13.1. Comités de Gestión Social

El seguimiento del desempeño social del contratista ha sido verificado por la interventoría, a través de comités de seguimiento semanales, se ha dejado trazabilidad mediante acta de comité social y también en calificación mediante lista de chequeo, las cuales hacen parte de los anexos de la gestión realizada por la interventoría.

14. Reportes

Objetivo General.

Registrar las labores de gestión social del contratista en los formatos correspondientes de acuerdo a lineamientos y aprobación de los mismos por parte de la interventoría, así como la entrega de informes que den cuenta de las labores realizadas.

14.1. Reporte semanal.

Desde el área social del contratista, se ha enviado vía correo electrónico a la interventoría los días lunes, el informe de las actividades sociales desarrolladas en la semana anterior, de igual manera, se ha estado en comunicación con la residente social de la interventoría, en función del diseño de los entregables y de la parte preliminar del contrato y demás situaciones que lo han ameritado. En los informes semanales se ha dejado la trazabilidad de las actividades realizadas desde el componente social.

Anexo 24 Informes semanales

Para el periodo No. 3, desde el componente social, se continua con el registro de actividades realizadas en campo, a través de la bitácora social, en esta se consignan y se describen actividades como: socializaciones, recorridos, comités sociales, reuniones con comunidad, y comités de veeduría entre otros.

Anexo 25 Copia bitácora social periodo No. 3

14.2. Informe Mensual.

Este es un mecanismo que permite verificar el cumplimiento de los programas del plan de gestión social planteados para el proyecto. En concordancia se presenta el **informe No. 3,** dentro de los (6) primeros días del mes de mayo de 2025, en este informe se describen y se consignan por medio de (soportes-anexos) cada una de las actividades que se realizaron durante el periodo. El presente informe se radica bajo oficio CUV-LP002-194

14.3. Informe final.

Al finalizar el contrato se presentará un informe final a la firma interventoría, donde se plasme el consolidado de la implementación del Plan de Gestión Social en obra, dicho informe recogerá información cuantitativa y cualitativa de cada una de las actividades realizadas por tramo o sector intervenido. Como se proyecta realizar consolidado por tramo se dejará organizado el historial de anexos que den soporte de las actividades ejecutadas; los cuales fueron mencionados en los informes mensuales, pero que en el final también se registrarán.

Las actas de vecindad harán parte de los anexos por cada segmento vial, estás llevarán un consolidado donde se registre el nombre del propietario, dirección teléfono y numero de acta, así mismo contarán con respectivo soporte de acta de cierre que verifique si se generó alguna afectación y firma a satisfacción según sea el caso. El informe se entregará según los criterios de radicación del FDLUSA.

Anexos

Anexo 1
Formato de PQRSD No. 1 a la 4.

CONTRATO No.: COP 709-2024	Usaquén Vial 2025	GESTION SOCIAL RECEPCIÓN PQR´S	
Hoja 1 de 2.			
FECHA			
20	03	2025	
DD	MM	AA	
CONSECUTIVO:	Nº 1		

Ciudadano que solicita información o hace el reclamo			
Nombre	Andres Cañón	Organización:	Comunidad
Dirección / Barrio	Unicentro- Calle 127 Bis B # 1A-19	Teléfono	3114530359

Tipo de Solicitud									
Queja	-	Reclamo	-	Sugerencia	-	Solicitud Información	X	Otra	-
Forma Solicitud									
Personal:	-	Escrito:	X	Telefónico:	-	Otro:	-		

DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO
El señor Andres Cañón, el día 20/03/2025 a través del correo electrónico de atención a la comunidad, solicita que se envie la siguiente información: Contratos de interventora, contratista, P.M.I y esquema de diseño vial P.M.T.

Área de la solicitud													
Ambiental	X	Social	X	Tráfico	-	Seg. Ind. / Salud Ocupacional	-	Construcción	X	Otra	-	CUAL	-

FECHA	TRAMITE	SOLUCION
22/03/2025	El área social del contratista reenvia correo a interventoría, para validación y suministro de información del Contrato de interventoria	El dia 31/03/2025 El área técnica y social del contratista luego de compilar la información solicitada por el ciudadano, la cual tuvo validación por las áreas social y técnicas de la
27/03/2025.	Se recibe notificación de interventoría con link de Secop II, con nota para que el ciudadano acceda a la información del contrato de interventoria.	

DATOS	RESIDENTE SOCIAL	INTERVENTORIA	CIUDADANO
NOMBRE	Angela María Quiroga G	Claudia Marcela Castellanos	Andrés Cañon
CEDULA/NIT	52753727	52.362.708	1020798516
FIRMA	Angela María Quiroga		

CONTRATO No.: COP 709-2024		Usaquén Vial 2025	GESTION SOCIAL RECEPCIÓN PQR´S	
Hoja 2 de 2.				
FECHA				
20	03	2025.		
DD	MM	AA		
CONSECUTIVO:		Nº 1.		

FECHA	TRÁMITE	SOLUCION
29/03/2025. 31/03/2025.	El área Social del contratista envia a interventoría proyección de respuesta al ciudadano, atendiendo directriz de dicha interventoria.	Interventoria, procede a enviar respuesta al ciudadano mediante Correo electronico
31/03/2025	Se envia correo de respuesta al ciudadano mediante correo electrónico donde se adjunta: Plan de Manejo de Tránsito (PMT aprobado por SDM), esquema de instalación de P.M.T. y presentación de reunión de Inicio Unicentro. Se solicita al ciudadano emitir confirmación de recibido la información y firma del documento adjunto PQR30 Nº 1.	31/03/2025 se contacta al ciudadano, por parte del área Social del contratista, se acuerda cita para el dia 01/04/2025, para firma física de cierre PQR, se reprograma para firma de cierre el día 12/04/2025

DATOS	RESIDENTE SOCIAL	INTERVENTORIA	CIUDADANO
NOMBRE	Angela María Quiroga G	Claudia Marcela Castellanos	Andres Canon
CEDULA/NIT	52753727	52.362.708	1020746519
FIRMA	Angela María Quiroga		

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Usaquén
CONTRATISTA:	Consorcio usaquén Vial 2025
CONTRATO No.:	Contrato de Obra Pública FDLUSA No. 709 De 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	12 de abril del 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4





Observación: Firma de la PQRSD No 1. Del señor Andres Cañon en el barrio Unicerros.

CONTRATO No.: COP 709-2024	Usaquén Vial 2025	GESTION SOCIAL RECEPCIÓN PQRSD	
Hoja 1 de 2			
FECHA			
10	04	2025	
DD	MM	AA	
CONSECUTIVO:	Nº 2		

Ciudadano que solicita información o hace el reclamo			
Nombre	Andres Cañón	Organización:	Comunidad.
Dirección / Barrio	Calle 129B Bis # 11-19 Unicerros	Teléfono	3114530399

Tipo de Solicitud									
Queja		Reclamo		Sugerencia		Solicitud Información	X	Otra	
Forma Solicitud									
Personal:	—	Escrito:	X	Telefónico:	—	Otro:			

DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO
El dia 10 de abril de 2025, por medio del correo electrónico de atención a la Comunidad del Contratista se recibe solicitud del señor Andres Cañón (veedor de la obra) donde indica que por manifestaciones de algunos vecinos, de su comunidad, es necesario que el Contratista suministre copias fisicas y digitales de las actas de Vecindad de las zonas registradas para P-MT al igual que la correspondiente al Salón Comunal Unicerros.

Área de la solicitud														
Ambiental	/	Social	X	Tráfico	/	Seg. Ind. / Salud Ocupacional	/	Construcción	/	Otra		CUAL	—	

FECHA	TRÁMITE	SOLUCION
12/04/2025	Desde el área social del Contratista se contacta telefónicamente con el señor peticionario y se fija cita para entrega de copias fisicas de actas de Vecindad del salón Comunal y zonas de desvio de P.M.T. Se coordina fecha para el mismo dia 12/04/2025, para	12/04/2025. El personal social del Contratista realiza entrega de copias de actas de Vecindad solicitadas. en medio fisico y Digital CD.

DATOS	RESIDENTE SOCIAL	INTERVENTORIA	CIUDADANO
NOMBRE	Angela María Quiroga G	Claudia Marcela Castellanos	Andres Cañón
CEDULA/NIT	52753727	52.362.708	1070[illegible]516
FIRMA	Angela Quiroga.		

CONTRATO No.: COP 709-2024	Usaquén Vial 2025	GESTION SOCIAL RECEPCIÓN PQR´S	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN | BOGOTÁ
Hoja 2 de 2			
FECHA			
10	04	2025.	
DD	MM	AA	
CONSECUTIVO:	Nº 2		

FECHA	TRÁMITE	SOLUCION
12/04/2025.	realización de entrega del material solicitado.	con (7) Carpeta de Vías P.M.T. y (1) carpeta con Digital del Salón Comunal Unicentro.
12/04/2025	Respecto a Solicitud del Cronograma de actividades, se indica al peticionario que por directriz de la interventoria este debe de solicitarse al Fondo de Desarrollo local de Usaquén oficina de infraestructura La presente PQRSD es validada por el señor Peticionario, se cierra a satisfacción del mismo	

DATOS	RESIDENTE SOCIAL	INTERVENTORIA	CIUDADANO
NOMBRE	Angela María Quiroga G	Claudia Marcela Castellanos	Andres Cañon
CEDULA/NIT	52753727	52.362.708	1070790516
FIRMA	Angela Quiroga.		

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Usaquén
CONTRATISTA:	Consorcio usaquén Vial 2025
CONTRATO No.:	Contrato de Obra Pública FDLUSA No. 709 De 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	12 de abril del 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4





Observación: Firma de la PQRSD No 2. Del señor Andres Cañon en el barrio Unicerros.

CONTRATO No.: COP 709-2024	Usaquén Vial 2025	GESTION SOCIAL RECEPCIÓN PQRSD	
Hoja 1 de 2			
FECHA			
23	04	2025	
DD	MM	AA	
CONSECUTIVO:	Nº 3.		

Ciudadano que solicita información o hace el reclamo					
Nombre	Ana Ubarne.			Organización:	Comunidad.
Dirección / Barrio	Carrera 12 # 187 - 48			Teléfono	3205868862

Tipo de Solicitud									
Queja		Reclamo	X	Sugerencia		Solicitud Información		Otra	
Forma Solicitud									
Personal:		Escrito:			Telefónico:	X	Otro:		

DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO
La Señora Ana Ubarne manifiesta que Por la obra en el Primer nivel de su Predio Se desplomo un muro divisorio en madera entre la Sala y la habitación, la cual corresponde al tramo de obra Verbenal CIV. 1006766

Área de la solicitud													
Ambiental		Social		Tráfico		Seg. Ind. / Salud Ocupacional		Construcción		Otra		CUAL	

FECHA	TRÁMITE	SOLUCION
23/04/25.	Se recibe Por medio telefónico el reclamo de la Señora Ana Ubarne en donde manifiesta que Por las vibraciones de la Maquinaria se desplomó el muro ocasionando el desplome de esta división y de la Puerta de acceso a la habitación. del Primer nivel	Se realizó una visita junto al área técnica Para evidenciar la afectación y se le informó que se realizará el anclaje del Muro y la Puerta Por Parte del Personal del Contratista.

DATOS	RESIDENTE SOCIAL	INTERVENTORIA	CIUDADANO
NOMBRE	Angela María Quiroga G	Claudia Marcela Castellanos	Ana Ubarne
CEDULA/NIT	52753727	52.362.708	50.907.371
FIRMA	Angela Q.		Ana Ubarne.

CONTRATO No.: COP 709-2024	Usaquén Vial 2025	GESTION SOCIAL RECEPCIÓN PQR´S	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ | ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN | BOGOTÁ
Hoja 2 de 2			
FECHA			
23	04	2025	
DD	MM	AA	
CONSECUTIVO:			

FECHA	TRÁMITE	SOLUCION
24/04/25.	El contratista realizó contacto telefonico con la Propietaria Ana Ubarne para informarle que el dia martes 29 de Abril se acercará un trabajador para realizar el arreglo del muro y la Puerta.	Cumplimiento en la cita Programada el 29/04/2025.
29/04/25. y 30/04/25	Se realizó el anclaje de la división en la zona en donde estaba inicialmente junto a la Puerta, se constata por Parte de la señora Propietaria que el contratista realizó los trabajos de manera efectiva, quedando en optimas condiciones la zona afectada.	La Propietaria Firma la Socialización y se le da cierre a la PQRS, el día 30/04/2025.

DATOS	RESIDENTE SOCIAL	INTERVENTORIA	CIUDADANO
NOMBRE	Angela María Quiroga G	Claudia Marcela Castellanos	Ana Ubarne
CEDULA/NIT	52753727	52.362.708	50. 907.371.
FIRMA	Angela Q.		

CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025	**Contrato FDLUASA No. 709 de 2024** **Consorcio Usaquén Vial 2025**	ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN | BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Usaquén
CONTRATISTA:	Consorcio usaquén Vial 2025
CONTRATO No.:	Contrato de Obra Pública FDLUSA No. 709 De 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	30 de abril del 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observación: PQRSD No 3, atención a la solicitud, instalación del muro y puerta de acceso y firma a satisfacción por parte de la propietaria Ana Ubarne.

PORESD.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			
CÓDIGO FO-SC-14	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2.0	

Contrato No.: 709 DE 2 709-2024 HORA INICIO: 10:30 Hoja 1 de 2
FECHA: 26/04/2025. HORA DE FINALIZACIÓN: 11. Acta N° 4.

PROYECTO:Descripción del proyecto
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo
2. Atención Solicitud. Ciudadana
3. Compromisos.
4. Cierre.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. La Residente Social del Consorcio Orquen Vial 2025 Saludo a los participantes de este espacio, agradeciendo la asistencia.

2. En atención a solicitud realizada por la Señora Gloria Penni, Miembro del Consejo de administración del Conjunto Manana I. Santa Barbara Central, se realizo visita al sitio referenciado, en Compañía del área Social del Contratista y área técnica del Contratista la Señora Gloria Penni, inicialmente. solicita información del levantamiento de actas de Vecindad. en el Conjunto.
El contratista y la interventoría explican que la actividad de actas de vecindad fue realizada y culminada en los apartamentos con Cercania de 12 metros hacia la obra, también se realizo el registro de acta de vecindad a zona de porteria, cerramiento, parqueaderos hacia la Cra 11D. y toma de fachadas Colindantes. a dicha Carrera 11D. entre calles 122 y 124.

Se recibe manifestación de parte de la Señora Gloria Penni y el Señor Fabio Ramon integrantes del Consejo de administración, en cuanto a preocupación por el estado estructural del área de subestación electrica (Codensa-Enel). ya que presenta

FORMATO
ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-14	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0

Contrato No.: 709 DE 2 709-2024 HORA INICIO: 10:30 AM. Hoja 2 de 2
FECHA: 26/04/2025 HORA DE FINALIZACIÓN: 11:30 AM Acta N° 4

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

múltiples afectaciones con presencia de grietas y dilataciones con asentamiento diferencial.
Se verifica técnicamente. y se indica que el Contratista realizará control topográfico para validar si se genera asentamiento.
Se orienta a los representantes del conjunto a realizar manejo del agua de la cubierta de la obstrucción por medio de instalación de bajante de agua lluvia.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Realizar Control de asentamiento.	Contratista.	24/4/2025 y en adelante cada 15 días. mientras dure la obra.
Mantener la zona acordonada y aislada de personal y comunidad. en actividad de Compactación.	Comunidad - Conjto administrador Conjunto.	Finales de Mayo de 2025.

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
FABIO ROMERO -	PRESIDENTE.	
Yuli Yuleth Pena	CONSEJERA	
Henry Alejandro Cañon Piedrahita	Presidente Cuya	
Angela Pinzon	Res Social contratista	
Mariela Castellanos D	Rs. soc. interv.	

	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	Angelo Durago	Angela Durago	Mariela M. Castellanos D
CARGO	Res. Social	Res Social-Contratista	Res Soc. Interv.
FIRMA			

ANEXOS: SI NO TIPO DE ANEXO: CANTIDAD:

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Usaquén
CONTRATISTA:	Consorcio usaquén Vial 2025
CONTRATO No.:	Contrato de Obra Pública FDLUSA No. 709 De 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	26 de abril del 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4





Observación: PQRSD No 4, atención a la solicitud de la señora Gloria Perini.

Anexo 2
Registro de asistencia y fotográfico recorrido Urbano No. 1tramo Unicerros.

FORMATO		
COMITE CIUDADANO		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-07	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4.0

Recorrido Urbano #1 Unicentro.

CONTRATO N°: FDLUS COP 709 DE 2024

PERIODO A REPORTAR: 26/04/2025

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	DIRECCIÓN	TELÉFONO	LOCALIDAD	BARRIO	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA	FIRMA
1	Ernesto Gómez	19762324	Cl 127C N° 1A 37	3133000490	Usaquén	Unicentro	Comunidad Sabios y Sabias	
2	Andrés Carron	1070788510	Cll 127B #1A-29	3114932859	Usaquén	Unicentro	comunidad	
3	Pedro Rodriguez	32[illegible]	Cll 129B [illegible]	3112921193	Usaquén	Unicentro	Comunidad	
4	Eliecer Caipón	3111[illegible]	Cra 127 #[illegible]	3[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
5	Daniel Nieto	79142368	Cra 1A #127 39	3108[illegible]	Usaquén	Unicentro	Comunidad	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela María Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos
FIRMA	Angela Q.	

CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025	**Contrato FDLUASA No. 709 de 2024** **Consorcio Usaquén Vial 2025**	ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN | BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Usaquén
CONTRATISTA:	Consorcio usaquén Vial 2025
CONTRATO No.:	Contrato de Obra Pública FDLUSA No. 709 De 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	26 de abril del 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observación: Recorrido urbano # 1 realizado con el comité ciudadano, contratista e interventoria.

Anexo 3

Actas de reunión de inicio, formatos de asistencia y registros fotográficos tramos Santa Barbara Central tramo 1, Orquídeas, Verbenal, Lijacá, San Antonio, Danubio y Barrancas.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE INICIO DE OBRA CON COMUNIDAD BARRIO SANTA BARABARA CENTRAL TRAMO 1 CIV 1004732 - 1004684			
CÓDIGO FO-SC-14	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2.0	
Contrato No.: 709 DE 2709-2024	HORA INICIO: 2:30 P.M.		Hoja 1 de 3
FECHA: 10 de abril 2025	HORA DE FINALIZACIÓN: 3:30 P.M		Acta N° 2

PROYECTO: Descripción del proyecto
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo de Bienvenida
2. Presentación General del contrato – integrantes de la interventoría y el contratista
3. Información Componente Social
4. Información Componente Técnico
5. Información Componente SST-Ambiental
6. Atención inquietudes de la Comunidad
7. Cierre

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Saludo de Bienvenida:

Siendo el día 10 de abril de 2024, la residente social del contratista Usaquén Vial 2025, saluda a los asistentes de la reunión y da la bienvenida, se presenta ante la comunidad agradeciendo su participación en este espacio e indica los temas a abordar en esta reunión orientando que las preguntas serán atendidas luego de exponer los diferentes componentes.

Informa que esta reunión es la de inicio de obra para la intervención de los segmentos viales de la Carrera 11D entre la calle 122 y la calle 124. Inicialmente la residente social informa que esta obra se ejecuta con recursos del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, es decir con recursos que hacen parte de los impuestos de todos los ciudadanos de la localidad.

La residente social informa que el objetivo de la reunión es informar a la comunidad el inicio de las obras, el proceso constructivo de la intervención que se realizará, de su inversión y su alcance y también se socializará los canales de atención dispuestos por el contratista para atender a la comunidad.

2. Presentación General del contrato – integrantes de la interventoría y el contratista

La residente social del contratista informa a los asistentes, que el proyecto está financiado por el FDLUSA para la intervención de los siguientes CIV: 1004732 y 1004684 en el barrio Santa Barbara Central, el consorcio Usaquén Vial 2025, es el contratista que realizará la obra. Continua la residente social del contratista con la presentación de los profesionales de las áreas técnica, ambiental SST y ambiental de la interventoría Consorcio Gis Usaquén Vial, por último se realiza presentación de los profesionales de las áreas técnica, ambiental SST, ambiental y social del Consorcio Usaquén Vial 2025 contratista de obra.

3. Información Componente Social

Programa de diálogo y participación ciudadana: la residente social refiere que este ítem aborda en concerniente a la realización de reuniones de Inicio, finalización y extraordinarias, espacios donde se entrega a la comunidad información del

FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE INICIO DE OBRA CON COMUNIDAD BARRIO SANTA BARABARA CENTRAL TRAMO 1 CIV 1004732 - 1004684			
CÓDIGO FO-SC-14	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2.0	
Contrato No.: 709 DE 2709-2024	HORA INICIO: 2:30 P.M.		Hoja 2 de 3
FECHA: 10 de abril 2025	HORA DE FINALIZACIÓN: 3:30 P.M		Acta N° 2

proyecto y las particularidades que conlleva la ejecución de las obras por tramo. De igual manera informa que esta es la

reunión de inicio, al finalizar la obra se hará la reunión de finalización y si es necesario se realizaran reuniones extraordinarias

ya sea solicitada por la comunidad, la alcaldía local y la interventoria o que se presente alguna situación que afecte la obra.

Programa de servicio a la ciudadanía: Consiste en la atención de las consultas ciudadanas que surjan de la comunidad,

en torno a la ejecución de la obra, se realiza la instalación de Puntos Satélites de Información, donde se instala y se

publican cada uno de los volantes que se entregan a la comunidad, así como información de interés y relevancia que debe

conocer la comunidad y se atienden los PQRSD. En el barrio Santa Barbara se realizó la instalación de este punto satélite en

el CAI de seguridad privada ubicado en la Carrera 11C # 123A - 00. La residente social informe que existe el punto de

atención virtual, el cual cuenta con línea telefónica y correo, también se cuenta con un punto PAC presencial ubicado

en la carrera 16 #160 - 23 barrio Orquídeas sin embargo, si la comunidad lo solicita tambien nos podemos desplazar al tramo,

esto con el fin de dar alcance a los requerimientos de la comunidad.

Por último informa que se realizará la conformación del comité de veeduría en este espacio, el cual funcionará como

representante de la comunidad, a través de este comité se trasmitirá la información del avance de y por menores que

surjan de la misma, se explica que dentro de las funciones de la veeduría esta realizar control social, velar por el buen

desarrollo de la obra y multiplicar la información veridica del avance de la obra al resto de la comunidad.

Se vinculan al comité de veeduría las siguientes personas:

Robinson Pedraza C.C. 3792775 y número de contacto 3114828127, Eduardo Davalos C.C. 19.254.905 número de contacto

3003256170 y Arturo Jalube C.C. 19.311.637 número de contacto 3153473762.

Programa de acompañamiento a actividades técnicas: La residente social explica que este ítem contempla el

levantamiento de actas de vecindad, actividad que consiste en registrar el estado estructural de los predios antes de iniciar

las obras, a lo que informa que en el tramo ya se hizo el 100% de la totalidad de las actas de vecindad y el de las vías

colindantes a la que se va a intervenir. Informa tambien que se realizaron estos registros unicamente a los predios que estan

dentro del metraje de 12 metros desde donde termina el paramento del sardinel y 3 pisos de altura de cada uno de los

edificios ya que la obra que se realizará no sera de mayor impacto, sin embargo, la residente social explica a la comunidad

que si alguien considera que es necesario hacer el acta de vecindad de algún predio que este fuera del rango de los 12

metros, se puede agendar la visita para hacer este registro. De igual forma la residente social informa que se realizará el

el cierre de las actas mediante un paz y salvo en donde se corrobora si se generaron daños o no a causa de la obra.

Finalmente la residente social informa que de ser necesario, por una situación en particular en donde se solicite la

construcción de una rampa para personas en condición de discapacidad o con condición de movilidad se puede hacer un

acta de compromiso con el fin de poder dar tramite a la solicitud.

Programa de cultura ciudadana: on este programa hace referencia a los talleres que se deben realizar con la comunidad

junto con los diferentes actores sociales, como el comité veedor e instituciones educativas, la residente social informa a la comunidad que en las zonas donde hay colegios se realizarán estos talleres al igual que en cada uno de los tramos se realizarán capacitaciones a los trabajadores mensualmente.

Programa de desarrollo económico: La residente social informa que ya se han vinculado a la obra trabajadores de la localidad de Usaquén, tambien indica que el contratista debe cumplir con el 30% de contratación de mano de obra local, en el que el 5% de este porcentaje debe ser de población vulnerable, otro 5% de mujeres. La residente social vulnerable, otro 5% de mujeres. La residente social invita a la comunidad a postular sus hojas de vida para perfiles MONC, a través de los canales de atención que tiene dispuestos el contratista para atención a la comunidad por medio del correo electrónico.

Programa de divulgación del proyecto: La residente social explica que por medio de este se realiza la distribución de volantes predio a predio, en estas piezas informativas se consigna información de actividades especificas tales como: Notificación y realización de actas de vecindad, inicio de obra y reuniones entre otras. Por ultimo explica que el tramo a intervenir contará con una identificación a través de la instalación de una valla móvil, con la información del contrato.

4. Información técnica: el ingeniero residente del Consorcio Usaquén Vial 2025, saluda a la comunidad e indica que el el inicio del contrato está desde el 22 de anero del 2025 a enero del proximo año, la partida presupuestal del FDLUSA a sido de $20.496.577. 300, en donde están incluidos (32) segmentos viales, (18) segmentos son de espacio público y (1) ciclorruta, de estos segmentos (2) son del barrio Santa Barbara, el primero abarca un total de 489.64 metros y una longitud de 80.50 metros y el segundo tiene un área de 500.18 metros cuadrados, también con una longitud de 80.3 metros teniendo un total entre los dos CIV´S de 160 metros lineales de intervención, informa que se va a intervenir únicamente en la calzada reemplazando la estructura de pavimento y de acuerdo a actividades preliminares de inspección de la red actual sanitaria y pluvial se va a hacer la renovación de la red sanitaria porque no está en buen estado.

El ingeniero residente del contratista explica que se realizó un diagnóstico que evalúa el estado actual de la redes hidráulicas, luego se hizo un sondeo y lavado de estas redes, para poder ingresar a estas una cámara para verificar el estado de la red y se realizó un diagnostico de pavimento, los resultados de estos diagnósticos en el tramo de Santa Barbara Central es que el espesor de estructura de pavimento va a ser de 67 centímetros, es decir que en el ancho de la vía va a ser únicamente de esa profundidad con excepción de la zona donde se necesita retirar y reemplazar la tubería que puede descender posiblemente otro 1 metro o 1,20 metros más dependiendo de cómo se encuentre el suelo allí.

El ingeniero explica que al ya haber realizado esta actividad se realizará una excavación mecánica para hacer el retiro del material de la vía existente, remplazar la red y las estructuras adyacentes como lo son sumideros, pozos y realizar su realce, se continuará con la instalación de la estructura del pavimento la cual tiene un geotextil de separación entre las subrasantes, es decir el terreno natural y nuestra estructura proyectada, se va a instalar una base granular estabilizada con cemento y

continuamos con la nivelación de pozos, algunos puede que necesiten renovarlas a la normatividad existente, puede que estén afectados por el mismo tráfico y el terminado de la vía que en el caso de estos dos segmentos viales va a ser en pavimento asfáltico que es el mismo que se tiene en este momento por último se informa que el tiempo de ejecución será de 3 a 3 meses y medio.

En medio de la explicación del área técnica un ciudadano pregunta ¿ Se realizará la intervención únicamente de la vía o tambien se harán de los andenes? a lo que el ingeniero responde que el FDLUSA solo dio prioridad en este tramo a la calzada, sin embargo si se necesita hacer la intervención de las redes de aguas negras se hará con el menor impacto posible.

Otro ciudadano pregunta ¿ Se realizarán cortes en los andenes? el ingeniero manifiesta que si, a lo que el ciudadano pregunta pero al colocar los sardineles nuevos, ¿no quedaría desnivelados los sardineles? el ingeniero responde que ese tema es una revisión que se debe hacer, pero la idea es que en espacio público la intervención sea mínima y se respete los niveles actuales y la estructura actual del espacio público únicamente reemplazando el sardinel.

Otro ciudadano pregunta ¿Y se respetan los accesos a las bahías actuales? el ingeniero responde sí, en ese caso hay 3 bahías, en ellas se va a instalar unos sardineles al mismo nivel del anden.

Otro ciudadano pregunta ¿ Qué criterio tiene para decir si tiene andén o no tiene andén? A lo que el ingeniero responde que el FDLUSA dio al contratista la asignación de esos segmentos viales los cuales unos son de espacio publico y otros de malla vial, para estos dos segmentos viales de Santa Bárbara Central la asignación de intervención es solamente la vía.

5. Información SST-Ambiental: la residente SST del contratista manifiesta que, esta área está encargada de garantizar la seguridad no solo para los trabajadores sino también para la comunidad siguiendo la normatividad vigente en construcción, se explica a los asistentes que en el frente de obra va a haber un campamento y carpas las cuales serán usadas por los trabajadores, allí tendrán su punto de hidratación, será su lugar de cambio de ropa, el campamento va a tener su kit de emergencia y la cartelera informativa SST en donde están las líneas de atención para cualquier caso de emergencia.

La ingeniera explica que para el caso de las actividades de seguridad y salud en el trabajo se harán inspecciones mensuales para hacer la verificaciones del uso adecuado de los EPP, existencia del boliquín de emergencia, extintor e inspección de herramientas y equipo menor, entre otros.

Por último informa que se hará verificación de entrega de los EPP y cambio de estos elementos siempre y cuando se vean deteriorados y/o se cumpla el tiempo de su cambio o reemplazo, estos implementos siempre van a estar identificados con el numero del contrato el cual es el 709 del 2024.

Un ciudadano pregunta ¿Cuántas carpas van a administrar y dónde se van a habilitar? A lo que la residente SST responde que las carpas van a estar dentro del mismo cerramiento de la obra.

Se continúa con el área ambiental en donde la residente social informa que junto con el area SST se va contar con un cerramiento perimetral en madera rolliza, polisombra y polimalla, informa que se va a tener un campamento móvil, el cual

se va a ir moviendo el tramo, informa que los acopios de materiales van a estar dentro del cerramiento de la obra y no invadirá los andenes o vías aledañas, refiere que se tendrá un baño móvil, la residente aclara que todos tramos van a estar debidamente señalizados y con su cerramiento en buen estado, informó que se va a contar con una brigada de orden, aseo y limpieza compuesta por personal de contratista denominados BOALES, los cuales van a estar identificados con chalecos naranjas y reflectivo este personal estará dispuesto a ayudar en cualquier situación que tenga la comunidad, también realizarán limpieza de llantas de volquetas, limpieza y protección de sumideros.

INQUIETUDES A LA COMUNIDAD

6. Atención preguntas e inquietudes de la comunidad:

1. La señora Maria Victoria de Verger, pregunta ¿Cómo va a ser el manejo cuando estén haciendo las excavaciones y si se va a realizar a media calzada? manifiesta que las manzanas H, I y 1 tienen la entrada de los parqueaderos por la vía a intervenir y los residentes deben buscar parqueaderos.

Respuesta contratista área social: Informa que como se dijo inicialemente la obra iniciará el dia 21 de abril a lo que la Secretaria Distrital de Movilidad autorizó el cierre total de la vía por la implicaciones tecnicas frente a la renovación de redes, es por esto que se debe hacer la excavación total de la calzada sin habilitar el transito vehicular. Es por esto que la residente social solicita cordialmente a la comunidad que se busque los parqueaderos para los vehículos en el tiempo de duración de la obra a lo que un ciudadano manifiesta que el ha visto que en otras obras se habilitaba el acceso a los predios en franjas horarias en la mañana y en la tarde por medio de rampas los cuales permitian el ingreso sobre la vía, la residente social agrega que esa situación se le puede dar manejo cuando ya se haya podido realizar la instalación de la tuberia, sin embargo, la residente aclara a la comunidad que el suelo no va a estar en las mejores condiciones lo cual puede afectar a los vehiculos, informa que en este caso el contratista no se haria responsable de los daños causados, a lo que un ciudadano agrega que se entiende que en algun momento la excavación puede ser muy profunda y pregunta ¿Se podria dar manejo de que en esa excavación, el contratista pueda tardar aproximadamente 15 dias maximo? el ingeniero residente del contratista responde que la renovación e intervención de las redes seria de un mes aproximadamente, la residente social agrega que desde el 21 de abril de 2025 el paso vehicular en la vía quedara totalmente bloqueado.

2. Un ciudadano pregunta, el contratista manifiesta que se va a abrir una caja de 80 centimentros de profundidad y 6 metros de ancho y 140 de largo ¿Cuánto tiempo se puede demorar en la construcción de esta caja ? se podria dar manejo a la construcción de primero realizar 70 metros y luego la otra mitad ya que manifiesta en el mes que esta proponiendo el contratista no se alcanza a hacer toda la caja.

Respuesta Contratista área tecnica: El ingeniero del contratista informa que no es necesario hacer toda la caja en ese mes propuesto sino que en ese mes lo que se adelantará sera la excavación para realizar la renovación de las redes a lo que el ciudadano pregunta ¿Cuánto mediria la red? el ingeniero responde que 140 metros aproximadamente, el ciudadano

manifiesta que se podria instalar un tablestacado el cual permitiria en ingreso y salida vehicular a los conjuntos, el ingeniero del contratista manifiesta que esto podria ser riesgoso y que el objetivo de igual forma es que el transito vehicular sea seguro para la comunidad y para los trabajadores que estan trabajando en la via, el ciudadano responde que actualmente hay avances en sistemas de ingenieria que facilitan el transito de manera segura y no perjudica a la comunidad con el cierre de la vía por tres meses, también manifiesta que la mayoria de residentes de las manzanas I, H y 1 tienen dos carros lo cual dificulta la busqueda de parqueaderos en la zona, la residente social interviene proponiendo a la comunidad que en ese primer mes se puedo realizar la renovación de las redes lo mas pronto posible para que de esta forma en el segundo mes se pueda instalar las rampas de ingreso y salida vehicular de los vehiculos bajo la responsabilidad de cada uno de los propietarios, sin embargo manfiesta que la idea de ese espacio es generar acuerdos que mitiguen las incomodidades de la comunidad, tambien el ingeniero del contratista agrega que las propuestas que son viables, sin embargo, estás afectarian en gran medida el presupuesto que asignó el FDLUSA al contrato, el cual es de monto agotable a lo que el ciudadano pregunta que ¿Por qué se tendria que ver afectada la comunidad y no al presupuesto? A lo que el ingeniero del contratista responde que se llevará esa propuesta a una mesa técnica junto con la interventoria y el FDLUSA en donde se evalúe esta solución y aclara que esto seria un poco mas costoso y afectaria en gran medida al presupuesto.

3. Un ciudadano pregunta, ¿Se esta considerando que en este momento se esta entrando a periodos de lluvia?

Respuesta Contratista área técnica: El ingeniero responde que si se esta considerando esos periodos dentro del tiempo

4. La señora Maria Victoria de Verger manifiesta que la asociación Multijunta van a ser parte del comité de veeduria pero propone que de cada manzana H, I y 1 deleguen a una persona para ser parte tambien de este comité para canalizar de forma asertiva las inquietudes de la comunidad.

5. El señor Jorge Navarro, manifiesta que cuando se habla de afectar el presupuesto para dar solución al tema del ingreso y salida de vehiculos a los conjuntos ¿No se afectaría en temas de calidad, alcance o contrucción de la vía? manifiesta gran preocupación que por afectar el prespuesto se usen materiales de menor calidad. El señor Jorge Navarro tambien propone que si es posible el arreglo de los andenes ya que se encuentran en mal estado.

Respuesta contratista área social: La residente social responde informando que el prespuesto si se veria afectado sin embargo, esto no afectaría a la calidad de la vía que se realizaría, pero si afectaria en la construcción de otros segmentos viales que tendria el contratista en toda la localidad de Usaquén, por eso informa que es importante tratar este tema en la mesa técnica de trabajo para evaluar si es viable o no la propuesta.

6. Un ciudadano manifiesta que no es propietario ni hace parte del consejo del Multijunta ¿Puedo ser parte del comité de veeduria? Y ¿Cuándo se realizarían estos comites?

Respuesta Contratista área social: La residente social del contratista informa que cualquier ciudadano puede ser parte del comité y estos se realizarán una vez al mes con el fin de brindar a la comunidad los avances de obra esta información debe

FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE INICIO DE OBRA CON COMUNIDAD BARRIO SANTA BARABARA CENTRAL TRAMO 1 CIV 1004732 - 1004684			
CÓDIGO FO-SC-14	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2.0	
Contrato No.: 709 DE 2 709-2024	**HORA INICIO: 2:30 P.M.**		Hoja 2 de 2
FECHA: 10 de abril 2025	**HORA DE FINALIZACIÓN: 3:30 P.M**		Acta N° 2

ser trasmitida y compartida con el resto de la comunidad.

7. Un ciudadano pregunta, ¿Se cuenta con un colchón monetario para casos de emergencia? ¿ Se pueden conocer cual es el valor de este colchón?

Respuesta Contratista área técnica: El ingeniero responde manifestando que es el 10% del valor del contrato pero igual se necesitaría la autorización del FDLUSA para utilizar estos recursos.

8. El señor Jorge Morel realiza una sugerencia manifestando que para poder avanzar en la obra, toda la mano de obra puedan trabajar todos en un mismo segmento vial y de esta forma acelerar el proceso constructivo en la zonas de acceso a los parqueaderos.

Respuesta Contratista área social: La residente social informa que esto tomaría mas tiempo al contratista y por temas presupuestales de plazos de entrega de obras.

7. Cierre: Una vez atendidas las inquietudes de la comunidad, la residente social agradece la participación, informa a la comunidad que el contratista tendría un compromiso de realizar la mesa de trabajo y se dara una respuesta por medio del comité de veeduria el lunes 21 de abril frente a la propuesta dada para el ingreso y salida de vehículos en cada una de las manzanas, tambien informa a la comunidad que nadie esta autorizado para solicitar algún tipo de recurso por parte de la obra y da cierre a la reunión.

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Claudia Marcela Castellanos Daza	Interventoría/Residente Social	
Carlos Anibel Reyez	Interventoría/Topográfo	
Henry Cusguen Preciado	Contratista/Residente Técnico	
Camilo Durán	Contratista/ Residente Ambiental	
Tatiana Valdeleón	Contratista/Residente SST	
Angela María Quiroga Galvis	Contratista/Residente Social	

	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	Angela María Quiroga Galvis	Angela María Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos Daza
CARGO	Residente Social- Contratista	Residente Social- Contratista	Residente Social- Interventoría
FIRMA			

ANEXOS:	SI	x	NO		TIPO DE ANEXO: Registro de asistencia Registro fotográfico	CANTIDAD: (7 folios)

FORMATO		
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-228	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0

FECHA	10/04/2025	TEMA	Reunión de inicio (DV'S 1004732 y DV 1004684) Santa Barbara
LUGAR	Salón comunal MZ. R carrera 11 C Bis # 124 - 60.	BARRIO	Santa Barbara
UPZ		LOCALIDAD	USAQUÉN

No.	DOCUMENTO C.C T.I C.E	DOCUMENTO NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	SEXO	ORIENTACIÓN SEXUAL	GRUPO ÉTNICO	TIPO DISCAPACIDAD	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	CC	51.702.789	Martha C. Serrano Diaz	60	Apto 402 MZ H	F			ND	3002083467	Cra 11 D N° 122-19	Santa Barbara Central	N/A	
2	CC	19.254.905	EDILBERTO DONATUS LIZCANO	70	MZ H Ap 402	M	M		ND	3003256720	Kra 11 D 122-19	Santa Barbara Central	edilberto.donatus1954@gmail.com	
3	CC	41756331	Mª IMPERIA GÓMEZ	59	MZ I CASA 1	F	M		NO	3124186666	CL 11d N° 123-21	" "	[illegible]@HOTMAIL.COM	
4	CC	19.495.548	JORGE ENRIQUE PINEDA P	62	MZ I	M	M		ND	3124107777	CR. 11d N° 123-41	" "	JENP2001@HOTMAIL.COM	
5	CC	19.246.468	Jorge O. Pineda P	64	MZ I	M	M		NO	3169342806	CRA 11D # 123-41	" "	pinedajorge@hotmail.com	
6	C	3792775	Robinson Pedroza	83	MZ 1	M				3114822827	K 12 # 123-50	S	[illegible]	
7	CC	A1425053	Ma. Victoria Fannini		A. Mult.	F				3102533804	CL 123A # 11B-55		MOLLY	
8	C	3796774	Luis G. Riaño F	86	MZA H	M	M	N	O	261-4750665	K 11D # 122-19 503		—	
9	CC	32643819	Martha Pilonieta	64	Mza 1	M				3106499494	Cra 11 D # 123-46 Ap 0401		martha.pilonieta@hotmail.com	Martha Pilonieta
10	CC	1072788552	Jenny Ruth Casallas R	-	INTERVENTORIA	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	
11	CC	1140547274	Carlos Isaul Reyes D	33	Interventoria	M				3057777511	—	—	[illegible]	
12	CC	20.209.852	Maria Elisa Torres	85	Manzana H	F				3185146804	Cra 11D # 122-19 Apto 606		torrespitalmaria@hotmail.com	
13	CC	35.714.173	Judith Garza B.	-	Interventoria	F				3206544058	—	—	—	
14	CC	80416733	Carlos Suarez	52	Multifunta	M.				3167503042	CRA 11 D # 125 A 51	—	consuarez@hotmail.com	
15	CC	19340060	JORGE FORERO BÁEZ	69	MULTIFUNTA	M.				3005684633	Cra 11 e Bis # 124-60 Int 1	—	jorgef13@outlook.com	

Sexo. M: Mujer / H: Hombre
Orientación Sexual. Ht: Homosexual / Ht: Heterosexual / Bi: Bisexual / T: Transexual/ I: Intersexual
Grupo Étnico. N: Ninguno / R: Raizales / A: Afrodescendientes / I: Indígenas / P: Palenqueros(as)/G: Rrom
Tipo Discapacidad. F: Física / V: Visual / A: Auditiva / C: Cognitiva / MU: Múltiple / N: Ninguna

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO		
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-228	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0

FECHA	10/04/2025	TEMA	Reunión de inicio barrio Santa Barbara (CIV 1004732 y 1004684)											
LUGAR	Tramo a intervenir			BARRIO	Santa Barbara		UPZ		LOCALIDAD	USAQUÉN				

No.	DOCUMENTO		NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	SEXO	ORIENTACIÓN SEXUAL	GRUPO ÉTNICO	TIPO DE DISCAPACIDAD	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
	C.C T.I C.E	NÚMERO												
1	CC	/	Angela Quiroga	/	Contratista	F	HT	N	N	/	KR 16 # 160-23	Orquideas	/	
2	CC	1026394828	Kelly Lorena Cruz	/	Contratista	F	HT	N	N	3195153765	KR 16 # 160-23	Orquideas	/	
3	CC	CC 1000890	Tatiana Valbuena.	-	Contratista	F	HT	N	N	3207367585	KR 16 # 160-23	Orquideas	-	
4	CC	/	Henry Cubgún.	/	Contratista	M	HT	N	N	/	KR 16 # 160-23	Orquideas	/	
5	CC	/	Claudia Castellanos	/	~~Interventoría~~ Contratista	F	HT	N	N	/	/	Orquideas	-	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

Sexo. M: Mujer / **H:** Hombre
Orientación Sexual. Hm: Homosexual / **Ht:** Heterosexual / **Bi:** Bisexual / **T:** Transexual/ **I:** Intersexual
Grupo Étnico. N: Ninguno / **R:** Raizales / **A:** Afrodescendientes / **I:** Indígenas / **P:** Palenqueros/as/**G:** Rrom
Tipo Discapacidad. F: Física / **V:** Visual / **A:** Auditiva / **C:** Cognitiva / **MU:** Múltiple / **N:** Ninguna

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadana@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO		
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-228	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0

FECHA	10/04/2025	TEMA	Reunión de Inicio (CIV'S 1004732 y CIV 1004684) Santa Barbara						
LUGAR	Salón comunal MZ. R carrera 11 C Bis # 124 - 60.	BARRIO	Santa Barbara	UPZ		LOCALIDAD	USAQUÉN		

No.	DOCUMENTO		NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	SEXO	ORIENTACIÓN SEXUAL	GRUPO ETNICO	DISCAPACIDAD TIPO DE	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
	C.C T.I C.E	NÚMERO												
1	CC	1912185	Luis Guillermo Tobin	72	Ap 403 M1	M	M		NO	3107690245	Kra 123-41	Mullic.	luisfbm@gmail.com	
2	CC	2921999	Diego López Arango	87	Ap 405 M1	M			NO	3102101661	CR 11D 123-46	"	dlopezar@gmail.com	
3	CC	3229.180	Ernesto Acevedo	70	Ap 303 M1	M			NO	3153468806	G 11D 123 46	"	eaacevedog@gmail.com	
4	CC	/	Glenda Luna Salcedo	70	Ap 403	F			No	3163209199	Cra 11D#122-19	/	delona@hotmail.com	
5	CC	/	Cristina Jimenez	57	Admon	A				3157630300	Cra 11D#122-14	/	monunchoa@hotmail.com	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

Sexo. M: Mujer / H: Hombre
Orientación Sexual. Hm: Homosexual / Ht: Heterosexual / Bi: Bisexual / Tr: Transexual/ I: Intersexual
Grupo Étnico. N: Ninguno / R: Raizales / A: Afrodescendientes / I: Indígenas / P: Palenqueros(as)/G: Rrom
Tipo Discapacidad. F: Física / V: Visual / A: Auditiva / C: Cognitiva / MU: Múltiple / N: Ninguna

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025	**Contrato FDLUASA No. 709 de 2024** **Consorcio Usaquén Vial 2025**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ | USAQUÉN | BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Usaquén
CONTRATISTA:	Consorcio usaquén Vial 2025
CONTRATO No.:	Contrato de Obra Pública FDLUSA No. 709 De 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	10 de abril del 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4







Observación: Reunión de inicio de obras en el barrio Santa Barbara.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE INICIO DE OBRA CON COMUNIDAD BARRIO LIJACÁ CIV 1000423 Y 1006953			
CÓDIGO FO-SC-14	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2.0	
Contrato No.: 709 DE 2 709-2024	HORA INICIO: 9:00 A.M.		Hoja 1 de 2
FECHA: 11 de abril 2025	HORA DE FINALIZACIÓN: 10:00 A.M		Acta N° 3

PROYECTO: Descripción del proyecto
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo de Bienvenida
2. Presentación General del contrato – Integrantes de la interventoría y el contratista
3. Información Componente Social
4. Información Componente Técnico
5. Información Componente SST-Ambiental
6. Atención inquietudes de la Comunidad
7. Cierre

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Saludo de Bienvenida:

Siendo el día 11 de abril de 2024, la residente social del contratista Usaquén Vial 2025, saluda a los asistentes de la reunión y da la bienvenida, se presenta ante la comunidad agradeciendo su participación en este espacio e indica los temas a abordar en esta reunión orientando que las preguntas serán atendidas luego de exponer los diferentes componentes.

Informa que esta reunión es la de inicio de obra para la intervención de los segmentos viales de la Calle 188 entre la carrera 8 Bis y la carrera 8A y de la Calle 188 entre la carrera 7B y la carrera 8, Inicialmente la residente social informa que la comunidad le a manifestado cierto negativismo por una obra que se realizó en esta vía es por esto que les aclará que el consorcio Usaquén Vial 2025 no es el mismo contratista que realizón dicha intervención , informa que la obra se ejecuta con recursos del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, es decir con recursos que son de los impuestos de todos los ciudadanos de la localidad.

Finalmente la residente social explica detalladamente a la comunidad desde el tramo de intervención cuales van a ser las vias que el contratista intervendrá y les informa que la intervención se hará completa en cada uno de los CIV´S, de igual forma la residente informa a la comunidad que la reunión tiene como objetivo el informa el proceso constructivo en cada una de las áreas y cuando se dará inicio a la obra.

2. Presentación General del contrato – Integrantes de la interventoría y el contratista

La residente social del contratista informa a los asistentes, que el proyecto esta financiado por el FDLUSA para la intervención de los siguientes CIV: 1000423 y 1006953 en el barrio Lijacá, el consorcio Usaquén Vial 2025, es el contratista que realizará la obra. Continua la residente social del contratista con la presentación de los profesionales de la interventoría de las áreas técnica, ambiental SST y ambiental de la interventoría Consorcio Gis Usaquén Vial, por último se realiza la presentación de los profesionales del Consorcio Usaquén Vial 2025 contratista de obra.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE INICIO DE OBRA CON COMUNIDAD BARRIO LIJACÁ CIV 1000423 Y 1006953			
CÓDIGO FO-SC-14	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2.0	
Contrato No.: 709 DE 2709-2024 FECHA: 11 de abril 2025	HORA INICIO: 9:00 A.M. HORA DE FINALIZACIÓN: 10:00 A.M		Hoja 2 de 7 Acta N° 3

3. Información Componente Social

Programa de diálogo y participación ciudadana: la residente social refiere que este ítem aborda en concerniente a la realización de reuniones de Inicio, finalización y extraordinarias, espacios donde se entrega a la comunidad información del proyecto y las particularidades que conlleva la ejecución de las obras por tramo. De igual manera informa que esta es la reunión de inicio, al finalizar la obra se hará la reunión de finalización y si es necesario se realizaran reuniones extraordinarias ya sea solicitada por la comunidad, la alcaldía local y la interventoria o que se presente alguna situación que afecte la obra.

Programa de servicio a la ciudadanía: Consiste en la atención de las consultas ciudadanas que surjan de la comunidad, en torno a la ejecución de la obra, se realiza la instalación de Puntos Satélites de Información, donde se instala y se publican cada uno de los volantes que se entregan a la comunidad, así como información de interés y relevancia que debe conocer la comunidad y se atienden los PQRSD. En el barrio Lijacá se realizó la instalación de este punto satélite en el predio ubicado en la Calle 188 # 7B - 05. La residente social informe que existe el punto de atención virtual, el cual cuenta con línea telefónica y correo, también se cuenta con un punto PAC presencial ubicado en la carrera 16 #160 - 23 barrio Orquídeas sin embargo, si la comunidad lo solicita tambien nos podemos desplazar al tramo, esto con el fin de dar alcance a los requerimientos de la comunidad sin que se desplacen hasta el punto PAC.

Por último informa que se realizará la conformación del comité de veeduría en este espacio, el cual funcionará como representante de la comunidad, a través de este comité se trasmitirá la información del avance de y por menores que surjan de la misma, se explica que dentro de las funciones de la veeduria esta realizar control social, velar por el buen desarrollo de la obra y multiplicar la información verídica del avance de la obra al resto de la comunidad.

Se vinculan al comité de veeduría las siguientes personas:

Angel Segura C.C. 79.796.681 y número de contacto 3107510168 y Gustavo Saaverdra C.C. 32.277.42 número de contacto 3005506449.

Programa de acompañamiento a actividades técnicas:La residente social explica que este ítem contempla el levantamiento de actas de vecindad, actividad que consiste en registrar el estado estructural de los predios antes de iniciar las obras, informa a la comunidad que se evidencia que hay algunos predios los cuales no se han podido hacer el registro ya que no se encuentra respuesta del propietario y/o encargado del predio las cuales son las siguientes nomenclaturas 8-09, 7B - 11, 8 - 58 y 8A - 07 todas sobre la calle 188, la residente social explica el procedimiento de la primera, segunda y tercera visita de levantamiento de acta de vecindad e informa que de no ser atendidos en ninguna de estas visitas se realiza unicamente el registro de fachada del predio y el contratista no podrá hacerse responsable de los daños causados dentro de este predio, finalmente la residente social solicita a la comunidad que se informe a los propietarios de los predios ya mencionados para poder realizar el levantamiento de las actas de vecindad.

Programa de cultura ciudadana: en este programa hace referencia a los talleres que se deben realizar con la comunidad

junto con los diferentes actores sociales, como el comité veedor e instituciones educativas, la residente social informa a la comunidad que en las zonas donde hay colegios se realizarán estos talleres al igual que en cada uno de los tramos se realizarán capacitaciones a los trabajadores mensualmente.

Programa de desarrollo económico: La residente social informa que ya se han vinculado a la obra trabajadores de la localidad de Usaquén, tambien indica que el contratista debe cumplir con el 30% de contratación de mano de obra local, en el que el 5% de este porcentaje debe ser de población vulnerable, otro 5% de mujeres. La residente social vulnerable, otro 5% de mujeres. La residente social invita a la comunidad a postular sus hojas de vida para perfiles MONC, a través de los canales de atención que tiene dispuestos el contratista para atención a la comunidad por medio del correo electrónico.

Programa de divulgación del proyecto: La residente social explica que por medio de este se realiza la distribución de volantes predio a predio, en estas piezas informativas se consigna información de actividades especificas tales como: Notificación y realización de actas de vecindad, inicio de obra y reuniones entre otras. Por ultimo explica que el tramo a intervenir contará con una identificación a través de la instalación de una valla móvil, con la información del contrato.

Programa de sostenibilidad: La residente social informa a la comunidad que se daran algunas recomendaciones para el cuidado y durabilidad de la vía.

4. Información técnica: el ingeniero residente del Consorcio Usaquén Vial 2025, saluda a la comunidad e indica que inicialmente se realizó un estudio preliminar de la red sanitaria en donde se determino que se debe hacer la renovación de estas en ambos tramos y en el tramo con CIV 1000423 se debe hacer de igual manera la renovación de la red pluvial, indica que una vez se hagan estas renovaciones se iniciarán las excavaciones profundas para realizar la estructura de la vía.

De i gual forma el ingeniero le informa a la comunidad que la estructura de la vía tiene un espesor de 74 centimetros, el diseño va a ser el mismo que tiene la vía actualmente la cual esta cumpuesta por concreto hidráulico, un pavimento rígido y cuya losa va a tener 18 centimetros de espesor.

El ingeniero finalmente informa que el tiempo de ejecución de la obra sera de aproximadamente 3 meses y se proyecta iniciar el 21 de abril con la intervención a lo que manifiesta que el cierre de la calzada será completa sin paso al transito vehicular a lo que recomienda a la comunidad a no hacer el parqueo de los vehiculos sobre la vía y a encontrar un parqueadero temporal

5. Información SST-Ambiental: la residente SST del contratista manifiesta que, esta área está encargada de garantizar la seguridad no solo para los trabajadores sino también para la comunidad siguiendo la normatividad vigente en construcción, se explica a los asistentes que en el frente de obra va a haber un campamento y carpas las cuales serán usadas por los trabajadores, allí tendrán su punto de hidratación, será su lugar de cambio de ropa, el campamento va a tener su kit de emergencia y la cartelera informativa SST en donde están las lineas de atención para cualquier caso de emergencia.

La ingeniera explica que para el caso de las actividades de seguridad y salud en el trabajo se harán inspecciones

mensuales para hacer la verificaciones del uso adecuado de los EPP, existencia del botiquín de emergencia, extintor e inspección de herramientas y equipo menor, entre otros.

Por último informa que se hará verificación de entrega de los EPP y cambio de estos elementos siempre y cuando se vean deteriorados y/o se cumpla el tiempo de su cambio o reemplazo, estos implementos siempre van a estar identificados con el numero del contrato el cual es el 709 del 2024.

Se continúa con el área ambiental en donde la residente social informa que junto con el area SST se va contar con un cerramiento perimetral en madera rolliza, polisombra y polimalla, informa que se va a tener un campamento móvil, el cual se va a ir moviendo el tramo, informa que los acopios de materiales van a estar dentro del cerramiento de la obra y no invadirá los andenes o vías aledañas, refiere que se tendrá un baño móvil, la residente aclara que todos tramos van a estar debidamente señalizados y con su cerramiento en buen estado, informó que se va a contar con una brigada de orden, aseo y limpieza compuesta por personal de contratista denominados BOALES, los cuales van a estar identificados con chalecos naranjas y reflectivo este personal estará dispuesto a ayudar en cualquier situación que tenga la comunidad, también realizarán limpieza de llantas de volquetas, limpieza y protección de sumideros.

Por ultimo la residente social solicita a la comunidad que si es necesario se solicita a la policía rondas de seguridad en el cerramiento ya que a veces estos espacios pueden causar situaciones de inseguridad en el barrio.

INQUIETUDES A LA COMUNIDAD

6. Atención preguntas e inquietudes de la comunidad:

1.El señor Kevin Segura, manifiesta que en la vía transita vehículos de carga pesada lo cual causa en los predios vibraciones pero enfatiza que se aumentan mas cerca al pozo de inspección ubicado en la intersección con la carrera 8 a lo que pregunta ¿Abrá alguna afectación en el predio esquinero cuando se vaya a hacer la intervención en ese pozo de inspección?

Respuesta contratista área técnica: El ingeniero responde que al contrario se mitigaría al máximo este problema ya que al realizar una estructura solida en la construcción de la vía estas vibraciones disminuirían notoriamente al transito vehicular.

2. La señora María Consuelo Arboleda manifiesta que la obra anterior dañaron notoriamente los andenes y el contratista no de hizo responsable de los daños de estos ni de los contadores del acueducto a lo que la señora Maria pregunta ¿En este contrato pasará la misma situación o si el contratista se hará responsable de los daños que puedan causar?

Respuesta Contratista área técnica: El ingeniero del contratista informa que en la autorizació presupuestal no esta considerado hacer la reparació de los andenes, sin embargo manifiesta que se tendrán las medidas necesarias para no afectar el estado actual de los andenes. Informa que de haber algún daño se realizará el arreglo de la zona donde hubo la afectación.

3. La señora Miriam Urrego pregunta, ¿El cerramiento nos va a impedir la entrada y salida de vehículos?

Respuesta Contratista área social: La residente social manifiesta que es posible que motociclistas si tengan el acceso ya

que el ancho entre el cerramiento de la obra y el anden no permitiría el ingreso de vehículos, a lo que la señora Miriam Urrego manifiesta que la mayoria de los residentes cuento con vehículo en la cuadra de la Carrera 8 Bis a lo que pregunta ¿La obra va a afectar la entrada a esa cuadra? ¿Y se va a hacer el cierre de ambas calzadas al tiempo? A lo que el ingeniero responde que se podria dar el manejo de que la vía no se encuentre cerrada los tres meses propuestos a lo que la residente social agrega que el ese paso de vehículos solo se puede hacer hasta que se termine el proceso de excavación y de esta forma generar franjas horarias de entrada y salida de vehiculos.

4. La señora Lucia manifiesta que en la anterior obra se instalaron varias carpas lo cual afectaron la fachada, anden y contador del acueducto de su predio a lo que pregunta ¿Tambien se colocará allí estas carpas?

Respuesta contratista área social: La residente social informa que se instalarán dichas carpas y se acoplará el material necesario para la obra dentro del mismo cerramiento de la vía.

5. La señora Esther Vargas agrega que en esa anterior obra el acopio de material se generaba contra la fachada de los predios afectando la visibilidad ya que era bastante material el cual no solo usaban para esa obra sino para otros frentes que tenia dicho contratista.

6. El señor Eduardo Herrera agrega que los daños causados anteriormente por la obra que realizaron fueron bastantes en su predio y manifiesta de igual forma que los trabajadores solicitaban materiales y ayudas monetarias en nombre de la obra.

Respuesta Contratista área social: La residente social del contratista aclara a la comunidad que ninguno de los trabajadores tiene la autorización de solicitar materiales o ayudas monetarias ya que el contratista les suministra todos los insumos necesarios para realizar la obra, la residente manifiesta que entiende las inconformidades generadas por el anterior contratista y manifiesta que el consorcio Usaquén vial garantizará la construcción de una vía de buena calidad y en los tiempos establecidos, informa que si van a generarse algunas molestias sin embargo serán para un beneficio para la comunidad en un futuro, por ultimo la residente informa que los registros del estado de las fachadas de cada predio los cuales permiten verificar el estado en como se encontraban y en caso de afectación poder realizar los arreglos correspondientes. Por último la residente social informa que en el tramo se encontrará un inspector el cual es quien supervisa que el desarrollo de la obra se este realizando de la mejor manera.

7. El señor Gustavo Saavedra pregunta, ¿ Cuales son los materiales que se usarán para la construcción de la vía? Ya que manfiesta que se encuentra inconforme con el uso de material reciclado en la construcción.

Respuesta Contratista área técnica: El ingeniero responde manifestando que por normatividad se debe usar un porcentaje de este material a lo que aclará que este material no es de mala calidad ya que cuenta con una garantía y y certificaciones que demuestran que este manterial es apto para usar en la construcción de la malla vial, el ingeniero de la interventoria agrega que son materiales que son complementados con producción de cantera, trituración y de río para que cumplan con las resistencias y las especificaciones del proyecto y estos materiales cuenta con la aprobación del FDLUSA y

FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE INICIO DE OBRA CON COMUNIDAD BARRIO LIJACÁ CIV 1000423 Y 1006953			
CÓDIGO FO-SC-14	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2.0	
Contrato No.: 709 DE 2709-2024	HORA INICIO: 9:00 A.M.		Hoja 2 de 7
FECHA: 11 de abril 2025	HORA DE FINALIZACIÓN: 10:00 A.M		Acta N° 3

de la interventoria. La residente social finaliza informando a la comunidad que la vía tiene garantia de 5 años.

8. Un ciudadano manifiesta que se evidencian algunas cajas las cuales se encuentran en muy mal estado a lo que pregunta

¿Tienen tambien garantias?

Respuesta Contratista área social: La residente social informa que se tendria que validar con la entidad contratante ya

que el contratista no tiene la potestad legal y administrativa para realizar estas intervenciones, la residiente aconseja a que

se haga la busqueda de estas garantias y se puedan realizar.

9. La señora Rosalba Ramirez manifiesta que en la anterior obra se desperdiciaba mucha agua y de igual forma dañaron

algunas redes por el transito de maquinaria pesada a lo que solicita al contratista que se cumplan con los tiempos

establecidos

Respuesta Contratista área social: La residente social informa a la comunidad que el tiempo de ejecución es de 3 meses

y medio y manifiesta de igual forma que el contratista no tiene conocimiento del desarrollo de esa anterior obra, sin embargo

se garantiza que el contratista realizará la obra de la mejor manera y cupliendo con los plazos establecidos.

10. El señor Erselino Peña manifiesta que en la anterior obra se informo que se realizaria la intervención completa desde la

carrera 7B hasta la carrera 8 Bis ¿Por qué no se va a realizar de esta forma? y ¿Se va a hacer la intervención en las dos

calzadas o solo la que esta dañada? Y ¿Se realizará cambio de tuberia?

Respuesta Contratista área social: La residente social informa que si se realizará la intevención completa de ambas

calzadas y se hará la renovación de tuberia, a lo que el señora Ersenio solicita que la tuberia sea de las medidas

correspondientes a la magnitud de la obra, el ingeniero del contratista informa a la comunidad que frente a la priorización de

segmentos el FDLUSA es la entidad contratante y es quien da al contratista el listado de CIV'S destinados al contrato, tambien

informa que no se hará el acopio de materiales sobre ninguna fachada, frente al tema de la tuberia el ingeniero informa que

el contrato tiene únicamente el alcance de renovar las redes, eso quiere decir que si se encuentra una especificación antigua

que ya no es vigente se renovará pero con el mismo diámetro porque dentro del alcance no está diseñar esa red y aclara que

no se podria revisar caudales, diámetros y demás dentro del alcance de este contrato.

11. El señor Emilio Rodriguez manifiesta que sobre la carrera 7B con calle 188 se encuentra en mal estado el sumidero

transversal el cual afecta a la comunidad ya que no realiza la recolección adecuada de las aguas de lluvias a lo que pregunta

¿Se podria realizar la construcción de otra rejilla? Tambien manifiesta que si se va a tener el acopio de material se deje un

espacio en el cual pueda circuair las aguas de lluvia.

Respuesta Contratista área técnica: El ingeniero informa que los sumideros transversales por normatividad técnica ya no

se pueden implementar este tipo de sumideros, solamente se pueden realizar los sumideros laterales los cuales son los que

se ven bajo de los sardeneles de los andenes.

12. En señor pregunta ¿Se pueda hacer la intervención primero en un CIV y luego en el otro?

FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE INICIO DE OBRA CON COMUNIDAD BARRIO LIJACÁ CIV 1000423 Y 1006953			
CÓDIGO FO-SC-14	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2.0	
Contrato No.: 709 DE 2709-2024	**HORA INICIO: 9:00 A.M.**		Hoja 3 de 3
FECHA: 11 de abril 2025	**HORA DE FINALIZACIÓN: 10:00 A.M**		**Acta N° 3**

Respuesta Contratista área técnica: El ingeniero informa que se evaluará esa alternantiva junto con la interventoría, sin embargo la residente social de la interventoria manifiesta que eso no quiere decir que si se se hará de esta manera ya que depende de las consideraciones técnicas que pueda tener la intervención, manifiesta que entiende que la obra puede generar incomodidades pero va a ser un beneficio para toda la comunidad.

7. Cierre: Una vez atendidas las inquietudes de la comunidad, la residente social agradece la participación, informa a la comunidad que nadie esta autorizado para solicitar algun tipo de recurso por parte de la obra y da cierre a la reunión.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Utilizar los canales de atención a la comunidad	Comunidad	En la ejecución del contrato

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Claudia Marcela Castellanos Daza	Interventoría/Residente Social	
Marco Javier Velandia Posada	Interventoría/Residente Técnico	
Andrés Felipe Echandía	Contratista/Rep. Legal	
Henry Cusguen Preciado	Contratista/Residente Técnico	
Camilo Durán	Contratista/ Residente Ambiental	
Tatiana Valdeleón	Contratista/Residente SST	
Angela María Quiroga Galvis	Contratista/Residente Social	

	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	Angela María Quiroga Galvis	Angela María Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos Daza
CARGO	Residente Social- Contratista	Residente Social- Contratista	Residente Social- Interventoría
FIRMA			

ANEXOS:	SI	x	NO		TIPO DE ANEXO:	CANTIDAD: (7 folios)

FORMATO		
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-228	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0

FECHA	11/04/2025	TEMA	Reunión de inicio (CIV'S 1000425 y CIV 1006953) Lijaca											
LUGAR	Tramo a intervenir esquina de la calle 188 con carrera 8 Bis			BARRIO	Lijaca			UPZ		LOCALIDAD	USAQUÉN			

No.	DOCUMENTO		NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	SEXO	ORIENTACIÓN SEXUAL	GRUPO ÉTNICO	DISCAPACIDAD	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
	C.C T.I C.E	NÚMERO												
1	CC	28597369	Eduardo Herrera	/	Comunidad	M.				3684221 91	Cl 188 #8-47	Lijaca	—	
2	CC	51678823	Rosa Vargas.	/	Comunidad	F				3123047555	Cl 188 #8-33	Lijaca	—	
3	CC	32065168	Mayra Arboleda	/	Comunidad	F				3132460638	KR 8 #188 A-46	Lijaca	—	
4	CC	79796681	Angel Torres	/	Comunidad	M.				3157810168	Cl 188 # 7B-11	Lijaca	—	
5	CC	21053983	Lucia Julio.	/	Comunidad	F.				3118966283	Cl 188 #8 -40	Lijaca	—	
6	CC	19058883	Marco Ruiz	/	Comunidad	M				4931408	Cl 188 # 8A - 14	Lijaca	—	
7	CC	—	Miriam Urrego	—	Comunidad	F				311 5880 101	kr 8 A # 197 A 67	Lijaca	—	
8	CC	39693 962	Rosalba Ramirez B	/	Comunidad	F				3134778223	calle 185 # 9-46	Lijaca	—	
9	CC	1026 2685	Emilio Rodriguez S	/	Comunidad	M				3164959184	Calle 188 # 8-52	Lijaca	—	
10	CC	7221106	Samuel Cortes S	/	Comunidad	M				3203478447	calle 188 8-70	Lijaca	—	
11	CC	1033100888	Kevin Segura Rojas	/	Comunidad	M				3224049272	calle 188 #7b-11	Lijaca	—	
12	CC	—	Marcela Beltrán	/	Comunidad	F				3194623183	Calle 188 #7b-07	Lijaca	—	
13	CC	—	Doria lopez	/	Comunidad	F				3134832580	calle 188 # 7 #39	Lijaca	—	
14	CC	7301265	Eccelino Peñal	/	Comunidad	M				3158098705	CL 188 # 8-17	Lijaca	—	
15	CC	3227742	Gustavo Saavedra	/	Comunidad	M				3005506449	Cl. 188 #8-27	Lijaca	—	

Sexo. M: Mujer / H: Hombre
Orientación Sexual. Hm: Homosexual / Ht: Heterosexual / Bi: Bisexual / T: Transexual/ I: Intersexual
Grupo Étnico. N: Ninguno / R: Raizales / A: Afrodescendientes / I: Indígenas / P: Palenqueros/as/G: Rrom
Tipo Discapacidad. F: Física / V: Visual / A: Auditiva / C: Cognitiva / MU: Múltiple / N: Ninguna

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO		
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES		
CÓDIGO	PROCESO	VERSION
FO-SC-228	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0

FECHA	11/04/2025	TEMA	Reunión de inicio (CIV'S 1000423 y CIV 1006955) Lijaca				
LUGAR	Tramo a intervenir esquina de la calle 188 con carrera 8 Bis	BARRIO	Lijaca	UPZ		LOCALIDAD	USAQUÉN

No.	DOCUMENTO		NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	SEXO	ORIENTACIÓN SEXUAL	GRUPO ÉTNICO	TIPO DE DISCAPACIDAD	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
	C.C T.I C.E	NÚMERO												
1	cc	4238710	EVELio Sepulveda	—	Comunidad	M				3134832[illegible]	[illegible]O Calle 188-	7A39	—	
2	CC	MA24080	Tatiana Valdelamar H	—	Urbaparviahos	F				3207367585	Calle 116# 160-23	Orquídeas	Sstecnicopatrimonial@gmail.com	
3	CC	93.714.113	Jaime Garza Bacidt	—	Interventoria	F	-	-	-	3202344058	—	—	ajaime@gmail.com Coljuit.com	
4	CC	79594987	MARCO TAIMOR VERA MUNOZ	-	INTERVENTORIA	M				3002124582	CL 151 N. 18A-34	—	residentesquinagrupo915colombia.com	
5	CC	80118849	Henry Alejandro Lizcano ?	—	Contratista	M				3112455793	KR 16 # 160-23	—	—	
6	cc	80118849	Camilo Arévalo	-	Comunidad	M				3112741486	CL 188 8-66	—	kmiloarevalo@Hot	
7	cc	245353	Heriberto Cano	-	Comunidad	M				3116534521	Cra 8a # 187a-68	lijaca	uchevrolet-hotmail.com	
8	cc	51267708	Maria castellanos D	—	Gis Lizcano	F	—	—	—	3165236194	CL 151 18A - 34	Toberia	Psicologacpe@gmail.com	
9	cc	/	Angela Cuervo	—	Contratista	F				/	KR 16 # 160- 23	lijaca	/	
10														
11														
12														
13														
14														
15														

Sexo. M: Mujer / H: Hombre
Orientación Sexual. Hm: Homosexual / Ht: Heterosexual / Bi: Bisexual / T: Transexual/ I: Intersexual
Grupo Étnico. N: Ninguno / R: Raizales / A: Afrodescendientes / I: Indígenas / P: Palenqueros(as)/G: Rrom
Tipo Discapacidad. F: Física / V: Visual / A: Auditiva / C: Cognitiva / MU: Múltiple / N: Ninguna

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Usaquén
CONTRATISTA:	Consorcio usaquén Vial 2025
CONTRATO No.:	Contrato de Obra Pública FDLUSA No. 709 De 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de abril del 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observación: Reunión de incio de obras en el barrio Lijacá.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE INICIO DE OBRA CON COMUNIDAD BARRIO ORQUIDEAS CIV 1001754			
CÓDIGO FO-SC-14	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2.0	
Contrato No.: 709 DE 2709-2024	HORA INICIO: 2:00 P.M.		Hoja 1 de 3
FECHA: 11 de abril 2025	HORA DE FINALIZACIÓN: 2:50 P.M		Acta N° 4

PROYECTO: Descripción del proyecto
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo de Bienvenida
2. Presentación General del contrato – integrantes de la interventoría y el contratista
3. Información Componente Social
4. Información Componente Técnico
5. Información Componente SST-Ambiental
6. Atención inquietudes de la Comunidad
7. Cierre

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Saludo de Bienvenida:

Siendo el día 11 de abril de 2024, la residente social del contratista Usaquén Vial 2025, saluda a los asistentes de la reunión y da la bienvenida, se presenta ante la comunidad agradeciendo su participación en este espacio e indica los temas a abordar en esta reunión orientando que las preguntas serán atendidas luego de exponer los diferentes componentes.

Informa que esta reunión es la de inicio de obra para la intervención del segmento vial de la Calle 161A entre la carrera 21 Bis y la carrera 22. Inicialmente la residente social informa que la firma del inicio del contrato fue el 22 de enero de este año, informa que la obra se ejecuta con recursos del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, es decir con recursos que son de los impuestos de todos los ciudadanos de la localidad.

Finalmente la residente social explica detalladamente a la comunidad desde el tramo de intervención cual va a ser la vía que el contratista intervendrá y les informa a la comunidad que la reunión tiene como objetivo el informa el proceso constructivo en cada una de las áreas y cuando se dará inicio a la obra.

2. Presentación General del contrato – integrantes de la interventoría y el contratista

La residente social del contratista informa a los asistentes, que el proyecto esta financiado por el FDLUSA para la intervención del siguiente CIV: 1001754 en el barrio Orquídeas, el consorcio Usaquén Vial 2025, es el contratista que realizará la obra.

Continua la residente social del contratista con la presentación de los representantes del FDLUSA encabezados por el arquitecto Santiago Mora, luego presenta a los profesionales de la interventoría de las áreas técnica, ambiental SST y ambiental de la interventoría Consorcio Gis Usaquén Vial, por último se realiza la presentación de los profesionales del Consorcio Usaquén Vial 2025 contratista de obra.

3. Información Componente Social

Programa de diálogo y participación ciudadana: la residente social refiere que este ítem aborda en concerniente a la

realización de reuniones de Inicio, finalización y extraordinarias, espacios donde se entrega a la comunidad información del proyecto y las particularidades que conlleva la ejecución de las obras por tramo. De igual manera informa que esta es la reunión de inicio, al finalizar la obra se hará la reunión de finalización y si es necesario se realizaran reuniones extraordinarias ya sea solicitada por la comunidad, la alcaldía local y la interventoria o que se presente alguna situación que afecte la obra.

Programa de servicio a la ciudadanía: Consiste en la atención de las consultas ciudadanas que surjan de la comunidad, en torno a la ejecución de la obra, se realiza la instalación de Puntos Satélites de Información, donde se instala y se publican cada uno de los volantes que se entregan a la comunidad, así como información de interés y relevancia que debe conocer la comunidad y se atienden los PQRSD. En el barrio Orquideas se realizó la instalación de este punto satélite en el predio ubicado en la Carrera 21 # 161A - 07. La residente social informe que existe el punto de atención virtual, el cual cuenta con línea telefónica y correo, también se cuenta con un punto PAC presencial ubicado en la carrera 16 #160 - 23 barrio Orquídeas en donde de este tramo ya se acercaron varias personas de la comunidad, sin embargo, si la comunidad lo solicita también nos podemos desplazar al tramo, esto con el fin de dar alcance a los requerimientos de la comunidad sin que se desplacen hasta el punto PAC. Por último informa que se realizará la conformación del comité de veeduría en este espacio, el cual funcionará como representante de la comunidad, a través de este comité se trasmitirá la información del avance de y por menores que surjan de la misma, se explica que dentro de las funciones de la veeduría esta realizar control social, velar por el buen desarrollo de la obra y multiplicar la información verídica del avance de la obra al resto de la comunidad. Se vinculan al comité de veeduría las siguientes personas:

Mauricio Tirado C.C. 79.594.857 y número de contacto 3115294588, Teodoro Sánchez C.C. 5. 892.777 número de contacto 3123592870, Jorge Zarta C.C 79115925 con numero de contacto 3188216788 y Mauricio Aluesta C.C 19.270398 con numero de contacto 3125870906.

Programa de acompañamiento a actividades técnicas: La residente social explica que este ítem contempla el levantamiento de actas de vecindad, actividad que consiste en registrar el estado estructural de los predios antes de iniciar las obras, a lo que informa que en el tramo ya se hizo el 100% de la totalidad de las actas de vecindad y el de las vías colindantes a la que se va a intervenir. Finalmente la residente social informa que al finalizar las obras se realizará el cierre de estas actas por medio de un paz y salvo en cual corrobora que por la obra si se tuvo afectación o no en el predio.

Programa de cultura ciudadana: en este programa hace referencia a los talleres que se deben realizar con la comunidad junto con los diferentes actores sociales, como el comité veedor e instituciones educativas, la residente social informa a la comunidad que en las zonas donde hay colegios se realizarán estos talleres al igual que en cada uno de los tramos se realizarán capacitaciones a los trabajadores mensualmente.

Programa de desarrollo económico: La residente social informa que ya se han vinculado a la obra trabajadores de la localidad de Usaquén, también indica que el contratista debe cumplir con el 30% de contratación de mano de obra local,

en el que el 5% de este porcentaje debe ser de población vulnerable, otro 5% de mujeres. La residente social vulnerable, otro 5% de mujeres. La residente social invita a la comunidad a postular sus hojas de vida para perfiles MONC, a través de los canales de atención que tiene dispuestos el contratista para atención a la comunidad por medio del correo electrónico.

Programa de divulgación del proyecto: La residente social explica que por medio de este se realiza la distribución de volantes predio a predio, en estas pizas informativas se consigna información de actividades especificas tales como: Notificación y realización de actas de vecindad, inicio de obra y reuniones entre otras. Por ultimo explica que el tramo a intervenir contará con una identificación a través de la instalación de una valla móvil, con la información del contrato.

Programa de sostenibilidad: La residente social informa a la comunidad que se darán algunas recomendaciones para el cuidado y durabilidad de la vía.

4. Información técnica: el ingeniero residente del Consorcio Usaquén Vial 2025, saluda a la comunidad e indica que el plazo del contrato es desde el 22 de enero del presente año hasta el 21 de enero del 2026 con un valor presupuestal total de 20.496.577.313 pesos, el ingeniero manifiesta que en el sector vamos a intervenir un segmento vial que es de 117.54 metros sobre la calle 161 A entre carreras 21 y 22 con un área de 859.17 metros cuadrados y una asignación presupuestal para la calzada únicamente. El ingeniero aclara que los recursos que se destinaron para este CIV en su mayoría son solamente para la calzada, informa que si eventualmente necesitamos alguna intervención en andenes será muy mínima porque no está autorizada por el FDLUSA. Continuamente el ingeniero informa que las actividades preliminares es el lavado y el sondeo de la red de alcantarillado en donde el ingeniero manifiesta que se evidencio en este estudio que la red esta combinada la cual no cumple con la normatividad vigente ni para las cargas que se pondrán en el pavimento a lo que informa que esta red se va a remplazar. El ingeniero continua informando a la comunidad que posterior a ese paso se inicia la excavación mecánica , luego con la demolición de la carpeta asfáltica que está en este momento en un alto grado de deterioro y se retira la estructura del pavimento existente. Posterior se instala la base granular con la correspondiente separación con un geotextil para proteger los materiales y por último se instala la nueva estructura de pavimento.

Por último el ingeniero manifiesta que el caso que sea necesario se nivelan y se modernizan a normas vigentes los pozos existentes y se está evaluando la alternativa de construir la red pluvial porque en el segmento vial no existe, el ingeniero informa que se está analizando en mesa técnica con el acueducto y con la interventoría la construcción de esta red, informa que terminado de la vía en este segmento vial será en concreto hidráulico y el espesor total de la estructura de pavimento será de 75 centímetros y la loza será de 20 centímetros.

Una señora pregunta, ¿ Ese cambio de tubería afecta en algo el servicio de alcantarillado de los inmuebles? A lo que el ingeniero responde que se afecta de manera positiva ya que se esta modernizando la red y que esta no tenga ningún problema a futuro, también agrega que en este momento está combinada la red pluvial y sanitaria y la idea es independizar

pero se está evaluando técnicamente y también financiado.

5. Información SST-Ambiental: la residente SST del contratista manifiesta que, esta área está encargada de garantizar la seguridad no solo para los trabajadores sino también para la comunidad siguiendo la normatividad vigente en construcción, se explica a los asistentes que en el frente de obra va a haber un campamento y carpas las cuales serán usadas por los trabajadores, allí tendrán su punto de hidratación, será su lugar de cambio de ropa, el campamento va a tener su kit de emergencia y la cartelera informativa SST en donde están las líneas de atención para cualquier caso de emergencia. La ingeniera explica que para el caso de las actividades de seguridad y salud en el trabajo se harán inspecciones mensuales para hacer la verificaciones del uso adecuado de los EPP, existencia del botiquín de emergencia, extintor e inspección de herramientas y equipo menor, entre otros.

Por último informa que se hará verificación de entrega de los EPP y cambio de estos elementos siempre y cuando se vean deteriorados y/o se cumpla el tiempo de su cambio o reemplazo, estos implementos siempre van a estar identificados con el numero del contrato el cual es el 709 del 2024.

Se continúa con el área ambiental en donde el residente ambiental informa que junto con el área SST se va contar con un cerramiento perimetral en madera rolliza, polisombra y polimalla, informa que se va a tener un campamento móvil, el cual se va a ir moviendo el tramo, informa que los acopios de materiales van a estar dentro del cerramiento de la obra y no invadirá los andenes o vías aledañas, refiere que se tendrá un baño móvil, la residente aclara que todos tramos van a estar debidamente señalizados y con su cerramiento en buen estado, informó que se va a contar con una brigada de orden, aseo y limpieza compuesta por personal de contratista denominados BOALES, los cuales van a estar identificados con chalecos naranjas y reflectivo este personal estará dispuesto a ayudar en cualquier situación que tenga la comunidad, también realizarán limpieza de llantas de volquetas, limpieza y protección de sumideros.

Por último el residente ambiental informa que se hará un cerramiento en polimalla para cuidar los individuos arbóreos que hay sobre la zona a intervenir.

INQUIETUDES A LA COMUNIDAD

6. Atención preguntas e inquietudes de la comunidad:

1.El señor Mauricio Atuesta, manifiesta que el tiene un taller de automóviles a lo que realiza la pregunta de ¿Cómo se va a poder trabajar? Ya que no se va a poder dar ingreso y salida a los vehículos con los cuales trabaja.

Respuesta contratista área social: La residente social informa que el inicio de obras se realizará el 21 de abril ya que el permiso que dio el FDLUSA fue de realizar el cerramiento total de toda la calzada a intervenir, sin embargo la residente social manifiesta que se pueden encontrar varias alternativas de solución como lo es las franjas de horarios, acceso parcial de vehículos, pero también es importante mencionar que por el cambio y la construcción de las redes las excavaciones pueden ser profundas lo cual dificulta que se realicen el ingreso de los vehículos al tramo a intervenir, por último informa que es un

tema que se debe estudiar desde varios puntos como lo es el de seguridad, técnico y presupuestal y manifiesta que este cierre total seria de un mes aproximadamente.

2. El señor Neftalí Mora pregunta manifiesta que hace parte de la empresa PECO, informa que esta en desacuerdo en empezar con las obras el día 21 de abril ya que varias empresas solo pueden trasportar sus materias primas con maquinaria y no se tiene el plazo suficiente para realizar el traslado, también manifiesta que si es necesario alquilar algunas bodegas, ¿El contratista se hará cargo de los costos del arriendo de estas bodegas? ¿Se va a hacer el cierre de toda la calzada de una vez?, el señor Neftalí Mora manifiesta que la comunidad si quiere que se arregle la vía sin embargo solicita que se tome en cuenta el ingreso económico del cual depende muchas personas en el sector.

Respuesta Contratista área técnica: El ingeniero manifiesta a la comunidad que al fraccionar la intervención en ese tramo el cual es de 130 metros no es muy viable ya que no se cuenta con un pozo el cual divida la calzada sino que en cambio se evidencia que la red de lado al lado entre la carrera 21 y carrera 22, el ingeniero manifiesta que lo que mas quiere el contratista es iniciar y terminar la obra lo mas pronto posible y generar la menor afectación, sin embargo informa que si se realiza la intervención de esta forma fraccionada se debe realizar una mesa de trabajo con el acueducto.

A lo que el señor Neftalí agrega que ya tiene claro que el contratista no se hará cargo de los costos que puedan tener las bodegas, sin embargo manifiesta que en la zona hay diversidad de empresas como por ejemplo el taller de automóviles, empresa de mármoles, empresa de alimentos (Colanta), entre otros los cuales tendrán problemas distintos al realizar la intervención de la obra, a lo que el representante de Colanta agrega que la distribución de alimentos se hace diariamente durante todo el día a lo que siempre hay vehículos trasportando los alimentos.

Respuesta contratista área social: La residente social informa a la comunidad que en este caso al escuchar cada una de las peticiones se tratará este tema junto con la interventoría y el FDLUSA ya que informa que el contratista también cuenta con unos plazos establecidos para la realización de la obra y la idea es no generar incumplimientos. La residente social también agrega que al no realizar la intervención de andenes se puede dar un manejo al transito peatonal y al ingreso de cada uno de los comercios, también manifiesta que el cierre total de la vía va a ser de un mes sin embargo luego desde el 2 mes se le puede dar un manejo al ingreso y salida de vehículos por intervalos de horarios, la residente social aclara a la comunidad que lo mas probable es que no se pueda posponer el inicio de obras ya que se entraría a un incumplimiento.

A loque el señora Neptalí Mora propone que se haga una reunión extraordinaria junto con las empresas y comercios que se verían mas afectados para coordinar cual seria la alternativa frente a esa problemática a lo que la residente social del contratista manifiesta que lo que se busca es buscar una alternativa que beneficie tanto a las entidades en el pronto desarrollo de la obra como a la comunidad que este en la zona de impacto directo, la residente también informa que varias actividades que desarrollo el área social también daba indicios de que el inicio de obras se realizarían pronto a lo que el señor Neftalí manifiesta que el preguntaba a las personas que estaban realizando las actas de vecindad de cuando se

FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE INICIO DE OBRA CON COMUNIDAD BARRIO ORQUIDEAS CIV 1001754			
CÓDIGO FO-SC-14	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2.0	
Contrato No.: 709 DE 2 709-2024 FECHA: 11 de abril 2025	HORA INICIO: 2:00 P.M. HORA DE FINALIZACIÓN: 2:50 P.M		Hoja 6 de 7 Acta N° 4

iniciaban las obras a lo que siempre se le respondía que no se tenia el dato.

3. El señor Giovanni Gómez propone nuevamente que se realice una reunión extraordinaria con la comunidad de las empresas el día lunes 14 de abril del 2025 en horas de la tarde con el fin de poder estudiar cada uno de los casos.

Respuesta Contratista área técnica de la interventoria: El ingeniero de la interventoria solicita que se tenga de primera mano la nomenclatura de los predios con el fin de ir analizando el punto de vista técnico, sin embargo el ingeniero aclara que en el momento de las excavaciones es muy riesgoso el tránsito vehicular sobre la vía ya que afecta la seguridad de los ciudadanos y de los trabajadores a lo que agrega que el contratista de igual manera esta teniendo en cuenta las intervenciones de cada uno y de las propuestas que manifiestan, finalmente el ingeniero de la interventoria solicita que se realice la reunión extraordinaria a las 4:00 P.M el día lunes 14 de abril a lo que la residente social pregunta al señor Giovanni si se puede prestar nuevamente el espacio para realizar dicha reunión.

4. La señora Laura López pregunta, ¿Cuánto va a durar la obra completa?

Respuesta Contratista área social: La residente social manifiesta que será de 4 meses aproximadamente y agrega que al finalizar la obra se realiza la entrega de un volante informativo dando unas recomendaciones para el fraguado del concreto indicando que no se puede transitar de una vez maquinaria pesada ya que esto afecta el estado de las losas de la vía.

5. El señor Mauricio Atuesta pregunta ¿ Y porque no se realiza en asfalto? ¿Esta vía tiene un diseño en concreto?

Respuesta Contratista área técnica: El ingeniero del contratista responde que dentro de las actividades preliminares estaba el diagnóstico de la subrasante y la estructura existente lo cual demostró técnicamente que para las cargas de los vehículos que la comunidad maneja y teniendo en cuenta que puede haber una posible ampliación de una ruta del SITP las cargas van a ser altas entonces lo más favorable para la conservación y para la resistencia a esas cargas del tránsito es el pavimento rígido.

6. Un señor manifiesta que el vive en el sector desde hace muchos años a lo que el evidencio que la construcción de todas las vías de barrio a lo que cuenta que en una vía la comunidad solicito la construcción de la vía en concreto y otras personas en pavimento, informa que después de unos años la vía que se realizó en concreto es la que mas presenta afectación.

Respuesta Contratista área técnica: El ingeniero explica a la comunidad que en cada junta de una losa de un módulo de concreto van a haber aceros de una pulgada a una y cuarto dependiendo del diseño que van a transferir esas cargas y evitar que en esquinas y en juntas haya un escalonamiento por la carga de los vehículos , el ingeniero manifiesta que eso da una tranquilidad de la durabilidad de la construcción del concreto.

Intervención Contratista área social: La residente social informa que con se había nombrado anteriormente el cerramiento se realizará en poli malla y polisombra la cual permite la visibilidad de la zona, también se contará con un servicio de seguridad la cual resguardará la protección de los equipos mas no del sector.

7. Un señora solicita al contratista que se realice la obra de forma muy eficiente ya que manifiesta que en otras obras hay

FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE INICIO DE OBRA CON COMUNIDAD BARRIO ORQUIDEAS CIV 1001754			
CÓDIGO FO-SC-14	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2.0	
Contrato No.: 709 DE 2709-2024 **FECHA:** 11 de abril 2025	**HORA INICIO: 2:00 P.M.** **HORA DE FINALIZACIÓN: 2:50 P.M**	Hoja 4 de 7 **Acta N° 4**	

muy pocos trabajadores los cuales atrasan la intervención y el avance de las obras.

Respuesta Contratista área social: La residente social informa a la comunidad que para tener mas información del contratista puede realizar la búsqueda en el SECOP II en donde esta toda la trazabilidad de los contratos que ha realizado el contratista, también manifiesta que el contratista a realizado obras en diferentes localidades en donde gracias a la responsabilidad y la calidad de los trabajos no se a tenido ningún tema de incumplimiento.

7. Cierre: Una vez atendidas las inquietudes de la comunidad, la residente social agradece la participación, informa a la comunidad que nadie esta autorizado para solicitar algún tipo de recurso por parte de la obra y da cierre a la reunión.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Llevar a comité técnico petición de la comunidad de cambiar fecha de inicio de la obra y realizar una segunda reunión con la comunidad	Contratista/interventoria	14 de abril de 2025

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Claudia Marcela Castellanos Daza	Interventoría/Residente Social	
Marco Javier Velandia Posada	Interventoría/Residente Técnico	
Andrés Felipe Echandía	Contratista/Rep. Legal	
Henry Cusguen Preciado	Contratista/Residente Técnico	
Camilo Durán	Contratista/ Residente Ambiental	
Tatiana Valdeleón	Contratista/Residente SST	
Angela María Quiroga Galvis	Contratista/Residente Social	

	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	Angela María Quiroga Galvis	Angela María Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos Daza
CARGO	Residente Social- Contratista	Residente Social- Contratista	Residente Social- Interventoría
FIRMA			

ANEXOS:	SI	x	NO		TIPO DE ANEXO:	CANTIDAD: (7 folios)

FORMATO		
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-228	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0

FECHA	11/04/2025	TEMA	Reunión de inicio (OV 1001754) Orquideas				
LUGAR	Calle 161 A # 21 - 76	BARRIO	Orquideas	UPZ		LOCALIDAD	USAQUÉN

No.	DOCUMENTO C.C T.I C.E	DOCUMENTO NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	SEXO	ORIENTACIÓN SEXUAL	GRUPO ETNICO	TIPO DE DISCAPACIDAD	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	CC	1007733334	Erika Johanna Anton.	25	Empiesago	F				3135749490	Calle 161 a 21-76	Orquideas	administracion@empies	
2	C	79801899	Giovanni Gomez R.	48	Empiesago	M				3117290306	Calle 161A # 21-76	Orquideas		
3	CC	79115925	Jorge Zarta N	64	Trabajador Graficos	M				3016711205	cl 161A # 21-65	Orquideas		
4	CC	79490505	Nelfida Mora T.	55	EEGYCIA	M	-	-	-	3102302221	cl 161 A N 21-27	Orquideas		
5	CC	19198917	Gonzalo Diaz	58	Empleado	M				3153094954	cll 161A # 21-05	Orqui		
6		79.220335	Mauricio Arcentales	69	Fiscal	M				3125870946	calle 161A 21-16	Orq		
7	CC	1030022316	laura lopez Barragan	22	Fiedmo I.	F				3107652637	Calle 161A#21-90	orquideas		
8	CC	52226799	Blanca Angel.	49	M.M.P	F				3155707545	Calle 161A-21-81	Orquideas		
9	CC	52060622	Jessica Nelson Sotel	40	MMP	F				3242816696	Calle 161A-21-81	orquideas		
10	CC	20.136.810	Anita Anatilde Arias	87	/	F				3125740774	calle 161A	orqui		
11	C	5758927	Teodora Sanchez	65	Propietaria	or				3123594	calle 161 # 21 A 42	or.		
12	C	39752078	Patricia Gómez	53	Texicor	F				3115794706	Calle 161 A N-21 42	Org.	pamilo 232 @ hotmail	
13	C	19181633	Fabio Ruiz O		CERRAJERIA AUTOMOTRIZ	M				3102254444	Cll 161A 2206	ORG.	—	
14	C	5160178	Hugo Ruiz	65	Toma Café	M				3138422146	Calle 161A 2206	Orquideas	—	
15	C	93.794.173	Judith Ruiz B.	—	Intendente	F	-	-	-	3209344058	——	—	——	

Sexo. M: Mujer / H: Hombre
Orientación Sexual. Hm: Homosexual / Ht: Heterosexual / Bi: Bisexual / T: Transexual/ I: Intersexual
Grupo Étnico. N: Ninguno / R: Raizales / A: Afrodescendientes / I: Indígenas / P: Palenqueros(as)/G: Rrom
Tipo Discapacidad. F: Física / V: Visual / A: Auditiva / C: Cognitiva / MU: Múltiple / N: Ninguna

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO		
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-228	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0

FECHA	11/04/2025	TEMA	Reunión de inicio (CIV 1001754) Orquideas				
LUGAR	Calle 161 A # 21 - 76	BARRIO	Orquideas	UPZ		LOCALIDAD	USAQUÉN

No.	DOCUMENTO C.C T.I C.E	DOCUMENTO NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	SEXO	ORIENTACIÓN SEXUAL	GRUPO ÉTNICO	TIPO DE DISCAPACIDAD	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	CC	80903574	Camilo Durca	34	Contratista	M				3123926894	KR 16 # 160-23	Orquideas	Ambss	
2	CC	79579990	Marco Velasquez	-	INTERVENT	M				3002124582	KR 16 # 160 - 23.	orquideas	-	
3	CC	-	Claudia Castellanos	-	Interventor	F				-	-	orquideas	-	
4	CC	-	Angela Guivara	-	Contratista	F				-	KR 16 # 160 - 23	orquideas	-	
5	CC	1014 21000	Tatiana Valdelebón		contratista	F				-	KR 16 # 160 - 23.	Orquideas	-	
6	CC	-	Henry Cañón		contratista	M				-	KR 16 # 160 - 23	orquideas	-	
7	CC													
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

Sexo. M: Mujer / H: Hombre
Orientación Sexual. Hm: Homosexual / Ht: Heterosexual / Bi: Bisexual / T: Transexual/ I: Intersexual
Grupo Étnico. N: Ninguno / R: Raizales / A: Afrodescendientes / I: Indígenas / P: Palenqueros(as)/G: Rrom
Tipo Discapacidad. F: Física / V: Visual / A: Auditiva / C: Cognitiva / MU: Múltiple / N: Ninguna

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025	**Contrato FDLUASA No. 709 de 2024** **Consorcio Usaquén Vial 2025**	ALCALDÍA DE USAQUÉN | BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Usaquén
CONTRATISTA:	Consorcio usaquén Vial 2025
CONTRATO No.:	Contrato de Obra Pública FDLUSA No. 709 De 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de abril del 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observación: Reunión de inicio de obras en el barrio Orquideas.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE INICIO DE OBRA CON COMUNIDAD BARRIO VERBENAL CIV 1006766			
CÓDIGO FO-SC-14	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2.0	
Contrato No.: 709 DE 2 709-2024	HORA INICIO: 4:10 P.M.		Hoja 1 de 6
FECHA: 11 de abril 2025	HORA DE FINALIZACIÓN: 4:40 P.M		Acta N° 5

PROYECTO: Descripción del proyecto
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo de Bienvenida
2. Presentación General del contrato – Integrantes de la interventoría y el contratista
3. Información Componente Social
4. Información Componente Técnico
5. Información Componente SST-Ambiental
6. Atención inquietudes de la Comunidad
7. Cierre

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Saludo de Bienvenida:

Siendo el día 11 de abril de 2025, la residente social del contratista Usaquén Vial 2025, saluda a los asistentes de la reunión y da la bienvenida, se presenta ante la comunidad agradeciendo su participación en este espacio e indica que su nombre es Ángela María Quiroga Galvis, residente social del consorcio Usaquén Vial 2025, del contrato COP 709 de 2024.

Refiere que esta reunión es la de inicio de obra para la intervención de (1) segmento vial en el barrio Verbenal CIV 1006766.

La residente social del contratista pregunta a la comunidad si ¿hay autorización para grabar la reunión?. De manera unánime la comunidad participante da autorización para realizar la grabación de la reunión.

Se explica que el objetivo de esta reunión es informarles el inicio de la obra, la intervención que se va a realizar en este segmento vial, el cual tendrá un tiempo de ejecución de aproximadamente cuatro meses. Se indica que el día de hoy se realizará un resumen del trabajo que se hace desde cada uno de los diferentes componentes del contrato.

La residente social del contratista, explica que las preguntas serán atendidas luego de exponer los diferentes componentes.

Se procede a realizar la presentación del representante de la alcaldía de Usaquén y demás actores interventoría y contratista

2. Presentación General del contrato – Integrantes de la interventoría y el contratista

La residente social del contratista realiza la presentación de las áreas técnica, ambiental SST y social de la interventoría Consorcio Gis Usaquén Vial, por último se realiza presentación de los profesionales del contratista áreas técnica, SST, ambiental y social integrantes del Consorcio Usaquén Vial 2025.

La residente social del contratista informa a los asistentes, que el proyecto esta financiado por el FDLUSA para la intervención del CIV 1006766.

La residente social del Consorcio Usaquén Vial 2025, expone los programas del componente social

3. Información Componente Social

Programa de acompañamiento a actividades técnicas: este ítem contempla el levantamiento de actas de vecindad, actividad que consiste en registrar el estado estructural de los predios antes de iniciar las obras, se hace énfasis en este punto, indicando a la comunidad que se realizaron visitas a los predios, de la zona de influencia directa del CIV a intervenir, la residente explica que en este tramo se realizaron el 100% de las actas del tramo, y agradece a la comunidad por atender

FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE INICIO DE OBRA CON COMUNIDAD BARRIO VERBENAL CIV 1006766			
CÓDIGO FO-SC-14	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2.0	
Contrato No.: 709 DE 2 709-2024 FECHA: 11 de abril 2025	HORA INICIO: 4:10 P.M. HORA DE FINALIZACIÓN: 4:40 P.M		Hoja 2 de 6 Acta N° 5

a los profesionales que realizaron la actividad. Seguidamente explica el procedimiento de cierre de estas actas para lo cual

al finalizar las obras se cerrarán las actas de vecindad, mediante un cierre social con la firma de un paz y salvo, se aplicará

un protocolo de visita predio a predio, donde de manera personalizada el equipo social del contratista contactará a los

los propietarios y/o encargados y se indagará si a causa de la obra se generaron daños, la residente social explica que estas

obras no representan mayor impacto por ende las afectaciones serán mínimas y de ser ocasionadas por la misma, se realizará

la respectiva reparación y/o acuerdo de compensación económica para reparaciones generadas por la obra.

Respetuosamente se solicita que en caso de presentar algún daño, lo reporten a la parte social del contratista para entrar

a corroborar los posibles daños, mediante la revisión de las actas de vecindad iniciales.

Programa de diálogo y participación ciudadana: la residente social refiere que este ítem aborda en concerniente a la

realización de reuniones de Inicio, finalización y extraordinarias, espacios donde se entrega a la comunidad información del

proyecto y las particularidades que conlleva la ejecución de las obras por tramo.

Al finalizar la obra se realizará una reunión final y si se llega a presentar alguna eventualidad, se tendrán que realizar reuniones

extraordinarias, en pro de ejecutar la obra teniendo en cuenta las consideraciones de la comunidad, esto si llega a presentar

alguna novedad.

Programa de servicio a la ciudadanía: Consiste en la atención de las consultas ciudadanas que surjan de la comunidad,

en torno a la ejecución de la obra, se realiza la instalación de Puntos Satélites de Información, donde se instala y se

publican cada uno de los volantes que se entregan a la comunidad, así como información de interés y relevancia que debe

conocer la comunidad y se atienden los PQRSD. En el barrio Verbenal se realizó la instalación de este punto satélite en el

la esquina de la carrera 12 con calle 188. Se atenderá el punto de atención virtual, el cual cuenta con línea telefónica y

correo, también se cuenta con un punto PAC presencial ubicado en la carrera 16 #160 - 23 barrio Orquídeas, esto con el fin

de dar alcance a los requerimientos de la comunidad, en cualquier situación se solicita que la comunidad utilice los canales

de atención del área social, quienes coordinaran la atención directamente en el tramo.

Explica la residente social del contratista, que al finalizar la obra nuevamente se pasará por los predios del CIV intervenido, se

indagará con los responsables de los inmuebles si se generó algún daño a causa de la obra o si no, se firmará un cierre de

paz y salvo, si se genera alguna afectación o daño a causa de la obra, se solicita lo hagan saber al personal técnico o social

del contratista, al finalizar la obra se dará alcance de acuerdo al nivel de responsabilidad que le corresponda a la obra.

Se continua por parte de la residente social explicando que estas obras no son de alto impacto, las excavaciones no son tan

profundas, por lo cual los impactos hacia los inmuebles son mínimos.

La residente social del Consorcio Usaquén vial 2025, expone que al finalizar se implementará programa de sostenibilidad, el

cual se basa en la entrega de unas recomendaciones para que las obras se conserven en buen estado, para que haya un

empoderamiento de la comunidad con esos recursos que se invierten, estos recursos son de la ciudadanía, se captan a

través del pago de los impuestos de la ciudadanía.

Se hace énfasis en que el contrato está financiado por el FDLUSA, para iniciar y terminar la obra, se aclara que nadie está

autorizado para pedir dinero, ni materiales, ni absolutamente nada, a nombre la obra porque el contratista cuenta con la

asignación presupuestal para ejecutarla.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE INICIO DE OBRA CON COMUNIDAD BARRIO VERBENAL CIV 1006766			
CÓDIGO FO-SC-14	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2.0	
Contrato No.: 709 DE 2 709-2024		**HORA INICIO: 4:10 P.M.**	Hoja 3 de 6
FECHA: 11 de abril 2025		**HORA DE FINALIZACIÓN: 4:40 P.M**	**Acta N° 5**

Desde el contratista se indica que cualquier situación que se presente, se le dará el manejo que corresponda, en pro de un satisfactorio final de la obra, se reitera que esta obra es un beneficio para toda la comunidad.

La residente social del contratista, recomienda ala comunidad y propietarios de los inmuebles aferentes a la obra que realicen la adecuación de canales y bajantes de agua lluvia, para evitar deterioro en la obra, se indica que hay que cancelar las caidas de aguas lluvias que están directas a la vía. Continua la residente social explicando los programas del área social.

Programa de cultura ciudadana: en este programa hace referencia a los talleres que se deben realizar con la comunidad junto con los diferentes actores sociales, como el comité veedor e instituciones educativas, la residente social informa a la comunidad que es importante la participación de estos espacios, en los cuales se tocaran temas como el buen uso de los senderos peatonales, seguridad vial entre otros.

Programa de desarrollo económico: la residente social informa a la comunidad que en esta reunión se entregará un volante informativo de convocatoria para la vinculación de mano de obra no calificada al proyecto, se indica que el contratista debe cumplir con el 30% de contratación de mano de obra local, en el que el 5% de este porcentaje debe ser de población vulnerable, otro 5% de mujeres. La residente social invita a la comunidad a postular sus hojas de vida para perfiles MONC, a través de los canales de atención que tiene dispuestos el contratista para atención a la comunidad por medio del correo electrónico.

Programa de divulgación del proyecto: La residente social explica que por medio de este se realiza la distribución de volantes predio a predio, en estas pizas informativas se consigna información de actividades especificas tales como: Notificación y realización de actas de vecindad, inicio de obra y reuniones entre otras. Por ultimo explica que el tramo a intervenir contará con una identificación a través de la instalación de una valla móvil, con la información del contrato.

Se cede la palabra al ingeniero residente del contratista:

4. Información técnica: el ingeniero residente del Consorcio Usaquén Vail 2025, saluda a la comunidad e indica que en la etapa preliminar se realizó la evaluación del estado de la red hidráulica existente, explica que en el resultado de este estudio, se encontró que solamente hay una red de alcantarillado, la cual es combinada se encuentra en diámetro de 8".

Es decir, ella está recibiendo las aguas de servidumbre sanitarias y las aguas lluvias del sector. Esta red no tiene la capacidad para soportar todo el caudal de aguas lluvias, esto es evidente ya que los sumideros existentes están conectados a la única red existente, lo cual no es permitido de acuerdo con los parámetros del acueducto. Por estas condiciones hidráulicas de la vía, desde el contratista se plantea subir la nivelación de la vía en la zona final (área cerrada), para que el agua lluvia drene por escorrentías superficiales, es decir, sobre el pavimento hacia la entrada del tramo.

Una persona asistente a la reunión pregunta ¿Es independiente de las aguas negras?, el ingeniero residente del contratista responde que no, y que el alcance del contrato no contempla la construcción de nuevas redes hidráulicas.

Se explica que la red de existente se encuentra en material gres, por lo cual debe de renovarse por normatividad y quedará para el manejo de aguas residuales exclusivamente, nuevamente se explica que las aguas lluvias se manejarán por escorrentis superficial hacia la calle 188 por encima de la vía. Se continua con la explicación técnica donde se indica que la estructura de vía que se va a construir es un concreto hidráulico estampado que va a tener el mismo terminado tanto en andenes como en la vía y va a estar separado por una cañuela que a su vez ayuda a canalizar las aguas lluvias hacia el

FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE INICIO DE OBRA CON COMUNIDAD BARRIO VERBENAL CIV 1006766			
CÓDIGO FO-SC-14	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2.0	
Contrato No.: 709 DE 2 709-2024 FECHA: 11 de abril 2025	HORA INICIO: 4:10 P.M. HORA DE FINALIZACIÓN: 4:40 P.M		Hoja 4 de 6 Acta N° 5

Ingreso del tramo.

El espesor de la estructura completa es de 66 centímetros, se tendrá excavación significativa para la estructura de la renovación de la tubería aproximadamente 1.70 metros en la mitad de la vía y para la estructura de la vía la excavación será será de 70 c.m. aproximadamente, se plantea un tiempo de intervención entre tres y cuatro meses.

Explica el ingeniero residente del contratista que, durante la intervención de los andenes se van a renovar las tuberías de 6 pulgadas sanitarias que llevan a la red de 8", indica que posiblemente se van a renovar las acometidas de agua potable.

Entonces es oportuno que la comunidad informe al inspector de la obra, están pensando solicitar medidores adicionales para incluir de una vez la instalación de la acometida, sin embargo esto debe venir con previa aprobación y/o autorización de la E.A.A.B., para lo cual deberán presentar el respectivo soporte.

5. Información SST-Ambiental: la residente SST del contratista manifiesta que, esta área está encargada de garantizar la seguridad no solo para los trabajadores sino también para la comunidad siguiendo la normatividad vigente en construcción, se explica a los asistente que en el frente de obra va a haber un campamento y carpas las cuales serán usadas por los trabajadores, allí tendrán su punto de hidratación, será su lugar de cambio de ropa, el campamento va a tener su kit de emergencia y la cartelera informativa SST en donde están las líneas de atención para cualquier caso de emergencia.

La ingeniera explica que para el caso de las actividades de seguridad y salud en el trabajo se harán inspecciones mensuales para hacer la verificaciones del uso adecuado de los EPP, existencia del botiquín de emergencia, extintor e inspección de herramientas y equipo menor, entre otros.

Por último informa que se hará verificación de entrega de los EPP y cambio de estos elementos siempre y cuando se vean deteriorados y/o se cumpla el tiempo de su cambio o reemplazo.

Se continúa con el área ambiental en donde el ingeniero residente manifiesta que, se va contar con un cerramiento perimetral en madera rolliza, polisombra y polimalla, informa que se va a tener un campamento móvil, el cual se va a ir moviendo el tramo, informa que los acopios de materiales van a estar dentro del cerramiento de la obra y no invadirá los andenes o vías aledañas, refiere que se tendrá un baño móvil, el ingeniero aclara que todos tramos van a estar debidamente señalizadas y con su cerramiento en buen estado, informó que se va a contar con una brigada de orden, aseo y limpieza compuesta por personal de contratista denominados BOALES, los cuales van a estar identificados con chalecos naranjas y reflectivo este personal estará dispuesto a ayudar en cualquier situación que tenga la comunidad, también realizarán limpieza de llantas de volquetas, limpieza y protección de sumideros.

Se indica que por la condiciones del tramo se va a mirar la posibilidad de alquilar un espacio que sirva como campamento para el resguardo de los trabajadores.

La residente social del contratista de manera respetuosa solicita a la comunidad que se realice el desmonte de la reja que está en la parte inicial del tramo, ya que se requiere para el paso de la maquinaria y las volquetas de la obra, se establece compromiso para su retiro a mas tardar para el 15/04/2025.

La residente social solicita a la comunidad que si hay alguna petición frente a la movilidad de alguna persona en condición de discapacidad o movilidad reducida, lo informe por medio de los canales de atención y de esta manera hacer el manejo

correspondiente, en estos casos se solicita que se suministre documentos médicos o certificado de discapacidad,
desde el área social se dejará trazabilidad de la solicitud mediante PQRSD.
INQUIETUDES A LA COMUNIDAD
6. Atención preguntas e inquietudes de la comunidad:
1. Un asistente a la reunión pregunta ¿se pueden dejar las estructuras de los lados de la reja que está a la entrada de la vía?
Respuesta residente social del contratista: se debe de retirar completamente ya que, se debe de contar con el espacio libre
para el paso de maquinaria y volquetas.
2. El señor Humberto Caicedo, pregunta ¿de acuerdo a lo que explicaba el ingeniero, los sumideros se suspenden?
Respuesta residente técnico del contratista: explica que si se suspenden, quedarán desconectados de la red que será
exclusivamente sanitaria.
3. La seora Olga Lucia Melo pregunta ¿Cuánto le tienen que subir a la vía para que el agua corra? Refiere que es muy
lejos el tramo. Indica que, cuando hicieron la construcción de la calle, tuvo un problema en la casa porque posiblemente
la alcantarilla de las aguas residuales mal niveladas y por ello se le devuelven las aguas residuales al interior de su predio.
Respuesta residente técnico del contratista: explica que lo que sube el nivel determinado de la vía son 27 centímetros con
nivel de escorrentía hacia la calle 188, se garantiza que ningún predio quedará por debajo del nivel de la vía, indica que
todas las domiciliarias serán renovadas.
4. 3. La seora Olga Lucia Melo indica que en otra obra de la calle 187, generaron perjuicios ya que se devuelven los malos
olores, pregunta ¿si en esta obra no se generará esta problemática?
Respuesta residente técnico del contratista: explica que no se generaran estas problemáticas ya que no se van a conectar
sumideros a la red sanitaria, se aclara por parte de la residente social del contratista que se va a suspender la combinación
de aguas, por ende no se van a generar devolución de malos olores.
5. Una participante de la reunión indica que en su casa tiene conexión de las aguas lluvias y residuales en la caja de
inspección, y todo esta terminado, indica que no puede hacer ningún cambio ya que la casa esta completamente terminada
Respuesta residente técnico del contratista: indica que el contratista no puede realizar la separación de aguas, dado que,
es un manejo de los propietarios, en este caso no es posible una intervención por parte de la obra.
Intervención arquitecto Santiago Mora, supervisor del contrato por parte del FDLUSA. Emite saludo a la comunidad indica
es el referente de la área infraestructural de la alcaldía local de Usaquén, manifiesta que es grato para la alcaldía confirmar
que ya empiezan las obras del contrato de Mala vial, el contrato más grande que maneja la alcaldía local de Usaquén.
Expone a la comunidad que este es uno de los sectores beneficiados, invita a la comunidad a solicitar tramitar cualquier
solicitud de la obra con la interventoría y el contratista.
Interviene el ingeniero residente de la interventoría quien da las siguientes claridades a la comunidad acerca de la intervención
que se realizará en este segmento vial: la vía no va a tener andenes, la vía va a drenar sobre la misma superficie pero del
paramento de la vivienda hacia la vía va a estar en este sentido. Y va a correr el agua por unas cañuelas. Eso quiere decir que
estos niveles van a cambiarse.
La residente social informa que se realizará la conformación del comité ciudadano el cual funcionará como representante de

FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE INICIO DE OBRA CON COMUNIDAD BARRIO VERBENAL CIV 1006766			
CÓDIGO FO-SC-14	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2.0	
Contrato No.: 709 DE 2709-2024 FECHA: 11 de abril 2025	HORA INICIO: 4:10 P.M. HORA DE FINALIZACIÓN: 4:40 P.M		Hoja 6 de 6 Acta N° 5

la comunidad, a través de este comité se trasmitirá la información del avance de la obra, así mismo se podrán trasmitir los

por menores que surjan de la misma, se explica que dentro de las funciones de la veeduría esta realizar control social,

velar por el buen desarrollo de la obra y multiplicar la información verídica del avance de la obra al resto de la comunidad.

Se vinculan al comité de veeduría las siguientes personas: Ramiro Forero, Mercedes Diaz y Miriam Aguirre, los datos

quedan consignados en el formato de conformación del comité ciudadano.

7. Cierre: una vez atendidas las inquietudes de la comunidad, la residente social agradece la participación y da cierre a la

reunión.

FIRMAS		
NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Claudia Marcela Castellanos Daza	Interventoría/Residente Social	
Marco Javier Velandia Posada	Interventoría/Residente Técnico	
Andrés Felipe Echandía	Contratista/Rep. Legal	
Henry Cusguen Preciado	Contratista/Residente Técnico	
Camilo Durán	Contratista/ Residente Ambiental	
Tatiana Valdeleón	Contratista/Residente SST	
Angela María Quiroga Galvis	Contratista/Residente Social	

	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	Angela María Quiroga Galvis	Angela María Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos Daza
CARGO	Residente Social- Contratista	Residente Social- Contratista	Residente Social- Interventoría
FIRMA			

ANEXOS:	SI	x	NO	TIPO DE ANEXO:	CANTIDAD: (5 folios)

FORMATO		
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES		
CODIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-228	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0

FECHA	11/04/2025	TEMA	Reunión de inicio (CIV 1006766) Verbenal				
LUGAR	Tramo a intervenir esquina de la carrera 12 con calle 188	BARRIO	Verbenal	UPZ		LOCALIDAD	USAQUÉN

No.	DOCUMENTO C.C T.I C.E	DOCUMENTO NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	SEXO	ORIENTACIÓN SEXUAL	GRUPO ETNICO	DISCAPACIDAD TIPO	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	CC	79158457	Luis Carlos Castillo L.	61	Comunidad	M				3163305150	Carrera 12#187-03	Santa Rosa Norte	—	
2	CE	41709556	Ana Gabriela Rojas	—	Comunidad	F				3114796644	Cra 12 H 187-66	San Antonio	a.rojas5302@hotmail.com	
3	CC	19121420	[illegible]	73	Comunidad	M				3124381719	K- 12-# 187-38	San Rafael	3140 81 71	
4	CC	—	Mayra Rocío	—	Comunidad	F				—	Carrera 12#187-31	—	—	
5	CC	24197344420	Angelica Tordoz	46	Comunidad	F				3139119278		Santorini	—	
6	CC	52034834	Olga Melo	52	Comunidad	F				3014440731	Kra 12 N°187-78	S/Antonio	olga.melo1124@gmail.com	
7		35508035	Teresa Sanchez Roa	60	comunidad	F				3115428336	Kr 2 6#189B 06	San Antonio	Teresasanchez22@Hotmail.com	
8		52259164	M/S Mercedes DIAZ T.	50	Comunidad	F				3132594314	Kra 12H 187-19	S/Antonio	Rosalvamo94@gmail.com	
9		29202228	Blanca Reyes	67	comunidad					3195789065	Cra 12 # 187-03		—	
10		24713644	Deyanira Florentino	49	Comunidad	M				3171537454	CRA 12H 189-54	S/Antonio	[illegible]	
11		17.334983	Humberto Caicedo	52	Comunidad					3142441585			hcaycedo@yahoo.es	
12		82382609	Jairo Quinto M.	60	Comunidad	M				3148597130	Cra 20 N°185-58	Verbenal	jairoquinto2014@gmail.com	
13		—	Daniela Amaya	26	Comunidad	F				3114547037	Cra 12 #187-21	Verbenal	hoteyagallego15@6.	Daniela
14		1053332163	Dilly Andrea Lopez	30	Edileza	F				3142502454	Calle 175 N 20 H-69	La Uribe	andreitalopez30@gmail.com	
15		1000019700	Santiago Mora Pineda	36	FDLUSA	M				3128688871	—	—	Santiago.mora@fdlusa.org	

Sexo. M: Mujer / H: Hombre
Orientación Sexual. Hm: Homosexual / Ht: Heterosexual / Bi: Bisexual / T: Transexual/ I: Intersexual
Grupo Étnico. N: Ninguno / R: Raizales / A: Afrodescendientes / I: Indígenas / P: Palenqueros/as/G: Rrom
Tipo Discapacidad. F: Física / V: Visual / A: Auditiva / C: Cognitiva / MU: Múltiple / N: Ninguna

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO		
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-228	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0

FECHA	11/04/2025	TEMA	Reunión de inicio (OV 1006766) Verbenal				
LUGAR	Tramo a intervenir esquina de la carrera 12 con calle 188	BARRIO	Verbenal	UPZ		LOCALIDAD	USAQUÉN

No.	DOCUMENTO		NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	SEXO	ORIENTACIÓN SEXUAL	GRUPO ÉTNICO	TIPO DE DISCAPACIDAD	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
	C.C T.I C.E	NÚMERO												
1	CC	52913398	Patricia Martinez G.	42	Comunidad	F				3016332804	Cra. 12 #187-49	Verbenal	Patricia30172@gmail.com	
2	CC	53772153	Marelin Bollaestero	27	Comunidad	F				3015261836	cra 12 187-57	Verbenal	Taicitarosa226@gmail.com	
3	CC	80800512	Diego Soto S.	/	Comunidad	M				3132913562	KR 12#187-	Verbenal	/	
4	CC	93714.173	Jodan Garza B	-	Interesado	F	-	-	-	3208340453	—	Verbenal	—	
5	CC	79597940	MARCO VELANDIA		INTERVENTOR	M				3002129582	/	Verbenal	residuagumm@gmail.com	
6	CC	1193123042	Camila Wos		Interventoria	F				3164199810	/	Verbenal		
7	CC	52362708	Maela Castellanos D.	~	Interventor	F				3186473614	—	Verbenal	Socialuniquegroup918	
8	CC	/	Angela Quiroga	/	Contratista	F				/	KR 16 # 160-23	Verbenal	/	
9	CC	1018280890	Tatiana Valderrama	/	Contratista	F				/	KR 16 # 160-23	Verbenal	/	
10	CC	-	Henry Cosgún	/	Contratista	M				/	KR 16 # 160-23	Verbenal	/	
11														
12														
13														
14														
15														

Sexo. M: Mujer / H: Hombre
Orientación Sexual. Hm: Homosexual / Ht: Heterosexual / Bi: Bisexual / T: Transexual/ I: Intersexual
Grupo Étnico. N: Ninguno / R: Raizales / A: Afrodescendientes / I: Indígenas / P: Palenqueros(as)/G: Rrom
Tipo Discapacidad. F: Física / V: Visual / A: Auditiva / C: Cognitiva / MU: Múltiple / N: Ninguna

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadana@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Usaquén
CONTRATISTA:	Consorcio usaquén Vial 2025
CONTRATO No.:	Contrato de Obra Pública FDLUSA No. 709 De 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de abril del 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observación: Reunión incio de obra en el barrio Verbenal.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE INICIO DE OBRA CON COMUNIDAD BARRIO SAN ANTONIO CIV 1000996 - 1001048			
CÓDIGO FO-SC-14	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2.0	
Contrato No.: 709 DE 2709-2024	HORA INICIO: 9:00 A.M.		Hoja 1 de 8
FECHA: 28 de abril 2025	HORA DE FINALIZACIÓN: 9:45 A.M		Acta N° 6

PROYECTO: Descripción del proyecto
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo de Bienvenida
2. Presentación General del contrato – integrantes de la interventoria y el contratista
3. Información Componente Social
4. Información Componente Técnico
5. Información Componente SST-Ambiental
6. Atención inquietudes de la Comunidad
7. Cierre

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Saludo de Bienvenida:

Siendo el día 28 de abril de 2025, la residente social del contratista Usaquén Vial 2025, saluda a los asistentes de la reunión y da la bienvenida, se presenta ante la comunidad agradeciendo su participación en este espacio e indica que su nombre es Ángela María Quiroga Galvis, residente social del consorcio Usaquén Vial 2025, del contrato COP 709 de 2024.

La residente social del contratista pregunta a la comunidad si ¿hay autorización para grabar la reunión?. De manera unánime la comunidad participante da autorización para realizar la grabación de la reunión.

Refiere que esta reunión es la de inicio de obra para la intervención de (2) segmentos viales en el barrio San Antonio CIV 1000996 - 1001048, correspondiente a la vía carrera 7A entre las calles 182 y 183, barrio San Antonio, estos segmentos son bastante amplios e importantes para el mejoramiento de la infraestructura vial del sector.

La residente social expone a la comunidad que, el contrato es el 709 de 2024, está firmado entre el consorcio Usaquén Vial 2025 y el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, el ordenador del gasto es el FDLUSA, para la inversión en la infraestructura pública de malla vial local.

Se expone que la intervención en este sector, es importante para la comunidad, para el mejoramiento de la calidad de vida, el mejoramiento de la movilidad vial, el embellecimiento del sector, así como la valorización de los predios. En general se indica que hay una serie de beneficios importantes que estas obras van a generar a la comunidad.

Se expone que las obras van a generar pues cierta incomodidad, ciertos impactos que van a ser temporales, por los cuales les pedimos de antemano disculpas por esas incomodidades, sin embargo van a ser temporales y no van a superar más de cuatro meses.

Se explica que el objetivo de esta reunión es informarles el inicio de la obra, la intervención que se va a realizar en estos (2) segmentos viales, tendrá un tiempo de ejecución de aproximadamente cuatro meses. Se indica que el día de hoy se realizará

un resumen del trabajo que se hace desde cada uno de los diferentes componentes del contrato.

La residente social del contratista, explica que las preguntas serán atendidas luego de exponer los diferentes componentes.

Se procede a realizar la presentación del representante de la alcaldía de Usaquén y demás actores interventoría y contratista

2. Presentación General del contrato – integrantes de la interventoría y el contratista

La residente social del contratista realiza la presentación del ingeniero Jorge Medina, quien asiste como representante de la supervisión del FDLUSA, el ingeniero saluda a los asistentes, refiere que hoy está representando al alcalde local de Usaquén, Daniel Ortiz, que les envía un mensaje muy caluroso, muy afectuoso, explica que, la Secretaría de Infraestructura se reciben mas de 250 solicitudes de para intervención de segmentos viales por mes.

El ingeniero Jorge Medina explica que, en el contrato presente tenemos tan solo 32 segmentos viales priorizados, de los cuales (2), son para esta comunidad, quienes tienen la oportunidad de tener no uno, sino dos segmentos viales de esos 32.

Explica refiere que, se espera que esta intervención sea del agrado, sea provechosa para la comunidad, explica que desde esta administración, se generan esos esfuerzos para intervenir la malla vial, donde el objetivo es que sea un trabajo articulado tanto de los ciudadanos como alcaldía, contratistas e interventoría, para ejecutar el proyecto de la manera más adecuada.

En términos generales expone que, entro del proceso constructivo se va a realizar una demolición completa de la estructura existente, se va a hacer una remoción del recebo, se va a cambiar toda la red sanitaria de los dos segmentos viales y se va a hacer una reconstrucción total de la estructura de la vía, dándole un acabado en la superficie de rodadura o la calzada en concreto rígido, teniendo como presente que la estructura en concreto es más duradera. El ingeniero Jorge Medina

Agradece de antemano por el apoyo que la comunidad va a generar en la ejecución, manifiesta que como alcaldía, contratista, interventoría, estarán abiertos para llegar a acuerdos y articular acciones necesarias en las etapas constructivas y también con las dinámicas económicas y productivas que tiene cada persona, incluyendo pues el colegio, los demás locales comerciales, el objetivo es llegar a acuerdos para que la obra se ejecute de una manera eficaz y eficiente, sin que la comunidad se vea afectada en sus actividades.

La idea y la invitación es a que se trabaje de la mano, se invita a ver la obra como una oportunidad de progreso, de valorización, es una obra que se ha pedido durante mucho tiempo y por ende debe de ejecutarse en armonía con la comunidad. Invita a la comunidad a utilizar los canales de atención del contratista y la interventoría para poder atenderles sus requerimientos.

La residente social del contratista realiza la presentación de las áreas técnica, ambiental SST y social de la interventoría Consorcio Gis Usaquén Vial, por último se realiza presentación de los profesionales del contratista áreas técnica, SST, ambiental y social integrantes del Consorcio Usaquén Vial 2025.

La residente social del Consorcio Usaquén Vial 2025, expone los programas del componente social

3. Información Componente Social

Programa de acompañamiento a actividades técnicas: este ítem contempla el levantamiento de actas de vecindad,

actividad que consiste en registrar el estado estructural de los predios antes de iniciar las obras, se hace énfasis en este punto, indicando a la comunidad que se realizaron visitas a los predios, de la zona de influencia directa de los CIV a intervenir, la residente explica que en este tramo se realizaron el 97% de las actas del tramo, y agradece a la comunidad por atender a los profesionales que están realizando la actividad, refiere el día de hoy 28 de abril de 2025, se culmina el proceso de actas de vecindad. El equipo técnico y social del contratista ha estado realizando visitas a los predios, tomando un registro fílmico, fotográfico y escrito del estado estructural de los inmuebles. Esto es muy importante de realizarlo, ya que en caso de alguna eventual afectación, se tiene evidencia de cómo validar y verificar el estado de los predios antes del inicio de las obras.

Agradecerles a todos los que nos han recibido, nos han generado el tiempo para realizar la actividad e indicarles muy respetuosamente que los predios donde no podemos realizar la actividad se les realizan tres visitas. Si en esas tres visitas no hay respuesta o atención, se realiza el levantamiento de acta a nivel de fachada y de esa misma manera es el nivel de responsabilidad del contratista en caso de alguna afectación.

La residente social del contratista indica que si hay alguna persona de los presentes que aún no ha podido estar o programar el acta de vecindad, lo indique para coordinar el levantamiento del acta. De los presentes nadie refiere datos para programar la actividad mencionada. Continua la residente social exponiendo los programas del componente social.

Programa de diálogo y participación ciudadana: la residente social refiere que este ítem aborda en concerniente a la realización de reuniones de Inicio, finalización y extraordinarias, espacios donde se entrega a la comunidad información del proyecto y las particularidades que conlleva la ejecución de las obras por tramo.

Al finalizar la obra se realizará una reunión final y si se llega a presentar alguna eventualidad, se tendrán que realizar reuniones extraordinarias, en pro de ejecutar la obra teniendo en cuenta las consideraciones de la comunidad, esto si llega a presentar alguna novedad.

En este espacio se va a generar o crear un comité ciudadano, para lo cual se invita a que de los presentes se inscriban en el mismo, el objetivo de dicho comité es realizar un encuentro mensual, en el cual se entrega la información del avance de obra.

Se explica que por parte de la residente social que es importante que la comunidad participe, ya que estas obras son de de la comunidad y para la comunidad y el control social permite que los procesos se desarrollen en plena transparencia, garantizando el desarrollo en calidad, en tiempos, y por ello generamos este comité ciudadano para que la comunidad haga un ejercicio de control social.

También se explica que cuando finalicen las obras, se pasará nuevamente a los predios validando si se generaron daños u afectaciones a los inmuebles a causa de la obra.

Se cerrarán las actas de vecindad, mediante un cierre social con la firma de un paz y salvo, se aplicará un protocolo de visita predio a predio, donde de manera personalizada el equipo social del contratista contactará a los los propietarios y/o encargados para la firma del paz y salvo del cierre de actas de vecindad, la residente social explica que

estas obras no representan mayor impacto por ende las afectaciones serán mínimas y de ser ocasionadas por las mismas, se realizará la respectiva reparación y/o acuerdo de compensación económica para reparaciones generadas por la obra.

Respetuosamente se solicita que en caso de presentar algún daño, lo reporten a la parte social del contratista para entrar a corroborar los posibles daños, mediante la revisión de las actas de vecindad iniciales.

Programa de desarrollo económico: la residente social informa a la comunidad que se tiene abierta la convocatoria para la vinculación de mano de obra no calificada al proyecto, se indica que hay vacantes para ayudantes de obra y Boales, explica que debe de cumplir con el 30% de contratación de mano de obra local, en el que el 5% de este porcentaje debe ser de población vulnerable, otro 5% de mujeres. La residente social invita a la comunidad a postular sus hojas de vida para perfiles MONC, a través de los canales de atención que tiene dispuestos el contratista para atención a la comunidad por medio del correo electrónico.

Programa de servicio a la ciudadanía: Consiste en la atención de las consultas ciudadanas que surjan de la comunidad, en torno a la ejecución de la obra, se realiza la instalación de Puntos Satélites de información, donde se instala y se publican cada uno de los volantes que se entregan a la comunidad, así como información de interés y relevancia que debe conocer la comunidad y se atienden los PQRSD. En el barrio San Antonio se realizó la instalación de este punto satélite en el en la fachada del Colegio Unión Colombia. Se atenderá el punto de atención virtual, el cual cuenta con línea telefónica y correo, también se cuenta con un punto PAC presencial ubicado en la carrera 16 #160 - 23 barrio Orquídeas, esto con el fin de dar alcance a los requerimientos de la comunidad, en cualquier situación se solicita que la comunidad utilice los canales de atención del área social, quienes coordinaran la atención directamente en el tramo.

La residente social del Consorcio Usaquén vial 2025, expone que al finalizar se implementará programa de sostenibilidad, el cual se basa en la entrega de unas recomendaciones para que las obras se conserven en buen estado, para que haya un empoderamiento de la comunidad con esos recursos que se invierten, estos recursos son de la ciudadanía, se captan a través del pago de los impuestos de la ciudadanía.

Se hace énfasis en que el contrato está financiado por el FDLUSA, para iniciar y terminar la obra, se aclara que nadie está autorizado para pedir dinero, ni materiales, ni absolutamente nada, a nombre la obra porque el contratista cuenta con la asignación presupuestal para ejecutarla de inicio a fin.

La residente social del Consorcio Usaquén vial 2025, expresa que este contratista cumple con la ejecución de las obras, en términos de calidad y tiempos de ejecución, además se cuenta con la supervisión de la interventoría quien ejerce control sobre la adecuada ejecución de las obras.

Programa de cultura ciudadana: en este programa hace referencia a los talleres que se deben realizar con la comunidad junto con los diferentes actores sociales, como el comité veedor e instituciones educativas, la residente social informa a la

comunidad que es importante la participación de estos espacios, en los cuales se tocaran temas como el buen uso de los senderos peatonales, seguridad vial entre otros.

Programa de divulgación del proyecto: La residente social explica que por medio de este se realiza la distribución de volantes predio a predio, en estas pizas informativas se consigna información de actividades especificas tales como: Notificación y realización de actas de vecindad, inicio de obra y reuniones entre otras. Por ultimo explica que el tramo a intervenir contará con una identificación a través de la instalación de una valla móvil, con la información del contrato.

Se cede la palabra al ingeniero residente del contratista:

4. Información técnica: el ingeniero residente del Consorcio Usaquén Vial 2025, saluda a la comunidad e indica que las actividades a realizar en estos dos CIV son la demolición de la estructura existente de pavimento que en su mayoría es concreto rígido, posterior a eso se retiran los granulares que puedan haber remanentes ahí hasta un espesor aproximado de 72 centímetros de la estructura proyectada, esta sería la excavación máxima para la vía, aparte de esto se bajará aproximadamente a 2.10 m, de excavación para retirar y reemplazar la estructura de la red hidráulica existente, solamente se tiene proyectado reemplazar esta red existente, la cual es combinada, entrará a evaluación técnica si se va a agregar la red pluvial.

La estructura proyectada como se explicó será de 72 centímetros, con terminado en concreto rígido con los debidos refuerzos donde aplique por norma y el espesor de esta losa será de 18 centímetros, la inversión aproximada entre los dos CIV es de 900.000.000 millones de pesos aproximadamente, el recurso global del contrato cuenta con una partida presupuestal $20.400.000 millones de pesos para la intervención de la malla vial, espacio publico y una ciclorruta total 53 CIV.

Explica el ingeniero Henry Cusguen residente de obra del contratista que, Indicarles que no va a haber intervención de andenes. refiere que es importante que lo tengan en cuenta, expone que este presupuesto solamente incluye las intervenciones en la estructura de vía en lo que es calzada vial, por último explica que no habrán intervenciones de mayor envergadura eventualmente una que otra conexión domiciliaria o de acometida de acueducto que se requiera en los andenes pero será algo mínimo

5. Información SST-Ambiental: la residente SST del contratista manifiesta que, esta área está encargada de garantizar la seguridad no solo para los trabajadores sino también para la comunidad siguiendo la normatividad vigente en construcción, se explica a los asistente que en el frente de obra va a haber un campamento y carpas las cuales serán usadas por los trabajadores, allí tendrán su punto de hidratación, será su lugar de cambio de ropa, el campamento va a tener su kit de emergencia y la cartelera informativa SST en donde están las líneas de atención para cualquier caso de emergencia.

La ingeniera explica que para el caso de las actividades de seguridad y salud en el trabajo se harán inspecciones mensuales para hacer la verificaciones del uso adecuado de los EPP, existencia del botiquín de emergencia, extintor e inspección de herramientas y equipo menor, entre otros.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE INICIO DE OBRA CON COMUNIDAD BARRIO SAN ANTONIO CIV 1000996 - 1001048			
CÓDIGO FO-SC-14	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2.0	
Contrato No.: 709 DE 2 709-2024	HORA INICIO: 9:00 A.M.		Hoja 6 de 8
FECHA: 28 de abril 2025	HORA DE FINALIZACIÓN: 9:45 A.M		Acta N° 6

Por último informa que se hará verificación de entrega de los EPP y cambio de estos elementos siempre y cuando se vean deteriorados y/o se cumpla el tiempo de su cambio o reemplazo.

Se continúa con el área ambiental en donde el ingeniero residente manifiesta que, se va contar con un cerramiento perimetral en madera rolliza, polisombra y polimalla, informa que se va a tener un campamento móvil, el cual se va a ir moviendo el tramo, informa que los acopios de materiales van a estar dentro del cerramiento de la obra y no invadirá los andenes o vías aledañas, refiere que se tendrá un baño móvil, el ingeniero aclara que todos tramos van a estar debidamente señalizadas y con su cerramiento en buen estado, informó que se va a contar con una brigada de orden, aseo y limpieza compuesta por personal de contratista denominados BOALES, los cuales van a estar identificados con chalecos naranjas y reflectivo este personal estará dispuesto a ayudar en cualquier situación que tenga la comunidad, también realizarán limpieza de llantas de volquetas, limpieza y protección de sumideros.

Se explica vehículos de la obra entrarán y saldrán por la calle 183 y la calle 182, se traerá y se sacarán materiales, explica que estas actividades se realizarán dentro de la obra, pronto lleguen a haber residuos del tránsito de los vehículos de carga, para eso se va a hacer jornadas de limpieza, bien sea en la jornada laboral o terminando dependiendo como esté el avance en la obra.

Se explica que no se van a intervenir andenes pero de pronto en algunas ocasiones especiales haya que hacer alguna intervención o afectación, pedirles por favor mucha precaución, los andenes son amplios pero no sobra recomendarles que tengan mucho cuidado, se solicita evitar el tránsito de motocicletas debido a que el andén es espacio público, no es vía, y se deben de tener libres los andenes para el paso de los peatones. También se indica que pueden apoyarse en los trabajadores Boales en caso de requerir ayuda para movilizar una persona con movilidad restringida. Se explica que la obra va a quedar completamente aislada y se les recomienda que la comunidad transite por los senderos peatonales y que accedan a la zona de obra, ya que se van a ver expuestos a cualquier riesgos u accidentes por el movimiento de maquinaria.

INQUIETUDES A LA COMUNIDAD

6. Atención preguntas e inquietudes de la comunidad:

1. La señora Elizabeth Velasco, pregunta ¿se les comunicará a los propietarios en los casos que deban de ajustar las cajas de inspección? Y también si se puede construir y adecuar correctamentes las redes sanitarias y pluviales, refiere que las existentes son viejas y que ya no cumplen su función, además de estar combinadas, hace mas de 40 años.

Respuesta contratista: se reitera que se evaluará, se realizará un análisis de caudales que permita establecer si es posible instalar la red pluvial lo cual se pondrá a consideración de la interventoría y la supervisión del FDLUSA, ya que esa red no está en el alcance del contrato, esta información es reafirmada por el ingeniero Jorge Medina.

La señora rectora del Colegio Union Colombia, también solicita que se realicen la construcción de las redes de alcantarillado pluvial y sanitario, ya que el colegio presenta una problemática de inundaciones de aguas residuales, cuando hay temporada

de lluvias, lo cual afecta a los estudiantes y maestros y demás personal del colegio.

El ingeniero Jorge Medina, genera compromiso de priorizar la contrucción y renovacion de las redes pluvial y sanitaria, para lo cual el tema se definirá en comité técnico.

2. La señora Elizabeth Velasco, vicepresidenta de Junta de Acción Comunal San Antonio Norte, pregunta ¿quiero saber si el cerramiento va a ser desde el principio total, o sea de la 182 a la 183 y en cuanto al colegio, por lo que el número de niños, si se va a manejar algún sendero aquí al ingreso o los niños tendrán que dar toda la vuelta si habrá algunos paleteros?

Respuesta contratista: las áreas técnicas, ambiental y social verifican esquema de PMT, y dan respuesta indicando que en la parte de la intersección de la carrera 7A con calle 182A, se habilitará un paso hacia el colegio y el centro de adulto mayor Casa del árbol.

El ingeniero residente del contratista explica que, en algunos momentos de la obra puede que ese paso cambie de ubicación o que se tenga restringido en algunos horarios, por el paso de la maquinaria de un lado al otro, materiales y demás, eventualmente con la instalación de la tubería se tendrá una zanja profunda, por ello puede que se cambie de sitio, en su momento se les avisará.

La residente social indica que la obra empezará la segunda semana de mayo del presente año, con cierre total de la vía, se habilitará el sendero que va a quedar en esta zona, como les indicaba, quedará un broche en el cerramiento para que la comunidad tengan el paso hacia el colegio, el cual debe ser utilizado también para la casa del árbol.

3. La señora Elizabeth Velasco, vicepresidenta de Junta de Acción Comunal San Antonio Norte, solicita copia del contrato y datos del Punto PAC.

Respuesta contratista: la residente social explica que por directriz dada desde la entidad que es el Fondo de Desarrollo local de Usaquén y la interventoría deben solicitar la copia del contrato directamente en la alcaldía.

Respecto a los datos de la parte social, se responde que en los volantes entregados está la información del punto de atención a la comunidad, el correo y los teléfonos.

3. El señor Camilo Quintero pregunta ¿la intervención de la parte de redes es solamente alcantarillado y eso lo hacen directamente ustedes o es con acueducto?, lo segundo, la seguridad que se va a tener para los materiales de ustedes, tendrán vigilancia privada, va a haber apoyo de policía?, manifiesta que la seguridad en el sector es compleja

Respuesta contratista: área técnica, respecto al tema de las redes se informa que, el contrato tiene alcance para la renovación de las redes y la modificación o normalización de las acometidas domiciliarias sanitarias a cada predio. Esas también se van a renovar, en caso de ser necesario, las acometidas de agua potable también se normalizan si presentan algún problema.

Respecto a la pregunta de contar con vigilancia para la obra se responde que si se contará para cuidar los elementos, material y maquinaria de la obra.

Se reitera que se llevara a comité técnico la posibilidad de independizar las redes de las aguas lluvias y sanitarias, esto con

FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE INICIO DE OBRA CON COMUNIDAD BARRIO SAN ANTONIO CIV 1000996 - 1001048			
CÓDIGO FO-SC-14	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2.0	
Contrato No.: 709 DE 2 709-2024 **FECHA:** 28 de abril 2025	**HORA INICIO: 9:00 A.M.** **HORA DE FINALIZACIÓN: 9:45 A.M**	Hoja 8 de 8 Acta N° 6	

el fin de solucionar la problemática de inundaciones del Colegio Unión Colombia.

4. El señor Andres Reyes, propietario de un taller automotriz, pregunta que ¿si habrá un manejo para darles acceso a su taller o si el cierre será definitivo?

Respuesta contratista: la residente social explica que posiblemente se podrán manejar unas ventanas de horarios para darles ingreso, pero esto solo se podrá hacer cuando se este en el proceso de conformación de la vía con granulares, en la etapa de excavación no es posible.

La residente social informa que se realizará la conformación del comité ciudadano el cual funcionará como representante de la comunidad, a través de este comité se trasmitirá la información del avance de la obra, así mismo se podrán trasmitir los por menores que surjan de la misma, se explica que dentro de las funciones de este comité esta realizar control social, velar por el buen desarrollo de la obra y multiplicar la información verídica del avance de la obra al resto de la comunidad.

Carlos Quintero, C.C. 79782176 teléfono 3005508199, Gustavo Alfonso C.C.19414977, teléfono 3143816098 Elizabeth Velasco C.C.35466995, teléfono 3156047335, Gloria Acevedo C.C.51781915, teléfono 3118331104 y Argemiro Quintero C.C.19150870, teléfono 3152014485, quedan consignados en el formato de conformación del comité ciudadano.

7. Cierre: una vez atendidas las inquietudes de la comunidad, la residente social agradece la participación y da cierre a la reunión.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Llevar a comité técnico petición de la comunidad de independizar las redes de las aguas lluvias y sanitarias,	Contratista/Interventoría	Segunda semana de mayo de 2025

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Claudia Marcela Castellanos Daza	Interventoría/Residente Social	
Aníbal Reyes	Interventoría/Topógrafo	
Andrés Felipe Echandía	Contratista/Rep. Legal	
Henry Cusguen Preciado	Contratista/Residente Técnico	
Camilo Durán	Contratista/ Residente Ambiental	
Tatiana Valdeleón	Contratista/Residente SST	
Angela María Quiroga Galvis	Contratista/Residente Social	

	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	Angela María Quiroga Galvis	Angela María Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos Daza
CARGO	Residente Social- Contratista	Residente Social- Contratista	Residente Social- Interventoría
FIRMA			

FORMATO		
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-228	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0

FECHA	28/04/2025	TEMA	Reunión de inicio barrio San Antonio (CIV'S 1000996 y 1001048)

LUGAR	Tramo a intervenir	BARRIO	San Antonio	UPZ		LOCALIDAD	USAQUÉN

No.	DOCUMENTO C.C T.I C.E	DOCUMENTO NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	SEXO	ORIENTACIÓN SEXUAL	GRUPO ETNICO	TIPO DISCAPACIDAD	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	CC	39786622	Maleiy López Flórez	57	Comunidad	F	HT	N	N	3135451443	Cl 67a # 182A 18	San Antonio	Maleylópezflórez	Maleiy López
2	CC	79782176	Carlos Andres Quintero A	49	Comunidad	M	HT	N	N	3005508199	Cra 7a. # 182A 26	San Antonio	@hotmail.com	
3	CC	35746995	Elizabeth Valbuena M	64	JAC San Antonio	F	HT	N	N	3156047226	CRA 182a 7a 81 Edificio	S Antonio	vicepresidencia.jac.sanantonio.te@gmail.com	
4	CC	2098534	Aurora Pachon	55	Lavadero	F	HT	N	N	3125159437	Cl 7E 153 No 7-57	San Ant	@hotmail.com	
5	CC	1001.456.637	Jorge Molina G	32	EDUYA	M	HT	N	N	3107592 78	" " "	"	jorgemolina@gbc.pr	
6	CC	1014166624	Henry Alejandro Cujia	37	Contratista	M	HT	N	N	3126155753	Cra 66 # 72a-75			
7	CC	23791.113	Judith Garza Becerra	-	Interventora	F	HT	N	N	3102348058	—	—	—	
8	CC	1110514758	Gabriela Ortiz D	33	Interventora	M	HT	N	N	3105723169				
9	CC	1000619239	Leonel Eduardo Cortés G	22	Contratista	M	HT	N	N	3191871145				
10	CC	1014280840	Tatiana Valbuena Monroy	32	Contratista	F	HT	N	N	3207367585	Cr 16 # 160 - 23	Orquideas	@gmail.com	
11	CC	19.414.977	GUSTAVO ALFONSO ALFONSO M	65	PROPIETARIO	M	HT	N	N	3143816098	CRA 5 # 185 C 21	NUEVO	GUSTAVOALFONSO167@gmail.com	
12	CC	4285759	Guillermo Tejada	63	Propietario	M	HT	N	N		Cra 7A 182-28	San Antonio	Guillermo.tejada@	
13	CC			57	comercio	M	HT	N	N	7133950	UC 7A 795	San Antonio		
14	CC	19150 879	Argenico Quintero V	74	Propietario	M	HT	N	N	3152014485	Kr 7A # 182A 12	S Antonio	arquinol@hotmail.com	
15	CC	51785913	Gloria Acevedo Barón	51	Propietario	F	HT	N	N	3118331104	Kr 7A # 182-11	San Antonio	miplacacevedo@yahoo.com	

Sexo. M: Mujer / H: Hombre
Orientación Sexual. Ht: Heterosexual / Bi: Bisexual / T: Transexual/ I: Intersexual
Grupo Étnico. N: Ninguno / R: Raizales / A: Afrodescendientes / I: Indígenas / P: Palenqueros/as/G: Rrom
Tipo Discapacidad. F: Físico / V: Visual / A: Auditiva / C: Cognitiva / MU: Múltiple / N: Ninguna

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO		
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-228	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0

FECHA	28/04/2025	TEMA	Reunión de inicio barrio San Antonio (CIV'S 1000996 y 1001048)													
LUGAR	Tramo a intervenir			BARRIO	San Antonio			UPZ		LOCALIDAD	USAQUÉN					

No.	DOCUMENTO		NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	SEXO	ORIENTACIÓN SEXUAL	GRUPO ÉTNICO	TIPO DE DISCAPACIDAD	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
	C.C T.I C.E	NÚMERO												
1	CC	35786197	Martha Venegas	/	Ed Unión Cl.	F	Ht	N	N	3003183348	Cra 7A # 182A 07	San Ant.	enalpi.fotode aplicat@educac	
2	CC	/	Fermin Heloza Gil	/	/	M	Ht	N	N	3214500569	Cra 7A # 182-03		fermingil1870@gmail.com	
3	CC	9761883	Samuel Prado H	/	Col Unión C.	M	Ht	N	N	3144219891	Cra 7A # 182A-07	S. Antonio	sprado@edu.co	
4	CC	79553145	Silvio Alonso	54	Col Unión Col	M	Ht	N	N	3166284867	Cra 7A # 182A-07	S. Antonio	Colonsag@educac	
5	CC	42790270	Eduar Torres	/	Chirolen	M	Ht	N	N	3121264962	Cra 7A # 182A-07	S. Ant	Kdtorres2@hotmail	
6	CC	1032400027	Jorge Mendoza	/	/	M	Ht	N	N	3158289668	Cra 7A # 182-35	San Antonio	Barrio de la A) Hotmail	
7	CC	80796139	Andres Torres	/	Taller Torres Garage	M	Ht	N	N	3507430946	Cra 7A # 182-16	San Antonio	andrestorres30@hotmail	
8	CC	1016225195	Yeidy Tatiana Alarcon	/	Colmex	F	Ht	N	N	3202883326	Cra 7a # 182A-47	Antonio	alarcongyeidy@gmail.com	
9	CC	51741444	Clara Beltran	61	Propietaria	F	Ht	N	N	3112384994	Cra 7A No. 182-20	S Antonio	clarinbe@gmail.com	
10	CC	1005036354	Ingrid Camacho	23	Cashier	F	Ht	N	N	3145512199	Cra 7a # 182-N1	San Antonio	ingcamar@gmail.com	
11	CC	79980924	Camilo Quintero B	/	Casa Esq.	M	Ht	N	N	3169949252	Cra 7A # 182A 12	San Antonio	camiloquintero@gmail	
12	CC	- 51[illegible]	Yolanda Castellanos D	-	Interventor	-	-	-	-	3186422615	—	—	—	
13		/												
14		/												
15		/												

Sexo. M: Mujer / H: Hombre
Orientación Sexual. Hm: Homosexual / Ht: Heterosexual / Bi: Bisexual / T: Transexual/ I: Intersexual
Grupo Étnico. N: Ninguno / R: Raizales / A: Afrodescendientes / I: Indígenas / P: Palenqueros/as\G: Rrom
Tipo Discapacidad. F: Física / V: Visual / A: Auditiva / C: Cognitiva / MU: Múltiple / N: Ninguna

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

CONSORCIO USAQUÉN VIAL 2025	**Contrato FDLUASA No. 709 de 2024** **Consorcio Usaquén Vial 2025**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ | ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN | BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Usaquén
CONTRATISTA:	Consorcio usaquén Vial 2025
CONTRATO No.:	Contrato de Obra Pública FDLUSA No. 709 De 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	28 de abril del 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4







Observación: Realización de reunión de inicio de obras en el barrio San Antonio.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE INICIO DE OBRA CON COMUNIDAD BARRIO DANUBIO - ANDENES CIV 1008216			
CÓDIGO FO-SC-14	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2.0	
Contrato No.: 709 DE 2024 FECHA: 28 de abril 2025	HORA INICIO: 11:00 P.M. HORA DE FINALIZACIÓN:11:40 P.M		Hoja 1 de 6 Acta N° 7

PROYECTO: Descripción del proyecto
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo de Bienvenida
2. Presentación General del contrato – integrantes de la interventoría y el contratista
3. Información Componente Social
4. Información Componente Técnico
5. Información Componente SST-Ambiental
6. Atención inquietudes de la Comunidad
7. Cierre

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Saludo de Bienvenida:

Siendo el día 28 de abril de 2024, la residente social del contratista Usaquén Vial 2025, saluda a los asistentes de la reunión y da la bienvenida, se presenta ante la comunidad agradeciendo su participación en este espacio, solicita a los asistentes su autorización para grabar la reunión a lo cual los presente de manera unánime dan su aprobación.

Informa que esta reunión es la de inicio de obra para la intervención de (1) segmento vial de andenes en el barrio Danubio costado norte y sur de la Calle 188 entre carreras 8F y 8G.

Se expone que, esta intervención se va a realizar con el contrato 709 de 2024, el cual es ejecutado por el consorcio Usaquén Vial 2025.

2. Presentación General del contrato – integrantes de la interventoría y el contratista

La residente social del contratista informa a los asistentes, que el proyecto esta financiado por el FDLUSA para la intervención del CIV: 1008216.

La residente social del contratista se permite realizar la presentación del ingeniero Jorge Medina del FDLUSA, funcionario de la alcaldía local del área de infraestructura, quien pertenece al equipo de la supervisión del contrato. Seguidamente se presenta a los profesionales de la interventoría de las áreas técnica, ambiental SST y ambiental los cuales pertenecen al Consorcio Gis Usaquén Vial, por último se realiza la presentación de los profesionales del Consorcio Usaquén Vial 2025 contratista de obra.

Se reitera que, el objetivo de esta reunión es indicar a la comunidad, cuál va a ser el proceso constructivo a realizar en esta construcción de los andenes. Se explica que este es un contrato que se ejecuta con recursos de la alcaldía de Usaquén.

El Fondo de Desarrollo Local de Usaquén es el ordenador del gasto.

A continuación se expone por parte de la residente social los programas de este componente:

FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE INICIO DE OBRA CON COMUNIDAD BARRIO DANUBIO - ANDENES CIV 1008216			
CÓDIGO FO-SC-14	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2.0	
Contrato No.: 709 DE 2024	HORA INICIO: 11:00 P.M.		Hoja 2 de 6
FECHA: 28 de abril 2025	HORA DE FINALIZACIÓN:11:40 P.M		Acta N° 7

3. Información Componente Social

Programa de diálogo y participación ciudadana: la residente social refiere que este ítem aborda en concerniente a la realización de reuniones de Inicio, finalización y extraordinarias, espacios donde se entrega a la comunidad información del proyecto y las particularidades que conlleva la ejecución de las obras por tramo. De igual manera informa que esta es la reunión de inicio, al finalizar la obra se hará la reunión de finalización y si es necesario se realizaran reuniones extraordinarias ya sea solicitada por la comunidad, la alcaldía local y la interventoria o que se presente alguna situación que afecte la obra.

Programa de servicio a la ciudadanía: Consiste en la atención de las consultas ciudadanas que surjan de la comunidad, en torno a la ejecución de la obra, se realiza la instalación de Puntos Satélites de Información, donde se instala y se publican cada uno de los volantes que se entregan a la comunidad, así como información de interés y relevancia que debe conocer la comunidad y se atienden los PQRSD. En el barrio Danubio se realizó la instalación de este punto satélite en la fachada del Colegio María Auxiliadora, La residente social informe que existe el punto de atención virtual, el cual cuenta con línea telefónica y correo, también se cuenta con un punto PAC presencial ubicado en la carrera 16 #160 - 23 barrio Orquídeas en donde de este tramo ya se acercaron varias personas de la comunidad, sin embargo, si la comunidad lo solicita también nos podemos desplazar al tramo, esto con el fin de dar alcance a los requerimientos de la comunidad sin que se desplacen hasta el punto PAC. Por último informa que se realizará la conformación del comité de veeduría en este espacio, el cual funcionará como representante de la comunidad, a través de este comité se trasmitirá la información del avance de y por menores que surjan de la misma, se explica que dentro de las funciones del comité está realizar control social, velar por el buen desarrollo de la obra y multiplicar la información verídica del avance de la obra al resto de la comunidad. Se vinculan al comité de veeduría las siguiente personas: Mauricio Orejarena C.C.79353548, teléfono 3202210685, Sor Miriam Sánchez C.C. 30002759, teléfono 3219184558, Sor Jenny Téllez:C.C. 52951539, teléfono 3144435742, Sor Nancy Venegas C.C 35504012, teléfono 3208591197 y Mauricio Orejarena C.C. 79353548, teléfono 3176721537.

Programa de desarrollo económico: La residente social informa que ya se han vinculado a la obra trabajadores de la localidad de Usaquén, también indica que el contratista debe cumplir con el 30% de contratación de mano de obra local, en el que el 5% de este porcentaje debe ser de población vulnerable, otro 5% de mujeres. La residente social vulnerable, otro 5% de mujeres. La residente social invita a la comunidad a postular sus hojas de vida para perfiles MONC, a través de los canales de atención que tiene dispuestos el contratista para atención a la comunidad por medio del correo electrónico, indica que esta abierta la convocatoria de empleo para mano de obra local, en actividades MONC.

Programa de acompañamiento a actividades técnicas: La residente social explica que este ítem contempla el levantamiento de actas de vecindad, actividad que consiste en registrar el estado estructural de los predios antes de iniciar las obras, a lo que informa que en el tramo ya se hizo el 100% de la totalidad de las actas de vecindad y el de las vías

colindantes a la que se va a intervenir. Finalmente la residente social informa que al finalizar las obras se realizará el cierre de estas actas por medio de un paz y salvo en cual corrobora que por la obra si se tuvo afectación o no en el predio.

Programa de cultura ciudadana: en este programa hace referencia a los talleres que se deben realizar con la comunidad junto con los diferentes actores sociales, como el comité veedor e instituciones educativas, la residente social informa a la comunidad que en las zonas donde hay colegios se realizarán estos talleres al igual que en cada uno de los tramos se realizarán capacitaciones a los trabajadores mensualmente.

Programa de divulgación del proyecto: La residente social explica que por medio de este se realiza la distribución de volantes predio a predio, en estas pizas informativas se consigna información de actividades especificas tales como: Notificación y realización de actas de vecindad, inicio de obra y reuniones entre otras. Por ultimo explica que el tramo a intervenir contará con una identificación a través de la instalación de una valla móvil, con la información del contrato.

Programa de sostenibilidad: La residente social informa a la comunidad que se darán algunas recomendaciones para el cuidado y durabilidad de la vía.

El ingeniero Jorge Medina representante del FDLUSA quiere hacer un aporte manifestando que el segmento vial corresponde a un contrato que saca de manera anual la Alcaldía Local de Usaquén el cual cuenta con 34 segmentos viales, 18 de espacio público y uno de ciclolnfrastructura por lo tanto el ingeniero informa que son parte de la comunidad beneficiada, ya que dentro de todas las solicitudes que tiene la localidad de Usaquén este segmento tuvo cupo dentro de este contrato. Por último el ingeniero informa que el alcalde local envía muchos saludos, los tiene muy presentes y espera que esta intervención sea del total agrado de ustedes a lo que agrega que naturalmente cualquier tipo de obra va a generar una incomodidad transitoria, pero como comunidad el beneficio que la intervención va a traer va ser mayor, el ingeniero solicita a la comunidad que se trabaje conjuntamente con el contratista para realizar la obra de la mejor manera y en el menor tiempo posible.

4. Información técnica: el ingeniero residente del Consorcio Usaquén Vial 2025, saluda a la comunidad e indica que la intervención que se va a realizar es solamente a nivel de los andenes, ubicados en el costado sur y norte de la calle 168, entre carreras 8F y 8G, se van a adecuar las dos rampas requeridas en el costado oriental, y se va a hacer eventualmente la revisión forestal de los individuos arbóreos que están en el costado sur, es decir, en el lindero del colegio María auxiliadora, informa que esta tarde se realizará un recorrido con el ingeniero para revisarlos, y determinar si requieren de un contenedor d e raíces completo, o si se puede trabajar con un tratamiento superficial, debido a que las excavaciones en el espacio público son mínimas, la estructura de estos andenes será de 28 centímetros, no son unas excavaciones profundas que de pronto . vayan a afectar las raíces de árbol, por eso viene el ingeniero forestal para revisarlo.

El área que se va a intervenir es de 261.53 metros cuadrados y tiene una inversión aproximada de $216.000.000 millones de pesos en los dos andenes.

5. Información SST-Ambiental: la residente SST del contratista manifiesta que, esta área está encargada de garantizar la

seguridad no solo para los trabajadores sino también para la comunidad siguiendo la normatividad vigente en construcción,

se explica a los asistentes que en el frente de obra va a haber un campamento y carpas las cuales serán usadas por los

trabajadores, allí tendrán su punto de hidratación, será su lugar de cambio de ropa, el campamento va a tener su kit de

emergencia y la cartelera informativa SST en donde están las líneas de atención para cualquier caso de emergencia.

La ingeniera explica que para el caso de las actividades de seguridad y salud en el trabajo se harán inspecciones

mensuales para hacer la verificaciones del uso adecuado de los EPP, existencia del botiquín de emergencia, extintor e

inspección de herramientas y equipo menor, entre otros.

Por último informa que se hará verificación de entrega de los EPP y cambio de estos elementos siempre y cuando se

vean deteriorados y/o se cumpla el tiempo de su cambio o reemplazo, estos implementos siempre van a estar identificados

con el numero del contrato el cual es el 709 del 2024.

Se continúa con el área ambiental en donde el inspector ambiental informa que junto con el área SST se va contar con un

cerramiento perimetral en madera rolliza, polisombra y polimalla, informa que se va a tener un campamento móvil, el cual

se va a ir moviendo el tramo, informa que los acopios de materiales van a estar dentro del cerramiento de la obra y no

invadirá los andenes o vías aledañas, refiere que se tendrá un baño móvil, la residente aclara que todos tramos van a estar

debidamente señalizados y con su cerramiento en buen estado, informó que se va a contar con una brigada de orden, aseo y

limpieza compuesta por personal de contratista denominados BOALES, los cuales van a estar identificados con chalecos

naranjas y reflectivo este personal estará dispuesto a ayudar en cualquier situación que tenga la comunidad, también

realizarán limpieza de llantas de volquetas, limpieza y protección de sumideros.

El ingeniero de la parte ambiental contratista informa que para la intervención de estos se habilito el permiso por parte de

la Secretaria Distrital de Movilidad para cierre de la vía colindante a los andenes y el paso peatonal será habilitado por la vía.

INQUIETUDES A LA COMUNIDAD

6. Atención preguntas e inquietudes de la comunidad:

1. La señora Nancy Venegas, da la bienvenida al colegio María Auxiliadora, manifiesta que esta institución esta presta a

colaborar con la obra en lo que se requiera. A lo cual desde los presentes de la alcaldía local, interventoría y contratista

agradecen.

2. El señor Mauricio Orejarena. Del Conjunto residencial Vivaldi, pregunta ¿fecha de inicio de obra y tiempo estimado de

terminación?

Respuesta contratista: la residente social y residente técnico responde que la fecha de inicio es el 5 de mayo de 2025 y el

tiempo de intervención será de 3 a 4 meses.

3. El señor Mauricio Orejarena, indica que este sector pertenece al barrio Santa Teresa, considera que es pertinente hacer

esta claridad.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE INICIO DE OBRA CON COMUNIDAD BARRIO DANUBIO - ANDENES CIV 1008216			
CÓDIGO FO-SC-14	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2.0	
Contrato No.: 709 DE 2024 FECHA: 28 de abril 2025	HORA INICIO: 11:00 P.M. HORA DE FINALIZACIÓN:11:40 P.M		Hoja 5 de 6 Acta N° 7

Respuesta contratista: la residente social, manifiesta que se tendrá en cuenta y agradece la información dada.

4. El señor Mauricio Orejarena, pregunta ¿Cómo se maneja esto?

Respuesta contratista: el ingeniero residente de obra explica que, aquí va a estar un inspector de obra, aclara que este contrato, contempla intervenciones en diferentes segmentos viales de andenes, vías y una ciclovía, por lo tanto se realizan recorridos constantes por parte de los ingenieros del contratista y de la interventoría.

La residente social expone que, en los volantes entregados está la información del contratista, y también de la interventoría, indica que si surge alguna situación importante pueden llamar al Punto PAC, para venir al tramo y poder atenderlo.

5. El señor Mauricio Orejarena, pregunta ¿el contrato incluye solo los andenes o en otro sector alguna otra cosa?

Respuesta funcionario FDLUSA: El ingeniero Jorge Medina, indica que viene en representación del alcalde local de Usaquén, Daniel Ortiz, en función a eso, la alcaldía local de Usaquén hace unas intervenciones de malla vial de manera anual. Entonces, todos los fondos particularmente de esta intervención vienen por parte de la alcaldía local de Usaquén, explica que el proceso de priorización se radica básicamente en dos grandes etapas, es uno por peticiones ciudadanas y otro por el análisis que hace el área de infraestructura de las necesidades que tiene el entorno para la consolidación urbanística de la ciudad y de la localidad. Entonces, se reciben cerca de 250 solicitudes al mes para intervenir entre espacio público y calzadas. respondiendo preguntaba del señor es que para el contrato actual, se tienen 32 segmentos viales, entre espacio público, malla vial y ciclo infraestructura. Entonces, el contrato como tal contempla esos tres grandes elementos.

El ingeniero Jorge Medida expone que para este caso en particular, sólo son los dos andenes. Fueron priorizados de manera personal por el alcalde por el entorno en el cual se desenvuelve el proyecto, así como la gran mayoría de las intervenciones, manifiesta que, hace un momento se realizó una visita que ya era intervención de calzada, frente a un colegio y jardín infantil. Entonces, la concepción con la que el alcalde ha priorizado estas intervenciones de espacio público y malla vial, giran en torno a la consolidación ciudadana urbanística, a generar corredores viales y a los espacios educativos que van a tener gran impacto en esta administración del alcalde Daniel Ortiz. Él vendrá a hacer recorridos periódicamente, entonces espero que lo puedan conocer, saludar, hacerle las preguntas que ustedes consideren pertinentes.

En este caso se entiende que hay voluntad por parte de los diferentes actores que podamos trabajar de manera articulada tanto la alcaldía, como los contratistas, como la comunidad, que van a ser la población beneficiada por la obra y que cualquier solicitud, cualquier inquietud que tengan, la pueden transmitir por medio de la interventoría, el contratista o dirigirse a la alcaldía local.

6. La señora ? Amparo Calderón del conjunto Vivaldi, pregunta ¿al frente del Vivaldi, pueden hacer también arreglo de los andenes?

Respuesta funcionario FDLUSA: El ingeniero Jorge Medina, indica que, en la alcaldía a diario se reciben solicitudes como estas, entonces anualmente se sacan los procesos, primero se prioriza, se saca la licitación, esto se priorizó, se licitó el año pasado

FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE INICIO DE OBRA CON COMUNIDAD BARRIO DANUBIO - ANDENES CIV 1008216			
CÓDIGO FO-SC-14	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2.0	
Contrato No.: 709 DE 2024	HORA INICIO: 11:00 P.M.		Hoja 6 de 6
FECHA: 28 de abril 2025	HORA DE FINALIZACIÓN:11:40 P.M		Acta N° 7

y se está ejecutando este año. Entonces el protocolo para generar esos procesos es enviar un documento a la alcaldía, a infraestructura, indicando la necesidad y soportarla con fotos para poderla priorizar en futuras intervenciones.

7. El señor Mauricio Orejarena del conjunto Vivaldi, manifiesta que esta vía la mitad era destapada y no se había podido arreglar ni por la alcaldía, ni por el IDU, ni por la unidad de mantenimiento vial porque realmente figuraba como privada la mitad.

Pregunta el ingeniero Jorge Medina ¿No se había hecho la cesión del espacio?

Responde el señor Mauricio Orejarena del conjunto Vivaldi, refiere que se ha avanzada en una parte con la cesión, por lo cual la Unidad de Mantenimiento Vial, realizó una parte de pavimentación, sin embrago, no pudo tocar más hacia allá porque sigue siendo privado y hay árboles, entonces es bastante complicado. No solamente entra la alcaldía porque como es un espacio privado, y no se ha logrado dar continuidad a ese proceso.

En general el señor Mauricio Orejarena, refiere que este es un aspecto complejo que esta en proceso. También refiere que hay algunas otras situaciones que ameritan el apoyo de la alcaldía, como lo es la instalación de reductores de velocidad para mitigar riesgos de accidentalidad en la zona.

7. Cierre: una vez atendidas las inquietudes de la comunidad, la residente social agradece la participación y da cierre a la reunión.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Utilizar los canales de atención	Comunidad	En desarrollo de la obra

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Claudia Marcela Castellanos Daza	Interventoría/Residente Social	
Aníbal Rojas	Interventoría/Topógrafo	
Andrés Felipe Echandía	Contratista/Rep. Legal	
Henry Cusguan Preciado	Contratista/Residente Técnico	
Camilo Durán	Contratista/ Residente Ambiental	
Tatiana Valdeleón	Contratista/Residente SST	
Angela María Quiroga Galvis	Contratista/Residente Social	

	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	Angela María Quiroga Galvis	Angela María Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos Daza
CARGO	Residente Social- Contratista	Residente Social- Contratista	Residente Social- Interventoría
FIRMA			

ANEXOS:	SI	x	NO	TIPO DE ANEXO:	CANTIDAD: (7 folios)

FORMATO		
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-228	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0

FECHA	28/04/2025	TEMA	Reunión de inicio barrio Danubio (CIV 1008216)												
LUGAR	Tramo a intervenir			BARRIO	Danubio Norte				UPZ		LOCALIDAD	USAQUÉN			

No.	DOCUMENTO		NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	SEXO	ORIENTACIÓN SEXUAL	GRUPO ÉTNICO	DISCAPACITADO	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
	C.C T.I C.E	NÚMERO												
1	CC	79363848	Mauricio Orgarega 82	59	C.B. vivaldi	M	HT	N	N	3176724437	Cl 168 # 89 - 61	Toberín	conjunto residencial vivaldi@gmail.com	
2	CC	51'778.900	Amparo Caldeiro K61		c vivaldi	F	HT	N	N	3202210685	calle 168 #89-61	Toberín		
3	C	1010207779	Leidi C. Cortes G.	32	Contratista	M	HT	N	N	3118671145				
4	CC	1019240890	Tatiana Valdelcar Enrique	32	Contratista	F	HT	N	N	3207367585	Cr 16 # 160 - 23	Orquídeas	estacionamientosocial@gmail.com	
5	CC	93794.193	Judith Cruz Baez	—	Interventor	F	HT	N	N	3109344058	—	—	—	
6	CC	52382704	Nayla Castellanos D	—	Interventor	F	HT	N	N	3186423619	—	—	—	
7	CC	1105-1729	Carlos Andres Mayor B	33	Interventor	M	HT	N	N	3007271691	—	—	—	
8	CC	1032456827	Jorge Medina G	32	IDU/A	M	HT	N	N	310 7654274	" "	—	—	
9	CC	1019198614	Alexa A Cañón P	27	Contratista	M	HT	N	N	3112955753	Calle 66a #72c-72			
10	CC	35504012	S. Nancy Venegas Asante	61	Apoyo de la Supervisión	F	HT	N	N	3208541197	Cra 86 #166-70	Santa Teresa	venegasnancy@gmail.com	
11	CC	30008759	S. Miryam Sánchez M	65	Apoyo de la Supervisión	F	HT	N	N	3219134558	Cra 86 # 166-70	Santa Teresa	miryamsm@hotmail.com	
12	CC	52957031	S. Jenny C. Tellez M	42	Colegio Mayor Nuevo	F	HT	N	N	3144435742	Cra 86 No 166-70	Santa Teresa	rectoria@colegiomayornuevo.edu.co	
13														
14														
15														

Sexo. M: Mujer / H: Hombre
Orientación Sexual. Hm: Homosexual / Ht: Heterosexual / Bi: Bisexual / T: Transexual/ I: Intersexual
Grupo Étnico. N: Ninguno / R: Raizales / A: Afrodescendientes / I: Indígenas / P: Palenqueros(as)/G: Rrom
Tipo Discapacidad. F: Física / V: Visual / A: Auditiva / C: Cognitivo / MU: Múltiple / N: Ninguna

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025	**Contrato FDLUASA No. 709 de 2024** **Consorcio Usaquén Vial 2025**	ALCALDÍA DE USAQUÉN | BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Usaquén
CONTRATISTA:	Consorcio usaquén Vial 2025
CONTRATO No.:	Contrato de Obra Pública FDLUSA No. 709 De 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	28 de abril del 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observación: Realización de reunión de inicio de obras en el barrio Danubio Norte.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE INICIO DE OBRA CON COMUNIDAD BARRIO BARRANCAS CIV 1008318 Y 1008317			
CÓDIGO FO-SC-14	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2,0	
Contrato No.: 709 DE 2024 FECHA: 28 de abril 2025	HORA INICIO: 11:00 P.M. HORA DE FINALIZACIÓN:11:40 P.M		Hoja 1 de 6 Acta N° 8

PROYECTO: Descripción del proyecto
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo de Bienvenida
2. Presentación General del contrato – integrantes de la interventoría y el contratista
3. Información Componente Social
4. Información Componente Técnico
5. Información Componente SST-Ambiental
6. Atención inquietudes de la Comunidad
7. Cierre

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Saludo de Bienvenida:

Siendo el día 28 de abril de 2024, la residente social del contratista Usaquén Vial 2025, saluda a los asistentes de la reunión y da la bienvenida, se presenta ante la comunidad agradeciendo su participación en este espacio e indica los temas a abordar en esta reunión orientando que las preguntas serán atendidas luego de exponer los diferentes componentes.

Informa que esta reunión es la de inicio de obra para la intervención de los segmentos viales de la Carrera 7B Bis entre la calle 156 y la calle 158. Inicialmente la residente social informa que la firma del inicio del contrato fue el 22 de enero de este año, informa que la obra se ejecuta con recursos del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, es decir con recursos que son de los impuestos de todos los ciudadanos de la localidad.

Finalmente la residente social explica detalladamente a la comunidad desde el tramo de intervención cual va a ser la vía que el contratista intervendrá y les informa a la comunidad que la reunión tiene como objetivo el informa el proceso constructivo en cada una de las áreas y cuando se dará inicio a la obra.

2. Presentación General del contrato – integrantes de la interventoría y el contratista

La residente social del contratista informa a los asistentes, que el proyecto esta financiado por el FDLUSA para la intervención de los siguientes CIV: 1008318 y 1008317 en el barrio Barrancas, el consorcio Usaquén Vial 2025, es el contratista que realizará la obra. Continua la residente social del contratista con la presentación del ingeniero Jorge Medina del FDLUSA, luego presenta a los profesionales de la interventoría de las áreas técnica, ambiental SST y ambiental de la interventoría Consorcio Gis Usaquén Vial, por último se realiza la presentación de los profesionales del Consorcio Usaquén Vial 2025 contratista de obra.

3. Información Componente Social

Programa de diálogo y participación ciudadana: la residente social refiere que este ítem aborda en concerniente a la

realización de reuniones de Inicio, finalización y extraordinarias, espacios donde se entrega a la comunidad información del proyecto y las particularidades que conlleva la ejecución de las obras por tramo. De igual manera informa que esta es la reunión de inicio, al finalizar la obra se hará la reunión de finalización y si es necesario se realizaran reuniones extraordinarias ya sea solicitada por la comunidad, la alcaldía local y la interventoría o que se presente alguna situación que afecte la obra.

Programa de servicio a la ciudadanía: Consiste en la atención de las consultas ciudadanas que surjan de la comunidad, en torno a la ejecución de la obra, se realiza la instalación de Puntos Satélites de Información, donde se instala y se publican cada uno de los volantes que se entregan a la comunidad, así como información de interés y relevancia que debe conocer la comunidad y se atienden los PQRSD. En el barrio Barrancas se realizó la instalación de este punto satélite en el predio ubicado en la Carrera 7B Bis # 156 - 47. La residente social informe que existe el punto de atención virtual, el cual cuenta con línea telefónica y correo, también se cuenta con un punto PAC presencial ubicado en la carrera 16 #160 - 23 barrio Orquídeas en donde de este tramo ya se acercaron varias personas de la comunidad, sin embargo, si la comunidad lo solicita también nos podemos desplazar al tramo, esto con el fin de dar alcance a los requerimientos de la comunidad sin que se desplacen hasta el punto PAC. Por último informa que se realizará la conformación del comité de veeduría en este espacio, el cual funcionará como representante de la comunidad, a través de este comité se trasmitirá la información del avance de y por menores que surjan de la misma, se explica que dentro de las funciones de la veeduría esta realizar control social, velar por el buen desarrollo de la obra y multiplicar la información verídica del avance de la obra al resto de la comunidad. Se vinculan al comité de veeduría las siguiente persona:

Isaac Cubillos C.C. 80.421.964 y número de contacto 3103372469.

Programa de acompañamiento a actividades técnicas: La residente social explica que este ítem contempla el levantamiento de actas de vecindad, actividad que consiste en registrar el estado estructural de los predios antes de iniciar las obras, a lo que informa que en el tramo ya se hizo el 100% de la totalidad de las actas de vecindad y el de las vías colindantes a la que se va a intervenir. Finalmente la residente social informa que al finalizar las obras se realizará el cierre de estas actas por medio de un paz y salvo en cual corrobora que por la obra si se tuvo afectación o no en el predio.

Programa de cultura ciudadana: en este programa hace referencia a los talleres que se deben realizar con la comunidad junto con los diferentes actores sociales, como el comité veedor e instituciones educativas, la residente social informa a la comunidad que en las zonas donde hay colegios se realizarán estos talleres al igual que en cada uno de los tramos se realizarán capacitaciones a los trabajadores mensualmente.

Programa de desarrollo económico: La residente social informa que ya se han vinculado a la obra trabajadores de la localidad de Usaquén, también indica que el contratista debe cumplir con el 30% de contratación de mano de obra local, en el que el 5% de este porcentaje debe ser de población vulnerable, otro 5% de mujeres. La residente social vulnerable, otro 5% de mujeres. La residente social invita a la comunidad a postular sus hojas de vida para perfiles MONC, a

través de los canales de atención que tiene dispuestos el contratista para atención a la comunidad por medio del correo electrónico.

Programa de divulgación del proyecto: La residente social explica que por medio de este se realiza la distribución de volantes predio a predio, en estas pizas informativas se consigna información de actividades especificas tales como: Notificación y realización de actas de vecindad, inicio de obra y reuniones entre otras. Por ultimo explica que el tramo a intervenir contará con una identificación a través de la instalación de una valla móvil, con la información del contrato.

Programa de sostenibilidad: La residente social informa a la comunidad que se darán algunas recomendaciones para el cuidado y durabilidad de la vía.

El ingeniero Jorge Medina representante del FDLUSA quiere hacer un aporte manifestando que el segmento vial corresponde a un contrato que saca de manera anual la Alcaldía Local de Usaquén el cual cuenta con 34 segmentos viales, 18 de espacio público y uno de ciclolnfrastructura por lo tanto el ingeniero informa que son parte de la comunidad beneficiada, ya que dentro de todas las solicitudes que tiene la localidad de Usaquén este segmento tuvo cupo dentro de este contrato. Por último el ingeniero informa que el alcalde local envía muchos saludos, los tiene muy presentes y espera que esta intervención sea del total agrado de ustedes a lo que agrega que naturalmente cualquier tipo de obra va a generar una incomodidad transitoria, pero como comunidad el beneficio que la intervención va a traer va ser mayor, el ingeniero solicita a la comunidad que se trabaje conjuntamente con el contratista para realizar la obra de la mejor manera y en el menor tiempo posible.

4. Información técnica: el ingeniero residente del Consorcio Usaquén Vial 2025, saluda a la comunidad e indica que se realizó como actividades preliminares el diagnostico de pavimentos y de redes hidráulicas existentes lo cual dio como conclusión que en uno de los dos segmentos se van a reemplazar las dos redes, la sanitaria y la pluvial existentes ya que tienen fallas estructurales y operacionales que sugieren una posible falla en un periodo de tiempo corto entonces el ingeniero manifiesta que es mejor renovarlas y permitir que funcionen bien para soportar las cargas de la estructura y del tránsito propio de la vía. El ingeniero informa que en el otro de los dos segmentos viales solamente se renueva la red sanitaria que está en tuberia de Gress de 8 pulgadas en este momento, una vez se realice esa renovación de redes se realiza la excavación para demoler la estructura de la vía existente y reemplazarla por una nueva, informa que como resultado del proceso de diagnóstico de pavimentos arrojó que la estructura en estos dos segmentos viales va a tener un espesor total de 76 centímetros que es a la profundidad máxima que van a encontrar a lo ancho de la vía, con excepción de las zanjas para la renovación de redes que van a ser un poco más profundas y de estos 76 centímetros de profundidad 18 corresponden a la loza de concreto hidráulico que es el terminado de la vía.

5. Información SST-Ambiental: la residente SST del contratista manifiesta que, esta área está encargada de garantizar la seguridad no solo para los trabajadores sino también para la comunidad siguiendo la normatividad vigente en construcción, se explica a los asistentes que en el frente de obra va a haber un campamento y carpas las cuales serán usadas por los

trabajadores, allí tendrán su punto de hidratación, será su lugar de cambio de ropa, el campamento va a tener su kit de emergencia y la cartelera informativa SST en donde están las líneas de atención para cualquier caso de emergencia.

La Ingeniera explica que para el caso de las actividades de seguridad y salud en el trabajo se harán inspecciones mensuales para hacer la verificaciones del uso adecuado de los EPP, existencia del botiquín de emergencia, extintor e inspección de herramientas y equipo menor, entre otros.

Por último informa que se hará verificación de entrega de los EPP y cambio de estos elementos siempre y cuando se vean deteriorados y/o se cumpla el tiempo de su cambio o reemplazo, estos implementos siempre van a estar identificados con el numero del contrato el cual es el 709 del 2024.

Un señor de la comunidad manifiesta que ya que se va a tener la vía cerrada desde la esquina de la calle 156 a la calle 158 solicita a la demás comunidad que se deje la basura en las esquinas ya que el personal de limpieza de la obra no esta encargada de realizar la recolección de estos desechos.

Se continúa con el área ambiental en donde el inspector ambiental informa que junto con el área SST se va contar con un cerramiento perimetral en madera rolliza, polisombra y polimalla, informa que se va a tener un campamento móvil, el cual se va a ir moviendo el tramo, informa que los acopios de materiales van a estar dentro del cerramiento de la obra y no invadirá los andenes o vías aledañas, refiere que se tendrá un baño móvil, la residente aclara que todos tramos van a estar debidamente señalizados y con su cerramiento en buen estado, informó que se va a contar con una brigada de orden, aseo y limpieza compuesta por personal de contratista denominados BOALES, los cuales van a estar identificados con chalecos naranjas y reflectivo este personal estará dispuesto a ayudar en cualquier situación que tenga la comunidad, también realizarán limpieza de llantas de volquetas, limpieza y protección de sumideros.

INQUIETUDES A LA COMUNIDAD

6. Atención preguntas e Inquietudes de la comunidad:

1.La señora Ana Julia pregunta ¿ Cuando se va a iniciar con la obra?

Respuesta contratista área social: La residente social responde que se dará inicio a la obra aproximadamente en la tercera semana de mayo, s por esto que la residente solicita que tenga en cuenta estas fechas para organizar sus actividades y coordinar el tema de los garajes y el transito de los vehículos ya que el tramo quedará totalmente cerrado. A lo que la señora Julia manifiesta que quiere que se realice la obra y que haya cumplimiento por parte del contratista ya que en algunas obras dejan el avance inconcluso.

Respuesta contratista área social: La residente social manifiesta que el contratista garantiza a la comunidad el cumplimiento de los trabajos de manera técnica y que las obras son finalizadas y entregadas a la comunidad, agrega que el contratista tiene una amplia experiencia en estas obras y que en cuatro meses se estará realizando la reunión de finalización para el disfrute en general de la comunidad.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE INICIO DE OBRA CON COMUNIDAD BARRIO BARRANCAS CIV 1008318 Y 1008317			
CÓDIGO FO-SC-14	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2.0	
Contrato No.: 709 DE 2024 FECHA: 28 de abril 2025	HORA INICIO: 11:00 P.M. HORA DE FINALIZACIÓN:11:40 P.M		Hoja 5 de 6 Acta N° 8

2. El señor Isaac Cubillos solicita al contratista o al FDLUSA que se demarque una esquina del tramo en donde se realizará la obra donde se dejaran las basuras ya que quiere evitar inconvenientes con los vecinos y la segunda cosa que manifiesta es que en la bocacalle de la Calle 156B estos predios no cuentan con red de alcantarillado causando de esta manera una problemática ya que informa que puede pasar que el acueducto quiera adecuar esta red cuando la obra del contratista Usaquén Vial entregue la obra y esto puede dañar la adecuación ya realizada.

Respuesta Contratista área social: La residente social manifiesta que frente al tema de las basuras la comunidad sabe los horarios de recolección entonces es un tema de cultura ciudadana que debe caracterizar a la comunidad en estos tiempos es por esto que la residente social solicita a la comunidad que saque las basuras en los días y horarios establecidos. Frente al tema de la red de alcantarillado de la boca calle la residente social informa a la comunidad que el contratista solo tiene la intervención de los CIV´S de los tramos mencionados anteriormente, sin embargo manifiesta que hay que hacer una revisión de si se puede dejar una tubería con un diámetro mayor para que la empresa del acueducto no tenga algún problema futuro con la conexiones de las redes, la residente manifiesta que se va a comentar en el comité interno que tiene el contratista y la interventoria con el fin de que en un futuro para cualquier intervención no se tenga que dañar la calzada.

3. El señor Isaac Cubillos manifiesta que habla por parte del señor de la carpintería el cual se vería afectado en su economía por el cierre de la calzada.

Respuesta FDLUSA: El ingeniero Jorge Medina manifiesta que la reunión tiene como fin de dar un aviso a la comunidad que tiene diferentes actividades económicas que puedan generar un plan de contingencia para estos casos. El ingeniero informa hay tramos con economías con temas de alimentos, temas de mecánica, temas de producción textil, temas de producción también de mármoles, entre otros es por esto que la idea es tener como premisa que esta es una obra para la comunidad que va a durar varias generaciones, la idea es influir negativamente lo menos que se necesite a la obra porque eso afectará en los tiempos y en los rendimientos que tenga el contratista y de esta forma realizar rápido la obra. Por ultimo el ingeniero trata el tema de la carpintería proponiendo que pueda hacer un trasiego de los materiales por el anden.

A lo que el señor de la carpintería manifiesta que no puede ingresar ningún vehículo por el anden a lo que pregunta ¿ Hay alguna franja de horarios para la entrada y salida de vehículos?

Respuesta FDLUSA: El ingeniero Jorge Medina manifiesta que la instrucción es el cierre total de la calzada, sin embargo se puede dar el manejo de estas franjas en algún momento del avance de las obras.

4. Una señora pregunta, ¿Cuándo se terminarían las obras?

Respuesta Contratista área social: La residente social manifiesta que será de 4 meses aproximadamente los cuales corresponderían al mes de Septiembre del año 2025.

5. Un señor pregunta, ¿Se dará alguna ayuda económica para los parqueaderos?

Respuesta FDLUSA: El ingeniero Jorge Medina manifiesta que con presupuesto del alcaldía o dinero publico no se tiene

FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE INICIO DE OBRA CON COMUNIDAD BARRIO BARRANCAS CIV 1008318 Y 1008317			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FO-SC-14	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0	
Contrato No.: 709 DE 2024	**HORA INICIO: 11:00 A.M.**		**Hoja** ____ de _____
FECHA: 28 de abril 2025	**HORA DE FINALIZACIÓN:11:40 A.M**		**Acta N° 8**

3. El señor Isaac Cubillos manifiesta que habla por parte del señor de la carpintería el cual se vería afectado en su economía por el cierre de la calzada.

Respuesta FDLUSA: El ingeniero Jorge Medina manifiesta que la reunión tiene como fin de dar un aviso a la comunidad que tiene diferentes actividades económicas que puedan generar un plan de contingencia para estos casos. El ingeniero informa hay tramos con economías con temas de alimentos, temas de mecánica, temas de producción textil, temas de producción también de mármoles, entre otros es por esto que la idea es tener como premisa que esta es una obra para la comunidad que va a durar varias generaciones, la idea es influir negativamente lo menos que se necesite a la obra porque eso afectará en los tiempos y en los rendimientos que tenga el contratista y de esta forma realizar rápido la obra. Por ultimo el ingeniero trata el tema de la carpintería proponiendo que pueda hacer un trasiego de los materiales por el anden.

A lo que el señor de la carpintería manifiesta que no puede ingresar ningún vehículo por el anden a lo que pregunta ¿ Hay alguna franja de horarios para la entrada y salida de vehículos?

Respuesta FDLUSA: El ingeniero Jorge Medina manifiesta que la instrucción es el cierre total de la calzada, sin embargo se puede dar el manejo de estas franjas en algún momento del avance de las obras.

4. Una señora pregunta, ¿Cuándo se terminarían las obras?

Respuesta Contratista área social: La residente social manifiesta que será de 4 meses aproximadamente los cuales corresponderían al mes de Septiembre del año 2025.

5. Un señor pregunta, ¿Se dará alguna ayuda económica para los parqueaderos?

Respuesta FDLUSA: El ingeniero Jorge Medina manifiesta que con presupuesto del alcaldía o dinero publico no se tiene como potestad para usarlo con este fin.

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Claudia Marcela Castellanos Daza	Interventoría/Residente Social	
Anibal Reyes	Interventoría/Topógrafo	
Andrés Felipe Echandía	Contratista/Rep. Legal	
Henry Cusguen Preciado	Contratista/Residente Técnico	
Camilo Durán	Contratista/ Residente Ambiental	
Tatiana Valdeleón	Contratista/Residente SST	
Angela María Quiroga Galvis	Contratista/Residente Social	

	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	Angela María Quiroga Galvis	Angela María Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos Daza
CARGO	Residente Social- Contratista	Residente Social- Contratista	Residente Social- Interventoría
FIRMA			

ANEXOS:	**SI**	**x**	**NO**		**TIPO DE ANEXO:**	**CANTIDAD:** (7 folios)

FORMATO		
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-228	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0

FECHA	28/04/2025	TEMA	Reunión de inicio barrio Barrancas (CIV'S 1008318 y 1008317)												
LUGAR	Tramo a intervenir			BARRIO	Barrancas		UPZ		LOCALIDAD	USAQUÉN					

No.	DOCUMENTO C.C T.I C.E	DOCUMENTO NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	SEXO	ORIENTACIÓN SEXUAL	GRUPO ÉTNICO	DISCAPACIDAD TIPO DE	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	CC	80471964	Isaac Cubillos	53	JAC Barrancas	M	Ht	N	N	3103372469	CR 7 # Bis #156 79	Barrancas	/	
2	CC	41397581	Gloria Celia Forero de Lopez	71	JAC Bavaria	F	Ht	N	N	3124516217	Calle 156B #7B 37	Barrancas	/	
3	CC	41439236	Gloria Eugenia Pineda	76	Comunidad	F	Ht	N	N	3103465419	MZ BB1-15C-92 Y 93	Barrancas	/	
4	CC	3976-150	Pedro Tomás Lopez	52	Comunidad	M	Ht	N	N	3123150632	CR 7B Bis 156-34	Barrancas	/	
5	CC	52255578	Diana Bocet	40	comunidad	F	Ht	N	N	3003679739	Calle 154	Barrancas	/	
6	CC	36451365	Helinda Riano	68	comunidad	F	Ht	N	N	3145580739	Calle 158 3-67	Barrancas	/	
7	CC	35459627	Luz Stella Vega	71	comunidad	F	Ht	N	N	4603516	K 7B BIS #156 B 10	Barrancas	/	
8	CC	80477598	Nando Zuleta	52	Comunidad	M	Ht	N	N	3114943555	Calle 156B #8B 21	Barrancas	/	
9	CC	80425288	Daniel Ormeno	52	comunidad	M	Ht	N	N	3118886188	cl 159 # 7B-71	Barrancas	/	
10	CC	1020578135	Cristian Camilo Cordoba	33	comunidad	M	Ht	N	N	3209852707	Cra 7 BBIS # 156-44	Barrancas	/	
11	CC	52.253.114	Mercedes Vergara Silva	50	comunidad	F	Ht	N	N	3214216170	Cra 7B N°156-79	Barrancas	/	
12	CC	39.786.913	Roberto Pineda P	50	comunidad	M	Ht	N	N	3115562791	Cra 7B N°156-79 AP 401	Barrancas	/	
13	CC	1049187347	Helbert Lopez	39	Comunidad	M	Ht	N	N	3006739539	Cra 7B Bis 156-85	Barrancas	/	
14	CC	/	Ana Julia Garzón	/	comunidad	F	Ht	N	N	/	KR 7B bis # 156-13	Barrancas	/	
15	CC	35'410'588	Socorro Bastidas	68	comunidad	F	Ht	N	N	3165159978	cll 159 13 B 15	Barrancas	/	

Sexo. M: Mujer / H: Hombre
Orientación Sexual. Hm: Homosexual / Ht: Heterosexual / Bi: Bisexual / T: Transexual/ I: Intersexual
Grupo Étnico. N: Ninguno / R: Raizales / A: Afrodescendientes / I: Indígenas / P: Palenqueros/as/G: Rrom
Tipo Discapacidad. F: Física / V: Visual / A: Auditiva / C: Cognitiva / MU: Múltiple / N: Ninguna

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO		
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-228	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0

FECHA	28/04/2025	TEMA	Reunión de inicio barrio Barrancas (CV'S 1008318 y 1008317)						
LUGAR	Tramo a intervenir	BARRIO	Barrancas	UPZ		LOCALIDAD	USAQUÉN		

No.	DOCUMENTO C.C T.I C.E	DOCUMENTO NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	SEXO	ORIENTACIÓN SEXUAL	GRUPO ÉTNICO	TIPO DISCAPACIDAD	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	CC	1019106894	Henry Alejandro Cuervo P	37	Contratista	M	Ht			3124556737	Calle 66a #7b-75	Barrancas		
2	CC	23794.173	Judith Gaza Benítez	-	Interventoría	F	Ht			3503344058	—	—	—	
3	CC	1118514727	Carlos Mauricio Reyes B	33	Interventoría	M	Ht			3005701611	—	—	—	
4	CC	51367875	Gloria Cecilia Rodríguez	—	Interventoría	-	Ht	-	-	3186436F	—	—	—	
5	CC	1032456837	Jorge Medina G	32	FDU09	M	Ht	-	-	3107682774	—	—	—	
6	CC	1014240840	Tatiana Valbuena M	32	Contratista	F	Ht	N	N	3207367585	Cr 16 #160-23	Orquídeas	tatianavalbuena@gmail.com	
7	CC	1010307771	Leonel E. Coltri G	32	Contratista	M	Ht	N	N	3118531165	KR16 #160-23	Orquídeas	—	
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

Sexo. M: Mujer / H: Hombre
Orientación Sexual. Hm: Homosexual / Ht: Heterosexual / Bi: Bisexual / T: Transexual/ I: Intersexual
Grupo Étnico. N: Ninguno / R: Raizales / A: Afrodescendientes / I: Indígenas / P: Palenqueros(as)/G: Rrom
Tipo Discapacidad. F: Física / V: Visual / A: Auditiva / C: Cognitiva / MU: Múltiple / N: Ninguna

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025	**Contrato FDLUASA No. 709 de 2024** **Consorcio Usaquén Vial 2025**	ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN | BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Usaquén
CONTRATISTA:	Consorcio usaquén Vial 2025
CONTRATO No.:	Contrato de Obra Pública FDLUSA No. 709 De 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	28 de abril del 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observación: Realización de reunión de inicio de obras en el barrio Barrancas.

Anexo 4
Actas de reunión extraordinaria No. 1 al 3 tramo Unicerros, Orquídeas y Santa Barbara Central 1, registros de asistencia y fotográficos

FORMATO ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA CON COMUNIDAD BARRIO UNICERROS CIV 1006800, 1006801 y 1007251			
CÓDIGO FO-SC-14	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2.0	

Contrato No.: 709 DE 2 709-2024	HORA INICIO: 1:20 P.M.	Hoja 1 de 4
FECHA: 14 de abril 2025	HORA DE FINALIZACIÓN: 2:20 P.M	Acta N° 1

PROYECTO: Descripción del proyecto
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo de Bienvenida
2. Socialización objetivo de la reunión
3. Intervención de la comunidad.
4. Compromisos
5. Cierre

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Saludo de Bienvenida:

Siendo el día 14 de abril de 2024, la residente social del contratista Usaquén Vial 2025, saluda a los asistentes de la reunión y da la bienvenida, se presenta ante la comunidad agradeciendo su participación en este espacio, solicita autorización para grabar a lo cual los presentes de manera colectiva indican que dan su autorización para grabar la reunión y tomar registro fotográfico. Se indica que las preguntas serán atendidas luego de exponer la situación presentada.

2. Socialización objetivo de la reunión:

La residente social del contratista informa a la comunidad que esta reunión extraordinaria tiene como objetivo socializar con los presentes del barrio Unicerros que se han tenido algunas dificultades con algunas personas de la comunidad de la carrera 1A parte sur de la calle 127B Bis A, quienes han manifestado que no permiten el paso de volquetas de la obra, dado que refieren que con este paso vehicular se les afecta el fresado de la vía.

La residente social del contratista expone que en reunión de inicio de obra se informó y socializó a la comunidad que la obra tiene un permiso aprobado por Secretaría Distrital de Movilidad para un cierre total de los tres CIV que están en intervención, así mismo en esta aprobación se contempla el desvío el cual contempla el acceso y la salida de vehículos de obra.

Se explica a la comunidad que en el marco de la reunión de inicio de obra, se elevó una solicitud de una persona de la de la comunidad, también representante del comité de veeduría (conformado en dicha reunión de inicio), solicitó la copia del plan de manejo de tráfico, el cual se le envió el esquema de PMT y COI aprobado por Secretaría de Movilidad, junto con la presentación de la reunión de inicio de obra.

Se explica que el contratista tomó un registro fílmico y fotográfico del estado de estas vías (usadas para PMT) antes de iniciar la obra, el cual se tomó como una medida preventiva, dado que se va a tener este paso de vehículos pesados que llegan y salen con material de la obra, y la idea es que se dejen en iguales o mejores condiciones de las encontradas.

Esta información del registro fílmico, fotográfico y escrito que se le hizo a estas zonas de desvío también fue entregada al representante de la veeduría quien lo solicitó, debido a la inconformidad que ha habido de la comunidad frente al paso de las volquetas, explica la residente social del contratista que, el objetivo es que la comunidad tenga la certeza que de parte del contratista, las vías utilizadas como desvío se dejen en iguales o mejores condiciones de las encontradas antes del inicio de la obra, para ello se cuenta con la supervisión de parte de la interventoría que acompaña cada actividad y proceso que realiza, el contratista, también hay un garante que es el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén a través de la supervisión.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA CON COMUNIDAD BARRIO UNICERROS CIV 1006800, 1006801 y 1007251			
CÓDIGO FO-SC-14	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2.0	
Contrato No.: 709 DE 2 709-2024	HORA INICIO: 1:20 P.M.		Hoja 2 de 5
FECHA: 14 de abril 2025	HORA DE FINALIZACIÓN: 2:20 P.M		Acta N° 1

Se explica que en caso de alguna afectación a las vías de desvío se realizaran las reparaciones que correspondan.

Se indica a la comunidad presente, que estas obras representan desarrollo para la comunidad, y para ello es elemental el paso de los vehículos y maquinaria.

La comunidad presente de la reunión solicita espacio para realizar sus manifestaciones a lo cual la residente social genera la atención de las preguntas, solicita indicar su nombre y apellido y pregunta concisa.

INQUIETUDES A LA COMUNIDAD

3. Atención preguntas e inquietudes de la comunidad:

1. El señor Daniel Nieto, solicita que no se transite con volquetas doble troque por las zonas de los desvíos, manifiesta que estas vías han sido construidas con trabajo comunitario y cuentan con la instalación de un fresado y que las redes están superficiales y se pueden afectar por el peso de las volquetas doble troque, también manifiesta que los predios se pueden afectar ya que según su caso su vivienda vibra con el paso de estos vehículos, indica también que tiene temor de que el contratista genere daños y que no respondan por los mismos.

Respuesta residente social contratista: explica que es importante escuchar las manifestaciones de la comunidad, indica que es entendible y válidas sus preocupaciones, y por ello desde el día de hoy las volquetas que han ingresado a la obra son sencillas, buscando al máximo la mitigación de los impactos, el objetivo con esta reunión es buscar una solución que permita la ejecución de la obra en un ambiente de armonía y beneficio a la comunidad en general.

La comunidad en términos generales manifiesta que la petición ciudadana es cambiar las volquetas doble troque por volquetas sencillas, solicitan información de como este escenario afecta en el rendimiento de la obra, refieren que saben que el material se trae desde el municipio de Soacha, indica que la comunidad no se opone a la obra solo solicitan que no se afecten las vías por donde transitan los vehículos de obra.

Respuesta residente social contratista: nuevamente se explica que en esta reunión se llegaran a acuerdo y compromisos para no afectar a la comunidad y asimismo ejecutar la obra en los tiempos estipulados.

1. El señor Daniel Nieto, solicita que las volquetas cuando ingresen en reversa, transiten con un auxiliar de tráfico para evitar accidentes, ya que en estas zonas permanecen niños.

Respuesta residente social contratista: atendiendo esta solicitud se indica que efectivamente el contratista cuenta con los auxiliares de tráfico quienes acompañan el paso de maquinaria y volquetas, se va a reforzar esta información con el personal para que siempre estén presentes en estas actividades.

Toma la palabra el ingeniero residente de la obra, quien refiere que por temas de avance de obra es complejo no utilizar las volquetas doble troque, indica que desde el punto de vista de los costos directos de la actividad de transporte, por la larga distancia que hay desde la cantera hasta el punto de obra. Entonces se sube bastante el costo, sin embargo se va a estudiar la posibilidad del manejo del material en volqueta sencilla, con posible punto de acopio.

Toma la palabra el ingeniero director de obra de la interventoría: refiere que este es un tema que se evalúa, desde que se revisaron las rutas de desvío que se aprobaron con el PMT, para el movimiento de volquetas, indica que se pueden generar afectaciones en las vías porque durante toda la ejecución de la obra se va a tener movimiento de volquetas con los materiales, también en el momento de la construcción de las losas va a entrar un peso un poco más pesado que es el de las

mixer de concreto, refiere que este tema se esta evaluando también a nivel de costos, indica que desde la interventoría se realiza trazabilidad de la situación y también hacen seguimiento de la utilización de las vías de desvío, informa que la utilización de vías no autorizadas en permiso de PMT, puede acarrearle sanciones al contratista, por ello se evaluará la situación en busca de una solución, y que se continue con la obra, manifiesta que se está actuando conforme a la aprobación de la Secretaría de Movilidad y se continuará con la trazabilidad de verificar el antes y después de las intervenciones,

2. Una persona de la comunidad quien no da su nombre, manifiesta que cerraran la vía no permitiendo el paso de las volquetas.

Toma la palabra la funcionaria del área jurídica de la alcaldía local de Usaquén: Andrea Faria, saluda a los asistentes, indica que entiende la incomodidad y la molestia de la comunidad, sin embargo, explica que jurídicamente no pueden tomar la vía y simplemente cerrarla y no permitir el acceso, porque eso primero es un delito, está tipificado en el Código Penal, en el artículo 429. Y quiere decir que como ciudadanos no pueden tomarse una vía, la cual es del Estado.

La residente social del contratista, solicita a la comunidad escuchar el concepto jurídico y buscar un punto de acuerdo con para poder continuar con la ejecución de la obra de manera concertada y en beneficio de toda la comunidad.

Nuevamente la funcionaria del área jurídica de la alcaldía local de Usaquén indica que lo que se busca con esta reunión es escuchar a la comunidad y encontrar una solución a la situación del paso de los vehículos de la obra.

Se orienta a la comunidad de este sector del barrio Unicerros, a que se acerquen a la alcaldía local de Usaquén a través de una petición escrita, la solicitud de intervención de la parte faltante de arreglo en la vía de la carrera 1A.

3. Un ciudadano presente en la reunión manifiesta que en la zona de la carrera séptima, se interponen comparendos a los vehículos que transportan cargas mayores a las siete toneladas, refiere que los vehículos de esta obra están infringiendo esta medida.

Respuesta supervisor del contrato FDLUSA, el arquitecto Santiago Mora, informa que este contrato previamente tuvo estudio previo, incluido el del manejo del transporte de los materiales y de excavación de la obra, por ello la Secretaría de Distrital de Movilidad para este tramo realizó la aprobación del PMT, que actualmente está implementando el contratista.

La residente social del contratista, explica que la Secretaría de Movilidad es quien tiene la potestad y la competencia de otorgar estos permisos.

Se reitera que en caso de que se llegue a generar una afectación por el paso de las volquetas y las mixer cuando llegue el concreto, se realizaran los arreglos pertinentes.

La residente social del contratista informa a la comunidad presente en esta reunión extraordinaria que por prevención se va a realizar la toma de un registro fotográfico y fílmico de las fachadas de los predios de la carrera 1 A entre la calles 127 B Bis A hasta la calle 127 B, esto con el fin de tener evidencia del estado de las fachadas de los inmuebles en caso de posibles afectaciones por el paso de vehículos de la obra.

El supervisor del contrato FDLUSA, el arquitecto Santiago Mora, quien indica que estuvo presente en la reunión de socialización, refiere que entiende perfectamente la problemática, por eso se realiza esta reunión para encontrar soluciones.

Propone la realización de los registros fílmicos y fotográficos de las fachadas de los predios indicados anteriormente por la residente social, refiere que se valora el esfuerzo y trabajo de la comunidad en la construcción de sus vías, en pro de que el contratista genere unas garantías en caso de presentarse algún daño.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA CON COMUNIDAD BARRIO UNICERROS CIV 1006800, 1006801 y 1007251			
CÓDIGO FO-SC-14	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2.0	
Contrato No.: 709 DE 2709-2024		**HORA INICIO: 1:20 P.M.**	Hoja 4 de 4
FECHA: 14 de abril 2025		**HORA DE FINALIZACIÓN: 2:20 P.M**	Acta N° 1

4. El señor Pedro Rodríguez, eleva pregunta al arquitecto Santiago Mora supervisor por parte del FDLUSA, indicando que si en la zona del puente de la calle 127C con carrera 1A, se puede ampliar el ángulo de giro, lo cual mejorará el paso de vehículos por esta zona.

Respuesta del área técnica del contratista y supervisor del FDLUSA: informan que al finalizar la reunión se verificará lo solicitado directamente en el sitio.

4. Compromisos: se describen al finalizar el acta

5. Cierre: una vez atendidas las inquietudes de la comunidad, la residente social agradece la participación y da cierre a la reunión.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Ingresar material de obra en volqueta sencilla	Contratista	En adelante hasta finalizar la obra
Realizar la toma de registros fílmicos y fotográficos a los predios de la carrera 1A desde la calle 127 B Bis A hasta la calle 127 B	Contratista	Última semana de abril de 2025

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Claudia Marcela Castellanos Daza	Interventoría/Residente Social	
Marco Javier Velandia Posada	Interventoría/Residente Técnico	
Andrés Felipe Echandía	Contratista/Rep. Legal	
Henry Cusguen Preciado	Contratista/Residente Técnico	
Camilo Durán	Contratista/ Residente Ambiental	
Tatiana Valdeleón	Contratista/Residente SST	
Angela María Quiroga Galvis	Contratista/Residente Social	

	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	Angela María Quiroga Galvis	Angela María Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos Daza
CARGO	Residente Social- Contratista	Residente Social- Contratista	Residente Social- Interventoría
FIRMA			

ANEXOS:	SI	x	NO	TIPO DE ANEXO: Registro de asistencia Registro fotográfico	CANTIDAD: (3 folios)

FORMATO		
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-228	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0

FECHA	14/04/2025	TEMA	Reunión Extrodinaria tramo Unicerros
LUGAR	Tramo a intervenir	BARRIO	Unicerros / UPZ / LOCALIDAD: USAQUÉN

No.	DOCUMENTO C.C T.I C.E	DOCUMENTO NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	SEXO	ORIENTACIÓN SEXUAL	GRUPO ÉTNICO	TIPO DE DISCAPACIDAD	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	CC	4371698	Rafael Ramirez		Comunidad	M				—	—	Unicerros	—	
2	CC	—	Cristina Rivera		Comunidad	F				—	—	Unicerros	—	
3	CC	5[illegible]119	Liliana Maria [illegible]		Interventoría	F				3005435091	Cll 127 #25a-92.	Unicerros	[illegible]	
4	CC	1014240890	Tatiana Valdeleón		Comunidad	F				3209767585	Cra 16 # 160-23	Unicerros	[illegible]	
5	CC	1032 45668	Jorge Medina G.		FIDUJA	M				3107689279	Alcaldía Usaquén	Unicerros	jorge.medina@gob	
6	CC	7408704[illegible]	Carlos Beltran		Interventoría	M				3115247086	Cll 133 18A-34	Unicerros	[illegible]	
7	CC	79785617	Cindies Taraudo	49	Comunidad	M				3169877[illegible]	—	Unicerros	[illegible]	
8	CC	1019[illegible]	Paola Casallas		INTERVENTORIA	F				3214973269	—	Unicerros	[illegible]	
9	CC	5[illegible]3778	Angelo Mango	43	Contratista	F				3144263666	Ruta Pac.	Unicerros	[illegible]	
10												Unicerros		
11												Unicerros		
12												Unicerros		
13												Unicerros		
14												Unicerros		
15												Unicerros		

Sexo. M: Mujer / **H:** Hombre
Orientación Sexual. Hm: Homosexual / **Ht:** Heterosexual / **Bi:** Bisexual / **T:** Transexual/ **I:** Intersexual
Grupo Étnico. N: Ninguno / **R:** Raizales / **A:** Afrodescendientes / **I:** Indígenas / **P:** Palenqueros(as)/**G:** Rrom
Tipo Discapacidad. F: Física / **V:** Visual / **A:** Auditiva / **C:** Cognitiva / **MU:** Múltiple / **N:** Ninguna

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO		
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES		
CODIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-228	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0

FECHA	14/04/2025	TEMA	Reunión Extrodinaria tramo Unicerros												
LUGAR	Tramo a intervenir			BARRIO	Unicervos				UPZ		LOCALIDAD	USAQUÉN			

No.	DOCUMENTO		NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	SEXO	ORIENTACIÓN SEXUAL	GRUPO ÉTNICO	TIPO DE DISCAPACIDAD	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
	C.C T.I C.E	NÚMERO												
1	CC	79156014	Carlos Gutierrez		Comunidad	M				321 [illegible]	CRA 19 #8A-16	Unicerros		
2	CC	21070091	Yuly Vanegas		Comunidad	F				311 [illegible]	CRA 19 #8A-27 Bis	Unicerros		
3	CC	1.069475	Jose Manuel Bello		comunidad	E				3442765	CRA 19 #8A-17 Bis	Unicerros		
4	CC	79142368	Daniel Nieto		comunidad	M				3109766537	CARRERA 19 #8A-39	Unicerros	X	
5	CC	79454448	ALEX LOPEZ		COMUNIDAD	M				3203389057	CALLE #127A-33	Unicerros		
6	CC		JOSE CALEZO		Comunidad	M				3154998352	CODIGO 11 #131-54	Unicerros		
7	CC		ANDREA FULLO		JURIDICO	F				3007179965	— " —	Unicerros		
8	CC	52367009	Karola Castellanos D.		Gas Ntv	E	—	—	—	3136573619	—	Unicerros		
9	CC	51551568	Adelinda Bonilla		Comunidad	F				3195745662	—	Unicerros		
10	CC	35461596	Rosa Salazar		Comunidad	F				3134279680	—	Unicerros		
11	CC	19279350	Victor Gordon		comunidad	M				3273214	—	Unicerros		
12	CC	79417687	Delio Antonio Chaparro		Comunidad	M				3213023544	—	Unicerros		
13	CC	79145934	JUAN LOZANO		[illegible]	M				3209929940	—	Unicerros		
14	CC	3237317	Pedro Rodriguez		comunidad	M				3112721176	—	Unicerros		
15	CC	1016647121	Maria Elena Sedraza		comunidad	F				3144931692	—	Unicerros		

Sexo. M: Mujer / H: Hombre
Orientación Sexual. Hm: Homosexual / Ht: Heterosexual / Bi: Bisexual / T: Transexual/ I: Intersexual
Grupo Étnico. N: Ninguno / R: Raizales / A: Afrodescendientes / I: Indígenas / P: Palenqueros/as/G: Rrom
Tipo Discapacidad. F: Física / V: Visual / A: Auditiva / C: Cognitiva / MU: Múltiple / N: Ninguna

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atrciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Usaquén
CONTRATISTA:	Consorcio usaquén Vial 2025
CONTRATO No.:	Contrato de Obra Pública FDLUSA No. 709 De 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	14 de abril del 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observación: Reunión extraordinaria en el barrio Unicerros.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA BARRIO ORQUIDEAS CIV 1001754			
CÓDIGO FO-SC-14	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2.0	
Contrato No.: 709 DE 2709-2024	HORA INICIO: 4:00 P.M.		Hoja ___ de ___
FECHA: 14 de abril 2025	HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00 P.M		Acta N° 2

PROYECTO: Descripción del proyecto
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo de Bienvenida
2. Socialización objetivo de la reunión
3. Intervención de la comunidad
4. Compromisos
5. Cierre

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Saludo de Bienvenida:

Siendo el día 14 de abril de 2024, la residente social del contratista Usaquén Vial 2025, saluda a los asistentes de la reunión y da la bienvenida, se presenta ante la comunidad agradeciendo su participación en este espacio, solicita autorización para grabar a lo cual los presentes de manera colectiva indican que dan su autorización para grabar la reunión y tomar registro fotográfico. Se indica que las preguntas serán atendidas luego de exponer la situación presentada.

La residente social presenta a los representantes del FDLUSA los cuales son parte del área de infraestructura y jurídica, informa que acompañan el arquitecto Santiago Mora supervisor del contrato, el Ing. Jorge Medina apoyo a la supervisión y la doctora Andrea Feria del área jurídica de la alcaldía local de Usaquén, la residente social explica a los asistentes de la reunión que realizan el acompañamiento para resolver la situación de la intervención vial de la calle 161A entre carreras 21 y 22, del barrio Orquídeas, esto en cumplimiento al compromiso previo adquirido en reunión de inicio realizada el 11 de abril de 2025,

Continua la residente social del contratista realizando la presentación del equipo de la interventoría y del contratista.

2. Socialización objetivo de la reunión:

La residente social informa a la comunidad que el contratista Usaquén Vial abrió este espacio con el fin de dar a la comunidad una propuesta la cual se desarrolló junto con el área técnica tomando en cuenta las necesidades que tiene la comunidad frente al inicio de las obras, ya que se cuenta con inmuebles los cuales se dedican a la comercialización de productos alimenticios, maquinaria industrial, entre otras actividades, estas distribuciones como cada uno de los propietarios informó en la reunión de inicio se hace diariamente en el tramo a intervenir, lo cual al realizar la intervención de la vía afecta a la distribuciones de dichos productos.

La residente social genera la atención de las preguntas de la comunidad, solicita indicar su nombre y apellido y pregunta concisa.

INQUIETUDES A LA COMUNIDAD

3. Atención preguntas e inquietudes de la comunidad:

1. El señor Carlos Alberto Munera, representante legal de la empresa Colanta, manifiesta que el tiene a cargo una empresa de alimentos que surte en toda la localidad de Usaquén, manifiesta que en la empresa cuenta con 10 vehículos de distribución los cuales cargan su mercancía entre las 4 y 5 de la mañana y vuelven al punto de cargue aproximadamente a las 3 de la tarde y son vehículos tipo tractomula, el señor Carlos manifiesta que hizo la gestión con la empresa Colanta para que estos vehículos sean cambiados por doble troque los cuales son de 15 toneladas aproximadamente, también manifiesta que realizó una búsqueda de cuartos fríos como una alternativa para la distribución, sin embargo informa que los precios estaban muy

FORMATO ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA BARRIO ORQUIDEAS CIV 1001754			
CÓDIGO FO-SC-14	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2.0	
Contrato No.: 709 DE 2709-2024	HORA INICIO: 4:00 P.M.		Hoja ___ de ___
FECHA: 14 de abril 2025	HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00 P.M		Acta N° 2

elevados a lo que la empresa no podría hacerse cargo ya que es una cooperativa pequeña y el presupuesto no tendría alcance para sostener estos gastos, propone en la reunión que podría contratar mas mano de obra para poder realizar el cargue y descargue de la mercancía sobre la carrera 21, el señor Carlos pregunta ¿Cuál sería la opción que se tendría para esta problemática? ¿La intervención incluiría la renovación de redes totales?

Respuesta área infraestructura de la alcaldía local de Usaquén: El arquitecto Santiago Mora manifiesta que estos espacios se abren para llegar a un consenso con la comunidad, manifiesta que la intervención del tramo es uno de los pocos faltantes en la zona y es una necesidad para la comunidad, el arquitecto informa que desea conocer a detalle cada uno de los casos de las empresas, escuchar la problemática y que se exponga cual solución es viable, finalmente propone un recorrido por la vía con el fin de conocer la problemática y su posible solución.

2. Un ciudadano manifiesta que la empresa de la que hace parte tiene en camino una mercancía con 11 contenedores, los cuales llegarán al tramo a finales del mes de abril e inicios del mes de mayo de 2025, informa que este material solo se puede descargar con montacarga, pregunta ¿Se puede dar la posibilidad de dejar entrar la tractomula? Ya que manifiesta que este es el único transporte donde se puede llevar el material, también informa que tienen cargue diario de material sin embargo, este se puede realizar con mano de obra desde las esquinas de las carreras 22 y 21.

3. Un ciudadano presente, manifiesta que él tiene un taller de automóviles y si no abre el local puede entrar en quiebra, manifiesta que paga $6'200.000, por el arriendo del local, el señor propone que para no afectar su negocio pueda tener el ingreso de estos vehículos sobre el andén, sugiere que el contratista socialice al propietario de al lado el no parqueo de automóviles para que él pueda hacer el ingreso por allí (andén)

4. El señor Neftalí Mora, representante de la compañía FECO manifiesta que, la empresa a la que hace parte realizan maquinaria industrial alimenticia, los hornos que fabrican son pesados y manejan maquinaria mixta a lo que propone que para poder realizar el cargue de estos productos se pueda realizar la obra primero un tramo y luego el otro con el fin de que el impacto no sea de 4 meses sino de 2 meses, también manifiesta que el plazo que dieron a las empresas para el cierre de la vía es muy corta, solicita que se de un plazo mas largo para poder encontrar bodegas auxiliares, por último el señor Neftalí pregunta ¿Se dará alguna ayuda monetaria para el arriendo de estas bodegas?

5. La señora Sandra Barrera representante de la empresa Villanova manifiesta que la empresa se encuentra ubicada sobre la carrera 22 con calle 161A y como empresa se encuentran interesados sobre el manejo que se le dará a la obra ya que usan de igual manera maquinaria pesada para el cargue, descargue y transporte de material.

Respuesta desde el área social del contratista: La residente social del contratista informa a la señora Sandra que la obra no tiene impacto en la vía donde se encuentra esta empresa, sin embargo aclara que si no es el caso de que los vehículos que usan para este cargue y descargue usen la vía a intervenir como zona para hacer estas actividades e informa que la vía a intervenir es de la Calle 161A entre las Carreras 21 y 22.

Toma la palabra el funcionario del área de infraestructura de la alcaldía local de Usaquén: El arquitecto Santiago Mora informa que lo que planteó el contratista y la interventoría es que se realice la intervención de un primer segmento y luego el otro para disminuir el plazo de cierre de la vía y de igual forma tomar en cuenta las necesidades de la comunidad, informa que esta propuesta se tomará en cuenta técnicamente la viabilidad, también informa que el plazo de la obra también depende de varios factores como lo es el clima, manifiesta que para el tema del ingreso de vehículos por el andén se puede evaluar por

medio del recorrido de obra que se realizará después de la reunión, el arquitecto menciona que lo que la alcaldía local busca es apoyar a la comunidad y realizar las obras para el beneficio de todos.

Toma la palabra el funcionario del área jurídica de la alcaldía local de Usaquén: La abogada Andrea Feria manifiesta que estas obras cuando se adjudican y se empiezan a realizar constitucionalmente, en garantía del bien común sobre el bien particular, informa que esto es una obra para que mejore la vía para la comunidad, explica que no hay ningún tipo de indemnización. La abogada pregunta ¿Cómo se puede dar un manejo a la comunidad para desarrollar su actividad económica? a lo que responde que dando esas posibilidades de seguir trabajando por el plazo de 3 meses, a lo que un ciudadano pregunta ¿a las personas que viven en la zona y tienen vehículos tampoco se les dará alguna ayuda económica? A lo que la abogada responde que distritalmente no se tiene la potestad de dar dineros públicos a la comunidad con este fin, finalmente agrega que este espacio es para llegar a un consenso en donde se tenga la menor afectación posible a la comunidad.

Toma la palabra el funcionario del área de Infraestructura de la alcaldía local de Usaquén: El arquitecto Santiago Mora manifiesta que las redes no se pueden realizar por fracciones ya que el sumidero se encuentra en la mitad de la vía lo cual hace mas difícil la intervención, sin embargo informa que se puede estudiar la posibilidad de realizar la intervención de la forma que se manifestó inicialmente, también informa que relacionado al tema presupuestal esta propuesta afecta demasiado al presupuesto asignado FDLUSA al contrato, sin embargo la idea es que se logre realizar la obra, dado beneficios a la comunidad.

Se realiza el recorrido de obra: Se evidencia el estado del espacio público evidenciando el caso de cada una de la empresas, en este recorrido un ciudadano pregunta si se realizó el levantamiento de acta de vecindad del espacio público y de todos los predios ya que manifiesta cierta preocupación. En el recorrido se determina desde que zona de la vía y hasta cual carrera se realizaría cada una de los dos intervenciones, se realiza un acuerdo entre la comunidad, FDLUSA, contratista e interventoría de que el primer tramo en donde se realizará el cierre va a ser de la Calle 161A entre la Carrera 21 hasta el primer sumidero en la zona central del tramo, con un cierre total de la calzada.

Toma la palabra el área técnica del contratista: El ingeniero del contratista manifiesta a la comunidad que se planteó con la empresa del acueducto la viabilidad de realizar la instalación de la red pluvial ya que en la vía no existe y la renovación de la red residual, de esta forma independizar cada una, a lo que el acueducto dio el aval para realizarlo de esta manera, sin embargo el ingeniero aclara que al realizar la intervención de esta manera el plazo de ejecución total del segmento aumentará.

La comunidad realiza una serie de preguntas 1. ¿Cuál va a ser la profundidad de la excavación ? A lo que el ingeniero responde que la estructura del pavimento serán de 74 centímetros para realizar la red serán de 2,20 metros.

2. El señor Neftalí Mora manifiesta que es necesario que el contratista de un plazo de una o dos semanas para realizar la búsqueda de las bodegas para poder guardar la mercancía pesada, manifiesta que el trámite de buscar y firma de contrato de la bodega es el trámite que mas puede tomar tiempo, manifiesta que el traslado de dicho material la empresa lo puede realizar en 3 días a lo que la residente social manifiesta que se da el plazo hasta el día lunes 5 de Mayo para realizar el traslado de la maquinaria de la empresa.

3. El señor del taller sobre la Calle 161A manifiesta que frente a su taller parquean diferentes vehículos los cuales cuando este el cercamiento van a impedir el ingreso de vehículos al taller a lo que el la comunidad sugiere al área social del contratista que se realice una socialización con el fin de informar a la comunidad que no se puede parquear en esta zona con el fin de no afectar el comercio del señor del taller a lo que la residente social manifiesta que se pondrá en consideración junto con el área

FORMATO ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA BARRIO ORQUIDEAS CIV 1001754			
CÓDIGO FO-SC-14	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2.0	
Contrato No.: 709 DE 2709-2024	**HORA INICIO: 4:00 P.M.**		Hoja ___ de ___
FECHA: 14 de abril 2025	**HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00 P.M**		**Acta N° 2**

técnica, se aclara que no el contratista no otorga este permiso ya que eso es competencia del la Secretaría de Movilidad.

Desde la parte técnica y social del contratista se expone a la supervisión y la interventoría que no se podrá autorizar por parte del contratista el paso vehicular por los anderes, también que la ampliación del plazo de inicio de la obra afectará la programación y avance de la obra, lo cual es una situación que se sale de su responsabilidad, ya que es por las dinámicas sociales y económicas de los empresarios que desarrollan sus actividades en este segmento vial.

7. Cierre: una vez atendidas las inquietudes de la comunidad, la residente social agradece la participación y da cierre a la reunión.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Inicio de obras de la Calle 161A entre la Carrera 21 y mitad de calzada	Contratista	05 de Mayo

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Claudia Marcela Castellanos Daza	Interventoría/Residente Social	
Carlos Beltrán	Interventoría/Director	
Marco Javier Velandia Posada	Interventoría/Residente Técnico	
Andrés Felipe Echandía	Contratista/Rep. Legal	
Henry Cusguen Preciado	Contratista/Residente Técnico	
Camilo Durán	Contratista/ Residente Ambiental	
Tatiana Valdeleón	Contratista/Residente SST	
Angela María Quiroga Galvis	Contratista/Residente Social	

	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	Angela María Quiroga Galvis	Angela María Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos Daza
CARGO	Residente Social- Contratista	Residente Social- Contratista	Residente Social- Interventoría
FIRMA			

ANEXOS:	SI	x	NO		TIPO DE ANEXO: Registro de asistencia Registro fotográfico	CANTIDAD: (5 folios)

FORMATO		
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES		
CODIGO	PROCESO	VERSION
FO-SC-224	GESTION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	2.1

FECHA	14/04/2025	HORA		Reunión Socializacion barrio Chapinero
LUGAR	Punto a intervenir	BARRIO	Chapinero	UPZ	LOCALIDAD	USAQUÉN

No.	DOCUMENTO C.C / T.I / C.E	NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	SEXO	ETNIA	CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	TELEFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1			Vanessa Ruiz Parra	32	ECA	M			3202202221	Cl 161A 21-27 apto 2			
2			[illegible]	51	[illegible]	M			3128490906	Calle 161A 21-20			
3			Sandra Barrera	48	Vigilante	F			3212198077	Calle 161a # 23-16			
4			[illegible]	[illegible]	[illegible]	M			[illegible]	[illegible]			
5			[illegible]	[illegible]	[illegible]	M			3109254[illegible]	[illegible]			
6			Carlos A. Moreno	54	Empresario	M			3015078991	Cll 161A N° 21			
7			[illegible]	32	FOCUM	M			3107014224				
8			[illegible]	26	FOCUSA	M			3128588971				
9			[illegible]		[illegible]	M			3002174592				
10			[illegible]		[illegible]	M			3115717096				
11			Angela Buriaga	41	Contratista	F							
12													
13													
14													
15													

Sexo: M: Mujer / H: Hombre
Orientación Sexual: Hm: Homosexual, Hb: Heterosexual / Bi: Bisexual / T: Transexual / I: Intersexual
Grupo Étnico: N: Negro / R: Raizal / A: Afrocolombiano / I: Indígena / P: Palenquero/Afrodescendiente
Tipo Discapacidad: F: Física / V: Visual / A: Auditiva / C: Cognitiva / MU: Múltiple / N: Ninguna

Actualmente la información solicitada en este formato será tratada de manera segura de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales de IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, modificación, supresión o actualización de datos personales, por favor ingrese a través del correo electrónico habeasdata@idu.gov.co de acuerdo a lo dispuesto en el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO		
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y O ORGANIZACIONES		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-228	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0

FECHA	19-06-2021	TEMA	Reunión Extraordinaria # 2 Oraculos				
LUGAR	Tranv. 2 Peatonal (Colonial)		BARRIO	Oraculos	UPZ	LOCALIDAD	Usaquen

No	DOCUMENTO C.C T.I C.E	DOCUMENTO NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	SEXO	ORIENTACIÓN SEXUAL	GRUPO ÉTNICO	DISCAPACIDAD	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	CC	/	Henry Culqui	/	Usaquen vial	M	Het.	N	N	/	Kr 16 # 160-23	Oraculos	-	
2	CC	/	Tatiana Valderrama	/	Usaquen vial	F	HT	N	N	/	Kr 16 # 160-23	Oraculos	-	
3	CC	/	Juan David Quiroga	/	Usaquen vial	M	HT	N	N	/	Kr 16 # 160-23	Oraculos	-	
4	CC	/	Camilo Duque	/	Usaquen vial	M	HT	N	N	/	Kr 16 # 160-23	Oraculos	-	
5	CC	52362184	Angela Castellanos	/	Usaquen vial	-	-	-	-	-	Kr 16a 154	Oraculos	-	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

Sexo: M: Mujer / H: Hombre
Orientación Sexual: Hm: Homosexual / Ht: Heterosexual / Bi: Bisexual / T: Transexual / I: Intersexual
Grupo Étnico: N: Ninguno / R: Raizales / A: Afrodescendientes / I: Indígenas / P: Palenqueros,as / G: Rrom
Tipo Discapacidad: F: Física / V: Visual / A: Auditiva / C: Cognitiva / Mu: Multiple / N: Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Usaquén
CONTRATISTA:	Consorcio usaquén Vial 2025
CONTRATO No.:	Contrato de Obra Pública FDLUSA No. 709 De 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	14 de abril del 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4



Observación: Reunión extraordinaria en el barrio Orquideas.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE INICIO DE OBRA CON COMUNIDAD BARRIO SANTA BARBARA CENTRAL TRAMO 1 CIV 1004732 - 1004684			
CÓDIGO FO-SC-14	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2.0	
Contrato No.: 709 DE 2 709-2024	HORA INICIO: 2:20 P.M.		Hoja 1 de 2
FECHA: 21 de abril 2025	HORA DE FINALIZACIÓN: 2:34 P.M		Acta N° 3

PROYECTO: Descripción del proyecto
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo de Bienvenida
2. Socialización objetivo de la reunión
3. Intervención de la comunidad
4. Compromisos
5. Cierre

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Saludo de Bienvenida:

Siendo el día 21 de abril de 2024, la residente social del contratista Usaquén Vial 2025, saluda a los asistentes de la reunión y da la bienvenida, se presenta ante la comunidad agradeciendo su participación en este espacio.

2. Socialización objetivo de la reunión:

La residente social del contratista informa a la comunidad que esta reunión extraordinaria tiene como objetivo dar alcance a los compromisos adquiridos en reunión de inicio previa realizada el día 10 de abril de 2025, donde la comunidad del tramo Santa Barbara Central tramo 1, solicitó que se estudiaría la posibilidad de no afectar el paso vehicular a los conjuntos.

Los ingenieros de la parte técnica del contratista , explican a los asistentes de la reunión que entendiendo sus solicitudes se organizó la realización de la intervención de los dos segmentos viales 1004732 - 1004684 ubicados en la carrera 11D entre calles 122 y 124 de la siguiente manera:

Iniciar el cierre de la vía desde los sumideros que se ubican a la zona sur después de la porterías de los edificios de las Manzanas 1 - i, extendiendo gradualmente la intervención hacia la calle 122, para lo cual se tardarían aproximadamente de dos a tres semanas para llegar a la portería de la Manzana H, en este sentido los residentes de la Manzana H, podrán tener acceso a parqueaderos hasta la segunda semana de mayo de 2025.

Respecto a los accesos vehiculares para los edificios de las Manzanas 1 - i, estarán habilitados hacia mediados del mes de mayo de 2024.

Una vez se plantea esta alternativa los presentes de la reunión expresan estar de acuerdo con la manifestado por el área técnica del consorcio Usaquén Vial 2025.

INQUIETUDES A LA COMUNIDAD

3. Atención preguntas e inquietudes de la comunidad:

1. el señor Eduardo Davalos, manifiesta que la tubería de aguas residuales se encuentra obsoleta, ya que su material es en gres, indica que en ocasiones unos sótanos han tenido problemas con devolución de este tipo de aguas, por lo que

FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE INICIO DE OBRA CON COMUNIDAD BARRIO SANTA BARBARA CENTRAL TRAMO 1 CIV 1004732 - 1004684			
CÓDIGO FO-SC-14	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2.0	
Contrato No.: 709 DE 2709-2024	**HORA INICIO: 2:20 P.M.**		Hoja 2 de 2
FECHA: 21 de abril 2025	**HORA DE FINALIZACIÓN: 2:34 P.M**		Acta N° 3

refiere estar de acuerdo con la renovación de dicha red.

2. El señor Robinson Pedroza, manifiesta que así se interrumpa el paso vehicular, está de acuerdo con la obra, así mismo refiere estar prestos a colaborar en lo que sea necesario para que la obra se ejecute.

La señoras María Victoria De Verger y la señora Cristina Jiménez, igualmente indican que multiplicaran la información del manejo que implementará el contratista para el paso vehicular, al resto de residentes de sus edificios.

4. Cierre: una vez atendidas las inquietudes de la comunidad, la residente social agradece la participación y da cierre a la reunión.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Generar accesos a los edificios del tramo, en los tiempos estipulados en el acta	Contratista	Desde el 21/04/2025

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Andrés Felipe Echandía	Contratista/Rep. Legal	
Henry Cusguen Preciado	Contratista/Residente Técnico	
Angela María Quiroga Galvis	Contratista/Residente Social	

	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	Angela María Quiroga Galvis	Angela María Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos Daza
CARGO	Residente Social- Contratista	Residente Social- Contratista	Residente Social- Interventoría
FIRMA			

ANEXOS:	SI	x	NO	TIPO DE ANEXO: Registro de asistencia Registro fotográfico	CANTIDAD: (5 folios)

FORMATO			
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-SC-228	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0	

FECHA	21/04/2025	TEMA	Reunión Extraordinaria #3				
LUGAR	Tramo a Intervenir	BARRIO	Santa Barbara Central	UPZ		LOCALIDAD	USAQUÉN

No.	DOCUMENTO C.C T.I C.E	DOCUMENTO NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	SEXO	ORIENTACIÓN SEXUAL	GRUPO ÉTNICO	DISCAPACIDAD	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	CC		[illegible]	/	Mz H	M	HT	N	N	3003256170	Cra 11D 122-19		[illegible]	
2	CC		Marlin C. Serrano	/	Mz H	M	HT	N	N	3002083612	Cra 11 DN°122-19		[illegible]	
3	CC		Celestino Jimenez	/	Mz H	F	HT	N	N	3157630346	Cra 11D#122-19		[illegible]	
4	CC		Ernesto Aranyo G	/	Mz H1	M	HT	N	N	3153468806	Cra. 11D #127-46	/	eaaranyo@gmail.com	
5	CC		M. Victoria L. Borge	/	Asociación	F	LT	N	N	3102553404	Cl 123A#11B-55	/	[illegible]	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

Sexo. M: Mujer / H: Hombre
Orientación Sexual. Hm: Homosexual / **Ht:** Heterosexual / **Bi:** Bisexual / **T:** Transexual/ **I:** Intersexual
Grupo Étnico. N: Ninguno / **R:** Raizales / **A:** Afrodescendientes / **I:** Indígenas / **P:** Palenqueros(as)/**G:** Rrom
Tipo Discapacidad. F: Física / **V:** Visual / **A:** Auditiva / **C:** Cognitiva / **MU:** Múltiple / **N:** Ninguna

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO

FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES

CODIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-228	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0

FECHA	21-04-2025	TEMA	Reunión Extraordinaria # 3.						
LUGAR	Teatro Altamira			BARRIO	Santa Barbara	UPZ		LOCALIDAD	Usaquen.

No.	DOCUMENTO		NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U ORGANIZACION	SEXO	ORIENTACION SEXUAL	GRUPO ETNICO	TIPO DE DISCAPACIDAD	TELEFONO FIJO O CELULAR	DIRECCION	BARRIO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
	C.C T.I C.E	NÚMERO												
1	CC	-	Angela Quintero	-	Contratista	F	HT	N	N	-	Kr 16 # 160-23	Usaquen	-	
2	CC	-	Hellen Cuiguat	-	Contratista	M	HT	N	N	-	Kr 16 # 160-23	Usaquen	-	
3	CC	-	Diana Daniela Quiroga	-	Contratista	M	HT	N	N	-	Kr 16 # 160-23	Usaquen	-	
4	CC	-	Andres Echeverry	-	Contratista	M	HT	N	N	-	Kr 16 # 160-23	Usaquen	-	
5														
5														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

Sexo. M: Mujer / H: Hombre

Orientación Sexual. Hom: Homosexual / Ht: Heterosexual / Bi: Bisexual / T: Transexual / I: Intersexual

Grupo Étnico. N: Ninguno / R: Raizales / A: Afrodescendientes / I: Indígenas / P: Palenqueros(as) / C: Rrom

Tipo Discapacidad. F: Física / V: Visual / A: Auditiva / C: Cognitiva / SM: Múltiple / N: Ninguno

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Usaquén
CONTRATISTA:	Consorcio usaquén Vial 2025
CONTRATO No.:	Contrato de Obra Pública FDLUSA No. 709 De 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	21 de abril del 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4





Observación: Reunión Extraordinaria # 3 en el tramo a intervenir en el barrio Santa Barbara Central 1.

Anexo 5
Formato conformación de comités ciudadanos tramos: Santa Barbara Central tramo 1, Orquídeas, Verbenal, Lijacá, San Antonio, Danubio y Barrancas.

FORMATO COMITE DE VEEDURÍA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSION
FO-SC-07	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4.0

CONTRATO N°: FDLUS COP 709 DE 2024
PERIODO A REPORTAR: 10 04 2025. Santa Bárbara.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	DIRECCIÓN	TELÉFONO	LOCALIDAD	BARRIO	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA	FIRMA
1	Robinson Pedroza	3792[illegible]	Manzana I	3114828127	Santa Bárbara	Comunidad		
2	EDUARDO DAVALOS	19254905	MANZANA H	3003256170	Santa Bárbara	comunidad		
3	ARTURO JALUBIS	19311637	MANZANA M1	3153473762	Santa Bárbara	comunidad		
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela María Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos
FIRMA		

FORMATO		
COMITE DE VEEDURÍA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-07	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4.0

CONTRATO N°: FDLUS COP 709 DE 2024
PERIODO A REPORTAR: 11 09 25 Tramo Verbenal.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	DIRECCIÓN	TELÉFONO	LOCALIDAD	BARRIO	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA	FIRMA
1	Ramiro Forero	19176430	KR 12# 187-32	3143817163	Usaquen	Verbenal	Comunidad	
2	Mercedes Diaz	52253167	KR 12# 187 - 41	3182594314	Usaquen	Verbenal	Comunidad	
3	Miriam Aguirre	29202248	KR 12# 187 -03	3185780160	Usaquen	Verbenal	Comunidad	
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela María Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos
FIRMA		

FORMATO COMITE DE VEEDURÍA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-SC-07	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4.0	

CONTRATO N°: FDLUS COP 709 DE 2024
PERIODO A REPORTAR: 11 04 2025. Tramo Orquídeas

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	DIRECCIÓN	TELÉFONO	LOCALIDAD	BARRIO	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA	FIRMA
1	Mauricio Tirado P.	79594857	Calle 161A X=21-72	3115294	Usaq	Orquídeas	Texaco	
2	Teodoro Sanchez	5892777	Call 161A N-21	3123592	Usq	Programa		
3	JORGE ZARTA	79115925	CL 161A #21-30	3188216	Usaq	Orquídeas	CERAMICA	
4	Mauricio Tuesta	19.270955	calle 161A 21-20	3125870	USQ	Capital	MECANICA	
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela María Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos
FIRMA		

FORMATO		
COMITE DE VEEDURÍA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-07	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4.0

CONTRATO N°: FDLUS COP 709 DE 2024
PERIODO A REPORTAR: 11/04/2025. Lijacá.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	DIRECCIÓN	TELÉFONO	LOCALIDAD	BARRIO	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA	FIRMA
1	Angel Segura T	79796681	Cl 188 # 76 - 11	3107810198	Usaquén	Lijaca	Comunidad	
2	Gustavo Saavedra	3227942	Cl 188 # 8 - 27	3005305449	Usaquen	Lijaca.	Comunidad.	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela María Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos
FIRMA	Angela Quiroga	

FORMATO		
COMITE DE VEEDURÍA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-07	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4.0

CONTRATO N°: FDLUS COP 709 DE 2024
PERIODO A REPORTAR: 28/04/2025 - San Antonio.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	DIRECCIÓN	TELÉFONO	LOCALIDAD	BARRIO	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA	FIRMA
1	Carlos Andres Quintero	79782126	Carrera 7AH 182A26	3005508194	Usaquen	San Antonio Norte	Comunidad	
2	GUSTAVO ALFONSO ALFONSO	19.414.977	CRA 7 #7-95	3143816098	Usaquen	SAN D NORTE	Comunidad	
3	Elizabeth Velasco R.	35466995	Cr. 7A 182a-	3156047228	Usaquén	S. Antonio Nte	JAC San Antonio	
4	Gloria Acevedo Barón	51781915	cr 7A # 182A 11	3118331104	Usaquen	San Antonio	Comunidad	
5	Argemiro Quintero Riveros	19150870	Cr 7A # 182A12	3152019485	Usaquén	San Antonio	Comunidad	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela Maria Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos
FIRMA		

FORMATO		
COMITE DE VEEDURÍA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-07	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4.0

CONTRATO N°: FDLUS COP 709 DE 2024
PERIODO A REPORTAR: 23/9/2025 - Danubio Norte

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	DIRECCIÓN	TELÉFONO	LOCALIDAD	BARRIO	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA	FIRMA
1	Amparo Caldas R.	51778900	Cl 168 # 86 - 61	3202210885	Usaquén	Danubio.	Comunidad	
2	Sor Miriam Sanchez.	30002739	KR 86 # 166 - 70	3219188588	Usaquén	Danubio Norte	Comunidad	
3	Sor Jenny Tellez.	52951539	KR 86 # 166 - 70	3144435742	Usaquén	Danubio N.	Comunidad	
4	Sor Nancy Venegas	35504012.	KR 86 # 166 - 70	3088991192	Usaquén	Danubio N.	Comunidad.	
5	Mauricio Figueroa.	79953548	CL 168 # 86 - 61	3176721559	Usaquen	Danubio Norte	Comunidad.	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela María Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos
FIRMA		

FORMATO		
COMITE DE VEEDURÍA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-07	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4.0

CONTRATO N°: FDLUS COP 709 DE 2024
PERIODO A REPORTAR: 28/04/2025. — Barrancas.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	DIRECCIÓN	TELÉFONO	LOCALIDAD	BARRIO	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA	FIRMA
1	Isaac Cubillos	8342196	CR 7B BIS # 156 B 75	3103372469	1	Milan	Comunidad	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela María Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos
FIRMA		

Anexo 6
Acta de comité ciudadano No. 1 tramo Unicerros, registro de asistencia y fotográfico.

FORMATO ACTA DE COMITÉ CIUDADANO BARRIO UNICERROS CIV 1006800, 1006801 y 1007251			
CÓDIGO FO-SC-14	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2.0	
Contrato No.: 709 DE 2 709-2024	HORA INICIO: 9:20 A.M.		Hoja ____ de __
FECHA: 26 de abril 2025	HORA DE FINALIZACIÓN: 10:00 A.M		Acta N° 1

PROYECTO: Descripción del proyecto
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo de Bienvenida
2. Socialización objetivo del comité ciudadano
3. Intervención integrantes del comité ciudadano
4. Cierre

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Saludo de Bienvenida:

Siendo el día 14 de abril de 2024, la residente social del contratista Usaquén Vial 2025, saluda a los integrantes del comité ciudadano y da la bienvenida a este espacio agradeciendo su participación, solicita autorización para grabar este encuentro, a lo cual los presentes de manera unánime indican que dan su autorización para grabar y tomar registro fotográfico.

Explica que consorcio Usaquén Vial 2025, quien es el contratista que está efectuando la construcción de tres segmentos viales en el sector de Unicerros. El contrato es el 709 de 2024, el cual está ejecutado con recursos del Fondo Desarrollo Local de Usaquén.

2. Socialización objetivo del comité ciudadano:

La residente social del contratista informa a los presentes que el día de hoy se realizará el comité ciudadano No. 1, donde se dará información del avance de la obra.

La residente social del Consorcio Usaquén Vial 2025, explica que este espacio es acompañado por parte de la interventoría a través de la residente social Claudia Marcela Castellanos, de parte del contratista están presentes el ingeniero residente Henry Cusguen, el ingeniero Sebastián Durán (inspector), y de la parte social la profesional Lorena Cruz, y Angela Quiroga residente social. Acompaña de manera virtual el ingeniero Marco Velandia residente técnico de la interventoría.

Se reitera que el objetivo es darles a conocer el avance de obra, contarles qué situaciones han surgido con respecto a la comunidad, informales que es importante que como representantes de la comunidad tengan esta información, que sea completamente verídica, transparente, para seguir desarrollando la obra en un ambiente de armonía y de cumplimiento, que es el objetivo como tal de la realización de estas obras que se ejecutan con recursos públicos.

Toma la palabra el ingeniero Henry Cusguen quien saluda a los asistentes y explica que, de los (3) CIV en intervención se ha avanzado con las excavaciones para la estructura de vía, o sea, la demolición de la estructura existente y la excavación a subrasante y la instalación de redes en algunos de ellos.

Explica que en el CIV 1006800, El CIB 16800, ya culminó la totalidad de las redes sanitarias y pluviales.

en el CIV 1006801, que es el siguiente, se adelantaron las excavaciones e instalación de redes por parte sanitaria, faltaría terminar la pluvial,

FORMATO ACTA DE COMITÉ CIUDADANO BARRIO UNICERROS CIV 1006800, 1006801 y 1007251			
CÓDIGO FO-SC-14	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2.0	
Contrato No.: 709 DE 2 709-2024	**HORA INICIO: 9:20 A.M.**		Hoja ____ de __
FECHA: 26 de abril 2025	**HORA DE FINALIZACIÓN: 10:00 A.M**		**Acta N° 1**

Respecto al CIV de la punta 1007251, en la esquina para el puente, se hizo la totalidad de la excavación para la estructura de la vía. Se continuará el proceso constructivo, para lo cual se tienen los materiales de estabilización, geoceldа y geotextiles explica que se tienen parte del material acopiado para iniciar con la estructura de vía, en los próximos días se iniciará a a instalar estructura de la vía, el ingeniero manifiesta se han presentado algunos inconvenientes, por las lluvias que se están presantando en este momento, que no han permitido tener un rendimiento óptimo, se explica que en términos generales el avance de la obra teniendo en cuenta la totalidad de los CIV, está alrededor del 10%.

El ingeniero Sebastián]Durán inspector de la obra en el tramo Unicerros expone a los presentes que, aparte del tema de lluvias, se encontró una roca en el CIV intermedio en la parte donde se va a instalar la tubería, dicha roca está en demolición, en eso se llevan llevamos más o menos cuatro días, explica que de este lunes se comenzará a hacer la nivelación de esta vía.

Se informa a los integrantes del comité ciudadano que esta mañana también se coordinó una actividad en la zona de la esquina del último CIV 1007251, dado que, la comunidad informó que había un encharcamiento, indica que se sacó el agua y se realizó el manejo para que en próximas lluvias no vuelva a suceder. Al lado del sumidero, se instaló una malla de protección para que el agua y filtre todo el material, evitando que la red se colmate con material de arrastre.

Desde la parte social la residente del contratista informa que:

hace unos días en el inicio de la obra, se tuvo una un imprevisto con la comunidad, para lo cual se desarrolló una reunión extraordinaria acá, en este mismo punto, hace 15 días, la comunidad de esta parte, refirió preocupación por el paso de las volquetas doble troque, en vista de la situación, se convocó a una reunión extraordinaria, donde estuvieron la parte técnica de la interventoría, del contratista, también se contó con la presencia de la supervisión por parte de la alcaldía local de Usaquén.

En esta reunión, se llegaron a unos acuerdos, luego escuchar a la comunidad, lo cual fue no ingresar volquetas doble troques, para prevenir afectaciones en la vía, la cual la tienen con el fresado, reconociendo y valorando el trabajo de la comunidad, que les ha costado, entonces en esa orden de ideas, se acordó no pasar volquetas doble troques por el resto de la vía de la carrera 1A.

Explica la residente social del contratista que, también solicitaron tomar un registro del estado de las fachadas, por prevención, este registro se hizo esta semana, el día lunes, 21 abril vino un equipo de la parte social y técnica, hicieron un registro detallado de las fachadas, en caso de que si nos llegan a manifestar alguna afectación por el paso de las volquetas, ya se tiene una evidencia que permita establecer cualquier tipo de responsabilidad, se ha dado atención a esa solicitud colectiva de la comunidad. Esta información ha sido trasmitida a uno de los integrantes del comité, Andrés Cañón, solicitó algunos, los registros de que realizamos antes de iniciar las obras, del estado de las vías, ya suministramos ese material, se entregaron registros de que se realizaron antes de iniciar las obras, del estado de las vías, y el salón comunal.

INQUIETUDES A LA COMUNIDAD

3. Atención preguntas e inquietudes del comité ciudadano:

1. El señor Ernesto Gómez, pregunta ¿una de las preocupaciones que tiene la comunidad en general es el tema del puente,

FORMATO ACTA DE COMITÉ CIUDADANO BARRIO UNICERROS CIV 1006800, 1006801 y 1007251			
CÓDIGO FO-SC-14	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2.0	
Contrato No.: 709 DE 2 709-2024	HORA INICIO: 9:20 A.M.		Hoja ____ de ___
FECHA: 26 de abril 2025	HORA DE FINALIZACIÓN: 10:00 A.M		Acta N° 1

se pregunta de manera permanente que va a pasar con el puente, que si lo van a intervenir, porque pues de todas maneras

tiene mucha inclinación y pues se ven afectados al momento de ingresar, toda vez que la vía de allá tiene una pendiente y aquí

ya tiene otra pendiente y cierto desnivel a la parte occidental?

Respuesta contratista: el ingeniero residente responde que, de momento no hay presupuesto aprobado para la intervención del

puente, si es algo que está en revisión por parte del FDLUSA, pero de momento no se va a intervenir, explica que en un recorrido

técnico que hubo, se propuso eventualmente hacer una sobrecarpeta para para renivelar, sin ánimo de pronto de intervenir la

estructura o la infraestructura del puente.

2. El señor Pedro Rodríguez, manifiesta que ya se cumplió con lo de la tubería, únicamente está hasta una parte, refiere que

falta otra parte de instalación de la tubería, manifiesta que nombraron una persona para que vaya acompañando la volqueta,

y minicargador, pero a veces no se ve que estén realizando la actividad, indica también que en esta semana en la zona donde

se encontró la roca, los trabajadores dejaron caer del minicargador una piedra grande, que generó estruendo en las viviendas

Respuesta contratista: el ingeniero residente y la residente social responden que, con relación al tema de las volquetas si se

tiene el manejo con personal BOAL, sin embargo se reforzará el tema con el personal para que las actividades de salida e

ingreso de estos vehículos siempre estén acompañados del auxiliar de tráfico.

]Con relación a la observación de la terminación de instalación de la tubería, se refiera que en el último CIV, se está terminando

esta actividad.

3. El señor Andrés Cañón, refiere que revisando el PMT del cercado de la obra, en la mitad se debía haber un paso peatonal,

en cual no vi que lo realizaran, ¿esto por qué fue? ¿sea va hacer el cruce?

Respuesta contratista: el ingeniero residente y la residente social, revisan el esquema de PMT, y se verifica que se debe de

implementar dicho paso peatonal, el cual será adaptado cuando se culmine la actividad de excavación e instalación de la

tubería.

4. La residente social de la interventoría Claudia Marcela Castellanos, agradece y pide el favor en general a la comunidad que

ayuden a que la obra la obra avance sin contratiempo, para lo cual sugiere que se utilicen los senderos peatonales, recalca que

es importante que como ciudadanos también seamos prudentes, para evitar cualquier incidente o accidente, en especial tener

cuidado con los niños, evitar que puedan acceder a la zona de la obra, refiere que hay una responsabilidad de padres y adultos

para evitar accidentes con relación a la obra.

Se hace énfasis en adoptar una sana cultura ciudadana manteniendo despejadas las zonas de acceso a la obra.

La residente social del contratista invita a la comunidad en general, a utilizar los canales para su atención, refiere que en el salón

comunal está la cartelera del punto satélite Está la información del contratista y de la interventoría quienes estaremos prestos a

atender y a tramitar las solicitudes que surjan de la comunidad respecto al avance de la obra.

el señor Andrés Cañón sugiere que se instale la cartelera en otro espacio con mayor visibilidad, a lo cual la residente social

del contratista, indica que se validará.

FORMATO ACTA DE COMITÉ CIUDADANO BARRIO UNICERROS CIV 1006800, 1006801 y 1007251			
CÓDIGO FO-SC-14	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2.0	
Contrato No.: 709 DE 2 709-2024	**HORA INICIO: 9:20 A.M.**		Hoja ____ de __
FECHA: 26 de abril 2025	**HORA DE FINALIZACIÓN: 10:00 A.M**		Acta N° 1

4. Cierre: una vez atendidas las inquietudes del comité ciudadano, la residente social agradece la participación y da cierre a la reunión.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Utilizar los acanales de atención a la comunidad	comunidad y comité ciudadano	En adelante hasta finalizar la obra

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Claudia Marcela Castellanos Daza	Interventoría/Residente Social	
Marco Javier Velandia Posada	Interventoría/Residente Técnico	
Henry Cusguen Preciado	Contratista/Residente Técnico	
Sebastián Durán	Contratista/ inspector	
Lorena Cruz	Contratista/asistente social	
Angela María Quiroga Galvis	Contratista/Residente Social	

	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	Angela María Quiroga Galvis	Angela María Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos Daza
CARGO	Residente Social- Contratista	Residente Social- Contratista	Residente Social- Interventoría
FIRMA			

ANEXOS:	SI	x	NO		TIPO DE ANEXO:	CANTIDAD: (3 folios)

FORMATO		
COMITE CIUDADANO		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-07	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4.0

Asistencia del comite Ciudadano # 1 - Unicervas.

CONTRATO N°: FDLUS COP 709 DE 2024

PERIODO A REPORTAR: 26/04/2024

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	DIRECCIÓN	TELÉFONO	LOCALIDAD	BARRIO	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA	FIRMA
1	Ernesto Gómez	19762324	CL 176 N° 11 A 37	3133000490	Usaquén	Unicerros	Comunidad Sabios y Sabias	
2	Andrés Carón	1020748510	Cll 127 BBBB#11A-29	3114538259	Usaquén	Unicerros	comunidad	
3	Pedro Rodriguez	32[illegible]	CL129B[illegible]#11A-0[illegible]	3112721193	Usaquén	Unicerros	Comunidad	
4	Eliecer Cañón	3.115[illegible]	Cra 127[illegible]#11A 29	3124[illegible]	Usaquén	Unicerros	Comunidad	
5	Daniel Nieto	79142368	Cam 11A #127-39	3108[illegible]	Usaquén	Unicerros	Comunidad	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela Maria Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos
FIRMA	Angela Quiroga	

FORMATO
COMITE DE PARTICIPACION IDU

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-07	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4.0

CONTRATO N°: Comite Ciudadano # 1 Unigenros.
PERIODO A REPORTAR: (DD/MM/AA) 26/04/2025.

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	DIRECCION	TELÉFONO	LOCALIDAD	BARRIO	ORGANIZACION COMUNITARIA	FIRMA
1	Ubaldo Cortes	5268748	—	[illegible]	[illegible]	Cedrito I.	N/A	
2	Ana Yolanda	—	—	—	[illegible]	Cedrito	N/A	—
3	Angelo Camargo	52737378	Cra 1C #160-23	3144228305	Usaquen	Cedritos	Contratista	
4	[illegible]	79179494	—	3002126[illegible]	[illegible]	[illegible]	INTERVENTORIA	
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

	ELABORÓ- CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORIA
NOMBRE	Angelo Camargo S.	
FIRMA	Angelo Camargo	

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Usaquén
CONTRATISTA:	Consorcio usaquén Vial 2025
CONTRATO No.:	Contrato de Obra Pública FDLUSA No. 709 De 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	26 de abril del 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observación: Comité ciudadano # 1 en el barrio Unicerros.

Anexo 7
Formato control entrega de piezas de divulgación copias actas de vecindad tramo Unicerros.

FORMATO		
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

TIPO DE PIEZA: Entrega copias de actas de vecindad.

CONTRATO N°: _FDLUSA_COP 709__DEL 2024_____ RESPONSABLE: Angela Quiroga. FECHA (DD/MM/AA) 12/04/2024.

LOCALIDAD: USAQUÉN BARRIO: Unicentros. LOCALIDAD: Usaquén TRAMO: 100800.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	[illegible]	cll 7a 127b-54	300[illegible]	Unicentros	[signature]	1	
2	Eliecer Cañón	Cl 1A#127B 56	3134546[illegible]	Unicentros	[signature]	1	
3	Eliecer Cañón	Cl 1A#127B 56	3134546[illegible]	Unicentros	[signature]	1	
4	No aplica	KR 7A #127B-58	/	Unicentros	[signature]	1	Bajo Puerta
5	Gustavo Montes Loya	cra 127b 62	305474[illegible]	Unicentros	[signature]	1	
6	Sin existencia	cll 1A#127B64	320453[illegible]	Unicentros	[signature]	1	
7	Lucia Romero	cra 127b 70	320553[illegible]	Unicentros	[signature]	1	
8	No aplica	KR 7A #127B-72	/	Unicentros	—	1	Bajo Puerta
9	No aplica.	Cl 127B#7A-03	/	Unicentros	—	1	Bajo Puerta.
10	Eliecer Cañón	Cl. 1A # 127B-56	3134546[illegible]	Unicentros	[signature]	1	
11	Patricia Moreno	cra 127b-75	3107775[illegible]	Unicentros	[signature]	1	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 11

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela María Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos
FIRMA	[signature]	[signature]

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

CÓDIGO	PROCESO	VERSION
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

TIPO DE PIEZA: Entrega copia de acta de vecindad.

CONTRATO Nº _FDLUSA_COP 701__DEL 2024_____ RESPONSABLE: Angela Quiroga. FECHA (DD/MM/AA) 12/09/2024

LOCALIDAD: USAQUÉN BARRIO: La Cecilia LOCALIDAD: Usaquén TRAMO: Dos (2)

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	No aplica	KR 1A # 2C-98	—	Cra 1a	—	1	Baja Puerta
2	Luis Carlos	Cra 1A 1-03	3102	Cra 1a	—	1	
3	Sandra Lara	Cra 1A 1A-09	NO - 3	Cra 1a	—	1	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 3

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela María Quiroga Cabra	Claudia Marcela Castellanos
FIRMA		

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3,0

TIPO DE PIEZA: Entrega cartilla de veeduría ciudadana

CONTRATO N°: _____ DEL 2024 _____ RESPONSABLE: _____ FECHA: _____

LOCALIDAD: USAQUÉN BARRIO: _____ LOCALIDAD: _____ TRANO: _____

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1						1	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 1

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela Maria Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos
FIRMA		

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Usaquén
CONTRATISTA:	Consorcio usaquén Vial 2025
CONTRATO No.:	Contrato de Obra Pública FDLUSA No. 709 De 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	12 de abril del 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observacion: Entrega de copias de actas de vecindad barrio Unicerros.

FORMATO		
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

TIPO DE PIEZA: Entrega de cartas de actas de vecindad.

CONTRATO N°: _FDLUSA_COP 709__DEL 2024_____ RESPONSABLE: Angela Quiroga. FECHA (DD/MM/AA) 21/04/2025

LOCALIDAD: USAQUÉN BARRIO: Unicentros LOCALIDAD: Usaquén TRAMO: 1006601

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Tatiana Guevara	KR 1A #127B-80	3108079584	Unicentros Norte	Tatiana G.	1	
2	N.A	KR 1A #127B-86	——	Unicentros Norte	——	1	Bajo Puerta
3	Natalia Cabrera	KR 1A #127B-68	3153059986	Unicentros Norte	Natalia Cabrera	1	
4	Rilar Lopez	KR 1A #127B-94	3143815384	Unicentros Norte	Rilar Lopez	1	
5	Tatiana Gaviria	KR 1A #127B-96	——	Unicentros Norte	——	1	Bajo Puerta
6	Pedro Rodriguez	CL 127B BIS B #1A-04	3112721176	Unicentros Norte	——	1	
7	N.A	CL 127B BIS B #1A-08	——	Unicentros Norte	——	1	Bajo Puerta
8	Ana Dolores Ceballes	CL 127B BIS B #1A-09	3195854153	Unicentros Norte	Ana Dolores Ceballes	1	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 8.

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela María Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos
FIRMA		

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Usaquén
CONTRATISTA:	Consorcio usaquén Vial 2025
CONTRATO No.:	Contrato de Obra Pública FDLUSA No. 709 De 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	21 de abril del 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observación: Entrega de copias de actas de vecindad en el barrio Unicerros.

Anexo 8
oficio CV-LP002-122/155 de radicación No. 2 actas de vecindad Verbenal, Orquídeas y Danubio Norte y oficio CGUV-734-0117-2025 de aprobación actas de vecindad Verbenal.

CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025

Bogotá, 03 de abril de 2025

CUV-LP002-122

Señores
CONSORCIO GIS USAQUÉN VIAL
Ing. Carlos Arturo Beltrán
Director de interventoría
Bogotá D.C

Ref: CONTRATO DE OBRA No. COP-709-2024

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN.

Asunto: Radicación actas de vecindad barrio Verbenal CIV 1006766

Cordial saludo.

De manera atenta nos permitimos radicar las actas de vecindad del barrio Verbenal correspondientes al tramo y CIV que se relacionan en la siguiente tabla:

Barrio	Tramo	CIV	# de actas	# de folios
Verbenal	1	1006766	16	121
	Espacio Público		3	12
Total			**19**	**133**

Agradezco la atención prestada,

Cordialmente,

JUAN FELIPE DELGADO
Director de obrar
CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025
Anexo (1) folio radicación actas de vecindad Verbenal.

3 de abril 2025

NIT: 901.898.607-2
CR 9 N 113 52 OF 906
TEL: 6 0 1 6 5 5 9 8 9 9
Correo: consorciousaquen2025@gmail.com
Bogotá D.C.

CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025

Bogotá, 22 de abril de 2025

CUV-LP002-155

Señores
CONSORCIO GIS USAQUÉN VIAL
Ing. Carlos Arturo Beltrán
Director de interventoria
Bogotá D.C

Ref: CONTRATO DE OBRA No. COP-709-2024

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN.

Asunto: Radicación actas de vecindad de los barrios Orquídeas (CIV 1001754) y Danubio Norte (CIV 1008216 Espacio Público).

Cordial saludo.

De manera atenta nos permitimos radicar las actas de vecindad del barrio Unicerros correspondientes a los tramos y CIV´S que se relacionan en la siguiente tabla:

Barrio	Tramo	CIV	# de actas	# de folios
Orquídeas	1	1006766	27	162
	Espacio Público		4	23
Danubio Norte	1	1008216	6	23
	Espacio Público		3	12
Total			**40**	**220**

Agradezco la atención prestada,
Cordialmente,

El CIV de Orquideas es 1001754.

JUAN FELIPE DELGADO
Director de obrar
CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025
Anexo (1) folio radicación actas de vecindad barrio Orquídeas y Danubio Norte.

22/04/2025
Recibí. 40 actas

NIT: 901.898.607-2
CR 9 N 113 52 OF 906
TEL: 6 0 1 6 5 5 9 8 9 9
Correo: consorciousaquen2025@gmail.com
Bogotá D.C.

GIS USAQUEN VIAL

NIT. 901.438.138.7
Calle 26 No. 69D - 91 oficina 605 Torre Peatonal
Centro Empresarial Arrecife
Teléfono: (+57) 321 290 0127
goc@grupogiscolombia.com

Bogotá, 22 de abril de 2025

CGUV-734-0117-2025

Señores.
CONSORCIO USAQUÉN VIAL 2025
Atn. ANDRÉS FELIPE ECHANDIA ROLDAN
Representante Legal
Bogotá

Ref.: ***Contrato FDLUSA-CIN-734-2024 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN***

Asunto: Respuesta a su comunicado CUV-LP002-122 Aprobación de las actas de vecindad de inicio localidad de Usaquén barrio VERBENAL.

Con respecto a las actas entregadas con la comunicación de la referencia y cuyo registro se realizó entre el 15 y 21 de marzo 2025, esta Interventoría concluye que cumplen con lo estipulado en el Plan de Gestión Social y en consecuencia, se devuelven 19 formatos firmados por Interventoría en su original impreso, así:

CIV	No. actas	Total de folios
1006766	16	121
Espacio público	3	12
Total	**19**	**133**

Cordialmente,

CARLOS ARTURO BELTRÁN BELTRÁN

Firmado digitalmente por CARLOS ARTURO BELTRÁN BELTRÁN
Fecha: 2025.04.22 08:58:47 -05'00'

Ing. Carlos Arturo Beltrán Beltrán
Director de Interventoría
CONSORCIO GIS USAQUEN VIAL

Elaboró: CMCD
Revisó: CABB
Aprobó: CABB

Anexo 9
Formato de asistencia a capacitación No.3 trabajadores y registro fotográfico

Tema: Mecanismos de participación ciudadana Parte 1

Marco Teórico:

MECANISMOS DEPARTICIPACIÓN CIUDADANA: El modelo democrático de Colombia nos permite como ciudadano participar en las decisiones que define el rumbo del país, mediante los diferentes mecanismos de participación ciudadana, los cuales dan voz y voto a los ciudadanos y nos dan la opción de ejercer nuestro derecho a la libre expresión. Entre los mecanismos de participación encontramos el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. artículo 103 C.P.C.

Técnica a utilizar: Plenaria

Metodología de la capacitación:

Momento 1.

Se reúne a los trabajadores en circulo en el tramo de obra

Momento 2.

Se inicia la capacitación mediante saludo, se indica que en este espacio se va a trabajar el tema 1, el cual es introducción a los mecanismos de participación ciudadana, se invita a los trabajadores a manifestar desde su experiencia y conocimiento que es: participación ciudadana y cuales son los elementos que la constituyen.

Momento 3.

Explicación breve de los siguientes conceptos:

Participación ciudadana

El concepto de ciudadanía se refiere a un contexto histórico y político. Cuando nos referimos a ciudadanía en una democracia, se habla de la participación de individuos en un sistema de derechos y responsabilidades. La noción de ciudadanía activa está relacionada con la democracia e implica impulsar el mejoramiento de la comunidad a la que pertenece a través de la participación en los asuntos colectivos, basándose en principios y valores democráticos, tales como el pluralismo, la dignidad humana y el imperio de la ley.



la relación entre ciudadanía, democracia, gobernabilidad democrática y participación ciudadana están estrechamente relacionadas y juegan un papel fundamental en nuestra vida cotidiana profesional y laboral.

CIUDADANIA

El concepto de ciudadanía se refiere a un contexto histórico y político. Cuando nos referimos a ciudadanía en una democracia, se habla de la participación de individuos en un sistema de derechos y responsabilidades. La noción de ciudadanía activa está relacionada con la democracia e implica impulsar el mejoramiento de la comunidad a la que pertenece a través de la participación en los asuntos colectivos, basándose en principios y valores democráticos, tales como el pluralismo, la dignidad humana y el imperio de la ley.

DEMOCARACIA

La democracia es considerada como una forma de gobierno justa y conveniente para vivir en armonía. En una democracia ideal la participación de la ciudadanía es el factor que materializa los cambios, por lo que es necesario que entre gobernantes y ciudadanos establezcan un diálogo para alcanzar objetivos comunes.

GOBERNABILIDAD Y DEMOCARCIA

la capacidad de ser gobernable y conceptualmente a la relación que se manifiesta cuando existe un estado de equilibrio en el ejercicio del poder político derivado de la solución de demandas sociales y la capacidad de los gobiernos de atender éstas de forma eficaz, estable y legítima.

La existencia de leyes y regulaciones que protegen los derechos de los trabajadores.





Momento 4

De acuerdo a la explicación dada, se indica a los trabajadores a generar un debate o exposición de sus conceptos frente al tema, se pedirá que se indiquen ejemplos de situaciones en la vida cotidiana, se sacan conclusiones de manera colectiva

Cierre

Se dejará como tarea para próxima capacitación estudiar el mecanismo de participación ciudadana (plebiscito y ejemplos])

FORMATO REGISTRO INDUCCION Y CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			
CÓDIGO FO-AC-84	PROCESO Gestión Ambiental Calidad y SST	VERSIÓN 3	

FECHA: 30 (DD) | 4 (MM) | 2025 (AAAA)

DIRECCIÓN TÉCNICA: FDLCB

CONTRATO No.: FDLUSA COP 709 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."

ÁREA/COMPONENTE: Social

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Angela María Quiroga Galvis

EMPRESA: Consorcio Usaquén Vial 2025

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [X] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [ ] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

Capacitación mensual No. 3. Tema: mecanismos de participación ciudadana parte 1

LUGAR DEL EVENTO: Tramos en obra - Verbenal, Lijaca, Chircenas y Santa Barbara.

HORA DE INICIO: 9:30 AM. HORA DE TERMINACIÓN: 12:00 PM.

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
1	Florentino	4169201	OF		
2	Jose H Anzola	1071578450	OF	Contratistas	
3	Hanserranto	73143579	Ayudante		
4	Diego Toquica	1022946913	Boal		
5	Wilson [illegible]	70736840948	operador		
6	Anibal Villegas	1021459489	operador		
7	Christian Orr	1010241001	[illegible]		
8	Jimmy Mican	4077900897	Ayd-anestesista		
9	Yulisan Sotelo	1022418821	Cadenero		
10	Yarman	1123207502	oficial		
11	Vicente Buitrago	80177444	operador		
12	Alex Velasquez	1106712376	Ayudante		
13	Julian David Lemus	1033676597	AYUDANTE		
14	German Alonso	80751869	Boal		
15	Fernando Martinez	1026146146	Conductor		
16	Heather Arellanes	1071169122	Celador		
17	Sharon Sulto Sosa	1110462788	Ayudante de		
18	[illegible]	1941147	[illegible]		
19	Hugo Mauricio	1026208412	Residente		
20	Yamira Sier	2687587	Oficial		

(Firma) Angela Quiroga.

(Nombre) T.S. Angela María Quiroga

Residente Social Contratista

(Firma)

(Nombre) T.S. Claudia Marcela Castellanos

Residente Social Interventoría

FORMATO REGISTRO INDUCCION Y CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			
CÓDIGO FO-AC-84	PROCESO Gestión Ambiental Calidad y SST	VERSIÓN 3	

FECHA: 30 (DD) / 4 (MM) / 2025 (AAAA)

DIRECCIÓN TÉCNICA: FDLCB

CONTRATO No.: FDLUSA COP 709 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."

ÁREA/COMPONENTE: Social

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Angela María Quiroga Galvis

EMPRESA: Consorcio Usaquén Vial 2025

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [X] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [ ] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

Capacitación mensual No. 3. Tema: mecanismos de participación ciudadana parte 1

LUGAR DEL EVENTO: Tv 7a entre obras Lijaca, Verbenal, Chicamocha y Santa Barbara

HORA DE INICIO: 9:30 AM HORA DE TERMINACIÓN: 12:00 PM

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
1	Alejandra Galeano	1033697655	Boal	Consorcio U	
2	Alexandra Bellaya	1013659169	Inspectora	Consorcio	
3	Camilo Salgado	1018490451	Operador	UTVA	
4	Henry Garavito	1025201867	Boal	Consorcio Vial	
5	STEVEN PEREZ	1033966235	Ayudante	USAQUEN	
6	Camilo Nonsky	1014593662	Boal	Consorcio Usaquen	
7	HECTOR	1069402099	Ayudante		
8	Enrique Zeguda	11 529 269	Operador	Consorcio usaquen	
9	Angelly Nicole Rosabe	1000277103	Cadenero I	Consorcio usaquen	
10	David Sanchez	1023926966	Topografo	Consorcio usaquen	
11	ANDRES ROJAS	80160076	OFICIAL	VIA CAN	
12	Luis Gomez	74010571	OF	Vil Can	
13	Yoryan Espinoza	25191.254	Auxiliar	Vil can	
14	JOSE CRUZ	7H329785	OFICIAL	VIA CAN	
15	Jose Segovia	7056074274	oficial		
16	Claudia Pacheco	1052.590.800	Psicosocial Residente	Consorcio	
17	Jhon A Cuellar P	1014966616	Residente Obra	Consorcio	
18	Jhonny Andres Ramirez Rios	1014465891	Inspector	Consorcio	
19	Juan David Q	1061047829	Auxiliar Topo	Consorcio	
20	Victor G. Guevara M	80.933.116	AUXILIAR	CONSORCIO	

Angela Quiroga

(Nombre) T.S. Angela María Quiroga

Residente Social Contratista

(Nombre) T.S. Claudia Marcela Castellanos

Residente Social Interventoría

FORMATO REGISTRO INDUCCION Y CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			
CÓDIGO FO-AC-84	PROCESO Gestión Ambiental Calidad y SST	VERSIÓN 3	

FECHA: 30 (DD) | 4 (MM) | 2025 (AAAA)

DIRECCIÓN TÉCNICA: FDLCB

CONTRATO No.: FDLUSA COP 709 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."

ÁREA/COMPONENTE: Social

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Angela María Quiroga Galvis

EMPRESA: Consorcio Usaquén Vial 2025

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [X] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [ ] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

Capacitación mensual No. 3. Tema: mecanismos de participación ciudadana parte 1

LUGAR DEL EVENTO: Teams en obra Usaquén, Verbenal, Santa Barbara y Chicamocha.

HORA DE INICIO: 9:30 AM HORA DE TERMINACIÓN: 12:00 PM.

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
1	Oscar Leonardo Lopez Cortes	1030558615	Aux Tec Social	Consorcio Vial	
2	David Eduardo Munevar	1015457663	Aux Social	Consorcio Vial	
3	Kelly Lorena Cruz	1026599228	Aux Social	Usaquen vial 2025	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Firma

(Nombre) T.S. Angela María Quiroga

Residente Social Contratista

Firma

(Nombre) T.S. Claudia Marcela Castellanos

Residente Social Interventoría

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Usaquén
CONTRATISTA:	Consorcio usaquén Vial 2025
CONTRATO No.:	Contrato de Obra Pública FDLUSA No. 709 De 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	30 de abril del 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4










Observación: Capacipación mensual del mes de abril con tema de mecanismos de participación ciudadana.

Anexo 10
Soportes (recibos públicos) de habitabilidad en la localidad de Usaquén.

Personal nuevo MONC local y/o Vulnerable periodo No. 3					
Nombre Del Trabajador	Cedula	Localidad De Residencia	Cargo	Soporte	Pertenece a población vulnerable/ Pobreza (si-no)
German Obando Gutiérrez	80751869	Ciudad Bolivar	Ayudante De Obra Boal	No aplica	Si
Alejandra Galeano Medina	1003569265	Usaquén	Ayudante De Obra - BOAL	Recibo público	Si
Yeferson David Beltrán	1007315641	Usaquén	Ayudante De Obra - Boal	En proceso recibo pùblico	Si
Henry José Guardiola Yepes	1003261867	Usaquén	Ayudante De Obra -Boal	En proceso recibo pùblico	Si
Juan Carlos Monterrosa	73555996	Usaquén	Ayudante De Obra -Boal	En proceso recibo público	No
Janer Javier Serpa	1122405907	Usaquén	Ayudante De Obra -Boal	En proceso recibo público	No
Luis Alberto Madera	92544649	Suba	Ayudante De Obra -Boal	No aplica	No
Yorman Espinoza	25171254	Usaquén	Ayudante De Obra	En proceso recibo público	No
José Del Carmen Cruz	74320788	Usaquén	Ayudante De Obra	Recibo público	No
Michael Steven Zaque Pérez	1193566235	Usaquén	Ayudante De Obra	Recibo público	Si

Trabajador · Michael Steven Roque ·



ACUEDUCTO
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP
NIT 899.999.094-1

Sujeto de Acreditación
Representante Legal

Periodo facturado ZONA:01 CICLO: 01 RUTA:011123 BIMESTRAL

11746913
Cuenta contrato
Núm. de identificación de este predio

43382709319
Número para pagos
Número de esta factura de servicios públicos

Escanea y descarga el documento digital de tu factura

Periodo facturado 01/01/2024 — 28/02/2025

Pago oportuno MAR/06/2025 Suspensión MAR/27/2025

Fecha límite pago oportuno | Fecha y hora de generación factura | Fecha límite de reconexión factura

MAY/16/2025 | MAR/03/2025 07:09:52 | MAR/05/2025 12:07:05

¡Nuestra relación con el agua tiene que cambiar y por eso la factura cambió
Visita www.acueducto.com.co y conoce cómo navegar la nueva factura.

En este periodo consumiste menos agua que en el anterior.
Abre y descubre el detalle de tu pago y consumo ↓

Números útiles | Atención al cliente

Entra a www.acueducto.com.co, crea tu cuenta, actualiza tus datos de contacto y accede más rápido a los puntos de atención. Agiliza tu factura y registra tu pago a través de nuestros canales.

Cédula: .....

Tu consumo en este período

En los períodos anteriores tu promedio de consumo fue 40

JUNIO	AGOSTO	OCTUBRE	ÚLTIMO CONSUMO
5649412	5651463	5611222	

Te explicamos tu consumo en botellas de 1 litro

En este período 22 000

Promedio al día 373

En este período consumiste menos agua que en el anterior.

Datos de la lectura de tu medidor

Lectura este período 5651 — Facturado con Consumo promedio
Lectura anterior 5611 — Razón promedio
Tu consumo este período 22 — Consumo que fueron días 0

Datos de tu medidor

Marca: HIDROMETA — Tipo: VELOCIDAD
Serie: [illegible] — Diámetro pulgadas: ½

Para reducir tu consumo, recuerda:

Ducharte en 3 minutos para reducir tu consumo

Tener siempre un balde en la ducha para reusar el agua recogida

Cerrar la llave al enjabonar los platos

Tu cobro en este período

Acueducto		Alcantarillado		Otros cobros
$143.716,02	+	$137.236,72	+	$1-
1		2		0 4 5 9

Con este pago estás al día con nosotros. Si ya pagaste, ignora este cobro.

Total facturas del período
Incluye aseo $49.957 e impuesto de alumbrado público $0

= Total a pagar $280.950

Escanea y paga virtual

Consulta puntos de pago en la web o presentando el final de la página

Detalle de tu consumo según tu medidor

1 Acueducto

Concepto	Cant.	Valor unitario	Subsidio / Contribución	Tarifa	Total
Cargo fijo acueducto (mes)	1,0	[illegible]	$0	[illegible]	[illegible]
Consumo residencial básico (m³)	22,0	[illegible]	$0	[illegible]	[illegible]
Subtotal		[illegible]			[illegible]

2 Alcantarillado

Concepto	Cant.	Valor unitario	Subsidio / Contribución	Tarifa	Total
Cargo fijo alcantarillado (mes)	1,0	[illegible]	$0	[illegible]	[illegible]
Consumo no residencial (m³)	22,0	[illegible]	$0	[illegible]	[illegible]
Subtotal		[illegible]			[illegible]

Tasa ambiental

	Base gravable	Tasa ambiental facturada
Tarifa consumo básico (0 a 15 m³)	[illegible]	[illegible]
Tarifa exceso básico (16 a 20 m³)	[illegible]	[illegible]
Total por consumo básico	[illegible]	[illegible]

3 Otros conceptos

Concepto	Valor
Subtotal	

Pasé 40%
Otros 40%
Aseo 20%

4 Saldos anteriores

Concepto	Valor
Subtotal	

5 Conceptos financiados

Concepto	No. Cuota	Valor Cuota	Interés	Total	Saldo
Subtotal					

Deudas en estudio

Concepto	Valor
Subtotal	

6 Cobros a terceros

Concepto	Valor
Subtotal	

Puedes pagar en nuestras oficinas y también en

Recaudo en nuestros puntos de pago y canales electrónicos autorizados

Punto de Pago — puntored

[illegible]

Actualizado y Alcantarillado
Valor a pagar
$280.950

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO
FACTURA DEL SERVICIO PÚBLICO de...

[illegible]

[illegible]

Trabajador José del Carmen Ruiz.

Powered by CamScanner

FACTURA POR 2 MESES

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

Escanea y paga tu factura

Datos del usuario

OTILIA RIOS LOPEZ
NR 19 184 03

USAQUEN
EL TOBERIN

ESTRATO:	3	CLASE DE USO	Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 1 CICLO: 01 RUTA: 011123

Datos del medidor

MARCA: BAYLAN NUMERO: 1380/80 TIPO: VELOCIMETRICO/CHORRO MULTIPLE

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: 10649325

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: 40655020317

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo): $108.930

Fecha de pago oportuno: SEP/20/2024

Fecha de suspensión: SEP/25/2024

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	330	CONSUMO (m³)	14
LECTURA ANTERIOR:	330	PROMEDIO (m³)	14
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargas fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
JUN/21/2024 - AGO/20/2024

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN: SEP/07/2024 — FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA: NOV/13/2024
RANGO CMO BÁSICO (Sinestral según Resolución CRA 750/2018)(m3 - 20m3)

Descripción	Cto Sbte	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$18.301,98	$18.300	$2.759-	$15.632,84	$15.633
Consumo residencial básico	14	$3.488,11	$48.834	$7.326-	$2.964,80	$41.508
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto (1)			$67.228	$10.085-		$57.141
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.741,00	$8.742	$1.311-	$7.430,85	$7.431
Consumo residencial básico	14	$3.727,69	$52.187	$7.829-	$3.169,51	$44.359
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado (2)			$60.929	$9.139-		$51.790

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la decena			$1-	
Subtotal Otros Cobros (3)			$1-	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Periodo actual: $0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS (1) + (2) + (3) + (4): $108.930

CONSUMO MES: $54.466 — CONSUMO DÍA: $1.786

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRC DIGITO DE REGISTRO 1-1 1001/2018-10 EAB-ESP

PARA AHORRE DESPRENDA POR LA PERFORACIÓN

PARA AHORRE DESPRENDA POR LA PERFORACIÓN



cadena

5641 2724 1/2



EL SUMIDERO NO ES BASURERO

Deposita la basura en su lugar y evita inundaciones en temporada de lluvias.



#ElSumideroNoEsBasurero

136 Años **CUIDAMOS EL AGUA PARA CUIDAR DE TI**

PARA PAGOS

Actualmente la EAAB ESP no tiene convenio de recaudo con los siguientes bancos: BBVA, Davivienda, Pichincha, Falabella, Finandina, Bancamía, Credifamilia, Cooperativos, Bancolombia.

PAGOS POR LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETERAS

PARA QUIENES REQUIEREN EFECTIVO ACÉRCATE A CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago · puntored · FARMATODO

MEDIOS ELECTRÓNICOS · CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS · CENTRO RURAL · SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

SUPERCADES · CADES · BANCADES

SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

El Acueducto trasladó este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m³ (antes de impuestos)	Su aporte por consumo mensual	Valor Total Facturado
TASA DE USO	$24,39	$28,69	$341
TASA RETRIBUTIVA	$74,77	$87,97	$1.047

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros $0

OPERADOR:

¡Cámbiate a la factura virtual!

¡Es muy fácil!

1. Inscríbete a la factura virtual en www.acueducto.com.co
2. Llena el formulario con tus datos
3. Recibirás un correo de la EAAB-ESP con la confirmación de tu inscripción.
4. Recibe #TuFacturaVirtual en el correo electrónico y olvídate del papel



acueducto

FACTURA DE COBRO No. 40655020317 - 10649325

PERÍODO FACTURACIÓN	OTILIA RIOS LOPEZ
JUN/21/2024 - AGO/20/2024	KR 19 164 63

(415)7707260485271(8020)406550203176(3900)000000106930

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $108.930

Cancelado Sept 20

5543 2124 2/2

Powered by CamScanner

Sisbén

Registro válido

Fecha de consulta:	05/05/2025
Ficha:	1100124981200000585O

A5

Pobreza extrema

DATOS PERSONALES

Nombres: GERMAN

Apellidos: OBANDO GUTIERREZ

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 80751869

Municipio: Bogotá

Departamento: Bogotá

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Encuesta vigente:	30/05/2019
Última actualización ciudadano:	14/06/2019
Última actualización vía registros administrativos:	

***Si encuentra alguna inconsistencia o desea actualizar su información por favor acérquese a la oficina del Sisbén del municipio donde reside actualmente**

Contacto Oficina SISBEN

Nombre administrador:	**DANIELA PEREZ OTAVO**
Dirección:	**Carrera 30 No 25 - 90 Edificio CAD Piso 13**
Teléfono:	**Línea 195 Opción 9 - 4**
Correo Electrónico:	**servicioalciudadanoGEL@sdp.gov.co**

Sisbén

Registro válido

Fecha de consulta:	05/05/2025
Ficha:	253070461150800000901

B3

Pobreza moderada

DATOS PERSONALES

Nombres: ALEJANDRA

Apellidos: GALEANO MEDINA

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 1003569265

Municipio: Girardot

Departamento: Cundinamarca

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Encuesta vigente:	11/11/2024
Última actualización ciudadano:	12/11/2024
Última actualización vía registros administrativos:	

***Si encuentra alguna inconsistencia o desea actualizar su información por favor acérquese a la oficina del Sisbén del municipio donde reside actualmente**

Contacto Oficina SISBEN

Nombre administrador:	**GLORIA STEFANI MARTINEZ CAPERA**
Dirección:	**Calle 16 Carrera 16 Esquina**
Teléfono:	**8395510 Extensión 2010 - 3142003033**
Correo Electrónico:	**sisben@girardot-cundinamarca.gov.co**

Sisbén

Registro válido

Fecha de consulta:	05/05/2025
Ficha:	1100168231370000888

B2

Pobreza moderada

DATOS PERSONALES

Nombres: YEFERSON DAVID

Apellidos: BELTRAN BARRIOS

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 1007315641

Municipio: Bogotá

Departamento: Bogotá

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Encuesta vigente:	12/04/2025
Última actualización ciudadano:	12/04/2025
Última actualización vía registros administrativos:	

***Si encuentra alguna inconsistencia o desea actualizar su información por favor acérquese a la oficina del Sisbén del municipio donde reside actualmente**

Contacto Oficina SISBEN

Nombre administrador:	**DANIELA PEREZ OTAVO**
Dirección:	**Carrera 30 No 25 - 90 Edificio CAD Piso 13**
Teléfono:	**Línea 195 Opción 9 - 4**
Correo Electrónico:	**servicioalciudadanoGEL@sdp.gov.co**

Sisbén

Registro válido

Fecha de consulta:	05/05/2025
Ficha:	23660040511500000947

B2

Pobreza moderada

DATOS PERSONALES

Nombres: HENRY JOSE

Apellidos: GUARDIOLA YEPEZ

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 1003261867

Municipio: Sahagún

Departamento: Córdoba

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Encuesta vigente:	16/09/2019
Última actualización ciudadano:	24/11/2021
Última actualización vía registros administrativos:	

***Si encuentra alguna inconsistencia o desea actualizar su información por favor acérquese a la oficina del Sisbén del municipio donde reside actualmente**

Contacto Oficina SISBEN

Nombre administrador:	GUSTAVO YUNIOR CASTRO CALDERON
Dirección:	Calle 14 No 10 - 30 Barrio Centro
Teléfono:	7776071
Correo Electrónico:	sisben@sahagun-cordoba.gov.co

Sisbén

Registro válido

Fecha de consulta: 05/05/2025

Ficha: 11001008873300000188

C4

Vulnerable

DATOS PERSONALES

Nombres: MICHAEL STEVEN

Apellidos: ZAQUE PEREZ

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 1193566235

Municipio: Bogotá

Departamento: Bogotá

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Encuesta vigente: 25/11/2019

Última actualización ciudadano: 25/11/2019

Última actualización vía registros administrativos:

***Si encuentra alguna inconsistencia o desea actualizar su información por favor acérquese a la oficina del Sisbén del municipio donde reside actualmente**

Contacto Oficina SISBEN

Nombre administrador: DANIELA PEREZ OTAVO

Dirección: Carrera 30 No 25 - 90 Edificio CAD Piso 13

Teléfono: Línea 195 Opción 9 - 4

Correo Electrónico: servicioalciudadanoGEL@sdp.gov.co

Anexo 11
Certificación representante legal Consorcio Usaquén Vial 2025, vinculación mano de obra femenina al proyecto

CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025

Bogotá D.C., 5 de mayo de 2025

Certificación

El suscrito representante legal del Consorcio Usaquén Vial 2025, se permite certificar que en el marco del contrato FDLUSA COP 709 de 2024 cuyo objeto es "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN.", para el periodo No. 3 del 1 AL 3o DE ABRIL DE 2025, se contó con el siguiente personal, categoría mano de obra femenina, en el contrato anteriormente mencionado.

Nombres y apellidos	Cedula o documento de identificación	Celular o teléfono de contracto	Correo	Condición
Angie Arcos Rojas	1020790412	No suministra	No suministra	No aplica
Alejandra Galeano Medina	1003569265	No suministra	No suministra	No aplica
Claudia Pacheco	1057590500	3143369937	No suministra	No aplica
Andrea Paola Orjuela	1032367967	3133150888	No suministra	No aplica
Nicole Basabe	1000272103	3043740477	nicolb@gmail.com	No aplica
Karen Viviana Navarro	1002421346	3042581155	kavianfs@gmail.com	No aplica
Andrea Cristina Estupiñán Fernández	1057592647	310-723-2143	andrea.c.estupinan22@gmail.com	No aplica
Angela María Quiroga Galvis	52753727	3144283686	socialusaquenvial2025@gmailcom	Victima conflicto interno armado
Tatiana Andrea Valdeleón Manrique	1014240890	320 367585	sstconsorciousaquenvial@gmail.com	No aplica
Kelly Lorena Cruz Suarez	1026594228	314 668772	kellylorenacruz24@gmail.com	No aplica
María Alejandra Bedoya Ramírez	1013659189	3112547288	mabr190595@gmail.com	No aplica
Ligia María Zapata Sánchez	38363763	6014675633	No suministra	No aplica
Manuela Londoño Duran	1020815692	313 730707	manuelalondonoduran@gmail.com	No aplica
Sandra Liliana Galindo Sánchez	52381164	322 002514	gsgingenieria.info@gmail.com	No aplica
Yohana Arévalo	1032380392	314 243821	marcemvep18@gmail.com	No aplica
Dina Eliceth Triana Tovar	52266887	321 788572	trianatovardinaeliceth@yhoo.com	Vulnerable

Nombres y apellidos	Cedula o documento de identificación	Celular o teléfono de contracto	Correo	Condición
Adriana María Villanueva Mendoza	65709163	3214772628	No suministra	No aplica

Agradezco la atención prestada,

Cordialmente,

ANDRES FELIPE ECHANDIA ROLDÁN
Representante Legal
CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025

Anexo 12
Copia de PSI con evidencia de instalación de afiches.

La Alcaldía Mayor de Bogotá,
a través del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, ¡ha priorizado este proyecto, que mejorará la movilidad del sector!

Avanzamos en la reconstrucción, mantenimiento y rehabilitación de vías en la localidad de Usaquén.



A través del contrato FDLUSA COP 709 de 2024, se realizarán las actividades y obras requeridas para la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial y el espacio publico en corredores viales priorizados en las siguientes UPZ de la localidad de Usaquén:

- Verbenal
- La Uribe
- San Cristóbal Norte
- Toberín
- Los Cedros
- Usaquén
- Country Club
- Santa Bárbara

Beneficios

- Menos tiempo de desplazamiento
- Mas seguridad para conductores
- Mas de 500 mil personas beneficiadas
- Generación de Empleo

Mas información del Contrato FDLUSA COP 709 de 2024

Contratista: Consorcio Usaquén Vial 2025
Residente Social: Ángela María Quiroga
Teléfono: 3103362419 – 601 4675633
Dirección: Carrera 16 # 160 -23
Horario: Lunes a Viernes de 07:00 a.m. a 1:00 p.m.
Correo electrónico: socialusaquenvial2025@gmail.com

Interventoría: Consorcio Gis Usaquén Vial
Residente Social Interventoría:
Claudia Marcela Castellanos
Correo: socialusaquen@grupogiscolombia.com
Entidad Contratante:
Fondo de Desarrollo Local de Usaquén

Alcaldía Local de Usaquén

BOGOTÁ

FORMATO			
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0	

TIPO DE PIEZA: Afiche informativo de obra.

CONTRATO N°: _FOLUSA_COP 709_DEL 2024_____ RESPONSABLE: Angela Quiroga FECHA (DD/MM/AA) 01.04.25

LOCALIDAD: USAQUÉN BARRIO: las orquideas LOCALIDAD: Usaquen TRAMO:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Raul Gonsalez	CR 22 161A 04	3187905618	las Orquideas		1	Nuevo predio esquinero
2	Luisa Jaya	CL 161 A 22 06	3105256023	las orquideas		1	Nuevo predio esquinero
3	Sebastian ortegón	CL 161 A 21 70	3005233558	las orquideas		1	
4	Sebastian ortegón	CL 161 A 21 58	3005385549	las orquideas		2	
5	Alejandra Rey	CL 161 A 21 34	3219213034	las orquideas		2	
6	Teodoro Sanchez	CL 161 A 21 57	3127557876	las orquideas		1	
7	Rafael Galán	CL 161 A 21 16	3144785504	las orquideas		1	
8	Edwin Dias	CL 161A 21 05	3005552200	las orquideas		1	Nuevo predio esquinero
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 10

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela María Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos
FIRMA		

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Usaquén
CONTRATISTA:	Consorcio usaquén Vial 2025
CONTRATO No.:	Contrato de Obra Pública FDLUSA No. 709 De 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01 de abril del 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observacion: Socialización e instalación del afiche de divulgación del contrato.

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

FECHA		
02	04	2025.

CONTRATO FDLUSA COP 709 DE 2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Tienda DAP.
DIRECCIÓN: Cl 188 #7B-05
TELÉFONO: 3144623153.
PERSONA CONTACTO: Teresa Beltran
TRAMO: 1.

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	X	1
VOLANTE	X	3
PLEGABLE		
BOLETIN		
OTRO		

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION [X] ACTUALIZACION [ ]
CIERRE [ ]

5. OBSERVACIONES Se realizó instalación del Punto Satelite de Información en la Calle 188 # 7B - 05 Tienda DAP se realizo la instalación de un (1) afiche de divulgación del Proyecto un (1) Volante de levantamiento de actividad - numero visita un (1) Volante del Punto DAC y un (1) volante de contratación de mano de obra no calificada.

6. FIRMAS

Martha Tarcu Batrán
Nombres y apellidos
Propietario /o quien autorice el punto satélite

T.S. Angela María Quiroga
Residente Social del Contratista o Consultor

T.S. Claudia Marcela Castellanos
Residente Social Interventoría

Original: contratista

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CODIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

FECHA		
08	04	2025.

CONTRATO FDLUSA COP 709 DE 2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE: Salón Comunal Chuscalitos.

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN: Carrera 1A # 127B - 56
TELÉFONO: 313 4946690
PERSONA CONTACTO: Eliecer Cañón
TRAMO:

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☒	1
VOLANTE	☐	
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☐
CIERRE ☐
ACTUALIZACION ☒

5. OBSERVACIONES Se realiza visita de verificación del Punto Satelite de Información en donde se instala un (1) afiche de divulgacion del Contrato.

6. FIRMAS

Eliecer Cañón V.
Nombres y apellidos
Propietario /a quien autoriza el punto satélite

Angela Quiroga
T.S. Angela María Quiroga G
Residente Social del Contratista o Consultor

T.S. Claudia Marcela Castellanos
Residente Social Interventoría

Original: contratista

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

TIPO DE PIEZA: Afiche informativo de obra.

CONTRATO N°: _FDLUSA_COP 709__DEL 2024_____ RESPONSABLE: Angela Quiroga FECHA (DD/MM/AA) 09.04.25

LOCALIDAD: USAQUÉN BARRIO: Lijacá LOCALIDAD: Usaquén. TRAMO: 1000423

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Sayra Tarazona	Kr 7B 188 35	3197700	Lijacá	SARA T.	1	
2	Janeth Aldana	Cl 188 B 09	3133367895	Lijacá	Janeth	1	
3	Maria Beltran	Cl 188 7B 05	3244623183	Lijacá	MariaTeresaBeltran	1	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 3

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela Maria Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos
FIRMA	Angela Quiroga	

FORMATO CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

TIPO DE PIEZA: Afiche informativo de obra.

CONTRATO N°: _FDLUSA_COP 709__DEL 2024_____ RESPONSABLE: Angela Quiroga FECHA (DD/MM/AA) 09.04.25

LOCALIDAD: USAQUÉN BARRIO: Ujaeá LOCALIDAD: Usaquén TRAMO: 100693

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Ermelio Gutierrez	Cl 161 123	3116207711	Ujaeá		1	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 1

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela María Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos
FIRMA		

CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025	**Contrato FDLUASA No. 709 de 2024** **Consorcio Usaquén Vial 2025**	ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN | BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Usaquén
CONTRATISTA:	Consorcio usaquén Vial 2025
CONTRATO No.:	Contrato de Obra Pública FDLUSA No. 709 De 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	09 de abril del 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observacion: Instalación de afiches de divulgación del contrato en el barrio Lijacá.

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CODIGO	PROCESO	VERSION
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

FECHA		
09	04	2025.

CONTRATO FDLUSA COP 709 DE 2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: La Sazón de Miley
DIRECCIÓN: Kr 78 bis # 136-43.
TELÉFONO: 322 664 4083
PERSONA CONTACTO: Luis Manuel Vides.
TRAMO: 1 y 2.

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☒	1
VOLANTE	☒	3
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☒ ACTUALIZACION ☐
CIERRE ☐

5. OBSERVACIONES Se realiza instalación de punto satelite de información en donde se instala un (1) afiche de divulgación del contrato un (1) volante de punto PAC un (1) volante de identificación de MONC y un (1) volante de levantamiento de actividad - Primera Visita.

6. FIRMAS

Nombres y apellidos
Propietario /o quien autorice el punto satélite
Original contratista 86872O3.

T.S. Angela María Quiroga G
Residente Social del Contratista o Consultor

T.S. Claudia Vanessa Castellanos
Residente Social Interventoría

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CODIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

FECHA		
09	04	2025.

CONTRATO FDLUSA COP 709 DE 2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE: Calle 188 #11A 31.
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN: Calle 188 # 11A - 35.
TELÉFONO: 320 725 6108.
PERSONA CONTACTO: Luis Gomez
TRAMO: 1

3. PIEZAS DE DIVULGACION

TIPO		CANTIDAD
AFICHE	☒	1
VOLANTE	☒	1.
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD
INSTALACION ☐
CIERRE ☐
ACTUALIZACION ☒

5. OBSERVACIONES Se realiza actualización del Punto Satelite de información instalando un afiche de divulgación del Contrato y un (1) volante informativo de convocación a reunión de inicio de obra.

6. FIRMAS

Nombres y apellidos
Propietario /o quien autorice el punto satélite

T.S. Angela Maria Quiroga G
Residente Social del Contratista o Consultor

T.S. Claudia Marcela Bellalcazar
Residente Social Interventoria

Original: contratista

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

FECHA		
10	04	2025.

CONTRATO FDLUSA CDP 709 DE 2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE: Colegio Unión
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Colombia sede A.
DIRECCIÓN: Carrera 3 # 182A - 03
TELÉFONO: 3023183348.
PERSONA CONTACTO: Martha Venegas.
TRAMO: 1 y 2.

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	X	1
VOLANTE	X	3.
PLEGABLE		
BOLETIN		
OTRO		

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD
INSTALACION X ACTUALIZACION ☐
CIERRE ☐

5. OBSERVACIONES Se realiza instalación del punto satelite de información en doble de igual un (1) afiche de divulgación del contrato, un (1) volante de levantamiento de predial de vecindad, primera visita, un (1) volante de punto PAC y un (1) volante de contratación de MOVC.

6. FIRMAS

Martha C Venegas.
Nombres y apellidos
Propietario /o quien autoriza el punto satélite

T.S. Angela Maria Quiroga G
Residente Social del Contratista o Consultor

T.S. Claudia Marcela Castellanos
Residente Social Interventoría

Original: contratista

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CODIGO	PROCESO	VERSIÓN
FD-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

FECHA		
23	01	2025

CONTRATO FDLUSA COP 709 DE 2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Marmisol SAS
DIRECCIÓN: Cr 19 164 52
TELÉFONO: 3118115712
PERSONA CONTACTO: Sandra Caballos
TRAMO: 100 19 46

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☒	1
VOLANTE	☒	4
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACIÓN ☒ ACTUALIZACION ☐
CIERRE ☐

5. OBSERVACIONES Se realiza instalación del punto satelite de información en donde se instala un (1) afiche de divulgación del contrato, un (1) volante de contratación de MMUC, un (1) volante de punto PAC, un (1) volante de inicio de obras y un (1) volante de levantamiento de actas de vecindad - Marmisol visita

6. FIRMAS

Sandra Caballos — MARMISOL SAS — NIT 830.071.137-5
Nombres y apellidos
Propietario /o quien autoriza el punto satélite

T.S. Angela María Quintero
Residente Social del Contratista o Consultor

T.S. Claudia Marcela Castellanos
Residente Social Interventoría

Original: contratista

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

FECHA		
25	04	2025

CONTRATO FDLUSA COP 709 DE 2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE: Colegio Unión Colombia sede A.
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN: Carrera 7 # 182A - 09.
TELÉFONO: 300 318 8348.
PERSONA CONTACTO: Arturo Alonso.
TRAMO: 1 y 2.

3. PIEZAS DE DIVULGACION

TIPO		CANTIDAD
AFICHE	X	1
VOLANTE	X	3
PLEGABLE		
BOLETIN		
OTRO		

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD
INSTALACION X ACTUALIZACION ☐
CIERRE ☐

5. OBSERVACIONES Se realizó ventilación de punto satelite de Instalación en donde se realizó una nueva instalación de un (1) afiche de divulgación del contrato, un (1) volante informativo de contratación mope, un (1) volante de Punto PAC y un (1) volante de invitación a reunión de inicio

6. FIRMAS

Arturo Alonso
Nombres y apellidos
Propietario /o quien autoriza el punto satélite

Angela Q.
T.S. Angela María Quiroga G
Residente Social del Contratista o Consultor

T.S. Claudia Marcela Castellanos
Residente Social Interventoría

Original: contratista

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CODIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

FECHA		
25	04	2025

CONTRATO FDLUSA COP 709 DE 2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE: Colegio Mano
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Acuidades Norte
DIRECCIÓN: Carrera 86 # 166 - 70
TELÉFONO: 320 899 1193
PERSONA CONTACTO: Sra Nancy Venegas.
TRAMO: 13 Andenes.

3. PIEZAS DE DIVULGACION

TIPO		CANTIDAD
AFICHE	☒	1
VOLANTE	☒	3.
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD
INSTALACION ☒ ACTUALIZACION ☐
CIERRE ☐

5. OBSERVACIONES Se realiza instalación del Punto Satelite de Información en donde se instaló un (1) afiche de divulgación del contrato un (1) volante informativo de contratación MONC, un (1) volante de Punto PAC y un (1) volante de invitación a reunión de inicio.

6. FIRMAS

Sra Nancy V.
Nombres y apellidos
Propietario /o quien autoriza el punto satélite

Angela Q.
T.S. Angela María Quiroga G
Residente Social del Contratista o Consultor

T.S. Claudia Marcela Castellanos
Residente Social Interventoría

Original: contratista

Anexo 13
Formatos de instalación y actualización o mantenimiento PSI vigentes en el periodo

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

FECHA		
02	04	2025

CONTRATO FDLUSA COP 709 DE 2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Tienda DAP.
DIRECCIÓN: Cl 188 #75-05
TELÉFONO: 3194623183.
PERSONA CONTACTO: Ingrese Recibido
TRAMO: 1.

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☒	1
VOLANTE	☒	3
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	/

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☒ ACTUALIZACION ☐
CIERRE ☐

5. OBSERVACIONES Se realiza instalación del Punto Satelite de Información en la Calle 188 # 75 - 05 donde se realiza la instalación de (1) afiche de divulgación del contrato (1) volante de levantamiento de acta, (1) volante del punto DAP - Tienda, (1) volante del punto PAC y (1) volante de contratación de mano de obra no calificada.

6. FIRMAS

•Maria Garcia Beltran
Nombres y apellidos
Propietario o quien autoriza el punto satélite

T.S. Angela Maria Quiroga
Residente Social del Contratista o Consultor

T.S. Claudia Marcela Castellanos
Residente Social Interventoría

Original: contratista

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CODIGO	PROCESO	VERSION
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

FECHA		
08	04	2025.

CONTRATO FDLUSA COP 709 DE 2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE: Salón Comunal
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Chircales.
DIRECCIÓN: Carrera 7A # 127B - 56
TELÉFONO: 3134946699
PERSONA CONTACTO: Elvecey Cañón
TRAMO:

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☒	1
VOLANTE	☐	
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD
INSTALACION ☐
CIERRE ☐
ACTUALIZACION ☒

5. OBSERVACIONES Se realiza visita de verificación del Punto Satelite de Información en donde se instala un (1) afiche de divulgación del Contrato.

6. FIRMAS

Elvecey Cañón V.
Nombres y apellidos
Propietario /o quien autoriza el punto satélite

Angela Quiroga
T.S. Angela María Quiroga G
Residente Social del Contratista o Consultor

COVID
T.S. Claudia Marcela Castellanos
Residente Social Interventoría

Original: contratista

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

FECHA		
08	04	2025.

CONTRATO FDLUSA COP 709 DE 2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE: CAI Seguridad Privada
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN: Carrera 11C # 123A - 00
TELÉFONO: 310 255 2824
PERSONA CONTACTO: Mª Victoria de Berger
TRAMO: 1

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☐	
VOLANTE	☒	1
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD
INSTALACION ☐ ACTUALIZACION ☒
CIERRE ☐

5. OBSERVACIONES Se realiza visita de verificación de Punto Satelite de información en donde se instala un (1) volante de novedades al revés de vidrio de acceso. Firma encargada de la Caseta de Seguridad.

6. FIRMAS

JOSE MATALLANA
Nombres y apellidos
Propietario /o quien autoriza el punto satélite

T.S. Angela Maria Quiroga G
Residente Social del Contratista o Consultor

T.S. Claudia Marcela Castellanos
Residente Social Interventoría

Original: contratista

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CODIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

FECHA		
09	04	2025

CONTRATO FDLUSA COP 709 DE 2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Tunda DAP
DIRECCIÓN: Cl 138 7B 05
TELÉFONO: 3144623183
PERSONA CONTACTO: Maria Beltran
TRAMO:

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☐	
VOLANTE	☒	1
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☐ ACTUALIZACION ☒
CIERRE ☐

5. OBSERVACIONES Se realiza visita de verificación del punto satelite de información en donde instala un (1) volante informativo de invitación a reunión de obras.

6. FIRMAS

Maria Teresa Beltran Amaya
Nombres y apellidos
Propietario /o quien autorize el punto satélite

Angela Quiroga.
T.S. Angela Maria Quiroga G
Residente Social del Contratista o Consultor

T.S. Claudia Marcela Castellanos
Residente Social Interventoría

Original: contratista

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CODIGO	PROCESO	VERSION
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

FECHA		
09	04	2025.

CONTRATO FDLUSA COP 709 DE 2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE: Calle 188 #11A 31.

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN: Calle 188 # 11A - 35.
TELÉFONO: 320 725 6108.
PERSONA CONTACTO: Luis Gomez
TRAMO: 1

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☒	1
VOLANTE	☒	1
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☐ ACTUALIZACION ☒
CIERRE ☐

5. OBSERVACIONES Se realiza actualización del Punto Satelite de información instalando un (1) afiche de divulgación del Contrato y un (1) volante informativo de invitación a reunión de inicio de obra.

6. FIRMAS

Nombres y apellidos
Propietario o quien autoriza el punto satélite

T.S. Angela María Quiroga G
Residente Social del Contratista o Consultor

T.S. Claudia Marcela Castellanos
Residente Social Interventoría

Original: contratista

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CODIGO	PROCESO	VERSION
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

FECHA		
09	04	2025.

CONTRATO FDLUSA COP 709 DE 2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: La Sazón de Milen
DIRECCIÓN: Kr 78 bis # 156-47.
TELÉFONO: 322 569 4083
PERSONA CONTACTO: Luis Manuel Vides
TRAMO: 1 y 2.

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☒	1
VOLANTE	☒	3
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☒ ACTUALIZACION ☐
CIERRE ☐

5. OBSERVACIONES Se realiza instalación de punto satelite de información en donde se instala un (1) afiche de divulgación del Contrato un (1) Volante de punto PAC un (1) volante de Contratación de MANC y un (1) Volante de levantamiento de datos de vecindad - Primera visita.

6. FIRMAS

Nombres y apellidos
Propietario /o quien autorice el punto satélite

T.S. Angela María Quiroga O
Residente Social del Contratista o Consultor

T.S. Claudia Marcela Castellanos
Residente Social Interventoría

Original: contratista 86587203.

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

FECHA		
10	04	2025.

CONTRATO FDLUSA COP 709 DE 2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE: Publicistas Tobesin
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN: Carrera 21 # 161A - 04
TELÉFONO: 315 311 3079
PERSONA CONTACTO: Hernan Mora.
TRAMO: 1

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☐	
VOLANTE	☒	9
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD
INSTALACION ☐ ACTUALIZACION ☒
CIERRE ☐

5. OBSERVACIONES Se realiza visita de verificación del Punto Satelite de información, en donde se instala un (1) Volante de invitación de vecino de sitio

6. FIRMAS

Nombres y apellidos
Propietario lo quien autoriza el punto satélite

T.S. Angela Maria Quiroga G
Residente Social del Contratista o Constitor

T.S. Claudia Marcela Castellanos
Residente Social Interventoria

Original: contratista

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CODIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

FECHA		
10	04	2025.

CONTRATO FDLUSA COP 709 DE 2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE: Colegio Unión
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Colombia Sede A.
DIRECCIÓN: Carrera 3 # 182A - 03
TELÉFONO: 3023183348.
PERSONA CONTACTO: Martha Venegas.
TRAMO: 1 y 2.

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☒	1
VOLANTE	☒	3.
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD
INSTALACION ☒ ACTUALIZACION ☐
CIERRE ☐

5. OBSERVACIONES Se realiza instalación del Punto Satelite de Información en donde se instala un (1) afiche de divulgación del contrato, un (1) volante de levantamiento de predial de vecindad, primera visita (un (1) volante de Punto PAC y un (1) volante de contratación de MOVC.

6. FIRMAS

Martha C Venegas.
Nombres y apellidos
Propietario /o quien autoriza el punto satélite

T.S. Angela María Quiroga
Residente Social del Contratista o Consultor

T.S. Claudia Marcela Castellanos
Residente Social Interventoría

Original: contratista

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CODIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

FECHA		
10	04	2025.

CONTRATO FDLUSA COP 709 DE 2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE: CAI Seguridad Ruralidad.

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

DIRECCIÓN: Carrera 11C # 123A - 00

TELÉFONO: 310 255 3844

PERSONA CONTACTO: M° Victoria de Berger

TRAMO: 1.

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☐	
VOLANTE	☒	1
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☐ ACTUALIZACION ☐

CIERRE ☐

5. OBSERVACIONES Se realiza verificación del volante informativo en donde se instaló en el Punto Satelite de Información el día inicio de clases.

6. FIRMAS

Nombres y apellidos
Propietario /o quien autorize el punto satélite

T.S. Angela María Quiroga B.
Residente Social del Contratista o Consultor

T.S. Claudia Marcela Castellanos
Residente Social Interventoria

Original: contratista

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CODIGO	PROCESO	VERSION
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

FECHA		
11	04	2025.

CONTRATO FDLUSA COP 709 DE 2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Tienda DAP
DIRECCIÓN: Calle 138 #3B-05.
TELÉFONO: 314 462 3183
PERSONA CONTACTO: Teresa Beltran
TRAMO: 1

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☐	
VOLANTE	☒	1
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD
INSTALACION ☐ ACTUALIZACION ☒
CIERRE ☐

5. OBSERVACIONES Se realiza visita de verificación del Punto Satelite de Información en donde se instala un (1) volante informativo de inicio de obras.

6. FIRMAS

Maria Teresa B.
Nombres y apellidos
Propietario /o quien autoriza el punto satélite

Angela Quiroga
T.S. Angela María Quiroga G
Residente Social del Contratista o Consultor

T.S. Claudia Marcela Castellanos
Residente Social Interventoría

Original: contratista

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

FECHA		
12	04	2025.

CONTRATO FDLUSA COP 709 DE 2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE: Salon Comunal
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Sin cerros.
DIRECCIÓN: Carrera 14 # 2B-56
TELÉFONO: 3134196693
PERSONA CONTACTO: Elmer Cortés
TRAMO: 1.

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☐	
VOLANTE	☒	1
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD
INSTALACION ☐
CIERRE ☐
ACTUALIZACION ☒

5. OBSERVACIONES Se realiza visita de verificación del Punto Satelite de información en donde se realiza la instalación de un (1) volante informativo de invitación a reunión extraordinaria.

6. FIRMAS

Nombres y apellidos
Propietario /o quien autoriza el punto satélite

T.S. Angela Maria Quiroga G'
Residente Social del Contratista o Consultor

T.S. Claudia Marcela Castellanos
Residente Social Interventoria

Original: contratista

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CODIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

FECHA		
25	04	2025

CONTRATO FDLUSA COP 709 DE 2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE: Colegio Unión Colombia Sede A.
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN: Carrera 7 # 182A - 09.
TELÉFONO: 3003183348.
PERSONA CONTACTO: Aviva Alonso.
TRAMO: 1 y 2.

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☒	1
VOLANTE	☒	3
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD
INSTALACION ☒ ACTUALIZACION ☐
CIERRE ☐

5. OBSERVACIONES Se realiza verificación de punto satelite de Información en donde se realizo (no) nueva instalación de (1) afiche de divulgación del contrato, (1) volante informativo de contratación mas, (1) volante de Punto PAC y (1) volante de invitación a mesa de inicio

6. FIRMAS

Aviva Alonso
Nombres y apellidos
Propietario /o quien autoriza el punto satélite

Angela G.
T.S. Angela María Quiroga G
Residente Social del Contratista o Consultor

T.S. Claudia Marcela Castellanos
Residente Social Interventoría

Original: contratista

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

FECHA		
23	04	2025

CONTRATO FDLUSA COP 709 DE 2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Marmisol SAS
DIRECCIÓN: KR 19 164 52
TELÉFONO: 3118157712
PERSONA CONTACTO: Sandra Caballero
TRAMO: 100 19 AC

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☑	1
VOLANTE	☒	4
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☒ ACTUALIZACION ☐
CIERRE ☐

5. OBSERVACIONES Se realiza instalación del Punto Satelite de Información en donde se instala un (1) afiche de divulgación del contrato, un (1) volante de particulares de MOVC, un (1) volante de Punto PAC, un (1) volante de inicio de obras y un (1) volante de levantamiento de actas de vecindad - Pavimentos Sitp

6. FIRMAS

Sandra Caballero — MARMISOL SAS — NIT: 830071137-5
Nombres y apellidos
Propietario /o quien autoriza el punto satélite

Angela C.
T.S. Angela María Quiroga D.
Residente Social del Contratista o Consultor

T.S. Claudia Marcela Castellanos
Residente Social Interventoría

Original: contratista

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CODIGO	PROCESO	VERSION
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

FECHA		
25	04	2025

CONTRATO FDLUSA COP 709 DE 2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE: Colegio Mano Amiga Localidad Norte
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN: Carrera 86 # 166 - 70
TELÉFONO: 320 859 1197
PERSONA CONTACTO: Sra Nancy Venegas.
TRAMO: 1/3 Andenes.

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☒	1
VOLANTE	☒	3.
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD
INSTALACION ☒ ACTUALIZACION ☐
CIERRE ☐

5. OBSERVACIONES Se realiza instalación del Punto Satelite de información en donde se instala un (1) afiche de divulgación del contrato, un (1) volante informativo de Contratación MONC, un (1) volante de Punto PAC y un (1) volante de invitación a reunión de inicio.

6. FIRMAS

Nombres y apellidos
Propietario /o quien autoriza el punto satélite

T.S. Angela Maria Quiroga G
Residente Social del Contratista o Consultor

T.S. Claudia Marcela Castellanos
Residente Social Interventoria

Original: contratista

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CODIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

FECHA		
29	04	2025.

CONTRATO FDLUSA COP 709 DE 2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE: CAI Seguridad
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Privados
DIRECCIÓN: Carrera 11C # 123A - 00
TELÉFONO: 2102253844.
PERSONA CONTACTO: Maria Victoria de Vargas
TRAMO:

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☐	
VOLANTE	☒	1.
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD
INSTALACION ☐
CIERRE ☐
ACTUALIZACION ☒

5. OBSERVACIONES Se realiza visita de verificación del Punto Satelite de Información en donde se entrega (01) volante de levantamiento de actual de vecindad.

6. FIRMAS

Nombres y apellidos
Propietario o quien autoriza el punto satélite

T.S. Angela Maria Quiroga G.
Residente Social del Contratista o Consultor

T.S. Claudia Marcela Castellanos
Residente Social Interventoría

Original: contratista

Anexo 14

Formato control entrega de piezas de divulgación volante informativo inicio de obra y registro fotográfico tramos Santa Barbara, Lijacá, Verbenal, Orquídeas, Lijacá, Toberín, San Antonio, Danubio Norte (andenes) y Barrancas.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

La Alcaldía Mayor de Bogotá,
a través del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, ¡ha priorizado este proyecto, que mejorará la movilidad del sector!

Intervención de las vías ubicadas en la carrera 11D entre la calle 122 y calle 124 (CIV 1004732 y CIV 1004684)

Inicio de actividades

A partir del 21 de abril de 2025 y en horario de 07:00 a.m. a 05:00 p.m. de lunes a sábado, iniciaremos obras de rehabilitación, las cuales contemplan el cierre total de la vía.

Estas actividades, mitigan el riesgo de accidentalidad para ciclistas, peatones y conductores que transitan por este segmento vial.

Ofrecemos disculpas por las posibles incomodidades. Se recomienda a la comunidad respetar la señalización establecida por el personal técnico.



Personas beneficiadas: directa e indirectamente, mas de 500 mil habitantes.
Localidad: Usaquén
Barrios: Verbenal, La Uribe, San Cristóbal Norte, Toberín, Los Cedros, Usaquén, Country Club y Santa Barbara.

USAQUÉN Nuestra Casa

Más información sobre el

ATENCION A LA CIUDADANIA

PUNTO PAC

Contrato FDLUSA COP No. 709-2024
Dirección: Carrera 16 No. 160 – 23
Horario: lunes a viernes: 7:00 a.m. a 1:00 pm.
Teléfono: 601 4675633
Línea celular: 3103362419
Correo electrónico: socialusaquenvial2025@gmail.com
Contratista: Consorcio Usaquén Vial 2025
Interventoría: Consorcio Gis Usaquén Vial

FORMATO		
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

TIPO DE PIEZA: Volante informativo inicio de obra

CONTRATO Nº: FDLUSA COP 709 DE 2024 **RESPONSABLE:** ANGELA MARÍA QUIROGA GALVIS **FECHA** 10/04/2025

LOCALIDAD: USAQUÉN **BARRIO:** SANTA BARBARA **LOCALIDAD:** USAQUÉN **TRAMO:** CIV: 1004732 - 1004884

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Cristina Jimenez.	KR 11D # 122-19	3157630480	Santa Barbara		20	
2	Mª victoria Izamini	a. 123A # 11B - 55	310 23	Santa Barbara		20.	
3				Santa Barbara			
4				Santa Barbara			
5				Santa Barbara			
6				Santa Barbara			
7				Santa Barbara			
8				Santa Barbara			
9				Santa Barbara			
10				Santa Barbara			
11				Santa Barbara			
12				Santa Barbara			
13				Santa Barbara			
14				Santa Barbara			
15				Santa Barbara			
16				Santa Barbara			
17				Santa Barbara			
18				Santa Barbara			
19				Santa Barbara			
20				Santa Barbara			

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 40

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISO - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela Maria Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos
FIRMA		

CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025	**Contrato FDLUASA No. 709 de 2024** **Consorcio Usaquén Vial 2025**	ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN | BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Usaquén
CONTRATISTA:	Consorcio usaquén Vial 2025
CONTRATO No.:	Contrato de Obra Pública FDLUSA No. 709 De 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	10 de abril del 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4







Observación: Socialización del volante informativo de inicio de obras en el barrio Santa Barbara.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

La Alcaldía Mayor de Bogotá,
a través del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, ¡ha priorizado este proyecto, que mejorará la movilidad del sector!

Intervención de las vías ubicadas en la Calle 188 entre carrera 8 Bis y carrera 8 A CIV 1000423 y en la Calle 188 entre carrera 7 B y carrera 8 CIV 1006953

Inicio de actividades

A partir del 21 de abril de 2025 y en horario de 07:00 a.m. a 05:00 p.m. de lunes a sábado, iniciaremos obras de rehabilitación, las cuales contemplan el cierre total de la vía.

Estas actividades, mitigan el riesgo de accidentalidad para ciclistas, peatones y conductores que transitan por este segmento vial.

Ofrecemos disculpas por las posibles incomodidades. Se recomienda a la comunidad respetar la señalización establecida por el personal técnico.



Personas beneficiadas: directa e indirectamente, mas de 500 mil habitantes.
Localidad: Usaquén
Barrios: Verbenal, La Uribe, San Cristóbal Norte, Toberín, Los Cedros, Usaquén, Country Club y Santa Barbara.

Más información sobre el

Contrato FDLUSA COP No. 709-2024
Dirección: Carrera 16 No. 160 – 23
Horario: lunes a viernes: 7:00 a.m. a 1:00 pm.
Teléfono: 601 4675633
Línea celular: 3103362419
Correo electrónico: socialusaquenvial2025@gmail.com
Contratista: Consorcio Usaquén Vial 2025
Interventoría: Consorcio Gis Usaquén Vial

ATENCION A LA CIUDADANIA

PUNTO PAC

USAQUÉN
Nuestra Casa

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

TIPO DE PIEZA: Volante informativo inicio de Obras.

CONTRATO N°: _FDLUSA_COP 709__DEL 2024_____ RESPONSABLE: Angela Quiroga, Gestora FECHA (DD/MM/AA) 11/04/2025.

LOCALIDAD: USAQUÉN BARRIO: Lijaca LOCALIDAD: TRAMO: 1000423 y 1006953.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Miriam Ortega	KR 6A # 187 A 61	3113880101	Lijaca	Miriam Ortega	2	
2	Kevin Segura	C 188 # 7B - 11	3227097592	Lijaca	Kevin Segura	3	
3	Rosalba Ramirez	C 188 # B - 46	3134778223	Lijaca.	Rosalba Ramirez	9	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 20

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela María Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos
FIRMA		

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Usaquén
CONTRATISTA:	Consorcio usaquén Vial 2025
CONTRATO No.:	Contrato de Obra Pública FDLUSA No. 709 De 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de abril del 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observación: Entrega de volante informativo de inicio de obras en la reunión de inicio de obras en el barrio Lijacá.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

La Alcaldía Mayor de Bogotá,
a través del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, ¡ha priorizado este proyecto, que mejorará la movilidad del sector!

Intervención de la vía ubicada en la carrera 12 entre la calle 188 y vía cerrada (CIV 1006766)

Inicio de actividades

A partir del 14 de abril de 2025 y en horario de 07:00 a.m. a 05:00 p.m. de lunes a sábado, iniciaremos obras de rehabilitación, las cuales contemplan el cierre total de la vía.

Estas actividades, mitigan el riesgo de accidentalidad para ciclistas, peatones y conductores que transitan por este segmento vial.

Ofrecemos disculpas por las posibles incomodidades. Se recomienda a la comunidad respetar la señalización establecida por el personal técnico.



Personas beneficiadas: directa e indirectamente, mas de 500 mil habitantes.
Localidad: Usaquén
Barrios: Verbenal, La Uribe, San Cristóbal Norte, Toberín, Los Cedros, Usaquén, Country Club y Santa Barbara.

USAQUÉN Nuestra Casa

ATENCION A LA CIUDADANIA

PUNTO PAC

Más información sobre el

Contrato FDLUSA COP No. 709-2024
Dirección: Carrera 16 No. 160 – 23
Horario: lunes a viernes: 7:00 a.m. a 1:00 pm.
Teléfono: 601 4675633
Línea celular: 3103362419
Correo electrónico: socialusaquenvial2025@gmail.com
Contratista: Consorcio Usaquén Vial 2025
Interventoría: Consorcio Gis Usaquén Vial

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACION

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

TIPO DE PIEZA: Volante informativo Inicio de obra.

CONTRATO Nº: FDLUSA_COP 709_DEL 2024 — RESPONSABLE: Angela Garzon Vasquez — FECHA (DD/MM/AA): 11/04/2025

LOCALIDAD: USAQUÉN — BARRIO: Verbenal — LOCALIDAD: — TRAMO: Inicio

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACION
1	Mercedes Diaz	KR 12 # 187-14	313 2999	Verbenal		10	
2	Ramiro Forero	KR 12#187-39	321 3931	Verbenal		10	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 20

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISO - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela Maria Garzon Garcia	Claudia Marcela Castellanos
FIRMA		

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Usaquén
CONTRATISTA:	Consorcio usaquén Vial 2025
CONTRATO No.:	Contrato de Obra Pública FDLUSA No. 709 De 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de abril del 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observación: Socialización del volante informativo de incio de activiades en el barrio Verbenal.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

La Alcaldía Mayor de Bogotá,
a través del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, ¡ha priorizado este proyecto, que mejorará la movilidad del sector!

Intervención de la vía ubicada en la calle 161 A entre la carrera 21 y carrera 22 (CIV 1001754)

Inicio de actividades

A partir del 21 de abril de 2025 y en horario de 07:00 a.m. a 05:00 p.m. de lunes a sábado, iniciaremos obras de rehabilitación, las cuales contemplan el cierre total de la vía.

Estas actividades, mitigan el riesgo de accidentalidad para ciclistas, peatones y conductores que transitan por este segmento vial.

Ofrecemos disculpas por las posibles incomodidades. Se recomienda a la comunidad respetar la señalización establecida por el personal técnico.



Personas beneficiadas: directa e indirectamente, mas de 500 mil habitantes.

Localidad: Usaquén

Barrios: Verbenal, La Uribe, San Cristóbal Norte, Toberín, Los Cedros, Usaquén, Country Club y Santa Barbara.

Más información sobre el

ATENCION A LA CIUDADANIA

PUNTO PAC

Contrato FDLUSA COP No. 709-2024
Dirección: Carrera 16 No. 160 – 23
Horario: lunes a viernes: 7:00 a.m. a 1:00 pm.
Teléfono: 601 4675633
Línea celular: 3103362419
Correo electrónico: socialusaquenvial2025@gmail.com
Contratista: Consorcio Usaquén Vial 2025
Interventoría: Consorcio Gis Usaquén Vial

USAQUÉN Nuestra Casa

FORMATO
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

TIPO DE PIEZA: Volante informativo inicio de obras.

CONTRATO N°: _FOLUBA_COP 709__DEL 2024_____ RESPONSABLE: Angela Quiroga. FECHA ENTREGA: 17/09/2025

LOCALIDAD: USAQUÉN BARRIO: Orquídeas. LOCALIDAD: Usaquén TRAMO: Inicial.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Giovanni Gomez	Q 161A # 21-76	3128[illegible]	Orquídeas		10	
2	Jorge Zorro	Q 161 A # 21-65	3[illegible]	Orquídeas		10.	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 23.

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela María Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos
FIRMA	Angela Quiroga	

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Usaquén
CONTRATISTA:	Consorcio usaquén Vial 2025
CONTRATO No.:	Contrato de Obra Pública FDLUSA No. 709 De 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de abril del 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observación: Socialización del volante informativo de incio de actiiades en el barrio Orquideas.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

La Alcaldía Mayor de Bogotá,
a través del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, ¡ha priorizado este proyecto, que mejorará la movilidad del sector!

Intervención de las vías ubicadas en la Calle 188 entre carrera 8 Bis y carrera 8 A CIV 1000423 y en la Calle 188 entre carrera 7 B y carrera 8 CIV 1006953

Inicio de actividades

A partir del 21 de abril de 2025 y en horario de 07:00 a.m. a 05:00 p.m. de lunes a sábado, iniciaremos obras de rehabilitación, las cuales contemplan el cierre total de la vía.

Estas actividades, mitigan el riesgo de accidentalidad para ciclistas, peatones y conductores que transitan por este segmento vial.

Ofrecemos disculpas por las posibles incomodidades. Se recomienda a la comunidad respetar la señalización establecida por el personal técnico.



Personas beneficiadas: directa e indirectamente, mas de 500 mil habitantes.

Localidad: Usaquén

Barrios: Verbenal, La Uribe, San Cristóbal Norte, Toberín, Los Cedros, Usaquén, Country Club y Santa Barbara.

Más información sobre el

Contrato FDLUSA COP No. 709-2024
Dirección: Carrera 16 No. 160 – 23
Horario: lunes a viernes: 7:00 a.m. a 1:00 pm.
Teléfono: 601 4575633
Línea celular: 3103362419
Correo electrónico: socialusaquenvial2025@gmail.com
Contratista: Consorcio Usaquén Vial 2025
Interventoría: Consorcio Gis Usaquén Vial

ATENCION A LA CIUDADANIA

PUNTO PAC

USAQUÉN Nuestra Casa

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

TIPO DE PIEZA: Volante informativo de inicio de actividades

CONTRATO N°: _FDLUSA_COP 709__DEL 2024_____ RESPONSABLE: Angela Quiroga FECHA (DD/MM/AA) 11.04.25

LOCALIDAD: USAQUÉN BARRIO: Lijacá LOCALIDAD: Usaquen TRAMO: 1026953 - 1000423

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	NE	CL 188 B 28	NA	Lijacá	NI	1	Bajo puerta
2	NE	Cr 8 BIS 188 10	NA	Lijacá	NE	1	Bajo puerta
3	NT	Cr 8 BIS 188 18	NA	Lijacá	NE	1	Bajo puerta
4	NE	Cr 8 BIS 188 24	NA	Lijacá	NI	1	Bajo puerta
5	José Mendoza	Cr 8 Bis 188 30	3076211111	Lijacá		1	
6	NI	Cr 8 BIS 188A 04	NA	Lijacá	NI	1	Bajo puerta
7	NI	Cr 8 BIS 188A 10	NA	Lijacá	NE	1	Bajo puerta
8	NE	Cr 8 BIS 188A 18	NA	Lijacá	NI	1	Bajo puerta
9	NI	Cr 8 BIS 188A	NA	Lijacá	NI	1	Lote Baldío
10	NI	Cr 8 BIS 188A 26	NA	Lijacá	NE	1	Bajo puerta
11	NI	Cr 8 BIS 188A 27	NA	Lijacá	NE	1	Bajo puerta
12	NI	Cr 8 BIS 188A 21	NA	Lijacá	NE	1	Bajo puerta
13	NI	Cr 8 BIS 188A 15	NA	Lijacá	NI	1	Bajo puerta
14	NI	Cl 188 A 8 40	NA	Lijacá	NI	1	Bajo puerta
15	NI	Cl 188 A 8 46	NA	Lijacá	NI	1	Bajo puerta
16	NI	Cl 188 A 8 52	NA	Lijacá	NI	1	Bajo puerta
17	NI	Cr 8A 188A 16	NA	Lijacá	NI	1	Bajo puerta
18	María Vargas	Cr 8A 188A 18	3103886570	Lijacá		1	
19	NI	Cr 8A 188A 21	NA	Lijacá	NE	1	Bajo puerta
20	NI	Cr 8A 188A 15	NA	Lijacá	NE	1	Bajo puerta

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 20

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela Maria Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos
FIRMA		

FORMATO CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

TIPO DE PIEZA: Volante informativo de inicio de actividades.

CONTRATO N°: _FDLUSA_COP 709_DEL 2024_____ **RESPONSABLE:** Angela Quiroga. **FECHA** (DD/MM/AA) 12.02.25

LOCALIDAD: USAQUÉN **BARRIO:** Lijacá **LOCALIDAD:** Usaquén. **TRAMO:** 1006953 - 1000423

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	NT	CY 8A 188A 07	NA	Lijacá	NE	1	Bajo puerta
2	NT	CY 8A 158 A 05	NA	Lijacá	NE	1	Bajo puerta
3	NT	CL 188 A 9 57	NA	Lijacá	NE	1	Bajo puerta.
4	NT	CL 188 A 8 51	NA	Lijacá	NE	1	Bajo puerta.
5	Natalia Ramirez	CY 8 BIS 188 23	3203885811	Lijacá	Natalia Ram	1	
6	NT	CY 8 BIS 188 17	NA	Lijacá	NT	1	Bajo puerta.
7	NT	CY 8 BIS 188 11	NA	Lijacá	NT	1	Bajo puerta.
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 7

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela María Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos
FIRMA	Angela Quiroga.	

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Usaquén
CONTRATISTA:	Consorcio usaquén Vial 2025
CONTRATO No.:	Contrato de Obra Pública FDLUSA No. 709 De 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	14 de abril del 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observación: Socialización del volante informativo de inicio de actividades de obra en el barrio Lijacá.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

La Alcaldía Mayor de Bogotá,
a través del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, ¡ha priorizado este proyecto, que mejorará la movilidad del sector!

Intervención de la vía ubicada en la carrera 19 entre calle 164 y calle 166 CIV 1001546

Inicio de actividades – información importante para la comunidad

Se informa a la comunidad que a partir de la **primera semana de junio de 2025** y en horario de 07:00 a.m. a 05:00 p.m. de lunes a sábado, iniciaremos obras de rehabilitación vial, las cuales contemplan el cierre total de la vía, **razón por la cual en la fecha inicialmente señalada respetuosamente solicitamos que se retiren los vehículos ubicados en la vía, asimismo, proyectar (3) meses sin paso vehicular a los inmuebles ubicados en este segmento vial.**

Estas actividades, mitigan el riesgo de accidentalidad para ciclistas, peatones y conductores que transitan por este segmento vial.

Ofrecemos disculpas por las posibles incomodidades. Se recomienda a la comunidad programar actividades logísticas en el transporte y carga de sus mercancías, para mitigar impactos de obra en actividades comerciales, de esta manera ejecutaremos la intervención de la vía, para mejorar la movilidad y conectividad vial, el embellecimiento del sector y la valorización de los predios.



Personas beneficiadas: directa e indirectamente, mas de 500 mil habitantes.
Localidad: Usaquén
Barrios: Verbenal, La Uribe, San Cristóbal Norte, Toberín, Los Cedros, Usaquén, Country Club y Santa Barbara.

Más información sobre el

Contrato FDLUSA COP No. 709-2024
Dirección: Carrera 16 No. 160 – 23
Horario: lunes a viernes: 7:00 a.m. a 1:00 pm.
Teléfono: 601 4675633
Línea celular: 3103382419
Correo electrónico: socialusaquenvial2025@gmail.com
Contratista: Consorcio Usaquén Vial 2025
Interventoría: Consorcio Gis Usaquén Vial

ATENCION A LA CIUDADANIA

PUNTO PAC

USAQUÉN Nuestra Casa

FORMATO:
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

TIPO DE PIEZA: volante informativo de inicio de actividades.

CONTRATO Nº: FÚLUSA COP 709 DE 2024 — RESPONSABLE: ANGELA MARIA QUIROGA GALVIS — FECHA: 16/04/2025

LOCALIDAD: USAQUÉN — BARRIO: TOBERIN — LOCALIDAD: USAQUÉN — TRAMO: — CIV: 1001546

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACION
1	María Calderón	Cl 169 19 C 31	3221110036	Toberín		1	
2	Ramiro Sosa	Cl 169 19 C 10	3118209826	Toberín		1	
3	NI	Cr 19 169 10	NA	Toberín	NI	1	Portería.
4	Georgia Cardenas	Cr 19 169 24	3203465216	Toberín		1	
5	NI	Cr 19 169 30	NE	Toberín	NI	1	Baja puerta.
6	Carlos Quiroga	Cr 19 169 30	3203073838	Toberín		1	
7	David Dávila	Cr 19 169 46	3123173965	Toberín		1	
8	Sandra Ortiz	Cr 19 169 52	3102503886	Toberín		1	
9	Yarima Pinzón	Cr 19 169 52	3165608403	Toberín		1	
10	Oscar Tiqueño	Cr 19 169 64	3134419419	Toberín		1	
11	Daniela Caicedo	Cra 19 170 36	3208209858	Toberín		1	
12	Ivan Camargo	Cr 19 169 56	3007228931	Toberín		1	
13	Sandra Rivera	Cr 19 169 19	3206672656	Toberín		1	
14	Alejandro Montes	Cr 19 169 63	3102467584	Toberín		1	
15	Karina Sanchez	Cr 19 169 59	3202470921	Toberín		1	
16	David Torres	Cr 19 169 53	3209358284	Toberín		1	Conjunto Residencial Portón del Bosque
17	Paula Rojas	Cr 19 169 37	3203468367	Toberín		1	Conjunto Residencial Los Naranjos Etapa 2
18	NI	Cr 19 169 29	NA	Toberín	NI	1	Baja Puerta
19	NI	Cr 19 169 23	N/A	Toberín	Ni	1	Baja Puerta
20	Erika Dávila	Cr 19 169 19	3114168201	Toberín	Erika Ortiz	1	

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 20

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela Maria Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos
FIRMA		

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participacion Ciudadana	3.0

TIPO DE PIEZA: Volante informativo de inicio de actividades

CONTRATO N° FDLUSA CCP 709 DE 2024 — RESPONSABLE: ANGELA MARIA QUIROGA GALVIS — FECHA: 18/04/2025

LOCALIDAD: USAQUÉN — BARRIO: TOBERIN — LOCALIDAD: USAQUÉN — TRAMO: CIV: 1001546

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Rosa Linares	Cr 19 162 15	3176476056	Toberin		1	
2	Nelly Pena	Cr 19 162 90	3115629396	Toberin		1	
3	Luis Diaz	Cl 162 19 45	NE	Toberin		1	Se realiza entrega de volante informativo para dar inicio a las actividades
4	Clara Figueredo	Cl 166 19 90	3159908772	Toberin		1	Ficha Documentos
5	Nubia Marroquín	Cl 166 19 84	3106136614	Toberin		1	Ficha Documentos
6				Toberin			
7				Toberin			
8				Toberin			
9				Toberin			
10				Toberin			
11				Toberin			
12				Toberin			
13				Toberin			
14				Toberin			
15				Toberin			
16				Toberin			
17				Toberin			
18				Toberin			
19				Toberin			
20				Toberin			

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 5

ELABORO - CONTRATISTA		REVISO - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela Maria Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos
FIRMA		

CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025	**Contrato FDLUASA No. 709 de 2024** **Consorcio Usaquén Vial 2025**	ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN | BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Usaquén
CONTRATISTA:	Consorcio usaquén Vial 2025
CONTRATO No.:	Contrato de Obra Pública FDLUSA No. 709 De 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	16 de abril del 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observación: Socialización del volante informativo de inicio de actividades en el barrio Toberin.

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

FECHA		
23	01	2025

CONTRATO FDLUSA COP 709 DE 2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Marmisol SAS
DIRECCIÓN: Kr 19 164 52
TELÉFONO: 3119159712
PERSONA CONTACTO: Sandra Caballos
TRAMO: 100 19 AC

3. PIEZAS DE DIVULGACION

TIPO		CANTIDAD
AFICHE	☒	1
VOLANTE	☒	4
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☒ ACTUALIZACION ☐
CIERRE ☐

5. OBSERVACIONES Se realiza instalación del Punto Satelite de Información donde se instala un (1) afiche de divulgación del contrato, un (1) volante de contratación de MOVC, un (1) volante de Ruta PAC, un (1) volante de inicio de obras y un (1) volante de levantamiento de actas de vecindad - Marmisol visita

6. FIRMAS

Sandra Caballos — MARMISOL SAS — NIT: 830.071.137-5
Nombres y apellidos
Propietario o quien autoriza el punto satélite

T.S. Angela María Quiroga G.
Residente Social del Contratista o Consultor

T.S. Claudia Marcela Castellanos
Residente Social Interventoría

Original: contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

La Alcaldía Mayor de Bogotá,
a través del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, ¡ha priorizado este proyecto, que mejorará la movilidad del sector!

Intervención de las vías ubicadas en la Carrera 7 A entre la calle 182 y calle 183 (CIV 1001048 y 1000996)

Inicio de actividades

Se informa a la comunidad que a partir de la **segunda semana de mayo de 2025** y en horario de 07:00 a.m. a 05:00 p.m. de lunes a sábado, iniciaremos obras de rehabilitación vial, las cuales contemplan el cierre total de la vía, **razón por la cual en la fecha inicialmente señalada respetuosamente solicitamos que se retiren los vehículos ubicados en la vía, asimismo, proyectar (3) meses sin paso vehicular a los inmuebles ubicados en este segmento vial.**

Estas actividades, mitigan el riesgo de accidentalidad para ciclistas, peatones y conductores que transitan por este segmento vial.

Ofrecemos disculpas por las posibles incomodidades. Se recomienda a la comunidad programar actividades logísticas en el transporte y carga de sus mercancías, para mitigar impactos de obra en actividades comerciales, de esta manera ejecutaremos la intervención de la vía, para mejorar la movilidad y conectividad vial, el embellecimiento del sector y la valorización de los predios.



Personas beneficiadas: directa e indirectamente, mas de 500 mil habitantes.
Localidad: Usaquén
Barrios: Verbenal, La Uribe, San Cristóbal Norte, Toberín, Los Cedros, Usaquén, Country Club y Santa Barbara.

Más información sobre el

ATENCION A LA CIUDADANIA

PUNTO PAC

Contrato FDLUSA COP No. 709-2024
Dirección: Carrera 16 No. 160 – 23
Horario: lunes a viernes: 7:00 a.m. a 1:00 pm.
Teléfono: 601 4675633
Línea celular: 3103362419
Correo electrónico:
socialusaquenvial2025@gmail.com
Contratista: Consorcio Usaquén Vial 2025
Interventoría: Consorcio Gis Usaquén Vial

USAQUÉN
Nuestra Casa

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-15	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

TIPO DE PIEZA: Volante informativo - Inicio de obras

CONTRATO N°: FOLUSA_COP 709__DEL 2024 RESPONSABLE: Angela Quintero Usaquén FECHA (MINIMA): 25/04/2024

LOCALIDAD: USAQUÉN BARRIO: San Antonio LOCALIDAD: TRAMO: 100-096 y 100-098

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Astrid Alfonso A	Kr 74 # 193-29	3149916485	San Antonio		10	
2	Angela Pachón	Calle 193 7-91	3125782	San Antonio		10	
3	Carlos Daniel	Kra 74 C #193-36	3005134699	San Antonio		10	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 30

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela María Quintero Suárez	Claudio Marcelo Castellanos
FIRMA		

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Usaquén
CONTRATISTA:	Consorcio usaquén Vial 2025
CONTRATO No.:	Contrato de Obra Pública FDLUSA No. 709 De 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	28 de abril del 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4







Observación: Entrega de volante informativo de inicio de obras en reunión de inicio en el barrio San Antonio.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

La Alcaldía Mayor de Bogotá,
a través del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, ¡ha priorizado este proyecto, que mejorará la movilidad del sector!

Intervención de los andenes ubicados en la: Calle 168 entre la carrera 8F y carrera 8G CIV 1008216 Inicio de actividades – información importante para la comunidad

Se informa a la comunidad que a partir de la **segunda semana de mayo de 2025** y en horario de 07:00 a.m. a 05:00 p.m. de lunes a sábado, iniciaremos obras de rehabilitación de los andenes, las cuales contemplan el cierre total de los mismos (costado norte y costado sur).

Estas actividades, mitigan el riesgo de accidentalidad para ciclistas y peatones que transitan por estos andenes.

Ofrecemos disculpas por las posibles incomodidades. Se recomienda a la comunidad acatar la señalización para el transito peatonal, con el fin de prevenir incidentes y accidentes, es importante señalar que la intervención de estos andenes contribuirá al mejoramiento de la movilidad peatonal, el embellecimiento del sector y la valorización de los predios.



Personas beneficiadas: directa e indirectamente, mas de 500 mil habitantes.
Localidad: Usaquén
Barrios: Verbenal, La Uribe, San Cristóbal Norte, Toberín, Los Cedros, Usaquén, Country Club y Santa Barbara.

Más información sobre el

Contrato FDLUSA COP No. 709-2024
Dirección: Carrera 16 No. 160 – 23
Horario: lunes a viernes: 7:00 a.m. a 1:00 pm.
Teléfono: 601 4675633
Línea celular: 3103362419
Correo electrónico: socialusaquenvial2025@gmail.com
Contratista: Consorcio Usaquén Vial 2025
Interventoría: Consorcio Gis Usaquén Vial

ATENCION A LA CIUDADANIA

PUNTO PAC

USAQUÉN Nuestra Casa

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

TIPO DE PIEZA: Volante informativo - Inicio de Actividades

CONTRATO Nº: FDLUSA_COP 769_DEC 2024 RESPONSABLE: Angela Quiroga FECHA DD/MM/AA: 29/04/2025

LOCALIDAD: USAQUÉN BARRIO: Country Norte LOCALIDAD: Chapinero TRAMO:

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Amparo Calderón	CL 168 #6-61	—	Country Norte		15	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 15

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela María Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos
FIRMA		

CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025	**Contrato FDLUASA No. 709 de 2024** **Consorcio Usaquén Vial 2025**	ALCALDÍA DE USAQUÉN | BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Usaquén
CONTRATISTA:	Consorcio usaquén Vial 2025
CONTRATO No.:	Contrato de Obra Pública FDLUSA No. 709 De 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	28 de abril del 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observación: Entrega de volante informativo de inicio de obras en reunión de inicio en el barrio Danubio Norte.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

La Alcaldía Mayor de Bogotá,
a través del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, ¡ha priorizado este proyecto, que mejorará la movilidad del sector!

Intervención de las vías ubicadas en la carrera 7B Bis entre la calle 156 y la calle 158 (CIV 1008318 y 1008317)

Inicio de actividades

Se informa a la comunidad que a partir de la **tercera semana de mayo de 2025** y en horario de 07:00 a.m. a 05:00 p.m. de lunes a sábado, iniciaremos obras de rehabilitación vial, las cuales contemplan el cierre total de la vía, **razón por la cual en la fecha inicialmente señalada respetuosamente solicitamos que se retiren los vehículos ubicados en la vía, asimismo, proyectar (3) meses sin paso vehicular a los inmuebles ubicados en este segmento vial.**

Estas actividades, mitigan el riesgo de accidentalidad para ciclistas, peatones y conductores que transitan por este segmento vial.

Ofrecemos disculpas por las posibles incomodidades. Se recomienda a la comunidad programar actividades logísticas en el transporte y carga de sus mercancías, para mitigar impactos de obra en actividades comerciales, de esta manera ejecutaremos la intervención de la vía, para mejorar la movilidad y conectividad vial, el embellecimiento del sector y la valorización de los predios.



Personas beneficiadas: directa e indirectamente, mas de 500 mil habitantes.
Localidad: Usaquén
Barrios: Verbenal, La Uribe, San Cristóbal Norte, Toberín, Los Cedros, Usaquén, Country Club y Santa Barbara.

USAQUÉN
Nuestra Casa

ATENCIÓN A LA CIUDADANIA
PUNTO PAC

Más información sobre el

Contrato FDLUSA COP No. 709-2024
Dirección: Carrera 16 No. 160 – 23
Horario: lunes a viernes: 7:00 a.m. a 1:00 pm.
Teléfono: 601 4675633
Línea celular: 3103362419
Correo electrónico: socialusaquenvial2025@gmail.com
Contratista: Consorcio Usaquén Vial 2025
Interventoría: Consorcio Gis Usaquén Vial

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

TIPO DE PIEZA: Volante mitad de oficio

CONTRATO N°: _#OLUSA_COP 709__DEL 2024 — RESPONSABLE: Angela Quiroga Gal — FECHA TRABAJO: 29/04/2025

LOCALIDAD: USAQUÉN — BARRIO: Bonanza — LOCALIDAD: Usaquén

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Isaac Cabillos	KR 96b3 #133B-B		Bonanza		20	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 20

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela María Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos
FIRMA		

CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025	**Contrato FDLUASA No. 709 de 2024** **Consorcio Usaquén Vial 2025**	ALCALDÍA DE USAQUÉN | BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Usaquén
CONTRATISTA:	Consorcio usaquén Vial 2025
CONTRATO No.:	Contrato de Obra Pública FDLUSA No. 709 De 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	28 de abril del 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observación: Entrega de volante informativo de inicio de obras en reunión de inicio en el barrio Barrancas.

Anexo 15

Formato control entrega de piezas de divulgación volantes de notificación primera visita levantamiento actas de vecindad y registro fotográfico tramos Lijacá, Toberín, San Antonio, Danubio, Barrancas, Cedritos y Santa Barbara Central tramo 2.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

La Alcaldía Mayor de Bogotá,

a través del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, ¡ha priorizado este proyecto, que mejorará la movilidad del sector!

Intervención de las vías ubicadas en la:

Calle 188 entre la carrera 8 Bis y carrera 8 A CIV 1000423
Calle 188 entre la carrera 7 B y carrera 8 CIV 1006953

Levantamiento de actas de vecindad - Notificación de 1ª visita

Dirigida a personas propietarias y representantes de los predios ubicados en la calle 188 entre la carrera 8 Bis y carrera 8 A y calle 188 entre la carrera 7 B y carrera 8.

Realizaremos la evaluación interna y externa del estado de los inmuebles, registrando de manera escrita, fotográfica y fílmica las condiciones actuales del mismo, antes del inicio de las obras y una vez finalizadas.

- El acta de vecindad le servirá a las personas propietarias de los predios, como soporte técnico en caso de alguna afectación durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del Contratista.
- Se requiere la presencia de las personas propietarias, arrendatarias o encargadas del predio, así como su acompañamiento y autorización. Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere entrega de documentos.
- Si no se puede realizar esta visita, programaremos una última cita. Una vez cumplida la programación, sin poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.
- Puede comunicarse al Punto PAC para constatar la identidad del equipo de profesionales que visitarán su predio para adelantar el levantamiento del acta de vecindad.
- Este proyecto se realiza en el marco del FDLUSA COP 709 del 2025 de intervención de la malla vial y espacio público de la localidad de Usaquén.

Profesionales que realizarán la actividad		
Nombre	Cédula	Cargo
Adriana María Villanueva Mendoza	65.709.163	Profesional social
Cristina Estupiñán	1.057.592.647	Arquitecta
Profesionales que acompañarán la actividad		
Claudia Marcela Castellanos	52.362.708	Residente Social (interventoría)

Fecha:
3 al 9 de abril del 2025

Hora:
8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Personas beneficiadas: directa e indirectamente, mas de 500 mil habitantes.

Localidad: Usaquén

Barrios: Verbenal, La Uribe, San Cristóbal Norte, Toberín, Los Cedros, Usaquén, Country Club y Santa Barbara.

USAQUÉN Nuestra Casa

ATENCIÓN A LA CIUDADANIA

PUNTO PAC

Más información sobre el

Contrato FDLUSA COP No. 709-2024
Dirección: Carrera 16 No. 160 – 23
Horario: lunes a viernes: 7:00 a.m. a 1:00 pm.
Teléfono: 601 4675633
Línea celular: 3103362419
Correo electrónico:
socialusaquenvial2025@gmail.com
Contratista: Consorcio Usaquén Vial 2025
Interventoría: Consorcio Gis Usaquén Vial

FORMATO		
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

TIPO DE PIEZA: Volante informativo levantamiento de actas de vecindad - Primera visita

CONTRATO N°: FDLUSA COP 709 DE 2024 **RESPONSABLE: ANGELA MARÍA QUIROGA GALVIS** **FECHA** 2/04/2025

LOCALIDAD: USAQUÉN **BARRIO: LIJACA** **LOCALIDAD:** USAQUÉN **TRAMO:** CIV: 1000423

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Juan Cordoso Banicol	Cl 198 #8-28.	304 5491524	lijaca		1	
2	Yasmin Garton.	Cl 198#8-40	313 8833062	lijaca.	Yasmin Gar	1.	
3	Rosalba Ramirez.	Cl 198 #8-46.	313477 83223.	lijaca.	Rosalba Ramírez	1	
4	N/A	Cl 198#8-32.	—	lijaca	—	1.	Bajo Renta.
5	Sorley Correo	Cl 198 #8-34.	312542 5826	lijaca		1	
6	N/A	Cl 198#8-58.	—	lijaca	—	1.	Bajo Renta
7	Lino Rodriguez	Cl 198#8-66	349618 7718	lijaca		1	
8	N/A	Cl 198#8A-04	—	lijaca	—	1.	Buzón.
9	Marco Paez.	Cl 198#8A-14.	601493 1968	lijaca.		1.	
10	N/A	Cl 198#8A-22	—	lijaca	—	1	Buzón
11	Martha Correa.	Cl 198#8A-21	321883 0899	lijaca		1	
12	José Albarran.	Cl 198#8A-07.	302545 6614	lijaca		1.	
13	Marisol Herrera.	Cl 198#8-29.	315658 7663.	lijaca		1.	
14	Edgar Vargas	Cl 198#8-33.	312304 7553	lijaca		1.	
15	Gustavo Saavedra.	Cl 198#8-29.	320330 6449	lijaca		1.	
16	Cecilio Peña	Cl 198#8-17.	315807 783	lijaca.		1	
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 16

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela María Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos
FIRMA		

FORMATO		
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

TIPO DE PIEZA: Volante informativo levantamiento de actas de vecindad - Primera visita

CONTRATO N°: FDLUSA COP 709 DE 2024 — RESPONSABLE: ANGELA MARÍA QUIROGA GALVIS — FECHA: 2/04/2025

LOCALIDAD: USAQUÉN — BARRIO: LIJACA — LOCALIDAD: USAQUÉN — TRAMO: CIV: 1006953

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	No aplica.	KR 78 #188-08	—	Lijaca	—	1	Buzón
2	Saido.	KR 78 # 188 35	3147700	Lijaca.	Saurica.	1	No suministra apellido.
3	Alba Carranza	CL 188 # 8-20	3132127 5667	Lijaca	Alba Carranza	1	
4	Pedro luis Posso.	Cl 188 #8-09.	3154679 953.	lijaca.		1	
5	Carlos Ortega.	Cl 188 #7B-11.	310309 9090.	lijaca.		1	
6	María Teresa Beltrán	Cl 188 #7B-05	314462 3183.	lijaca	Teresa Beltrán	1	
7	No APICA.	Cl 188#7A-39.	—	lijaca.	—	1	Bajo Puerta.
8	Doña cristina Ballesteros	Cl 188#7A-33	3127739 7054	lijaca.	Doña Ballesteros	1	
9	No aplica	CL 188 #7A-27	—	Lijaca	—	1	Bajo Puerta
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 9

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela María Quroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos
FIRMA	Angela Quroga	

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Usaquén
CONTRATISTA:	Consorcio usaquén Vial 2025
CONTRATO No.:	Contrato de Obra Pública FDLUSA No. 709 De 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	02 de abril del 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4










Observacion: Socialización del volante informativo de levantamiento de actas de vecindad – Primera visita en el barrio Lijacá.

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

FECHA		
02	04	2025.

CONTRATO FDLUSA COP 709 DE 2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Tienda DAP.
DIRECCIÓN: Cl 188 #78-05
TELÉFONO: 3194623153.
PERSONA CONTACTO: Jerson Restrepo
TRAMO: 1.

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	X	1
VOLANTE	X	3
PLEGABLE		
BOLETIN		
OTRO		

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION [X] ACTUALIZACION [ ]
CIERRE [ ]

5. OBSERVACIONES Se realiza instalación del Punto Satelite de Información en la Calle 188 # 78 - 05 Tienda DAP donde se realiza la instalación de la 1ra fecha de divulgación del Contrato. Se evidencia el levantamiento de actas de vecindad fachadas visitadas con el volante del Punto PAC y con volante de contratación de modo de aviso no calificado.

6. FIRMAS

Mariatarcco Bedrain
Nombres y apellidos
Propietario /o quien autoriza el punto satélite

T.S. Angela María Quiroga
Residente Social del Contratista o Consultor

T.S. Claudia Marcela Castellanos
Residente Social Interventoría

Original: contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

La Alcaldía Mayor de Bogotá,
a través del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, ¡ha priorizado este proyecto, que mejorará la movilidad del sector!

Intervención de los andenes ubicados en la: Calle 168 entre la carrera 8F y carrera 8G CIV 1008216

Levantamiento de actas de vecindad - Notificación de 1ª visita

Dirigida a personas propietarias y representantes de los predios ubicados en la calle 168 entre la carrera 8F y carrera 8G CIV 1008216

Realizaremos la evaluación interna y externa del estado de los inmuebles, registrando de manera escrita, fotográfica y filmica las condiciones actuales del mismo, antes del inicio de las obras y una vez finalizadas.

- El acta de vecindad le servirá a las personas propietarias de los predios, como soporte técnico en caso de alguna afectación durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del Contratista.
- Se requiere la presencia de las personas propietarias, arrendatarias o encargadas del predio, así como su acompañamiento y autorización. Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere entrega de documentos.
- Si no se puede realizar esta visita, programaremos una última cita. Una vez cumplida la programación, sin poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.
- Puede comunicarse al Punto PAC para constatar la identidad del equipo de profesionales que visitarán su predio para adelantar el levantamiento del acta de vecindad.
- Este proyecto se realiza en el marco del FDLUSA COP 709 del 2025 de intervención de la malla vial y espacio público de la localidad de Usaquén.

Profesionales que realizarán la actividad		
Nombre	Cédula	Cargo
Karen Viviana Navarro Leguia	1.002.421.346	Asistente Social
Jhony Bolívar	1.018.465.871	Ing. Civil
Profesionales que acompañarán la actividad		
Claudia Marcela Castellanos	52.362.708	Residente Social (interventoria)

Fecha:
4 al 5 de abril del 2025

Hora:
8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Personas beneficiadas: directa e indirectamente, mas de 500 mil habitantes.
Localidad: Usaquén
Barrios: Verbenal, La Uribe, San Cristóbal Norte, Toberín, Los Cedros, Usaquén, Country Club y Santa Barbara.

USAQUÉN Nuestra Casa

ATENCION A LA CIUDADANIA
PUNTO PAC

Más información sobre el

Contrato FDLUSA COP No. 709-2024
Dirección: Carrera 16 No. 160 – 23
Horario: lunes a viernes: 7:00 a.m. a 1:00 pm.
Teléfono: 601 4675633
Línea celular: 3103362419
Correo electrónico: socialusaquenvial2025@gmail.com
Contratista: Consorcio Usaquén Vial 2025
Interventoria: Consorcio Gis Usaquén Vial

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
PO-SU-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

TIPO DE PIEZA: Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad.

CONTRATO Nº: FOLUSA COP 709 DEL 2024 — RESPONSABLE: Angela Quiroga — FECHA: 04/04/2025

LOCALIDAD: USAQUÉN — BARRIO: Danubio — LOCALIDAD: Usaquén — TRAMO: 10821 6

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Edwin Cortes	KR 96 # 150-30	3201352	Danubio		1	
2	Guillermo Arango	KR 96 # 150-33	3209803	Danubio		1	
3	Manuel Rojas	CL 150 # 90-40	3886565	Danubio		1	
4	Carlos Rivera	CL 150 # 96 31	—	Danubio		1	
5	Alberto Lopez	CL 150 # 96-31	3078121	Danubio		1	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 5

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela Maria Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos
FIRMA		

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Usaquén
CONTRATISTA:	Consorcio usaquén Vial 2025
CONTRATO No.:	Contrato de Obra Pública FDLUSA No. 709 De 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	04 de abril del 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observacion: Socialización del volante informativo de levantamiento de actas de vecindad – Primera visita en el barrio Danubio Norte.

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

FECHA		
09	04	2025.

CONTRATO FDLUSA COP 709 DE 2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: La Sonzón de Miley
DIRECCIÓN: Kr 38 bis # 136-47.
TELÉFONO: 322 564 4083
PERSONA CONTACTO: Luis Manuel Vides
TRAMO: 1 y 2.

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☒	1
VOLANTE	☒	3.
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☒ ACTUALIZACION ☐
CIERRE ☐

5. OBSERVACIONES Se realiza instalación de punto satelite de información en donde se instala un (1) afiche de divulgación del contrato un (1) volante de punto PAC un (1) volante de identificación de MONC y un (1) volante de levantamiento de actas de veracidad. Buen flujo de visitas.

6. FIRMAS

Nombres y apellidos
Propietario /a quien autoriza el punto satélite

T.S. Angela María Quiroga G.
Residente Social del Contratista o Consultor

T.S. Claudia Marcela Castellanos
Residente Social Interventoría

Original: contratista 86587203.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

La Alcaldía Mayor de Bogotá,
a través del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, ¡ha priorizado este proyecto, que mejorará la movilidad del sector!

Intervención de las vías ubicadas en la carrera 7B Bis entre la calle 156 y la calle 158 (CIV 1008318 y 1008317)

Levantamiento de actas de vecindad - Notificación de 1ª visita

Dirigida a personas propietarias y representantes de los predios ubicados en la: carrera 7B Bis entre la calle 156 y la calle 158.

Realizaremos la evaluación interna y externa del estado de los inmuebles, registrando de manera escrita, fotográfica y fílmica las condiciones actuales del mismo, antes del inicio de las obras y una vez finalizadas.

- El acta de vecindad le servirá a las personas propietarias de los predios, como soporte técnico en caso de alguna afectación durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del Contratista.
- Se requiere la presencia de las personas propietarias, arrendatarias o encargadas del predio, así como su acompañamiento y autorización. Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere entrega de documentos.
- Si no se puede realizar esta visita, programaremos una última cita. Una vez cumplida la programación, sin poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.
- Puede comunicarse al Punto PAC para constatar la identidad del equipo de profesionales que visitarán su predio para adelantar el levantamiento del acta de vecindad.
- Este proyecto se realiza en el marco del FDLUSA COP 709 del 2025 de intervención de la malla vial y espacio público de la localidad de Usaquén.

Profesionales que realizarán la actividad		
Nombre	Cédula	Cargo
David Eduardo Munévar	1.015.457.763	Auxiliar Social
Óscar López	1.030.558.601	Arquitecto
Profesionales que acompañarán la actividad		
Claudia Marcela Castellanos	52.362.708	Residente Social (interventoría)

Fecha:
10 al 25 de abril del 2025

Hora:
8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Personas beneficiadas: directa e indirectamente, mas de 500 mil habitantes.
Localidad: Usaquén
Barrios: Verbenal, La Uribe, San Cristóbal Norte, Toberín, Los Cedros, Usaquén, Country Club y Santa Barbara.

USAQUÉN Nuestra Casa

ATENCION A LA CIUDADANIA

PUNTO PAC

Más información sobre el

Contrato FDLUSA COP No. 709-2024
Dirección: Carrera 16 No. 160 – 23
Horario: lunes a viernes: 7:00 a.m. a 1:00 pm.
Teléfono: 601 4675633
Linea celular: 3103362419
Correo electrónico:
socialusaquenvial2025@gmail.com
Contratista: Consorcio Usaquén Vial 2025
Interventoría: Consorcio Gis Usaquén Vial

FORMATO		
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

TIPO DE PIEZA: Volante de notificación primera visita actas de vecindad

CONTRATO N°: FDLUSA COP 709 DE 2024 — **RESPONSABLE:** ANGELA MARÍA QUIROGA GALVIS — **FECHA** 9/04/2025

LOCALIDAD: USAQUÉN — **BARRIO:** BARRANCAS — **LOCALIDAD:** USAQUÉN — **TRAMO:** CIV: 1006318

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Jacklen Tavar	cra 7D 156 13	321	Barrancas	Jacklen	1	
2	Kevin Cuka	KR 76 156 25	316 321 46 75	Barrancas	Kevin Cuka	3	
3	Luis Manuel Vides	KR 7 b bis 156 -27	312 564 4083	Barrancas		1	
4	No aplica	KR 7 b bis 156 - 33	/	Barrancas		1	Baso Puerta
5	No aplica	KR 7 b bis 156 - 43	/	Barrancas	/	1	Baso Puerta
6	Daiyuth Tavalo	KR 7 b bis 156 -57	313 80 38 202	Barrancas	Daiyuth	1	
7	M Inés Mora	KR 7 b bis 156 -73	301 367 82 49	Barrancas	M Inés Mora	1	
8	Yuvens Martin Rocero	KR 7 b bis 156 -85	300 733 8751	Barrancas		1	
9	Dilan Santiago López	KR 7 b bis 156 - 85	322 305 10 65	Barrancas	Dilan	1	
10	Maria Eugenia Penuela	KR 7 b bis 156 - 82	310 346 54 19	Barrancas		1	
11	No aplica	KR 7 b bis 156 - 76	/	Barrancas	/	1	Baso Puerta
12	No aplica	KR 7 b bis 156 - 74	/	Barrancas	/	1	Baso Puerta
13	Oscar Daniel Rojas Castro	KR 7 b bis 156 - 82	3102892816	Barrancas		1	
14	Sonia Cuevas Nobleyo	KR 7 b bis 156 - 64	32 5845743	Barrancas		1	
15	No aplica	KR 7 b bis 156 - 42	/	Barrancas		1	Baso Puerta
16	Luis Martinez	KR 7 b bis 156 -34	3208879400	Barrancas		1	
17	No aplica	KR 7 b bis 156 - 30	/	Barrancas	/	1	Baso Puerta
18	Martu Rincon	KR 7 b bis 156 - 14	3002892304	Barrancas	Martu	1	
19	Diego Flores	KR 7 b bis 156 - 19	/	Barrancas		2	
20	Jairo Barreto	KR 7 b bis 156 - 10	3207753	Barrancas		1	

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 23

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela María Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos
FIRMA		

FORMATO CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

TIPO DE PIEZA: Volante de notificación primera visita actas de vecindad

CONTRATO N°: FDLUSA COP 709 DE 2024 — **RESPONSABLE:** ANGELA MARÍA QUIROGA GALVIS — **FECHA** 9/04/2025

LOCALIDAD: USAQUÉN — **BARRIO:** BARRANCAS — **LOCALIDAD:** USAQUÉN — **TRAMO:** CIV: 1008317

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Luz Estela Vega	76bis 156b 10	4608516	Barrancas		1	
2	Norberto Cubillos	76bis 156b 18	6713873	Barrancas		1	
3	/	76bis 156b	/	Barrancas	/	1	Bajo puerta
4	Ana Julia Alvarez	76bis 156b 15	6701104	Barrancas	Ana Julia	1	
5	/	Carrera 76bis 66-14	/	Barrancas	/	1	Bajo Puerta
6	Maximiliano Riaño	Calle 156 T67 AP 101	3172735301	Barrancas		1	
7	Mercedes Ruiz	Carrera 156b 05	6016132241	Barrancas		1	Bajo Puerta
8	Socorro Castro	Calle 156 76bis 15805	316 5119417 12	Barrancas	Socorro Castro	1	
9	Eunice Betancur	Calle 158 #764	316 257 46 10	Barrancas	Eunice Betancur	1	
10	Natalia Ramos	Calle 156 76b-56	322414 00 26	Barrancas	Natalia	1	
11	Johana Rojas	Calle 156 76b-87	321 498 54 44	Barrancas	Johana Rojas	1	
12	Francisco Bautista	Calle 156 76b-63	315 2807 50	Barrancas	Francisco	1	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 12

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela María Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos
FIRMA		

CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025	**Contrato FDLUASA No. 709 de 2024** **Consorcio Usaquén Vial 2025**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ | ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN | BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Usaquén
CONTRATISTA:	Consorcio usaquén Vial 2025
CONTRATO No.:	Contrato de Obra Pública FDLUSA No. 709 De 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	09 de abril del 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observación: Socializacion de primera visita de levantamiento de actas de vecindad en el barrio Barrancas.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

La Alcaldía Mayor de Bogotá,
a través del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, ¡ha priorizado este proyecto, que mejorará la movilidad del sector!

Intervención de las vías ubicadas en la Carrera 7 A entre la calle 182 y calle 183 (CIV 1001048 y 1000996)

Levantamiento de actas de vecindad - Notificación de 1ª visita

Dirigida a personas propietarias y representantes de los predios ubicados en la Carrera 7 A entre la calle 182 y calle 183

Realizaremos la evaluación interna y externa del estado de los inmuebles, registrando de manera escrita, fotográfica y fílmica las condiciones actuales del mismo, antes del inicio de las obras y una vez finalizadas.

- El acta de vecindad le servirá a las personas propietarias de los predios, como soporte técnico en caso de alguna afectación durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del Contratista.
- Se requiere la presencia de las personas propietarias, arrendatarias o encargadas del predio, así como su acompañamiento y autorización. Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere entrega de documentos.
- Si no se puede realizar esta visita, programaremos una última cita. Una vez cumplida la programación, sin poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.
- Puede comunicarse al Punto PAC para constatar la identidad del equipo de profesionales que visitarán su predio para adelantar el levantamiento del acta de vecindad.
- Este proyecto se realiza en el marco del FDLUSA COP 709 del 2025 de intervención de la malla vial y espacio público de la localidad de Usaquén.

Profesionales que realizarán la actividad		
Nombre	Cédula	Cargo
Kelly Lorena Cruz	1.26.594.228	Asistente Social
Jhony Bolivar	1.018.465.871	Ing. Civil
Profesionales que acompañarán la actividad		
Claudia Marcela Castellanos	52.362.708	Residente Social (interventoría)

Fecha:
12 al 24 de abril del 2025

Hora:
8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Personas beneficiadas: directa e indirectamente, mas de 500 mil habitantes.
Localidad: Usaquén
Barrios: Verbenal, La Uribe, San Cristóbal Norte, Toberín, Los Cedros, Usaquén, Country Club y Santa Barbara.

USAQUÉN Nuestra Casa

ATENCION A LA CIUDADANIA
PUNTO PAC

Más información sobre el

Contrato FDLUSA COP No. 709-2024
Dirección: Carrera 16 No. 160 – 23
Horario: lunes a viernes: 7:00 a.m. a 1:00 pm.
Teléfono: 601 4675833
Línea celular: 3103362419
Correo electrónico:
socialusaquenvial2025@gmail.com
Contratista: Consorcio Usaquén Vial 2025
Interventoría: Consorcio Gis Usaquén Vial

FORMATO			
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN			
CÓDIGO	PROCESO		VERSIÓN
FO-SC-19	Volante	Gestión Social y Participación Ciudadana	3,0

TIPO DE PIEZA: Volante informativo de levantamiento de actas de vecindad

CONTRATO N°: _FDLUSA_COP 709__DEL 2024_____ RESPONSABLE: Angela Quiroga FECHA (DD/MM/AA) 10/04/2025

LOCALIDAD: USAQUÉN BARRIO: San Antonio LOCALIDAD: Usaquen TRAMO: 1000996

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	No aplica	KR 7A # 182A-81	—	San Antonio	—	1	Bajo Puerta
2	Jenny Angulo	KR 7A # 182A-47	3147946992	San Antonio	Jenny Angulo	1	Bajo Puerta
3	Martha Vanegas	KR 7A # 182A 07	3005183	San Antonio		1	
4	Javier Pedroza	KR 7A con CL 183	3160926285	San Antonio		1	Devuelto
5	Alexander Arias	KR 7A # 182A 56	3105089871	San Antonio		1	
6	Agis Camachos	KR 7A # 182A-36	3118819179	San Antonio		1	
7	No aplica	KR 7A # 182A 30	—	San Antonio	—	1	Buzón
8	No aplica	KR 7A # 182-26	—	San Antonio	—	1	Buzón
9	No aplica.	KR 7A # 182A-B	—	San Antonio	—	1	Buzón
10	Argemiro Quintero	KR 7A # 182A-12	3152019485	San Antonio		1	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 10

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela María Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos
FIRMA		

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

TIPO DE PIEZA: Volante informativo - levantamiento de actas de vecindad.

CONTRATO Nº: FÚQUEA CCP 709 DEL 2024 — RESPONSABLE: Angela Cartagena — FECHA (DD/MM/AA): 10/01/2025

LOCALIDAD: USAQUÉN — BARRIO: San Antonio — LOCALIDAD: Usaquén — TRAMO: 100 a 108

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Leonardo Suárez	KR 7A # 182-35	3136213862	San Antonio	Leonardo S.	1	
2	No aplica	KR 7A # 182-21	—	San Antonio	—	1	Bajo Puerta
3	No aplica	KR 7A # 182-19	—	San Antonio	—	1	Bajo Puerta
4	Andrés Torres	KR 7A # 182-16	3509480	San Antonio	Andrés Torres	1	
5	Claudia Forero	KR 7A # 182-11	3136551	San Antonio	Claudia Forero	1	
6	Germán Veloza	KR 7A # 182-08	3214500382	San Antonio	Germán Veloza	1	
7	Gilberto de Jesús Escobar	KR 7A # 7A-92	—	San Antonio	[illegible]	1	
8	Fray José Jiménez	CL 182 # 7-91	3229429800	San Antonio	[illegible]	1	
9	Mayo. Oveta.	KR 7A # 182-20	3209133	San Antonio	[illegible]	1	
10	Guillermo Tovo	KR 7A # 182-26	3103	San Antonio	[illegible]	1	
11	No aplica	CL 182A # 7-95	—	San Antonio	—	1	Bajo Puerta
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 11

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela María Cartagena Bolívar	Claudio Marcelo Castellanos
FIRMA	[signature]	[signature]

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Usaquén
CONTRATISTA:	Consorcio usaquén Vial 2025
CONTRATO No.:	Contrato de Obra Pública FDLUSA No. 709 De 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	10 de abril del 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observacion: Socialización de volante informativo de levantamiento de actas de vecindad – Primera visita en el barrio San Antonio.

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

FECHA		
10	04	2025.

CONTRATO FDLUSA COP 709 DE 2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE: Colegio Unitá
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Colombia sede A.
DIRECCIÓN: Carrera 7 # 182A - 07
TELÉFONO: 3023183348.
PERSONA CONTACTO: Martha Venegas.
TRAMO: 1 y 2.

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☒	1
VOLANTE	☒	3.
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD
INSTALACION ☒ ACTUALIZACION ☐
CIERRE ☐

5. OBSERVACIONES Se realizó instalación del Punto Satelite de información en donde se instaló un (1) afiche de divulgación del contrato, un (1) volante de presentación de gestor de vecindad, primera visita, un (1) volante de Punto PAC y un (1) volante de contratación de MMC.

6. FIRMAS

Martha C Venegas.
Nombres y apellidos
Propietario /o quien autoriza el punto satélite

T.S. Angelé Marie Quiroga G
Residente Social del Contratista o Consultor

T.S. Claudia Marcela Castellanos
Residente Social Interventoría

Original: contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

La Alcaldía Mayor de Bogotá,
a través del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, ¡ha priorizado este proyecto, que mejorará la movilidad del sector!

Intervención de la vía ubicada en la carrera 19 entre calle 164 y calle 166
CIV 1001546
Levantamiento de actas de vecindad - Notificación de 1ª visita

Dirigida a personas propietarias y representantes de los predios ubicados en la Carrera 19 entre calle 164 y calle 166

Realizaremos la evaluación interna y externa del estado de los inmuebles, registrando de manera escrita, fotográfica y fílmica las condiciones actuales del mismo, antes del inicio de las obras y una vez finalizadas.

- El acta de vecindad le servirá a las personas propietarias de los predios, como soporte técnico en caso de alguna afectación durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del Contratista.
- Se requiere la presencia de las personas propietarias, arrendatarias o encargadas del predio, así como su acompañamiento y autorización. Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere entrega de documentos.
- Si no se puede realizar esta visita, programaremos una última cita. Una vez cumplida la programación, sin poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.
- Puede comunicarse al Punto PAC para constatar la identidad del equipo de profesionales que visitarán su predio para adelantar el levantamiento del acta de vecindad.
- Este proyecto se realiza en el marco del FDLUSA COP 709 del 2025 de intervención de la malla vial y espacio público de la localidad de Usaquén.

Profesionales que realizarán la actividad		
Nombre	Cédula	Cargo
Karen Viviana Navarro Leguia	1.002.421.346	Profesional Social
Cristina Estupiñán	1.057.592.647	Arquitecta
Profesionales que acompañarán la actividad		
Claudia Marcela Castellanos	52.362.708	Residente Social (interventoría)

Fecha:
22 de abril al 10 de mayo de 2025

Hora:
8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Personas beneficiadas: directa e indirectamente, mas de 500 mil habitantes.
Localidad: Usaquén
Barrios: Verbenal, La Uribe, San Cristóbal Norte, Toberín, Los Cedros, Usaquén, Country Club y Santa Barbara.

USAQUÉN Nuestra Casa

ATENCION A LA CIUDADANIA

PUNTO PAC

Más información sobre el

Contrato FDLUSA COP No. 709-2024
Dirección: Carrera 16 No. 160 – 23
Horario: lunes a viernes: 7:00 a.m. a 1:00 pm.
Teléfono: 601 4675633
Línea celular: 3103382419
Correo electrónico:
socialusaquenvial2025@gmail.com
Contratista: Consorcio Usaquén Vial 2025
Interventoría: Consorcio Gis Usaquén Vial

FORMATO		
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

TIPO DE PIEZA: Volante informativo de levantamiento de actas de vecindad. - Primera visita

CONTRATO N°: FDLUSA COP 709 DE 2024 **RESPONSABLE:** ANGELA MARIA QUIROGA GALVIS **FECHA** 16/04/2025

LOCALIDAD: USAQUÉN **BARRIO:** TOBERIN **LOCALIDAD:** USAQUÉN **TRAMO:** CIV: 1001546

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	María Calderón	Cl 164 18 64	3224140946	Toberín		1	
2	Bermuy Sosa	Cr 19 164 10/12	3124129976	Toberín		1	
3	NI	Cr 19 164 16	NA	Toberín	NI	1	Burgón
4	Gonzalo Cervantes	Cr 19 164 24	3206458716	Toberín		1	
5	NI	Cr 19 164 30	NA	Toberín	NI	1	Bajo puerta.
6	Carlos Upchain	Cr 19 164 36	3213000313	Toberín		1	
7	David Rodriguez	Cr 19 164 46	3123173965	Toberín		1	
8	Sandra Pinto	Cr 19 164 52	3103903558	Toberín		1	
9	Virginia Rincón	Cr 19 164 56	3103017310	Toberín		1	
10	Oscar Jimenez	Cr 19 164 64	3533137917	Toberín		1	
11	Roberto Carretero	Cr 19 164 76	3202709344	Toberín		1	
12	Elsa Gil Borgón	Cr 19 164 86	3107274731	Toberín		1	
13	Sandra Rivera	Cl 166 19 07	3106670756	Toberín		1	
14	Alejandro Ibañez	Cl 164 164 63	3022457534	Toberín		1	
15	Lorena Sanchez	Cr 19 164 59	3012349099	Toberín		1	
16	David Torres	Cr 19 164 53	3204357757	Toberín		1	Conjunto Residencial Roble del Palmar
17	Paula Rivera.	Cr 19 164 37	3203442747	Toberín		1	Conjunto Residencial El Mirador de las Palmas
18	NI	Cr 19 164 20	NA	Toberín	NI	1	Bajo Puerta
19	NI	Cr 19 164 23	NA	Toberín	NI	1	Bajo puerta
20	Erika Pérez	Cr 19 164 19	3219756201	Toberín	Erika Perez	1	

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 20

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela María Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos
FIRMA		

FORMATO			
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0	

TIPO DE PIEZA: Volante informativo de levantamiento de actas de vecindad - primera visita

CONTRATO N°: FDLUSA COP 709 DE 2024 — RESPONSABLE: ANGELA MARIA QUIROGA GALVIS — FECHA 16/04/2025

LOCALIDAD: USAQUÉN — BARRIO: TOBERIN — LOCALIDAD: USAQUÉN — TRAMO: CIV: 1001546

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Rosa Linares	Cr 19 16A 15	3217616005	Toberín		1	
2	Nelly Parra	Cl 19 16A 09	3135635836	Toberín		1	
3	Luz Diaz	Cl 16A 19 15	NE	Toberín		1	Adjunto R. El primer Acta presentiva
4	Clara Figueredo	Cl 16A 18 80	3158908773	Toberín		1	Acta presentiva
5	Nubia Marroquín	Cl 16A 19 04	3134673604	Toberín		1	Acta Presentiva
6				Toberín			
7				Toberín			
8				Toberín			
9				Toberín			
10				Toberín			
11				Toberín			
12				Toberín			
13				Toberín			
14				Toberín			
15				Toberín			
16				Toberín			
17				Toberín			
18				Toberín			
19				Toberín			
20				Toberín			

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 5

ELABORO - CONTRATISTA		REVISO - INTERVENTORIA
NOMBRE	Angela Maria Quroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos
FIRMA		

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Usaquén
CONTRATISTA:	Consorcio usaquén Vial 2025
CONTRATO No.:	Contrato de Obra Pública FDLUSA No. 709 De 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	16 de abril del 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observación: Socialización del volante informativo de levantamiento de actas de vecindad en el barrio Toberin.

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CODIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

FECHA		
23	01	2025

CONTRATO FDLUSA COP 709 DE 2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Marmisol SAS
DIRECCIÓN: Kr 19 164 52
TELÉFONO: 3118119712
PERSONA CONTACTO: Sandra Caballos
TRAMO: Los Lagos

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☒	1
VOLANTE	☒	4
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☒ ACTUALIZACION ☐
CIERRE ☐

5. OBSERVACIONES Se realiza instalación del Punto Satelite de Información en donde se entrega un (1) afiche de divulgación del contrato con (1) volante de contratación de MONC un (1) volante de Punto PAC con (1) volante de inicio de obra y un (1) volante de levantamientos de actas de vecindad - Primera visita

6. FIRMAS

Sandra Caballos — MARMISOL SAS
Nombres y apellidos NIT: 830.071.137-5
Propietario o quien autoriza el punto satélite

T.S. Angela María Quintero G.
Residente Social del Contratista o Consultor

T.S. Claudia Marcela Castellanos
Residente Social Interventoría

Original: contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

La Alcaldía Mayor de Bogotá,
a través del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, ¡ha priorizado este proyecto, que mejorará la movilidad del sector!

Intervención de la vía ubicada en la carrera 11 B Bis entre la calle 125 y calle 126 (CIV 1004613)

Levantamiento de actas de vecindad - Notificación de 1ª visita

Dirigida a personas propietarias y representantes de los predios ubicados en la carrera 11 B Bis entre la calle 125 y calle 126

Realizaremos la evaluación interna y externa del estado de los inmuebles, registrando de manera escrita, fotográfica y fílmica las condiciones actuales del mismo, antes del inicio de las obras y una vez finalizadas.

- El acta de vecindad le servirá a las personas propietarias de los predios, como soporte técnico en caso de alguna afectación durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del Contratista.
- Se requiere la presencia de las personas propietarias, arrendatarias o encargadas del predio, así como su acompañamiento y autorización. Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere entrega de documentos.
- Si no se puede realizar esta visita, programaremos una última cita. Una vez cumplida la programación, sin poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.
- Puede comunicarse al Punto PAC para constatar la identidad del equipo de profesionales que visitarán su predio para adelantar el levantamiento del acta de vecindad.
- Este proyecto se realiza en el marco del FDLUSA COP 709 del 2025 de intervención de la malla vial y espacio público de la localidad de Usaquén.

Profesionales que realizarán la actividad		
Nombre	Cédula	Cargo
Claudia Patricia Pacheco	1.057.590.500	Auxiliar Social
Jhony Bolivar	1.018.465.871	Ing. Civil
Profesionales que acompañarán la actividad		
Claudia Marcela Castellanos	52.362.708	Residente Social (interventoría)

Fecha:
Del 28 de abril al 10 de mayo de 2025

Hora:
8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Personas beneficiadas: directa e indirectamente, mas de 500 mil habitantes.
Localidad: Usaquén
Barrios: Verbenal, La Uribe, San Cristóbal Norte, Toberín, Los Cedros, Usaquén, Country Club y Santa Barbara.

USAQUÉN Nuestra Casa

ATENCION A LA CIUDADANIA

PUNTO PAC

Más información sobre el

Contrato FDLUSA COP No. 709-2024
Dirección: Carrera 16 No. 160 – 23
Horario: lunes a viernes: 7:00 a.m. a 1:00 pm.
Teléfono: 601 4675633
Línea celular: 3103362419
Correo electrónico: socialusaquenvial2025@gmail.com
Contratista: Consorcio Usaquén Vial 2025
Interventoría: Consorcio Gis Usaquén Vial

FORMATO		
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

TIPO DE PIEZA: VOLANTE INFORMATIVO NOTIFICACIÓN 1 VISITA - ACTA DE VECINDAD

CONTRATO N°: FDLUSA COP 709 DE 2024 RESPONSABLE: ANGELA MARIA QUIROGA GALVIS FECHA 29 Abril de 2025

LOCALIDAD: USAQUÉN BARRIO: LOCALIDAD: USAQUÉN TRAMO:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Nora Lucia Berger	Calle 123A #11B-55	310-255 38 44	Santa Barbara		6	Encargada Multifamiliar
2	Juan Avellaneda	Cra 11B Bis #124A-15	612 9924	Santa Barbara		1	
3	Luis Gutierrez	Calle 125 # 11B-10	310-322 32 15	Santa Barbara		5	
4	Eduardo Molina	Calle 126 # 11B-31	NO RECIBE	Santa Barbara		5	
5	Jair Barrera	Calle 126 #11B-10	310-230 3543	Santa Barbara		1	
6	Jose Saenz	Calle 126 #11-82	350-326 18 21	Santa Barbara		1	
7	Jaime Bonilla	Cra 11B Bis #125-38	321-300 1917	Santa Barbara		5	
8	William Alvarez	Cra 11B #125-20	637-9135	Santa Barbara		5	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 79

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela Maria Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos
FIRMA		

CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025	**Contrato FDLUASA No. 709 de 2024** **Consorcio Usaquén Vial 2025**	ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN | BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Usaquén
CONTRATISTA:	Consorcio usaquén Vial 2025
CONTRATO No.:	Contrato de Obra Pública FDLUSA No. 709 De 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	29 de abril del 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observación: Socialización notificación de primera visita de levantamiento de actas de vecindad en el barrio Santa Barbara Central 2.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

La Alcaldía Mayor de Bogotá,
a través del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, ¡ha priorizado este proyecto, que mejorará la movilidad del sector!

Intervención de la vía ubicada en la Carrera 7 A entre la calle 146 y la calle 147 (CIV 1003749)

Levantamiento de actas de vecindad - Notificación de 1ª visita

Dirigida a personas propietarias y representantes de los predios ubicados en la: Carrera 7 A entre la calle 146 y la calle 147

Realizaremos la evaluación interna y externa del estado de los inmuebles, registrando de manera escrita, fotográfica y fílmica las condiciones actuales del mismo, antes del inicio de las obras y una vez finalizadas.

- El acta de vecindad le servirá a las personas propietarias de los predios, como soporte técnico en caso de alguna afectación durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del Contratista.
- Se requiere la presencia de las personas propietarias, arrendatarias o encargadas del predio, así como su acompañamiento y autorización. Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere entrega de documentos.
- Si no se puede realizar esta visita, programaremos una última cita. Una vez cumplida la programación, sin poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.
- Puede comunicarse al Punto PAC para constatar la identidad del equipo de profesionales que visitarán su predio para adelantar el levantamiento del acta de vecindad.
- Este proyecto se realiza en el marco del FDLUSA COP 709 del 2025 de intervención de la malla vial y espacio público de la localidad de Usaquén.

Profesionales que realizarán la actividad		
Nombre	Cédula	Cargo
David Eduardo Munévar	1.015.457.763	Auxiliar Social
Óscar López	1.030.558.601	Arquitecto
Profesionales que acompañarán la actividad		
Claudia Marcela Castellanos	52.362.708	Residente Social (interventoría)

Fecha:
30 de abril al 17 de mayo de 2025

Hora:
8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Personas beneficiadas: directa e indirectamente, mas de 500 mil habitantes.
Localidad: Usaquén
Barrios: Verbenal, La Uribe, San Cristóbal Norte, Toberín, Los Cedros, Usaquén, Country Club y Santa Barbara.

USAQUÉN Nuestra Casa

Más información sobre el

ATENCION A LA CIUDADANIA

PUNTO PAC

Contrato FDLUSA COP No. 709-2024
Dirección: Carrera 16 No. 160 – 23
Horario: lunes a viernes: 7:00 a.m. a 1:00 pm.
Teléfono: 601 4675833
Línea celular: 3103362419
Correo electrónico:
socialusaquenvial2025@gmail.com
Contratista: Consorcio Usaquén Vial 2025
Interventoría: Consorcio Gis Usaquén Vial

FORMATO			
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0	

TIPO DE PIEZA: Volante informativo levantamiento de actas de vecindad

CONTRATO N°: FDLUSA COP 709 DE 2024 — RESPONSABLE: ANGELA MARIA QUIROGA GALVIS — FECHA 29/04/2025

LOCALIDAD: USAQUÉN — BARRIO: Cedritos — LOCALIDAD: USAQUÉN — TRAMO: 10039 09

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Aura Lopez	KR 7A # 146-68	3202239075	Cedritos	Aura Lo	1	
2	Nicolas Diaz.	KR 7A # 146-23	3107298028	Bellina		3	Abasó
3	Jhon Cantaño	CL 145 # 7A-31	3192182231	Cedritos		1	
4	No aplica	CL 146 # 7-81	—	Cedritos	—	1	Buzón.
5	Leonardo Cortes	CL 146 # 7-90	3142993533	Cedritos	Leonardo Cortes	1	Victoria 146
6	Leonardo Lagos	KR 7A # 146-46	3219082118	Cedritos		7	
7	Aurora Mora	KR 7A # 146-89	3183311996	cedritos.	Aurora Mora	20.	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 34

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela María Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos
FIRMA		

CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025	**Contrato FDLUASA No. 709 de 2024** **Consorcio Usaquén Vial 2025**	ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN | BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Usaquén
CONTRATISTA:	Consorcio usaquén Vial 2025
CONTRATO No.:	Contrato de Obra Pública FDLUSA No. 709 De 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	29 de abril del 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observación: Socialización notificación de primera visita de levantamiento de actas de vecindad en el barrio Cedritos.

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CODIGO	PROCESO	VERSION
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

FECHA		
29	04	2025.

CONTRATO FDLUSA COP 709 DE 2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE: CAI Seguridad
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Puente Piedra.
DIRECCIÓN: Carrera 11C # 123A - 00
TELÉFONO: 3102253844.
PERSONA CONTACTO: Maria Victoria de Vergara
TRAMO:

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☐	
VOLANTE	☒	21
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD
INSTALACION ☐
CIERRE ☐
ACTUALIZACION ☒

5. OBSERVACIONES Se realiza visita de verificación del Punto Satelite de información en donde se entrega volante de levantamiento de actual de vecindad.

6. FIRMAS

Nombres y apellidos
Propietario lo quien autoriza el punto satélite

T.S. Angela Milena Quiroga G.
Residente Social del Contratista o Consultor

T.S. Claudia Marcela Castellanos
Residente Social Interventoría

Original: contratista

Anexo 16
Formato control entrega de piezas de divulgación volante de notificación segunda visita levantamiento actas de vecindad y registro fotográfico tramos Orquídeas, Toberín, San Antonio, Danubio, Santa Barbara Central tramo 1 y Barrancas

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

La Alcaldía Mayor de Bogotá,
a través del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, ¡ha priorizado este proyecto, que mejorará la movilidad del sector!

Intervención de las vias ubicadas en la Calle 161 A entre carrera 21 y carrera 22 (CIV 1001754)

Levantamiento de actas de vecindad - Notificación de 2ª visita

Dirigida a personas propietarias y representantes de los predios ubicados en la Calle 161 A entre carrera 21 y carrera 22.

Realizaremos la evaluación interna y externa del estado de los inmuebles, registrando de manera escrita, fotográfica y fílmica las condiciones actuales del mismo, antes del inicio de las obras y una vez finalizadas.

- El acta de vecindad le servirá a las personas propietarias de los predios, como soporte técnico en caso de alguna afectación durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del Contratista.
- Se requiere la presencia de las personas propietarias, arrendatarias o encargadas del predio, así como su acompañamiento y autorización. Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere entrega de documentos.
- Si no se puede realizar esta visita, programaremos una última cita. Una vez cumplida la programación, sin poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.
- Puede comunicarse al Punto PAC para constatar la identidad del equipo de profesionales que visitarán su predio para adelantar el levantamiento del acta de vecindad.
- Este proyecto se realiza en el marco del FDLUSA COP 709 del 2025 de intervención de la malla vial y espacio público de la localidad de Usaquén.

Profesionales que realizarán la actividad		
Nombre	Cédula	Cargo
Karen Viviana Navarro Leguia	1.002.421.346	Asistente Social
Jhony Bolivar	1.018.465.871	Ing. Civil
Profesionales que acompañarán la actividad		
Claudia Marcela Castellanos	52.362.708	Residente Social (interventoría)

Fecha:

Hora:
8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Personas beneficiadas: directa e indirectamente, mas de 500 mil habitantes.
Localidad: Usaquén
Barrios: Verbenal, La Uribe, San Cristóbal Norte, Toberín, Los Cedros, Usaquén, Country Club y Santa Barbara.

USAQUÉN Nuestra Casa

ATENCIÓN A LA CIUDADANIA
PUNTO PAC

Más información sobre el

Contrato FDLUSA COP No. 709-2024
Dirección: Carrera 16 No. 160 – 23
Horario: lunes a viernes: 7:00 a.m. a 1:00 pm.
Teléfono: 601 4675633
Línea celular: 3103362419
Correo electrónico: socialusaquenvial2025@gmail.com
Contratista: Consorcio Usaquén Vial 2025
Interventoría: Consorcio Gis Usaquén Vial

FORMATO		
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

TIPO DE PIEZA: Volante informativo - Notificación de segunda visita

CONTRATO N°: _FDLUSA_COP 709__DEL 2024_____ RESPONSABLE: Angela Quiroga. FECHA 02/04/2025

LOCALIDAD: USAQUÉN BARRIO: las Orquideas LOCALIDAD: Usaquén TRAMO:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	NI	Cl 161 A 21 99	NA	las orquideas	NI	1	Bajo puerta
2	NI	Cl 161 A 21 65	NA	las Orquideas	NI	1	Bajo puerta
3	NI	Cl 161 A 21 17	NA	las Orquideas	NI	1	Bajo Puerta
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 3

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela María Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos
FIRMA	Angela Quiroga	

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Usaquén
CONTRATISTA:	Consorcio usaquén Vial 2025
CONTRATO No.:	Contrato de Obra Pública FDLUSA No. 709 De 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	02 de abril del 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4







Observacion: Socialización del volante informativo de levantamiento de actas de vecindad – Segunda visita en el barrio Orquideas.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

La Alcaldía Mayor de Bogotá,
a través del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, ¡ha priorizado este proyecto, que mejorará la movilidad del sector!

Intervención de las vías ubicadas en la:
Calle 188 entre la carrera 8 Bis y carrera 8 A CIV 1000423
Calle 188 entre la carrera 7 B y carrera 8 CIV 1006953

Levantamiento de actas de vecindad - Notificación de 2° visita

Dirigida a personas propietarias y representantes de los predios ubicados en la calle 188 entre la carrera 8 Bis y carrera 8 A y calle 188 entre la carrera 7 B y carrera 8.

Realizaremos la evaluación interna y externa del estado de los inmuebles, registrando de manera escrita, fotográfica y filmica las condiciones actuales del mismo, antes del inicio de las obras y una vez finalizadas.

- El acta de vecindad le servirá a las personas propietarias de los predios, como soporte técnico en caso de alguna afectación durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del Contratista.
- Se requiere la presencia de las personas propietarias, arrendatarias o encargadas del predio, así como su acompañamiento y autorización. Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere entrega de documentos.
- Si no se puede realizar esta visita, programaremos una última cita. Una vez cumplida la programación, sin poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.
- Puede comunicarse al Punto PAC para constatar la identidad del equipo de profesionales que visitarán su predio para adelantar el levantamiento del acta de vecindad.
- Este proyecto se realiza en el marco del FDLUSA COP 709 del 2025 de intervención de la malla vial y espacio público de la localidad de Usaquén.

Profesionales que realizarán la actividad		
Nombre	Cédula	Cargo
Adriana María Villanueva Mendoza	65.709.163	Profesional social
Cristina Estupiñán	1.057.592.647	Arquitecta
Profesionales que acompañarán la actividad		
Claudia Marcela Castellanos	52.362.708	Residente Social (interventoria)

Fecha: _____

Hora:
8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Personas beneficiadas: directa e indirectamente, mas de 500 mil habitantes
Localidad: Usaquén
Barrios: Verbenal, La Uribe, San Cristóbal Norte, Toberín, Los Cedros, Usaquén, Country Club y Santa Barbara.

USAQUÉN Nuestra Casa

ATENCION A LA CIUDADANIA
PUNTO PAC

Más información sobre el

Contrato FDLUSA COP No. 709-2024
Dirección: Carrera 16 No. 160 – 23
Horario: lunes a viernes: 7:00 a.m. a 1:00 pm.
Teléfono: 601 4675633
Línea celular: 3103362419
Correo electrónico: socialusaquenvial2025@gmail.com
Contratista: Consorcio Usaquén Vial 2025
Interventoría: Consorcio Gis Usaquén Vial

FORMATO		
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

TIPO DE PIEZA: Volante informativo de Segunda visita - Acta de Veracidad.

CONTRATO N°: FDLUSA COP 709 DE 2024 **RESPONSABLE:** ANGELA MARÍA QUIROGA GALVIS **FECHA** 03/04/2025.

LOCALIDAD: USAQUÉN **BARRIO:** Lijaca **LOCALIDAD:** USAQUÉN **TRAMO:** 10002423

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	No aplica	Cl 188 #7A-20	/	Lijaca	/	1	Bajo Puerta.
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 1

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela María Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos
FIRMA		

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Usaquén
CONTRATISTA:	Consorcio usaquén Vial 2025
CONTRATO No.:	Contrato de Obra Pública FDLUSA No. 709 De 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	03 de abril del 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4



Observación: Socialización del volante informativo segunda visita de levantamiento de actas de vecindad en el predio Calle 188 # 7ª – 27 barrio Lijacá.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

La Alcaldía Mayor de Bogotá,
a través del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, ¡ha priorizado este proyecto, que mejorará la movilidad del sector!

Intervención de las vías ubicadas en la carrera 11D entre la calle 122 y calle 124 (CIV 1004732 y CIV 1004684)

Levantamiento de actas de vecindad - Notificación de 2ª visita

Dirigida a personas propietarias y representantes de los predios ubicados en la: carrera 11D entre las calles 122 y 124.

Realizaremos la evaluación interna y externa del estado de los inmuebles, registrando de manera escrita, fotográfica y fílmica las condiciones actuales del mismo, antes del inicio de las obras y una vez finalizadas.

- El acta de vecindad le servirá a las personas propietarias de los predios, como soporte técnico en caso de alguna afectación durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del Contratista.
- Se requiere la presencia de las personas propietarias, arrendatarias o encargadas del predio, así como su acompañamiento y autorización. Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere entrega de documentos.
- Si no se puede realizar esta visita, programaremos una última cita. Una vez cumplida la programación, sin poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.
- Puede comunicarse al Punto PAC para constatar la identidad del equipo de profesionales que visitarán su predio para adelantar el levantamiento del acta de vecindad.
- Este proyecto se realiza en el marco del FDLUSA COP 709 del 2025 de intervención de la malla vial y espacio público de la localidad de Usaquén.

Profesionales que realizarán la actividad		
Nombre	Cédula	Cargo
David Eduardo Munévar	1.015.457.763	Auxiliar Social
Óscar López	1.030.558.601	Arquitecto
Profesionales que acompañarán la actividad		
Claudia Marcela Castellanos	52.362.708	Residente Social (interventoría)

Fecha:

Hora:
8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Personas beneficiadas: directa e indirectamente, mas de 500 mil habitantes.
Localidad: Usaquén
Barrios: Verbenal, La Uribe, San Cristóbal Norte, Toberín, Los Cedros, Usaquén, Country Club y Santa Barbara.

USAQUÉN Nuestra Casa

ATENCION A LA CIUDADANIA

PUNTO PAC

Más información sobre el

Contrato FDLUSA COP No. 709-2024
Dirección: Carrera 16 No. 160 – 23
Horario: lunes a viernes: 7:00 a.m. a 1:00 pm.
Teléfono: 601 4675633
Línea celular: 3103362419
Correo electrónico:
socialusaquenvial2025@gmail.com
Contratista: Consorcio Usaquén Vial 2025
Interventoría: Consorcio Gis Usaquén Vial

FORMATO		
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

TIPO DE PIEZA: Levantamiento de actas de veeduria - Segunda visita

CONTRATO N°: _FDLUSA_COP 709__DEL 2024_____ RESPONSABLE: Angela Quiroga. FECHA (DD/MM/AA): 03/04/2025

LOCALIDAD: USAQUÉN BARRIO: Santa Barbara LOCALIDAD: Usaquen TRAMO: 1004689

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	/	KR 11D # 122 - 19 INT 8 - 204	/	Santa Barbara	/	1	Bajo Puerta
2	/	KR 11D # 122 - 19 INT 8 - 305	/	Santa Barbara	/	1	Bajo Puerta
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 2

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela Maria Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos
FIRMA	Angela Quiroga	

CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025	**Contrato FDLUASA No. 709 de 2024** **Consorcio Usaquén Vial 2025**	ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN | BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Usaquén
CONTRATISTA:	Consorcio usaquén Vial 2025
CONTRATO No.:	Contrato de Obra Pública FDLUSA No. 709 De 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	03 de abril del 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4





Observación: Socializacion de segunda visita de levantamiento de actas de vecindad en el barrio Santa Barbara.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

La Alcaldía Mayor de Bogotá,
a través del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, ¡ha priorizado este proyecto, que mejorará la movilidad del sector!

Intervención de las vías ubicadas en la:
Calle 188 entre la carrera 8 Bis y carrera 8 A CIV 1000423
Calle 188 entre la carrera 7 B y carrera 8 CIV 1006953

Levantamiento de actas de vecindad - Notificación de 2° visita

Dirigida a personas propietarias y representantes de los predios ubicados en la calle 188 entre la carrera 8 Bis y carrera 8 A y calle 188 entre la carrera 7 B y carrera 8.

Realizaremos la evaluación interna y externa del estado de los inmuebles, registrando de manera escrita, fotográfica y fílmica las condiciones actuales del mismo, antes del inicio de las obras y una vez finalizadas.

- El acta de vecindad le servirá a las personas propietarias de los predios, como soporte técnico en caso de alguna afectación durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del Contratista.
- Se requiere la presencia de las personas propietarias, arrendatarias o encargadas del predio, así como su acompañamiento y autorización. Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere entrega de documentos.
- Si no se puede realizar esta visita, programaremos una última cita. Una vez cumplida la programación, sin poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.
- Puede comunicarse al Punto PAC para constatar la identidad del equipo de profesionales que visitarán su predio para adelantar el levantamiento del acta de vecindad.
- Este proyecto se realiza en el marco del FDLUSA COP 709 del 2025 de intervención de la malla vial y espacio público de la localidad de Usaquén.

Profesionales que realizarán la actividad		
Nombre	Cédula	Cargo
Adriana María Villanueva Mendoza	65.709.163	Profesional social
Cristina Estupiñán	1.057.592.647	Arquitecta
Profesionales que acompañarán la actividad		
Claudia Marcela Castellanos	52.362.708	Residente Social (interventoría)

Fecha: _____

Hora:
8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Personas beneficiadas: directa e indirectamente, mas de 500 mil habitantes
Localidad: Usaquén
Barrios: Verbenal, La Uribe, San Cristóbal Norte, Toberín, Los Cedros, Usaquén, Country Club y Santa Barbara.

USAQUÉN Nuestra Casa

ATENCION A LA CIUDADANIA

PUNTO PAC

Más información sobre el

Contrato FDLUSA COP No. 709-2024
Dirección: Carrera 16 No. 160 – 23
Horario: lunes a viernes: 7:00 a.m. a 1:00 pm.
Teléfono: 601 4675633
Línea celular: 3103362419
Correo electrónico:
socialusaquenvial2025@gmail.com
Contratista: Consorcio Usaquén Vial 2025
Interventoría: Consorcio Gis Usaquén Vial

FORMATO		
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

TIPO DE PIEZA: Notificación de segunda visita.

CONTRATO N°: _FDLUSA_COP 709__DEL 2024_____ **RESPONSABLE:** Angela Quiroga **FECHA** (DD/MM/AA) 07.04.25

LOCALIDAD: USAQUÉN **BARRIO:** Lijacá **LOCALIDAD:** Usaquén **TRAMO:** 1006953

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Alba Carranza	Cl 188 8 20	3132125687	Lijacá	Alba Carranza	1	
2	NE	Cl 188 8 28	NA	Lijacá	NE	1	Bajo puerta.
3	NE	Cl 188 8 46	NA	Lijacá	NE	1	Bajo puerta
4	Sandy Correa	Cl 188 8 54	3125915875	Lijacá		1	
5	NE	Cl 188 8 58	NA	Lijacá	NE	1	Bajo puerta
6	NE	Cl 188 K 66	NA	Lijacá	NE	1	Bajo puerta
7	José Allearran	Cl 188 8A 07	3044381648	Lijacá		1	
8	Luis Farías	Cl 188 8 47	3135567423	Lijacá		1	
9	Esther Vargas	Cl 188 8 33	3173047555	Lijacá	Esther Vargas	1	
10	Gustavo Saavedra	Cl 188 8 77	3005604491	Lijacá		1	
11	Eccelino Peña	Cl 188 8 17	3158078308	Lijacá	Eccelino Pe	1	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 11

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela María Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos
FIRMA	Angela Quiroga	

FORMATO
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	30

TIPO DE PIEZA: Notificación de Segunda visita

CONTRATO Nº: FOLUSA COP 709 DEL 2024 — RESPONSABLE: Angela Quiroga — FECHA: [illegible] 2025
LOCALIDAD: USAQUÉN — BARRIO: Lijacá — LOCALIDAD: Usaquén — TRAMO: 1220 A 23

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	NE	Kr 7B 181 08	NA	Lijacá	NE	1	Reuzón
2	Sandra Tamayo	Kr 7B 182 35	Compañía	Lijacá	[illegible]	1	
3	Tatiana Tamayo	[illegible]	[illegible]	Lijacá	[illegible]	1	
4	NE	Kr 188 7B 11	NA	Lijacá	NE	1	Arrendatario y recibe los Folletos
5	NE	Kr 181 7A 24	NA	Lijacá	NE	1	Bajo Puerta
6	NE	Kr 182 7A 33	NA	Lijacá	NE	1	Bajo Puerta
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 6

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela Maria Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos
FIRMA		

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Usaquén
CONTRATISTA:	Consorcio usaquén Vial 2025
CONTRATO No.:	Contrato de Obra Pública FDLUSA No. 709 De 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	07 de abril del 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observacion: Socialización del volante informativo de levantamiento de actas de vecindad – Segunda visita en el barrio Lijacá.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

La Alcaldía Mayor de Bogotá,
a través del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, ¡ha priorizado este proyecto, que mejorará la movilidad del sector!

Intervención de los andenes ubicados en la: Calle 168 entre la carrera 8F y carrera 8G CIV 1008216

Levantamiento de actas de vecindad - Notificación de 2° visita

Dirigida a personas propietarias y representantes de los predios ubicados en la calle 168 entre la carrera 8F y carrera 8G CIV 1008216

Realizaremos la evaluación interna y externa del estado de los inmuebles, registrando de manera escrita, fotográfica y fílmica las condiciones actuales del mismo, antes del inicio de las obras y una vez finalizadas.

- El acta de vecindad le servirá a las personas propietarias de los predios, como soporte técnico en caso de alguna afectación durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del Contratista.
- Se requiere la presencia de las personas propietarias, arrendatarias o encargadas del predio, así como su acompañamiento y autorización. Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere entrega de documentos.
- Si no se puede realizar esta visita, programaremos una última cita. Una vez cumplida la programación, sin poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.
- Puede comunicarse al Punto PAC para constatar la identidad del equipo de profesionales que visitarán su predio para adelantar el levantamiento del acta de vecindad.
- Este proyecto se realiza en el marco del FDLUSA COP 709 del 2025 de intervención de la malla vial y espacio público de la localidad de Usaquén.

Profesionales que realizarán la actividad		
Nombre	Cédula	Cargo
Adriana María Villanueva Mendoza	65.709.163	Profesional social
Cristina Estupiñán	1.057.592.647	Arquitecta
Profesionales que acompañarán la actividad		
Claudia Marcela Castellanos	52.362.708	Residente Social (interventoría)

Fecha: _____

Hora:
8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Personas beneficiadas: directa e indirectamente, mas de 500 mil habitantes
Localidad: Usaquén
Barrios: Verbenal, La Uribe, San Cristóbal Norte, Toberín, Los Cedros, Usaquén, Country Club y Santa Barbara.

USAQUÉN Nuestra Casa

ATENCION A LA CIUDADANIA

PUNTO PAC

Más información sobre el

Contrato FDLUSA COP No. 709-2024
Dirección: Carrera 16 No. 160 – 23
Horario: lunes a viernes: 7:00 a.m. a 1:00 pm.
Teléfono: 601 4675633
Línea celular: 3103382419
Correo electrónico:
socialusaquenvial2025@gmail.com
Contratista: Consorcio Usaquén Vial 2025
Interventoría: Consorcio Gis Usaquén Vial

FORMATO		
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

TIPO DE PIEZA: Volante informativo - Segunda visita de levantamiento de datos de vecindad

CONTRATO N°: _FDLUSA_COP 709__DEL 2024_____ RESPONSABLE: Angela Quiroga FECHA (DD/MM/AA): 08/04/2025

LOCALIDAD: USAQUÉN BARRIO: Danubio LOCALIDAD: Usaquén TRAMO: 1008216

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Jhonatan Lima.	CL 163 # 8D-10	3115378823	Danubio	Jhonatan L.	1	
2	Ivon Garzón	KR 8F # 166-78	3026980813	Danubio		1	
3	—	—	—	— CONJUNTO MULTIFAMILIA.			
4	—	—	—	— TIERRA SANTA 1			
5	—	—	—	—			
6	—	—	—	—	08 ABR 2025		
7	Fredy Hernandez.	CL 170 # 86-31	3132015298	Danubio.		1	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 3.

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela María Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos
FIRMA		

CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025	**Contrato FDLUASA No. 709 de 2024** **Consorcio Usaquén Vial 2025**	ALCALDÍA DE USAQUÉN | BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Usaquén
CONTRATISTA:	Consorcio usaquén Vial 2025
CONTRATO No.:	Contrato de Obra Pública FDLUSA No. 709 De 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	08 de abril del 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4







Observacion: Socialización del volante informativo de levantamiento de actas de vecindad – Segunda visita en el barrio Danubio Norte.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

La Alcaldía Mayor de Bogotá,
a través del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, ¡ha priorizado este proyecto, que mejorará la movilidad del sector!

Intervención de los andenes ubicados en la: Calle 168 entre la carrera 8F y carrera 8G CIV 1008216

Levantamiento de actas de vecindad - Notificación de 2° visita

Dirigida a personas propietarias y representantes de los predios ubicados en la calle 168 entre la carrera 8F y carrera 8G CIV 1008216

Realizaremos la evaluación interna y externa del estado de los inmuebles, registrando de manera escrita, fotográfica y filmica las condiciones actuales del mismo, antes del inicio de las obras y una vez finalizadas.

- El acta de vecindad le servirá a las personas propietarias de los predios, como soporte técnico en caso de alguna afectación durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del Contratista.
- Se requiere la presencia de las personas propietarias, arrendatarias o encargadas del predio, así como su acompañamiento y autorización. Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere entrega de documentos.
- Si no se puede realizar esta visita, programaremos una última cita. Una vez cumplida la programación, sin poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.
- Puede comunicarse al Punto PAC para constatar la identidad del equipo de profesionales que visitarán su predio para adelantar el levantamiento del acta de vecindad.
- Este proyecto se realiza en el marco del FDLUSA COP 709 del 2025 de intervención de la malla vial y espacio público de la localidad de Usaquén.

Profesionales que realizarán la actividad		
Nombre	Cédula	Cargo
Adriana María Villanueva Mendoza	65.709.163	Profesional social
Cristina Estupiñán	1.057.592.647	Arquitecta
Profesionales que acompañarán la actividad		
Claudia Marcela Castellanos	52.362.708	Residente Social (interventoría)

Fecha: _____

Hora:
8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Personas beneficiadas: directa e indirectamente, mas de 500 mil habitantes

Localidad: Usaquén

Barrios: Verbenal, La Uribe, San Cristóbal Norte, Toberín, Los Cedros, Usaquén, Country Club y Santa Barbara.

USAQUÉN
Nuestra Casa

ATENCION A LA CIUDADANIA

PUNTO PAC

Más información sobre el

Contrato FDLUSA COP No. 709-2024
Dirección: Carrera 16 No. 160 – 23
Horario: lunes a viernes: 7:00 a.m. a 1:00 pm.
Teléfono: 601 4675633
Línea celular: 3103362413
Correo electrónico:
socialusaquenvial2025@gmail.com
Contratista: Consorcio Usaquén Vial 2025
Interventoría: Consorcio Gis Usaquén Vial

FORMATO		
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3,0

TIPO DE PIEZA: Volante informativo de Seguridad Vial de levantamiento de actas de vecindad.

CONTRATO Nº: _FDLUSA_COP 709__DEL 2024_____ RESPONSABLE: Angela Quiroga FECHA (DD/MM/AA) 14/04/2025

LOCALIDAD: USAQUÉN BARRIO: San Antonio LOCALIDAD: Usaquén TRAMO: 1000996

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Aurora Rocha	KR 7A con CL 183	—	San Antonio		1.	Autolavado
2	No aplica		—	San Antonio	—	1.	Buzón Bache
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 2

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela María Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos
FIRMA		

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Usaquén
CONTRATISTA:	Consorcio usaquén Vial 2025
CONTRATO No.:	Contrato de Obra Pública FDLUSA No. 709 De 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	14 de abril del 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4





Observación: Socialización del volante informativo de notificación de levantamiento de actas de vecindad – Segunda visita en el barrio San Antonio.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

La Alcaldía Mayor de Bogotá,
a través del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, ¡ha priorizado este proyecto, que mejorará la movilidad del sector!

Intervención de las vías ubicadas en la carrera 7B Bis entre la calle 156 y la calle 158 (CIV 1008318 y 1008317)

Levantamiento de actas de vecindad - Notificación de 2ª visita

Dirigida a personas propietarias y representantes de los predios ubicados en la: Intervención de las vías ubicadas en la carrera 7B Bis entre la calle 156 y la calle 158

Realizaremos la evaluación interna y externa del estado de los inmuebles, registrando de manera escrita, fotográfica y fílmica las condiciones actuales del mismo, antes del inicio de las obras y una vez finalizadas.

- El acta de vecindad le servirá a las personas propietarias de los predios, como soporte técnico en caso de alguna afectación durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del Contratista.
- Se requiere la presencia de las personas propietarias, arrendatarias o encargadas del predio, así como su acompañamiento y autorización. Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere entrega de documentos.
- Si no se puede realizar esta visita, programaremos una última cita. Una vez cumplida la programación, sin poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.
- Puede comunicarse al Punto PAC para constatar la identidad del equipo de profesionales que visitarán su predio para adelantar el levantamiento del acta de vecindad.
- Este proyecto se realiza en el marco del FDLUSA COP 709 del 2025 de intervención de la malla vial y espacio público de la localidad de Usaquén.

Profesionales que realizarán la actividad		
Nombre	Cédula	Cargo
David Eduardo Munévar	1.015.457.763	Auxiliar Social
Óscar López	1.030.558.601	Arquitecto
Profesionales que acompañarán la actividad		
Claudia Marcela Castellanos	52.362.708	Residente Social (interventoría)

Fecha: _____

Hora:
8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Personas beneficiadas: directa e indirectamente, mas de 500 mil habitantes.
Localidad: Usaquén
Barrios: Verbenal, La Uribe, San Cristóbal Norte, Toberín, Los Cedros, Usaquén, Country Club y Santa Barbara.

USAQUÉN Nuestra Casa

ATENCION A LA CIUDADANIA
PUNTO PAC

Más información sobre el

Contrato FDLUSA COP No. 709-2024
Dirección: Carrera 16 No. 160 – 23
Horario: lunes a viernes: 7:00 a.m. a 1:00 pm.
Teléfono: 601 4675633
Línea celular: 3103362419
Correo electrónico:
socialusaquenvial2025@gmail.com
Contratista: Consorcio Usaquén Vial 2025
Interventoría: Consorcio Gis Usaquén Vial

FORMATO		
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

TIPO DE PIEZA: Segunda visita - levantamiento de actas de vecindad.

CONTRATO N°: _FDLUSA_COP 709__DEL 2024_____ RESPONSABLE: Angela Quiroga - FECHA 15 09 25

LOCALIDAD: USAQUÉN BARRIO: Bonanza LOCALIDAD: Usaquen TRAMO: 100821.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	No aplica	Carrera 7 bis 136 - 56	—	Bonanza	—	1	Baso Puerta
2	NO aplica	Carrera 7 bis 136 - 58	—	Bonanza	—	1	Baso Puerta
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 2

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela María Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos
FIRMA	Angela Quiroga	

CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025	**Contrato FDLUASA No. 709 de 2024** **Consorcio Usaquén Vial 2025**	ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN | BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Usaquén
CONTRATISTA:	Consorcio usaquén Vial 2025
CONTRATO No.:	Contrato de Obra Pública FDLUSA No. 709 De 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	15 de abril del 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4





Observación: Socialización notificación de segunda visita de levantamiento de actas de vecindad en el barrio Barrancas.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

La Alcaldía Mayor de Bogotá,
a través del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, ¡ha priorizado este proyecto, que mejorará la movilidad del sector!

Intervención de las vías ubicadas en la carrera 7B Bis entre la calle 156 y la calle 158 (CIV 1008318 y 1008317)

Levantamiento de actas de vecindad - Notificación de 2ª visita

Dirigida a personas propietarias y representantes de los predios ubicados en la: Intervención de las vías ubicadas en la carrera 7B Bis entre la calle 156 y la calle 158

Realizaremos la evaluación interna y externa del estado de los inmuebles, registrando de manera escrita, fotográfica y fílmica las condiciones actuales del mismo, antes del inicio de las obras y una vez finalizadas.

- El acta de vecindad le servirá a las personas propietarias de los predios, como soporte técnico en caso de alguna afectación durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del Contratista.
- Se requiere la presencia de las personas propietarias, arrendatarias o encargadas del predio, así como su acompañamiento y autorización. Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere entrega de documentos.
- Si no se puede realizar esta visita, programaremos una última cita. Una vez cumplida la programación, sin poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.
- Puede comunicarse al Punto PAC para constatar la identidad del equipo de profesionales que visitarán su predio para adelantar el levantamiento del acta de vecindad.
- Este proyecto se realiza en el marco del FDLUSA COP 709 del 2025 de intervención de la malla vial y espacio público de la localidad de Usaquén.

Profesionales que realizarán la actividad		
Nombre	Cédula	Cargo
David Eduardo Munévar	1.015.457.763	Auxiliar Social
Óscar López	1.030.558.601	Arquitecto
Profesionales que acompañarán la actividad		
Claudia Marcela Castellanos	52.362.708	Residente Social (interventoría)

Fecha: _____

Hora:
8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Personas beneficiadas: directa e indirectamente, mas de 500 mil habitantes.
Localidad: Usaquén
Barrios: Verbenal, La Uribe, San Cristóbal Norte, Toberín, Los Cedros, Usaquén, Country Club y Santa Barbara.

Más información sobre el

ATENCION A LA CIUDADANIA

PUNTO PAC

Contrato FDLUSA COP No. 709-2024
Dirección: Carrera 16 No. 160 – 23
Horario: lunes a viernes: 7:00 a.m. a 1:00 pm.
Teléfono: 601 4675633
Línea celular: 3103362419
Correo electrónico:
socialusaquenvial2025@gmail.com
Contratista: Consorcio Usaquén Vial 2025
Interventoría: Consorcio Gis Usaquén Vial

USAQUÉN
Nuestra Casa

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

TIPO DE PIEZA: Volante informativo de segunda visita de levantamiento de actas de vecindad.

CONTRATO Nº: _FDLUSA_COP 709__DEL 2024_____ RESPONSABLE: Angela Quiroga. FECHA (DD/MM/AA) 16/04/2025

LOCALIDAD: USAQUÉN BARRIO: San Antonio LOCALIDAD: Usaquén TRAMO: 1000996

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	No aplica	KR 7A # 192A30	—	San Antonio	—	1	Buzón.
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 1

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela María Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos
FIRMA	Angela Quiroga.	

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Usaquén
CONTRATISTA:	Consorcio usaquén Vial 2025
CONTRATO No.:	Contrato de Obra Pública FDLUSA No. 709 De 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	16 de abril del 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4



Observación: Socialización del volante informativo de segunda visita de levantamiento de actas de vecindad en el barrio San Antonio.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

La Alcaldía Mayor de Bogotá,
a través del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, ¡ha priorizado este proyecto, que mejorará la movilidad del sector!

Intervención de las vías ubicadas en la carrera 7B Bis entre la calle 156 y la calle 158 (CIV 1008318 y 1008317)

Levantamiento de actas de vecindad - Notificación de 2ª visita

Dirigida a personas propietarias y representantes de los predios ubicados en la: Intervención de las vías ubicadas en la carrera 7B Bis entre la calle 156 y la calle 158

Realizaremos la evaluación interna y externa del estado de los inmuebles, registrando de manera escrita, fotográfica y filmica las condiciones actuales del mismo, antes del inicio de las obras y una vez finalizadas.

- El acta de vecindad le servirá a las personas propietarias de los predios, como soporte técnico en caso de alguna afectación durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del Contratista.
- Se requiere la presencia de las personas propietarias, arrendatarias o encargadas del predio, así como su acompañamiento y autorización. Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere entrega de documentos.
- Si no se puede realizar esta visita, programaremos una última cita. Una vez cumplida la programación, sin poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.
- Puede comunicarse al Punto PAC para constatar la identidad del equipo de profesionales que visitarán su predio para adelantar el levantamiento del acta de vecindad.
- Este proyecto se realiza en el marco del FDLUSA COP 709 del 2025 de intervención de la malla vial y espacio público de la localidad de Usaquén.

Profesionales que realizarán la actividad		
Nombre	Cédula	Cargo
David Eduardo Munévar	1.015.457.763	Auxiliar Social
Óscar López	1.030.558.601	Arquitecto
Profesionales que acompañarán la actividad		
Claudia Marcela Castellanos	52.362.708	Residente Social (interventoría)

Fecha: _____

Hora:
8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Personas beneficiadas: directa e indirectamente, mas de 500 mil habitantes.
Localidad: Usaquén
Barrios: Verbenal, La Uribe, San Cristóbal Norte, Toberín, Los Cedros, Usaquén, Country Club y Santa Barbara.

USAQUÉN Nuestra Casa

ATENCION A LA CIUDADANIA
PUNTO PAC

Más información sobre el

Contrato FDLUSA COP No. 709-2024
Dirección: Carrera 16 No. 160 – 23
Horario: lunes a viernes: 7:00 a.m. a 1:00 pm.
Teléfono: 601 4875633
Línea celular: 3103362419
Correo electrónico: socialusaquenvial2025@gmail.com
Contratista: Consorcio Usaquén Vial 2025
Interventoría: Consorcio Gis Usaquén Vial

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

TIPO DE PIEZA: Segunda Visita - levantamiento de datos de viviendas

CONTRATO N°: _FDLUSA_COP 709__DEL 2024_____ RESPONSABLE: Angela Quiroga. FECHA 12/09/25

LOCALIDAD: USAQUÉN BARRIO: Barrancas LOCALIDAD: Usaquen TRAMO: 1008318 y 1008317.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	No aplica	Avenida 7 bis 156 14	—	Barrancas	—	1	Bajo Puerta
2	No aplica	Carrera 7 bis 156 15	—	Barrancas	—	1	Bajo Puerta
3	No aplica	Carrera 7 bis 156 10	—	Barrancas	—	1	Bajo Puerta
4	No aplica	Avenida 7 bis 156 14	—	Barrancas	—	1	Bajo Puerta
5	No aplica	Carrera 7 bis 156 45	—	Barrancas	—	1	Bajo Puerta
6	No aplica	Carrera 7 bis 156 54	—	Barrancas	—	1	Bajo Puerta
7	No aplica	Avenida 7 bis - 67	—	Barrancas	—	1	Bajo Puerta
8	No aplica	Calle 156 7 bis - 36	—	Barrancas	—	1	Bajo Puerta
9	No aplica	Carrera 7 bis - 53	—	Barrancas	—	1	Bajo Puerta
10	No aplica	Calle 158 7 bis	—	Barrancas	—	1	Bajo Puerta
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 10

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela María Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos
FIRMA	Angela Quiroga	

CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025	**Contrato FDLUASA No. 709 de 2024** **Consorcio Usaquén Vial 2025**	ALCALDÍA DE USAQUÉN | BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Usaquén
CONTRATISTA:	Consorcio usaquén Vial 2025
CONTRATO No.:	Contrato de Obra Pública FDLUSA No. 709 De 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	21 de abril del 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observación: Socialización notificación de segunda visita de levantamiento de actas de vecindad en el barrio Barrancas.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

La Alcaldía Mayor de Bogotá,
a través del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, ¡ha priorizado este proyecto, que mejorará la movilidad del sector!

Intervención de las vías ubicadas en la Carrera 7ª entre la calle 182 y calle 183 (CIV 1001048 y 1000996)

Levantamiento de actas de vecindad - Notificación de 2ª visita

Dirigida a personas propietarias y representantes de los predios ubicados en la Carrera 7ª entre la calle 182 y calle 183

Realizaremos la evaluación interna y externa del estado de los inmuebles, registrando de manera escrita, fotográfica y fílmica las condiciones actuales del mismo, antes del inicio de las obras y una vez finalizadas.

- El acta de vecindad le servirá a las personas propietarias de los predios, como soporte técnico en caso de alguna afectación durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del Contratista.
- Se requiere la presencia de las personas propietarias, arrendatarias o encargadas del predio, así como su acompañamiento y autorización. Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere entrega de documentos.
- Si no se puede realizar esta visita, programaremos una última cita. Una vez cumplida la programación, sin poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.
- Puede comunicarse al Punto PAC para constatar la identidad del equipo de profesionales que visitarán su predio para adelantar el levantamiento del acta de vecindad.
- Este proyecto se realiza en el marco del FDLUSA COP 709 del 2025 de intervención de la malla vial y espacio público de la localidad de Usaquén.

Profesionales que realizarán la actividad		
Nombre	Cédula	Cargo
Kelly Lorena Cruz	1.26.594.228	Asistente Social
Jhony Bolívar	1.018.465.871	Ing. Civil
Profesionales que acompañarán la actividad		
Claudia Marcela Castellanos	52.362.708	Residente Social (interventoría)

Fecha: _____

Hora:
8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Personas beneficiadas: directa e indirectamente, mas de 500 mil habitantes.

Localidad: Usaquén
Barrios: Verbenal, La Uribe, San Cristóbal Norte, Toberín, Los Cedros, Usaquén, Country Club y Santa Barbara.

USAQUÉN Nuestra Casa

Más información sobre el

ATENCION A LA CIUDADANÍA

PUNTO PAC

Contrato FDLUSA COP No. 709-2024
Dirección: Carrera 16 No. 160 – 23
Horario: lunes a viernes: 7:00 a.m. a 1:00 pm.
Teléfono: 601 4675633
Línea celular: 3103362419
Correo electrónico:
socialusaquenvial2025@gmail.com
Contratista: Consorcio Usaquén Vial 2025
Interventoría: Consorcio Gis Usaquén Vial

FORMATO		
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

TIPO DE PIEZA: VOLANTE INFORMATIVO NOTIFICACIÓN 2 VISITA- ACTA DE VECINDAD

CONTRATO N°: FDLUSA COP 709 DE 2024 RESPONSABLE: ANGELA MARÍA QUIROGA GALVIS FECHA 22 Abril de 2025

LOCALIDAD: USAQUÉN BARRIO: San Antonio LOCALIDAD: USAQUÉN TRAMO: 1000906

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	NO APLICA	Cra 7A # 182A-30		San Antonio		1	Bajo puerta
2	NO APLICA	Cra 7A # 182A-81		San Antonio		1	Bajo puerta
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 2.

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela María Quroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos
FIRMA		

	Contrato FDLUASA No. 709 de 2024 **Consorcio Usaquén Vial 2025**	

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Usaquén
CONTRATISTA:	Consorcio usaquén Vial 2025
CONTRATO No.:	Contrato de Obra Pública FDLUSA No. 709 De 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	22 de abril del 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4





Observación: Socialización notificación de segunda visita de levantamiento de actas de vecindad en el barrio San Antonio.

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

TIPO DE PIEZA: VOLANTE INFORMATIVO NOTIFICACIÓN 2 VISITA- ACTA DE VECINOS

CONTRATO N°: _FDLUSA_COP 709__DEL 2024_____ RESPONSABLE: Angela Quiroga. FECHA (DD/MM/AA) 24/04/2025

LOCALIDAD: USAQUÉN BARRIO: San Antonio LOCALIDAD: Usaquén TRAMO: 100148

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	NO APLICA	Calle 182 #7A-92		San Antonio		1	Bajo puerta
2	NO APLICA	cra 7A #182-20		San Antonio		1	Bajo puerta
3	NO APLICA	cra 7A #182-16		San Antonio		1	Bajo puerta
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 3

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela María Quiroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos
FIRMA	Angela Quiroga	

CONSORCIO USAQUÉN VIAL 2025	**Contrato FDLUASA No. 709 de 2024** **Consorcio Usaquén Vial 2025**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ | USAQUÉN | BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Usaquén
CONTRATISTA:	Consorcio usaquén Vial 2025
CONTRATO No.:	Contrato de Obra Pública FDLUSA No. 709 De 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	24 de abril del 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4







Observación: Socialización notificación de segunda visita de levantamiento de actas de vecindad en el barrio San Antonio.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

La Alcaldía Mayor de Bogotá,
a través del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, ¡ha priorizado este proyecto, que mejorará la movilidad del sector!

Intervención de la vía ubicada en la carrera 19 entre calle 164 y calle 166
CIV 1001546
Levantamiento de actas de vecindad - Notificación de 2ª visita

Dirigida a personas propietarias y representantes de los predios ubicados en la Carrera 19 entre calle 164 y calle 166

Realizaremos la evaluación interna y externa del estado de los inmuebles, registrando de manera escrita, fotográfica y filmica las condiciones actuales del mismo, antes del inicio de las obras y una vez finalizadas.

- El acta de vecindad le servirá a las personas propietarias de los predios, como soporte técnico en caso de alguna afectación durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del Contratista.
- Se requiere la presencia de las personas propietarias, arrendatarias o encargadas del predio, así como su acompañamiento y autorización. Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere entrega de documentos.
- Si no se puede realizar esta visita, programaremos una última cita. Una vez cumplida la programación, sin poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.
- Puede comunicarse al Punto PAC para constatar la identidad del equipo de profesionales que visitarán su predio para adelantar el levantamiento del acta de vecindad.
- Este proyecto se realiza en el marco del FDLUSA COP 709 del 2025 de intervención de la malla vial y espacio público de la localidad de Usaquén.

Profesionales que realizarán la actividad		
Nombre	Cédula	Cargo
Karen Viviana Navarro Leguia	1.002.421.346	Profesional Social
Cristina Estupiñán	1.057.592.647	Arquitecta
Profesionales que acompañarán la actividad		
Claudia Marcela Castellanos	52.362.708	Residente Social (interventoria)

Fecha:

Hora:
8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Personas beneficiadas: directa e indirectamente, mas de 500 mil habitantes.
Localidad: Usaquén
Barrios: Verbenal, La Uribe, San Cristóbal Norte, Toberín, Los Cedros, Usaquén, Country Club y Santa Barbara.

USAQUÉN Nuestra Casa

ATENCION A LA CIUDADANIA
PUNTO PAC

Más información sobre el

Contrato FDLUSA COP No. 709-2024
Dirección: Carrera 16 No. 160 – 23
Horario: lunes a viernes: 7:00 a.m. a 1:00 pm.
Teléfono: 601 4675633
Línea celular: 3103362419
Correo electrónico:
socialusaquenvial2025@gmail.com
Contratista: Consorcio Usaquén Vial 2025
Interventoría: Consorcio Gis Usaquén Vial

FORMATO		
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

TIPO DE PIEZA: Notificación de Segunda Visita

CONTRATO N°: FDLUSA COP 709 DE 2024 — RESPONSABLE: ANGELA MARIA QUIROGA GALVIS — FECHA: 25.04.2025

LOCALIDAD: USAQUÉN — BARRIO: Toberín — LOCALIDAD: USAQUÉN — TRAMO: 100 1546

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	NI	Kr 19 164 16	NA	Toberín	NI	1	Baja puerta
2	NI	Kr 19 164 30	NA	Toberín	NI	1	Baja puerta
3	Luis Gonzalez	Kr 19 164 60	6640617	Toberín		1	
4	Roberto Carmona	Kr 19 164 76	3150470 4900	Toberín		1	
5	Julio Casanova	Kr 19 164 86	3115267084	Toberín		1	
6	Yanibeth Rivera	Kr 19 164 59	3106283372	Toberín		1	
7	Cristian Mary	Kr 19 164 57	3105518978	Toberín		5	Mirador de las palmas
8	Francys Mejía	Kr 19 164 35	3001466196	Toberín		5	Mirador de las palmas
9	NI	Kr 19 164 23	NA	Toberín		1	
10	Cristian Bravo	Kr 19 163 19	3015745308	Toberín		1	
11	NI	Kr 19 164 [illegible]	NA	Toberín	NI	1	Baja puerta
12	NI	Kr 19 164 09	NA	Toberín	NI	1	Baja puerta
13	Luz Diaz	Cl 164 19 15	NI	Toberín		1	El palmar I
14	NI	El 166 19 80	NI	Toberín	NI	1	Preventiva
15	NI	Cl 166 19 04	NA	Toberín	NI	1	Preventiva
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 23

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela Maria Quroga Galvis	Claudia Marcela Castellanos
FIRMA		

CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025	**Contrato FDLUASA No. 709 de 2024** **Consorcio Usaquén Vial 2025**	ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN | BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Usaquén
CONTRATISTA:	Consorcio usaquén Vial 2025
CONTRATO No.:	Contrato de Obra Pública FDLUSA No. 709 De 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	25 de abril del 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observación: Socialización notificación de segunda visita de levantamiento de actas de vecindad en el barrio Toberin.

Anexo 17
Formato control entrega de piezas de divulgación volante de notificación tercera visita levantamiento actas de vecindad y registro fotográfico tramos Orquídeas, Lijacá, Santa Barbara Central tramo 1, Barrancas y San Antonio.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

La Alcaldía Mayor de Bogotá,
a través del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, ¡ha priorizado este proyecto, que mejorará la movilidad del sector!

Intervención de las vías ubicadas en la Calle 161 A entre carrera 21 y carrera 22 (CIV 1001754)

Levantamiento de actas de vecindad - Notificación de última visita

Dirigida a personas propietarias y representantes de los predios ubicados en la Calle 161 A entre carrera 21 y carrera 22.

Realizaremos la evaluación interna y externa del estado de los inmuebles, registrando de manera escrita, fotográfica y fílmica las condiciones actuales del mismo, antes del inicio de las obras y una vez finalizadas.

- El acta de vecindad le servirá a las personas propietarias de los predios, como soporte técnico en caso de alguna afectación durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del Contratista.
- Se requiere la presencia de las personas propietarias, arrendatarias o encargadas del predio, así como su acompañamiento y autorización. Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere entrega de documentos.
- Si no se puede realizar esta visita, programaremos una última cita. Una vez cumplida la programación, sin poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.
- Puede comunicarse al Punto PAC para constatar la identidad del equipo de profesionales que visitarán su predio para adelantar el levantamiento del acta de vecindad.
- Este proyecto se realiza en el marco del FDLUSA COP 709 del 2025 de intervención de la malla vial y espacio público de la localidad de Usaquén.

Profesionales que realizarán la actividad		
Nombre	Cédula	Cargo
Karen Viviana Navarro Leguia	1.002.421.346	Asistente Social
Jhony Bolivar	1.018.465.871	Ing. Civil
Profesionales que acompañarán la actividad		
Claudia Marcela Castellanos	52.362.708	Residente Social (interventoría)

Fecha:

Hora:
8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Personas beneficiadas: directa e indirectamente, mas de 500 mil habitantes.
Localidad: Usaquén
Barrios: Verbenal, La Uribe, San Cristóbal Norte, Toberín, Los Cedros, Usaquén, Country Club y Santa Barbara.

USAQUÉN Nuestra Casa

ATENCION A LA CIUDADANIA
PUNTO PAC

Más información sobre el

Contrato FDLUSA COP No. 709-2024
Dirección: Carrera 16 No. 160 – 23
Horario: lunes a viernes: 7:00 a.m. a 1:00 pm.
Teléfono: 601 4875633
Linea celular: 3103362419
Correo electrónico: socialusaquenvial2025@gmail.com
Contratista: Consorcio Usaquén Vial 2025
Interventoría: Consorcio Gis Usaquén Vial

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

TIPO DE PIEZA: Volante informativo – Notificación de tercera visita

CONTRATO Nº: FDLUSA_CO# 708 DEL 2024 RESPONSABLE: Angela Europa FECHA 03 mayo 2025

LOCALIDAD: USAQUÉN BARRIO: Los Arquitectos LOCALIDAD: Usaquén TRAMO:

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Luis Barrios	CL 164 A 24 59	3013[illegible]	Los arquitectos		1	
2	NT	CL 164 A 21 65	NR	Los arquitectos	NT.	1	Deuda pacífico
3	NT	CL 164 A 21 43	NR	Los arquitectos	NT.	1	Deuda pacífico
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 3

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISO - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela María Europa Galvis	Claudia Marcela Castellanos
FIRMA		

CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025	**Contrato FDLUASA No. 709 de 2024** **Consorcio Usaquén Vial 2025**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ | ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN | BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Usaquén
CONTRATISTA:	Consorcio usaquén Vial 2025
CONTRATO No.:	Contrato de Obra Pública FDLUSA No. 709 De 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	03 de abril del 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4







Observacion: Socialización del volante informativo de levantamiento de actas de vecindad – Ultima visita en el barrio Orquideas.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

La Alcaldía Mayor de Bogotá,
a través del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, ¡ha priorizado este proyecto, que mejorará la movilidad del sector!

Intervención de las vías ubicadas en la carrera 11D entre la calle 122 y calle 124 (CIV 1004732 y CIV 1004684)

Levantamiento de actas de vecindad - Notificación de última visita

Dirigida a personas propietarias y representantes de los predios ubicados en la : carrera 11D entre las calles 122 y 124.

Realizaremos la evaluación externa del estado del inmueble, registrando de manera escrita, fotográfica y fílmica las condiciones actuales del mismo, antes del inicio de las obras.

- El acta de vecindad le servirá a las personas propietarias de los predios, como soporte técnico en caso de alguna afectación durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del Contratista.
- Se requiere la presencia de las personas propietarias, arrendatarias o encargadas del predio, así como su acompañamiento y autorización. Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere entrega de documentos.
- Una vez cumplida la programación, sin poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.
- Puede comunicarse al Punto PAC para constatar la identidad del equipo de profesionales que visitarán su predio para adelantar el levantamiento del acta de vecindad.
- Este proyecto se realiza en el marco del FDLUSA COP 709 del 2025 de intervención de la malla vial y espacio público de la localidad de Usaquén.

Profesionales que realizarán la actividad		
Nombre	Cédula	Cargo
David Eduardo Munévar	1.015.457.763	Auxiliar Social
Óscar López	1.030.558.601	Arquitecto
Profesionales que acompañarán la actividad		
Claudia Marcela Castellanos	52.362.708	Residente Social (interventoría)

Fecha: _____

Hora:
8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Personas beneficiadas: directa e indirectamente, mas de 500 mil habitantes.
Localidad: Usaquén
Barrios: Verbenal, La Uribe, San Cristóbal Norte, Toberín, Los Cedros, Usaquén, Country Club y Santa Barbara.

Más información sobre el

ATENCION A LA CIUDADANIA
PUNTO PAC

Contrato FDLUSA COP No. 709-2024
Dirección: Carrera 20 No. 160 – 23
Horario: lunes a viernes: 7:00 a.m. a 1:00 pm.
Teléfono: 601 4675633
Línea celular: 3103362419
Correo electrónico:
socialusaquenvial2025@gmail.com
Contratista: Consorcio Usaquén Vial 2025
Interventoría: Consorcio Gis Usaquén Vial

USAQUÉN
Nuestra Casa

FORMATO
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FC-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

TIPO DE PIEZA: Levantamiento Cobertes de Vecindad - Ultima Visita.

CONTRATO N°: _EBLUSA_COP 709__DEL 2024_____ RESPONSABLE: Angela Quiroga FECHA: 03/04/25.
LOCALIDAD: USAQUÉN BARRIO: Santa Barbara LOCALIDAD: Usaquen TRAMO: 100 a 584.

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1		KR 11D#122-19		Santa Barbara		1	Baja Puerta
2		KR 11D#122-19		Santa Barbara		1	Baja Puerta
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 2.

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISO - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela Maria Quiroga Gavis	Claudia Marcela Castellanos
FIRMA		

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Usaquén
CONTRATISTA:	Consorcio usaquén Vial 2025
CONTRATO No.:	Contrato de Obra Pública FDLUSA No. 709 De 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	04 de abril del 2025

FOTOGRAFÍAS 1 al 4





Observación: Socializacion de ultima visita de levantamiento de actas de vecindad en el barrio Santa Barbara.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

La Alcaldía Mayor de Bogotá,

a través del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, ¡ha priorizado este proyecto, que mejorará la movilidad del sector!

Intervención de las vías ubicadas en la:
Calle 188 entre la carrera 8 Bis y carrera 8 A CIV 1000423
Calle 188 entre la carrera 7 B y carrera 8 CIV 1006953

Levantamiento de actas de vecindad - Notificación de ultima visita

Dirigida a personas propietarias y representantes de los predios ubicados en la calle 188 entre la carrera 8 Bis y carrera 8 A y calle 188 entre la carrera 7 B y carrera 8.

- Realizaremos la evaluación externa del estado del inmueble, registrando de manera escrita, fotográfica y filmica las condiciones actuales del mismo, antes del inicio de las obras.
- El acta de vecindad le servirá a las personas propietarias de los predios, como soporte técnico en caso de alguna afectación durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del Contratista.
- Se requiere la presencia de las personas propietarias, arrendatarias o encargadas del predio, así como su acompañamiento y autorización. Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere entrega de documentos.
- Una vez cumplida la programación, sin poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.
- Puede comunicarse al Punto PAC para constatar la identidad del equipo de profesionales que visitarán su predio para adelantar el levantamiento del acta de vecindad.
- Este proyecto se realiza en el marco del FDLUSA COP 709 del 2025 de intervención de la malla vial y espacio público de la localidad de Usaquén.

Profesionales que realizarán la actividad		
Nombre	Cédula	Cargo
Adriana María Villanueva Mendoza	65.709.163	Profesional social
Cristina Estupiñán	1.057.592.647	Arquitecta
Profesionales que acompañarán la actividad		
Claudia Marcela Castellanos	52.362.708	Residente Social (interventoría)

Fecha: _____

Hora:
8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Personas beneficiadas: directa e indirectamente, mas de 500 mil habitantes.
Localidad: Usaquén
Barrios: Verbenal, La Uribe, San Cristóbal Norte, Toberín, Los Cedros, Usaquén, Country Club y Santa Barbara.

USAQUÉN Nuestra Casa

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
PUNTO PAC

Más información sobre el

Contrato FDLUSA COP No. 709-2024
Dirección: carrera 16 No. 160 – 23
Horario: lunes a viernes: 7:00 a.m. a 1:00 pm.
Teléfono: 601 4675633
Línea celular: 3103382419
Correo electrónico:
socialusaquenvial2025@gmail.com
Contratista: Consorcio Usaquén Vial 2025
Interventoría: Consorcio Gis Usaquén Vial