INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y REGION "COONTRATAR"
NIT. No. 806.012.038-5
CONTRATO No. 1800 DE 2024

PERÍODO: MAYO DEL 2025

ACTIVIDAD ROCERIA Y DESMONTE MANUAL.
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (Ha)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
PR 55+000	PR 56+500	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	01 DE MAYO 2025
PR 56+500	PR 58+000	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	05 DE MAYO DEL 2025
PR 58+000	PR 59+500	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	06 DE MAYO DEL 2025
PR 59+500	PR 61+000	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	07 DE MAYO DEL 2025
PR 61+000	PR 62+500	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	08 DE MAYO DEL 2025
PR 62+500	PR 64+000	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	09 DE MAYO DEL 2025
PR 64+000	PR 65+500	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	12 DE MAYO DEL 2025
PR 65+500	PR 66+900	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	13 DE MAYO DEL 2025
PR 66+900	PR 67+650	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	14 DE MAYO DEL 2025
PR 36+000	PR 37+200	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	15 DE MAYO DEL 2025
PR 37+200	PR 38+700	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	19 DE MAYO DEL 2025
PR 38+700	PR 40+200	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	20 DE MAYO DEL 2025
PR 40+200	PR 41+700	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	21 DE MAYO DEL 2025
PR 41+700	PR 42+600	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	22 DE MAYO DEL 2025
PR 42+600	PR 44+100	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	26 DE MAYO DEL 2025
PR 44+100	PR 45+600	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	27 DE MAYO DEL 2025
PR 45+600	PR 47+100	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	28 DE MAYO DEL 2025

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR 55+000	PR 56+500	X		Triangular	300	3	100,00	05 DE MAYO DEL 2025
PR 56+500	PR 58+000	X		Triangular	500	3	166,67	06 DE MAYO DEL 2025
PR 58+000	PR 59+000	X		Triangular	450	3	150,00	07 DE MAYO DEL 2025
PR 61+000	PR 62+000	X		Triangular	550	3	183,33	08 DE MAYO DEL 2025
PR 62+000	PR 64+000	X		Triangular	450	3	150,00	09 DE MAYO DEL 2025
PR 64+000	PR 65+500	X		Triangular	250	3	83,33	12 DE MAYO DEL 2025
PR 65+500	PR 66+900	X		Triangular	350	3	116,67	13 DE MAYO DEL 2025
PR 66+900	PR 67+650	X		Triangular	500	3	166,67	14 DE MAYO DEL 2025
PR 56+100	PR 56+700	X		Triangular	600	3	200,00	16 DE MAYO DEL 2025
PR 36+000	PR 37+200	X		Triangular	850	3	283,33	19 DE MAYO DEL 2025
PR 37+200	PR 38+700	X		Triangular	700	3	233,33	20 DE MAYO DEL 2025
PR 38+700	PR 40+200	X		Triangular	280	3	93,33	21 DE MAYO DEL 2025
PR 40+200	PR 41+700	X		Triangular	400	3	133,33	22 DE MAYO DEL 2025
PR 42+600	PR 44+100	X		Triangular	200	3	66,67	26 DE MAYO DEL 2025
PR 44+100	PR 45+600	X		Triangular	300	3	100,00	27 DE MAYO DEL 2025
PR 45+600	PR 47+100	X		Triangular	450	3	150,00	28 DE MAYO DEL 2025

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR 55+000	PR 56+500	X		AMBOS LADOS	500	5	100,00	
PR 56+500	PR 58+000	X		AMBOS LADOS	500	5	100,00	
PR 58+000	PR 59+500	X		AMBOS LADOS	500	5	100,00	
PR 59+500	PR 61+000	X		AMBOS LADOS	500	5	100,00	
PR 61+000	PR 62+500	X		AMBOS LADOS	500	5	100,00	
PR 62+500	PR 64+000	X		AMBOS LADOS	500	5	100,00	
PR 64+000	PR 65+500	X		AMBOS LADOS	500	5	100,00	
PR 65+500	PR 66+900	X		AMBOS LADOS	500	5	100,00	
PR 66+900	PR 67+650	X		AMBOS LADOS	500	5	100,00	
PR 36+000	PR 37+200	X		AMBOS LADOS	500	5	100,00	
PR 37+200	PR 38+700	X		AMBOS LADOS	500	5	100,00	
PR 38+700	PR 40+200	X		AMBOS LADOS	500	5	100,00	
PR 40+200	PR 41+700	X		AMBOS LADOS	500	5	100,00	
PR 41+700	PR 42+600	X		AMBOS LADOS	500	5	100,00	
PR 42+600	PR 44+100	X		AMBOS LADOS	500	5	100,00	
PR 44+100	PR 45+600	X		AMBOS LADOS	500	5	100,00	
PR 45+600	PR 47+100	X		AMBOS LADOS	500	5	100,00	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y REGION "COONTRATAR"
NIT. No. 806.012.038-5
CONTRATO No. 1800 DE 2024

PERÍODO: MAYO DEL 2025

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				

OTRAS ACTIVIDADES

- Se realizo mantenimiento a dos (2) resaltos virtuales el día 23 de Mayo del 2025.

-Se realizo jornada de ornato el dia 23 de mayo del 2025 40 arboles de mango.

- Se asistió a la capacitación el día 29 de Mayo de 2025 con la administracion vial correspondiente al mes de mayo del 2025, con el tema señalizacion vial.

-Se realizo limpieza y recoleccion de basura en los pr 56+000 hasta el PR 56+600 el dia 16 de mayo del 2025, en conjunto con los niños del colegio de las tinas.

-Se realizo limpieza y recoleccion de basura en los pr 40+000 hasta el pr 42+000 el dia 30 de mayo del 2025.

-Se realizo bacheo en tierra en el pr 40+700 el dia 15 de mayo del 2025

- Se realizó limpieza de calzada en los PR 62+500 hasta pr 67+650 y desde el pr 34+000 hasta el pr 56+500

-Se realizo ramajeo de arboles desde el pr 36+000 hasta el pr 67+650 (25 arboles)

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	40,8	68	0,60	95
2	LIMPIEZA DE BERMAS		ML	8500,0	85	100,00	90
3	LIMPIEZA DE CUNETAS		MI	7130,0	85	83,88	100
4	LIMPIEZA DE CALZADA		M2	700,0	15	46,67	100
5	MANTENIMIENTO A RESALTOS VIRTUALES		UND	2,0	2	1,00	100
6	PODA, CORTE Y RETIRO DE RAMAS		UND	25,0	15	1,67	100
7	SIEMBRA ORNATO		UND	40,0	8	5,00	100

OBSERVACIONES

- En Junio se debe continuar priorizando la actividad de rocería.
- En el mes de Junio se debe continuar con la actividad de poda de ramas para el despeje de señales verticales y zona de carretera.
- Para el mes de Junio se debe continuar con la limpieza de bermas.
-Para el mes de Junio se debe priorizar la limpieza de obras de arte y/o alcantarillas

Aura tranía Ceballos

Contratista: COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y LA REGION - COONTRATAR
AURA MARIA CEBALLOS MARMOL
C.C. No. 1.051.670.081 DE MOMPOX
Representante Legal

SUPERVISOR
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024
ADMINISTRACION VIAL