Manizales, mayo de 2025

GSP-010-2025

Ingeniero
GABRIEL ANTONIO GARRIDO ROMERO
Supervisor
Instituto Nacional de Vías - territorial Risaralda

Referencia: Contrato de Obra No. 3821 de 2024 "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA APIA – LA VIRGINIA 50RS01".

Asunto: Solicitud de prorroga 04

Cordial saludo,

En virtud de dar cumplimiento a las obligaciones en la ejecución del contrato de obra No 3821 de 2024, donde se viene ejecutando el mejoramiento y mantenimiento de la carretera Apía – la Virginia 50RS01. Una vez aprobados los ítems no previstos que permitan la ejecución de las actividades de pavimentación en concreto hidráulico MR-42 y rehabilitación de peatonales, en el sector presentado a continuación:



Ilustración 1 estado de carpeta existente (hacia mayores)



Ilustración 2 Vista andén a intervenir (hacia menores)

Se continúan actividades de rehabilitación de la malla vial y peatonal de la vía de la referencia presentándose algunas condiciones que han dificultado el desarrollo normal de las actividades contractuales, tales como:

- Debido a la temporada invernal por la que atraviesa el país y propiamente el sector de intervención, se ha dificultado el avance programado de las actividades constructivas, generando atrasos en la culminación de aquellas que hacen parte de la ruta crítica del proyecto

- Se ha realizado gestiones con la entidad prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado con el fin de verificar el correcto funcionamiento de la las redes en el sector, evitando reprocesos en la ejecución o la omisión de posibles fallas que puedan causar daños en la estructura a construir.
- Se tramitó la respectiva actualización del Plan de Manejo del Transito (PMT) incluyendo los puntos a intervenir, determinando allí todas las condiciones para garantizar la conectividad de los usuarios de manera segura durante el periodo de ejecución.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita a la entidad para la culminación de las actividades solicitadas en el marco de la intervención del contrato de la referencia, un plazo adicional proyectado de 2 meses a partir de la culminación de la prórroga 3, basados en estos hechos descritos en el presente documento, los cuales no son atribuibles al contratista.

Cordialmente,

Ing. Gladys Stella Pineda Agudelo
Contratista

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA _____
(Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARALDA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No. 3821-2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO
(Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

Mejoramiento y mantenimiento de la carretera Apía- La Virginia 50RS01

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. N/H
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: N/A

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: 31/12/2024
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10/10/2024
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N/H		

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
Prorroga 1	27/12/2024	1/01/2025	28/02/2025
Prorroga 2	27/02/2024	1/03/2025	14/04/2025
Prorroga 3	14/02/2024	15/04/2025	13/06/2025

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/H					

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA

(Día / Mes / Año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/04/2025
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 1.037.921.167,00 **50% EN SMMLV:** $ 798,40
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
N/H			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.037.921.167,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. GSP-010-2025 de fecha 06/06/2024 el Contratista de Obra solicita lo siguiente: 2 mese de prorroga

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Pavimentación de un sector del PR 31 de la vía 50RS01 y demolición de las rejillas de drenaje existente y la instalación de unas nuevas

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha: _____	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
N/A	$ -	$ -	$ -	
Valor Total				

AVANCE FÍSICO DE OBRA

Hasta el mes de Mayo (mes anterior a la presente solicitud) de 2025 (año) la obra presenta un avance físico ejecutado del 48,1% (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)
contra el avance programado del 100 %.
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Inversión programada acumulada: $ 999.762.581,00 (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)
Inversión Ejecutada acumulada: $ 480.878.577,00 (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): $ 502.411.627,00
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)
Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)
Saldo por amortizar: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: Marzo (mes anterior a la presente solicitud) de 2025 (año) $ 480.878.577,00
Último mes facturado: mar-25 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 492.793.209,48 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

No se han impuesto y tampoco se encuentra en procesos ningun tramite de multas

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA _____
(Día / Mes / Año)

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TÉCNICA:

DEBIDO AL PROCESO CONSTRUCTIVO Y A LOS FACTORES CLIMÁTICOS ATÍPICOS PRESENTADOS EN ESTE AÑO, SE TUVIERON EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS FUERTES Y PROLONGADAS PRECIPITACIONES QUE AFECTARON EL RENDIMIENTO DE LAS OBRAS,TENIENDO EN CUENTA QUE LA OBRA SE ENCONTRABA EN UNA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIDAD E INSTALACIÓN DE MATERIAL DE LLENO Y GRANULARES PARA LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, ACTIVIDADES QUE SE VEÍAN AFECTADAS YA QUE, ESTE MATERIAL REQUIERE DE UNA HUMEDAD ÓPTIMA PARA SER TRABAJADO ADECUADAMENTE

JURÍDICA:

CON FUNDAMENTO EN LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO Y CONTRACTUAL, EN ESPECIAL LOS CONTEMPLADOS EN EL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (LEY 80 DE 1993) Y LA LEY 1150 DE 2007, SE JUSTIFICA QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA SE PRESENTARON CONDICIONES EXTERNAS, IMPREVISIBLES Y AJENAS A LA VOLUNTAD DEL CONTRATISTA Y DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, QUE AFECTARON DIRECTAMENTE EL RENDIMIENTO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)

SEGÚN EL BALANCE DE OBRA QUE SE TIENE A LA FECHA DE LA PRESENTE SOLICITUD, SE TIENE QUE FINALIZANDO EL MURO SE TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 48.1%, POR LO QUE A LA FINALIZACIÓN DE DICHAS, SE TIENE UN SALDO POR EJECUTAR DE APROXIMADAMENTE $502.000.000,00.

PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

RP 988424 CON 3821-2024 DTRIS

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica)

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: (Si aplica)

La Empresa de Servicios Públicos de La Virginia E.S.P. ha solicitado una reunión de coordinación con el INVIAS y el equipo contratista, con el fin de verificar y garantizar que las obras proyectadas no interfieran ni afecten las redes existentes de conducción de agua potable y alcantarillado ubicadas en el área de intervención.
Esta solicitud obedece a la necesidad de preservar la integridad de las redes de servicio público, evitar posibles afectaciones que puedan generar contingencias operativas y asegurar una ejecución articulada y responsable del proyecto.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica)

Notas:

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.
4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.
5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma
Nombre: GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 17202-18067

Vo.Bo.Firma
Nombre: GABRIEL ANTONIO GARRIDO ROMERO
Supervisor del Contrato de Obra
Matrícula Profesional No. :031037-0527539 BLV

Vo.Bo.Firma
Nombre: Argelio García García
Abogado Unidad Ejecutora

Firma
Nombre:
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Vo.Bo.Firma
Firmado digitalmente por MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
Nombre: Maria Celeny Ocampo Arias
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 63202-13458 QND

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia: _____
Matrícula Profesional No.:

Vo.Bo.Firma
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Firmado digitalmente por MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
Firma
Nombre: Maria Celeny Ocampo Arias
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 63202-13458 QND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	1 de 1 — MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	10/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARALDA **PROGRAMA DE INVERSIONES** --

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 3 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 3821

OBJETO:
Mejoramiento y mantenimiento de la carretera Apía- La Virginia 50RS01

CONTRATISTA: GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/H **INTERVENTOR:** N/A

PLAZO INICIAL:	3 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO:	195 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	10/10/2024 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	13/06/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):**	$ 1.037.921.167,00 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):**	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):**	$ 1.037.921.167,00		

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 oct-24	2 nov-24	3 dic-24	4 ene-25	5 feb-25	6 mar-25	7 abr-25	8 may-25	9 jun-25	10 jul-25	11 ago-25	%
DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RETIRO	$109.217.000	10,92%	100,00%	% P	35,80%	64,20%	0,00%	0,00%	0,00%							100%
	$109.217.000	10,92%	$51.305.506	$ P	$39.101.410	$70.115.590	$0	$0	$0							
				$ E	$28.794.462	$22.511.044	$0	$38.221.586	$19.689.908							
				% E	26,36%	20,61%	0,00%	35,00%	18,03%							
PILOTES DE CONCRETO	$127.527.712	12,76%	0,00%	% P	10,00%	90,00%										75%
	$127.527.712	12,76%	$0	$ P	$12.752.770	$114.774.942										
				$ E	$0	$0	$0									
				% E												
CONCRETO Y ACERO DE MUROS	$301.205.040	30,13%	21,24%	% P	8,76%	72,51%	18,73%	0,00%	0,00%							
	$336.788.687	33,69%	$220.478.927	$ P	$26.399.376	$218.402.944	$56.402.720	$0	$0					$80.726.113		
				$ E	$0	$26.716.349	$193.762.578	$53.279.234	$27.446.878					$0		
				% E		2,57%	18,67%	15,82%	62,94%							
FILTROS Y LLENOS	$184.169.670	18,42%		% P	0,00%	53,44%	49,56%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		50%
	$184.169.670	18,42%		$ P	$0	$98.411.736	$85.757.934			$64.755.416	0,00%	0,00%	$73.371.837	$0		
				$ E	$611.550	$0	$0			$64.755.416			$73.371.837			
				% E	0,06%	0,00%	0,00%						75,00%			
GAVIONES, DRENES Y PROTECCIÓN DE TALUDES	$97.341.210	9,74%		% P		36,69%	63,31%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	$97.341.210	9,74%		$ P		$35.712.279	$61.628.931						$0	$0		
				$ E	$0	$0	$0						$48.670.605	$48.670.605		
				% E									50,00%	50,00%		
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO	$119.163.044	11,92%		% P						0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%		25%
	$119.163.044	11,92%		$ P					$38.774.023	$58.446.047				$91.024.640	$64.113.868	
				$ E	$0	$0			$38.774.023	$53.066.628						
				% E												
CUNETAS, REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SELLO DE GRIETAS	$61.138.905	6,12%		% P						100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	$25.555.258	2,56%		$ P						$25.555.258						
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$25.555.258						
				% E						100,00%						
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 999.762.581	100%														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 999.762.581**	**100%**	**$271.784.433**													

REPROGRAMACIÓN No. 01 — REPROGRAMACIÓN No. 02 — REPROGRAMACIÓN No. 03 — REPROGRAMACIÓN No. 04

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	7,83%	53,75%	38,42%							
	VALOR (Miles de Pesos)	$78.253.556	$537.417.491	$384.091.534							
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	7,83%	61,58%	100,00%	100,00%	100,00%					
	VALOR (Miles de Pesos)	$78.253.556	$615.671.047	$999.762.581							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	2,94%	4,92%	19,38%	9,15%	8,59%	14,34%	0,00%	0,00%	12,21%	22,05%	6,41%
	VALOR (Miles de Pesos)	$29.406.012	$49.227.393	$193.762.578	$91.500.820	$85.910.809	$143.377.302	$0	$0	$122.042.442	$220.421.357	$64.113.868
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	2,94%	7,87%	27,25%	36,40%	44,99%	59,33%	59,33%	59,33%	71,54%	93,59%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$29.406.012	$78.633.405	$272.395.983	$363.896.803	$449.807.612	$593.184.914	$593.184.914	$593.184.914	$715.227.356	$935.648.713	$999.762.581

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS	$ 999.762.581,00 / $ 999.762.581,00	$593.184.914	59%
GESTIÓN AMBIENTAL PAGA	$ 9.251.968,00 / $ 9.251.968,00	$ -	%
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ - / $ -	$ -	%
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ - / $ -	$ -	%
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 18.095.000,00 / $ 18.095.000,00	$ 18.095.000,00	$ 100,00
GESTIÓN SOCIA Y PREDIAL	$ - / $ -	$ -	%
IVA	$ 10.811.618,00 / $ 10.811.618,00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 38.158.586,00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 38.158.586,00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 1.037.921.167,00**	**$ 611.279.913,94**	59%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 1.037.921.167,00**	**$ 611.279.913,94**	59%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 1.037.921.167,00**	**$ 611.279.913,94**	59%

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

OBSERVACIONES:
Modificación según proyección prorroga 1

Aprueba Firma: Nombre: GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 17202-18067

Aprueba Firma: Nombre:
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma Nombre:
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: Nombre: GABRIEL ANTONIO GARRIDO ROMERO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 031037-0527539 BLV

Revisó Firma: Firmado digitalmente por MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
Nombre: MARIA CELENY OCAMPO ÁRIAS
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 63202-13458 QND

Revisó Firma: Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11 (Día) 6 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Gestión integral de carreteras **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Risaralda

CONTRATO DE OBRA No. 3821-2024 **CONTRATISTA:** GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO

OBJETO DEL CONTRATO:
Mejoramiento y mantenimiento de la carretera Apía- La Virginia 50RS01

FECHA DE INICIO: 10/10/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/06/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.037.921.167,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.037.921.167,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 21.533.050,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 21.533.050,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. N/H **INTERVENTOR:**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 103.792.116,70	18	9	2024	16	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30	$ 311.376.350,10	18	9	2024	18	6	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 207.584.233,40	18	9	2024	18	12	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 311.376.350,10	18	9	2024	31	12	2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 42-44-101156820

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del estado s.a.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 26/09/2025

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10	$ 260.000.000,00	18	9	2024	18	12	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 42-40-101047291 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del estado s.a.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 26/09/2025

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11 (Día) 6 (Mes) 2025 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: N/A **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** N/A **SUSPENSIÓN No.:** N/A

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 103.792.116,70	10	10	2024	24	10	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30	$ 311.376.350,10	10	10	2024	24	10	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 207.584.233,40	10	10	2024	24	4	2028
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 311.376.350,10	10	10	2024	13	6	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 42-44-101156820

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del estado s.a.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: N/H

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10	$ 284.700.000,00	10	10	2024	24	4	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 42-40-101047291 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del estado s.a.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: N/H

OBSERVACIONES:

Las Polizas se encuentran actualizadas en el secop pero no han sido Aprobadas

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: GABRIEL ANTONIO GARRIDO ROMERO
Supervisor del Contrato de Obra
Matrícula Profesional No. :031037-0527539 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.