FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: __1_ de 1

UNIDAD EJECUTORA:	AERONAUTICA CIVIL			**FECHA:**	9/06/2025
Semana No	**5**	**Del :**	2/06/2025	AL:	8/06/2025
Plazo Total		240	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		33	días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		13,75%			
Nombre del Supervisor :		OMAR ESTEVEZ			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE PLATAFORMA DE VIRAJE CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF)"

"REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE DE LA CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF)"

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

CARTAGENA

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**0,00%**	**0,00%**	**(%) Ejecutado**	**0,19%**	**0,19%**
Valor programado ($)	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**Valor ejecutado ($)**	**$ 2.500.000,00**	**$ 2.500.000,00**
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto**	**0,19%**
				Valor Adelanto	**$ 2.500.000,00**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO GYP CARTAGENA	**Contratista:**	INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO SAS
Contrato No:	24001397-H4	**Contrato No:**	24001442-H3
Valor Inicial:	$ 1.298.856.408	**Valor Inicial:**	$ 319.683.453
Valor Actualizado al modificatorio :		**Valor Actualizado al modificatorio :**	
Valor actualizado 2:		**Valor actualizado 2:**	
Plazo inicial:	OCHO (8) MESES	**Plazo inicial:**	OCHO (8) MESES
Plazo actualizado:		**Plazo actualizado:**	
Fecha de iniciación:	6-may-25	**Fecha de iniciación:**	6-may-25
Fecha de vencimiento:	6-ene-25	**Fecha de vencimiento:**	6-ene-25
Modificatorio No. Prórroga No.		**Modificatorio No. Prórroga No.**	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	
Suspensión No.		**Suspensión No.**	
Periodo de Suspensión No.		**Periodo de Suspensión No.**	
Levantamiento de la suspensión No.		**Levantamiento de la suspensión No.**	
Nueva fecha de terminación		**Nueva fecha de terminación**	
Valor total actual del contrato	$ 1.298.856.408	**Valor total actual del contrato**	$ 319.683.453

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se realiza la revisión de documentación necesaria para la ejecución de las obras en virtud del contenido contractual:
Se realiza solicitud del arte para la valla del contrato de obra No. 24001397 H4 de 2024 a la UAEAC, mediante oficio INCAR-013-2025
Se envia a la UAEAC la recomendacion para la construccion de dados en concreto (soporte de balizas, mediante oficio INCAR-014-2025
Se recibe aprobacion por parte de la Supervision del contrato de obra No.24001397 H4 de 2024, de la recomendacion tecnica enviada mediante oficio INCAR-014-2025
Se da respuesta a la solicitud del contratista acerca de la metodologia propuestapara el borrado de la señalizacion horizontal por CONSORCIO GYP CARTAGENA, mediante oficio INCAR 015-2025- borrado de señalizacion
Se remiten fichas de manejo ambiental al contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA, remitidas por el area de Gestion ambiental de la concesionaria OINAC, por medio de la UAEAC
Se da respuesta al comunicado emitido por el contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA SKCG 019- CAMARA CS 275, mediante oficio INCAR-016-2025
Se realiza la correcion del acta de inicio y el contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA, realiza el cargue de la informacion actualizada en el SECOP II
Se recibe solicitud por parte de la UAEAC, para el diligenciamiento y firma del Acta de vecindad para el contrato de obra No. 24001397 H4 de 2024.
Se remite a la UAEAC el acta de vecindad diligenciada y con firmas por correo electrónico.
Ser emite oficio INCAR- 017- Observaciones Informe de Topografía,con observaciones para complemento por parte del contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA
Se recibe informe semanal No.4 del contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA, para revisión
Se recibe el balance de mayores y menores por parte del CONSORCIO GYP CARTAGENA via correo electrónico.

OBRAS LADO AIRE

No se realizaron obras en la cabecera No.19, en espera de aprobacion del NOTAM

OBRAS LADO TIERRA

FORMATO				
AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**			
Principio de Procedencia: 4602.375	**Clave: GSAP 1.0-12-028**	**Versión:** 01	**Fecha:** 01/MARZO/2020	**Página: __1_ de 1**

AVANCE DE OBRA:

FINANCIERO: Seguimiento de las actividades que requieres mayores o menores cantidades para la actualizacion del balance contractual, actualmente se evalúa la revisión de especificaciones de algunas actividades para definir las cantidades definitivas dentro del contrato. Se revisa informes electricos y topograficos emitidos por el contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA, para avalar el 1er balance de mayores y menores cantidades.

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: __1_ de 1


AMBIENTAL:
Actividades desarrolladas:
- Se recibe informacion de cambio menor y se remite al contratista para que elabore el PMA.
-Se realizo la solicitud del PMA del Aeropuerto Rafael Núñez
•Se realizo la solicito del pin Generador al establecimiento publico ambiental de Cartagena por parte del Contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA
- Se estan haciendo las rerspectivas correcciones de las fichas solicitado por el concesionario , para entregar el informe del PMA al grupo de gestion ambiental de OINAC
- Se adquirieron las canecas ecologicas para la dispocision de las basuras por parte del contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
Se realiza la revisión de documentación necesaria para la ejecución de las obras en virtud del contenido contractual:

•Entrega de carnets al área de carnetización de la Aeronáutica
•Fichas técnicas EPP (empresa)
•Estándares mínimos del SG-SST arl (empresa)
•Estándares mínimos del SG – SST min trabajo (empresa)
•Matriz de peligro / evaluación de riego (empresa)
•Matriz de EPP (empresa)
•Procedimiento de trabajo de acuerdo con la obra / servicio contratado por OINAC (empresa)
• Se implemento el suministro de hidratacion al personal .
• Se realizo capacitacion del plan de trabajo anual el cual se le presento al aeropuerto con topografia, profesional electrico y residente del contratista.
• Se implemento botiquin y extintores.
•

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	5
Personal del Contratista	5
Total Personal en Obra	10



En el **gráfico número 1,** se reporta todo el personal que se encuentra presente en obra, incluyendo el número de trabajadores de Interventoría.



En el **gráfico número 2** Los números que se encuentran dentro del gráfico de color azul corresponden al personal operativo.

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: __1_ de 1

RELACION MAQUINARIA

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
Total Maquinaria			

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado		

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Obra
$ 1.298.856.408,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 0,00
% Avance facturado Acumulado
0,00%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoría No.		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado		

Valor Total Contrato interventoría
$ 319.683.453,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 0,00
% Avance facturado Acumulado
0,00%

OBSERVACIONES	SUPERVISION DEL CONTRATO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
A la fecha no se ha presentado acta parcial mensual de obra o interventoría. En espera de aprobacion por parte de la OINAC del ingreso del vehiculo de interventoria al sitio de obra	Ing Omar Estevez Rojas	Ing Nestor Camilo Artunduaga