OBJETO:	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES (3) BARRERAS DINÁMICAS DE RETENCIÓN DE DETRITOS AFECTADAS POR AVENIDAS TORRENCIALES, UNA (1) EN LA CORRIENTE HÍDRICA DE LA QUEBRADA MOTILÓN Y DOS (2) EN EL CAUCE DEL RÍO LAS CEIBAS Y RETIRO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS RETENIDOS EN LAS CINCO (5) BARRERAS DINÁMICAS DE RETENCIÓN DE DETRITOS CONSTRUIDAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL POMCA RÍO LORO, RÍO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA".**				
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO TALUDES WG	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	**FECHA DE INICIO:**	17/09/2024
R. LEGAL	WILLIAM GEORGE SANCHEZ ZEQUERA	**R. LEGAL**	N.A	**FECHA SUSPENSION No. 1:**	16/12/2024
VALOR OBRA:	$ 1.922.056.533,00	**VALOR INTERVENTORÍA:**	$ 149.432.862,00	**FECHA REINICIACIÓN No. 1:**	15/01/2025
VALOR OBRA ADICIONAL:	$ 655.903.694,00	**VALOR INTERVENTORÍA ADICION:**	$ 49.810.953,00	**FECHA SUSPENSION No.2:**	N/A
VALOR OBRA ACTUALIZADO:	$ 2.577.960.227,00	**VALOR INTERVENTORÍA ACTUAL:**	$ 199.243.818,00		
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES	**PLAZO INICIAL:**	SEIS (6) MESES	**FECHA REINICIACIÓN No. 2:**	N/A
PLAZO ADICIONAL:	DOS (2) MESES	**PLAZO ADICIONAL:**	DOS (2) MESES	**FECHA TERMINACIÓN:**	14/06/2025
PLAZO ACTUALIZADO:	OCHO (8) MESES	**PLAZO ACTUALIZADO:**	OCHO (8) MESES	**PERIODO:**	1/05/2024 a 09/06/2025

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA No.3

FECHA: 13/06/2025

CONDICIONES INICIALES

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			SALDO	
						CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR
1	**REPARACION Y MANTENIMIENTO BARRERA MOTILON**															
1.1	**PRELIMINARES**															
1.1.1	Transporte, incluye ingreso de materiales y elementos a reemplazar, al igual como retiro de todo tipo de RCD que se generen.	kg	6.083,00	$ 4.219,00	$ 25.664.177,00	6.083,00	$ 25.664.177,00	6083,00	$ 25.664.177,00	0,00	$ -	6083,00	$ 25.664.177,00	100,00%	0,00	$ -
1.2	**EXCAVACIONES, RETIRO DE MATERIAL**							0,00							0,00	$ -
1.2.1	Excavaciones en conglomerado de gran tamaño	m3	350,00	$ 65.793,00	$ 23.027.550,00	350,00	$ 23.027.550,00	167,00	$ 10.987.431,0000	183,00	$ 12.040.119,00	350,00	$ 23.027.550,00	100,00%	0,00	$ -
1.3	**REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO BARRERA**							0,00			$ -					
1.3.1	Suministro e instalación anillos de frenado GN-9017	Und	28,00	$ 2.657.433,00	$ 74.408.124,00	28,00	$ 74.408.124,00	0,00	$ -	28,00	$ 74.408.124,00	28,00	$ 74.408.124,00	100,00%	0,00	$ -
1.3.2	Suministro y tencionamiento cables horizontales tipo Geobinex 22, incluye suministro de cables, sujetacables y mano de obra - (Cables entre 26-32m).	Und	17,00	$ 7.404.265,00	$ 125.872.505,00	17,00	$ 125.872.505,00	0,00	$ -	17,00	$ 125.872.505,00	17,00	$ 125.872.505,00	100,00%	0,00	$ -
1.3.3	Suministro y cambio protección contra la abrasión	ml	28,00	$ 2.954.386,00	$ 82.722.808,00	28,00	$ 82.722.808,00	0,00	$ -	28,00	$ 82.722.808,00	28,00	$ 82.722.808,00	100,00%	0,00	$ -
1.3.4	Suministro e instalación grilletes de 1¨	Und	250,00	$ 265.592,00	$ 66.398.000,00	250,00	$ 66.398.000,00	0,00	$ -	250,00	$ 66.398.000,00	250,00	$ 66.398.000,00	100,00%	0,00	$ -
1.3.5	Suministro e instalación grilletes de 3/4¨	Und	405,00	$ 181.438,00	$ 73.482.390,00	405,00	$ 73.482.390,00	0,00	$ -	405,00	$ 73.482.390,00	405,00	$ 73.482.390,00	100,00%	0,00	$ -
1.3.6	Reparación y cambio red de anillos ROCCO.	m2	336,00	$ 756.534,00	$ 254.195.424,00	336,00	$ 254.195.424,00	0,00	$ -	336,00	$ 254.195.424,00	336,00	$ 254.195.424,00	100,00%	0,00	$ -
1.3.7	Limpieza y conformación de cauce para mantenimiento Barrera Flujo Detritos.	m3	550,00	$ 62.982,00	$ 34.640.100,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -
1.3.8	Localización, replanteo y nivelación topografico.	mes	1,00	$ 6.953.200,00	$ 6.953.200,00	1,00	$ 6.953.200,00	1,00	$ 6.953.200,00	0,00	$ -	1,00	$ 6.953.200,00	100,00%	0,00	$ -
1.3.9	Alquiler Retroexcavadora oruga manejo y desvio de cauce, reconformación sección transversal aguas arriba y aguas abajo del lecho.	Mes	1,00	$ 29.684.300,00	$ 29.684.300,00	1,50	$ 44.526.450,00	1,00	$ 29.684.300,0000	0,50	$ 14.842.150,00	1,50	$ 44.526.450,00	100,00%	0,00	$ -
1.3.10	Suministro de lechada para inyección de pernos relación agua/cemento: 0,45 (incluye suministro de materiales, equipo de inyección y mano de obra)	kg	7.000,00	$ 2.879,00	$ 20.153.000,00	9.444,35	$ 27.190.293,00	7000,00	$ 20.153.000,0000	2444,35	$ 7.037.292,96	9444,35	$ 27.190.293,00	100,00%	0,00	$ -
1.3.11	Anclajes cabeza flexible tipo 4	Und	14,00	$ 2.957.955,00	$ 41.411.370,00	20,00	$ 59.159.100,00	14,00	$ 41.411.370,0000	6,00	$ 17.747.730,00	20,00	$ 59.159.100,00	100,00%	0,00	$ -
1.3.12	Suministro e Instalación de anclajes autoperfortantes R38, incluye accesorios (broca, tuerca, acople, centralizador, planchuela)	ml	140,00	$ 535.576,00	$ 74.980.640,00	188,00	$ 100.688.288,00	140,00	$ 74.980.640,0000	48,00	$ 25.707.648,00	188,00	$ 100.688.288,00	100,00%	0,00	$ -
1.3.13	Suministro e instalación cables de retención tipo Geobinex 22, incluye suministro de cables, sujetacables, frenos y mano de obra - (Cables entre 56 -60 m)	Und	4,00	$ 25.388.298,00	$ 101.553.192,00	4,00	$ 101.553.192,00	0,00	$ -	4,00	$ 101.553.192,00	4,00	$ 101.553.192,00	100,00%	0,00	$ -
2	**REPARACION Y MANTENIMIENTO BARRERA K-18 LA LINDOSA**															
2.1	**REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO BARRERA**															
2.1.1	Suministro e instalación anillos de frenado GN-9017.	Und	18,00	$ 2.657.433,00	$ 47.833.794,00	14,00	$ 37.204.062,00	14,00	$ 37.204.062,00	0,00	$ -	14,00	$ 37.204.062,00	100,00%	0,00	$ -
2.1.2	Retencionamiento cables horizontales tipo Geobinex 22, incluye sujetacables.	Und	19,00	$ 930.728,00	$ 17.683.832,00	19,00	$ 17.683.832,00	19,00	$ 17.683.832,00	0,00	$ -	19,00	$ 17.683.832,00	100,00%	0,00	$ -
2.1.3	Suministro e instalación grilletes de 1¨	Und	100,00	$ 265.592,00	$ 26.559.200,00	100,00	$ 26.559.200,00	100,00	$ 26.559.200,00	0,00	$ -	100,00	$ 26.559.200,00	100,00%	0,00	$ -
2.1.4	Suministro e instalación grilletes de 3/4¨	Und	70,00	$ 181.438,00	$ 12.700.660,00	70,00	$ 12.700.660,00	70,00	$ 12.700.660,00	0,00	$ -	70,00	$ 12.700.660,00	100,00%	0,00	$ -
2.1.5	Retiro malla secundaria Deltax.	m2	120,00	$ 43.512,00	$ 5.221.440,00	120,00	$ 5.221.440,00	120,00	$ 5.221.440,00	0,00	$ -	120,00	$ 5.221.440,00	100,00%	0,00	$ -

	OBJETO:	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES (3) BARRERAS DINÁMICAS DE RETENCIÓN DE DETRITOS AFECTADAS POR AVENIDAS TORRENCIALES, UNA (1) EN LA CORRIENTE HÍDRICA DE LA QUEBRADA MOTILÓN Y DOS (2) EN EL CAUCE DEL RÍO LAS CEIBAS Y RETIRO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS RETENIDOS EN LAS CINCO (5) BARRERAS DINÁMICAS DE RETENCIÓN DE DETRITOS CONSTRUIDAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL POMCA RÍO LORO, RÍO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA".**					
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONTRATISTA DE OBRA:**	CONSORCIO TALUDES WG	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	**FECHA DE INICIO:**	17/09/2024	**ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA No.3**
	R. LEGAL	WILLIAM GEORGE SANCHEZ ZEQUERA	**R. LEGAL**	N.A	**FECHA SUSPENSION No. 1:**	16/12/2024	
	VALOR OBRA:	$ 1.922.056.533,00	**VALOR INTERVENTORÍA:**	$ 149.432.862,00	**FECHA REINICIACIÓN No. 1:**	15/01/2025	
	VALOR OBRA ADICIONAL:	$ 655.903.694,00	**VALOR INTERVENTORÍA ADICION:**	$ 49.810.953,00	**FECHA SUSPENSION No.2:**	N/A	
	VALOR OBRA ACTUALIZADO:	$ 2.577.960.227,00	**VALOR INTERVENTORÍA ACTUAL:**	$ 199.243.818,00			
	PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES	**PLAZO INICIAL:**	SEIS (6) MESES	**FECHA REINICIACIÓN No. 2:**	N/A	**FECHA: 13/06/2025**
	PLAZO ADICIONAL:	DOS (2) MESES	**PLAZO ADICIONAL:**	DOS (2) MESES	**FECHA TERMINACIÓN:**	14/06/2025	
	PLAZO ACTUALIZADO:	OCHO (8) MESES	**PLAZO ACTUALIZADO:**	OCHO (8) MESES	**PERIODO:**	1/05/2024 a 09/06/2025	

						CONDICIONES INICIALES											
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/UNIT**	**VALOR**	**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**ACTAS ANTERIORES**		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO**			**SALDO**	
						CANT	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**%**	**CANT**	**VALOR**
2.1.6	Retiro y disposición de residuos retenidos en la barrera dinámica del kilómetro 18 (madera hasta una distancia mínima aguas arriba de la barrera de 20ts) y disposición a orilla del bosque de galería frente al camino veredal, es decir por el lado que no da hacia el rio las Ceibas, los residuos de árboles o arbustos retenidos se deben cortar en trozas de maximo 1 metro de longitud y 15 cm de diametró aproximadamente para madera rolliza y 15 centímetros de lado para madera no rolliza. Incluye apile, es decir formando arrumes de madera organizada, hidrolavado de material de arrastre tipo arena depositado hasta 20 mts para liberación de residuos y su posterior disposición.	Und	2,00	$ 7.030.485,00	$ 14.060.970,00	2,00	$ 14.060.970,00	2,00	$ 14.060.970,00	0,00	$ -	2,00	$ 14.060.970,00	100,00%	0,00	$ -
2.1.7	Transporte, incluye ingreso de materiales y elementos a reemplazar, al igual como retiro de todo tipo de RCD que se generen.	kg	504,00	$ 4.219,00	$ 2.126.376,00	504,00	$ 2.126.376,00	504,00	$ 2.126.376,00	0,00	$ -	504,00	$ 2.126.376,00	100,00%	0,00	$ -
2.1.8	Muerto en concreto ciclopeo de 4000 psi	m3	2,00	$ 1.956.374,00	$ 3.912.748,00	0,50	$ 978.187,00	0,50	$ 978.187,00	0,00	$ -	0,50	$ 978.187,00	100,00%	0,00	$ -
2.1.9	Suministro de lechada para inyección de pernos relación agua/cemento: 0,45 (incluye suministro de materiales, equipo de inyección y mano de obra)	kg	2.500,00	$ 2.879,00	$ 7.197.500,00	2.500,00	$ 7.197.500,00	2500,00	$ 7.197.500,00	0,00	$ -	2500,00	$ 7.197.500,00	100,00%	0,00	$ -
2.1.10	Suministro e Instalación de anclajes autoperfortantes R38, incluye accesorios (broca, tuerca, acople, centralizador, planchuela)	ml	50,00	$ 535.576,00	$ 26.778.800,00	50,00	$ 26.778.800,00	50,00	$ 26.778.800,00	0,00	$ -	50,00	$ 26.778.800,00	100,00%	0,00	$ -
2.1.11	Anclajes cabeza flexible tipo 4	Und	5,00	$ 2.957.955,00	$ 14.789.775,00	5,00	$ 14.789.775,00	5,00	$ 14.789.775,00	0,00	$ -	5,00	$ 14.789.775,00	100,00%	0,00	$ -
2.1.12	Reparacion y cambio red de anillos ROCCO	m2	5,00	$ 756.534,00	$ 3.782.670,00	5,00	$ 3.782.670,00	5,00	$ 3.782.670,00	0,00	$ -	5,00	$ 3.782.670,00	100,00%	0,00	$ -
3	**REPARACION Y MANTENIMIENTO BARRERA K-38**															
3.1	**EXCAVACIONES, RETIRO DE MATERIAL**															
3.1.1	Excavaciones en conglomerado de gran tamaño	m3	284,00	$ 65.793,00	$ 18.685.212,00	284,00	$ 18.685.212,00	215,00	$ 14.145.495,0000	69,00	$ 4.539.717,00	284,00	$ 18.685.212,00	100,00%	0,00	$ -
3.2	**REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO BARRERA**							0,00			$ -					
3.2.1	Muerto en concreto ciclopeo de 4000 psi	m3	15,00	$ 1.956.374,00	$ 29.345.610,00	15,00	$ 29.345.610,00	15,00	$ 29.345.610,0000	0,00	$ -	15,00	$ 29.345.610,00	100,00%	0,00	$ -
3.2.2	Suministro e instalación anillos de frenado GN-9017.	Und	20,00	$ 2.657.433,00	$ 53.148.660,00	20,00	$ 53.148.660,00	0,00	$ -	20,00	$ 53.148.660,00	20,00	$ 53.148.660,00	100,00%	0,00	$ -
3.2.3	Retencionamiento cables horizontales y de retención tipo Geobinex 22, incluye sujetacables.	Und	10,00	$ 930.728,00	$ 9.307.280,00	10,00	$ 9.307.280,00	0,00	$ -	10,00	$ 9.307.280,00	10,00	$ 9.307.280,00	100,00%	0,00	$ -
3.2.4	Retencionamiento cables retención postes y de retención tipo Geobinex 22, incluye sujetacables y retiro cuñas de madera.	Und	13,00	$ 829.208,00	$ 10.779.704,00	15,00	$ 12.438.120,00	0,00	$ -	15,00	$ 12.438.120,00	15,00	$ 12.438.120,00	100,00%	0,00	$ -
3.2.5	Suministro e instalación grilletes de 1¨	Und	253,33	$ 265.592,00	$ 67.283.307,00	290,00	$ 77.021.680,00	0,00	$ -	290,00	$ 77.021.680,00	290,00	$ 77.021.680,00	100,00%	0,00	$ -
3.2.6	Retiro malla secundaria Deltax	m2	348,00	$ 43.512,00	$ 15.142.176,00	348,00	$ 15.142.176,00	348,00	$ 15.142.176,00	0,00	$ -	348,00	$ 15.142.176,00	100,00%	0,00	$ -
3.2.7	Retiro y disposición de residuos retenidos en la barrera dinámica del km 38 y disposición sobre la margen izquierda aguas abajo del rio después de la barrera dinámica, los residuos de árboles o arbustos retenidos se deben cortar en trozas de maximo 1 metro de longitud y 15 cm de diametro aproximadamente para madera rolliza y 15 centímetros de lado para madera no rolliza. incluye apile, es decir formando arrumes de madera organizada.	Und	1,00	$ 5.103.070,00	$ 5.103.070,00	1,00	$ 5.103.070,00	1,00	$ 5.103.070,00	0,00	$ -	1,00	$ 5.103.070,00	100,00%	0,00	$ -

	OBJETO:	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES (3) BARRERAS DINÁMICAS DE RETENCIÓN DE DETRITOS AFECTADAS POR AVENIDAS TORRENCIALES, UNA (1) EN LA CORRIENTE HÍDRICA DE LA QUEBRADA MOTILÓN Y DOS (2) EN EL CAUCE DEL RÍO LAS CEIBAS Y RETIRO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS RETENIDOS EN LAS CINCO (5) BARRERAS DINÁMICAS DE RETENCIÓN DE DETRITOS CONSTRUIDAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL POMCA RÍO LORO, RÍO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA".**					
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONTRATISTA DE OBRA:**	CONSORCIO TALUDES WG	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	**FECHA DE INICIO:**	17/09/2024	**ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA No.3**
	R. LEGAL	WILLIAM GEORGE SANCHEZ ZEQUERA	**R. LEGAL**	N.A	**FECHA SUSPENSION No. 1:**	16/12/2024	
	VALOR OBRA:	$ 1.922.056.533,00	**VALOR INTERVENTORÍA:**	$ 149.432.862,00	**FECHA REINICIACIÓN No. 1:**	15/01/2025	
	VALOR OBRA ADICIONAL:	$ 655.903.694,00	**VALOR INTERVENTORÍA ADICION:**	$ 49.810.953,00	**FECHA SUSPENSION No.2:**	N/A	
	VALOR OBRA ACTUALIZADO:	$ 2.577.960.227,00	**VALOR INTERVENTORÍA ACTUAL:**	$ 199.243.818,00			
	PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES	**PLAZO INICIAL:**	SEIS (6) MESES	**FECHA REINICIACIÓN No. 2:**	N/A	**FECHA: 13/06/2025**
	PLAZO ADICIONAL:	DOS (2) MESES	**PLAZO ADICIONAL:**	DOS (2) MESES	**FECHA TERMINACIÓN:**	14/06/2025	
	PLAZO ACTUALIZADO:	OCHO (8) MESES	**PLAZO ACTUALIZADO:**	OCHO (8) MESES	**PERIODO:**	1/05/2024 a 09/06/2025	

						CONDICIONES INICIALES											
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/UNIT**	**VALOR**	**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**ACTAS ANTERIORES**		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO**			**SALDO**	
						CANT	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**%**	**CANT**	**VALOR**
3.2.8	Transporte, incluye ingreso de materiales y elementos a reemplazar, al igual como retiro de todo tipo de RCD que se generen.	kg	550,00	$ 4.219,00	$ 2.320.450,00	550,00	$ 2.320.450,00	550,00	$ 2.320.450,00	0,00	$ -	550,00	$ 2.320.450,00	100,00%	0,00	$ -
3.2.9	Suministro y tensionamiento cables horizontales tipo Geobinex 22, incluye suministro de cables, sujetacables, frenos y mano de obra - (Cables entre 56-60 m)	Und	4,00	$ 25.388.298,00	$ 101.553.192,00	4,00	$ 101.553.192,00	4,00	$ 101.553.192,0000	0,00	$ -	4,00	$ 101.553.192,00	100,00%	0,00	$ -
3.2.10	Suministro e instalación pin de seguridad poste, cable antivuelco y reacomodación de este. Incluye reajuste de la red de anillos en su lugar (No incluye arreglos de cimentación)	Und	2,00	$ 5.958.367,00	$ 11.916.734,00	2,00	$ 11.916.734,00	2,00	$ 11.916.734,0000	0,00	$ -	2,00	$ 11.916.734,00	100,00%	0,00	$ -
3.2.11	Suministro e instalación cables de retención tipo Geobinex 22, incluye suministro de cables, sujetacables, frenos y mano de obra - (Cables entre 14 -22 m)	Und	11,00	$ 12.956.741,00	$ 142.524.151,00	9,00	$ 116.610.669,00	9,00	$ 116.610.669,0000	0,00	$ -	9,00	$ 116.610.669,00	100,00%	0,00	$ -
3.2.12	Alquiler Retroexcavadora oruga manejo y desvio de cauce, reconformación sección transversal aguas arriba y aguas abajo del lecho.	Mes	1,50	$ 29.684.300,00	$ 44.526.450,00	1,50	$ 44.526.450,00	1,00	$ 29.684.300,0000	0,50	$ 14.842.150,00	1,50	$ 44.526.450,00	100,00%	0,00	$ -
3.2.13	Suministro de lechada para inyección de pernos relación agua/cemento: 0,45 (incluye suministro de materiales, equipo de inyección y mano de obra)	kg	10.200	$ 2.879,00	$ 29.365.800,00	10.200,00	$ 29.365.800,00	10200,00	$ 29.365.800,00	0,00	$ -	10200,00	$ 29.365.800,00	100,00%	0,00	$ -
3.2.14	Anclajes cabeza flexible tipo 4	Und	11,00	$ 2.957.955,00	$ 32.537.505,00	11,00	$ 32.537.505,00	11,00	$ 32.537.505,00	0,00	$ -	11,00	$ 32.537.505,00	100,00%	0,00	$ -
3.2.15	Suministro e Instalación de anclajes autoperfortantes R38, incluye accesorios (broca, tuerca, acople, centralizador, planchuela)	ml	204,00	$ 535.576,00	$ 109.257.504,00	204,00	$ 109.257.504,00	204,00	$ 109.257.504,00	0,00	$ -	204,00	$ 109.257.504,00	100,00%	0,00	$ -
4	**MANTENIMIENTO BARRERA QUEBRADA SAN BARTOLO**											0,00				
4.1	Retiro de residuos retenidos en la barrera dinámica sobre el cauce de la quebrada San Bartolo y disposición a 50 metros de la orilla de la quebrada, los residuos de árboles o arbustos retenidos se deben cortar en trozas de maximo 1 metro de longitud y 15 cm de diametro aproximadamente para madera rolliza y 15 centímetros de lado para madera no rolliza. Incluye apile.	Und	1,20	$ 49.389.225,00	$ 59.267.070,00	1,20	$ 59.267.070,00	1,20	$ 59.267.070,00	0,00	$ -	1,20	$ 59.267.070,00	100,00%	0,00	$ -
5	**MANTENIMIENTO BARRERA QUEBRADA LOS MICOS**															
5.1	Retiro de residuos (material de arrastre y madera) retenidos en la barrera dinámica sobre el cauce de la quebrada los micos hasta una longitud de 10 mtros aguas arriba de la barrera y 5 mtrs aguas abajo, incluye: *La disposición a orilla de la carretera de la via que conduce de Neiva a San Antonio, los residuos organicos tipo madera o palizada,que se deben cortar en trozas de maximo 1 metro de longitud y 15 cm de diametro aproximadamente para madera rolliza y 15 centímetros de lado para madera no rolliza. Incluye apile, es decir formando arrumes de madera organizada. *El acarreo y disposición de material de arrastre tipo grava encontrado en la longitud de 5 metros aguas arriba y/o aguas abajo, el cual se dispondrá en las márgenes de la quebrada.	Und	1,00	$ 7.423.788,00	$ 7.423.788,00	1,00	$ 7.423.788,00	1,00	$ 7.423.788,00	0,00	$ -	1,00	$ 7.423.788,00	100,00%	0,00	$ -

OBJETO:	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES (3) BARRERAS DINÁMICAS DE RETENCIÓN DE DETRITOS AFECTADAS POR AVENIDAS TORRENCIALES, UNA (1) EN LA CORRIENTE HÍDRICA DE LA QUEBRADA MOTILÓN Y DOS (2) EN EL CAUCE DEL RÍO LAS CEIBAS Y RETIRO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS RETENIDOS EN LAS CINCO (5) BARRERAS DINÁMICAS DE RETENCIÓN DE DETRITOS CONSTRUIDAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL POMCA RÍO LORO, RÍO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA".**						
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO TALUDES WG	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	**FECHA DE INICIO:**	17/09/2024	**ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA No.3**	
R. LEGAL	WILLIAM GEORGE SANCHEZ ZEQUERA	**R. LEGAL**	N.A	**FECHA SUSPENSION No. 1:**	16/12/2024		
VALOR OBRA:	$ 1.922.056.533,00	**VALOR INTERVENTORÍA:**	$ 149.432.862,00	**FECHA REINICIACIÓN No. 1:**	15/01/2025		
VALOR OBRA ADICIONAL:	$ 655.903.694,00	**VALOR INTERVENTORÍA ADICION:**	$ 49.810.953,00	**FECHA SUSPENSION No.2:**	N/A		
VALOR OBRA ACTUALIZADO:	$ 2.577.960.227,00	**VALOR INTERVENTORÍA ACTUAL:**	$ 199.243.818,00				
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES	**PLAZO INICIAL:**	SEIS (6) MESES	**FECHA REINICIACIÓN No. 2:**	N/A		
PLAZO ADICIONAL:	DOS (2) MESES	**PLAZO ADICIONAL:**	DOS (2) MESES	**FECHA TERMINACIÓN:**	14/06/2025	**FECHA: 13/06/2025**	
PLAZO ACTUALIZADO:	OCHO (8) MESES	**PLAZO ACTUALIZADO:**	OCHO (8) MESES	**PERIODO:**	1/05/2024 a 09/06/2025		

CONDICIONES INICIALES

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			SALDO	
						CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR
5.2	Suministro de lechada para inyección de pernos relación agua/cemento: 0,45 (incluye suministro de materiales, equipo de inyección y mano de obra)	kg	900,00	$ 2.879,00	$ 2.591.100,00	900,00	$ 2.591.100,00	900,00	$ 2.591.100,00	0,00	$ -	900,00	$ 2.591.100,00	100,00%	0,00	$ -
NP1	Perforación e instalación de anclajes o pernos pasivos diametro 25mm	ml	18,00	$ 505.126,00	$ 9.092.268,00	18,00	$ 9.092.268,00	18,00	$ 9.092.268,00	0,00	$ -	18,00	$ 9.092.268,00	100,00%	0,00	$ -
NP2	Relleno para estructuras con material de seleccionado.	m3	40,00	$ 145.612,00	$ 5.824.480,00	22,05	$ 3.210.745,00	22,05	$ 3.210.745,00	0,00	$ -	22,05	$ 3.210.745,00	100,00%	0,00	$ -
NP3	Concreto ciclopeo de 3000 psi	m3	36,00	$ 845.060,00	$ 30.422.160,00	36,00	$ 30.422.160,00	36,00	$ 30.422.160,00	0,00	$ -	36,00	$ 30.422.160,00	100,00%	0,00	$ -
	COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				**$ 2.015.212.216,00**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 2.015.212.216,00**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 987.907.226,00**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 1.027.304.989,96**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 2.015.212.216,00**	**100,00%**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ -**
	ADMINISTRACION 14% =				$ 282.129.710,00	ADMINISTRACION 14% =	$ 282.129.710,00	ADMINISTRACION 14% =	$ 138.307.012,00	ADMINISTRACION 14% =	$ 143.822.698,00	ADMINISTRACION 14% =	$ 282.129.710,00		ADMINISTRACION 14% =	$ -
	IMPREVISTOS 5% =				$ 100.760.611,00	IMPREVISTOS 5% =	$ 100.760.611,00	IMPREVISTOS 5% =	$ 49.395.361,00	IMPREVISTOS 5% =	$ 51.365.250,00	IMPREVISTOS 5% =	$ 100.760.611,00		IMPREVISTOS 5% =	$ -
	UTILIDAD 7,5% =				$ 151.140.916,00	UTILIDAD 7,5% =	$ 151.140.916,00	UTILIDAD 7,5% =	$ 74.093.042,00	UTILIDAD 7,5% =	$ 77.047.874,00	UTILIDAD 7,5% =	$ 151.140.916,00		UTILIDAD 7,5% =	$ -
	IVA % sobre utilidad 19% =				$ 28.716.774,00	IVA % sobre utilidad 19% =	$ 28.716.774,00	IVA % sobre utilidad 19% =	$ 14.077.677,98	IVA % sobre utilidad 19% =	$ 14.639.096,06	IVA % sobre utilidad 19% =	$ 28.716.774,00		IVA % sobre utilidad 19% =	$ -
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				**$ 562.748.011,00**	**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 562.748.011,00**	**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 275.873.092,98**	**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 286.874.918,06**	**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 562.748.011,00**		**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ -**
	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)				**$ 2.577.960.227,00**	**TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)**	**$ 2.577.960.227,00**	**TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)**	**$ 1.263.780.318,98**	**TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)**	**$ 1.314.179.908,02**	**TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)**	**$ 2.577.960.227,00**	**100,00%**	**TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)**	**$ -**
						ANTICIPO (40%)	$ 768.822.613,00		$ 505.512.127,00		$ 263.310.486,00		$ 768.822.613,00			
						VALOR TOTAL A PAGAR	**$ 2.577.960.227,00**	**VALOR TOTAL A PAGAR**	$ 758.268.191,98	**VALOR TOTAL A PAGAR**	$ 1.050.869.422,02	**VALOR ACUMULADO**	$ 1.809.137.614,00	**100,00%**	**VALOR POR EJECUTAR**	$ -
											50,98%					

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA $1.314.179.908,02

Son: MIL CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Del valor de la presente acta de recibo final, se cancela el 90%, que corresponde a MIL CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($1.056.383.885,32) de la misma; teniendo en cuenta la Cláusula Séptima del contrato de No.426 de 2024, que la forma de pago del contrato de interventoría está relacionada con el avance de pago en el contrato de obra.

WILLIAM GEORGE SANCHEZ ZEQUERA
RL. CONSORCIO TALUDES WG
CONTRATISTA DE OBRA

Ing. CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
INTERVENTOR

	REPUBLICA DE COLOMBIA **DEPARTAMENTO DEL HUILA**	**CONSORCIO TALUDES WG**

PREACTAS No.2

C O N T R A T O No. 4 2 6 D E 2024

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES (3) BARRERAS DINÁMICAS DE RETENCIÓN DE DETRITOS AFECTADAS POR AVENIDAS TORRENCIALES, UNA (1) EN LA CORRIENTE HÍDRICA DE LA QUEBRADA MOTILÓN Y DOS (2) EN EL CAUCE DEL RÍO LAS CEIBAS Y RETIRO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS RETENIDOS EN LAS CINCO (5) BARRERAS DINÁMICAS DE RETENCIÓN DE DETRITOS CONSTRUIDAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL POMCA RÍO LORO, RÍO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA".

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO TALUDES WG	**CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL	WILLIAM SANCHEZ ZEQUERA		
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.922.056.533	**VALOR INICIAL CONTRATO**	$ 149.432.862,00
VALOR ADICION	$ 655.903.694	**VALOR ADICION**	$ 49.810.953,00
VALOR FINAL CONTRATO	$ 2.577.960.227	**VALOR FINAL CONTRATO**	$ 199.243.815,00
PLAZO INICIAL CONTRATO	6 MESES	**PLAZO INICIAL CONTRATO**	6 MESES
ADICION PLAZO	2 MESES	**ADICION PLAZO**	2 MESES
FECHA INICIO	17/09/2024	**FECHA INICIO**	17/09/2024
FECHA TERMINACIÓN	14/06/2025	**FECHA TERMINACIÓN**	14/06/2025

ÍTEM	**ACTIVIDADES**	**UNIDAD**
1.2.1	Excavaciones en conglomerado de gran tamaño	**m3**

ITEM	**DESCRIPCION**	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	**TOTAL(M2)**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
1.2.1	Excavación sección transversal construcción anclajes ambas margenes	25,14	2,08	3,5		183,00	**183,00**
						TOTAL	**183,00**

TOTAL PRESENTE ACTA	**183,00**
ANTERIORES ACTAS	167,00
EJECUCIÓN ACUMULADA	**350,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





WILLIAM SANCHEZ ZEQUERA
Consorcio Taludes WG
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

	REPUBLICA DE COLOMBIA **DEPARTAMENTO DEL HUILA**	**CONSORCIO TALUDES WG**

PREACTAS No.2

C O N T R A T O No. 4 2 6 D E 2024

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES (3) BARRERAS DINÁMICAS DE RETENCIÓN DE DETRITOS AFECTADAS POR AVENIDAS TORRENCIALES, UNA (1) EN LA CORRIENTE HÍDRICA DE LA QUEBRADA MOTILÓN Y DOS (2) EN EL CAUCE DEL RÍO LAS CEIBAS Y RETIRO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS RETENIDOS EN LAS CINCO (5) BARRERAS DINÁMICAS DE RETENCIÓN DE DETRITOS CONSTRUIDAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL POMCA RÍO LORO, RÍO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA".

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO TALUDES WG	**CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL	WILLIAM SANCHEZ ZEQUERA		
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.922.056.533	**VALOR INICIAL CONTRATO**	$ 149.432.862,00
VALOR ADICION	$ 655.903.694	**VALOR ADICION**	$ 49.810.953,00
VALOR FINAL CONTRATO	$ 2.577.960.227	**VALOR FINAL CONTRATO**	$ 199.243.815,00
PLAZO INICIAL CONTRATO	6 MESES	**PLAZO INICIAL CONTRATO**	6 MESES
ADICION PLAZO	2 MESES	**ADICION PLAZO**	2 MESES
FECHA INICIO	17/09/2024	**FECHA INICIO**	17/09/2024
FECHA TERMINACIÓN	14/06/2025	**FECHA TERMINACIÓN**	14/06/2025

ÍTEM	**ACTIVIDADES**	**UNIDAD**
1.3.1	Suministro e instalación anillos de frenado GN-9017	**Und**

ITEM	**DESCRIPCION**	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	**TOTAL(M2)**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
1.3.1	Anillos de freno					28,00	**28,00**
						TOTAL	**28,00**

TOTAL PRESENTE ACTA	**28,00**
ANTERIORES ACTAS	-
EJECUCIÓN ACUMULADA	**28,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





WILLIAM SANCHEZ ZEQUERA
Consorcio Taludes WG
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

	REPUBLICA DE COLOMBIA **DEPARTAMENTO DEL HUILA**	**CONSORCIO TALUDES WG**

PREACTAS No.2

C O N T R A T O No. 4 2 6 D E 2024

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES (3) BARRERAS DINÁMICAS DE RETENCIÓN DE DETRITOS AFECTADAS POR AVENIDAS TORRENCIALES, UNA (1) EN LA CORRIENTE HÍDRICA DE LA QUEBRADA MOTILÓN Y DOS (2) EN EL CAUCE DEL RÍO LAS CEIBAS Y RETIRO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS RETENIDOS EN LAS CINCO (5) BARRERAS DINÁMICAS DE RETENCIÓN DE DETRITOS CONSTRUIDAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL POMCA RÍO LORO, RÍO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA".

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO TALUDES WG	**CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL	WILLIAM SANCHEZ ZEQUERA		
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.922.056.533	**VALOR INICIAL CONTRATO**	$ 149.432.862,00
VALOR ADICION	$ 655.903.694	**VALOR ADICION**	$ 49.810.953,00
VALOR FINAL CONTRATO	$ 2.577.960.227	**VALOR FINAL CONTRATO**	$ 199.243.815,00
PLAZO INICIAL CONTRATO	6 MESES	**PLAZO INICIAL CONTRATO**	6 MESES
ADICION PLAZO	2 MESES	**ADICION PLAZO**	2 MESES
FECHA INICIO	17/09/2024	**FECHA INICIO**	17/09/2024
FECHA TERMINACIÓN	14/06/2025	**FECHA TERMINACIÓN**	14/06/2025

ÍTEM	**ACTIVIDADES**	**UNIDAD**
1.3.2	Suministro y tencionamiento cables horizontales tipo Geobinex 22, incluye suministro de cables, sujetacables y mano de obra - (Cables entre 26-	**Und**

ITEM	**DESCRIPCION**	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	**TOTAL(M2)**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
1.3.2	Cables horizontales					17,00	**17,00**
						TOTAL	**17,00**

TOTAL PRESENTE ACTA	**17,00**
ANTERIORES ACTAS	-
EJECUCIÓN ACUMULADA	**17,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





WILLIAM SANCHEZ ZEQUERA
Consorcio Taludes WG
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

	REPUBLICA DE COLOMBIA **DEPARTAMENTO DEL HUILA**	**CONSORCIO TALUDES WG**

PREACTAS No.2

C O N T R A T O No. 4 2 6 D E 2024

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES (3) BARRERAS DINÁMICAS DE RETENCIÓN DE DETRITOS AFECTADAS POR AVENIDAS TORRENCIALES, UNA (1) EN LA CORRIENTE HÍDRICA DE LA QUEBRADA MOTILÓN Y DOS (2) EN EL CAUCE DEL RÍO LAS CEIBAS Y RETIRO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS RETENIDOS EN LAS CINCO (5) BARRERAS DINÁMICAS DE RETENCIÓN DE DETRITOS CONSTRUIDAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL POMCA RÍO LORO, RÍO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA".

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO TALUDES WG	**CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL	WILLIAM SANCHEZ ZEQUERA		
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.922.056.533	**VALOR INICIAL CONTRATO**	$ 149.432.862,00
VALOR ADICION	$ 655.903.694	**VALOR ADICION**	$ 49.810.953,00
VALOR FINAL CONTRATO	$ 2.577.960.227	**VALOR FINAL CONTRATO**	$ 199.243.815,00
PLAZO INICIAL CONTRATO	6 MESES	**PLAZO INICIAL CONTRATO**	6 MESES
ADICION PLAZO	2 MESES	**ADICION PLAZO**	2 MESES
FECHA INICIO	17/09/2024	**FECHA INICIO**	17/09/2024
FECHA TERMINACIÓN	14/06/2025	**FECHA TERMINACIÓN**	14/06/2025

ÍTEM	**ACTIVIDADES**	**UNIDAD**
1.3.3	Suministro y cambio protección contra la abrasión	**ml**

ITEM	**DESCRIPCION**	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	**TOTAL DADOS**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
1.3.3	Proteccion abrasion					28,00	**28,00**
						TOTAL	**28,00**

TOTAL PRESENTE ACTA	**28,00**
ANTERIORES ACTAS	
EJECUCIÓN ACUMULADA	**28,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





WILLIAM SANCHEZ ZEQUERA
Consorcio Taludes WG
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

	REPUBLICA DE COLOMBIA **DEPARTAMENTO DEL HUILA**	**CONSORCIO TALUDES WG**

PREACTAS No.2

CONTRATO No. 426 DE 2024

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES (3) BARRERAS DINÁMICAS DE RETENCIÓN DE DETRITOS AFECTADAS POR AVENIDAS TORRENCIALES, UNA (1) EN LA CORRIENTE HÍDRICA DE LA QUEBRADA MOTILÓN Y DOS (2) EN EL CAUCE DEL RÍO LAS CEIBAS Y RETIRO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS RETENIDOS EN LAS CINCO (5) BARRERAS DINÁMICAS DE RETENCIÓN DE DETRITOS CONSTRUIDAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL POMCA RÍO LORO, RÍO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA".

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO TALUDES WG	**CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL	WILLIAM SANCHEZ ZEQUERA		
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.922.056.533	**VALOR INICIAL CONTRATO**	$ 149.432.862,00
VALOR ADICION	$ 655.903.694	**VALOR ADICION**	$ 49.810.953,00
VALOR FINAL CONTRATO	$ 2.577.960.227	**VALOR FINAL CONTRATO**	$ 199.243.815,00
PLAZO INICIAL CONTRATO	6 MESES	**PLAZO INICIAL CONTRATO**	6 MESES
ADICION PLAZO	2 MESES	**ADICION PLAZO**	2 MESES
FECHA INICIO	17/09/2024	**FECHA INICIO**	17/09/2024
FECHA TERMINACIÓN	14/06/2025	**FECHA TERMINACIÓN**	14/06/2025

ÍTEM	**ACTIVIDADES**	**UNIDAD**
1.3.4	Suministro e instalación grilletes de 1¨	**Und**

ITEM	**DESCRIPCION**	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	**TOTAL(M2)**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
1.3.4	Grilletes de 1"					250,00	**250,00**
							-
						TOTAL	**250,00**

TOTAL PRESENTE ACTA	**250,00**
ANTERIORES ACTAS	
EJECUCIÓN ACUMULADA	**250,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





WILLIAM SANCHEZ ZEQUERA
Consorcio Taludes WG
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

	REPUBLICA DE COLOMBIA **DEPARTAMENTO DEL HUILA**	**CONSORCIO TALUDES WG**

PREACTAS No.2

C O N T R A T O No. 4 2 6 D E 2024

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES (3) BARRERAS DINÁMICAS DE RETENCIÓN DE DETRITOS AFECTADAS POR AVENIDAS TORRENCIALES, UNA (1) EN LA CORRIENTE HÍDRICA DE LA QUEBRADA MOTILÓN Y DOS (2) EN EL CAUCE DEL RÍO LAS CEIBAS Y RETIRO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS RETENIDOS EN LAS CINCO (5) BARRERAS DINÁMICAS DE RETENCIÓN DE DETRITOS CONSTRUIDAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL POMCA RÍO LORO, RÍO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA".

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO TALUDES WG	**CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL	WILLIAM SANCHEZ ZEQUERA		
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.922.056.533	**VALOR INICIAL CONTRATO**	$ 149.432.862,00
VALOR ADICION	$ 655.903.694	**VALOR ADICION**	$ 49.810.953,00
VALOR FINAL CONTRATO	$ 2.577.960.227	**VALOR FINAL CONTRATO**	$ 199.243.815,00
PLAZO INICIAL CONTRATO	6 MESES	**PLAZO INICIAL CONTRATO**	6 MESES
ADICION PLAZO	2 MESES	**ADICION PLAZO**	2 MESES
FECHA INICIO	17/09/2024	**FECHA INICIO**	17/09/2024
FECHA TERMINACIÓN	14/06/2025	**FECHA TERMINACIÓN**	14/06/2025

ÍTEM	**ACTIVIDADES**	**UNIDAD**
1.3.5	Suministro e instalación grilletes de 3/4¨	**Und**

ITEM	**DESCRIPCION**	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	**TOTAL(M2)**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
1.3.5	Grilletes de 3/4					405,00	**405,00**
							-
						TOTAL	**405,00**

TOTAL PRESENTE ACTA	**405,00**
ANTERIORES ACTAS	-
EJECUCIÓN ACUMULADA	**405,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





WILLIAM SANCHEZ ZEQUERA
Consorcio Taludes WG
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

	REPUBLICA DE COLOMBIA **DEPARTAMENTO DEL HUILA**	**CONSORCIO TALUDES WG**

PREACTAS No.2

C O N T R A T O No. 4 2 6 D E 2024

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES (3) BARRERAS DINÁMICAS DE RETENCIÓN DE DETRITOS AFECTADAS POR AVENIDAS TORRENCIALES, UNA (1) EN LA CORRIENTE HÍDRICA DE LA QUEBRADA MOTILÓN Y DOS (2) EN EL CAUCE DEL RÍO LAS CEIBAS Y RETIRO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS RETENIDOS EN LAS CINCO (5) BARRERAS DINÁMICAS DE RETENCIÓN DE DETRITOS CONSTRUIDAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL POMCA RÍO LORO, RÍO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA".

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO TALUDES WG	**CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL	WILLIAM SANCHEZ ZEQUERA		
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.922.056.533	**VALOR INICIAL CONTRATO**	$ 149.432.862,00
VALOR ADICION	$ 655.903.694	**VALOR ADICION**	$ 49.810.953,00
VALOR FINAL CONTRATO	$ 2.577.960.227	**VALOR FINAL CONTRATO**	$ 199.243.815,00
PLAZO INICIAL CONTRATO	6 MESES	**PLAZO INICIAL CONTRATO**	6 MESES
ADICION PLAZO	2 MESES	**ADICION PLAZO**	2 MESES
FECHA INICIO	17/09/2024	**FECHA INICIO**	17/09/2024
FECHA TERMINACIÓN	14/06/2025	**FECHA TERMINACIÓN**	14/06/2025

ÍTEM	**ACTIVIDADES**	**UNIDAD**
1.3.6	Reparación y cambio red de anillos ROCCO.	**m2**

ITEM	**DESCRIPCION**	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	**TOTAL(M2)**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
1.3.6	Malla Rocco				336	336,00	**336,00**
							-
						TOTAL	**336,00**

TOTAL PRESENTE ACTA	**336,00**
ANTERIORES ACTAS	-
EJECUCIÓN ACUMULADA	**336,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





WILLIAM SANCHEZ ZEQUERA
Consorcio Taludes WG
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

	REPUBLICA DE COLOMBIA **DEPARTAMENTO DEL HUILA**	**CONSORCIO TALUDES WG**

PREACTAS No.2

C O N T R A T O No. 4 2 6 D E 2024

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES (3) BARRERAS DINÁMICAS DE RETENCIÓN DE DETRITOS AFECTADAS POR AVENIDAS TORRENCIALES, UNA (1) EN LA CORRIENTE HÍDRICA DE LA QUEBRADA MOTILÓN Y DOS (2) EN EL CAUCE DEL RÍO LAS CEIBAS Y RETIRO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS RETENIDOS EN LAS CINCO (5) BARRERAS DINÁMICAS DE RETENCIÓN DE DETRITOS CONSTRUIDAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL POMCA RÍO LORO, RÍO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA".

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO TALUDES WG	**CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL	WILLIAM SANCHEZ ZEQUERA		
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.922.056.533	**VALOR INICIAL CONTRATO**	$ 149.432.862,00
VALOR ADICION	$ 655.903.694	**VALOR ADICION**	$ 49.810.953,00
VALOR FINAL CONTRATO	$ 2.577.960.227	**VALOR FINAL CONTRATO**	$ 199.243.815,00
PLAZO INICIAL CONTRATO	6 MESES	**PLAZO INICIAL CONTRATO**	6 MESES
ADICION PLAZO	2 MESES	**ADICION PLAZO**	2 MESES
FECHA INICIO	17/09/2024	**FECHA INICIO**	17/09/2024
FECHA TERMINACIÓN	14/06/2025	**FECHA TERMINACIÓN**	14/06/2025

ÍTEM	**ACTIVIDADES**	**UNIDAD**
1.3.10	Suministro de lechada para inyección de pernos relación agua/cemento: 0,45 (incluye suministro de materiales, equipo de inyección y mano de obra)	**kg**

ITEM	**DESCRIPCION**	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	**TOTAL(M2)**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
1.3.10	Inyección anclajes autoperforantes R38, sobre margenes quebrada Motilón					2.444,36	**2.444,36**
						TOTAL	**2.444,36**

TOTAL PRESENTE ACTA	**2.444,36**
ANTERIORES ACTAS	7.000,00
EJECUCIÓN ACUMULADA	**9.444,36**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





WILLIAM SANCHEZ ZEQUERA
Consorcio Taludes WG
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

	REPUBLICA DE COLOMBIA **DEPARTAMENTO DEL HUILA**	**CONSORCIO TALUDES WG**

PREACTAS No.2

C O N T R A T O No. 4 2 6 D E 2024

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES (3) BARRERAS DINÁMICAS DE RETENCIÓN DE DETRITOS AFECTADAS POR AVENIDAS TORRENCIALES, UNA (1) EN LA CORRIENTE HÍDRICA DE LA QUEBRADA MOTILÓN Y DOS (2) EN EL CAUCE DEL RÍO LAS CEIBAS Y RETIRO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS RETENIDOS EN LAS CINCO (5) BARRERAS DINÁMICAS DE RETENCIÓN DE DETRITOS CONSTRUIDAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL POMCA RÍO LORO, RÍO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA".

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO TALUDES WG	**CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL	WILLIAM SANCHEZ ZEQUERA		
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.922.056.533	**VALOR INICIAL CONTRATO**	$ 149.432.862,00
VALOR ADICION	$ 655.903.694	**VALOR ADICION**	$ 49.810.953,00
VALOR FINAL CONTRATO	$ 2.577.960.227	**VALOR FINAL CONTRATO**	$ 199.243.815,00
PLAZO INICIAL CONTRATO	6 MESES	**PLAZO INICIAL CONTRATO**	6 MESES
ADICION PLAZO	2 MESES	**ADICION PLAZO**	2 MESES
FECHA INICIO	17/09/2024	**FECHA INICIO**	17/09/2024
FECHA TERMINACIÓN	14/06/2025	**FECHA TERMINACIÓN**	14/06/2025

ÍTEM	**ACTIVIDADES**	**UNIDAD**
1.3.11	Anclajes cabeza flexible tipo 4	**Und**

ITEM	**DESCRIPCION**	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	**TOTAL(M2)**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
1.3.11	Cabezas flexibles sobre Anclajes autoperforantes taludes margenes quebrada Motilón					6,00	**6,00**
						TOTAL	**6,00**

TOTAL PRESENTE ACTA	**6,00**
ANTERIORES ACTAS	14,00
EJECUCIÓN ACUMULADA	**20,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





WILLIAM SANCHEZ ZEQUERA
Consorcio Taludes WG
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

	REPUBLICA DE COLOMBIA **DEPARTAMENTO DEL HUILA**	**CONSORCIO TALUDES WG**

PREACTAS No.2

C O N T R A T O No. 4 2 6 D E 2024

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES (3) BARRERAS DINÁMICAS DE RETENCIÓN DE DETRITOS AFECTADAS POR AVENIDAS TORRENCIALES, UNA (1) EN LA CORRIENTE HÍDRICA DE LA QUEBRADA MOTILÓN Y DOS (2) EN EL CAUCE DEL RÍO LAS CEIBAS Y RETIRO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS RETENIDOS EN LAS CINCO (5) BARRERAS DINÁMICAS DE RETENCIÓN DE DETRITOS CONSTRUIDAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL POMCA RÍO LORO, RÍO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA".

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO TALUDES WG	**CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL	WILLIAM SANCHEZ ZEQUERA		
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.922.056.533	**VALOR INICIAL CONTRATO**	$ 149.432.862,00
VALOR ADICION	$ 655.903.694	**VALOR ADICION**	$ 49.810.953,00
VALOR FINAL CONTRATO	$ 2.577.960.227	**VALOR FINAL CONTRATO**	$ 199.243.815,00
PLAZO INICIAL CONTRATO	6 MESES	**PLAZO INICIAL CONTRATO**	6 MESES
ADICION PLAZO	2 MESES	**ADICION PLAZO**	2 MESES
FECHA INICIO	17/09/2024	**FECHA INICIO**	17/09/2024
FECHA TERMINACIÓN	14/06/2025	**FECHA TERMINACIÓN**	14/06/2025

ÍTEM	**ACTIVIDADES**	**UNIDAD**
1.3.12	Suministro e Instalación de anclajes autoperfortantes R38, incluye accesorios (broca, tuerca, acople, centralizador, planchuela)	**ml**

ITEM	**DESCRIPCION**	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	**TOTAL(M2)**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
1.3.12	Anclajes autoperforantes sobre taludes margenes quebrada Motilón	8				6,00	**48,00**
						TOTAL	**48,00**

TOTAL PRESENTE ACTA	**48,00**
ANTERIORES ACTAS	140,00
EJECUCIÓN ACUMULADA	**188,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





WILLIAM SANCHEZ ZEQUERA
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.

	REPUBLICA DE COLOMBIA **DEPARTAMENTO DEL HUILA**	**CONSORCIO TALUDES WG**

PREACTAS No.2

CONTRATO No. 426 DE 2024

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES (3) BARRERAS DINÁMICAS DE RETENCIÓN DE DETRITOS AFECTADAS POR AVENIDAS TORRENCIALES, UNA (1) EN LA CORRIENTE HÍDRICA DE LA QUEBRADA MOTILÓN Y DOS (2) EN EL CAUCE DEL RÍO LAS CEIBAS Y RETIRO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS RETENIDOS EN LAS CINCO (5) BARRERAS DINÁMICAS DE RETENCIÓN DE DETRITOS CONSTRUIDAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL POMCA RÍO LORO, RÍO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA".

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO TALUDES WG	**CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL	WILLIAM SANCHEZ ZEQUERA		
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.922.056.533	**VALOR INICIAL CONTRATO**	$ 149.432.862,00
VALOR ADICION	$ 655.903.694	**VALOR ADICION**	$ 49.810.953,00
VALOR FINAL CONTRATO	$ 2.577.960.227	**VALOR FINAL CONTRATO**	$ 199.243.815,00
PLAZO INICIAL CONTRATO	6 MESES	**PLAZO INICIAL CONTRATO**	6 MESES
ADICION PLAZO	2 MESES	**ADICION PLAZO**	2 MESES
FECHA INICIO	17/09/2024	**FECHA INICIO**	17/09/2024
FECHA TERMINACIÓN	14/06/2025	**FECHA TERMINACIÓN**	14/06/2025

ÍTEM	**ACTIVIDADES**	**UNIDAD**
1.3.13	Suministro e instalación cables de retención tipo Geobinex 22, incluye suministro de cables, sujetacables, frenos y mano de obra - (Cables entre 56 -60 m)	**Und**

ITEM	**DESCRIPCION**	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	**TOTAL(M2)**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
1.3.13	CaBLES DE 56 A 60M					4,00	**4,00**
							-
						TOTAL	**4,00**

TOTAL PRESENTE ACTA	**4,00**
ANTERIORES ACTAS	-
EJECUCIÓN ACUMULADA	**4,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





WILLIAM SANCHEZ ZEQUERA
Consorcio Taludes WG
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

	REPUBLICA DE COLOMBIA **DEPARTAMENTO DEL HUILA**	**CONSORCIO TALUDES WG**

PREACTAS No.2

C O N T R A T O No. 4 2 6 D E 2024

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES (3) BARRERAS DINÁMICAS DE RETENCIÓN DE DETRITOS AFECTADAS POR AVENIDAS TORRENCIALES, UNA (1) EN LA CORRIENTE HÍDRICA DE LA QUEBRADA MOTILÓN Y DOS (2) EN EL CAUCE DEL RÍO LAS CEIBAS Y RETIRO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS RETENIDOS EN LAS CINCO (5) BARRERAS DINÁMICAS DE RETENCIÓN DE DETRITOS CONSTRUIDAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL POMCA RÍO LORO, RÍO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA".

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO TALUDES WG	**CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL	WILLIAM SANCHEZ ZEQUERA		
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.922.056.533	**VALOR INICIAL CONTRATO**	$ 149.432.862,00
VALOR ADICION	$ 655.903.694	**VALOR ADICION**	$ 49.810.953,00
VALOR FINAL CONTRATO	$ 2.577.960.227	**VALOR FINAL CONTRATO**	$ 199.243.815,00
PLAZO INICIAL CONTRATO	6 MESES	**PLAZO INICIAL CONTRATO**	6 MESES
ADICION PLAZO	2 MESES	**ADICION PLAZO**	2 MESES
FECHA INICIO	17/09/2024	**FECHA INICIO**	17/09/2024
FECHA TERMINACIÓN	14/06/2025	**FECHA TERMINACIÓN**	14/06/2025

ÍTEM	**ACTIVIDADES**	**UNIDAD**
3.1.1	Excavaciones en conglomerado de gran tamaño	**3.1.1**

ITEM	**DESCRIPCION**	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	**TOTAL(M2)**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
3.1.1	Dado 1	8	6,16	1,4		69,00	**69,00**
	Dado 2						**-**
	Dado poste 6						**-**
						TOTAL	**69,00**

TOTAL PRESENTE ACTA	**69,00**
ANTERIORES ACTAS	215,00
EJECUCIÓN ACUMULADA	**284,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





WILLIAM SANCHEZ ZEQUERA
Consorcio Taludes WG
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

	REPUBLICA DE COLOMBIA **DEPARTAMENTO DEL HUILA**	**CONSORCIO TALUDES WG**

PREACTAS No.2

CONTRATO No. 426 DE 2024

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES (3) BARRERAS DINÁMICAS DE RETENCIÓN DE DETRITOS AFECTADAS POR AVENIDAS TORRENCIALES, UNA (1) EN LA CORRIENTE HÍDRICA DE LA QUEBRADA MOTILÓN Y DOS (2) EN EL CAUCE DEL RÍO LAS CEIBAS Y RETIRO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS RETENIDOS EN LAS CINCO (5) BARRERAS DINÁMICAS DE RETENCIÓN DE DETRITOS CONSTRUIDAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL POMCA RÍO LORO, RÍO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA".

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO TALUDES WG	**CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL	WILLIAM SANCHEZ ZEQUERA		
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.922.056.533	**VALOR INICIAL CONTRATO**	$ 149.432.862,00
VALOR ADICION	$ 655.903.694	**VALOR ADICION**	$ 49.810.953,00
VALOR FINAL CONTRATO	$ 2.577.960.227	**VALOR FINAL CONTRATO**	$ 199.243.815,00
PLAZO INICIAL CONTRATO	6 MESES	**PLAZO INICIAL CONTRATO**	6 MESES
ADICION PLAZO	2 MESES	**ADICION PLAZO**	2 MESES
FECHA INICIO	17/09/2024	**FECHA INICIO**	17/09/2024
FECHA TERMINACIÓN	14/06/2025	**FECHA TERMINACIÓN**	14/06/2025

ÍTEM	**ACTIVIDADES**	**UNIDAD**
3.2.2	Suministro e instalación anillos de frenado GN-9017.	**Und**

ITEM	**DESCRIPCION**	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	**TOTAL(M2)**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
3.2.2	Suministro e instalacion de frenos					20,00	**20,00**
							-
						TOTAL	**20,00**

TOTAL PRESENTE ACTA	**20,00**
ANTERIORES ACTAS	**-**
EJECUCIÓN ACUMULADA	**20,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





WILLIAM SANCHEZ ZEQUERA
Consorcio Taludes WG
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

	REPUBLICA DE COLOMBIA **DEPARTAMENTO DEL HUILA**	**CONSORCIO TALUDES WG**

PREACTAS No.2

C O N T R A T O No. 4 2 6 D E 2024

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES (3) BARRERAS DINÁMICAS DE RETENCIÓN DE DETRITOS AFECTADAS POR AVENIDAS TORRENCIALES, UNA (1) EN LA CORRIENTE HÍDRICA DE LA QUEBRADA MOTILÓN Y DOS (2) EN EL CAUCE DEL RÍO LAS CEIBAS Y RETIRO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS RETENIDOS EN LAS CINCO (5) BARRERAS DINÁMICAS DE RETENCIÓN DE DETRITOS CONSTRUIDAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL POMCA RÍO LORO, RÍO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA".

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO TALUDES WG	**CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL	WILLIAM SANCHEZ ZEQUERA		
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.922.056.533	**VALOR INICIAL CONTRATO**	$ 149.432.862,00
VALOR ADICION	$ 655.903.694	**VALOR ADICION**	$ 49.810.953,00
VALOR FINAL CONTRATO	$ 2.577.960.227	**VALOR FINAL CONTRATO**	$ 199.243.815,00
PLAZO INICIAL CONTRATO	6 MESES	**PLAZO INICIAL CONTRATO**	6 MESES
ADICION PLAZO	2 MESES	**ADICION PLAZO**	2 MESES
FECHA INICIO	17/09/2024	**FECHA INICIO**	17/09/2024
FECHA TERMINACIÓN	14/06/2025	**FECHA TERMINACIÓN**	14/06/2025

ÍTEM	**ACTIVIDADES**	**UNIDAD**
3.2.3	Retencionamiento cables horizontales y de retención tipo Geobinex 22, incluye sujetacables.	**Und**

ITEM	**DESCRIPCION**	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	**TOTAL(M2)**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
3.2.3	Rensionamiento de Cables Horizontales barrera K38					10,00	**10,00**
							-
						TOTAL	**10,00**

TOTAL PRESENTE ACTA	**10,00**
ANTERIORES ACTAS	
EJECUCIÓN ACUMULADA	**10,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





WILLIAM SANCHEZ ZEQUERA
Consorcio Taludes WG
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

	REPUBLICA DE COLOMBIA **DEPARTAMENTO DEL HUILA**	**CONSORCIO TALUDES WG**

PREACTAS No.2

C O N T R A T O No. 4 2 6 D E 2024

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES (3) BARRERAS DINÁMICAS DE RETENCIÓN DE DETRITOS AFECTADAS POR AVENIDAS TORRENCIALES, UNA (1) EN LA CORRIENTE HÍDRICA DE LA QUEBRADA MOTILÓN Y DOS (2) EN EL CAUCE DEL RÍO LAS CEIBAS Y RETIRO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS RETENIDOS EN LAS CINCO (5) BARRERAS DINÁMICAS DE RETENCIÓN DE DETRITOS CONSTRUIDAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL POMCA RÍO LORO, RÍO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA".

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO TALUDES WG	**CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL	WILLIAM SANCHEZ ZEQUERA		
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.922.056.533	**VALOR INICIAL CONTRATO**	$ 149.432.862,00
VALOR ADICION	$ 655.903.694	**VALOR ADICION**	$ 49.810.953,00
VALOR FINAL CONTRATO	$ 2.577.960.227	**VALOR FINAL CONTRATO**	$ 199.243.815,00
PLAZO INICIAL CONTRATO	6 MESES	**PLAZO INICIAL CONTRATO**	6 MESES
ADICION PLAZO	2 MESES	**ADICION PLAZO**	2 MESES
FECHA INICIO	17/09/2024	**FECHA INICIO**	17/09/2024
FECHA TERMINACIÓN	14/06/2025	**FECHA TERMINACIÓN**	14/06/2025

ÍTEM	**ACTIVIDADES**	**UNIDAD**
3.2.4	Retencionamiento cables retención postes y de retención tipo Geobinex 22, incluye sujetacables y retiro cuñas de madera.	**Und**

ITEM	**DESCRIPCION**	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	**TOTAL(M2)**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
3.2.4	Retensionamiento cables de retension					15,00	**15,00**
							-
						TOTAL	**15,00**

TOTAL PRESENTE ACTA	**15,00**
ANTERIORES ACTAS	
EJECUCIÓN ACUMULADA	**15,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





WILLIAM SANCHEZ ZEQUERA
Consorcio Taludes WG
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

	REPUBLICA DE COLOMBIA **DEPARTAMENTO DEL HUILA**	**CONSORCIO TALUDES WG**

PREACTAS No.2

C O N T R A T O No. 4 2 6 D E 2024

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES (3) BARRERAS DINÁMICAS DE RETENCIÓN DE DETRITOS AFECTADAS POR AVENIDAS TORRENCIALES, UNA (1) EN LA CORRIENTE HÍDRICA DE LA QUEBRADA MOTILÓN Y DOS (2) EN EL CAUCE DEL RÍO LAS CEIBAS Y RETIRO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS RETENIDOS EN LAS CINCO (5) BARRERAS DINÁMICAS DE RETENCIÓN DE DETRITOS CONSTRUIDAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL POMCA RÍO LORO, RÍO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA".

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO TALUDES WG	**CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL	WILLIAM SANCHEZ ZEQUERA		
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.922.056.533	**VALOR INICIAL CONTRATO**	$ 149.432.862,00
VALOR ADICION	$ 655.903.694	**VALOR ADICION**	$ 49.810.953,00
VALOR FINAL CONTRATO	$ 2.577.960.227	**VALOR FINAL CONTRATO**	$ 199.243.815,00
PLAZO INICIAL CONTRATO	6 MESES	**PLAZO INICIAL CONTRATO**	6 MESES
ADICION PLAZO	2 MESES	**ADICION PLAZO**	2 MESES
FECHA INICIO	17/09/2024	**FECHA INICIO**	17/09/2024
FECHA TERMINACIÓN	14/06/2025	**FECHA TERMINACIÓN**	14/06/2025

ÍTEM	**ACTIVIDADES**	**UNIDAD**
3.2.5	Suministro e instalación grilletes de 1¨	**Und**

ITEM	**DESCRIPCION**	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	**TOTAL(M2)**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
3.2.5	Suministro e instalacion de grilletes 1"					290,00	**290,00**
						TOTAL	**290,00**

TOTAL PRESENTE ACTA	**290,00**
ANTERIORES ACTAS	-
EJECUCIÓN ACUMULADA	**290,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





WILLIAM SANCHEZ ZEQUERA
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.

	REPUBLICA DE COLOMBIA **DEPARTAMENTO DEL HUILA**	**CONSORCIO TALUDES WG**

PREACTAS No.2

C O N T R A T O No. 4 2 6 D E 2024

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES (3) BARRERAS DINÁMICAS DE RETENCIÓN DE DETRITOS AFECTADAS POR AVENIDAS TORRENCIALES, UNA (1) EN LA CORRIENTE HÍDRICA DE LA QUEBRADA MOTILÓN Y DOS (2) EN EL CAUCE DEL RÍO LAS CEIBAS Y RETIRO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS RETENIDOS EN LAS CINCO (5) BARRERAS DINÁMICAS DE RETENCIÓN DE DETRITOS CONSTRUIDAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL POMCA RÍO LORO, RÍO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA".

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO TALUDES WG	**CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL	WILLIAM SANCHEZ ZEQUERA		
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.922.056.533	**VALOR INICIAL CONTRATO**	$ 149.432.862,00
VALOR ADICION	$ 655.903.694	**VALOR ADICION**	$ 49.810.953,00
VALOR FINAL CONTRATO	$ 2.577.960.227	**VALOR FINAL CONTRATO**	$ 199.243.815,00
PLAZO INICIAL CONTRATO	6 MESES	**PLAZO INICIAL CONTRATO**	6 MESES
ADICION PLAZO	2 MESES	**ADICION PLAZO**	2 MESES
FECHA INICIO	17/09/2024	**FECHA INICIO**	17/09/2024
FECHA TERMINACIÓN	14/06/2025	**FECHA TERMINACIÓN**	14/06/2025

ÍTEM	**ACTIVIDADES**	**UNIDAD**
3.2.12	Alquiler Retroexcavadora oruga manejo y desvio de cauce, reconformación sección transversal aguas arriba y aguas abajo del lecho.	**Mes**

ITEM	**DESCRIPCION**	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	**TOTAL(M2)**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
3.2.12	Actividades de conformación y desvió de cauce río Las Ceibas construcción de anclajes autoperforantes y muertos en concreto ciclopeo					0,50	**0,50**
							-
							-
						TOTAL	**0,50**

TOTAL PRESENTE ACTA	**0,50**
ANTERIORES ACTAS	1,00
EJECUCIÓN ACUMULADA	**1,50**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





WILLIAM SANCHEZ ZEQUERA
Consorcio Taludes WG
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA