Atlántico para la Gente / Gobernación del Atlántico	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2021-11-22

Informe de Supervisión No:	2
Contrato No:	202202929

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.		
Identificación:	NIT. 900.509.251-3		
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA		
Nombre del Supervisor:	LUIS CARLOS PACHECO GARCIA		
Objeto del Contrato:	REALIZACION DE OBRAS DE ADECUACION DE LAS SEDES CONSTRUIDAS EN EL MARCO CONVENIO 144 DE 2016, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DERIVADO 004 DE 2020 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO		
Plazo de Ejecución:	60 DIAS CALENDARIOS		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)		Fecha de C.D.P.	AAAA / MM / DD
Número de Registro Presupuestal (R.P.)		Fecha del R.P.	AAAA / MM / DD
Valor del Contrato	Contrato Inicial: $ 546.231.778.00 Adición 1: $ Adición 2: $ Adición 3: $ Total: $ 546.231.778.00		

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
JUNIO 28 DE 2022	AGOSTO 26 DE 2022	AGOSTO 25 DE 2022	DICIEMBRE 13 DE 2022

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION	PRÓRROGA DEL PLAZO	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN
CONTRATO ADICIONAL N°1	DICIEMBRE 13 DE 2020	Hasta Diciembre 30 de 2022		

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (dd-mm-año)	Hasta (dd-mm-año)
SEGUROS DEL ESTADO	33-44-101226863		Calidad del servicio		
			Cumplimiento	02-06-2022	03-12-2022

			Anticipo		
			Pago anticipado		
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
SEGUROS DEL ESTADO	33-44-101226863		Prestaciones sociales	02-06-2022	02-08-2025
SEGUROS DEL ESTADO	33-44-101226863		Responsabilidad Civil Extracontractual	02-06-2022	03-12-2022
			Estabilidad y Calidad de la obra	02-06-2022	02-08-2027

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$546.231.778.00
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$546.231.778.00
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		**$244.756.263,00**
Valor por ejecutar		**$301.475.958,00**
Valor a pagar en el presente Informe		**$141.444.807,00**
No. Factura o Cuenta de Cobro		**FEC-166**

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 17 DE MAYO DE 2022 AL12 DE AGOSTO DE 2022.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Atlántico para la Gente / Gobernación del Atlántico	**ACTA DE RECIBO PARCIAL N°2** **Contrato N° 202202929**	SENA

DEPENDENCIA ORDENADORA	: SECRETARIA GENERAL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
CONTRATO No.	: 202202929
OBJETO	: REALIZACION DE OBRAS DE ADECUACION DE LAS SEDES CONSTRUIDAS EN EL MARCO CONVENIO 144 DE 2016, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DERIVADO 004 DE 2020 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
CONTRATISTA	: CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.
VALOR	: $546.231.778.00
FECHA DE CONTRATO	: MAYO 17 DE 2022
FECHA DE INICIO	: JUNIO 28 DE 2022
FECHA DE SUSPENSION N°1	| AGOSTO 25 DE 2022 : :
PLAZO	: SESENTA (60) DIAS CALENDARIOS
PLAZO ADICIONAL N°1	: SESENTA (60) DIAS CALENDARIOS
SUPERVISOR DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	: LUIS CARLOS PACHECO GARCIA

En el Distrito de Barranquilla – Atlántico, a los Trece (13) días del mes de Diciembre de 2022, se reunieron los señores: **EDGARDO ENRIQUE RUIZ GUERRERO**, Representante legal del Contratista, **CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.,** identificado con el NIT. 900.509.251-3, **LUIS CARLOS PACHECO GARCIA**, Supervisor Departamento del Atlántico y con el Visto Bueno de **ALEXANDRA MILENA PALACIO FUENTES,** supervisora por parte del SENA del Convenio Interadministrativo No. 004 de 2020, con el objeto de recibir las obras ejecutadas hasta la fecha y dejar constancia de los siguientes hechos:

1. Que las obras recibidas en la Presente Acta, se ejecutaron de acuerdo con el cuadro anexo y el siguiente resumen:

COSTO TOTAL EJECUTADO	$141.444.807,00
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$141.444.807,00

SON: CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/L

2. Que el estado de cuentas del contrato a la fecha es:

Concepto	**Valor**
VALOR TOTAL CONTRATADO	$546.231.778,00
OBRAS RECIBIDAS EN ACTA PARCIAL N°1	$103.311.456,00
OBRAS RECIBIDAS EN ACTA PARCIAL N°2	$141.444.807.00
OBRAS POR EJECUTAR	$301.475.958,00

Se firma la presente Acta por quienes en ella han intervenido.

EDGARDO ENRIQUE RUIZ GUERRERO
Representante legal de
CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.
Contratista

LUIS CARLOS PACHECO GARCIA
Supervisor Departamento del
Atlántico

Vo.Bo. ALEXANDRA MILENA PALACIO FUENTES
Supervisor del convenio 004 Servicio Nacional de Aprendizaje
Vo.Bo. HUGO NAVARRO RIVERO
Apoyo técnico Servicio Nacional de Aprendizaje
Vo.Bo. HERNANDO GIOVANNY LAVALLE
Apoyo técnico Servicio Nacional de Aprendizaje

Atlántico para la Gente | GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL N°2

SENA

DEPENDENCIA ORDENADORA : SECRETARIA GENERAL
CONTRATO : 202202929

OBJETO : REALIZACION DE OBRAS DE ADECUACION DE LAS SEDES CONSTRUIDAS EN EL MARCO CONVENIO 144 DE 2016, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DERIVADO 004 DE 2020 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

CONTRATISTA: : CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.
SUPERVISOR DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO : LUIS CARLOS PACHECO GARCIA

FECHA CONTRATO: MAYO 17 DE
VALOR CONTRATO: $546.231.778.00

VALOR ADICIONAL:
VALOR TOTAL CONTRATADO $546.231.778.00
% OBRA EJECUTADA: 45%
% TIEMPO TRANSCURRIDO: 50%

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES DEFINITIVAS (Acta Modificativa N°1)		ACTA PARCIAL N° 1		ACTA PARCIAL N° 2		ACUMULADO		JUSTIFICACIONES
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
	SEDE BABANALARGA													
1	**ADECUACIONES PARA CUARTOS FRIOS**													
1,1	Excavacion y nivelacion del terreno en material comun, incluye hasta 20cm de profundidad	M2	87,00	19.967,00	1.737.129,00	85,77	1.712.575,58	87,00	1.737.129,00		-	87,00	1.737.129,00	N/A
1,2	Solado en concreto pobre de 2500 psi, espesor de 7cm	M2	87,00	35.985,00	3.130.695,00	85,77	3.086.444,25	87,00	3.130.695,00		-	87,00	3.130.695,00	
1,3	Construccion de losa de contrapisos para cuartos frios concreto de 4000 psi con aire intencionalmente incluido de 12cm de espesor; reforzada con malla electrosoldada 3/8 @15cm; barrera de vapor en Lamina de poliestireno extruido 2" densidad de 40 Kg/m3 - COLOR RODADO; capa de aislamiento en placa poliuretano densidad 40 Kg/m3 de 2" de espesor (SIN PAPEL y FOIL).	M2	87,00	385.893,00	33.572.691,00	85,77	33.098.158,38		-		-	-	-	
				SUBTOTAL ADECUACIONES	38.440.515,00		-		-		-	-	-	
	SEDE BARANOA						-		-		-	-	-	
2	**CASETA PARA EL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO**						-		-		-	-	-	
2,1	Demolición de plantilla existente compuesta por concreto y piedras de mas 5cm de diametro, incluye retiro de escombros desde el sitio de trabajo a centro de acopio en la obra.	M2	6,29	18.327,00	115.277,00	6,33	116.092,38	6,29	115.276,83	0,04	733,08	6,33	116.009,91	
2,2	Excavacion en material comun. Incluye retiro de material sobrante desde el sitio de trabajo a centro de acopio en la obra.	M3	2,00	21.619,00	43.238,00	-	-	2,00	43.238,00		-	2,00	43.238,00	
2,3	Construccion de viga de cimientos reforzada con 4#3 y estribos #2@15cm, dimenciones: 0,25x0,15 mts, concreto de 3000 psi	ML	10,80	73.426,00	793.001,00	10,28	754.819,28	10,80	793.000,80		-	10,80	793.000,80	
2,4	Construcción de placa de contrapiso de 3000 psi reforzada con malla electrosoldada 3/8 @15cm, espesor 10cm	M2	6,29	91.916,00	578.152,00	6,33	582.241,90	6,29	578.151,64	0,04	3.676,64	6,33	581.828,28	
2,5	Levante en bloque n°4 abusardado por una cara	M2	24,84	72.686,00	1.805.520,00	21,79	1.583.116,68	24,84	1.805.520,24		-	24,84	1.805.520,24	
2,6	Levante en Calados tipo persiana de 50x50 para ventilación de caseta de compresor; incluye: protección de angeo en PVC	M2	2,00	84.702,00	169.404,00	2,00	169.404,00		-	2,00	169.404,00	2,00	169.404,00	
2,7	Construccion de columneta de confinamiento de muros reforzada con 4#3 y estribos #2@15cm, dimenciones: 0,2x0,15 mts. concreto de 3000 psi	ML	7,50	67.179,00	503.843,00	-	-	7,50	503.842,50		-	7,50	503.842,50	
2,8	Construccion de Vigueta de confinamiento de muros reforzada con 4#3 y estribos #2@15cm, dimenciones: 0,2x0,15 mts. concreto de 3000 psi	ML	10,80	67.179,00	725.533,00	10,20	685.225,80	10,80	725.533,20		-	10,80	725.533,20	
2,9	Construccion de losa en concreto de 3500psi en metaldeck calibre 20 reforzada con malla electrsoldada de 3/8 @15cm, espesor de 12cm; incluye: conectores de cortante en barras N°4 @1m, long:7cm; Guardera, figuración y colocación a acero, aplicación de antisol, y todas las actividades de curado.	M2	7,29	206.194,00	1.503.154,00	6,25	1.289.227,99	7,29	1.503.154,26		-	7,29	1.503.154,26	
2,10	Suministro e instalacion de puerta metalica batiente de 1,2x1,8 mts calibre 20; incluye: dos pasadores con candados, bisagras, y demas elementos para su respectiva instalación, en pintura epóxica	U	1,00	827.031,00	827.031,00	1,00	827.031,00		-	1,00	827.031,00	1,00	827.031,00	La puerta batiente NO sufrio cambio alguno, la especificacción obedece a la lo contractual en la sede de Baranoa especificamente en el cuarto de compresor.
2,11	Suministro e instalación de punto electrico trifasico de 220V. Incluye: Tomacorriente, acometida en tuberia EMT, cableado N°10, y demas accesorios necesarios para instalación y correcto funcionamiento.	U	1,00	85.045,00	85.045,00	1,00	85.045,00		-		-	-	-	

Atlántico para la Gente | GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL N°2

SENA

DEPENDENCIA ORDENADORA : SECRETARIA GENERAL
CONTRATO : 202202929
OBJETO : REALIZACION DE OBRAS DE ADECUACION DE LAS SEDES CONSTRUIDAS EN EL MARCO CONVENIO 144 DE 2016, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DERIVADO 004 DE 2020 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
CONTRATISTA: : CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.
SUPERVISOR DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO : LUIS CARLOS PACHECO GARCIA

FECHA CONTRATO: MAYO 17 DE
VALOR CONTRATO: $546.231.778.00
VALOR ADICIONAL:
VALOR TOTAL CONTRATADO $546.231.778.00
% OBRA EJECUTADA: 45%
% TIEMPO TRANSCURRIDO: 50%

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES DEFINITIVAS (Acta Modificativa N°1)		ACTA PARCIAL N° 1		ACTA PARCIAL N° 2		ACUMULADO		JUSTIFICACIONES
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
2,12	Suministro e Instalación de acometida trifasica 3F+N+T EN CABLE FORRADO libre de halogenos calibre N°10 en tuberia EMT desde tablero de distribución de tomas hasta punto electrico en caseta de compresor.	ML	54,30	39.355,00	2.136.977,00	54,30	2.136.976,50		-		-	-	-	
2,13	Retiro de material sobrante a sitio autorizado por entidad ambiental.	M3	3,40	26.344,00	89.570,00	3,40	89.569,60	3,40	89.569,60		-	3,40	89.569,60	
				SUBTOTAL CASETA AIRE COMPRIMIDO	9.375.745,00		-		-		-	-	-	
3	CONCERTINAS						-		-		-	-	-	
3,1	Suministro e instalación de Concertina en acero inoxidable con cuchillas tipo arpón con filos de bisturí, espesor de cuchillas 0,5 mm, diámetro de 18", de 0,50 Mts de diámetro, incluye: Escarificación y relleno en concreto en la parte superior de columneta para instalacion de tuberia (dimensiones: 25cmx25cmx25cm), estructura de soporte en tuberia galvanizada de 2", con terminación o brazo en (Yee) de 40cm de longitud cada brazo, aditivo para pega de concreto existente y nuevo, pintura anticorrosiva y de acabado tipo exposixa, tapa PVC para sellar la corona del tubo.	ML	167,65	67.803,00	11.367.173,00	177,25	12.018.081,75		-	100,00	6.780.300,00	100,00	6.780.300,00	
				SUBTOTAL CONCERTINA	11.367.173,00		-		-		-	-	-	
4	CUBIERTA				-		-		-		-	-	-	
4,1	Suministro e instalacion de cubierta en Teja Termoacustica UPVC 1.5mm con estructura en tuberia galvanizada de 1 1/2" y 1" empotrada en viga de concreto existente; incluye: perforacion y anclaje a elementos de concreto, aplicación de pintura anticorrosiva y de acavado tipo exposica negra, accesorios de fijación e instalación.	M2	26,70	133.328,00	3.559.858,00	36,98	4.930.469,44		-	26,70	3.559.857,60	26,70	3.559.857,60	
				SUBTOTAL CUBIERTA	3.559.858,00		-		-		-	-	-	
6	CARPINTERIA METALICA						-		-		-	-	-	
5,1	Suministro e instalación de protectores interiores para ventaneria, estrutura Tubo Tubular cuadrado 1 x 1" x 0.8mm en acero, sentido de las barras de forma vertical; Incluye: Aplicación de anticorrosivo gris, accesorios de instalación y/o fijación.	M2	24,40	114.929,00	2.804.268,00	24,40	2.804.267,60		-	24,40	2.804.267,60	24,40	2.804.267,60	
5,2	Suministro e instalación de porton de piso a techo de 3,40mX4,2m en tuberia galvanizada de 1" y 1 1/2" , parte inferior de acceso 3m de altura, parte superior fija de 1,20m de altura con extremo superior concavo (arqueado); incluye: perforacion y anclaje a elementos de concreto, dos pasadores verticales superior e inferior con sus respectivos candados, cerradura de seguridad, aplicación de anticorrosivo y pintura de acabado tipo epoxica negro, bisagras de bandera en acero inoxidable.	U	1,00	4.504.494,00	4.504.494,00	1,00	4.504.494,00		-	1,00	4.504.494,00	1,00	4.504.494,00	El portón piso techo NO generó cambio alguno, la especificación obedece a lo contractual en la sede de Baranoa especificamente en la salida al exterior que conduce al cuarto de compresor.
				SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA	7.308.762,00		-		-		-	-	-	
6	BARANDA EXTERIOR						-		-		-	-	-	
6,1	Suministro e instalación de baranda en acero inoxidable, pasamanos y soportes verticales realizado con tubo de 1 1/2 pulgadas, tramos intermedios horizontales realizados con tubo de 1 pulgada; refuerzo empotrado transversal al recorrido, Incluye: todos los accesorios necesarios para la instalación, anclajes y demas. Diseño e instalación segun la NTC 6047	M2	7,35	315.326,00	2.317.646,00	7,35	2.317.646,10		-		-	-	-	
				SUBTOTAL BARANDA	2.317.646,00		-		-		-	-	-	
	SEDE BARANALARGA						-		-		-	-	-	

Atlántico para la Gente | GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL N°2

SENA

DEPENDENCIA ORDENADORA : SECRETARIA GENERAL
CONTRATO : 202202929

OBJETO : REALIZACION DE OBRAS DE ADECUACION DE LAS SEDES CONSTRUIDAS EN EL MARCO CONVENIO 144 DE 2016, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DERIVADO 004 DE 2020 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

CONTRATISTA: : CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.
SUPERVISOR DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO : LUIS CARLOS PACHECO GARCIA

FECHA CONTRATO: MAYO 17 DE
VALOR CONTRATO: $546.231.778.00

VALOR ADICIONAL:
VALOR TOTAL CONTRATADO $546.231.778.00
% OBRA EJECUTADA: 45%
% TIEMPO TRANSCURRIDO: 50%

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES DEFINITIVAS (Acta Modificativa N°1)		ACTA PARCIAL N° 1		ACTA PARCIAL N° 2		ACUMULADO		JUSTIFICACIONES
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
7	**CUARTO DE RACK**						-		-		-	-	-	
7,1	Construcción de piso en concreto pulido gris. Incluye pintura epoxica	M2	9,00	88.502,00	796.518,00	9,00	796.518,00		-		-	-	-	
7,2	Construción de media caña en en concreto pulido, incluye pintura epoxica	ML	11,00	33.540,00	368.940,00	11,24	376.989,60		-		-	-	-	
7,3	Levante en bloque N° 15 abusardado o quebrado de color negro y amarillo	M2	30,00	90.494,00	2.714.820,00	24,72	2.237.192,67		-		-	-	-	
7,4	Construccion de viga de confinamiento de muros en concreto de 3000psi reforzada con 2 barras N°4, estribos de N°3@15cm, incluye: formaleta, fiduracion y colocacion de acero, anclajes soldados del acero a estructura metalica existente, actividades de curado. Dimensiones: 0,15mx0,2m	ML	9,00	51.655,00	464.895,00	9,00	464.895,00		-		-	-	-	
7,5	Construccion de Columneta de confinamiento de muros en concreto de 3000psi reforzada con 2 barras N°4, estribos de N°3@15cm, incluye: formaleta, figuracion y colocacion de acero, anclajes a losa de contrapiso existente, actividades de curado. Dimensiones: 0,15mx0,2m	ML	10,50	52.806,00	554.463,00	10,50	554.463,00		-		-	-	-	
7,6	Suministro e instalación de puerta en lamina galvanizada C,20; de 1,15x2 mts. Incluye: bisagras, cerradura de seguridad, manija, gato cierra puerta y pintura antiorrosiva gris.	U	1,00	1.075.658,00	1.075.658,00	1,00	1.075.658,00		-		-	-	-	
7,7	Suministro e instalación de punto electrico para aire acondicionado. Incluye: Acometida en tuberia conduit pvc, cableado N°10, y demas accesorios necesarios para instalación y correcto funcionamiento.	U	1,00	110.648,00	110.648,00	1,00	110.648,00		-		-	-	-	
7,8	Suministro e instalación de punto de iluminación, incluye: Luminaria panel 24W, Acometida en tuberia conduit pvc, cableado N°12 y demas accesorios necesarios para instalacion y correcto funcionamiento.	U	1,00	89.524,00	89.524,00	1,00	89.524,00		-		-	-	-	
7,9	Suministro e instalación de punto para interruptor. Incluye: Interruptor, acometida en tuberia EMT, cableado N°12 y demas accesorios necesarios para intalacion y correcto funcionamiento.	U	1,00	95.515,00	95.515,00	1,00	95.515,00		-		-	-	-	
7,10	Suministro e instalación de punto electrico de 110. Incluye: Tomacorriente, acometida en tuberia EMT, cableado N°12 y demas accesorios necesarios para intalacion y correcto funcionamiento.	U	1,00	95.658,00	95.658,00	1,00	95.658,00		-		-	-	-	
7,11	Suministro e instalación de acometida electrica para diferentes circuitos. Incluye tuberia EMT, cableado N°12 y demas accesorios para instalación y correcto funcionamiento.	ML	10,00	24.130,00	241.300,00	10,00	241.300,00		-		-	-	-	
7,12	Suministro e instalación de punto de desagüe para aires acondicionados en tuberia hidraulica de PVC 3/4". Incluye regata para instalación de acometida y recubrimeinto en rubatex.	ML	10,00	16.133,00	161.330,00	10,00	161.330,00		-		-	-	-	
				SUBTOTAL CUARTO DE RACK	6.769.269,00		-		-		-	-	-	
8	PUERTA DE VIDRIO						-		-		-	-	-	
8,1	Suministro e instalación de puerta corrediza piso - techo en vidrio de 6mm, de 2,30 de alto y 2,26m de ancho, estructura en marco de aluminio, con la mitad de la puerta fija. Incluye: Cerradura para perfil, accesorios de instalación y/o Fijacion.	UND	1,00	2.533.908,00	2.533.908,00	1,00	2.533.908,00		-		-	-	-	

Atlántico para la Gente | GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL N°2

SENA

DEPENDENCIA ORDENADORA	:	SECRETARIA GENERAL		
CONTRATO	:	202202929	FECHA CONTRATO:	MAYO 17 DE
OBJETO	:	REALIZACION DE OBRAS DE ADECUACION DE LAS SEDES CONSTRUIDAS EN EL MARCO CONVENIO 144 DE 2016, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DERIVADO 004 DE 2020 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	VALOR CONTRATO:	$546.231.778,00
CONTRATISTA:	:	CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.	VALOR ADICIONAL:	
SUPERVISOR DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	:	LUIS CARLOS PACHECO GARCIA	VALOR TOTAL CONTRATADO	$546.231.778,00
			% OBRA EJECUTADA:	45%
			% TIEMPO TRANSCURRIDO:	50%

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES DEFINITIVAS (Acta Modificativa N°1)		ACTA PARCIAL N° 1		ACTA PARCIAL N° 2		ACUMULADO		JUSTIFICACIONES
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
8,2	Recubrimiento en sistema drywall en fibrocemento para columna de estructura metalica HE28, incluye estuco plastico, pintura vinilo tipo 1, 3 manos y esquineros en las caras visibles.	ML	2,30	38.740,00	89.102,00	2,50	96.850,00		-		-	-	-	
				SUBTOTAL PUERTA EN VIDRIO	2.623.010,00		-		-		-	-	-	
9	LAVAMANOS Y LAVABOTAS				-		-		-		-	-	-	
9,1	Suministro e instalación de lavamanos quirurgico con sistema de pedal, fabricado con acero inoxidable tipo 304 calibre 18, acabado satinado, pedal con resorte en acero inoxidable; Dimensiones: 90cm de alto, 45cm de ancho, 45cm de largo	U	24,00	909.560,00	21.829.440,00	24,00	21.829.440,00		-		-	-	-	
9,2	Suministro e Instalación de Lavabotas en acero inoxidable calibre 16 acabado satinado con sistema de pedal manual y valvula push, cepillo de nylon con manguera plastica, platico adaptable, conexión a punto hidraulico de 1"; Dimensiones: 32cm de alto, 30cm de ancho, 45cm de largo	U	6,00	1.633.686,00	9.802.116,00	6,00	9.802.116,00		-		-	-	-	
				SUBTOTAL LAVAMANOS	31.631.556,00		-		-		-	-	-	
	SEDE SOLEDAD						-		-		-	-	-	
10	CERRAMIENTO EN CONCERTINA						-		-		-	-	-	
10,1	Suministro e instalación de Concertina en acero inoxidable con cuchillas tipo arpón con filos de bisturí, espesor de cuchillas 0,5 mm, diámetro de 18", de 0,50 Mts de diámetro, incluye estructura de soporte en tuberia galvanizada de 1 1/2" con terminación o brazo en (Yee) de 40cm de longitud cada brazo, tapa en PVC para sellado de corrona de tubo, anclaje en soldadura, pintura anticorrosiva y de acabado tipo epoxica.	ML	228,26	44.762,00	10.217.374,00	198,75	8.896.447,50		-	30,00	1.342.860,00	30,00	1.342.860,00	
				SUBTOTAL CONCERTINA	10.217.374,00		-		-		-	-	-	
11	LAVAMANOS Y LAVABOTAS						-		-		-	-	-	
11,1	Suministro e instalación de lavamanos quirurgico con sistema de pedal, fabricado con acero inoxidable tipo 304 calibre 18, acabado satinado, pedal con resorte en acero inoxidable; Dimensiones: 90cm de alto, 45cm de ancho, 45cm de largo	U	4,00	909.560,00	3.638.240,00	4,00	3.638.240,00		-		-	-	-	
11,2	Suministro e Instalación de Lavabotas en acero inoxidable calibre 16 acabado satinado con sistema de pedal manual y valvula push, cepillo de nylon con manguera plastica, platico adaptable, conexión a punto hidraulico de 1"; Dimensiones: 32cm de alto, 30cm de ancho, 45cm de largo	U	3,00	1.668.159,00	5.004.477,00	3,00	5.004.477,00		-		-	-	-	
				SUBTOTAL LAVAMANOS	8.642.717,00		-		-		-	-	-	
12	CARPINTERIA METALICA				-		-		-		-	-	-	
12,1	Suministro e instalación de puerta doble de acceso en perfil de 3x11/2, travesaños en 11/2x11/2 espaciados cada 12cms y marco en 3x1 con aleta. Incluye cuerpo fijo superior de 1.0mt de altura, bisagras en aluminio y cerradura de seguridad en acero inoxidable.	U	1,00	2.378.670,00	2.378.670,00	1,00	2.378.670,00		-		-	-	-	
12,2	Suministro e instalación de porton batiente en estructura metalica en perfil de 3x11/2 galvanizado pintado con anticorrosivo y acabado final color similar al aluminio en pintura epóxica, bisagras en hierro estructural, cerrojo de seguridad y travesaños en tubo cuadrado de aluminio de 11/2x11/2 espaciados cada 12cms.	U	1,00	6.782.905,00	6.782.905,00	1,00	6.782.905,00		-		-	-	-	

Atlántico para la Gente | Gobernación del ATLÁNTICO

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL N°2

SENA

DEPENDENCIA ORDENADORA	:	SECRETARIA GENERAL		
CONTRATO	:	202202929	FECHA CONTRATO:	MAYO 17 DE
OBJETO	:	REALIZACION DE OBRAS DE ADECUACION DE LAS SEDES CONSTRUIDAS EN EL MARCO CONVENIO 144 DE 2016, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DERIVADO 004 DE 2020 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	VALOR CONTRATO:	$546.231.778.00
CONTRATISTA:	:	CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.	VALOR ADICIONAL:	
SUPERVISOR DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	:	LUIS CARLOS PACHECO GARCIA	VALOR TOTAL CONTRATADO	$546.231.778.00
			% OBRA EJECUTADA:	45%
			% TIEMPO TRANSCURRIDO:	50%

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES DEFINITIVAS (Acta Modificativa N°1)		ACTA PARCIAL N° 1		ACTA PARCIAL N° 2		ACUMULADO		JUSTIFICACIONES
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
12,3	Construcción de cerramiento en tubular galvanizado acero cold rolled con recubrimiento g60 (z180) de 2" x 1.5mm NTC1560. , pintura de esmalte anticorrosivo epóxico tipo naval color blanco o gris. Altura final requerida no menor a 2.50m.	ML	63,28	565.789,00	35.803.128,00	54,90	31.061.816,10	25,00	14.144.725,00	10,00	5.657.890,00	35,00	19.802.615,00	
12,4	Suministro e instalación de sistema de división modular corrediza con acondicionamiento acústico, que separa y unifica espacios. Incluye: Estructura metalica de soporte, paneles acusticos enchapados en formica sistema de modulos plegables, accesorios de instalación y/o Fijación para el correcto funcionamiento. Dimensiones: 2,8m de alto x 6,8m de largo conformado por 13 paneles de 0,52m de ancho.	GBL	1,00	8.205.771,00	8.205.771,00	1,00	8.205.771,00		-		-	-	-	
12,5	Viga de concreto reforzado impermeabilizado 3000 psi, para anclaje de paral tubular ancho 20cm profundidad de 50cm (40cm empotrado y 10cm a la superficie, con acero corrugado de 1/2" y estribos de 3/8" cada 20 cm, pie apoyo de 50 cm de longitud x 0,30 x 0,30, cada 4mt reforzado con acero corrugado de 1/2" y aros de 3/8" cada 20 cms	ML	63,28	97.097,00	6.144.742,00	54,90	5.330.625,30	35,00	3.398.395,00	10,00	970.970,00	45,00	4.369.365,00	
				SUBTOTAL CERRAMIENTO	59.315.216,00		-		-		-	-	-	
	SEDE LURUACO						-		-		-	-	-	
10	CERRAMIENTO						-		-		-	-	-	
13,1	Construcción de cerramiento en tubular galvanizado acero cold rolled con recubrimiento g60 (z180) de 2" x 1.5mm NTC1560. , pintura de esmalte anticorrosivo epóxico tipo naval color blanco o gris. Altura final requerida no menor a 2.50m.	ML	183,260	532.104,00	97.513.379,00	171,40	91.202.625,60	63,00	33.522.552,00	120,00	63.852.480,00	183,00	97.375.032,00	
13,2	Suministro e Instalación de cerca electrificada de seis líneas en Alambre acero 1070 al carbón NTC 5677 calibre 14 (2,5 mm), con aislador tensor y Aislador intermedio de paso, con estructura galvanizada, paral metálico galvanizado de 1/2" a cada 4,00 metros con tapón soldado superior protector en PVC, recubrimiento en pintura anticorrosiva, equipo impulsor eléctrico o electrificador según longitud, conexión de batería y sirena, con dos kit de puesta tierra, con cable para equipo forrado para conexión de equipo a línea, Incluye avisos de prevención y accesorios.	ML	183,260	35.456,00	6.497.667,00	171,40	6.077.158,40		-		-	-	-	
13,3	Suministro e Instalación de acometida eléctrica para el sistema de cerca electrificada	GBL	1,00	528.930,00	528.930,00	1,00	528.930,00		-		-	-	-	
13,4	Suministro e Instalación de punto eléctrico para el sistema de cerca electrificada	U	1,00	102.099,00	102.099,00	1,00	102.099,00		-		-	-	-	
13,5	Elaboración de portón tubular galvanizado acero cold rolled con recubrimiento g60 (z180) de 2" x 1.5mm NTC1560, Para acceso peatonal, ancho 2m x 2.5 de altura, pintura de esmalte anticorrosivo epóxico tipo naval color blanco o gris, incluye 2 pasadores y 2 candados de 60mm Intemperie Anticizalla Zinc Laminado	U	1,00	2.672.706,00	2.672.706,00	1,00	2.672.706,00		-	1,00	2.672.706,00	1,00	2.672.706,00	

Atlántico para la Gente | GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL N°2

SENA

DEPENDENCIA ORDENADORA : SECRETARIA GENERAL
CONTRATO : 202202929
OBJETO : REALIZACION DE OBRAS DE ADECUACION DE LAS SEDES CONSTRUIDAS EN EL MARCO CONVENIO 144 DE 2018, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DERIVADO 004 DE 2020 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
CONTRATISTA: : CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.
SUPERVISOR DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO : LUIS CARLOS PACHECO GARCIA

FECHA CONTRATO: MAYO 17 DE
VALOR CONTRATO: $546.231.778.00
VALOR ADICIONAL:
VALOR TOTAL CONTRATADO $546.231.778.00
% OBRA EJECUTADA: 45%
% TIEMPO TRANSCURRIDO: 50%

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES DEFINITIVAS (Acta Modificativa N°1)		ACTA PARCIAL N° 1		ACTA PARCIAL N° 2		ACUMULADO		JUSTIFICACIONES
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
13,6	Elaboración, Suministro e instalación de Protector tipo canasta dimensiones de 1x1x1mt para unidades condensadoras de aires acondicionados en varilla cuadrada de 1/2", elaboración de anillos de fijación tipo oreja para candados a piso, platina de protección tipo nicho de 15x15cm de resguardo para candado. Pintura anticorrosiva y esmalte gris. Incluye 2 candados de 60mm Intemperie Anticizalla Zinc Laminado	U	3,00	195.695,00	587.685,00	3,00	587.685,00		-	3,00	587.685,00	3,00	587.685,00	
13,7	Viga de concreto reforzado impermeabilizado 3000 psi, para anclaje de paral tubular ancho 20cm profundidad de 50cm (40cm empotrado y 10cm a la superficie, con acero corrugado de 1/2" y estribos de 3/8" cada 20 cm, pie apoyo de 50 cm de longitud x 0.30 x 0.30, cada 4mt reforzado con acero corrugado de 1/2" y aros de 3/8" cada 20 cms	ML	63,28	166.800,00	10.555.104,00	171,40	28.589.520,00	63,00	10.508.400,00		-	63,00	10.508.400,00	
			SUBTOTAL CERRAMIENTO		118.457.570,00		-		-					
	SEDE TIC						-		-		-		-	
14	DESCRIPCION INTERVENCIONES 1ER PISO (INFO						-		-		-		-	
14,1	Pintura de columna en concreto vinilo tipo 1 de alta resistencia en color gris basalto con preparación de superficie(todas las caras)	ML	10,00	17.228,00	172.280,00	10,00	172.280,00	10,00	172.280,00		-	10,00	172.280,00	
14,2	Suministro e instalacion de estación de lavado de manos - lavamanos transparente con sensor	U	1,00	814.803,00	814.803,00	1,00	814.803,00	1,00	814.803,00		-	1,00	814.803,00	
14,3	Punto de suministro de agua potable para lavamanos tubería 1/2 pulgada	U	1,00	43.423,00	43.423,00	1,00	43.423,00	1,00	43.423,00		-	1,00	43.423,00	
14,4	Red de agua potable de Ø1/2 pulgada	ML	30,00	4.190,00	125.700,00	12,90	54.051,00	30,00	125.700,00		-	30,00	125.700,00	
14,5	Suministro e instalación de llave de paso o control de cierre rápido para red de agua potable incluye tapa registro en pvc	U	1,00	30.522,00	30.522,00	1,00	30.522,00	1,00	30.522,00		-	1,00	30.522,00	
14,6	Punto sanitario para lavamanos de 2 pulgadas	U	1,00	60.809,00	60.809,00	1,00	60.809,00	1,00	60.809,00		-	1,00	60.809,00	
14,7	Red y punto de desague de 3/4 en tubería pvc con recubrimiento térmico para aire acondicionado	U	1,00	30.859,00	30.859,00	1,00	30.859,00	1,00	30.859,00		-	1,00	30.859,00	
14,8	Red sanitaria de 2" pulgadas incluye acople a tubería matriz	ML	20,00	21.673,00	433.460,00	20,00	433.460,00	20,00	433.460,00		-	20,00	433.460,00	
14,9	Punto eléctrico para toma doble en 110v	U	3,00	60.892,00	182.676,00	3,00	182.676,00		-		-	-	-	
14.10	Red de acometida eléctrica para puntos de tomas	U	1,00	22.141,00	22.141,00	1,00	22.141,00		-		-	-	-	
14.11	Suministro e instalación de punto de corriente 220v para AA	U	1,00	102.785,00	102.785,00	1,00	102.785,00		-		-	-	-	
14.12	Suministro e instalación de arte conceptual en vinilo, estampillado a caras de muro	M2	43,00	43.718,00	1.879.874,00	43,00	1.879.874,00		-		-	-	-	
14.13	Suministro e instalación de black out 1.30 ancho x 2.60 de alto liso en modulos verticales color blanco	U	2,00	340.299,00	680.598,00	2,00	680.598,00		-		-	-	-	
14.14	Suministro e instalación película polarizada tipo espejo silver	M2	20,00	83.983,00	1.679.660,00	10,95	919.714,63		-	10,95	919.613,85	10,95	919.613,85	
14.15	Suministro e instalación elementos verticales en maderacolor natural de 10x20 piso techo	U	20,00	479.209,00	9.584.180,00	20,00	9.584.180,00		-	10,00	4.792.090,00	10,00	4.792.090,00	
14.16	Sellado de caras en drywall con lámina fibrocemento 6mm, ancho promedio 0.60m, incluye perfil galvanizado de soporte	ML	15,00	66.691,00	1.000.365,00	-	-		-	-	-	-	-	
			SUBTOTAL CERRAMIENTO		16.844.135,00		-		-		-		-	
15	DESCRIPCION INTERVENCIONES 6TO PISO SEDE						-		-		-		-	
15,1	Desmonte de puerta existente doble con cuerpo de aluminio (inferior en enchape de aluminio y superior en cristal) entrada ppal	U	1,00	58.901,00	58.901,00	1,00	58.901,00	1,00	58.901,00		-	1,00	58.901,00	
15,2	Desmonte de vidrio fijo de ventana y persiana	U	1,00	25.040,00	25.040,00	1,00	25.040,00	1,00	25.040,00		-	1,00	25.040,00	
15,3	Demolición de muro en mampostería para instalación de puerta de comunicación ingeniería y diseño a prototipado	M2	2,00	12.024,00	24.048,00	2,00	24.048,00	2,00	24.048,00		-	2,00	24.048,00	

Atlántico para la Gente | GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL N°2

SENA

DEPENDENCIA ORDENADORA	:	SECRETARIA GENERAL		
CONTRATO	:	202202929	FECHA CONTRATO:	MAYO 17 DE
OBJETO	:	REALIZACION DE OBRAS DE ADECUACION DE LAS SEDES CONSTRUIDAS EN EL MARCO CONVENIO 144 DE 2016, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DERIVADO 004 DE 2020 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	VALOR CONTRATO:	$546.231.778.00
CONTRATISTA:	:	CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.	VALOR ADICIONAL:	
SUPERVISOR DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	:	LUIS CARLOS PACHECO GARCIA	VALOR TOTAL CONTRATADO	$546.231.778.00
			% OBRA EJECUTADA:	45%
			% TIEMPO TRANSCURRIDO:	50%

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES DEFINITIVAS (Acta Modificativa N°1)		ACTA PARCIAL N° 1		ACTA PARCIAL N° 2		ACUMULADO		JUSTIFICACIONES
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
15,4	Pañete lineal, resane y pintura blanca vinilo tres manos por desmonte de puerta de ppal entrada principal (vano)	ML	7,50	30.655,00	229.913,00	7,50	229.912,50	7,50	229.912,50		-	7,50	229.912,50	
15,5	Elaboración de cenefa (tranque) de piso en granito pulido blando de 20 cm de espesor	ML	1,20	24.502,00	29.402,00	1,20	29.402,40		-	1,20	29.402,40	1,20	29.402,40	
15,6	Pintura de columna en concreto vinilo tipo 1 de alta resistencia en color gris basalto con preparación de superficie	ML	10,00	17.595,00	175.950,00	10,00	175.950,00	10,00	175.950,00		-	10,00	175.950,00	
15,7	Sellado de caras en drywall con lámina fibrocemento 6mm, ancho promedio 0,60m, incluye perfil galvanizado de soporte	ML	15,00	66.691,00	1.000.365,00	15,00	1.000.365,00	15,00	1.000.365,00		-	15,00	1.000.365,00	
15,8	Instalación de muro divisorio en drywall en parte superior de nueva puerta	M2	8,00	56.556,00	452.448,00	-	-		-	8,00	452.448,00	8,00	452.448,00	
	CARPINTERIA METALICA				-		-		-		-	-	-	
15,9	Suministro e instalación de puerta en cuerpo perimetral o marco de aluminio color natural refuerzo de paral horizontal de división central con vidrio superior e inferior hoja en 6mm, incluye marco de aluminio, dimensiones con marco 1.18 x 2.20hubicada en la comunicacion de los dos ambientes	U	1,00	1.115.749,00	1.115.749,00	-	-		-		-	-	-	
15,10	Suministro e instalación de puerta en cuerpo perimetral o marco de aluminio color natural refuerzo de paral horizontal de división central con vidrio superior e inferior de la hoja en 6mm, incluye marco de aluminio, dimensiones con marco 1.00 x 2.20h	U	1,00	946.600,00	946.600,00	-	-		-		-	-	-	
15,11	Montaje de puerta doble con cuerpo de aluminio (inferior en enchape de aluminio y superior en cristal)entrada ppal	U	1,00	29.423,00	29.423,00	1,00	29.423,00		-		-	-	-	
	VIDRIO TEMPLADO				-		-		-		-	-	-	
15,12	Suministro e instalac. n de división en vidrio templado con capa esmerilada de 3x2 metros en ingenieria y diseño	M2	6,50	319.120,00	2.074.280,00	6,50	2.074.280,00		-		-	-	-	
15,13	Suministro e instalación de división en vidrio templado 10 mm con fijación superior e inferior en perfil "P" en prototipado	M2	16,00	299.283,00	4.788.528,00	16,00	4.788.528,00		-		-	-	-	
	INSTALACIONES ELECTRICAS				-		-		-		-	-	-	
15,14	Suministro e instalación de tomas de corriente 220v	U	2,00	102.785,00	205.570,00	2,00	205.570,00		-		-	-	-	
15,15	Suministro e instalación de tomas de corriente 110v	U	10,00	91.123,00	911.230,00	10,00	911.230,00		-		-	-	-	
15,16	Suministro e instlación de aa tipo cassette 4 vías (24.000 btu) paa el área de electrónica y telecom.	U	1,00	3.017.662,00	3.017.662,00	1,00	3.017.662,00		-		-	-	-	
15,17	Suministro e instlación de aa tipo cassette de 2 vías (18.000 btu) para el área de co-working	U	1,00	2.403.468,00	2.403.468,00	1,00	2.403.468,00		-		-	-	-	
15,18	Sellado de puntos de tomas en cielo raso con tapa ciega removible color blanco, dim 15,5x15,5 cm	U	32,00	5.952,00	190.464,00	32,00	190.464,00		-		-	-	-	
	INSTALACIONES HIDRAULICAS				-		-		-		-	-	-	
15,19	Red de agua potable de 1/2 pulgada	ML	30,00	39.988,00	1.199.640,00	30,00	1.199.640,00	30,00	1.199.640,00		-	30,00	1.199.640,00	
15,20	Suministro e instalación de llave de paso o control de cierre rápido para red de agua potable incluye tapa registro en pvc	U	1,00	30.522,00	30.522,00	1,00	30.522,00	1,00	30.522,00		-	1,00	30.522,00	
15,21	Punto sanitario para desagüe de 1 1/2 pulgada	U	1,00	43.740,00	43.740,00	1,00	43.740,00	1,00	43.740,00		-	1,00	43.740,00	
	ACABADOS				-		-		-		-	-	-	
15,22	Suministro e instalación de black out 1.20 ancho x 1.60 de alto	U	16,00	114.142,00	1.826.272,00	16,00	1.826.272,00		-		-	-	-	
15,23	Suministro e instalación de black out 1.58 ancho x 1.60 de alto	U	6,00	264.133,00	1.584.798,00	16,00	4.226.128,00		-		-	-	-	
15,24	Suministro e instalación de black out 1.18 ancho x 1.60 de alto	U	5,00	174.998,00	874.990,00	5,00	874.990,00		-		-	-	-	

Atlántico para la Gente | GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL N°2

SENA

DEPENDENCIA ORDENADORA : SECRETARIA GENERAL
CONTRATO : 202202929

OBJETO : REALIZACION DE OBRAS DE ADECUACION DE LAS SEDES CONSTRUIDAS EN EL MARCO CONVENIO 144 DE 2016, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DERIVADO 004 DE 2020 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

CONTRATISTA: : CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.
SUPERVISOR DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO : LUIS CARLOS PACHECO GARCIA

FECHA CONTRATO: MAYO 17 DE
VALOR CONTRATO: $546.231.778.00

VALOR ADICIONAL:
VALOR TOTAL CONTRATADO $546.231.778.00
% OBRA EJECUTADA: 45%
% TIEMPO TRANSCURRIDO: 50%

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES DEFINITIVAS (Acta Modificativa N°1)		ACTA PARCIAL N° 1		ACTA PARCIAL N° 2		ACUMULADO		JUSTIFICACIONES
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
15,25	Suministro e instalación película polarizada tipo espejo silver	M2	72,00	83.983,00	6.046.776,00	48,31	4.057.437,09		-	48,31	4.057.218,73	48,31	4.057.218,73	
15,26	Suministro e instalación de arte conceptual en vinilo, estampillado a caras de muro	M2	90,00	43.718,00	3.934.620,00	90,00	3.934.620,00		-		-	-	-	
				SUBTOTAL	33.220.399,00		-		-		-	-	-	
16	DESCRIPCION INTERVENCIONES 1° PISO SEDE TIC				-		-		-		-	-	-	
16,1	Desmonte de la puerta doble con cuerpo de aluminio (inferior en enchape de aluminio y superior en cristal) entrada Ppal	U	1,00	25.077,00	25.077,00	1,00	25.077,00	1,00	25.077,00		-	1,00	25.077,00	
16,2	Montaje de puerta doble con cuerpo de aluminio (inferior en enchape de aluminio y superior en cristal)entrada ppal	U	1,00	58.901,00	58.901,00	1,00	58.901,00	1,00	58.901,00		-	1,00	58.901,00	
16,3	Desmonte de vidrio fijo de ventana y persiana	U	2,00	25.392,00	50.784,00	2,00	50.784,00	2,00	50.784,00		-	2,00	50.784,00	
16,4	Perfilado y demolición de muro en mamposteria	M2	4,00	12.054,00	48.216,00	4,00	48.216,00	4,00	48.216,00		-	4,00	48.216,00	
16,5	Pintura de columna en concreto vinilo tipo 1 de alta resistencia en color gris basalto con preparacion de superficie	ML	10,00	18.664,00	186.640,00	10,00	186.640,00	10,00	186.640,00		-	10,00	186.640,00	
16,6	Elaboración de cenefa (tranque) de piso en granito pulido blando de 20 cm de espesor	ML	2,50	24.222,00	60.555,00	2,50	60.555,00		-		-	-	-	
16,7	Suministro e instalación de puesto multiple de trabajo suministro de puesto de trabajo multiple en estructura metálica, pintado en electrostática color blanco. Superficie en tablex de 25 mm enchapada en formica color sea white lisa.	U	5,00	2.043.378,00	10.216.890,00	5,00	10.216.890,00		-		-	-	-	
16,8	Sellado de caras en drywall con lamina fibrocemento 6mm, ancho promedio 0.60m, incluye perfil galvanizado de soporte	ML	15,00	66.691,00	1.000.365,00	15,00	1.000.365,00	15,00	1.000.365,00		-	15,00	1.000.365,00	
16,9	Suministro e instalación de black out 1.20 ancho x 1.60 de alto	U	16,00	167.020,00	2.672.320,00	16,00	2.672.320,00		-		-	-	-	
16.10	Suministro e instalaion de black out 1.58 ancho x 1.60 de alto	U	6,00	226.023,00	1.356.138,00	6,00	1.356.138,00		-		-	-	-	
16.11	Suministro e instalación de black out 1.18 ancho x 1.60 de alto	U	5,00	164.749,00	823.745,00	5,00	823.745,00		-		-	-	-	
16.12	Suministro e instalación película polarizada tipo espejo silver	M2	72,00	83.983,00	6.046.776,00	48,31	4.057.437,09		-	48,31	4.057.218,73	48,31	4.057.218,73	
	VIDRIOS TEMPLADO OFICINA DINAMIZADOR				-		-		-		-	-	-	
16.13	Suministro e instalación de división en vidrio templado 10 mm con fijación superior e inferior en perfil "f"	M2	14,00	299.283,00	4.189.962,00	14,00	4.189.962,00		-		-	-	-	
16.14	Suministro e instalacion de puerta en vidrio templado de 10 mm con pivote superior, eje hidráulico de piso cerradura se seguridad y manija en acero de 70cm	U	1,00	883.845,00	883.845,00	1,00	883.845,00		-		-	-	-	
	INSTALACIONES ELECTRICAS				-		-		-		-	-	-	
16.15	Sellado de puntos de tomas en cielo raso con tapa ciega removible color blanco, dim 15.5x15.5 cm	U	32,00	6.000,00	192.000,00	32,00	192.000,00		-		-	-	-	
16.16	Suministro e instalación de tomas de corriente 220v	U	1,00	102.785,00	102.785,00	1,00	102.785,00		-		-	-	-	
16.17	Suministro e instalación de tomas de corriente 110v	U	10,00	91.124,00	911.240,00	10,00	911.240,00		-		-	-	-	
16.18	Suministro e instlación de aa tipo cassette de 2 vías (18.000 btu) para el área de co-working	U	1,00	2.428.120,00	2.428.120,00	1,00	2.428.120,00		-		-	-	-	
16.19	Reubicacion de acometidas para puntos de tomas de corriente eléctrica en tuberia emt	ML	16,00	57.748,00	923.968,00	16,00	923.968,00		-		-	-	-	
16.20	Suministro e instlación de puntos de toma corriente	U	43,00	89.312,00	3.840.416,00	43,00	3.840.416,00		-		-	-	-	
16.21	Monte y desmonte de aa tipo mini split (9.000 btu) para oficina de dinamizador - lider pymelab	U	1,00	60.710,00	60.710,00	1,00	60.710,00		-		-	-	-	

Atlántico para la Gente | GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL N°2

SENA

DEPENDENCIA ORDENADORA : SECRETARIA GENERAL
CONTRATO : 202202929

OBJETO : REALIZACION DE OBRAS DE ADECUACION DE LAS SEDES CONSTRUIDAS EN EL MARCO CONVENIO 144 DE 2016, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DERIVADO 004 DE 2020 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

CONTRATISTA : CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.
SUPERVISOR DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO : LUIS CARLOS PACHECO GARCIA

FECHA CONTRATO: MAYO 17 DE
VALOR CONTRATO: $546.231.778.00

VALOR ADICIONAL:
VALOR TOTAL CONTRATADO $546.231.778.00
% OBRA EJECUTADA: 45%
% TIEMPO TRANSCURRIDO: 50%

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES DEFINITIVAS (Acta Modificativa N°1)		ACTA PARCIAL N° 1		ACTA PARCIAL N° 2		ACUMULADO		JUSTIFICACIONES
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
16.22	Reubicación de acometidas para puntos de tomas de corriente eléctrica en tuberia EMT	ML	16,00	57.748,00	923.968,00	16,00	923.968,00		-		-	-	-	
	ACABADOS				-		-		-		-	-	-	
16.23	Sellado de caras en drywall con lamina fibrocemento 5mm, ancho promedio 0.60m, incluye perfil galvanizado de soporte	ML	15,00	66.706,00	1.000.590,00	15,00	1.000.590,00	15,00	1.000.590,00		-	15,00	1.000.590,00	
16.24	Suministro e instalación de arte conceptual en vinilo, estampillado a caras de muro	M2	90,00	43.718,00	3.934.620,00	90,00	3.934.620,00		-		-	-	-	
16.25	Suministro e instalación de arte conceptual en vinilo, estampillado a cielo raso	M2	160,00	43.718,00	6.994.880,00	160,00	6.994.880,00		-		-	-	-	
16.26	Suministro e instalación de arte conceptual en vinilo, estampillado a piso	M2	170,20	28.037,00	4.771.897,00	170,20	4.771.897,40		-		-	-	-	
16.27	Limpieza, aseo general de obra y disposición final de residuos	GBL	1,00	1.522.702,00	1.522.702,00	1,00	1.522.702,00		-	0,50	761.351,00	0,50	761.351,00	Las actividades en la sede Tics se encuentran avanzadas en un 60%, los itmes que originan mayor volumen de residuos fueron ejecutados en su totalidad, quedando pendiente obras de menor impacto para su ejecución.
				SUBTOTAL	55.228.110,00		-							
	OBRAS ADICIONALES						-				-	-	-	
	SEDE SABANALARGA						-				-	-	-	
17,00	PISOS CUARTO FRIO						-				-	-	-	
17,1	Relleno y compatacion cuartos frios	M2		15.272,00		85,70	1.308.810,40				-	-	-	
17,2	Escarificación en vigas de cuartos Frios	ML		29.625,00		20,00	592.500,00				-	-	-	
17,3	Dovela rellena en concreto 3000 psi, reforzado 1ø1/2", Secc:(,14 x ,08) mts (Refuerzo estructural levanta en bloque)	ML		24.969,00		30,00	749.070,00				-	-	-	
	SEDE BARANOA						-				-	-	-	
18,00	CASETA PARA EL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO						-				-	-	-	
18,1	Relleno y compactacion cuarto aire comprimido	M3		15.272,00		4,00	61.088,00				-	-	-	
18,2	Anclajes epoxico para columnetas y muro de contencion	U		27.805,00		14,00	389.270,00				-	-	-	
18,3	Suministro y Aplicación de Impermeabilizante para concreto de placa e:10cm	M2		49.737,00		15,00	746.055,00				-	-	-	
18,4	Fundida de escalones en concreto allanado para acceso de cuarto de aire comprimido con su respectivo acero de refuerzo Ø3/8", Dim:(50x26x17) mts	U		30.530,00		3,00	91.590,00				-	-	-	
18,5	Suministro e instalación de reja de protección en tubería galvanizada ø1" x 1,00 mm, anclada a muro, incluye: pintura anticorrosivo, esmalte e instalación (Vanos caseta)	M2		137.777,00		1,00	137.777,00				-	-	-	
	SEDE BOLEDAD						-				-	-	-	
19,00	CERRAMIENTO EN CONCERTINA						-				-	-	-	
19,1	Excavación para cimiento Secc:(,20 x ,50) mts, incluye: retiro de material fuera del sitio de trabajo	M3		15.093,00		46,90	707.861,70				-	-	-	
	SEDE LURUACO						-				-	-	-	
20,00	CERRAMIENTO						-				-	-	-	
20,1	Excavación para cimiento Secc:(,20 x ,50) mts, incluye: retiro de material fuera del sitio de trabajo	M3		21.619,00		9,00	194.571,00				-	-	-	

Atlántico para la Gente | Gobernación del Atlántico

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL N°2

SENA

DEPENDENCIA ORDENADORA : SECRETARIA GENERAL
CONTRATO : 202202929
OBJETO : REALIZACION DE OBRAS DE ADECUACION DE LAS SEDES CONSTRUIDAS EN EL MARCO CONVENIO 144 DE 2016, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DERIVADO 004 DE 2020 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
CONTRATISTA: : CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.
SUPERVISOR DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO : LUIS CARLOS PACHECO GARCIA

FECHA CONTRATO: MAYO 17 DE
VALOR CONTRATO: $546.231.778.00
VALOR ADICIONAL: -
VALOR TOTAL CONTRATADO $546.231.778.00
% OBRA EJECUTADA: 45%
% TIEMPO TRANSCURRIDO: 50%

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES DEFINITIVAS (Acta Modificativa N°1)		ACTA PARCIAL N° 1		ACTA PARCIAL N° 2		ACUMULADO		JUSTIFICACIONES
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
	SEDE TIC						-				-	-	-	
21,00	INTERVENCIONES 6° PISO						-				-	-	-	
21,1	Suministro e instalación de Red agua de agua potable de Ø1" PVC	ML		22.742,00		30,00	682.260,00				-	-	-	
22,00	INTERVENCIONES 7° PISO						-				-	-	-	
22,1	Levante de muro en bloque de arcilla No. 4 de 0,10 x 0,20 x 0,40 mts	M2		52.997,00		4,00	211.988,00				-	-	-	
22,2	Pañete allanado sobre muro con mortero 1:4	M2		19.931,00		8,00	159.448,00				-	-	-	
22,3	Estuco acrilico aplicado sobre pañete	M2		15.031,00		8,00	120.248,00				-	-	-	
COSTO DIRECTO					415.319.055,00		420.174.648,00		79.470.351,00		108.803.698,00		188.273.428,20	
ADMINISTRACION 17%					70.604.239,35		71.429.690,16		13.509.959,67		18.496.628,66		21.641.055,53	
IMPREVISTOS 5%					20.765.952,75		21.008.732,40		3.973.517,55		5.440.184,90		9.413.702,45	
UTILIDAD 8%					33.225.524,40		33.613.971,84		6.357.628,08		8.704.295,84		15.061.923,92	
COSTO TOTAL EJECUTADO					539.914.772,00		546.227.042,00		103.311.456,00		141.444.807,00		301.470.779,00	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA														

SON: CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO OCHOCIENTO SIETE MLCT

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron a los trece (13) días del mes de Diciembre de 2022

EDGARDO ENRIQUE RUIZ GUERRERO
Representante Legal CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.
CONTRATISTA

LUIS CARLOS PACHECO GARCIA
Supervisor Departamento del Atlantico

Vo. Bo. ALEXANDRA MILENA PALACIO FUENTES
Supervisora del Convenio 004 Servicio Nacional de Aprendizaje
Vo.Bo. HUGO NAVARRO RIVERO - Apoyo Técnico Sena
Vo.Bo. HERNANDO GIOVANY LAVALLE - Apoyo Técnico Sena

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

(Nombre del Supervisor) quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

8. ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Atlántico para la Gente | GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS**	**VERSION**	**001**
		FECHA DE APROBACION	**2021-11-22**

Se firma en Barranquilla, a los Trece (13) días del mes de Diciembre de 2022

FIRMA DEL SUPERVISOR
C.C.: 8.636.884 de Sabanalarga

FIRMA DEL CONTRATISTA
NIT. 900509251