Atlántico para la Gente / Gobernación del Atlántico	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2021-11-22

Informe de Supervisión No:	4
Contrato No:	202202929

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.		
Identificación:	NIT. 900.509.251-3		
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA		
Nombre del Supervisor:	LUIS CARLOS PACHECO GARCIA		
Objeto del Contrato:	REALIZACION DE OBRAS DE ADECUACION DE LAS SEDES CONSTRUIDAS EN EL MARCO CONVENIO 144 DE 2016, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DERIVADO 004 DE 2020 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO		
Plazo de Ejecución:	60 DIAS CALENDARIOS		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202200862	Fecha de C.D.P.	2022 / 02 / 04
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202204337	Fecha del R.P.	2022 / 06 /02
Valor del Contrato	Contrato Inicial: $ 546.231.778.00 Adición 1: $ Adición 2: $ Adición 3: $ Total: $ 546.231.778.00		

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
JUNIO 28 DE 2022	AGOSTO 26 DE 2022	AGOSTO 25 DE 2022	DICIEMBRE 13 DE 2022

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION	PRÓRROGA DEL PLAZO	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN
PRORROGA N°1	DICIEMBRE 13 DE 2020	Hasta Diciembre 30 de 2022		
PRORROGA N°2	ABRIL 27 DE 2023	Hasta Julio 27 de 2023		
PRORROGA N°3	JULIO 27 DE 2023	Hasta Octubre 7 de 2023		
PRORROGA N°4	OCTUBRE 11 DE 2023	Hasta Diciembre 10 de 2023	$25.027.541,00	

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (dd-mm-año)	Hasta (dd-mm-año)
SEGUROS DEL	33-44-101226863		Calidad del servicio		

ESTADO			Cumplimiento	02-06-2022	03-12-2022
			Anticipo		
			Pago anticipado		
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
SEGUROS DEL ESTADO	33-44-101226863		Prestaciones sociales	02-06-2022	02-06-2025
SEGUROS DEL ESTADO	33-44-101226863		Responsabilidad Civil Extracontractual	02-06-2022	03-12-2022
			Estabilidad y Calidad de la obra	02-06-2022	02-06-2027

3. **ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)**

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$546.231.778.00
Adición No. 1		$25.027.541,00
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$571.259.319,00
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$418.564.163,00
Valor por ejecutar		$152.695.156,00
Valor a pagar en el presente Informe		$103.850.375,00
No. Factura o Cuenta de Cobro		N°.FEC-186

4. **INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2023.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Atlántico para la Gente | GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 4

ENTIDAD CONTRATANTE	: SECRETARIA GENERAL	FECHA CONTRATO	MAYO 17 DE 2022
CONTRATO	: 3.026-09	VALOR CONTRATO	$ 648.231.779,00
OBJETO	: REALIZACION DE OBRAS DE ADECUACION DE LAS BIEDS CONSTRUIDAS EN EL MARCO CONVENIO 164 DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DERIVADO 004 DE 2020 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	VALOR ADICIONAL	$ 26.827.541,00
		VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 671.059.319,00
CONTRATISTA	: CONSTRUCTORA BAHTH S.A.S.	% OBRA EJECUTADA	71%
SUPERVISOR DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	: LUIS CARLOS PACHECO GARCIA	% TIEMPO TRANSCURRIDO	90%

						CONSIDERANDO ADITIVO N° 03		ACTA PARCIAL N° 3		ACTA PARCIAL N° 4		ACTA PARCIAL N° 5		ACTA PARCIAL N° 6		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	SEDE BARRANQUERA																
1	**ADECUACIONES PARA DUCHAS FRIAS**																
1.1	Excavacion y nivelacion de terreno en material comun, incluye hasta 20cm de profundidad	M2	97,00	18.867,00	1.737.129,00	90,77	1.712.576,59	97,00	1.737.129,00		-	1,23	34.953,43		-	98,77	1.772.079,59
1.2	Solado en concreto pobre de 2000 psi espesor de 7cm	M2	97,00	35.905,00	3.130.695,00	90,77	3.008.444,35	97,00	3.130.695,00		-	1,23	44.259,71		-	98,77	3.088.444,35
1.3	Construccion de viga de cerramiento para cubrir una cancha de 4000 psi con aire intencionalmente incluido de 12cm de espesor; reforzado con malla electrosoldada 3/8 @15cm, Barrera de vapor en Lamina de polietileno calibre 3" (peneda de 40 Kg/m3) - COLOR ROJIADO; capa de pegamento en placa portuaria densidad 40 Kg/m3 de 2" de espesor (SIN PAPEL y POL)	M2	97,00	308.893,00	33.572.621,00	90,77	33.010.158,39		-		-		-	90,77	33.004.169,39	90,77	33.004.169,39
					SUBTOTAL ADECUACIONES		**33.449.816,98**										
	SEDE BARRANQUERA																
1	**CUBIERTA PARA EL SALON DE CLASE DE 20M2**																
2.1	Demolicion de pantalla existente compuesta por cubierta y pantalla de mas 5cm de diametro incluye retiro de escombros desde el sitio de trabajo a centro de acopio en la obra	M3	6,20	18.327,00	115.277,00	6,33	116.002,36	6,29	115.276,83	0,04	733,00		-		-	6,33	116.009,83
2.2	Excavacion en material comun, incluye retiro de material sobrante desde el sitio de trabajo a centro de acopio en la obra	M3	2,00	21.615,00	43.230,00	2,00	43.230,00	2,00	43.230,00		-		-		-	2,00	43.230,00
2.3	Construccion de viga de cimientos reforzada con 4#3 y estribos #2@15cm, dimensiones 0,20x0,15 mts, concreto de 3000 psi	ML	10,00	73.436,00	793.001,00	10,20	764.819,38	10,80	793.000,00		-	0,53	38.181,62		-	10,20	799.019,20
2.4	Construccion de placa de contrapiso de 3000 psi reforzada con malla electrosoldada 3/8 @15cm, espesor 10cm	M3	6,20	94.918,00	576.152,00	6,33	583.241,80	6,29	576.151,64	0,04	3.676,64		-		-	6,33	581.828,28
2.5	Levante en bloque N°4 elaborado por una cara	M2	24,84	72.666,00	1.805.830,00	21,79	1.584.110,66	24,84	1.805.830,34		-	3,05	221.401,68		-	21,79	1.584.110,66
2.6	Levante en Columna que servirá de soporte para construccion de cocina de comedor, incluye construccion de pegue en PVC	M3	2,00	84.702,00	169.404,00	2,00	169.404,00		-	2,00	169.404,00		-		-	2,00	169.404,00
2.7	Construccion de monumento de confinamiento de muros reforzada con 4#3 y estribos #2@15cm, dimensiones 0,2x0,15 mts, concreto de 3000 psi	ML	7,00	97.179,00	680.643,00	-	-	7,00	803.643,00		-	7,00	803.643,00		-	-	-
2.8	Construccion de Viguela de confinamiento de muros reforzada con 4#3 y estribos #2@15cm, dimensiones 0,2x0,15 mts, concreto de 3000 psi	ML	10,00	97.179,00	725.633,00	10,20	695.226,00	10,80	725.633,20		-	0,60	40.307,40		-	10,20	695.226,00
2.9	Construccion de viga en concreto de 3000psi en medianeria calibre 20 reforzada con malla electrosoldada de 3/8 @ 15cm, espesor de 12cm, incluye construccion de pantalla en barras N°4 @ 5m, longitud, Quebrapata, figuracion y colocacion a obra, instalacion de anclaje, y todos los accesorios de calidad.	M3	7,20	205.104,00	1.803.164,00	4,35	1.209.227,99	7,20	1.803.164,20		-	1,54	215.536,20		-	8,35	1.209.227,99
2.10	Suministro e instalacion de punto electrico bifasico de 9,2m/s de vida util en 20 incluye: dos pulsadores con capuchon, bombillo, y demas elementos para su respectiva instalacion, en pintura epoxica	U	1,00	637.031,00	637.031,00	1,00	637.031,00		-	1,00	637.031,00		-		-	1,00	637.031,00
2.11	Suministro e instalacion de punto electrico trifasico de 220V, incluye Termomagnetico, ubicados en tablero shaft, centimetro N° 10, y demas accesorios necesarios para instalacion y correcto funcionamiento.	U	1,00	65.644,00	65.644,00	1,00	65.644,00		-		-		-		-		-

Atlántico para la Gente / GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSION 001
APROBACION	FECHA DE 2021-11-22	

Atlántico para la Gente | GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

ACTA DE RECIBO PARCIAL N°4

DEPENDENCIA ORIGINADORA	SECRETARIA GENERAL	FECHA CONTRATO	MAYO 17 DE 2022
CONTRATO	2-2022-28	VALOR CONTRATO	$ 945.231.773,00
OBJETO	REALIZACION DE OBRAS DE ADECUACION DE LAS SEDES CONSTRUIDAS EN EL MARCO CONVENIO 1AA DE 2016, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DERIVADO 304 DE 2020 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	VALOR ADICIONAL	$ 26.027.541,00
		VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 971.259.319,00
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.	% OBRA EJECUTADA:	73%
SUPERVISOR DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	LUIS CARLOS PACHECO GARCIA	% TIEMPO TRANSCURRIDO:	85%

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES DEFINITIVAS (Acta Modificatoria N°3)		ACTA PARCIAL N° 1		ACTA PARCIAL N° 2		ACTA PARCIAL N° 3		ACTA PARCIAL N° 4		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
2.12	Suministro e instalación de acometida trifásica 3F +N+T EN CABLE FLORRADO libre de halogenos calibre N° 1/0 en tubería EMT desde tablero de distribución de bornes hasta punto eléctrico en caseta de compresor.	ML	54,30	39.315,00	2.136.979,50	54,30	2.136.979,50		-		-		-		-	-	-
2.13	Retiro de material sobrante a sitio autorizado por entidad ambiental	M3	3,40	26.344,00	89.570,00	3,40	89.569,60	3,40	89.569,60		-		-		-	3,40	89.569,60
		SUBTOTAL CASETA AIRE COMPRIMIDO			8.378.746,00												
3	CERCHA																
3.1	Suministro e instalación de Cerchería en acero inoxidable con cuchillas tipo anjón con filos de bisturí, espesor de cuchillas 2,5 mm, diámetro de 18", de 0,50 Mts de diámetro. Incluye: Especificación y relleno en concreto en la parte superior de columnetas para instalacion de tuberia compresores. DESCRIPCION/CANTIDADES: estructura de soporte en tubería galvanizada de 2", con terminación o amigo en (Yee) de 40cm de longitud cada brazo, adhivo para pega de concreto existente y nuevo, pintura anticorrosiva y de acabado tipo esmaltec, tapa PVC para sellar la superia del tubo	ML	967,66	67.803,00	11.367.173,00	177,25	12.018.891,75		-	100,00	6.780.300,00	77,25	5.237.781,75		-	177,25	12.018.891,75
		SUBTOTAL CERCHERIA			11.367.173,00												
4	CUBIERTA				-												
4.1	Suministro e instalación de cubierta en Teja Termoacustica UPVC 1,5mm con estructura en tubería galvanizada de 1 1/2" y 1" empotrada en viga de concreto existente, incluye: perforacion y anclaje a elementos de concreto, aplicación de pintura anticorrosiva y de acabado tipo esmalte negra, accesorios de fijación e instalación.	M2	36,79	133.328,00	3.849.858,00	36,36	4.930.449,44		-	26,79	3.569.857,60		-	10,28	1.370.611,84	36,36	4.930.469,44
		SUBTOTAL CUBIERTA			3.849.858,00												
5	CARPINTERIA METALICA																
5.1	Suministro e instalación de protectores interiores para ventanería, estructura Tubo Tubular cuadrado 1 a 1" a 0,8mm en acero, sentido de las barras de forma vertical, incluye: Aplicación de anticorrosivo gris, accesorios de instalación y/o fijación	M2	24,40	114.529,00	2.804.268,00	24,40	2.804.267,60		-	24,40	2.804.267,60		-		-	24,40	2.804.267,60
5.2	Suministro e instalación de portón de piso a techo de 2,40Mt(L)x2,2m en tubería galvanizada de 1" y 1 1/2" para: interior de acceso 2m de altura, parte superior liga de 1,20m de altura con malleva superior cerrada completamente, incluye: perforacion y anclaje a elementos de concreto, dos pasadores verticales superior e inferior con sus respectivos candados, cerradura de seguridad, aplicación de anticorrosivo y pintura de acabado tipo esmalte negra, bisagras de acuerdos en acero inoxidable	U	1,00	4.804.494,00	4.804.494,00	1,00	4.804.494,00		-	1,00	4.804.494,00		-		-	1,00	4.804.494,00
		SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA			7.608.762,00												
6	BARANDA EXTERIOR																
6.1	Suministro e instalación de baranda en acero inoxidable, pasamanos y soportes verticales realizado con tubo de 1 1/2 pulgadas, llevan esparragos roscados con tubo de 1 pulgada, refuerzo empotrado transversal al recorrido. Incluye: todos los accesorios necesarios para la instalación, soldadura y demas. Diseño e instalación según la NTC 6082	M2	7,35	315.326,00	2.317.646,00	7,35	2.317.646,10		-		-		-		-	-	-
		SUBTOTAL BARANDA			2.317.646,00												
7	CUBIERTA DE PISO																
7.1	Construccion de piso en concreto pulido gris. Incluye pintura vinilica	M2	9,00	88.683,00	795.516,00	9,00	795.516,00		-		-		-		-	-	-

Atlántico para la Gente | GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

ACTA DE RECIBO PARCIAL N°4

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO: 2.626-18

OBJETO: REALIZACION DE OBRAS DE ADECUACION DE LAS AREAS CONSTRUIDAS EN EL MUSEO CONVENTO SAN DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DERIVADO 004 DE 2020 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAYTH S.A.S

SUPERVISOR DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO: LUIS CARLOS PACHECO GARCIA

FECHA CONTRATO: MAYO 17 DE 2021

VALOR CONTRATO: $ 545.231.370,89

VALOR ADICIONAL: $ 35.827.641,89

VALOR TOTAL CONTRATADO A OBRA EJECUTADA A TIEMPO TRANSCURRIDO: $ 581.059.012,78 / 100% / 73%

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	CANTIDAD	VALOR	ACTA PARCIAL N° 3 CANT.	ACTA PARCIAL N° 3 VALOR	ACTA PARCIAL N° 4 CANT.	ACTA PARCIAL N° 4 VALOR	ACUMULADO CANT.	ACUMULADO VALOR
7.2	Construcción de muro cada 4m en concreto para, incluye pintura epoxica	ML	11,20	33.540,00	368.940,00	11,20	375.669,18					-	-
8	Levante en ladrillo N°10 diamantado e estucado de color rojo y pintado	M2	30,20	90.494,00	2.734.358,80	24,72	2.237.132,17					-	-
7.4	Construcción de viga de confinamiento de muro en concreto de 3000psi reforzado con 2 barras N°4, estribos de N°3@ 15cm, incluye formaleta, figurado y colocación de acero, incluso todo lo necesario a satisfactoria ejecución, actividades de curado constructivo. 0,15mx0,2m	ML	9,80	91.695,00	484.894,00	9,80	484.894,00					-	-
7.5	Construcción de columneta de confinamiento de muro en concreto de 3000psi reforzado con 2 barras N°4, estribos de N°3@ 15cm, incluye formaleta, figurado y colocación de acero, incluso todo lo necesario a satisfactoria ejecución, actividades de curado constructivo. 0,15mx0,2m	ML	19,80	82.908,00	884.493,00	19,80	884.493,00					-	-
7.6	Suministro e instalación de puerta en lamina galvanizada C.R. cal 18 (1,10x2,10) Pte. incluye: bisagras, cerradura de seguridad, manija, pasa cierre puerta y pintura anticorrosiva 2 M.	U	1,00	1.079.668,00	1.079.668,00	1,00	1.079.668,00					-	-
7.7	Suministro e instalación de punto electrico para aire acondicionado incluye: Acometida en tuberia conduit pvc, cableado N°12 y demas accesorios necesarios para instalación y correcto funcionamiento.	U	1,00	118.648,00	118.648,00	1,00	118.648,00					-	-
7.8	Suministro e instalación de punto de iluminación, incluye: Luminaria panel 3x60, Acometida en tuberia conduit pvc, cableado N°12 y demas accesorios necesarios para instalación y correcto funcionamiento.	U	1,00	89.524,00	89.524,00	1,00	89.524,00					-	-
7.9	Suministro e instalación de punto electrico de tipo interruptor incluye: Interruptor doble en tuberia EMT, cableado N°12 y demas accesorios necesarios para instalación y correcto funcionamiento.	U	1,00	95.615,00	95.615,00	1,00	95.615,00					-	-
7.10	Suministro e instalación de punto electrico de TIC incluye: Tomacorriente, acometida en tuberia EMT, cableado N°12 y demas accesorios necesarios para instalación y correcto funcionamiento.	U	1,00	95.668,00	95.668,00	1,00	95.668,00					-	-
7.11	Suministro e instalación de acometida electrica para alimentar circuito tablero EMT, cableado N°10 y demas accesorios para instalación y correcto funcionamiento.	ML	10,80	24.130,00	241.300,00	10,80	241.300,00					-	-
7.12	Suministro e instalación de punto de drenaje para aire acondicionado en tuberia de PVC 3/4", incluye tapones en los extremos de las acometidas y accesorios en general.	ML	10,80	14.133,00	161.330,00	10,80	161.330,00					-	-
					SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 581.059,00						
9	PUNTA DE VIDRIO												
9.1	Suministro e instalación de punto de vidrio para baño, incluye: vidrio templado de 8,38 de ancho x 2,20m de alto, estructura en marco de aluminio con 8 mm de espesor. INCLUYE: Derechos para apoyo, accesorios de instalación y/o fijación.	UND	1,00	2.033.808,00	2.033.808,00	1,00	2.033.808,00					-	-
9.2	Suministro e instalación de sistema contra incendio para oficinas en edificaciones nuevas MEDIA, incluye: cabina pequeña, pantalla visible tipo 1, 3 puertas y empalmes en los cuatro costados.	ML	2,30	38.745,00	89.103,00	2,30	89.103,00					-	-
					SUBTOTAL		2.122.911,00						
10	ADMINISTRACION Y UTILIDAD												

Gobernación del Atlántico | Nit: 890 102 606 - 1 | Código Postal 080001 | Código DIANE 08 000

Gobernación del Atlántico

atlantico.gov.co

- atencionalciudadano@atlantico.gov.co
- (57)(5) 330 7103
- Calle 40 carreras 45 y 46 / Barranquilla - Colombia

Línea Gratuita: 01 8000 915 307

Atlántico para la Gente | GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

ACTA DE RECIBO PARCIAL N°4

DEPENDENCIA ORDENADORA : SECRETARIA GENERAL
CONTRATO : 3.1026-20

OBJETO : REALIZACION DE OBRAS DE ADECUACION DE LAS SEDES CONSTRUIDAS EN EL MARCO CONVENIO 144 DE 2015, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DERIVADO 324 DE 2020 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

CONTRATISTA : CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.
SUPERVISOR DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO : LUIS CARLOS PADILLO GARCIA

FECHA CONTRATO: [illegible]
VALOR CONTRATO: $ 646.334.776,00
VALOR ADICIONAL: $ 30.617.641,00
VALOR TOTAL CONTRATADO: $ 677.352.379,00
% OBRA EJECUTADA: 73%
% TIEMPO TRANSCURRIDO: [illegible]

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
9.1	Suministro e instalacion de lavamanos quirurgico con sistema de pedal, fabricado con acero inoxidable tipo 304 calibre 16, acabado satinado, pedal con resorte en acero inoxidable; Dimensiones: 50cm de alto, 46cm de ancho, 46cm de largo	U	24,00	909.960,00	21.839.040,00	24,00	21.839.040,00		-		-	24,00	21.839.040,00		-	24,00	21.839.040,00
9.2	Suministro e instalacion de Lavabotas en acero inoxidable calibre 16 acabado satinado con sistema de pedal manual y vaivena push, cepino de nylon con manguera plastica, plastico adaptable, conexion a punto hidraulico de 1", Dimensiones: 32cm de alto, 30cm de ancho, 46cm de largo	U	6,00	1.633.686,00	9.802.116,00	6,00	9.802.116,00		-		-	6,00	9.802.116,00		-	6,00	9.802.116,00
				SUBTOTAL LAVAMANOS	31.641.156,00												
	SEDE SOLEDAD																
10	CERRAMIENTO EN CONCERTINA																
10.1	Suministro e instalacion de Concertina en acero inoxidable con cuchillas tipo argos con filos de bisturi, espesor de cuchillas 0,5 mm, diámetro de 18", de 0,50 Mts de diámetro, incluye estructura de soporte en tubería galvanizada de 1 1/2" con tensionado y tornillo en "Y" de 40cm de longitud cada tramo, tapa en PVC para sellado de corona de tubo, anclaje en concreto, pintura anticorrosiva y de acabado tipo epoxica	ML	228,26	44.763,00	10.217.374,00	166,75	8.806.467,50		-	30,00	1.343.868,00		-	196,75	10.150.335,50	196,75	10.150.335,50
				SUBTOTAL CONCERTINA	10.217.374,00												
11	LAVAMANOS Y LAVABOTAS																
11.1	Suministro e instalacion de lavamanos quirurgico con sistema de pedal fabricado con acero inoxidable tipo 304 calibre 16, acabado satinado, pedal con resorte en acero inoxidable; Dimensiones: 50cm de alto, 46cm de ancho, 46cm de largo	U	4,00	909.960,00	3.639.840,00	4,00	3.639.840,00		-		-	4,00	3.639.840,00		-	4,00	3.639.840,00
11.2	Suministro e instalación de Lavabotas en acero inoxidable calibre 16 acabado satinado con sistema de pedal manual y vaivena push, cepino de nylon con manguera plastica, plastico adaptable, conexion a punto hidraulico de 1", Dimensiones: 32cm de alto, 30cm de ancho, 46cm de largo	U	3,00	1.068.159,00	5.034.477,00	3,00	5.034.477,00		-		-	3,00	5.034.477,00		-	3,00	5.034.477,00
				SUBTOTAL LAVAMANOS	8.640.717,00												
12	CARPINTERIA METALICA				-												
12.1	Suministro e instalacion de puerta doble en acero en perfil de 3x1x1/2, traversaños en 1 1/2x1 1/2 espaciados cada 12cms y marco en 3x1 con aseo incluye cuerpo fijo superior de 1 0mt de altura, bisagras en aluminio y cerradura de seguridad en acero inoxidable	U	1,00	2.378.670,00	2.378.670,00	1,00	2.378.670,00		-		-		-		-		-
12.2	Suministro e instalacion de puerta batiente en estructura metalica en perfil de 3x1x1/2 perforadas pintado con anticorrosivo y acabado lino color vinotto se suministra en pintura epoxica, bisagras en hierro estructura, campo de seguridad y traversaños en tubo cuadrado de aluminio de 1 1/2x1 1/2 espaciados cada 12cms.	U	1,00	6.782.906,00	6.782.906,00	1,00	6.782.906,00		-		-		-		-		-
12.3	Construccion de cerramiento en tubular galvanizado acero cold rolled con recubrimiento gal d=180 de 2" @ 1.5mm ASTC 1048 , pintura de esmalte anticorrosivo novaseo tipo naval color blanco o gris. Altura final terminada no menor a 2.80m.	ML	83,28	966.720,00	35.803.128,00	64,90	31.061.016,10	26,00	96.144.720,00	10,00	9.657.360,00		-	10,50	11.289.384,10	64,90	31.061.016,10

ACTA DE RECIBO PARCIAL N°4

| | | |

ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº4

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	%
13.7	Viga de concreto reforzada impermeabilizada 3000 psi para anclaje de pared bloquelon (ancho 30cm profundidad 60 cm) con dilatación cada 3 metros o la especifica por acero corrugado de 1/2" y estribos a 15cm cada 20 cm, por donde va ir el bloquelon de 60 cm de altura y 30 cm de ancho en concreto de 3000 psi con 20 cm.	ML	63,20	165.000,00	10.362.160,00	171,40	28.999.836,00	63,00	10.395.450,00	-	-	-	-	-	-	0,00
	SUBTOTAL OBRA PRELIMINAR				116.687.474,00											
14	DEMOLICIONES, REMOCIONES Y RETIRO DE SOBRANTES															
14.1	Demolición de concreto en concreto ciclo tipo 1 de alta resistencia en cualquier grado incluyendo con preparación de superficie todos los costos	ML	12,20	17.230,00	172.300,00	10,00	172.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
14.2	Demolición y retiro de tejas de asbesto de cemento, incluyendo transporte con acarreo	U	1,00	814.803,00	814.803,00	1,00	814.803,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
14.3	Picada de pavimento de todo tipo para instalaciones	U	1,00	43.423,00	43.423,00	1,00	43.423,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
14.4	Retiro 1/2 andenes	ML	20,00	4.195,00	83.900,00	12,00	50.340,00	30,00	125.850,00	-	-	17,50	73.412,50	-	-	0,00
14.5	Retiro de tejas asbesto de 6ft/2 andenes	U	1,00	30.322,00	30.322,00	1,00	30.322,00	1,00	30.322,00	-	-	-	-	-	-	0,00
14.6	Demolición y retiro de losa de piso o cemento de cualquier espesor para uso de aguas pluviales incluye todo equipo en sitio	U	1,00	30.322,00	30.322,00	1,00	30.322,00	1,00	30.322,00	-	-	-	-	-	-	0,00
14.7	Picada de pavimento de todo tipo de espesor en concreto	U	1,00	60.800,00	60.800,00	1,00	60.800,00	1,00	60.800,00	-	-	-	-	-	-	0,00
14.8	Retiro y demolición de tejas de asbesto incluye cargue y retiro	U	1,00	30.899,00	30.899,00	1,00	30.899,00	1,00	30.899,00	-	-	-	-	-	-	0,00
14.9	Retiro barandas de 2" incluyendo incluye cargue y retiro	ML	22,00	21.672,00	433.440,00	22,00	433.440,00	20,00	433.440,00	-	-	-	-	-	-	0,00
14.10	Retiro cerchas para techo en tela	U	1,00	193.575,00	193.575,00	1,00	193.575,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
14.11	Retiro de tejas de asbestos de cemento con	U	1,00	24.141,00	24.141,00	1,00	24.141,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
14.12	Demolición y retiro de pisos de cualquier tipo de vidrio, incluyendo retiro de todos los escombros	M2	43,20	162.796,00	162.796,00	1,00	162.796,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
14.13	Demolición y retiro de pisos de cualquier tipo de vidrio, incluyendo retiro de todos los escombros	U	43,20	43.774,00	1.879.877,00	43,20	1.879.877,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
14.14	Demolición y retiro de pisos de cualquier tipo de vidrio, incluyendo retiro de todos los escombros	U	2,00	340.299,00	680.598,00	2,00	680.598,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
14.15	Demolición y retiro de pisos de cualquier tipo de vidrio, incluyendo retiro de todos los escombros	M2	22,20	43.961,00	1.079.440,00	10,91	479.517,43	-	-	10,80	709.675,80	-	-	-	-	0,00
14.16	Demolición y retiro de pisos de cualquier tipo de vidrio, incluyendo retiro de todos los escombros	U	20,00	479.200,00	9.584.140,00	20,00	9.584.140,00	-	-	10,00	4.792.000,00	-	-	-	-	0,00
14.17	Demolición de cerca en alfajor con tierra incluyendo cargue, sacho promedio 2 ODM, incluye perfil	ML	15,00	66.597,00	1.000.395,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	SUBTOTAL OBRA PRELIMINAR				18.344.196,00											
15	CERRAMIENTO EN BLOQUE															
15.1	Cerramiento en puesta existente sobre con cuerpo de concreto cimiento sanitario de cemento y mampostería en cerca, cimiento 2ml	U	1,00	58.961,00	58.961,00	1,00	58.961,00	1,00	58.961,00	-	-	-	-	-	-	0,00
15.2	Demolición de cerca 10x 30 cimiento y mampostería	U	1,00	29.480,00	29.480,00	1,00	29.480,00	1,00	29.480,00	-	-	-	-	-	-	0,00
15.3	Cerramiento en muro en mampostería para bodegas en concreto y estribo a 3 metros	M2	2,00	12.024,00	24.048,00	2,00	24.048,00	2,00	24.048,00	-	-	-	-	-	-	0,00
15.4	Cerramiento en muro en mampostería para bodegas en concreto y estribo a 3 metros por acabado de pared de gran espesor (incluye todo)	ML	7,00	32.659,00	228.613,00	7,00	228.613,00	7,00	228.613,00	-	-	-	-	-	-	0,00
15.5	Demolición de cerca incluye en gran espesor hasta 30 cm de espesor	ML	1,20	24.557,00	29.468,40	1,20	29.468,40	-	-	1,20	29.468,40	-	-	-	-	0,00
15.6	Picada de columna en concreto viga tipo 1 de alta resistencia en cualquier grado incluyendo con preparación de superficie	ML	10,00	17.595,00	175.950,00	10,00	175.950,00	10,00	175.950,00	-	-	-	-	-	-	0,00
15.7	Demolición de cerca en alfajor con tierra incluyendo cargue, sacho promedio 2 ODM, incluye perfil	ML	15,00	66.597,00	1.000.395,00	15,00	1.000.395,00	15,00	1.000.395,00	-	-	-	-	-	-	0,00

ACTA DE RECIBO PARCIAL N°4

ACTA DE RECIBO PARCIAL N°4

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
16.6	Pintura de columna en concreto visto liso 1 mts alta, incluye: anden en color gris batido con preparación de superficie.	ML	15.20	10.844,00	164.845,00	15,20	164.845,00	15,20	164.845,00	-	-	-	-	15,20	164.845,00
16.7	Demolición de cerca existente de piso en ganso para cualquier altura de 2,5 m en adelante	ML	2,50	24.222,00	60.555,00	2,50	60.555,00	-	-	-	-	-	-	-	-
16.7	Suministro e instalación de puerta metálica de tubos galvanizados de 2 mts de altura, incluye: anden en concreto visto liso, pintura en vinilo color blanco, soldadura en tubos de 20 mm construida en forma para una sola hoja.	U	5,00	2.043.375,00	10.216.875,00	5,00	10.216.875,00	-	-	-	-	-	-	-	-
16.8	Anden de cerca en concreto visto liso 1 mts alta, incluye: pintura en vinilo color blanco y gris, incluye pare	ML	15,20	65.691,00	1.000.345,00	15,20	1.000.345,00	-	-	-	-	-	-	15,20	1.000.345,00
16.9	Suministro e instalación en block col 1.20 ancho y 1.80 mts alto	U	14,00	167.035,00	2.672.320,00	16,00	2.672.320,00	-	-	-	-	-	-	-	-
16.10	Suministro e instalación en block col 1.50 ancho y 1.80 mts alto	U	4,00	224.623,00	1.398.130,00	6,00	1.398.130,00	-	-	-	-	-	-	-	-
16.11	Suministro e instalación en block col 1.10 ancho y 1.80 mts alto	U	5,00	164.749,00	823.745,00	5,00	823.745,00	-	-	-	-	-	-	-	-
16.12	Suministro e instalación pintura protectora tipo sikagard 550w	M2	72,00	83.993,00	6.047.496,00	49,31	4.057.497,29	-	-	49,31	4.057.216,73	-	-	49,31	4.057.216,73
	CERRAMIENTO TEMPORAL PARA OBRA														
16.13	Suministro e instalación de cubierta en teja termoacustica de 10 mm con fijación sobre estructura metálica de perfil "C"	M2	14,20	299.293,00	4.189.962,00	14,20	4.189.962,00	-	-	-	-	-	-	14,20	4.189.962,00
16.14	Suministro e instalación de puerta en malla eslabonada de 10 mm con fijación sobre estructura metálica de perfil de 2mm incluye: en soldadura y marco en tubo de 70cm	U	1,00	663.845,00	663.845,00	1,00	663.845,00	-	-	-	-	-	-	1,00	663.845,00
	INSTALACIONES ELECTRICAS														
16.15	Suministro e instalación de acometida de tierra completa	U	32,00	6.000,00	192.000,00	32,00	192.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
16.16	Suministro e instalación de tablero de control 120v	U	1,00	192.795,00	192.795,00	1,00	192.795,00	-	-	-	-	-	-	-	-
16.17	Suministro e instalación de tablero de control 110v	U	1,00	91.345,00	91.345,00	1,00	91.345,00	-	-	-	-	-	-	-	-
16.18	Suministro e instalación de bifasico trifilar de 2 mts	U	1,00	2.428.125,00	2.428.125,00	1,00	2.428.125,00	-	-	-	-	-	-	-	-
16.19	Instalación de acometidas para puntos de voces de 70 mts	ML	16,00	57.746,00	923.936,00	16,00	923.936,00	-	-	-	-	-	-	-	-
16.20	Suministro e instalación de bombillo led	U	43,00	80.312,00	3.453.416,00	43,00	3.453.416,00	-	-	-	-	-	-	-	-
16.21	Suministro e instalación de luz led tipo reflector gris 4.000 lmz para pintura en cerramiento - incluyendo	U	1,00	65.716,00	65.716,00	1,00	65.716,00	-	-	-	-	-	-	-	-
16.22	Suministro de tomacorrientes para puntos de voces en cerramiento	ML	16,00	57.746,00	923.936,00	16,00	923.936,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	ADECUACION														
16.23	Limpieza de suelo en granzon con barrido manual, incluye: retiro de escombros	ML	15,00	66.756,00	1.000.590,00	15,00	1.000.590,00	15,00	1.000.590,00	-	-	-	-	15,00	1.000.590,00
16.24	Suministro e instalación de piso concreto en seco, incluye: pintura y curado de mezcla	M2	30,00	43.710,00	3.934.620,00	90,00	3.934.620,00	-	-	-	-	-	-	-	-
16.25	Suministro e instalación de piso concreto en seco, incluye: pintura y curado	M2	165,00	43.749,00	6.994.680,00	165,00	6.994.680,00	-	-	-	-	-	-	-	-
16.26	Suministro e instalación de piso concreto en seco, incluye: pintura y curado	M2	175,20	38.827,00	4.771.897,00	175,20	4.771.897,00	-	-	-	-	-	-	-	-
16.27	Limpieza, retiro general de obra y demolición final de obra	GBL	1,00	1.522.792,00	1.522.792,00	1,00	1.522.792,00	-	-	0,50	761.396,00	-	-	0,50	761.396,00
					SUBTOTAL										

ACTA DE RECIBO PARCIAL N°4

SUPERVISOR ORDENADOR: [illegible]

CONTRATO: 2236-20

OBJETO: REALIZACION DE OBRAS DE ASFALTADO DE LAS VIAS CONSTRUIDAS EN EL MARCO CONVENIO 164 DE 2018 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 354 DE 2018 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAYTH S.A.S

SUPERVISOR DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO: LUIS CARLOS PADRON GARCIA

FECHA CONTRATO: MAYO 17 DE 2021

VALOR CONTRATO: $ 1.864.231.779,89

VALOR ADICIONAL: $ 35.627.841,00

VALOR TOTAL CONTRATADO: $ 1.911.209.179,89

% ADICIONAL: 1.91%

% TIEMPO TRANSCURRIDO: 97%

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	Solicitudes pendientes para facturación APU	CANTIDAD	VALOR	ACTA PARCIAL N° 1 CANT.	VALOR	ACTA PARCIAL N° 2 CANT.	VALOR	ACTA PARCIAL N° 3 CANT.	VALOR	ACUMULADO CANT.	VALOR
1.0.00	PEAJE CUELLO RIO															
1.1	Limpieza y Descapote de Cuneta Tipo	M2		$ 1.875,00	$ 1.875,00		1.875,00	$ 1.875,00							1.875,00	$ 1.875,00
1.2	Excavacion Mecanica de Cuneta Tipo	M3		$ 29.531,00	$ 29.531,00		22.33	$ 659.300,00							22,33	$ 659.300,00
1.3	Excavacion Mecanica de Material Clase Vegetal	M3		$ 29.531,00	$ 29.531,00		1,00	$ 29.531,00							1,00	$ 29.531,00
1.4	Disposicion de Material Sobrante	M3		$ 29.531,00	$ 29.531,00		1,00	$ 29.531,00							1,00	$ 29.531,00
1.5	Conformacion de Terraplenes con Material Seleccionado	M3		$ 24.344,00	$ 24.344,00		16,64	$ 405.098,24							16,64	$ 405.098,24
1.0.00	SUBTOTAL PEAJE CUELLO RIO							$ 1.125.237,24								$ 1.125.237,24
1.0.00	CUNETA PARA EL RETORNO DEL PEAJE															
1.1	Limpieza y Descapote de Cuneta Tipo	M2		$ 1.875,00	$ 1.875,00		4,50	$ 8.437,50							4,50	$ 8.437,50
1.2	Excavacion Mecanica de Cuneta Tipo	M3		$ 29.531,00	$ 29.531,00		11,25	$ 332.223,75							11,25	$ 332.223,75
1.3	Excavacion Mecanica de Material Clase Vegetal	M3		$ 29.531,00	$ 29.531,00		11,25	$ 332.223,75							11,25	$ 332.223,75
1.4	Disposicion de Material Sobrante	M3		$ 29.531,00	$ 29.531,00		1,00	$ 29.531,00							1,00	$ 29.531,00
1.5	Conformacion de Terraplenes con Material Seleccionado	M3		$ 24.344,00	$ 24.344,00		4,72	$ 114.905,68							4,72	$ 114.905,68
1.0.00	SUBTOTAL CUNETA PARA EL RETORNO DEL PEAJE							$ 817.321,68								$ 817.321,68
1.0.00	CUNETA PARA EL RETORNO DE CAMIONES															
1.1	Limpieza y Descapote de Cuneta Tipo	M2		$ 1.875,00	$ 1.875,00		44,50	$ 83.437,50							44,50	$ 83.437,50
1.2	Excavacion Mecanica de Cuneta Tipo	M3		$ 29.531,00	$ 29.531,00		9,00	$ 265.779,00							9,00	$ 265.779,00
1.3	Conformacion de Terraplenes con Material Seleccionado	M3		$ 24.344,00	$ 24.344,00		4,72	$ 114.905,68							4,72	$ 114.905,68
1.0.00	SUBTOTAL CUNETA PARA EL RETORNO DE CAMIONES							$ 464.122,18								$ 464.122,18
1.0.00	CUNETA PARA EL RETORNO DE CAMIONES															
1.1	Limpieza y Descapote de Cuneta Tipo	M2		$ 1.875,00	$ 1.875,00		4,50	$ 8.437,50							4,50	$ 8.437,50
1.2	Excavacion Mecanica de Cuneta Tipo	M3		$ 29.531,00	$ 29.531,00		11,25	$ 332.223,75							11,25	$ 332.223,75
1.3	Excavacion Mecanica de Material Clase Vegetal	M3		$ 29.531,00	$ 29.531,00		11,25	$ 332.223,75							11,25	$ 332.223,75
1.4	Disposicion de Material Sobrante	M3		$ 29.531,00	$ 29.531,00		1,00	$ 29.531,00							1,00	$ 29.531,00
1.5	Conformacion de Terraplenes con Material Seleccionado	M3		$ 24.344,00	$ 24.344,00		4,72	$ 114.905,68							4,72	$ 114.905,68
1.0.00	SUBTOTAL CUNETA PARA EL RETORNO DE CAMIONES							$ 817.321,68								$ 817.321,68
1.0.00	CUNETA PARA EL RETORNO DE CAMIONES															
1.1	Limpieza y Descapote de Cuneta Tipo	M2		$ 1.875,00	$ 1.875,00		44,50	$ 83.437,50							44,50	$ 83.437,50
1.2	Excavacion Mecanica de Cuneta Tipo	M3		$ 29.531,00	$ 29.531,00		9,00	$ 265.779,00							9,00	$ 265.779,00
1.3	Conformacion de Terraplenes con Material Seleccionado	M3		$ 24.344,00	$ 24.344,00		4,72	$ 114.905,68							4,72	$ 114.905,68
1.0.00	SUBTOTAL CUNETA PARA EL RETORNO DE CAMIONES							$ 464.122,18								$ 464.122,18
1.0.00	CUNETA PARA EL RETORNO DE CAMIONES															
1.1	Limpieza y Descapote de Cuneta Tipo	M2		$ 1.875,00	$ 1.875,00		4,50	$ 8.437,50							4,50	$ 8.437,50
1.2	Excavacion Mecanica de Cuneta Tipo	M3		$ 29.531,00	$ 29.531,00		11,25	$ 332.223,75							11,25	$ 332.223,75
1.3	Excavacion Mecanica de Material Clase Vegetal	M3		$ 29.531,00	$ 29.531,00		11,25	$ 332.223,75							11,25	$ 332.223,75
1.4	Disposicion de Material Sobrante	M3		$ 29.531,00	$ 29.531,00		1,00	$ 29.531,00							1,00	$ 29.531,00
1.5	Conformacion de Terraplenes con Material Seleccionado	M3		$ 24.344,00	$ 24.344,00		4,72	$ 114.905,68							4,72	$ 114.905,68
1.0.00	SUBTOTAL CUNETA PARA EL RETORNO DE CAMIONES							$ 817.321,68								$ 817.321,68
1.0.00	CUNETA PARA EL RETORNO DE CAMIONES															
1.1	Limpieza y Descapote de Cuneta Tipo	M2		$ 1.875,00	$ 1.875,00		44,50	$ 83.437,50							44,50	$ 83.437,50
1.2	Excavacion Mecanica de Cuneta Tipo	M3		$ 29.531,00	$ 29.531,00		9,00	$ 265.779,00							9,00	$ 265.779,00
1.3	Conformacion de Terraplenes con Material Seleccionado	M3		$ 24.344,00	$ 24.344,00		4,72	$ 114.905,68							4,72	$ 114.905,68
1.0.00	SUBTOTAL CUNETA PARA EL RETORNO DE CAMIONES							$ 464.122,18								$ 464.122,18
1.0.00	CUNETA PARA EL RETORNO DE CAMIONES															
1.1	Limpieza y Descapote de Cuneta Tipo	M2		$ 1.875,00	$ 1.875,00		4,50	$ 8.437,50							4,50	$ 8.437,50
1.2	Excavacion Mecanica de Cuneta Tipo	M3		$ 29.531,00	$ 29.531,00		11,25	$ 332.223,75							11,25	$ 332.223,75
1.3	Excavacion Mecanica de Material Clase Vegetal	M3		$ 29.531,00	$ 29.531,00		11,25	$ 332.223,75							11,25	$ 332.223,75
1.4	Disposicion de Material Sobrante	M3		$ 29.531,00	$ 29.531,00		1,00	$ 29.531,00							1,00	$ 29.531,00
1.5	Conformacion de Terraplenes con Material Seleccionado	M3		$ 24.344,00	$ 24.344,00		4,72	$ 114.905,68							4,72	$ 114.905,68
1.0.00	SUBTOTAL CUNETA PARA EL RETORNO DE CAMIONES							$ 817.321,68								$ 817.321,68
1.0.00	CUNETA PARA EL RETORNO DE CAMIONES															
1.1	Limpieza y Descapote de Cuneta Tipo	M2		$ 1.875,00	$ 1.875,00		44,50	$ 83.437,50							44,50	$ 83.437,50
1.2	Excavacion Mecanica de Cuneta Tipo	M3		$ 29.531,00	$ 29.531,00		9,00	$ 265.779,00							9,00	$ 265.779,00
1.3	Conformacion de Terraplenes con Material Seleccionado	M3		$ 24.344,00	$ 24.344,00		4,72	$ 114.905,68							4,72	$ 114.905,68
1.0.00	SUBTOTAL CUNETA PARA EL RETORNO DE CAMIONES							$ 464.122,18								$ 464.122,18
1.0.00	CUNETA PARA EL RETORNO DE CAMIONES															
1.1	Limpieza y Descapote de Cuneta Tipo	M2		$ 1.875,00	$ 1.875,00		4,50	$ 8.437,50							4,50	$ 8.437,50
1.2	Excavacion Mecanica de Cuneta Tipo	M3		$ 29.531,00	$ 29.531,00		11,25	$ 332.223,75							11,25	$ 332.223,75
1.3	Excavacion Mecanica de Material Clase Vegetal	M3		$ 29.531,00	$ 29.531,00		11,25	$ 332.223,75							11,25	$ 332.223,75
1.4	Disposicion de Material Sobrante	M3		$ 29.531,00	$ 29.531,00		1,00	$ 29.531,00							1,00	$ 29.531,00
1.5	Conformacion de Terraplenes con Material Seleccionado	M3		$ 24.344,00	$ 24.344,00		4,72	$ 114.905,68							4,72	$ 114.905,68
1.0.00	SUBTOTAL CUNETA PARA EL RETORNO DE CAMIONES							$ 817.321,68								$ 817.321,68

ACTA DE RECIBO PARCIAL N°4

DEPENDENCIA/DESPACHO: SECRETARIA GENERAL

CONTRATO: 1358-09

OBJETO: REALIZACION DE OBRAS DE ADECUACION DE LAS REDES CONSTRUIDAS EN EL MARCO CONVENIO 144 DE 2010, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DERIVADO 004 DE 2020 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAYTA S.A.S

SUPERVISOR DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO: LUIS CARLOS PACHECO GARCIA

FECHA CONTRATO: 03/10/2020 17 DE 2020

VALOR CONTRATO: $ 646.294.774,80

VALOR ADICIONAL: $ 35.027.691,20

VALOR TOTAL CONTRATADO: $ 674.288.976,00

% CUPA EJECUTADA: 70%

% TIEMPO TRANSCURRIDO: 90%

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	CONSIGNADO ESTIMADO (SEGÚN APERTURA DEL CONTRATO) CANTIDAD	CONSIGNADO ESTIMADO (SEGÚN APERTURA DEL CONTRATO) VALOR	ACTA PARCIAL N° 1 CANTIDAD	ACTA PARCIAL N° 1 VALOR	ACTA PARCIAL N° 2 CANT.	ACTA PARCIAL N° 2 VALOR	ACTA PARCIAL N° 3 CANT.	ACTA PARCIAL N° 3 VALOR	ACTA PARCIAL N° 4 CANT.	ACTA PARCIAL N° 4 VALOR	ACUMULADO CANT.	ACUMULADO VALOR
24.1	Suministro e instalación de cuarto en marco de perfiles tubulares, con cerradura estándar marcada, incluye pintura anticorrosiva, de 4 manos, incluye tapa, Dim(1.1m x 2.2m) mts	U	1,00	$ 1.679.728,00	$ 1.679.728,00	1,00	$ 1.679.728,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.2	Suministro de instalación de gabinete de gabinete para hidrante, en lámina galvanizada, calibre 20 con puerta con ISPS de 2 mm, mal aspecto, incluye pintura, cerradura, bisagras, incluye acero, Dim(1.1m x 2.2m) mts	U	1,00	$ 1.599.140,00	$ 1.599.140,00	1,00	$ 1.599.140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL					$ 74.276.868,00		$ 74.276.868,00		$ 55.204.868,00		$ 5.870.474,00		$ 13.201.526,00		$ 1.679.728,00		$ 74.276.868,00
COSTO DIRECTO					$ 74.276.868,00		$ 74.276.868,00		$ 55.204.868,00		$ 5.870.474,00		$ 13.201.526,00		$ 1.679.728,00		$ 74.276.868,00
IMPREVISTOS 5%					$ 3.713.843,40		$ 3.713.843,40		$ 2.760.243,40		$ 293.523,70		$ 660.076,30		$ 83.986,40		$ 3.713.843,40
UTILIDAD 5%					$ 3.713.843,40		$ 3.713.843,40		$ 2.760.243,40		$ 293.523,70		$ 660.076,30		$ 83.986,40		$ 3.713.843,40
COSTO TOTAL EJECUTADO					$ 81.704.554,80		$ 81.704.554,80		$ 60.725.355,20		$ 6.457.521,40		$ 14.521.678,60		$ 1.847.700,80		$ 81.704.554,80
VALOR A PAGAR DEL CONTRATO N°4					$ 81.704.554,80		$ 81.704.554,80		$ 60.725.355,20		$ 6.457.521,40		$ 14.521.678,60		$ 1.847.700,80		$ 81.704.554,80

Yo, Dr. ALEJANDRA MILENA PALACIO PUERTO, Supervisora del Convenio 004 derivado Convenio 144 de 2010 suscrito entre el Departamento del Atlántico y el SENA, Yo, HUGO MANUEL ROMERO ROMERO, Apoyo Técnico Sena, Yo, Dr. HERNANDO GONZALEZ LAVALLE, Apoyo Técnico Sena

Representante Legal CONSTRUCTORA BAYTA S.A.S.
CONTRATISTA

LUIS CARLOS PACHECO GARCIA
Supervisor Departamento del Atlántico

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

(Nombre del Supervisor) quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

8. ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los Veintinueve (29) días del mes de Noviembre de 2023

LUIS CARLOS PACHECO GARCIA
C.C.: 8.636.884 de Sabanalarga

CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.
NIT. 900509251