	ACTA DE SUSPENSIÓN No 16	CODIGO: GC-F011 VERSION: 002 FECHA: OCTUBRE 2012

ACTA No. 34

CONTRATO ☑	CONVENIO ☐	O.T. ☐	RAD No.	CTO 459 MT 2022
FECHA	16 de junio de 2025			

CONTRATISTA EJECUTOR ☐	INGELCO PROYECTOS E.U.
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS - CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ.

MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN

De acuerdo con oficio de fecha 13 de junio de 2025 remitido por la interventoría en donde el contratista de obra solicita la suspension ,y oficio No. 49 de fecha 13 de abril de 2025 en donde esta da viabilidad a la solicitud de suspensión del contratista de obra soportando el requerimiento en ""Por medio de la presente, el contratista de obra del proyecto mencionado solicita la ampliación de la suspensión del contrato por un período adicional de sesenta y cinco (65) días, contados a partir del 16 de junio de 2025. Esta solicitud tiene como propósito permitir la revisión de la documentación, la programación de la visita de obra y la instalación del equipo de medición para el sistema de red contra incendios por parte de ENEL CODENSA. Estas actividades son necesarias para avanzar en el proceso correspondiente, culminar la legalización de la conexión y, posteriormente, realizar la entrega del proyecto al Municipio de Tocancipá "

Asi mismo mediante oficio No. 49 indica lo siguiente "Teniendo en cuenta que se va a requerir LA SUSPENSIÓN del contrato CTO440 MT2022, en cuanto al contrato de Interventoría CTO 459 MT 2022 se solicita el mismo tiempo por los motivos anteriormente expuestos."

Por lo anterior, el contratista de obra y la interventoría estiman un tiempo de suspensión de (65) DIAS. Sin embargo, podrá ser reiniciado antes, si la situación que origina la suspensión se soluciona con anterioridad a lo previsto.

FECHA DE INICIACIÓN:	7 de julio de 2022			
PLAZO:		6	DÍAS ☐	MESES ☑
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	6 de enero de 2023			
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:	22 de diciembre de 2022			
TIEMPO DE SUSPENSION	NOVENTA	90	DÍAS	
FECHA DE REINICIO	22 de marzo de 2023			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	6 de abril de 2023			
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:	22 de marzo de 2023			
TIEMPO DE SUSPENSION	SESENTA Y DOS	62	DÍAS	
FECHA DE REINICIO	23 de mayo de 2023			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de junio de 2023			
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 3:	23 de mayo de 2023			
TIEMPO DE SUSPENSION	SESENTA Y CUATRO	64	DÍAS	
FECHA DE REINICIO	26 de julio de 2023			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	10 de agosto de 2023			
PRÓRROGA No 1	10 de agosto de 2023			
TIEMPO	NOVENTA Y DOS	92	DÍAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	10 de noviembre de 2023			
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 4:	14 de septiembre de 2023			
TIEMPO DE SUSPENSION	SESENTA Y UN	61	DÍAS	
FECHA DE REINICIO	14 de noviembre de 2023			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	10 de enero de 2024			
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 5:	14 de noviembre de 2023			
TIEMPO DE SUSPENSION	TREINTA	30	DÍAS	
FECHA DE REINICIO	14 de diciembre de 2023			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	9 de febrero de 2024			
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 6:	14 de diciembre de 2023			
TIEMPO DE SUSPENSION	SESENTA	60	DÍAS	
FECHA DE REINICIO	12 de febrero de 2024			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	9 de abril de 2024			
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 7:	12 de febrero de 2024			
TIEMPO DE SUSPENSION	SESENTA	60	DÍAS	
FECHA DE REINICIO	12 de abril de 2024			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	8 de junio de 2024			

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 8:	12 de abril de 2024		
TIEMPO DE SUSPENSION	SESENTA	60	DÍAS
FECHA DE REINICIO	11 de junio de 2024		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de agosto de 2024		
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 9:	11 de junio de 2024		
TIEMPO DE SUSPENSION	CUARENTA Y CINCO	45	DÍAS
FECHA DE REINICIO	26 de julio de 2024		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	21 de septiembre de 2024		
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 10:	26 de julio de 2024		
TIEMPO DE SUSPENSION	SESENTA	60	DÍAS
FECHA DE REINICIO	24 de septiembre de 2024		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	20 de noviembre de 2024		
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 11:	24 de septiembre de 2024		
TIEMPO DE SUSPENSION	SESENTA	62	DÍAS
FECHA DE REINICIO	25 de noviembre de 2024		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	21 de enero de 2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 12:	25 de noviembre de 2024		
TIEMPO DE SUSPENSION	NOVENTA Y TRES	93	DÍAS
FECHA DE REINICIO	26 de febrero de 2025		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de abril de 2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 13:	26 de febrero de 2025		
TIEMPO DE SUSPENSION	VEINTE	20	DÍAS
FECHA DE REINICIO	18 de marzo de 2025		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	14 de mayo de 2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 14:	7 de abril de 2025		
TIEMPO DE SUSPENSION	TREINTA Y CINCO	35	DÍAS
FECHA DE REINICIO	12 de mayo de 2025		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de junio de 2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 15:	12 de mayo de 2025		
TIEMPO DE SUSPENSION	TREINTA Y CINCO	35	DÍAS
FECHA DE REINICIO	16 de junio de 2025		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	23 de julio de 2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 16:	16 de junio de 2025		
TIEMPO DE SUSPENSION	SESENTA Y CINCO	65	DÍAS
FECHA DE REINICIO	20 de agosto de 2025		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	26 de septiembre de 2025		

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
INTERVENTOR	INGELCO PROYECTOS E.U / NIT. 820002625 R.L JORGE PULIDO CUADROS / C.C. 4.221.036	
SUPERVISIÓN	ING. RAFAEL ANTONIO RIVERA GOMEZ Secretario de Infraestructura	

Proyectó: Ing. Oscar Javier Parada Avella- Profesional Universitario (E)