ACTA DE REUNION

COMITÉ DE OBRA No. 007 - COMITÉ SEGUIMIENTO CONTRATO N°00430-2025

Fecha: 9 DE JUNIO de 2025	Hora de inicio: 9:00 a. m	Hora de finalización: 10: 00 a.m
Lugar: Oficina de secretaria departamental de gestión del riesgo.	Responsable de la reunión: William Vera Arias, supervisor del contrato	
Invitados: Adjunto relación de asistencia		
Ausentes: Ninguno		

ORDEN DEL DIA

1. Actividades a realizar en el desarrollo de la ejecución de la obra según los combos de maquinaria activos.
2. Exposición de la solicitud por parte del contratista de adicionar dos (2) meses al contrato de obra.

DESARROLLO DE LA REUNION

Se da inicio a la reunión con el saludo del Ing., William Vera Arias – Secretario para la Gestión del Riesgo y supervisor del contrato objeto de la presente reunión; toma la palabra y saluda a todos los presentes, desarrollando el comité de obra No. 007 de la siguiente manera:

El secretario da la bienvenida a todos los presentes en esta reunión, en la cual expone que el contrato en mención cuenta con fecha de inicio del 17 de marzo del año 2025 en el cual se hace entrega formal del banco de maquinaria de propiedad del departamento del Norte de Santander a la señora Karina Yurley Garavito Toloza, representante legal de Diseño remodelación y construcción de obras de ingeniería civil S.A.S. en calidad de contratista del contrato de obra Numero 00430 del 2025 el cual tiene como objeto “OPERATIVIDAD DEL BANCO DE MAQUINARIA DE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER PARA LA ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS DE 2024, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA POR EL DEPARTAMENTO A TRAVÉS DEL DECRETO 001287 DE 6 DE JUNIO DE 2024 Y PRORROGADA A TRAVÉS DEL DECRETO 002406 DEL 5 DE DICIEMBRE DEL 2024”.

Así mismo, hace presencia el ingeniero Miguel Angel Florez como director de obra y el Ingeniero Alex Ricardo García Bonilla como coordinador operativo por parte del contratista.

El ingeniero Miguel Angel Florez toma la palabra y manifiesta que según reunión del 26 de Mayo del 2025 se llevaba una ejecución del 84.84% correspondiente a $2.041.106.501,78 ejecutados del contrato en los diferentes ítems contractuales; a lo cual manifiesta que a la fecha de hoy se siguieron realizando trabajos en los seis (06) combos de maquinaria los cuales corresponden a:

Combo 1: que se encuentra en el municipio de Salazar y Municipio de Gramalote.
Combo 2: que se encuentra en el Municipio de Hacarí sector San José del Tarra.
Combo 3: Municipio de Abrego.
Combo 4: Municipio de Sardinata.
Combo 5: en los diferentes puntos como son en los municipios de Gramalote, Pamplona, Pamplonita y el Carmen.
Combo 6: en el municipio de Bochalema.

COPIA CONTROLADA

ACTA DE REUNION

El ingeniero Alex Garcia coordinador operativo de la empresa Dreco Ing SAS, interviene manifestando que el dia de hoy se encuentran trabajando los siguientes equipos en los diferentes combos los cuales están laborando de la siguiente manera:

1. Combo 1: Municipio de Salazar - Municipio de Gramalote; el cual consta con los siguientes equipos:
   1.1. 1 motoniveladora
   1.2. 1 retrocargador de llanta
   1.3. 1 vibrocompactador de rodillo
   1.4. 3 volqueta
2. Combo 2: traslado de hacari a San calixto; el cual consta de los siguientes equipos:
   2.1. 1 motoniveladora
   2.2. 1 retrocargador de llanta
   2.3. 1 vibrocompactador de rodillo
   2.4. 2 volquetas
3. Combo 3: Municipio de Abrego; el cual consta de los siguientes equipos:
   3.1. 1 motoniveladora
   3.2. 1 retrocargador de llanta
   3.3. 1 vibrocompactador de rodillo
   3.4. 2 volquetas
4. Combo 4: Sardinata (Luis Vero); el cual consta de los siguientes equipos:
   4.1. 1 motoniveladora
   4.2. 1 retrocargador de llanta
   4.3. 1 vibrocompactador de rodillo
   4.4. 2 volquetas
5. Combo 5: Municipio de Gramalote, municipio de Pamplona, Municipio de Pamplonita y Municipio del Carmen
   5.1. 1 retrocargador tipo oruga
   5.2. 1 bulldozer
   5.3. Motoniveladora
6. Combo 6: Municipio de Bochalema
   6.1. Motoniveladora
   6.2. Cargador tipo Pajarita
   6.3. Vibro compactador
   6.4. Volquetas

En los frentes de trabajos se vienen presentando fuertes precipitaciones los cuales han venido retrasando rehabilitación de vías, toda vez que es imposible perfilar y cunetear mientras se esté lloviendo, de igual manera manifiesta que la maquinaria junto con su personal operativo se encuentra en total disposición operativa para atender los diferentes puntos críticos garantizando la libre transitabilidad de estos sectores.

De igual manera se manifiesta la necesidad de una adición en tiempo para dar finalidad al contrato que se esta ejecutando, puesto que debido a las fuertes precipitaciones que se vienen presentando en gran parte del departamento Norte De Santander y en los sectores que tenemos activos los combos se han venido presentando mas derrumbes ocasionando taponamientos en las redes viales. El contrato en mención tiene como objeto la atención de puntos críticos y realizar el mejoramiento, habilitación y recuperación de vías rurales mediante actividades de conformación de capa de rodadura, cuneteo, construcción de obras de drenaje, y estabilización de taludes, entre otras.

Desde el inicio de ejecución del contrato, se ha presentado una afectación significativa por **condiciones climáticas adversas**, particularmente por **fuertes y persistentes precipitaciones** que han superado los

COPIA CONTROLADA

ACTA DE REUNION

promedios históricos para la región en esta época del año, según reportes del IDEAM y entidades meteorológicas locales.

Durante el desarrollo del contrato, se han presentado lluvias intensas y prolongadas que han generado:

- Inundaciones y encharcamientos en frentes de obra, impidiendo el ingreso de maquinaria y personal.
- Saturación del terreno que imposibilita la ejecución de actividades como excavaciones, conformación de calzadas y compactación de capas granulares.
- Daños recurrentes en tramos ya intervenidos, que han requerido retrabajos no previstos inicialmente.
- Dificultades en el transporte de materiales por vías alternas también afectadas por las lluvias.

Estas condiciones han llevado a **interrupciones intermitentes** y, en algunos casos, a la **ralentización y reprocesos de las actividades**, afectando el cronograma aprobado inicialmente.

La adición en **tiempo** al contrato es necesaria para:

- Compensar los contratiempos respecto de las condiciones climáticas no atribuibles al contratista.
- Asegurar la correcta terminación de la obra con las especificaciones técnicas requeridas, sin comprometer la calidad ni la seguridad del proyecto.

En razón a lo expuesto, solicitamos respetuosamente adicionar Dos (2) meses más de tiempo.

En ese sentido, el Ingeniero William Vera Arias, teniendo en cuenta la necesidad presentada por parte del contratista según lo ejecutado en obra y corroborado por la supervisión, menciona para efectos de la presente acta que se aprueba por parte de la supervisión hacer el correspondiente trámite administrativo para el adicional en tiempo por Dos (2) meses, con el objetivo de poder terminar las obras necesarias para garantizar la transitabilidad en las vías que se encuentran interviniendo.

PROPOSICIONES Y VARIOS
(Compromisos, conservaciones y conclusiones)

La entidad contratante se compromete a hacer seguimiento mediante comités de obra a la ejecución del contrato de obra numero **00430-2025, el cual tiene como objeto "**OPERATIVIDAD DEL BANCO DE MAQUINARIA DE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER PARA LA ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS DE 2024, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA POR EL DEPARTAMENTO A TRAVÉS DEL DECRETO 001287 DE 6 DE JUNIO DE 2024 Y PRORROGADA A TRAVÉS DEL DECRETO 002406 DEL 5 DE DICIEMBRE DEL 2024"
El contratista de obra presentara a la supervisión las actividades realizadas en la ejecución de la obra mediante los respectivos comités o cada vez que el supervisor le solicite; de igual manera se compromete a entregar toda la información mediante memorias de cálculo.

CONVOCATORIA

No Aplica

COPIA CONTROLADA

ACTA DE REUNION

ANEXOS SI ( ) NO (X)		*Fecha de aprobación del acta: 09 de junio de 2025*
Elaboró: Yngrid Paola Ramírez Montañez	*Revisó: Yngrid Paola Ramírez Montañez*	*Aprobó: William Vera Arias.*

En constancia firman:

WILLIAM VERA ARIAS
Secretario para la gestión del riesgo

Karina Yurley Garavito Toloza
R/L. Diseño remodelación y construcción de obras de ingeniería civil S.A.S

COPIA CONTROLADA