GOBIERNO DE CALDAS

ACTA DE PAGO No. 04

Codigo: HS-FO-10
Versión: 02
Fecha Modificación: 05/06/2019

Acta No. 04	Corte: 31/05/2025	Fecha: 3/06/2025	Página de:
Contrato No.: LP-SV-010-2024–04102024-1376	Contratista: CONSORCIO HJ&E	Objeto: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS).	Municipio: La Dorada
Fecha Iniciación: 21/10/2024			Interventor: CONSORCIO CMCPV10-0824
Fecha Vencimiento inicial: 20/05/2025			
Fecha Suspensión: N/A			
Fecha Reiniciación: N/A			
Fecha Vencimiento final: 19/06/2025			
Plazo inicial: 7 MESES	Plazo Adicional: 30 dias	Valor Adición: N/A	Supervisor: ESTEBAN DIAZ OSORIO

CONDICIONES CONTRACTUALES									OBRA EJECUTADA							
Item	Descripción	Unid.	Vr. Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum.	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec.	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
1	**EJECUTAR OBRAS PRELIMINARES**															
1.01	REALIZAR LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE INTERVENCIÓN, INCLUYE IMPLANTACION DE LA VIVIENDA EN LOTE, PLANO RECORD, HILADEROS Y ELEMENTOS DE LOCALIZACIÓN.	m2	1,504	2,729.16	4,104,656.64	-17.02	2,712.14	4,079,056	1,344.00	2,021,376	0.00	0	0.00%	1,344.00	2,021,376	49.25%
1.02	REALIZAR DESCAPOTE MANUAL de 0-20 cm Y LIMPIEZA DE LOTE, INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	2,289	2,729.16	6,247,047.24	0.00	2,729.16	6,247,047	1,344.00	3,076,416	0.00	0	0.00%	1,344.00	3,076,416	49.25%
1.03	REALIZAR CERRAMIENTO PROVISIONAL CON CINTA DE SEÑALIZACIÓN INCLUYE SEÑALIZADOR TUBULAR DOS CINTAS	ml	3,220	1,821.72	5,865,938.40	0.00	1,821.72	5,865,938	487.00	1,568,140	0.00	0	0.00%	487.00	1,568,140	26.73%
2	**EJECUTAR EXCAVACIONES Y LLENOS**															
2.01	REALIZAR EXCAVACION MANUAL DE VIGAS DE FUNDACION DE 0 - 2 METROS. INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m3	20,390	491.76	10,027,023.10	0.00	491.76	10,027,023	164.01	3,344,164	0.00	0	0.00%	164.01	3,344,164	33.35%
2.02	REALIZAR EXCAVACIÓN MANUAL DE REDES SANITARIAS DE 0 - 2 METROS. INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m3	20,390	199.47	4,067,223.89	0.00	199.47	4,067,224	94.29	1,922,573	0.00	0	0.00%	94.29	1,922,573	47.27%
2.03	REALIZAR NIVELACIÓN DE TERRENO CON MATERIAL DE SITIO, INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	3,657	1,916.60	7,009,014.51	0.00	1,916.60	7,009,015	960.68	3,513,207	0.00	0	0.00%	960.68	3,513,207	50.12%
2.04	REALIZAR RETIRO MATERIAL SOBRANTE EN VEHÍCULO AUTOMOTOR CARGUE MANUAL (HASTA 15 Km)	m3	27,392	649.44	17,789,597.29	0.00	649.44	17,789,597	268.80	7,362,969	0.00	0	0.00%	268.80	7,362,969	41.39%
NP.3	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR, INSTALAR Y COMPACTAR MECANICAMENTE MATERIAL DE RELLENO	m3	80,000	0.00	0.00	1,027.18	1,027.18	82,174,400	1,027.18	82,174,400	0.00	0		1,027.18	82,174,400	
5	**CONSTRUIR CIMENTACIÓN**															
5.01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO CICLOPEO O VIGA ZARPA 30x30 cm (60% Concreto 3000 psi Impermeabilizado y 40% piedra media zonga), INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m3	346,099	245.88	85,099,133.61	0.00	245.88	85,099,134	124.18	42,978,573	0.00	0	0.00%	124.18	42,978,573	50.50%

Item	Descripción	Unid	Vr Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum	Vr Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
5.02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI impermeabilizado VIGA DE CIMENTACION DE 30x30 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m3	536.021	245,88	131.797.325,90	0,00	245,88	131.797.326	114,52	61.385.125	57,26	30.692.562	23,29%	171,78	92.077.687	69,86%
NP.9	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR FORMALETA PARA ZARPA EN CONCRETO CICLOPEO DE 0,3mx0,5m H= 0,5m, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	ml	56.086	0,00	0,00	57,60	57,60	3.230.554	0,00	0	57,60	3.230.554		57,60	3.230.554	
6	**CONSTRUIR ESTRUCTURA EN CONCRETO**															
6.01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR LOSA DE CONTRAPISO DE 3000 PSI e=10cm, INCLUYE IMPERMEABILIZANTE INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	66.092	2.444,73	161.577.096,67	0,00	2.444,73	161.577.097	1.195,60	79.019.596	0,00	0	0,00%	1.195,60	79.019.596	48,91%
6.02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI COLUMNA 12x18 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	30.131	2.310,21	69.608.937,51	0,00	2.310,21	69.608.938	1.175,16	35.408.746	252,00	7.593.012	10,91%	1.427,16	43.001.758	61,78%
6.03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI VIGA 12x20 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	ml	31.135	3.079,14	95.869.023,90	0,00	3.079,14	95.869.024	1.364,72	42.490.558	0,00	0	0,00%	1.364,72	42.490.558	44,32%
6.04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 2500 PSI COLUMNETA, VIGA CINTA Y ALFAJIAS DE 12x10 cm. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	ml	19.183	3.314,55	63.583.012,65	0,00	3.314,55	63.583.013	1.727,32	33.135.180	151,20	2.900.470	4,56%	1.878,52	36.035.650	56,67%
6.06	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE MALLA ELECTROSOLDADA 5MM 15X15CM	m2	19.005	2.444,73	46.462.094,08	0,00	2.444,73	46.462.094	1.195,60	22.722.379	0,00	0	0,00%	1.195,60	22.722.379	48,91%
6.07	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO #4 O 1/2" DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	Kg	7.708	40.315,57	310.752.386,43	0,00	40.315,57	310.752.386	19.146,40	147.580.451	5.966,80	45.992.094	14,80%	25.113,20	193.572.545	62,29%
6.08	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO #3 O 3/8" FY= 4200 KG/CM2	Kg	7.708	4.020,00	30.986.197,00	0,00	4.020,00	30.986.197	2.569,38	19.804.781	447,76	3.451.334	11,14%	3.017,14	23.256.115	75,05%
6.09	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO #2 O 1/4" FY= 4200 KG/CM2	Kg	7.708	11.407,55	87.929.414,67	0,00	11.407,55	87.929.415	4.727,52	36.439.724	1.444,94	11.137.598	12,67%	6.172,46	47.577.322	54,11%
7	**INSTALAR MAMPOSTERIA**															
7.01-comp	EJECUTAR INSTALACION DE MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=12CMS (0,20X0,40) REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE. CONTROL DE CALIDADA EN PLOMOS Y ESCUADRAS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD (INCLUYE MORTERO TIPO S)	m2	24.942	5.087,08	126.881.924,42	-5.087,08		0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
NP.1	SUMINISTAR, TRANSPORTAR E INSTALAR MURO EN LADRILLO FAROL 12X20X30; REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE. CONTROL DE CALIDADA EN PLOMOS Y ESCUADRAS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD (INCLUYE MORTERO TIPO S)	m2	59.750	0,00	0,00	3.208,94	3.208,94	191.734.105	2.448,88	146.320.581	530,74	31.711.715		2.979,62	178.032.296	

Item	Descripción	Unid	Vr. Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec.	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
NP.10	SUMINISTAR, TRANSPORTAR E INSTALAR MURO EN LADRILLO FAROL 12X20X30 HASTA H = 0.22m. REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, CONTROL DE CALIDADA EN PLOMOS Y ESCUADRAS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO S)	ml	21.942	0,00	0,00	84,00	84,00	1.843.128	0,00	0	84,00	1.843.128		84,00	1.843.128	
8	**INSTALAR CUBIERTA**															
8.01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE CORREA METÁLICA EN C DE 120X60 3mm PARA CUBIERTA, INCLUYE VARILLAS DE ANCLAJE EN VIGAS CINTAS Y DE AMARRE CULATAS, SOLDAURA A PERFILES, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	ml	62.276	2.736,00	170.387.136,00	-2.736,00		0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
NP.2	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE CORREA METÁLICA TUBULAR DE 100X50 2,0 mm PARA CUBIERTA, INCLUYE VARILLAS DE ANCLAJE EN VIGAS CINTAS Y DE AMARRE CULATAS, SOLDAURA A PERFILES, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	45.000	0,00	0,00	2.736,00	2.736,00	123.120.000	882,00	39.690.000	294,00	13.230.000		1.176,00	52.920.000	
8.02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO PERFIL 7 #8. INCLUYE MATERIALES. EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	32.136	2.705,22	86.934.949,92	0,00	2.705,22	86.934.950	1.005,27	32.305.357	335,09	10.768.452	12,39%	1.340,36	43.073.809	49,55%
8.03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CANAL EN PVC TIPO AMAZONAS O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS Y GANCHOS	ml	467.706	228,00	106.636.968,00	0,00	228,00	106.636.968	0,00	0	80,36	37.584.854	35,25%	80,36	37.584.854	35,25%
8.04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR FLANCHE EN MEMBRANA IMPERMEABLE DE 3.0 MM. CON FOIL DE ALUMINIO Y REFUERZO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. d/ 0.50 m.	ml	201.845	484,50	97.793.902,50	0,00	484,50	97.793.903	39,14	7.900.213	0,00	0	0,00%	39,14	7.900.213	8,08%
8.05	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CABALLETE EN FIBROCEMENTO. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	42.182	342,00	14.426.244,00	0,00	342,00	14.426.244	126,00	5.314.932	42,00	1.771.644	12,28%	168,00	7.086.576	49,12%
8.06	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CLARABOYA Y VIDRIO 4mm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	un	78.293	57,00	4.462.701,00	0,00	57,00	4.462.701	21,00	1.644.153	7,00	548.051	12,28%	28,00	2.192.204	49,12%
NP.4	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALACION TEJA PLASTICA #5 EN PATIOS	un	60.000	0,00	0,00	84,00	84,00	5.040.000	63,00	3.780.000	21,00	1.260.000		84,00	5.040.000	
9	**CONSTRUIR ACABADOS**															
9.01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ENCHAPE PARED DUCHA DE BAÑO (Pared Cerámica Jaya Blanco 25x35 cm caja 2 m2 o similar). INCLUYE ALISTADO REVOQUE PARED, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	m2	63.211	517,45	32.708.279,11	0,00	517,45	32.708.279	0,00	0	72,38	4.575.212	13,99%	72,38	4.575.212	13,99%

Item	Descripción	Unid	Vr Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum.	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
9.02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ENCHAPE PARED COCINA Y ROPAS 2 HILADAS h= 50 cm (Pared Cerámica Jaya Blanco 25x35 cm caja 2 m2 o similar) INCLUYE ALISTADO REVOQUE PARED, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	39.739	237,69	9.445.562,91	0,00	237,69	9.445.563	0,00	0	46,06	1.830.378	19,38%	46,06	1.830.378	19,38%
9.03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PISO CERÁMICO BLANCO O BEIGE DE 45.8x45.8 cm Ó 50x50 cm INCLUYE MORTERO DE NIVELACIÓN 3 cm, SE DEBE PRESENTAR DESPIECE, JUNTAS ELASTICAS 5mm RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	m2	65.248	123,92	8.085.403,15	0,00	123,92	8.085.403	0,00	0	33,46	2.183.198	27,00%	33,46	2.183.198	27,00%
9.06	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR REVOQUE LISO MUROS 1:3, (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE MATERIALES EQUIPOS HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACIVIDAD	m2	21.008	646,38	13.579.151,04	0,00	646,38	13.579.151	397,26	8.345.638	161,06	3.383.548	24,92%	558,32	11.729.186	86,38%
9.07	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTUCO Y PINTURA PARA INTERIOR 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO INCLUYE MATERIALES EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	16.777	390,91	6.558.229,96	0,00	390,91	6.558.230	0,00	0	128,80	2.160.878	32,95%	128,80	2.160.878	32,95%
9.08	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS COLORES SEGÚN DISEÑOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE MATERIALES EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	m2	29.972	646,38	19.373.301,36	0,00	646,38	19.373.301	204,06	6.116.086	0,00	0	0,00%	204,06	6.116.086	31,57%
9.09	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUERTA ENTAMBORADA CARAS EN MDF ACABADO MELAMINA ANCHO: 0,70 A 1.10 M ALTO: 1,80 A 2,40 M. MARCO EN MDP RH ARMADO A LA PUERTA INCLUYE BISAGRAS OMEGA Y PERFORACIÓN DE CERRADURA	un	241.033	57,00	13.738.881,00	0,00	57,00	13.738.881	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
10	**INSTALAR CARPINTERIA METÁLICA**															
10,01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR VENTANA CORREDIZA Y FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM DE 1.2x1.2 metros (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM). INCLUYE ALFAJIA INFERIOR, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE (VT-1)	un	236.320	114,00	26.940.480,00	0,00	114,00	26.940.480	0,00	0	28,00	6.616.960	24,56%	28,00	6.616.960	24,56%

item	Descripción	Unid	Vr Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
10,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR VENTANA CORREDIZA Y FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM DE 1.0x1.0 metros (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM.). INCLUYE ALFAJIA INFERIOR EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE (VT-2)	un	169.596	114,00	19.333.944,00	0,00	114,00	19.333.944	0,00	0	28,00	4.748.688	24,56%	28,00	4.748.688	24,56%
10,04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUERTA 1 PANEL Y MARCO METALICO CALIBRE 18 E= 8.5 CM SENCILLO EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22, VANO DE 0.90x2.2m ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE (Pintura electrostática) INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.CERRADURA DE SOBREPONER, BISAGRES Y TORNILLOS SEGUN DETALLE (PT-1 Y PT-2)	un	440.414	114,00	50.207.196,00	0,00	114,00	50.207.196	0,00	0	56,00	24.663.184	49,12%	56,00	24.663.184	49,12%
11	**INSTALAR APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS**															
11,01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR COMBO SANITARIO (INODORO, LAVAMANOS CON PEDESTAL E INCRUSTACIONES) INCLUYE GRIFERÍA	un	372.181	57,00	21.214.317,00	0,00	57,00	21.214.317	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
11,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DUCHA SENCILLA, (REGADERA Y GRIFERÍA)	un	39.927	57,00	2.275.839,00	0,00	57,00	2.275.839	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
11,03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CHARQUERO EN CONCRETO DE 2500PSI 0.1X0.04m	ml	16.320	62,70	1.023.264,00	0,00	62,70	1.023.264	0,00	0	15,40	251.328	24,56%	15,40	251.328	24,56%
11,04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR LAVADERO PREFABRICADO EN GRANITO PULIDO 90X60cm (INCLUYE PEDESTAL)	un	218.509	57,00	12.455.013,00	0,00	57,00	12.455.013	0,00	0	21,00	4.588.689	36,84%	21,00	4.588.689	36,84%
11,05	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR COCINA EN ACERO INOXIDABLE. CUBIERTA DE 1.5m X 0.52m, INCLUYE POCETA. ESTUFA INCORPORADA DE 4 HORNILLAS, GRIFERÍA Y MUEBLE INFERIOR EN MADERA AGLOMERDA SEGÚN DETALLE	un	1.215.583	57,00	69.288.231,00	0,00	57,00	69.288.231	0,00	0	14,00	17.018.162	24,56%	14,00	17.018.162	24,56%
12	**EJECUTAR INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y DE GAS**															
12,01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO HIDRAULICO DE 3/4", INCLUYE ADAPTADORES, CODOS, TEES, UNIONES CON UN MAXIMO DE 3 M DE TUBERÍA DE 3/4"	un	51.352	114,00	5.854.128,00	0,00	114,00	5.854.128	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO HIDRAULICO DE 1/2", INCLUYE ADAPTADORES, CODOS, TEES, UNIONES CON UN MAXIMO DE 3 M DE TUBERÍA DE 1/2"	un	44.753	456,00	20.407.368,00	0,00	456,00	20.407.368	168,00	7.518.504	56,00	2.506.168	12,28%	224,00	10.024.672	49,12%
12,03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERÍA PVC PRESIÓN 1/2" RDE 13.5	ml	10.231	1.368,00	13.996.008,00	0,00	1.368,00	13.996.008	147,00	1.503.957	49,00	501.319	3,58%	196,00	2.005.276	14,33%
12,04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR REGISTRO DE CORTE 1/2"	un	30.802	114,00	3.511.428,00	0,00	114,00	3.511.428	21,00	646.842	7,00	215.614	6,14%	28,00	862.456	24,56%
12,05	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR MEDIDORES AGUA 1/2" (Incluye caja de 60*60*14) SEGÚN ESPECIFICACIONES EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO	un	449.546	57,00	25.624.122,00	0,00	57,00	25.624.122	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,06	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO SANITARIO 2", INCLUYE HASTA 2M DE TUBERÍA, CODOS, TEES Y UNIONES	un	56.658	342,00	19.377.036,00	0,00	342,00	19.377.036	196,00	11.104.968	0,00	0	0,00%	196,00	11.104.968	57,31%

Item	Descripción	Unid	Vr Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
12,07	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO SANITARIO 4", INCLUYE HASTA 2M DE TUBERÍA, CODOS, TEES Y UNIONES	un	94.334	57,00	5.377.038,00	0,00	57,00	5.377.038	28,00	2.641.352	0,00	0	0,00%	28,00	2.641.352	49,12%
12,08	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERÍA SANITARIA 2"	ml	20.230	456,00	9.224.880,00	0,00	456,00	9.224.880	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,09	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERÍA SANITARIA 4"	ml	36.256	570,00	20.665.920,00	0,00	570,00	20.665.920	201,60	7.309.210	0,00	0	0,00%	201,60	7.309.210	35,37%
12,11	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERIA PVC-ALL 2" (VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS)	ml	24.439	171,00	4.179.069,00	-135,12	35,88	876.871	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,12	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO DESAGUE PVC 3" Aguas lluvias (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	un	80.380	342,00	27.489.960,00	-148,00	194,00	15.593.720	28,00	2.250.640	0,00	0	0,00%	28,00	2.250.640	8,19%
12,13	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERIA PVC-S 3" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ml	30.432	342,00	10.407.744,00	0,00	342,00	10.407.744	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,14	SUMINISTRAR E INSTALAR LLAVE TERMINAL PLASTICA 1/2" (Válvula de Bola H2OFF)	un	45.516	114,00	5.188.824,00	0,00	114,00	5.188.824	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,15	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CAJA AGUAS SERVIDAS 60X40cm	un	140.287	57,00	7.996.359,00	0,00	57,00	7.996.359	28,00	3.928.036	0,00	0	0,00%	28,00	3.928.036	49,12%
12,16	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CAJA AGUAS SERVIDAS 60X60cm	un	212.725	57,00	12.125.325,00	0,00	57,00	12.125.325	28,00	5.956.300	0,00	0	0,00%	28,00	5.956.300	49,12%
12,17	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERIA PVC-S 6" PARA VENTILACIÓN (INCLUYE ACCESORIOS, REJILLA Y GORRO DE VENTILACIÓN)	ml	157.661	201,78	31.812.836,58	-201,78		0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,18	REALIZAR RECUBRIMIENTO TUBERÍA 4" BAJANTE AGUAS RESIDUALES	ml	14.616	125,40	1.832.846,40	-125,40	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
13	**EJECUTAR INSTALACIONES ELECTRICAS**															
13,01	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO DE TIERRA 15 AMP, 125 VOLTS, CON IMPLEMENTO PARA USO GENERAL INCLUYE TUBERÍA Y CABLE x 3.3M, CAJA Y APARATO	un	90.906	684,00	62.179.704,00	-57,00	627,00	56.998.062	154,00	13.999.524	0,00	0	0,00%	154,00	13.999.524	22,51%
13,02	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO DE TIERRA AISLADO GFCI; 125 VOLTS CON IMPLEMENTO PARA USO GENERAL INCLUYE TUBERÍA Y CABLE x 3.3M, CAJA Y APARATO	un	100.722	171,00	17.223.462,00	0,00	171,00	17.223.462	42,00	4.230.324	0,00	0	0,00%	42,00	4.230.324	24,56%
13,03	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO	un	66.655	342,00	22.796.010,00	0,00	342,00	22.796.010	84,00	5.599.020	0,00	0	0,00%	84,00	5.599.020	24,56%
13,04	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA DE DATOS Y TV. INCLUYE TUBERÍA x 3M, CAJA METÁLICA GALVANIZADA 4x4, CABLE COAXIAL, CABLE UTP CAT 6, JACK, CONECTOR RJ45 Y SALIDA COAXIAL	un	71.093	114,00	8.104.602,00	0,00	114,00	8.104.602	28,00	1.990.604	0,00	0	0,00%	28,00	1.990.604	24,56%
13,05	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA DE ILUMINACIÓN. INCLUYE TUBERÍA Y CABLEADO x 3.8 METROS, CAJA METÁLICA GALVANIZADA, PORTALÁMPARA E27 Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN. NO INCLUYE LUMINARIA	un	83.522	342,00	28.564.524,00	0,00	342,00	28.564.524	84,00	7.015.848	0,00	0	0,00%	84,00	7.015.848	24,56%
13,06	SUMINISTRAR E INSTALAR TABLERO MONOFÁSICO DE 6 CIRCUITOS (INCLUYE UN BREAKER 15A y CUATRO 20A)	un	296.798	57,00	16.917.486,00	0,00	57,00	16.917.486	14,00	4.155.172	0,00	0	0,00%	14,00	4.155.172	24,56%
13,07	SUMINISTRAR E INSTALAR ALIMENTADOR 2x8 + 1x8 THWN/THHN, DESDE MEDIDOR HASTA TABLERO	ml	21.592	399,00	8.615.208,00	0,00	399,00	8.615.208	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%

Item	Descripción	Unid	Vr Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
13,08	SUMINISTRAR E INSTALAR ACOMETIDA 1x8 + 1x8 AWG, DE CAJA PORTABORNERA A MEDIDOR	ml	32.466	969,00	31.459.554,00	-969,00		0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
13,09	SUMINISTRAR E INSTALAR MEDIDOR 2F-N	un	408.977	57,00	23.311.689,00	0,00	57,00	23.311.689	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
13,10	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA PARA DUCHA ELECTRICA, INCLUYE BREAKER MONOPOLAR DE INSCRUSTAR DE 30A Y CABLEADO ELECTRICO No 10 AWG (NO INCLUYE DUCHA)	un	116.195	57,00	6.623.115,00	-57,00		0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
13,1	SUMINISTRAR E INSTALAR VARILLAS COOPERWELD DE 2,40 COBRE x 5/8	un	230.497	57,00	13.138.329,00	0,00	57,00	13.138.329	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
NP.5	SUMINISTRAR E INSTALAR CAJA HERMETICA ANTIFRAUDE PARA MEDIDOR MONOFÁSICO EN POLICARBONATO Y VISOR DE VIDRIO	un	124.200	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0	0,00	0		0,00	0	
NP.6	SUMINISTRAR E INSTALAR TUBO PARA REALCE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA. INCLUYE CAPACETE Y CONECTORES DE 1"	un	276.600	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0	0,00	0		0,00	0	
NP.7	SUMINISTRAR E INSTALAR TUBO PARA REALCE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA. INCLUYE CAPACETE Y CONECTORES 3/4"	un	148.250	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0	0,00	0		0,00	0	
NP.8	SUMINISTRAR E INSTALAR MALLA PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA INCUYE CONDUCTOR DE COBRE N° 4 Y CONECTOR CERTIFICADO TIPO TGC	ml	62.200	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0	0,00	0		0,00	0	

COSTO DIRECTO		2.516.530.616,84	2.534.271.074	957.215.619	307.313.430	1.264.529.049
ADMINISTRACIÓN	27,76%	698.588.899	703.513.650	265.723.056	85.310.208	351.033.264
IMPREVISTOS	2,00%	50.330.612	50.685.421	19.144.312	6.146.269	25.290.581
UTILIDAD	5,00%	125.826.531	126.713.554	47.860.781	15.365.672	63.226.453
AIU	34,76%	874.746.042	880.912.625	332.728.149	106.822.149	439.550.298
IVA SOBRE UTILIDAD	19%	23.907.041	0	0	0	0
VALOR TOTAL PROYECTO		3.415.183.700	3.415.183.699	1.289.943.768	414.135.579	1.704.079.347
REALIZAR PGIO - PAPSO	0,8774499%	29.966.526	29.966.526	11.318.610	3.633.832	14.952.442
COSTO TOTAL		3.445.150.226	3.445.150.225	1.301.262.378	417.769.411	1.719.031.789
RETENCION PARA LIQUIDACION (N/A)				0	0	0
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA					417.769.411	

SON: CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS MCTE

AMORTIZACIÓN ANTICIPO

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA SIN DESCUENTOS DE LEY

0
417.769.411

item	Descripción	Unid	Vr Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr Total	Cantidad	Cant Acum	Vr Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado

RESUMEN CONTRATO		
Valor Contrato		3.445.150.226
Valor Acta No. 01	364.006.512	
Valor Acta No. 02	555.078.989	
Valor Acta No. 03	382.176.877	
Valor Acta No. 04	417.769.411	
Saldo Contrato	1.726.118.437	
SUMAS IGUALES	3.445.150.226	3.445.150.226

RESUMEN ANTICIPO		
Valor Anticipo		0
Amortización Acta No. 01	0	
Amortización Acta No. 02	0	
Amortización Acta No. 03	0	
Amortización Acta No. 04	0	
Saldo Anticipo	0	
SUMAS IGUALES	0	0

HECTOR JAIME GIRALDO JARAMILLO
CONSORCIO HJ&E
CONTRATISTA

CARLOS ALBERTO CEBALLOS C.
CONSORCIO CMCPV10-0824
INTERVENTOR

PREACTA 04	ANEXO # 1	

CONTRATO No: LP-SV-010-2024--04102024-1376

OBJETO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

CONTRATISTA: CONSORCIO HJ&E

INTERVENTOR: CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM 2,01 **REALIZAR EXCAVACION MANUAL DE VIGAS DE FUNDACION DE 0 - 2 METROS. INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.** **UNIDAD** m3

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Unidad (m3)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
29	5	APLICA EN FRENTES:	1,00	7,98	0,30	0,30	0,72	0,72	Eje 1 entre A-E
29	5	G-M-D-CASA 5	1,00	7,98	0,30	0,30	0,72	1,44	Eje 3 entre A-E
29	5	G-M-D-CASA 6	1,00	7,98	0,30	0,30	0,72	2,16	Eje 4 entre A-E
29	5	G-M-D-CASA 7	1,00	0,95	0,30	0,30	0,09	2,25	Eje 2 entre B-C
29	5	G-M-D-CASA 8	1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	2,48	Eje A entre 1-3
29	5	G-M-D-CASA 9	1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	2,71	Eje A entre 3-4
29	5	G-M-D-CASA 10	1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	2,94	Eje B entre 1-3
29	5	G-M-D-CASA 11	1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	3,17	Eje C entre 1-3
29	5	G-M-D-CASA 14	1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	3,40	Eje C entre 3-4
29	5	G-M-D-CASA 15	1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	3,63	Eje D entre 3-4
29	5	G-M-D-CASA 16	1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	3,86	Eje E entre 1-3
29	5	G-M-D-CASA 17	1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	4,09	Eje E entre 3-4
		G-M-D-CASA 18					0,00	4,09	
		G-M-D-CASA 19					0,00	4,09	
		G-M-D-CASA 20					0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
						TOTAL PRE-ACTA		4,09	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 04	ANEXO # 2	

CONTRATO No: LP-SV-010-2024--04102024-1376

OBJETO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

CONTRATISTA: CONSORCIO HJ&E

SUPERVISOR: CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM 2,01 **REALIZAR EXCAVACION MANUAL DE VIGAS DE FUNDACION DE 0 - 2 METROS. INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.** **UNIDAD** m3

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Unidad (m3)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
29	5	APLICA EN FRENTES:	1,00	12,00	0,30	0,50	1,80	1,80	muro de contencion
29	5	G-M-D-CASA 5	3,00	0,80	0,30	0,50	0,36	2,16	muro de contencion
		G-M-D-CASA 11					0,00	2,16	
		G-M-D-CASA 14					0,00	2,16	
		G-M-D-CASA 20					0,00	2,16	
							0,00	2,16	
							0,00	2,16	

PREACTA 04	ANEXO # 3	

CONTRATO No: LP-SV-010-2024--04102024-1376

OBJETO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

CONTRATISTA: CONSORCIO HJ&E

SUPERVISOR: CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM 2,02 **REALIZAR EXCAVACIÓN MANUAL DE REDES SANITARIAS DE 0 - 2 METROS. INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.** **UNIDAD** m3

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Unidad (m3)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
29	5	APLICA EN FRENTES:	1,00	7,20	0,30	0,60	1,30	1,30	Eje 3-4 entre A-D
29	5	G-M-D-CASA 14	1,00	0,60	0,30	0,60	0,11	1,41	Eje 1-3 entre B-C
29	5	G-M-D-CASA 15	1,00	2,86	0,30	0,60	0,51	1,92	Eje 1-3 entre B-C
29	5	G-M-D-CASA 16	1,00	1,30	0,30	0,60	0,23	2,15	Eje 3-4 entre D-E
29	5	G-M-D-CASA 17	1,00	0,60	0,30	0,60	0,11	2,26	Eje 3-4 entre D-E
29	5	G-M-D-CASA 18	1,00	1,45	0,30	0,60	0,26	2,52	Eje 3-4 entre D-E
29	5	G-M-D-CASA 19	1,00	0,42	0,30	0,60	0,08	2,60	Eje 3-4 entre D-E
29	5	G-M-D-CASA 20	1,00	0,60	0,60	0,70	0,25	2,85	caja de inspecion de 40x40
29	5		1,00	0,80	0,80	0,80	0,51	3,36	caja de inspecion de 60x60
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36

PREACTA 04	ANEXO # 4	

CONTRATO No: LP-SV-010-2024--04102024-1376

OBJETO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

CONTRATISTA: CONSORCIO HJ&E

SUPERVISOR: CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM 2,03 **REALIZAR NIVELACIÓN DE TERRENO CON MATERIAL DE SITIO, INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.** **UNIDAD** m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
29	5	APLICA EN FRENTES:	1,00	2,29	2,55		5,84	5,84	Eje 1-3 entre A-B
29	5	G-M-D-CASA 14	1,00	0,95	1,63		1,55	7,39	Eje 1-3 entre B-C
29	5	G-M-D-CASA 15	1,00	0,95	0,62		0,59	7,98	Eje 1-3 entre B-C
29	5	G-M-D-CASA 16	1,00	3,54	2,55		9,03	17,01	Eje 1-3 entre C-E
29	5	G-M-D-CASA 17	1,00	3,54	2,55		9,03	26,04	Eje 3-4 entre A-C
29	5	G-M-D-CASA 18	1,00	2,32	2,55		5,92	31,96	Eje 3-4 entre C-D
29	5	G-M-D-CASA 19	1,00	0,92	2,55		2,35	34,31	Eje 3-4 entre D-E
29	5	G-M-D-CASA 20					0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
						TOTAL PRE-ACTA		34,31	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 04	ANEXO # 5	

CONTRATO No: LP-SV-010-2024--04102024-1376

OBJETO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

CONTRATISTA: CONSORCIO HJ&E

SUPERVISOR: CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM 5,01 **SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO CICLOPEO O VIGA ZARPA 30x30 cm (60% Concreto 3000 psi Impermeabilizado y 40% piedra media zonga), INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.** **UNIDAD** m3

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Unidad (m3)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
29	5	APLICA EN FRENTES:	1,00	7,98	0,30	0,30	0,72	0,72	Eje 1 entre A-E
29	5	G-M-D-CASA 5	1,00	7,98	0,30	0,30	0,72	1,44	Eje 3 entre A-E
29	5	G-M-D-CASA 6	1,00	7,98	0,30	0,30	0,72	2,16	Eje 4 entre A-E
29	5	G-M-D-CASA 7	1,00	0,95	0,30	0,30	0,09	2,25	Eje 2 entre B-C
29	5	G-M-D-CASA 8	1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	2,48	Eje A entre 1-3
29	5	G-M-D-CASA 9	1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	2,71	Eje A entre 3-4
29	5	G-M-D-CASA 10	1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	2,94	Eje B entre 1-3
29	5	G-M-D-CASA 11	1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	3,17	Eje C entre 1-3
29	5	G-M-D-CASA 14	1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	3,40	Eje C entre 3-4
29	5	G-M-D-CASA 15	1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	3,63	Eje D entre 3-4
29	5	G-M-D-CASA 16	1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	3,86	Eje E entre 1-3
29	5	G-M-D-CASA 17	1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	4,09	Eje E entre 3-4
		G-M-D-CASA 18					0,00	4,09	
		G-M-D-CASA 19					0,00	4,09	
		G-M-D-CASA 20					0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	

PREACTA 04	ANEXO # 6	

CONTRATO No: LP-SV-010-2024--04102024-1376

OBJETO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

CONTRATISTA: CONSORCIO HJ&E

SUPERVISOR: CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM 5,02 **SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI impermeabilizado VIGA DE CIMENTACION DE 30x30 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.** **UNIDAD** m3

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Unidad (m3)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
29	5	APLICA EN FRENTES:	1,00	7,98	0,30	0,30	0,72	0,72	Eje 1 entre A-E
29	5	G-M-D-CASA 5	1,00	7,98	0,30	0,30	0,72	1,44	Eje 3 entre A-E
29	5	G-M-D-CASA 6	1,00	7,98	0,30	0,30	0,72	2,16	Eje 4 entre A-E
29	5	G-M-D-CASA 7	1,00	0,95	0,30	0,30	0,09	2,25	Eje 2 entre B-C
29	5	G-M-D-CASA 8	1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	2,48	Eje A entre 1-3
29	5	G-M-D-CASA 9	1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	2,71	Eje A entre 3-4
29	5	G-M-D-CASA 10	1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	2,94	Eje B entre 1-3
29	5	G-M-D-CASA 11	1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	3,17	Eje C entre 1-3
29	5	G-M-D-CASA 14	1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	3,40	Eje C entre 3-4
29	5	G-M-D-CASA 15	1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	3,63	Eje D entre 3-4
29	5	G-M-D-CASA 16	1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	3,86	Eje E entre 1-3
29	5	G-M-D-CASA 17	1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	4,09	Eje E entre 3-4
		G-M-D-CASA 18					0,00	4,09	
		G-M-D-CASA 19					0,00	4,09	
		G-M-D-CASA 20					0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
						TOTAL PRE-ACTA		4,09	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 04	ANEXO # 7	

CONTRATO No: LP-SV-010-2024--04102024-1376

OBJETO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

CONTRATISTA: CONSORCIO HJ&E

SUPERVISOR: CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM 6,07 **SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO #4 O 1/2" DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2** **UNIDAD Kg**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Peso (Kg/m)	Diametro (plg)	Unidad (Kg)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
29	5	APLICA EN FRENTES:	2,00	3,95	1,00		7,90	7,90	VC-eje 1 entre A-C
29	5	G-M-D-CASA 5	2,00	5,03	1,00		10,06	17,96	VC-eje 1 entre A-C
29	5	G-M-D-CASA 6	2,00	5,03	1,00		10,06	28,02	VC-eje 1 entre B-E
29	5	G-M-D-CASA 7	2,00	3,95	1,00		7,90	35,92	VC-eje 1 entre B-E
29	5	G-M-D-CASA 8	2,00	3,95	1,00		7,90	43,82	VC-eje 3 entre A-C
29	5	G-M-D-CASA 9	2,00	5,03	1,00		10,06	53,88	VC-eje 3 entre A-C
29	5	G-M-D-CASA 10	2,00	5,03	1,00		10,06	63,94	VC-eje 3 entre B-E
29	5	G-M-D-CASA 11	2,00	3,95	1,00		7,90	71,84	VC-eje 3 entre B-E
29	5	G-M-D-CASA 14	2,00	3,95	1,00		7,90	79,74	VC-eje 4 entre A-C
29	5	G-M-D-CASA 15	2,00	5,03	1,00		10,06	89,80	VC-eje 4 entre A-C
29	5	G-M-D-CASA 16	2,00	5,03	1,00		10,06	99,86	VC-eje 4 entre B-E
29	5	G-M-D-CASA 17	2,00	3,95	1,00		7,90	107,76	VC-eje 4 entre B-E
29	5	G-M-D-CASA 18	4,00	1,84	1,00		7,36	115,12	VC-eje 2 entre B-C
29	5	G-M-D-CASA 19	2,00	4,04	1,00		8,08	123,20	VC-eje A entre 1-3
29	5	G-M-D-CASA 20	2,00	2,96	1,00		5,92	129,12	VC-eje A entre 1-3
29	5		2,00	2,97	1,00		5,94	135,06	VC-eje A entre 3-4
29	5		2,00	4,05	1,00		8,10	143,16	VC-eje A entre 3-4
29	5		2,00	4,04	1,00		8,08	151,24	VC-eje C entre 1-3
29	5		2,00	2,96	1,00		5,92	157,16	VC-eje C entre 1-3
29	5		2,00	2,97	1,00		5,94	163,10	VC-eje C entre 3-4
29	5		2,00	4,05	1,00		8,10	171,20	VC-eje C entre 3-4
29	5		2,00	4,04	1,00		8,08	179,28	VC-eje E entre 1-3
29	5		2,00	2,96	1,00		5,92	185,20	VC-eje E entre 1-3
29	5		2,00	2,97	1,00		5,94	191,14	VC-eje E entre 3-4
29	5		2,00	4,05	1,00		8,10	199,24	VC-eje E entre 3-4
29	5		4,00	3,47	1,00		13,88	213,12	VC-eje B entre 1-3
29	5		4,00	3,47	1,00		13,88	227,00	VC-eje D entre 3-4
29	5		60,00	3,32	1,00		199,20	426,20	15 columnas
							0,00	426,20	
							0,00	426,20	
							0,00	426,20	
							0,00	426,20	
							0,00	426,20	
							0,00	426,20	
							0,00	426,20	
							0,00	426,20	
							0,00	426,20	
							0,00	426,20	
							0,00	426,20	
						TOTAL PRE-ACTA		426,20	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 04	ANEXO # 8	

CONTRATO No: LP-SV-010-2024--04102024-1376

OBJETO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

CONTRATISTA: CONSORCIO HJ&E

SUPERVISOR: CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM 6,08 **SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO #3 O 3/8" FY= 4200 KG/CM2** **UNIDAD Kg**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Peso (Kg/m)	Diametro (plg)	Unidad (Kg)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
29	5	APLICA EN FRENTES:	34,00	1,03	0,25		8,76	8,76	VC eje 1 entre A-E
29	5	G-M-D-CASA 5	34,00	1,03	0,25		8,76	17,52	VC eje 3 entre B-C
29	5	G-M-D-CASA 6	34,00	1,03	0,25		8,76	26,28	VC eje 4 entre C-D
29	5	G-M-D-CASA 7	5,00	1,03	0,25		1,29	27,57	VC eje 2 entre B-C
29	5	G-M-D-CASA 8	13,00	1,03	0,25		3,35	30,92	VC eje B entre 1-3
29	5	G-M-D-CASA 9	13,00	1,03	0,25		3,35	34,27	VC eje D entre 3-4
29	5	G-M-D-CASA 10	26,00	1,03	0,25		6,70	40,97	VC eje A entre 1-4
29	5	G-M-D-CASA 11	26,00	1,03	0,25		6,70	47,67	VC eje C entre 1-4
29	5	G-M-D-CASA 14	26,00	1,03	0,25		6,70	54,37	VC eje E entre 1-4
29	5	G-M-D-CASA 15	345,00	0,51	0,25		43,99	98,36	15 Columnas x 23 flejes
29	5	G-M-D-CASA 16	108,00	0,17	0,25		4,59	102,95	9 columnetas x 12 flejes
29	5	G-M-D-CASA 17	6,00	0,17	0,25		0,26	103,21	1 columnetas x 6 flejes
		G-M-D-CASA 18					0,00	103,21	
		G-M-D-CASA 19					0,00	103,21	
		G-M-D-CASA 20					0,00	103,21	
							0,00	103,21	
							0,00	103,21	

PREACTA 04	ANEXO # 9	

CONTRATO No: LP-SV-010-2024--04102024-1376

OBJETO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

CONTRATISTA: CONSORCIO HJ&E

SUPERVISOR: CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM **NP.1** **SUMINISTAR, TRANSPORTAR E INSTALAR MURO EN LADRILLO FAROL 12X20X30; REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, CONTROL DE CALIDADA EN PLOMOS Y ESCUADRAS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO S)** **UNIDAD** **m2**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
29	5	APLICA EN FRENTES:	1,00	7,10	2,40		17,04	17,04	Eje 1 entre A-E
29	5	G-M-D-CASA 14	1,00	4,94	2,40		11,86	28,90	Eje 3 entre A-D
29	5	G-M-D-CASA 15	1,00	1,10	1,22		1,34	30,24	Eje 3 entre D-E
29	5	G-M-D-CASA 16	1,00	7,10	2,40		17,04	47,28	Eje 4 entre A-D
29	5	G-M-D-CASA 17	1,00	1,94	2,40		4,66	51,94	Eje A entre 1-4
29	5	G-M-D-CASA 18	1,00	2,40	1,02		2,45	54,39	Eje A entre 1-4
29	5	G-M-D-CASA 19	1,00	1,90	2,40		4,56	58,95	Eje B entre 1-2
29	5	G-M-D-CASA 20	1,00	1,90	2,40		4,56	63,51	Eje C entre 1-2
29	5		1,00	1,82	1,00		1,82	65,33	Eje C entre 3-4
29	5		1,00	0,72	2,40		1,73	67,06	Eje D entre 3-4
29	5		1,00	1,00	1,22		1,22	68,28	Eje D entre 3-4
29	5		1,00	2,82	2,40		6,77	75,05	Eje E entre 1-2
29	5		1,00	0,32	2,40		0,77	75,82	Eje 2 entre B-C
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
							0,00	75,82	
						TOTAL PRE-ACTA		75,82	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 04	ANEXO # 10	

CONTRATO No: LP-SV-010-2024--04102024-1376

OBJETO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

CONTRATISTA: CONSORCIO HJ&E

SUPERVISOR: CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM 8,02 **SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO PERFIL 7 #8. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.** **UNIDAD** m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
29	5	APLICA EN FRENTES:	1,00	4,42	6,00		26,52	26,52	Eje A-C Entre 1-4 (Frente)
29	5	P-M-F-CASA 1	1,00	4,24	3,48		14,76	41,28	Eje C-E Entre 1-3 (Posterior)
29	5	P-M-F-CASA 2	1,00	3,09	2,61		8,06	49,34	Eje C-D Entre 3-4
29	5	P-M-F-CASA 3	-1,00	0,87	1,69		-1,47	47,87	Resta Teja claraboya No 6
		P-M-F-CASA 4					0,00	47,87	
		P-M-F-CASA 5					0,00	47,87	
		P-M-F-CASA 6					0,00	47,87	
		P-M-F-CASA 7					0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
						TOTAL PRE-ACTA		47,87	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 04	ANEXO # 11	

CONTRATO No: LP-SV-010-2024--04102024-1376

OBJETO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

CONTRATISTA: CONSORCIO HJ&E

SUPERVISOR: CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM 9,01 — **SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ENCHAPE PARED DUCHA DE BAÑO (Pared Cerámica Jaya Blanco 25x35 cm caja 2 m2 o similar). INCLUYE ALISTADO REVOQUE PARED, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.** — **UNIDAD m2**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
29	5	APLICA EN FRENTES:	2,00	0,75	1,80		2,70	2,70	Zona ducha
29	5	G-M-F-CASA 3	1,00	1,10	1,80		1,98	4,68	Zona ducha
29	5	G-M-F-CASA 4	2,00	1,17	0,18		0,42	5,10	Zona sanitario
29	5	G-M-F-CASA 5	1,00	0,40	0,18		0,07	5,17	Zona sanitario
		G-M-F-CASA 6					0,00	5,17	
		G-M-F-CASA 7					0,00	5,17	
		G-M-F-CASA 8					0,00	5,17	
		G-M-F-CASA 9					0,00	5,17	
		G-M-F-CASA 10					0,00	5,17	
		G-M-F-CASA 11					0,00	5,17	
		G-M-F-CASA 12					0,00	5,17	
		G-M-F-CASA 13					0,00	5,17	
		G-M-F-CASA 14					0,00	5,17	
		G-M-F-CASA 15					0,00	5,17	
		G-M-F-CASA 16					0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
							0,00	5,17	
						TOTAL PRE-ACTA		5,17	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 04	ANEXO # 12	

CONTRATO No: LP-SV-010-2024--04102024-1376

OBJETO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

CONTRATISTA: CONSORCIO HJ&E

SUPERVISOR: CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM 9,02 — **SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ENCHAPE PARED COCINA Y ROPAS 2 HILADAS h= 50 cm (Pared Cerámica Jaya Blanco 25x35 cm caja 2 m2 o similar). INCLUYE ALISTADO REVOQUE PARED, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.** — **UNIDAD ml**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
29	5	APLICA EN FRENTES:	1,00	1,77			1,77	1,77	Cocina
29	5	G-M-F-CASA 3	1,00	0,62			0,62	2,39	Cocina
29	5	G-M-F-CASA 4	1,00	0,90			0,90	3,29	Patio de ropas
		G-M-F-CASA 5					0,00	3,29	
		G-M-F-CASA 6					0,00	3,29	
		G-M-F-CASA 7					0,00	3,29	
		G-M-F-CASA 8					0,00	3,29	
		G-M-F-CASA 9					0,00	3,29	
		G-M-F-CASA 10					0,00	3,29	
		G-M-F-CASA 11					0,00	3,29	
		G-M-F-CASA 12					0,00	3,29	
		G-M-F-CASA 13					0,00	3,29	
		G-M-F-CASA 14					0,00	3,29	
		G-M-F-CASA 15					0,00	3,29	
		G-M-F-CASA 16					0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
							0,00	3,29	
						TOTAL PRE-ACTA		3,29	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 04	ANEXO # 13	

CONTRATO No: LP-SV-010-2024--04102024-1376

OBJETO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

CONTRATISTA: CONSORCIO HJ&E

SUPERVISOR: CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM 9,06 **SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR REVOQUE LISO MUROS 1:3, (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACIVIDAD.** **UNIDAD m2**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
29	5	APLICA EN FRENTES:	1,00	6,00	2,60		15,60	15,60	FACHADA
29	5	G-M-F-CASA 15	-2,00	1,20	1,20		-2,88	12,72	DESCUENTO VENTANAS
29	5	G-M-F-CASA 16	-1,00	0,90	2,20		-1,98	10,74	DESCUENTO PUERTA
							0,00	10,74	
							0,00	10,74	
							0,00	10,74

PREACTA 04	ANEXO # 14	

CONTRATO No: LP-SV-010-2024--04102024-1376

OBJETO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

CONTRATISTA: CONSORCIO HJ&E

SUPERVISOR: CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM 9,06 **SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR REVOQUE LISO MUROS 1:3, (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACIVIDAD.** **UNIDAD** m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
29	5	APLICA EN FRENTES:	1,00	6,00	2,60		15,60	15,60	Area total fachada
29	5	P-M-F-CASA 1	-1,00	1,20	1,20		-1,44	14,16	Menos área ventanas
29	5	P-M-F-CASA 2	-1,00	1,20	1,20		-1,44	12,72	Menos área ventanas
29	5	P-M-F-CASA 3	-1,00	2,20	0,90		-1,98	10,74	Menos área puerta de acceso
29	5	P-M-F-CASA 4	1,00	1,17	2,60		3,04	13,78	zona sanitario
29	5	P-M-F-CASA 5	1,00	1,17	2,60		3,04	16,82	zona sanitario
29	5	P-M-F-CASA 6	1,00	0,40	2,60		1,04	17,86	zona sanitario
29	5	P-M-F-CASA 7	1,00	0,75	0,80		0,60	18,46	zona ducha
29	5		1,00	0,75	0,80		0,60	19,06	zona ducha
29	5		1,00	1,10	0,80		0,88	19,94	zona ducha
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
							0,00	19,94	
						TOTAL PRE-ACTA		19,94	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 04	ANEXO # 15	

CONTRATO No: LP-SV-010-2024--04102024-1376

OBJETO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

CONTRATISTA: CONSORCIO HJ&E

SUPERVISOR: CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM 9,07 **SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTUCO Y PINTURA PARA INTERIOR 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.** **UNIDAD** m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
29	5	APLICA EN FRENTES:	1,00	1,17	2,60		3,04	3,04	zona sanitario
29	5	G-M-F CASA 3	1,00	1,17	2,60		3,04	6,08	zona sanitario
29	5	G-M-F CASA 4	1,00	0,40	2,60		1,04	7,12	zona sanitario
29	5	G-M-F CASA 5	1,00	0,75	0,80		0,60	7,72	zona ducha
29	5	G-M-F CASA 6	1,00	0,75	0,80		0,60	8,32	zona ducha
29	5	G-M-F CASA 7	1,00	1,10	0,80		0,88	9,20	zona ducha
		G-M-F CASA 8					0,00	9,20	
		G-M-F CASA 9					0,00	9,20	
		G-M-F CASA 10					0,00	9,20	
		G-M-F CASA 11					0,00	9,20	
		G-M-F CASA 12					0,00	9,20	
		G-M-F CASA 13					0,00	9,20	
		G-M-F CASA 14					0,00	9,20	
		G-M-F CASA 15					0,00	9,20	
		G-M-F CASA 16					0,00	9,20	
							0,00	9,20	
							0,00	9,20	

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 04

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	1,01	REALIZAR LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE INTERVENCIÓN, INCLUYE IMPLANTACION DE LA VIVIENDA EN LOTE, PLANO RECORD, HILADEROS Y ELEMENTOS DE LOCALIZACIÓN.	UNIDAD	m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
29	5	G-M-D-CASA 5	1,00	8,00	6,00		48,00	48,00	Area lote
29	5	G-M-D-CASA 6	1,00	8,00	6,00		48,00	96,00	Area lote
29	5	G-M-D-CASA 7	1,00	8,00	6,00		48,00	144,00	Area lote
29	5	G-M-D-CASA 8	1,00	8,00	6,00		48,00	192,00	Area lote
29	5	G-M-D-CASA 9	1,00	8,00	6,00		48,00	240,00	Area lote
29	5	G-M-D-CASA 10	1,00	8,00	6,00		48,00	288,00	Area lote
29	5	G-M-D-CASA 11	1,00	8,00	6,00		48,00	336,00	Area lote
29	5	G-M-D-CASA 14	1,00	8,00	6,00		48,00	384,00	Area lote
29	5	G-M-D-CASA 15	1,00	8,00	6,00		48,00	432,00	Area lote
29	5	G-M-D-CASA 16	1,00	8,00	6,00		48,00	480,00	Area lote
29	5	G-M-D-CASA 17	1,00	8,00	6,00		48,00	528,00	Area lote
29	5	G-M-D-CASA 18	1,00	8,00	6,00		48,00	576,00	Area lote
29	5	G-M-D-CASA 19	1,00	8,00	6,00		48,00	624,00	Area lote
29	5	G-M-D-CASA 20	1,00	8,00	6,00		48,00	672,00	Area lote
							0,00	672,00	
							0,00	672,00	
							0,00	672,00	
							0,00	672,00	
							0,00	672,00	
							0,00	672,00	
							0,00	672,00	
							0,00	672,00	
							0,00	672,00	
							0,00	672,00	
							0,00	672,00	
							0,00	672,00	
							0,00	672,00	
							0,00	672,00	
							0,00	672,00	
							0,00	672,00	
						TOTAL PRE-ACTA		672,00	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	**PREACTA**	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 04

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**1,02**	**REALIZAR DESCAPOTE MANUAL de 0-20 cm Y LIMPIEZA DE LOTE, INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.**	**UNIDAD**	**m2**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
29	5	G-M-D-CASA 5	1,00	8,00	6,00		48,00	48,00	Area lote
29	5	G-M-D-CASA 6	1,00	8,00	6,00		48,00	96,00	Area lote
29	5	G-M-D-CASA 7	1,00	8,00	6,00		48,00	144,00	Area lote
29	5	G-M-D-CASA 8	1,00	8,00	6,00		48,00	192,00	Area lote
29	5	G-M-D-CASA 9	1,00	8,00	6,00		48,00	240,00	Area lote
29	5	G-M-D-CASA 10	1,00	8,00	6,00		48,00	288,00	Area lote
29	5	G-M-D-CASA 11	1,00	8,00	6,00		48,00	336,00	Area lote
29	5	G-M-D-CASA 14	1,00	8,00	6,00		48,00	384,00	Area lote
29	5	G-M-D-CASA 15	1,00	8,00	6,00		48,00	432,00	Area lote
29	5	G-M-D-CASA 16	1,00	8,00	6,00		48,00	480,00	Area lote
29	5	G-M-D-CASA 17	1,00	8,00	6,00		48,00	528,00	Area lote
29	5	G-M-D-CASA 18	1,00	8,00	6,00		48,00	576,00	Area lote
29	5	G-M-D-CASA 19	1,00	8,00	6,00		48,00	624,00	Area lote
29	5	G-M-D-CASA 20	1,00	8,00	6,00		48,00	672,00	Area lote
							0,00	672,00	
							0,00	672,00	
							0,00	672,00	
							0,00	672,00	
							0,00	672,00	
							0,00	672,00	
							0,00	672,00	
							0,00	672,00	
							0,00	672,00	
							0,00	672,00	
							0,00	672,00	
							0,00	672,00	
							0,00	672,00	
							0,00	672,00	
							0,00	672,00	
							0,00	672,00	
						TOTAL PRE-ACTA		**672,00**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 04

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**1,03**	**REALIZAR CERRAMIENTO PROVISIONAL CON CINTA DE SEÑALIZACIÓN INCLUYE SEÑALIZADOR TUBULAR DOS CINTAS**	**UNIDAD**	**ml**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
29	5	G-M-D-CASA 5	1,00	8,00			8,00	8,00	Sobre perimetro lote (1ra vez)
29	5	G-M-D-CASA 6	1,00	6,00			6,00	14,00	Sobre perimetro lote (1ra vez)
29	5	G-M-D-CASA 7	1,00	6,00			6,00	20,00	Sobre perimetro lote (1ra vez)
29	5	G-M-D-CASA 8	1,00	6,00			6,00	26,00	Sobre perimetro lote (1ra vez)
29	5	G-M-D-CASA 9	1,00	6,00			6,00	32,00	Sobre perimetro lote (1ra vez)
29	5	G-M-D-CASA 10	1,00	6,00			6,00	38,00	Sobre perimetro lote (1ra vez)
29	5	G-M-D-CASA 11	1,00	8,00			8,00	46,00	Sobre perimetro lote (1ra vez)
29	5	G-M-D-CASA 14	1,00	8,00			8,00	54,00	Sobre perimetro lote (1ra vez)
29	5	G-M-D-CASA 15	1,00	6,00			6,00	60,00	Sobre perimetro lote (1ra vez)
29	5	G-M-D-CASA 16	1,00	6,00			6,00	66,00	Sobre perimetro lote (1ra vez)
29	5	G-M-D-CASA 17	1,00	6,00			6,00	72,00	Sobre perimetro lote (1ra vez)
29	5	G-M-D-CASA 18	1,00	6,00			6,00	78,00	Sobre perimetro lote (1ra vez)
29	5	G-M-D-CASA 19	1,00	6,00			6,00	84,00	Sobre perimetro lote (1ra vez)
29	5	G-M-D-CASA 20	1,00	8,00			8,00	92,00	Sobre perimetro lote (1ra vez)
							0,00	92,00	
							0,00	92,00	
							0,00	92,00	
							0,00	92,00	
							0,00	92,00	
							0,00	92,00	
							0,00	92,00	
							0,00	92,00	
							0,00	92,00	
							0,00	92,00	
							0,00	92,00	
							0,00	92,00	
							0,00	92,00	
							0,00	92,00	
							0,00	92,00	
							0,00	92,00	
							0,00	92,00	
							0,00	92,00	
						TOTAL PRE-ACTA		**92,00**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 04

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**2,01**	**REALIZAR EXCAVACION MANUAL DE VIGAS DE FUNDACION DE 0 - 2 METROS. INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.**	**UNIDAD**	**m3**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Unidad (m3)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
29	5	G-M-D-CASA 5	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	4,09	Ver anexo 1 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 6	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	8,18	Ver anexo 1 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 7	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	12,27	Ver anexo 1 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 8	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	16,36	Ver anexo 1 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 9	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	20,45	Ver anexo 1 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 10	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	24,54	Ver anexo 1 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 11	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	28,63	Ver anexo 1 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 14	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	32,72	Ver anexo 1 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 15	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	36,81	Ver anexo 1 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 16	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	40,90	Ver anexo 1 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 17	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	44,99	Ver anexo 1 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 18	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	49,08	Ver anexo 1 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 19	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	53,17	Ver anexo 1 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 20	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	57,26	Ver anexo 1 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 5	1,00	2,16	1,00	1,00	2,16	59,42	Ver anexo 2 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 11	1,00	2,16	1,00	1,00	2,16	61,58	Ver anexo 2 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 14	1,00	2,16	1,00	1,00	2,16	63,74	Ver anexo 2 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 20	1,00	2,16	1,00	1,00	2,16	65,90	Ver anexo 2 Acta 4
							0,00	65,90	
							0,00	65,90	
							0,00	65,90	
							0,00	65,90	
							0,00	65,90	
							0,00	65,90	
							0,00	65,90	
							0,00	65,90	
							0,00	65,90	
							0,00	65,90	
							0,00	65,90	
							0,00	65,90	
						TOTAL PRE-ACTA		**65,90**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	**PREACTA**	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 04

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**2,02**	**REALIZAR EXCAVACIÓN MANUAL DE REDES SANITARIAS DE 0 - 2 METROS. INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.**	**UNIDAD**	**m3**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Unidad (m3)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
29	5	G-M-D-CASA 14	1,00	3,36	1,00	1,00	3,36	3,36	Ver anexo 3 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 15	1,00	3,36	1,00	1,00	3,36	6,72	Ver anexo 3 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 16	1,00	3,36	1,00	1,00	3,36	10,08	Ver anexo 3 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 17	1,00	3,36	1,00	1,00	3,36	13,44	Ver anexo 3 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 18	1,00	3,36	1,00	1,00	3,36	16,80	Ver anexo 3 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 19	1,00	3,36	1,00	1,00	3,36	20,16	Ver anexo 3 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 20	1,00	3,36	1,00	1,00	3,36	23,52	Ver anexo 3 Acta 4
							0,00	23,52	
							0,00	23,52	
							0,00	23,52	
							0,00	23,52	
							0,00	23,52	
							0,00	23,52	
							0,00	23,52	
							0,00	23,52	
							0,00	23,52	
							0,00	23,52	
							0,00	23,52	
							0,00	23,52	
							0,00	23,52	
							0,00	23,52	
							0,00	23,52	
							0,00	23,52	
							0,00	23,52	
							0,00	23,52	
							0,00	23,52	
							0,00	23,52	
							0,00	23,52	
							0,00	23,52	
							0,00	23,52	
							0,00	23,52	
							0,00	23,52	
							0,00	23,52	
						TOTAL PRE-ACTA		23,52	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 04

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	2,03	REALIZAR NIVELACIÓN DE TERRENO CON MATERIAL DE SITIO, INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
29	5	G-M-D-CASA 14	1,00	34,31	1,00		34,31	34,31	Ver anexo 4 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 15	1,00	34,31	1,00		34,31	68,62	Ver anexo 4 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 16	1,00	34,31	1,00		34,31	102,93	Ver anexo 4 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 17	1,00	34,31	1,00		34,31	137,24	Ver anexo 4 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 18	1,00	34,31	1,00		34,31	171,55	Ver anexo 4 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 19	1,00	34,31	1,00		34,31	205,86	Ver anexo 4 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 20	1,00	34,31	1,00		34,31	240,17	Ver anexo 4 Acta 4
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
						TOTAL PRE-ACTA		240,17	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 04

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	5,01	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO CICLOPEO O VIGA ZARPA 30x30 cm (60% Concreto 3000 psi Impermeabilizado y 40% piedra media zonga), INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.**	UNIDAD m3

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Unidad (m3)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
29	5	G-M-D-CASA 5	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	4,09	Ver anexo 5 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 6	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	8,18	Ver anexo 5 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 7	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	12,27	Ver anexo 5 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 8	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	16,36	Ver anexo 5 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 9	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	20,45	Ver anexo 5 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 10	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	24,54	Ver anexo 5 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 11	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	28,63	Ver anexo 5 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 14	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	32,72	Ver anexo 5 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 15	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	36,81	Ver anexo 5 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 16	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	40,90	Ver anexo 5 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 17	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	44,99	Ver anexo 5 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 18	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	49,08	Ver anexo 5 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 19	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	53,17	Ver anexo 5 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 20	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	57,26	Ver anexo 5 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 5	1,00	14,40	0,30	0,50	2,16	59,42	Muro de confinamineto para lleno
29	5	G-M-D-CASA 11	1,00	14,40	0,30	0,50	2,16	61,58	Muro de confinamineto para lleno
29	5	G-M-D-CASA 14	1,00	14,40	0,30	0,50	2,16	63,74	Muro de confinamineto para lleno
29	5	G-M-D-CASA 20	1,00	14,40	0,30	0,50	2,16	65,90	Muro de confinamineto para lleno
							0,00	65,90	
							0,00	65,90	
							0,00	65,90	
							0,00	65,90	
							0,00	65,90	
							0,00	65,90	
							0,00	65,90	
							0,00	65,90	
							0,00	65,90	
							0,00	65,90	
							0,00	65,90	
							0,00	65,90	
						TOTAL PRE-ACTA		65,90	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 04

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**5,02**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI impermeabilizado VIGA DE CIMENTACION DE 30x30 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.**	**UNIDAD**	**m3**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Unidad (m3)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
29	5	G-M-D-CASA 5	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	4,09	Ver anexo 6 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 6	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	8,18	Ver anexo 6 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 7	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	12,27	Ver anexo 6 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 8	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	16,36	Ver anexo 6 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 9	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	20,45	Ver anexo 6 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 10	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	24,54	Ver anexo 6 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 11	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	28,63	Ver anexo 6 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 14	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	32,72	Ver anexo 6 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 15	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	36,81	Ver anexo 6 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 16	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	40,90	Ver anexo 6 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 17	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	44,99	Ver anexo 6 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 18	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	49,08	Ver anexo 6 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 19	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	53,17	Ver anexo 6 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 20	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	57,26	Ver anexo 6 Acta 4
							0,00	57,26	
							0,00	57,26	
							0,00	57,26	
							0,00	57,26	
							0,00	57,26	
							0,00	57,26	
							0,00	57,26	
							0,00	57,26	
							0,00	57,26	
							0,00	57,26	
							0,00	57,26	
							0,00	57,26	
							0,00	57,26	
							0,00	57,26	
							0,00	57,26	
							0,00	57,26	
							0,00	57,26	
						TOTAL PRE-ACTA		**57,26**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 04

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**NP.9**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR FORMALETA PARA ZARPA EN CONCRETO CICLOPEO DE 0,3mx0,5m H= 0,5m, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**ml**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
29	5	G-M-D-CASA 5	1,00	14,40			14,40	14,40	Muro de confinamineto para lleno
29	5	G-M-D-CASA 11	1,00	14,40			14,40	28,80	Muro de confinamineto para lleno
29	5	G-M-D-CASA 14	1,00	14,40			14,40	43,20	Muro de confinamineto para lleno
29	5	G-M-D-CASA 20	1,00	14,40			14,40	57,60	Muro de confinamineto para lleno
							0,00	57,60	
							0,00	57,60	
							0,00	57,60	
							0,00	57,60	
							0,00	57,60	
							0,00	57,60	
							0,00	57,60	
							0,00	57,60	
							0,00	57,60	
							0,00	57,60	
							0,00	57,60	
							0,00	57,60	
							0,00	57,60	
							0,00	57,60	
							0,00	57,60	
							0,00	57,60	
							0,00	57,60	
							0,00	57,60	
							0,00	57,60	
							0,00	57,60	
							0,00	57,60	
							0,00	57,60	
							0,00	57,60	
							0,00	57,60	
							0,00	57,60	
							0,00	57,60	
							0,00	57,60	
							0,00	57,60	
						TOTAL PRE-ACTA		**57,60**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 04

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**6,02**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI COLUMNA 12x18 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.**	**UNIDAD**	**ml**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
29	5	G-M-D-CASA 14	15,00	2,40			36,00	36,00	15 Columnas h= 2,40
29	5	G-M-D-CASA 15	15,00	2,40			36,00	72,00	15 Columnas h= 2,40
29	5	G-M-D-CASA 16	15,00	2,40			36,00	108,00	15 Columnas h= 2,40
29	5	G-M-D-CASA 17	15,00	2,40			36,00	144,00	15 Columnas h= 2,40
29	5	G-M-D-CASA 18	15,00	2,40			36,00	180,00	15 Columnas h= 2,40
29	5	G-M-D-CASA 19	15,00	2,40			36,00	216,00	15 Columnas h= 2,40
29	5	G-M-D-CASA 20	15,00	2,40			36,00	252,00	15 Columnas h= 2,40
							0,00	252,00	
							0,00	252,00	
							0,00	252,00	
							0,00	252,00	
							0,00	252,00	
							0,00	252,00	
							0,00	252,00	
							0,00	252,00	
							0,00	252,00	
							0,00	252,00	
							0,00	252,00	
							0,00	252,00	
							0,00	252,00	
							0,00	252,00	
							0,00	252,00	
							0,00	252,00	
							0,00	252,00	
							0,00	252,00	
							0,00	252,00	
							0,00	252,00	
							0,00	252,00	
							0,00	252,00	
							0,00	252,00	
							0,00	252,00	
							0,00	252,00	
						TOTAL PRE-ACTA	**252,00**		

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 04

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**6,04**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 2500 PSI COLUMNETA, VIGA CINTA Y ALFAJIAS DE 12x10 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.**	**UNIDAD**	**ml**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
29	5	G-M-D-CASA 14	9,00	2,40			21,60	21,60	9 Columnetas h= 2,40
29	5	G-M-D-CASA 15	9,00	2,40			21,60	43,20	9 Columnetas h= 2,40
29	5	G-M-D-CASA 16	9,00	2,40			21,60	64,80	9 Columnetas h= 2,40
29	5	G-M-D-CASA 17	9,00	2,40			21,60	86,40	9 Columnetas h= 2,40
29	5	G-M-D-CASA 18	9,00	2,40			21,60	108,00	9 Columnetas h= 2,40
29	5	G-M-D-CASA 19	9,00	2,40			21,60	129,60	9 Columnetas h= 2,40
29	5	G-M-D-CASA 20	9,00	2,40			21,60	151,20	9 Columnetas h= 2,40
							0,00	151,20	
							0,00	151,20	
							0,00	151,20	
							0,00	151,20	
							0,00	151,20	
							0,00	151,20	
							0,00	151,20	
							0,00	151,20	
							0,00	151,20	
							0,00	151,20	
							0,00	151,20	
							0,00	151,20	
							0,00	151,20	
							0,00	151,20	
							0,00	151,20	
							0,00	151,20	
							0,00	151,20	
							0,00	151,20	
							0,00	151,20	
							0,00	151,20	
							0,00	151,20	
							0,00	151,20	
							0,00	151,20	
						TOTAL PRE-ACTA	**151,20**		

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 04

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	6,07	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO #4 O 1/2" DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	UNIDAD	Kg

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Peso (Kg/m)	Diametro (plg)	Unidad (Kg)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
29	5	G-M-D-CASA 5	1,00	426,20	1,00		426,20	426,20	Ver anexo 7 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 6	1,00	426,20	1,00		426,20	852,40	Ver anexo 7 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 7	1,00	426,20	1,00		426,20	1.278,60	Ver anexo 7 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 8	1,00	426,20	1,00		426,20	1.704,80	Ver anexo 7 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 9	1,00	426,20	1,00		426,20	2.131,00	Ver anexo 7 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 10	1,00	426,20	1,00		426,20	2.557,20	Ver anexo 7 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 11	1,00	426,20	1,00		426,20	2.983,40	Ver anexo 7 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 14	1,00	426,20	1,00		426,20	3.409,60	Ver anexo 7 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 15	1,00	426,20	1,00		426,20	3.835,80	Ver anexo 7 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 16	1,00	426,20	1,00		426,20	4.262,00	Ver anexo 7 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 17	1,00	426,20	1,00		426,20	4.688,20	Ver anexo 7 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 18	1,00	426,20	1,00		426,20	5.114,40	Ver anexo 7 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 19	1,00	426,20	1,00		426,20	5.540,60	Ver anexo 7 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 20	1,00	426,20	1,00		426,20	5.966,80	Ver anexo 7 Acta 4
							0,00	5.966,80	
							0,00	5.966,80	
							0,00	5.966,80	
							0,00	5.966,80	
							0,00	5.966,80	
							0,00	5.966,80	
							0,00	5.966,80	
							0,00	5.966,80	
							0,00	5.966,80	
							0,00	5.966,80	
							0,00	5.966,80	
							0,00	5.966,80	
							0,00	5.966,80	
							0,00	5.966,80	
							0,00	5.966,80	
							0,00	5.966,80	
						TOTAL PRE-ACTA		5.966,80	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 04

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**6,08**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO #3 O 3/8" FY= 4200 KG/CM2**	**UNIDAD**	**Kg**	

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Peso (Kg/m)	Diametro (plg)	Unidad (Kg)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
29	5	G-M-D-CASA 5	18,00	3,32	0,56	1,00	33,47	33,47	Columnetas H= 2,40
29	5	G-M-D-CASA 6	18,00	3,32	0,56	1,00	33,47	66,94	Columnetas H= 2,40
29	5	G-M-D-CASA 7	18,00	3,32	0,56	1,00	33,47	100,41	Columnetas H= 2,40
29	5	G-M-D-CASA 8	18,00	3,32	0,56	1,00	33,47	133,88	Columnetas H= 2,40
29	5	G-M-D-CASA 9	18,00	3,32	0,56	1,00	33,47	167,35	Columnetas H= 2,40
29	5	G-M-D-CASA 10	18,00	3,32	0,56	1,00	33,47	200,82	Columnetas H= 2,40
29	5	G-M-D-CASA 11	18,00	3,32	0,56	1,00	33,47	234,29	Columnetas H= 2,40
29	5	G-M-D-CASA 14	18,00	3,32	0,56	1,00	33,47	267,76	Columnetas H= 2,40
29	5	G-M-D-CASA 15	18,00	3,32	0,56	1,00	33,47	301,23	Columnetas H= 2,40
29	5	G-M-D-CASA 16	18,00	3,32	0,56	1,00	33,47	334,70	Columnetas H= 2,40
29	5	G-M-D-CASA 17	18,00	3,32	0,56	1,00	33,47	368,17	Columnetas H= 2,40
29	5	G-M-D-CASA 18	18,00	3,32	0,56	1,00	33,47	401,64	Columnetas H= 2,40
29	5	G-M-D-CASA 19	18,00	3,32	0,56	1,00	33,47	435,11	Columnetas H= 2,40
29	5	G-M-D-CASA 20	18,00	3,32	0,56	1,00	33,47	468,58	Columnetas H= 2,40
29	5	P-M-G-CASA 5	1,00	1,00	-3,47	1,00	-3,47	465,11	Corrección por mayor valor cobrado Acta 03
29	5	P-M-G-CASA 6	1,00	1,00	-3,47	1,00	-3,47	461,64	Corrección por mayor valor cobrado Acta 03
29	5	P-M-G-CASA 7	1,00	1,00	-3,47	1,00	-3,47	458,17	Corrección por mayor valor cobrado Acta 03
29	5	P-M-G-CASA 8	1,00	1,00	-3,47	1,00	-3,47	454,70	Corrección por mayor valor cobrado Acta 03
29	5	P-M-G-CASA 9	1,00	1,00	-3,47	1,00	-3,47	451,23	Corrección por mayor valor cobrado Acta 03
29	5	P-M-G-CASA 10	1,00	1,00	-3,47	1,00	-3,47	447,76	Corrección por mayor valor cobrado Acta 03
							0,00	447,76	
							0,00	447,76	
							0,00	447,76	
							0,00	447,76	
							0,00	447,76	
							0,00	447,76	
							0,00	447,76	
							0,00	447,76	
							0,00	447,76	
							0,00	447,76	
						TOTAL PRE-ACTA		**447,76**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 04

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	6,09	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO #2 O 1/4" FY= 4200 KG/CM2	UNIDAD	Kg

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Peso (Kg/m)	Diametro (plg)	Unidad (Kg)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
29	5	G-M-D-CASA 5	1,00	103,21	1,00		103,21	103,21	Ver anexo 8 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 6	1,00	103,21	1,00		103,21	206,42	Ver anexo 8 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 7	1,00	103,21	1,00		103,21	309,63	Ver anexo 8 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 8	1,00	103,21	1,00		103,21	412,84	Ver anexo 8 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 9	1,00	103,21	1,00		103,21	516,05	Ver anexo 8 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 10	1,00	103,21	1,00		103,21	619,26	Ver anexo 8 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 11	1,00	103,21	1,00		103,21	722,47	Ver anexo 8 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 14	1,00	103,21	1,00		103,21	825,68	Ver anexo 8 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 15	1,00	103,21	1,00		103,21	928,89	Ver anexo 8 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 16	1,00	103,21	1,00		103,21	1.032,10	Ver anexo 8 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 17	1,00	103,21	1,00		103,21	1.135,31	Ver anexo 8 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 18	1,00	103,21	1,00		103,21	1.238,52	Ver anexo 8 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 19	1,00	103,21	1,00		103,21	1.341,73	Ver anexo 8 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 20	1,00	103,21	1,00		103,21	1.444,94	Ver anexo 8 Acta 4
							0,00	1.444,94	
							0,00	1.444,94	
							0,00	1.444,94	
							0,00	1.444,94	
							0,00	1.444,94	
							0,00	1.444,94	
							0,00	1.444,94	
							0,00	1.444,94	
							0,00	1.444,94	
							0,00	1.444,94	
							0,00	1.444,94	
							0,00	1.444,94	
							0,00	1.444,94	
							0,00	1.444,94	
							0,00	1.444,94	
							0,00	1.444,94	
						TOTAL PRE-ACTA		1.444,94	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 04

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**NP.1**	**SUMINISTAR, TRANSPORTAR E INSTALAR MURO EN LADRILLO FAROL 12X20X30; REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, CONTROL DE CALIDADA EN PLOMOS Y ESCUADRAS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO S)**	**UNIDAD**	**m2**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
29	5	G-M-D-CASA 14	1,00	75,82	1,00		75,82	75,82	Ver anexo 9 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 15	1,00	75,82	1,00		75,82	151,64	Ver anexo 9 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 16	1,00	75,82	1,00		75,82	227,46	Ver anexo 9 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 17	1,00	75,82	1,00		75,82	303,28	Ver anexo 9 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 18	1,00	75,82	1,00		75,82	379,10	Ver anexo 9 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 19	1,00	75,82	1,00		75,82	454,92	Ver anexo 9 Acta 4
29	5	G-M-D-CASA 20	1,00	75,82	1,00		75,82	530,74	Ver anexo 9 Acta 4
							0,00	530,74	
							0,00	530,74	
							0,00	530,74	
							0,00	530,74	
							0,00	530,74	
							0,00	530,74	
							0,00	530,74	
							0,00	530,74	
							0,00	530,74	
							0,00	530,74	
							0,00	530,74	
							0,00	530,74	
							0,00	530,74	
							0,00	530,74	
							0,00	530,74	
							0,00	530,74	
							0,00	530,74	
							0,00	530,74	
							0,00	530,74	
							0,00	530,74	
							0,00	530,74	
							0,00	530,74	
						TOTAL PRE-ACTA		**530,74**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 04

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**NP.10**	**SUMINISTAR, TRANSPORTAR E INSTALAR MURO EN LADRILLO FAROL 12X20X30 HASTA H = 0.22m; REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, CONTROL DE CALIDADA EN PLOMOS Y ESCUADRAS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO S)**	**UNIDAD**	**ml**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
29	5	G-M-F CASA 3	1,00	3,00			3,00	3,00	Sobre viga entre cocina y patio
29	5	G-M-F CASA 4	1,00	3,00			3,00	6,00	Sobre viga entre cocina y patio
29	5	G-M-F CASA 5	1,00	3,00			3,00	9,00	Sobre viga entre cocina y patio
29	5	G-M-F CASA 6	1,00	3,00			3,00	12,00	Sobre viga entre cocina y patio
29	5	G-M-F CASA 7	1,00	3,00			3,00	15,00	Sobre viga entre cocina y patio
29	5	G-M-F CASA 8	1,00	3,00			3,00	18,00	Sobre viga entre cocina y patio
29	5	G-M-F CASA 9	1,00	3,00			3,00	21,00	Sobre viga entre cocina y patio
29	5	G-M-F CASA 10	1,00	3,00			3,00	24,00	Sobre viga entre cocina y patio
29	5	G-M-F CASA 11	1,00	3,00			3,00	27,00	Sobre viga entre cocina y patio
29	5	G-M-F CASA 12	1,00	3,00			3,00	30,00	Sobre viga entre cocina y patio
29	5	G-M-F CASA 13	1,00	3,00			3,00	33,00	Sobre viga entre cocina y patio
29	5	G-M-F CASA 14	1,00	3,00			3,00	36,00	Sobre viga entre cocina y patio
29	5	G-M-F CASA 15	1,00	3,00			3,00	39,00	Sobre viga entre cocina y patio
29	5	G-M-F CASA 16	1,00	3,00			3,00	42,00	Sobre viga entre cocina y patio
29	5	P-M-G-CASA 4	1,00	3,00			3,00	45,00	Sobre viga entre cocina y patio
29	5	P-M-G-CASA 5	1,00	3,00			3,00	48,00	Sobre viga entre cocina y patio
29	5	P-M-G-CASA 6	1,00	3,00			3,00	51,00	Sobre viga entre cocina y patio
29	5	P-M-G-CASA 7	1,00	3,00			3,00	54,00	Sobre viga entre cocina y patio
29	5	P-M-G-CASA 8	1,00	3,00			3,00	57,00	Sobre viga entre cocina y patio
29	5	P-M-G-CASA 9	1,00	3,00			3,00	60,00	Sobre viga entre cocina y patio
29	5	P-M-G-CASA 10	1,00	3,00			3,00	63,00	Sobre viga entre cocina y patio
29	5	P-M-F-CASA 1	1,00	3,00			3,00	66,00	Sobre viga entre cocina y patio
29	5	P-M-F-CASA 2	1,00	3,00			3,00	69,00	Sobre viga entre cocina y patio
29	5	P-M-F-CASA 3	1,00	3,00			3,00	72,00	Sobre viga entre cocina y patio
29	5	P-M-F-CASA 4	1,00	3,00			3,00	75,00	Sobre viga entre cocina y patio
29	5	P-M-F-CASA 5	1,00	3,00			3,00	78,00	Sobre viga entre cocina y patio
29	5	P-M-F-CASA 6	1,00	3,00			3,00	81,00	Sobre viga entre cocina y patio
29	5	P-M-F-CASA 7	1,00	3,00			3,00	84,00	Sobre viga entre cocina y patio
							0,00	84,00	
							0.00	84.00	
						TOTAL PRE-ACTA		**84,00**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	**PREACTA**	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 04

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**NP.2**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE CORREA METÁLICA TUBULAR DE 100X50 2,0 mm PARA CUBIERTA, INCLUYE VARILLAS DE ANCLAJE EN VIGAS CINTAS Y DE AMARRE CULATAS, SOLDAURA A PERFILES, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.**	**UNIDAD**	**ml**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
29	5	P-M-F-CASA 1	1,00	42,00			42,00	42,00	Cubierta, correas
29	5	P-M-F-CASA 2	1,00	42,00			42,00	84,00	Cubierta, correas
29	5	P-M-F-CASA 3	1,00	42,00			42,00	126,00	Cubierta, correas
29	5	P-M-F-CASA 4	1,00	42,00			42,00	168,00	Cubierta, correas
29	5	P-M-F-CASA 5	1,00	42,00			42,00	210,00	Cubierta, correas
29	5	P-M-F-CASA 6	1,00	42,00			42,00	252,00	Cubierta, correas
29	5	P-M-F-CASA 7	1,00	42,00			42,00	294,00	Cubierta, correas
							0,00	294,00	
							0,00	294,00	
							0,00	294,00	
							0,00	294,00	
							0,00	294,00	
							0,00	294,00	
							0,00	294,00	
							0,00	294,00	
							0,00	294,00	
							0,00	294,00	
							0,00	294,00	
							0,00	294,00	
							0,00	294,00	
							0,00	294,00	
							0,00	294,00	
							0,00	294,00	
							0,00	294,00	
							0,00	294,00	
							0,00	294,00	
							0,00	294,00	
							0,00	294,00	
							0,00	294,00	
						TOTAL PRE-ACTA	**294,00**		

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 04

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	8,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO PERFIL 7 #8. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
29	5	P-M-F-CASA 1	1,00	47,87	1,00		47,87	47,87	Ver anexo 10 Acta 4
29	5	P-M-F-CASA 2	1,00	47,87	1,00		47,87	95,74	Ver anexo 10 Acta 4
29	5	P-M-F-CASA 3	1,00	47,87	1,00		47,87	143,61	Ver anexo 10 Acta 4
29	5	P-M-F-CASA 4	1,00	47,87	1,00		47,87	191,48	Ver anexo 10 Acta 4
29	5	P-M-F-CASA 5	1,00	47,87	1,00		47,87	239,35	Ver anexo 10 Acta 4
29	5	P-M-F-CASA 6	1,00	47,87	1,00		47,87	287,22	Ver anexo 10 Acta 4
29	5	P-M-F-CASA 7	1,00	47,87	1,00		47,87	335,09	Ver anexo 10 Acta 4
							0,00	335,09	
							0,00	335,09	
							0,00	335,09	
							0,00	335,09	
							0,00	335,09	
							0,00	335,09	
							0,00	335,09	
							0,00	335,09	
							0,00	335,09	
							0,00	335,09	
							0,00	335,09	
							0,00	335,09	
							0,00	335,09	
							0,00	335,09	
							0,00	335,09	
							0,00	335,09	
							0,00	335,09	
							0,00	335,09	
							0,00	335,09	
							0,00	335,09	
							0,00	335,09	
							0,00	335,09	
							0,00	335,09	
							0,00	335,09	
						TOTAL PRE-ACTA		335,09	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 04

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	8,03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CANAL EN PVC TIPO AMAZONAS O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS Y GANCHOS.	UNIDAD	ml

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
29	5	G-M-F CASA 3	1,00	5,74			5,74	5,74	Canal de lantera y trasera L=12m
29	5	G-M-F CASA 4	1,00	5,74			5,74	11,48	Canal de lantera y trasera L=12m
29	5	G-M-F CASA 5	1,00	5,74			5,74	17,22	Canal de lantera y trasera L=12m
29	5	G-M-F CASA 6	1,00	5,74			5,74	22,96	Canal de lantera y trasera L=12m
29	5	G-M-F CASA 7	1,00	5,74			5,74	28,70	Canal de lantera y trasera L=12m
29	5	G-M-F CASA 8	1,00	5,74			5,74	34,44	Canal de lantera y trasera L=12m
29	5	G-M-F CASA 9	1,00	5,74			5,74	40,18	Canal de lantera y trasera L=12m
29	5	G-M-F CASA 10	1,00	5,74			5,74	45,92	Canal de lantera y trasera L=12m
29	5	G-M-F CASA 11	1,00	5,74			5,74	51,66	Canal de lantera y trasera L=12m
29	5	G-M-F CASA 12	1,00	5,74			5,74	57,40	Canal de lantera y trasera L=12m
29	5	G-M-F CASA 13	1,00	5,74			5,74	63,14	Canal de lantera y trasera L=12m
29	5	G-M-F CASA 14	1,00	5,74			5,74	68,88	Canal de lantera y trasera L=12m
29	5	G-M-F CASA 15	1,00	5,74			5,74	74,62	Canal de lantera y trasera L=12m
29	5	G-M-F CASA 16	1,00	5,74			5,74	80,36	Canal de lantera y trasera L=12m
							0,00	80,36	
							0,00	80,36	
							0,00	80,36	
							0,00	80,36	
							0,00	80,36	
							0,00	80,36	
							0,00	80,36	
							0,00	80,36	
							0,00	80,36	
							0,00	80,36	
							0,00	80,36	
							0,00	80,36	
							0,00	80,36	
							0,00	80,36	
							0,00	80,36	
							0,00	80,36	
						TOTAL PRE-ACTA		80,36	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	**PREACTA**	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 04

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**8,05**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CABALLETE EN FIBROCEMENTO, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.**	**UNIDAD**	**ml**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
29	5	P-M-F-CASA 1	1,00	6,00			6,00	6,00	Cubierta
29	5	P-M-F-CASA 2	1,00	6,00			6,00	12,00	Cubierta
29	5	P-M-F-CASA 3	1,00	6,00			6,00	18,00	Cubierta
29	5	P-M-F-CASA 4	1,00	6,00			6,00	24,00	Cubierta
29	5	P-M-F-CASA 5	1,00	6,00			6,00	30,00	Cubierta
29	5	P-M-F-CASA 6	1,00	6,00			6,00	36,00	Cubierta
29	5	P-M-F-CASA 7	1,00	6,00			6,00	42,00	Cubierta
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
						TOTAL PRE-ACTA		**42,00**	

CONTRATISTA

Vo.Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	**PREACTA**	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 04

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**8,06**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CLARABOYA Y VIDRIO 4mm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.**	**UNIDAD**	**un**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
29	5	P-M-F-CASA 1	1,00				1,00	1,00	Cubierta, claraboya baño
29	5	P-M-F-CASA 2	1,00				1,00	2,00	Cubierta, claraboya baño
29	5	P-M-F-CASA 3	1,00				1,00	3,00	Cubierta, claraboya baño
29	5	P-M-F-CASA 4	1,00				1,00	4,00	Cubierta, claraboya baño
29	5	P-M-F-CASA 5	1,00				1,00	5,00	Cubierta, claraboya baño
29	5	P-M-F-CASA 6	1,00				1,00	6,00	Cubierta, claraboya baño
29	5	P-M-F-CASA 7	1,00				1,00	7,00	Cubierta, claraboya baño
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
						TOTAL PRE-ACTA	**7,00**		

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	**PREACTA**	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 04

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM **NP.4** **SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALACION TEJA PLASTICA #5 EN PATIOS** **UNIDAD** **un**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
29	5	P-M-F-CASA 1	3,00				3,00	3,00	Cubierta
29	5	P-M-F-CASA 2	3,00				3,00	6,00	Cubierta
29	5	P-M-F-CASA 3	3,00				3,00	9,00	Cubierta
29	5	P-M-F-CASA 4	3,00				3,00	12,00	Cubierta
29	5	P-M-F-CASA 5	3,00				3,00	15,00	Cubierta
29	5	P-M-F-CASA 6	3,00				3,00	18,00	Cubierta
29	5	P-M-F-CASA 7	3,00				3,00	21,00	Cubierta
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
						TOTAL PRE-ACTA		**21,00**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	**PREACTA**	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 04

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**9,01**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ENCHAPE PARED DUCHA DE BAÑO (Pared Cerámica Jaya Blanco 25x35 cm caja 2 m2 o similar). INCLUYE ALISTADO REVOQUE PARED, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.**	**UNIDAD**	**m2**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
29	5	G-M-F CASA 3	1,00	5,17	1,00		5,17	5,17	Ver anexo 11 Acta 4
29	5	G-M-F CASA 4	1,00	5,17	1,00		5,17	10,34	Ver anexo 11 Acta 4
29	5	G-M-F CASA 5	1,00	5,17	1,00		5,17	15,51	Ver anexo 11 Acta 4
29	5	G-M-F CASA 6	1,00	5,17	1,00		5,17	20,68	Ver anexo 11 Acta 4
29	5	G-M-F CASA 7	1,00	5,17	1,00		5,17	25,85	Ver anexo 11 Acta 4
29	5	G-M-F CASA 8	1,00	5,17	1,00		5,17	31,02	Ver anexo 11 Acta 4
29	5	G-M-F CASA 9	1,00	5,17	1,00		5,17	36,19	Ver anexo 11 Acta 4
29	5	G-M-F CASA 10	1,00	5,17	1,00		5,17	41,36	Ver anexo 11 Acta 4
29	5	G-M-F CASA 11	1,00	5,17	1,00		5,17	46,53	Ver anexo 11 Acta 4
29	5	G-M-F CASA 12	1,00	5,17	1,00		5,17	51,70	Ver anexo 11 Acta 4
29	5	G-M-F CASA 13	1,00	5,17	1,00		5,17	56,87	Ver anexo 11 Acta 4
29	5	G-M-F CASA 14	1,00	5,17	1,00		5,17	62,04	Ver anexo 11 Acta 4
29	5	G-M-F CASA 15	1,00	5,17	1,00		5,17	67,21	Ver anexo 11 Acta 4
29	5	G-M-F CASA 16	1,00	5,17	1,00		5,17	72,38	Ver anexo 11 Acta 4
							0,00	72,38	
							0,00	72,38	
							0,00	72,38	
							0,00	72,38	
							0,00	72,38	
							0,00	72,38	
							0,00	72,38	
							0,00	72,38	
							0,00	72,38	
							0,00	72,38	
							0,00	72,38	
							0,00	72,38	
							0,00	72,38	
							0,00	72,38	
							0,00	72,38	
							0,00	72,38	
						TOTAL PRE-ACTA		**72,38**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	**PREACTA**	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 04

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**9,02**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ENCHAPE PARED COCINA Y ROPAS 2 HILADAS h= 50 cm (Pared Cerámica Jaya Blanco 25x35 cm caja 2 m2 o similar). INCLUYE ALISTADO REVOQUE PARED, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.**	**UNIDAD**	**ml**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
29	5	G-M-F CASA 3	1,00	3,29			3,29	3,29	Ver anexo 12 Acta 4
29	5	G-M-F CASA 4	1,00	3,29			3,29	6,58	Ver anexo 12 Acta 4
29	5	G-M-F CASA 5	1,00	3,29			3,29	9,87	Ver anexo 12 Acta 4
29	5	G-M-F CASA 6	1,00	3,29			3,29	13,16	Ver anexo 12 Acta 4
29	5	G-M-F CASA 7	1,00	3,29			3,29	16,45	Ver anexo 12 Acta 4
29	5	G-M-F CASA 8	1,00	3,29			3,29	19,74	Ver anexo 12 Acta 4
29	5	G-M-F CASA 9	1,00	3,29			3,29	23,03	Ver anexo 12 Acta 4
29	5	G-M-F CASA 10	1,00	3,29			3,29	26,32	Ver anexo 12 Acta 4
29	5	G-M-F CASA 11	1,00	3,29			3,29	29,61	Ver anexo 12 Acta 4
29	5	G-M-F CASA 12	1,00	3,29			3,29	32,90	Ver anexo 12 Acta 4
29	5	G-M-F CASA 13	1,00	3,29			3,29	36,19	Ver anexo 12 Acta 4
29	5	G-M-F CASA 14	1,00	3,29			3,29	39,48	Ver anexo 12 Acta 4
29	5	G-M-F CASA 15	1,00	3,29			3,29	42,77	Ver anexo 12 Acta 4
29	5	G-M-F CASA 16	1,00	3,29			3,29	46,06	Ver anexo 12 Acta 4
							0,00	46,06	
							0,00	46,06	
							0,00	46,06	
							0,00	46,06	
							0,00	46,06	
							0,00	46,06	
							0,00	46,06	
							0,00	46,06	
							0,00	46,06	
							0,00	46,06	
							0,00	46,06	
							0,00	46,06	
							0,00	46,06	
							0,00	46,06	
							0,00	46,06	
							0,00	46,06	
						TOTAL PRE-ACTA		**46,06**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	**PREACTA**	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 04

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	9,03	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PISO CERÁMICO BLANCO O BEIGE DE 45.8x45.8 cm Ó 50x50 cm. INCLUYE MORTERO DE NIVELACIÓN 3 cm, SE DEBE PRESENTAR DESPIECE, JUNTAS ELASTICAS 5mm RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.**	UNIDAD	m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
29	5	G-M-F CASA 3	1,00	2,17	1,10		2,39	2,39	Piso baño
29	5	G-M-F CASA 4	1,00	2,17	1,10		2,39	4,78	Piso baño
29	5	G-M-F CASA 5	1,00	2,17	1,10		2,39	7,17	Piso baño
29	5	G-M-F CASA 6	1,00	2,17	1,10		2,39	9,56	Piso baño
29	5	G-M-F CASA 7	1,00	2,17	1,10		2,39	11,95	Piso baño
29	5	G-M-F CASA 8	1,00	2,17	1,10		2,39	14,34	Piso baño
29	5	G-M-F CASA 9	1,00	2,17	1,10		2,39	16,73	Piso baño
29	5	G-M-F CASA 10	1,00	2,17	1,10		2,39	19,12	Piso baño
29	5	G-M-F CASA 11	1,00	2,17	1,10		2,39	21,51	Piso baño
29	5	G-M-F CASA 12	1,00	2,17	1,10		2,39	23,90	Piso baño
29	5	G-M-F CASA 13	1,00	2,17	1,10		2,39	26,29	Piso baño
29	5	G-M-F CASA 14	1,00	2,17	1,10		2,39	28,68	Piso baño
29	5	G-M-F CASA 15	1,00	2,17	1,10		2,39	31,07	Piso baño
29	5	G-M-F CASA 16	1,00	2,17	1,10		2,39	33,46	Piso baño
							0,00	33,46	
							0,00	33,46	
							0,00	33,46	
							0,00	33,46	
							0,00	33,46	
							0,00	33,46	
							0,00	33,46	
							0,00	33,46	
							0,00	33,46	
							0,00	33,46	
							0,00	33,46	
							0,00	33,46	
							0,00	33,46	
							0,00	33,46	
							0,00	33,46	
							0,00	33,46	
						TOTAL PRE-ACTA		33,46	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 04

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**9,06**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR REVOQUE LISO MUROS 1:3, (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACIVIDAD.**	**UNIDAD**	**m2**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
29	5	G-M-F CASA 15	1,00	10,74	1,00		10,74	10,74	Ver anexo 13 Acta 4
29	5	G-M-F CASA 16	1,00	10,74	1,00		10,74	21,48	Ver anexo 13 Acta 4
29	5	P-M-F-CASA 1	1,00	19,94	1,00		19,94	41,42	Ver anexo 14 Acta 4
29	5	P-M-F-CASA 2	1,00	19,94	1,00		19,94	61,36	Ver anexo 14 Acta 4
29	5	P-M-F-CASA 3	1,00	19,94	1,00		19,94	81,30	Ver anexo 14 Acta 4
29	5	P-M-F-CASA 4	1,00	19,94	1,00		19,94	101,24	Ver anexo 14 Acta 4
29	5	P-M-F-CASA 5	1,00	19,94	1,00		19,94	121,18	Ver anexo 14 Acta 4
29	5	P-M-F-CASA 6	1,00	19,94	1,00		19,94	141,12	Ver anexo 14 Acta 4
29	5	P-M-F-CASA 7	1,00	19,94	1,00		19,94	161,06	Ver anexo 14 Acta 4
							0,00	161,06	
							0,00	161,06	
							0,00	161,06	
							0,00	161,06	
							0,00	161,06	
							0,00	161,06	
							0,00	161,06	
							0,00	161,06	
							0,00	161,06	
							0,00	161,06	
							0,00	161,06	
							0,00	161,06	
							0,00	161,06	
							0,00	161,06	
							0,00	161,06	
							0,00	161,06	
							0,00	161,06	
							0,00	161,06	
							0,00	161,06	
							0,00	161,06	
							0,00	161,06	
							0,00	161,06	
							0,00	161,06	
						TOTAL PRE-ACTA		**161,06**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 04

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**9,07**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTUCO Y PINTURA PARA INTERIOR 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.**	**UNIDAD**	**m2**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
29	5	G-M-F CASA 3	1,00	9,20	1,00		9,20	9,20	Ver anexo 15 Acta 4
29	5	G-M-F CASA 4	1,00	9,20	1,00		9,20	18,40	Ver anexo 15 Acta 4
29	5	G-M-F CASA 5	1,00	9,20	1,00		9,20	27,60	Ver anexo 15 Acta 4
29	5	G-M-F CASA 6	1,00	9,20	1,00		9,20	36,80	Ver anexo 15 Acta 4
29	5	G-M-F CASA 7	1,00	9,20	1,00		9,20	46,00	Ver anexo 15 Acta 4
29	5	G-M-F CASA 8	1,00	9,20	1,00		9,20	55,20	Ver anexo 15 Acta 4
29	5	G-M-F CASA 9	1,00	9,20	1,00		9,20	64,40	Ver anexo 15 Acta 4
29	5	G-M-F CASA 10	1,00	9,20	1,00		9,20	73,60	Ver anexo 15 Acta 4
29	5	G-M-F CASA 11	1,00	9,20	1,00		9,20	82,80	Ver anexo 15 Acta 4
29	5	G-M-F CASA 12	1,00	9,20	1,00		9,20	92,00	Ver anexo 15 Acta 4
29	5	G-M-F CASA 13	1,00	9,20	1,00		9,20	101,20	Ver anexo 15 Acta 4
29	5	G-M-F CASA 14	1,00	9,20	1,00		9,20	110,40	Ver anexo 15 Acta 4
29	5	G-M-F CASA 15	1,00	9,20	1,00		9,20	119,60	Ver anexo 15 Acta 4
29	5	G-M-F CASA 16	1,00	9,20	1,00		9,20	128,80	Ver anexo 15 Acta 4
							0,00	128,80	
							0,00	128,80	
							0,00	128,80	
							0,00	128,80	
							0,00	128,80	
							0,00	128,80	
							0,00	128,80	
							0,00	128,80	
							0,00	128,80	
							0,00	128,80	
							0,00	128,80	
							0,00	128,80	
							0,00	128,80	
							0,00	128,80	
							0,00	128,80	
							0,00	128,80	
						TOTAL PRE-ACTA		**128,80**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	**PREACTA**	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 04

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**10,01**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR VENTANA CORREDIZA Y FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM DE 1.2x1.2 metros (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM.). INCLUYE ALFAJIA INFERIOR, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE (VT-1)**	**UNIDAD**	**un**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
29	5	G-M-F CASA 3	2,00				2,00	2,00	Alcoba 1, Sala.
29	5	G-M-F CASA 4	2,00				2,00	4,00	Alcoba 1, Sala.
29	5	G-M-F CASA 5	2,00				2,00	6,00	Alcoba 1, Sala.
29	5	G-M-F CASA 6	2,00				2,00	8,00	Alcoba 1, Sala.
29	5	G-M-F CASA 7	2,00				2,00	10,00	Alcoba 1, Sala.
29	5	G-M-F CASA 8	2,00				2,00	12,00	Alcoba 1, Sala.
29	5	G-M-F CASA 9	2,00				2,00	14,00	Alcoba 1, Sala.
29	5	G-M-F CASA 10	2,00				2,00	16,00	Alcoba 1, Sala.
29	5	G-M-F CASA 11	2,00				2,00	18,00	Alcoba 1, Sala.
29	5	G-M-F CASA 12	2,00				2,00	20,00	Alcoba 1, Sala.
29	5	G-M-F CASA 13	2,00				2,00	22,00	Alcoba 1, Sala.
29	5	G-M-F CASA 14	2,00				2,00	24,00	Alcoba 1, Sala.
29	5	G-M-F CASA 15	2,00				2,00	26,00	Alcoba 1, Sala.
29	5	G-M-F CASA 16	2,00				2,00	28,00	Alcoba 1, Sala.
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
						TOTAL PRE-ACTA		**28,00**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 04

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**10,02**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR VENTANA CORREDIZA Y FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM DE 1.0x1.0 metros (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM.). INCLUYE ALFAJIA INFERIOR EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE (VT-2)**	**UNIDAD**	**un**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
29	5	G-M-F CASA 3	2,00				2,00	2,00	Alcoba 2, Cocina.
29	5	G-M-F CASA 4	2,00				2,00	4,00	Alcoba 2, Cocina.
29	5	G-M-F CASA 5	2,00				2,00	6,00	Alcoba 2, Cocina.
29	5	G-M-F CASA 6	2,00				2,00	8,00	Alcoba 2, Cocina.
29	5	G-M-F CASA 7	2,00				2,00	10,00	Alcoba 2, Cocina.
29	5	G-M-F CASA 8	2,00				2,00	12,00	Alcoba 2, Cocina.
29	5	G-M-F CASA 9	2,00				2,00	14,00	Alcoba 2, Cocina.
29	5	G-M-F CASA 10	2,00				2,00	16,00	Alcoba 2, Cocina.
29	5	G-M-F CASA 11	2,00				2,00	18,00	Alcoba 2, Cocina.
29	5	G-M-F CASA 12	2,00				2,00	20,00	Alcoba 2, Cocina.
29	5	G-M-F CASA 13	2,00				2,00	22,00	Alcoba 2, Cocina.
29	5	G-M-F CASA 14	2,00				2,00	24,00	Alcoba 2, Cocina.
29	5	G-M-F CASA 15	2,00				2,00	26,00	Alcoba 2, Cocina.
29	5	G-M-F CASA 16	2,00				2,00	28,00	Alcoba 2, Cocina.
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
						TOTAL PRE-ACTA		**28,00**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 04

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**10,04**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUERTA 1 PANEL Y MARCO METALICO CALIBRE 18 E= 8.5 CM SENCILLO, EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22, VANO DE 0.90x2.2m. ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE (Pintura electrostática). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE,CERRADURA DE SOBREPONER, BISAGRES Y TORNILLOS SEGUN DETALLE (PT-1 Y PT-2)**	**UNIDAD**	**un**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes.		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
29	5	G-M-F CASA 3	2,00				2,00	2,00	Entrada a vivienda y salida a patio
29	5	G-M-F CASA 4	2,00				2,00	4,00	Entrada a vivienda y salida a patio
29	5	G-M-F CASA 5	2,00				2,00	6,00	Entrada a vivienda y salida a patio
29	5	G-M-F CASA 6	2,00				2,00	8,00	Entrada a vivienda y salida a patio
29	5	G-M-F CASA 7	2,00				2,00	10,00	Entrada a vivienda y salida a patio
29	5	G-M-F CASA 8	2,00				2,00	12,00	Entrada a vivienda y salida a patio
29	5	G-M-F CASA 9	2,00				2,00	14,00	Entrada a vivienda y salida a patio
29	5	G-M-F CASA 10	2,00				2,00	16,00	Entrada a vivienda y salida a patio
29	5	G-M-F CASA 11	2,00				2,00	18,00	Entrada a vivienda y salida a patio
29	5	G-M-F CASA 12	2,00				2,00	20,00	Entrada a vivienda y salida a patio
29	5	G-M-F CASA 13	2,00				2,00	22,00	Entrada a vivienda y salida a patio
29	5	G-M-F CASA 14	2,00				2,00	24,00	Entrada a vivienda y salida a patio
29	5	G-M-F CASA 15	2,00				2,00	26,00	Entrada a vivienda y salida a patio
29	5	G-M-F CASA 16	2,00				2,00	28,00	Entrada a vivienda y salida a patio
29	5	P-M-G-CASA 4	2,00				2,00	30,00	Entrada a vivienda y salida a patio
29	5	P-M-G-CASA 5	2,00				2,00	32,00	Entrada a vivienda y salida a patio
29	5	P-M-G-CASA 6	2,00				2,00	34,00	Entrada a vivienda y salida a patio
29	5	P-M-G-CASA 7	2,00				2,00	36,00	Entrada a vivienda y salida a patio
29	5	P-M-G-CASA 8	2,00				2,00	38,00	Entrada a vivienda y salida a patio
29	5	P-M-G-CASA 9	2,00				2,00	40,00	Entrada a vivienda y salida a patio
29	5	P-M-G-CASA 10	2,00				2,00	42,00	Entrada a vivienda y salida a patio
29	5	P-M-F-CASA 1	2,00				2,00	44,00	Entrada a vivienda y salida a patio
29	5	P-M-F-CASA 2	2,00				2,00	46,00	Entrada a vivienda y salida a patio
29	5	P-M-F-CASA 3	2,00				2,00	48,00	Entrada a vivienda y salida a patio
29	5	P-M-F-CASA 4	2,00				2,00	50,00	Entrada a vivienda y salida a patio
29	5	P-M-F-CASA 5	2,00				2,00	52,00	Entrada a vivienda y salida a patio
29	5	P-M-F-CASA 6	2,00				2,00	54,00	Entrada a vivienda y salida a patio
29	5	P-M-F-CASA 7	2,00				2,00	56,00	Entrada a vivienda y salida a patio
							0,00	56,00	
							0,00	56,00	
							TOTAL PRE-ACTA	**56,00**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	**PREACTA**	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 04

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**11,03**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CHARQUERO EN CONCRETO DE 2500PSI. 0.1X0.04m.**	**UNIDAD**	**ml**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
29	5	G-M-F CASA 3	1,00	1,10			1,10	1,10	Baño
29	5	G-M-F CASA 4	1,00	1,10			1,10	2,20	Baño
29	5	G-M-F CASA 5	1,00	1,10			1,10	3,30	Baño
29	5	G-M-F CASA 6	1,00	1,10			1,10	4,40	Baño
29	5	G-M-F CASA 7	1,00	1,10			1,10	5,50	Baño
29	5	G-M-F CASA 8	1,00	1,10			1,10	6,60	Baño
29	5	G-M-F CASA 9	1,00	1,10			1,10	7,70	Baño
29	5	G-M-F CASA 10	1,00	1,10			1,10	8,80	Baño
29	5	G-M-F CASA 11	1,00	1,10			1,10	9,90	Baño
29	5	G-M-F CASA 12	1,00	1,10			1,10	11,00	Baño
29	5	G-M-F CASA 13	1,00	1,10			1,10	12,10	Baño
29	5	G-M-F CASA 14	1,00	1,10			1,10	13,20	Baño
29	5	G-M-F CASA 15	1,00	1,10			1,10	14,30	Baño
29	5	G-M-F CASA 16	1,00	1,10			1,10	15,40	Baño
							0,00	15,40	
							0,00	15,40	
							0,00	15,40	
							0,00	15,40	
							0,00	15,40	
							0,00	15,40	
							0,00	15,40	
							0,00	15,40	
							0,00	15,40	
							0,00	15,40	
							0,00	15,40	
							0,00	15,40	
							0,00	15,40	
							0,00	15,40	
							0,00	15,40	
							0,00	15,40	
						TOTAL PRE-ACTA		**15,40**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	**PREACTA**	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 04

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**11,04**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR LAVADERO PREFABRICADO EN GRANITO PULIDO 90X60cm (INCLUYE PEDESTAL)**	**UNIDAD**	**un**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
29	5	G-M-F CASA 3	1,00				1,00	1,00	Patio ropas
29	5	G-M-F CASA 4	1,00				1,00	2,00	Patio ropas
29	5	G-M-F CASA 5	1,00				1,00	3,00	Patio ropas
29	5	G-M-F CASA 6	1,00				1,00	4,00	Patio ropas
29	5	G-M-F CASA 7	1,00				1,00	5,00	Patio ropas
29	5	G-M-F CASA 8	1,00				1,00	6,00	Patio ropas
29	5	G-M-F CASA 9	1,00				1,00	7,00	Patio ropas
29	5	G-M-F CASA 10	1,00				1,00	8,00	Patio ropas
29	5	G-M-F CASA 11	1,00				1,00	9,00	Patio ropas
29	5	G-M-F CASA 12	1,00				1,00	10,00	Patio ropas
29	5	G-M-F CASA 13	1,00				1,00	11,00	Patio ropas
29	5	G-M-F CASA 14	1,00				1,00	12,00	Patio ropas
29	5	G-M-F CASA 15	1,00				1,00	13,00	Patio ropas
29	5	G-M-F CASA 16	1,00				1,00	14,00	Patio ropas
29	5	P-M-F-CASA 1	1,00				1,00	15,00	Patio ropas
29	5	P-M-F-CASA 2	1,00				1,00	16,00	Patio ropas
29	5	P-M-F-CASA 3	1,00				1,00	17,00	Patio ropas
29	5	P-M-F-CASA 4	1,00				1,00	18,00	Patio ropas
29	5	P-M-F-CASA 5	1,00				1,00	19,00	Patio ropas
29	5	P-M-F-CASA 6	1,00				1,00	20,00	Patio ropas
29	5	P-M-F-CASA 7	1,00				1,00	21,00	Patio ropas
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
							0,00	21,00	
						TOTAL PRE-ACTA		**21,00**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	**PREACTA**	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 04

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**11,05**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR COCINA EN ACERO INOXIDABLE. CUBIERTA DE 1.5m X 0.52m, INCLUYE POCETA, ESTUFA INCORPORADA DE 4 HORNILLAS, GRIFERÍA Y MUEBLE INFERIOR EN MADERA AGLOMERDA. SEGÚN DETALLE**	**UNIDAD**	**un**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
29	5	G-M-F CASA 3	1,00				1,00	1,00	Combo cocina (mesón + mueble inferior)
29	5	G-M-F CASA 4	1,00				1,00	2,00	Combo cocina (mesón + mueble inferior)
29	5	G-M-F CASA 5	1,00				1,00	3,00	Combo cocina (mesón + mueble inferior)
29	5	G-M-F CASA 6	1,00				1,00	4,00	Combo cocina (mesón + mueble inferior)
29	5	G-M-F CASA 7	1,00				1,00	5,00	Combo cocina (mesón + mueble inferior)
29	5	G-M-F CASA 8	1,00				1,00	6,00	Combo cocina (mesón + mueble inferior)
29	5	G-M-F CASA 9	1,00				1,00	7,00	Combo cocina (mesón + mueble inferior)
29	5	G-M-F CASA 10	1,00				1,00	8,00	Combo cocina (mesón + mueble inferior)
29	5	G-M-F CASA 11	1,00				1,00	9,00	Combo cocina (mesón + mueble inferior)
29	5	G-M-F CASA 12	1,00				1,00	10,00	Combo cocina (mesón + mueble inferior)
29	5	G-M-F CASA 13	1,00				1,00	11,00	Combo cocina (mesón + mueble inferior)
29	5	G-M-F CASA 14	1,00				1,00	12,00	Combo cocina (mesón + mueble inferior)
29	5	G-M-F CASA 15	1,00				1,00	13,00	Combo cocina (mesón + mueble inferior)
29	5	G-M-F CASA 16	1,00				1,00	14,00	Combo cocina (mesón + mueble inferior)
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
						TOTAL PRE-ACTA		**14,00**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	**PREACTA**	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 04

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**12,02**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO HIDRAULICO DE 1/2", INCLUYE ADAPTADORES, CODOS, TEES, UNIONES CON UN MAXIMO DE 3 M DE TUBERÍA DE 1/2"**	**UNIDAD**	**un**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
29	5	P-M-F-CASA 1	8,00				8,00	8,00	Puntos de baño, cocina y patio
29	5	P-M-F-CASA 2	8,00				8,00	16,00	Puntos de baño, cocina y patio
29	5	P-M-F-CASA 3	8,00				8,00	24,00	Puntos de baño, cocina y patio
29	5	P-M-F-CASA 4	8,00				8,00	32,00	Puntos de baño, cocina y patio
29	5	P-M-F-CASA 5	8,00				8,00	40,00	Puntos de baño, cocina y patio
29	5	P-M-F-CASA 6	8,00				8,00	48,00	Puntos de baño, cocina y patio
29	5	P-M-F-CASA 7	8,00				8,00	56,00	Puntos de baño, cocina y patio
							0,00	56,00	
							0,00	56,00	
							0,00	56,00	
							0,00	56,00	
							0,00	56,00	
							0,00	56,00	
							0,00	56,00	
							0,00	56,00	
							0,00	56,00	
							0,00	56,00	
							0,00	56,00	
							0,00	56,00	
							0,00	56,00	
							0,00	56,00	
							0,00	56,00	
							0,00	56,00	
							0,00	56,00	
							0,00	56,00	
							0,00	56,00	
							0,00	56,00	
							0,00	56,00	
							0,00	56,00	
							0,00	56,00	
							0,00	56,00	
						TOTAL PRE-ACTA		**56,00**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	**PREACTA**	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 04

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**12,03**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERÍA PVC PRESIÓN 1/2" RDE 13.5.**	**UNIDAD**	**ml**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
29	5	P-M-F-CASA 1	1,00	7,00			7,00	7,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
29	5	P-M-F-CASA 2	1,00	7,00			7,00	14,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
29	5	P-M-F-CASA 3	1,00	7,00			7,00	21,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
29	5	P-M-F-CASA 4	1,00	7,00			7,00	28,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
29	5	P-M-F-CASA 5	1,00	7,00			7,00	35,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
29	5	P-M-F-CASA 6	1,00	7,00			7,00	42,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
29	5	P-M-F-CASA 7	1,00	7,00			7,00	49,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
							0,00	49,00	
							0,00	49,00	
							0,00	49,00	
							0,00	49,00	
							0,00	49,00	
							0,00	49,00	
							0,00	49,00	
							0,00	49,00	
							0,00	49,00	
							0,00	49,00	
							0,00	49,00	
							0,00	49,00	
							0,00	49,00	
							0,00	49,00	
							0,00	49,00	
							0,00	49,00	
							0,00	49,00	
							0,00	49,00	
							0,00	49,00	
							0,00	49,00	
							0,00	49,00	
							0,00	49,00	
							0,00	49,00	
						TOTAL PRE-ACTA	**49,00**		

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	**PREACTA**	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 04

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**12,04**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR REGISTRO DE CORTE 1/2".**	**UNIDAD**	**un**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
29	5	P-M-F-CASA 1	1,00				1,00	1,00	En el baño
29	5	P-M-F-CASA 2	1,00				1,00	2,00	En el baño
29	5	P-M-F-CASA 3	1,00				1,00	3,00	En el baño
29	5	P-M-F-CASA 4	1,00				1,00	4,00	En el baño
29	5	P-M-F-CASA 5	1,00				1,00	5,00	En el baño
29	5	P-M-F-CASA 6	1,00				1,00	6,00	En el baño
29	5	P-M-F-CASA 7	1,00				1,00	7,00	En el baño
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
						TOTAL PRE-ACTA		**7,00**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBERNACION DE CALDAS ACTA CONVENIO DE PRECIOS DE OBRAS NO PREVISTAS PARA CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA No 03	
FECHA:	12/05/2025
CONTRATO №:	04102024-1376 / LP-SV-010-2024 / CO1.PCCNTR.6730931
OBJETO:	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS)
FECHA INICIO:	21/10/2024
PLAZO (MESES O DIAS):	7 MESES
VALOR:	$ 3.445.150.226
OTRO SI No 1 PRORROGA	N/A

En el Municipio de Manizales Caldas a los doce (12) dias del mes de mayo de 2025 se reunieron, El ordenador del gasto Dr FRANCISCO JAVIER VELEZ QUIROGA como Secretario de Vivienda y Territorio, el Ingeniero ESTEBAN DIAZ OSORIO, Supervisor del contrato de Interventoria, el Ingeniero CARLOS ALBERTO CEBALLOS CIFUENTES representante del CONSORCIO CMCPV10-0824, el Interventor del contrato de obra y el Ingeniero HECTOR JAIME GIRALDO JARAMILLO, Representante del CONSORCIO HJ&E como contratista constructor, con el fin de convenir las obras no previstas en el contrato número 04102024-1376
Los ítems a acordar son:

ITEM №	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
NP.9	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR FORMALETA PARA ZARPA EN CONCRETO CICLOPEO DE 0,3mx0,5m H= 0,5m, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	ML	$ 56.086	Actividad requerida en la ejecución de la obra y avalada por la interventoria con el fin de optimizar el suministro, transporte e instalación la formaleta requerida para el vaciado de la zarpa en cilópeo que requiró formaleta por ambas caras.
NP.10	SUMINISTAR, TRANSPORTAR E INSTALAR MURO EN LADRILLO FAROL 12X20X30 HASTA H = 0.22m; REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, CONTROL DE CALIDADA EN PLOMOS Y ESCUADRAS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO S)	ML	$ 21.942	Actividad requerida en la ejecución de la obra y avalada por la interventoria con el fin de optimizar el suministro, transporte e instalacion de la mampostería en sitio por metro lineal 1 hilada, sobre la viga aérea, y tomando el precio mas óptimo del mercado en cuanto a ladrillo farol

FIRMA
NOMBRE: HECTOR JAIME GIRALDO JARAMILLO
CONSORCIO HJ&E
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: CARLOS ALBERTO CEBALLOS CIFUENTES
CONSORCIO CMCPV10-0824
INTERVENTOR

FIRMA
NOMBRE: ESTEBAN DIAZ OSORIO
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: FRANCISCO JAVIER VELEZ QUIROGA
SECRETARIO DE VIVIENDA Y TERRITORIO

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA
GOBERNACION DE CALDAS - SECRETARIA DE VIVIENDA Y TERRITORIO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

ANALISIS CUADRILLA (MANO DE OBRA)	Prestaciones	Salario mes	Salario+presta (mes)	Salario + presta (dia)
Ayudante	63,50%	$ 1.423.500	$ 2.327.423	$ 77.581,00
CUADRILLA TIPO 3 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTES)				$ 310.324,00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
NP.9	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR FORMALETA PARA ZARPA EN CONCRETO CICLOPEO DE 0,3mx0,5m H= 0,5m, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD**	ML	**COSTO DIRECTO**		$ 56.086
	MATERIALES				
	TABLERO FORMALETA 07mx1,4m	un	0,7151	$ 28.000,00	$ 20.023,00
	cuarton	glb	0,5	$ 12.000,00	$ 6.000,00
	EQUIPO				
	HERRAMIENTA MENOR	%MO	0,1	$ 27.330,00	$ 2.733,00
	MANO DE OBRA				
	CUADRILLA TIPO 3 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTES)	dia	0,08807	$ 310.324,00	$ 27.330,00
					$ 56.086

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
NP.10	**SUMINISTAR, TRANSPORTAR E INSTALAR MURO EN LADRILLO FAROL 12X20X30 HASTA H = 0.22m; REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, CONTROL DE CALIDADA EN PLOMOS Y ESCUADRAS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO S)**	ML	**COSTO DIRECTO**		$ 21.942
	MATERIALES				
	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LADRILLO FAROL 12X20X30	UN	3,3	$ 1.850,00	$ 6.105,00
	MORTERO DE PEGA TIPO S	M3	0,0055	$ 400.000,00	$ 2.200,00
	EQUIPO				
	HERRAMIENTA MENOR	ML	1	$ 100,00	$ 100,00
	CORTADORA DE LADRILLO	ML	1	$ 500,00	$ 500,00
	ANDAMIO	ML	1	$ 1.000,00	$ 1.000,00
	TRANSPORTE				
	ACARREO HORIZONTAL	M2	1	$ 400,00	$ 400,00
	MANO DE OBRA				
	CUADRILLA TIPO 3 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTES)	dia	0,0375	$ 310.324,00	$ 11.637,15
					$ 21.942

FIRMA
NOMBRE: HECTOR JAIME GIRALDO JARAMILLO
CONSORCIO HJ&E
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: CARLOS ALBERTO CEBALLOS CIFUENTES
CONSORCIO CMCPV10-0824
INTERVENTOR

COTIZACIONES

