GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE PAGO No. 06	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

Acta No. 06	Corte: 31/05/2025	Fecha: 3/06/2025	Página de:	
Contrato No.: LP-SV-010-2024--04102024-1377	Contratista: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA	Objeto: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 02, QUINCE (15) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS).	Municipio: Anserma	
Fecha Iniciación: 21/10/2024			Interventor: CONSORCIO CMCPV10-0824	
Fecha Vencimiento inicial: 20/04/2025				
Fecha Suspensión: N/A				
Fecha Reiniciación: N/A				
Fecha Vencimiento final: 19/06/2025				
Plazo inicial: 6 MESES	Plazo Adicional: 60 dias	Valor Adición: $117.221.040	Supervisor:	ESTEBAN DIAZ OSORIO

				CONDICIONES CONTRACTUALES					OBRA EJECUTADA							
Item	Descripción	Unid.	Vr. Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum.	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec.	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
1	**EJECUTAR OBRAS PRELIMINARES**															
1,01	REALIZAR LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE INTERVENCIÓN, INCLUYE IMPLANTACION DE LA VIVIENDA EN LOTE, PLANO RECORD, HILADEROS Y ELEMENTOS DE LOCALIZACIÓN.	m2	1.449	718,20	1.040.671,80	1,80	720,00	1.043.280	720,00	1.043.280	0,00	0	0,00%	720,00	1.043.280	100,25%
1,02	REALIZAR DESCAPOTE MANUAL de 0-20 cm Y LIMPIEZA DE LOTE, INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	2.205	718,20	1.583.631,00	1,80	720,00	1.587.600	720,00	1.587.600	0,00	0	0,00%	720,00	1.587.600	100,25%
1,03	REALIZAR CERRAMIENTO PROVISIONAL CON CINTA DE SEÑALIZACIÓN INCLUYE SEÑALIZADOR TUBULAR DOS CINTAS	ml	3.103	479,40	1.487.578,20	-0,40	479,00	1.486.337	98,00	304.094	0,00	0	0,00%	98,00	304.094	20,44%
2	**EJECUTAR EXCAVACIONES Y LLENOS**															
2,01	REALIZAR EXCAVACION MANUAL DE VIGAS DE FUNDACION DE 0 - 2 METROS. INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m3	19.648	129,41	2.542.667,33	134,62	264,03	5.187.661	267,53	5.256.430	5,00	98.240	3,86%	272,53	5.354.670	210,59%
2,02	REALIZAR EXCAVACIÓN MANUAL DE REDES SANITARIAS DE 0 - 2 METROS. INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m3	19.648	52,49	1.031.372,64	-2,39	50,10	984.365	50,18	985.936	0,00	0	0,00%	50,18	985.936	95,59%
2,03	REALIZAR NIVELACIÓN DE TERRENO CON MATERIAL DE SITIO, INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	3.524	504,37	1.777.396,42	10,28	514,65	1.813.627	514,65	1.813.627	0,00	0	0,00%	514,65	1.813.627	102,04%
2,04	REALIZAR RETIRO MATERIAL SOBRANTE EN VEHÍCULO AUTOMOTOR CARGUE MANUAL (HASTA 15 Km)	m3	26.394	170,91	4.510.908,21	-95,77	75,14	1.983.245	75,14	1.983.245	0,00	0	0,00%	75,14	1.983.245	43,97%
NP.3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO	m3	22.184	0,00	0,00	114,86	114,86	2.548.054	114,75	2.545.614	0,00	0		114,75	2.545.614	
NP.6	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PLASTICO NEGRO CALIBRE 6 PARA SUBMURACIONES, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	4.993	0,00	0,00	219,60	219,60	1.096.463	214,80	1.072.496	0,00	0		214,80	1.072.496	
NP.9	SOBREACARREO AL HOMBRO EN FUERTE PENDIENTE	m3-Hm	115.920	0,00	0,00	104,81	104,81	12.149.575	90,55	10.496.556	5,79	671.177		96,34	11.167.733	
NP.14	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO CASAS 7 y 8 EN MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL NT 1600	ml	119.609	0,00	0,00	0,00		0	12,70	1.519.034	0,00	0		12,70	1.519.034	
5	**CONSTRUIR CIMENTACIÓN**															

CONDICIONES CONTRACTUALES									OBRA EJECUTADA							
Item	Descripción	Unid.	Vr. Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum.	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec.	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
5,01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO CICLOPEO O VIGA ZARPA 30x30 cm (60% Concreto 3000 psi Impermeabilizado y 40% piedra media zonga). INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m3	333.499	64,71	21.579.219,54	3,66	68,37	22.801.327	68,71	22.914.716	0,00	0	0,00%	68,71	22.914.716	106,19%
5,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI impermeabilizado VIGA DE CIMENTACION DE 30x30 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m3	516.507	64,71	33.420.843,69	0,00	64,71	33.423.168	61,20	31.610.228	0,00	0	0,00%	61,20	31.610.228	94,58%
6	**CONSTRUIR ESTRUCTURA EN CONCRETO**															
6,01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR LOSA DE CONTRAPISO DE 3000 PSI e=10cm, INCLUYE IMPERMEABILIZANTE INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	63.686	643,35	40.972.388,48	4,65	648,00	41.268.528	648,00	41.268.529	0,00	0	0,00%	648,00	41.268.529	100,72%
6,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI COLUMNA 12x18 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	29.034	540,45	15.691.425,30	34,60	575,05	16.696.002	225,00	6.532.650	264,97	7.693.139	49,03%	489,97	14.225.789	90,66%
6,03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI VIGA 12x20 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	30.002	810,30	24.310.620,60	0,00	810,30	24.310.621	5,64	169.211	395,56	11.867.591	48,82%	401,20	12.036.802	49,51%
6,04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 2500 PSI COLUMNETA, VIGA CINTA Y ALFAJIAS DE 12x10 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	18.484	822,75	15.207.711,00	-5,00	817,75	15.115.291	183,02	3.382.941	222,28	4.108.624	27,02%	405,30	7.491.565	49,26%
6,06	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE MALLA ELECTROSOLDADA 5MM 15X15CM	m2	18.314	643,35	11.782.312,01	-643,35	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
6,07	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO #4 O 1/2" DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	Kg	7.427	10.340,98	76.802.455,49	1.085,69	11.426,67	84.865.878	7.957,67	59.101.616	1.840,00	13.665.680	17,79%	9.797,67	72.767.296	94,75%
6,08	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO #3 O 3/8" FY= 4200 KG/CM2	Kg	7.427	1.020,94	7.582.491,67	287,81	1.308,75	9.720.086	479,55	3.561.618	123,00	913.521	12,05%	602,55	4.475.139	59,02%
6,09	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO #2 O 1/4" FY= 4200 KG/CM2	Kg	7.427	2.927,21	21.740.407,24	-310,60	2.616,61	19.433.562	1.454,14	10.799.898	455,11	3.380.102	15,55%	1.909,25	14.180.000	65,22%
NP.7	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE MALLA ELECTROSOLDADA 4MM 15X15CM	m2	13.267	0,00	0,00	760,35	760,35	10.087.563	712,20	9.448.756	0,00	0		712,20	9.448.756	
NP.8	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO COLUMNA 30X30. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	ml	80.380	0,00	0,00	217,41	217,41	17.475.416	217,41	17.475.416	0,00	0		217,41	17.475.416	
7	**INSTALAR MAMPOSTERIA**															
7,01-comp	EJECUTAR INSTALACION DE MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=12CMS (0,20X0,40) REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, CONTROL DE CALIDADA EN PLOMOS Y ESCUADRAS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO S)	m2	24.034	1.214,81	29.196.623,37	-1.214,81	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%

Item	Descripción	Unid.	Vr. Unitario	CONDICIONES CONTRACTUALES					OBRA EJECUTADA							
				CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum.	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec.	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
NP.1	SUMINISTAR, TRANSPORTAR E INSTALAR MURO EN LADRILLO FAROL 12X20X30; REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, CONTROL DE CALIDADA EN PLOMOS Y ESCUADRAS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO S)	m2	59.750	0,00	0,00	1.309,91	1.309,91	78.267.123	1.032,53	61.693.668	100,12	5.982.170		1.132,65	67.675.838	
NP.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN BLOQUE DE CONCRETO ESTRUCTURAL E=12CMS (12X0,20X0,40) REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO S)	m2	92.865	0,00	0,00	128,56	128,56	11.938.724	128,56	11.938.724	0,00	0		128,56	11.938.724	
NP.5	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO GROUTING 21MPA, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	10.739	0,00	0,00	153,36	153,36	1.646.933	153,36	1.646.934	0,00	0		153,36	1.646.934	
8	**INSTALAR CUBIERTA**															
8,01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE CORREA METÁLICA EN C DE 120X60 3mm PARA CUBIERTA, INCLUYE VARILLAS DE ANCLAJE EN VIGAS CINTAS Y DE AMARRE CULATAS, SOLDAURA A PERFILES, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	60.009	720,00	43.206.480,00	-720,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
8,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO PERFIL 7 #8. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	30.966	711,90	22.044.695,40	-6,45	705,45	21.844.965	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
8,03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CANAL EN PVC TIPO AMAZONAS O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS Y GANCHOS.	ml	450.679	60,00	27.040.740,00	0,00	60,00	27.040.740	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
8,04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR FLANCHE EN MEMBRANA IMPERMEABLE DE 3.0 MM. CON FOIL DE ALUMINIO Y REFUERZO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. d/ 0.50 m.	ml	194.497	127,50	24.798.367,50	54,50	182,00	35.398.454	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
8,05	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CABALLETE EN FIBROCEMENTO, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	40.647	90,00	3.658.230,00	0,00	90,00	3.658.230	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
8,06	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CLARABOYA Y VIDRIO 4mm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	un	75.442	15,00	1.131.630,00	0,00	15,00	1.131.630	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
NP.2	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE CORREA METÁLICA TUBULAR DE 100X50 2,0 mm PARA CUBIERTA, INCLUYE VARILLAS DE ANCLAJE EN VIGAS CINTAS Y DE AMARRE CULATAS, SOLDAURA A PERFILES, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	45.000	0,00	0,00	678,00	678,00	30.510.000	0,00	0	0,00	0		0,00	0	
9	**CONSTRUIR ACABADOS**															

CONDICIONES CONTRACTUALES									OBRA EJECUTADA							
Item	Descripción	Unid.	Vr. Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum.	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec.	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
9,01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ENCHAPE PARED DUCHA DE BAÑO (Pared Cerámica Jaya Blanco 25x35 cm caja 2 m2 o similar). INCLUYE ALISTADO REVOQUE PARED, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	60.910	136,17	8.294.114,70	-57,72	78,45	4.778.390	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
9,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ENCHAPE PARED COCINA Y ROPAS 2 HILADAS h= 50 cm (Pared Cerámica Jaya Blanco 25x35 cm caja 2 m2 o similar) INCLUYE ALISTADO REVOQUE PARED, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	38.292	62,55	2.395.164,60	0,00	62,55	2.395.165	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
9,03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PISO CERÁMICO BLANCO O BEIGE DE 45.8x45.8 cm Ó 50x50 cm. INCLUYE MORTERO DE NIVELACIÓN 3 cm, SE DEBE PRESENTAR DESPIECE, JUNTAS ELASTICAS 5mm RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	62.872	32,61	2.050.256,30	3,24	35,85	2.253.961	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
9,06	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR REVOQUE LISO MUROS 1:3, (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACIVIDAD.	m2	20.244	143,10	2.896.916,40	113,85	256,95	5.201.696	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
9,07	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTUCO Y PINTURA PARA INTERIOR 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	m2	16.166	91,44	1.478.219,04	22,41	113,85	1.840.499	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
9,08	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS COLORES SEGÚN DISEÑOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	28.880	143,10	4.132.728,00	0,00	143,10	4.132.728	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
9,09	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUERTA ENTAMBORADA CARAS EN MDF ACABADO MELAMINA. ANCHO: 0,70 A 1,10 M. ALTO: 1,80 A 2,40 M. MARCO EN MDP RH ARMADO A LA PUERTA. INCLUYE BISAGRAS OMEGA Y PERFORACIÓN DE CERRADURA.	un	232.258	15,00	3.483.870,00	0,00	15,00	3.483.870	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
10	**INSTALAR CARPINTERIA METÁLICA**															
10,01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR VENTANA CORREDIZA Y FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM DE 1.2x1.2 metros (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM.). INCLUYE ALFAJIA INFERIOR, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE (VT-1)	un	227.716	30,00	6.831.480,00	0,00	30,00	6.831.480	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%

Item	Descripción	Unid.	Vr Unitario	CONDICIONES CONTRACTUALES					OBRA EJECUTADA							
				CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum.	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec.	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
10,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR VENTANA CORREDIZA Y FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM DE 1.0x1.0 metros (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM.). INCLUYE ALFAJIA INFERIOR EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE (VT-2)	un	163.421	30,00	4.902.630,00	0,00	30,00	4.902.630	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
10,04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUERTA 1 PANEL Y MARCO METALICO CALIBRE 18 E= 8.5 CM SENCILLO, EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22, VANO DE 0.90x2.2m. ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE (Pintura electrostática). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE,CERRADURA DE SOBREPONER, BISAGRES Y TORNILLOS SEGUN DETALLE (PT-1 Y PT-2)	un	424.380	30,00	12.731.400,00	0,00	30,00	12.731.400	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
11	**INSTALAR APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS**															
11,01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR COMBO SANITARIO (INODORO, LAVAMANOS CON PEDESTAL E INCRUSTACIONES) INCLUYE GRIFERÍA	un	358.632	15,00	5.379.480,00	0,00	15,00	5.379.480	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
11,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DUCHA SENCILLA, (REGADERA Y GRIFERÍA)	un	38.474	15,00	577.110,00	0,00	15,00	577.110	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
11,03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CHARQUERO EN CONCRETO DE 2500PSI. 0.1X0.04m.	ml	15.726	16,50	259.479,00	0,00	16,50	259.479	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
11,04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR LAVADERO PREFABRICADO EN GRANITO PULIDO 90X60cm (INCLUYE PEDESTAL)	un	210.554	15,00	3.158.310,00	0,00	15,00	3.158.310	0,00	0	0,00	0	0,00%	0.00	0	0,00%
11,05	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR COCINA EN ACERO INOXIDABLE CUBIERTA DE 1.5m X 0.52m, INCLUYE POCETA, ESTUFA INCORPORADA DE 4 HORNILLAS, GRIFERÍA Y MUEBLE INFERIOR EN MADERA AGLOMERDA SEGÚN DETALLE	un	1.171.329	15,00	17.569.935,00	0,00	15,00	17.569.935	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12	**EJECUTAR INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y DE GAS**															
12,01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO HIDRAULICO DE 3/4", INCLUYE ADAPTADORES, CODOS, TEES, UNIONES CON UN MAXIMO DE 3 M DE TUBERÍA DE 3/4"	un	49.483	30,00	1.484.490,00	-30,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO HIDRAULICO DE 1/2", INCLUYE ADAPTADORES, CODOS, TEES, UNIONES CON UN MAXIMO DE 3 M DE TUBERÍA DE 1/2"	un	43.124	120,00	5.174.880,00	0,00	120,00	5.174.880	90,00	3.881.160	0,00	0	0,00%	90,00	3.881.160	75,00%
12,03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERÍA PVC PRESIÓN 1/2" RDE 13.5	ml	9.859	360,00	3.549.240,00	-255,00	105,00	1.035.195	45,00	443.655	0,00	0	0,00%	45,00	443.655	12,50%
12,04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR REGISTRO DE CORTE 1/2".	un	29.680	30,00	890.400,00	0,00	30,00	890.400	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,05	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR MEDIDORES AGUA 1/2" (Incluye caja de 60*60*14) SEGÚN ESPECIFICACIONES EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO	un	433.180	15,00	6.497.700,00	0,00	15,00	6.497.700	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,06	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO SANITARIO 2". INCLUYE HASTA 2M DE TUBERÍA, CODOS, TEES Y UNIONES	un	54.595	90,00	4.913.550,00	15,00	105,00	5.732.475	90,00	4.913.550	0,00	0	0,00%	90,00	4.913.550	100,00%
12,07	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO SANITARIO 4", INCLUYE HASTA 2M DE TUBERÍA, CODOS, TEES Y UNIONES	un	90.900	15,00	1.363.500,00	0,00	15,00	1.363.500	15,00	1.363.500	0,00	0	0,00%	15.00	1.363.500	100,00%

CONDICIONES CONTRACTUALES									OBRA EJECUTADA							
Item	Descripción	Unid.	Vr. Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum.	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec.	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
12,08	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERÍA SANITARIA 2"	ml	19.493	120,00	2.339.160,00	-120,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,09	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERÍA SANITARIA 4"	ml	34.936	150,00	5.240.400,00	-42,00	108,00	3.773.088	117,00	4.087.511	0,00	0	0,00%	117,00	4.087.511	78,00%
12,11	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERIA PVC-ALL 2" (VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS)	ml	23.550	45,00	1.059.750,00	-45,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,12	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO DESAGUE PVC 3" Aguas lluvias (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	un	77.454	90,00	6.970.860,00	-60,00	30,00	2.323.620	30,00	2.323.620	0,00	0	0,00%	30,00	2.323.620	33,33%
12,13	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERIA PVC-S 3" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ml	29.324	90,00	2.639.160,00	0,00	90,00	2.639.160	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,14	SUMINISTRAR E INSTALAR LLAVE TERMINAL PLASTICA 1/2" (Válvula de Bola H2OFF)	un	43.859	30,00	1.315.770,00	0,00	30,00	1.315.770	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,15	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CAJA AGUAS SERVIDAS 60X40cm	un	135.180	15,00	2.027.700,00	0,00	15,00	2.027.700	15,00	2.027.700	0,00	0	0,00%	15,00	2.027.700	100,00%
12,16	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CAJA AGUAS SERVIDAS 60X60cm	un	204.981	15,00	3.074.715,00	0,00	15,00	3.074.715	15,00	3.074.715	0,00	0	0,00%	15,00	3.074.715	100,00%
12,17	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERIA PVC-S 6" PARA VENTILACIÓN (INCLUYE ACCESORIOS, REJILLA Y GORRO DE VENTILACIÓN)	ml	151.921	53,10	8.067.005,10	-53,10	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,18	REALIZAR RECUBRIMIENTO TUBERÍA 4" BAJANTE AGUAS RESIDUALES	ml	14.084	33,00	464.772,00	-33,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
13	**EJECUTAR INSTALACIONES ELECTRICAS**															
13,01	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO DE TIERRA 15 AMP; 125 VOLTS, CON IMPLEMENTO PARA USO GENERAL. INCLUYE TUBERÍA Y CABLE x 3.3M, CAJA Y APARATO	un	87.597	180,00	15.767.460,00	-15,00	165,00	14.453.505	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
13,02	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO DE TIERRA AISLADO GFCI; 125 VOLTS, CON IMPLEMENTO PARA USO GENERAL. INCLUYE TUBERÍA Y CABLE x 3.3M, CAJA Y APARATO.	un	97.055	45,00	4.367.475,00	0,00	45,00	4.367.475	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
13,03	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO	un	64.228	90,00	5.780.520,00	0,00	90,00	5.780.520	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
13,04	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA DE DATOS Y TV. INCLUYE TUBERÍA x 3M, CAJA METÁLICA GALVANIZADA 4x4, CABLE COAXIAL, CABLE UTP CAT 6, JACK, CONECTOR RJ45 Y SALIDA COAXIAL	un	68.505	30,00	2.055.150,00	0,00	30,00	2.055.150	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
13,05	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA DE ILUMINACIÓN. INCLUYE TUBERÍA Y CABLEADO x 3.8 METROS, CAJA METÁLICA GALVANIZADA, PORTALÁMPARA E27 Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN. NO INCLUYE LUMINARIA	un	80.481	90,00	7.243.290,00	0,00	90,00	7.243.290	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
13,06	SUMINISTRAR E INSTALAR TABLERO MONOFÁSICO DE 6 CIRCUITOS (INCLUYE UN BREAKER 15A y CUATRO 20A)	un	285.993	15,00	4.289.895,00	0,00	15,00	4.289.895	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
13,07	SUMINISTRAR E INSTALAR ALIMENTADOR 2x8 + 1x8 THWN/THHN, DESDE MEDIDOR HASTA TABLERO	ml	20.806	105,00	2.184.630,00	30,00	135,00	2.808.810	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
13,08	SUMINISTRAR E INSTALAR ACOMETIDA 1x8 + 1x8 AWG, DE CAJA PORTABORNERA A MEDIDOR	ml	31.284	255,00	7.977.420,00	-255,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
13,09	SUMINISTRAR E INSTALAR MEDIDOR 2F-N	un	394.088	15,00	5.911.320,00	0,00	15,00	5.911.320	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
13,10	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA PARA DUCHA ELECTRICA, INCLUYE BREAKER MONOPOLAR DE INSCRUSTAR DE 30A Y CABLEADO ELECTRICO No 10 AWG (NO INCLUYE DUCHA)	un	111.965	15,00	1.679.475,00	0,00	15,00	1.679.475	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
13,1	SUMINISTRAR E INSTALAR VARILLAS COOPERWELD DE 2.40 COBRE x 5/8	un	222.105	15,00	3.331.575,00	0,00	15,00	3.331.575	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%

CONDICIONES CONTRACTUALES								OBRA EJECUTADA							
Item	Descripción	Unid.	Vr. Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum.	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec.	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
NP.10	SUMINISTRAR E INSTALAR CAJA HERMETICA ANTIFRAUDE PARA MEDIDOR MONOFÁSICO EN POLICARBONATO Y VISOR DE VIDRIO	un	124.200	0,00	0,00	15,00	15,00	1.863.000	0,00	0	0,00	0		0,00	0	
NP.11	SUMINISTRAR E INSTALAR TUBO PARA REALCE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA. INCLUYE CAPACETE Y CONECTORES DE 1"	un	276.600	0,00	0,00	5,00	5,00	1.383.000	0,00	0	0,00	0		0,00	0	
NP.12	SUMINISTRAR E INSTALAR TUBO PARA REALCE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA. INCLUYE CAPACETE Y CONECTORES 3/4"	un	148.250	0,00	0,00	10,00	10,00	1.482.500	0,00	0	0,00	0		0,00	0	
NP.13	SUMINISTRAR E INSTALAR MALLA PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA INCUYE CONDUCTOR DE COBRE N° 4 Y CONECTOR CERTIFICADO TIPO TGC	ml	62.200	0,00	0,00	90,00	90,00	5.598.000	0,00	0	0,00	0		0,00	0	

COSTO DIRECTO		627.943.222,03	710.106.299	332.268.228	48.380.244	380.648.472		
ADMINISTRACIÓN	42,93%	269.571.444	304.843.453	142.640.327	20.769.286	163.409.613		
IMPREVISTOS	2,00%	12.558.864	14.202.126	0	0	0		
UTILIDAD	5,00%	31.397.161	35.505.315	16.613.412	2.419.012	19.032.424		
AIU	34,76%	313.527.469	354.550.894	159.253.739	23.188.298	182.442.037		
IVA SOBRE UTILIDAD	19%	5.965.462	0	0	0	0		
VALOR TOTAL PROYECTO		947.436.153	1.064.657.193	491.521.967	71.568.542	563.090.509		
REALIZAR PGIO - PAPSO	1,3225733%	12.530.538	12.530.538	6.500.739	946.546	7.447.285	0	
COSTO TOTAL		959.966.691	1.077.187.731	498.022.706	72.515.088	570.537.794		
RETENCION PARA LIQUIDACION (N/A)				0	0	0		
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA					72.515.088			
SON: XXXXXXXX								
AMORTIZACIÓN ANTICIPO					0			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA SIN DESCUENTOS DE LEY					72.515.088			

CONDICIONES CONTRACTUALES								OBRA EJECUTADA						
Item	Descripción	Unid.	Vr. Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES		Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum.	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec.	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
	RESUMEN CONTRATO															
	Valor Contrato				959.966.691											
	Valor Adición				117.221.040											
	Valor Acta No. 01		60.375.039													
	Valor Acta No. 02		181.953.325													
	Valor Acta No. 03		52.390.551													
	Valor Acta No. 04		106.884.164													
	Valor Acta No. 05		96.419.626													
	Valor Acta No. 06		72.515.088													
	Saldo Contrato		506.649.938													
	SUMAS IGUALES		1.077.187.731		1.077.187.731											

	RESUMEN ANTICIPO															
	Valor Anticipo				0											
	Amortización Acta No. 01		0													
	Amortización Acta No. 02		0													
	Amortización Acta No. 03		0													
	Amortización Acta No. 04		0													
	Amortización Acta No. 05		0													
	Amortización Acta No. 06		0													
	Saldo Anticipo		0													
	SUMAS IGUALES		0		0											

CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA
CONTRATISTA

CARLOS ALBERTO CEBALLOS C.
CONSORCIO CMCPV10-0824
INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 06

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1377
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 02, QUINCE (15) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS).
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM 2,01 **REALIZAR EXCAVACION MANUAL DE VIGAS DE FUNDACION DE 0 - 2 METROS. INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.** **UNIDAD m3**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Unidad (m3)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
22	5	CASA 21	1,00	8,00	0,50	1,25	5,00	5,00	Perfilamiento talud adyacente eje 4
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
						TOTAL PRE-ACTA		**5,00**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	**PREACTA**	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 06

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1377
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 02, QUINCE (15) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS).
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM **NP.9** **SOBREACARREO AL HOMBRO EN FUERTE PENDIENTE** **UNIDAD** **m3-Hm**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Distancia (Hm)	Unidad (m3-Hm)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	5	CASA 7	2,38	1,00	1,00	1,00	2,38	2,38	Anex 01 Acta 06 Ladrillo-columas-columnetas-alfajias
27	5	CASA 11	0,23	1,00	1,00	1,00	0,23	2,61	Anex 02 Acta 06 columnas-columnetas-alfajias
27	5	CASA 3	0,26	1,00	1,00	1,00	0,26	2,87	Anex 03 Acta 06 columnas-columnetas-alfajias
27	5	CASA 4	0,26	1,00	1,00	1,00	0,26	3,13	Anex 03 Acta 06 columnas-columnetas-alfajias
27	5	CASA 6	0,26	1,00	1,00	1,00	0,26	3,39	Anex 03 Acta 06 columnas-columnetas-alfajias
27	5	CASA 12	0,26	1,00	1,00	1,00	0,26	3,65	Anex 03 Acta 06 columnas-columnetas-alfajias
27	5	CASA 20	0,26	1,00	1,00	1,00	0,26	3,91	Anex 03 Acta 06 columnas-columnetas-alfajias
27	5	CASA 21	0,26	1,00	1,00	1,00	0,26	4,17	Anex 03 Acta 06 columnas-columnetas-alfajias
27	5	CASA 8	6,32	0,12	0,10	0,25	0,02	4,19	6.32 ml alfajias ventanas vivienda 8
27	5	CASA 5	0,32	1,00	1,00	1,00	0,32	4,51	Anexo 4 al Acta 06 Vigas aereas
27	5	CASA 11	0,32	1,00	1,00	1,00	0,32	4,83	Anexo 4 al Acta 06 Vigas aereas
27	5	CASA 12	0,32	1,00	1,00	1,00	0,32	5,15	Anexo 4 al Acta 06 Vigas aereas
27	5	CASA 13	0,32	1,00	1,00	1,00	0,32	5,47	Anexo 4 al Acta 06 Vigas aereas
27	5	CASA 14	0,32	1,00	1,00	1,00	0,32	5,79	Anexo 4 al Acta 06 Vigas aereas
							0,00	5,79	
							0,00	5,79	
							0,00	5,79	
							0,00	5,79	
							0,00	5,79	
							0,00	5,79	
							0,00	5,79	
							0,00	5,79	
							0,00	5,79	
							0,00	5,79	
							0,00	5,79	
							0,00	5,79	
							0,00	5,79	
							0,00	5,79	
							0,00	5,79	
							0,00	5,79	
							0,00	5,79	
						TOTAL PRE-ACTA		**5,79**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 06

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1377
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 02, QUINCE (15) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS).
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**6,02**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI COLUMNA 12x18 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.**	**UNIDAD**	**ml**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
19	5	CASA 3	15,00	2,20			33,00	33,00	15 Columnas h= 2,20 m casa 3
6	5	CASA 4	15,00	2,20			33,00	66,00	15 Columnas h= 2,20 m casa 4
6	5	CASA 6	15,00	2,20			33,00	99,00	15 Columnas h= 2,20 m casa 6
27	5	CASA 7	15,00	2,20			33,00	132,00	15 Columnas h= 2,20 m casa 7
13	5	CASA 11	10,00	2,20			22,00	154,00	10 Columnas h= 2,20 m casa 11
13	5	CASA 11	5,00	1,20			6,00	160,00	5 Columnas h= 1,20 m casa 11
16	5	CASA 12	15,00	2,20			33,00	193,00	15 Columnas h= 2,20 m casa 12
22	5	CASA 20	15,00	2,20			33,00	226,00	15 Columnas h= 2,20 m casa 20
14	5	CASA 21	15,00	2,20			33,00	259,00	15 Columnas h= 2,20 m casa 21
27	5	CASA 11	3,00	0,66			1,98	260,98	Eje 1,3,4 con eje B, Columnas amarre cuchilla
		CASA 11	3,00	0,99			2,97	263,95	Eje 1,3,4 con eje C, Columnas amarre cuchilla
		CASA 11	3,00	0,34			1,02	264,97	*Eje 1,3,4 con eje D, Columnas amarre cuchilla*
							0,00	264,97	
						5,97	0,00	264,97	
							0,00	264,97	
							0,00	264,97	
							0,00	264,97	
							0,00	264,97	
							0,00	264,97	
							0,00	264,97	
							0,00	264,97	
							0,00	264,97	
							0,00	264,97	
							0,00	264,97	
							0,00	264,97	
							0,00	264,97	
							0,00	264,97	
							0,00	264,97	
							0,00	264,97	
							0,00	264,97	
							0,00	264,97	
							0,00	264,97	
						TOTAL PRE-ACTA		**264,97**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 06

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024–04102024-1377
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 02, QUINCE (15) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS).
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**6,03**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI VIGA 12x20 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.**	**UNIDAD** **ml**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
9	5	CASA 7	1,00	2,82			2,82	2,82	Eje E entre 1-3- Viga aerea sobre muro en bloque
9	5	CASA 7	1,00	2,82			2,82	5,64	Eje E entre 1-3- Viga aerea sobre muro en bloque
14	5	CASA 5	1,00	48,74			48,74	54,38	Anexo 5 al Acta 06 Vigas aereas
20	5	CASA 11	1,00	48,74			48,74	103,12	Anexo 5 al Acta 06 Vigas aereas
16	5	CASA 12	1,00	48,74			48,74	151,86	Anexo 5 al Acta 06 Vigas aereas
8	5	CASA 13	1,00	48,74			48,74	200,60	Anexo 5 al Acta 06 Vigas aereas
23	5	CASA 14	1,00	48,74			48,74	249,34	Anexo 5 al Acta 06 Vigas aereas
29	5	CASA 15	1,00	48,74			48,74	298,08	Anexo 5 al Acta 06 Vigas aereas
30	5	CASA 1	1,00	48,74			48,74	346,82	Anexo 5 al Acta 06 Vigas aereas
31	5	CASA 7	1,00	48,74			48,74	395,56	Anexo 5 al Acta 06 Vigas aereas
							0,00	395,56	
							0,00	395,56	
							0,00	395,56	
							0,00	395,56	
							0,00	395,56	
							0,00	395,56	
							0,00	395,56	
							0,00	395,56	
							0,00	395,56	
							0,00	395,56	
							0,00	395,56	
							0,00	395,56	
							0,00	395,56	
							0,00	395,56	
							0,00	395,56	
							0,00	395,56	
							0,00	395,56	
							0,00	395,56	
						TOTAL PRE-ACTA	**395,56**		

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 06

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1377
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 02, QUINCE (15) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS).
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**6,04**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 2500 PSI COLUMNETA, VIGA CINTA Y ALFAJIAS DE 12x10 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.**	**UNIDAD** **ml**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
25	3	CASA 1	-1,00	1,00			-1,00	-1,00	Columneta h= 1,0 meson cocina Acta 4
1	5	CASA 1	1,00	0,90			0,90	-0,10	Columneta h= 0,9 meson cocina
25	3	CASA 15	-1,00	1,00			-1,00	-1,10	Columneta h= 1,0 meson cocina Acta 4
1	5	CASA 15	1,00	0,90			0,90	-0,20	Columneta h= 0,9 meson cocina
1	5	CASA 8	1,00	6,32			6,32	6,12	Anexo 06 del Acta 06
19	5	CASA 3	1,00	27,02			27,02	33,14	Anexo 07 del Acta 06
6	5	CASA 4	1,00	27,02			27,02	60,16	Anexo 07 del Acta 06
6	5	CASA 6	1,00	27,02			27,02	87,18	Anexo 07 del Acta 06
27	5	CASA 7	1,00	27,02			27,02	114,20	Anexo 07 del Acta 06
13	5	CASA 11	1,00	27,02			27,02	141,22	Anexo 07 del Acta 06
16	5	CASA 12	1,00	27,02			27,02	168,24	Anexo 07 del Acta 06
22	5	CASA 20	1,00	27,02			27,02	195,26	Anexo 07 del Acta 06
14	5	CASA 21	1,00	27,02			27,02	222,28	Anexo 07 del Acta 06
							0,00	222,28	
							0,00	222,28	
							0,00	222,28	
							0,00	222,28	
							0,00	222,28	
							0,00	222,28	
							0,00	222,28	
							0,00	222,28	
							0,00	222,28	
							0,00	222,28	
							0,00	222,28	
							0,00	222,28	
							0,00	222,28	
							0,00	222,28	
							0,00	222,28	
							0,00	222,28	
							0,00	222,28	
						TOTAL PRE-ACTA		**222,28**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 06

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1377
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 02, QUINCE (15) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS).
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM **6,07** **SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO #4 O 1/2" DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2** **UNIDAD** **Kg**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Peso (Kg/m)	Diametro (pig)	Unidad (Kg)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
12	5	CASA 5	1,00	1,00	230,00		230,00	230,00	Anexo 8 del Acta 06
19	5	CASA 11	1,00	1,00	230,00		230,00	460,00	Anexo 8 del Acta 06
14	5	CASA 12	1,00	1,00	230,00		230,00	690,00	Anexo 8 del Acta 06
7	5	CASA 13	1,00	1,00	230,00		230,00	920,00	Anexo 8 del Acta 06
21	5	CASA 14	1,00	1,00	230,00		230,00	1.150,00	Anexo 8 del Acta 06
27	5	CASA 15	1,00	1,00	230,00		230,00	1.380,00	Anexo 8 del Acta 06
28	5	CASA 1	1,00	1,00	230,00		230,00	1.610,00	Anexo 8 del Acta 06
30	5	CASA 7	1,00	1,00	230,00		230,00	1.840,00	Anexo 8 del Acta 06
							0,00	1.840,00	
							0,00	1.840,00	
							0,00	1.840,00	
							0,00	1.840,00	
							0,00	1.840,00	
							0,00	1.840,00	
							0,00	1.840,00	
							0,00	1.840,00	
							0,00	1.840,00	
							0,00	1.840,00	
							0,00	1.840,00	
							0,00	1.840,00	
							0,00	1.840,00	
							0,00	1.840,00	
							0,00	1.840,00	
							0,00	1.840,00	
							0,00	1.840,00	
							0,00	1.840,00	
							0,00	1.840,00	
							0,00	1.840,00	
							0,00	1.840,00	
							0,00	1.840,00	
							0,00	1.840,00	
							0,00	1.840,00	
						TOTAL PRE-ACTA		**1.840,00**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 06

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1377
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 02, QUINCE (15) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS).
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**6,08**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO #3 O 3/8" FY= 4200 KG/CM2**	**UNIDAD** **Kg**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Peso (Kg/m)	Diametro (plg)	Unidad (Kg)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
		CASA 1	1,00	1,00	8,20		8,20	8,20	Anexo 9 Acta 6 Acero Nº3 refuerzo de alfajias
		CASA 2	1,00	1,00	8,20		8,20	16,40	Anexo 9 Acta 6 Acero Nº3 refuerzo de alfajias
		CASA 3	1,00	1,00	8,20		8,20	24,60	Anexo 9 Acta 6 Acero Nº3 refuerzo de alfajias
		CASA 4	1,00	1,00	8,20		8,20	32,80	Anexo 9 Acta 6 Acero Nº3 refuerzo de alfajias
		CASA 5	1,00	1,00	8,20		8,20	41,00	Anexo 9 Acta 6 Acero Nº3 refuerzo de alfajias
		CASA 6	1,00	1,00	8,20		8,20	49,20	Anexo 9 Acta 6 Acero Nº3 refuerzo de alfajias
		CASA 7	1,00	1,00	8,20		8,20	57,40	Anexo 9 Acta 6 Acero Nº3 refuerzo de alfajias
		CASA 8	1,00	1,00	8,20		8,20	65,60	Anexo 9 Acta 6 Acero Nº3 refuerzo de alfajias
		CASA 11	1,00	1,00	8,20		8,20	73,80	Anexo 9 Acta 6 Acero Nº3 refuerzo de alfajias
		CASA 12	1,00	1,00	8,20		8,20	82,00	Anexo 9 Acta 6 Acero Nº3 refuerzo de alfajias
		CASA 13	1,00	1,00	8,20		8,20	90,20	Anexo 9 Acta 6 Acero Nº3 refuerzo de alfajias
		CASA 14	1,00	1,00	8,20		8,20	98,40	Anexo 9 Acta 6 Acero Nº3 refuerzo de alfajias
		CASA 15	1,00	1,00	8,20		8,20	106,60	Anexo 9 Acta 6 Acero Nº3 refuerzo de alfajias
		CASA 20	1,00	1,00	8,20		8,20	114,80	Anexo 9 Acta 6 Acero Nº3 refuerzo de alfajias
		CASA 21	1,00	1,00	8,20		8,20	123,00	Anexo 9 Acta 6 Acero Nº3 refuerzo de alfajias
							0,00	123,00	
							0,00	123,00	
							0,00	123,00	
							0,00	123,00	
							0,00	123,00	
							0,00	123,00	
							0,00	123,00	
							0,00	123,00	
							0,00	123,00	
							0,00	123,00	
							0,00	123,00	
							0,00	123,00	
							0,00	123,00	
							0,00	123,00	
							0,00	123,00	
						TOTAL PRE-ACTA		**123,00**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	**PREACTA**	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 06

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1377
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 02, QUINCE (15) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS).
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**6,09**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO #2 O 1/4" FY= 4200 KG/CM2**	**UNIDAD**	**Kg**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Peso (Kg/m)	Diametro (plg)	Unidad (Kg)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
30	5	CASA 1	1,00	1,00	1,37		1,37	1,37	Anexo 10 al Acta 06 Flejes alfajias
30	5	CASA 2	1,00	1,00	1,37		1,37	2,74	Anexo 10 al Acta 06 Flejes alfajias
30	5	CASA 3	1,00	1,00	1,37		1,37	4,11	Anexo 10 al Acta 06 Flejes alfajias
30	5	CASA 4	1,00	1,00	1,37		1,37	5,48	Anexo 10 al Acta 06 Flejes alfajias
30	5	CASA 5	1,00	1,00	1,37		1,37	6,85	Anexo 10 al Acta 06 Flejes alfajias
30	5	CASA 6	1,00	1,00	1,37		1,37	8,22	Anexo 10 al Acta 06 Flejes alfajias
30	5	CASA 7	1,00	1,00	1,37		1,37	9,59	Anexo 10 al Acta 06 Flejes alfajias
30	5	CASA 8	1,00	1,00	1,37		1,37	10,96	Anexo 10 al Acta 06 Flejes alfajias
30	5	CASA 11	1,00	1,00	1,37		1,37	12,33	Anexo 10 al Acta 06 Flejes alfajias
30	5	CASA 12	1,00	1,00	1,37		1,37	13,70	Anexo 10 al Acta 06 Flejes alfajias
30	5	CASA 13	1,00	1,00	1,37		1,37	15,07	Anexo 10 al Acta 06 Flejes alfajias
30	5	CASA 14	1,00	1,00	1,37		1,37	16,44	Anexo 10 al Acta 06 Flejes alfajias
30	5	CASA 15	1,00	1,00	1,37		1,37	17,81	Anexo 10 al Acta 06 Flejes alfajias
30	5	CASA 20	1,00	1,00	1,37		1,37	19,18	Anexo 10 al Acta 06 Flejes alfajias
30	5	CASA 21	1,00	1,00	1,37		1,37	20,55	Anexo 10 al Acta 06 Flejes alfajias
12	5	CASA 5	1,00	1,00	54,32		54,32	74,87	Anexo 11 al Acta 06 Flejes Viga aerea
19	5	CASA 11	1,00	1,00	54,32		54,32	129,19	Anexo 11 al Acta 06 Flejes Viga aerea
14	5	CASA 12	1,00	1,00	54,32		54,32	183,51	Anexo 11 al Acta 06 Flejes Viga aerea
7	5	CASA 13	1,00	1,00	54,32		54,32	237,83	Anexo 11 al Acta 06 Flejes Viga aerea
21	5	CASA 14	1,00	1,00	54,32		54,32	292,15	Anexo 11 al Acta 06 Flejes Viga aerea
29	5	CASA 15	1,00	1,00	54,32		54,32	346,47	Anexo 11 al Acta 06 Flejes Viga aerea
30	5	CASA 1	1,00	1,00	54,32		54,32	400,79	Anexo 11 al Acta 06 Flejes Viga aerea
31	5	CASA 7	1,00	1,00	54,32		54,32	455,11	Anexo 11 al Acta 06 Flejes Viga aerea
							0,00	455,11	
							0,00	455,11	
							0,00	455,11	
							0,00	455,11	
							0,00	455,11	
							0,00	455,11	
							0,00	455,11	
						TOTAL PRE-ACTA		**455,11**	

CONTRATISTA

Vo.Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 06

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1377
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 02, QUINCE (15) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS).
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**NP.1**	**SUMINISTAR, TRANSPORTAR E INSTALAR MURO EN LADRILLO FAROL 12X20X30; REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, CONTROL DE CALIDADA EN PLOMOS Y ESCUADRAS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO S)**	**UNIDAD**	**m2**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
19	5	CASA 7	1,00	7,12	2,20		15,66	15,66	Eje 1 entre A-E
		CASA 7	1,00	0,32	2,20		0,70	16,36	Eje 2 entre B-C
		CASA 7	1,00	4,94	2,20		10,87	27,23	Eje 3 entre A-D
		CASA 7	1,00	1,10	0,90		0,99	28,22	Eje 3 entre D-E
		CASA 7	1,00	7,12	1,10		7,83	36,05	Eje 4 entre A-E
		CASA 7	1,00	1,94	2,20		4,27	40,32	Eje A entre 1-4
		CASA 7	1,00	2,40	0,90		2,16	42,48	Eje A entre 1-4
		CASA 7	1,00	1,90	2,20		4,18	46,66	Eje B entre 1-2
		CASA 7	1,00	1,90	2,20		4,18	50,84	Eje C entre 1-2
		CASA 7	1,00	1,82	0,90		1,64	52,48	Eje C entre 3-4
		CASA 7	1,00	0,72	2,20		1,58	54,06	Eje D entre 3-4
		CASA 7	1,00	1,00	1,22		1,22	55,28	Eje D entre 3-4
		CASA 7	1,00	5,60	2,20		12,32	67,60	Eje E entre 1-4
26	5	CASA 11	1,00	1,00	10,84		10,84	78,44	Anexo 12 del Acta 05, muros de cuchilla
28	5	CASA 12	1,00	1,00	10,84		10,84	89,28	Anexo 12 del Acta 05, muros de cuchilla
29	5	CASA 5	1,00	1,00	10,84		10,84	100,12	Anexo 12 del Acta 05, muros de cuchilla
							0,00	100,12	
							0,00	100,12	
							0,00	100,12	
							0,00	100,12	
							0,00	100,12	
							0,00	100,12	
							0,00	100,12	
							0,00	100,12	
							0,00	100,12	
							0,00	100,12	
							0,00	100,12	
							0,00	100,12	
							0,00	100,12	
							0,00	100,12	
						TOTAL PRE-ACTA		**100,12**	

CONTRATISTA

Vo.Bo INTERVENTOR

PREACTA 04	**ANEXO # 12**	
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1377	
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 02, QUINCE (15) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS).	
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA	
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824	

ITEM	**NP.1**	**SUMINISTAR, TRANSPORTAR E INSTALAR MURO EN LADRILLO FAROL 12X20X30; REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, CONTROL DE CALIDADA EN PLOMOS Y ESCUADRAS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO S)**	**UNIDAD**	**m2**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
26	5	CASA 11	3,00	3,54	0,52		5,47	5,47	Eje 1,3,4 entre A-C Cuchilla frontal
28	5	CASA 12	2,00	3,58	0,52		3,69	9,16	Eje 1,3 entre C-E Cuchilla trasera
29	5	CASA 5	1,00	2,44	0,69		1,68	10,84	Eje 4 entre C-D Cuchilla trasera
							0,00	10,84	
							0,00	10,84	
							0,00	10,84	
							0,00	10,84	
							0,00	10,84	
							0,00	10,84	
							0,00	10,84	
							0,00	10,84	
							0,00	10,84	
							0,00	10,84	
							0,00	10,84	
							0,00	10,84	
							0,00	10,84	
							0,00	10,84	
							0,00	10,84	
							0,00	10,84	
							0,00	10,84	
							0,00	10,84	
							0,00	10,84	
							0,00	10,84	
							0,00	10,84	
							0,00	10,84	
							0,00	10,84	
							0,00	10,84	
							0,00	10,84	
							0,00	10,84	
							0,00	10,84	
							0,00	10,84	
							0,00	10,84	
							0,00	10,84	
							0,00	10,84	
							0,00	10,84	
							0,00	10,84	
							0,00	10,84	
							0,00	10,84	
							0,00	10,84	
							TOTAL PRE-ACTA	**10,84**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 04	ANEXO # 11	
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1377	
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 02, QUINCE (15) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS).	
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA	
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824	

ITEM	6,09	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO #2 O 1/4" FY= 4200 KG/CM2	UNIDAD	Kg

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Peso (Kg/m)	Diametro (plg)	Unidad (Kg)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
		APLICA EN FRENTES	201,00	0,55	0,25		27,64	27,64	Flejes VA ejes 1, 3, 4
12	5	CASA 5	10,00	0,55	0,25		1,38	29,02	Flejes VA eje 2
19	5	CASA 11	144,00	0,55	0,25		19,80	48,82	Flejes VA ejes A, C, E
14	5	CASA 12	40,00	0,55	0,25		5,50	54,32	Flejes VA eje B, D
7	5	CASA 13					0,00	54,32	
21	5	CASA 14					0,00	54,32	
27	5	CASA 15					0,00	54,32	
							0,00	54,32	
							0,00	54,32	
							0,00	54,32	
							0,00	54,32	
							0,00	54,32	
							0,00	54,32	
							0,00	54,32	
							0,00	54,32	
							0,00	54,32	
							0,00	54,32	
							0,00	54,32	
							0,00	54,32	
							0,00	54,32	
							0,00	54,32	
							0,00	54,32	
							0,00	54,32	
							0,00	54,32	
							0,00	54,32	
							0,00	54,32	
							0,00	54,32	
							0,00	54,32	
							0,00	54,32	
							0,00	54,32	
							0,00	54,32	
							0,00	54,32	
							0,00	54,32	
							0,00	54,32	
							0,00	54,32	
							0,00	54,32	
							0,00	54,32	
							0,00	54,32	
							0,00	54,32	
							0,00	54,32	
							0,00	54,32	
							TOTAL PRE-ACTA	54,32	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 04	ANEXO # 10	
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1377	
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 02, QUINCE (15) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS).	
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA	
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824	

ITEM	6,09	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO #2 O 1/4" FY= 4200 KG/CM2	UNIDAD	Kg

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Peso (Kg/m)	Diametro (pig)	Unidad (Kg)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
		APLICA EN FRENTE:	6,00	0,17	0,25		0,26	0,26	Flejes Alfajia Eje A entre 1-3 ventana alc 1
		CASA 1	6,00	0,17	0,25		0,26	0,52	Flejes Alfajia Eje A 3-4 ventana sala
		CASA 2	9,00	0,17	0,25		0,38	0,90	Flejes Alfajia Eje C 3-4 muro cocina
		CASA 3	5,00	0,17	0,25		0,21	1,11	Flejes Alfajia Eje D 3-4 Ventana cocina
		CASA 4	6,00	0,17	0,25		0,26	1,37	Flejes Alfajia Eje 3 entre D-E Ventana alc 2 a patio
		CASA 5					0,00	1,37	
		CASA 6					0,00	1,37	
		CASA 7					0,00	1,37	
		CASA 8					0,00	1,37	
		CASA 11					0,00	1,37	
		CASA 12					0,00	1,37	
		CASA 13					0,00	1,37	
		CASA 14					0,00	1,37	
		CASA 15					0,00	1,37	
		CASA 20					0,00	1,37	
		CASA 21					0,00	1,37	
							0,00	1,37	
							0,00	1,37	
							0,00	1,37	
							0,00	1,37	
							0,00	1,37	
							0,00	1,37	
							0,00	1,37	
							0,00	1,37	
							0,00	1,37	
							0,00	1,37	
							0,00	1,37	
							0,00	1,37	
							0,00	1,37	
							0,00	1,37	
							0,00	1,37	
							0,00	1,37	
							0,00	1,37	
							0,00	1,37	
							0,00	1,37	
							0,00	1,37	
							0,00	1,37	
							0,00	1,37	
							0,00	1,37	
							0,00	1,37	
							0,00	1,37	
							0,00	1,37	
						TOTAL PRE-ACTA		1,37	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 04	ANEXO # 9	
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1377	
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 02, QUINCE (15) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS).	
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA	
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824	

ITEM	6,08	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO #3 O 3/8" FY= 4200 KG/CM2	UNIDAD	Kg

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Peso (Kg/m)	Diametro (plg)	Unidad (Kg)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
		APLICA EN CASAS	2,00	1,40	0,56		1,57	1,57	Alfajia Eje A entre 1-3 ventana alc 1
		CASA 1	2,00	1,40	0,56		1,57	3,14	Alfajia Eje A 3-4 ventana sala
		CASA 2	2,00	2,02	0,56		2,26	5,40	Alfajia Eje C 3-4 muro cocina
		CASA 3	2,00	1,20	0,56		1,34	6,74	Alfajia Eje D 3-4 Ventana cocina
		CASA 4	2,00	1,30	0,56		1,46	8,20	Alfajia Eje 3 entre D-E Ventana alc 2 a patio
		CASA 5					0,00	8,20	
		CASA 6					0,00	8,20	
		CASA 7					0,00	8,20	
		CASA 8					0,00	8,20	
		CASA 11					0,00	8,20	
		CASA 12					0,00	8,20	
		CASA 13					0,00	8,20	
		CASA 14					0,00	8,20	
		CASA 15					0,00	8,20	
		CASA 20					0,00	8,20	
		CASA 21					0,00	8,20	
							0,00	8,20	
							0,00	8,20	
							0,00	8,20	
							0,00	8,20	
							0,00	8,20	
							0,00	8,20	
							0,00	8,20	
							0,00	8,20	
							0,00	8,20	
							0,00	8,20	
							0,00	8,20	
							0,00	8,20	
							0,00	8,20	
							0,00	8,20	
							0,00	8,20	
							0,00	8,20	
							0,00	8,20	
							0,00	8,20	
							0,00	8,20	
							0,00	8,20	
							0,00	8,20	
							0,00	8,20	
							0,00	8,20	
							0,00	8,20	
							TOTAL PRE-ACTA	8,20	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 04	ANEXO # 8	
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1377	
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 02, QUINCE (15) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS).	
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA	
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824	

ITEM 6,07 **SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO #4 O 1/2" DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2** **UNIDAD** Kg

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Peso (Kg/m)	Diametro (plg)	Unidad (Kg)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
		APLICA EN FRENTE	2,00	18,60	1,00		37,20	37,20	
12	5	CASA 5	2,00	18,60	1,00		37,20	74,40	
19	5	CASA 11	2,00	18,60	1,00		37,20	111,60	
14	5	CASA 12	4,00	1,74	1,00		6,96	118,56	
7	5	CASA 13	4,00	7,02	1,00		28,08	146,64	
21	5	CASA 14	4,00	7,02	1,00		28,08	174,72	
27	5	CASA 15	4,00	7,02	1,00		28,08	202,80	
			4,00	3,40	1,00		13,60	216,40	
			4,00	3,40	1,00		13,60	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							0,00	230,00	
							TOTAL PRE-ACTA	230,00	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 04	ANEXO # 7	
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1377	
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 02, QUINCE (15) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS).	
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA	
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824	

ITEM	6,04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 2500 PSI COLUMNETA, VIGA CINTA Y ALFAJIAS DE 12x10 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	ml

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
		APLICA EN FRENTE	9,00	2,20			19,80	19,80	Columnetas h= 2,20
6	5	CASA 4	1,00	0,90			0,90	20,70	Columneta h= 0,9 meson cocina
6	5	CASA 6	1,00	1,20			1,20	21,90	Alfajia Eje A entre 1-3 ventana alc 1
13	5	CASA 11	1,00	1,20			1,20	23,10	Alfajia Eje A 3-4 ventana sala
14	5	CASA 21	1,00	1,82			1,82	24,92	Alfajia Eje C 3-4 muro cocina
16	5	CASA 12	1,00	1,00			1,00	25,92	Alfajia Eje D 3-4 Ventana cocina
22	5	CASA 20	1,00	1,10			1,10	27,02	Alfajia Eje 3 entre D-E Ventana alc 2 a patio
27	5	CASA 7					0,00	27,02	
							0,00	27,02	
							0,00	27,02	
							0,00	27,02	
							0,00	27,02	
							0,00	27,02	
							0,00	27,02	
							0,00	27,02	
							0,00	27,02	
							0,00	27,02	
							0,00	27,02	
							0,00	27,02	
							0,00	27,02	
							0,00	27,02	
							0,00	27,02	
							0,00	27,02	
							0,00	27,02	
							0,00	27,02	
							0,00	27,02	
							0,00	27,02	
							0,00	27,02	
							0,00	27,02	
							0,00	27,02	
							0,00	27,02	
							0,00	27,02	
							0,00	27,02	
							0,00	27,02	
							0,00	27,02	
							0,00	27,02	
							0,00	27,02	
							0,00	27,02	
							0,00	27,02	
							0,00	27,02	
							TOTAL PRE-ACTA	27,02	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 04	ANEXO # 6	

CONTRATO No: LP-SV-010-2024--04102024-1377

OBJETO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 02, QUINCE (15) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS).

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA

SUPERVISOR: CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM 6,04 **SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 2500 PSI COLUMNETA, VIGA CINTA Y ALFAJIAS DE 12x10 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.** **UNIDAD ml**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
		APLICA EN FRENTE:	1,00	1,20			1,20	1,20	Alfajia Eje A entre 1-3 ventana alc 1
1	5	CASA 8	1,00	1,20			1,20	2,40	Alfajia Eje A 3-4 ventana sala
			1,00	1,82			1,82	4,22	Alfajia Eje C 3-4 muro cocina
			1,00	1,00			1,00	5,22	Alfajia Eje D 3-4 Ventana cocina
			1,00	1,10			1,10	6,32	Alfajia Eje 3 entre D-E Ventana alc 2 a patio
							0,00	6,32	
							0,00	6,32	
							0,00	6,32	
							0,00	6,32	
							0,00	6,32	
							0,00	6,32	
							0,00	6,32	
							0,00	6,32	
							0,00	6,32	
							0,00	6,32	
							0,00	6,32	
							0,00	6,32	
							0,00	6,32	
							0,00	6,32	
							0,00	6,32	
							0,00	6,32	
							0,00	6,32	
							0,00	6,32	
							0,00	6,32	
							0,00	6,32	
							0,00	6,32	
							0,00	6,32	
							0,00	6,32	
							0,00	6,32	
							0,00	6,32	
							0,00	6,32	
							0,00	6,32	
							0,00	6,32	
							0,00	6,32	
							0,00	6,32	
							0,00	6,32	
							0,00	6,32	
							0,00	6,32	
							0,00	6,32	
							0,00	6,32	
							0,00	6,32	
							0,00	6,32	
							0,00	6,32	
							0,00	6,32	
							0,00	6,32	
							0,00	6,32	
							0,00	6,32	
							0,00	6,32	
							0,00	6,32	
							0,00	6,32	
							0,00	6,32	
							0,00	6,32	
							0,00	6,32	
							0,00	6,32	
							0,00	6,32	
						TOTAL PRE-ACTA		**6,32**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 04	ANEXO # 5	
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1377	
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 02, QUINCE (15) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS).	
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA	
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824	

ITEM **6,03** **SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI VIGA 12x20 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.** **UNIDAD** ml

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
		APLICA EN FRENTES	1,00	8,28			8,28	8,28	Viga aèrea Eje 1 entre A-E
8	5	CASA 13	1,00	8,28			8,28	16,56	Viga aèreaEje 3 entre A-E
14	5	CASA 5	1,00	8,28			8,28	24,84	Viga aèrea Eje 4 entre A-E
16	5	CASA 12	1,00	1,34			1,34	26,18	Viga aèrea Eje 2 entre B-C
20	5	CASA 11	1,00	2,82			2,82	29,00	Viga aèrea Eje A entre 1-3
23	5	CASA 14	1,00	2,82			2,82	31,82	Viga aèrea Eje A entre 3-4
29	5	CASA 15	1,00	2,82			2,82	34,64	Viga aèrea Eje B entre 1-3
			1,00	2,82			2,82	37,46	Viga aèrea Eje C entre 1-3
			1,00	2,82			2,82	40,28	Viga aèrea Eje C entre 3-4
			1,00	2,82			2,82	43,10	Viga aèrea Eje D entre 3-4
			1,00	2,82			2,82	45,92	Viga aèrea Eje E entre 1-3
			1,00	2,82			2,82	48,74	Viga aèrea Eje E entre 3-4
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							TOTAL PRE-ACTA	48,74	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 04	ANEXO # 4	
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1377	
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 02, QUINCE (15) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS).	
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA	
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824	

ITEM **NP.9** **SOBREACARREO AL HOMBRO EN FUERTE PENDIENTE** **UNIDAD** *m3-Hm*

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Distancia (Hm)	Unidad (m3-Hm)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
29	5	APLICA EN FRENTE	8,28	0,12	0,20	0,25	0,05	0,05	Viga aèrea Eje 1 entre A-E
		CASA 5	8,28	0,12	0,20	0,25	0,05	0,10	Viga aèreaEje 3 entre A-E
		CASA 11	8,28	0,12	0,20	0,25	0,05	0,15	Viga aèrea Eje 4 entre A-E
		CASA 12	1,34	0,12	0,20	0,25	0,01	0,16	Viga aèrea Eje 2 entre B-C
		CASA 13	2,82	0,12	0,20	0,25	0,02	0,18	Viga aèrea Eje A entre 1-3
		CASA 14	2,82	0,12	0,20	0,25	0,02	0,20	Viga aèrea Eje A entre 3-4
			2,82	0,12	0,20	0,25	0,02	0,22	Viga aèrea Eje B entre 1-3
			2,82	0,12	0,20	0,25	0,02	0,24	Viga aèrea Eje C entre 1-3
			2,82	0,12	0,20	0,25	0,02	0,26	Viga aèrea Eje C entre 3-4
			2,82	0,12	0,20	0,25	0,02	0,28	Viga aèrea Eje D entre 3-4
			2,82	0,12	0,20	0,25	0,02	0,30	Viga aèrea Eje E entre 1-3
			2,82	0,12	0,20	0,25	0,02	0,32	Viga aèrea Eje E entre 3-4
						0,25	0,00	0,32	
						0,25	0,00	0,32	
						0,25	0,00	0,32	
						0,25	0,000	0,32	
						0,25	0,00	0,32	
						0,25	0,00	0,32	
							0,00	0,32	
							0,00	0,32	
							0,00	0,32	
							0,00	0,32	
							0,00	0,32	
							0,00	0,32	
							0,00	0,32	
							0,00	0,32	
							0,00	0,32	
							0,00	0,32	
							0,00	0,32	
							0,00	0,32	
							0,00	0,32	
							0,00	0,32	
							0,00	0,32	
							0,00	0,32	
							0,00	0,32	
							0,00	0,32	
							0,00	0,32	
							0,00	0,32	
							0,00	0,32	
							0,00	0,32	
							TOTAL PRE-ACTA	0,32	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBERNACION DE CALDAS

ACTA CONVENIO DE PRECIOS DE OBRAS NO PREVISTAS PARA CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA No 03

FECHA:	**22/04/2025**
CONTRATO №:	**04102024-1377 / LP-SV-010-2024 / CO1.PCCNTR.6728968**
OBJETO:	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 02), QUINCE (15) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS).
FECHA INICIO:	21/10/2024
PLAZO (MESES O DíAS):	6 MESES
VALOR:	$ 959.966.691
OTRO SI No 1 PRORROGA	**N/A**

En el Municipio de Manizales Caldas a los veintidos (22) dias del mes de abril de 2025 se reunieron, El ordenador del gasto Dr OSCAR EDUARDO TORO BETANCUR como Secretario Encargado de Vivienda y Territorio, el Ingeniero ESTEBAN DIAZ OSORIO, Supervisor del contrato de Interventoria, el Ingeniero CARLOS ALBERTO CEBALLOS CIFUENTES representante del CONSORCIO CMCPV10-0824, el Interventor del contrato de obra y el Ingeniero CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR, Representante del CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA como Contratista constructor, con el fin de convenir las obras no previstas en el contrato número 04102024-1377

Los items a acordar son:

ITEM №	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
NP.14	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO CASAS 7 y 8 EN MATERIAL FILTRATE Y GEOTEXTIL NT 1600	ml	$ 119.609	Actividad requerida en la ejecución de la obra y avalada por la interventoría con el fin de suministrar transportar en instalar en el sitio el filtro con material filtrante y geotextil requerido en la parte trasera de las viviendas 8 y 9, para evacuar las aguas del afloramiento en la pata del talud trasero.

FIRMA
NOMBRE: CARLOS AUGUSTO RESTREPO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: CARLOS ALBERTO CEBALLOS CIFUENTES
CONSORCIO CMCPV10-0824
INTERVENTOR

Esteban Diaz Osorio

FIRMA
NOMBRE: ESTEBAN DIAZ OSORIO
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: OSCAR EDUARDO TORO BETANCUR
SECRETARIO ENCARGADO DE VIVIENDA Y TERRITORIO

CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 02), QUINCE (15) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS).

GOBERNACION DE CALDAS - SECRETARIA DE VIVIENDA Y TERRITORIO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

ANALISIS CUADRILLA (MANO DE OBRA)	Prestaciones	Salario básico mes	Salario+presta (mes)	Salario + presta (dia)
1 Ayudante	63,50%	$ 1.423.500	$ 2.327.423	$ 77.581,00
1 Técnico Electricista	63,50%	$ 2.847.000	$ 4.654.845	$ 155.162,00

CUADRILLA TIPO 5 (1 Of + 2 Ayu)			dia	$ 310.324,00

NP.14	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO CASAS 7 y 8 EN MATERIAL FILTRATE Y GEOTEXTIL NT 1600	ml	COSTO DIRECTO $ 119.609		
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
	MATERIALES				
	Geotextil NT 1600 puesto en sitio	m2	2,31	$ 3.870,00	$ 8.940,00
	Triturado	m3	0,46	$ 120.000,00	$ 55.200,00
	Piedra	m3	0,07	$ 90.000,00	$ 6.300,00
	TRANSPORTE				
	Transporte local petreos	m3-Hm	0,21	$ 115.920,00	$ 24.343,00
	MANO DE OBRA				
	CUADRILLA TIPO 6 (1 Of + 2 Ayu)	día	0,080	$ 310.324,00	$ 24.826,00
					$ 119.609

FIRMA
NOMBRE: CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: CARLOS ALBERTO CEBALLOS CIFUENTES
CONSORCIO CMCPV10-0824
INTERVENTOR

Viernes 21 de Marzo de 2025

COTIZACION DE AGREGADOS PETREOS

Señores:
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA
NIT: 901868330 - 1

Me permito presentar a ustedes cotización de materiales pétreos

OBRA: viviendas del municipio de Anserma

ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario
1	Piedra	1 m^3	1	$ 92.857
2	Arena	1 m^3	1	$ 92.857
3	Triturado	1 m^3	1	$ 120.000
			TOTAL	**$ 305.714**

Para que sea pagada a la cuenta Bancaria que se indica a continuación:
Entidad: Bancolombia
Tipo de Cuenta: Corriente
Número: 7195590769-0

Gracias por su preferencia, quedo atento.

Dario Grajales.

DARIO DE JESÚS GRAJALES RESTREPO
NIT: 9761485 - 6 de Belén de Umbría Rda.
Cel: 3136821025