Bogotá D.C. 4 de junio de 2025

012-COFAC-YOPAL-2025

Señores,
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
Atn. Teniente Harold José David Rojas Quimbay
Yopal Casanare

Referencia: Contrato de obra 013-00-B-COFAC-BACOF-2025

ASUNTO: SOLICITUD MODIFICATORIO

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que la ejecución para el primer periodo de pago asciende al 30%, y que, de acuerdo con las proyecciones por parte de la compañía, se pretende superar los porcentajes acumulados para cada uno de los periodos. Solicitamos respetuosamente modificar la forma de pago así:

FECHA DE CORTE	% DE EJECUCION
16 DE JUNIO 2025	MINIMO 20%
25 DE JULIO 2025	MINIMO 40% ACUMULADO
29 DE AGOSTO 2025	MINIMO 60% ACUMULADO
30 DE SEPTIEMBRE 2025	100% ACUMULADO

Una vez revisado el alcance de las actividades y las necesidades presentadas en campo, se solicita la inclusión de las actividades no previstas sin afectar el balance en la presente modificación, de la siguiente manera:

NP-1. DESMONTE DE CONCERTINA Y ALAMBRE DE PUAS incluye retiro. Durante el proceso de diagnóstico del cerramiento perimetral orientado hacia la calle 40, se encuentra, una concertina sencilla afectada, por las diferentes condiciones climáticas y la biodiversidad de la zona, donde aves y diferentes reptiles circulan o reposan en estos elementos, alterando la estabilidad y características físicas de la concertina, llevando a la oxidación y perdida de la forma de la citada.

NP-2 VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 5mm. Contramarco con Malla mosquitero en Angeo en Fibra de Vidrio (Incluye marco en perfilería PB 5020 o equivalente y vidrio cristal de 5mm.). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, así como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. SEGUN DETALLE. (Suministro e Instalación). En la inspección realizada, área del hangar, se evidencian altas temperaturas, generadas, por el método constructivo, que es limitado por una escasa amplitud entre el piso y la cubierta, a esto se le suman las

ventanas fijas que adornan estos espacios y no brindan un apoyo a la recirculación del aire, quedando como recurso la implementación de aires acondicionados, generando un alto consumo de energía.

NP-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO DE 1 1/2 X 1/8 incluye soldadura. Para la construcción del cerramiento de los trasformadores, se estipula un diseño base, donde el soporte que ancla la malla con los tubos galvanizados está bajo la estructura de un marco en Angulo de 1 ½ * 1/8, ítem que no existe en el presupuesto inicial y se hace necesario para el desarrollo del mismo.

NP-04 SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE LÁMINA GALVANIZADA. En el proceso de cambio de cubiertas, que se desarrolla como el 63% de la ejecución del actual contrato, no se vinculan actividades de remates sobre las mamposterías o elementos colindantes, es por ello que se propone esta actividad.

Cualquier inquietud quedamos atentos.

Atentamente,



ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL GRUPO MSG SAS