-
**Teléfono:** 01028052024
**Número de identificación empresarial:** 01028052024
**Email:** comunicate@gmail.com
**Dirección:** 01028052024

**Informaciones del cliente**

**Nombre del cliente**
DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA NIT 899.999.061-9 CONTRATO 1367-2024

**Tarea #2457774**

**Tipo de tarea**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRATO 1367 - 2024

**Descripcion**
Lievano planta 2 item 2

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUALCONTRATO 1367-2024**

**DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA NIT:899.999.061-9**
**ASESORIAS Y ACABADOS AVILA SAS NIT:901.126.360-7**
**CONTRATO No: 1367- 2024**

OBJETO:
Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, que incluye el suministro de insumos y repuestos de las Plantas Eléctricas ubicadas en las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

| | |
|---|---|
| **CIUDAD**<br>Bogota | **DEPENDENCIA**<br>Secretaria general de la alcaldía mayor |
| **SEDE**<br>Lievano planta 2 | **Fecha**<br>28/04/2025 |
| **MARCA**<br>Perkins | **CAPACIDAD**<br>625 kva |
| **SERIE**<br>MGDF5061 U10112U | **VERIFICACIÓN DE NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR**<br>REALIZADO |
| **VERIFICACIÓN DE NIVEL DE FLUIDOS Y ESTADO DE BORNES Y DEMÁS CONDICIONES DE LAS BATERÍAS**<br>REALIZADO | **VERIFICAR CARGABILIDAD DE LA BATERÍA**<br>REALIZADO |
| **VERIFICACIÓN DE NIVEL DE REFRIGERANTE**<br>REALIZADO | **VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE FUGAS EN EL CIRCUITO DE ACEITE Y EN EL CIRCUITO DE REFRIGERANTE**<br>REALIZADO |
| **LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES EN TABLERO Y EQUIPO**<br>REALIZADO | **PRUEBAS EN VACÍO Y REGISTRO DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN: VOLTAJES, AMPERAJES, TEMPERATURA Y PRESIÓN DEL ACEITE, FRECUENCIA DE SALIDA DEL GENERADOR Y REGÍMENES DEL GENERADOR**<br>REALIZADO |
| **ASPIRADO Y/O LIMPIEZA DE TABLERO ELÉCTRICO DE CONTROL E INSPECCIÓN DEL MISMO, QUE INCLUYA: VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES, REVISIÓN DEL CICLO DE CONTROL, REVISIÓN DEL ESTADO DE PULSADORES, MULETILLAS Y PILOTOS**<br>REALIZADO | **INSPECCIÓN DEL DUCTO DE EMISIÓN DE GASES**<br>REALIZADO |
| **REVISAR ESTADO DE CORREAS**<br>REALIZADO | **LIMPIEZA DE ELEMENTO FILTRANTE DE AIRE**<br>REALIZADO |

| | |
|---|---|
| **LIMPIEZA DE GENERADOR Y MOTOR (A MANIOBRA EN FRIO)**<br>REALIZADO | **ASEO EN INSTALACIONES Y SEGURIDAD: LIMPIEZA EXTERIOR DEL EQUIPO, ASPECTOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE MODO QUE NO HAYA RIESGOS, IMPREVISTOS Y DEMÁS**<br>REALIZADO |
| **REALIZAR VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LOS FILTROS**<br>REALIZADO | **LIMPIAR FILTRO DE AIRE**<br>REALIZADO |
| **VERIFICAR TENSIÓN DE CORREAS**<br>REALIZADO | **COMPLETAR REFRIGERANTE Y VERIFICACIÓN DE CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN**<br>REALIZADO |
| **VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL**<br>REALIZADO | **ELABORAR, ACTUALIZAR, Y PUBLICAR EN DOCUMENTO FÍSICO LAMINADO, LA HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS INTERVENIDOS, EN UN LUGAR VISIBLE CERCA DE ELLOS, Y ENTREGAR COPIA DE LA MISMA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO. ESTA ACTIVIDAD INCLUYE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS DEL EQUIPO INTERVENIDO (NÚMERO DE PLACA, MARCA, MODELO, SERIE, AÑO DE FABRICACIÓN, POTENCIA, NÚMERO DE MOTOR (SI APLICA), DIRECCIÓN DE UBICACIÓN, UNIDAD RESPONSABLE, Y CUALQUIER OTRO DATO QUE SE CONSIDERE NECESARIO**<br>REALIZADO |
| **VERIFICAR Y DIAGNOSTICAR LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y LÓGICAS DE LA CONEXIÓN DE CADA EQUIPO, REALIZAR LAS MEDICIONES DE VOLTAJE CORRESPONDIENTES Y LAS RECOMENDACIONES A QUE HAYA LUGAR**<br>REALIZADO | **LIMPIEZA, VERIFICACIÓN, Y MEDICIÓN A LOS SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN (ACOMETIDAS, TABLEROS, PROTECCIONES, TUBERÍAS, CÁRCAMOS, CONEXIÓN A TIERRA, ETC.), TRANSFERENCIAS, SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL**<br>REALIZADO |
| **ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE A LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL FABRICANTE. (CUANDO SE REQUIERA)**<br>NO APLICA | **PROGRAMACIÓN DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS (CUANDO SE REQUIERA)**<br>NO APLICA |
| **LIMPIEZA A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE PLAGAS**<br>NO APLICA | **DIAGNOSTICO**<br>se realiza mantenimiento preventivo a la planta se efectúa prueba en vacío se toman mediciones ac/dc creando el equipo operativo dentro de los parámetros normales<br>Sin novedad |
| **FIRMA DEL TÉCNICO**<br><br>**Firmado por: Omar Estepa** | |


**18) REGISTRO FOTOGRÁFICO**














FORD
DUTY STAND BY
PF 0.8
EXCITATION VOLTAGE
EXCITATION CURRENT 2.60
INSULATION CLASS CLASS H
PROTECTION IP23
317
PARALLEL STAR




IntelliLite MRS 16


IntelliLite MRS 16




28/4/2025, 2:20 p. m.