ACTA PARCIAL N 1

TIPO DE CONTRATO	OBRA	**CONTRATO No.**	SAMC 003 DE 2025
OBJETO:	SUMINISTRO, REPARACION E INSTALACION DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS DEL MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DEL CESAR		
CONTRATISTA :	JH INGENIERIA INTEGRALES S.A.S		
PERIODO A PAGAR:	**8 DE MAYO A 7 DE JUNIO DE 2025**		

En BECERRIL DEL CAMPO, a los CINCO (05) días del mes de JUNIO del año 2025 se reunieron JOHAN HINOJOSA CESPEDES Representante Legal de JH INGENERIA INTEGRALES S.A.S Contratista de obra y la ingeniera YUDIS ASTRID CUENTAS ZAMBRANO en su calidad de secretaria de obras publicas y supervisor, para dejar constancia por medio de la presente acta de pago las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA N 1	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	VALOR ACTA N 1	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
	MATERIALES												
1	SUMINISTRO DE POSTE DE CONCRETO DE 12MX750 KG	UNI	5,00	$ 2.090.090,00	$ 10.450.450		5,00	5,00		10.450.450,00	10.450.450,00	-	-
2	TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 75 KVA A 13,2 KV/240-120 TIPO POSTE EN ACEITE	UNI	3,00	16.717.250,00	$ 50.151.750		1,00	1,00		16.717.250,00	16.717.250,00	2,00	33.434.500,00
3	TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 50 KVA A 13,2 KV/240-120 TIPO POSTE EN ACEITE	UNI	3,00	$ 11.229.050,00	$ 33.687.150		2,00	2,00		22.458.100,00	22.458.100,00	1,00	11.229.050,00
4	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 37,5 KVA A 13,2 KV/240-120 TIPO POSTE EN ACEITE	UNI	2,00	$ 9.999.450,00	$ 19.998.900		1,00	1,00		9.999.450,00	9.999.450,00	1,00	9.999.450,00
5	CONECTOR TRANSVERSAL EN CALIENTE	UNI	27,00	$ 40.000,00	$ 1.080.000		8,00	8,00		320.000,00	320.000,00	19,00	760.000,00
6	COLLARIN DE TRANSFORMADOR 7-8 1 SALIDA	UNI	24,00	$ 48.600,00	$ 1.166.400		8,00	8,00		388.800,00	388.800,00	16,00	777.600,00
7	AISLADOR CARRETO LOZA3 1/4	UNI	10,00	$ 6.250,00	$ 62.500			-		-	-	10,00	62.500,00
8	CONECTOR DE PERFORACION AISLADO PRINCIPAL 4 A 4/0	UNI	45,00	$ 24.850,00	$ 1.118.250			-		-	-	45,00	1.118.250,00
9	CORTACIRCUITOS 27KV - 100 AMP	UNI	33,00	$ 318.000,00	$ 10.494.000		10,00	10,00		3.180.000,00	3.180.000,00	23,00	7.314.000,00
10	PARARRAYOS POLIMERICOS 15KV - 10KA	UNI	33,00	$ 154.828,79	$ 5.109.350		8,00	8,00		1.238.630,30	1.238.630,30	25,00	3.870.719,70
11	CRUCETA AUTOSOPORTADA GALVANIZADA EN CALIENTE 1/4X3X2.40 MTS	UNI	13,00	$ 256.911,00	$ 3.339.843		13,00	13,00		3.339.843,00	3.339.843,00	-	-
12	FUSIBLE DE SOGA DE 1 AMP - 15KV	UNI	20,00	$ 5.000,00	$ 100.000			-		-	-	20,00	100.000,00
13	FUSIBLE DE SOGA DE 2 AMP - 15KV	UNI	20,00	$ 5.000,00	$ 100.000			-		-	-	20,00	100.000,00
14	FUSIBLE DE SOGA DE 3 AMP - 15KV	UNI	20,00	$ 5.000,00	$ 100.000		2,00	2,00		10.000,00	10.000,00	18,00	90.000,00
15	FUSIBLE DE SOGA DE 30 AMP - 15KV	UNI	30,00	$ 9.000,00	$ 270.000		2,00	2,00		18.000,00	18.000,00	28,00	252.000,00
16	FUSIBLE DE SOGA DE 4 AMP - 15KV	UNI	20,00	$ 5.000,00	$ 100.000		4,00	4,00		20.000,00	20.000,00	16,00	80.000,00
17	FUSIBLE DE SOGA DE 5 AMP - 15KV	UNI	19,00	$ 5.000,00	$ 95.000		2,00	2,00		10.000,00	10.000,00	17,00	85.000,00
18	PERNO 5/8 X 12"	UNI	10,00	$ 8.650,00	$ 86.500		10,00	10,00		86.500,00	86.500,00	-	-
19	CINTA BANDIT 5/8	MTS	90,00	$ 6.500,00	$ 585.000			-		-	-	90,00	585.000,00
20	HEBILLA BANDIT 5/8	UNI	60,00	$ 1.200,00	$ 72.000			-		-	-	60,00	72.000,00
21	KIT SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	UNI	5,00	$ 354.250,00	$ 1.771.250		5,00	5,00		1.771.250,00	1.771.250,00	-	-
22	CABLE DE COBRE THHN # 2	MTS	146,00	$ 26.000,00	$ 3.770.000		70,00	70,00		1.820.000,00	1.820.000,00	76,00	1.950.000,00
23	CABLE TRENZADO EN ALUMINIO 2X2/0+1X2/0	MTS	380,00	$ 36.500,00	$ 13.870.000			-		-	-	380,00	13.870.000,00
24	PERCHA 1 VIA GALVANIZADA EN CALIENTE	UNI	10,00	$ 14.040,00	$ 140.400			-		-	-	10,00	140.400,00
25	VARILLA COPER WELL 5/8 X 2.40 MTS	UNI	5,00	$ 280.000,00	$ 1.400.000		1,00	1,00		280.000,00	280.000,00	4,00	1.120.000,00
26	TORNILLO 5/8 X 1" 1/2	UNI	10,00	$ 6.300,00	$ 63.000		10,00	10,00		63.000,00	63.000,00	-	-
27	TERMINAL ESAÑADO DE PONCHAR n2	UNI	24,00	$ 8.000,00	$ 192.000		8,00	8,00		64.000,00	64.000,00	16,00	128.000,00
28	CONECTR AMPAC CON ESTRIBO 2/0	UNI	25,00	$ 34.600,00	$ 865.000		11,00	11,00		380.600,00	380.600,00	14,00	484.400,00
29	CABLE ALUMINIO TIPO ACSR n2	Mts	3.796,00	$ 4.800,00	$ 18.220.800		792,00	792,00		3.801.600,00	3.801.600,00	3.004,00	14.419.200,00
30	TERMINAL ESTAÑADO DE PONCHAR n2/0	UNI	12,00	$ 13.000,00	$ 156.000		12,00	12,00		156.000,00	156.000,00	-	-
31	RETENIDA DE MEDIA TENSION	UNI	5,00	$ 242.700	$ 1.213.498		3,00	3,00		728.098,50	728.098,50	2,00	485.399,00
32	AISLADOR LINE POST 13,200V CON PIN	UNI	10,00	$ 83.000,00	$ 830.000		5,00	5,00		415.000,00	415.000,00	5,00	415.000,00
33	AISLADOR DE SUSPENSION SINTETICO	UNI	10,00	$ 63.000,00	$ 630.000		10,00	10,00		630.000,00	630.000,00	-	-
34	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15KVA A 13,2 KV/240-120 TIPO POSTE EN ACEITE	UNI	2,00	$ 5.850.000,00	$ 11.700.000			-		-	-	2,00	11.700.000,00
35	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75 KVA A 13,2 KV/240-120 TIPO POSTE EN ACEITE	UNI	1,00	$ 16.830.650,00	$ 16.830.650			-		-	-	1,00	16.830.650,00
subtotal					**$ 209.819.691**					**78.346.572**	**78.346.572**		**131.473.119**
	MANO DE OBRA												
1	MONTAJE DE TRANSFORMADOR EN POSTE CON CARRO CANASTA DE 1 HASTA 75 KVA A NIVEL 13200 VOLTIOS	UNI	13,00	$ 957.699,00	$ 8.680.087		4,00	4,00		2.670.796,00	2.670.796,00	9,00	6.009.291,00
2	ELABORACION DE POLO A TIERRA PARA TRANSFORMADOR Y PARARRAYOS	UNI	5,00	$ 366.093,00	$ 1.830.465		5,00	5,00		1.830.465,00	1.830.465,00	-	-
3	MONTAJE DE PROTECCIONES MT PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO HASTA 75KVA	UNI	4,00	$ 1.432.117	$ 5.728.466		3,00	3,00		4.296.349,50	4.296.349,50	1,00	1.432.116,50
4	BALACEO E INDEPENDIZACION DE CIRCUITOS	UNI	3,00	$ 372.211,00	$ 1.116.633		3,00	3,00		1.116.633,00	1.116.633,00	-	-
5	ELLABORACION DE HUECO PARA POSTE DE CONCRETO DE 12 Mts X 750 kg DE 160 cm DE PROFUNDIDAD X 40 cm DE ANCHO	UNI	7,00	$ 259.167,00	$ 1.814.169		5,00	5,00		1.296.835,00	1.296.835,00	2,00	518.334,00
6	ELLABORACION DE HUECO PARA RETENIDA DE MEDIA TENSION DE 160 cm DE PROFUNDIDAD X 40 cm DE ANCHO	UNI	3,00	$ 217.695,00	$ 653.085		3,00	3,00		653.085,00	653.085,00	-	-
7	INCADA Y APLOMADA DE POSTE DE CONCRETO DE 12 Mts X 750kg	UNI	7,00	$ 465.885,00	$ 3.261.195		5,00	5,00		2.329.425,00	2.329.425,00	2,00	931.770,00
8	TENDIDO Y TENCIONADA DE TRAMO DE 380 Mts DE CABLE TRENZADO EN ALUMINIO 2X2/0+1X2/0 EN POSTE	GLB	1,00	$ 2.048.733,00	$ 2.048.733		0,00	-		-	-	1,00	2.048.733,00

ACTA PARCIAL N 1

TIPO DE CONTRATO:	OBRA	**CONTRATO No.**	SAMC 003 DE 2025
OBJETO:	SUMINISTRO, REPARACION E INSTALACION DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS DEL MUNICIPIO DE BECERRIL DEPARTAMENTO DEL CESAR		
CONTRATISTA :	JH INGENIERIA INTEGRALES S.A.S		
PERIODO A PAGAR:	**8 DE MAYO A 7 DE JUNIO DE 2025**		

En BECERRIL DEL CAMPO, a los CINCO (05) dias del mes de JUNIO del año 2025 se reunieron JOHAN HINOJOSA CESPEDES Representante Legal de JH INGENIERIA INTEGRALES S.A.S Contratista de obra y la ingeniera YUDIS ASTRID CUENTAS ZAMBRANO en su calidad de secretaria de obras publicas y supervisor, para dejar constancia por medio de la presente acta de pago las siguiente actividades segÚn las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES		SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA N 1	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	VALOR ACTA N 1	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
9	CAMBIO DE PARARRAYOS POLIMERICOS A 11200 VOLTIOS	UNI	8,00	$ 248.173,00	$ 1.985.384			-		-	-	8,00	1.985.384,00
10	TENDIDO Y TENCIONDA DE TRAMO 1000 Mts DE LINEA MONOFASICA EN CABLE ACSR N° 2 EN POSTE	GLB	1,00	$ 7.434.666,00	$ 7.434.666			-		-	-	1,00	7.434.666,00
11	TENDIDO Y TENCIONDA DE TRAMO 396 Mts DE LINEA MONOFASICA EN CABLE ACSR N° 2 EN POSTE	GLB	1,00	$ 2.658.528,00	$ 2.658.528	1,00	1,00	1,00		2.658.528,00	2.658.528,00	-	-
12	TENDIDO Y TENCIONDA DE TRAMO 502 Mts DE LINEA MONOFASICA EN CABLE ACSR N° 2 EN POSTE	GLB	1,00	$ 2.960.926,00	$ 2.960.926			-		-	-	1,00	2.960.926,00
subtotal					$ 40.172.339					16.851.117	16.851.117		23.321.223
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 249.992.030		**VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DE LA PRESENTE ACTA**			$ 95.197.688	$ 95.197.688	$	154.794.341
	ADMINISTRACION			20%	$ 49.998.406					$ 19.039.538	$ 19.039.538	$	30.958.868
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS				$ 49.998.406		**VALOR TOTAL DE LA PRESENTE ACTA**			$ 114.237.226,00	$ 114.237.226,00	$	185.753.209,08
	VALOR TOTAL OBRA				$ 299.990.435		**AVANCE DE OBRA**			38,080%	38,080%		61,920%

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	$ 299.990.435,40	**V/R ANTICIPO:**	-
V/R ADICIONES:		**% ANTICIPO :**	0,00%
V/R ACTUAL CONTRATO:	$ 299.990.435,40		

ITEM	DESCRIPCION	FECHA DE ACTA	VALOR ACTA	% DEL ACTA	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1,00	**ACTA PARCIAL #1**	5/06/2025	$ 114.237.226,00	38,08%			$ 114.237.226,00	$ 185.753.209,40	38,08%
TOTAL			**114.237.226,00**						

(1) Descripción de la etapa o el periodo facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: JOHAN FAVIANI HINOJOSA CESPEDES
REPRESENTANTE LEGAL
JH INGENIERIA INTEGRALES S.A.S

SUPERVISOR

Firma:
Nombre: YUDIS ASTRID CUENTAS ZAMBRANO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BECERRIL

Nota:
En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes.
Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.
Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto.
Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría.