CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6795087 DE 2024 SUSCRITO
ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y JULIAN MAURICIO LONDOÑO

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.6795087 celebrado entre EL SERVIVIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA Y JULIAN MAURICIO LONDOÑO, cuyo objetivo es: "Contratar las adecuaciones y adquisición de aires acondicionados, del proyecto SENNOVA SGPS-12070 para el laboratorio Integrado de Biociencias Aplicadas, del Centro de Biotecnología Industrial SENA - CBI Palmira", me permito presentar el informe final del mismo, de acuerdo con la siguiente información:

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Calle 40 No 30-44 Centro de Biotecnología Industrial SENA Palmira Fanny Marcela García Dávila
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.6795087
OBJETO	Contratar las adecuaciones y adquisición de aires acondicionados, del proyecto SENNOVA SGPS-12070 para el laboratorio Integrado de Biociencias Aplicadas, del Centro de Biotecnología Industrial SENA - CBI Palmira
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	2024-09-25
FECHA DE INICIO	2024-09-25
PLAZO INICIAL	80 días calendario
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	2024-12-13
CONTRATISTA	JULIÁN MAURICIO LONDOÑO CORREA
CC o NIT	6.391.564
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	Julián Mauricio Londoño Correa
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	6.391.564
LUGAR DE EJECUCIÓN	Centro de Biotecnología Industrial- SENA Palmira
VALOR INICIAL	$ 121.296.903,20 COP
FORMA DE PAGO	Abono en cuenta
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No: 5254 del 2024-02-28

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	No: 194224 del 2024-09-23
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 121.296.903,20 COP
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	2024-12-13
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	N/A
VALOR TOTAL PAGADO	$ 16.556.442,38 COP
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 121.296.903,20 COP
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Constanza Montalvo Rodríguez
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Ana Cristina Narváez Bolaños
MODIFICACIÓN NRO.	N/A
CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	N/A
CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
CESIÓN DE CONTRATO	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	N/A
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	N/A

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción CO1.PCCNTR.6795087, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. El contratista Una vez adjudicado el contrato, la programación de actividades se ajustará según el cronograma de actividades del laboratorio sin afectar el tiempo total de ejecución del contrato, garantizando que las obras se realicen por etapas de tal forma que no se suspendan en la totalidad las actividades del laboratorio mientras se desarrolla la obra. El cronograma definitivo se documentará mediante acta de reunión con el personal del laboratorio.	Si	Acta 108. Reunión de inicio de contrato de adecuaciones. Cronograma de actividades.

2. El CONTRATISTA aportará las hojas de vida del personal que ingresará con los soportes de experiencia según lo indicado en la tabla 2. La experiencia del equipo de trabajo se acreditará mediante la presentación de las respectivas Certificaciones de experiencia que deberán contener la siguiente información: Fecha de la certificación Nombre del contratante que certifica. Número de identificación de la entidad que certifica (NIT o documento que haga sus veces conforme a la ley), si lo tiene. Dirección y teléfono de la persona natural o jurídica contratante. Nombre, cargo y firma de la persona competente que certifica. Nombre del profesional y número de identificación. Número del contrato, si lo tiene. Las fechas contractuales de iniciación y terminación de labores en el cargo certificado. Objeto del contrato en el que laboró el profesional. Cargo desempeñado por el profesional certificado. Valor final del contrato, si lo tiene. Para el caso de certificaciones expedidas por mismo proponente a los Profesionales que se incluyen en la oferta para el presente proceso, se deberá respaldar la certificación con copia del Contrato que ejecutó el Proponente con la Entidad	Si	Acta 91. Verificación de los requisitos técnicos, económicos y de experiencia de los proponentes a la invitación electrónica de la plataforma SECOP II del proceso MC-VLL-CBI-0010-2024. Respuesta a observaciones contrato de adecuaciones.

correspondiente y copia del documento (contrato laboral, prestación de servicios, orden de servicios o documento legal equivalente) que acredite la vinculación con el profesional certificado.		
3. El personal que ocupe será nombrado y removido por el CONTRATISTA y no tendrá vinculación laboral con el SENA, pero éste podrá exigir el reemplazo de aquel personal que, a su juicio no reúna las calificaciones para el desempeño de su oficio a que considere perjudicial para los intereses del proyecto, previa solicitud fundamentada y escrita por el supervisor de contrato mediante correo electrónico al contratista (si aplica).	Si	Acta 108. Reunión de inicio de contrato de adecuaciones.
4. Llevar una bitácora con registro fotográfico, donde evidencie el cumplimiento de las normas de trabajo en alturas y seguridad industrial, el avance semanal de la obra donde se evidencie el suministro e instalación de elementos según las características técnicas del contrato, los cuales deben ser para uso tipo industrial y trabajo pesado; registro fotográfico de las actividades ejecutadas en el periodo, con sus soportes, certificados de disposición final, fichas técnicas de materiales representativos, presupuesto, avance del cronograma y demás documentos que considere necesarios para la gestión de la obra y cumplimiento del cronograma de actividades acordado.	Si	Bitácora. Memorias.
5. Presentar en reunión quincenal con el supervisor designado por la entidad un informe de avance de la obra según las especificaciones técnicas definidas en el estudio previo. En el evento en que se requieran ajustes al cronograma deberá manifestarlo por escrito, proponiendo las eventuales modificaciones y las razones en que fundamenta su solicitud. Dicha	Si	Acta 118. Primer seguimiento del contrato de adecuaciones 2024 del laboratorio LIBA.

solicitud deberá efectuarse con un plazo prudencial. Estas reuniones quincenales quedarán documentadas mediante acta de reunión en el formato SENA.		
6. Vigilar permanente y directamente la ejecución técnica y administrativa de los trabajos a fin de garantizar su desarrollo de acuerdo con los fines del contrato. Cualquier imprevisto deberá comunicarse al supervisor del contrato o apoyo técnico a la supervisión mediante correo electrónico.	Si	Bitácora. Acta 118. Primer seguimiento del contrato de adecuaciones 2024 del laboratorio LIBA.
7. Dotar a cada uno de sus trabajadores de los elementos de protección y seguridad industrial necesarios para garantizar la integridad de los trabajadores y el cumplimiento de las obras contratadas.	Si	Bitácora.
8. Contar con los elementos necesarios de señalización y seguridad industrial de las áreas a intervenir para garantizar la integridad de la comunidad educativa y de visitantes.	Si	Bitácora. Informe de cumplimiento.
9. Garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos eléctricos instalados, con su capacidad máxima instalada, antes de la entrega final al contratante. Dejando registro de la realización del proceso en dos ocasiones diferentes dentro de la ejecución del contrato.	Si	Informe de cumplimiento.
10. Durante el transcurso de la obra se deberá garantizar la correcta protección de los equipos que están en las áreas a intervenir del Laboratorio Integrado de Biociencias Aplicadas.	Si	Bitácora. Informe de cumplimiento.
11. Para el recibo final de obra, se requiere que, todos los equipos suministrados cumplan con la normatividad y el contratista de obra presente manifiesto de cumplimiento de	Si	Manifiesto de cumplimiento de las normas Retie para las instalaciones eléctricas nuevas instaladas.

la norma RETIE de la acometida eléctrica nueva instalada.		
12. El Contratista debe cumplir las normas NTC 4595 Ingeniería Civil y Arquitectura Planeamiento y Diseño de instalaciones y Ambientes Escolares, NTC 4596 Señalización - Señalización para instalaciones y Ambientes Escolares. NTC 6047 Accesibilidad al medio físico, Res. 0330 de 8 de junio de 2017.	No se requirió el cumplimiento	N/A
13. Realizar todos los procedimientos de entrada a las instalaciones de la Institución a los elementos, equipos y herramientas, asimismo del personal.	Si	Minuta de la vigilancia de la portería 2.

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
NRO. DE PÓLIZA	45-44-101159871		
CERTIFICADO O ANEXO	DLF103159A_POLIZA_45_44_101159871_20240924044610.pdf		
FECHA EXPEDICIÓN	24 de septiembre del 2024		
FECHA APROBACIÓN	25 de septiembre del 2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	2024-09-25	2025-12-13	$24,259,380.64
Devolución del pago anticipado	2024-09-25	2025-04-13	$60,648,451.60
Salarios y prestaciones sociales	2024-09-25	2025-12-13	$6,064,845.16
Calidad del servicio	2024-09-25	2025-04-13	$60,648,451.60

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO

NRO. DE PÓLIZA	45-40-101094699		
CERTIFICADO O DE ANEXO	RCE. DLF103159A_POLIZA_45_40_101094699_20240924044959.pdf		
FECHA EXPEDICIÓN	24 de septiembre del 2024		
FECHA APROBACIÓN	25 de septiembre del 2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	2024-09-25	2024-12-13	$260.000.000

3.2 Cumplimiento del objeto

Una vez revisadas las actividades ejecutadas por el contratista con respecto al contrato CO1.PCCNTR.6795087 cuyo objetivo es "Contratar las adecuaciones y adquisición de aires acondicionados, del proyecto SENNOVA SGPS-12070 para el laboratorio Integrado de Biociencias Aplicadas, del Centro de Biotecnología Industrial SENA - CBI Palmira" se verifica que se realizó las adecuaciones y adquisidores de aires acondicionados, los servicios fueron prestados por personal idóneo y con la responsabilidad, calidad y cumplimiento con la afiliación, registro y pago de las planillas al sistema de seguridad social, sin presentarse inconvenientes en la realización del objeto contractual, siendo satisfactorio para el Centro de Biotecnología Industrial SENA Palmira.

3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No aplica

3.4 Multas y sanciones

De acuerdo con el informe final de supervisión / interventoría suscrito por FANNY MARCELA GARCÍA DÁVILA domiciliado en la ciudad de Palmira (Valle del Cauca)., identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.172.270 de Palmira, actuando en nombre y representación legal del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, entidad identidad con NIT. 899.999.034-1, en calidad de Subdirectora (E) del CBI, nombrado mediante Resolución Nro 1-00810 y Acta de Posesión Nro 160, ambas del 17 de marzo de 2025, con delegación efectuada mediante Resolución Nro. 2154 de 2024 del 28 de agosto de 2024, expedida por el Director General del SENA y por la otra, JULIAN MAURICIO LONDOÑO CORREA identificado con cedula de ciudadanía No. 6.391.564 expedida en Palmira, actuando como representante legal de la firma JULIAN MAURICIO LONDOÑO identificado con NIT. 6391564, que durante la ejecución del contrato no se presentaron multas y/o sanciones.

3.5 Certificado de pagos de seguridad social

Mediante certificación emitida el día 13 de noviembre de 2024, por parte del Representante Legal se certificó que JULIAN MAURICIO LONDOÑO CORREA, identificado con cédula de ciudadanía nro. 6391564, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

3.6 Supervisión de la ejecución contractual

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión desde el 20 de septiembre de 2024 hasta el término de ejecución del contrato a la supervisora de contrato, Constanza Montalvo Rodríguez, Dinamizadora SENNOVA del CBI SENA.

3.7 Liquidación del contrato

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:

La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término de seis (6) meses a partir de la terminación del mismo. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (6) meses siguientes y se adopta mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.

4. ASPECTOS FINANCIEROS

4.1 Pagos realizados

Los certificados de desembolsos [Relación de pago de SIIF] del CO1.PCCNTR.6795087, tal como a continuación se relaciona:

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
520970924	2024-12-24	16.431.562,37
520986724	2024-12-24	124.880,00
52850725	2025-02-27	790.023,33
52850825	2025-02-27	40.584.992,50
52850925	2025-02-27	2.716.993,00
52851025	2025-02-27	60.648.452,00


4.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial contrato	$ 121.296.903
Valor adición o disminución del contrato	$ 0,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 120.506.880
Valor ejecutado	$ 120.506.880
Valor pagado	$ 120.506.880
Valor por pagar	$ 0,00
Valor a liberar	$ 790.023

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) Liberar a favor del SENA la suma de $ 790.023.

Para constancia se firma 2025-05-22



Constanza Montalvo Rodríguez
Supervisor del contrato

Elaboró: Ana Cristina Narváez Bolaños- Apoyo a la supervisión.

Anexos:

- Copia del acta de inicio.
- Copia del contrato
- Último comprobante de pago al sistema de seguridad social
- Certificado de recibo a satisfacción
- Designación de las supervisiones del contrato.

5. CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	FECHA DE ENTRADA EN VIGENTE	NATURALEZA DEL CAMBIO
2	29/03/2023	Se realizan modificaciones en el Punto II Aspectos Técnicos, numeral 1 obligaciones: En la tabla que se relaciona se eliminaron las columnas: ▪ No cumplió, ▪ Columna no se requirió el cumplimiento En el punto IV, numeral 1 pagos realizados, se eliminaron las columnas: ▪ NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR, ▪ NUMERO DE OBLIGACIÓN, ▪ VALOR BRUTO VALOR, ▪ DEDUCCIONES Igualmente se modifica la columna valor neto pagado por Valor pago

ACTA No. 108			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: REUNIÓN DE INICIO DEL CONTRATO DE ADECUACIONES			
CIUDAD Y FECHA:	Palmira / 2024-09-30	**HORA INICIO:** 10:00	**HORA FIN:** 12:00
LUGAR Y/O ENLACE:	Oficina SENNOVA	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** VALLE / CBI	

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

1. Revisión de los compromisos/obligaciones del contrato
2.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. **Revisión de los puntos de contrato**

TÉCNICA

- El proveedor una vez revise la infraestructura ajusta el cronograma ya mas real de las actividades (1 aire de 24.000 para SENNOVA – 9 aires de 12.000 y 4 aires de 24.000)
- Se tiene que revisar, la instalación de los aires de SENNOVA.
- El contrato finaliza el 13 de diciembre.
- Se tienen planteados seguimientos quincenales – en cada seguimiento se elabora un acta (contar con Adolfo en las reuniones).
- Se debe garantizar la capacidad máxima instalada -> El proveedor se atiene a las especificaciones técnicas del material como el cableado para la instalación solicitado en la ficha técnica.

SST

- Programar la capacitación al personal
- Listado de trabajadores que desarrollen actividades
- Verificación de planillas con cada informe

AMBIENTAL

- Tiene que presentar dos informes del área ambiental (1. impactos – 2. peligros/riesgos=. (En caso de pago parcial tiene que hacerse el informe).
- La certificación del manejo de residuos generados (al final del contrato)
- Se presentan y aclaran las obligaciones.

2. **Revisión de las fichas técnicas**

- El contrato tiene dos pagos, de acuerdo al avance de le ejecución.

- Con la visita del proveedor, se definirá el cronograma y así como se dispondrán el personal para evitar los temas de polución auditiva y polvo.
-



CONCLUSIONES

Se llevó a cabo la reunión de apertura del contrato de adecuaciones donde se estableció como compromiso por parte del proveedor entregar el cronograma de actividades y se aclaró sobre los entregables del contrato por la parte técnica, SST y ambiental.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Cronograma de actividades	2024-10-04	Julian	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Constanza Montalvo	SENNOVA	Si	NA	
Jhoban Meneses	LIBA	Si	NA	
Julian Londoño	Proveedor	Si	NA	
Lina Rosero	SST-CBI	Si	NA	
Carolina Izquierdo	Ambiental-CBI	Si	NA	
Adolfo León Munera	Mantenimiento-CBI	Si	NA	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXO

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6795087
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(19/09/2024 4:55:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6795087
Objeto del contrato	Contratar las adecuaciones y adquisición de aires acondicionados, del proyecto SENNOVA SGPS-12070 para el laboratorio Integrado de Biociencias Aplicadas, del Centro de Biotecnología Industrial SENA - CBI Palmira.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	80 Días
Fecha de inicio de contrato	4 horas de tiempo transcurrido *(25/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	13/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	13/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	13/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL VALLE Grupo Administrativo CBI

COLOMBIA, Palmira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

julian mauricio londoño correa

COLOMBIA, Palmira
Número de documento 6391564

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
julian mauricio londoño correa	Banco de Bogota	Ahorros	458827938

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *julian mauricio londoño correa* ***Fecha de aprobación:*** *20/09/2024 11:23:08 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO* ***Fecha de aprobación:*** *20/09/2024 1:07:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6795087_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	22/11/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7 horas para terminar *(25/09/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	7 horas para terminar *(25/09/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	7 horas para terminar *(25/09/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	7 horas para terminar *(25/09/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	5 horas de tiempo transcurrido *(25/09/2024 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	7 horas de tiempo transcurrido *(25/09/2024 8:09:37 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15253719	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	13/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.15254308	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	151.621.129,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	13/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6795087
Proveedor julian mauricio londoño correa
Creado por Constanza Montalvo Rodríguez
Agregado en 1 minuto de tiempo transcurrido *(25/09/2024 3:59:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario El porcentaje de pago se realizará de acuerdo con el porcentaje de avance de la obra y aprobación del supervisor.

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 40 No. 30-44
Ubicación CO-VAC-76520 - Palmira
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Palmira
Dirección Calle 40 No. 30-44
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 40 No 30-44	COLOMBIA > Valle del Cauca > Palmira

1 CO1.PCCNTR.6795087

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
124.560.303,00	121.296.903,20

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72151502	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA METÁLCA TIPO MALLA EN CABLOFIL DE 20CM X3MT CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS DE UNIONES. BANDEJA SOPORTADA A LA LOSA POR VARILLA ROSCADA 3/8" CON CHAZOS RL 3/8" Y RIEL CHANEL 4X2	18,00	ML	89.260,00	75.000,00	1.606.680,00	1.350.000,00

2	72151502	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DESNUDO #6 PARA POLO A TIERRA CON SUS RESPECTIVAS GRAPAS PARA SOPORTAR EL CABLE SOBRE LA BANDEJA METÁLICA.	36,00	ML	32.074,50	18.000,00	1.154.682,00	648.000,00
3	72151502	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 1-1/2" CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS DE CONECTORES, UNIONES, CURVAS, CONDULETAS Y ABRAZADERAS PARA ACOMETIDA ELECTRICA.	24,00	ML	60.134,00	25.000,00	1.443.216,00	600.000,00
4	72151502	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 1" CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS DE CONECTORES, UNIONES, CURVAS, CONDULETAS Y ABRAZADERAS PARA ACOMETIDA ELECTRICA.	15,00	ML	54.752,50	22.000,00	821.287,50	330.000,00
5	72151502	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA DE PASO 20X20X10	13,00	UN	107.530,00	105.000,00	1.397.890,00	1.365.000,00
6	72151502	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO PARA LA CONDENSADORA EN CABLE #10 (910 mt) Y CABLE #12 (400 mt) PARA FUERZA DESDE EL TABLERO ELÉCTRICO A LA CONDESADORA, PASADO POR LA BANDEJA METÁLICA Y TUBERIA EMT 1-1/2" Y 1". EL CABLE DEBE SER EN LOS COLORES NEGRO, ROJO Y VERDE. SE INCLUYE CAJA INTERPERIE 4X4 CON TAPA CIEGA PARA CADA PUNTO. SE CONTEMPLA 30 MT DE CORAZA INDUSTRIAL 1/2" Y SUS RESPECTIVOS CONECTORES PARA LOS 13 EQUIPOS.	14,00	UN	334.494,00	300.000,00	3.010.446,00	4.200.000,00
7	72101511	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT INVERTER R410A CON CAPACIDAD DE 24000 BTU/H. 208-230V/1PH/60HZ. CONDENSADORA CON DESCARGA HORIZONTAL. INCLUYE INSTALACIÓN Y CONEXIÓN A CONDENSADORA, CONEXIÓN DESAGÜE DEL CONDENSADO, SOPORTES PIE DE AMIGOS SOBRE MURO, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. FACTOR DE EFICIENCIA SEER =16 O SUPERIOR O EQUIVALENTE.	5,00	UN	5.327.105,00	3.600.000,00	10.654.210,00	18.000.000,00
8	72101511	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE 5/8" Y 3/8" CON FUNDA AISLANTE TERMICO FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA CON ESTRUCTURA CELULAR CERRADA 5/8" Y 3/8" Y CINTA AISLANTE PVC 19MM SOBRE MURO CUBIERTA CON CANALETA PLÁSTICA 100X50 Y ACCESORIOS. INCLUYE SOLDADURA CON GAS PROPANO Y HERRAMIENTAS PARA SU INSTALACIÓN.	63,00	ML	92.708,50	90.000,00	5.840.635,50	5.670.000,00
9	72101511	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT INVERTER R410A CON CAPACIDAD DE 12000 BTU/H. 208-230V/1PH/60HZ. CONDENSADORA CON DESCARGA HORIZONTAL. INCLUYE INSTALACIÓN Y CONEXIÓN A CONDENSADORA, CONEXIÓN DESAGÜE DEL CONDENSADO, SOPORTES PIE DE AMIGOS SOBRE MURO, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. FACTOR DE EFICIENCIA SEER =16 O SUPERIOR O EQUIVALENTE.	9,00	UN	2.260.555,00	2.100.000,00	15.823.885,00	18.900.000,00
10	72101511	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE 5/8" Y 3/8" CON FUNDA AISLANTE TERMICO FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA CON ESTRUCTURA CELULAR CERRADA 5/8" Y 3/8" Y CINTA AISLANTE PVC 19MM SOBRE MURO CUBIERTA CON CANALETA PLASTICA 100X50 Y ACCESORIOS. INCLUYE SOLDADURA CON GAS PROPANO Y HERRAMIENTAS PARA SU INSTALACIÓN.	86,00	ML	106.013,00	90.000,00	9.117.118,00	7.740.000,00
11	72101511	TUBERIA HIDRAULICA 3/4" PARA DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO CON BUJE A 1-1/4. ENTREMURO DRYWALL.	80,00	ML	23.564,00	18.000,00	1.885.120,00	1.440.000,00
12	72151503	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA DESDE LA SUBESTACIÓN AL TABLERO ELÉCTRICO CABLE #2 3F 1N 1T - 400 MT LIBRE DE ALOGENO, SE INSTALA EL CABLE POR LA BANDEJA EXISTENTE. TERMINALES TIPO OJO #1/0 Y TERMINALES TIPO OJO #2 DEBE SOPORTAR CARGA DE 4 AIRES ACONDICIONADOS INVERTER DE 24000 BTU Y 9 DE 12000 BTU.	80,00	ML	162.006,50	150.000,00	12.960.520,00	12.000.000,00
13	72151502	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO DE 36 CIRCUITOS CON TAPA CON ESPACIO DE TOTALIZADOR, SE INCLUYE LA INSTALACIÓN DE 1 TOTALIZADOR 1X100A, INSTALACIÓN DE BREAKER 2X30A Y 2X20A.	1,00	UN	2.556.426,00	2.000.000,00	2.556.426,00	2.000.000,00
14	72151502	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 2" CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS DE CONECTORES, UNIONES, CURVAS, CONDULETAS Y ABRAZADERAS PARA ACOMETIDA ELECTRICA.	12,00	ML	73.100,00	53.000,00	877.200,00	636.000,00
15	72101511	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 3/4" CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS DE CONECTORES, UNIONES, CURVAS, CONDULETAS, ABRAZADERAS Y CHAZOS DESDE EL MINISPLIT A LA CONDENSADORA. SE DEBE INCLUIR 13 CAJA FS 2X4 SALIDA 3/4" C PARA MINISPLIT Y 13 CAJA 4X4 FS SALIDA 3/4" CON TAPA CIEGA GALVANIZADA 4X4 PARA CONDENSADORAS.	198,00	ML	42.431,00	26.200,00	8.401.338,00	5.187.600,00
16	72101511	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO PARA EQUIPO MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO EN CABLE #14 (1000 mt) PARA SEÑAL DESDE EL MINISPLIT A LA CONDESADORA. EL CABEL DEBE SER EN LOS COLORES ROJO, NEGRO, BLANCO, AMARILLO Y VERDE.	13,00	UN	247.061,50	170.000,00	2.223.553,50	2.210.000,00
17	72154032	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM CON PELICULA DE SEGURIDAD. INSTALADO EN PUERTAS EXISTENTES. DIMENSIONES VIDRIO 2.0 m ALTO X 0.88 m DE ANCHO.	10,00	UN	456.115,00	400.000,00	4.561.150,00	4.000.000,00
18	72154032	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NAVE EN ALUMINIO BLANCO T103 PARA PUERTA BATIENTE, ADAPTADOR PROYECTANTE, VIDRIO TEMPLADO DE 6MM CRISTAL, BISAGRAS, CHAPA + PELICULA DE SEGURIDAD. DIMENSIONES 2.05 m DE ALTO X 0.87 m DE ANCHO.	2,00	UN	1.105.215,00	700.000,00	2.210.430,00	1.400.000,00
19	72154032	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO Y NAVE EN ALUMINIO BLANCO T103 PARA PUERTA BATIENTE, ADAPTADOR PROYECTANTE, VIDRIO TEMPLADO DE 6MM CRISTAL, BISAGRAS, CHAPA Y MARCO EN CANAL DE 3X1 + PELICULA DE SEGURIDAD. DIMENSIONES 2.10 m DE ALTO X 0.90 m DE ANCHO.	5,00	UN	1.191.500,00	780.000,00	5.957.500,00	3.900.000,00
20	72154032	SUMINISTRO E INSTALACCIÓN DE PUERTA CORREDIZA EN ALUMINIO T103, ADAPTADOR PISAVIDRIO, VIDRIO TEMPLADO DE 6MM CRISTAL CON PELICULA DE SEGURIDAD, CABEZAL Y RODAMIENTOS DUCASE, CANAL DE LLEGADA Y CHAPA PICO LORO.	1,00	UN	1.354.050,00	980.000,00	1.354.050,00	980.000,00

21	72154032	DIMENSIONES 2.10 m ALTO X 1.0 m DE ANCHO. SUMINISTRO E INSTALACCIÓN DE PUERTA CORREDIZA EN ALUMINIO T103, ADAPTADOR PISAVIDRIO, VIDRIO TEMPLADO DE 6MM CRISTAL CON PELICULA DE SEGURIDAD, CABEZAL Y RODAMIENTOS DUCASE, CANAL DE LLEGADA Y CHAPA PICO LORO. DIMENSIONES 2.10 m ALTO X 0.92 m DE ANCHO	1,00	UN	1.354.050,50	980.000,00	1.354.050,50	980.000,00
22	72154032	SUMINISTRO E INSTALACCIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO BLANCON EN CANAL 3X1, ADAPTADOR, PISA VIDRIO PROYECTANTE Y VIDRIO TEMPLADO DE 6MM CRISTAL CON PELICULA DE SEGURIDAD. DIMENSIONES 1.38 m LARGO X 0.98 m ALTO.	1,00	UN	631.395,00	595.000,00	631.395,00	595.000,00
23	72154032	SUMINISTRO E INSTALACCIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO BLANCON EN CANAL 3X1, ADAPTADOR, PISA VIDRIO PROYECTANTE Y VIDRIO TEMPLADO DE 6MM CRISTAL CON PELICULA DE SEGURIDAD. DIMENSIONES 3.03 m LARGO X 0.92 m ALTO.	1,00	UN	1.178.345,00	870.000,00	1.178.345,00	870.000,00
24	72101500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CINTA ASFALTICA TAPAGOTERA A CUBIERTA ANCHO 11 CM	10,25	ML	43.500,00	23.000,00	445.875,00	235.750,00
25	72101500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOLAPA EN LAMINA GALVANIZADA CAL.26, DESARROLLO MÁXIMO DE 60 CM (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION CORRESPONDIENTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	10,25	ML	28.500,00	18.000,00	292.125,00	184.500,00
26	72101500	ASEO GENERAL DURANTE TODA LA OBRA Y AL FINAL, INCLUYE CARGUE DE SOBRANTES, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	175,00	M2	6.500,00	5.050,00	1.137.500,00	883.750,00
27	72101500	ADMINISTRACIÓN 20%	1,00	UN	19.779.326,00	19.261.120,00	19.779.326,00	19.261.120,00
28	72101500	UTILIDAD 5%	1,00	UN	4.944.831,00	4.815.280,00	4.944.831,00	4.815.280,00
29	72101500	IVA UTILIDAD 19%	1,00	UN	939.518,00	914.903,20	939.518,00	914.903,20

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	GCCON-F-021_Anexo_a la_Aceptación_de_Oferta.pdf	GCCON-F-021_Anexo_a la_Aceptación_de_Oferta.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	EDGAR ORLANDO HER	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79450648	Guardar y notificar
Supervisor	Constanza Montalvo Ro	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	29674782	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Sandra Viviana Garcia L	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	29672624	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO	5 días de tiempo transcurrido *(20/09/2024 1:07:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Supervisor	Constanza Montalvo Rodríguez	5 días de tiempo transcurrido *(20/09/2024 1:07:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Ordenador del pago	Sandra Viviana Garcia Lopez	5 días de tiempo transcurrido *(20/09/2024 1:07:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	63.365.445
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	57.931.458,2
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		121.296.903,2

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000147	2024	Validado
☐	202300000000057	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-076-954410

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	5224	CDP	Generado	124.560.303 COP	124.560.303 COP	36-02-00-076-954410	Validado	Editar

Saldo de CDP 124.560.303 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 124.560.303 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 20/08/2024 8:15 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
194224	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	121.296.903,2 COP	121.296.903,2 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 121.296.903,2 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 121.296.903,2 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-11-13, 12:16:50 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1068038652

Periodo Cotización: octubre de 2024 **Periodo Servicio:** octubre de 2024

PAGADO 13/11/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JULIAN MAURICIO LONDONO CORREA		
Documento	CC6391564	**Dirección**	CRA 33 24 44 BARRIO NUEVO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3184901211
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PALMIRA	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 6391564	JULIAN MAURICIO LONDOÑO CORREA	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.880.000	$ 300.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.880.000	$ 235.000	0,522	$ 1.880.000	$ 9.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 545.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.880.000	$ 1.880.000	$ 1.880.000	$ 0	$ 300.800	$ 235.000	$ 9.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 545.700	$ 0	$ 545.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Palmira, 08 de noviembre del 2024

Señora

SANDRA VIVIANA GARCIA LOPEZ

Subdirectora del Centro (E)

CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL

Regional Cundinamarca

Ciudad Palmira-Valle del Cauca.

ASUNTO: Recibido a satisfacción Productos

Respetada Señora;

En forma atenta y conforme a los productos prestados conforme a con la cotización N° 00001, para Contratar las adecuaciones y adquisición de aires acondicionados, del proyecto SENNOVA SGPS-12070 para el laboratorio Integrado de Biociencias Aplicadas, del Centro de Biotecnología Industrial SENA - CBI Palmira**;** como Subdirectora del Centro de Biotecnología Industrial del SENA, Regional Valle, manifiesto la aceptación a Satisfacción de los productos presentados por el Centro y relacionados en la Factura Electrónica No. FEJL-34.

CENTRO DE FORMACIÓN PRODUCTOR	FECHA PRESTACIÓN PRODUCTO O SERVICIO	COTIZACION No.	REGISTRO PRESUPUESTAL No.	FACTURA ELECTRÓNICA No.	VALOR

Centro de Biotecnología Industrial	2024/11/07	00001	194224	FEJL-34	$ 104.740.460,83

VALOR A PAGAR. Ciento cuatro millones setecientos cuarenta mil cuatrocientos sesenta con ochenta y tres centavos ($ 104.740.460,83) Moneda legal.

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO. La entrega y ubicación se realizó en la ciudad de Palmira, en las instalaciones del **Centro de Biotecnología Industrial**.

Constanza Montalvo Rodríguez

Supervisora del Servicio - Centro de Biotecnología Industrial

Este documento se debe generar en original (que va para el centro demandante) y una copia, (que formará parte del archivo del centro productor).

CC: María del Rosario Herrera, Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo

Elaboró: Jhoban Steban Meneses Rengifo jsmeneses@sena.edu.co

Comunicación Electrónica

Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

○ Interno ◉ Externo

Fecha	Radicado	NIS
20/09/2024 08:32:12 a. m.	76-9-2024-038140	2024-02-419352

Destinatario Externo

Nombre Destinatario *	Email Destinatario *
CONSTANZA MONTALVO RODRÍGUEZ	CMONTALVOR@SENA.EDU.CO

Asunto

Asunto *
DESIGNACIONES

Descripción del Asunto *
DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN CONTRATO MC-VLL-CBI-0010-2024

Texto

*

Para: Constanza Montalvo Rodriguez

De: Edgar Orlando Herrera Prieto

Asunto: Designación de Supervisor

Me permito comunicarle que ha sido designada como Supervisora del siguiente contrato No. CO1.PCCNTR.6795087

Contratista: Sr. Julian Mauricio Londoño
Objeto: Contratar las adecuaciones y adquisición de aires acondicionados, del proyecto SENNOVA SGPS-12070 para el laboratorio Integrado de Biociencias Aplicadas", del Centro de Biotecnología Industrial SENA - CBI Palmira.

En caso de presentar imcompatbilidad y/o conflicto de interes pra ejercer como supervsor en el contrato referido, deberá manisfestarlo por escrito maximo al día siguiente de la notificación de la presente comunicación, so no realiza manisfestación alguna se entenderá que acepta esta designacion

Cordialmente,

Edgar Orlando Herrera
Subdirector de Centro (E)

Remitente

Código Dependencia Remitente
769544

Dependencia Remitente
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL

Código Regional Remitente
76

Regional Remitente
VALLE

Funcionario Remitente
* (E) EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO

Email Remitente
EDGAR.HERRERA@SENA.EDU.CO;IHERNANDEZM@SENA.EDU.CO

Anexos (0)

Document Name	Attachment Type

Copias Internas

Digite el nombre del funcionario destino: *

* (E) MARÍA DEL ROSARIO HERRERA ISAAC

Código Dependencia Destinatario	Dependencia Destinatario
7695443	GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO - CBI

Código Regional Destinatario	Regional Destinatario
76	VALLE

Email Destinatario

MHERRERAI@SENA.EDU.CO

Copias Externas

Nombre Destinatario *	Email Destinatario *
JANETH AYALA GARCÍA	JAYALAG@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado